План ремонтов

ПЭС апрель 2026

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ПС 110 кВ Загородная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	31.03.26	01.04.26	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время кратковременного отключения В 110 Голдобин и СВ 110 для оперирования ШР 110 Т-1, чтобы вывести Т-1 на время текущего ремонта Т-1.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 3В	01.04.26	01.04.26	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт Т-1.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 1В	01.04.26	01.04.26	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-1 для вывода Т-1 в текущий ремонт.
ПС 220 кВ Западная	2СШ 110 кВ	01.04.26	02.04.26	Демонтаж спусков от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 ШСВ для последующих демонтажа старого/установки нового ШР-2 110 ШСВ.
ПС 110 кВ Ключи	ВЛ 110 кВ Спасск – Ключи	01.04.26	14.04.26	Текущий ремонт ЛР 110 Спасск.ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск – Ключи на время текущего ремонта ШР 110 Т-2 и СР 110 2С.
ПС 110 кВ Ключи	СВ 110	01.04.26	14.04.26	Текущий ремонт СР 110 2С.
ПС 110 кВ Голубинка	1С 110 кВ	01.04.26	03.04.26	Измерение параметров изоляции ТН 110 1С и отбор проб масла ТН 110 1С.
ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	01.04.26	03.04.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время измерения параметров изоляции ТН 110 1С и на время отбора проб масла ТН 110 1С.
ПС 110 кВ Загородная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	02.04.26	02.04.26	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время кратковременного отключения В 110 Голдобин и СВ 110 для оперирования ШР 110 Т-1, чтобы ввести Т-1 после текущего ремонта Т-1.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	05.04.26	10.04.26	Монтаж грозотроса в пролете опор №№ 28-30
ПС 110 кВ Голубинка	2С 110 кВ	05.04.26	07.04.26	измерения параметров изоляции ТН 110 2С и отбор проб масла ТН 110 2С.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	05.04.26	10.04.26	Ручная расчистка 0,12 га. Обрезка крон деревьев 50 шт.
ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	05.04.26	07.04.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка на время измерения параметров изоляции ТН 110 2С и на время отбора проб масла ТН 110 2С.
ПС 110 кВ Загородная	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	05.04.26	06.04.26	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная на время кратковременного отключения В 110 Патрокл и СВ 110 для оперирования ШР 110 Т-2, чтобы вывести Т-2 для текущего ремонта Т-2.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	05.04.26	10.04.26	Обрезка крон деревьев в пролете опор № 32/1-32/12, 33-35.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	05.04.26	10.04.26	Установка птицезащитных устройств выборочно.
ПС 110 кВ Хороль	1С 110 кВ	06.04.26	07.04.26	Текущий ремонт ШР 110 Камень-Рыболов и ШР 110 ТН 1С.
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	06.04.26	10.04.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 Камень-Рыболов и ШР ТН 1С.ЗРР на время опробования АУВ В 110 Приозёрная.
ПС 110 кВ Хороль	В 110 Приозёрная	06.04.26	10.04.26	ВПр В 110 Приозёрная на время опробования АУВ В 110 Приозёрная
ПС 110 кВ Промышленная	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	06.04.26	10.04.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Уссурийск-2.
ПС 110 кВ Промышленная	В 110 Уссурийск-2	06.04.26	10.04.26	ВПр В 110 Уссурийск-2 на время опробования АУВ В 110 Уссурийск-2.
ПС 110 кВ Загородная	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	07.04.26	07.04.26	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная на время кратковременного отключения В 110 Патрокл и СВ 110 для оперирования ШР 110 Т-2, чтобы ввести Т-2 после текущего ремонта.
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	В 110 Волна	08.04.26	08.04.26	Опробование привода В 110 Волна от УРЗА.
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	08.04.26	08.04.26	ЗРР на время опробования привода В 110 Волна от УРЗА
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	08.04.26	10.04.26	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на время текущего ремонта Т-1.
ПС 110 кВ Приозерная	Ремонтная перемычка 110 кВ	10.04.26	10.04.26	Текущий ремонт Рпер 110 Хороль.
ПС 110 кВ Приозерная	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	10.04.26	10.04.26	Текущий ремонт Рпер 110 Хороль.
ПС 110 кВ Спутник	В 110 Чайка	12.04.26	13.04.26	Высоковольтные испытания В 110 Чайка.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	12.04.26	17.04.26	Обрезка крон деревьев в количестве 32 шт. Утилизация порубочных остатков объемом 6м3. Ремонт заземляющих спусков в количестве 2 штук.Текущий ремонт опор №№ 12-13.
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	12.04.26	13.04.26	ЗРР ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на время высоковольтного испытания В 110 Чайка.
ПС 110 кВ Вадимовка	СВ 110	13.04.26	17.04.26	Текущий ремонт, высоковольтные испытания СВ 110 и ВПр на время опробования АУВ СВ 110.
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	13.04.26	14.04.26	ЗРР на время капитального ремонта ШР 110 Т-1
ПС 110 кВ Вадимовка	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	13.04.26	17.04.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Мучная и ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 Т-2.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	13.04.26	17.04.26	Вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №2-3, 10-12. Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске грозозащитного троса на опоре №39.
ПС 220 кВ Западная	ШСВ 110	13.04.26	15.04.26	Включение в работу нового ШСВ 110, ШР- 1110 ШСВ , ШР-2 110 ШСВ.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 3В	13.04.26	14.04.26	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-1 для ввода Т-1 после текущего ремонта.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 1В	13.04.26	14.04.26	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-1 для ввода Т-1 после текущего ремонта.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	14.04.26	16.04.26	Обрезка крон деревьев выборочно. Установка ремонтного зажима на нижний провод опор №98-9.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 4В	14.04.26	15.04.26	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-2 для вывода в текущий ремонт Т-2.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 2В	14.04.26	15.04.26	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-2 для вывода в текущий ремонт Т-2.
ПС 110 кВ Ключи	СВ 110	15.04.26	30.04.26	Текущий ремонт СР 110 1С.
ПС 110 кВ Ключи	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	15.04.26	30.04.26	Текущий ремонт ЛР 110 Ярославка и ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 Т-1, СР 110 1С.
ПС 110 кВ 3	СВ 110	15.04.26	15.04.26	ВПр СВ 110 на время ввода в работу после ремонта Т-2.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	15.04.26	17.04.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время текущего ремонта Т-2.

ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	16.04.26	02.05.26	Демонтаж спусков от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 ОВ для последующих демонтажа старого/установки нового ОВ 110, ШР-1 110 ОВ.Демонтаж спусков от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 ОВ для последующих демонтажа старого/установки нового ОВ 110, ШР-2 110 ОВ.Демонтаж спусков от ОСШ 110 кВ до ОР 110 ОВ для последующих демонтажа старого/установки нового ОВ 110, ОР 110 ОВ.Демонтаж/монтаж нового ОВ 110.
ПС 220 кВ Западная	ОСШ 110 кВ	16.04.26	02.05.26	Демонтаж спусков от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 ОВ для последующих демонтажа старого/установки нового ОВ 110, ШР-1 110 ОВ.Демонтаж спусков от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 ОВ для последующих демонтажа старого/установки нового ОВ 110, ШР-2 110 ОВ.Демонтаж спусков от ОСШ 110 кВ до ОР 110 ОВ для последующих демонтажа старого/установки нового ОВ 110, ОР 110 ОВ.Демонтаж/монтаж нового ОВ 110.
ПС 220 кВ Западная	1СШ 110 кВ	16.04.26	17.04.26	Демонтаж спусков от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 ОВ для последующих демонтажа старого/установки нового ШР-1 110 и ОВ 110.
ПС 220 кВ Западная	2СШ 110 кВ	18.04.26	19.04.26	Демонтаж спусков от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 ОВ для последующих демонтажа старого/установки нового ШР-2 110 и ОВ 110.
ПС 110 кВ Липовцы	В 110 Приозерная	19.04.26	23.04.26	Высоковольтные испытания В 110 Приозерная.
ПС 110 кВ Липовцы	В 110 Приозерная	19.04.26	23.04.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Приозерная.
ПС 110 кВ Залив	1С 110 кВ	19.04.26	22.04.26	Текущий ремонт В 110 ВТЭЦ-2, В 110 Бурная II цепь и В 110 Т-1.
ПС 110 кВ З	СВ 110	19.04.26	24.04.26	ВПр на время высоковольтных испытаний ТТ СВ 110 ст 1С и ТТ СВ 110 ст 2С, СВ 110
ПС 110 кВ Залив	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	19.04.26	22.04.26	Текущий ремонт В 110 ВТЭЦ-2, В 110 Бурная II цепь и В 110 Т-1.
ПС 110 кВ Залив	В 110 ВТЭЦ-2	19.04.26	22.04.26	Текущий ремонт В 110 ВТЭЦ-2, В 110 Бурная II цепь и В 110 Т-1.
ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	19.04.26	23.04.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Приозерная.
ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	19.04.26	23.04.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Приозерная.
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	20.04.26	20.04.26	ВПр ОВ 110 на время изменения уставок для последующего перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ (для ТР В 110 ПаГРЭС №1 и В 110 ПаГРЭС №2).
ПС 110 кВ З	СВ 110	20.04.26	24.04.26	ВПр на время опробования АУВ СВ 110.
ПС 110 кВ Приозерная	СВ 110	20.04.26	22.04.26	Текущий ремонт СР 110 2С и ШР 110 Т-2.ВПр на время профконтроля АУВ СВ 110 и опробования АУВ СВ 110.ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная и КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	21.04.26	21.04.26	Текущий ремонт, проф.испытания и опробование В 110 ПаГРЭС №1 от РЗА.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	22.04.26	22.04.26	Текущий ремонт и опробование В 110 ПаГРЭС №2 от РЗА.
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	22.04.26	24.04.26	снижение объёма ОН на время профвосстановления МКПА 110 кВ (АЧР, ОН) на ПС 110 кВ Орлиная.
ПС 110 кВ Липовцы	В 110 Приозерная	23.04.26	23.04.26	Текущий ремонт ШР 110 Приозерная.
ПС 110 кВ Молодёжная	СВ 110	23.04.26	24.04.26	Техническое обслуживание СВ 110.Опробование действия привода СВ 110 и СВ 110 от РЗА.
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	23.04.26	23.04.26	Текущий ремонт, проф.испытания и опробование ОВ 110 от РЗА.
ПС 110 кВ Липовцы	1С 110 кВ	23.04.26	23.04.26	Текущий ремонт ШР 110 ПРиозерная.
ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	23.04.26	23.04.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 Приозерная.
ПС 110 кВ Приозерная	СВ 110	23.04.26	23.04.26	ВПр на время профконтроля АУВ СВ 110 и опробования АУВ СВ 110.ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная и КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы.
ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	24.04.26	24.04.26	Текеущий ремонт и опробование ШСВ 110 от РЗА.
ПС 110 кВ Приозерная	Ремонтная перемычка 110 кВ	24.04.26	24.04.26	Текущий ремонт Рпер 110 Липовцы.
ПС 110 кВ Приозерная	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	24.04.26	24.04.26	Текущий ремонт Рпер 110 Липовцы.
ПС 110 кВ Приозерная	СВ 110	24.04.26	24.04.26	ВПр на время профконтроля АУВ СВ 110 и опробования АУВ СВ 110.ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная и КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы.
ПС 110 кВ Приозерная	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	24.04.26	24.04.26	ЗРР на время профконтроля АУВ СВ 110 и опробования АУВ СВ 110. ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная и КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Приозерная — Липовцы.
ПС 110 кВ Приозерная	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	24.04.26	24.04.26	ЗРР на время профконтроля АУВ СВ 110 и опробования АУВ СВ 110. ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная и КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Приозерная — Липовцы.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р	25.04.26	30.04.26	Обрезка крон деревьев и валка ОСД. выборочно.Демонтаж провода от опоры №1 к недействующему участку в направлении ПС 110 кВ 1Р.
ПС 110 кВ Петровичи	В 110 Вадимовка	26.04.26	29.04.26	Текущий ремонт В 110 Вадимовка и высоковольтные испытания.
ПС 110 кВ Залив	В 110 Амурская	26.04.26	30.04.26	Текущий ремонт В 110 Амурская.
ПС 110 кВ Залив	2С 110 кВ	26.04.26	30.04.26	Текущий ремонт В 110 Амурская, В 110 Бурная 1 цепь, В 110 Т-2
ПС 110 кВ Залив	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	26.04.26	30.04.26	БВР на время текущего ремонт В 110 Амурская, В 110 Бурная 1 цепь, В 110 Т-2.
ПС 110 кВ Кролевцы	ТН 110 1С	26.04.26	28.04.26	Измерение параметров изоляции ТН 110 1С.
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	26.04.26	30.04.26	ЗРР на время высоковольтного испытания и текущего ремонта В 110 Вадимовка.
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	27.04.26	27.04.26	ВПр ОВ 110 на время изменения уставок для последующего перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ (для ТР В 110 Анисимовка/т).
ПС 110 кВ Петровичи	В 110 Вадимовка	27.04.26	01.05.26	Текущий ремонт В 110 Вадимовка.ВПр на время профконтроля АУВ В 110 Вадимовка, опробования АУВ В 110 Вадимовка и на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка.
ПС 110 кВ Петровичи	СВ 110	27.04.26	01.05.26	ВПр на время профконтроля АУВ СВ 110 и опробования АУВ СВ 110.
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	27.04.26	01.05.26	ЗРР на время текущего ремонта В 110 Вадимовка и ШР 110 Т-2; профконтроля АУВ В 110 Вадимока, опробования АУВ В 110 Вадимовка и на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	28.04.26	28.04.26	Текущий ремонт и опробование В 110 Анисимовка/т от РЗА.

ПС 110 кВ Кролевцы	ТН 110 2С	28.04.26	30.04.26	Измерение параметров изоляции ТН 110 2С.
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	29.04.26	29.04.26	ВПр ОВ 110 на время изменения уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110 для перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ (для текущего ремонта В 110 Вокзальная/т).
ПС 110 кВ Петровичи	2С 110 кВ	29.04.26	29.04.26	Текущий ремонт ШР 110 Т-2.
ПС 110 кВ З	СВ 110	29.04.26	30.04.26	ВПр СВ 110 на время ввода в работу после ремонта Т-1.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 4В	29.04.26	30.04.26	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-2 для ввода после текущего ремонта Т-2.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 2В	29.04.26	30.04.26	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-2 для ввода после текущего ремонта Т-2.
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	30.04.26	30.04.26	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время профконтроля устройства ОН (РЧ-1) на ПС 110 кВ Кролевцы.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	30.04.26	30.04.26	Текущий ремонт и опробование В 110 Вокзальная/т от РЗА.