УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора -
главного инженера Филиала
АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"
А.В. Демьянов
"25" 12 2018г.

ГРАФИК
Вывода в ремонт ВЛ и оборудования 110, 35 кВ по филиалу АО "ДРСК" "ЭС ЕАО" на 2019г.

Наим. службы или РЭС	Наименование объекта (ПС, ВЛ)	Присоеди- нение	Объем проводимых работ (подрядные организации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Объем отключения МВт	Потреб.
ЯНВАРЬ																																				
Бир.РЭС	ВЛ 35 кВ	Воскресеновка-Надежденск(Т-122)	Замена ж/б опор № 20,60,164,169,168																																	
Бир.РЭС	ВЛ 35 кВ	Воскресеновка-Надежденск(Т-122)	Замена провода пр.№ 78-110																																	
Бир.РЭС	ВЛ 35 кВ	Воскресеновка-Надежденск(Т-122)	Чистка просеки, вырубка деревьев пр.№ 1-221																																	
Бир.РЭС	ВЛ 35 кВ	Найфельд-Дубовое(Т-130)	Чистка просеки, вырубка деревьев пр.№ 69-75																																	
Бир.РЭС	ВЛ 35 кВ	Биробиджан-ЖБИ(Т-139)	Чистка просеки, вырубка деревьев пр.№ 11-201																																	
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Лондоко-Биракан(Т-144)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
ФЕВРАЛЬ																																				
Бир РЭС	ВЛ 110 кВ	Биробиджан -Унгун (С-57)	Ремонт провода																																	
Бир РЭС	ВЛ 110 кВ	Биробиджан -Унгун (С-57)	Установка ПЗУ																																	
Бир РЭС	ВЛ 110 кВ	Биробиджан -Унгун (С-57)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
Смид РЭС	ВЛ 35 кВ	Волочаевка - ПТФ цепь 1 (Т-106)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	1Т	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	2Т	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	ТН-1 35	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	ТН-2 35	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	В 35 Т-135	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	В 35 Т-23	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	СВ 35	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Новокуровка	1Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Новокуровка	2Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	3МН 35 1С	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	3МН 35 2С	Проверка УРЗА(К)																																	
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Лондоко-Лесоучасток(Т-143)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
МАРТ																																				
Окт РЭС	ВЛ 35 кВ	Самара - Амурзет (Т-114)	Выправка опор, вырубка деревьев, замена дефектной изоляции																																	

Наим. службы или РЭС	Наименование объекта (ПС, ВЛ)	Присоеди- нение	Объем проводимых работ (подрядные организации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Объем отключения МВт	Потреб.
Окт РЭС	ВЛ 110 кВ	Биджан - Благословенное (С-62)	Замена дефектной изоляции, установкаПЗУ																																	
Окт РЭС	ВЛ 35 кВ	Самара - Столбовое цепь 1 (Т-301)	Замена дефектной изоляции																																	
Окт РЭС	ВЛ 35 кВ	Самара - Столбовое цепь 2 (Т-302)	Замена дефектной изоляции																																	
Смид РЭС	ВЛ 35 кВ	Волочаевка - ПТФ цепь 2 (Т-105)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
Бир РЭС	ВЛ 110 кВ	БВС-КРС (С-54)	Ремонт провода																																	
Бир РЭС	ВЛ 110 кВ	КРС-Ленинск (С-58)	Ремонт провода																																	
Бир РЭС	ВЛ 35 кВ	Пронькино-Найфельд (Т-131)	Замена ж/б опоры																																	
Смид. РЭС	ПС 35 кВ Новокуровка	1Т; 2Т; ТСН-1	Замена селикагеля и масла в ВОФ																																	
Смид. РЭС	ПС 35 кВ ПТФ	1Т; 2Т; ТСН-1; ТСН-2	Замена селикагеля и масла в ВОФ																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	СВ 110	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	ДЗО 110 1СШ	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	ДЗО 110 2СШ	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	ТН-2 110	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	ТН-1 110	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	АЧР 35-6кВ	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ СК	АВР 110кВ	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Дубовое	1Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Дубовое	2Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Дубовое	СВ 35	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Дубовое	В 35 Т 123	Проверка УРЗА(В)																																	
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Лондоко-Бира(Т-145)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
АПРЕЛЬ																																				
Окт РЭС	ПС 110 кВ Благословенное	1Т, 2Т	Замена селикагеля в ВОФ																																	
Окт РЭС	ПС 35кВ Амурзет	1Т, 2Т	Замена селикагеля в ВОФ																																	
Окт РЭС	ПС 35кВ Самара	1Т, 2Т	Замена селикагеля в ВОФ																																	
Окт РЭС	ПС 35кВ Столбовое	1Т, 2Т	Замена селикагеля в ВОФ																																	
Окт РЭС	ПС 35кВ Доброе	1Т	Замена селикагеля в ВОФ																																	
Окт РЭС	ВЛ 35 кВ	Самара - Амурзет (Т-113)	Замена дефектной изоляции																																	
Окт РЭС	ВЛ 35 кВ	Благословенное - Самара (Т-115)	Вырубка угрожающих деревьев																																	
Окт РЭС	ВЛ 110 кВ	Биджан - Благословенное (С-62)	Установка ПЗУ																																	
Смид.РЭС	ПС 35кВ Камышовка	1Т; 2Т; ТСН-1,2	Замена силикагеля и масла в ВОФ																																	
Смид.РЭС	ПС 35кВ ДСК	1Т; 2Т; ТСН-1,2	Замена силикагеля и масла в ВОФ																																	
Смид.РЭС	ПС 35кВ Ключевое	1Т, ТСН-1	Замена силикагеля и масла в ВОФ																																	
Гор. РЭС	ПС 110 кВ СК	ТН-1 110	Замена ВОФ																																	
Гор. РЭС	ПС 110 кВ СК	ТН-2 110	Замена ВОФ																																	
Лен. РЭС	ВЛ 35 кВ	Дежнево-Венцелево (Т-117)	Вырубка отдельно стоящих деревьев																																	

Наим. службы или РЭС	Наименование объекта (ПС, ВЛ)	Присоеди- нение	Объем проводимых работ (подрядные организации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Объем отключения МВт	Потреб.
Лен. РЭС	ПС 110 кВ Дежнево	ЛР 110 Ленинск (С-59)	Замена опорной изоляции полюса фазы А,В,С																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Горки	1Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Горки	2Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ КРС	1Т	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ КРС	2Т	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ КРС	СВ 110	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ КРС	С 54	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ КРС	С 58	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ КРС	ТН-1 110	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ КРС	ТН-2 110	Проверка УРЗА (К)																																	
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Брусит-Кульдур(Т148)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ КРС	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ КРС	В 110 1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ КРС	В 110 2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ КРС	СВ 35	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ КРС	ТТ 35 Опытная Т-60	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ КРС	ТТ 35 Дубовое Т-129	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Горка	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Пронькино	ТТ 35 Валдгейм Т-132	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Пронькино	ТТ 35 Найфельд Т-131	испытания,измерения																																	
МАЙ																																				
Смид. РЭС	ПС 35 кВ Ключевое	1Т	Текущий ремонт																																	
Гор. РЭС	ПС 110 кВ БВС	ЗРУ-10	Капетальный ремонт																																	
Бир РЭС	ПС 35 Опытное поле	ОД-К3 35 1Т	Текущий ремонт																																	
Бир РЭС	ПС 35 Опытное поле	ОД-К3 35 2Т	Текущий ремонт																																	
Лен. РЭС	ПС 35 кВ Венцелево	1Т, ОПН 10 1Т, ОПН 35 1Т	Текущий ремонт																																	
Лен. РЭС	ПС 35кВ Венцелево	2Т, ОПН 10 2Т, ОПН 35 2Т	Текущий ремонт																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ ЦЭС-Облучье	1Т	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ ЦЭС-Облучье	2Т	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ ЦЭС-Облучье	В 35 Т-158	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ ЦЭС-Облучье	ТН-1 35	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ ЦЭС-Облучье	СВ 35	Проверка УРЗА (К)																																	
Обл.РЭС	ПС 35 кВ Хинганск	1Т	Текущий ремонт																																	
Обл.РЭС	ПС 35 кВ Хинганск	2Т	Текущий ремонт																																	
Обл.РЭС	ПС 35 кВ Хинганск	ТСН-1	Текущий ремонт																																	
Обл.РЭС	ПС 35 кВ Хинганск	ТСН-2	Текущий ремонт																																	
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Брусит-Кульдур(Т148)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Опытная	СВ 35	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ГЗУ	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС35 кВ ГЗУ	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ГЗУ	ТТ 35 Т-139	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ГЗУ	ТТ 35 Т-136	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	В 35 Т-23																																		

Наим. службы или РЭС	Наименование объекта (ПС, ВЛ)	Присоеди- нение	Объем проводимых работ (подрядные организации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Объем отключения МВт	Потреб.
СИЗПИ	ПС 110 кВ ББС	3Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ ББС	СВ 35	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	СВ 35	испытания,измерения																																	
ИЮНЬ																																				
Окт РЭС	ВЛ 35 кВ	Венцелево - Доброе (Т-116)	Выправка опор																																	
Окт РЭС	ПС 35 кВ Доброе	1Т, 1С 35	ОРУ-35 кВ яч.2 ШР 35 1Т, В 35 1Т установка сетчатого ограждения																																	
Окт РЭС	ПС 35 кВ Доброе	1Т, 1С 35	ОРУ-35 кВ яч.2 В 35 1Т Замена сливных кранов Ф-В,С																																	
Бир РЭС	ВЛ 35 кВ	МК-Валдгейм (Т-133)	Выправка ж/б опор																																	
Бир РЭС	ВЛ 35 кВ	Валдгейм-Пронькино(Т-132)	Выправка ж/б опор																																	
Смид. РЭС	ПС 35 кВ ДСК	1Т	Текущий ремонт																																	
Гор. РЭС	ПС 35 кВ Валдгейм	ТТ 35 Т-133	Замена ВОФ и отбор проб масла.																																	
Гор. РЭС	ПС 35 кВ Валдгейм	ТТ 35 Т-132	Замена ВОФ и отбор проб масла.																																	
Гор. РЭС	ПС 35 кВ ТЭЦ	1Т	Текущий ремонт																																	
Гор. РЭС	ПС 35 кВ ТЭЦ	2Т	Текущий ремонт																																	
Бир РЭС	ПС 110 КРС	2Т	Тек. Рем. ШМ 2Т 10																																	
Бир РЭС	ПС 110 КРС	КРУН -10	Тек. Рем. МВ 10кВ 2Т																																	
Лен. РЭС	ПС 110 кВ Дежнево	РВ 35 ТН-1,ТН-2, КС,ВЧЗ-35 Венцелево (Т-117), ТН-1 35, ТН-2 35	Текущий ремонт																																	
Лен. РЭС	ПС 110 кВ Дежнево	ШР 35 ТН-1,ТН-2, ШР,ТР 35 1Т,2Т, СР-1 35, СР-2 35, В 35 1Т,2Т, СВ 35.	Капитальный ремонт																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Воскресеновка	1Т	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Воскресеновка	2Т	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Воскресеновка	СВ 35	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Воскресеновка	ТН-1 35	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Воскресеновка	ТН-2 35	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Бабстово	1Т	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Бабстово	2Т	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Бабстово	СВ 35	Проверка УРЗА (В)																																	
Обл.РЭС	ПС 35 кВ ЦЭС Облучье	1Т, ТСН-1	Текущий ремонт																																	
Обл.РЭС	ПС 35 кВ ЦЭС Облучье	ШР 35 1Т, ШР 35 Т-158, ЛР 35 Т-158	Капитальный ремонт																																	
Обл.РЭС	ПС 35 кВ ЦЭС Облучье	2Т, ТСН-2	Текущий ремонт																																	
Тепл РЭС	ПС 35 кВ Лесоучасток	Ввод 110 Т-143	Замена вводов ф А,В,С																																	

Наим. службы или РЭС	Наименование объекта (ПС, ВЛ)	Присоеди- нение	Объем проводимых работ (подрядные организации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Объем отключения МВт	Потреб.
СИЗПИ	ПС 110 кВ ББС	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	ТН-2 110	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	ТТ 110 С-57	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	ТТ-1 110	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	СВ 35	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	В 35 2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ЧТФ	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ МК	В 35 2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ МК	В 35 Т-133	испытания,измерения																																	
ИЮЛЬ																																				
Окт РЭС	ВЛ 35 кВ	Самара - Амурзет (Т-114)	Выправка опор																																	
Окт РЭС	ВЛ 35 кВ	Благословенное - Самара (Т-115)	Выправка опор																																	
Окт РЭС	ВЛ 35 кВ	Самара - Столбовое цепь 1 (Т-301)	Выправка опор																																	
Окт РЭС	ВЛ 35 кВ	Самара - Столбовое цепь 2 (Т-302)	Выправка опор																																	
Бир РЭС	ВЛ 35 кВ	Найфельд-Дубовое(Т-130)	Выправка ж/б опор																																	
Бир РЭС	ВЛ 35 кВ	Дубовое-Надежденск(Т-123)	Выправка ж/б опор																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ Ключевое	1Т, ТСН-1	Замена силикагеля и масла в ВОФ, обновление расцветки фаз																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ Ключевое	МВ-10 кВ (2 шт)	Опробование устройств АПВ																																	
Гор РЭС	ПС 35 кВ МК	ОРУ 35	капетальный ремонт																																	
Гор РЭС	ПС 35 кВ МК	1Т	текущий ремонт																																	
Гор РЭС	ПС 35 кВ МК	2Т	текущий ремонт																																	
Бир РЭС	ПС 110 КРС	КРУН -10	Тек. ремонт МВ 10кВ 1Т																																	
Бир РЭС	ПС 110 КРС	КРУН -10	Тек. Рем. ШР ЛР ТР 10кВ 2С																																	
Бир РЭС	ПС 110 КРС	КРУН -10	Тек. Рем. ШР ЛР ТР 10кВ 1С																																	
Лен РЭС	ВЛ 110 кВ	Биджан-Дежнево (С-60)	Установка противоптичьих устройств №95,109																																	
Лен РЭС	ПС 110 кВ Дежнево	СВ 110	Замена вводов 110кВ полюса фазы С																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Венцелево	1Т	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Венцелево	2Т	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Венцелево	СВ 35	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Венцелево	ТН-2 35	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ Биджан	1Т	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ Биджан	2Т	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ Биджан	СВ 110	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ Биджан	С 60	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ Биджан	С 61	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ Биджан	С 62	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ Биджан	ТН-1 110	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 110 кВ Биджан	ТН-2 110	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ ЧТФ	АЧР	Проверка УРЗА (В)																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	ТТ-110 С-51	испытания,измерения																																	

Наим. службы или РЭС	Наименование объекта (ПС, ВЛ)	Присоеди- нение	Объем проводимых работ (подрядные организации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Объем отключения МВт	Потреб.
СИЗПИ	ПС 110 кВ СК	В 35 Т-23	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ЧТФ	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ЖБИ	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Биджан	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Биджан	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Дежнёво	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Дежнёво	СВ 110	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Дежнёво	В 35 1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Башурово	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Башурово	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Хинганск	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Хинганск	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Хинганск	В 35 Т-152	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Хинганск	В 35 Т-158	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Хинганск	ТТ-35 1С	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Хинганск	ТТ-35 3С	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Пашково	1Т	испытания,измерения																																	
АВГУСТ																																				
Окт РЭС	ВЛ 35 кВ	Самара - Столбовое (Т-301)	Выправка опор																																	
Окт РЭС	ПС 110 кВ Благословенное	2Т	Текущий ремонт																																	
Бир РЭС	ВЛ 110 кВ	Биробиджан-КРС(С-54)	Выправка опор																																	
Бир РЭС	ВЛ 110 кВ	Биробиджан-Унгун (С-57)	Выправка опор																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ Камышовка	ТСН-1,2	Замена силикагеля и масла в ВОФ																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ Камышовка	В 35 1Т	Опровобпние ЭВ																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ Камышовка	В 35 2Т	Опровобпние ЭВ																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ Камышовка	СВ 35	Опровобпние ЭВ																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ ПТФ	ШР 35 2Т; СР-2 35; ЛР 35 Волочаевка Т-106	Капитальный ремонт опреративной блокировки																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ ДСК	2Т	Текущий ремонт																																	
Гор РЭС	ПС 35 кВ ЧТФ	1Т	Текущий ремонт																																	
Гор РЭС	ПС 35 кВ ЧТФ	2Т	Текущий ремонт																																	
Бир РЭС	ПС 35 Дубовое	1Т	Текущий ремонт																																	
Бир РЭС	ПС 35 Дубовое	2Т	Текущий ремонт																																	
Бир РЭС	ПС 35 Найфельд	1Т	Текущий ремонт																																	
Бир РЭС	ПС 35 Найфельд	2Т	Текущий ремонт																																	
Бир РЭС	ПС 35 Пронькино	1Т	Текущий ремонт																																	
Бир РЭС	ПС 35 Пронькино	2Т	Текущий ремонт																																	
Лен РЭС	ВЛ 110 кВ	Унгун-Биджан (С-61)	Установка противоптичьих устройств №120,121																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ ПТФ	1Т	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ ПТФ	2Т	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ ПТФ	СВ 35	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ ПТФ	Т-105	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ ПТФ	Т-106	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Камышовка	1Т	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Камышовка	2Т	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Камышовка	СВ 35	Проверка УРЗА (В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Будукан	1Т	Проверка УРЗА (В)																																	

Наим. службы или РЭС	Наименование объекта (ПС, ВЛ)	Присоеди- нение	Объем проводимых работ (подрядные организации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Объем отключения МВт	Потреб.
СРЗАИ	ПС 35 кВ Опытная	1Т	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Опытная	2Т	Проверка УРЗА (К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Опытная	СВ 35	Проверка УРЗА (К)																																	
Обл.РЭС	ПС 35 кВ Пашково	1Т	Текущий ремонт																																	
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Лондоко-Биракан(Т-144)	Замена дефектной изоляции на опорах№26,46																																	
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Лондоко-Биракан(Т-144)	Выправка опор																																	
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Лондоко-Бира(Т-145)	Выправка опор																																	
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Лондоко-Бира(Т-145)	Замена дефектной изоляции на опоре№145																																	
Теп.РЭС	ПС 35 Бира	1Т	Текущий ремонт																																	
Теп.РЭС	ПС 35 Бира	В 35 1Т	Текущий ремонт																																	
Теп.РЭС	ПС Бира	ОРУ 35	Капитальный ремонт																																	
Теп.РЭС	ПС Бира	КРУН 10	Текущий ремонт																																	
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Брусит -Биракан (Т-147)	Выправка опор																																	
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Брусит - Кульдур (Т-148)	Выправка опор																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ЧТФ	В 35 Т-136	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ЧТФ	В 35 Т-137	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Ленинск	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Ленинск	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Ленинск	ТН-2 110	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Ленинск	ТН-1 110	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Ленинск	В 35 Т-121	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Ленинск	В 35 Т-127	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Унгун	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Унгун	В 35 1Т	испытания,измерения																																	
СЕНТЯБРЬ																																				
Окт РЭС	ВЛ 110 кВ	Биджан - Благословенное (С-62)	Замена дефектных изоляторов																																	
Бир РЭС	ВЛ 110 кВ	КРС-Ленинск (С-58)	Выправка опор																																	
Бир РЭС	ВЛ 110 кВ	КРС-Ленинск (С-58)	Замена изоляции																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ ДСК	ТСН-1,2	Замена силикагеля и масла в ВОФ																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ ДСК	В 35 Левобережная Т-101	Опровоблние МВ и АПВ																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ ДСК	В 35 Камышовка Т-98	Опровоблние МВ и АПВ																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ ДСК	СВ 35	Опровоблние МВ и АПВ																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ Ключевое	1Т, В 35 1Т	Текущий ремонт, Слив конденцата доливка																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ ПТФ	ШР 35 1Т; СР-1 35; ЛР 35 Волочаевка Т-105	Капитальный ремонт оперативной блокировки																																	
Гор РЭС	ПС 35 кВ ЖБИ	1Т	Текущий ремонт																																	
Гор РЭС	ПС 35 кВ ЖБИ	2Т	Текущий ремонт																																	
Лен РЭС	ВЛ 110 кВ	Ленинск-Дежнево (С-59)	Установка противоптичьих устройств №60-70																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Доброе	1Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Столбовое	1Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Столбовое	2Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Столбовое	СВ 35	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Башурово	1Т	Проверка УРЗА(В)																																	

Наим. службы или РЭС	Наименование объекта (ПС, ВЛ)	Присоеди- нение	Объем проводимых работ (подрядные организации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Объем отключения МВт	Потреб.
Обл.РЭС	ВЛ 35 кВ	Облучье-Хинганск №1 (Т-157)	чистка просеки, вырубка деревьев																																	
СИЗПИ	ПС 110 кВ Благословенное	В 35 Т-116	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Амурзет	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Амурзет	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Амурзет	СВ 35	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Самара	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Самара	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Столбовое	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Столбовое	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Доброе	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ДСК	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ПТФ	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ ПТФ	2Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Ключевое	В 35 1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Будукан	В 35 1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Биракан	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Биракан	2Т	испытания,измерения																																	
ОКТЯБРЬ																																				
Окт РЭС	ВЛ 110 кВ	Биджан - Благословенное (С-62)	Вырубка деревьев																																	
Окт РЭС	ПС 110 кВ Благословенное	1Т, 2Т	Замена селикагеля в ВОФ																																	
Окт РЭС	ПС 35 кВ Амурзет	1Т, 2Т	Замена селикагеля в ВОФ																																	
Окт РЭС	ПС 35 кВ Самара	1Т, 2Т	Замена селикагеля в ВОФ																																	
Окт РЭС	ПС 35 кВ Столбовое	1Т, 2Т	Замена селикагеля в ВОФ																																	
Окт РЭС	ПС 35 кВ Доброе	1Т	Замена селикагеля в ВОФ																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ ДСК	В 35 Левобережная Т-101	Слив конденцата доливка масла																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ ДСК	В 35 Камышовка Т-98	Слив конденцата доливка масла																																	
Смид.РЭС	ПС 35 кВ ДСК	СВ 35	Слив конденцата доливка масла																																	
Смид. РЭС	ПС 35 кВ ПТФ	1Т; 2Т; ТСН-1;2	Слив конденцата доливка масла																																	
Смид. РЭС	ПС 35 кВ ПТФ	СВ 35; В 35 1Т, 2Т	Слив конденцата доливка масла																																	
Лен. РЭС	ВЛ 35 кВ	Дежнево-Венцелево (Т-117)	Замена деффектной изоляциии на опоре																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Башурово	1Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Башурово	2Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Надеждинск	1Т	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Надеждинск	2Т	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Надеждинск	СВ 35	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Надеждинск	ТН-1 35	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 35 кВ Надеждинск	ТН-2 35	Проверка УРЗА(К)																																	
Обл.РЭС	ВЛ 35 кВ	Пашково-Башурово (Т-154)	чистка просеки, вырубка деревьев																																	
Обл.РЭС	ВЛ 35 кВ	Облучье-ЦЭС Облучье (Т-150)	чистка просеки, вырубка деревьев																																	

Наим. службы или РЭС	Наименование объекта (ПС, ВЛ)	Присоеди- нение	Объем проводимых работ (подрядные организации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Объем отключения МВт	Потреб.
СИЗПИ	ПС 35 кВ Известковое	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Двуречье	1Т	испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35 кВ Двуречье	2Т	испытания,измерения																																	
НОЯБРЬ																																				
Обл.РЭС	ВЛ 35 кВ	Пашково-Башурово (Т-154)	чистка просеки, вырубка деревьев																																	
Обл.РЭС	ВЛ 35 кВ	ЦЭС Облучье-Хинганск (Т-156)	чистка просеки, вырубка деревьев																																	
ДЕКАБРЬ																																				
Обл.РЭС	ВЛ 35 кВ	Пашково-Башурово (Т-154)	чистка просеки, вырубка деревьев																																	

Заместитель ГИ по УС *Ясевич С.Б.*

Начальник ОДИАС *Волков А.С.*