ЮЯ ЭС декабрь 2025

Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ВЛ 110 кВ Большой Нимныр – Юхта	01.12.25	05.12.25	Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман. ПС 110 кВ Большой Нимныр (Монтаж фундамента под конденсатор связи, установка оборудования связи ф.С: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, LG и однополюсный разъединитель).
ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта	06.12.25	15.12.25	Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ Юхта (устанавливается 1 новый ВЧЗ 110 кВ в фазе «С», подвешиваем на типовой линейный портал.ПС 110 кВ Лебединый (Замена ТТ, ф.С устанавливается 1 комплект оборудования связи в составе: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель, Монтаж фундамента под конденсатор связи, демонтаж ТТ, демонтаж гибкой ошиновки,).
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	16.12.25	19.12.25	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ Инаглинская (Установка демонтированного с ф.А оборудования связи на ф.С, монтаж фундамента под блок КС ф.С).ПС 110 кВ Угольная (Установка оборудования связи ВЧ заградитель ф.В).ПС 110 кВ Хатыми (Монтаж фундамента конденсатора связи 1 шт. Установка оборудования связи ф.В).
ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Хатыми	20.12.25	23.12.25	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ Хатыми (Установка оборудования связи ф.В).ПС 110 кВ Малый Нимныр (Монтаж фундамента, Установка оборудования связи ф.В: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель).
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	24.12.25	27.12.25	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман. ПС 110 кВ Угольная (Установка оборудования связи ф.А: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель, устройство нового фундамента под конденсатор связи, демонтаж гибкой ошиновки, демонтаж КС и заградителя). ПС 110 кВ Инаглинская (Демонтаж комплекта оборудования связи ВЧЗ, КС и ФП ф.А, демонтаж фундамента, демонтаж гибкой ошиновки). ПС 110 кВ Малый Нимныр (Установка оборудования связи ф.В. Установка блока выключателя на общей металлоконструкции в составе: колонковый элегазовый выключатель 110 кВ, трансформатор тока 110 кВ и разъединитель 110 кВ. Устройство лежневого фундамента с металлической опорной рамой для данного блока. Демонтаж гибкой ошиновки, замена ТТ, Замена блока опорных изоляторов с фундаментом).