Бобун Александра Андреевна

Начальнику СПРиТП _____

от начальника сетевого района I гр. Хабаровского Северного РЭС Кабаева П.М.

Дата 14.08.2020 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Дата _____ (*направления заполненного акта обследования*)

Акт обследования № ТПр 2239/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2239/20 дата регистрации ДОУ 12.08.2020

1. Заявитель: Красный Леонид Васильевич телефон: +7 (914) 777-5598

2. Наименование объекта: Дачный дом

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Хабаровский край, г.Хабаровск, р-н Железнодорожный, садоводческое товарищество "Фронтовик" в районе Малого аэропорта, уч. 103, кадастровый номер земельного участка 27:17:0322901:48

4. Заявленная мощность (кВт): 5

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-**ГВФ**, №ф. 6(10) кВ **«20»**, ТП № **1344**, наименование _____ ТМ 6-10/0,4 _____ кВА; № ф. 0,4 кВ, **3**

№ опоры **18**.

Вторая точка присоединения: ПС-_____, №ф. 6(10) кВ «_____», ТП № _____,

№ ф. 0,4 кВ, _____ . № опоры _____.

Предполагаемая точка БПиЭО_____

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 30 метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника **Сети СНТ, Отключены**;

Класс напряжения (кВ) _____;

Расстояние (м)_____.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	
			КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)			
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)			
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)			
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)			
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)			
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ				
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)		ВЛ	**40м**
			КЛ	
2.2.		ж/б	одностоечная	
			одностоечная с 1 укосом	**2шт**

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количе
	Установка опор (шт.)	деревянные	одностоечная с 2 укосами	
		н ж/б приставке	1 укос	
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ	**СИП-2 3х50 +1х54 ,6**	**40м**
		2 провода		
		4 провода		
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)			
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода	
			в 4 провода	
	3. Установка ТП			
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)			
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП			
	4. Установка дополнительного оборудования			
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)			
	5. Демонтажные работы			
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов)			
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)			
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)			
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП			
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)			
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода	
			в 4 провода	
	6. Работы на ПС 35-110 кВ			

11. Дополнительные сведения по монтажу (заполняется при условии получения заявки на выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ»):	
Высота приемной траверсы	
Высота трубостойки	
Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной заявителем	
Уточненные данные по расстоянию от точки присоединения до планируемого места установки ВРУ 0,4 (0,22) кВ, м	

12. Примечания: _____

_____

_____

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

НАЧАЛЬНИК ХСРЭС
КАБАЕВ П.М.

Должность

Подпись

ФИО

«_____» _____20__ г.


ОП №10/1/8А
ТП 1344 Ф-3
Планируемое ТП
ОП №29/17 ПС
ГВФ Ф-20 ВЛ
6КВ
Павлорва И.В
Костомарова Л.П.
Ко Е.С
Тропина И.А.
ОП №10/1/11А
ТП 1344 Ф-3
ОП №10/1/12А ТП
1344 Ф-3
Шешеня Е.А
Сахно Д.А.
Клейменова О.И.
Антонов В.А.
Одегов М.В.
ОП №10/1/14А
ТП 1344 Ф-3
Боробов В.И.
Печенкина С.В.
ОП №10/1/15А
ТП 1344 Ф-3
Хабаровск
Руссу Н.Ф
Никифорова Р.А.
Содомова И.Ю.
ОП №14 /2
Ф3
ОП №14
Ф3
ОП №16 /2Ф3
Красный Л.В.
ОП №16
Ф3
ОП №18
Ф3