ПЭС июль 2025

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ПС 220 кВ Западная	В 110 Надеждинская/т	30.06.25	30.06.25	ВПр на время профконтроля КСЗ и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – ЗападнаяБВР при земляных работах и ремонте фундаментов порталов на ОРУ 110 ПС 220 кВ Западная в ячейке ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная.
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	01.07.25	02.07.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная на время высоковольтных испытаний В 110 Приозёрная.
ПС 110 кВ Приозерная	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	01.07.25	01.07.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Хороль
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	01.07.25	05.07.25	В связи с переустройством двухцепной ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково и ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково, переустройство по постоянной схеме ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково.БВР при выполнении работ по организации перехода ВЛ 500 кВ Владивосток - Лозовая (с образованием ВЛ 500 кВ Варяг - Владивосток, ВЛ 500 кВ Варяг - Лозовая) персоналом ППМЭС.БВР при выполнении строительства ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Варяг персоналом ППМЭС .
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	01.07.25	05.07.25	БВР при земляных работах и ремонте фундаментов порталов на ОРУ 110 ПС 220 кВ Западная в ячейке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2.
ПС 110 кВ Стройиндустрия	СВ 110	01.07.25	05.07.25	ВПр СВ 110 на время профвосстановления КСЗ (ШЛ2606.14) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия и ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия, ВПр на время профвосстановления МТО, УРОВ, АУВ (ШЛ2606.19) СВ 110
ПС 220 кВ Западная	В 110 Штыково-2	01.07.25	05.07.25	ВПр на время профконтроля КСЗ и АУВ (ШЛ2606.10) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2БВР при земляных работах и ремонте фундаментов порталов на ОРУ 110 ПС 220 кВ Западная в ячейке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2.
ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	01.07.25	05.07.25	ЗРР КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия на время отбора проб масла ТН 110 1С, на время измерения параметров изоляции ТН 110 2С и профвосстановления КСЗ (ШЛ2606.14) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия и ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия
ПС 110 кВ Хороль	В 110 Приозёрная	01.07.25	02.07.25	Высоковольтные испытания В 110 Приозёрная.
ПС 110 кВ Павловка-1	В 110 Уссурийск-2	01.07.25	03.07.25	ВПр В 110 Уссурийск-2 на время
ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	01.07.25	04.07.25	Высоковольтные испытания ТТ 1 СВ 110 и ТТ 2 СВ 110.
ПС 110 кВ Новый мир	Ремонтная перемычка 110 кВ	01.07.25	02.07.25	Отбор проб масла ТТ 110 пер.
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	03.07.25	04.07.25	Отбор проб масла ТТ-2 110 СВ
ПС 110 кВ Стройиндустрия	2С 110 кВ	03.07.25	05.07.25	Измерение параметров изоляции ТН 110 2С
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково	06.07.25	07.07.25	Переустройство ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково по постоянной схеме после переустройства по временной схеме для переустройства двухцепной ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково и ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково.
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка	06.07.25	11.07.25	ВПр ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка на время капитального ремонта ТР 110 АТ-1, ШР 110 АТ-1. ЗРР ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка на время контрольного разряда АКБ.
ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	06.07.25	11.07.25	Капитальный ремонт ШР 110 АТ-1 и ТР 110 АТ-1.
ПС 220 кВ Чугуевка	СВ 110	06.07.25	11.07.25	Капитальный ремонт СР 110 1С.
ПС 220 кВ Чугуевка	1С 110 кВ	06.07.25	11.07.25	Капитальный ремонт ШР 110 АТ-1, ШР 110 Т-1, СР 110 1С.
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	06.07.25	10.07.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на время:капитального ремонта ШР 110 Т-2, текущего ремнта ШР 110 Ярославка.;замены ОСИ 110 кВ между СР 110 1С и СР 110 2С.
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	06.07.25	11.07.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на время капитального ремонта В 110 Ярославка.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	06.07.25	11.07.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль на время текущего ремонта В 110 Хороль.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	06.07.25	18.07.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № 45-51; 59-158; 161-164; 204-219.
ПС 110 кВ Павловка-1	2С 110 кВ	06.07.25	10.07.25	Капитальный ремонт ШР 110 Т-2, текущий ремнт ШР 110 Ярославка.Замена ОСИ 110 кВ между СР 110 1С и СР 110 2С.
ПС 110 кВ Подъяпольск	СВ 110	06.07.25	07.07.25	Отбор проб масла ТН 110 1С.
ПС 110 кВ Штыково	ТН 110 2С	06.07.25	08.07.25	Высоковольтные испытания ТН 110 2С
ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	06.07.25	08.07.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка на время измерения параметров изоляции ТН 110 2С.ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка на время отбора проб масла ТН 110 2С
ПС 110 кВ Голубинка	2С 110 кВ	06.07.25	08.07.25	Измерение параметров изоляции ТН 110 2СОтбор проб масла ТН 110 2С
ПС 110 кВ Хороль	В 110 Ярославка	06.07.25	11.07.25	Капитальный ремонт В 110 Ярославка.
ПС 110 кВ Павловка-1	В 110 Ярославка	06.07.25	10.07.25	Текущий ремнт ШР 110 Ярославка.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Хороль	06.07.25	11.07.25	Текущий ремонт В 110 Хороль
ПС 220 кВ Чугуевка	В 110 АТ-1	06.07.25	11.07.25	Капитальный ремонт ШР 110 АТ-1 и ТР 110 АТ-1.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	06.07.25	09.07.25	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Павл-1.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Павл-1	06.07.25	09.07.25	Высоковольтные испытания В 110 Павл-1.
ПС 110 кВ Подъяпольск	СВ 110	08.07.25	09.07.25	Отбор проб масла из ТН 110 2С.
ПС 110 кВ УКФ	Ремонтная перемычка 110 кВ	08.07.25	11.07.25	Высоковольтные сипытания ТТ 110 Рем пер.
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	10.07.25	10.07.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на время проверки действия привода В 110 Чайка в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Спутник	В 110 Чайка	10.07.25	10.07.25	Проверка действия привода В 110 Чайка в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Подъяпольск	СВ 110	10.07.25	11.07.25	Отбор проб масла из СВ 110.
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	11.07.25	11.07.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на время опробования привода В 110 Спутник в цикле АПВ
ПС 110 кВ Чайка	В 110 Спутник	11.07.25	11.07.25	Опробоваание действия привода В 110 Спутник в цикле АПВ
ПС 110 кВ Чайка	СВ 110	11.07.25	11.07.25	Проверка действия привода СВ 110 ов цикле АПВ
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	13.07.25	20.07.25	ВПр на время профконтроля КСЗ и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Западная – ДавыдовкаБВР при земляных работах и ремонте фундаментов порталов на ОРУ 110 ПС 220 кВ Западная в ячейке ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	13.07.25	18.07.25	Замена грозотроса на опорах № 87-120
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	13.07.25	14.07.25	Текущий ремонт ЛР 110 Хороль
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	13.07.25	15.07.25	Демонтаж существующего провода на опорах №№ 53-54 и 54 портала, Демонтаж существующей опоры №54 и фундамента к опоре № 54.Монтаж грозотроса (монтаж птицезащитных устройств, гасителей пляски, гасителей вибрации) на опорах № 33-34.Монтаж фундамента под опору № 54.Монтаж опоры № 54Монтажпровода на опорах № 53-54 и на 54 портал.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Давыдовка	13.07.25	20.07.25	ВПр на время профконтроля КСЗ и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Западная – ДавыдовкаБВР при земляных работах и ремонте фундаментов порталов на ОРУ 110 ПС 220 кВ Западная в ячейке ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	13.07.25	18.07.25	Обрезка крон деревьев в пролете опор № 41-44, 32/16-32/19.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Хороль	13.07.25	14.07.25	Текущий ремонт ЛР 110 Хороль
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	13.07.25	16.07.25	ВПр СВ 110 на время высоковольтных испытаний Т-2, ШМ 6 Т-2, ТСН-2.
ПС 110 кВ Новоникольск	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	13.07.25	16.07.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная на время высоковольтных испытаний Т-2, ШМ 6 Т-2 и ТСН-2.
ПС 110 кВ Муравейка	СВ 110	14.07.25	17.07.25	ВПр на время профвосстановления МТО, УРОВ, АПВ (ШЛ2606) СВ 110 и КСЗ (ШЛ2606) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	16.07.25	18.07.25	ВПр СВ 110 на время ввода Т-1 после высоковольтных испытаний.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	19.07.25	30.07.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № 136-155, 167-186
ПС 220 кВ Западная	КВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	20.07.25	27.07.25	ВПр на время профконтроля КСЗ и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – ЗападнаяБВР при земляных работах и ремонте фундаментов порталов на ОРУ 110 ПС 220 кВ Западная в ячейке ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная.

ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	20.07.25	27.07.25	ВПр на время профконтроля КСЗ и АУВ (ШЛ2606.10) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1БВР при земляных работах и ремонте фундаментов порталов на ОРУ 110 ПС 220 кВ Западная в ячейке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1.
ПС 110 кВ З	СВ 110	20.07.25	25.07.25	ВПр СВ 110 на время замены дефектных контрольных кабелей газовой защиты Т-2 и профконтроля РЗА Т-2.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Штыково-1	20.07.25	27.07.25	ВПр на время профконтроля КСЗ и АУВ (ШЛ2606.10) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1БВР при земляных работах и ремонте фундаментов порталов на ОРУ 110 ПС 220 кВ Западная в ячейке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Надеждинская/т	20.07.25	27.07.25	ВПр на время профконтроля КСЗ и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – ЗападнаяБВР при земляных работах и ремонте фундаментов порталов на ОРУ 110 ПС 220 кВ Западная в ячейке ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная.
ПС 110 кВ Павловка-1	1С 110 кВ	21.07.25	23.07.25	Текущий ремонт ШР 110 Т-1,капитальный ремонт ШР 110 Уссурийск-2.
ПС 110 кВ Павловка-1	В 110 Уссурийск-2	21.07.25	23.07.25	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2, капитальный ремонт ШР 110 Уссурийск-2.ВПр В 110 Уссурийск-2 для опробования АУВ В 110 Уссурийск-2ВПр на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1
ПС 110 кВ Павловка-1	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	21.07.25	23.07.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1 на время текущего ремонта ШР 110 Т-1,капитального ремонта ШР 110 Уссурийск-2, опробования АУВ В 110 Уссурийск-2 и на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1 Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2
ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	21.07.25	23.07.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время измерения параметров изоляции ТН 110 1С и на время отбора проб масла ТН 110 1С.
ПС 110 кВ Голубинка	1С 110 кВ	21.07.25	23.07.25	Измерение параметров изоляции ТН 110 1С и отбор проб масла ТН 110 1С
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	27.07.25	31.07.25	ЗРР на время первого профконтроля КСЗ и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1.БВР при земляных работах и ремонте фундаментов порталов на ОРУ 110 ПС 220 кВ Западная в ячейке ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	27.07.25	31.07.25	Обрезка крон деревьев в пролете опор№ 245-239.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Раздольное-1	27.07.25	31.07.25	ВПр на время первого профконтроля КСЗ и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1.БВР при земляных работах и ремонте фундаментов порталов на ОРУ 110 ПС 220 кВ Западная в ячейке ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	27.07.25	31.07.25	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Павл-2.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Павл-2	27.07.25	31.07.25	Высоковольтные испытания В 110 Павл-2.