Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____ п/п А.А. Голубцов
«_25_» ___марта____2025 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на апрель 2025 года

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварий ная готовно сть (час сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
(электростанция, оборудование)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
ПС 110 кВ Озерная															
ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Аносовка	14.04.2025	14.04.2025	1 дн	14.04.2025	14.04.2025	1 дн	14.04.2025	14.04.2025	1 дн	2:00	ЗРР	Отключение ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Аносовка со стороны ПС 110 кВ Озёрная для проведения работ: Замена силикагеля ТН-110 2С ПС 110 кВ Озёрная	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 2,4 на Благовещенской ТЭЦ и 2ТГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
2С-110 кВ	14.04.2025	14.04.2025	1 дн	14.04.2025	14.04.2025	1 дн	14.04.2025	14.04.2025	1 дн	2:00	ТР	Замена силикагеля ТН-110 2С ПС 110 кВ Озёрная		Исходная	
ВЛ 110 кВ Хвойная - Озёрная	15.04.2025	16.04.2025	2 дн	15.04.2025	16.04.2025	2 дн	15.04.2025	16.04.2025	2 дн	6:00	КР	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Хвойная - Озёрная для проведения работ: Капитальный ремонт ЛР-110 Хвойная на ПС 110 кВ Озёрная Замена силикагеля ТН-110 1С на ПС 110 кВ Озёрная	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 2,4 на Благовещенской ТЭЦ и 2ТГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
1С-110 кВ	15.04.2025	16.04.2025	2 дн	15.04.2025	16.04.2025	2 дн	15.04.2025	16.04.2025	2 дн	6:00	КР	КР ЛР-110 Хвойная. Замена силикагеля ТН-110 1С на ПС 110 кВ Озёрная		Исходная	
ПС 110 кВ Центральная															
СВ-110	21.04.2025	25.04.2025	5 дн	21.04.2025	25.04.2025	5 дн	21.04.2025	25.04.2025	5 дн	4:00	Впр	Профконтроль комплекта РЗА СВ-110 (БЭ2704-015)		Исходная	
ПС 110 кВ Волково															
ВЛ 110 кВ Волково – Тамбовка	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	2:00	Впр	Профилактические испытания В-Л110 Тамбовка на ПС 110 кВ Волково	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 2,4 на Благовещенской ТЭЦ и 2ТГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
В-Л110 Тамбовка	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	2:00	ИСП	Профилактические испытания В-Л110 Тамбовка на ПС 110 кВ Волково		Исходная	
ПС 110 кВ Тамбовка															
ВЛ 110 кВ Волково – Тамбовка	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	2:00	Впр	Профилактические испытания В-Л110 Волково на ПС 110 кВ Тамбовка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 2,4 на Благовещенской ТЭЦ и 2ТГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
В-Л110 Волково	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	22.04.2025	25.04.2025	5 дн	2:00	ИСП	Профилактические испытания В-Л110 Волково на ПС 110 кВ Тамбовка		Исходная	
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	2:00	Впр	Профилактические испытания В-Л110 Михайловка на ПС 110 кВ Тамбовка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 2,4 на Благовещенской ТЭЦ и 2ТГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
В-Л110 Михайловка	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	2:00	ИСП	Профилактические испытания В-110 Тамбовка на ПС 110 кВ Михайловка		Исходная	
ПС 110 кВ Михайловка															
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	2:00	Впр	Профилактические испытания В-110 Тамбовка на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 2,4 на Благовещенской ТЭЦ и 2ТГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
В-110 Тамбовка	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	28.04.2025	29.04.2025	2 дн	2:00	ИСП	Профилактические испытания В-110 Тамбовка на ПС 110 кВ Михайловка		Исходная	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик
Начальник СРЗиА п/п Б.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев