ПЭС март 2026

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ПС 220 кВ Западная	1СШ 110 кВ	01.03.26	02.03.26	Демонтаж спусков от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 Т-2 для последующих демонтажа старого/установки нового В 110 Т-2, ШР-1 110 Т-2.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	01.03.26	31.03.26	Ручная расчистка 2га.
ПС 110 кВ Мингородок	СВ 110	01.03.26	05.03.26	Капитальный ремонт СР 110 1С и текущий ремонт СВ 110
ПС 110 кВ Мингородок	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок	01.03.26	05.03.26	Капитальный ремонт ЛР 110 ЗУ. ЗРР на время капитального ремонта СР 110 1С,ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	01.03.26	17.03.26	Обрезка крон деревьев 60шт. Утилизация порубочных остатков 15м3 60шт. Утилизация порубочных остатков 15м3
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	01.03.26	13.03.26	Установка антиприсадочных устройств на опорах №№ 10-39, 50-56, 71-92, 108-114,116, 119, 120, 121-123, 125-126, 129-138. Механизированная расчистка просеки в пролетах опор № 10-24.
ПС 220 кВ Западная	2СШ 110 кВ	05.03.26	06.03.26	Демонтаж спусков от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 Т-2 для последующих демонтажа старого/установки нового В 110 Т-2, ШР-2 110 Т-2.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	08.03.26	13.03.26	Ручная расчистка 0,12 га. Утилизация порубочных остатков 15 м3. Обрезка крон деревьев 50 шт.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	08.03.26	13.03.26	Механизированная расчистка просеки в пролете опор № 97-110, 126-147. Установка ПЗУ на опорах 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	15.03.26	17.03.26	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода/ввода Т-1 и высоковольтных испытаний Т-1.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье	15.03.26	17.03.26	Обрезка крон деревьев в количестве 60 штук. Утилизация порубочных остатков объемом 15м3 и количеством 60 штук.
ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	15.03.26	17.03.26	ВПр 1С 110 кВ для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода/ввода Т-1 и высоковольтных испытаний Т-1.
ПС 220 кВ Западная	1СШ 110 кВ	17.03.26	18.03.26	Включение под напряжение ШР-1 110 Т-2.
ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	17.03.26	19.03.26	ВПр 2С 110 кВ на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода/ввода Т-2 и для высоковольтных испытаний Т-2.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	17.03.26	19.03.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода/ввода Т-2 и для высоковольтных испытаний Т-2.
ПС 220 кВ Западная	2СШ 110 кВ	18.03.26	19.03.26	Включение под напряжение ШР-2 110 Т-2 и В 110 Т-2, включение в работу В 110 Т-2.
ПС 110 кВ 1Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – 1Р	19.03.26	23.03.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Восточная ТЭЦ. ЗРР КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на время капитального ремонта СР 110 1С, ШР 110 Т-1.
ПС 110 кВ 1Р	СВ 110	19.03.26	23.03.26	Капитальный ремонт СР 110 1С.
ПС 110 кВ 1Р	1С 110 кВ	19.03.26	23.03.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Восточная ТЭЦ, СР 110 1С, ШР 110 Т-1.
ПС 110 кВ Полевая	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	20.03.26	20.03.26	ЗРР на время текущего ремонта В 110 Уссурийск-2
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Уссурийск-2	20.03.26	20.03.26	Текущий ремонт В 110 Уссурийск-2.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Давыдовка	22.03.26	09.04.26	22-24 марта Демонтаж спусков от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 Давыдовка. Демонтаж ШР -1 110 Давыдовка, ЛР 110 Давыдовка, 22-24 марта Демонтаж спусков от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 Давыдовка. Демонтаж ШР-1 110 Давыдовка, 24-26 марта Демонтаж спусков от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 Давыдовка. Демонтаж ШР-2 110 Давыдовка, В 110 Давыдовка., фундаментов ШР-2 110 Давыдовка, ЛР 110 Давыдовка, В 110 Давыдовка. 26-29 марта Монтаж контура заземления. 29-31 марта Монтаж фундаментов ШР-2 110 Давыдовка, ЛР 110 Давыдовка, В 110 Давыдовка. 31 марта-2 апреля Монтаж В 110 Давыдовка 2-5 апреля Монтаж ШР-1 110 Давыдовка и ШР-2 110 Давыдовка, ЛР 110 Давыдовка. 6-9 апреля Монтаж спусков от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 Давыдовка и монтаж спусков от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 Давыдовка.
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	22.03.26	09.04.26	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на время: 22-24 марта демонтажа спусков от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 Давыдовка для последующих демонтажа старого/установки нового В 110 Давыдовка, ШР-1 110 Давыдовка
ПС 220 кВ Западная	1СШ 110 кВ	22.03.26	24.03.26	Демонтаж спусков от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 Давыдовка для последующих демонтажа старого/установки нового В 110 Давыдовка, ШР-1 110 Давыдовка, ЛР 110 Давыдовка.
ПС 110 кВ 1Р	СВ 110	23.03.26	25.03.26	Капитальный ремонт СР 110 2С.
ПС 110 кВ 1Р	ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р	23.03.26	25.03.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Мингородок. ЗРР на время отбора проб масла из ТН 110 2С, капитального ремонта СР 110 2С и ШР 110 Т-2.
ПС 110 кВ 1Р	2С 110 кВ	23.03.26	25.03.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Мингородок, СР 110 2С, ШР 110 Т-2. Отбор проб масла из ТН 110 2С.
ПС 220 кВ Западная	2СШ 110 кВ	24.03.26	26.03.26	Демонтаж спусков от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 Давыдовка для последующих демонтажа старого/установки нового В 110 Давыдовка, ШР-1 110 Давыдовка
ПС 110 кВ Мингородок	СВ 110	25.03.26	29.03.26	Капитальный ремонт СР 110 2С.

ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка	25.03.26	06.04.26	15-16 марта Демонтаж проводов в пролёте опор № 34-37. 16 марта Спуск ОКГТ и ОКСН в пролёте опор № 34-37. 17 марта Установка проектной опоры № 1 ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Шкотовская. 18 марта Установка проектной опоры № 1 ВЛ 110 кВ Шкотовская - Муравейка. 19-20 марта Демонтаж опоры № 35 ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка. 20-21 марта Демонтаж опоры № 36 ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка. 21-22 марта Монтаж ОКГТ и ОКСН в пролёте опор 34-37 ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка. 23-24 марта Монтаж провода от опоры № 37 ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка до проектной опоры № 1 ВЛ 110 кВ Шкотовская - Муравейка. Монтаж провода и грозатроса в проектном пролёте опор № 1-2 ВЛ 110 кВ АТЭЦ2 - Шкотовская. 24-25 марта Монтаж провода и грозотроса в проектном пролёте опор № 1-2 ВЛ 110 кВ Шкотовская - Муравейка. Монтаж провода от опоры № 34 ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка до проектной №1 ВЛ 110 кВ АТЭЦ2 - Шкотовская. 26 марта. Сборка шлейфов на проектных опорах № 1,2 ВЛ 110 кВ АТЭЦ2 - Шкотовская и на проектных опорах № 1,2 ВЛ 110 кВ Шкотовская — Муравейка.
ПС 110 кВ Мингородок	ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р	25.03.26	29.03.26	Капитальный ремонт ЛР 110 1Р. ЗРР на время капитального ремонта ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Т-2 и СР 110 2С.
ПС 110 кВ Павловка-1	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	26.03.26	27.03.26	ЗРР на время текущего ремонта СР 110 1С.
ПС 110 кВ Павловка-1	1С 110 кВ	26.03.26	27.03.26	Текущий ремонт СР 110 1С.
ПС 110 кВ Загородная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	31.03.26	01.04.26	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время кратковременного отключения В 110 Голдобин, СВ 110 и оперирования ШР 110 Т-1 для вывода Т-2 (чтобы выполнить текущий ремонт Т-1).