Параметры: Начало периода: 01.10.2024 0:00:00
Конец периода: 01.01.2025 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Отключения в сетях АО «ДРСК» за описываемый период

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Погодные условия
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Волково	09.10.2024 15:36	09.10.2024 15:36	0:00	09.10.2024 15:36	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. РЗА ПП; РиЧПН.ПС Центральная 2зона ДЗ. ПС Волково 1зона ДЗ ИМФ B-C=0 L=4.4 км. Произведен осмотр ВЛ-110 от опоры №50 пал в сторону ПС Волково, угрозы нет.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 5 орг. связи - 14				+11°С, 15 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Волково-Ивановка	10.10.2024 13:17	10.10.2024 13:17	0:00	10.10.2024 13:17	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Ивановка 1з ДЗ, АПВ У, L=2 км фазы АВ. ПС Волково 2з ДЗ, АПВ У. L=21,9 км фазы АВ (Lлинии=22,7 км). Осмотр произведен: пр. оп. 87-96 следы прохождение пала, следы сажи на проводах, пр. оп. 90-91-92 следы перекрытия фаз АВ						+14°С, 5 м/с, Пасмурно, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ-110 кВ РГРЭС-Бурейск 1	01.11.2024 21:23	01.11.2024 21:39	0:16	01.11.2024 21:39	0:16	ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная: на ПС 110 кВ Бурейск в ремонте Т-1, 1С-110 кВ в ремонте. Отключались: ПС 110 Бурейск, 4 ПС 35 кВ (Родионовка, РТС, Перевалбаза, Кам карьер). Излом опорного изолятора ф"С" между ЛР 110 РГРЭС-1 и В 110 РГРЭС-1 на ПС Бурейск. 14-42 на ПС Бурейск произведена замена 3-х опорных изоляторов между ЛР 110 РГРЭС-1 и В 110 РГРЭС-1.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 6 мед. учр. - 5 школы, д/с - 11 кот. - 7 орг. связи - 33	8,00	15 533	89	-3°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Светлая-Мехзавод №2 с Отпайкой на ПС Пионер	02.11.2024 05:30	02.11.2024 05:30	0:00	02.11.2024 05:30	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ-ф B.C 77,42км. На вед. ПС Пионер разрушение конденсатора связи. 02.11.24 в 11:21 ВЛ выведена в ремонт. На ПС Пионер КС-110 ф.С ВЛ-110 Светлая-2 исключен из схемы. 03.11.24 в 10:43 ВЛ введена в работу.		гос. орг. - 2 кот. - 1				-14°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Озёрная-Полевая с отпайкой на ПС Анновка	10.11.2024 13:44	10.11.2024 14:25	0:41	10.11.2024 15:33	1:49	ТЗНП 1ст	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На ПС Озерная 1ст.ТЗНП ИМФ-36км. На ПС Полевая 1ст ТЗНП ИМФ-12,1 км. В 14:25 на ПС Озерная включен СВ-110, потребитель запитан. В 15:33 замкнут транзит. На оп.51 разрушенное гнездо.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 3	0,10	370	5	+2°С, 15 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная №1	22.11.2024 23:33	22.11.2024 23:33	0:00	23.11.2024 14:49	15:16	ТНЗНП 3ст ВЧБ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,1км, Lбазы=0,1км. На ПС 110 кВ Сетевая и ПС 110 кВ Новая работа АВР усп, без ограничения потребителей. На БТЭЦ: ВЧБ 1ст., ТНЗНП точка К.З = 2,48 км (Lвл=8,1км); ПС 110 кВ Центральная: ВЧБ , ВЧТО-3, ТНЗНП 3ст, АПВ не усп. (осмотр ПС, замечаний нет). Осмотр ПС 110 кВ Сетевая, ПС 110 кВ Новая- замечаний нет. В 01:38 РПВ не усп (ВЧТО) со стороны ПС Центральная. В 05:43 ВЛ выведена в ремонт. При осмотре обнаружено: оп. 21 обрыв шлейфа (верхний провод). 09:08 ДБ для ремонта шлейфа на оп.21. В 11:49 работы закончены, в 14:49 ВЛ 110 кВ БТЭЦ — Центральная№1 введена в работу.	АВР	мед. учр. - 1 орг. связи - 1				-9°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская - Игнатьево	23.11.2024 04:16	23.11.2024 04:16	0:00	23.11.2024 04:16	0:00	НЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ: ф.B=0, L=6,3 км (Lвл=24,7 км). Произведен обход в пределах расчетного расстояния. Замечаний нет. 25.11.24 Произведен осмотр ВЛ замечаний нет.		гос. орг. - 17 орг. водосн. - 11 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 4 мед. учр. - 13 школы, д/с - 16 кот. - 9 орг. связи - 32				-18°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Белогорск-Бочкаревка	14.10.2024 10:33	14.10.2024 10:33	0:00	14.10.2024 10:33	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 17.10.24. Опора №68 разрушен в гирлянде один изолятор ф."В".		орг. водосн. - 9 в/ч - 1 мед. учр. - 5 школы, д/с - 4 кот. - 5 орг. связи - 11				+8°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Западная - ПРП	20.11.2024 23:03	20.11.2024 23:19	0:16	21.11.2024 00:23	1:20	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточилась ПС ПРП. В 23:19 отключён СВ-35 на ПС ПРП, на ПС Западная включён В-35 ПРП, потребители ПС ПРП запитаны. Произведён осмотр ВЛ-35 Сетевая-ПРП с отпайкой на ПС Амур замечаний нет. В 0:23 ВЛ 35 кВ введена в работу. 21.11.24 произведён повторный осмотр ВЛ-35 Сетевая-ПРП с отпайкой на ПС Амур, обнаружено повреждение КЛ-35 ф.В на ПС Сетевая. В 17:08 ВЛ 35 кВ Сетевая-ПРП с отп ПС Амур включена по норм. схеме после подключения резервной каб. жилы ф.В на ПС Сетевая.			4,00	7 103	18	-11°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ №37	27.11.2024 09:29	27.11.2024 09:34	0:05	27.11.2024 09:34	0:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотром обнаружена проволка на приводе РТП ведомственного ТП 39-02			0,12		2	-2°С, 7 м/с, Снег, Метель
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Западная\1С-10 кВ	01.10.2024 09:25	01.10.2024 10:21	0:56	01.10.2024 10:21	0:56	ЗДЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. РЗА ПП; РиЧПН При осмотре обнаружено отключение В-10 Ф-26 от МТО и ЗДЗ,В-10 Ф-33 от МТО. 9:56 осмотрена яч. В-10 Ф-26 повреждений не обнаружено. 10:13 осмотрена яч. В-10 Ф-33 обнаружены следы перекрытия в каб. отсеке и между полюсами В-10 АФДМ датчик №13 яч. Ф-33. 11:07 включён в работу В-10 Ф-26. 11:50 Потребитель Ф-33 полностью включен от ПС Амур. Яч. 33 восстановлена, готова к включению.Ф-33 введен в работу 02.11.24 16:41.		гос. орг. - 1	6,00	17 200	102	+6°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-27	05.10.2024 10:40	05.10.2024 11:40	1:00	05.10.2024 13:08	2:28	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В районе комбината "Тепличный" самосвалом строительной организации оборваны провода по Ф-27 ПС Чигири в пролёте опор 1/25-1/28 пострадавших нет	Ф-10 ПС Кооперативная, Ф-2 ПС Чигири		0,41	100	2	+11°С, 2 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-13	10.10.2024 10:23	10.10.2024 12:36	2:13	10.10.2024 12:36	2:13	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Грузовым углевозом марки FAW (номер р639рт 27) оборваны провода в пролётах опор № 61-62. На опорах № 60-63 сорваны изоляторы. Устранено.			0,19	380	6	+3°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-7	10.10.2024 10:50	10.10.2024 12:21	1:31	10.10.2024 13:36	2:46	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Потребитель запитан. На ЛР-521 слетели изоляторы, схлест проводов в сторону РК-36 (участок без потребителя). Устранено.		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 6	2,20	520	28	+10°С, 4 м/с, Ясно, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бузули\Ф-21	11.10.2024 13:15	11.10.2024 13:43	0:28	11.10.2024 15:13	1:58	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. пр.опор 57/44-57/45 обрыв провода ф А (стороннее воздействие организации Газрегион-трубоукладчик). 13:43 включен с отключенным ЛР 8-21-11,запитано 42 ТП,ограничено 5 ТП. Повреждение устранено, в 15:13 Ф-21 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 5 кот. - 3 орг. связи - 9	0,42	2 658	47	+7°С, 3 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Сергеевка\Ф-14	14.10.2024 14:37	14.10.2024 14:37	0:00	14.10.2024 14:37	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. осмотр до 31.10.2024. 16.10.24 пр. оп.334-335 снята ветка дерева с проводов.		мед. учр. - 1				+20°С, 7 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Старая Райчиха\Ф-6	14.10.2024 16:46	14.10.2024 16:46	0:00	14.10.2024 16:46	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На РТП-348 оп.293/7/3 обнаружена обгоревшая птица		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 5				+16°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Исток\Ф-6	14.10.2024 17:38	14.10.2024 18:59	1:21	14.10.2024 18:59	1:21	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. ветка дерева в пр.опор 53/2 - 53/3.		орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,50	3 315	21	+3°С, 17 м/с, Ветер, Снег
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-7	14.10.2024 18:14	14.10.2024 18:14	0:00	14.10.2024 18:14	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружена обгоревшая ветка в пролёте опор№90-91		орг. водосн. - 2 кот. - 1				+17°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-10	14.10.2024 21:23	14.10.2024 21:28	0:05	14.10.2024 21:28	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. по ТУ . 18.10.24 восстановили шлейф на ЛР-341.		уголовные - 1 кот. - 1	0,64	500	64	+4°С, 13 м/с, Дождь, Ветер

Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Астрахановка\Ф-25	14.10.2024 21:36	14.10.2024 21:41	0:05	14.10.2024 21:41	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. по ТУ 15.10 24 произведён осмотр ,обнаружены следы перекрытия на проводах между опорой 47/14 и вед. ЛР-232			0,17	800	11	+4°С, 13 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Возжаевка\Ф-6	17.10.2024 23:40	18.10.2024 04:02	4:22	18.10.2024 04:02	4:22	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Грузовиком сбита ж/б опора 22/2. Резерва нет. Котельная в с.Амурское на собственном РИСЭ. Произведена замена опоры, потребитель запитан.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,10	651	6	+5°С, 0 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-9	18.10.2024 09:11	18.10.2024 10:20	1:09	18.10.2024 11:39	2:28	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв провода сторонней организацией в пр.29-29/1 ведомственная отпайка.	Ф-22 ПС Чигири, Ф-7 ПС Северная		1,52	9 590	9	+4°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Рогозовка\Ф-6	21.10.2024 16:12	21.10.2024 19:02	2:50	21.10.2024 19:02	2:50	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. на 7 км трассы Рогозовка - Вознесеновка в поле обнаружена сломанная неизвестной сельхозтехникой ж/б опора № 77, а также оборванные провода в пролете опор № 73 - 78.			0,02	105	2	+3°С, 2 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Мехзавод\Ф-39	22.10.2024 13:41	22.10.2024 13:41	0:00	22.10.2024 13:41	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен: В пр.оп.6-7 обнаружена ветка из-за охранной зоны ВЛ.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1				-1°С, 19 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-6	24.10.2024 06:20	24.10.2024 08:55	2:35	24.10.2024 08:55	2:35	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В=0, выделен поврежденный участок ВЛ 10 кВ от ЛР-725 до РК-705. Заменили поврежденный изолятор ШС-10 оп.124		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,07	154	5	-3°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Толбузино\Ф-1	31.10.2024 09:08	31.10.2024 09:08	0:00	31.10.2024 09:08	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Обход до 08.11.2024. Осмотр выполнен 08.11.2024 под РТП№6 обнаружена ворона.		в/ч - 1 орг. связи - 1				-5°С, 10 м/с, Пасмурно, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-8	03.11.2024 13:14	03.11.2024 14:30	1:16	03.11.2024 16:09	2:55	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Отключен участок без потребителя м/у ЛР-547 и ЛР-540. Оп. 107 разрушение изолятора ф.А. Устранено.			0,34	150	7	0°С, 1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-14	04.11.2024 00:55	04.11.2024 01:17	0:22	04.11.2024 03:29	2:34	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Включён с отключенным ЛР-183 оп.91/21/1 (без 2-х ТП). В 01:50 при осмотре обнаружено на РТП 13-13 неизвестной техникой оборван провод в сторону ТП 13-13 и повреждены 2 изолятора. В 3:29 повреждение устранено, все включено по норм схеме.		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	2,03	540	28	+2°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бузули\Ф-21	10.11.2024 10:40	10.11.2024 10:56	0:16	10.11.2024 13:30	2:50	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Включили с отключенным ЛР 8-21-11(без 5-ти ТП). В 12:10 запитали всех потребителей по резервной схеме, в пролетах 57/30-57/31 трубоукладчиком ООО Газрегион порваны 2 провода. Устранено.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 5 кот. - 3 орг. связи - 9	0,57	2 658	47	-4°С, 7 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-4	10.11.2024 13:10	10.11.2024 16:09	2:59	10.11.2024 16:09	2:59	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=29,3км. Lбазы=12км. В 16:09 на оп.5/2 заменен изолятор, на ТП 13-170 исключен из схемы ОПН-10.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2	3,04	1 000	42	+2°С, 7 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-2	10.11.2024 14:37	10.11.2024 14:37	0:00	10.11.2024 14:37	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. Обход запланирован на 11.11.2024. 11.11.2024 произведен осмотр ВЛ. На опоре №1 ЛР-990 обнаружена птица.		орг. связи - 3	0,20	275	8	0°С, 16 м/с, Пасмурно, Ветер, Дождь, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Игнатьево\Ф-16 (бывший Ф-6)	10.11.2024 16:10	10.11.2024 17:03	0:53	10.11.2024 17:03	0:53	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Включен с отключенным ЛР-750(вед.участок). Повреждение на вед. участке.		мед. учр. - 1	0,25	145	3	+2°С, 15 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-3	12.11.2024 11:39	12.11.2024 12:10	0:31	12.11.2024 13:45	2:06	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. "Земля 10 кВ" откл от КУ. Производственные базы. Мост строй площадка. 12:10 вкл с откл ЛР-664, повреждение на ЛР-666, обесточено 1 ТП. 13:45 после замены поврежденной изоляции оборудование включено по нормальной схеме.			0,27		4	-7°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Энергия\Ф-16	14.11.2024 22:00	14.11.2024 22:32	0:32	14.11.2024 23:40	1:40	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. ф.С - 0, расстрел изоляторов и опоры №106/21. Сообщено в СБ. В 22:32 отключен ЛР-10 №4 (без эл.энергии 4 ТП), ВЛ-10 Ф-16 в работе КИ в норме. 23:40 ВЛ-10 Ф-16 в работе по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,12	789	11	-7°С, 0,2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бузули\Ф-21	15.11.2024 08:45	15.11.2024 08:47	0:02	15.11.2024 08:47	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотром выявлены следы прекрытия на проводах в пролете 57/35-57/36, пересечение с газовым трубопроводом.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 5 кот. - 3 орг. связи - 9	0,76	2 658	47	-9°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Свободный\Ф-2	21.11.2024 16:48	21.11.2024 16:48	0:00	21.11.2024 16:48	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр до 25.11.24. Повреждение на ведомственной отпайки, обрыв провода Ф-С от ЛР 2-02-13 опора №28/16/1 в сторону ополры №28/16/2		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3				-8°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Желтоярово\Ф-2	26.11.2024 08:33	26.11.2024 10:20	1:47	26.11.2024 10:20	1:47	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружена на РТП 1-14 сгоревшая птица и проволка на изоляторах ПК-10, устранено включено.			0,05	30	1	-4°С, 10 м/с, Ветер, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Западная\Ф-38	26.11.2024 18:15	26.11.2024 18:16	0:01	26.11.2024 18:16	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ по ТУ Повреждение на вед.ТП-470.		гос. орг. - 1	0,30		11	-2°С, 3 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Березовка\Ф-12	27.11.2024 05:27	27.11.2024 06:04	0:37	27.11.2024 06:04	0:37	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. мокрым снегом сломана ветка сосны в пролете опор 24/1-24/2, лежит на проводе		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,17	603	14	-1°С, 5 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новотроицкая\Ф-1	27.11.2024 16:19	27.11.2024 17:23	1:04	27.11.2024 19:04	2:45	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Ведется поиск МП. Включили с отключенным ЛР-213. В 17:53 включен участок до СП-53, осталось обесточено 5 ТП, 3 из них вед. Повреждение на вед. ТП-362.		орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,51	100	10	-4°С, 5 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Петровка\Ф-11	28.11.2024 08:18	28.11.2024 08:52	0:34	28.11.2024 10:02	1:44	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Включен с отключенным ЛР-175 без э/з с.Новинка 4 шт.ТП. Включили после осмотра.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	0,50	130	14	-3°С, 10 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-9	28.11.2024 10:05	28.11.2024 10:05	0:00	28.11.2024 10:05	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 06.12.24, повреждение на вед.ТП-621.						-3°С, 10 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Дмитриевка\Ф-6	29.11.2024 23:33	30.11.2024 02:14	2:41	30.11.2024 02:14	2:41	"земля" от КУ	-		РиЧПН. Обрыв провода посторонней техникой в пролете опор 7-9.		школы, д/с - 1	0,10	270	5	-11°С, 1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Магдагачи\Ф-12	08.12.2024 13:11	08.12.2024 15:51	2:40	08.12.2024 15:51	2:40	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Фаза А-0. Разрушение концевой муфты 10 кВ на линейном портале. Устранено, Ф-12 включен по нормальной схеме.			0,84	800	11	-9°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Амурсельмаш\Ф-23	11.12.2024 14:35	11.12.2024 17:31	2:56	11.12.2024 17:31	2:56	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Повреждение изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ (резервный), отключен. 12.12.24 КЛ-10 (резервный) восстановлен.			0,49	700	3	-16°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Юбилейная\Ф-3	19.12.2024 15:38	19.12.2024 15:46	0:08	19.12.2024 15:46	0:08	МТЗ-1	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 28.12.2024.Осмотр выполнен 26.12.2024. Под оп.№319 обнаружена ворона.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,30	368	4	-17°С, 10 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-20	21.12.2024 11:14	21.12.2024 11:14	0:00	21.12.2024 11:14	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Ведомственная отпайка от оп. №88. База ИП Николаев, под ВЛ склад леса, на проводах следы перекрытия в пролетах опор №88/4-88/5.						-29°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\Ф-1	21.12.2024 14:00	21.12.2024 14:20	0:20	21.12.2024 15:59	1:59	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13км, Lбаза=7км. В 14:20 Включен с отключенным ЛР№ 651, без 5 ТП. После осмотра включен ЛР № 651, "земля" самоустранилась. Дополнительный осмотр до 28.12.24.		орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	2,03	550	36	-19°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-1	26.12.2024 08:52	26.12.2024 08:53	0:01	26.12.2024 08:53	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 27.12.24. Под ЛР-224 обнаружена мёртвая белка.		орг. водосн. - 3 орг. связи - 1	1,82	120	10	+21°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Базовая\ ф15-10 кВ ПС Базовая	30.12.2024 18:48	30.12.2024 19:00	0:12	30.12.2024 21:27	2:39	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. 19:00 отключили ЛР 42-15-03, включили 18 ТП из 27. На анк. опоре 20 ф.А отгорел прокол в середине соединения шлейфа. Устранено, потребитель запитан полностью.	ПС Северная ф7-10	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 6	2,20	7 200	27	-27°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-27	31.12.2024 17:25	31.12.2024 17:25	0:00	31.12.2024 17:25	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Повреждение на ЛР-637. Установлен ШУНТ до 03.01.2025 !!! Устранено 03.01.25 в 13:18.						-24°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурейск\Ф-21	17.10.2024 15:10	17.10.2024 15:29	0:19	17.10.2024 17:13	2:03	МТЗ-1	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв провода ф.В в пролете опор №6-7-посторонней техникой . Часть нагрузки запитана по ф.30, остается обесточено 4ТП, 0,3 МВт, 628 чел. Востановлена нормальная схема.	ПС Бурейск ф-30 до ТП-37	гос. орг. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 2	0,41	1 028	10	+7°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ольдой\Ф-1	29.11.2024 11:23	29.11.2024 11:49	0:26	29.11.2024 11:49	0:26	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Отключен ЛР-6 кВ №1 оп.27 - вед.отпайка.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,20	1 050	9	-12°С, 15 м/с, Снег, Ветер

Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Невер\Ф-4	05.12.2024 08:21	05.12.2024 08:21	0:00	05.12.2024 08:21	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 20.12.2024		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2				-18°С, 15 м/с, Ветер, Снег
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ М\В 110 Т-1/3	01.10.2024 01:35	01.10.2024 01:46	0:11	01.10.2024 02:03	0:28	ЗДЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключение В-110 Т-1/3 дуговая защита (Т-2 в резерве). Обесточена ПС 110 М и ПС 35 Речная. 01:40 в яч. №8 ТР-10 Т-1/3 крыса, повреждений оборудования нет. В 01:46 потребитель запитан от Т-2. В 02:03 Т-1/3 запитан по 110/35/10, Т-2 по 110/10, СВ-10 отключен.	Т-2		5,78	6 340	93	+10°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	20.10.2024 02:55	20.10.2024 02:55	0:00	20.10.2024 02:55	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Уссурийск2 ТНЗНП 1ст. АО 10,91 км. Общая длина ВЛ 31,3 км. Расчетное МП Оп. 49. (оп. 27/35) Осмотрено ОРУ 110 ПС Михайловка, замеч. нет. 4-14 ПС ЖБИ-130 отключение СВ-110, АПВ усп. Панель защит ВЛ 110 Уссурийск-2. сраб. РУ-1 НЗЗ-1. Осмотрено ОРУ 110 замечаний нет. Осмотр в пр. оп. 42-56 - в теле оп 48 разрушающееся гнездо, под оп пожжённые ветки, ремонт провода не требуется.		мед. учр. - 1 орг. связи - 8				-3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	30.10.2024 00:42	30.10.2024 01:44	1:02	30.10.2024 17:49	17:07	ДЗ 1з НЗЗ 1ст ДЗ 3з НЗЗ 3ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена ПС 110 кВ Шахта-7. Работа РЗА: АТЭЦ: 1 ст. НЗЗ, ускорение 3 ст. ДЗ, 3 ст. НЗЗ, показания ФИП ф. А 13,66 км, 13,23 км. (АПВ), 13,12 км. (РПВ).ПС 220 кВ Западная: 1 ст. ДЗ, 1 ст. ТНЗНП, ускорение при включении, ИМФ ф. А-0 5,2 км. Lвл Западная - Шаха-7 = 6,31 км. В 1:44 на ПС 110 кВ Шахта-7 отключен ЛР 110 Западная, РПВ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 с Артемовской ТЭЦ успешно, запитаны все потребители ПС 110 кВ Шахта-7. В 02:16 по ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7: на оп.30 (промежуточная) обрыв провода средней фазы, провод на земле. В 02:44 ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 выведена в ремонт. В 13:24 допущена бригада 7 человек. В 16:24 работы в пр.оп.28-31 окончены, в 17:49 ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 включена в работу по нормальной схеме.		угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	11,00	8 000	79	+9°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Камень-Рыболов\Т-2 16 МВА	10.11.2024 03:06	10.11.2024 03:10	0:04	10.11.2024 16:40	13:34	ДЗТ	-		РЗА П. РиЧПН. 10.11.24 13:05 по Т-2 допущена бригада для проведения в/в испытаний оборудования. При испытаниях обнаружено повреждение изоляторов фаз А и В на тележке ТР 10 Т-2. Устранено.	ПС Камень-Рыболов Т-1 03:10	гос. орг. - 3 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 4	3,60	6 186	107	+2°С, 0,2 м/с, Туман
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Промузел\СВ 110	17.11.2024 17:29	17.11.2024 17:29	0:00	17.11.2024 18:56	1:27	б/б	-		РЗА ПН. РиЧПН. В 17:29 по сообщению Приморского РДУ произошло нехарактерное перераспределние нагрузки по транзиту АТЭЦ - ПС 110 кВ Промузел - ПС 110 кВ Чайка - ПС 220 кВ Волна, предположительно отключился СВ 110 на ПС 110 кВ Промузел. Произведен осмотр ПС 110 кВ Промузел осмотр: СВ 110 отключен, выпавших блинкеров нет; В 18:56 СВ 110 включен в работу без замечаний. При работе подрядной организации допущено воздействие на цепи отключения СВ 110 через цепи отключения от ключа.						+2°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	18.11.2024 11:10	18.11.2024 11:40	0:30	29.12.2024 21:35	994:25	ДЗЛ	выведено		РЗА П. РиЧПН. Обесточена 2С 110кВ ПС Смоляниново/т. Работа РЗА: на ПС 110 кВ Смоляниново/т ДЗЛ ф.В, ВЧТО-3; на ПС 110 кВ Садовая ДЗЛ ф.В, ТНЗНП. Предположительно поврежден участок КЛ 110 кВ в г. Большой Камень в районе ул. Южная, д.55, работал экскаватор ООО "Новая Энергетическая Компания", пострадавших нет, техника на месте, котлован в воде, кабелей не видно. Вызвана полиция. В 11:40 на ПС Смоляниново/т отключен ЛР 110 Садовая, включен СВ 110, включен Т-2, запитаны все потребители. В 15:40 КВЛ 110 кВ Садовая - Смоляниново/т выведена в ремонт. Вода из котлована откачана. 19.11.24 произведено расширение котлована и откачка воды, место повреждения подтверждено. 20.11.2024 в 15:33 ДБ для отсоединения/присоединения оболочки (экрана) КЛ на оп. №1. Проведены испытания оболочки (экрана) КЛ: оболочка КЛ по фазе "В" (зеленая) испытание не прошла. В 18:06 на оп.1 присоединена оболочка (экран) КЛ. 22.11.24 произведен демонтаж ПНД трубы повреждена оболочка КЛ и жила КЛ, требуется монтаж кабельной вставки. 14:45 ДБ для ремонта кабеля оп.1 - ПС Садовая. В 17:15 на сегодня работы закончены, произведена обрезка кабеля и установка КАП с двух сторон. 21-22.12.24 велись подготовительные работы. 23.12.24 ДБ ООО "К-Электротехник" для монтажа каб.вставки, 18:47 оформлен перерыв. 24.12.24 в 07:37 ДБ ООО "К-Электротехник" для монтажа кабельной вставки. В 18:05 работы по монтажу кабельной вставки на сегодня окончены, оформлен перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. Выполнялись работы по подготовке КЛ к монтажу, прогрев КЛ и кабельной вставки. 25.12.24 08:37-18:55 по КВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т установлена одна муфта. 26.12.2024 08:05 -18:45 р произведен полностью монтаж одной муфты, выполнена разделка под стыковку и монтаж второй муфты. 27-28.12.24 выполнен монтаж второй кабельной муфты. 29.12.24 17:45-18:10 проводились испытания оболочки кабеля ф.В. 19:25 повторно допущена бригада для испытания целостности оболочки кабеля ф.В. В 19:40 оболочка кабеля ф.В испытания выдержала. В 21:35 КВЛ 110 Садовая - Смоляниново/тяга включена в работу со стороны ПС Садовая под нагрузку. На ПС РЖД Смоляниново/тяга СВ110 не идёт на включение. В 22:30 КВЛ 110 Садовая - Смоляниново/тяга включена в работу по нормальной схеме.	1С 110 кВ ПС Смоляниново/т		3,60			-5°С, 7 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	19.11.2024 17:32	19.11.2024 21:05	3:33	19.11.2024 21:05	3:33	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Обесточились ПС 110 кВ Новопокровка; ПС 110 кВ Рощина; ПС 110 кВ Глубинная; ПС 110 кВ Восток; ПС 35 кВ Лукьяновка; ПС 35 кВ Незаметное (быт); ПС 35 кВ Незаметное (производство); ПС 35 кВ Измайлика. Осмотр ПС Новопокровка без замечаний. В 18:27 по сети 35 кВ от ПС 35 кВ Ракитная запитаны Т-1 и 1С 10 кВ, 2С 10 кВ на ПС 110 кВ Новопокровка; ПС 35 кВ Лукьяновка (4569 чел.; 48 ТП; 4,99 МВт). Защиты: ПС 220 кВ Иман: МфТО; ИМФ: 73 км ф.В и С (Длина ВЛ 80км). В 20:44 включена ВЛ на ХХ без замечаний. В 21:05 ВЛ 110 кВ включена по нормальной схеме, запитаны все потребители. Несанкционированное выполнение работ подрядной организацией ООО Антанта, в пр.оп.328-329 спиленное дерево (кедр). При падении произошло перекрытие проводов Ф."В","С", с последующим падением дерева, без повреждения ВЛ. 21.11.24 произведён осмотр ВЛ в пр.оп.320-364, дополнительных повреждений не выявлено.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	12,00	14 816	158	-4°С, 2 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	20.11.2024 07:48	20.11.2024 07:48	0:00	20.11.2024 13:57	6:09	НЗЗ 1ст МТО НЗЗ 2ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Отключение ВЛ 110 кВ Ярославка-Сибирцево/т-М, На ПС Ярославка: МТО, НЗЗ 1ст, 2ст, ускорение, АПВ ну, ИМФ ф.А-0 12,9 км. На ПС 110 кВ М: НЗЗ 2ст, АПВ усп, ИМФ ф.А-0 5,2 км. Обесточенных потребителей нет. В 08:07 на ПС Ярославка включен В 110 Сибирцево/т, после включения отсутствует нагрузка по ф.В. В 08:17 на ПС Ярославка отключен В 110 Сибирцево/т. С 09:40 до 13:00 произведен осмотр ВЛ 110 кВ, обнаружено на оп.59 гнездо птицы в трососторйке, под опорой на земле ветки и птица (ястреб) со следами термического воздействия (повреждения ВЛ нет). В 13:57 ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т замкнута в транзит на ПС 110 кВ Ярославка, фиксируется нагрузка по трем фазам.							-3°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	23.11.2024 09:43	23.11.2024 09:48	0:05	25.11.2024 00:25	38:42	ТНЗНП 1ст	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,03км, Lбазы=15км. 09:43 отключилась ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун (по ТМ), АПВ не усп. Обесточились 1С 6 кВ и 3С 6 кВ ПС 110 кВ Бурун. В 09:48 на ПС 110 кВ Бурун включен СВ-1 6 (по ТУ), запитана 1С 6 кВ (включено 8050 чел. 50 ТП, 8,8 МВ). В 10:27 на ПС 110 кВ Бурун включен СВ-2 6, запитаны все потребители, выполнен осмотр ПС 110 кВ Бурун, замечаний не обнаружено, работа РЗА: ТНЗНП 1ст, ускорение ВЧТО №1, АПВ не усп. В 10:55 ДБ для осмотра ВЛ. В 10:58 при подаче напряжения на 1С 110 кВ ПС 110 кВ Бурун через СВ 110 отключилась ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р, обесточились ПС 110 кВ Бурун, ПС 35 кВ Академическая, ПС 35 кВ Ипподром, ПС 110 кВ Котельная 2Р (г. Владивосток. 25030 чел; 175 ТП; 40 МВт). В 11:17 ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р включена в работу, запитаны все потребители. На ПС 110 кВ Бурун на портале Т-1 обнаружено повреждение опорного изолятора ф.В. На ПС 110 кВ 2Р работа РЗА: ТНЗНП 1 ст, ТО, пуск ВЧТО №1, пуск ВЧТО №2, ускорение при включении выключателя от ДЗ, ускорение при включении выключателя от ТНЗНП, АПВ не усп, осмотр ОРУ 110 без замечаний. В 14:11 закончен осмотр ВЛ 110 кВ 2Р — Бурун: на оп.15 (анкерная, угловая, двухцепная) следы электродугового замыкания на двух подвесных полимерных изоляторах нижнего провода. в 15:19 на ПС 110 кВ Бурун ДБ для замены опорных изоляторов на портале Т-1, в 16:01 работы закончены. В 17:32 ДБ для замены изоляции на оп.№15, в 20:59 работы закончены, начаты переключения по вводу ВЛ в работу. 24.11.24 в 00:12 переключения по вводу в работу ВЛ 110 2Р - Бурун остановлены, требуется регулировка ножей ЛР 110 Бурун на ПС 2Р ф.В. В 01:49 на ПС 110 кВ Бурун введена в работу 1С 110 кВ и Т-1 через СВ 110 от ВЛ 110 Волна-Бурун с отп. на ПС Котельная 2Р. В 12:36 на ПС 110 кВ 2Р ДБ для ремонта ЛР 110 Бурун. В 16:20 на ПС 110 кВ 2Р окончены работы по ремонту ЛР 110 Бурун, оборудование вводится в работу. 25.11.24 в 00:25 ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун включена в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1	9,90	9 300	58	-3°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	23.11.2024 10:58	23.11.2024 11:17	0:19	23.11.2024 11:17	0:19	ТНЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10:58 при подаче напряжения на 1С 110 кВ ПС 110 кВ Бурун через СВ 110 отключилась ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р, обесточились ПС 110 кВ Бурун, ПС 35 кВ Академическая, ПС 35 кВ Ипподром, ПС 110 кВ Котельная 2Р (г. Владивосток. 25030 чел; 175 ТП; 40 МВт). В 11:17 ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р включена в работу, запитаны все потребители. На ПС 110 кВ Бурун на портале Т-1 обнаружено повреждение опорного изолятора ф.В. На ПС 220 кВ Волна работа РЗА ТНЗНП 1 ст, АПВ ну, ИМФ ф.В 0,92 км. При отключении ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 220 кВ Волна отключались В 6 ф-9 от МТЗ 2ст, В 6 ф-25 от МТЗ 2ст (включены в 12:07). 24.11.24 01:49 на ПС Бурун введена в работу 1С 110 кВ и Т-1 через СВ 110 от ВЛ 110 Волна-Бурун с отп. на ПС Котельная 2Р.		орг. водосн. - 2	40,00	25 030	175	-3°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	26.11.2024 09:12	26.11.2024 09:18	0:06	26.11.2024 10:10	0:58	НЗЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключение ВЛ 110 АТЭЦ-Шахта-7 и ВЛ 110 Западная-Шахта-7. Обесточивалась ПС Шахта-7. На АТЭЦ: АПВ ну, бл. 1ст. НЗЗ, авт. ускорение 3 ст. НЗЗ, 3 ст. ДЗ. В 09:19 РПВ усп с АТЭЦ. на АТЭЦ расстояние точки КЗ от АТЭЦ при отключении в 09:12 15,36 км оп.29-28, 15,33 км при АПВ, точка КЗ 14,93 км оп. 30-31 от АТЭЦ, длина ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Шахта-7 14,48 км, ВЛ 110 кВ Западная-Шахта-7 6,21 км произведен осмотр ПС 110 кВ Шахта-7 без замечаний. 10:10 включен транзит ВЛ 110 АТЭЦ - Шахта-7 - Западная на ПС 220 кВ Западная.		угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	19,00	8 000	79	+6°С, 0 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	26.11.2024 09:32	26.11.2024 09:32	0:00	26.11.2024 10:10	0:38	НЗЗ 1ст ДЗ 3з	у		РЗА ПП. РиЧПН. 09:32 повторно отключалась ВЛ 110 АТЭЦ - Шахта-7 - Западная, на АТЭЦ отключался МВ 110 Шахта-7, АПВ усп. Произведен осмотр ВЛ 110 «Западная -Шахта7», пр.оп. 20-21 подхлест проводом освещения трассы «Аэропорт-Владивосток» провода ВЛ 110 (фС.), провод освещения отгорел, провода ВЛ 110 без повреждений, вывода в ремонт ВЛ не требуется.		угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				+6°С, 10 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	26.11.2024 10:09	26.11.2024 11:08	0:59	30.11.2024 03:17	89:08	НЗНП 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Откючились ВЛ 110 Западная-Надеждинская/т и ВЛ 110 Надеждинская/т-Уссурийск/т. Обесточена ПС Надеждинская/т. На ПС Уссурийск/т отключился СМВ 110, АПВ-, бл. ДЗ 4 ст, ТО. На ПС 220 кВ Западная работа РЗА: 2 ст. ДЗ, ускорение при включении, бл АПВ нет, неисправность ЦУ 10:23 по ВЛ 110 Надеждинская/т-Западная РПВ ну, бл. ускорение при включении бл. АПВ нет, неисправность, неисправность ЦУ, ИМФ не работает прибор 10:44 включение ВЛ 110 Надеждинская/т-Уссурийск/т со стороны ПС Уссурийск/т неуспешно, бл. ТЗНП 2 ст. 11:08 выделена ВЛ-110 Надеждинск/т-Уссурийск/т, включена со стороны ПС Западная, запитаны все потребители ПС Надеждинская/т. 11:50 допущена бригада ПЦЭС для осмотра ВЛ в пр. оп.77-175. 12:13 допущена бригада ПЮЭС для осмотра ВЛ в пр. оп.1-77. 15:03 выявлено падение опоры № 50 (мет., одноцепная, промежуточная), следов стороннего воздействия не обнаружено. 15:20 окончен осмотр ВЛ на участке ПЦЭС в пр. оп.77-134, без замечаний. Сбоя в движении поездов не зафиксировано 28.11.24 17:18 смонтирован фундамент, собрана опора №50 на земле. 29.11.24 в 12:12 по ВЛ 110 Надеждинск/т -Уссурийск/т допущена бригада для установки опоры №50, монтажа провода. в 17:23 по ВЛ 110 Надеждинск/т -Уссурийск/т работы по монтажу опоры № 50 окончены, ВЛ сдана под включение. 30.11.24 03:17 ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т включена по нормальной схеме.						+6°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Славянка – Троица – Краскино	26.11.2024 10:15	27.11.2024 19:08	32:53	28.11.2024 13:32	51:17	НЗЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=62,6 км, Lбаза=0. ИМФ фаза А-0 6,1 км. (пр. 33-34). 12:00 производится обход ВЛ 2 бр.4 чел. 18:00 ДБ на оп.140 для разрезания шлейфов в сторону опоры 140/1 (отпайка на ПС Троица). 17:20 с базы Надеждинского РЭС выехал РИСЭ для запитывания потребителей. 19:32 о на опоре 140 разобраны шлейфа в сторону опоры 140/1 (отпайка на ПС Троица) ВЛ 110 Славянка - Краскино, опробование до оп.14 неуспешно. 12:00 котельные "Примтеплоэнерго" 3 шт запитаны от ДГУ потребителя 1:00 подключена к РИСЭ Хасанского РЭС ВНС Калинина, осуществлена подача воды п. Краскино 02:17 закончены работа по разборке шлейфов фазы АВС на оп. №165, 3:05 включение линии успешно до оп.165. В 2:53 в с.Гвоздево установлено ДГУ РСК 250 кВА в ТП Центральная "ДВРСК", запитано 2 МКД по ул.Центральная. 03:44 ПС Троица включена в работу 1,2 С 10кВ на хх, производится набор нагрузки по 10 кВ. В 04:22 запитаны потребители ПС 110 кВ Троица без абонентских Ф-9,18 (ДВРСК), отключились действием РЗА. Включено 2,1 МВт на ПС 110 кВ Троица 1237 чел, 105 ТП; осталось отключено 3,9 МВт 3371 чел, 94 ТП (ПС 110 кВ Краскино, ПС 35 кВ Гвоздево, ПС 35 кВ Посьет, ПС 35 кВ Хасанская, ПС 35 кВ ЖД Станция, ПС 35 кВ Хасан) (МП ИМФ А-0 47,7 км опора №229). 08:49 ДБ 5 чел на осмотр ВЛ 110 кВ Славянка-Троица -Краскино пр.202-257. 13:06 ВЛ 110 кВ Славянка-Троица -Краскино выполнены работы по соединению шлейфов Ф В, Ф С, ВЛ сдана под включение в неполнофазный режим. На ПС 110 Краскино, ДБ 3 чел для отсоединеия шлейфа Ф А. 14:07 ВЛ 110 кВ Славянка-Троица -Краскино опробована в неполнофазном режиме на ХХ (оп.165 разобран шлейф Ф "А")- не успешно. НЗЗ с ускорением. Разобраны шлейфа фазы "В" на оп. №165, на ПС 110 кВ Краскино разобран шлейф Ф "С". 17:40 ВЛ 110 кВ Славянка-Троица -Краскино ДБ 8 чел на осмотр ВЛ пр.202-220, 232-257. 18:58 ПС 110 Троица включена под нагрузку. 19:08 ПС 110 Краскино включена под нагрузку. Включена ВЛ в неполнофазный режим от.оп.165 По ВЛ110 Славянка - Троица - Краскино в пр.оп. 214-215 обнаружено дерево на проводе Ф-"А". 11:36 в пр.оп. 214-215 убрано дерево с провода Ф-"А". 12:09 ДБ оп.165 для сборки шлейфов фаза "А". 12:38 собраны шлейфа. 13:32 ВЛ 110 Славянка - Троица - Краскино включена в работу по нормальной схеме (в полнофазном режиме).		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 в/ч - 4 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 10	6,00	4 608	204	+7°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	26.11.2024 15:04	26.11.2024 15:04	0:00	26.11.2024 15:04	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Запланирован осмотр на 04.12.2024		орг. связи - 1				+8°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	26.11.2024 15:09	26.11.2024 15:09	0:00	26.11.2024 16:41	1:32	ТЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. 15:41 осмотр ПС Чайка, В 110 Спутник во включенном положении, блинкера: ТЗНП 1ст., Авар. откл., работа АПВ усп. 16:30 ПС Спутник по ВЛ 110 Чайка - Спутник произведен осмотр, В 110 Чайка в отключенном положении, блинкера: ДЗЛ Ф-В, Пуск ВЧТО№3, блинкеров по работе АПВ не выпадало.16:41 ВЛ 110 Чайка - Спутник с ПС Спутник включена в транзит, без замечаний.		орг. связи - 1				+8°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горелое – Николаевка	26.11.2024 22:23	26.11.2024 22:23	0:00	27.11.2024 04:52	6:29	МТО МТЗ НЗЗ 3ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ Ф-С 19,3 км. Разрыв транзита. МТО, МТЗ, НЗЗ 3ст., 4ст. Осмотр ПС 110 кВ Николаевка, МТО НЗЗ 1ст. 2ст. ИМФ Ф-С=0, L=5.8км. 27.11.24 в 04-41 на ПС 220 Горелое ВЛ включена на Х.Х., без замечаний. Транзит востановлен 27.11.24 в 04-52. 30.11.24 в пр. 33-34 обнаружена береза длиной 18-20 метров, толщиной 40 см. на границе охранной зоны с наклоном от края просеки в сторону ВЛ, с касанием макушкой провода. В 11-59 по Р №66 ВЛ доп. бр. 2 чел. для вырубки ОСД. В 12-17 Р № 66 ВЛ закрыто.						+3°С, 15 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Глубинная – Восток	26.11.2024 22:33	27.11.2024 01:01	2:28	27.11.2024 01:01	2:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС Глубинная (Т2 в работе, Т1 в резерве), ПС Восток. 23:02 - осмотрена ПС 110 кВ Восток, замечаний нет. 23:23 котельные в с. Глубинное (1 шт) и пгт Восток (2) - запитаны от собственных ДГУ. 00:44 на ПС Глубинная Т-1 введен в работу запитаны с.Глубинное (6 ТП). 01:01 произведено РПВ - успешное, запитаны все потребители. ОМП ПС Глубинная Lкз 12,8 км (оп.67) ,Ф.-"А","С". зона осмотра ВЛ: пр.оп. 50-92. 28.11.24 произведен осмотр ВЛ в пр.опор 50-92, замечаний не выявлено. 29 .11.24 продолжение обхода.В пр. 121-122 обнаружено упавшее дерево (осина) из вне охранной зоны, со следами электродугового перекрытия, L = 30 м,проекция от комля 26 м. Ддер-42 см		угольные и горнорудные - 3 кот. - 2	7,08	3 414	46	+3°С, 25 м/с, Пасмурно, Ветер

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	27.11.2024 21:41	28.11.2024 00:10	2:29	29.11.2024 22:05	48:24	ТЗНП 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 21:41 отключились по ТМ ВЛ 110 Западная-Кипарисово-Раздольное-1, ВЛ 110 Пушкинская-Раздольное-1, ВЛ 110 Раздольное-1-Раздольное-2, погашены ПС 110 Раздольное-1, ПС 110 Кипарисово, ПС 35 Силикатная, ПС 35 Оленевод. На ПС Западная работа РЗА: 2ст. ТНЗНП, ускорение при включении, АПВну, ИМФ фаза-А 31,8 км, длина ВЛ 30,2 км. 22:20 с ПС Западная РПВну, бл. ускорение при включении, ИМФ фаза-А 30,8 км. 00:00 осмотрена ПС 110 Раздольное-1, повреждений не выявлено, все выключатели 110 кВ во включенном положении, выпавших блинкеров нет; осмотрена ПС 110 Раздольное-2, В 110 Раздольное-1 во включенном положении, В 110 Тереховка в отключенном положении, бл. ТНЗНП 4ст., УРОВ на себя, АПВ ну, выявлено разрушение ввода В 110 Тереховка ф.А в сторону 1С 110 кВ. 00:10 ПС 110 Раздольное-1 включена со стороны ПС 110 Пушкинская, запитаны потребители ПС-110 Раздольное-1 и ПС-110 Раздольное-2 (нагрузка ПС Раздольное-2 на момент отключения была запитана по сети 10 кВ от ПС Раздольное-1), запитано 8 МВт из 15 МВт. Для отключения на ПС Раздольное-2 В-110 Тереховка без напряжения на ПС 110 Тереховка отключен СВ 110, дополнительно обесточены 1,2 С 10 кВ (1,5 МВт, 446 чел., 35 ТП) на время производства переключений. В 00:20 ВЛ 110 кВ Западная-Кипарисово-Раздольное-1 включена в транзит 00:54 включены ПС 35 кВ Оленевод, ПС 35 кВ Силикатная (7 МВт) 01:56 на ПС 110 кВ Тереховка проведен осмотр оборудования ПС, СВ 110 отключен бл. ТЗНП 2ст. АПВ ну. 02:10 нагрузка ПС Тереховка переведена на Т-1, запитаны все потребители. на ПС 110 кВ Тереховка СВ 110 не включается, блинкера не выпадают, остается отключенной ВЛ 110 кВ Раздольное-2 Тереховка 09:15 ПЮЭС по ВЛ 110 кВ Западная-Кипарисово-Раздольное-1 на ПС 110 кВ Пушкинская проведен осмотр оборудования ПС, работа. РЗА бл.ТНЗНП 2ст.-5ст. срабатывание ТО, ускорение отключения, АПВ ну, ИМФ 8,8 ф.А-0. В 14:25 по ВЛ 110 кВ Западная-Кипарисово-Раздольное-1. ДБ 7 чел. на ПС Раздольное-2 на В 110 Тереховка для замены вводов Ф-А,В в ст. шин. с применением крана манипулятора. 15:57 ДБ 2 чел. на ПС Тереховка для проверки цепей управления СВ 110. ПЮЭС по ВЛ 110 кВ Западная-Кипарисово-Раздольное-1. На ПС Раздольное-2 по В 110 Тереховка заменены 2 ввода Ф-А,В, продолжение работ на 29.11.24. 17:13 на ПС Тереховка проверены цепей управления СВ 110, выявлено сгоревшее реле включения, заменен блок-контакт. СВ 110 на ПС Тереховка можно вводить в работу. 29.11.24 в 12:25 Д.Б. для замены вводов В 110 Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2. В 17:40 ПС Тереховка включен в работу СВ 110 (ВЛ 110 Раздольное-2-Тереховка на хх). +ПЮЭС по отключению ВЛ 110 кВ Западная-Кипарисово-Раздольное-1: в 22:05 введен в работу В 110 Тереховка на ПС Раздольное 2. 13.12.24 16:31 ПС 110 кВ Раздольное-1: ДБ (2 чел.), внеочередной проверки КСЗ ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2. 17:20 ПС 110 кВ Раздольное-1: проверка КСЗ ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 закончена. Замечания: МТЗ ф.В, отторели токовые контакты, заменено; МТЗ реле времени, обрыв катушки, заменено.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	15,00	4 584	208	+4°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Южная	27.11.2024 22:58	28.11.2024 09:35	10:37	28.11.2024 09:35	10:37	НЗЗ 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Новицкое, ПС 110 кВ Тайфун, ПС 110 кВ Преображение, ПС 35 кВ Ключевая, ПС 35 кВ Красницкий, ПС 35 кВ Фермер, ПС 35 кВ Беневское, ПС 35 кВ Лазо, ПС 35 кВ Сокольчи, ПС 35 кВ Милоградово, ПС 35 кВ Голота, ПС 35 кВ Петрова 28.11.24г. 00-20 Осмотрено оборудование ПС Южная. без замечаний. На ПС Южная отключен ЛР 110 Новицкое. 00-43 на ПаГРЭС включен В 110 Южная . Запитана ПС Южная 1,8мВт. 00-46 осмотрено оборудование ПС Новицкое без замечаний. Выпавших блинкеров нет. 01:10 по ВЛ 110 Южная - Новицкое допущено 2 бригады 4 человека для обхода ВЛ. 02:36 по ВЛ 110 Южная - Новицкое в пр. 21-22 обрыв провода.05:20 по ВЛ 110 кВ Южня - Новицкое ДБ 4 чел. для ремонта провода в пр. 21-22. 09:35 ПЮЭС ВЛ 110 ПаГРЭС - Южная включена в работу, все потребители запитаны.		орг. водосн. - 2 в/ч - 1 учр. ветер. - 2 кот. - 3 орг. связи - 19	11,40	13 698	54	-2°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горелое – Николаевка	30.11.2024 14:10	30.11.2024 14:10	0:00	01.12.2024 13:36	23:26	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ Ф-С, 12км от ПС 220 Горелое. Разрыв транзита. МТО, НЗЗ 2ст., 3ст. Осмотр ПС 110 кВ Николаевка, НЗЗ 2ст. ИМФ Ф-С, L=11,9 км. 16:10 ПС Горелое ВЛ 110 Горелое - Николаевка РПВ НУ. Работа защит: ТНЗНП 2ст, ИМФ фаза С-0 10,7 км. 16:25 по ВЛ 110 Горелое - Николаевка ДБ 4 чел. для обхода ВЛ. 19:15 по ВЛ 110 кВ Горелое - Николаевка в пр. 28-29 обломанная береза под проводами со следами пожогов, упала из вне охранной зоны (береза 22 метра, 20 см в диаметре), других замечаний не выявлено. 19:35 ПС Горелое опробована ВЛ 110 Горелое - Николаевка в работе не удержалась. ТНЗНП 2ст. ИМФ фазаС-0 10,1 км. В 07:50 01.12.24 по Р №65 ВЛ допущена на осмотр ВЛ. В 10-55 осмотр закончен. В пр. 33-34 обнаружена береза длиной 18-20 метров, толщиной 40 см. на границе охранной зоны с наклоном от края просеки в сторону ВЛ, с касанием макушкой провода. В 11-59 по Р №66 ВЛ доп. бр. 2 чел. для вырубки ОСД. В 12-17 Р № 66 ВЛ закрыто. В 13-36 ВЛ включена в работу.						-3°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2	06.12.2024 11:14	06.12.2024 11:14	0:00	06.12.2024 17:44	6:30	МТО ДЗ 1з ДЗ 2з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Разрыв транзита. Со стороны ПС ХФЗ АПВ усп.; ПаГРЭС АПВ ну, РПВ ну. Зищиты: ПаГРЭС - ДЗ 1з, 2з, ускор.ДЗ. МТО, ВЧБ. АПВ ну. ПС ХФЗ - 2 комплекс (МТО, ДЗ 3ст, НЗЗ 2,3 ст), ВЧБ РУ-1. АПВ усп. 11-29 со стороны ПаГРЭС РПВ-НУ. ВЛ выводится в ремонт. 14-34 ДБ 3 чел для устранения обрыва среднего провода в пр.оп.10-11 ф.-А (излом по соед. зажиму.) Заменен провод, установлен 1 СОАС. 15:08 обрыв устранен, установлен плашечный зажим на шлейфе оп.№11. 16-15 ДБ 3 чел для ремонта провода в пр.оп.10-11 ф.-А (устранение распушения). 17-04 Смонтирована вставка 10М провода, установлено 2 СОАСа. 17-44 ВЛ 110 кВ включена в работу.						-7°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Павловка-1\Т-2 10 МВА	14.12.2024 09:13	14.12.2024 09:22	0:09	28.12.2024 14:39	341:26	ДЗТ	-		РЗА П. Сигнал по ТМ, отключение Т-2 по 110/35, РУ ДЗТ, ГЗ. В 09:22 включен В 35 Т-1, запитали всех потребителей. В 10:41 Т-2 выведен в ремонт. В 14:48 ДБ для высоковольтного испытания, 15:55 наряд прикрыт, 16:19 допущена рем. бригада, 19:00 работы окончены - заменили ввод 110 фаза А, 19:14 допущена бригада СИЗП для высоковольтных испытаний. 20:54 испытание Т-2 окончены без замечаний. 16.12.24 ПС Павловка-1 Т-2 по результатам масла на хром анализ Т-2 включать нельзя, выведен в ремонт. 18.12.24 в 19:42 доставлен с г. Владивосток и разгружен на ПС 110 кВ Павловка-1 доп. трансформатор Т-3 35/6 кВ 5.6 МВА. 20.12.24 установлен новый трансформатор; демонтирована старая и смонтирована новая ошиновки; смонтирована газовая и диф. защита. 21.12.24 проложена КЛ 6 кВ и присоединен в ЗРУ 6, произведена ошиновка 35 кВ, на Т-3 установлены радиаторы и расширительный бак, залито масло в объеме 80%. 22.12.24. в 11:40 ДБ 3 чел для изменения уставок и подключения вторичных цепей вновь смонтированного Т-3. 17:30 по изменению уставок и подключения вторичных цепей вновь смонтированного Т-3 полностью окончены. 23.12.24 долито масло в Т3. 24.12.24 в 10:53 ДБ 3 чел для испытания Т-3. 13:05 окончены испытания, Т-3 испытания повышенным напряжением не прошёл: сторона ВН пробивается при 25 кВ, при норме 72 кВ. 14:03 ДБ для текущий ремонта Т-3. 14:30 окончены работы по Т-3: расшинован Т-3 по сторонам ВН и НН. Ожидаются результаты испытания пробоя масла. 25.12.24 в 11:12 ДБ для демонтажа Т-3. В 14:00 Т-3 демонтирован, доставлен на базу СП ЦЭС в г.Уссурийск. 26.12.24 на базе СП ЦЭС произведен ремонт Т-3. 27.12.24 08:52 Т-3 выдержал высоковольтные испытания. Выполнена установка Т-3, ошиновка по 35 кВ Т-3, залито масло. 28.12.24 11:56 испытания Т-3 без замечаний. 14:39 Т-3 включён на холостой ход. График АВР по Т-3 до 29.12.2024. 28.12.24 10-45 допущена бригада для испытания Т-3, 11-56 испытания Т-3 закончены без замечаний. 12-32 допущена бригада для монтажа шлейфов 6 кВ Т-3, 14-15 работа закончена. 14-39 Т-3 включен на ХХ на 48 ч., сфазирован.	ПС 110 кВ Павловка-1 В 35 Т-1		6,60	9 200	141	-18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-Волчанец-С-55	17.12.2024 08:30	17.12.2024 08:30	0:00	17.12.2024 08:30	0:00	ТЗПН	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Находка: ТЗНП 1ст, МТО АПВ усп, ИМФ 14,86км ф.А.(Lвл=48км), С55: НЗЗ 2ст, АПВ усп 23.12.24 Произведен послеаварийный обход КВЛ в пр 117-130 Замечаний нет		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 7 уголовные - 10 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 7				-15°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Давыдовка - Барабаш - Славянка №2	19.12.2024 17:10	19.12.2024 17:36	0:26	19.12.2024 19:24	2:14	ПНДЗ МТЗ 1ст МТЗ 2ст	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Славянка работа РЗА: ПНДЗ, АПВну. Погашение ПС 35 кВ Приморская, Занадворовка. В 17:36 на ПС 110 кВ Барабаш нагрузка ПС 35 кВ Приморская, Занадворовка переведена на Т-1, все потребители запитаны. На ПС 110 кВ Давыдовка работа РЗА: МТЗ 1ст, ускор МТЗ 2 ст, ПНДЗ, АПВну, ИМФ фазы-А,В 33 км, оп.114-115, длина ВЛ 86,8 км. Причина отключения ВЛ: несанкционированные работы подрядной организации ООО "Антанта" при проведении работ по чистки просеки с валкой деревьев в пр.оп. 112-113. Проведен осмотр в пр.оп. 112-113, повреждений провода нет.	ПС Барабаш Т1	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 7	1,50	2 026	36	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лазо - Солнечная - Сокольчи	02.10.2024 00:32	02.10.2024 05:41	5:09	02.10.2024 05:41	5:09	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.АВ 81.2 км. 00-59 ДБ 3 чел осмотр ВЛ (длина 30,4 км, точка КЗ -10,8 км(пр.оп.135-136) с ПС Тайфун ИМФ ф.АВ-81,2 км, 04:34 Обнаружено падение дерева из вне охранной зоны (Вяз в высоту 18 м, в диаметре 36 см), в пролете 216-217, дерево убрано, повреждения провода и изоляции нет, Включена в работу в 05:41		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 9 кот. - 4 орг. связи - 18	1,30	4 144	60	+6°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Залив\ 2С 35 кВ	14.10.2024 01:53	14.10.2024 01:53	0:00	31.10.2024 18:46	424:53	ДЗШ	-		РЗА ПН. РиЧПН. ПС Телецентр АВР-6 усп., нагрузка переведена на ПС Орлиная. 03:20 ПС Залив на ОПУ п.19 ДЗШ 2С 35 кВ и ЗРУ 35 кВ: В 35 Т-2 отключился "от внешних защит", В 35 Голубинка отключился от бл. "внеш. отключение", В 35 Т-1 отключился от "защита шин", СВ 35 (нормально отключен) выпали блинкера МТЗ-3, "откл. от защит", "Ускорение", "Защита шин", "УРОВ", "Внеш.отключение". Погашены 1,2С 35 кВ на ПС Залив и КВЛ 35 Залив-Голубинка-отп. Телецентр (погашеных потребителей нет). В 35 ВТЭЦ-1 №1 не отключался. На ПС Телецентр: по Т-2 работа ДЗТ, В 6 Т-2 отключен, включен СВ 6 (работа АВР), В 35 Голубинка во включенном положении, по В 35 Голубинка следы гари на фарфоровой изоляции ввода 35 кВ фаза "3" в сторону ШР, оплавлен оголовник фаза "3" в сторону ЛР. Т-2 выводится в ремонт. В 35 Голубинка испытание выдержал. 15.10.24 проведена послеаварийная проверка РЗА Т-2, выявлена низкая изоляция токовых цепей и цепей управления Т-2. 18.10.24 по Т-2 проведена прокладка каб. вторичной коммутации, Т-2 можно включать в работу. 28.10.24 11:00 на ПС Залив ДБ для монтажа ТТ 35 в яч. СВ 35. 19.10.24 в 21:32 Т-2 включен в работу. На ПС Залив 2С 35 проведена протирка изоляции в яч. В 35 Резерв 11, В 35 Голубинка. 2С 35 кВ испытания успешно выдержала и включена на х.х., в 23:19 включена КВЛ 35 кВ Залив-Голубинка с отп на ПС Телецентр. 1С 35 кВ испытания успешно выдержала и включена в работу, выведен из работы участок между СР 35 и СВ 35. 15.10.24 при осмотре перемычки 35 кВ между СВ 35 кВ и СР 35 обнаружено: перекрытие ТТ и нижних проходных изоляторов втычных контактов в сторону СВ-35, сторона 1С 35 кВ. 18.10.24 в яч. СВ 35 ТТ демонтированы. 28.10.24 ПС Залив проведен монтаж ТТ 35 в яч. СВ 35. График АВР до 31.10.24. 10:50 ПЮЭС ПС Залив ДБ 2 чел. для монтажа токовых телей в релейном отсеке яч. СВ 35. 13:34 ПЮЭС ПС Залив выполнен монтаж токовых телей в релейном отсеке яч. СВ 35, требуется испытание ячеки после монтажа. 16:47 ПЮЭС ПС Залив яч. СВ 35, испытание выдержала. 18:46 ПЮЭС ПС Залив СВ 35 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1				+16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Михайловка – Россия	14.10.2024 15:45	14.10.2024 15:55	0:10	14.10.2024 18:01	2:16	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15:45 погашение ПС Тимирязевка, питалась со стороны ПС 110 Михайловка.. 15:55 все потребители ПС Тимирязевка запитаны от ПС Воздвиженка. 16:15 выполнен осмотр ПС 110 кВ Михайловка, В 35 Тимирязевка не отключался, обесточена секция шин 35 кВ. Схема ПС 110 кВ Михайловка ремонтная, напряжение на шины 35 кВ подавалось от ПС 35 кВ Россия. Произведен осмотр ПС 35 кВ Россия: В 35 Михайловка отключен действием МТО. В 17:13 РПВ В 35 Михайловка успешно. 18:01 ПЦЭС ВЛ35 Михайловка - Тимирязевка включена в работу. 16.10.24 произведён осмотр ВЛ замечаний не выявлено.	ПС 35 кВ Воздвиженка		2,50	3 100	64	+15°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Депо – Пристань	16.10.2024 16:40	16.10.2024 17:33	0:53	16.10.2024 17:33	0:53	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Зафиксировано по результатам осмотра на вед ПС Пристань (АПВ нет). Обесточены ПС Депо, Новороссия, Насосная-2. 17-00 по ВЛ 35 Пристань - Депо РПВ ну. 17-33 ВЛ 35 Пристань - Депо включена в работу, на ПС Депо обнаружено повреждение опорных изоляторов и ТТ-6 в кабельном отсеке Ф-4 (фидер отключен КУ, 520 чел/0,15МВт/4ТП). 18:08 потребитель ф-4 запитан от ф-14 Верхняяя. 18.10.24 14:06 ПС Депо Ф-4 включен по нормальной схеме		гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 1	2,00	2 950	49	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Спутник \1С 35 кВ	18.10.2024 20:03	18.10.2024 20:03	0:00	19.10.2024 18:25	22:22	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Спутник отключение 1С 35 кВ (В 35 Т-1, СВ 35). Работа АВР 6 кВ на ПС 35 кВ Сахарный ключ успешно. Погашенных потребителей нет. Осмотр ПС Спутник (работа РЗА): на В 35 Сахарный ключ работа МТЗ 1ст., ЗДЗ; на СВ 35 работа ЗДЗ, на В 35 Т-1 работа ЗДЗ. Запахи гари отсутствуют, произведен осмотр 1С 35 кВ и 2С 35 кВ, видимых замечаний не выявлено, требуется инженерный осмотр для определения причины работы ЗДЗ. 19.10.24 в15:45 после проведения осмотра включены в работу 1С 35 кВ и 2С 35 кВ, без замечаний. На ЛР 35 РП-3 №1 в сторону ВЧЗ 35 РП-3 обнаружен подгар шлейфа по ф.В. Устранение замечаний КВЛ 35 кВ Спутник - РП-3 запланированы на 21.10.24. 18:25 КВЛ 35 кВ Спутник- Сахарный ключ и КВЛ 35 кВ Спутник - РП-3 включены в работу по нормальной схеме.					+16°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Т-1	19.10.2024 21:13	19.10.2024 23:28	2:15	20.10.2024 17:41	20:28	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС однотрансформаторная, обесточена 1сш-10 кВ. В 22:42 нагрузка Ф-3 переведена на Ф-17 Соловей ключ, запитано 5 из 50 ТП. В 23:28 часть нагрузки Ф-2 переведена на Ф-13 Надеждинской запитано 40ТП из 50. В 00:42 по Т1 нагрузка переведена на Ф-17 ПС Соловей ключ, запитаны все потребители. 20.10.24 17:41 после проведения испытания включен в работу Т-1. В 17:52 включена под напряжение 1С 6 кВ, схема восстановлена. Запланирована проверка РЗА на 21.10.2024.	Ф-13 ПС Надеждинской, ф.17 Соловей ключ		3,20	800	50	+3°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Спутник \2С 35 кВ	21.10.2024 10:48	21.10.2024 10:48	0:00	29.10.2024 18:53	200:05	ЗДЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 10:48 на ПС Спутник отключение 2С 35 кВ (по ТМ). В 35 Сахарный ключ отключен действием ЗДЗ, СВ 35 отключен действием ЗДЗ. На ПС 35 кВ Сахарный ключ работа АВР 6 успешно, обесточенных потребителей нет. 13:42 2С 35 кВ ПС Спутник выведена в ремонт. При осмотре 2С 35 кВ в яч. 6 выявлены следы электродугового воздействия на ОПН 35 кВ ТН 2С. 22.10.2024 испытания 2С 35 кВ без замечаний, 29.10.2024 произведены испытания 2С 35 кВ, В 35 Сахарный ключ, В 35 РП-3., в 18:53 2С включена в работу, без замечаний						+11°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Эгершельд\Т-2 10 МВА	22.10.2024 22:38	22.10.2024 23:36	0:58	22.10.2024 23:36	0:58	б/б	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 22:38 на ПС 35 кВ Эгершельд отключился В 6 Т-2, сработавших РУ нет (обесточилась 2с 6 кВ, г.Владивосток, 4150 чел, 21 ТП, 2,20 МВт). Произведен осмотр оборудования: В 35 Т-2 отключен (без блинкеров), В 6 Т-2 отключен (без блинкеров), В 6 Ф-17 отключен (без блинкеров). В 22:57 включен В 35 Т-2, Т-2 на ХХ, без замечаний.В 23:06 включен В 6 Т-2, 2С 6 кВ на ХХ, без замечаний. В 23:18 включены Ф-15 и 16, при включении В 6 Ф-18 произошло отключение В 6 Т-2. В 6 Ф-18 не отключился. В 23:36 включен В 6 Т-2, включены Ф-15, Ф-16, Ф-19 (остаются отключены В 6 Ф-17 (Оборонэнерго, 600 чел, 0,4 МВт) и В 6 Ф-18 (ВПЭС, 600 чел, 0,2 МВт). В 23:20 нагрузка Ф-18 переведена на Ф-2 ПС Эгершельд. 23.10.24 в 00:10 нагрузка Ф-17 переведена на Ф-1 ПС Эгершельд. Послеаварийная проверка РЗА до 25.10.24 23.10.24 11:25-13:04 послеаварийная проверка РЗА, замечаний нет		гос. орг. - 1	2,20	4 150	21	+7°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Ц\Т-4 10 МВА	25.10.2024 11:23	25.10.2024 13:08	1:45	25.10.2024 19:33	8:10	ДЗТ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Т-3 в ремонте. Обесточена 2СШ 6кВ. В 11:50 Ф-21 ПС Ц абонентом нагрузка переведена на Ф-15 ПС Ц, Ф-19 ПС Ц нагрузка переведена на Ф-5 ПС Ц. В 12:24 осмотр ПС Ц: Т-4 отключился от ДЗТ, по Т-4 отключились В 35 и В 6, выпавшие блинкера ДЗТ ф.А, Ф.В, ТЗНП Т-4, УРОВ ВН на себя, отключенных фидеров нет. В 12:45 включен ШСВ 6, 2СШ включена на холостой ход, без замечаний. В 13:08 включена 2СШ под нагрузку, кроме: вед. Ф-19 аварийно отключился от МТО и вед. Ф-21 аварийно отключился от МТО (повреждение у абонента). Обесточенных потребителей нет. В 15:09 ДБ для испытания Т-4. В 16:58 испытание выдержал, Т-4 можно вводить в работу. В 19:33 ПС Ц Т-4 включен по нормальной схеме. Проверка РЗА на 22.11.24.	включен ШСВ 6		2,50	2 720	23	+13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Орлиная – Инструментальный завод	26.10.2024 12:27	26.10.2024 13:32	1:05	26.10.2024 13:32	1:05	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обсточена ПС Инструментальный завод (СЗО: 2 ЦТП, 1 ТНС, следственный изолятор). Осмотр воздушного участка КВЛ и ПС Инструментальный завод, замечаний нет. КВЛ 35 кВ РПВ усп. В 16:26 выполнили обход. в пр.оп.7-8? обнаружен оборванный кабель ВОЛС (сторонний, спускался с дома Нерчинская 38, проходил под КВЛ 35 кВ), со следами подгаров, на КВЛ повреждений нет.			9,00	8 220	73	+9°С, 10 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Тайфун – Беневское	02.11.2024 11:24	02.11.2024 11:50	0:26	02.11.2024 11:50	0:26	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ 6,8-7,7 км. Обесточены ПС 35 кВ Ключевая, Красницкий, Фермер, Беневское, Лазо, Солнечная Сокольчи, Милоградово (СЗО: 15 котельных, 2 Больницы, 6 Школ, 4 Д/С, 1 ФАП). 05.11.24г. Произведен обход с осмотром в пр.оп. 65-80. Замечаний не выявлено		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	3,11	5 406	102	+10°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ УАМР\В 35 Т-1	03.11.2024 19:48	03.11.2024 19:52	0:04	06.11.2024 17:35	69:47	МТЗ 2ст	-		РЗА ПН. РиЧПН. Отключение В 35 Т-1. Выключатель В 6 Т-1 во включенном положении (обесточена 1С-6кВ: часть. Г. Находка, СЗО: насосная, ВНС, котельная). В 19:49 1С-6кВ включена под напряжение от Т-2. В 19:52 запитаны все потребители (по сообщению абонента по Ф-6 ООО ТЭСК выведена из схемы поврежденная КЛ). 05.11.24 В 12-05 ДБ для текущего ремонта В6 Т-1. В 14-11 ДБ для послеаварийной проверки РЗА В6 Т-1. В 16:41 работы по проверке РЗА на сегодня окончены. 06.11.24 в 14:57 по Т-1 ДБ для послеаварийной проверки РЗА. 17-15 выявлены замечания по В 6 Т-1: сгорела катушка отключения, окислению контактов КСА. Замечания устранены. В 17:35 Т-1 введен в работу по нормальной схеме. По В6 Ф-6 - был недовзведен привод, произведена ревизия привода.	Т-2		0,90	900	11	+6°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Хороль – РП-2 – РП-1 – РП-4 – Камень-Рыболов	04.11.2024 00:41	04.11.2024 00:41	0:00	04.11.2024 00:41	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ВС 34,4 км. В 0:55 осмотрена яч. В 35 Камень-Рыболов без замечаний. В 01:14 на ПС Камень-Рыболов осмотрена яч. В 35 Хороль без замечаний. 15-00 произведён осмотр ВЛ в пр. оп. 225-238 замечаний нет. Произведён осмотр ПС Мельгуновка без замечаний.						0°С, 0 м/с, Дождь, Снег

Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Горелое – Тайга – Краснореченск	04.11.2024 08:39	04.11.2024 20:54	12:15	04.11.2024 20:54	12:15	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,45км. Погашены ПС Тайга, ПС Краснореченск, ПС Перспективная. 09:18 по ВЛ 35 кВ Горелое – Тайга – Краснореченск в пр.оп. 24-25 обрыв проводов двух фаз, провода на земле. В пр.оп. 76-77 обнаружено упавшее дерево из не охраной зоны под проводами, провода не повреждены. Расстояние до повреждения 3,56 км и 11,23 км. Устранено.			1,67	3 633	36	-1°С, 0 м/с, Дождь, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Орлиная – Инструментальный завод	16.11.2024 21:45	17.11.2024 07:24	9:39	17.11.2024 07:24	9:39	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=0,85км Lбаза=10км. В 21:45 отключена от КУ КВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод - "земля". Обесточена ПС 35 кВ Инструментальный завод. в 23:04 допущена бригада для осмотра КВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод. В 23:05 произведен осмотр ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ Инструментальный завод, без замечаний. В 23:55 осмотр завершен. Обнаружено: в пролете опор 10-11 ветка на нижнем проводе, устранено. КВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод вводится в работу. 17.11.2024 в 00-19 КВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод опробована рабочим напряжением на ХХ - неуспешно. КИ-40/26/15 кВ. В 00:55 произведен осмотр ячейки В 35 Инструментальный завод на ПС 110 кВ Орлиная, без замечаний. И 01:37 КВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод выведена в ремонт для разборки шлейфов ВЛ от КЛ. В 02:50 СЭО запитаны по сетям ВПЭС. В 03:03 по КВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод ДБ (3 чел), для разборки шлейфов ВЛ от КЛ. При разборке шлейфов на опоре 1 обнаружен поврежденный ОПН по среднему проводу (фаза С). Шлейфа собраны, работы закончены. В 06:59 КВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод включена на Х.Х. без замечаний. В 07-24 КВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод включена под нагрузку (все потребители запитаны).			8,50	8 200	73	+7°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Т-1	18.11.2024 23:40	19.11.2024 04:23	4:43	19.11.2024 07:36	7:56	ДЗТ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Обесточилась 1С 6кВ. В 23:50 Т-1 включен на х.х. после осмотра. В 01:00 Ф-3 включен в работу. В 01:09 при включение Ф-2 отключилась ВЛ 35 Надеждинская - Соловей ключ с отп. ПС Дачная. В 04:23 по Ф-2 включен ЛР-4 оп.3/2 с отключенным ЛР-2 на опоре №44, большая часть нагрузки переведена на Ф-3 ПС Дачная, запитано 19 из 46ТП, 0,9МВт. В 05:02 по Ф-2 запитано 30 из 46 ТП. В 05:35 по Ф-2 запитано 43 из 46 ТП. В 07:10 ДБ на оп.200 Ф-7 ПС Надеждинская для исключения реклоузера из схемы. В 07:20 по Ф-7 ПС Надеждинская на оп.200 установлен шунт. В 07:36 запитаны все потребители, нагрузка переведена на Ф-7 ПС Надеждинская. Планируется проверка РЗА на 22.11.24. Устранено 02.12.24			2,00	950	54	-8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Надеждинская – Соловей Ключ	19.11.2024 00:03	19.11.2024 00:26	0:23	19.11.2024 00:26	0:23	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключилась при включении В 6 Т-1 на ПС Дачная. Обесточились ПС 35 Соловей ключ, ПС 35 Дачная, ПС 35 Вираж. 20.11.24 на В 35 Соловей ключ проведена проверка вторичных цепей ТТ 35 - замеч.нет, Отключюние по перегрузу 22.11.24 Произвели замену ТТ на В 35 Соловей ключ		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 4	7,50	1 886	161	-8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Надеждинская – Соловей Ключ	19.11.2024 01:09	19.11.2024 01:41	0:32	19.11.2024 01:41	0:32	МТЗ	ну	у	РЗА Н. РиЧПН. Отключилась при включение Ф-2 на ПС Дачная. Обесточились ПС 35 Соловей ключ, ПС 35 Дачная, ПС 35 Вираж. В 14:16 на ПС Надеждинская ДБ 2 чел. для послеаварийной проверки РЗА по ВЛ 35 Надеждинская-Соловей ключ. В 16:45 произведена послеаварийной проверки РЗА, замечаний не выявлено, отключение происходило из-за превышения уставок РЗА. 20.11.24 на В 35 Соловей ключ проведена проверка вторичных цепей ТТ 35 - замеч.нет. 22.11.24 Произвели замену ТТ на В 35 Соловей ключ		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 4	7,50	1 886	161	-8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Шкотово – Насосная-2 – Новороссия	20.11.2024 15:06	20.11.2024 16:21	1:15	20.11.2024 20:45	5:39	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточены ПС Насосная-2, ПС Новороссия. В 16:21 запитана ПС Новороссия от ВЛ 35 Смолянииново/т-Депо-Васильки-Новороссия 0,8МВт, 350 чел). В 17:00 проведен осмотр ПС Насосная-2: по Т-1 выпал предохранитель ф.С, поврежден опорный изолятор Пр.35 ф.С, поврежден проходной изолятор ф.В между ТР и Пр.35 Т-1. Остаётся обесточено 230 чел (п.Стеклянуха, СЗО: школа). В 17:20 ВЛ 35 Шкотово-Насосная-2 включена под напряжение, КИ 35 в норме. В 18:30 из г.Артём выехал РИСЭ на ПС Насосная-2 и бригада для замены изоляции. С 19:30 до 20:07 на ПС Насосная-2 на Т-1 произведена замена изоляции. В 20:45 включена ВЛ 35 Шкотово-Насосная-2-Новороссия запитали ПС 35 кВ Насосная-2, включены все потребители.	ВЛ 35 Смолянинов о/т-Депо-Васильки-Новороссия		1,00	580	18	+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Шкотово – Насосная-2 – Новороссия	26.11.2024 18:06	26.11.2024 21:37	3:31	30.11.2024 22:20	100:14	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 35 кВ Шкотово излом изоляторов ВЧ заградителя ф.В, висит на проводе. 21:37 включена в работу ВЛ 35 кВ Насосная-2 - Новороссия. ВЛ 35 кВ Шкотово - Насосная-2 выведена в ремонт. График АВР до 03.12.24. 29.11.24 в 15:02 окончены работы по демонтажу ВЧЗ 35, КС 35 Насосная. ВЛ 35 Шкотово - Насосная-2 сдана под включение. 30.11.24 ВЛ введена в работу.			1,00	580	18	+6°С, 14 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Чугуевка – Уборка	26.11.2024 18:39	27.11.2024 17:27	22:48	27.11.2024 17:27	22:48	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС Уборка, ПС Самарка. 19-30 на ПС 35 Уборка отключен В 35 Чугуевка. 19-33 опробована ВЛ 35 кВ Чугуевка - Уборка не успешно. В 20-41 по Р №7 УВ допущена бригада 4 человека на осмотр ВЛ в пр:208-256. Пр.оп. 232-233 переход через р.Павловка, обрыв провода от оп: 233 Ф-В, провод в реке, на оп:232 схлест проводов Ф-В,С. Устранение с утра. Организована доставка ДГУ "Примтеплоэнерго" в с.Уборка для запитывания котельной. 27.11.24 14:15 ДБ на ВЛ 35 в пр.оп.232-233 для ремонта провода ф.В, устранено, вкл в работу.		гос. орг. - 13 мед. учр. - 4 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 9 кот. - 2 орг. связи - 28	1,50	4 795	61	+2°С, 15 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Западная \В 35 Т-3	27.11.2024 01:40	27.11.2024 03:09	1:29	27.11.2024 16:49	15:09	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены: ПС 35 кВ Надеждинская, ПС 35 кВ Заводская, ПС 35 кВ Угловая. ПС 220 кВ Западная: работа РЗА по Т-3 МТЗ 2 ст., по В 35 Надеждинская выпали блинкера ДЗ, МТЗ, АПВ не работало, выключатель не отключался. Осмотр 1С 35 кВ и 2С 35 кВ без замечаний. В 3:04 включен В 35 Т-3, опробованы холостые шины 1С 35 кВ и 2С 35 кВ, В 03:04 включены В 35 Артемовская, В 35 Заводская-2, запитаны потребители ПС 35 кВ Заводская, ПС 35 кВ Угловая, запитано 24МВт, 5220 чел, 120 ТП. В 03:42 опробована напряжением ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская не успешно. При включении выключатель отключился от ДЗ. Осмотрено ОРУ 35 кВ ПС Надеждинская: поврежден В 35 Западная с выбросом масла из бака ф."В", повреждены цепи управления В 35 Западная, РЗА на выключателе отсутствует, выключатель в отключенном положении. Выпавший блинкер по В 35 Т-2 МТЗ, выключатель во включенном положении. По КРУН 6 кВ, Т-2 замечаний не выявлено. В 06:33 опробована холостая ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская неуспешно, при включении "Земля" по ф.А. В 10:32 ПС 35 кВ Надеждинская: ДБ (5 чел), на КВЛ 35 кВ Надеждинская - Прохладное; КВЛ 35 кВ Прохладное - Шмидтовка, опоры 101, 102, 103, ремонт шлейфов. В 10:57 ПС 35 кВ Надеждинская: ДБ (4 чел.), на В 35 Западная ПС 35 кВ Надеждинская, для капитального ремонта. В 11:11 по ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская произведен осмотр: на оп.18 ф.В (верхний провод) повреждение изоляции. В 12:20 ПС 35 кВ Надеждинская: ДБ (5 чел.), на В 35 Западная ПС 35 кВ Надеждинская, для петлевания выключателя. В 13:28 по ВЛ 35 кВ Западная-Надеждинская на оп.18 произведен ремонт провода, замена изоляции. В 14:30 ДБ 2 чел., для проверки РЗА В 35 Надеждинская на ПС 220 кВ Западная. В 15:30 ПС 35 кВ Надеждинская: все работы закончены, В 35 Западная на ПС 35 кВ Надеждинская запетлеван. Ведется включение оборудования и набор нагрузки. В 16:49 включены все потребители. ЗАЯВКА на В 35 Западная на ПС 35 кВ Надеждинская до 21:00 31.12.25.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 7 кот. - 1 орг. связи - 11	40,00	11 044	317	0°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Соловей Ключ – Владивосток	28.11.2024 21:20	29.11.2024 02:59	5:39	29.11.2024 05:38	8:18	ДЗ 1з	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 21:20 ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ с отпайкой на ПС Вираж: на ПС 500 кВ Владивосток отключился СВ 35, погасла ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ с отпайкой на ПС Вираж. Под погашение попали ПС 35 кВ Соловей ключ; ПС 35 кВ Вираж; ПС 35 кВ Дачная. (Соловей ключ. 1886 чел.; 107 ТП; 14, 5 МВт. РиЧПН.) 21:47 При включении с ПС Владивосток КИ: 19,4/15/32,4 кВ; СВ 35 отключен. +Защиты ПС 500 кВ Владивосток: СВ 35 отключался от ДЗ 1 зоны; МТЗ 1 ст. 22:44 Определено место повреждения ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ с отпайкой на ПС Вираж. Ведется перевод нагрузки. 23:15 включена в работу ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей ключ с отпайкой на ПС Дачная. Запитана Т-2 и 2С 6 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ. (200 чел.; 7 ТП; 5 МВт.) 29.11.24 00:05 по ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ с отпайкой на ПС Вираж: ДБ (4 чел.), на обход ВЛ после отключения. 00:06 ПЮЭС ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская: аварийное отключение ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская. Под погашение попали ПС 35 кВ Соловей ключ; ПС 35 кВ Надеждинская. (Надеждинский р-он; 6284 чел.; 163 ТП; 31,5 МВт. РиЧПН.) 00:52 ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская: включена в работу. Запитана ПС 35 кВ Надеждинская полностью. (6084 чел.; 156 ТП; 26,5 МВт.) 01:48 ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ с отпайкой на ПС Вираж: завершен осмотр, обнаружено повреждение провода в пролетах опор 138-139, фаза С. Линия выводится в ремонт. 02:34 включена в работу ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей ключ с отпайкой на ПС Дачная. Запитана Т-2 и 2С 6 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ. (200 чел.; 7 ТП; 5 МВт.) +ПЮЭС КВЛ 35 кВ Прохладная - Шмидтовка и КВЛ 35 кВ Надеждинская - Прохладная введены в работу в 02:27. 02:59 Запитана Т-1 и 1С 6 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ. (200 чел.; 17 ТП; 6 МВт.) 03:50 ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ с отпайкой на ПС Вираж: ДБ (2 чел.), для ремонта провода в пролетах опор 138-139. 04:09 ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ с отпайкой на ПС Вираж: Запитана ПС 35 кВ Дачная. (800 чел.; 50 ТП; 3 МВт.) 04:10 работы закончены. ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ с отпайкой на ПС Вираж вводится в работу. 05:05 ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ с отпайкой на ПС Вираж: включена на Х.Х., без замечаний. 05:38 ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ с отпайкой на ПС Вираж: включена в работу. Все абоненты запитаны.	ВЛ 35 Надеждинская - Соловей Ключ		14,50	1 886	107	-5°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская	29.11.2024 00:06	29.11.2024 00:52	0:46	29.11.2024 00:52	0:46	ДЗ 1з	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. 00:06 ПЮЭС ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская: аварийное отключение ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская. Под погашение попали ПС 35 кВ Соловей ключ; ПС 35 кВ Надеждинская. (Надеждинский р-он; 6284 чел.; 163 ТП; 31,5 МВт. РиЧПН.) 00:52 ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская: включена в работу. Запитана ПС 35 кВ Надеждинская полностью. (6084 чел.; 156 ТП; 26,5 МВт.)		гос. орг. - 3 мед. учр. - 2 школы, д/с - 7 кот. - 1 орг. связи - 10	31,50	6 284	163	-5°С, 5 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Тавричанка\Т-2	11.12.2024 06:26	11.12.2024 14:52	8:26	11.12.2024 14:52	8:26	ДЗТ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточились 1,2С 6 кВ ПС Тавричанка (Т1 на реконструкции). СЗО: 4 котельных, в/ч; больница; КНС, д/с (без детей). В 06:46 произведен осмотр тр-ра - замечаний нет. Отключался В 35 Т-2, В 6 не отключался. В 07:26 произведен осмотр газового реле Т-2 - замечаний нет. В 07:49 при включении Т-2 на ХХ отключился В 35 от ДЗТ. По ШМ 6 Т-2 (КЛ) запах гари, кабельные муфты визуально без повреждений. В с.Тавричанка направлен персонал Примтеплоэнерго для включения ДГУ на котельных. В 08:11 организован выезд РИСЭ 2 шт. с Надеждинского РЭС и 1 РИСЭ с Владивостокского РЭС в п. Тавричанку. В 09:25 по сообщению ЕДДС Надеждинского р-на в с.Тавричанка запитаны котельные Примтеплоэнерго 3 шт. от собственных РИСЭ. В 10:31 Т-2 выведен в ремонт. По сообщению ДВ РСК переведена часть нагрузки Ф-12 ПС Тавричанка на Ф-17 ПС Давыдовка, включена КНС п. Тавричанка, больница. В 11:09 допущена бригада 3 чел. для испытания КЛ №1, №2 6 кВ Т-2. В 11:40 подключена котельная №24 п.Тавричанка от РИСЭ ДРСК (все котельные запитаны). В 11:56 проведены испытания КЛ 6 кВ Т-2, КЛ №1 испытания выдержала, КЛ №2 испытания не выдержала. В 13:00 ДБ 2 человека для монтажа кабельной муфты. В 13:22 работы по монтажу муфты окончены КЛ испытана и в 14:43 Т-2 включен на ХХ. В 14:52 Т-2 включен по нормальной схеме, все потребители включены. Послеаварийная проверка РЗА не требуется. Неисправность привода В 6 Т-2 (отказ по механике).		кот. - 1	7,30	1 600	50	-7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Тайфун – Беневское	15.12.2024 12:16	15.12.2024 14:40	2:24	15.12.2024 14:40	2:24	ДЗ 2з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ- ф В, С-0 кВ с землй, 13,1 км. СЗО: с.Милоградово, п.Моряк-Рыболов, с.Маргаритово, Щербаковка, Лиственное, Бровки, Сокольчи, Черноручье, Валентин, Данильченково, Кишиневка, Лазо, Каменка, с.Свободное, Беневское, СЗО: 16 котельных, 8 школа, 4 детсад, 6 ретранслятор, 3 больница, 3 скважина, 1 ФАП, 1 МЧС. 12:35 РПВ НУ, ДЗ 2ст, ускорение, ИМФ фаза В, С-0 13,1 км. Расчетная точка КЗ пр. 138-142. 13:10 по сообщению ЕДДС все отключенные котельне запитаны от собственных ДГУ. 14:28 ВЛ 35 Тайфун - Беневское опробована на холостом ходу, в работе удержалась, в 14:40 включена в работу, включены все потребители. Бригада поехала осматривать. ПС 35 Ключевая. В пр. 139-140 под проводами со следами пожогов, упало дерево из вне охранной зоны (32 см в диаметре, длиной 20 метров)		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	5,30	4 404	108	-7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьева	15.12.2024 12:23	15.12.2024 12:23	0:00	15.12.2024 15:27	3:04	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Жалобы на отсутствие э/э с ПС 35 Парус, персонал выехал на осмотр. 14:02 ПС Парус произведен осмотр, Т-1 отключился от ДЗТ, погашено: часть г. Находки, 900 чел. 29 ТП, 1 кот. 1 насосная, 3,5 МВт, производится перевод нагрузки от Т-2 14-14 запитаны все потребители ПС Парус от Т-2. выполняется осмотр зоны ДЗТ Т-1. 14:28 осмотрена зона действия ДЗТ, в яч-ке В 6 Т-1 обнаружен хорёк (живой), повреждения оборудования нет. 15-27 ПС Парус по нормальной схеме		оборонный заказ - 1	3,50	900	29	-3°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Телецентр\Т-2 10 МВА	21.12.2024 06:36	21.12.2024 06:36	0:00	22.12.2024 16:56	34:20	ГЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 06:36 ПС Телецентр по ТМ отключился В 35 Голубинка, работа АВР успешно, погашенных потребителей нет. На ПС ТЦ по Т-2 бликер ГЗ, блинкер ГЗ не снимается, на Т-2 уровень масла не просматривается, отсутствуют стационарные ЗН по Т-2, отсутствует 2-ое лицо для установки ПЗ для последующего осмотра газового реле. Сообщено Нач. ВРЭС Давидчуку, идет поиск 2-ого лица для установки ПЗ. Произведен осмотр газового реле, масло и газ отсутствует. Требуется доливка масла. 11:36 ДБ для доливки масла в Т-2. 16:54 работы по доливке масла в Т-2 завершены. 20-08 по Т-2 работы по измерениям окончены - замечаний нет, включение запланировано на утро 22.12.24 после отстоя масла. Место течи масла - верхние фланцы четырех радиаторов. Планируется проверка РЗА. 11:45 Т-2 ДБ для послеаварийной проверки РЗА Т-2. 12:52 по Т-2 произведена послеаварийная проверка РЗА без замечаний. 13:43 ПС Телецентр Т-2 включен на холостой ход. 16:56 Т-2 введен в работу по нормальной схеме.		орг. связи - 1				-13°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\В 35 Прохладная	22.12.2024 17:25	22.12.2024 18:21	0:56	22.12.2024 18:36	1:11	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. 17:25 ПЮЭС ПС Надеждинская аварийно отключился В 35 Прохладная от перегруза (уставка МТЗ 240 А), бл. МТЗ. На ПС Надеждинская обесточены Т-2, 2 С 6 кВ, 6 фид (часть п. Новый, В.-Надеждинский, с. Прохладное, Шмидтовка, СЗО: кот. - 5, школы, птицефабрика, низководный мост, насосн.). 17:48 осмотрена ПС Прохладная, без замечаний, КВЛ 35 Надеждинская-Прохладная не отключалась. 18:06 на ПС Надеждинская осмотрен Т-2, 2 С 35 кВ, без замечаний, включен В 35 Прохладная, включен Т-2 на ХХ. 18:14 подано напряжение на 2 С 6 кВ, включен В 6 Ф-20, проводится набор нагрузки. 18:21 включены В 6 Ф-13, 15, 19, проводится дальнейший набор нагрузки. 18:36 запитаны все потребители. В 35 Прохладная включен по нормальной схеме, выведена накладка МТЗ. (произведена смена уставок (240 на 390А), МТЗ введена в работу.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	12,00	3 089	77	-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Тавричанка\Т-2 5,6 МВА	24.12.2024 12:24	24.12.2024 23:38	11:14	24.12.2024 23:38	11:14	ДЗТ	-	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 12:24 на ПС 35 кВ Тавричанка отключился Т-2 от ДЗТ, обесточились 1,2С 6 кВ ПС Тавричанка (Т1 на реконструкции). Повреждена КЛ от тр-ра до В-6 Т-2 (ШМ 6 кВ Т-2). СЗО: котельные 4 шт., поликлиника. В 15:00 персоналом ПТС запущен собственный ДГУ на котельной №12, РИСЭ Надеждинского РЭС прибыл на котельную №24. В 15:02 ДБ для монтажа концевых муфт КЛ 6 кВ ШМ 6 кВ Т-2. в 16:05 все котельные запитаны от ДГУ. (от РИСЭ Надеждинского РЭС запитана котельная №24). В 18:37 окончен монтаж концевых муфт КЛ 6 кВ ШМ 6 Т-2, в 18:50 ДБ на испытания и подключения КЛ 6 Т-2. В 22:57 работы по испытанию и подключению КЛ 6 Т2 закончены, оборудование вводится в работу. В 23:38 Т-2 включен в работу по нормальной схеме, все потребители запитаны.		кот. - 1	8,60	1 600	50	-17°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Ц\Т-4 10 МВА	24.12.2024 15:31	24.12.2024 20:52	5:21	27.12.2024 21:45	78:14	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточилась 2СШ 6 кВ (СЗО: роддом, АТС, ЦТП, Школа, насосная). В 16:18 произведен осмотр: отключен Т-4 (ДЗТ, РПН Т-4 "Перегрев масла"). Т-3 в ремонте (неисправен терминал защит). В 17:00 на ПС Ц выехал персонал РЗА, планируется снятие терминала с Т-4 и установка его на Т-3 (ориентировочное время замены — 4 часа). Произведены испытания Т-4, без замечаний. В 19:21 ДБ для замены терминала защит по Т-3. В 20:52 Т-3 включен в работу, запитаны все потребители. 25.12.24 по Т-4 проведена послеаварийная проверка РЗА (терминала ДЗТ Т-4), замечаний нет. Производится ремонт терминала ДЗТ Т3 на базе РЭС. 26.12.24 20:04-21:06 по Т-4 произведена установка терминала АУВ, настройка уставок и ввод в работу запланированы на 27.12.24. 27.12.24 12:41 ПЮЭС ПС Ц по Т-4 ДБ для проверки цепей АУВ,17:18 ПЮЭС ПС Ц по Т-4 проведена проверка цепей АУВ, Т-4 можно включать в работу 21:45 ПЮЭС ПС Ц: Т-4 включен, без замечаний.	Т-3		4,70	2 720	23	-1°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КЛ 35 кВ Чайка – Океанская	24.12.2024 16:30	24.12.2024 18:23	1:53	28.12.2024 16:57	96:27	МТО	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточилась ПС 35 кВ Океанская. В 16:49 произведен осмотр ПС 110 кВ Чайка, В 35 Океанская отключен, блинкер "МТО". В 16:58 РПВ с ПС 110 кВ Чайка неуспешно. В 17:42 опробована напряжением КВЛ 35 кВ Океанская - Сахарный ключ с ПС 35 кВ Сахарный ключ, без замечаний. Предположительно повреждена КЛ 35 кВ Чайка - Океанская. В 18:23 нагрузка ПС 35 Океанская переведена на ПС 110 кВ Спутник через шины ПС 35 кВ Сахарный ключ. Восстановлено электроснабжение всех потребителей. 25.12.24 12:21-18:00 определено МП 186 м от ПС на территории частного дома по ул Шевченко, 22. 26.12.2024 с 11:36 до 16:42 разработан котлован, место повреждения подтверждено визуально, продолжение работ по АВР на 27.12.2024. 27.12.24 10:48 ДБ для разработки котлована и монтажа кабельных муфт. 22:01 работы окончены, смонтированы 6-ть соединительных муфт, 3-и вставки КЛ по 4 м. 28.12.24 в 12:07 ДБ для испытания. 13:21 испытания выдержала. 16:57 включена в работу КЛ 35 Чайка - Океанская.	КВЛ 35 кВ Океанская - Сахарный ключ	орг. связи - 1	8,40	3 000	29	-1°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Ульяновская\Т-1 10 МВА	25.12.2024 09:20	25.12.2024 09:54	0:34	25.12.2024 10:02	0:42	МТЗ	-		РЗА Н. РиЧПН. В 09:20 на ПС 35 кВ Ульяновская отключился В 35 Т-1 (МТЗ), В 6 Т-1 ("работа основных защит трансформатора"), обесточилась 1С 6кВ. В 09:30 осмотрен Т-1 — без замечаний. Т-1 выводится в ремонт для осмотра ГЗ. 09:54 по Т-1 осмотрена ГЗ - замечаний нет, Т-1 включен на х.х. В 10:02 включены все потребители. Проверка РЗА запланирована на 26.12.24. 26.12.24 произведена проверка РЗА, выявлена причина ложной работы РЗА: неправильно собраны токовые цепи РЗ Т-1, замечание устранено.			2,00	500	12	-9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-3 Кайкановка	01.10.2024 14:26	01.10.2024 14:35	0:09	01.10.2024 14:35	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение в сетях абонента МУП УЭС. Повреждение на отпайке ТП "Надежда".		орг. связи - 1	0,60	175	14	+10°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-3 ЮРЭС "Очистные ОПХ"	02.10.2024 17:29	02.10.2024 17:40	0:11	02.10.2024 17:40	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 14.10.2024 Произведен осмотр. Замечаний нет.		орг. связи - 7	0,45	700	12	+14°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	02.10.2024 23:13	02.10.2024 23:22	0:09	02.10.2024 23:22	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход до 25.11.24		орг. связи - 2	0,08	260	20	+9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-17 ЧРЭС Орехово	03.10.2024 12:36	03.10.2024 13:43	1:07	04.10.2024 18:19	29:43	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 13:43 Ф-17 включен до РС 772/123 (остается отключено 1 ТП-7308 "МТС"). В 14:58 ТП 7308 "МТС" запитана от собственного ДГУ. Произведен осмотр видимых участков КП- повреждений нет. 04.10.24 11-53 ДБ для отсоединения подсоединение КЛ оп 124-135 выборочно 16-57 НД закрыт. 14-48 ДБ СИЗП для испытания и отыскания места повреждения КЛ 15-26 НД закрыт 15-30 доклад обнаружено -пробой кабельной воронки на оп 124 16-09 ДБ для ремонта кабельной воронки оп 124. 16-45 НД закрыт 18-19 ВЛ в работе по нормальной схеме		орг. водосн. - 1	0,10	282	5	+17°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Мучная\ Ф-2 ЧРЭС	05.10.2024 23:32	06.10.2024 00:14	0:42	06.10.2024 00:14	0:42	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. выполнен осмотр ВЛ 11.10.24. Аварийного оборудования не выявлено			0,41	1 667	14	+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-7 Горнотаежное	06.10.2024 08:10	06.10.2024 08:14	0:04	06.10.2024 08:14	0:04	МТЗ	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. 01.11.2024 произведен осмотр, замечаний нет.			0,27	240	5	+10°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-4	06.10.2024 08:33	06.10.2024 08:46	0:13	06.10.2024 08:46	0:13	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,50	595	20	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-1 Каменушка	06.10.2024 08:38	06.10.2024 08:46	0:08	06.10.2024 08:46	0:08	МТЗ	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. 27.10.24 обход без замечаний		орг. связи - 4	0,30	125	8	+10°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-19	07.10.2024 00:15	07.10.2024 00:18	0:03	07.10.2024 00:18	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,17	100	13	+14°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-1	07.10.2024 10:23	07.10.2024 10:58	0:35	07.10.2024 12:05	1:42	МТО	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,6 км Lбаза= 60км. С нагрузкой Ф-15, Ф-11 ПС Промысловка, г.Фокино. 10:52 произведен осмотр РУ 10 РП-203 (по сообщению абонента был слышен хлопок) обнаружен отключенный В 10 в яч.8. 10:58 включено 9ТП нагрузка по Ф-1 и Ф-15. 12:05 включены все потребители, повреждений не обнаружено. 17.10.24 вывели КЛ 10 ПС -РП203		кот. - 1	0,50	160	15	+13°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тайфун \Ф-7	08.10.2024 09:03	08.10.2024 10:52	1:49	08.10.2024 10:52	1:49	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=37,7км Lбаза=64км. Упало дерево в пролете оп.269 - 270 (12-13 метров из вне охранной зоны ВЛ, дуб, 30см диаметр). 10:28 ПС Тайфун Ф-7 ДБ для распила дерева. 10:52 потребитель запитан.		орг. связи - 1	0,10	87	8	+4°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промышленная\В 10 Т-2	08.10.2024 19:05	08.10.2024 19:17	0:12	08.10.2024 19:30	0:25	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. Дуговая защита, Отключен В 10 Т-2 и В 10 Ф-29 (РУ не выпали). При осмотре обнаружено мышь в ячейке Ф-29 и незначительные следы перекрытия на ошиновке возле контактов в сторону линии. В 19:17 вкл. В 10 Т-2, 19:30 вкл. В 10 ф-29.			0,80	250	26	+12°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-17	08.10.2024 20:44	08.10.2024 20:44	0:00	08.10.2024 20:44	0:00	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. На х.х. 16.10.24 10:53 ДБ 2чел для испытаний КЛ 10. 11:30 испытания КЛ10 выдержал. На абон. ПС Промысловка неисправность терминала, выключатель Ф-17 не включается.		школы, д/с - 5 кот. - 5				+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	09.10.2024 00:08	09.10.2024 00:08	0:00	09.10.2024 00:08	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения в пр.оп 167-168 несанкционированная заготовка древесины, под проводами имеются ветки со следами поджогов. Провода, изоляция целые без повреждений.Расстояние от крайнего повода до стены леса 22 метра. На место вызвана полиция.						+8°С, 2 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Родина\ Ф-6 УРЭС	10.10.2024 12:38	10.10.2024 13:44	1:06	10.10.2024 13:44	1:06	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Схлест проводов пр. 66 - 66/1. В 13:18 разбит схлест проводов оперативной штангой. Запланировано устранение (перетяжка провода) до 18.10.24. АПВ выв, нет мотора заводки привода В 6кВ.		орг. связи - 1	0,10	360	8	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-8 Раздольное-1 НадРЭС	10.10.2024 13:20	10.10.2024 13:20	0:00	11.11.2024 15:20	770:00	МТО	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. На хх. При осмотре ячейки В 10 Ф-8 на ПС 110 кВ Раздольное - 2 выявлено повреждение опорных изоляторов ф. А, В в ст КЛ. и поврежден кабель.- испытания не выдержал (11.10.24). 16.10.24 17:30 по Ф-8 определено МП в 372м от ПС Раздольное-2 (КЛ L=800м), 17.10.24 13:19-16:31 разработка котлована на МП, докопались до кабеля требуется расширение. 18.10.2024 16:37 по Ф-8 разработан котлован. РЗА ПП. РиЧПН. На хх. При осмотре ячейки В 10 Ф-8 на ПС 110 кВ Раздольное - 2 выявлено повреждение опорных изоляторов ф. А, В в ст КЛ. и поврежден кабель.- испытания не выдержал (11.10.24). 16.10.24 17:30 по Ф-8 определено МП в 372м от ПС Раздольное-2 (КЛ L=800м), 17.10.24 13:19-16:31 разработка котлована на МП, докопались до кабеля требуется расширение. 18.10.2024 16:37 по Ф-8 разработан котлован. 01.11.24 по ф-8 проведен монтажа каб. муфты, требуется ВВиспытания. 5.11.24 произведены испытания КЛ, КЛ испытания выдержала. На ПС Раздольное-2 требуется замена ТТ. 08.11.24 произведена замена ТТ. 19:48 Ф-8 включен под напряжение (нормальная схема). 11.11.2024 15:20 произведена проверка чередования фаз, фазировка совпала. Включен по норм схеме.						+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	10.10.2024 22:48	10.10.2024 23:17	0:29	11.10.2024 00:39	1:51	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16км Lбаза=65км. 23-17 Ф-5 РПВ ну, "земля" при включении 9,5/4,5/6,8. В 23:33 ДБ 2 чел. на ВЛ 10 кВ оп.1 - оп.202 для отыскания МП прибором "КВАНТ". В 00:39 отключен абонентский участок опора 99/31/1 - СТП Павлов.		орг. связи - 2	0,08	260	20	+13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	14.10.2024 05:38	14.10.2024 05:42	0:04	14.10.2024 05:42	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 25.10.24 Осмотр не производили Осмотр до 30.11.2024 08.01.25 Произведен осмотр ВЛ по всей длине, Без замечаний		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,60	140	54	+16°С, 15 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	14.10.2024 14:05	14.10.2024 14:13	0:08	14.10.2024 14:13	0:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.01.2025 произведен осмотр ВЛ по всей длине, замечаний не выявлено		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,02	150	7	+10°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\В 10 Т-2	14.10.2024 15:24	14.10.2024 16:24	1:00	14.10.2024 20:20	4:56	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. 15:24 ПС Приморская по Т-2 отключился В 10, погашена ПС Приморская (с.Перевозное). При осмотре отключенное положение ф-2 (РЖД) бл.нет, по Т-2 перегорел ПР 35 ф-А, введен в работу Т-1, включены ф-4,6,8 запитаны все потребители (кроме ф-2 ЖД, вкл. в 16:44). 20:20 Заменен ПР 35 Т-2, опробован напряжением, без замечаний, в работе остался Т-1, перевод нагрузки запланирован на 18.10 по согласованию с РЖД. Проверка РЗА запланирована на 23-24.10.24. 24.10.2024 14:20 по Т-2: произведена после аварийная проверка РЗА, сбита уставка МТЗ на 0,3 сек по ф.А на В 10 Т-2, устранено. Т-2 вводится в работу.	Т-1	кот. - 1 орг. связи - 1	0,58	796	15	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Мучная\ Ф-3 Сельхозтезника ЧРЭС	14.10.2024 16:38	14.10.2024 21:27	4:49	15.10.2024 05:48	13:10	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=0,5 км, Lбаза=10 км. ВСближение проводов в пр. 8 - 9 на недопустимое расстояние в результате наклона опоры №8 (расположена в болотистой местности). 18:46 ДБ для подключения ДГУ на ТП 7206. Организовывается бригада для выправки оп. 8. В 21:27 ТП-7206 запитано от ДГУ. В 21:32 допущена бр. по НД-93 на ВЛ-10 СЗ-20405. 02:14 работа окончена, наряд закрыт. 04:24 по НД 11 допущена бригада для отключения ДГУ. 05:48 Ф-3 включен по нормальной схеме.	Основной потребитель запитан от ДГУ		0,10	40	1	+21°С, 10 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4 РКЛ оп.238/1	15.10.2024 16:39	15.10.2024 16:41	0:02	16.10.2024 16:31	23:52	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=26,51 км, Lбаза=0 км. В 16:41 включен РКЛ оп.238/1 до оп. 238/29 запитано 1 ТП Юрченко, ТП ПЗ Рязановка (от ДГУ), ТП-МТС (от ДГУ). Все потребители запитаны. Обход 16.10.24, в 16:31 РКЛ оп.238/1 Ф-4 включён в работу по нормальной схеме. На оп.238/38 устранён срыв изолятора Ф-А.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,05		3	+10°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	15.10.2024 18:13	15.10.2024 21:17	3:04	16.10.2024 13:05	18:52	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,9км, Lбаза=70 км. 20:51 ПЮЭС ПС Краскино Ф-4 включен до РЛ-1 замеч.нет, продолжается обход.21:17 ПЮЭС ПС Краскино Ф-4 включен до РЛ-4 оп.147/7, осталось погашено ТП 4055 П/З Угловая перешла на ДГУ, выведен уч. оп. 147/7 до 147/73. 16.10.24 13:05 ПС Краскино Ф-4 включён в работу по нормальной схеме. В пр.оп.147/42 - 147/41 снята ветка.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	600	7	+15°С, 12 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-5 Прибрежный\ РП 10 кВ Новониколаевка 1С\Ф-5 Горноводное	15.10.2024 22:12	15.10.2024 22:30	0:18	16.10.2024 14:45	16:33	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Отключен РКЛ-5 Горноводное оп.1. В 22-30 включено ТП-2034 с.Новониколаевка от Ф-9 Фурманово (включено 55% нагрузки). В 23-12 отключен РЛ-18 оп.177 и включен РК-9 оп.191/1 - с.Горноводное включили от Ф-9 Фурманово (все потребители запитаны). Повреждение на участке от РКЛ-5 Горноводное оп.1 до РЛ-18 оп.177. 16.10.24 произведён осмотр: 12:08 в пролете №91-92 обнаружено упавшее дерево извне охранной зоны (Береза, длина 25м, d=20см), перекрытие по 3 фазам, провода и изоляторы не повреждены. 12-57 допущена бригада 3 чел. для удаления дерева в пр.91-92. В 14:45 ф-5 включен.	Ф-9 Фурманово	гос. орг. - 3 орг. связи - 2	0,10	200	5	+12°С, 15 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-1	17.10.2024 12:30	17.10.2024 13:22	0:52	04.02.2025 18:08	999:38	МТО	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. с частью нагрузки Ф-11 Промысловка.В 13:22 нагрузка переведена на Ф-17 Промысловка, выведен уч. КВЛ10 ПС-РП203. 18.10.24 определено МП в 263 метрах от ПС Промысловка. 24.10.2024 уточнено МП 255м от ПС Промысловка. 25.10.24 разработан котлован, МП подтверждено. 28.10.24 смонтирована каб вставка 6 м, 2 соед. муфты. Произведены испытания КЛ 10, КЛ испытания не выдержала. 29.10.24 определено МП на расстоянии 238 м от оп.1 в ст.ПС. 13.01.25 в 11:07-16:50 разрабатывали котлован. 14.01.25 10:23-16:31 разрабатывали котлован, требуется расширение котлована. 15.01.25 не работали (сломался экскаватор). 16.01.24 с 08:57 до 16:19 проводились работы по разработке котлована. 17.01.24 16:40 выполнено разработка траншеи вокруг парка, в объеме 30%. Продолжение работ на 20.01.25. 20.01.25 10:48 ДБ 3чел для разработки котлована,16:30 работа закончена, в районе парка разработано 10м трассы - 45%. 21.01.25 10:59 ДБ 2 чел. для разработки котлована. 17:06 работа окончена. 23.01.25 в 10:14 ДБ 2 чел. для разработки котлована, 16:24 работа окончена. 28.01.25 10:15 ДБ 3 чел для разработки котлована, 17:00 окончание работ. 29.01.25 11:48 ДБ 2 чел. для трассировки КЛ. 13:25 работа окончена. 30.01.25 09-30 ДБ бригада 3 ч. для разработки котлована. 16:35 работа окончена. 31.01.25г 11-05 ДБ 3 ч. для укладки каб. в котлован. 16-28 работы окончены, монтаж муфт на 03.02.25. 03.02.2025 09:33-16:48 смонирована кабельная вставка 65м. 04.02.25 в 16:30 испытания КЛ 10 прошел, в 18:08 включен в работу по нормальной схеме.	ПС Промысловка Ф-17	кот. - 1	0,25	660	17	+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-12	18.10.2024 19:19	18.10.2024 19:30	0:11	18.10.2024 19:30	0:11	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. С нагрузкой Ф-31. повторно отключился в 20-20		школы, д/с - 7	1,50	6 200	19	+15°С, 0 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-12	18.10.2024 20:20	18.10.2024 21:32	1:12	05.11.2024 21:49	433:29	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,32км Lбаза=20км. С нагрузкой Ф-31 ПС 178-Ф. В 21:16 включен головной участок, запитано РП-80204. В 21:32 включено всего 9ТП, более 50% нагрузки. В 22:52 демонтирован поврежденный опорный изолятор Ф.В на сборных шинах 10кВ в ТП-82129 и включено 2ТП. 19.10.24 01:38 включено 4ТП. Отключены 2 ТП РСК: ТП-82116-без нагрузки работает как РП и КТП-82105-дачный поселок, и вед. КТП-2119 (ДВЖД) станция Дунай, перешли на РИСЭ, быт запитан. В 02:18 выведена поврежденная КВЛ 10 "82116-82104" и включены все потребители. В 03:00 произведен осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено. 30.10.24 определено МП 240 м от ТП82116. 02.11.24 в 15:03 работы по разработке котлована на сегодня окончены. 05.11.24 09-40 ДБ 3 ч для разработки котлована на МП 10-50 котлован разработан 11-30 ДБ 3 ч для монтажа каб вставки 6 м, 2х соед муфт. 21:06 ДБ (2 чел.) для испытания КЛ 10 кВ ТП-82116 - ТП 82104. 16:27 смонтированна кабельная вставка 6 метров и 2-х соединительные муфты. 21:06 ДБ (2 чел.), для испытания. 21-40 работа окончена, испытание выдержал в 21-49 включен в работу.		школы, д/с - 7	1,50	6 200	19	+15°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	19.10.2024 04:08	19.10.2024 04:25	0:17	19.10.2024 04:25	0:17	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился совместно с нагрузкой Ф-21 ПС Промысловка. 07.11.24 выполнен осмотр. без замечаний		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,65	1 500	16	+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-12	19.10.2024 09:36	19.10.2024 09:53	0:17	19.10.2024 09:53	0:17	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ-у. осмотр до 25.10.24 Осмотр не производили Осмотр до 30.11.2024			0,40	102	3	+4°С, 12 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	19.10.2024 12:24	19.10.2024 18:37	6:13	19.10.2024 20:58	8:34	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=38,2км, Lбазы=50км. В 18:19 включен до РКЛ 2 оп.291/1, запитано 9 ТП из 54. В 18:30 включен до РКЛ 340, запитано 18 ТП из 54. В 18:37 включен до 5 РКЛ 403, запитано 36 ТП из 54. В 20:58 включен полностью. Повреждение в сетях абонента ТП Омельянов.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,00	140	54	+7°С, 12 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	19.10.2024 14:47	19.10.2024 16:17	1:30	19.10.2024 16:17	1:30	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 25.11.2024г.		мед. учр. - 1	0,20	150	9	+7°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Анучино\ Ф-17 Варваровка	19.10.2024 15:58	19.10.2024 16:23	0:25	19.10.2024 19:55	3:57	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=56,6 км, Lбаза=0 км 16-23 Ф-17 включили до РЛ-66 оп.403 (запитаны 17ТП из 27). В 17-10 Ф-17 включили до ЛР-36 оп. 634 (запитаны 23 ТП из 27). В 18-05 Ф-17 включили до РКЛ-1 оп.653 (запитано 24 ТП из 27). В 18-44 Ф-17 включили до ЛР-123 оп. 801/7 (запитано 25 ТП из 27). 19-55 закончен осмотр в пр.оп 801-892, повреждений не обнаружено, включён ЛР-129 оп. 801/7, все потребители запитаны. 20.10.24 15-49 Закончен послеаварийный осмотр ВЛ в пр. оп. № 838-839 обнаружено упавшее дерево (берёза) из вне охранной зоны, длинна 16 м, диаметр у пня 0,4 м, дерево на земле.		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 6 кот. - 1 орг. связи - 11	0,40	881	27	+1°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-4 Павловка РКЛ-2 оп.509	19.10.2024 16:40	19.10.2024 21:45	5:05	19.10.2024 21:45	5:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L=77,35 км, Lбаза=45 км. Отключены с.Ленино и с.Шумный. В 16-50 включен РКЛ-2 оп.509 до РЛ-68 оп.510/1, запитано с.Ленино 2 ТП. Повреждение на участке ВЛ от РЛ-68 оп.510/1 до РЛ-32 оп.510/87. В 17-15 допущена бригада 4 чел. на осмотр ВЛ от РЛ-68 оп.510/1 до РЛ-32 оп.510/87. В 21-16 осмотр закончен. В пр.510/45-510/46 снята ветка. В 21-45 ВЛ включена в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 8 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 4 орг. связи - 13	0,30	907	11	+2°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	20.10.2024 17:55	20.10.2024 17:56	0:01	20.10.2024 17:56	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 21.10.24 Осмотр не производили Осмотр до 30.11.2024		орг. связи - 2	0,05	121	16	+8°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	21.10.2024 08:50	21.10.2024 09:30	0:40	21.10.2024 15:15	6:25	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=38,2км, Lбазы=50км. 09:21 отключен 3РКЛ оп. 340, фидер включен. запитано 20 ТП. 09:30 отключен 6РКЛ оп. 546, фидер включен 3РКЛ оп. 340, запитано 52 ТП из 54-х. Осталось отключенно ТП ВЧ (абон) запитаны от ДГУ, ТП Маяк (абон) запитаны от ДГУ. Повреждение на участке оп.546-655. 15:15 включен 6РКЛ оп.546, без замечаний, земля самоустранилась. все потребители запитаны. Обход до 24.10.24. Осмотр не производили Осмотр до 30.11.2024 08.01.25 Произведен осмотр ВЛ по всей длине, Без замечаний		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,80	140	54	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-26	21.10.2024 12:45	21.10.2024 13:13	0:28	21.10.2024 13:13	0:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 23.10.24 На оп.63 произведён ремонт изолятора и провода Ф-"В".		школы, д/с - 2 кот. - 2	1,00	250	12	+12°С, 10 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	22.10.2024 21:15	22.10.2024 22:11	0:56	23.10.2024 03:23	6:08	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=12,83км, Lбазы=50км. В 22:21 Ф-13 включен до ЛР-2 оп.69, запитано 9 ТП из 19 (большая часть нагрузки). При осмотре обнаружен срыв изолятора на опоре №97/26, провод на траверсе. Устранено, в 03:23 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	1,00	508	18	+13°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Чернышевка\Ф-9 Новотроицкое	23.10.2024 00:34	23.10.2024 02:34	2:00	23.10.2024 03:52	3:18	МТЗ	ну		РЗА П. РиЧПН. Lвл=20,93км, Lбаза=30км. В 02:11 включен до оп. 42(запитано 6 ТП из 13). В 02:34 включен до оп. 113 РЛ-15 (запитано 9ТП из 13). В 03:15 обнаружен схлёст проводов спусков 10 кВ от РТП 5089 до ТП 5089, под проводами обнаружена птица Фазан со следами пожога. В 03:19 схлёст проводов устранен. В 03:52 включено по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,20	738	13	+7°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11	23.10.2024 02:28	23.10.2024 03:03	0:35	23.10.2024 03:03	0:35	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.11.2024г.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,20	1 300	6	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-15	23.10.2024 02:58	23.10.2024 04:01	1:03	23.10.2024 10:55	7:57	"земля" от КУ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 4:01 включен основной потребитель без 4 ТП (3 РСК, 1 вед). В 04:35 включено ТП82063. В 04:51 выведен поврежденный уч. КЛ 10 "ТП82063-ТП82020". В 05:13 выведен поврежденный вед. уч-к КЛ 10 "ТП82025-РП203". Обесточено 2 ТП РСК 82020, 82025, вед. ТП2042 от собственного РИСЭ. Организована доставка ДГУ. В 09:55 ДБ 3чел для проведения аварийно восстановительных работ по КЛ 10 "82063-82020". В 10:55 по КЛ 10 82063-82020: поврежденный КЛ выведен из схемы, заведен и подключен вновь проложенный КЛ 10 (ООО "Вольт ЭМ"-подрядчик) и включен в работу, все потребители включены. 24.10.24г 09:22 ДБ 2 чел для разработки котлована на МП по КЛ 10 "РП203-ТП82025". 11:49 ДБ 2чел для монтажа кабельной вставки 10 кВ и 2-х соединительных муфт. 16:05 смонтирована вставка 5м и две соединительных муфты, 25.10.24 КЛ 10 "РП203-ТП82025" включен в 21-29		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,50	1 000	14	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	23.10.2024 05:10	23.10.2024 05:14	0:04	23.10.2024 05:14	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08.01.25 Произведен осмотр ВЛ по всей длине, Без замечаний		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,10	140	54	+10°С, 0 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	23.10.2024 06:50	23.10.2024 16:50	10:00	01.11.2024 16:04	225:14	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 12:06 РПВ ну. В 14:45 обнаружено повреждение - в болотистой местности падение опор 103 и 104. В 16:50 включен без 2 ТП (ТП 40 кВА Артамонова (дачи, людей и нагрузки нет), ТП 25 кВА Ж/Д), разобраны шлейфа на оп.102. В 18:13 включен без 1 ТП (ТП 40 кВА Артамонова (дачи, людей и нагрузки нет), ТП 25 кВА Ж/Д запитано от Ф-8 ПС Приморская, разобраны шлейфа на оп.129. График АВР до 01.11.24. 01.11.24,+13:44 ДБ 4 чел. для ремонта контактных соединений опора №102, 129 и установки временных металлических опор №103,104. +15:29 ПЮЭС ПС Безверхово Ф-5 работы окончены по ремонту контактных соединений опора №102, 129 и установке временных металлических опор №103,104, Ф-5 вводится в работу.		орг. связи - 2	0,10	260	13	+8°С, 15 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-4	23.10.2024 07:03	23.10.2024 08:10	1:07	23.10.2024 08:10	1:07	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. возле ТП-81132 убраны ветки.		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2	0,80	1 300	18	+10°С, 0 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\СВ 10	23.10.2024 07:03	23.10.2024 08:10	1:07	23.10.2024 08:10	1:07	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. треубуется проверка РЗА			1,00	30	5	+7°С, 0 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-33	23.10.2024 07:07	23.10.2024 09:40	2:33	23.10.2024 09:40	2:33	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.24		школы, д/с - 1	0,22	100	9	+5°С, 15 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	23.10.2024 08:13	23.10.2024 10:51	2:38	24.10.2024 17:00	32:47	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 10:51 вкл. до оп.66 РЛ-1, запитано 3ТП из 6. В 11:55 вкл. до оп.221 РЛ-2, запитано 4ТП из 6 (остаются ТП П/з Овчинникова на своем ДГУ) и ТП4027 "земля леопарда" (есть ДГУ в гостинице). 24.10.24 +11:03 ПЮЭС ПС Барабаш по Ф-5: ДБ (2 чел.), для обхода с осмотром уч. оп. 220-369. +16:35 ПЮЭС ПС Барабаш по Ф-5: произведен обход ВЛ : в пролетах опор №310-311 снята ветка оперативной штангой		гос. орг. - 2	0,15	370	6	+8°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский	23.10.2024 09:04	23.10.2024 09:04	0:00	23.10.2024 09:04	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. После АПВ "земля" Ф-"В"=3,5 кВ. Ветер порывами до 10 м/с. Производится поиск МП. Обрыв провода Ф-"В" на оп.№ 67/1.						+2°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	23.10.2024 09:06	23.10.2024 09:08	0:02	23.10.2024 09:08	0:02	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08.01.25 Произведен осмотр ВЛ по всей длине, Без замечаний		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,70	140	54	+7°С, 15 м/с, Ветер,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-26	23.10.2024 09:07	23.10.2024 09:30	0:23	23.10.2024 12:24	3:17	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,12км, Lбазы=50км. В 09:30 включён в работу до пр.5 оп.58, запитано 7ТП (основной потребитель). В 12:24 включён в работу по нормальной схеме. На оп.63 произведён ремонт изолятора и провода Ф-"В".		школы, д/с - 2 кот. - 2	0,30	250	15	+7°С, 0 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-3	23.10.2024 10:27	23.10.2024 10:42	0:15	23.10.2024 10:42	0:15	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился с нагрузкой Ф-17 и Ф-1 ПС Промысловка. 10:42 РПВ +. Осмотр до 13.12.2024г.		школы, д/с - 5 кот. - 1	1,20	4 150	29	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	23.10.2024 10:58	23.10.2024 11:09	0:11	23.10.2024 11:09	0:11	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. РПВ-у в 11-09Осмотр до 30.11.2024		кот. - 1 орг. связи - 1	0,12	340	3	+8°С, 25 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	23.10.2024 13:18	23.10.2024 13:43	0:25	23.10.2024 13:43	0:25	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 08.01.25 Произведен осмотр ВЛ по всей длине, Без замечаний		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,70	140	54	+8°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	23.10.2024 17:15	23.10.2024 17:25	0:10	23.10.2024 17:25	0:10	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился совместно с нагрузкой Ф-21 ПС Промысловка. Произведен осмотр 07.11.24 замечаний не выявлено		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,80	1 400	15	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \Ф-18	24.10.2024 00:26	24.10.2024 00:26	0:00	29.01.2025 22:02	999:36	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 930 метров КЛ на балансе ВРЭС. повреждение 800 м от ПС Океанариум. Работа АВР усп, нагрузка переведена на Ф-17 ПС Океанариум. 26.10.24 13:26 на ПС Океанариум по Ф-18 отсоединены кабельные линии. 30.10.24 подсоединены КЛ 10 №1,№2 и в 22:06 ф.18 включен в работу с отключенной КЛ №3. График АВР до 31.01.25. 29.01.25 12:00 ПЮЭС ПС Океанариум по Ф-18 допущена бригада на КЛ 10 ПС Океанариум - НОК Океанариум для разработки котлована и монтажа соединительных муфт. 14:26 ПЮЭС ПС Океанариум по Ф-18 смонтирована одна соединительная муфта, КЛ сдан под испытание и фазировку. 16:34 ПЮЭС ПС Океанариум по Ф-18 допущена бригада на КЛ 10 ПС Океанариум - НОК Океанариум №3 для ВВ-испытания и ОМП, после монтажа муфты. 17:10 КЛ 10 ПС Океанариум - НОК Океанариум №3 испытание выдержал, кабель присоединен на ПС Океанариум, организовывается присоединение КЛ в НОК Океанариум силами абонента. 17:50 по Ф-18 КЛ 10 ПС Океанариум - НОК Океанариум №3 в НОК Океанариум КЛ №3 присоединен, фазировка совпала. Включение в работу планируется в ночь с 29 на 30.01.25 29.01.25 22:02 ПЮЭС ПС Океанариум Ф-18 введен в работу	Ф-17 ПС Океанариум	гос. орг. - 1				+7°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Самарка\ Ф-5 Саратовка	24.10.2024 02:20	24.10.2024 02:27	0:07	24.10.2024 02:27	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведен повреждение на абонентском ТП 3147.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,10	265	6	+3°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Северная\КЛ 10 кВ ТЭЦ Северная- РП-6 №1	24.10.2024 14:30	24.10.2024 14:30	0:00	25.10.2024 01:32	11:02	МТЗ	выведено	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АВР 10 усп. 25.10.24 01:01 выполнено измерение изоляции мегомметром, замечаний нет. 25.10.24 01:17 включён под напряжение на ТЭЦ Северная						+10°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4\РКЛ оп.238/1	24.10.2024 20:54	24.10.2024 21:04	0:10	25.10.2024 22:51	25:57	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,8км, Lбазы=0км. В 21-04 вкл до РЛ оп238/29 запитано 1ТП из 3, ПЗ Рязановка и ТП Ростелеком запитаны от собственных ДГУ. 25.10.24 в 17:30 по Ф-4 найдено повреждение абонентской КЛ 10 кВ на КТП-МТС. В 22:51 включен с отключенной ведомственной отпайкой (МТС оп. 238/186/1), повреждение у абонента.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,05		3	+5°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-4	25.10.2024 13:55	25.10.2024 14:26	0:31	25.10.2024 15:58	2:03	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Включено 8 ТП из 23, большая часть нагрузки. 15:46 Ф-4 включен без ТП-81132. 15:58 Ф-4 включен полностью, возле ТП-81132 убраны ветки.		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2	0,80	1 300	23	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-1 Каменушка	25.10.2024 18:24	25.10.2024 18:35	0:11	25.10.2024 18:35	0:11	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, замечаний нет.		орг. связи - 4	0,30	125	8	+13°С, 2,5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Родина\ Ф-6 УРЭС	29.10.2024 11:02	29.10.2024 11:08	0:06	29.10.2024 11:08	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 02.11.2024. Негабарит проводов пр. 66-66/1		орг. связи - 1	0,10	360	6	+5°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-9 ЮРЭС "КРС"	31.10.2024 11:24	31.10.2024 11:30	0:06	31.10.2024 11:30	0:06	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 02.11.2024 Произведен осмотр. Замечаний нет.			0,43	150	6	+4°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7\ ЦРП-80121\В-10 КТП-81211	01.11.2024 18:30	01.11.2024 19:26	0:56	01.11.2024 19:26	0:56	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. На ЦРП-80121 в РУ 10 яч. 12 отключился В 10 в ст. КТП-81211. В 19:26 после осмотра включено в работу по нормальной схеме, повреждений не обнаружено, все потребители включены.		кот. - 1	0,10		3	+12°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Родина\ Ф-6 УРЭС	02.11.2024 16:32	02.11.2024 17:42	1:10	02.11.2024 17:42	1:10	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13,1км, Lбаза=35км. 16:44 отключен РП-41 оп.41. 16:49 включен В 10 Ф-6, запитано 2ТП из 8.16:44 отключен Рп41 оп.41. 17:13 ДЭМ ОВБ обнаружен схлёст проводов в пролете опр 66-66/1 (пролёт над дорогой). 17:23 с помощью СИЗ и ОШ разбит схлёст проводов в пр.оп. 66-66/1. В 17:38 Включен РЛ 41 на оп.41. В 17:42 Ф-6 включен в работу по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,10	360	8	+9°С, 2,2 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	03.11.2024 18:01	03.11.2024 18:52	0:51	03.11.2024 18:52	0:51	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,9км Lбаза=93км. 11.11.24 09-15 ДБ 3 ч. на обход в пр.оп.1-75.16-18 работа окончена, замечаний нет,		мед. учр. - 1	0,20	150	9	+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-16 Каменка	03.11.2024 22:22	04.11.2024 01:30	3:08	04.11.2024 10:15	11:53	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=37км, Lбазы=0км. В 23:40 опробовали до РЛ-21 оп.76/20/1, включение не успешное. В 0:23 включен до РЛ-37 оп.76/19, запитано 11 ТП из 27. В 01:30 включен до РЛ-16 оп.76/36/1, запитано 25 ТП из 27. В 02:01 отключен ЛР 15 оп.76/36/7, включен ЛР 16. В 02:05 включен Ф-16, без 2-х ТП. Обход участка ВЛ 10 от оп. 76/36/7 до 76/36/41. В 10-15 включен полностью. Гололедно-изморозевые отложения. Повреждение у абонента на ТП-3227.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3 орг. связи - 4	0,80	927	27	0°С, 1 м/с, Дождь, Снег
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \ Ф-2 Покровка ОРЭС	03.11.2024 23:53	04.11.2024 00:18	0:25	04.11.2024 00:18	0:25	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 08.11.2024 по распоряжению № 2/106 замечаний нет.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	0,40	330	12	+1°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \ Ф-3 Чернятино ОРЭС	04.11.2024 00:08	04.11.2024 00:18	0:10	04.11.2024 00:18	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 08.11.2024 по распоряжению № 2/106 замечаний нет.		школы, д/с - 1 орг. связи - 4	0,30	260	7	+1°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \ Ф-4 Полтавка ОРЭС	04.11.2024 00:35	04.11.2024 01:08	0:33	04.11.2024 01:08	0:33	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 08.11.2024 по распоряжению № 2/106 замечаний нет		гос. орг. - 9 орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 1 орг. связи - 7	0,80	700	13	+1°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\ Ф-1 Устиновка	04.11.2024 02:10	04.11.2024 02:17	0:07	04.11.2024 13:15	11:05	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16,6км. Lбазы=20км. Включен до РЛ-13 оп. 65, без 3-х ТП. В 13-15 включен полностью. Пролет опор 231-230 касание ветвей дерева из неохранной зоны.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	280	8	0°С, 1 м/с, Снег, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-15 Варпаховка	04.11.2024 04:07	04.11.2024 07:00	2:53	04.11.2024 11:49	7:42	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15.6км, Lбазы=45км. ОВБ снята с Ф-16 ПС Чугуевка и направлена к РЛ-30 оп. 210/13. В 04:35 отключен РЛ-30 оп.210/13, в 04:37 по ТУ Ф-15 опробован, в работе не удержался. Видели вспышку между РЛ-30 оп. 210/13 и РК-2 оп. 206. Бригада направлена на РК-2 оп.206. В 04:55 отключен РК-2 оп.206, включен Ф-15, успешно. Запитано 5 ТП из 15 ТП. В 05:30 произведен осмотр участка ВЛ без замечаний. При включенном РК-2, включен Ф-15, не успешно. ОВБ выехали к РЛ-44 оп.222. В 05:55 отключен РЛ-44 оп.222. Опробован Ф-15, неуспешно. В 06:22 включен РЛ-44, оп.222, отключен РК-2 оп.206, собрана схема РК-3 оп.245 от Ф-16 ПС Чугуевка. В 07:00 включены 13 ТП из 15 ТП. Остаются отключены 2 ТП. В 10-50 снята ветка в пр:210/1-210/2. В 11-07 отключен РК-3 оп:245, в 11-47 включен РК-2 оп:206, в 11-49 Ф-15 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 6	0,50	955	15	-1°С, 1 м/с, Дождь, Снег
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Плавзавод\Ф-3 Каменка	04.11.2024 05:19	04.11.2024 10:43	5:24	04.11.2024 10:43	5:24	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=29,2км, Lбазы=30км. РПВ-НУ. В 10-43 включен полностью, повреждение не выявлено. Осмотр до 07.11.24		гос. орг. - 7 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 7	0,80	1 208	11	0°С, 1 м/с, Снег, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-5 Прибрежный\ РКЛ-5 Новониколаевка оп.1	04.11.2024 06:42	04.11.2024 10:27	3:45	04.11.2024 16:48	10:06	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=71,3км. Lбазы=0км. В 10-27 отключен РЛ-18 оп.177 и включен РКЛ-5 оп.1 - включена ТП-2034 с.Новониколаевка, включено 75% нагрузки. с.Горноводное отключено. В 13-30 обнаружено повреждение: в пр.464-465 обрыв провода ф"В". В 16-48 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 5 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,01	43	5	-1°С, 1 м/с, Дождь, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тайфун \Ф-7	06.11.2024 15:04	06.11.2024 17:11	2:07	06.11.2024 17:11	2:07	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 16:38 Ф-7 включён в работу до ЛР5 (запитано 2 ТП из 8). Бригада в обходе на выделенном участке оп. 437-542. В 16:57 убрана ветка с СТП 2008, в 17:11 Ф-7 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,05	87	6	-2°С, 10 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Центральная\ Ф-409 РП-1 ввод2\ РП-1 10\Ф-206	08.11.2024 16:30	08.11.2024 16:50	0:20	15.11.2024 16:17	167:47	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Повреждение КЛ 10 ТП 1105-ТП 1106 экскаватором сторонней организацией АМКОН ДВ, техника на месте, сообщено в полицию (РП-1 питается по ф-409 ПС ТЭЦ Центральная- РП1 №2). В 16:50 включены все потребители от ф.106 РП-1. 11.11.24 в 17:08 по Ф-206 от РП-1 допущена бригада для разработки котлована вручную. В 18:32 работы окончены. 14.11.24 в 14:10 ДБ для разработки котлована и монтажа соединительных муфт. 15.11.24 в 12:15ДБ для испытания КЛ 10 ф.206 ТП-1105 — ТП-1106. 14:54 КЛ 10 ф.206 ТП-1105 - ТП-1106 испытан без замечаний, оборудование вводится в работу. 16:17 КЛ 10 ф.206 ТП-1105 - ТП-1106 включена по нормальной схеме. График АВР до 15.11.24.	РП-1 ф.106	школы, д/с - 1	0,08		2	+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-11 ОРМУПЭС	09.11.2024 10:56	09.11.2024 11:04	0:08	09.11.2024 11:04	0:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр расп 2/107 15.11.2024, замечаний нет.		гос. орг. - 8 мед. учр. - 3 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,20	1 200	21	+2°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Мучная\ Ф-2 ЧРЭС	09.11.2024 17:03	09.11.2024 17:05	0:02	09.11.2024 17:05	0:02	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 19.11.24 повреждений оборудования не выявлено.			0,41	2 265	14	+10°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-3 ЮРЭС "Очистные ОПХ"	10.11.2024 07:21	10.11.2024 07:26	0:05	10.11.2024 07:26	0:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12.11.2024 Произведен осмотр. Замечаний нет.		орг. связи - 7	0,45	700	13	+9°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4\РКЛ оп.238/1	10.11.2024 16:58	10.11.2024 17:01	0:03	10.11.2024 17:01	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПЗ Рязановка. Проведен осмотр по 06.01.2025, без замечаний.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,01		2	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	12.11.2024 14:42	12.11.2024 23:26	8:44	12.11.2024 23:26	8:44	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=50км, L линии=15,38км 19:02 опробована линия без абонентского участка от оп.1 к ТП "Тонель" фаза А=0 19:41 опробован линия до ЛР-2 оп.221 фаза А=0 20:15 опробован участок до ЛР-1 оп. 66, КИ на секции. 21:12 опробован участок до ЛР-1 оп. 66 без отходящих ТП, КИ на секции, производится допуск бригады для определения места повреждения с применение КВАНТ 21:26 ДБ 2 чел. для обхода ВЛ с применением прибором КВАНТ от оп.1 до оп.66 22:05 обнаружена проволока на оп.40 22:30 с применение СИЗ убрана проволока с оп. 40 22:37 опробован участок до 1ЛР, без замечаний, оборудование вводится в работу 23:26 включен по нормальной схеме		гос. орг. - 2	0,15	370	7	+5°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	15.11.2024 07:06	15.11.2024 07:16	0:10	15.11.2024 07:16	0:10	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Пр.оп. №75/3-75/4 убран телефонный провод (был на недопустимом расстоянии)		мед. учр. - 1	0,20	150	10	+4°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4\РКЛ 10 оп.238/1	15.11.2024 07:50	15.11.2024 08:01	0:11	15.11.2024 18:35	10:45	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,8км, Lбазы=0км. 08:01 включён до оп.238/29 2 ТП (ТП ПЗ Рязановка и ТП МТС) запитаны от собственных ДГУ. 18:25 обнаружена ветка на проводах в пролёте оп.238/40 - оп.238/41 18:35 Включён по нормальной схеме	Собственные ДГУ	гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,05		3	+5°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	15.11.2024 13:19	15.11.2024 15:01	1:42	15.11.2024 19:37	6:18	ав.откл	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 13-19 Ф-2 отключился с частью нагрузки Ф-11 Промысловка. Lвл=8,9км Lбаза=93км. 13:32 РПВ не усл. В 15:01 Ф-2 включен без ведомственного кабельного участка от ТП 81301 до КТП Карабеллы В 15:19 Ф-2 повторно отключился, продолжается поиск повреждения. 16-15 Ф-2 включили до ТП81303 (запитали 5ТП). 16-55 Ф-2 включили до ТП81301 (запитали 9ТП). 16-56 ДБ для осмотра участка от КТП 81301 до КТП 82049. 19-37 по Ф-2 включены все потребители, в пролете опор №75/3-75/4 убран телефонный провод(был на недопустимом расстоянии).		мед. учр. - 1	0,15	150	11	+10°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	15.11.2024 15:47	15.11.2024 17:04	1:17	22.11.2024 13:59	166:12	МТО	ну		РЗА П. РиЧПН. В 16:50 отключен ЛР-5 оп.1. В 17:04 выведен поврежденный головной КЛ от ПС до оп.1, нагрузка переведена на Ф-11 ПС Раздольное-1. 18.11.24 разработан котлован вручную, повреждение визуально подтверждено. 20.11.24 17:20 проведен монтаж каб. вставки и 2-х соединительных муфт, требуется ВВ испытания. 22.11.24 в 11:52 ДБ для испытания головного КЛ. 13:59 Ф-13 включен по нормальной схеме. График АВР до 26.11.24.	ПС Раздольное-1 Ф-11	орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	1,00	508	19	+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	16.11.2024 00:45	16.11.2024 02:23	1:38	19.11.2024 16:58	88:13	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбазы=93 км, Lвл=10,69 км. 02:23 Ф-2 включен до ТП-81301 включительно, запитано 8 из 10 ТП. Погашены КТП-82049 (военные склады, быт порядка 15 домов), КТП-82050 (военные склады). Осмотр КТП-83050, КТП-83049, оп.76 без замечаний, продолжение осмотра на светлое время суток (участок ВЛ идет по лесу). В 09:26 на оп.75/34 отключен ЛР 10 по КЛ 10 "оп.75/34-КТП82050" Rиз=50мОм. В 10:37 ДБ 2чел для сборки шлейфов на оп.76 по Ф-11 Промысловка, 10:57 собраны шлейфа. В 11:40 не успешное включение резерва по Ф-11 Промысловка. 13:21 не успешное опробование участка КВЛ 10 от ТП-81301 до оп. №75/34. Произведен обход: на оп.75/4 обнаружен сползший крюк изолятора верхней фазы, в результате чего в пр.оп.75/4-75/5 верхний провод провис и приблизился на недопустимое расстояние к проводу средней фазы. Опора №75/4 деревянная на ж/б приставке имеет наклон более 45 градусов, не подъемная, в труднодоступной местности нет возможности подъезда техники. В 16:56 на ТП-82050 выехал ДГУ 250 кВа с НадРЭС. Произведен осмотр участка ВЛ 10 ТП-82048-82050: в пр.оп.62-63 обнаружено упавшее дерево береза (длина 20м, диаметр комля 22см, растояние до проводов 9м), из вне охранной зоны, лежит на проводах, провода и арматура не повреждены, и на оп.59 слетел изолятор с проводом с траверсы нижней фазы, провод земли не касается. В 21:15 ДБ на участок ВЛ 10 ТП82048-ТП82050 для уборки дерева в пр.оп.62-63 и на оп. 59 устранения срыва изолятора. 17.11.24 в 0:06 ТП82050 запитано от ДГУ 250КВА, ТП82049 запитано обратной трансформацией (все потребители запитаны). В 01:05 питание ТП82050, ТП82049 переведено с ДГУ на Ф-11 Промысловка (после уборки дерева в пр.оп.62-63 и устранения срыва изолятора на оп. 59). 18.11.24 12:32-18:05 проведена выправка опоры № 75/4, запланирована перетяжка проводов в пр.оп. 75/4-75/5 на 19.11.24. 19.11.24. 10-35 ДБ для перетяжки проводов в пр.оп.75/3-75/5. 16-37 работа окончена. 16-58 включен в работу.		мед. учр. - 1	0,20	150	10	+3°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	16.11.2024 13:23	16.11.2024 13:25	0:02	16.11.2024 13:25	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр по 06.01.2025, без замечаний.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,15	310	7	+8°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка\ СП-2 Орловка	16.11.2024 14:41	16.11.2024 16:20	1:39	16.11.2024 18:32	3:51	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=54,7км Lбаза=0. По ТМ. РПВ в 14-43 - не успешно. В 16-20 включён СП-2 до ЛР-80 оп№ 126/127 - успешно, запитано 2 ТП из трёх. В 18-32 включён СП-2 Орловка полностью. В пр. оп.№ 126/203 - 126/204 обнаружено два упавших дерева (береза) под проводами. Высота деревьев 9 и 12м, диаметр 20 и 25 см, расстояние от провода до пня 11м.			0,02	41	3	+6°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	16.11.2024 15:38	16.11.2024 15:39	0:01	16.11.2024 15:39	0:01	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 30.12.24.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,67	783	29	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-20 Лесозаводск-РСЦ	16.11.2024 15:50	16.11.2024 17:39	1:49	17.11.2024 18:40	26:50	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=0,7км Lбаза=0. РПВ не выполнялось, по звонку абонента по ул. Григоренка д. 15 - слышали два хлопка. В 17-21 включение Ф-20 до ЛР-32 оп.№ 6 - не успешно. В 17-39 нагрузку Ф-20 перевели от Ф-3 Лесозаводск-База ЗЭС (включили КР-оп.№ 13). В 18-33 включён участок ВЛ 10 Ф-20 до ЛР-31 оп.№ 1 от Ф-3 Лес-База ЗЭС. 17.11.24 13-12 ДБ ПС 220кВ Лесозаводск яч.20 Ф-20 на переподключение кабеля с основного на резервный.15-12 ДБ по н/д87 ВЛ 10 Ф-20 на переподключение кабеля с основного на резервный ЛР-31 оп.1. 18-40 Ф-20 включен по нормальной схеме.Повреждение концевой кабельной муфты на ЛР-31 оп.1	ПС 220 кВ Лесозаводск Ф-3		0,10	34	2	+7°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Родина\ Ф-6 УРЭС	16.11.2024 17:38	16.11.2024 17:51	0:13	16.11.2024 17:51	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19.11.2024 произведен осмотр ВЛ. КТП 20048А дефект проходных изоляторов.		орг. связи - 1	0,10	360	8	+10°С, 1,5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-15 Лесозаводск-Красное Знамя \ СП-5 Марково	18.11.2024 09:47	18.11.2024 09:48	0:01	18.11.2024 09:48	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА П. Повреждение на вед. отпайке НТК.			0,05		2	-7°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Казармы\В 10 Т-1	19.11.2024 11:25	19.11.2024 12:52	1:27	19.11.2024 12:52	1:27	МТЗ-1	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились 1,2С 10 кВ. (7 фидеров). В 12:28 произведен осмотр ПС: В 10 Т-1 в отключенном положении, бл. "МТЗ-1", бл. "Блокировка ЛЗШ"; по вед. Ф-15 блинкер МТЗ (выключатель Ф-15 во включенном положении, по сообщ. потребителя есть повреждение в яч. ТН в головном РП). В 12:44 включили В 10 Т-1, в 12:52 набрана нагрузка, кроме вед. Ф-15 (аб. Водоканал). В 13:40 ответственный по Ф-7 Примринг сообщил, что в их сетях вышел из строя кабель. Планируется проверка РЗА Ф-15, Ф-7 до 25.11.24. 12.02.2025 проведена послеаварийная проверка РЗА В 10 Т-1, СВ 10, проводится анализ полученных данных.			2,30		11	-7°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уссури\ ВЛ 10 Ф-4 Уссури-Марково	19.11.2024 16:22	19.11.2024 16:24	0:02	19.11.2024 16:24	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ, в пр.оп. 167/32-167/33 обнаружены пожоги на нижних проводах ВЛ.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4		417	8	-3°С, 2 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-0 ИТК-31	20.11.2024 18:54	20.11.2024 19:10	0:16	22.11.2024 16:58	46:04	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=5,9км, Lбазы=0км. В 19:10 включен до отключенного ВН-10 3ТП-3177 в 3ТП-3095 Городок успешно, включено 9 ТП из 11. В 20:10 3ТП-3177 Поселок отключен ВН-10 Ввод 1, в 20:32 включение не успешно, видели вспышку на оп.15/12. В 22:48 отключен поврежденный кабель 10 кВ на оп.15/12 в сторону 3ТП-3177, повключен резервный КЛ. В 23:35 ВЛ 10 кВ включена в работу полностью по резервному кабелю 10 кВ, все потребители запитаны. 22.11.24 13:00 ДБ для ремонта и испытания КЛ 10 кВ оп. 15/12 - 3ТП 3177 (основной). 16:58 Ф-0 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 3 уголовные - 8 мед. учр. - 2 школы, д/с - 8 кот. - 3 орг. связи - 9	1,10	1 112	11	-1°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	20.11.2024 22:35	20.11.2024 22:38	0:03	20.11.2024 22:38	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. 21.11.24 произведн осмотр ВЛ: отгорел шлейф ф.В на ЛР-3 оп.70, с последующим прикосновением к ф.А. 21.11.24 шлейф восстановлен.			0,10	365	16	-3°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4	24.11.2024 08:54	24.11.2024 09:11	0:17	24.11.2024 11:58	3:04	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lлэп=26,51 км; Lбаза=0 км. Отключился РКЛ 10 оп. 193/6/2 Потребитель П/застава, СТП Мурзенок запитаны от собственного ДГУ. В 11:58 по Ф-4 РКЛ 10 оп.193/6/2 включен после осмотра ВЛ, причина отключения не установлена.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,02	5	2	-5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	24.11.2024 14:01	24.11.2024 14:04	0:03	24.11.2024 14:04	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр по 06.01.2025, без замечаний.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,12	600	7	-3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-3	24.11.2024 15:25	24.11.2024 15:25	0:00	04.12.2024 16:35	241:10	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. В 16:46 осмотрена ТП-5129 без замечаний. Ф-3 был на х.х., погашеных потребителей нет. На повреждении головной КЛ. 25.11.24 определено МП 53м от ТП 5129. 04.12.24 смонтированы соединительные муфты, испытан кабель и в 16:35 включен по нормальной схеме.						-3°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-33	24.11.2024 15:25	24.11.2024 15:45	0:20	24.11.2024 15:45	0:20	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 05.01.25 - Без замечаний.		школы, д/с - 1	0,27	50	8	-3°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-1	24.11.2024 15:25	24.11.2024 15:54	0:29	24.11.2024 15:54	0:29	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 05.01.25 - Без замечаний.		мед. учр. - 1 орг. связи - 4	0,42	141	15	-3°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \Ф-11	24.11.2024 16:46	24.11.2024 20:54	4:08	26.11.2024 14:28	45:42	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. 17:57 запитано 1 из 5 ТП (РТП 8). 18:30 опробована КЛ 10 ПС Океанариум - РТП 8, без замечаний. 20:23 запитано 2 из 5 ТП. 20:54 запитаны 4 из 5 ТП, на ТП 1817 обнаружено перекрытие ВН 10 ТМГ с повреждением ПК 10. Потребителей нет. Восстановительные работы на 25.11.24 25.11 14:50 ДБ в ТП-1817 для испытания ТМГ 17:00 в ТП-1817 ТМГ испытание прошел, замечаний нет. При детальном осмотре обнаружен слабо обжатый предохранитель ПК 10 ТМГ со следами перегрева и разрушения. 20:20 запитаны все потребители. 21:30 жалобы потребителей ЖСК Остров на прекращение электроснабжения. 22:57 при осмотре РТП 8 обнаружено отключенное положение В 10 Ф-11 ТП 1814 и В 10 Ф-12 ТП 1813, при включении которых произошло их аварийное отключение через 2 минуты. 26.11.24 в 01:27 запитаны все потребители, В ТП 1817 отключен ТМГ (повреждение на ПК 10). +14:28 ПЮЭС ПС Океанариум Ф-11 включен по нормальной схеме. В ТП-1817 заменили ПК 10 ТМГ.			0,10		5	+2°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Черниговка\Ф-2 ЧРЭС	25.11.2024 07:26	25.11.2024 10:25	2:59	25.11.2024 10:25	2:59	МТО	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №2-3. В 09:38 ДБ для устранения повреждения. В 10:16 работа закончена, в 10:25 Ф-2 включен по нормальной схеме.			0,90	1 000	15	-10°С, 0,5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	26.11.2024 05:16	26.11.2024 05:19	0:03	26.11.2024 05:19	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 28.11.24		мед. учр. - 1	0,33	150	9	+3°С, 10 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	26.11.2024 08:05	26.11.2024 08:11	0:06	26.11.2024 08:11	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Запланирован осмотр		мед. учр. - 1	0,20	150	9	+5°С, 0 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	26.11.2024 09:03	26.11.2024 09:11	0:08	26.11.2024 09:11	0:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Запланирован осмотр		мед. учр. - 1	0,20	150	9	+5°С, 0 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-26	26.11.2024 09:42	26.11.2024 09:47	0:05	26.11.2024 09:47	0:05	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08.01.25 Произведен осмотр ВЛ по всей длине, без замечаний.		орг. связи - 1	0,33	60	5	+7°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-26	26.11.2024 10:09	26.11.2024 10:15	0:06	26.11.2024 10:15	0:06	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08.01.25 Произведен осмотр ВЛ по всей длине, без замечаний.		орг. связи - 1		60	5	+7°С, 15 м/с, Ветер,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексеевникольск\ Ф-1 УРЭС\РП Пуциловка\Ф-4 "КРС"	26.11.2024 10:18	26.11.2024 10:30	0:12	26.11.2024 10:30	0:12	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключен Ф-1 РП Пуциловка РП Пуциловка КРУН 10 Ф-4. Слетел штыревой изолятор ф. А.		школы, д/с - 1 кот. - 2	0,10	120	9	+7°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-4 ЮРЭС "Студгородок"	26.11.2024 10:50	26.11.2024 13:47	2:57	26.11.2024 13:47	2:57	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1 км, Lбаза=5км. 11-36 Разбит схлест проводов опер. штангой. Проведена ревизия привода В 10 Ф-4			0,10		2	+7°С, 10 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-2	26.11.2024 12:17	26.11.2024 12:21	0:04	26.11.2024 12:21	0:04	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 05.01.25 - Без замечаний.			0,60	60	7	+6°С, 8 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	26.11.2024 13:19	26.11.2024 16:20	3:01	26.11.2024 16:20	3:01	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=10,69 км. Lбаза=93 км, 16-20 включен по нормальной схеме, на крыше ТП-81302 обнаружено 2 кота.		мед. учр. - 1	0,20	150	9	+7°С, 0 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	26.11.2024 13:28	26.11.2024 19:17	5:49	27.11.2024 22:26	32:58	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lбазы=65км, Lвл=11км. 18:16 включен до ЛР-1 оп. 107, запитано 3 ТП из 24 ТП 19:17 включен до ЛР-3 оп. 152, запитано 15 ТП из 24 ТП 19:47 опробована ВЛ полностью, включение неуспешно. 27.11.2024 21:35 ДБ 2 чел для обхода ВЛ с применением прибора КВАНТ оп.152 - оп.205 22:26 устранено повреждение на ЛР оп.178а, был отключён, фидер включён по нормальной схеме		кот. - 1 орг. связи - 1		340	24	+7°С, 15 м/с, Дождь, Ветер,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	26.11.2024 13:59	26.11.2024 14:08	0:09	26.11.2024 14:08	0:09	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. с нагрузкой Ф-21. Произведен осмотр 30.12.2024, без замечаний.		школы, д/с - 1 кот. - 6	1,00	3 850	15	+7°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-4	26.11.2024 15:30	26.11.2024 19:31	4:01	26.11.2024 19:31	4:01	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,67км Lбаза-80км. Запланирован осмотр. В ТП-81130 повреждение концевой муфты Т-1. устранено.		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2	0,50	1 300	23	+6°С, 16 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-5	26.11.2024 15:52	27.11.2024 15:30	23:38	27.11.2024 15:30	23:38	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр с утра. 15:30 ПЮЭС ПС Занадворовка Ф-5 устранен обрыв проводов в пр.10-11. Включен по нормальной схеме. Падение дерева на провода.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,10	280	3	+9°С, 6 м/с, Дождь, Ветер,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-1 Каменушка	26.11.2024 16:30	26.11.2024 16:37	0:07	26.11.2024 16:37	0:07	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 28.11.2024 Произведен осмотр, замечаний нет.		орг. связи - 4	0,20	125	8	+6°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	26.11.2024 16:38	26.11.2024 16:46	0:08	26.11.2024 16:46	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08.01.25 Произведен обход ВЛ, замечаний нет.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	1,60	508	20	+8°С, 8 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Дубки\Ф-2 УРЭС Абрамовский-1	26.11.2024 17:26	26.11.2024 17:30	0:04	26.11.2024 17:30	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09.12.2024 Произведен осмотр. Замечаний нет.			0,10		3	+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	26.11.2024 17:32	26.11.2024 17:38	0:06	26.11.2024 17:38	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08.01.25 Произведен обход ВЛ, замечаний нет. .		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	1,70	783	35	+8°С, 8 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-12	26.11.2024 18:55	26.11.2024 19:14	0:19	26.11.2024 19:14	0:19	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Запланирован осмотр		школы, д/с - 7	1,50	6 200	19	+9°С, 0 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-3 Каймановка	26.11.2024 18:58	26.11.2024 22:55	3:57	27.11.2024 17:15	22:17	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lлэп=5,3 км, Lбаза=20км. повреждение концевой муфты КЛ 10 оп. 114. 19-44 отключен РК-184/144. 22-55 Ф-3 включен при отключенном Рс 168/98/1 отключено 1 ТП № 1117, запитано от собственного ДГУ. Оп.98/58 срыв изолятора, провод на траверсе, на оп.98/108 срыв изолятора. 13:19 ДБ на КЛ 10 кВ. Испытание и отыскание повреждения оп. 114. 14:50 ДБ на установку изолятора на оп. №98/58 и на оп. №98/108. 15:01 Работа по установки изоляторов на оп. 98/58 и 98/108 окончена. В 16:48 заменена концевая муфта КЛ 10 кВ от оп.114; в 17:15 вкл в работу.		орг. связи - 1	0,60	470	14	+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ВЛ 10 Ф-10 Кировка - Авдеевка	26.11.2024 19:29	26.11.2024 19:35	0:06	26.11.2024 19:35	0:06	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Межфазное короткое замыкание ПК 10 фазы "А и В" в результате разрушения ПК 10 кВ фазы "В" в РУ 10 кВ КТП 6078 Быт. 28.11.2024 произведен обход ВЛ в пролетах опор 155-232/23 повреждений не обнаружено.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 кот. - 4 орг. связи - 8	0,22	1 657	25	+4°С, 8 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31	26.11.2024 22:20	26.11.2024 22:36	0:16	26.11.2024 22:36	0:16	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. На РП-80204 в РУ 10 яч. 16 отключился В 10 в сторону ТП-82147. 22:36 РПВ успешное.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 12	0,20	430	2	+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31	26.11.2024 22:20	26.11.2024 22:36	0:16	26.11.2024 22:36	0:16	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. На РП-80204 в яч. 15 отключился В 10 в сторону ТП-82146. 22:36 РПВ успешное.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 12	0,30	120	7	+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-8 Лотос-2	27.11.2024 04:03	27.11.2024 04:13	0:10	27.11.2024 04:13	0:10	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение в сети абонента			0,03		1	-6°С, 1,5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-8 ОРМУЭС	27.11.2024 15:11	27.11.2024 15:24	0:13	27.11.2024 15:24	0:13	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 29.11.24 произведен осмотр по расп. 2\112 замечаний нет.		школы, д/с - 1	2,80	2 500	24	-4°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \В 10 Т-1	28.11.2024 00:53	28.11.2024 01:14	0:21	29.11.2024 12:06	35:13	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. на ПС-110 Славянка отключился В 10 Т-1 от МТЗ. Обесточена 1С 10 кв ПС Славянка. Задымление В ЗРУ 10. 1:14 на ПС Славянка В 10 Т-1 включен без ф.26 (РСК), в яч-ке ф.26 обнаружены следы перекрытия на крысу, требуется ревизия нижних втычных контактов. 05:16 ДБ 2 чел. на ВЛ 10 Ф-26 ПС Славянка для разборки шлейфов на оп.1 в ст. ПС Славянка. 06:28 по Ф-26 нагрузка переведена на Ф-14 ПС Славянка. 28.11.24 на ПС Славянка произведена проверка РЗА яч В10 Ф-26, без замечаний. Произведены испытания ячейки Ф-26, без замечаний. 29.11.24 в 12:06 Ф-26 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 2	9,70	613	56	-6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-4	28.11.2024 13:52	28.11.2024 20:57	7:05	28.11.2024 21:36	7:44	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12,2 км. Lбаза=50км. СЗО: нет. Потребитель: быт. В 17:00 монтёр ОВБ выехал из п.Славянка. 18:42 Ф-4 Включён до ЛР-3 оп.219 для поиска земли прибором Квант, запитано 9ТП. На повреждени участок оп.157 ЛР2 - оп.219 ЛР3. 20:57 включён Ф-4 без ТП-4103, включена основная часть потребителей, 24 ТП из 25 ТП 21:36 Ф-4 включён по нормальной схеме, заменён ПР 10 фаза А в ТП-4103 Фото не сделано разрядились средства фото-видео-фиксации		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,50	595	25	-4°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Казармы\В 10 Т-1	29.11.2024 03:30	29.11.2024 14:44	11:14	29.11.2024 15:30	12:00	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная, Т-2 выведен в ремонт. Погашены 1С 10 кВ и 2С 10 кВ. Повреждение ТН 10 2С поврежден, ТН 10 1С неисправен, включение оборудования нет возможности. 11:20 ПС Казармы выводится в ремонт 2С 10 кВ, готовится к вводу в работу 1С 10 кВ и ТН 10 1С. В 11:25 Выведена в ремонт 2С 10 кВ, для чистки изоляции, в 11:39 Д.Б для измерений ТН 10 1С. Допущена бригада для чистки изоляции 2С 10 кВ в 12:12. В14:15 выявлено отгорание контакта 0,1 кВ в клеммнике ТН 10 1С, замечаниие устранено, по результатам измерений ТН 10 1С можно вводить в работу. В 14:36 включена на Х.Х 1С 10 кВ, производится набор нагрузки. 14:44 ПС Казармы: Включена вработу 1С 10 кВ, с нагрузкой Ф-2,3,5,7. Остаётся ф-13 оборонэнерго (находится на 2С 10 кВ). В 14:45 Д.Б. для В/В Испытаний 2С 10 кВ. 15:30 ПС Казармы: Включена в работу 2С 10 кВ, включены все потребители. Проверка РЗА до 31.01.2025 Проверка затруднена отсутствием возможности раздельной работы 1С и 2С 10 кВ из-за неисправности ТН 10 1С 12.02.2025 проведена послеаварийная проверка РЗА В 10 Т-1, СВ 10, акт во вложении.			3,60	160	11	-5°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	30.11.2024 15:45	30.11.2024 16:04	0:19	30.11.2024 16:04	0:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.01.2025 произведен осмотр ВЛ по всей длине, замечаний не выявлено		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,22	150	7	+2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \В 10 Т-2	01.12.2024 23:55	02.12.2024 00:18	0:23	02.12.2024 00:18	0:23	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 2С 10 кВ (СЗО: водонасосная, котельная, госпиталь районный, хлебозавод). 00:08 в яч. Ф-19 (АО ДВ РСК) обнаружена мертвая крыса, В 10 ф-19 не отключался (крыса находилась за ТТ 10 кВ, работа РЗА правильная), повреждения оборудования нет. 00:18 2С 10 кВ включена в работу, все потребители запитаны		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 3	6,00	1 000	54	0°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	02.12.2024 20:49	02.12.2024 20:51	0:02	02.12.2024 20:51	0:02	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08.01.25 Произведен осмотр ВЛ по всей длине, Без замечаний		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,03	140	54	-3°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31\РП80204\ В10 82147	04.12.2024 13:56	04.12.2024 14:53	0:57	06.12.2024 15:50	49:54	МТЗ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. В 14:53 включены все потребители. Отключен КЛ10 82147-82129, необходимо испытание. 06.12.24 15-13 ДБ 2 ч для испытания, ОМК КЛ 10 "ТП82147-ТП82129". 15-29 КЛ 10 "ТП82147-ТП82129" испытания выдержала. Включен в работу.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 12	0,30	600	2	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	06.12.2024 23:56	07.12.2024 02:18	2:22	07.12.2024 02:18	2:22	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 02:18 ПЮЭС ПС Занадворовка Ф-3 проведен осмотр по жалобам местных жителей отпайки на аб ТП Бригантина, замечаний нет, Ф-3 включен по нормальной схеме		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,30	480	5	-7°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-17 ОРМУПЭС	09.12.2024 07:34	09.12.2024 08:05	0:31	09.12.2024 08:05	0:31	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09.12.2024 произведен осмотр, замечаний нет.		орг. связи - 1	2,50	1 500	20	-12°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	09.12.2024 08:25	09.12.2024 08:41	0:16	09.12.2024 08:41	0:16	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.01.2025 произведен осмотр ВЛ по всей длине, замечаний не выявлено		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,01	150	7	-6°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-26	12.12.2024 09:42	12.12.2024 10:28	0:46	12.12.2024 11:49	2:07	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 10:28 включен до ЛР-5 оп.58, запитаны 7 из 12 ТП. Произведен осмотр, замечаний нет. В 11:49 включен по нормальной схеме. 13.12.24 произведен осмотр, без замечаний.		школы, д/с - 2 кот. - 2	1,00	250	12	-9°С, 3 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	13.12.2024 10:04	13.12.2024 11:35	1:31	13.12.2024 11:35	1:31	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 10:59 включен холостой участок до ЛР-2 оп.62, без замечаний. В 11:35 включен по нормальной схеме, "Земля" самоустранилась. Произведён осмотр 05.01.25 - Без замечаний.			0,30	200	18	-11°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	16.12.2024 09:06	16.12.2024 11:23	2:17	16.12.2024 15:34	6:28	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=34,32 км, Lбаза=75 км. В 10:54 опробован участок до 1ЛР оп.163, КИ в норме. В 11:23 Ф-3 включен без отпайки от 2ЛР оп.278/1 на вед ТП «Дубки» (переведено питание от собственного РИСЭ). В 11:43 ДБ 2 чел на осмотр ВЛ оп.278/1 — оп.278/135. В 13:29 обнаружено: оп.278/67 касание провода траверсы Ф-С. В 14:37 по Ф-3 ДБ 2 чел. на оп.278/67 для крепления вязки провода фаза-С. В 15:34 Ф-3 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,30	631	7	+17°С, 5 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	18.12.2024 00:01	18.12.2024 13:55	13:54	18.12.2024 14:10	14:09	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=20,44км, Lбаза=35км. В 00:51 опробован до ЛР-3 оп.125 без замечаний. В 01:03 отключен ЛР-4 оп.126/1, включен В 10 - Земля в сети. В 01:19 опробован до ЛР-5 оп.140 - без земечаний. В 01:36 отключен ЛР-7 оп.224, включен В 10 - Земля в сети. В 01:58 отключен ЛР-13 оп.235/1, включен В 10 - Земля в сети. В 02:04 опробован фидер без вед. отп. ЛР оп.1 от. оп.235. - Земля в сети. В 02:47 отключен ЛР-26 оп.218/1, включен В 10 - Земля в сети. В 04:08 отключены абонентские отпайки ЛР оп.221, ЛР оп.212, ЛР оп.201, включен В 10 - Земля в сети. В 07:05 отключены все ТП на участке от ЛР-6 до ЛР-7 (кроме 2-х абонетских - труднопроходимая местность) включен В 10 - Земля в сети. В 07:28 включен до ЛР-5, запитано 23 ТП из 79 ТП. В 09:00 ДБ для осмотра ВЛ. В 09:50 на оп.5 обнаружен отгоревший шлейф по ф. В. В 11:43 ДБ для ремонта шлейфа на оп.5. В 12:26 включен до ЛР-5. В 13:55 произведен осмотр концевой кабельной муфты в РП Кипарис, повреждений нет, следы от нагрева, фидер включен в работу с отключенными ЛР-7, ЛР-10, ЛР-13, запитана большая часть потребителей. В 14:10 включен по норм схеме, все потребители включены.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	3,00	1 519	79	-16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	18.12.2024 23:35	19.12.2024 01:04	1:29	27.12.2024 11:23	203:48	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 00-45 опробован головной участок от ПС до ЦРП80121 — не усп. В 01-04 запитано 5 ТП из 7 от Ф-15 ПС Подъяпольск (остается отключено 2ТП: сетевязальный цех и быт 15 частных домов). 04-03 опробован головной участок после осмотра ВЛ (с отключенными ТП) - не успешно. 08:34 ДБ 2чел для обхода ВЛ 10 оп.1-39. 12:45 разобраны шлейфа на оп.39 в ст.ЦРП-80121 яч.14, ожидается прибытие персонала на ПС Подъяпольск для включения в работу головного участка от ПС до оп.39. 13:08 на КТП-81216 подключено ДГУ 250кВА - население подключено, отключено КТП-81217 (вед.), перешли на собственный РИСЭ, все потребители включены. 13:43 Ф-7 включен в работу, выведен КЛ 10 "оп.39-ЦРП80121 яч.14". 14:33 переведено питание КТП-81216, 81217 по Ф-7 Подъяпольск. 15:17 ДБ 2чел для ОМП по КЛ 10. 17:28 определено МП 50м от оп.39 в ст ЦРП80121. 25.12.24 разработан котлован, МП подтверждено. 26.12.24 1смонтирована вставка 8м и две соединительные муфты. Испытания на 27.12.24. 27.12.24 КЛ испытана, в 11:23 Ф-7 включен по нормальной схеме. График АВР до 27.12.24.	Ф-15 ПС Подъяпольск	кот. - 1	0,12	500	7	-11°С, 8 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-6 КПК-4	19.12.2024 00:17	19.12.2024 00:22	0:05	19.12.2024 02:05	1:48	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. 19.12.2024 произведен осмотр. Без замечаний. Повреждение в сетях абонента.	ПС Агрокомплекс Ф-1		0,12		1	-13°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-4	22.12.2024 07:25	22.12.2024 10:40	3:15	22.12.2024 10:40	3:15	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,67км Lбаза-80км. ПС Новый Мир по Ф-4 по сообщениям потребителей в КТП-81123 был слышен хлопок. Фидер включен в работу после осмотра КТП-81123. Осмотр ВЛ до 31.12.2024. 04.01.25 выполнен осмотр по всей длине ВЛ без замечаний		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2	2,50	1 300	26	-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	23.12.2024 12:06	23.12.2024 16:08	4:02	23.12.2024 16:08	4:02	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,53км Lбаза=50км. В 12:06 откл. от КУ "земля", фаза А-0, 13:04 опробован до ЛР-2 оп 62 КИ без изменений 13:33 допущена бригада 3 чел. для осмотра участка ВЛ от оп 1 до оп 62. 14:40 обнаружен срыв изолятора фаза "А" оп 26; 16:08 устранено.			0,50	80	18	-14°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Луговая \ Ф-9	01.10.2024 10:00	01.10.2024 10:00	0:00	14.10.2024 09:37	311:37	МТО	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. По сообщениям потребителей. У потребителя работа АВР. 10:53 осмотр ПС Луговая, Ф-9 откл от МТО, повреждение КЛ. 9.10.24 в 12:19 ДБ для ОМП. 13:00 обнаружено стороннее воздействие, при реконструкции тепловых сетей подрядной организацией от ТНС "40 лет ВЛКСМ" был поврежден КЛ 6 кВ Ф-9, МП определено в 100м от ТНС, на место вызвана полиция. 10.10.24 в 16:45 смонтирована каб.вставка 3м и 1 соед. муфта. График АВР до 11.10.24. 11.10.24 закончен монтаж муфт, КЛ испытана, включена в работу на Х.Х, проверка фазировки на 14.10.24. 14.10.24 09:37 ПС Луговая по Ф-9 фазировка совпала.	Ф-6 ПС Луговая	кот. - 1				+10°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-10	01.10.2024 18:07	01.10.2024 19:34	1:27	02.10.2024 17:34	23:27	МТО	ну		РЗА ПП. РиЧПН. 18:40 пр. 53-54 самосвал с поднятым кузовом зацепил провода, нижний провод распушон, осталась одна стальная проволока. 19:34 Ф-10 включен, потребитель запитан. 02.10 произведен ремонт провода		орг. водосн. - 2	0,20	30	9	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-13	02.10.2024 11:00	02.10.2024 11:14	0:14	02.10.2024 11:14	0:14	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 25.11.2024РПВ ДЭМ ПС		кот. - 1 орг. связи - 1	0,30	360	6	+11°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	03.10.2024 16:20	03.10.2024 18:29	2:09	03.10.2024 18:29	2:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 04.10.2024 14:32 ДБ 3 чел. для послеаварийного обхода. 16:35 осмотр окончен, повреждений не выявлено.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,70	100	7	+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная АБ\Ф-6	08.10.2024 17:53	08.10.2024 17:53	0:00	08.10.2024 17:53	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. МТЗ.Обход проведен 10.010.2024 опора 54 (деревянная на ж/б приставке) вывалился крюк с изолятором фаза А. Устранено.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 4				+15°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Амурская\В 6 Т-1	09.10.2024 05:16	09.10.2024 07:06	1:50	09.10.2024 13:50	8:34	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 1сш-6 кВ. ЗДЗ по 1С 6 кВ не работала, защита выведена по причине неисправности блока ЗДЗ. 06:36 по сетям ВПЭС переведена нагрузка ф-8 на ф-5 ПС Инструментальная, ф-15 на ф-28 ПС Амурская, ф-13 на ф-30 ПС Амурская (Р=1,55 МВт, 2000 чел). 7:12 тележка Пр 6 ТСН-1 выкачена в ремонтное положение, произведен осмотр ячейки: неподвижные контакты без повреждений, повреждено оборудование на тележке, требуется чистка изоляции 1С 6 кВ, 1С 6 кВ выводится в ремонт. В 7:06 по сетям ВПЭС переведена нагрузка ф-11 на ф-3 ПС Инструментальная, без 4-х ТП , ф-10 на ф-22 ПС Амурская (осталось обесточено Р-0,6МВт, 450чел). 08:29 ДБ для протирки опорных изоляторов в ячейке Пр 6 ТСН-1. 08:51 в яч. Пр 6 ТСН-1 обнаружена крыса со следами дугового перекрытия. 11:48 ДБ для испытания 1С 6 кВ. 12:57 1С 6 кВ испытания выдержала, секция вводится в работу. 13:50 1С 6кВ включена под напряжение, без замечаний, ВПЭС набирает нагрузку. 14:25 включены все потребители		орг. водосн. - 1	4,90	3 700	48	+10°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Чайка\ 1С 6 кВ	11.10.2024 17:57	11.10.2024 18:23	0:26	11.10.2024 18:32	0:35	МТЗ 2ст	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 17:57 на ПС 110 кВ Чайка отключился В 6 Т-1 от МТЗ-2. В 18:23 вкл В6 Т-1, 1С 6 кВ поставлена под напряжение. В 18:32 все потребители запитаны, кроме вед ф8 (в 19:57 нагрузка переведена на ф11; по В 6 ф8 отключен АВ оперативного тока, В 6 не управляется (в 21:57 произведена регулировка привода по мех.части, опробован на вкл/откл - без замечаний).			2,55	1 270	7	+16°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-27	12.10.2024 13:00	12.10.2024 13:07	0:07	12.10.2024 13:07	0:07	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 21.11.2021 без замечаний			1,90	500	5	+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная \Ф-28	13.10.2024 07:39	13.10.2024 09:21	1:42	15.10.2024 15:05	55:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 07:39 откл. от МТЗ с "землей", 09:21 Включен с отключенным ЛР-3 оп.45, запитано 24 ТП из 30, большая часть нагрузки. Повреждение КЛ 6 от оп.45 до оп.45/1 (ААБ 3х240 320м), потребитель склады, производство, возможности резерва нет. 5 из 6ТП перешли на питание от собственных РИСЭ, 16:08 ООО "Простор" запитан от ДГУ Надеждинского РЭС. Все потребители запитаны. 14.10.2024 определено место повреждения КЛ 6 - 180 м от оп.45/1. 15.10.24 10:59 по Ф-28 Д.Б. на КЛ 6 пр.оп45-45/1 для монтажа кабельной вставки и соединительной муфты. 13:05 ПЮЭС ПС Западная по Ф-28 КЛ 6 пр.оп45-45/1 сдана под испытание. 13:45 ПЮЭС ПС Западная по Ф-28 ДБ для ВВ-испытания КЛ 6 пр.оп45-45/1. 14:07 ПЮЭС ПС Западная по Ф-28 КЛ 6 пр.оп45-45/1 испытание выдержал. 14:47 ПЮЭС ПС Западная по Ф-28 Д.Б. на КЛ 6 пр.оп45-45/1 для подключения КЛ к ВЛ оп.45. 15:05 ПЮЭС ПС Западная Ф-28 включен по нормальной схеме.			0,10	131	30	+4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-20	15.10.2024 02:25	15.10.2024 02:33	0:08	15.10.2024 02:33	0:08	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. по сообщению ЕДДС, жители дома 42 по ул.Ярославская видели вспышку. ОВБ Юдин А.А. осмотрел КТП-5094 и близлежащую ЛЭП, замечаний не обнаружил		школы, д/с - 1	1,55	470	10	+14°С, 18 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	15.10.2024 17:46	15.10.2024 20:02	2:16	15.10.2024 20:02	2:16	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,4км, Lбазы=18км. Бригада ОВБ едет из п.Шмидтовка (43км). РПВ Картышко Д.А. обход 19.10.24 до РЛ-2 с 14:15 до 18:20 повреждение не обнаружено.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	1,10	400	16	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-40	16.10.2024 05:18	16.10.2024 07:12	1:54	16.10.2024 07:12	1:54	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,7км, Lбазы=2км. 06:18 Ф-40 включен до ЦРП-101, запитано 1ТП из 11. 07:12 Ф-40 включен полностью по нормальной схеме , повреждений не выявлено		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	1,30	1 200	11	+7°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \Ф-4	16.10.2024 17:33	16.10.2024 18:08	0:35	18.10.2024 14:06	44:33	КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение опорных изоляторов и следы дугового перекрытия ТТ-6 в яч. ф-4. Потребитель запитан от резерва. 17.10.24 12:06 допущена бригада для замены ТТ 6 кВ, 15:27 допущена бригада для испытания КЛ 6 Ф-4 ПС Депо-оп.1. Заменены ТТ 6 кВ, КЛ 6 Ф-4 Депо-оп.1 испытания выдержала, продолжение АВР 18.10.24. 18.10.24 14:06 ПЮЭС ПС Депо Ф-4 включен по нормальной схеме.	Ф-14 ПС Верхняя		0,15	520	4	+10°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	17.10.2024 09:55	17.10.2024 09:55	0:00	17.10.2024 09:55	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.24						+7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Ф-12	18.10.2024 10:06	18.10.2024 18:31	8:25	19.10.2024 00:15	14:09	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,8км, Lбаза=5км. Отключился с нагрузкой ф-3 ПС А. В 10:04 опробован до ТП-3 в работе не удержался отключился от МТЗ (второго питания нет на повреждении каб. от РП-40 до ТП-4).12:07 оп.11 (Ж/Б) имеет наклон 40гр. СИП не поврежден.14:56 ДБ для выправки оп. 11. 17:34 ДБ для разборки и сборки шлейфов на оп. 1,11,18,19,20,38,39,42. В 18:31 в КТПН-2 подключен ДГУ (запитана большая часть нагрузки 55%), ТП-1,3,4 потребитель отказался от подключения ДГУ к своим сетям., перешли на свои ДГУ ЖК Радость, Гринхис, Яичков, Строийтрест, Владзаказчик. В 19:58 по Ф-12 оп. 11 выведена из схемы, замечания устранены. Включен головной участок ВЛ 6 кВ до ЛР-6 оп.38 на холостой ход в 22:00. Ф-12 включен без отпайки от оп.5 на КТПН-2 в 22:49, запитаны все потребители. включен по нормальной схеме в 00:15	РИСЭ		0,40	180	11	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-10	19.10.2024 01:10	19.10.2024 02:22	1:12	19.10.2024 06:22	5:12	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 2:22 включен без КТП-7070, повреждение прох. изол. фаза С, сгорели предохранители 6кВ фазы А,В,С, отгорели шины фаза А и В от предохранителя до изолятора проходного. В 03-27 ДБ 2чел. для устранения повреждения на КТП-7070. В 06-22 устранено и вкл.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 в/ч - 2 орг. связи - 1	2,00	900	11	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	19.10.2024 01:49	19.10.2024 02:41	0:52	19.10.2024 02:41	0:52	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,4км, Lбазы=18км. Отключался 19.10.24 в 01:49, 04:10, 08:45, 15:20 с усп РПВ. выполнен обход 19.10.24 до РЛ-2 с 14:15 до 18:20 повреждение не обнаружено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,60	400	16	+12°С, 8 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	19.10.2024 04:10	19.10.2024 04:47	0:37	19.10.2024 04:47	0:37	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключался 19.10.24 в 01:49, 04:10, 08:45, 15:20 с усп РПВ. выполнен обход 19.10.24 до РЛ-2 с 14:15 до 18:20 повреждение не обнаружено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,60	400	16	+8°С, 8 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-17	19.10.2024 08:12	19.10.2024 08:57	0:45	19.10.2024 11:48	3:36	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12,1 км, Lбаза=0 км. В 08:57 запитано 13ТП от Ф-9 ПС Партизан. При осмотре обнаружено упавшее из вне охранной зоны сухое дерево в пр.оп.30-31 , провода целые. 11-48 Ф-17 включен полностью по нормальной схеме. Причина вывода АПВ:неправильная работа группового АПВ	Ф-9 ПС 35 кВ Партизан	орг. связи - 4	1,30	2 141	15	+1°С, 19 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	19.10.2024 08:45	19.10.2024 14:15	5:30	19.10.2024 14:15	5:30	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,4км, Lбазы=18км. Отключался 19.10.24 в 01:49, 04:10, 08:45, 15:20. с усп РПВ. выполнен обход 19.10.24 до РЛ-2 с 14:15 до 18:20 повреждение не обнаружено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	400	16	+1°С, 6 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-9	19.10.2024 09:47	19.10.2024 10:27	0:40	19.10.2024 11:17	1:30	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. отключился с частью нагрузки Ф-17. В 10:27 Ф-9 включен до ТП 7452, запитано 20 ТП из 36. В 11:11 13ТП (по Ф-17) включены от Ф-8 ПС Партизан. В 11:17 Ф-9 включен по нормальной схеме. 19.10.24 произведен обход повреждение по Ф-17 упало сухое дерево на провода пр.30-31		мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 16	1,50	2 856	27	+4°С, 19 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-1	19.10.2024 11:28	19.10.2024 11:56	0:28	19.10.2024 11:56	0:28	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. обход до 23.10.24 повторно отключился 12:08 21.10 +ПЮЭС ПС Птицефабрика Ф-1:13:20 Произведен послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Птицефабрика, обнаружено ДКР в пролетах 50-50/1,47-47/1, требуется чистка просеки			0,40		4	+2°С, 12 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7	19.10.2024 11:46	19.10.2024 13:06	1:20	19.10.2024 13:06	1:20	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 25.10.24 произведен обход замечаний нет		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,30	404	16	+4°С, 19 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-3	19.10.2024 12:07	19.10.2024 17:47	5:40	19.10.2024 17:47	5:40	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,9км, Lбазы=25км. В пр. 187-188 упавшее из вне охранной зоны дерево, обрыв проводов всех трех фаз. В 17:47 РКЛ оп. 185 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 3	0,05	20	2	+2°С, 19 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-1	19.10.2024 12:08	19.10.2024 14:00	1:52	21.10.2024 19:45	55:37	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Абонент перевел нагрузку на Ф-22 ПТФ в 14-00. ДКР в пролетах 50-50/1,47-47/1, требуется чистка просеки. 19:45 ПЮЭС ПС Птицефабрика по Ф-1: включен по нормальной схеме.	Ф-22 ПС ПТФ		0,40		4	+2°С, 12 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	19.10.2024 12:40	19.10.2024 12:47	0:07	19.10.2024 12:47	0:07	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключался 19.10.24 в 12:40, 15:04, 17:22 с усп РПВ. Осмотр 06.12.24- без замечаний		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,30	100	7	+7°С, 15 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	19.10.2024 15:04	19.10.2024 15:08	0:04	19.10.2024 15:08	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключался 19.10.24 в 12:40, 15:04, 17:22 с усп РПВ. Осмотр 06.12.24- без замечаний		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,10	100	7	+7°С, 20 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-5	19.10.2024 15:18	19.10.2024 16:14	0:56	19.10.2024 19:50	4:32	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,28 км, Lбаза=0 км. В16:14 включен до ТП-7335 включительно (без 2-х ТП). В пр оп 45-46 дерево на проводах. Устранено, в 19:50 Ф-5 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 5 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 45	1,40	1 473	8	+4°С, 19 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	19.10.2024 15:20	19.10.2024 18:20	3:00	19.10.2024 18:20	3:00	МТЗ	выве дено		РЗА ПП. РиЧПН. ремонтная схема, нагрузка разделена на РЛ-2. Отключался 19.10.24 в 01:49, 04:10, 08:45, 15:20 с усп РПВ. Выполнен обход 19.10.24 до РЛ-2 с 14:15 до 18:20 повреждение не обнаружено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	50	9	+5°С, 8 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-16	19.10.2024 17:22	19.10.2024 17:26	0:04	19.10.2024 17:26	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключался 19.10.24 в 12:40, 15:04, 17:22 с усп РПВ. Осмотр 06.12.24- без замечаний		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,30	100	7	+7°С, 20 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	19.10.2024 21:30	19.10.2024 21:34	0:04	19.10.2024 21:34	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21.11.2024 Произведен осмотр, замечаний нет		орг. связи - 4	0,40	100	8	+3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Луговая \ Ф-9	21.10.2024 02:25	21.10.2024 02:25	0:00	29.10.2024 18:39	208:14	"земля" от КУ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Работа АВР у потребителя, погашенны потребителей нет. Стороннее воздействие на КЛ 6 кВ Ф-9 ПС Луговая: в районе д. 3 по ул. 40 лет ВЛКСМ при земляных работах сторонней техникой (экскаватор) повреждена изоляция КЛ. Техника и персонал сторонней организации на месте повреждения, пострадавших нет. 24.10.24 13:28 допущена бригада 2 чел для разработки котлована и монтажа соединительных муфт. 17:20 по Ф-9: смонтирована вставка 15 м и 3 соединительные муфты, кабель сдан под испытания. 25.10.24 15:04 КЛ 6 кВ испытание выдержал. 17:01 Ф-9 включен. 28.10.24 фазировка не совпала. График АВР до 01.11.24.		кот. - 1				+9°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-5	21.10.2024 23:12	22.10.2024 01:09	1:57	22.10.2024 01:09	1:57	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 22.10.24 01:09 по Ф-5: включен по нормальной схеме. Причина: в пролетах опор 6-6а обнаружена ветка, устранено.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,35	100	5	+11°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	22.10.2024 21:20	22.10.2024 23:07	1:47	22.10.2024 23:07	1:47	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 21.11.2024, замечаний нет		орг. связи - 5	0,25	20	16	+13°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-5	23.10.2024 18:12	23.10.2024 18:17	0:05	23.10.2024 18:17	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр до 30.11.24		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,10	79	10	+8°С, 0 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-9	23.10.2024 18:18	23.10.2024 18:27	0:09	23.10.2024 18:27	0:09	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Ветер до 20м/с. РПВ+. 02.11.2024г. произведен обход ВЛ без замечаний		мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 16	1,10	2 856	27	+6°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	23.10.2024 19:34	23.10.2024 19:41	0:07	23.10.2024 19:41	0:07	МТО	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. ОВБ РПВ у, см. откл. 2.10.24 20:35 оп. 80 выявлен недопустимый наклон опоры, в результате чего произошел схлест проводов в пролете опор 79-80		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	400	14	+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Несвоевка	23.10.2024 19:42	23.10.2024 20:08	0:26	24.10.2024 16:49	21:07	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. до фидера Несвоевка от базы 10км, протяженность 22,34 км. АПВ-, РПВ-, . 20-08 включно 6ТП из 11ТП. 20-08 ТП 7415 отключен иВ6 вывод на ТП 7398, 21-13 опора 109/1 отключен Рл1 запитано 9ТП из 11шт, КТП 7620 абонент на собственном ДГУ 10-30 ЦРП ГРЭС Ф-Несвоевка: Обнаружено место повреждения. Пролеты опор 109/2 - 109/7 обрыв провода; опоры 109/4, 109/6 погнуты траверсы; в пролетах опор 109/3 - 109/4 упавшее дерево извне охранной зоны линии.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 8		644	11	+5°С, 15 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-2	23.10.2024 19:57	23.10.2024 19:57	0:00	25.10.2024 22:33	50:36	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Потребитель перевел нагрузку по своим сетям. 25.10.2414:30 по Ф-2 обнаружено повреждение, оп. 34 недопустимый наклон, схлест проводов в пр. 33-34. 16:30 по Ф-2 работы окончены по выправке опоры 34 и устранению схлестов проводов в пр. 33-34. 25.10.20 22:33 ПЮЭС ПС Птицефабрика Ф-2 включен полностью по нормальной схеме.	Ф-25 ПС Кролевцы		0,10		2	+6°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	23.10.2024 20:35	24.10.2024 00:30	3:55	24.10.2024 00:30	3:55	МТЗ	выве дено		РЗА ПП. РиЧПН. оп. 80 выявлен недопустимый наклон опоры, в результате чего произошел схлест проводов в пролете опор 79-80		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,40	400	16	+7°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-9	23.10.2024 22:41	23.10.2024 22:46	0:05	23.10.2024 22:46	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. отключен В6 от защиты МТЗ, 28.10.2024 Произведён обход замечаний нет		мед. учр. - 1 орг. связи - 1		200	13	+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-16	23.10.2024 23:06	24.10.2024 05:49	6:43	24.10.2024 15:45	16:39	"земля" от КУ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. расстояние от базы-70км протяженность фидера - 12км , отключен В6 от КУ с емлей фаза А-0, В-6,3 С-6,3, , 01-25 ТП7159 отключен В6 выод на оп 78, 01-32 включен В6 КИ норма запитано 3ТП из 14шт., 02-48 оп 163 отключен РЛ2 ТП7159 включен В6 выводна оп 78, КИ норма ,запитано 5ТП из 14шт, 03-20 дб 3чел пролет опор 163 - 180 обход, 04-55 обход проведен замечаний не выявлено , 05-05 опора 163/1 отключен РЛ а бухтусредняя при включении В на ПС Волчанец появилась земля отключен В6,05-49 оп 163/1 включен Рл на бухту средняя ПС Волчанец включен В6 запитано 14 ТП, 05-52 чел пролет опор 163 - 180 определение повреждения с применением прибора КВАНТ. 07-08 повреждение не нашли бригада удалена о 163 отключен РЛ2.08-00 произведена пересменка ,08-55 Бригада в кол-ве 4х человек ,выехала с базы ПРРЭС на ВЛ 6 КВ Ф 16 ПС Волчанец,12-19 Допущена бригада в кол-ве 4х человек.Обход после аварийного отключения пр.опор 163-180.12-57 Произведён обход замечаний нет.13-02 ПС Волчанец отключён В6 Ф 16 ПС Волчанец.13-24 опора 163 включён РЛ-2.13-31 ПС Волчанец по Ф 16 включён В6 нагрузка 6оА,К.И фаза "В"-0.13-40 Допущена бригада в кол-ве 3х человек на отыскание прибором "Квант" места повреждения. "Земля" самоустранилась.		орг. связи - 4	0,40	300	14	+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-15	24.10.2024 15:45	24.10.2024 19:46	4:01	24.10.2024 21:51	6:06	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,52км, Lбазы=30км. В 18:50 опробован с отключенным ЛР-2 оп. 16 и ЛР-4 оп. 104, "земля" в сети. Осмотрено 3ТП-7159, без замечаний. В 19:46 включен с "землей" для отыскания повреждения с прибором Квант. В 21:44 отключено КТП-Пилорама (потребительское) на опоре 37Д. В 21:51 включен полностью без КТП-Пилорама, контроль в норме.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,90	300	14	+11°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15	26.10.2024 05:03	26.10.2024 06:01	0:58	26.10.2024 15:41	10:38	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13,3км, Lбазы=18км. В 05:41 включен до ЛР-2 оп.27, запитано 11 ТП из 31 ТП. В 06:01 включен до ЛР-3 оп.46, запитано 16 ТП из 31 ТП. В 07:02 включен до ЛР-5 оп.72, осталось обесточено 8 ТП из 31 ТП. 07:35 ПЮЭС ПС Надеждинская Ф-15 включен до РТП-5449 оп.80/5. Обесточено 1 ТП-5449 (СНТ Мебельщик). 15:41 Ф-15 после осмотра РТП-5449 (после работ бригады по ф-20 Надеждинская), включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1	1,00	1 273	31	+6°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-20	26.10.2024 05:38	26.10.2024 14:32	8:54	28.10.2024 00:40	43:02	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,75км, Lбазы=18км. 09:47 Ф-20 опробован до ЛР-4 оп.58 не успешно. 10:05 по Ф-20 переведена нагрузка 6 ТП на Ф-28 ПС Де-Фриз. Запитано 6 из 14 ТП. 10:59 Ф-20 опробован до ЛР-4 оп.58 без аб.отпаек Примавтодор и ДНС Сити не успешно. 11:30 Ф-20 опробован до ЛР-1 оп.1 без замечаний. 13:23 ДБ для отсоединения КЛ на оп.19. 13:46 Ф-20 опробован участок до оп.19 не успешно. 14:32 по Ф-20 переведена нагрузка 6 ТП до оп.19 на Ф-28 ПС Де-Фриз. Запитано 12 из 14 ТП. 15:08 ПЮЭС ПС Надеждинская Ф-20 включен до ЛР-2 оп.5. Запитано 1 ТП. Нагрузка аб.ТП Примавтодор переведена нагрузка по сетям абонента на Ф-8 ПС Шмидтовка. Включены все потребители. Выделен участок КВЛ от ЛР-2 (оп. 5) до оп. 19. 27.10.24 16:37 по Ф-20: ДБ (2 чел), для отсоединения кабеля на опоре 5 и опоре 6. 17:30 по Ф-20: ДБ (2 чел), для отыскания места повреждения на кабельный участок от ЛР-2 оп.5 до ЛР-3 оп.6. 18:00 по Ф-20: кабельный участок от ЛР-2 оп.5 до ЛР-3 оп.6 испытания выдержал, бригада допускается в обход в пролеты опор 6-19. 18:40 по Ф-20: в пролеты опор 6-19 произведен обход, замечаний нет. 22:15 при верховом осмотре ЛР-2 оп.5 обнаружено перекрытие изолятора фазы В. 23:00 по Ф-20 на ЛР-2 оп.5 установлен шунт. 28.10.24 00:40 Ф-20 включен полностью. 30.10.24 допущена бригада 4 человека на оп.5 для ремонта РЛ-2 в 12:30. В 13:59 окончены работы по ремонту РЛ-2 на оп.5. В 15:02 схема приведена к нормальной.	Ф-28 ПС Де-Фриз		1,20	370	14	+6°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-7	26.10.2024 14:51	26.10.2024 14:51	0:00	26.10.2024 14:51	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.24		школы, д/с - 2 орг. связи - 4				+12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шмидтовка\Ф-8	26.10.2024 15:52	26.10.2024 17:31	1:39	26.10.2024 18:50	2:58	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,1км Lбаза=22км. D 17:31 включен до ЛР-2 оп.76, запитано 5 из 9 ТП. В 18:03 включен до ЛР-3 оп.124, запитано 6 из 9 ТП. В 18:50 включен без абонентской отпайки от оп.150 ТП Лысенко, повреждение в сетях абонента. В 22:30 абонент устранил повреждение, включен.		орг. связи - 4	1,20	40	9	+12°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-20\РКЛ-2 оп.97	26.10.2024 20:50	26.10.2024 20:54	0:04	26.10.2024 20:54	0:04	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр.			1,20	370	14	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Реттиховка\Ф-11 ООО Энергия Поселок	27.10.2024 01:24	27.10.2024 02:34	1:10	27.10.2024 02:34	1:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр 18.11.2024.			0,43	1 841	14	+4°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Ф-1	28.10.2024 08:33	28.10.2024 08:33	0:00	11.11.2024 16:45	344:12	ав.откл	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. На х.х. Поврежден питающий кабель. 29.10.24 работали по ОМП КЛ 6 кВ. 31.10.24 12:28 на участке ПС Мингородок - КТПН-5 ДБ 2 чел. для ОМП. В 14:45 работы окончены, оформлен перерыв, МП не выявлено. 01.11.24 определено МП на расстоянии 509м от КТПН5. 07.11.24 в 14:42 ДБ для ОМП. В 15:34 работы по отысканию МП окончены, МП подтверждено визуально. 08.11.24 18:00 проведена разработка котлована, смонтирована соединительная муфта. 11.11.24 произведены высоковольтные испытания КЛ 6 Ф-1. Включен в работу по нормальной схеме в 16:45.					1	+4°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-2	28.10.2024 10:27	28.10.2024 10:27	0:00	28.10.2024 20:45	10:18	ав.откл	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,08км, Lбаза=16км. АПВ-выведено (холостая линия потребитель запитан от Ф-25 ПС Кролевцы). Произведен осмотр в пролетах опор 1-50, без замечаний. 20:45 Ф-2 включен по нормальной схеме.	Ф-25 ПС Кролевцы		0,02		2	+6°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	30.10.2024 10:35	30.10.2024 10:43	0:08	30.10.2024 10:43	0:08	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен обход 05.01.25, повреждений не выявлено.		орг. водосн. - 1 кот. - 1	1,30	250	3	+9°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	31.10.2024 11:17	31.10.2024 12:11	0:54	31.10.2024 12:11	0:54	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 21.11.2024, требуется выборочная чистка просеки в пр. оп. 20-27, 46-48		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	400	16	+9°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-0	31.10.2024 14:15	31.10.2024 15:07	0:52	01.11.2024 23:46	33:31	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=10,88км Lбаза=3км. В 15:07 нагрузка 2ТП (аб) переведена на Ф-22 ПС Шахта-7. 17:20 ПЮЭС ПС Шахта 7 Ф-0 стороннее воздействие при проведении земляных работ сторонней организацией ООО " Водострой" повреждены 2 КЛ на участке ТП-5626- Коммутационный шкаф 6 кВ, техника на месте вызвана полиция, ТП-5626 Поликлиника запитана от собственных ДГ в 14:20 . Остается отключено 1 вед ТП (Загузов, быта нет). В 23:27 включён, запитано 1ТП (аб.Загузов). В 23:40 доставлено 2 ДГУ на ТП 5626. 01.11.2024 01:00 ТП5626 переведено на ДГУ ДРСК. ДБ на КЛ 6 Шахта-7 ф-0 РП-6 и ТП-5626 для мотажа каб. вставки и соединительных муфт. 18:00-20:00 КЛ 6 РП-ТП-5626 испытания успешно выдержала/ 26.12.2024 на КЛ 6 кВ РП"Коммутационный шкаф" - оп.1 определено место повреждение в 1250 м от РП (общая длина КЛ 4100 м). 10.01.2024 определено второе МП КЛ 6 кВ РП "Коммутационный шкаф" - оп.1 в 1245м от РП (в 5м от разработанного котлована). 11.01.25 производилась разработка котлована вручную от коммутационного шкафа до КТП-5626. 13.02.25 разработан котлован вручную на КЛ 6 кВ РП "коммутационный шкаф" - КТП-5626, МП визуально подтверждено. 17.12.2025 14:48 ДБ 3чел. для монтажа соед. муфт. 16:39 работы на сегодня окончены, смонтирована 1 муфта. 18.02.2025 09:31 ДБ 3чел. для монтажа соед. муфт 13:08 работы по монтажу муфт закончены. КЛ сдана под испытания. 15:38 ДБ 2 человека для высоковольтных испытаний КЛ.16:20 закончены работы по испытанию КЛ. линия испытания выдержала.17:13 Участок КЛ от РП Коммутационный шкаф-КТП 5626 Включен под напряжение. График АВР до 18.02.25.	ф.22 ПС Шахта-7	мед. учр. - 1	0,50		4	+9°С, 3 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	01.11.2024 05:14	01.11.2024 06:33	1:19	12.11.2024 14:46	273:32	МТО	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=5,45км Lбаза=68км. В 06-33 Ф-9 включили без отпайки ЦРП101-ТП81019 (запитано 6ТП из 9).; ПС Береговая-2 Ф-9 в 09:53 запитано 8 ТП из 9 ТП. в 10:13 запитаны все потребители, выведен участок КЛ 6 кВ ЦРП101 - ТП81019. В 14:16 ДБ 3 чел. для ОМП. В 17:11 место повреждения не определено. 02.11.24 в 15:37 по Ф-9 на участке КЛ 10 уч. ЦРП 101-ТП 81019 определено место повреждения 167 метров от ЦРП 101. Требуется получение ордера на проведение земляных работ. 07.11.24 в 09:34 ДБ для разработки котлована. 17:44 кабель не обнаружен. 08.11.2024 проведены работы по испытанию КЛ 6 ЦРП-101 - ТП-81019, необходимо расширение котлована. 11.11.2024 16:12 работы по разработке котлована окончены, МП обнаружено, продолжение работ на 12.11.24. График АВР до 15.11.24. 12.11.24 10:14 ДБ 2 чел. для монтажа кабельной вставки ТП-81019 - ЦРП 101, 13:52 ПЮЭС ПС Береговая-2 по Ф-9 смонтирована кабельная вставка ТП-81019 - ЦРП 101; 14:15 ПЮЭС ПС Береговая-2 по Ф-9 ДБ для испытания КЛ 6кВ ТП-81019 - ЦРП 101 +14:46 ПЮЭС ПС Береговая-2 по Ф-9 КЛ 6кВ ТП-81019 - ЦРП 101 испытания выдержала, введена в работу. 13.11.24 КЛ 6 кВ сфазирована			0,50	250	9	+11°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-8	01.11.2024 17:18	01.11.2024 22:32	5:14	01.11.2024 22:32	5:14	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=56,4км Lбаза=30км. По звонкам абонентов на опоре №1 видели вспышку.17-23.сбор бригады,МУ Душкин0,бригада выезжает на опору №1 для осмотра.18:30 на оп. 1 обнаружен поврежденный изолятор на ЛР-1, персонал ожидает прибытие бригады ОВБ НРЭС на ПС Волчанец.18-55 персонал НРЭС прибыл на ПС Волчанец,подтверждение отключён от МТЗ В6 Ф 8 ПС Волчанец,схема разобрана.19-12 Бригада приступила к выводу оборудования в ремонт. 20:31 Окончен вывод оборудования. 20:45 ПС"Волчанец" Ф-8 заземлен в линию. 20:45 ОВБ подготовка рабочего места.21:22 ДОп.бригада ОВБ Опора№1 замена изолятора фазы "В" на РЛ-1.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,30	250	12	+15°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	03.11.2024 10:52	03.11.2024 16:03	5:11	03.11.2024 16:03	5:11	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lлэп=10,69км, Lбаза=20км. 14:03 по Ф-25 допущена бригада на оп.1 для ремонта шлейфов Ф-А,В. В 16:03 Ф-25 включён в работу по нормальной схеме после устранения повреждения.			0,50	70	9	+8°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-16	03.11.2024 18:28	03.11.2024 19:02	0:34	03.11.2024 19:02	0:34	МТЗМТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lлэп=4,5 км, Lбаза=69км. осмотр 22.11.24 -без замечаний			1,10	600	12	+6°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-8	04.11.2024 17:03	04.11.2024 17:07	0:04	04.11.2024 17:07	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 05.01.25 - Без замечаний.			0,20		2	+5°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	06.11.2024 14:35	06.11.2024 15:43	1:08	06.11.2024 15:43	1:08	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная оперативный разрыв на РЛ-2 Произведен осмотр 21.11.2024, требуется выборочная чистка просеки в пр. оп. 20-27, 46-48		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	100	10	+2°С, 8 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кожзавод\Ф-1 ЮРЭС	08.11.2024 10:20	08.11.2024 13:59	3:39	08.11.2024 13:59	3:39	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lбазы=10км, Lвл=9,9км. Повреждение на абон. отпайке от оп. 75. В 11:33 обнаружено повреждение на абон. отпайке от. оп. 75. В 13:12 ДБ на демонтаж шлейфов на оп. 75. в ст. абон. В 13:59 включен без вед. отпайки. В 18:03 вед. отпайка от оп.75 включена по нормальной схеме.		уголовные - 7 орг. связи - 1	0,40	100	19	-5°С, 1,1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	11.11.2024 21:25	11.11.2024 22:26	1:01	12.11.2024 13:01	15:36	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 22:16 при РПВ "Земля" ф.А-0, отключен от КУ. В 22:26 включен до ЛР-1 оп.55, запитано 11 из 17 ТП. В 23:02 включен до ЛР-2 оп.87, запитано 12 из 17 ТП. В 23:27 при включении до ЛР-3 оп.168 "земля". В 23:47 определен повреждённый участок от ЛР-2 оп.87 до ЛР-3 оп.168 без отпаек, осмотр в светлое время суток (погашены 2 аб. КТП, 3 КТП РСК, 0 чел., базы отдыха). 12.11.24 в 6:56 допущена бригада для осмотра ВЛ. 11:13 работы по отысканию места повреждения окончены, обнаружен слетевший изолятор фаза "С" оп. №119. 12:10 ДБ для замены изолятора фаза "С" оп. №119. 13-01 включен по нормальной схеме		орг. связи - 5	0,30	100	17	+3°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	12.11.2024 11:25	12.11.2024 12:51	1:26	12.11.2024 12:51	1:26	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Провис провода фаза "В" пролёт опор 79-80.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	400	9	+9°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	12.11.2024 13:20	12.11.2024 13:29	0:09	12.11.2024 13:29	0:09	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Провис провода фаза "В" пролёт опор 79-80.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,40	400	9	+9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	12.11.2024 14:14	12.11.2024 19:38	5:24	12.11.2024 21:36	7:22	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,7км Lбаза=50км. 15:49 включен до ЛР 6 оп. №162, без замечаний. 18:43 отключенным РТП аб. Примтелефон оп. №274. включение ну от МТЗ. 19:23 с отключенным ЛР-3 оп. №188, включение ну от МТЗ. 19:38 включен без КТП 5315 Пилорама. БЫТ отсутствует, СЗО отсутствует. В 21:36 КТП 5315 включено по нормальной схеме, все абоненты запитаны. Причина: убрана ветка на участке РТП 5315 оп.18/6/7 до КТП 5315.		орг. связи - 4	0,12	100	8	+7°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-24	14.11.2024 09:26	14.11.2024 10:20	0:54	15.11.2024 15:20	29:54	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,62 км, Lбаза=65 км. При осмотре обнаружено: при производстве земляных работ сторонней техникой (суб. подрядчик МКУ СЕЗ Большой камень) повреждена КЛ 6 кВ на участке ТП-81007 — ТП-81023. Сообщено в СБ, полицию. В 10:20 включены все потребители, отключен поврежденный участок КЛ 6 кВ ТП-81007 — ТП-81023. 15.11.24 произведён монтаж кабельной вставки, участок КЛ 6 ТП-81007 - ТП-81023 испытан и сфазирован, в 15:20 Ф-24 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 3 орг. связи - 7	0,80	550	6	+3°С, 1 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-21	14.11.2024 16:23	14.11.2024 17:32	1:09	14.11.2024 18:13	1:50	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. по ТМ отключен В 6 Ф-21. Объявлен сбор бригады. 17:15 включен до ТП 5087 включительно, запитано 9 из 35 ТП. 17:32 Ф-21 включен до ЛР-2 оп.92, запитано 23 из 35 ТП. 17:47 включен до ЛР-10 оп.108/1, запитано 29 ТП из 35-ти. 18:13 включен полностью по нормальной схеме, запитаны все потребители. Произведён осмотр 05.01.25 - Без замечаний.		мед. учр. - 1 орг. связи - 4	1,20	480	34	+2°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15	16.11.2024 18:40	16.11.2024 21:27	2:47	17.11.2024 02:36	7:56	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,7км Lбаза=18км.19:01 РПВ неуспешно. В 21:27 нагрузка переведена на ф-8 ПС Надеждинская до ЛР-2 (остается 11 ТП). 17.11.24 в 00:48 допущена бригада 4 человека для осмотра Ф-15 в пр.оп.1 — 27. в 02:06 закончен осмотр Ф-15, в 02:12 Ф-15 включен в работу. Повреждение на ведомственных отпайках от оп.3 и от оп.7/6. В 02:36 по Ф-15 восстановлена нормальная схема. 10:33 включены абонентские отпайки от оп. 3 и оп. 7/6.	Ф-8 ПС Надеждинская	орг. связи - 1	0,90	1 273	38	+11°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	17.11.2024 16:47	17.11.2024 17:40	0:53	17.11.2024 18:30	1:43	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 17:40 включён до РК-4 оп.8, включены 6 ТП из 9. В 17:55 ДБ на обход пр.оп.1-35. 18-08Произведён обход,замечаний нет,дежурный по Насосной указал,что видел вспышку в стороне п\л.Костёр,18-14 опора 28 отключён РЛ в сторону абонентской КТП П\л Костёр.18-23 Отключён В6 Ф Насосная ЦРП Пагрэс .18-28 опора 8 включён РК-4.18-30 Включён В6 Ф Насосная ЦРП Пагрэс замечаний нет,К.И норма ,фидер включён без абонентского КТП Костёр			0,33	324	9	-1°С, 0 м/с

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-1	18.11.2024 09:44	18.11.2024 09:44	0:00	18.11.2024 11:54	2:10	МТЗ	отсутств	у	РЗА П. РиЧПН. В 09:44 запитаны потребители по сетям абонента УПТФ, кроме ТП-19. В 11:54 РПВ усп, все потребители запитаны. Провис провода ф.С в пр.оп.30-31.	ПС 35 кВ Птицефабрика Ф-22		0,40		4	-7°С, 20 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	18.11.2024 10:02	18.11.2024 12:27	2:25	18.11.2024 12:27	2:25	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 21.11.2024, замечаний нет		орг. связи - 5	0,50	20	17	-7°С, 20 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	18.11.2024 14:47	18.11.2024 15:08	0:21	18.11.2024 15:08	0:21	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 06.12.24- без замечаний		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,70	100	9	-5°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Тавричанка\В 6 Т-2	18.11.2024 16:20	18.11.2024 18:02	1:42	18.11.2024 18:02	1:42	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились 1,2С 6 кВ (Т-1 на реконструкции). СЗО: хлебозавод, бол-ца, насосная, 4 котельных, в/ч). По В 6 Т-2 блинкер: "Неисправность цепей напряжения НН1", на ШР 6 Т-2 обнаружена кошка. В 18:02 В 6 Т-2 включен в работу, все потребители запитаны.		кот. - 1	4,00	1 600	50	-5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-6	19.11.2024 09:43	19.11.2024 09:49	0:06	19.11.2024 09:49	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 24.12.24 без замечаний		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	2,20	650	8	-6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	24.11.2024 13:17	24.11.2024 13:21	0:04	24.11.2024 13:21	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 06.12.24- без замечаний		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,30	100	7	-3°С, 1 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новоникольск \Ф-6 УРЭС Коммунар	25.11.2024 21:00	25.11.2024 21:12	0:12	25.11.2024 21:12	0:12	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 25.11.24 замечаний нет.		кот. - 1	1,75	800	20	-1°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-1	26.11.2024 04:13	26.11.2024 04:17	0:04	26.11.2024 04:17	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен внеплановый осмотр 06.01.2025. Без замечаний.			0,45		3	+1°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	26.11.2024 08:00	26.11.2024 09:32	1:32	26.11.2024 09:32	1:32	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружен тент под проводами		мед. учр. - 1	0,50	250	17	+7°С, 16 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-22	26.11.2024 09:29	26.11.2024 09:34	0:05	26.11.2024 09:34	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен внеплановый осмотр 06.01.2025, без замечаний.			1,35	400	3	+3°С, 10 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	26.11.2024 11:00	26.11.2024 13:03	2:03	26.11.2024 13:03	2:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,1км, Lбаза=20км. Произведён осмотр - Без замечаний.			0,25	70	9	+6°С, 8 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	26.11.2024 11:09	26.11.2024 14:48	3:39	26.11.2024 14:48	3:39	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,71 км, Lбаза=46км. 14:40 Произведён осмотр ВЛ, обнаружено дерево под ВЛ в пролётах оп. 35 оп.36		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	250	7	+7°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная \Ф-13	26.11.2024 11:20	26.11.2024 14:27	3:07	26.11.2024 14:48	3:28	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,5км. Lбаза=13км. 14:37 включен без отпайки от оп 66, обесточено 13 ТП из 37 14:48 включен по нормальной схеме, выполнен осмотр отпайки от оп.66/1 без замечаний		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	2,50	680	37	+7°С, 8 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-17 НадРЭС	26.11.2024 14:27	26.11.2024 15:19	0:52	26.11.2024 16:41	2:14	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 15:21 Включен до ЛР-5 оп 88, запитано 5 ТП из 9. 15:50 Включен без отпайки от оп 92, запитано 8 ТП из 9. Обнаружена Ветка в пролётах опор 92/12, 92/13, все включено		орг. связи - 1	1,40	200	8	+7°С, 8 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-10	26.11.2024 14:50	26.11.2024 15:53	1:03	26.11.2024 15:53	1:03	МТО	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. обнаружена ветка под линией в пролётах оп.18 - оп.19		орг. водосн. - 2	0,60	30	16	+6°С, 16 м/с, Дождь, Ветер,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-13	26.11.2024 16:50	26.11.2024 17:00	0:10	26.11.2024 17:00	0:10	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Запланирован осмотр 30.12.24.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,20	360	6	+8°С, 8 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	26.11.2024 17:25	26.11.2024 21:23	3:58	27.11.2024 17:40	24:15	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,83 км, Lбаза=18 км. 21:23 включен до ЛР-2 оп.84, запитано 12 ТП из 17. 22:27 запитано 14 ТП из 17. Обесточены 3 ТП (Охотхозяйство, быта нет, запитаны от собственных ДГУ). Осмотр участка от ЛР-3 оп.168 до оп.303 запланирован на светлое время суток (ВЛ проходит по тайге). 27.11.24 13:38 по Ф-2: ДБ 2 чел., осмотр участка от ЛР-3 оп.168 до оп.303. 15:55 по Ф-2: закончен осмотр. В пролетах опор 176-177 обнаружена ветка. 17:40 ПЮЭС ПС Штыково по Ф-2: включен по нормальной схеме.		орг. связи - 5	1,00	20	17	+8°С, 8 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	26.11.2024 17:26	26.11.2024 20:32	3:06	26.11.2024 20:32	3:06	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lлэп=10,69км, Lбаза=20км. Произведён осмотр. Без замечаний.				70	9	+6°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-16	26.11.2024 17:39	26.11.2024 18:29	0:50	26.11.2024 18:29	0:50	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.12.2024			0,50	600	18	+6°С, 14 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-13	26.11.2024 17:49	26.11.2024 17:57	0:08	26.11.2024 17:57	0:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Запланирован осмотр 30.12.24.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,20	360	7	+8°С, 8 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \В 6 Т-2	26.11.2024 21:42	26.11.2024 22:13	0:31	27.11.2024 16:53	19:11	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 21:42 отключился В 6 Т2 от МТЗ из-за повреждения В 6 вед.Ф-14. Обесточена 2сш-6 кВ. 22:00 включен В 6 Т2, 2С 6кВ включена на хх, производится набор нагрузки. 22:13 включены потребители 2сш-6 кВ кроме вед.ф.14. 22:47 нагрузка вед Ф-14 переведена на Ф-10 ПС Волчанец. По результатам осмотра ячейки Ф-14 в следствии электродугового перекрытия повреждены баки МВ 6, опорная изоляция, концевая муфта КЛ 6, ТТ 6. 27.11.24 в 16:53 выполнен ремонт В 6 Ф-14.		орг. водосн. - 2 уголовные - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	2,00	850	22	+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-16	26.11.2024 22:27	27.11.2024 15:28	17:01	27.11.2024 15:28	17:01	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 22:35 бригада выехала на РЛ-2 оп.163. 23:07 оп.№163 отключен РЛ-2(выехали на 3ТП-7159). 22:30 3ТП-7159 при включении В-6 отключился от МТЗ. Обход участка ВЛ-6кв от 3ТП-7159 до РЛ-2 , запланирован в светлое время суток.(болотистая местность). 08:36 ДБ 4чел. для обхода ВЛ. 13:15 обнаружено разрушение изолятора фаза А на РЛ-4 оп.100/1 13:27 вывод оборудования в ремонт и ПРМ 14:27 ДБ 3чел. для замены изолятора		орг. связи - 4	0,30	256	11	+2°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Заводская\Ф-25	27.11.2024 04:57	27.11.2024 06:02	1:05	27.11.2024 06:02	1:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 07.01.2025, без замечаний.			1,00	100	12	-3°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-8	27.11.2024 11:29	27.11.2024 11:48	0:19	27.11.2024 11:48	0:19	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 05.01.25 - Без замечаний.			0,20		3	-2°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-9	28.11.2024 20:06	28.11.2024 21:19	1:13	28.11.2024 21:19	1:13	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,15км, Lбазы=27,7км. 21:19 РПВ-У Проведен обход 05.01.25, повреждений не выявлено.		кот. - 3	0,20	50	2	-5°С, 4 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубовка\Ф-19	30.11.2024 11:00	30.11.2024 11:26	0:26	30.11.2024 11:26	0:26	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход 02.12.2024 проведен замечаний не выявлено		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	1,00	330	32	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-7	01.12.2024 14:58	01.12.2024 18:42	3:44	01.12.2024 18:42	3:44	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=16,13 км, Lбаза=18 км. Обрыв провода ф.С в пр.оп.42 - 43 и отгоревший шлейф провода ф.В на оп.42 В 18:05 допущена бригада на оп.42 для подъёма провода и сборки шлейфов. В 18:42 Ф-7 включён в работу по нормальной схеме.		школы, д/с - 2 орг. связи - 4	5,00	1 181	34	-2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-8	02.12.2024 11:11	02.12.2024 14:02	2:51	02.12.2024 14:02	2:51	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Перевключён ЛР 6 оп.15, "земля" самоустранилась.		орг. водосн. - 1	0,75	430	10	+2°С, 4 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Липовцы\Ф-16 ОРМУПЭС	02.12.2024 23:26	03.12.2024 00:30	1:04	03.12.2024 00:30	1:04	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 05.12.2024 осмотр без замечаний.		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,30	2 750	14	-12°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-21	03.12.2024 19:24	03.12.2024 22:42	3:18	03.12.2024 22:42	3:18	"земля" от КУ	выведено		РЗА П. РиЧПН. Lвл=25,3км, Lбазы=20км. В 21:02 опробован участок до ТП5087 без замечаний, повреждение на участке от оп.49 до оп.92 (кроме отпайки от РЛ-5 оп.59/1). В 22:42 включен полностью. На ТП5023 с приемного портала с применением СИЗ сняли проволоку.		мед. учр. - 1 орг. связи - 4	1,70	480	15	-5°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-3\ РП-40\Ф-25	03.12.2024 21:45	03.12.2024 23:03	1:18	30.01.2025 22:56	999:11	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. СЗО: нет. АПВ выв (КЛ). В 22:18 на ЦРП включен СВ 6, запитана 2С 6 кВ, запитано 1 из 4 ТП. В 23:03 запитано 2 из 4 ТП. Обесточены 2 вед. ТП. В 23:34 включен холостой кабель от РП-40 до ТП-4, без замечаний. 04.11.24 В 01:34 кабель от РП-40 до ТП-4 включен под нагрузку с ТП-4 и КТПН Новая. В вед. ТП Макро (быта и СЗО нет) перевод нагрузки на утро 04.11.24. На повреждении участок от ТП-4 до ЦРП. В 21:00 на участке КЛ 6 ТП-4 - оп.1 определено МП в 320 метрах от ТП-4. 05.12.24 15:10 - 16:27 разработка котлована. 06.12.24 12:19 - 16:50 разработка котлована. 09.12.24 10:38-16:20 проводились работы по подтверждению МП и разработке котлована. 10.12.24.11:42 -16:44 работы по разработке котлована, кабель визуально подтверждён, повреждения кабеля нет. 11.12.24 велись работы по разработке котлована (РП-40) КЛ 6 ТП-4 - оп.1 РП 1-2. 13.12.24 производилась разработка котлована, оформлен перерыв, МП не обнаружено. 24.12.24 производилась разработка котлована. 23.01.25 11:50 - 16:25 проводились работы по разработке котлована. 24.01.25 11:00-16:40 проводились работы по разработки котлована. 27.01.25 произведена разработки котлована на кабельном участке ТП-4 - оп.1, повреждение визуально определено. 28.01.25 расширен котлован. 29.01.25 11:30 по Ф-3 допущена бригада на КЛ 6 ТП-4 - РП 1-2 для разработки котлована и монтажа соединительных муфт. 15:21 по Ф-3 на КЛ 6 ТП-4 - РП 1-2 смонтирована одна соединительная муфта, КЛ сдан под испытание и фазировку. 30.01.25 10:22 ДБ 2 чел. для испытания КЛ 6 ТП-4 - оп.1. 11:13 КЛ 6 ТП-4 - оп.1 испытание выдержал. 14:59 по Ф-3 ДБ 2 чел. для сборки шлейфов на опоре 1 на участке КВЛ 6 ТП-4 - РП 1-2. 17:30 ПС А по Ф-3 участок КВЛ 6 кВ ТП-4 - РП 1-2 включен под напряжение, требуется фазировка. График АВР до 31.01.25. +22:40 допущена бригада в ТП-4 для проверки совпадения чередования фаз КВЛ 6 ТП-4 — РП 1-2. +22:56 ТП-4 работы окончены по КВЛ 6 ТП-4 — РП 1-2 фазировка совпала.	ПС 110 кВ Мингородок от Ф-12		0,50		4	-2°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Студгородок\Ф-10 "Утесное" УРЭС	03.12.2024 23:12	03.12.2024 23:59	0:47	03.12.2024 23:59	0:47	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 04.12.24 без замечаний.		орг. водосн. - 13 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,81	540	12	-9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Касатка АБ\Ф-7	06.12.2024 06:35	06.12.2024 08:58	2:23	06.12.2024 08:58	2:23	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО:котельная. (ждали персонал аб. Оборонэнерго для РПВ). Осмотр 19.12.24 без замечаний		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 3	2,00	700	38	-7°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\В-1 6 Т-1	06.12.2024 09:28	06.12.2024 09:36	0:08	06.12.2024 09:36	0:08	МТЗ	-	у	РЗА ПН. РиЧПН. Обесточена 1С 6 кВ. В 09:36 включен В-1 6 Т-1, без В 6 вед. Ф-8 (бл. МТЗ; выключатель во включенном положении, принадлежит ВПЭС: г. Владивосток. СЗО: насосная, ЦТП. 640 чел; 0,5 МВт; 5 ТП) / вкл. в 10:41. Проверка РЗА Ф-8 до 13.12.24. 10.12.24 выполнена послеаварийная проверка РЗА Ф-8. Выявлено отгорание контактной группы выходного реле РП-2 в результате прохождения через неё тока КЗ из-за неразобравшегося при попытке отключении В 6 Ф-8 блок-контакта выключателя (отказ по механике). Неисправное реле РП-23 заменено. Срабатывание РЗА Ф-8 зафиксировано указательным реле "МТЗ".			7,20	4 690	76	-3°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Трикотажная АБ\ Ф-14	06.12.2024 15:30	06.12.2024 16:35	1:05	26.02.2025 16:34	999:04	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,4км. 6:35 1ТП (очистные) (основная нагрузка ВКУ 60%,) запитано от резерва, без 7-ми ТП. 18:05 нагрузка полностью переведена на ф-2 ПС Трикотажная. Повреждена головная КЛ 6 кВ. 08.12.24 определено МП в 85 метрах от ПС Трикотажная (под ж/д, требуется согласование). 25.12.24 12:19-16:44 производились работы по разработке котлована. 13-17.01.25 разрабатывали котлован. 18.01.2025 определено МП в 92 метрах от ПС Трикотажная. 20.01.2025 ДБ 2 человека в аб. КТП "Очистные сооружения", 16:41 КЛ обнаружена. Повреждение визуально не подтверждено, требуется расширение котлована. 21.01.2024 место повреждения визуально подтверждено. 22.01.25 16:19 выполнена разработка котлована. 23.01.25 ДБ для испытания и ОМП от ТП Аб. "Очистные сооружения", МП определено в 42 метрах от ПС 35 кВ Трикотажная. 27.01.2025 смонтированы соед. муфты. 28.01.2025 14:33 обнаружено 2 места повреждения. 50м от яч., 45м от яч. 31.01.25 с 10:27 до 15:21 работы по разработке котлована в 50м от ПС Трикотажная. 03-07.02.25 09:34-16:37 проводилась разработка котлована. МП не обнаружено. 10.02.2025 14:07-15:45 разработка котлована. МП визуально подтверждено.16:44 ДБ 2 чел. для испытания КЛ от места повреждения в ст КТП Очистные сооружения. 17:01 Работы окончены КЛ испытания не выдержала. 11.02.2025 11:09 ДБ 2 чел. для ОМП от ранее обнаруженного места повреждения в ст КТП очистные сооружения, в 18:01 работы приостановлены, МП не обнаружено. 12.02.2025 10:10-15:00 определено 3-е МП 117м от ПС Трикотажная. 14.02.25 09:41-16:15 разрабатывали котлован. Место повреждения не обнаружено, выполнено 50% разработки котлована. 17.02.2025 13:44-17:34 проводились работы по испытанию и ОМП от КТП очистные сооружения до ранее обнаруженного МП 90м от ПС Трикотажная, требуется расширение котлована. 18.02.2025 09:22-16:52 разрабатывали котлован без приближения к ТКВЧ. 20.02.25 09:18-15:51 разрабатывали котлован, МП не обнаружено. 21.02.25 9:21-17:52 разрабатывали котлован. 24.02.25 10:59-15:40 разрабатывали котлован, МП визуально подтверждено. 17:01 ДБ 2 чел для высоковольтных испытаний КЛ. 18:49 работы на сегодня окончены, КЛ перед монтажом муфты испытания выдержала. 25.02.25 в 10:26 ДБ 2 чел. для монтажа каб. вставки и соед.муфт. 17:25 работы по монтажу каб. вставок и соед. муфт окончены. 26.02.25 проведены испытания КЛ без замечаний, в 16:34 Ф-14 включен в работу. График АВР до 28.02.25.	ф-2 ПС Трикотажная	кот. - 1	0,40	200	6	-5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	06.12.2024 22:33	07.12.2024 03:26	4:53	07.12.2024 03:26	4:53	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. ИМФ 42 км. 01:48 Ф-7 включен до ЛР-2 оп.174 запитано 1ТП. 02:34 при отключенном ЛР-3 оп.188 в работе не удержался. 03:02 Ф-7 при отключенном ЛР-4 оп.186 в работе не удержался. При включении видели вспышку на ТП-5315. 03:02 произвели осмотр ТП-5315 РУ-6 замечаний нет, РУ-0,4 АВ 0,4 Ф-1 во включенном положении, отключен в ручную. 03:26 Ф-7 6кВ включен в работу без ф-1 0,4кВ от ТП-5315 (проходит по лесу, требуется обход). 14:36 ТП-5315 заменили АВ 0,4 Ф-1 включены все потребители. 10.12.2024 13:20 ДБ для послеаварийного осмотра		орг. связи - 4	0,40	460	13	-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-10	07.12.2024 06:55	07.12.2024 07:23	0:28	07.12.2024 07:23	0:28	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07-23 РПВ(+).проведен обход до 10 .12.2024 замечаний нет		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,90	900	16	-12°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-2	07.12.2024 10:23	07.12.2024 14:31	4:08	07.12.2024 14:31	4:08	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,4км, Lбазы=26км. 10:23 ПЮЭС ПС Верхняя Ф-2 откл. от МТЗ, АПВ-не смонт. 10:45 ДБ 3 человека для осмотра ВЛ в пролете опор №1-145. 14:08 осмотр окончен, выявлено: падение грозотроса не действующего участка ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смольяниново/т на ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Верхня в пр. оп. №81-82, ВЛ 0,4кВ КТП 83003 Ф-2 пр. оп. №8-9, ВЛ 0,4кВ КТП 83001 Ф-2 пр. оп. №5-6. Грозотрос скинут с применением штанги. 14:31 ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Верхняя включена по нормальной схеме, все потребители включены.			0,10	20	7	-9°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	08.12.2024 16:42	08.12.2024 17:33	0:51	13.12.2024 14:34	117:52	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. РПВне усп по ТМ. При осмотре обнаружено повреждение соед.муфты на уч-ке КТПН 81164 - КТП КНС 10, участок выведен в ремонт, в 17:25 включен В 6 Ф-48 ПС Береговая-1 включена КТП КНС-10, остальная нагрузка в 17:33 переведена на Ф-28 ПС Береговая-2, обесточенных потребителей нет. 10.12.2024 13:12 на участке КЛ 6 КТПН 81164 - КТП КНС 10 смонтирована кабельная вставка 70 метров и две соединительные муфты. В 13:58 проведено испытание, КЛ 6 КТПН 81164 - КТП КНС 10 испытание не прошёл. 11.12.2024 произведено испытание участка КЛ 6 КТПН 81164 - КТП КНС 10,определено МП в 710м от ТП КНС-10. 12.12.24 по КЛ КТПН 81164 - КТП КНС10 МП откопано. 13.12.24 проведен монтаж каб. вставки и 2-х муфт., произведены ВВ испытания. В 14:34 включен в работу по нормальной схеме.	ПС Береговая-2 Ф-28	орг. водосн. - 1 кот. - 1	1,30	700	17	-3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ЦРП-103\яч.15	09.12.2024 12:30	09.12.2024 13:41	1:11	09.12.2024 13:41	1:11	МТЗ	отсутств	у	РЗА П. РиЧПН. По Ф-28 ПС 220 кВ Береговая-2 в ЦРП-103 отключился В 6 Ф-15 (с нагрузкой Ф-48 ПС 110 кВ Береговая-1- схема ремонтная). С применением СИЗ убрано гнездо с РЛНД оп.14, в 13:41 включен по норм схеме.		школы, д/с - 2	1,60	700	16	-5°С, 3 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	10.12.2024 10:38	10.12.2024 17:43	7:05	10.12.2024 17:43	7:05	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. В 10:52 РПВ ну по ТМ. В 12:09 опробован не успешно участок без отпайки от РЛ-1 оп.12/6/1. Опора 63 повреждена сторонней техникой. На месте находится трактор, людей не обнаружено. В 15:47 ДБ для установки опоры № 63. В 16:32 работы по монтажу опоры закончены.			0,50	70	14	-5°С, 1 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-16	12.12.2024 15:27	12.12.2024 16:20	0:53	12.12.2024 16:20	0:53	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 24.12.24 без замечаний		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,50	100	7	-3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-16	14.12.2024 08:23	14.12.2024 09:08	0:45	14.12.2024 09:08	0:45	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. г.Б.Камень, СЭО:нет, 1,5 МВт, 18ТП, РиЧПН, 600чел, 18 точек поставки Осмотр до 31.12.2024			1,50	600	18	-12°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-3	15.12.2024 14:54	15.12.2024 16:46	1:52	16.12.2024 00:19	9:25	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. РиЧПН. РПВ- ДЭМ ПС Тявин Е.Ю. 15:51 ОВБ опора№90 отключен РЛ-1.15:56 ПС"Авангард включен В-6, К.И-норма.(+2ТП).16:27 ОВБ опора№204 отключен РЛ-2.16:36 ПС"Авангард" Ф-3 отключен В-6. 16:41 ОВБ Опора№90 включен РЛ-1.16:46 ПС"авангард" включен В-6, К.И.-норма. (+4ТП).18:15 ОВБ осмотрено КТП-7180(замечаний нет).18:25 ОВБ по распоряжению обход пр.опор№204-310. Пр.опор№222-223 падение дерева(бархат) из внеохранной зоны.Фаза"В" обрыв, фаза"С" распушился провод, схлест с фазой "В".(Длина-11-12м, диаметр-35см)., 23-38 ДБ 3чел пр. оп 222 - 223 ремонт провода, 16.12.24 00-19 оп 204 включен РЛ2 ф3 Авангардд включен по нормальной схеме		орг. связи - 3	0,30	183	8	-7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Ф-1	16.12.2024 15:29	16.12.2024 17:40	2:11	07.01.2025 14:09	526:40	ав.откл	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 17:40 переведена нагрузка на Ф-27 ПС 110 кВ Мингородок, все абоненты запитаны. КЛ 6 кВ Ф-1 ПС Мингородок на гарантии. 19.12.24 отсоединена КЛ 6 и разведены жилы под ВВИ. Испытания планируется производить силами подрядной организации, КЛ на гарантии. 24.12.24 определено МП: 400 м от ПС 110 кВ Мингородок. 29.12.24 разработан котлован и смонтирована одна соединительная муфта, кабель сдан под испытания. 07.01.25 выполнено испытание КЛ, замечаний нет. В 14:09 включен по нормальной схеме.	Ф-27 ПС Мингородок		0,20		1	-1°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-0	17.12.2024 11:59	17.12.2024 13:45	1:46		0:00	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lкл=10,88км Lбаза=3км. Больница запитана от собственного ДГУ, 2ТП «ИП Точилин» запитаны от Ф-22 ПС 110 кВ Шахта-7. Остается отключено 1 вед ТП «Загузов». В 16:12 определено повреждение КЛ на участке от оп.1 до РП, кабель в РП отключен. В 18:06 включен при выведенном КЛ оп.1-РП, обесточенных потребителей нет. В 19:44 смонтирована перемычка между яч №1 и яч №2, ТП 5626 «Поликлиника» запитана от Ф-2 ПС 35 кВ Ульяновская. 26.12.2024 на КЛ 6 кВ РП"Коммутационный шкаф" - оп.1 определено место повреждение в 1250 м от РП (общая длина КЛ 4100 м). 10.01.2025 уточнено МП КЛ 6 кВ РП "Коммутационный шкаф" - оп.1 в 1245м от РП (в 5м от разработанного котлована). 11.01.25 производилась разработка котлована вручную от коммутационного шкафа до КТП-5626 (КЛ была на повреждении до отключения). 13.02.25 разработан котлован вручную на КЛ 6 кВ РП "коммутационный шкаф" - КТП-5626, МП визуально подтверждено. 17.12.2025 16:39 смонтирована 1 муфта. 18.02.2025 работы по монтажу муфт закончены, КЛ сдана под испытания. 16:20 линия испытания выдержала.17:13 Участок КЛ от РП Коммутационный шкаф-КТП 5626 включен под напряжение. 19.02.25 16:00 на КЛ 6 кВ РП "Коммутационный шкаф" - оп.1 по Ф-0 уточнено (третий раз) МП 1280 метров от РП коммутационный шкаф. График АВР до 28.02.25.	Ф-22 Шахта-7	мед. учр. - 1	0,70		4	-8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ключевая АБ\Ф-8	18.12.2024 21:20	18.12.2024 22:21	1:01	19.12.2024 14:55	17:35	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,12км Lбаза=2,5км. Отключился с частью нагрузки Ф-7 ПС 35 кВ Касатка. В 21:38 РПВ успешно, в 21:40 отключился повторно, перегруз. В 22:21 включен без нагрузки Ф-7 ПС 35 кВ Касатка (запитано 4 ТП из 9). В 23:00 Ф-8 отключился повторно. Получен отказ оперативного персонала ОборнЭнерго в наборе нагрузки по Ф-7 ПС 35 кВ Касатка по причине превышения ДДТН. В 23:30 4 ТП запитаны от Ф-7 ПС Касатка. В 00:36 Ф-8 включен, нагрузка 135 А (запитано 8 ТП из 9, ТП 5001 снята нагрузка по 0,4 кВ). В 00:57 включены все потребители (нагрузка Ф-8 ПС Ключевая 145 А). В 01:01 Ф-8 отключился, перегруз. В 01:11 включен Ф-8: нагрузка 130 А (в ТП 5001 снята нагрузка по 0,4 кВ - организуется доставка ДГУ). 03:09 на ТП 5001 установлен и подключен ДГУ ДРСК, в 03:24 от ДГУ включены потребители ТП 5001 (все потребители запитаны). 14:55 ПС Ключевая Ф-8 включен по нормальной схеме, на ПС Ключевая изменены уставки с 150А до 180А.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	2,00	400	9	-13°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-42	19.12.2024 12:39	19.12.2024 13:31	0:52	20.12.2024 14:40	26:01	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Стороннее воздействие: при производстве несанкционированных земляных работ подрядной организацией "Службы единого заказчика г.Большой Камень" повреждена КЛ 6 кВ на участке ТП81009а-ТП81010, техника на месте, вызвана полиция. В 13:31 Ф-42 включен до 3ТП1009а включительно, запитаны 3ТП из 6. В 14:03 нагрузка 1ТП переведена на Ф-9 ПС Береговая-2, 2ТП включены по нормальной схеме, на повреждении КЛ 6 ТП81009а-ТП81010. 20.12.24 на КЛ 10кВ ТП81010-81009А смонтирована каб. вставка и 2 соединительные муфты, проведены ВВиспытания без замечаний, в 14:40 включен в работу по нормальной схеме.		школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 3	0,80	800	6	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-42\81010	19.12.2024 18:20	19.12.2024 19:11	0:51	19.12.2024 19:11	0:51	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. По Ф-42 в ТП81010 отключился В 6 кВ ТП81010-ТП81018, обесточилось ТП81010 (часть г. Большой Камень, 1 ТП, 0,4 МВт, 13 5-этажных домов, 1650 чел). В ТП81010 произведена замена ПР 6 Т-2, в 19:11 включен В 6 ТП81010-ТП81018.		орг. связи - 2	0,40	1 650	1	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ключевая АБ\Ф-8	20.12.2024 10:19	20.12.2024 10:46	0:27	20.12.2024 10:46	0:27	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 25.12.24 без замечаний		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	1,00	200	5	+12°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-6	21.12.2024 20:56	21.12.2024 20:56	0:00	21.12.2024 20:56	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В 21:50 произведен осмотр ПС, блинкер МТЗ, АПВ усп. Осмотр 24.12.24 без замечаний		мед. учр. - 1 орг. связи - 2				-16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Чайка\ Ф-12 РП-3 Чайка 1С	22.12.2024 22:45	22.12.2024 23:00	0:15	22.12.2024 23:00	0:15	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПН. РиЧПН. 22:45 ПЮЭС РП Чайка отключение СВ 6 от МТЗ, ЗОФ (г.Владивосток, 600чел, 4,3 МВт, РиЧПН, ясно, -10). В 22:52 СВ 6 включен, 1С 6 кВ поставлена под напряжение на ХХ. 23:00 включены отходящие от 1С 6 кВ фидера без замечаний, запитаны все потребители. Нагрузка на СВ 6 в момент отключения 430 А, уставка МТЗ на СВ 6 1410 А, 0,3 с. У абонента ВПЭС выявлено повреждение по Ф-7, требуется послеаварийная проверка РЗА. Проверка РЗА на 23.12.2024 . +ПЮЭС РП-3 Чайка по Ф-7 проведена послеаварийная проверка РЗА, замечание устранено (ушла уставка по времени МТЗ было 0,5 сек. выставили 0,3 сек.).			4,30	600	15	-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Касатка АБ\Ф-7	23.12.2024 06:24	23.12.2024 06:29	0:05	23.12.2024 06:29	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 15:00 при осмотре ТП-5206 выявлено повреждение изолятора ввода 6 кВ фазы В трансформатора (ТМ-400/6/0,4) , требуется замена трансформатора; в 16:55 ТП5206 запитано от РИСЭ. 24.12.24 в 12:16 по ф-7 на КТП 5206 допущена бригада 3 чел. для замены трансформатора. в 15:57 КТП 5206 включили в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 3	2,00	700	35	-14°С, 0 м/с, Облачно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-10	23.12.2024 21:26	23.12.2024 22:00	0:34	24.12.2024 14:23	16:57	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,4км, Lбаза=30км. Ф-10 включен в 22:00 без КТП-7225 (обслуживается АО ДРСК по договору аренды). По КТП-7225 выявлено: перегорание плавких вставок по 6 кВ, повреждение в РУ 0.4 кВ, требуется чистка изоляции, ревизия шин 0.4 кВ. В 02:10 на КТП-7225 допущена бригада для замены вводов 0.4 кВ от РУ 0.4 кВ до трансформатора. В 06:05 КТП-7225 работы окончены, включение в работу не успешное. Производится повторный осмотр КТП-7225. в КТП-7225 повреждение в РУ 0.4 кВ, по ВЛ 6 кВ Ф-10 повреждение трех шлейфов на опоре №1, повреждение двух шлейфов на оп. 2, повреждение двух шлейфов оп. 13 на вводе в КТП-7225. Организовываются работы по восстановлению шлейфов с автовышки, организована доставка РИСЭ в КТП-7225. ИТК (колония) запитана от Ф-14 ПС Волчанец в 21:30, котельная запитана от собственного РИСЭ в 22:00. По ф-10 обесточено 0,2 МВт, 290 чел., бытовая нагрузка ПС Волчанец (частный сектор + детский сад). 08:55 из г. Партизанск выехал РИСЭ в п.Волчанец на КТП-7225. В 11:11 ДБ 4 чел для ремонта проводов в пр.оп. 1-14 ВЛ 6 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Волчанец. В 11:50 подключили РИСЭ на КТП-7225. В 12:18 ДБ 4 чел. в ТП-7225 для замены АВ 0,4 Ф-3 и РЛ 0,4 Ф-1. Повреждения устранены, в 14:23 Ф-10 включен по нормальной схеме.	Ф-14 ПС Волчанец ; РИСЭ котельная	уголовные - 5 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,30	290	4	-14°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Чайка\ Ф-12 РП-3 Чайка 1С	23.12.2024 22:16	23.12.2024 22:30	0:14	23.12.2024 22:30	0:14	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22:16 РП Чайка отключение СВ 6 от МТЗ 1ст, обесточена 1С 6 кВ (г.Владивосток). 22:27 СВ 6 включен, 1С 6 кВ поставлена под напряжение на ХХ. 22:30 включены отходящие от 1С 6 кВ фидера без замечаний, запитаны все потребители. 24.12.24 проведена проверка РЗА скорректированы уставки по присоединениям.			4,30	600	15	-9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-7	24.12.2024 11:35	24.12.2024 11:35	0:00	24.12.2024 11:35	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. АПВ усп. При осмотре обнаружен обрыв шлейфа в пр.оп.51-52. (Устранено по НО заявке в 14:19).		школы, д/с - 2 орг. связи - 4	0,80	1 181	34	-17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	26.12.2024 11:18	26.12.2024 14:52	3:34	26.12.2024 14:52	3:34	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,2км, Lбазы=45км. 28.12.24 произведен после аварийный обход, замечаний нет.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,10	100	7	-7°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-9	26.12.2024 12:30	26.12.2024 12:34	0:04	26.12.2024 12:34	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.01.2025 произведен осмотр ВЛ по всей длине, замечаний не выявлено		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1	1,00	470	8	-7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-29	26.12.2024 15:41	26.12.2024 15:43	0:02	26.12.2024 15:43	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен обход ВЛ, замечаний нет.		школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,00	250	15	+6°С, 10 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-6	27.12.2024 01:02	27.12.2024 01:11	0:09	27.12.2024 01:11	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08.01.25 произведен обход ВЛ полностью, замечаний нет.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	2,00	200	11	-13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-3	27.12.2024 08:58	27.12.2024 11:15	2:17	27.12.2024 13:01	4:03	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 09:09 по сообщению ЕДДС Котельная с.Центральное перешла на собственный ДГУ. В 11:15 включен до ТП 5312, запитано 2 ТП из 4 (большая часть нагрузки). Срыв изолятора оп.84, устранено. В 13:01 включен в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	0,25	200	4	-15°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	28.12.2024 19:25	28.12.2024 21:25	2:00	28.12.2024 21:25	2:00	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,45км Lбаза=68км. В ТП 81021 перекрытие на ПК-6 Т-1, заменены.			1,70	250	15	-8°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	29.12.2024 07:20	29.12.2024 10:00	2:40	29.12.2024 19:19	11:59	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lбазы=18км, Lвл=19,27км. С нагрузкой 3 абон. КТП Оборонэнерго Ф-11 ПС Многоудобное от оп.84. В 08:11 РПВ ну, "земля". В 10:00 отключена вед. отпайка Оборонэнерго от оп.84, Ф-2 включен до ЛР-2 оп.87, запитано 12 ТП из 20-ти. В 10:23 при включении Ф-2 полностью без абон. отпайки Оборонэнерго от оп.84 "земля", Ф-2 отключен от КУ. В 10:53 при включении до ЛР-3 оп.168 "земля", Ф-2 отключен от КУ. В 10:58 отключен ЛР-7 оп.168/1 Хутор Мамонтовский. В 11:15 Ф-2 включен без отпайки от ЛР-7 оп.168/1 Хутор Мамонтовский, запитано 16 ТП из 20-ти. В 11:30 вед. отпайка Оборонэнерго от оп.84 переведена на Ф-11 ПС Многоудобное. В 12:26 проведен осмотр отпайки от ЛР-7 оп.168/1 до КТП-5307, без замечаний, включен Ф-2 до РТП-5307 оп.168/23. В 13:30 проведен осмотр КТП-5307 (быт, 50 чел), определена неисправность тр-ра ТМГ-630/6. В 17:50 на КТП-5307 допущена бригада для замены трансформатора (привезён из г.Владивосток). 19:07 на КТП-5307 произведена замена трансформатора 400 кВА. В 19:19 включено в работу КТП-5307, запитаны все потребители.		орг. связи - 5	0,80	100	20	-12°С, 5 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубовка\Ф-19	30.12.2024 23:36	31.12.2024 03:04	3:28	31.12.2024 03:04	3:28	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=19 км, Lбазы=25 км. Котельных нет. 23:56 ТП-7107 отключен В6 вывод. Земля осталась. 00:03 отключен РЛ-4 оп 74/1. Земля осталась. 00:21 ДБ для внепланового осмотра в пр. оп. 1-74/1. 03:00 выявлено место замыкания на землю - в пр. оп. 4-5 установлена новая опора (провода на нее не переведены), провод закинуло ветром на ее траверсу. Провод снят с траверсы новой опоры при помощи СИЗ (изолирующая штанга). В 03:04 Ф-19 включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	2,50	330	29	-10°С, 2 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\1Т	19.10.2024 23:54	20.10.2024 00:19	0:25	20.10.2024 04:21	4:27	МТЗ-110 МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился 1Т от МТЗ-110, МТЗ-10 (2Т на хх, СВ 10 включен, по ТУ В 10 2Т не включился). Обесточены 1,2сш-10 кВ. Проникновения крысы в ячейку В 10 1Т, перекрытие по проходным изоляторам в сторону 1сш-10 кВ, требуется чистка изоляции, повреждение В 10 1Т (тип ВВУ-СЭЩ ЭЗ-10, требуется замена вакуумных камер). В 00:19 отключен СВ 10, включен В 10 2Т, запитана 2 сш-10, оставалась обесточена 1сш-10 кВ (0,72 МВт, 36 ТП, 1813 чел). В 1:40 Ф-5 ПС Лермонтовка перезапитан от Ф-14 ПС Лермонтовка(0,28 МВт), оставалось обесточено 0.44 МВт, 15ТП, 1009 чел. В 2:10 Ф-4 ПС Лермонтовка перезапитан от Ф-18 ПС Лермонтовка(0,2 МВт), оставалось обесточено: Оборонэнерго - 0.24 МВт, 4ТП, с.Лермонтовка (500 чел.). В 3:48 выполнена чистка изоляции 1сш-10 кВ, в 4:21 поставлена под напряжение 1сш-10 кВ через СВ 10 замечаний нет, электроснабжение потребителей восстановлено. Заявка на замену В 10 1Т до 25.10.24 17:00. 22.10 22024 В 10 кВ 1Т отремонтирован (чистка изоляции замена сильфонов), испытан и ввдн в работу.	ф.14, ф.18 ПС Лермонтовка	гос. орг. - 7 школы, д/с - 7 кот. - 6 орг. связи - 1	2,00	4 872	71	-3°С, 10 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ СМР - КАФ №2 (С-22)	30.10.2024 16:49	30.10.2024 16:49	0:00	30.10.2024 22:30	5:41	ДЗ 1з	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 4,1км. Lбаза= 16 км. На ПС 110 кВ КАФ АВР 6/35 успешен. В 19:14 ВЛ 110 кВ СМР-КАФ №2 (С-22) выведена в ремонт. Произведен осмотр ВЛ 110 кВ: В пр.оп.18-19 (пересечение с ВЛ 220 кВ Волочаевская/тяга-РЦ Л-202 (ХП МЭС)) обнаружено: при производстве работ подрядной организации АО "УУЭСК" на объекте ХП МЭС по ремонту провода ВЛ 220 кВ Волочаевская/тяга-РЦ (Л-202) произошло касание провода ВЛ 220 кВ грозотроса и верхнего провода (ф.А) ВЛ 110 СМР-КАФ №2 (С-22). В 22:30 персонал ХП МЭС закончил поднятия провода с ВЛ 110 С-22 (габарит 18 метров), угрозы оборудования нет. ВЛ 110 С-22 остаётся в ремонте. 31.10 будет осмотр ВЛ в светлое время суток. Организовано дежурство оперативного персонала на ПС КАФ. 02.11.24 в 15-28 закончены работы бригады СЛЭП по Н/Д №22 на ВЛ 110 кВ СМР-КАФ №2 С-22, фазный провод ф. А и грозотроса в пр.оп.№18-19 отремонтированы, линия сдана для ввода в работу (фотоматериалы предоставлены), вводить ВЛ и оборудование ПС 110 КАФ по норм. схеме будут в ночную смену. В 23-38 введена в работу ВЛ 110 кВ СМР-КАФ №2 (С-22).		школы, д/с - 1 кот. - 3				+9°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\СВ 110	07.11.2024 12:37	07.11.2024 12:45	0:08	07.11.2024 13:18	0:41	МТО НЗЗ 2ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Обесточились ПС 110 кВ Лермонтовка, ПС 110 кВ Котиково, ПС 110 кВ Вяземская, ПС 110 кВ Красицкая, ПС 110 кВ Дормидонтовка, ПС 35 кВ Капитоновка, ПС 35 кВ Шереметьево (9,6 МВт, Бикинский р-н, Вяземский р-н, 27917 чел). В 12:40 РПВ не успешно. В 12:44 на ПС 110 кВ Вяземская отключен СВ 110, в 12:45 на ПС 110 кВ Хор включен В 110 С-29 (запитаны ПС 110 кВ Дормидонтовка, ПС 110 кВ Красицкая, ПС 35 кВ Капитоновка, 1с 10 ПС 110 кВ Вяземская). В 12:49 ПС 110 кВ Лермонтовка запитана от ВЛ 110 С-32 от 2Т, в 12:50 2с 10 ПС 110 кВ Вяземская запитана от 1Т. Остаются обесточены ПС 110 кВ Котиково, ПС 35 кВ Шереметьево (1,2 МВт, 2451 чел.) В 13:18 на ПС 110 кВ Лермонтовка СВ 110 включен, все потребители запитаны. ОМП с ПС 110 кВ Лермонтовка 36 км. ф.А-О, ОМП с ПС 110 кВ Бикин 73,1 км ф.А-О. В 13:55 ДБ для осмотра ВЛ 110 кВ Котиково-Лермонтовка С-31 от ПС 110 кВ Котиково до опоры №12. В 14:20 по транзиту Приморская ГРЭС-Бикин-Корфовская восстановлена нормальная схема (на ПС 110 кВ Вяземская включен СВ 110, на ПС 110 кВ Хор отключен В 110 С-29). В 15:50 закончен осмотр ВЛ 110 кВ Котиково-Лермонтовка С-31: в пр.оп.6-7 под проводами ВЛ обнаружено сухое дерево, упавшее с края просеки, высота дерева 22 м., расстояние от проекции провода до пня упавшего дерева 17 м. Повреждения проводов, изоляции нет.		гос. орг. - 7 школы, д/с - 7 кот. - 6 орг. связи - 1	9,60	27 917	250	-5°С, 15 м/с, Облачно, Снег, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан I цепь с отпайкой на ПС Комбинат	15.11.2024 17:30	15.11.2024 17:30	0:00	15.11.2024 17:30	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. L линии = 41,3 км ,ФПМ=11,6 км ф."С"(средняя) соответствует пролету опор № 71-72, зона обхода пролеты опор № 61-83. Осмотр ВЛ запланирован на 18.11.2024. 18.11.24 в 08-51 допуск бригады (5 чел. +3 ед.техники) на ПА осмотр ВЛ 110 кВ АТЭЦ-1 - Эльбан I цепь с отп. на ПС Комбинат уч. оп.45-150 по магистрали. В 17-00 окончен осмотр уч.оп.44-111 ВЛ 110 кВ АТЭЦ-1 - Эльбан I цепь с отп. на ПС Комбинат. Замечаний не обнаружено. Произведен уточняющий расчет места повреждения СРЗАИ. По новым расчетным данным зона обхода оп.44-19. 19.11.2024 осмотр будет продолжен. При осмотре обнаружено в пр.оп. 34-35 поваленое подрядной организацией АГМК (Полиметалл) дерево. Подрядная организация производила расширение своей просеки линии 10 кВ (ведомственная, принадлежность не установлена), которая идет параллельно лини С-87.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 3 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 2 уголовные - 2 оборонный заказ - 8 мед. учр. - 10 школы, д/с - 7 кот. - 1 орг. связи - 11				-2°С, 5 м/с, Пасмурно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Гродеково\2Т 16000 кВА	28.11.2024 19:30	28.11.2024 19:30	0:00	29.11.2024 01:30	6:00	ДЗТ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточенных потребитеелей нет. В 19-30 бригада ОВБ ЛРЭС прибыли на ПС Гродеково отключение 2 Т от ДЗТ 2Т, работа ОД/КЗ, дана команда на более подробный осмотр зоны ДЗТ. Ранее в 18-03 на ПС110 кВ Корфовская по ТМ неисправность, ДЭМ на ПС нет, связались по сот. тлф. направили на ПС, ПС 110 кВ Гродеково, Хор направлен опер. персонал. В 19- 50 ДЭМ прибыл на ПС Корфовская В 110 кВ С-25 авар. откл. АПВ усп, работа НЗ3 2 ст., ОМП ф. А-0 28, 5 км ПС 110 кВ Гродеково в 20-03 результат осмотра зоны ДЗТ 2 Т яч.13 КРУН 10 кВ ввод 10 кВ 2Т повреждение проходных изоляторов, закопчение следы К3, трансформатор 2Т будет выводится в ремонт для замены проходных вводов, на базе ЛРЭС собирается бригада.В 20-33 начаты оперативные переключения по переводу потребителей 2с10 кВ ПС Гродеково, для замены проходных изоляторов 10 кВ 2Т. В 21-21 питание потребителей 2с10 кВ ПС 110 кВ Гродеково переведено по р/с на ПС 35 кВ Переяславка, Черняево, начаты оперативные переключения по выводу в ремонт 2Т, 2с10 ПС 110 кВ Гродеково.В 22-05 выведен в ремонт 2Т,2с10 кВ, подготовлено РМ по НД №204, дана команда на допуск. В 22-18 допущена бригада ЛРЭС по НД№204 , КРУН 10, яч.13 замена проходных изоляторов 2Т. В 00-06 завершены работы бригада ЛРЭС по НД №204 , КРУН 10, яч.13 замена проходных изоляторов 2Т. Трансформатор 2Т готов к вводу в работу. в 00-37 приступили к оперативным переключениям по вводу в работу 2Т, 2С10 .В 01-30 введены в работу 2Т, 2С10 на ПС Гродеково по схеме нормального режима.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 2 орг. связи - 5				-9°С, 12 м/с, Метель
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	05.12.2024 23:04	05.12.2024 23:04	0:00	05.12.2024 23:04	0:00	б/б	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаз= 133,4 км, Lвл= 133,4 км Сброс нагрузки по данной ВЛ с Николаевской ТЭЦ = 10 МВт. Показания Сириус ОМП: КЗ ф. "В,С" 133 км. По показаниям ОМП соответствует оп.1018 (район ПС 110 кВ Многовершинная). Двухцепный участок, по транспозиции ф. «В,С» - средняя, верхняя. По информации от Николаевской ТЭЦ: отключалась без блинкеров. Последствий отключения на потребителя 1 категории нет. Зона обхода от ПС Многовершинная до оп.980. Произведен осмотр ПС 110 кВ Многовершинная, Маго – без замечаний. ЗАО Многовершинная произведен набор нагрузки. Предварительно осмотр запланирован на 06.12.2024. В 09:30 из г. Николаевск на Амуре, выехала бригада 2 чел. (а/м Нефаз + 2 бурана) в сторону Многовершинной, ориентировочное время в пути 3-4 часа. В 12:24 допущена бригада (2 чел., + 2 ед.тех. буран), на ПА осмотр ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171), от оп.№931 в ст. ПС 110 кВ Многовершинная. В 14:07 закончен ПА осмотр ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171), обнаружено: в пр.оп.997-998 следы сброса льда с проводов Ф «ВС», фотофиксация выполнена и будет выгружена 09.12.2024		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1				-20°С, 16 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Елабуга\1Т	12.12.2024 16:45	12.12.2024 17:02	0:17	12.12.2024 17:02	0:17	ДЗТ	-	у	РЗА П. РиЧПН. Обесточилась ПС 110 кВ Елабуга, ПС 35 кВ Маяк. Имеется объект РТРС. Информация об отключении передана сотруднику отдела оперативного управления сетью РТРС. В 16:55 произведен осмотр оборудования 1Т, обнаружено: на шинном мосту 10 кВ 1Т птица (дятел). Птица удалена оперативной штангой. В 16:58 1Т включен на Х.Х. В 17:02 1Т введен в работу по схеме норм. режима.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	4,60	3 574	33	-14°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Хурба (С-72)	28.12.2024 18:43	28.12.2024 19:33	0:50	29.12.2024 15:02	20:19	НЗНП 1ст ВЧБ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 18:43 аварийно отключилась ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1-Хурба (С-72) и ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94). На Амурской ТЭЦ-1 работа РЗА ТЗНП 1 ст., АПВ ну, ФПМ 3,7 км ф. А0; на ПС Комсомольская работа РЗА ВЧБ при КЗ на "землю", АПВ ну, ИМФ 30,5 км. На ПС 110 кВ Хурба СВ 110 своих защит не имеет. В 18:51 при производстве РПВ В 110 С-94 на ПС Комсомольская происходит аварийное отключение В 110 С-94 и аварийное отключение ВЛ 110 кВ АмТЭЦ-1-Комсомольская (С-71) действием: на Амурской ТЭЦ-1 работа РЗА ВЧБ., АПВ успешно в 18-52, ФПМ: 3,7 км, ф. В-С; на ПС Комсомольская работа РЗА ВЧБ, АПВ успешно, ИМФ 50 км ф А-В-С, после анализа работы защиты, персонал РЗА выявил излишнюю работу ВЧБ при отключении В 110 С-71 на АТЭЦ-1 и на ПС 500 кВ Комсомольская. В 19:33 после отключения СВ 110 на ПС 110 кВ Хурба повторное включение В 110 С-94 на ПС Комсомольская успешно, все потребители включены. В 21:51 обнаружен обрыв провода ф. А (нижний) в пролете оп.79-80, предположительно в результате проезда сторонней техникой (габарит подвеса провода соответствует нормативным значениям). Переход ВЛ через дорогу на отвороте в сторону кладбища (основная дорога идет на городскую свалку). Восстановительные работы запланированы на 29.12.24 (с 6-00 сбор персонала, в 7-00 подготовительные работы к выезду, время прибытия к месту работ 08-09-00), вследствии низких температур, ночного времени суток, переход через дорогу (для безопасности требуется организация движения автотранспорта). В 23:55 ВЛ 110 Амурская ТЭЦ-1-Хурба С-72 выведена в ремонт. В 07:00 на базе СП СЭС производится подготовка материала для выезда к производству АВР по ВЛ 110 кВ С-72. В 08-15 (01-15 мск) с базы СЭС на место выехала бригада СЛЛЭП (2 а/м – бриг, вышка; 5 чл. бригады – мастер, 4 эл. монтера). Бригада Сл.ЛЭП прибыла на место, в 09-32 (02-32 мск) дано разрешение на подготовку Р.М. В 10-20 допуск бригады Сл. ЛЭП с применением АГП. В 12:29 наряд закрыт, оперативный персонал выехал на ПС Хурба для переключений. 15:02 ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Хурба (С-72) введена в работу, схема ПС 110 кВ Хурба восстановлена.	ВЛ 110 (С-94) Комсомольская-Хурба	орг. водосн. - 6 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 10	9,55	7 575	83	-26°С, 5 м/с, Облачно

Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ванино - Тишкино (Т9Ф)	11.10.2024 14:41	11.10.2024 14:41	0:00	11.10.2024 14:41	0:00	ДЗ 3з	у	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ХЭС СЭС инф. по аварийному отключению ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф): 15:18 осмотрена ПС 35 кВ Тишкино: аварийно отключалась ВЛ 35 кВ Эгге – Тишкино с отпайками, РЗА: АПВ успешное, 1 ст ДЗ. 15:20 осмотрена ПС 35 кВ Эгге: по приезду отключена ВЛ 35 кВ Эгге – Тишкино с отпайками, РЗА: АПВ ну, 1 ст ДЗ. 15-28 РПВ успешное. 14.10. 24 10-21 допуск бригады СГРЭС 2 чел. 1 ед. техники. ВЛ 35 кВ Эгге – Тишкино с отпайками, пролеты опор № 61-110, послеаварийный осмотр ВЛ. в 17-00 на сегодня закончен ПА осмотр ВЛ 35 кВ Эгге – Тишкино с отпайками, осмотрен участок ВЛ в пролетах опор № 66-89, замечаний не выявлено, продолжение осмотра на 15.10.2024. 15.10.2024 в 10-50 допуск бригады СГРЭС по Р-164. Пр. раб. Кузьменко А.В. + 1 чл. бр. (1 ед. техники). ВЛ 35 кВ Эгге – Тишкино с отпайками, пролеты опор № 89-110, послеаварийный осмотр ВЛ. В 16-55 бригадой СГРЭС по Р-164 произведен осмотр ВЛ 35 кВ Эгге – Тишкино с отпайками, в пр. оп. 89-110. Замечаний нет. Продолжение осмотра 16.10.2024. Протяженность ВЛ 27,95 км (168 оп.) .16.10.24 В 08-37 Бригада в составе 3 чел. +1 ед тех. допущена на осмотр ВЛ , идут от оп.61 в сторону ПС Эгге. 17-03 на сегодня закончен осмотр, пройден участок в пролете оп.№ 61-38 дефектов не выявлено, осмотр продолжится 17.10.24. 17.10.24 08-42 допущена бригада в составе 3 чел. +1 ед тех. на осмотр ВЛ , идут от оп.38 в сторону ПС Эгге. 17-00 закончен осмотр ВЛ, в пролете оп. 19-20 обнаружено спиленное сторонним лицом дерево, провода не повреждены.						+12°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Кислородная - РП-4 с отпайкой на ПС РП-1	28.11.2024 01:45	28.11.2024 01:45	0:00	28.11.2024 01:49	0:04	ДЗ 1зДЗ 2з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа защит: ПС 35 кВ РП-4 - 1 ст. ДЗ, АПВ ну; ПС 35 кВ Кислородная - 2 ст. ДЗ, АПВ у. В 01-49 на ПС 35 кВ РП-4 РПВ успешное. Погашенных потребителей нет, ВЛ транзитная. Осмотр запланирован на 28.11.2024. 28.11.2024 в 16-06 бригада Сг. РЭС 3 чел. +1 ед. техники допущена на п/а осмотр ВЛ. Вышли от РП-4. 17:04 Дошли до оп.90, видимых дефектов не обнаружено, обход будет продолжен 29.11.24. 29.11.24 в 10:00 бригада СГРЭС 2 чел. +1 ед. техники допущена на п/а осмотр ВЛ. Вышли от оп.90. 14:37 29.11.2024 Распоряжение 182 — закрыто. Дошли до оп.68, далее проход невозможен из-за перепада ландшафта местности. В пролетах оп. 85-84-83 обнаружен сброс снега с проводов под ВЛ, визуально повреждений проводов не выявлено.						+2°С, 17 м/с, Дождь, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Благодатное\Ф-7	02.10.2024 16:20	02.10.2024 21:05	4:45	02.10.2024 21:05	4:45	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 8 км, Lбаза= 40 км. В 16-22 на ТП-1388 отключен ВН яч.2 в ст. с. Лесное, в 16-35 Ф-7 включен без отпайки на с. Лесное (6ТП, 138чел), обнаружено: повреждение КЛ от ТП-1388 к опоре №7, организуется бригада СРЭС для ремонта КЛ.В 18-35 допущена бригада СРЭС на ремонт КЛ. В 20-50 работы по ремонту КЛ завершены, в 21-05 Ф-7 введен в работу, все потребители запитаны.			0,16	138	7	+12°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Хехцир\ 13	03.10.2024 11:50	03.10.2024 15:00	3:10	03.10.2024 17:30	5:40	МТО	выве дено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 13-40 обнаружено повреждение КЛ 10 кВ сторонней техникой потребителя ГО ЧС, сообщено в СБ. В 15-00 потребитель перевел питание на ДГ. В 15-18 произведен допуск бригады ЮРЭС для ремонта КЛ 10 кВ. В 17-30 закончены работы по ремонту КЛ 10 кВ, Ф-13 введен в работу.	ДГ		0,01		1	+14°С, 7 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ракитное\Ф-1	09.10.2024 18:38	09.10.2024 19:02	0:24	09.10.2024 19:02	0:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lлинии = 12.09 км, Lбаза = 12,5 км. В 18-40 по сообщению очевидца от оп.№77 в сторону вед. отпайки ООО "ДВ ТПК" обнаружено упавшее дерево, бригада ЮРЭС выехала с осмотром на линию. В 19-00 отключен ЛР-134 на оп.№77/1а, в 19-02 Ф-1 введен в работу без вед. отпайки ООО "ДВ ТПК"			0,56	180	27	+9°С, 4 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Городская\Ф-24\ ТП-69	10.10.2024 09:40	10.10.2024 10:03	0:23	10.10.2024 16:58	7:18	ав.откл	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=240м, Lбаза=2,5 км. На ТП 69 отключили ВН 10 яч.4, КЛ ТП 69 яч.4 - ТП 77 яч.4 была на х.х. В 10-03 НА ПС Городская яч.24 произвели РПВ - успешно. 10-43 допущена бригада на отыскание места повреждения КЛ 10 кВ ТП 69 яч.4 - ТП 77 яч.4,11-13 прикрыт НД,место повреждения 57м от ТП-69. 12-10 допущена бригада на разработку траншеи,монтаж соединительных муфт КЛ ТП-69 - ТП-77.16-26 закрыты НД. 16-58 КЛ ТП 69 яч.4 - ТП 77 включена.	ПС 35 кВ Городская\Ф-24\ТП-69	орг. связи - 2	0,34	492	1	+3°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-25	11.10.2024 13:29	11.10.2024 13:35	0:06	11.10.2024 13:35	0:06	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lбазы=0км, Lквл=5,2 км.Порывы ветра до 15 м/с. Сети ТСО. 13-35 РПВ успешное.7 точек поставки. Осмотр произведен 14.10.24 силами оперативно-ремонтного персонала контрольных участков, замечаний не выявлено.			0,80	1 156	7	+13°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\Ф-4	12.10.2024 16:46	12.10.2024 17:07	0:21	12.10.2024 18:32	1:46	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 17:07 по Ф-4 Лермонтовка: на оп. №120 откл. Р-38. Ф-4 Лермонтовка включен, осталось обесточено 4ТП, 0,15 МВт, (РТРС, артель Таежная), в 18:02 РПВ до Р-40 (оп.227) усп., в 18:32 включен без вед. отпайки (причина отключения: повреждение на Вед. отпайке от Р-39 (оп.250/1 в ст. вед.ТП-8080)). Погода: облачно, +5, ветер 12-15 м/с, порывы до 20 м/с.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 1	0,96	509	11	+5°С, 15 м/с, Ветер, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-5	12.10.2024 17:05	12.10.2024 17:08	0:03	12.10.2024 17:08	0:03	МТ33З	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Погода: облачно, +5, ветер 12-15 м/с, порывы до 20 м/с. Осмотр произведен 14.10.24 силами оперативно-ремонтного персонала контрольных участков, замечаний не выявлено.		гос. орг. - 4 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 4	0,32	1 193	17	+5°С, 15 м/с, Облачно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\Ф-18	12.10.2024 20:03	12.10.2024 21:22	1:19	12.10.2024 21:22	1:19	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед. ТП-783 (в/ч, связь), животное (кот) в РУ. Отключен РТП-783.			0,36	390	8	+10°С, 15 м/с, Облачно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Благодатное\Ф-7	12.10.2024 20:20	12.10.2024 20:54	0:34	12.10.2024 20:54	0:34	ав.откл	выве дено	у	РЗА П. РиЧПН. По сообщению отв. за эл. хозяйство ТП-2489 (Вед, Карьер): КЗ на ВН-10 в ТП, повреждение ВН-10. Отключена отпайка. 20-54 по приезде на ПС 35 кВ Благодатное: РПВ успешное.			0,20	138	6	+7°С, 15 м/с, Облачно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бройлерная-2\Ф-20	15.10.2024 08:49	15.10.2024 09:17	0:28	15.10.2024 09:17	0:28	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 3,75 км, Lбаза= 8 км. В 09-05 по сообщению отв. за эл. хоз-во ведомственной ТП "Окна", перекрытие 3 ПК, в виду проникновения животного. ЛР-105 - Отключен. В 09-17 РПВ - успешно.			0,22		2	+14°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Дружба\ Ф-6	16.10.2024 07:07	16.10.2024 07:31	0:24	16.10.2024 07:31	0:24	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 3,3 км, Lбаза= 15 км. Осмотр запланирован на 24.10.2024.			0,09	216	3	0°С, 16 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Водозабор\Ф-37	18.10.2024 12:06	18.10.2024 12:06	0:00	18.10.2024 12:06	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 21.10.24. 21.10.24 09:00 Допущена бригада 2 чел. + 1 ед. техники на осмотр ВЛ. 11:49 осмотр окончен, в пролёте оп. 10/2-10/3 обнаружена ветка со следами перекрытия.						+7°С, 10 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Дружба\ Ф-7	20.10.2024 13:35	20.10.2024 14:04	0:29	20.10.2024 14:04	0:29	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 6,72 км, Lбаза= 15 км. По приезду РПВ успешно. Повреждение на ведомственной ТП -3509 (Асфальтно-Бетоный Завод)			0,18	112	4	+5°С, 10 м/с, Ветер, Облачно

Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Парус\ Ф-43	23.10.2024 09:42	23.10.2024 09:42	0:00	24.10.2024 17:59	32:17	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. L базы= 4,7 км. L вл= 2,42 км. Фидер резервный на СК Центр спорта (запитан от Ф-13 ПС Парус) В пр.оп.41-42 обрыв провода СИП одной фазы вследствие проезда сторонней техники (следы механических повреждений). Расстояние от провода до земли более 6 м. Работы по ремонту провода в пр.оп.41-42 будут выполняться 24.10.2024 с 14:00, ввиду проведения мероприятий в СК Центр спорта, т.к. для выполнения АВР требуется вывод в ремонт для ББР КВЛ 10 кВ Ф.13 ПС Парус (погашение СК).24.10.24 В 15-00 по наряду допущена бригада на устранение повреждения 4 чел. +1 ед техники.16-53 наряд закрыт повреждение устранено.17-59 ф.43 введён в работу.	ПС 220 кВ Парус\ Ф-13						+1°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ КСК\Ф-20	24.10.2024 14:47	24.10.2024 14:47	0:00	24.10.2024 14:47	0:00	МТЗ	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. По жалобам потребителей на посадку напряжения. Lф=15 км, Lб=7км. Бригада выехала с базы сетевого района для осмотра ВЛ. В 16- 48 закончен осмотр ВЛ , в результате осмотра : в пролёте опор 18-19 обнаружена сломанная под тяжестью налипшего мокрого снега ветка дерева , повреждений проводов нет.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	0,03		6	+1°С, 10 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Гродеково\Ф-3	25.10.2024 08:30	25.10.2024 08:30	0:00	25.10.2024 10:22	1:52	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 5,1 км, Lбаза= 6 км, Ф-3 был на Х.Х., питание от Ф-15 ПС Гродеково. В 08-36 по результатам осмотра бригады ОВБ ЛРЭС обнаружено: повреждение на оп.№58 (повреждение вед. ОАО Ростелеком тр-ра напряжения НОМ-10). В 10-12 на оп.58 откл. Р-2 в ст. вед. тр-ра напряжения, в 10-22 РПВ успешно.	Ф-15 ПС Гродеково	орг. связи - 2				-1°С, 7 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Индустриальная\ Ф-14	25.10.2024 17:41	25.10.2024 18:12	0:31	25.10.2024 18:12	0:31	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 15,65 км, Lбаза = 25 км. В 17-42 бригада КРЭС выехала с осмотром. В 18-10 бригада прибыла на ПС, в 18-12 РПВ успешно. Осмотр запланирован на 28.10.24. Из-за неисправности техники осмотр перенесен на 31.10.24. 31.10.24 в результате осмотра в пролете оп.92-93 обнаружена обломанная под тяжестью снега ветка.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 6	0,32	350	3	+4°С, 12 м/с, Ветер, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Маяк\Ф-1	25.10.2024 19:41	26.10.2024 00:23	4:42	26.10.2024 00:23	4:42	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lлэп = 5,6 км, Lбаза = 130 км. В 19-41 жалобы от потребителей п. Синда, Искра, бригада СРЭС выехала с осмотром на ПС 35 кВ Маяк. В 21:58 РПВ ну. В 23:00 при осмотре ВЛ выявлено: оп.№66 (деревяннная, с признаками повреждения, подъем запрещен) срыв штыревого изолятора (верхний) вместе с удерживающим крюком, в пролете оп.№66-67 схлест проводов. В 00:03 завершены АВР (при оказании помощи автовышки администрации с.Маяк). В 0:23 включен по норм схеме.			0,72	868	5	+5°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-9	25.10.2024 23:10	25.10.2024 23:12	0:02	25.10.2024 23:12	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.10.2024 По результатам осмотра в пролете опор 72-73 обнаружена ветка со следами перекрытия под проводами ВЛ.			0,17	206	14	+4°С, 18 м/с, Облачно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Болин\Ф-7	28.10.2024 12:12	28.10.2024 12:58	0:46	28.10.2024 15:27	3:15	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 3 км, Lбаза = 40 км. В 12:15 бригада ОВБ выехала на ПС Болин 12:47 РПВ неуспешное, отключен ВЛР оп.82. 12:58 ф.7 введен в работу до оп. 82 (включена большая часть потребителей). 13:13 допущена бригада 4 чел+1 ед.техники на осмотр ВЛ. 13:26 обнаружено на оп. 88 разрушение изолятора верхней фазы. 13:56 Допущена бригада на устранение повреждения. 15:27 повреждение устранено, Ф-7 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,03	150	2	-1°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Селихино\Ф-5	29.10.2024 11:07	29.10.2024 17:30	6:23	29.10.2024 17:30	6:23	МТО	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. LКЛ= 0,3 км, L от базы 60 км. При осмотре КЛ 10 кВ обнаружено повреждение КЛ на заходе в ЗРУ 10 кВ.В 12-14 допущена бригада (4 чел., 1 техн.) на раскопку котлавана, разрезание КЛ, монтаж соединительных каб. муфт. В 17-20 НД закрыт. В 17-30 Ф- 5 введен в работу		орг. связи - 1	0,03	50	2	+1°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Маяк\Ф-6	29.10.2024 15:30	29.10.2024 15:50	0:20	29.10.2024 15:50	0:20	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обект ТСО. СЭО: Школа, котельная. Бригада ХСРЭС находилась в п. Маяк направлена на ПС. В 15-50 прибыли на ПС РПВ усп. Осмотр проведен 30.10.2024 - без замечаний.			0,04	448	3	+7°С, 9 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Некрасовка\Ф-21	30.10.2024 09:24	30.10.2024 09:24	0:00	30.10.2024 09:24	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 3,3 км, Lбаза= 0,5 км, В 13-40 бригада ЮРЭС приступила к послеаварийному осмотру ВЛ 10 кВ Ф-21 Некрасовка, в 14-50 в пролетах опор № 25-26 обнаружена ветка со следами перекрытия под проводами ВЛ		орг. водосн. - 2				+4°С, 5 м/с, Пасмурно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Вяземская\Ф-7	30.10.2024 11:18	30.10.2024 11:18	0:00	30.10.2024 11:18	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 0,9 км, Lбаза= 0,3 км. Причина отключения: воздействие птиц. В 11-50 при осмотре отключавшегося оборудования ДЭМ ПС обнаружено: опора №1 тушка птицы на траверсе, повреждения проводов изоляции нет, работе оборудования не мешает, убрать птицу запланировано на 31.10.24. 31.10.2024 в 12-35 птица убрана, повреждения проводов и изоляции нет.			0,02		1	+3°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-6	30.10.2024 16:29	30.10.2024 16:29	0:00	30.10.2024 16:29	0:00	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. L ЛЭП=8,5 км, Lбаза= 0,3 км16:49 в ходе проведения визуального осмотра ТП-608 было установлено, что произошло разрушение разрядника типа РВО-10 У1 фазы «В». В момент разрушения разрядника, его рабочий резистор попал на шины 10 кВ ТП-608, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующим отключением В 10 кВ яч. 6 ПС 110 кВ Бикин. На данный момент посторонние предметы на шинах 10/0,4 кВ ТП-608 отсутствуют. ТП-608 в работе.			1,56	2 113	25	+8°С, 2 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-23	31.10.2024 11:28	31.10.2024 11:28	0:00	31.10.2024 11:28	0:00	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Объект ТСО, L ЛЭП=3,30 км, Lбаза= 0,7км, На ПС с осмотром находился ДД ОДГ БРЭС. В 13:11 В ходе проведения осмотра ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС Бикин, под опорой № 50 обнаружена птица с признаками воздействия эл. дуги. Признаков повреждения изоляторов оп № 50 не выявлено. Иных замечаний, видимых дефектов в ходе осмотра не выявлено.			0,68	4 420	9	+7°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троицкая\Ф-5	31.10.2024 11:57	31.10.2024 11:59	0:02	31.10.2024 13:58	2:01	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. По сообщениям жителей - слышали хлопок в районе СТП-36, в 12:36 при осмотре бригадой РЭС в СТП-36 обнаружено животное на шинах (кот), перегоревшие ПР 10 кВ 1Т. Произведена чистка изоляции, предохранители заменены, оборудование СТП-36 в 13:58 введена в работу.		уголовные - 2 мед. учр. - 6 школы, д/с - 13 кот. - 2 орг. связи - 5	2,54	2 049	14	+4°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Вяземская\Ф-11	31.10.2024 13:06	31.10.2024 13:46	0:40	31.10.2024 13:46	0:40	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В пр.оп.243-244 обнаружено сухое дерево (осина) упавшее на провода ВЛ из неохранной зоны. Причина падение - отгнивание. Устранено, провода и изоляция не повреждены. Пень дерева на расстоянии 13 метров от крайнего провода. Lдерева - 16 м.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 кот. - 2	0,13	490	7	+6°С, 6 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Переяславка\Ф-7	31.10.2024 18:53	31.10.2024 19:50	0:57	31.10.2024 19:50	0:57	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение изоляторов ф.А,С на оп.36. В 19:50 устранено, введен в работу по норм схеме. Тип поврежденного изолятора ШФ 20 (штыревой фарфоровый), причина отключения дефектные изоляторы			0,66	528	10	+6°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Некрасовка\Ф-14	05.11.2024 21:31	05.11.2024 21:31	0:00	05.11.2024 21:31	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП=5,6 км, Lбаза= 0,5 км, ДЭМ ОВБ ХЮРЭС находился на ПС, РПВ успешное, 13.11.24 при осмотре ВЛ в пролетах опор № 4-5 обнаружена ветка со следами перекрытия под проводами ВЛ, повреждения проводов и изоляции нет		мед. учр. - 3 орг. связи - 1	1,10	4 200	4	-3°С, 0 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Осиновая речка\Ф-12	10.11.2024 14:35	10.11.2024 14:41	0:06	10.11.2024 14:41	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 13.11.24 При осмотре ВЛ, в пролете опор № 45-46 обнаружен провис провода, выполнена перетяжка провода ф.А			0,22	357	25	0°С, 15 м/с, Облачно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тополево\Ф-7	13.11.2024 13:50	13.11.2024 15:05	1:15	13.11.2024 19:16	5:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 4,7 км, Lбаза= 10 км. В 14-17 по сообщению очевидца на оп. №43 (КЛ между 3ТП-1312 и оп.43 ААБлУ 3*95/220м) обнаружено повреждение концевой кабельной муфты. В 15-05 выделен поврежденный участок между 3ТП-1312 и оп. 43.,уч-к ВЛ от оп. №43 запитан от Ф-16 ПС Тополево. В 16-42 допущена бригада для замены концевой кабельной муфты. 18-47 работы окончены. 19-16 Ф-7 включен по нормальной схеме.	Ф-16 ПС Тополево	гос. орг. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 орг. связи - 1	1,00	2 000	18	0°С, 10 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Петровичи\Ф-7	14.11.2024 14:06	14.11.2024 14:32	0:26	14.11.2024 16:07	2:01	МТ333	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 20,24 км, Lбаза= 49 км. Потребитель п. Соколовка, Марусино. Бригада выехала (работали в п. Петровичи) в п. Марусино (со слов жителей, слышали хлопок). 14-17 определено место повреждения опора № 109/16/5 разрушение изолятора (ШС-10 стекло), обрыв провода. Отключен СМЛ-10 поврежденный участок, Ф-7 включен в 14-32 до СМЛ-10. Отключено 7 ТП п. Марусино, организация допуска бригады. 16-07 Ф-7 включен полностью, после устранения повреждения.		гос. орг. - 3 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,70	856	16	+1°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-14	15.11.2024 07:10	15.11.2024 10:35	3:25	15.11.2024 10:35	3:25	"земля" от КУ	-	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lкл=22км, Lбазы=5км. В 07-38 отключили Р-32 на оп.52, РПВну - «земля» ф.В. На оп. № 22 обнаружен обрыв вязки, провод на траверсе, повреждение устранено, в 10-35 Ф-14 включен по нормальной схеме.		в/ч - 3	0,06	31	3	-1°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-17	27.11.2024 00:34	27.11.2024 00:59	0:25	27.11.2024 00:59	0:25	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 27.11.2024 по результатам осмотра ВЛ обнаружено в пролете опор 19-20 упавшее дерево под проводами ВЛ из неохранной зоны ВЛ, тип дерева – береза(сухая) длина дерева 11,4 м, расстояние от крайнего провода до стены леса и пня упавшего дерева 10 м, визуальным осмотром выявлено потемнение и истончение провода фВ в пролете опор 19-20, оформляется заявка на вывод в ремонт Ф-17			0,30	60	14	+1°С, 15 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Федоровка\Ф-11	27.11.2024 06:22	27.11.2024 07:10	0:48	27.11.2024 11:14	4:52	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 07-10 включен до СТ№1 оп.№79. Остается отключенным 8 ТП (4 РСК). В 08-05 обнаружен схлест проводов в пролете опор 14-15 ф.А, В (верхний и боковой провод),обрыв провода Ф А. в результате падения ветки с дерева стоящего в неохранной зоне ВЛ. организовывается бригада для устранения схлеста. В 10-35 допущена бригада СРЭС 4 чел+1 ед.тех по Н/№189 , пролет опор 14-15 устранение схлеста проводов..В 11-14 повреждение устранено, Ф-11 введен в работу по схеме нормального режима.		школы, д/с - 1 орг. связи - 5	0,90	1 600	36	-2°С, 14 м/с, Ветер, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Эгге\ Д13Ф	28.11.2024 06:19	28.11.2024 09:56	3:37	28.11.2024 09:56	3:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7км, Lбаза=11км. 06:20 котельная от ДГ. 06:24 собирается бригада на осмотр ВЛ.07:16 Бригада выехала с базы на осмотр ВЛ (3 чел. +1 ед.техники). 09:05 обнаружены угрожающие деревья (ветки придавленые снегом касались проводов ВЛ) в пролетах опор оп.103-106. 09:56 Деревья спилены, линия введена в работу.		орг. водосн. - 4	0,12	360	2	+2°С, 17 м/с, Дождь, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ ОПХ\Ф-15	03.12.2024 18:35	03.12.2024 19:13	0:38	03.12.2024 19:13	0:38	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. 04.12.2024 произведен осмотр, замечаний не выявлено, за исключением: возле вед. ТП-2484 (освещение фед. трассы) на шлейфах КВЛ к ТП обнаружены следы перекрытия между фазами А и В (шлейфа целые, определить давность следов нет возможности), возле ТП на снегу следы ботинок.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,90	3 050	23	-14°С, 14 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бычиха\ Ф-1а	12.12.2024 15:28	12.12.2024 15:48	0:20	12.12.2024 15:48	0:20	МТО	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Поступил звонок от местного жителя, что в р-не ДОЛ Энергетик за п. Бычиха работа техники (экскаватора). В 15:45 бригада ОВБ прибыла к предполгаемому месту повреждения, визуально обнаружено повреждение КЛ на отпайке от оп.№2 в сторону ТП-373А (ДОЛ Энергетик - запитан от Ф-11 ПС Бычиха, участок от оп. 2 до ТП-373А был без нагрузки под U.), работы в охранной зоне КЛ производились без согласования с ХЮРЭС, по сообщениям работников экскаваторов работы производились по договору для последующей прокладки газовых труб, принадлежность подрядной организации не установлена, последствий для жизни и здоровья работников экскаватора не было, сообщено ГИ ХЮРЭС, СБ, в полицию. В 15:42 отключен ЛР-312 на оп.№2 и в 15:48 включен Ф-1А без отпайки на ТП-373А, все потребители запитаны. Оформлена заявка на вывод в ремонт участка оп.№2-ТП 373А для устранения повреждения КЛ.		кот. - 3	0,36	610	14	-10°С, 4 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троицкая\Ф-16	12.12.2024 16:28	12.12.2024 17:04	0:36	12.12.2024 17:04	0:36	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Lбазы=10км, Lвл=56,8км. Имеется объект РТРС. Информация об отключении передана сотруднику отдела оперативного управления сетью РТРС. В 17:00 отключен ВЛР оп.166 в стор. вед. ТП РТРС. Потребитель РТРС перешел на ДГ. Участок ВЛ от оп.2 в сторону ТП РТРС до оп.1 осмотрен - замечаний нет. В 16-49 19.12.2024 после завершения АВР восстановлена схема нормального режима электроснабжения РТРС.		мед. учр. - 5 школы, д/с - 10 кот. - 3 орг. связи - 14	0,84	3 519	15	-20°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Чегдомын\Ф-20	10.10.2024 18:31	10.10.2024 19:18	0:47	10.10.2024 19:18	0:47	ав.откл	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Длина линии 6,5 км, от базы 5,0 км. В 18:53 отключён ВЛР оп 14, РПВ неуспешное. В 19:02 на ведомственной отпайке в сторону КТП-гаражи обнаружен сгоревший изолятор на опоре без номера, схлест проводов. В 19:16 отсоединены шлефа в сторону отпайки КТП-гаражи на опоре 8/59/2.		орг. водосн. - 4	0,20	100	6	+2°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-19	18.10.2024 17:12	18.10.2024 20:18	3:06	20.10.2024 19:49	50:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L = 4,13 км, L от базы =15 км. Потребитель: скважина, о/л "Буревестник". 17:55 отключен ВЛР оп. №37 на о/л "Буревестник", РПВ не успешное. 18:10 отключен ВЛР оп. №37/1 на скважину, РПВ не успешное. 18:33 отключен ВЛР оп. №7, РПВ не успешное. Повреждение на участке от ПС 110 кВ Северная до оп. №7. В 20:10 от РИСЭ запитано ТП-Скважина, в 20:18 от РИСЭ запитано ТП-328 (Буревестник). 19.10.24 в 09:30 ДБ СИЗПИ 2 человека, 1 ед техники на отыскание МП, МП не обнаружено из-за вставки ВЛ 6 кВ, которая создавала дополнительные потери. В 15:40 допущена бригада СИЗПИ на испытание КЛ 6 от опоры 20/2 в сторону опоры 7, кабель от опоры 20/2 отдан. В 17:07 обнаружено место повреждения КЛ 6 кВ - 650 метров от опоры 20/2 в сторону опоры 7. 20.10.24. В 08:32 допущена бригада, на раскопку котлована, ремонт КЛ. В 12:53 произведена раскопка котлована, место повреждения подтверждено, приступили к монтажу кабельной вставки (около 3 м.). В 19:49 устранено, схема восстановлена	РИСЭ	орг. водосн. - 1	0,04	90	2	+7°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Березовка\Ф-6	22.10.2024 10:12	22.10.2024 10:13	0:01	22.10.2024 12:13	2:01	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. По сообщению ХГЭС в пролете опор № 2-3 от ТП-2066 сторонней техникой (МУП Тепловые сети) оборван провод ф. В, выведен участок от ТП-2066 до ТП-1466, без потребителей, на месте начальник СРЭС, вызвана полиция. В 12:13 устранен обрыв провода в пролете опор № 2-3 от ТП-2066, участок от ТП-2066 до ТП-1466 введен в работу, без замечаний.			0,72	3 650	12	+8°С, 5 м/с, Пасмурно

Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Эльбан\ Ф-12	24.10.2024 10:25	24.10.2024 10:25	0:00	24.10.2024 17:28	7:03	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lб-0м, Lкл-4,3км. На ХХ, без нагрузки. В 11:15 допущена бригада (2 чел.) для отсоединения кабеля №1, 2. В 11-40 по н\д допущена бригада для измерения сопротивления изоляции. Измерено сопротивление изоляции КЛ N1: на повреждении Ф-ВС, межфазное КЗ. 12-30 с базы СЭС выехала бр. СИЗПИ 2 чел.,13-45 допущена бр. СИЗПИ для отыскания места повреждения, 14-24 допустилась бр. для раскопки котлована монтаж кабельной муфты, 17-17 работы по монтажу муфты окончены, 17-25 Ф-12 введен в работу на хх.	ПС 110кв Эльбан Ф-22	кот. - 1				+1°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-6	24.10.2024 22:15	24.10.2024 22:17	0:02	24.10.2024 22:17	0:02	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lб-0м, Lвл-5,2 км. Осмотр 25.10.24.Причина отключения устанавливается. 25.10.24 в 09-00 допущена бригада НРЭС (2 чел.+1 ед.техники) на осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 НТЭЦ. В 11-03 окончен осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 НТЭЦ. В пролете оп.42-43 видны следы перекрытия, под проводами на земле обнаружена обожженная ветка, вывод в ремонт КВЛ не требуется.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 13	0,91	2 680	16	0°С, 10 м/с, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Падали\ Ф-1	29.10.2024 10:35	29.10.2024 14:21	3:46	29.10.2024 14:21	3:46	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=7,4 км, Lбаза=40 км. В 10-40 бригада выехала на п/а осмотр ф-1. В 11-21 обнаружено: оп.49 повреждение изолятора, слетел верхний провод (рассыхание колпачка под изолятором), лежит на другом проводе. В 13-21 допущена бригада для АВР. В 14-05 НД закрыт, в 14:21 Ф-1 включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,04	100	2	0°С, 8 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-5	30.10.2024 14:30	30.10.2024 14:45	0:15	30.10.2024 15:21	0:51	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lб-0м, Lвл-14,4 км. 14:42 ТП-36 отключен ВВ 6 яч.4, 14:45 НТЭЦ яч.5 В 6 включен(запитано 6ТП), 15:01 оп.99/1 ВЛР отключен, 15:21 ТП-36 включен ВВ 6 яч.4. Повреждение на ведомственной отпайке оп.99/1.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 кот. - 1 орг. связи - 11	0,71	1 347	10	+5°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-1	31.10.2024 13:26	31.10.2024 14:18	0:52	31.10.2024 14:18	0:52	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 13-30 с базы СЭС выехала бр. ОВБ для отыскания поврежденного участка, 14-10 на оп. 72/1 отключен ведомственный ВЛР КТП- Медсклады, в 14-18 ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Северная в включен в работу .			0,05	30	4	+4°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ильинка\ Ф-3	10.11.2024 14:35	10.11.2024 14:36	0:01	10.11.2024 14:36	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП = 15,5 км, Lбаза= 9 км.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,88	2 920	34	+8°С, 15 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Березовка\Ф-23	10.11.2024 23:39	11.11.2024 00:53	1:14	11.11.2024 00:53	1:14	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Отключено ведомственное ТП-1920 (АО ХГЭС).		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2	0,62	2 450	14	0°С, 13 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-25	29.11.2024 16:55	29.11.2024 17:27	0:32	29.11.2024 19:02	2:07	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,05км, Lбазы=1км. В 17-27 успешно включили 8 шт ТП из 15, основной потребитель запитан. В 18-07 успешно подали напряжение до яч.1 ТП-1391 КВЛ 6 кВ Ф-25 ПС 220 кВ РЦ, остается отключенным 3 ТП (ТП-285, ТП-281, вед. ТП-2296, частный сектор, 100 чел, ОМ=0,02 МВт). По сообщению потребителя, владельца ТП-2296 вед. (частное лицо, РБУ) произошло перекрытие изоляции в РУ 6 кВ всех 3х ПК, производятся переключения по отделению поврежденного участка. В 19-02 поврежденное вед. ТП-2296 отключено, все потребители запитаны.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	1,55	1 440	15	-9°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Краснореченская\ Ф-16	06.12.2024 10:04	06.12.2024 10:21	0:17	06.12.2024 10:21	0:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО нет. ОВБ выехало на ЛР-90 (оп.26/2), Lбаза=0,5 км; Lвл=4,8 км. В 10:21 вкл. усп., причина повреждения на Вед. участке (ХГЭС от ЛР-90 (оп.26/2) в ст. ХГЭС)			0,60	90	5	-28°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Биджан-Благословенное (С-62)	13.12.2024 21:20	13.12.2024 21:43	0:23	14.12.2024 04:51	7:31	ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=51,03км, Lбазы=2км. Обесточились ПС 110 кВ Благословенное, ПС 35 кВ: Амурзет, Самара, Столбовое, Дальграфит. СЗО - 22 котельные, 12 водоснабжение, ФСИН-1. На ПС 110 кВ Биджан ИМФ С-62 ф-С=39 км, АПВ-2кр. НУ. Произведен осмотр: на оп.159 обрыв грозотроса, ушёл в сторону оп.158 и лёг на землю; на оп.160 сорвало с крепления и лёг на провод ф-С. Устранено (демонтирован поврежденный грозотрос).	от ПС 110 кВ Дежнёво по 35 кВ	гос. орг. - 5 орг. водосн. - 12 в/ч - 5 уголовные - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 16 кот. - 22 орг. связи - 18	2,12	11 020	116	-15°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Волочаевка-ПТФ I цепь (Т-105)	07.10.2024 15:16	07.10.2024 15:16	0:00	07.10.2024 15:16	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. В вынужденном простое ВЛ 35 кВ Волочаевка-ПТФ 2 цепь (Т-106), ремонт В 35 кВ на ПС Волочаевка/т. Осмотр ПС 35 кВ ПТФ: работа ДЗТ 2Т (был на х.х.), В 35 2Т не отключился по причине механической неисправности привода. На вводах 35 кВ 2Т видны следы перекрытия (предположительно продуктами горения). За периметром ПС 35 кВ ПТФ проводился контролируемый пал под надзором МЧС за пределами мин.полосы ПС. 2Т выведен в ремонт (заявка на проверку до 17:00 08.10.24). 8.10.24 18:32 ПС 35 кВ ПТФ 2Т испытан, выполнен текущий ремонт, проверены УРЗА. Привод В 35 2Т отрегулирован, УРЗА проверены, выполнено опробование. 2Т готов к включению, находится в резерве.						+16°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Волочаевка - Новокуровка с отп. на ПС Турбаза (Т-104)	27.11.2024 03:06	27.11.2024 04:14	1:08	27.11.2024 11:41	8:35	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС Новокуровка, ПС Победа, ПС Турбаза. В 4:14 отключена отпайка на ПС Победа, включена в работу ВЛ 35 кВ Волочаевка-Новокуровка с отпайкой на ПС Турбаза (Т-104), запитаны ПС Новокуровка, ПС Турбаза. Повреждение на вед. ПС 35 кВ Победа (принадлежит МУП РЭС Хаб. района). 29.11.24 повреждения на ПС Победа устранены (замена опорной изоляции яч.-2), ПС запитана в 03:07.			0,80	500	9	-1°С, 10 м/с, Снег, Ветер, Метель
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ-35 кВ СК-Горки (Т-23)	27.11.2024 04:50	27.11.2024 10:06	5:16	27.11.2024 10:06	5:16	ДЗ 2з	ну	ну	РЗА ПН. РиЧПН. ПС 35 кВ Горки КРУН 10 яч. 5 отсек ТР 10 1Т повреждён проходной изолятор фаза "В", отсек ТТ 10 1Т повреждён ТТ 10 1Т фаза "А", следы КЗ на ошиновке.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,36	615	9	-1°С, 20 м/с, Метель, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ-35 кВ СК-Горки (Т-23)	25.12.2024 04:01	25.12.2024 06:30	2:29	25.12.2024 06:30	2:29	ДЗ 1з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L линии=26,16 км; расстояние до базы=28 км. Поврежден силовой трансформатор на вед.КТП "ГСП-1".		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	1,04	615	9	-23°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\ Ф-221	04.10.2024 21:51	04.10.2024 21:51	0:00	04.10.2024 21:51	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. На СКТП-118 обнаружили животное - хорька на трансформаторе, со следами КЗ. Тело хорька убрали с СКТП-118.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3				+14°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\ Ф-118	11.10.2024 18:57	11.10.2024 18:57	0:00	11.10.2024 18:57	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 14.10.24 оп.118-00/14 птица на траверсе.		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				+10°С, 3 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Дежнево\Ф-50	19.10.2024 11:50	19.10.2024 11:50	0:00	19.10.2024 11:50	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 22.10.24, причина отключения: при осмотре был обнаружен наклон опоры 50-05/5 в сторону оп. 50-12/1 вследствии сильного ветра произошел схлест проводов в пр.оп 50-05/5 - 50-12/1 на проводе видны следы КЗ		школы, д/с - 1 кот. - 1				-1°С, 20 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-160	10.11.2024 14:13	10.11.2024 14:21	0:08	10.11.2024 14:21	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен. КТП-204 следы КЗ на ошиновке Пр-10		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,28	1 000	18	+2°С, 18 м/с, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-156	10.11.2024 14:26	10.11.2024 15:54	1:28	10.11.2024 20:26	6:00	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,4км. Lбазы=0,3км. В 15:54 включен основной потребитель от Ф-154. В 17:03 по Ф-156 выделен поврежденный участок ВЛ 10 кВ от оп.156-11/1 до оп.156-11/19 с КЛ 10 и ответвлениями, отключено 4 ТП. В 18:36 включен без ТП-138 (СНТ). В ТП-138 заменили дефектный проходной изолятор 10 кВ ф-С.	ПС 220 кВ Левобередная Ф-154	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 5 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	1,42	200	17	+2°С, 18 м/с, Ветер, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Дубовое\ Ф-111	10.11.2024 16:48	10.11.2024 16:48	0:00	10.11.2024 16:48	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В пролете оп. 111-00/42-43 было обнаружено сломанное сильным ветром дерево (осина) на высоте 3-4 м от земли и вершина при падении задела провода. Дерево росло на расстоянии 14 м от крайнего провода.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				+3°С, 15 м/с, Ветер

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-156	16.11.2024 15:27	16.11.2024 15:27	0:00	16.11.2024 15:27	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. КТП-109 РУ-10 кВ обнаружены крысы под шинами 10 кВ		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 5 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3				-2°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-75	21.11.2024 02:19	21.11.2024 02:19	0:00	21.11.2024 02:19	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. Выполнен осмотр: повреждение на вед. ТП-95 (проникновение кошки в РУ-10).		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				-7°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-222	26.11.2024 19:04	26.11.2024 19:04	0:00	26.11.2024 19:04	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Оп.222-00/111 следы КЗ на проводе, под опорой птица.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				-2°С, 18 м/с, Снег, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Биракан\Ф-48	27.11.2024 04:09	27.11.2024 12:15	8:06	27.11.2024 12:15	8:06	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. На КТП-57 повреждены ПТ-10 фазы А,В.			0,14	313	6	-2°С, 18 м/с, Метель
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ ПТФ\Ф-131	27.11.2024 04:15	27.11.2024 06:28	2:13	27.11.2024 06:28	2:13	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. оп. 15-01/1 ЛР 10 отгорание шлейфа фаза "А" в сторону оп. 15-00/20		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,67	1 100	5	-1°С, 20 м/с, Метель, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-93	27.11.2024 08:45	27.11.2024 12:28	3:43	27.11.2024 16:33	7:48	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,5км, Lбаза=22км. Потребителю обеспечен резерв. Оп.93-00/72 - обрыв вязки	ПС Пронькино ф94		0,02	187	6	-1°С, 18 м/с, Метель
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-156	27.11.2024 12:30	27.11.2024 13:11	0:41	27.11.2024 16:11	3:41	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lпэп=10,69км, Lбаза=20км. Повреждение самоустранилось,все потребители включены по нормальной схеме. Осмотр запланирован на 28.11.24. 29.11.24 в результате осмотра обнаружен дефектный изолятор фаза "А, С" на оп. 156-15/2		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 5 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,51	200	17	-2°С, 18 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ КРС\Ф-167	27.11.2024 21:06	27.11.2024 21:06	0:00	27.11.2024 21:06	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв шлейфа ф.А на оп.167-00/87		орг. водосн. - 2				-7°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-222	03.12.2024 09:41	03.12.2024 10:02	0:21	03.12.2024 14:11	4:30	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=12,86км, Lбазы=8 км. В 10:02 включен кроме 1 ТП (пасека). На оп.222-05/77 заменен поврежденный изолятор.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,16	621	9	-22°С, 8 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-94	09.12.2024 11:51	09.12.2024 12:00	0:09	09.12.2024 12:00	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На оп 94-00/16 ф-А обрыв провода (вязки). Следы КЗ на проводах. Устранено.		кот. - 2 орг. связи - 2	0,19	300	3	-12°С, 8 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ КРС\Ф-157	22.12.2024 14:58	22.12.2024 14:58	0:00	22.12.2024 14:58	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 24.12.24. Причина отключения на оборудовании РСК не установлена. Причина отключения на ведомственном участке ВЛ 10 кВ от оп.157-04/1А-18А с ТП-12 (ВЕД).						-18°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ТЭЦ\Ф-1	09.10.2024 16:33	09.10.2024 17:49	1:16	10.10.2024 16:32	23:59	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=0,61км L=1км. 16-52 часть потребителей Ф-1 от ПС 35 кВ ТЭЦ включены, включено 5 ТП, 3 КНС. 17-49 основной потребитель Ф-1 включен от Ф-98 ПС 35 кВ ЧТФ. СЗО включены. В 21:00 оставшиеся 5 ТП запитаны от ф-68 ПС 35 кВ ЖБИ. Выведены из работы две КЛ ТП-18 яч.4 - ТП-113 яч.3 - ЦРП-3 яч.5. Повреждена КЛ 6 от ТП-18 яч.4 до ЦРП-3 яч.5. Повреждение КЛ 6 от ТП-18 яч.4 до ЦРП-3 яч.5 сторонней организацией.	ф-98 ЧТФ, ф-68 ЖБИ	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	1,10	1 115	19	+16°С, 6 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-55	09.10.2024 20:07	09.10.2024 21:47	1:40	11.10.2024 16:25	44:18	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Поврежден КЛ 6 ТП-194 яч.4-ТП-193 яч.2. 10.10.24 МП не определено. 11.10.24 участок КЛ от ТП-194 яч4 до ТП-193 яч2 отремонтирован, испытан, включен в работу.	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-52	орг. водосн. - 3 орг. связи - 2	0,71	3 540	6	+5°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-95	14.10.2024 12:15	14.10.2024 12:37	0:22	15.10.2024 16:39	28:24	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. повреждена КЛ 6 кВ от ТП-353 яч-6 до ЦРП-1 яч-12. Стороннее воздействие при выполнении земляных работ ООО ПМК Бирводстрой. Виновник установлен, ущерб будет возмещен. 15.10.24 повреждение устранено.	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-95	орг. водосн. - 3 школы, д/с - 6 орг. связи - 51	0,61	8 550	9	+12°С, 3 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 110 кВ СК\Ф-403	14.10.2024 12:18	14.10.2024 12:47	0:29	15.10.2024 16:42	28:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. повреждена КЛ 6 кВ от ТП-353 яч-5 до ЦРП-1 яч-9. Стороннее воздействие при выполнении земляных работ ООО ПМК Бирводстрой. Виновник установлен, ущерб будет возмещен. 15.10.24 повреждение устранено.	ПС 110 кВ СК\Ф-403	орг. водосн. - 2 школы, д/с - 3 орг. связи - 46	0,51	2 250	4	+12°С, 3 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 110 кВ СК\Ф-414	29.10.2024 11:26	29.10.2024 11:26	0:00	29.10.2024 11:26	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В результате осмотра обнаружены следы КЗ на ВЛ 6 кВ Ф-414 пр.оп.414-00/119-120 в месте пересечения с дорогой.		кот. - 1 орг. связи - 2				+4°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-18	08.11.2024 11:00	08.11.2024 13:07	2:07	08.11.2024 15:01	4:01	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7км, Lбазы=11км. Повреждение резервной КЛ 6 кВ от оп.18-06/25 до ТП-167 (отсоединена), основная КЛ в работе.		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,37	700	17	-3°С, 0 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-140	10.11.2024 16:32	10.11.2024 16:32	0:00	10.11.2024 16:32	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 11.11.24г., причина отключения не обнаружена. Повторный осмотр выполнен 15.11.24, причина отключения не обнаружена. Планируется дополнительный осмотр.		мед. учр. - 1 кот. - 1				+3°С, 18 м/с, Снег, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-86	10.11.2024 19:30	10.11.2024 19:30	0:00	10.11.2024 19:30	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 12.11.24, причина не обнаружена. Повторный осмотр выполнен 15.11.24. В ходе осмотра было обнаружено, в пролете от опоры 86-02/3 до ТП-197 следы КЗ, образованные в результате схлеста проводов.		орг. водосн. - 5 школы, д/с - 2 кот. - 4 орг. связи - 28				+6°С, 18 м/с, Ветер, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-6	10.11.2024 19:34	10.11.2024 19:40	0:06	10.11.2024 19:40	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен 11.11.24 Следы КЗ на спусках в СКТП-410 от оп.6-05/10.		в/ч - 1 кот. - 3 орг. связи - 3	1,22	870	28	+2°С, 18 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-93	14.11.2024 06:11	14.11.2024 07:12	1:01	14.11.2024 10:17	4:06	МТО	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=3,11км, Lбазы=2,5км. Запитан от резерва. Повреждена головная КЛ 6 кВ до ТП-210 яч.2. Произведен ремонт КЛ 6 от ПС 35 кВ ЧТФ ЗРУ 6 яч 23 до ТП-210 яч2Ф-93 включен по нормальной схеме.	ПС 35 кВ ЧТФ ф-80	школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,96	500	4	-4°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-74	14.11.2024 14:51	14.11.2024 15:45	0:54	14.11.2024 21:46	6:55	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждена КЛ 6 от ТП-148яч.1 до ТП-143яч.2 сторонней организацией "Ростелеком" при установке опор связи. Сообщено в СБ, полицию. В 16:41 все потребители запитаны, выведен поврежденный участок КЛ 6 кВ. Произведен ремонт КЛ 6 от ТП-143 яч.2 до ТП-148 яч1, Ф-74 включен по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 орг. связи - 27	1,42	5 090	7	+3°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-39	26.11.2024 14:51	26.11.2024 14:51	0:00	26.11.2024 14:51	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Разрушение Пр 6 на СКТП-13 фазы А,В,С.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 1				-5°С, 18 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Кульдур\Ф-240	27.11.2024 19:23	27.11.2024 19:23	0:00	27.11.2024 19:23	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. В пролетах 240-00/47-48 подгоревшие ветки в проводах.		орг. водосн. - 1 кот. - 1				-5°С, 12 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Известковая\Ф-73	24.12.2024 13:28	24.12.2024 13:34	0:06	24.12.2024 15:09	1:41	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В КТПН-87 на трансформаторе обнаружен кот.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 1	0,61	1 230	9	-15°С, 3 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	04.10.2024 10:34	04.10.2024 10:42	0:08	04.10.2024 12:20	1:46	ТОДЗ 1з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 04.10.24 в 10:34 отключилась ВЛ 110 кВ Нижний Куранах-Лебединый с отпайками,от ДЗ 1 ступень ф.В,С., ТО,АПВ не успешно, L=14 км от ПС 110 кВ Лебединый ,L=26.5 от ПС 220 кВ Нижний Куранах. Обесточена ПС 110 кВ Рябиновая.Отключенная Р=10 МВт 04.10.24 в 10:42 потребитель ПС 110 кВ Рябиновая запитан от РИСЭ. СЗО и населения нет. L линии=41,245 км,L от базы=30 км. 11:16 допущена бригада для обхода ВЛ 110 кВ Нижний Куранах-Лебединый с отпайками. В 12:20 ВЛ 110 кВ Нижний Куранах-Лебединый с отпайками введена в работу.15:43 обход на сегодня завершен, прошли от опоры № 139 до 154, замечаний нет. 07.10.24 15:56 обход на сегодня завершен, прошли от опоры № 1 до 129 замечаний нет. 08.10.24 15:37 обход завершен, ВЛ 110 кВ Нижний Куранах-Лебединый осмотрена полностью, замечаний нет.	РИСЭ		10,00		1	+2°С, 0 м/с, Пасмурно

ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимныр с отпайками,ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр, ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта,ВЛ 110 кВ Лебединый-Юхта	05.12.2024 14:15	05.12.2024 14:15	0:00	05.12.2024 14:15	0:00	ТЗНП 4ст	у		РЗА ПН. РиЧПН. На ПС 220 кВ Нижний Куранах ТНЗНП 4 ст. L-175 км На Чульманской ТЭЦ ТЗНП 2 ст. ф. С 104 км. Планируется осмотр 06.12.24. 06.12.24 в 8:35 допущена бригада для осмотра ВЛ 110кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр. В 09:52 допущена бригада для осмотра ВЛ 110кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимныр. 16:50 ВЛ 110кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр осмотрена замечаний нет. 17:40 закончен на сегодня осмотр ВЛ 110кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимныр (от опоры №340 до №438), замечаний нет. 07.12.24 в 19:05 закончен осмотр ВЛ 110кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимныр, в прол. оп. 459-460 следы подгара нижнего провода ф.-С (ремонт не требуется), под ВЛ следы колесной техники.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 4				-23°С, 0 м/с, Ветер
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимныр с отпайками,ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр, ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта,ВЛ 110 кВ Лебединый-Юхта	18.12.2024 11:36	18.12.2024 13:27	1:51	18.12.2024 13:27	1:51	ДЗ-1ФЗ ТЗНП 2ст	выведено	-	РЗА ПП. РиЧПН. 11:36 на ПС кВ 110 Лебединый от ДЗФЗ А-0. ИМФ – 31,4 км. АПВ выведено.На Чульманской ТЭЦ отключился В 110 Малый Нимныр от ТЗНП - 2ст., АПВ выведено по заявке, в ремонте ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Хатыми с отп по плановой заявке , ИМФ – 41,8 км. ф.А-С.На ПС 110 кВ Большой Нимныр ИМФ: ВЛ-133А ф.А-0 22 км, ВЛ-103 ф. А-0 27 км.Обесточились ПС 110 кВ Инаглинская, Угольная, Хатыми, М.Нимныр, Б.Нимныр, Юхта. В 12:24 включена ВЛ 110 кВ Лебединый-Юхта, ВЛ 110 кВ Большой Нимныр-Юхта, запитаны подстанции ПС 110 кВ Юхта, ПС 110 кВ Большой Нимныр (3 МВт, 150 чел). В 13:11 по Распоряжению №53 допущена бригада для послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ кВ Лебединый - Юхта. В 13:27 со стороны ПС 110 кВ Лебединый подано напряжение на транзит 110 кВ Чульманская ТЭЦ - ПС 110 кВ Лебединый, запитан весь отключенный потребитель. В 13:37 на Чульманская ТЭЦ включен В 110 кВ М.Нимныр, транзит замкнут. В 18:55 проведен осмотр ВЛ 110 кВ кВ Лебединый - Юхта, участок от опоры №146 до опоры 176 - замечаний нет. Продолжение осмотра на 19.12.24. 19.12.24 при осмотре ВЛ 110 кВ кВ Лебединый - Юхта обнаружены следы ГИО на грозотросе в пролетах опор №188-189,№190-191. Следов перекрытия не обнаружено, ремонт провода и устранение ГИО не требуется (самоустранилось).		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	11,00	453	8	-20°С, 0 м/с, Облачно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ Алдан-11	01.10.2024 08:32	01.10.2024 09:53	1:21	01.10.2024 14:04	5:32	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение муфты КЛ-6кВ.	фидер Алдан-9	мед. учр. - 1 кот. - 2	1,35	3 332	16	0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ Прогресс-1	07.10.2024 10:30	07.10.2024 13:09	2:39	07.10.2024 13:09	2:39	ТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,42 км; Lбаза= 6,5км. 10:40 Выехала бригада для послеаварийного осмотра ВЛ 6 кВ ф. Прогресс-1. Выявлен обрыв провода на ведомственной отпайке на ТП-160 ООО "Алдан" в пролете опор №№54/7/1 - 54/7/2. Сообщено потребителю. 13:09 устранено собственником.		орг. водосн. - 2 кот. - 1	1,10	820	10	-2°С, 14 м/с, Пасмурно, Метель