ПЭС май 2025

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ	Аварийная готовность
ПС 220 кВ Западная	ОСШ 110 кВ	21.04.25	25.05.25	Замена ошиновки ОСШ 110 кВ	ВЗ
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	21.04.25	25.05.25	Замена ошиновки ОВ 110 и замена ОВ 110	ВЗ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	05.05.25	11.05.25	Установка птицезащитных устройств 71 шт на опорах № 70, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, выборочно.	02:00
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	05.05.25	07.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 на время профконтроля ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 и КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 и КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	01:00
ПС 110 кВ А	В 110 ВТЭЦ-2 №1	05.05.25	07.05.25	ВПр на время профконтроля ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 и КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1и КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	05.05.25	05.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода Т-2 в текущий ремонт и высоковольтных испытаний	00:15
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	05.05.25	05.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 на время проверки действия привода В 110 ВТЭЦ-2 №1 в цикле АПВ.	00:15
ПС 110 кВ А	В 110 ВТЭЦ-2 №1	05.05.25	05.05.25	Проверка действия привода В 110 ВТЭЦ-2 №1 в цикле АПВ.	00:15
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	07.05.25	08.05.25	Высоковольтные испытания ТН 110 1С	01:00
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	07.05.25	07.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на время отбора проб масла и доливки масла во ввода В 110 Штыково-1.	01:00
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-1	07.05.25	07.05.25	отбор проб масла и доливка масла во ввода В 110 Штыково-1.	01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	07.05.25	07.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время ввода Т-2 после текущего ремонта и высоковольтных испытаний.	00:15
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	08.05.25	11.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1 на время опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	08.05.25	11.05.25	Установка птицезащитногор устройства на опоре № 35	02:00
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	08.05.25	09.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная на время капитального ремонта ШР 110 Т-2	03:00
ПС 110 кВ УКФ	Ремонтная перемычка 110 кВ	08.05.25	09.05.25	Высоковольтные испытания ТТ 110 Рем пер.	01:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 УКФ	08.05.25	11.05.25	ВПр В 110 УКФ на время опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более), отключаемой действием АЧР на ПС ПЭС ДРСК	10.05.25	12.05.25	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более), отключаемой действием АЧР на ПС ПЭС ДРСК на время периодического профилактического контроля АЧР, ОН (БРЧН) на ПС 110 кВ Стройиндустрия.	01:00
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка	11.05.25	16.05.25	ВПр ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка на время текущего ремонта АТ-1; испытания АТ-1, отбора проб масла из вводов 220 кВ АТ-1. ЗРР ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка для опробования привода В 220 Чугуевка-2	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка	11.05.25	15.05.25	ВПр ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка на время текущего ремонта В 110 АТ-1.	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	11.05.25	16.05.25	Текущий ремонт АТ-1. Испытание АТ-1, отбор проб масла из вводов 220 кВ АТ-1. ВПр АТ-1 для опробования привода В 220 Чугуевка-2	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	11.05.25	15.05.25	ВПр АТ-1 на время текущего ремонта В 110 АТ-1.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	11.05.25	24.05.25	Замена опор, провода, линейной арматуры	ВЗ
ПС 220 кВ Чугуевка	В 220 Чугуевка-2	11.05.25	16.05.25	Опробование привода В 220 Чугуевка-2	00:15
ПС 220 кВ Чугуевка	В 110 АТ-1	11.05.25	15.05.25	Текущий ремонт В 110 АТ-1	02:00
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	12.05.25	13.05.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на время высоковольтных испытаний В 110 Патрокл.	02:00
ПС 110 кВ Голдобин	В 110 Патрокл	12.05.25	13.05.25	Всоковольтные испытания В 110 Патрокл.	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	12.05.25	16.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод на время опробования АУВ В 110 КЗ	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ	12.05.25	16.05.25	Замена изоляторов на опорах № 3, 5, 7, 9, 15, 17, 18, 19, 22, 23	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	12.05.25	23.05.25	Демонтаж грозотроса на опорах № 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 28, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 131	02:00
ПС 110 кВ Голубовка	СВ 110	12.05.25	13.05.25	Высоковольтные испытания СВ 110	02:00
ПС 110 кВ Екатериновка	СВ 110	12.05.25	12.05.25	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт Т-1.	00:15
ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	12.05.25	16.05.25	Высоковольные испытания ТТ 1 СВ 110 и ТТ 2 СВ 110.	01:00
ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	12.05.25	16.05.25	ВПр СВ 110 на время опробования АУВ СВ 110 и проф восстановления ВЧЗ (ПДП-2802) ВЛ 110 кВ Междуречье — УКФ	01:00
ПС 110 кВ УКФ	СВ 110	12.05.25	16.05.25	ВПр СВ 110 на время проф восстановления ВЧЗ (ПДП-2802) ВЛ 110 кВ Междуречье — УКФ и АУВ СВ 110, опробования и профконтроля АУВ СВ 110	01:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 КЗ	12.05.25	16.05.25	ВПр В 110 КЗ на время опробования АУВ В 110 КЗ	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	12.05.25	14.05.25	Обрезка крон деревьев, замена дефектных изоляторов, установка ремонтного зажима, ремонт шлейфа грозотроса выборочно.	02:00
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	12.05.25	12.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на время отбора проб масла и доливки масла во ввода В 110 Штыково-2.	01:00
ПС 110 кВ Екатериновка	В 110 ПаГРЭС	12.05.25	12.05.25	Отбор проб масла ТТ 110 ПаГРЭС	02:00
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-2	12.05.25	12.05.25	отбор проб масла и доливка масла во ввода В 110 Штыково-2.	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	13.05.25	15.05.25	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время периодического профилактического восстановления ПРМ АНКА 544 кГц ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная на ПС 110 кВ Молодёжная	01:00
ПС 220 кВ Западная	КВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	13.05.25	13.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная на время опробования действия привода В 110 Надеждинская/т от УРЗА.	00:15
ПС 220 кВ Западная	В 110 Надеждинская/т	13.05.25	13.05.25	Опробование действия привода В 110 Надеждинская/т от УРЗА.	00:15
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	14.05.25	15.05.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время высоковольтных испытаний В 110 ВТЭЦ-2.	02:00

ПС 110 кВ Голдобин	В 110 ВТЭЦ-2	14.05.25	15.05.25	Высоковольтные испытания В 110 ВТЭЦ-2.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка	14.05.25	16.05.25	ЗРР ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка на время контрольного разряда АКБ	02:00
ПС 110 кВ Кролевцы	СВ 110	15.05.25	15.05.25	отбор проб масла и доливка масла во ввода СВ 110.	01:00
ПС 110 кВ Екатериновка	СВ 110	16.05.25	16.05.25	ВПр СВ 110 на время оперирования ТР 110 Т-1 для ввода после текущего ремонта Т-1.	02:00
ПС 110 кВ Екатериновка	ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная	18.05.25	20.05.25	Измерение параметров изоляции ТН 110 Угольная и отбор проб масла ТН 110 Угольная ЗРР на время отбора проб масла ТТ 110 Угольная	02:00
ПС 110 кВ Екатериновка	В 110 Угольная	18.05.25	20.05.25	Отбор проб масла ТТ 110 Угольная	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	ТН 220 ОСШ	18.05.25	20.05.25	Текущий ремонт ТН 220 ОСШ, отбор проб масла из ТН 220 ОСШ.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	19.05.25	30.05.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № 23-47, 60-77	02:00
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	19.05.25	23.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая на время опробования АУВ В 110 Липовцы	01:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	19.05.25	23.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка, АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Терех и опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Терех,	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	19.05.25	23.05.25	Замена изолятора на опоре № 19 Обрезка крон деревьев в пролете опор № 1-4, 25-26	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	19.05.25	20.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка на время высоковольтных испытаний В 110 Терех.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	19.05.25	30.05.25	Установка птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах №1-73.	02:00
ПС 110 кВ Екатериновка	СВ 110	19.05.25	19.05.25	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-2 для текущего ремонта Т-2.	00:15
ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	19.05.25	21.05.25	ВПр СВ 110 на время высоковольтных испытаний ТН 110 2С	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	19.05.25	25.05.25	Демонтаж существующего провода, опор и фуедамента 53-54 порталы. Монтаж грозотроса, ПЗУ, гасителей пляски, гасителей вибрации, ПЗУ. Монтаж фундамента под опору 54, монтаж опоры 54, монтаж провода опоры 53-54 портала.	ВЗ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	19.05.25	30.05.25	Установка птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах №1-73.	02:00
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	19.05.25	23.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка на время капитального ремонта В 110 Ключи.	02:00
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Липовцы	19.05.25	23.05.25	ВПр В 110 Липовцы на время опробования АУВ В 110 Липовцы	01:00
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Ключи	19.05.25	23.05.25	Капитальный ремонт В 110 Ключи (превышение коммутационного ресурса).	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 Терех	19.05.25	20.05.25	Высоковольтные испытания В 110 Терех.	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 Терех	19.05.25	23.05.25	ВПр В 110 Терех на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск- 1 – Тереховка, АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Терех и опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Терех,	01:00
ПС 110 кВ Междуречье	Ремонтная перемычка 110 кВ	22.05.25	23.05.25	Высоковольтные испытания ТТ 110 Рем пер.	01:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	23.05.25	23.05.25	Высоковольтные испытания СВ 110	02:00
ПС 110 кВ Екатериновка	СВ 110	23.05.25	23.05.25	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-2 после текущего ремонта Т-2.	00:15
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	25.05.25	28.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 на время профконтроля ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 и КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 и КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	01:00
ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	25.05.25	28.05.25	ВПр СВ 110 на время технического обслуживания воздухоосушительных фильтров, испытания ТТ 110 Чугуевка и ТН 110 1С.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	25.05.25	27.05.25	Замена изоляторов на опоре № 73.	02:00
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	25.05.25	27.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка на время высоковольтных испытаний В 110 Пушкинская и опробования действия привода В 110 Пушкинская от УРЗА.	02:00
ПС 110 кВ А	В 110 ВТЭЦ-2 №2	25.05.25	28.05.25	ВПр на время профконтроля ДЗЛ и КСЗ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 и КСЗ (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 и КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	01:00
ПС 110 кВ Давыдовка	В 110 Пушкинская	25.05.25	27.05.25	Высоковольтные испытания В 110 Пушкинская Опробование действия привода В 110 Пушкинская от УРЗА.	02:00
ПС 220 кВ Западная	ШСВ 110	25.05.25	28.05.25	ВПр на время профконтроля МТЗ, ТЗНП ШСВ 110 и АУВ ШСВ 110	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	26.05.25	30.05.25	Выпроавка опоры № 102	02:00
ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	26.05.25	30.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая на время опробования АУВ В 110 Полевая	01:00
ПС 220 кВ Западная	ТН 110 1СШ	26.05.25	26.05.25	Высоковольтные испытания ТН 110 1СШ.	02:00
ПС 110 кВ Промузел	СВ 110	26.05.25	26.05.25	ВПр СВ 110 на время оперирования ШР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт Т-1.	00:15
ПС 110 кВ Липовцы	В 110 Полевая	26.05.25	30.05.25	ВПр В 110 Полевая на время опробования АУВ В 110 Полевая	01:00
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	26.05.25	26.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка на время отбора проб масла из В 110 Пушкинская и доливки масла во ввода В 110 Пушкинская	01:00
ПС 110 кВ Давыдовка	В 110 Пушкинская	26.05.25	26.05.25	Отбор проб масла и доливка масла во ввода В 110 Пушкинская.	01:00
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	26.05.25	26.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 на время проверки действия привода В 110 ВТЭЦ-2 №2 в цикле АПВ.	00:15
ПС 220 кВ Западная	ШСВ 110	26.05.25	26.05.25	Опробование действия привода ШСВ 110 от УРЗА.	00:15
ПС 110 кВ А	В 110 ВТЭЦ-2 №2	26.05.25	26.05.25	Проверка действия привода В 110 ВТЭЦ-2 №2 в цикле АПВ.	00:15
ПС 110 кВ Промузел	СВ 110	27.05.25	27.05.25	ВПр СВ 110 на время оперирования ШР 110 Т-1 для ввода после текущего ремонта Т-1.	00:15
ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	27.05.25	28.05.25	Высоковольтные испытания СВ 110 и опробование действия привода от УРЗА.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	28.05.25	30.05.25	Ремонт опор №№ 70-76.	02:00
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	28.05.25	30.05.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на время высоковольтных испытаний В 110 Западная и опробования действия привода В 110 Западная от УРЗА.	02:00
ПС 110 кВ Давыдовка	В 110 Западная	28.05.25	30.05.25	Высоковольтные испытания В 110 Западная и опробование действия привода В 110 Западная от УРЗА.	02:00