Объект	Оборудование	Время ремонта. На	Время ремонта. Ко	Содержание работ	Прочие примечания	Аварийная готовность
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	24.03.25	13.04.25	Замена поврежденных изоляторов оп.120, 121, 125. Перетяжка провода пр.оп.15-16.	ПЦЭС НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т. Продолжительность 5 дней Работу выполнить по технологической карте На Партизанской ГРЭС включить РЗ РЛ 110 в сторону ВЛ Находка,т На ПС 110 кВ Находка/т включить ЗНЛР2-110 в линию ВЛ 110 кВ ПаГРЭС-Нах,т С установкой ПЗ по месту производства работ	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	01.04.25	04.04.25	Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор № 160-215.	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2. из- за отсутствия подъездных дорог, заезд возможен только по замерзшей почве к указаным опорам ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2. В графике заявлена было указанная работа на лето 2025 года.	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	01.04.25	09.04.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № 1-8; 13; 14; 16-23; 27-29; 33-38; 52-60 Механизированная чистка просеки в пролете опор № 62-70	ПЦЭС ХРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	02:00
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	01.04.25	05.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная на время опробования АУВ В 110 Приозерная	ПЦЭС ХРЭС СРЗА Отключить В 110 Приозерная и ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная на ПС 110 кВ Хороль Вывести АУВ В 110 Приозерная	01:00
ПС 110 кВ Хороль	В 110 Приозёрная	01.04.25	05.04.25	ВПр В 110 Приозерная на время опробования АУВ В 110 Приозерная	ПЦЭС ХРЭС СРЗА Отключить В 110 Приозерная и ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная на ПС 110 кВ Хороль Вывести АУВ В 110 Приозерная	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	01.04.25	06.04.25	Чистка просеки, обрезка крон и вырубка угрожающих деревьев выборочно.	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел.	01:00
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	01.04.25	01.04.25	Опробование действия привода СВ 110 от УРЗА Т-2.	Кратковременно отключить СВ 110, ОД 110 Т-2, ЛР 110 Раздольное-2, В 10 Т-2. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	00:15
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	01.04.25	01.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на время опробования действия привода В 110 Промузел в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Промузел, ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Спутник.	00:15
ПС 110 кВ Спутник	В 110 Промузел	01.04.25	01.04.25	Проверка действия привода В 110 Промузел в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Промузел, ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Спутник.	00:15
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	01.04.25	03.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на время высоковольтных испытаний В 110 Промузел	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Промузел Отключить ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на ПС 110 кВ Спутник	02:00
ПС 110 кВ Спутник	В 110 Промузел	01.04.25	03.04.25	Высоковольтные испытания В 110 Промузел.	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Промузел Отключить ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на ПС 110 кВ Спутник	02:00
ПС 110 кВ А	СВ 110	01.04.25	03.04.25	ВПр на время профконтроля КСЗ (ШЛ2606.514) СВ 110 и КСЗ и АУВ (ШЛ2606.519) СВ 110	ПЮЭС ВРЭС СРЗА Отключить с разборкой схемы СВ 110 и вывести КСЗ (ШЛ2606.514) СВ 110 и КСЗ и АУВ (ШЛ2606.519) СВ 110	01:00
ПС 110 кВ Пушкинс	В 110 Давыдовка	02.04.25	02.04.25	Опробование действия привода В 110 Давыдовка от УРЗА.	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Давыдовка. Вывести УРОВ В 110 Давыдовка. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	00:15
ПС 110 кВ Пушкинс	В 110 Раздольное-1	02.04.25	02.04.25	Опробование действия привода В 110 Раздольное-1 от УРЗА.	Кратковременно отключить В 110 Раздольное-1. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Вывести УРОВ В 110 Раздольное-1.	00:15
ПС 110 кВ Пушкинс	СВ 110	02.04.25	02.04.25	Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить СВ 110. Вывести УРОВ СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	00:15
ПС 110 кВ Раздольно	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	03.04.25	03.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на время опробования действия привода от УРЗА	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Кипарисово и ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 Вывести УРОВ В 110 Кипарисово	00:15
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	03.04.25	03.04.25	ВПр СВ 110 на время отбора проб масла ТН 110 2С	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110 и ШР 110 Лазурная, В 110 Т-2. Включить ЗН ШР 110 Лазурная в ст ЛР. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	01:00
ПС 110 кВ Раздольно	В 110 Кипарисово	03.04.25	03.04.25	Опробование действия привода В 110 Кипарисово от УРЗА.	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Кипарисово и ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1. Вывести УРОВ В 110 Кипарисово	00:15
ПС 110 кВ Раздольно	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1	03.04.25	03.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1 на время опробования действия привода В 110 Пушкинская от УРЗА	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 Вывести УРОВ В 110 Пушкинская	00:15
ПС 110 кВ Раздольно	В 110 Пушкинская	03.04.25	03.04.25	Опробование действия привода В 110 Пушкинская от УРЗА	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 Вывести УРОВ В 110 Пушкинская	00:15
ПС 110 кВ Раздольно	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	03.04.25	03.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на время опробования действия привода В 110 Раздольное-2 от УРЗА.	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Раздольное-2 и ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-1. Вывести УРОВ В 110 Раздольное-2	00:15
ПС 110 кВ Раздольно	В 110 Раздольное-2	03.04.25	03.04.25	Опробование действия привода В 110 Раздольное-2 от УРЗА	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Раздольное-2 и ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-1. Вывести УРОВ В 110 Раздольное-2	00:15
ПС 110 кВ Раздольно	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	03.04.25	03.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на время опробования действия привода В 110 Раздольное -1 от УРЗА	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Раздольное -1 и ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2.	00:15
ПС 110 кВ Раздольно	В 110 Раздольное -1	03.04.25	03.04.25	Опробование действия привода В 110 Раздольное -1 от УРЗА	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Раздольное -1 и ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2.	00:15
ПС 110 кВ Раздольно	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка	03.04.25	03.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка на время опробования действия привода В 110 Тереховка от УРЗА	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Тереховка и ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2	00:15
ПС 110 кВ Раздольно	В 110 Тереховка	03.04.25	03.04.25	Опробование действия привода В 110 Тереховка от УРЗА	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Тереховка и ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2	00:15
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	04.04.25	04.04.25	ВПр СВ 110 на время отбора проб масла ТН 110 1С	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить СВ 110 и ШР 110 Зеленый угол, В 110 Т-1. Включить ЗН ШР 110 Зеленый угол в ст ЛР. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	01:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	06.04.25	08.04.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на время высоковольтных испытаний В 110 Волна и профконтроля Комплект РЗ КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, УРОВ, ОМП) (ШЭ2607091); Комплект РЗА КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ, ОМП) (ШЭ2607.016)	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Волна. отключить КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1. Отключить КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 Отключить В 110 Волна, схему разобрать с АГ 01:00 и вывести Комплект РЗ КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, УРОВ, ОМП) (ШЭ2607091); Комплект РЗА КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ, ОМП) (ШЭ2607.016	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	06.04.25	11.04.25	Обрезка крон деревьев выборочно.	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т.	01:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	В 110 Волна	06.04.25	08.04.25	Высоковольтные испытания В 110 Волна и ВПр В 110 Волна на время профконтроля Комплект РЗ КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, УРОВ, ОМП) (ШЭ2607091) и Комплект РЗА КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ, ОМП) (ШЭ2607.016	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Волна и отключить КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1. Отключить КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 Отключить В 110 Волна, схему разобрать с АГ 01:00 Вывести Комплект РЗ КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, УРОВ, ОМП) (ШЭ2607091) и Комплект РЗА КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ, ОМП) (ШЭ2607.016	02:00
ПС 110 кВ Промышл	СОВ 110	07.04.25	11.04.25	ВПр СОВ 110 на время опробования АУВ СОВ 110	ПЦЭС ЮРЭС СРЗА Отключить СОВ 110 и вывести АУВ СОВ 110 Будет ли объединение секций шин?	01:00

ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	07.04.25	07.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на время опробования действия привода В 110 Раздольное-1 от УРЗА.	ПЮЭС АРЭС СРЗА Отключить кратковременно В 110 Раздольное-1 и ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на ПС 220 кВ Западная Вывести УРОВ В 110 Раздольное-1.	00:15
ПС 220 кВ Западная	В 110 Раздольное-1	07.04.25	07.04.25	Опробование действия привода В 110 Раздольное-1 от УРЗА.	ПЮЭС АРЭС СРЗА Отключить кратковременно В 110 Раздольное-1 и ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на ПС 220 кВ Западная Вывести УРОВ В 110 Раздольное-1.	00:15
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	07.04.25	07.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 на время опробования действия привода В 110 Шахта-7 от УРЗА.	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Шахта-7 и ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 на ПС 220 кВ Западная. Вывести УРОВ В 110 Шахта-7.	00:15
ПС 220 кВ Западная	В 110 Шахта-7	07.04.25	07.04.25	Опробование действия привода В 110 Шахта-7 от УРЗА.	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Шахта-7 и ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 на ПС 220 кВ Западная. Вывести УРОВ В 110 Шахта-7.	00:15
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	07.04.25	07.04.25	Включить для последующего опробование действия привода ОВ 110 от УРЗА.	ПЮЭС АРЭС СРЗА С отключением ОВ 110. Вывести УРОВ ОВ 110	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	07.04.25	08.04.25	Разборка шлейфа на опоре № 30 для последующего ввода в работу ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 без участка от ПС 220 кВ Западная до опоры № 30 (на время капитального ремонта ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная).	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	08.04.25	11.04.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128. Замена изолятора на опоре № 18.	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая	02:00
ПС 110 кВ Приозерн	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	08.04.25	08.04.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Хороль	ПЦЭС ХРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	03:00
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	08.04.25	08.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на время опробования действия привода СВ 110 и В 110 Штыково-1 от УРЗА Т-1	ПЮЭС АРЭС СРЗА Одновременное отключение СВ 110, кратковременное В 110 Штыково-1, 1С 110 кВ и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Кролевцы (в транзите).	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	СВ 110	08.04.25	08.04.25	Включить для опробование действия привода СВ 110 и В 110 Штыково-1 от УРЗА Т-1	ПЮЭС АРЭС СРЗА Одновременное отключение СВ 110, кратковременное В 110 Штыково-1, 1С 110 кВ и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Кролевцы (в транзите).	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-1	08.04.25	08.04.25	Опробование действия привода СВ 110 и В 110 Штыково-1 от УРЗА Т-1	ПЮЭС АРЭС СРЗА Одновременное отключение СВ 110, кратковременное В 110 Штыково-1, 1С 110 кВ и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Кролевцы (в транзите).	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	08.04.25	08.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на время опробования действия привода СВ 110, В 110 Штыково-2 от УРЗА Т-2	ПЮЭС АРЭС СРЗА Одновременное отключение СВ 110, кратковременное В 110 Штыково-2 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Кролевцы (в транзите)	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	СВ 110	08.04.25	08.04.25	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Штыково-2 от УРЗА Т-2	ПЮЭС АРЭС СРЗА Одновременное отключение СВ 110, кратковременное В 110 Штыково-2 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Кролевцы (в транзите)	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-2	08.04.25	08.04.25	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Штыково-2 от УРЗА Т-2	ПЮЭС АРЭС СРЗА Одновременное отключение СВ 110, кратковременное В 110 Штыково-2 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Кролевцы (в транзите)	00:15
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково	09.04.25	09.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково на время опробования действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2 от УРЗА Т-2	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить ОД 110 Т-2, В 6 Т-2, СОВ 110, В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2,ТН 110 2С, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково N 1 на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Штыково - Факел №2 на ПС 110 кВ Штыково. Тем самым кратковременно отключить 2С 110 кВ.	00:15
ПС 110 кВ Штыково	2С 110 кВ	09.04.25	09.04.25	ЗРР 2С 110 кВ на время опробования действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2 от УРЗА Т-2	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить ОД 110 Т-2, В 6 Т-2, СОВ 110, В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2,ТН 110 2С, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково N 1 на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Штыково - Факел №2 на ПС 110 кВ Штыково. Тем самым кратковременно отключить 2С 110 кВ.	00:15
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	09.04.25	09.04.25	Опробование действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2 от УРЗА Т-2	ЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить ОД 110 Т-2, В 6 Т-2, СОВ 110, В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2,ТН 110 2С, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково N 1 на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Штыково - Факел №2 на ПС 110 кВ Штыково. Тем самым кратковременно отключить 2С 110 кВ.	00:15
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Фридман/т	09.04.25	09.04.25	Опробование действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2 от УРЗА Т-2	ЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить ОД 110 Т-2, В 6 Т-2, СОВ 110, В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2,ТН 110 2С, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково N 1 на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Штыково - Факел №2 на ПС 110 кВ Штыково. Тем самым кратковременно отключить 2С 110 кВ.	00:15
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	09.04.25	09.04.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на время проверки действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Волна и КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	00:15
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	В 110 Волна	09.04.25	09.04.25	Проверка действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Волна и КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	00:15
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	10.04.25	10.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково на время опробования действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т от УРЗА Т-1	ЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить ОД 110 Т-1, В 6 Т-1, СОВ 110, В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т, В 110 Факел-1,ТН 110 1С, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково No2 на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Штыково - Факел №1 на ПС 110 кВ Штыково. Тем самым кратковременно отключить 1С 110 кВ.	00:15
ПС 110 кВ Штыково	1С 110 кВ	10.04.25	10.04.25	ЗРР на время опробования действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т, В 110 Факел-1 от УРЗА Т-1	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить ОД 110 Т-1, В 6 Т-1, СОВ 110, В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т, В 110 Факел-1,ТН 110 1С, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково No2 на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Штыково - Факел №1 на ПС 110 кВ Штыково. Тем самым кратковременно отключить 1С 110 кВ.	00:15
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	10.04.25	10.04.25	Опробование действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т от УРЗА Т-1	ЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить ОД 110 Т-1, В 6 Т-1, СОВ 110, В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т, В 110 Факел-1,ТН 110 1С, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково No2 на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Штыково - Факел №1 на ПС 110 кВ Штыково. Тем самым кратковременно отключить 1С 110 кВ.	00:15
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Анисимовка/т	10.04.25	10.04.25	Опробование действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т от УРЗА Т-1	ЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить ОД 110 Т-1, В 6 Т-1, СОВ 110, В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т, В 110 Факел-1,ТН 110 1С, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково No2 на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково, ВЛ 110 кВ Штыково - Факел №1 на ПС 110 кВ Штыково. Тем самым кратковременно отключить 1С 110 кВ.	00:15
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	10.04.25	11.04.25	Изменение уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110 для текущего ремонта В 110 ПаГРЭС №1.	ПЮЭС ПРЭС Отключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ. Отключить ОСШ 110 кВ. Вывести КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110.	01:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	11.04.25	11.04.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на время проверки действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Волна и КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	00:15

ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	В 110 Волна	11.04.25	11.04.25	Проверка действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Волна и КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	12.04.25	12.04.25	БВР при демонтаже старого провода недействующей цепи на опоре № 173 (данный участок в кабельном исполнении).	Работу выполнить по технологической карте. 1. На Артёмовской ТЭЦ включить РЗ 110 КВЛ Промузел в ст. КВЛ. 2. На ПС 110 кВ Промузел включить ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст КВЛ. 3. С установкой ПЗ по месту производства работ. Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел Работа с применением АГП.	02:00
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	12.04.25	18.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1644) ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная.	Отключить СВ 110, СР 110 1С и СР 110 2С, ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная на ПС 110 кВ Мучная.Вывести КСЗ (ЭПЗ-1644) ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная Приморское РДУ: заявки необходимо формировать по московскому времени.	01:00
ПС 110 кВ Мучная	СВ 110	12.04.25	18.04.25	ВПр на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1644) ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная.	Отключить СВ 110, СР 110 1С и СР 110 2С, ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная на ПС 110 кВ Мучная.Вывести КСЗ (ЭПЗ-1644) ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная Приморское РДУ: заявки необходимо формировать по московскому времени.	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	13.04.25	14.04.25	Текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №1	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №1. С переводом ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ No1 через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ.	02:00
ПС 110 кВ Береговая	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	13.04.25	18.04.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1 на время опробования действия привода В 110 Береговая-2 от УРЗА и на время профвосстановления КСЗ КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 (МТЗ, ТЗНП)	Кратковременное отключение В 110 Береговая-2 и КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1. Вывести УРОВ В 110 Береговая-2. 15 апреля с АГ 00:15 Отключить КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1 Отключить В 110 Береговая-2, схему разобрать Вывести КСЗ КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 (МТЗ, ТЗНП). с АГ 01:00	01:00
ПС 110 кВ Береговая	В 110 Береговая-2	13.04.25	18.04.25	Опробование действия привода В 110 Береговая-2 от УРЗА и на время профвосстановления КСЗ КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 (МТЗ, ТЗНП).	ПЮЭС АРЗЕ СРЗА Кратковременное отключение В 110 Береговая-2 и КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1. Вывести УРОВ В 110 Береговая-2. 15 апреля с АГ 00:15. Отключить КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1 Отключить В 110 Береговая-2, схему разобрать Вывести КСЗ КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 (МТЗ, ТЗНП). с АГ 01:00	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	14.04.25	27.04.25	Демонтаж существующего провода и провода ВОЛС на опоре № 49. Демонтаж существующей опоры 49 и ее фундамента. Монтаж фундамента под опору № 49. Монтаж опоры № 49. Монтаж провода и провода ВОЛС на опоре № 49.	ПЮЭС АРЗЕ Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка. Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка протяженностью 0,42 км для строительства ПС Прохладная. Подрядчик ООО "ЭнергоСпецСтрой". При заземлении ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка вынужденный простой каналов ТМ СДТУ направления Приморское РДУ- ПС 110 кВ Пушкинская. По 2 дня на: Демонтаж существующего провода и провода ВОЛС на опоре № 49. Демонтаж существующей опоры 49 и ее фундамента. По 3 дня на: Монтаж фундамента под опору № 49. Монтаж опоры № 49. Монтаж провода и провода ВОЛС на опоре № 49.	В3
ПС 110 кВ Промышл	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	14.04.25	16.04.25		ЮРЭС ПЦЭС СРЗА и СИЗПИ. Отключить В 110 Уссурийск-1, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная. Вывести Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ) (ШЭ2607 011). с АГ 01:00. для испытаний с АГ 02:00 29.04.2025 Отключить и заземлить В 110 Уссурийск-1. ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	14.04.25	18.04.25	Механизированная расчистка просеки Обрезка крон деревьев в пролете опор № 1-11	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная. На ПС 110 кВ Гранит включить СВ 110? ПС 110 кВ Студгородок по сети 35/6 кВ?	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	14.04.25	16.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на время опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром	ПЦЭС ЮРЭС СРЗА и СИЗПИ для АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром с АГ 01:00 Отключить В 110 Пром и ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1 Вывести АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром для испытаний с АГ 02:00 28.04.2025 Отключить и заземлить В 110 Пром и ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1	02:00
ПС 110 кВ Промышл	В 110 Полевая	14.04.25	18.04.25	ВПр В 110 Полевая на время опробования АУВ В 110 Полевая.	ПЦЭС ЮРЭС СРЗА Отключить В 110 Полевая, вывести АУВ В 110 Полевая ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая через СОВ 110 на 2С 110 кВ Продолжительность 5 дней	01:00
ПС 110 кВ Промышл	В 110 Уссурийск-1	14.04.25	16.04.25	ВПр В 110 Уссурийск-1 на время опробования Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ) (ШЭ2607 011) и высоковольтных испытаний В 110 Уссурийск-1.	ЮРЭС ПЦЭС СРЗА и СИЗПИ. Отключить В 110 Уссурийск-1, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная. Вывести Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ) (ШЭ2607 011). с АГ 01:00. для испытаний с АГ 02:00 29.04.2025 Отключить и заземлить В 110 Уссурийск-1. Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная	14.04.25	18.04.25	Чистка просеки, вырубка угрожающих деревьев выборочно	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная	01:00
ПС 110 кВ Уссурийск	В 110 Пром	14.04.25	16.04.25	ВПр В 110 Пром на время опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром и высоковольтных испытаний В 110 Пром.	ПЦЭС ЮРЭС СРЗА и СИЗПИ для АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром с АГ 01:00 Отключить В 110 Пром и ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1 Вывести АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром для испытаний с АГ 02:00 28.04.2025 Отключить и заземлить В 110 Пром и ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1	02:00
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	14.04.25	14.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на время опробования действия привода В 110 Давыдовкаот УРЗА.	ПЮЭС АРЗЕ СРЗА Кратковременно отключить В 110 Давыдовка и ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на ПС 220 кВ Западная. Вывести УРОВ В 110 Давыдовка.	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	14.04.25	18.04.25	Обрезка крон деревьев, монтаж гасителей вибрации, замена изоляции и сцепной арматуры, ремонт металлоконструкций опор выборочно.	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	02:00
ПС 220 кВ Западная	В 110 Давыдовка	14.04.25	14.04.25	Опробование действия привода В 110 Давыдовка от УРЗА.	ПЮЭС АРЗЕ СРЗА Кратковременно отключить В 110 Давыдовка и ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на ПС 220 кВ Западная. Вывести УРОВ В 110 Давыдовка.	00:15
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	14.04.25	16.04.25	Текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №2.	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №2. С переводом ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ No2 через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ.	02:00

ПС 110 кВ 1Р	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	15.04.25	15.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Мингородок - 1Р на время отбора проб масла ТН 110 2С	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-1, ЛР 110 Мингородок. Включить ЗН ЛР 110 Мингородок в ст 2С. С переводом нагрузки на Т-1.	01:00
ПС 110 кВ Новый ми	СВ 110	16.04.25	16.04.25	Опробование действия привода СВ 110 от УРЗА Т-1 и от УРЗА Т-2.	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить СВ 110 одновременно с ОД 110 Т-1, ЛР 110 Топаз, В 10 Т-1, 1С 110 кВ с 10 до 12 часов Кратковременно отключить СВ 110 одновременно с с ОД 110 Т-2, ЛР 110 Подъяпольск, В 10 Т-2, 2С 110 кВ с 12 до 14 часов. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	00:15
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	16.04.25	17.04.25	1.Текущий ремонт ОВ 110. 2. Изменение уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110 для текущего ремонта В 110 Анисимовка/т.	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить ОВ 110. Для изменения уставок: Для ремонта: Отключить и заземлить ОВ 110. Отключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ. Отключить ОСШ 110 кВ. Вывести КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110. АГ 01:00.	02:00
ПС 110 кВ Подъяпол	СВ 110	17.04.25	17.04.25	Опробование действия привода СВ 110 от РЗА Т-1 и от РЗА Т-2	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное включение Ремонтной перемычки 110 кВ. 10-12 часов Для опробования действия приводов СВ 110 от РЗА Т-1 : Кратковременно отключить СВ 110, ОД 110 Т-1, В 10 Т-1, ЛР 110 Новый мир 12-14 часов Для опробования действия приводов СВ 110 от РЗА Т-2 : Кратковременно отключить СВ 110, ОД 110 Т-2 , В 10 Т-2, ЛР 110 178Ф	00:15
ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	17.04.25	18.04.25	Текущий ремонт ШСВ 110.	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить ШСВ 110. Объединение секций шин каким образом или нет?	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	20.04.25	21.04.25	Текущий ремонт В 110 Анисимовка/т.	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить В 110 Анисимовка/т. С переводом ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ.	02:00
ПС 220 кВ Западная	ОСШ 110 кВ	21.04.25	25.05.25	Замена ошиновки ОСШ 110 кВ	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ.	ВЗ
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	21.04.25	25.05.25	Замена ошиновки ОВ 110 и замена ОВ 110	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить ОВ 110	ВЗ
ПС 110 кВ З	Ремонтная перемычка 110 кВ	21.04.25	21.04.25	Высоковольтные испытания ТТ 110 Рем пер.	Южный РЭС ПЦЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ. СВ 110 нормально включен.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан	21.04.25	25.04.25	Чистка просеки, вырубка угрожающих деревьев выборочно	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан	01:00
ПС 110 кВ 1Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р	21.04.25	21.04.25	ЗРР КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на время отбора проб масла ТН 110 1С	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-1, ЛР 110 Восточная ТЭЦ. Включить ЗН ЛР 110 Восточная ТЭЦ в ст 1С. С переводом нагрузки на Т-2.	01:00
ПС 110 кВ Береговая	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	21.04.25	21.04.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1 на время опробования действия привода В 110 Промысловка от УРЗА	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Промысловка и КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1. Вывести УРОВ В 110 Промысловка.	00:15
ПС 110 кВ Береговая	В 110 Промысловка	21.04.25	21.04.25	Опробование действия привода В 110 Промысловка от УРЗА	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременно отключить В 110 Промысловка и КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1. Вывести УРОВ В 110 Промысловка.	00:15
ПС 110 кВ Береговая	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	21.04.25	21.04.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая на время опробования действия привода В 110 Садовая от УРЗА.	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Садовая и КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая на ПС 110 кВ Береговая-1. Вывести УРОВ В 110 Садовая.	00:15
ПС 110 кВ Береговая	В 110 Садовая	21.04.25	21.04.25	Опробование действия привода В 110 Садовая от УРЗА.	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Садовая и КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая на ПС 110 кВ Береговая-1. Вывести УРОВ В 110 Садовая.	00:15
ПС 110 кВ Береговая	СВ 110	21.04.25	21.04.25	Опробование действия привода СВ 110 от УРЗА	ПЮЭС АРЭС Кратковременно отключить СВ 110.	00:15
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	21.04.25	22.04.25	Изменение уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110 для текущего ремонта В 110 Вокзальная/т	ПЮЭС ПРЭС Отключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ. Отключить ОСШ 110 кВ. Вывести КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110.	01:00
ПС 110 кВ З	СВ 110	22.04.25	22.04.25	ВПр СВ 110 на время высоковольтных испытаний ТН 110 1С.	Южный РЭС ПЦЭС. Отключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить СВ 110 и ЛР 110 Уссурийск-1. Включить ЗН ЛР 110 Уссурийск-1 в ст 1С. С переводом нагрузки на Т-2. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	02:00
ПС 110 кВ Промышл	В 110 Уссурийск-2	22.04.25	26.04.25	ВПр В 110 Уссурийск-2 на время опробования АУВ В 110 Уссурийск-2	ПЦЭС ЮРЭС СРЗА Отключить В 110 Уссурийск-2, вывести АУВ В 110 Уссурийск-2 Отключить КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная. Выполнить в одно время с ремонтом КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная (замена изоляторов на опорах № 4, 20, 24, 27, 29, 32). Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки ПС 110 кВ Промышленная по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО АТ-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОН1 Уссурийск-2, ОН2 Уссурийск-2). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.	01:00

ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	22.04.25	26.04.25	Замена изоляторов на опорах № 4, 20, 24, 27, 29, 32	ПЦЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО АТ-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОН1 Уссурийск-2, ОН2 Уссурийск-2). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.	02:00
ПС 110 кВ Новонико	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	22.04.25	22.04.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная на время оперирования ЛР 110 Уссурийск-2 для вывода в текущий ремонт В 110 Т-2	ПЦЭС УРЭС Запитать ПС 110 кВ Новоникольск по сети 35 кВ и 6 кВ. Вывести АПВ по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная. Отключить ЛР 110 Уссурийск-2 и включить ЗН ЛР 110 Уссурийск-2 в ст. В Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки ПС 110 кВ Новоникольск по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО АТ-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОН1 Уссурийск-2, ОН2 Уссурийск-2). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.	00:15
ПС 110 кВ Промышл	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	22.04.25	26.04.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная на время опробования АУВ В 110 Уссурийск-2	ЦЭС ЮРЭС СРЗА Отключить В 110 Уссурийск-2, вывести АУВ В 110 Уссурийск-2 Отключить КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная. Выполнить в одно время с ремонтом КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная (замена изоляторов на опорах № 4, 20, 24, 27, 29, 32) Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки ПС 110 кВ Промышленная по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО АТ-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОН1 Уссурийск-2, ОН2 Уссурийск-2). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.	01:00
ПС 110 кВ Молодежн	СВ 110	22.04.25	25.04.25	Техническое обслуживание СВ 110. Испытание СВ 110 и вводов 110 кВ СВ 110. Опробование действия привода СВ 110.	ПСЭС АРЭС Отключить и заземлить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку. Для опробования: Кратковременно отключить СВ 110 с АГ 00:15 в один из указанных дней. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	22.04.25	23.04.25	Текущий ремонт В 110 Вокзальная/т	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить В 110 Вокзальная/т. С переводом ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ.	02:00
ПС 110 кВ З	СВ 110	23.04.25	23.04.25	ВПр СВ 110 на время высоковольтных испытаний ТН 110 2С.	Южный РЭС ПЦЭС. Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, ЛР 1120 Гранит, включить ЗН ЛР 110 Гранит в ст 2С. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. С переводом нагрузки на Т-2.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	26.04.25	30.04.25	Демонтаж существующего провода на опорах 53-54, на 54 портале. Демонтаж существующей опоры 54 и фундамента опоры 54. Монтаж грозотроса (ПЗУ, гасители пляски, гасители вибрации)на опорах 33-34. Монтаж фундамента под опору 54. Монтаж опоры 54. Монтаж провода на опорах 53-54, портала 54.	ПЮЭС ВРЭС Работу выполнить по технологической карте 1 на ПС 220 кВ Волна включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст.Л 2 на ПС 110 кВ Чайка включить ЗН РЛ 110 Волна в ст.ВЛ с установкой ПЗ по месту работ Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка. МИРЭК ООО "Энерго СпецСтрой"	12:00

ПС 110 кВ Новонико	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	26.04.25	26.04.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная на время оперирования ЛР 110 Уссурийск-2 для ввода после текущего ремонта В 110 Т-2	ПЦЭС УРЭС Запитать ПС 110 кВ Новоникольск по сети 35 кВ и 6 кВ. Вывести АПВ по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная. Отключить ЛР 110 Уссурийск-2 и включить ЗН ЛР 110 Уссурийск-2 в ст. В Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки ПС 110 кВ Новоникольск по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО АТ-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОН1 Уссурийск-2, ОН2 Уссурийск-2). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.	00:15
ПС 110 кВ Мингород	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок	27.04.25	29.04.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок на время измерения параметров изоляции ТН 110 1С.	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИ Отключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить СВ 110 и В 110 Т-1, ЛР 110 ЗУ. Включить ЗН ЛР 110 ЗУ в ст 1С. Отключить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок на ПС 110 кВ Мингородок Т-1 через Ремонтную перемычку 110 кВ.	02:00
ПС 110 кВ З	СВ 110	28.04.25	30.04.25	ВПр СВ 110 на время опробования АУВ СВ 110	ПЦЭС СРЗА Отключить СВ 110 и вывести АУВ СВ 110. Продолжительность 5 дней	01:00