Приложение 2
к приказу от 21.05.2019 № 301

Акт обследования объекта переустройства (выноса) №1 от 20.06.2022

1. Заявитель: ДВОСТ ДКС (РЖД)

2. Диспетчерское наименование объекта: ВЛ 35кВ «Пограничная – Богуславка»»
3.Инвентарный номер: PR0005912

4. Адрес объекта: Приморский край, Пограничный район п. Пограничный ул. Ленина д №2 Ж (ориентировочно)

5. Класс напряжения (кВ): 35 кВ

6. Опоры (точки) ограничивающие участок переустройства:
ВЛ 35кВ «Пограничная – Богуславка» пролет опор №178-180

7. Длина участка переустройства: 1100 м

8. Мероприятия, необходимые для переустройства объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 35 кВ				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	1100
			КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	* Металлическая повышенная	Анкерная	4
			Промежуточная опора	3
		деревянные	одностоечная с 2 укосами	
		на ж/б приставке	1 укос	
			АС-3х70	1470
1.3	Монтаж провода по трассе (м)			
1.4				
2. Демонтажные работы				
2.1.	Демонтаж провода по трассе (м)		АС-3х70	652
	Демонтаж анкерной опоры (шт)			4

9. Примечания:
При переустройстве участка оп. 178-181 ВЛ 35кВ «Пограничная-Богуславка» необходимо предусмотреть проектом и выполнить переустройство ВОЛС ПАО МТС и ПАО Ростелеком
Проектом предусмотреть:

1. Демонтаж провода в пролете 178-181
2. Демонтаж опор178-181
3. В проекте использовать стальные типы опор с антикоррозийным покрытием методом «горячего цинкования».
4. Монтаж провода в пролетах опор, выполнить согласно требований ПУЭ 7 изд.
5. Марку провода применить не ниже АС-70/11



Главный инженер
Октябрьского РЭС **Н.С. Бурмистров**