Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____п/п_ А.А. Голубцов
«_24_»___июля___2025 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на август 2025 года

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час/сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
(электростанция, оборудование)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Амурские ЭС															
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 1 с отпайками	11.08.2025	20.08.2025	10 дн	11.08.2025	20.08.2025	10 дн	11.08.2025	20.08.2025	10 дн	2:00	БВР	Покраска опор, верховой осмотр		Исходная	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 2 с отпайками	21.08.2025	31.08.2025	11 дн	21.08.2025	31.08.2025	11 дн	21.08.2025	31.08.2025	11 дн	2:00	БВР	Покраска опор, верховой осмотр		Исходная	
ПС 110 кВ Центральная															
В-Л110 Волково	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	4:00	Впр	Профконтроль Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-011), КСЗ ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-021) Без совмещения с работами на В-Л110 Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка со стороны ПС 110 кВ Волково		Исходная	
ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	4:00	ЭРР	Волково с отпайкой на ПС Владимировка со стороны ПС 110 кВ Центральная для проведения работ: Профконтроль Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-011), КСЗ ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-021) Без совмещения с работами на ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка со стороны ПС 110 кВ Волково	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 1,4 на Благовещенской ТЭЦ и ПГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
ПС 110 кВ Волково															
В-Л110 Центральная	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	4:00	Впр	Профилактические испытания В-Л110 Центральная на ПС 110 кВ Волково Профконтроль Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-011), КСЗ ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-021) Без совмещения с работами на В-Л110 Волково на ПС 110 кВ Центральная		Исходная	
ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	04.08.2025	08.08.2025	5 дн	4:00	ЭРР	Волково с отпайкой на ПС Владимировка со стороны ПС 110 кВ Волково для проведения работ: Профконтроля Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-011), КСЗ ВЛ 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-021) Профилактические испытания В-Л110 Центральная на ПС 110 кВ Волково Без совмещения с работами на В-Л 110 кВ Центральная – Волково с отпайкой на ПС Владимировка со стороны ПС 110 кВ	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 1,4 на Благовещенской ТЭЦ и ПГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
ПС 110 кВ Ивановка															
ВЛ 110 кВ Ивановка – Полевая	11.08.25	16.08.25	6 дн	11.08.25	16.08.25	6 дн	12.08.25	17.08.25	6 дн	3:00	Впр	Отключение ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая для проведения работ: Обслуживание ТН-110 на ПС 110 кВ Ивановка. Текущий ремонт В-Л110 Полевая на ПС 110 кВ Ивановка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе 2 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и ПГ на Райчихинской ГРЭС	Измененная	
В-Л110 Полевая	11.08.25	16.08.25	6 дн	11.08.25	16.08.25	6 дн	12.08.25	17.08.25	6 дн	3:00	ТР	Текущий ремонт В-Л110 Полевая		Измененная	
ТН-110	11.08.25	16.08.25	6 дн	11.08.25	16.08.25	6 дн	12.08.25	17.08.25	6 дн	3:00	ТР	Обслуживание ТН-110, профилактические испытания		Измененная	
ПС 110 кВ Полевая															
СВ-110				12.08.25	13.08.25	2 дн	12.08.25	13.08.25	2 дн	2:00	ИСП	Профилактические испытания		Исходная	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик
Начальник СРЗиА п/п Б.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев