ПЭС октябрь 2025

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	29.09.25	10.10.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № 3-16, 74-122.
ПС 110 кВ Павловка-2	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	29.09.25	01.10.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Ярославка, ШР 110 1В 1ПС, ШР 110 2В 1ПС. Замена ОСИ 1ПС 110 кВ.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 1В	29.09.25	01.10.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Ярославка, ШР 110 1В 1ПС, ШР 110 2В 1ПС. Замена ОСИ 1ПС 110 кВ.ВПр на время опробования АУВ В 110 1В
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 2В	29.09.25	01.10.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Ярославка, ШР 110 1В 1ПС, ШР 110 2В 1ПС. Замена ОСИ 1ПС 110 кВ.ВПр на время опробования АУВ В 110 2В
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	01.10.25	03.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 на время профконтроля ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 и КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1
ПС 110 кВ А	В 110 Зеленый угол №1	01.10.25	03.10.25	ВПр на время профконтроля ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 и КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	01.10.25	05.10.25	Обрезка крон деревьев выборочно.
ПС 110 кВ Загородная	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	01.10.25	01.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная на время проверки действия привода В 110 Патрокл и СВ 110 в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Загородная	В 110 Патрокл	01.10.25	01.10.25	Проверка действия привода В 110 Патрокл и СВ 110 в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Загородная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	01.10.25	01.10.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время проверки действия привода В 110 Голдобин и СВ 110 в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	02.10.25	02.10.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время проверки действия привода В 110 ВТЭЦ-2 в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Голдобин	В 110 ВТЭЦ-2	02.10.25	02.10.25	Проверка действия привода В 110 ВТЭЦ-2 в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	02.10.25	02.10.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на время проверки действия привода В 110 Патрокл в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Голдобин	В 110 Патрокл	02.10.25	02.10.25	Проверка действия привода В 110 Патрокл в цикле АПВ.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2	02.10.25	12.10.25	Замена изоляторов выборочно
ПС 110 кВ А	СВ 110	03.10.25	03.10.25	Проверка действия привода СВ 110 в цикле АПВ.
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	03.10.25	03.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 на время проверки действия привода В 110 Зеленый угол №1 в цикле АПВ.
ПС 110 кВ А	В 110 Зеленый угол №1	03.10.25	03.10.25	Проверка действия привода В 110 Зеленый угол №1 в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	05.10.25	10.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2 на время текущего ремонта В 110 Павл-2 и на время опробования АУВ В 110 ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2
ПС 110 кВ Промузел	СВ 110	05.10.25	10.10.25	ВПр на время первого профконтроля Комплекта РЗ КВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (ШЭ2607092), первого профконтроля Комплекта РЗА КВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ2607 016), первого профконтроля РЗА Т-1 и Комплекта РЗА СВ 110 (МТЗ, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ2607 015)..
ПС 110 кВ Промузел	В 110 АТЭЦ	05.10.25	10.10.25	ВПр на время первого профконтроля Комплекта РЗ КВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (ШЭ2607092), первого профконтроля Комплекта РЗА КВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ2607 016), первого профконтроля комплекта основных защит Т-1 и первого профконтроля комплекта РЗА Т-1.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Павл-2	05.10.25	10.10.25	Текущий ремонт В 110 Павл-2ВПр В 110 Павл-2 на время опробования АУВ В 110 ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	06.10.25	06.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на время опробования действия привода В 110 Промузел в цикле АПВ
ПС 110 кВ Спутник	В 110 Промузел	06.10.25	06.10.25	Проверка действия привода В 110 Промузел в цикле АПВ
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	07.10.25	07.10.25	Проверка действия привода В 110 Лазурная и СВ 110 в цикле АПВ
ПС 110 кВ Океан	В 110 Лазурная	07.10.25	07.10.25	Проверка действия привода В 110 Лазурная и СВ 110 в цикле АПВ
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	08.10.25	08.10.25	Проверка действия привода В 110 Муравейка и СВ 110 в цикле АПВ
ПС 110 кВ Океан	В 110 Муравейка	08.10.25	08.10.25	Проверка действия привода В 110 Муравейка и СВ 110 в цикле АПВ
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка	09.10.25	10.10.25	ЗРР ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка на время контрольного разряда АКБ.
ПС 110 кВ Муравейка	СВ 110	09.10.25	09.10.25	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	09.10.25	09.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на время проверки действия привода В 110 2Р в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Бурун	В 110 2Р	09.10.25	09.10.25	Проверка действия привода В 110 2Р в цикле АПВ
ПС 110 кВ Бурун	СВ 110	09.10.25	09.10.25	Включить СВ 110 для проверки действия привода в цикле АПВ
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	09.10.25	10.10.25	Изменение уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110 для текущего ремонта В 110 ПаГРЭС №1.
ПС 110 кВ ХФЗ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ	10.10.25	11.10.25	Замена изоляторов ОР 110 Вокзальная/т, ЛР 110 Вокзальная/т.
ПС 110 кВ ХФЗ	ОСШ 110 кВ	10.10.25	11.10.25	Замена изоляторов ОР 110 Вокзальная/т.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	10.10.25	11.10.25	Замена изоляторов ЛР 110 Вокзальная/т.
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	11.10.25	11.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на время опробования действия привода В 110 Западная от УРЗА.
ПС 110 кВ Давыдовка	В 110 Западная	11.10.25	11.10.25	опробование действия привода В 110 Западная от УРЗА.
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	11.10.25	11.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка на время опробования действия привода В 110 Пушкинская от УРЗА.
ПС 110 кВ Давыдовка	В 110 Пушкинская	11.10.25	11.10.25	Опробование дейтсвия привода В 110 Пушкинская от УРЗА.
ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	11.10.25	11.10.25	Опробование действия привода СВ 110 от УРЗА.
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	12.10.25	14.10.25	Капитальный ремонт ЛР 110 ВадимовкаЗРР ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная на время текущего ремонта ТН 110 1С
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	12.10.25	26.10.25	Выправка опор 3 шт

ПС 110 кВ Промузел	СВ 110	12.10.25	17.10.25	ВПр СВ 110 на время первого профконтроля Комплекта РЗ ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (ШЭ2607 092), первого профконтроля Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ2607 016), первого профконтроля комплекта основных защит Т-2 и комплекта РЗА Т-2 ПС 110 кВ Промузел.
ПС 110 кВ Мучная	СВ 110	12.10.25	15.10.25	Текущий ремонт ТТ1 110 СВВПр на время опробования АУВ СВ 110.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	12.10.25	13.10.25	Текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №1
ПС 110 кВ Промузел	В 110 Спутник	12.10.25	17.10.25	ВПр СВ 110 на время первого профконтроля Комплекта РЗ ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (ШЭ2607 092), первого профконтроля Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ2607 016), первого профконтроля комплекта основных защит Т-2 и комплекта РЗА Т-2 ПС 110 кВ Промузел.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	13.10.25	27.10.25	Ручная расчистка просеки площадью 1,6 Га.Механизированная расчистка просеки площадью 25 Га
ПС 110 кВ Топаз	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир	13.10.25	13.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир на время опробования действия привода СВ 110 от УРЗА Т-2.
ПС 110 кВ Топаз	СВ 110	13.10.25	13.10.25	Включить СВ 110 для опробования действия привода от УРЗА Т-2 и от УРЗА Т-1
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	13.10.25	13.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на время опробования действия привода СВ 110, В 110 Штыково-2 от УРЗА Т-2
ПС 110 кВ Кролевцы	СВ 110	13.10.25	13.10.25	Опробование действия привода В 110 Штыково-2, СВ 110 от УРЗА Т-2
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-2	13.10.25	13.10.25	Опробование действия привода В 110 Штыково-2, СВ 110 от УРЗА Т-2
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	13.10.25	14.10.25	Текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №2
ПС 110 кВ Береговая-1	В 110 Береговая-2	14.10.25	14.10.25	Опробование действия привода В 110 Береговая-2 от УРЗА.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	14.10.25	14.10.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1 на время опробования действия привода В 110 Промысловка от УРЗА
ПС 110 кВ Береговая-1	В 110 Промысловка	14.10.25	14.10.25	Опробование действия привода В 110 Промысловка от УРЗА
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	14.10.25	14.10.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая на время опробования действия привода В 110 Садовая от УРЗА.
ПС 110 кВ Береговая-1	В 110 Садовая	14.10.25	14.10.25	Опробование действия привода В 110 Садовая от УРЗА.
ПС 110 кВ Береговая-1	СВ 110	14.10.25	14.10.25	Опробование действия привода СВ 110 от УРЗА
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	14.10.25	25.10.25	Замена поврежденных изоляторов
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	15.10.25	15.10.25	Опробование действия привода СВ 110 от УРЗА Т-1 и от УРЗА Т-2.
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	15.10.25	16.10.25	1.Текущий ремонт ОВ 110.2. Изменение уставок КСЗ (ЭП3-1636) ОВ 110 для текущего ремонта В 110 Анисимовка/т.
ПС 110 кВ Молодежная	Ремонтная перемычка 110 кВ	15.10.25	17.10.25	Техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Рпер
ПС 110 кВ Подъяпольск	СВ 110	16.10.25	16.10.25	Опробование действия привода СВ 110 от РЗА Т-1 и от РЗА Т-2
ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	16.10.25	17.10.25	Текущий ремонт ШСВ 110.
ПС 110 кВ Садовая	СВ 110	17.10.25	17.10.25	Опробование действия привода В 110 Береговая-1, СВ 110 от УРЗА Т-1
ПС 110 кВ Садовая	В 110 Береговая-1	17.10.25	17.10.25	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Береговая-1, СВ 110 от УРЗА Т-1.
ПС 110 кВ Садовая	СВ 110	17.10.25	17.10.25	Опробование действия привода СВ 110 и В 110 Смолянииново/т от УРЗА Т-2
ПС 110 кВ Садовая	В 110 Смолянииново/т	17.10.25	17.10.25	Опробование действия привода СВ 110 и В 110 Смолянииново/т от УРЗА Т-2
ПС 110 кВ Садовая	В 110 Смолянииново/т	17.10.25	17.10.25	Опробование действия привода СВ 110 и В 110 Смолянииново/т от УРЗА Т-2
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	18.10.25	18.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на время опробования действия привода В 110 Давыдовкаот УРЗА.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Давыдовка	18.10.25	18.10.25	Опробование действия привода В 110 Давыдовка от УРЗА.
ПС 220 кВ Западная	КВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	18.10.25	18.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная на время опробования действия привода В 110 Надеждинская/т от УРЗА.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Надеждинская/т	18.10.25	18.10.25	Опробование действия привода В 110 Надеждинская/т от УРЗА.
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	18.10.25	18.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на время опробования действия привода В 110 Раздольное-1 от УРЗА.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Раздольное-1	18.10.25	18.10.25	Опробование действия привода В 110 Раздольное-1 от УРЗА.
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	18.10.25	18.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 на время опробования действия привода В 110 Шахта-7 от УРЗА.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Шахта-7	18.10.25	18.10.25	Опробование действия привода В 110 Шахта-7 от УРЗА
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	18.10.25	18.10.25	Включить для опробования действия привода ОВ 110 от УРЗА.
ПС 220 кВ Западная	ШСВ 110	18.10.25	18.10.25	Опробование действия привода ШСВ 110 от УРЗА.
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	18.10.25	18.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на время опробования действия привода В 110 Штыково-2 от УРЗА.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Штыково-2	18.10.25	18.10.25	опробование действия привода В 110 Штыково-2 от УРЗА.
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	19.10.25	19.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на время опробования действия привода от УРЗА
ПС 110 кВ Раздольное-1	В 110 Кипарисово	19.10.25	19.10.25	Опробование действия привода В 110 Кипарисово от УРЗА.
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1	19.10.25	19.10.25	Опробование действия привода В 110 Пушкинская от УРЗА
ПС 110 кВ Раздольное-1	В 110 Пушкинская	19.10.25	19.10.25	Опробование действия привода В 110 Пушкинская от УРЗА
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	19.10.25	19.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на время опробования действия привода В 110 Раздольное-2 от УРЗА.
ПС 110 кВ Раздольное-1	В 110 Раздольное-2	19.10.25	19.10.25	Опробование действия привода В 110 Раздольное-2 от УРЗА
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	19.10.25	19.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на время опробования действия привода В 110 Раздольное -1 от УРЗА
ПС 110 кВ Раздольное-2	В 110 Раздольное -1	19.10.25	19.10.25	Опробование действия привода В 110 Раздольное -1 от УРЗА
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка	19.10.25	19.10.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка на время опробования действия привода В 110 Тереховка от УРЗА

ПС 110 кВ Голубовка	ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	19.10.25	24.10.25	Капитальный ЛР 110 Широкая и ШР 110 ШирокаяВПр В 110 Широкая на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	19.10.25	24.10.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № 106, 107,109, 111, 112,113, 114.
ПС 110 кВ Голубовка	2С 110 кВ	19.10.25	24.10.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Широкая и ШР 110 Широкая
ПС 110 кВ Стройиндустрия	СВ 110	19.10.25	24.10.25	ВПр СВ 110 на время проф. восстановления КСЗ (ШЛ2606.14) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия и ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия.
ПС 110 кВ Загородная	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	19.10.25	24.10.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная на время замены контрольных кабелей УРЗА Т-2. ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная на время опробования УРЗА Т-2 с воздействием на В 110 Патрокл и СВ 110 (после замены контрольных кабелей УРЗА Т-2).
ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	19.10.25	24.10.25	ЗРР КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия на время проф.восстановления КСЗ (ШЛ2606.14) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия и ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	19.10.25	20.10.25	Текущий ремонт В 110 Анисимовка/т.
ПС 110 кВ Загородная	В 110 Патрокл	19.10.25	24.10.25	ВПр В 110 Патрокл на время замены контрольных кабелей вторичных цепей УРЗА Т-2.
ПС 110 кВ Голубовка	В 110 Широкая	19.10.25	24.10.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Широкая и ШР 110 Широкая.ВПр В 110 Широкая на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка.
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	20.10.25	21.10.25	Изменение уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110 для текущего ремонта В 110 Вокзальная/т
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	21.10.25	22.10.25	Текущий ремонт В 110 Вокзальная/т
ПС 110 кВ ХФЗ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	22.10.25	23.10.25	Замена изоляторов ЛР 110 ПаГРЭС №1.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	22.10.25	23.10.25	Замена изоляторов ЛР 110 ПаГРЭС №1.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ	25.10.25	31.10.25	Замена провода выборочно.
ПС 110 кВ ХФЗ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ	30.10.25	31.10.25	Замена изоляторов на ЛР 110 Анисимовка/т и на ОР 110 Анисимовка/т.
ПС 110 кВ ХФЗ	ОСШ 110 кВ	30.10.25	31.10.25	Замена изоляторов на ОР 110 Анисимовка/т.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	30.10.25	31.10.25	Замена изоляторов на ЛР 110 Анисимовка/т.
ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	31.10.25	05.11.25	Текущий ремонт СВ 110