Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____ п/п А.А. Голубцов
«_22_» ___августа____2025 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на сентябрь 2025 года

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час/сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
(электростанция, оборудование)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
ПС 110 кВ Центральная															
В-Л110 Волково				01.09.2025	05.09.2025	5 дн	15.09.2025	19.09.2025	5 дн	4:00	ТР	Проверка первичных токов трансформаторов тока от нагрузочного устройства, профконтроль Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-011), КСЗ ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-011)		Изменененная	
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка				01.09.2025	05.09.2025	5 дн	15.09.2025	19.09.2025	5 дн	4:00	ЗРР	Ремонт ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка со стороны ПС 110 кВ Центральная для проведения работ: Профконтроль Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-011), КСЗ ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка (БЭ2704-011) Без совмещения с работами на ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка со стороны ПС 110 кВ Волково	Скорректированы сроки для несовмещения с работами на АТ-1 Благовещенская (01.09.2025-12.09.2025) Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 1,2 на Благовещенской ТЭЦ и 1ТГ на Райчихинской ГРЭС. В перед испытаний на РГРЭС 2 ТГ (16-17 сентября)	Изменененная	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик
Начальник СРЗиА п/п Б.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев