ПЭС март 2025						
Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Аварийная готовность
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	17.02.25	02.03.25	Замена опор, провода, линейной арматуры на участке от опоры №43 по опору № 52	С погашением до 30 минут ПС 110 кВ Надеждинская/т на время включения ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная Работу выполнить по технологической карте.На ПС 110 кВ Надеждинская/ т включить ЗНЛР2-110 Над/т-ЗапНа ПС 220 кВ Западная включить ЗН ЛР 110 Над/т в ст ВЛС установкой ПЗ по месту производства работ.Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время операций по выводу и вводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.Уведомление соответствующих потребителей ПС 110 кВ Надеждинская/т о планируемых сроках проведения ремонтных работ, сроках и объемах ограничения режима потребления на оформлении.МИРЭК	12:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	02.03.25	02.03.25	Кратковременный ВПр ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время операций по вводу в работу (после капитального ремонта) ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.	Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время операций по вводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.С погашением до 30 минут ПС 110 кВ Надеждинская/т на время включения ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная Уведомление соответствующих потребителей ПС 110 кВ Надеждинская/т о планируемых сроках проведения ремонтных работ, сроках и объемах ограничения режима потребления на оформлении.МИРЭК	00:15
ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	03.03.25	03.03.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы на время опробования АУВ В 110 Приозерная	ПЦЭС ОРЭС СРЗАОтключить В 110 Приозерная и ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы на ПС 110 кВ ЛиповцыВывести АУВ В 110 Приозерная	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	03.03.25	15.03.25	Установка птицезащитных устройств на опорах 15; 16; 17; 18; 26-30; 40-60; 70-90	ПЦЭС ХРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	02:00
ПС 110 кВ Липовцы	В 110 Приозерная	03.03.25	03.03.25	ВПр В 110 Приозерная на время опробования АУВ В 110 Приозерная	ПЦЭС ОРЭС СРЗАОтключить В 110 Приозерная и ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы на ПС 110 кВ ЛиповцыВывести АУВ В 110 Приозерная	01:00
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	04.03.25	04.03.25	Проверка действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	00:15
ПС 110 кВ Липовцы	СВ 110	05.03.25	05.03.25	ВПр СВ 110 на время АУВ СВ 110	ПЦЭС ОРЭС СРЗАОтключить СВ 110 и вывести АУВ СВ 110	01:00
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	05.03.25	05.03.25	Проверка действия привода В 110 Лазурная и СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Лазурная и СВ 110Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	00:15
ПС 110 кВ Океан	В 110 Лазурная	05.03.25	05.03.25	Проверка действия привода В 110 Лазурная и СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Лазурная и СВ 110Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	00:15
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	06.03.25	06.03.25	Проверка действия привода В 110 Муравейка и СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Муравейка и СВ 110,Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	00:15
ПС 110 кВ Океан	В 110 Муравейка	06.03.25	06.03.25	Проверка действия привода В 110 Муравейка и СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Муравейка и СВ 110.Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	09.03.25	16.03.25	Замена опор, провода, линейной арматуры на участке от опоры №43 по опору № 52	С погашением до 30 минут ПС 110 кВ Надеждинская/т на время отключения/включения ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная Работу выполнить по технологической карте.На ПС 110 кВ Надеждинская/ т включить ЗНЛР2-110 Над/т-ЗапНа ПС 220 кВ Западная включить ЗН ЛР 110 Над/т в ст ВЛС установкой ПЗ по месту производства работ.Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время операций по выводу и вводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.Уведомление соответствующих потребителей ПС 110 кВ Надеждинская/т о планируемых сроках проведения ремонтных работ, сроках и объемах ограничения режима потребления на оформлении.МИРЭК	12:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	09.03.25	10.03.25	Кратковременный ВПр ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время операций по вводу в работу (после капитального ремонта) ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.	Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время операций по вводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.С погашением до 30 минут ПС 110 кВ Надеждинская/т на время отключения ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная Уведомление соответствующих потребителей ПС 110 кВ Надеждинская/т о планируемых сроках проведения ремонтных работ, сроках и объемах ограничения режима потребления на оформлении.МИРЭК	00:15
ПС 110 кВ Стройиндустрия	СВ 110	10.03.25	10.03.25	Проверка действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременное отключение СВ 110	00:15
ПС 110 кВ Мингородок	СВ 110	11.03.25	11.03.25	Проверка действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременное отключение СВ 110 в цикле АПВ	00:15
ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	12.03.25	12.03.25	Кратковременный ВПр 2С 110 кВ для оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода Т-2 для высоковольтных испытаний Т-2.	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИКратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110, 2С 110 кВ и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время оперирования ШР 110 Т-2.	00:15
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	12.03.25	12.03.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время выводаТ-2 для высоковольтных испытаний Т-2.	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИКратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110, 2С 110 кВ и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время оперирования ШР 110 Т-2.	02:00
ПС 110 кВ Лазурная	СВ 110	12.03.25	12.03.25	Проеверка действия привода СВ 110 и В 110 Океан в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременное отключение СВ 110 и В 110 ОкеанВключить Ремонтную перемычку 110 кВ	00:15
ПС 110 кВ Лазурная	В 110 Океан	12.03.25	12.03.25	Проеверка действия привода СВ 110 и В 110 Океан в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременное отключение СВ 110 и В 110 ОкеанВключить Ремонтную перемычку 110 кВ	00:15
ПС 110 кВ Лазурная	СВ 110	12.03.25	12.03.25	Проверка действия привода СВ 110 и В 110 Горностай в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременное отключение СВ 110 и В 110 ГорностайВключить Ремонтную перемычку 110 кВ	00:15
ПС 110 кВ Лазурная	В 110 Горностай	12.03.25	12.03.25	Проверка действия привода СВ 110 и В 110 Горностай в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременное отключение СВ 110 и В 110 ГорностайВключить Ремонтную перемычку 110 кВ	00:15
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	13.03.25	13.03.25	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода Т-1 для высоковольтных испытаний Т-1.	ПЮЭС СИЗПИКратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-1, СВ 110, 1С 110 кВ и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная .	00:15
ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	13.03.25	13.03.25	ВПр 1С 110 кВ для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода Т-1 для высоковольтных испытаний Т-1.	ПЮЭС СИЗПИОтключить В 110 ВТЭЦ-1, СВ 110, 1С 110 кВ и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная .	00:15
ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	13.03.25	13.03.25	Кратковременный ВПр 2С 110 кВ для оперирования ШР 110 Т-2 на время ввода Т-2 после высоковольтных испытаний Т-2.	ЮЭС ВРЭС СИЗПИКратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110, 2С 110 кВ и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время оперирования ШР 110 Т-2.	00:15
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	13.03.25	13.03.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время вводаТ-2 после высоковольтных испытаний Т-2.	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИКратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110, 2С 110 кВ и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время оперирования ШР 110 Т-2.	00:15
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	14.03.25	14.03.25	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время ввода Т-1 после высоковольтных испытаний Т-1.	ПЮЭС СИЗПИКратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-1, СВ 110, 1С 110 кВ и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная .	00:15
ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	14.03.25	14.03.25	ВПр 1С 110 кВ для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время ввода Т-1 после высоковольтных испытаний Т-1.	ПЮЭС СИЗПИКратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-1, СВ 110, 1С 110 кВ и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная .	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	16.03.25	16.03.25	Кратковременный ВПр ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время операций по вводу в работу (после капитального ремонта) ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.	Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время операций по вводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.С погашением до 30 минут ПС 110 кВ Надеждинская/т на время включения ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная Уведомление соответствующих потребителей ПС 110 кВ Надеждинская/т о планируемых сроках проведения ремонтных работ, сроках и объемах ограничения режима потребления на оформлении.МИРЭК	00:15
ПС 110 кВ Бурун	В 110 Волна	16.03.25	17.03.25	Проверка действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.	ПЮЭС ВРЭСКратковременное отключение В 110 Волна и ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун.	00:15

ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	17.03.25	29.03.25	Вырубка ОСД 40 шт. в пролете опор № 41-43.	ПЦЭС ЧРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка, продолжительности работы 2 дня.	01:00
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	17.03.25	21.03.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка на время опробования АУВ В 110 Вадимовка	ПЦЭС ХРЭС СРЗАОтключить В 110 Вадимовка и ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка на ПС 110 кВ ПетровичиВывести АУВ В 110 Вадимовка	01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	17.03.25	17.03.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода Т-2 в текущий ремонт и высоковольтных испытаний.ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р для проверки действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.	ПЮЭС ВРЭС Кратковременное отключение СВ 110, В 110 Волна, 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун для оперирования ШР 110 Т-2.	00:15
ПС 110 кВ Бурун	2С 110 кВ	17.03.25	17.03.25	ВПр 2С 110 кВ для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода Т-2 в текущий ремонт и высоковольтных испытаний	ПЮЭС ВРЭС Кратковременное отключение СВ 110, В 110 Волна, 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун для оперирования ШР 110 Т-2.	00:15
ПС 110 кВ Петровичи	В 110 Вадимовка	17.03.25	21.03.25	ВПр В 110 Вадимовка на время опробования АУВ В 110 Вадимовка	ПЦЭС ХРЭС СРЗАОтключить В 110 Вадимовка и ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка на ПС 110 кВ ПетровичиВывести АУВ В 110 Вадимовка	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	17.03.25	21.03.25	Обрезка крон деревьев выборочно, замена изоляторов и сцепной арматуры выборочно	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2РПС Котельная 2Р запитана по сети 6 кВ Ф-9 и Ф-25 от ПС 220 кВ Волна.На ПС 110 кВ Бурун включить СВ 110.	02:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	18.03.25	18.03.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время ввода Т-2 после текущего ремонта и высоковольтных испытаний.	ПЮЭС ВРЭС Кратковременное отключение СВ 110, В 110 Волна, 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун для оперирования ШР 110 Т-2.	00:15
ПС 110 кВ Бурун	2С 110 кВ	18.03.25	18.03.25	ВПр 2С 110 кВ для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время ввода Т-2 после текущего ремонта и высоковольтных испытаний.	ПЮЭС ВРЭС Кратковременное отключение СВ 110, В 110 Волна, 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун для оперирования ШР 110 Т-2.	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	23.03.25	31.03.25	Замена анкерной опоры № 54. Монтаж грозотроса, установка птицезащитных устройств (ПЗУ),гасителей вибрации на опорах № 33-54.	ПЮЭС ВРЭСРаботу выполнить по технологической карте1 на ПС 220 кВ Волна включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст.Л2 на ПС 110 кВ Чайка включить ЗН РЛ 110 Волна в ст.ВЛс установкой ПЗ по месту производства работМИРЭКДля монтаж грозотроса А/Г 6 часов.Для установки птицезащитных устройств (ПЗУ) и гасителей вибрации А/Г 3 часа.Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка.	1
ПС 110 кВ Садовая	СВ 110	23.03.25	28.03.25	ВПр на время профвосстановления: КСЗ,АУВ и УРОВ СВ 110 (ШЭ2607015) и Комплект РЗА КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая (АОПО,ДЗ,ТЗНП,ТО,АУВ,ТАПВ,УРОВ) (ШЭ2607 016) и Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Садовая - Смоляниново/т (ДЗ,ТЗНП,МТЗ,МФТО,ТАПВ,АУВ,УРОВ) (ШЭ2607016) и Комплект РЗ ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т (ДЗЛ,ДЗ,ТЗНП,МТЗ,МФТО) (ШЭ2607 092)	ПЮЭС АРЭС СРЗАОтключить с разборкой схемы СВ 110 вывести КСЗ,АУВ и УРОВ СВ 110 (ШЭ2607015) ; вывести Комплект РЗА КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая (АОПО,ДЗ,ТЗНП,ТО,АУВ,ТАПВ,УРОВ) (ШЭ2607 016);вывести Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Садовая - Смоляниново/т (ДЗ,ТЗНП,МТЗ,МФТО,ТАПВ,АУВ,УРОВ) (ШЭ2607016)вывести Комплект РЗ ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т (ДЗЛ,ДЗ,ТЗНП,МТЗ,МФТО) (ШЭ2607 092)Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	24.03.25	28.03.25	Установка бандажа на провод ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка 1шт. на опору № 13.Замена плашечного, петлевого зажимов в шлейфах ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка 6шт. на анкерных опорах №1 и 47.	ПЦЭС ЧРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Петровичи – ВадимовкаДля бандажа продолжительность 1 деньДля замены продолжительность 2 дня	02:00
ПС 110 кВ Вадимовка	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	24.03.25	25.03.25	Каптиальный ремонт ЛР 110 Петровичи	ПЦЭС ЧРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка и 1С 110 кВОтключить СВ 110 и ОД 110 Т-1.	03:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	24.03.25	13.04.25	Замена поврежденных изоляторов оп.120, 121, 125. Перетяжка провода пр.оп.15-16.	ПЦЭС НРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т. Продолжительность 5 днейРаботу выполнить по технологической картеНа Партизанской ГРЭС включить РЗ РЛ 110 в сторону ВЛ Находка,тНа ПС 110 кВ Находка/т включить ЗНЛР2-110 в линию ВЛ 110 кВ ПаГРЭС-Нах,тС установкой ПЗ по месту производства работ	02:00
ПС 110 кВ Вадимовка	СВ 110	24.03.25	28.03.25	ВПр на время опробования и профконтроля АУВ СВ 110	ПЦЭС ЧРЭС СРЗА Вывести АУВ СВ 110 и отключить с разборкой схемы СВ 110. Длительность 4 дня 8 чВ годовом заявлялись 16-20 июня, в РДУ увтердили 10-14 марта 2025.	01:00
ПС 110 кВ 2Р	СВ 110	24.03.25	24.03.25	Проверка действия привода СВ 110 в цикле АПВ.	ПЮЭС ВРЭСКратковременное отключение СВ 110	00:15
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	24.03.25	24.03.25	ЗРР ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на время проверки действия привода В 110 Бурун в цикле АПВ.	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Бурун и ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на ПС 110 кВ 2Р.	00:15
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Бурун	24.03.25	24.03.25	Проверка действия привода В 110 Бурун в цикле АПВ.	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Бурун и ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на ПС 110 кВ 2Р.	00:15
ПС 110 кВ 1Р	СВ 110	25.03.25	25.03.25	Проверка действия привода СВ 110 в цикле АПВ.	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110	00:15
ПС 110 кВ Междуречье	ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ	25.03.25	26.03.25	ВПр ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ на время переключений для опробования рабочим напряжением новых ТТ 1 СВ 110 и ТТ 2 СВ 110 на ПС 110 кВ УКФ.	ПЦЭС ЮРЭСНа ПС 110 кВ Уссурийск-1:Отключить В 110 УКФ и ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1.На ПС 110 кВ УКФ:Отключить Ремонтную перемычку 110 кВ, ВПр ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1.На ПС 110 кВ Междуречье:Отключить СВ 110 кВ и ВЛ 110 кВ Междуречье -УКФ.Комплексная программа переключений по опробованию рабочим напряжением и включению в работу трансформаторов тока ТТ 1 СВ 110 и ТТ 2 СВ 110 на ПС 110 кВ УКФ утв. 05.11.2024Уведомление соответствующих потребителей ПС 110 кВ УКФ о планируемых сроках проведения ремонтных работ, сроках и объемах ограничения режима потребления на оформлении.На время работ по заявке обеспечить наличие оперативного персонала на ПС 110 кВ Уссурийск-1, ПС 110 кВ Липовцы и ПС 110 кВ Пушкинская.	00:15
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	25.03.25	26.03.25	ВПр ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1 на время переключений для опробования рабочим напряжением новых ТТ 1 СВ 110 и ТТ 2 СВ 110 на ПС 110 кВ УКФ.	ЦЭС СП ЮРЭСС погашением ПС 110 кВ УКФ по сети 110 кВ.На ПС 110 кВ Уссурийск-1:Отключить В 110 УКФ и ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1.На ПС 110 кВ УКФ:Отключить Ремонтную перемычку 110 кВ, ВПр ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1.На ПС 110 кВ Междуречье:Отключить СВ 110 кВ и ВЛ 110 кВ Междуречье -УКФ.Комплексная программа переключений по опробованию рабочим напряжением и включению в работу трансформаторов тока ТТ 1 СВ 110 и ТТ 2 СВ 110 на ПС 110 кВ УКФ утв. 05.11.2024Уведомление соответствующих потребителей ПС 110 кВ УКФ о планируемых сроках проведения ремонтных работ, сроках и объемах ограничения режима потребления на оформлениинНа время работ по заявке обеспечить наличие оперативного персонала на ПС 110 кВ Уссурийск-1, ПС 110 кВ Липовцы и ПС 110 кВ Пушкинская.	00:15
ПС 110 кВ УКФ	СВ 110	25.03.25	26.03.25	Опробование рабочим напряжением и включение в работу новых ТТ1 СВ 110 и ТТ2 СВ 110.	ПЦЭС ЮРЭСКомплексная программа переключений по опробованию рабочим напряжением и включению в работу трансформаторов тока ТТ 1 СВ 110 и ТТ 2 СВ 110 на ПС 110 кВ УКФ утв. 05.11.2024Уведомление соответствующих потребителей ПС 110 кВ УКФ о планируемых сроках проведения ремонтных работ, сроках и объемах ограничения режима потребления на оформлении.На время работ по заявке обеспечить наличие оперативного персонала на ПС 110 кВ Уссурийск-1, ПС 110 кВ Липовцы и ПС 110 кВ Пушкинская.	02:00