Параметры: Начало периода: 01.04.2025 0:00:00
Конец периода: 01.07.2025 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Отключения в сетях АО «ДРСК» за описываемый период

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Погодные условия
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	14.04.2025 15:43	14.04.2025 15:43	0:00	14.04.2025 16:15	0:32	ТНЗНП 1ст ДФЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Разрыв транзита. На ПС Тамбовка: 1 ст. ТНЗНП ИМФ: фВ-0 12 км. На ПС Михайловка: ДФЗ ИМФ: ф.В-0, 46 км. Произведен осмотр: оп.198 строящееся гнездо, под опорой обгоревшая ветка. ПЗУ+.		гос. орг. - 27 орг. водосн. - 17 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 10 кот. - 19 орг. связи - 16				+10°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Среднебелая\СВ-110	18.04.2025 05:39	18.04.2025 05:39	0:00	18.04.2025 05:39	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ВЛ110 Силикатная-Среднебелая на Х,Х,. С-0; 24,9 км. Произведён осмотр ВЛ, строительство гнезда аиста, следы перекрытия на проводе фазы "С", ветки у основания оп.123.		орг. связи - 1				+7°С, 2 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Светлая-Мехзавод №2 с Отпайкой на ПС Пионер	29.04.2025 12:03	29.04.2025 12:03	0:00	29.04.2025 12:03	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Комплект РЗА: Ф.А-0. 42,07 км. Произведен осмотр, замечаний нет.		гос. орг. - 2 кот. - 1				+4°С, 15 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская - Игнатьево	13.05.2025 03:59	13.05.2025 03:59	0:00	13.05.2025 03:59	0:00	НЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ: ф.А-0, L=12 км. Осмотр 13.05.25. Обнаружена мертвая ворона ол.64. ПЗУ нет.		гос. орг. - 16 орг. водосн. - 11 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 4 мед. учр. - 13 школы, д/с - 16 кот. - 9 орг. связи - 32				+9°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Тамбовка\Т1	15.05.2025 18:01	15.05.2025 19:44	1:43	15.05.2025 20:54	2:53	ЗДЗ	запрет		РЗА ПП. РиЧПН. 18:01 на ПС-110/35/10 Тамбовка отключился Т1 с трех сторон от Дуговой защиты (Т2 в резерве). Обесточены 1,2 сш-10 кВ, 1,2сш-35 кВ, ПС-35 Степная. В яч. В10-Т1 повреждение ошиновки и изолятора фС В10-Т1. В 19:40 подано напряжение на собственные нужды ПС от РП-Придорожное по ф.12 ПС Тамбовка, 19:44 запитаны ф.8, ф.14, ф.18 ПС Тамбовка от РП Жариково (запитано 2,65 МВт),19:51 перезапитан Ф6 ПС Тамбовка от РП Лермонтовка. 20:07 включен в работу Т2 из резерва, все запитано	Т2 ПС Тамбовка		4,85	18 191	202	+18°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горная - Дамбуки с отпайкой на ПС Ульдегид	16.05.2025 07:50	16.05.2025 07:50	0:00	16.05.2025 07:50	0:00	МТОМТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ-6,1 км, Ф.А-В. Провис проводов в пр.оп. 16-17 в результате налипания мокрого снега.						-1°С, 10 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская - Игнатьево	16.05.2025 22:11	16.05.2025 22:11	0:00	16.05.2025 22:11	0:00	НЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 2,3 км; В-0. 17.05.25 8:05 при осмотре обнаружены следы перекрытия в пролёте опор 33/4-33/5 (предположительно посторонней техникой). Повреждения провода нет, пострадавших нет.		гос. орг. - 16 орг. водосн. - 11 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 4 мед. учр. - 13 школы, д/с - 16 кот. - 9 орг. связи - 32				+12°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	27.05.2025 09:43	27.05.2025 09:43	0:00	27.05.2025 09:43	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.А-0, L=56,7км. Осмотр ВЛ до 30.06.25. Осмотр ВЛ выполняется с 03.06.25, бригада на линии, обнаружено повреждение первого изолятора в гирлянде ф.С на опоре №209		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2				+15°С, 5 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская № 2	27.05.2025 12:11	27.05.2025 12:35	0:24	27.05.2025 12:35	0:24	ВЧБ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Чигири обесточивалась 1,2С 10кВ "Б" (АВР отсутствует). По 1,2С 10кВ "А" (СЗО: школа проводит ЕГЭ (питание по ф-7), посадка напряжения на время действия АВР). Причина отключения - пал травы в прол. оп. 22-24, потушен силами МЧС.		орг. водосн. - 8 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 7	0,50	120	5	+29°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Светлая-Мехзавод №2 с Отпайкой на ПС Пионер	29.05.2025 17:05	29.05.2025 17:05	0:00	29.05.2025 17:05	0:00	ТНЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.С0, L=45,3км. Осмотр 30.05.25 . выполнен осмотр ВЛ в пр оп 1-13 (участок ДРСК) замечаний нет.		гос. орг. - 2 кот. - 1				+30°С, 10 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Светлая - Горная	29.05.2025 17:05	29.05.2025 17:05	0:00	29.05.2025 17:05	0:00	ТНЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.А0, L=65,3км. Осмотр до 20.06.25. Осмотр выполнен 09.06.2025 обнаружено: Повреждение нижнего изолятора фазыА на опоре № 218, 09.07.2025 заменили изолятор ф.А на опоре №218						+30°С, 10 м/с, Гроза,
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	05.06.2025 06:29	05.06.2025 06:29	0:00	05.06.2025 06:29	0:00	МТОДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.А С - 0, L-14.9 км. Осмотр ВЛ выполняется с 03.06.25, на другом участке ВЛ. Бригада на линии. обнаружено повреждение седьмого изолятора ф.В на опоре №68.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2				+9°С, 1,2 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Белогорск-Среднебелая с отпайкой на ПС 110 кВ Некрасовка	05.06.2025 14:12	05.06.2025 14:12	0:00	05.06.2025 14:12	0:00	НЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. С-0, 38,2 км, 15:52 ДБ на осмотр ВЛ. Пр.оп.146-160 осмотрен ИРЭС замечаний нет. Пр.оп.118-146 осмотрен Бел.РЭС замечаний нет.		орг. водосн. - 5 мед. учр. - 4 школы, д/с - 8 кот. - 9 орг. связи - 11				+12°С, 4 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №1	10.06.2025 11:58	10.06.2025 11:58	0:00	10.06.2025 11:58	0:00	ВЧБ	у		РЗА ПП. РиЧПН. От ПС Благовещенская 6,68 км, С-0. Пр.оп.27-28 пал (повреждений нет).		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 2 уголовные - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3				+20°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №1	11.06.2025 16:42	11.06.2025 16:55	0:13	11.06.2025 16:55	0:13	ВЧБ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Обесточена ПС Кооперативная (на ПС Чигири АВР-10 успешно). В пр.оп.27-28 провис провода с перекрытием на ДКР, устранено. 12.06.25 произведена подрезка крон деревьев в пр.оп.33-35		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 2 уголовные - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	2,50	1 297	205	+28°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская №2	11.06.2025 16:46	11.06.2025 16:52	0:06	11.06.2025 16:52	0:06	ВЧБ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Обесточена ПС Чигири. В пр.оп.27-28 провис провода с перекрытием на ДКР. В 19:16 отключали цепь №2 для подрезки деревьев без ограничения потребителей. 12.06.25 произведена подрезка крон деревьев в пр.оп.33-35		орг. водосн. - 8 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 7	4,50	2 570	205	+28°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Волково	24.06.2025 06:48	24.06.2025 06:48	0:00	24.06.2025 06:48	0:00	ДФЗ	у		РЗА П. РиЧПН. ПС Тамбовка ДФЗ 1СТ ТНЗНП ИМФ=5,2 км Ф В=0 ПС Волково ДФЗ 1СТ ТНЗНП ИМФ=19,2 км Ф А=0. При осмотре обнаружены следы жизнедеятельности птиц на опоре № 22. ПЗУ+		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 4 в/ч - 7 мед. учр. - 5 школы, д/с - 8 кот. - 8 орг. связи - 20				+20°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Февральская – Рудная II цепь с отпайками	24.06.2025 18:57	24.06.2025 19:30	0:33	24.06.2025 19:46	0:49	ДЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 18:57 при прохождении грозового фронта отключилась ВЛ 110 кВ Февральская-Рудная II цепь с отп. (схема ремонтная: в ремонте ВЛ 110 кВ Февральская-Рудная I цепь с отп.), На ПС 220 кВ Февральская: ОУ ДЗ, ИМФ ф-А 52,6 км. Обесточились ПС 220 кВ Рудная, 6 ПС 110 кВ: Коболдо, Албын, Стойба, Драга 93 Маломыр, Селемджинск, 8 ПС 35 кВ: Софийск, Огоджа, Ольгинск, Златоустовск, ХЭС, Союзная, Экимчан, Токур (Селемджинский р-н, 7779 чел, 43 МВт). В 19:30 ПС 220 кВ Рудная запитана по ВЛ 220 кВ Февральск – Рудная (запитаны ПС 220 кВ Рудная, ПС 110 кВ Коболдо, ПС 110 кВ Албын, 8 ПС 35 кВ), в 19:46 на ПС 220 кВ Февральская включен В 110 Рудная №2 (РПВ усп), все потребители запитаны. Произведен осмотр, оп.137 разрушен один изолятор в гирлянде фА.	ПС Рудная от АТ-2		43,00	7 779	3	+29°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Узловая	28.06.2025 11:10	28.06.2025 11:10	0:00	28.06.2025 11:10	0:00	ТНЗНП 1ст ДЗ 2з ДЗ 1з ТНЗНП 3ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. в результате осмотра на опоре № 53 гнездо и следы жизнедеятельнорсти птиц на контрольном изоляторе Ф-А. ПЗУ на траверсе Ф-А отсутствует. Произведена ревизия привода В-Л110 Узловая на ПС Тамбовка. На ПС Михайловка по заявке отключен В-Л110 РГРЭС.		гос. орг. - 21 орг. водосн. - 11 в/ч - 3 мед. учр. - 6 учр. ветер. - 4 школы, д/с - 12 кот. - 11 орг. связи - 19				+33°С, 2 м/с, Ясно

Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Волково-Тамбовка	28.06.2025 11:10	28.06.2025 11:10	0:00	28.06.2025 11:10	0:00	ТНЗНП 4ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. А-0; 43,2 км, на опоре № 53 гнездо ВЛ 110 кВ Тамбовка-Узловая и следы жизнедеятельнорсти птиц на контрольном изоляторе Ф-А. ПЗУ на траверсе Ф-А отсутствует. На ПС Михайловка по заявке отключен В-Л110 РГРЭС.		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 4 в/ч - 7 мед. учр. - 5 школы, д/с - 8 кот. - 8 орг. связи - 20				+33°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Светлая - Горная	29.06.2025 02:19	29.06.2025 02:19	0:00	29.06.2025 02:19	0:00	МТО ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.А0, L=19,2 км. Осмотр до 31.07.25. Осмотр выполнен 08.07.2025 на оп.62 ф.В обнаружен один разбитый изолятор.						+29°С, 15 м/с, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ Хвойная-Смелое	09.04.2025 08:28	09.04.2025 08:55	0:27	09.04.2025 11:34	3:06	МТЗ 2ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=28,37км, Lбазы=18км. Обесточена ПС 35кВ Смелое, запитана от резерва. В пролёте оп.158-159 обрыв 2-х проводов трубоукладчиком ООО "Газ Энерго Строй", сообщено в полицию. Устранено и вкл. по норм. сх.	ВЛ-35 Знаменка-Смелое	мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 3	0,12	508	12	+6°С, 15 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ Хвойная-Романовка	09.05.2025 01:01	09.05.2025 01:36	0:35	09.05.2025 02:46	1:45	МТЗ-1	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,3км Lбаза=1км. При РПВ "земля" фаза А=0. В 1:36 запитана ПС 35 Романовка, осталась обесточена ПС 35 Новомихайловка (0,15 МВт/ 478 чел). В 2:46 запитана ПС 35 Новомихайловка, "земля" самоустранилась. Послеаварийный осмотр ВЛ до 16.05.2025. Поврежден разрядник РВС-35 ф-А на ПС Белый яр. 09.05.25 заменили поврежденный разрядник			0,46	1 687	39	+15°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ Хвойная-Смелое	09.05.2025 01:01	09.05.2025 01:22	0:21	09.05.2025 04:07	3:06	МТЗ-1	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=28,4км Lбаза=1км. Обесточилась ПС 35 кВ Смелое. В 1:22 ПС 35 кВ Смелое запитана от ПС 35 кВ Знаменка. Обнаружена сбитая оп.130, лежит на земле, разрушена у основания, трактором CASEI ИП Репин, сообщено в СБ, полицию. Устранено и включено по нормальной схеме.	по ВЛ-35 Знаменка	мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 3	0,12	213	12	+15°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Новокиевка-Белоярово	20.05.2025 14:49	20.05.2025 14:49	0:00	20.05.2025 14:49	0:00	ДЗ 3з	у		РЗА ПП. РиЧПН. 23.05.2025 в ходе осмотра ВЛ, на опоре № 27 обнаружены следы перекрытия на изоляторе фазы "С" без его разрушения. Оформлен дефект. Произведена замена дефектного изолятора на опоре№27 фаза С 07.07.2025.		орг. водосн. - 2 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 9 кот. - 8 орг. связи - 14				+12°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Призейская - Бомнак с Отпайкой на ПС Улак	16.06.2025 18:45	16.06.2025 18:45	0:00	16.06.2025 18:45	0:00	МТОДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. выполнен осмотр 24.06.2025 обнаружено расплетение провода в пр. оп. 27/10 - 27/11 Устраенение до 30.08.2025		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 2 орг. связи - 1				+15°С, 3 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-21 рынок	01.04.2025 14:19	01.04.2025 14:19	0:00	01.04.2025 14:19	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре 04.04.25. ведомственного участка, обнаружено повреждение на ВЛ 10 кВ " Нефтебаза" от ТП№46-33, ЯЧ №12. 09.04.2025 ООО "Транзит" устранило выявленные дефекты на ведомственном участке ВЛ 10 кВ "Нефтебаза"(Заменены изоляторы). Проведён дополнительный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-21 11.04.25. На ТП потребителя (без номера) подключённой через ведомственную линию от ТП№46-33, ЯЧ №2 выявлен дефект. Не соблюдены расстояния между фазами на вводе 10 кВ ТП потребителя. ведомственная линия введена в работу, ТП потребителя отключена.			0,01			+3°С, 6 м/с, Ясно, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Николаевка\Ф-1	02.04.2025 12:55	02.04.2025 14:21	1:26	02.04.2025 14:21	1:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ПЗУ есть. На СП-7 с проходного изолятора Ф-В сняли птицу.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,47	523	13	-3°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-2\РП Грибское\Ф-7	03.04.2025 16:40	03.04.2025 17:32	0:52	03.04.2025 17:32	0:52	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. С откл. ЛР-247 (вед. отпайка, агрофирма АНК).			0,35	430	12	+8°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Спасск\ Ф-6	06.04.2025 15:05	06.04.2025 16:25	1:20	06.04.2025 19:51	4:46	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. в 15:05 отключили КУ Ф-6 ПС 35 кВ Спасск («земля» ф-А) , на ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Спасск в пролете опор №195-196 оборваны 3 провода, в пролете опор №194-195 оборван 1 провод, в пролете опор №196-197 оборван 1 провод экскаватором сторонней организации ("СеверПодводСтрой" г/н - 1531АМ 63). Обесточены с. Новоспасск, с.Каменка, с.Домикан, с.Левый берег, с.Гуликовка, 315 чел, 9 ТП. В 16:28 Ф-6 включен до ЛР-810, остается обесточено 4 ТП РСК. Сообщено в полицию, СБ. В 19-51 Ф №6 пс 35кВ Спасск введен в работу.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	202	7	+10°С, 1 м/с, Ясно,
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Базовая\ ф15-10 кВ ПС Базовая	08.04.2025 09:55	08.04.2025 09:55	0:00	08.04.2025 09:55	0:00	МТЗ-1	у		РЗА П. РиЧПН. При осмотре ТП- 95 обнаружена обгоревшая птица		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 6				+6°С, 4 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Спасск\ Ф-6	09.04.2025 15:12	09.04.2025 15:29	0:17	09.04.2025 17:25	2:13	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 15:29 включен с отключенным ЛР-810 (без электроэнергии 4ТП) . В пролёте оп.195-196 обрыв 2-х проводов, предположительно техникой (СеверПодводСтрой г\н 4013 ОТ 63). Сообщено в полицию. В 17:25 устранено и включено.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	202	9	+10°С, 15 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новотроицкая\Ф-5	10.04.2025 10:57	10.04.2025 11:02	0:05	10.04.2025 12:09	1:12	МТО	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=49,8км. В 11:02 Отключен РК-46, включен РК-47 (без э/э 17 ТП). В 12:09 включен полностью. Восстановлен отгоревший шлейф на ЛР-699.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,96	525	42	+9°С, 7 м/с, Ветер, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Центральная\Ф-39	10.04.2025 12:10	10.04.2025 12:17	0:07	10.04.2025 12:17	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведён 18.04.2025, замечаний нет.			1,01		10	+10°С, 15 м/с, Облачно, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\ Ф-7	10.04.2025 20:22	10.04.2025 20:22	0:00	10.04.2025 20:22	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В пр. 110-110/3 спилены угрожающие деревья.		в/ч - 1				+5°С, 1 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Поярково\Ф-4	11.04.2025 23:38	11.04.2025 23:38	0:00	11.04.2025 23:38	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Сириус 2Л: МТЗ, Ф-А,В,С Расстояние 1,7км. Разрушение изоляции на опоре №24/21.		гос. орг. - 4 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 4				0°С, 14 м/с, Ветер, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ромны\ Ф-12	12.04.2025 13:09	12.04.2025 14:34	1:25	12.04.2025 14:34	1:25	"земля" от КУ	-		РиЧПН. Lвл=12км Lбаза=0. оп.43 обрыв провода, разрушение изолятора			0,40	2 068	14	0°С, 5 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-10	12.04.2025 21:12	12.04.2025 21:12	0:00	12.04.2025 21:12	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед.участке(ТП-220)		уголовные - 1 кот. - 1				0°С, 5 м/с, Снег, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\ Ф-14	14.04.2025 17:18	14.04.2025 18:20	1:02	14.04.2025 19:40	2:22	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Включен без ТП-13-310, перекрыте ОПН и проходных изоляторов. Устранено.		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,50	540	28	+10°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Спасск\ Ф-6	15.04.2025 10:41	15.04.2025 10:56	0:15	15.04.2025 13:41	3:00	"земля" от КУ	-	не произв	РЗА П. РиЧПН. "Земля" ф.А-0. В 10:56 включен до ЛР-810, без 4 ТП. В пр.оп.195-196 оборван провод ф.А самоходным сварочным комплексом г/н отсутствует ОП "Амурское" КТП ГСП 2. Устранено, в 13:41 Ф-6 включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,08	202	9	+6°С, 5,5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Овсянка\ Ф-1	18.04.2025 09:52	18.04.2025 10:58	1:06	18.04.2025 10:58	1:06	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Снята птица (ворона) с проводов на оп.139/6.		мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	0,02	920	11	+5°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35/10 кВ Юктали\Ф-8	18.04.2025 18:32	18.04.2025 18:32	0:00	18.04.2025 22:53	4:21	МТО	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Повреждение кабельной муфты на оп.1 (Обслуживает ООО Тындинский "РЭС"). Устранено.	ПС 35 Юктали Ф-5				1	-5°С, 10 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Варваровка\ВЛ-10 Ф-20	19.04.2025 07:23	19.04.2025 09:51	2:28	19.04.2025 09:51	2:28	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Опора 16 упало гнездо, перекрыло 2 фазы.		орг. связи - 2	0,02		2	+4°С, 0 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Шимановск\Ф-8	21.04.2025 18:53	21.04.2025 18:53	0:00	21.04.2025 18:53	0:00	МТО	у		РЗА П. Произведен осмотр, под опорой №12 обнаружена птица.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 6 в/ч - 2 школы, д/с - 1 кот. - 4 орг. связи - 5				+5°С, 10 м/с, Пасмурно, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Западная\Ф-38	22.04.2025 17:56	22.04.2025 18:21	0:25	22.04.2025 18:21	0:25	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Откл. ЛР-281 (повреждение на ведомственном участке).		гос. орг. - 1	0,25		11	+12°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Дугда\Ф. 3	24.04.2025 11:10	24.04.2025 12:23	1:13	24.04.2025 12:23	1:13	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Повреждение опорных изоляторов ф.В,ф.С на КТП №2			0,08	96	1	-5°С, 15 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Промежуточная\Ф-2	24.04.2025 11:17	24.04.2025 11:17	0:00	24.04.2025 11:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр.Осмотр выполнен 24.04.2025 выполнена перетяжка провода ф.В. в пр.оп.150-151.			0,06		7	-2°С, 15 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бузули\ Ф-18	29.04.2025 10:50	29.04.2025 12:47	1:57	29.04.2025 12:47	1:57	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На оп.37/5 обрыв вязки фВ , в пр.оп.37/4-37/5 схлёст провода. Устранено.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,15	350	5	+11°С, 20 м/с, Ветер, Ясно

Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Черняево\Ф-4	29.04.2025 10:54	29.04.2025 11:05	0:11	29.04.2025 11:05	0:11	МТО	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Схлест проводов на вед. отпайке. Отключен ЛР-10 №2 (Вед. отпайка на заставу)		в/ч - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 1	0,25	974	10	+4°С, 17 м/с, , Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-8	29.04.2025 10:59	29.04.2025 13:30	2:31	29.04.2025 13:30	2:31	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На вед. ТП 698 повреждение КЛ-10, отключён ЛР 492.			0,20	150	7	+12°С, 5 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Водозабор\Ф-11 РК-11	29.04.2025 16:08	29.04.2025 18:22	2:14	29.04.2025 18:22	2:14	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Обрыв вязки на опоре 25/11. Устранено.		гос. орг. - 2 орг. связи - 2	0,71	220	14	+12°С, 14 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-12	29.04.2025 16:57	29.04.2025 17:11	0:14	29.04.2025 17:11	0:14	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 16.05.25. Под опорой 74/14/2 обнаружена мертвая птица со следами перекрытия.		гос. орг. - 3 орг. связи - 2	0,47	2 200	62	+12°С, 15 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Варваровка\ВЛ-10 Ф-26	06.05.2025 01:04	06.05.2025 01:04	0:00	06.05.2025 01:04	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. На оп.№88/7 обрыв шлейфа неподвижного изолятора РТП-206 фаза "В". Устранено.		орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 5 кот. - 1				+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЭЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бузули\ Ф-22	08.05.2025 10:04	08.05.2025 12:08	2:04	08.05.2025 12:08	2:04	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение муфты кабеля на портале, отсоединили повреждённый кабель.		орг. связи - 1	0,24	412	16	+13°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Сергеевка\Ф-14	10.05.2025 15:40	10.05.2025 15:46	0:06	10.05.2025 15:46	0:06	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 16.05.25. у основание опоры №3 мертвая птица		мед. учр. - 1	0,02	96	2	+24°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-10	10.05.2025 16:43	10.05.2025 17:41	0:58	10.05.2025 18:52	2:09	МТЗ	ну	не произ зв	РЗА П. РиЧПН. Включен до ЛР-496, без 9 ТП. Повреждение резервной КЛ-10 от ЛР-591 до ТП 15-94 (повреждение концевой муфты), отключен.		уголовные - 1 кот. - 1	1,01	500	64	+25°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-10	11.05.2025 09:55	11.05.2025 10:04	0:09	11.05.2025 10:04	0:09	МТО	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до16.05.25 Под РТП 10-34 мертвая Птица		орг. связи - 4	1,01	320	23	+17°С, 7 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Климауцы\Ф-2	11.05.2025 22:45	11.05.2025 22:50	0:05	11.05.2025 22:50	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В районе опоры 68 проходил пал травы, перекрытие через дым.		орг. водосн. - 3 орг. связи - 2	0,07	533	11	+8°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\ Ф-18	12.05.2025 11:34	12.05.2025 12:05	0:31	12.05.2025 12:05	0:31	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 16.05.25. Под РТП 15-76 Птица		орг. связи - 1	0,34	60	6	0°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\ Ф-13\РК-17	14.05.2025 07:30	14.05.2025 08:47	1:17	14.05.2025 09:49	2:19	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Вкл РК-1 с откл ЛР-31, запитали 8 ТП от Ф-4 ПС Кооперативная, без з/э 4 ТП. Вкл по нормальной схеме с откл вед ЛР-4 на ТП-39	Ф-4 ПС Кооперативная	орг. связи - 6	0,86	50	12	+10°С, 9 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	15.05.2025 14:37	15.05.2025 16:35	1:58	15.05.2025 17:34	2:57	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза = 17км, Lвл = 2,75км. Вкл СП-3 с откл ЛР-93 (осталось 5 ТП: 1 РСК, 4 вед.), населения нет. Опора №130 разрушение изолятора, схлест проводов.	ВЛ10 Ф16 ПС Волково	гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,35	420	22	+19°С, 17 м/с, Пасмурно, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Чалбачи\ Ф-16	17.05.2025 12:37	17.05.2025 16:11	3:34	17.05.2025 16:11	3:34	МТОМТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза = 11 км, Lвл = 10км. Сбита Ж/Б опора №86/2/4 сторонним автомобилем Урал. Виновник установлен. Опора заменена.		школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,08	950	6	+5°С, 10 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Астрахановка\Ф-18	19.05.2025 14:46	19.05.2025 14:46	0:00	19.05.2025 14:46	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведён, в пр.44-46 складирование бетонных изделий ИП Нехорошев. Оп. 4-6 ограждены собственником новой базы. Повреждений не выявлено.						+16°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	23.05.2025 10:15	23.05.2025 10:44	0:29	23.05.2025 10:44	0:29	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед ТП 772 (ЗАО Асфальт), персоналом ЗАО Асфальт отключен вед ЛР-903.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,35	420	27	+17°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	23.05.2025 14:31	23.05.2025 14:44	0:13	23.05.2025 14:44	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед ТП 772 (ЗАО Асфальт), персоналом ЗАО Асфальт отключен вед ЛР-903.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,35	420	27	+20°С, 11 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Юбилейная\Ф-3	24.05.2025 19:04	24.05.2025 19:10	0:06	24.05.2025 19:10	0:06	МТЗ-2	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.05.2025. Осмотр выполнен 26.05.2025. В охранной зоне ВЛ в пр.оп.312-311 обнаружена техника Компании "Новые технологии" выполняли ремонт моста.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,06	368	4	+20°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Варваровка\ВЛ-10 Ф-26	26.05.2025 05:20	26.05.2025 06:48	1:28	26.05.2025 06:48	1:28	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Оп.88 сбит ж/б укос неизвестным автотранспортным средством. Схлёст провода в пр.№ 88-89 (район пересечения дорог Екатеринославка-Ивановка и ул.Первостроителей). После разбивки схлеста и осмотра изоляции включен по норм схеме. Замена укоса будет произведена в рабочем порядке. Работа по замене укоса выполнена 27.05.2025 в 15:36.		орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 5 кот. - 1	0,27	111	12	+10°С, 0,1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Чалбачи\ Ф-8	28.05.2025 18:18	28.05.2025 18:21	0:03	28.05.2025 18:21	0:03	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируемый обход ВЛ до 06.06.25. Осмотр выполнен 03.06.2025 на оп.183 обнаружена птица.ПЗУ-нет.		орг. связи - 1	0,05	125	2	+15°С, 0 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Протока\ Ф-25	28.05.2025 21:31	28.05.2025 22:07	0:36	28.05.2025 22:07	0:36	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружена ворона на шлейфах 10 кВ ввод в ТП-10/0,4 №165 "Пилорама"от оп.19/9			0,09	228	6	+19°С, 5 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-5	29.05.2025 00:11	29.05.2025 00:11	0:00	29.05.2025 00:11	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2				+26°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-5	29.05.2025 00:24	29.05.2025 00:30	0:06	29.05.2025 04:22	3:58	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,14км, Lбаза=17км. При осмотре в 0:58 обнаружен обрыв провода в пролёте опор 21-22 посторонней техникой (пострадавших нет). Устранено.	Ф-12 ПС Волково	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,17	70	5	+26°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-4	29.05.2025 17:25	29.05.2025 18:43	1:18	29.05.2025 20:02	2:37	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,48км Lбаза=5км. Вкл с выделенным уч. без нагрузки, потребителю обеспечен резерв. Повреждение проходных изоляторов на ТП 15-18. Устранено.	ПС Дачная ф13	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	0,84	550	25	+35°С, 9 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\ Ф-9	31.05.2025 13:05	31.05.2025 13:47	0:42	31.05.2025 15:46	2:41	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждена вед. (АКС) КЛ-10 за ЛР-217.	Ф-22 ПС Чигири		1,35	9 590	9	+22°С, 3 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Юктали \Ф-19	02.06.2025 08:57	02.06.2025 20:31	11:34	02.06.2025 22:15	13:18	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,35км Lбаза=360км. Разрушение концевой муфты 10 кВ ВЛ-10 Ф-19, 12:40 бригада Тындинского РЭС прибыла на ПС Юктали, 14:25 согласовано отключение и вывод в ремонт ВЛ-10 Ф-14 для ББР, 14:54 допуск бригады замена муфты на линейном портале. Школа запитана от собственной ДЭС. 20:31 КТП№5 и КТП №1 запитаны от ДЭС администрации. В 22:15 ф 19 включен по нормальной схеме.	ДЭС		0,07	625	5	+5°С, 8 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Западная\Ф-38	04.06.2025 12:10	04.06.2025 12:18	0:08	04.06.2025 15:07	2:57	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Включен до ЛР-346, запитано 6ТП из 11. В пр.оп.32-33 обрыв провода неизвестной техникой. Устранено.		гос. орг. - 1	0,20		11	+20°С, 7 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\ Ф-4	04.06.2025 19:15	04.06.2025 20:18	1:03	04.06.2025 21:55	2:40	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 20:18 включен с откл. ЛР-596 (дачи). На оп.53/42/161 заменен изолятор, ремонт шлейфа ф.С.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2	0,90	1 000	42	+23°С, 5 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Эльга\ Ф-53	05.06.2025 03:10	05.06.2025 03:10	0:00	05.06.2025 03:10	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре обнаружен излом изолятора ф.А РТП№216 оп.50. 05.06.25 заменён дефектный изолятор						+9°С, 0,8 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Эльга\ Ф-31	05.06.2025 03:10	05.06.2025 03:10	0:00	05.06.2025 03:10	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре ВЛ на опоре №1 обнаружен отторевший шлейф. Планируемая дата устранения 06.06.25. 06.06.25 восстановлен отторевший шлейф.	ПС Эльга Ф-10					+9°С, 0,8 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Базовая\ ф15-10 кВ ПС Базовая	05.06.2025 13:35	05.06.2025 13:35	0:00	05.06.2025 13:35	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр до 11.06.25. Осмотр ВЛ произведен 07.06.25 птица на РТП-1.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 6				+10°С, 1 м/с, Дождь,
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\ Ф-13\РК-17	06.06.2025 08:45	06.06.2025 09:11	0:26	06.06.2025 09:50	1:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Откл.ЛР-31 (без з/э 5 ТП). Включили после осмотра участка от ЛР-31 до РК-17. Осмотр участка от ЛР-31 до РК-1 до 11.06.25 (осмотрен 10.06.25 замечании нет)	Ф-4 Кооперативная	орг. связи - 6	0,91	270	15	+10°С, 2 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Городская\Ф-1	06.06.2025 11:07	06.06.2025 13:04	1:57	06.06.2025 13:36	2:29	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Включен с отключенным ЛР-718, за ним 1 ТП №711 (БССС МТС). На оп.229/67 разрушение изолятора. Включен по нормальной схеме после устранения повреждения.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 3	0,20	181	7	+14°С, 1 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Шимановск\Ф-10	10.06.2025 16:55	10.06.2025 17:55	1:00	10.06.2025 17:55	1:00	МТО	ну	ну	РЗА ПП. Повреждение резервной КЛ под ЖД переездом от ЛР9-10-01 до ТП№12, резервная КЛ отсоединена, потребитель запитан по нормальной схеме.		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,05	20	4	+26°С, 0,1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новая\ Ф-25к	11.06.2025 09:48	11.06.2025 11:15	1:27	11.06.2025 11:15	1:27	МТО	запрет	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед.ТП-349			0,03		4	+25°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Шимановск\Ф-8	12.06.2025 15:25	12.06.2025 16:32	1:07	12.06.2025 16:46	1:21	"земля" от КУ	-		РЗА П. В 16:32 включён с отключеным ЛР 9-08-06, без 3-х ТП. В 16:46 включён после полного осмотра ВЛ. Обрыв вязки на опоре №68.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 6 в/ч - 2 школы, д/с - 1 кот. - 4 орг. связи - 5	0,41	2 000	13	+23°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Западная\В10-Т2	15.06.2025 10:47	15.06.2025 11:18	0:31	15.06.2025 11:18	0:31	ЗДЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. Обесточена 2сш-10 кВ. Вед.ф.21 (повреждена каб.муфта в ячейке, обслуживает собственник фидера). В 11:18 включен В-10-Т2 без вед.ф.21 (быта нет, ЗАО "Управление карьеробетонного хозяйства"), потребитель запитан.			4,22	8 500	62	+25°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Игнатьево\Ф-19 (бывший Ф-12)	15.06.2025 17:35	15.06.2025 17:55	0:20	15.06.2025 17:55	0:20	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 20.06.25. Обнаружена птица ЛР-954 оп.18.		гос. орг. - 1	0,29	500	12	+26°С, 2 м/с, Ясно

Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Тында\ Ф-24	16.06.2025 08:45	16.06.2025 19:52	11:07	17.06.2025 20:00	35:15	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза = 25 км, LВЛ = 9 км. Часть нагрузки запитана от ПС Тында ф.23/ЦРП-1/ВЛ-10 ф.53 (РЖД) через ТП№6 до ЛР-10 кВ на оп.66. Остается отключен головной участок до ЛР-10 кВ оп.66 с четырьмя ТП (Промзона населения нет). Устранение на 17.06.2025. Разрушение изолятора на ЛР-10 кВ№1 оп.1 (устранено в 09:12 17.06.2025), при повторном включении обнаружено повреждение кабельных муфт КЛ-10 кВ на территории ПС 220 кВ Тында принадлежащих ООО "РЭС", АпМЭС. В 13:19 Нач.ПС Тында сообщил, ведутся работы по замене каб.муфты (с 12:15). 17:20 муфты заменены, испытаны успешно. 19:00 Включили В-10 Ф-24, поставлены КЛ-10 на ХХ, 20:00 схема восстановлена	РЖД ф.53		0,22	1 000	14	+14°С, 10 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Водозабор\Ф-11	16.06.2025 10:25	16.06.2025 13:20	2:55	16.06.2025 13:20	2:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В пролёте опор 39-40 убрали ветку		гос. орг. - 2 орг. связи - 2	0,84	520	36	+22°С, 5 м/с, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-18	16.06.2025 18:47	16.06.2025 18:57	0:10	16.06.2025 18:57	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В пролете опор №45/5-45/6 на земле ветка со следами перекрытия		орг. водосн. - 1 орг. связи - 3	0,42	1 850	11	+24°С, 10 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новоивановка\Ф-7	16.06.2025 20:00	16.06.2025 20:00	0:00	16.06.2025 20:00	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 17.06.25. Произведён осмотр ВЛ, на опоре №8 видны следы перекрытия ф.А,С.			0,08			+15°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-18	16.06.2025 20:07	16.06.2025 20:55	0:48	16.06.2025 20:55	0:48	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В пролете опор №45/5-45/6 на земле ветка со следами перекрытия		орг. водосн. - 1 орг. связи - 3	0,39	1 850	11	+20°С, 12 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-8	16.06.2025 22:47	16.06.2025 23:23	0:36	16.06.2025 23:23	0:36	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. "Земля" самоустронилась. Осмотр до 04.07.25, на ТП 1-39 поврежден изолятор на ПК-10.			0,12	140	9	+16°С, 7 м/с, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Поярково\Ф-4	17.06.2025 14:44	17.06.2025 14:44	0:00	17.06.2025 14:44	0:00	МТЗ-2	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. МТЗ-2, L= 3.5 км. Осмотр 27.06.2025		гос. орг. - 4 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 4	0,68			+20°С, 6 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Магдагачи\Ф-1	18.06.2025 10:47	18.06.2025 10:47	0:00	18.06.2025 10:47	0:00	МТО	у		РЗА П. РиЧПН. ТП №45, РУ-10 кВ, при осмотре обнаружены животные (крысы) со следами перекрытия. Повреждения оборудования нет.		школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,32			+11°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Михайловка\Ф-16	18.06.2025 17:00	18.06.2025 18:18	1:18	18.06.2025 20:55	3:55	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=57,16км Lбаза=0. В 18:18 включен до ЛР-606, без 3-х ТП (с.Шурино). В 18:48 в пр.оп.156/118/3-156/118/4 обнаружен обрыв провода ф.С, следы работы грузовой техники сторонней организации. В 20:55 схема восстановлена.		гос. орг. - 1 орг. связи - 2	0,15	344	20	+26°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Куприяновка\Ф-5	19.06.2025 10:26	19.06.2025 12:57	2:31	19.06.2025 13:18	2:52	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13,6км Lбаза=0., ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Куприяновка запитан по ремонтной схеме путем соединения шлейфов на опоре №111 от Ф-5 ПС Куприяновка опора №105. В 12-57 включили В-10 Ф-5 с отключенным ЛР-701 на ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Куприяновка. В пролете опор №209-210 обнаружена ветка дерева , заброшенная на провода из за охранной зоны ВЛ. Устранено.			0,02	17	2	+20°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\ Ф-7	19.06.2025 20:37	19.06.2025 21:20	0:43	19.06.2025 21:20	0:43	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение неизвестной техникой резервного кабеля на ТП15-43 (район 7 км Игнатьевского шоссе). Сообщено в полицию, СЭБиР. Вкл. 21:20 без резервного кабеля.		в/ч - 1	0,91	223	22	+26°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Игнатьево\Ф-19 (бывший Ф-12)	20.06.2025 10:03	20.06.2025 11:28	1:25	20.06.2025 12:44	2:41	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. участке (обрыв провода в пр.оп.44-44/1). В 11:28 с откл ЛР-954, запитано 5 ТП. В 12:44 включен по норм схеме. Повреждение на вед. участке (обрыв провода в пр.оп.44-44/1).		гос. орг. - 1	0,42	500	12	+18°С, 0 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хвойный\ Ф-"Хвойный"	21.06.2025 13:13	21.06.2025 15:41	2:28	21.06.2025 15:41	2:28	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На оп.310 заменены поврежденные изоляторы.			0,05	30	4	+18°С, 11 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Шимановск\Ф-28	24.06.2025 16:38	24.06.2025 16:38	0:00	24.06.2025 16:38	0:00	МТО	у		РЗА ПП. Осмотр произведен 26.06.25. Оп. №114 следы перекрытия фаз "А" и "В".		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 5				+20°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Игнатьево\Ф-16 (бывший Ф-6)	26.06.2025 14:29	26.06.2025 15:09	0:40	26.06.2025 15:09	0:40	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,25 км Lбаза=24км.. Отключен ЛР -750 повреждение на ведомственном участке.		мед. учр. - 1	0,07	145	3	+29°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\ Ф-7	26.06.2025 16:30	26.06.2025 17:54	1:24	26.06.2025 20:43	4:13	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,23 км Lбаза=7км. Включен с отключенным ЛР № 984 от Ф-27 Северная потребитель запитан в полном объеме . В яч.В-10 Ф-7 отсоединён неисправный рез.КЛ-10, включено по нормальной схеме.	Ф-27 Северная	орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 6	1,35	520	13	+34°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\ Ф-9	26.06.2025 17:02	26.06.2025 18:23	1:21	26.06.2025 18:23	1:21	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,93 км Lбаза=7км. Отключен ЛР -991 на ведомственное ТП 808			0,42	9 590	9	+34°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\ Ф-22	26.06.2025 18:30	26.06.2025 19:30	1:00	26.06.2025 19:30	1:00	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. РТП-325(ВЕД) срыв изолятора от РТП в сторону ВЛ; устранено			0,64	4 131	5	+34°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-4\РК-1	27.06.2025 15:10	27.06.2025 16:19	1:09	27.06.2025 16:19	1:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11км Lбаза= 5км. Отключен РК-1. Рк-1 включен с отключенным РТП 216 (вед).		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	0,47	250	11	+37°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Дипкун\ Ф-16	29.06.2025 09:08	29.06.2025 09:08	0:00	29.06.2025 09:41	0:33	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ без нагрузки .Включен после прохождения грозового фронта.						+15°С, 10 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Дипкун\ Ф-10	29.06.2025 09:08	29.06.2025 09:41	0:33	29.06.2025 09:41	0:33	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. включен после прохождения грозового фронта			0,04		2	+15°С, 10 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	29.06.2025 15:07	29.06.2025 16:07	1:00	29.06.2025 18:05	2:58	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Включен до ЛР-93, без 13 ТП..Повышенная опора №141 Ф-В поврежден изолятор, под опорой ЛР-93 ветка со следами перекрытия. Для заменены изолятора нужна вышка. В 17:44 заменен изолятор, при включении Ф-В=0. В 18:05 вкл лр-93 с откл вед. ТП-692		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,42	420	27	+30°С, 20 м/с, Гроза, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Уландочка \Ф-4	29.06.2025 18:59	29.06.2025 18:59	0:00	29.06.2025 18:59	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 01.07.2025 в ходе внепланового осмотра ВЛ на подставных изоляторах фаз А, В ТП 10/0,4 кВ № 14-09 "Дизельная" п. Норск обнаружены следы перекрытия. Требуется замена изоляторов. Подан дефект, срок устранения 30.07.2025г.		школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,03	234	6	+27°С, 5 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурейск\Ф-24	13.04.2025 01:43	13.04.2025 03:41	1:58	13.04.2025 03:41	1:58	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Включен с отключенным ЛР-289 вед. ТП-6, повреждение на ведомственном участке.		гос. орг. - 2 кот. - 2	0,28	27	10	+4°С, 2 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЗЭС	6 кВ	ПС 35 кВ 10/70\Ф-28	16.04.2025 11:21	16.04.2025 11:51	0:30	16.04.2025 11:51	0:30	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение резервного кабеля №2 между ТП 12 и ТП 11, стороняя организация АО Дальаэрапроэкт. Выделен поврежденный кабель №2.	ТП 11 запитано от ф14-6 ПС 10/70		0,10	1 500	2	+4°С, 6 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловьевская\Ф-3	25.04.2025 08:48	25.04.2025 13:47	4:59	25.04.2025 13:47	4:59	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,5 км, Lбазы=150 км. Падение 2-х ветхих деревянных опор 15/6, 15/7. Произведен инженерный обход 07.05.2025, лист осмотра формируется будет направлен от СТЭ СП СЭС в Филиал АмЭС 16.05.2025			0,15	664	4	-2°С, 18 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Энергетик\Ф-15	05.06.2025 18:54	05.06.2025 20:20	1:26	05.06.2025 21:20	2:26	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 20:20 запитали потребителя от ВЛ-6 кВ Ф-15 Энергетик до ЛР-15, запитано 8 ТП; ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35 кВ "А" до ЛР-49, запитанно 4 ТП. В 20:51 введены в работу оставшиеся 2 ТП после осмотра. По поступившем жалобам с банного комплекса об отсутствии электроэнергии произведен осмотр ТП -154 обнаружен поврежденный вводной резервный кабель 6 кВ. В 21:20 ТП-154 запитано от основной кабельной линии 6 кВ.	Ф-12 ПС "А"	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 3 угольные и горнорудные - 1 кот. - 1 орг. связи - 9	0,76	1 613	14	+15°С, 4 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Прогресс\Ф-1	25.06.2025 10:27	25.06.2025 11:09	0:42	25.06.2025 11:09	0:42	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 11:09 включили ВЛ с отключеным ЛР№5 ведомственная ВЛ, 25.06.2025 в 16:50 включен ЛР-5.		угольные и горнорудные - 1	0,05	113	5	+31°С, 0 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новорайчиха\Ф-21	27.06.2025 12:27	27.06.2025 12:31	0:04	27.06.2025 12:31	0:04	МТЗ-2	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Сириус ФА,В - 4,9 км. Осмотр до 04.07.2025, В пролете 52/18-52/19 обнаружена обгоревшая ветка		школы, д/с - 1	0,05	89	5	+31°С, 0,1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	01.04.2025 09:43	01.04.2025 10:02	0:19	01.04.2025 15:16	5:33	ТЗНП 1ст ДЗЛ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена ПС 110 кВ 1Р/т, ПС 220 кВ Волна Работа РЗА: ДЗЛ, ТЗНП 1ст, ф-В ИМФ-1,5км (ТКЗ пр.оп.11-12), АПВ выведено. ПС ВТЭЦ-1 бл. ДЗЛ ф-В, Пуск ВЧТОП№3. 10:02 запитана ПС 110 кВ 1Р/т, переведена на КВЛ 110 кВ 2Р-Амурская с отп. 1Р/т. 10:42 ДБ на после аварийный обход ВЛ.11:14 проведен обход КВЛ на оп. 11 обнаружен наброс проволоки на верхнем проводе, в результате строительства гнезда птицей. 14:39 ПЮЭС по ВЛ 110 Волна-ВТЭЦ-1 с отп. 1Р.т, работы на оп. 11 закончены наброс проволоки снят, установлено ПЗУ.15:16 включена в работу. по информации энергодиспетчера Трансэнерго (РЖД) задержаны 2 пассажирских электропоезда суммарным временем 6 мин	ВЛ-110 2Р - Амурская с отп 1Р тяг		5,00			+6°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	01.04.2025 12:04	01.04.2025 12:04	0:00	01.04.2025 12:04	0:00	ДЗЛ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ВТЭЦ-2 ДЗЛ ф-А, R-0.8 Ом, АПВ усп. ПС 110 кВ А, работа РЗА: ДЗЛ ф-А, ДЗ-3ст, ТНЗНП-2,3,4ст, АПВ усп, МП-0,3км (пр.оп.2-3) 13:02 ДБ на послеаварийны обход ВЛ. Проведен обход на оп. 3 на траверсе верхнего провода, обнаружен кусочек проволоки, идет строительство гнезда птицы.ПЗУ нет						+8°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	03.04.2025 06:36	03.04.2025 06:36	0:00	03.04.2025 06:36	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. на ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА:НЗЗ 1ст, АПВу, ИМФ фаза С-0 8,6 км (оп.39-40), Зона осмотра оп.20-61. Длина ВЛ 16,7 км, оборудование ПС без замечаний. Произведен осмотр ПС 110 кВ М, замечаний нет. Зафиксирована задержка одного грузового поезда на 21 минуту. На оп. 37 Фаза "С" видны следы перекрытия, на траверсе гнездо с двумя аистами, из гнезда торчат ветки. Траверса, изоляция загрязнены пометом. ПЗУ в наличии, исправно						+1°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	04.04.2025 02:06	04.04.2025 02:06	0:00	04.04.2025 02:06	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Хороль работа РЗА: ТНЗНП 2ст, АПВ успешное, ИМФ ф.В 24.3 км; на ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: НЗЗ 1ст., АПВ успешное, ИМФ ф.В 17.5 км. Оборудование ПС без замечаний. Расчетная точка КЗ - пр. оп. 101-102.Запланирован послеаварийный осмотр ВЛ на 04.04.2025. Длина ВЛ 41,5 км. 04.04.2025 10:30 произведен осмотр ВЛ в пределах оп.88-117, на оп.96 гнездо аиста на траверсе фазы-В, на проводе есть следы воздействия электрической дуги, под опорой ветки со следами подгара, ПЗУ есть исправно, вывод в ремонт ВЛ не требуется.						+1°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	04.04.2025 03:25	04.04.2025 03:25	0:00	04.04.2025 03:25	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Хороль работа РЗА: ТНЗНП 2ст, АПВ успешное, ИМФ ф.В 24.1 км; на ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: НЗЗ 1ст., АПВ успешное, ИМФ ф.В 17.4 км. Оборудование ПС без замечаний. Расчетная точка КЗ - пр. оп. 101-102.Запланирован послеаварийный осмотр ВЛ на 04.04.2025. Длина ВЛ 41,5 км. Осмотр на 04.04.25. 04.04.2025 10:30 произведен осмотр ВЛ в пределах оп.88-117, на оп.96 гнездо аиста на траверсе фазы-В, на проводе есть следы воздействия электрической дуги, под опорой ветки со следами подгара, ПЗУ есть исправно, вывод в ремонт ВЛ не требуется.						+1°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	04.04.2025 04:55	04.04.2025 04:55	0:00	04.04.2025 04:55	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 04:55 ПЦЭС отключалась ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль действием НЗЗ 1ст., АПВ успешное. Пасмурно, туман +2. На ПС 110 кВ Хороль работа РЗА: ТНЗНП 2ст, АПВ успешное, ИМФ ф.В 24.0 км; на ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: НЗЗ 1ст., АПВ успешное, ИМФ ф.В 17.2 км. Оборудование ПС без замечаний. Расчетная точка КЗ - пр. оп. 101-102.Запланирован послеаварийный осмотр ВЛ на 04.04.2025. Длина ВЛ 41,5 км. Осмотр на 04.04.25. 04.04.2025 10:30 произведен осмотр ВЛ в пределах оп.88-117, на оп.96 гнездо аиста на траверсе фазы-В, на проводе есть следы воздействия электрической дуги, под опорой ветки со следами подгара, ПЗУ есть исправно, вывод в ремонт ВЛ не требуется.						+2°С, 0 м/с, Туман
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	05.04.2025 04:48	05.04.2025 04:48	0:00	05.04.2025 04:48	0:00	ТНЗНП 1ст МТО ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. L ВЛ 70.3 км. стороны ПС 110 кВ Ярославка работа МТО, ТНЗНП 1 ст.,., АПВ+ ИМФ Ф "А"-0 12,6 км. Со стороны ПС 220 кВ Спасск работа ТНЗНП 1 ст., АПВ+ ИМФ Ф "А"-0 67,9 км. Зона осмотра от ПС 110 кВ Ярославка до оп. 69 Произведен осмотр ПС 110 Черниговка, ПС 110 кВ Дмитриевка 05.04.25 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославкана в пр.оп.1-69, на оп.55 гнездо аиста на траверсе фазы А, под опорой ветки со следами подгара, на проводе и траверсе следы воздействия электрической дуги. ПЗУ есть, вывода в ремонт ВЛ не требуется.		мед. учр. - 1				+5°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	05.04.2025 20:54	05.04.2025 20:54	0:00	05.04.2025 20:54	0:00	ТЗНП 1ст ДЗ 1з	у		РЗА ПН. РиЧПН. 20:54 ПЦЭС отключение ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, АПВ успешное. На ПС 220 кВ Спасск работа РЗА: ТЗНП 1 ст, ДЗ 1ст, ИМФ ф."В"-0 34,1 км, оборудование без замечаний. Предварительно точка КЗ -оп. №69 - участок СП ПЦЭС. По отключению ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная на ПС 110 кВ Вадимовка в 20:54 отключался СВ 110, АПВ успешное. Произведен осмотр ПС Вадимовка, по ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная работа РЗА: НЗЗ 2ст., АПВ успешное, ИМФ ф. "В"-0 39,8 км (длина ВЛ 16,5 км, участок ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная). Произведен осмотр ПС 110 кВ Мучная, по ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная работа РЗА: НЗЗ 1ст., АПВ успешное, ИМФ ф. "В"-0 15,3 км (расчетная точка КЗ - оп. 64). Зона осмотра пр. оп. 58 - 75. Осмотр запланирован до 07.04.2025. 07.04.2025 произведен послеварийный осмотр ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, выявлено: под опорой №54 обнаружена ветка (принесенная птицей) со следами воздействия эл. дуги. ПЗУ на опоре №54 отсутствует . Дополнительно: активное строительство новых гнезд аистов на оп.71, 73, 83, 84, 85, 94, 96, 97, 98 (ПЗУ установлено на всех перечисленных опорах кроме оп. 83). 22.04.2025 проведена внеочередная проверка РЗА КСЗ(ЭПЗ-1644) ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная и АУВ СВ 110, замечаний не выявлено						+6°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	05.04.2025 22:07	05.04.2025 22:07	0:00	05.04.2025 22:07	0:00	ТЗНП 1ст НЗЗ 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. 22:07 ПЦЭС отключение ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка, АПВ успешное. Осмотрена ПС 220 кВ Спасск, работа РЗА: 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное, ИМФ ф. "А"-0 68,4 км (расчетная точка КЗ - оп.12), по оборудованию ПС замечаний нет. Осмотрена ПС 110 кВ Ярославка, работа РЗА: НЗЗ 1ст, МТО, ф."А"-0 12.7 км (расчетная точка КЗ оп.55), по оборудованию ПС замечаний нет. Зона осмотра ВЛ: ПС Ярославка - оп.62. Осмотр запланирован до 07.04.2025. Произведен осмотр ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка: на оп. 55 свежие следы перекрытия Ф "А", на траверсе гнездо аиста со свисающими ветками, под опорой лежит ПЗУ со следами перекрытия.		мед. учр. - 1				+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	06.04.2025 00:36	06.04.2025 00:36	0:00	06.04.2025 00:36	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотрена ПС 110 кВ Ярославка, работа РЗА: ТНЗНП 1ст., пуск ВЧТО №3, АПВ+, ИМФ ф."А"-0 13.2 км. (расчетная точка КЗ оп.56), по оборудованию замечаний нет. На ПС 110 кВ Ключи, работа РЗА: ускорение ВЧТО, пуск ВЧТО №3, АПВ+, ИМФ ф."А"-0 54.1 км. (расчетная точка КЗ оп.38), по оборудованию замечаний нет. На ПС 110 кВ Дмитриевка по оборудованию замечаний нет. Осмотр ВЛ запланирован до 07.04.2025. Зона осмотра пр. оп. 17 - 67. ПЦЭС Произведен осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отп. на ПС 110 кВ Дмитриевка: оп. 52. строится гнездо аиста на траверсе Ф "А", с гнезда свисают ветки, под опорой лежат ветки со следами перекрытия, ПЗУ на опоре исправно. в пролетах опор с 43 по 63 скопления аистов.						+4°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	06.04.2025 07:40	06.04.2025 07:40	0:00	06.04.2025 07:40	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Липовцы НЗЗ 1ст, АПВ у, ПС Полевая НЗЗ 2ст. АПВ у. ИМФ А0 23 км. расчётная точка КЗ оп.№99) зона осмотра оп 86-104. 07.04.25 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая, на опоре №88 обнаружен обрыв грозотроса, угрозы не представляет. Аварийный ремонт не требуется, замечание будет устранено по внеплановой заявке поданной согласно Регламента.						+5°С, 0 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	06.04.2025 08:40	06.04.2025 08:40	0:00	06.04.2025 08:40	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. 08:40 ПЦЭС Ав. Отключение ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная. АПВ Успешное. Со стороны ПС 220 кВ Спасск работа ДЗ 1ст. ИМФ Ф "В" - 33,4 км. Произведен осмотр ПС 110 кВ Мучная: отключение СВ 110 кВ от защит ВЛ 110 Спасск - Мучная НЗЗ 1 ст. ИМФ Ф В-0 15,2 км. Зона осмотра оп. 48-87 07.04.2025 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, выявлено: под опорой №54 обнаружена ветка (принесенная птицей) со следами воздействия эл. дуги. ПЗУ на опоре №54 отсутствует . Дополнительно: активное строительство новых гнезд аистов на оп.71, 73, 83, 84, 85, 94, 96, 97, 98 (ПЗУ установлено на всех перечисленных опорах кроме оп. 83).						+5°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	06.04.2025 11:13	06.04.2025 11:13	0:00	06.04.2025 11:13	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 11:13 ПЦЭС Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, со стороны ПС 220 кВ Спасск работа ТНЗНП 1ст., АПВ+ ИМФ 21.4 км. Ф "С". Направлен персонал для осмотра ПС 110 кВ Мучная ПС 110 кВ Мучная: отключение СВ 110 кВ от защит ВЛ 110 Спасск - Мучная НЗЗ 1 ст. ИМФ Ф С-0 26,8 км. Зона осмотра пр. 68-109 ПЭЭС произведен осмотр ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная в пролетах опор 99-109 (Зона ПЭЭС) на опорах 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 активное гнездование аистов, под опорой 101 упавшее ПЗУ. на всех опорах ПЗУ в наличии. Под опорой 104 ветки со следами перекрытия						+5°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	06.04.2025 19:56	06.04.2025 19:56	0:00	06.04.2025 19:56	0:00	МТО ТНЗНП 1ст ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка: МТО, ТНЗНП 1ст, АПВ усп, ИМФ фаза А, 5,1 км (оп.22-23), длина ВЛ 73,47 км; На ПС 220 кВ Спасск: ТНЗНП 1ст, АПВ усп, ИМФ фаза А 88,8 км. Произведен осмотр оборудования ПС 110 кВ Дмитриевка, Черниговка, Ярославка, ПС 220 кВ Спасск без замечаний. Зона осмотра ПС Ярославка-оп.46. 07.04.25 произведен послеаварийный осмотр ВЛ, на оп.24 обнаружено гнездо аиста на траверсе ф.А, следы перекрытия на траверсе и проводе. ПЗУ есть, исправно.		мед. учр. - 1				+6°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	06.04.2025 22:16	06.04.2025 22:16	0:00	06.04.2025 22:16	0:00	ТНЗНП 1ст ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск: ДЗ 1 ст., ТНЗНП 1ст., АПВ усп, ИМФ ф.В 33,4 км (оп.70-71) Зона осмотра оп. 54-91, длина ВЛ 53.04 км. На ПС 110 кВ Мучная: ТНЗНП 1ст., АПВу, ИМФ фаза-В 15,4 км (оп.63-64). 07.04.2025 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, выявлено: под опорой №54 обнаружена ветка (принесенная птицей) со следами воздействия эл. дуги. ПЗУ на опоре №54 отсутствует . Дополнительно: активное строительство новых гнезд аистов на оп.71, 73, 83, 84, 85, 94, 96, 97, 98 (ПЗУ установлено на всех перечисленных опорах кроме оп. 83).						+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1	07.04.2025 06:52	07.04.2025 06:52	0:00	07.04.2025 06:52	0:00	НЗЗ 1ст ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Уссурийск-1 работа РЗА: НЗЗ 1ст., АПВ усп, ИМФ фаза А 1,9 км (оп. 236-237), длина ВЛ 60,28 км. На Артемовской ТЭЦ ТНЗНП 2 ст. Зона осмотра ПС Уссурийск1-оп.216. 07.04.25 произведен послеаварийный осмотр ВЛ, выявлено: в теле оп.238 несколько птичьих гнезд (вороны), следы жизнедеятельности птиц, под опорой ветки со следами воздействия эл. дуги. Вывод ВЛ в аварийный ремонт не требуется. На оп.238 ПЗУ отсутствуют.						+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	08.04.2025 11:42	08.04.2025 11:42	0:00	08.04.2025 11:42	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ПС Вадимовка НЗЗ 1ст, ИМФ С-0 11,0 км (пр.оп. 9-10), АПВ усп, произведён осмотр ПС, без замечаний. ПС Петровичи НЗЗ 1ст, АПВ усп, ИМФ С0 2,0 км (оп. 7), осмотрена яч В 110 Вадимовка, без замечаний. Зона осмотра пр. оп. 3 - 14. 09.04.25. Произведен осмотр всей линии, под опорами 5 и 6 горелые ветки, строятся новые гнезда. ПЗУ есть, исправны.		мед. учр. - 1				+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Т-2 25 МВА	08.04.2025 13:14	08.04.2025 15:22	2:08	11.04.2025 23:59	82:45	МТЗ	-		РЗА П. РиЧПН. Отключение В110 Т-2. Обесточились 2С 6 кВ, 4С 6 кВ. В 14:27 абонентом переведена нагрузка Ф-19 и Ф-207 на Ф-108 ПС Мингородок. При осмотре обнаружены блинкера: панель В110 Т-2 МТЗВН, МТЗ НН, МТЗ отключение от защит трансформатора, пуск осциллографа. По Т-2 проведен осмотр, замечаний нет. В 15:05 Т-2 включён на холостой ход, включена под напряжение 4С 6кВ. В 15:22 4С 6 кВ включена под нагрузку, запитаны все потребители 4С 6кВ (2 МВт, 9580чел). При осмотре выявлено повреждение проходных изоляторов в ячейке В-1 6 Т-2 в сторону ТР 6 Т-2 из-за попадания крысы в ячейку В-1 6 Т-2. В 16:31 2С 6 кВ включена на ХХ от Т1 ч/з СВ-1 6. В 16:43 включены все потребители 2С-6кВ. Проведение АВР после комплектования запчастями. Заявка до 20:00 14.04.25. 11.04.2025 С 10:51 до 11:41 ремонт тележки В-1 6 Т-2.14:11 по ПС Мингородок после ремонта тележки В-1 6 Т-2, ДБ 2 человека для замены вторичных цепей ТТ-6. 15:51 ПЮЭС по ПС Мингородок окончены работы по восстановлению вторичных цепей ТТ-6.16:28 ДБ на испытание яч В-1 6 Т-2 и тележки В-1 6 Т-2 17:00 окончены работы по ВВ испытаниям оборудования ячейки В-1 6 Т-2 и выкатного элемента выключателя В-1 6 Т-2, оборудование испытания выдержало, сдано под включение. 23-59 В-1 6 Т-2 ввели в работу, схема нормальная.			4,00	13 880	35	+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	08.04.2025 17:21	08.04.2025 17:21	0:00	08.04.2025 17:21	0:00	ТЗНП 1ст ДЗ 1з НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Спасск: бл. 1ст. ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ усп., ИМФ ф.В-0 34 км (оп.66-68). Осмотр ПС Вадимовка без замечаний. На ПС Мучная отключался СВ 110, бл. НЗЗ 1 ст., АПВ усп., ИМФ ф. В-0 15,6 км (оп.66). Зона осмотра оп. 50-84. Длина ВЛ 53,04 км. Осмотр на 10.04.25 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, выявлено активное строительство гнезд аистов на опорах: 38, 39, 43, 44, 54, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 94, 96, 97, 98. На всех опорах кроме 54, 69, 83, 98 ПЗУ в наличии и исправны.						+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка/т-Находка	09.04.2025 06:28	09.04.2025 06:28	0:00	09.04.2025 06:28	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. Работа РЗА на ПС 220 кВ Находка: ТЗНП 2ст, АПВ успешное, ИМФ отсутствует, оборудование ПС без замечаний. На ПС 110 кВ Находка/т линейные защиты не работали (ВЛ работает в радиальном режиме). Погашенных потрбителей нет, сбоев в работе поездных составов не зафиксировано. 09.04.25 проведен осмотр в пр. оп. 1-67, выявлено: в пр. оп. 51-52 под проводом нижней фазы на ветках дерева следы пожогов, повреждения провода нет.						+1°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	09.04.2025 11:23	09.04.2025 11:23	0:00	09.04.2025 11:23	0:00	ДЗ 1з ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. 11:23 ПЦЭС, ПЭЭС отключалась ВЛ 110 Спасск-Мучная с успешным АПВ; на ПС Спасск бл. 1ст. ДЗ, 1 ст. ТЗНП, АПВ усп., ИМФ ф.В-0 17,8 км (оп.123). Длина ВЛ 53,04 км. ПС Мучная, отключался СВ 110, АПВ усп., бл. НЗЗ 1 ст., ИМФ ф. В-0 31,2 км (оп.123). На ПС Мучная, отключался СВ 110, АПВ усп., бл. НЗЗ 1 ст., ИМФ ф. В-0 31,2 км (оп.118). Длина ВЛ 53,04 км. Расчетная точка КЗ оп.118-123, зона обхода ВЛ оп.100-141. 09.04.25 14:26-19:10 проведен осмотр ВЛ в пр. оп.99-141, на оп. 124 строящееся гнездо аиста, под опорой ветки со следами пожегов, повреждения провода нет. ПЗУ нет.						+16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	10.04.2025 12:59	10.04.2025 12:59	0:00	10.04.2025 12:59	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т (работает в радиальном режиме) со стороны ПС 110 кВ Ярославка: работа НЗЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ 5,8 км., Ф "А" (Lвл 16,7км). Сбоя поездов не зафиксировано. ТКЗ оп. 30, зона обхода пр. 23-37. На оп. 30 гнездо аиста на траверсе Ф "А", со свисающими ветками, следы перекрытия на проводе. ПЗУ в наличии, исправно.						+15°С, 5 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка-Угольная	11.04.2025 10:18	11.04.2025 10:18	0:00	11.04.2025 10:18	0:00	ТНЗНП 2ст НЗ3 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Екатериновка: НЗ3 1ст, АПВ успешное, ИМФ отсутствует. На ПС 110 кВ Угольная: ТНЗНП 2ст, АПВ успешное, ИМФ ф."А" 25,2 км (длина ВЛ 26,55 км, граница балансовой принадлежности в 24,9 км от ПС Угольная - участок НРЭС). Расчетная точка КЗ в пр.оп.10-11. Зона осмотра от ПС Екатериновка до оп.20. 11.04.2025 с 12:24 до 13:37 произведен послеаварийный осмотр, замечаний не выявлено. В 15:00 произведен осмотр от оп.12 до ПС Угольная - без замечаний. 28.04.25 +11:09 ПЮЭС НРЭС ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная Д.Б. для повторного послеаварийного обхода в пр. оп. 1-12. +14:45 ПЮЭС НРЭС ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная произведен повторный послеаварийный обход в пр. оп. 1-12, повреждений не обнаружено. 27.05.25 16:40 произведен послеаварийный обход ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная, опора №13 (зона ответственности Порт Восточный) нижний провод следы перекрытия на шлейфе, провод целый.						+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК – Разрез – Надаровская – Игнатьевка	11.04.2025 17:23	11.04.2025 17:23	0:00	11.04.2025 17:23	0:00	МТО	у		РЗА П. РиЧПН. 17:23 ПЗЭС аварийно отключалась ВЛ 110 кВ ЛуТЭК - Разрез - Надаровская - Игнатьевка, АПВ успешное (работа в радиальном режиме). На ПримГРЭС работа РЗА: МТО 2ст., ТЗНП 1ст., АПВ упешное, замечаний по оборудованию нет. Обход запланирован на 11-14.04.25. с места где работает подрядчик по строительству ЛЭП-500кВ. 11.04.25 произведен осмотр мест пересечений с ВЛ 220-500кВ без замечаний. 12.04.25 11-49 ДБ на осмотр ВЛ в пр.оп. 1-21. 18:00 осмотр в пр.оп 1-21 завершен, замечаний не выявлено. Перекрытие на поросль проводов ВЛ в пролете опор 31-32, провода не повреждены.						+17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Т-2 25 МВА	12.04.2025 08:52	12.04.2025 10:31	1:39	15.04.2025 16:56	80:04	ДЗТ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. СЗО: АТС; ЦТП; насосная. Обесточены 2С 6 кВ и 4С 6 кВ. 10:02 произведен осмотр оборудования ПС Мингородок, отключены В 110 Т-2; В-1 6 Т-2; В-3 6 Т-2. Защиты: ДЗТ; отключение от защит трансформатора; пуск осциллографа. Осмотр ячейки В-1 6 Т-2; В-3 6 Т-2; без замечаний. В 10:31 запитаны 2С 6 кВ и 4С 6 кВ от 1С 6 кВ и 3С 6 кВ. В 11:43 Т-2 выведен в ремонт, производится осмотр зоны ДЗТ. В 13:30 визуальный осмотр зоны ДЗТ Т-2 без замечаний. В 15:45 ДБ (2 чел.), для испытания Т-2. В 18:37 ДБ (2 чел.) для послеаварийной проверки РЗА. В 21:04 работы по испытанию Т-2 окончены, выявлен дефект ввода по стороне 110кВ ф.С (завышен тангенс угла диэл. потерь - снижена изоляция), требуется замена. В 21:16 проверка РЗА, ВВ исп. Т-2 окончены, так же выявлено снижение изоляции обмотки Т-2 по высокой стороне до 50 МОм. 14.04.25 15:15 окончены работы по замене ввода 110 кВ ф.С Т-2, трансформатор сдан для проведения ВВ испытаний. 15.04.2025 в 10:57 ДБ для ВВ испытаний Т-2. 13:40 работы по испытанию Т-2 окончены, замечаний не выявлено. 15.04.25 В 16:56 Т-2 введен в работу, без замечаний.	1С 6 кВ и 3С 6 кВ ПС 110 кВ Мингородок.		6,70	13 880	35	+5°С, 5 м/с, Пасмурно, Туман
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	12.04.2025 23:44	12.04.2025 23:44	0:00	12.04.2025 23:44	0:00	МТО ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. Lвл=64,67 км. На ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: МТО, пуск ВЧТО №3, АПВ+, ИМФ ф."А"-0 34.3 км. (расчетная точка КЗ оп.150), по оборудованию замечаний нет. На ПС 110 кВ Ключи, работа РЗА: ТЗНП, пуск ВЧТО №3, АПВ+, ИМФ ф."А"-0 29 км. (расчетная точка КЗ оп.149), по оборудованию замечаний нет. На ПС 110 кВ Дмитриевка по оборудованию замечаний нет. Зона осмотра пр.оп.130-170. 14.04.2025 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка (отключение за 12.04) в пр.оп.130-170, выявлено: оп.152 на траверсе ф.А ведется строительство гнезда аистами, под опорой обнаружена ветка со следами воздействия эл. дуги. Вывод в ремонт ВЛ не требуется. ПЗУ на оп.152 отсутствует.						+7°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Славянка – Троица – Краскино	13.04.2025 13:43	14.04.2025 12:15	22:32	14.04.2025 12:15	22:32	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. ИМФ ф.А-0 33,5 км. Погашены потребители ПС 110 Троица, ПС 110 Краскино, ПС 35 Гвоздево, ПС 35 Посьет, ПС 35 Хасанская, ПС 35 Хасан. В 14:02 РПВ ну, бл. МТЗ, ИМФ ф.А-0 33,7 км. ТКЗ оп.155. В 15:02 ДБ 2 чел. для обхода с осмотром ВЛ пр. оп.154-165. В 19:30 обнаружено повреждение на оп.141/40 обрыв верхнего провода в ст.оп.141/41. С 22:21 до 9:59 произведен ремонт верхнего провода ф.С в пр.оп.141/40-141/41. В 12:06 ВЛ включена на ХХ. В 12:15 набрана нагрузка, включены все потребители.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 в/ч - 4 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 10	8,00	4 608	209	+12°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1	15.04.2025 09:07	15.04.2025 09:07	0:00	15.04.2025 09:07	0:00	НЗ3 1ст ДЗ 1з ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Уссурийск-1 работа РЗА: НЗ3 1ст., ДЗ 1 зоны, АПВ усп, ИМФ ф. А-0 2,4 км (расчетная точка КЗ - оп.235, зона СП ПЦЭС, зона осмотра ПС Уссурийск-1 - оп. 220). На Артемовской ТЭЦ работа РЗА: ТЗНП 2ст., АПВ усп, ИМФ ф. А-0 59,25 км (расчетная точка КЗ - оп.243, зона СП ПЦЭС, зона осмотра ПС Уссурийск-1 - оп. 220). 15.04.2025 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на участке от ПС 110 кВ Уссурийск-1 (оп.245) до оп.220, обнаружено: оп.233 разрушен один изолятор из 8 в гирлянде, следы электродугового перекрытия на проводе ф.А, траверсе и изоляторах. Вывод в ремонт ВЛ не требуется.						+5°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	15.04.2025 09:28	15.04.2025 09:28	0:00	15.04.2025 09:28	0:00	ТНЗНП 1ст НЗ3 1ст НЗ3 2ст ДЗ 1з	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск работа РЗА: ТНЗНП 1ст., ДЗ 1 зоны, АПВ усп, ИМФ ф.С-0 15,6 км (расчетная точка КЗ - оп.132, зона ПЗЭС). На ПС 110 кВ Мучная работа РЗА: НЗ3 1ст., НЗ3 2 ст., АПВ_у, ИМФ ф.С-0 32,2 км (расчетная точка КЗ - оп.121, зона ПЗЭС). Зона осмотра пр.оп.105-147. 15.04.2025 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная в пр.оп.112-149, замечаний не выявлено, на 16.04.2025 запланирован осмотр ВЛ в пр.оп.112-99. 16.04.25 10:29 (03:29 МСК) допущена бригада для послеаварийного осмотра в пр.оп.99-112 13:35 (06:35 МСК) окончен послеаварийный осмотр в пр.оп.99-112. На оп.107 обнаружено строящееся гнездо, под опорой ветки со следами пожогов. ПЗУ в наличии, исправны						+6°С, 2 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2	16.04.2025 21:38	16.04.2025 22:11	0:33	16.04.2025 23:16	1:38	НЗ3 1ст ДЗЛ ДЗЛ	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Агрокомплекс отключился В 110 Т-2 (правильная работа РЗА ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2), обесточены потребители: ПС 35 кВ Дубки, ПС 35 кВ Ленинское, 2С 10 кВ ПС Агрокомплекс (7 МВт, быта нет, ОАО "РусАГРО"). На ПС Агрокомплекс нагрузка Т-2 переведена на Т-1 по телеуправлению, все потребители запитаны в 22:11. Осмотрена ПС 110 кВ Агрокомплекс, работа РЗА: ДЗЛ ф.В, пуск ВЧТО №3, АПВ успешное, ИМФ ф."В"-0 9,65 км. Осмотрена ПС 110 кВ Павловка-2, зона СП НЗ3 1 ст. ДЗЛ фВ, пуск ВЧТО №3, АПВ успешное, ИМФ ф."В"-0 3,1км. длина ВЛ 12,693км. В 23:16 на ПС Агрокомплекс включен В 110 Т-2 без замечаний, схема ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2 приведена к схеме нормального режима. Точка КЗ в пр оп 58-59. Зона осмотра оп 53-65. 17.04.25 с 09:37 до 13:06 произведен послеаварийный осмотр ВЛ в пр.оп.53-65: Опора 59 строительство гнёзд под опорой ветки со следами электродугового перекрытия. ПЗУ нет. Вывод в ремонт ВЛ не требуется.	Т-1 ПС 110 кВ Агрокомплекс		7,00			+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	17.04.2025 08:41	17.04.2025 08:41	0:00	17.04.2025 08:41	0:00	ТЗНП 1ст ДЗ 1з	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 220 Спасск: 1 ст. ДЗ, 1 ст. ТНЗНП, АПВ усп, ИМФ ф.А-0 28,4 км (оп.183). На ПС Ярославка: АПВ усп, 1 ст. ТНЗНП, ИМФ ф.А-0 43,3 км (оп.189). Произведен осмотр оборудования ПС 110 кВ Дмитриевка, Черниговка, Ярославка, ПС 220 кВ Спасск без замечаний. Длина ВЛ 73,47 км. Зона осмотра ВЛ: пр. оп.153-219. С 10:47 до 16:09 проведен осмотр ВЛ в пр.оп.153-219, на оп.186 гнездо на верхней траверсе ф.А, под опорой много веток, упавших из гнезда, ПЗУ есть.		мед. учр. - 1				0°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	18.04.2025 05:38	18.04.2025 05:38	0:00	18.04.2025 05:38	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 Спасск ИМФ ф.В 44,3км. На ПС 110 Ярославка осмотр оборудования без замечаний, РЗА: пуск ВЧТО №3, ускорение ВЧТО №3, АПВ усп, ИМФ ф.В 35 км. Расчётная ТКЗ оп.154, зона осмотра пр.оп.140-168. На ПС 110 Ключи осмотр оборудования без замечаний, РЗА:ТЗНП 1 ст, пуск ВЧТО №3, ускорение ВЧТО №3, АПВ успешно, ИМФ ф.В 29,2км. ПС 110 Дмитриевка осмотр оборудования без замечаний. 18.04.25 в 14:48 закончен осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отп. на ПС 110 кВ Дмитриевка, на оп. 152 гнездо на верхней траверсе, под опорой ветки. ПЗУ Отсутствует.						+3°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	18.04.2025 17:31	18.04.2025 17:31	0:00	18.04.2025 17:31	0:00	НЗЗ 1стДЗ	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Штыково АПВ усп, работа ДЗ, ИМФ ф "С", "А" 277,7 км. На ПС 110 кВ ХФЗ АПВ усп. Работа НЗЗ 1ст, ИМФ ф "В", "С" 187,5 км., Lвл= от ПС 110 кВ ХФЗ до ПС 110 кВ Штыково 101 км. Сбой в движении подвижных составов не зафиксирован. Планируется осмотр ВЛ на 21.04.25. 21.04.25 проведен осмотр зоны ПРЭС ВЛ 110 Анисимовка/т-Фридман/т-Штыково в пр. оп.1-232 без замечаний. 21.04.25 проведен частичный осмотр зоны АРЭС ВЛ 110 Анисимовка/т-Штыково в пр. оп.204-300, без замечаний.						+12°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	22.04.2025 19:45	22.04.2025 19:45	0:00	22.04.2025 19:45	0:00	НЗЗ 1ст ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Ярославка НЗЗ 1ст., АПВ усп. ИМФ ф.В-0 17,2км, точка КЗ оп 101. На ПС Хороль ТНЗНП 1ст, АПВ усп, ИМВ ф.В-О 23,9км, точка КЗ оп 104. Длина ВЛ 41,2км. Зона осмотра оп.88-115. На оп.96 (16,45 км) на траверсе ф."В" новое гнездо аиста, под опорой обнаружена ветка со следами воздействия эл. дуги. ПЗУ есть, исправно.						+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Южная	23.04.2025 09:10	23.04.2025 09:10	0:00	23.04.2025 09:10	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На Партизанской ГРЭС ИМФ ф.В 3,4 км, длина ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС -Южная 2,16 км, длина ВЛ 110 кВ Южная-Новицкое 12,98 км, точка КЗ оп.10-11 ВЛ 110 кВ Южная-Новицкое. Произведен осмотр, замечаний нет.		орг. водосн. - 2 в/ч - 1 учр. ветер. - 2 кот. - 3 орг. связи - 19				+10°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	25.04.2025 06:58	25.04.2025 06:58	0:00	25.04.2025 06:58	0:00	ТНЗНП 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. 06:58 ПЦЭС аварийно отключалась ВЛ 110 Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка, АПВ+, на ПС 220 Спасск: 1 ст. ТНЗНП, АПВ+, ИМФ ф.А-0 90,5 км., на ПС Ярославка: 1 ст. НЗЗ, МТО, АПВ+, ИМФ ф.А-0 3,5 км. Осмотрены ПС Черниговка, ПС Дмитриевка: без замечаний. Длина ВЛ 73,47 км. Расчетная точка КЗ - оп.17, зона осмотра ПС 110 кВ Ярославка - оп.31. 25.04.25 09:30 проведен осмотр в пр. оп. 1-31, на оп.18 обнаружено строящееся гнездо аиста, аисты на опоре, под опорой ветки со следами пожегов, на проводе ф.А следы перекрытия, ПЗУ в наличии, вывод в ремонт ВЛ не требуется.		мед. учр. - 1				+3°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	26.04.2025 00:32	26.04.2025 00:32	0:00	26.04.2025 00:32	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. Работа РЗА на ПС 110 кВ Вадимовка: НЗЗ 2ст, АПВ усп, ИМФ ф."А"-0 14 км, по оборудованию замечаний нет. На ПС 110 кВ Мучная отключений не зафиксировано (ВЛ находилась в радиальном режиме), по оборудованию замечаний нет. Расчетная точка КЗ - оп.56, Общая длина ВЛ 15,68 км. Зона осмотра пр. оп. 48-67. 28.04.25 произведён осмотр в пр.42-67: оп.51 строящееся гнездо аиста под опорой ветки со следами пожогов. ПЗУ нет.						+6°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	26.04.2025 15:25	26.04.2025 15:25	0:00	26.04.2025 15:25	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сообщение ДЭМ ПС Иман в 15:32. ОМП ф.В-0 Lкз 56,2 (Lвл-80 км), расчетная точка кз оп. 252. Зона осмотра: (±5%) пр.оп. 234-272. 15:49 осмотрена ПС 110 кВ Новопокровка, по оборудованию замечаний нет: ОМП ф.В-0, Lкз: -34,1 км. 28.04.2025 при проведении внепланового осмотра ВЛ. Причиной отключений ВЛ 110 кВ Иман -Новопокровка 26-27.04.2025г явилась на опоре 238 активная жизнедеятельность аистов. Построено новое гнездо на оголовье опоры. Под опорой ветки. До опоры добраться добраться нет возможности из-за розлива реки Малиновка. Осмотр произведен при помощи квадрокоптера.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1				+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	27.04.2025 08:32	27.04.2025 08:32	0:00	27.04.2025 08:32	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА П. РиЧПН. Сообщение ДЭМ ПС Иман в 08:37. ОМП: ф.С-0 Lкз: 61,3 (Lвл-80 км) (Iкз=0,81 кА. 3I0=0,54 кА. 3U0=14,7 кВ). Осмотрены: ПС 110 кВ Новопокровка, ПС 110 кВ Рощино, ПС 110 кВ Восток - по оборудованию замечаний нет. На ПС 110 кВ Новопокровка - в сторону ПС 220 Иман: ф.С-0=29,1 км. Точка КЗ: оп.: 277; осмотр в прол.оп.: 258-294. Новопокровка, по оборудованию замечаний нет: ОМП ф.В-0, Lкз: -34,1 км. 28.04.2025 произведен внеплановый осмотр ВЛ: причиной отключений 26-27.04.2025г явилась на оп.238 активная жизнедеятельность аистов, построено новое гнездо на оголовье опоры, под опорой ветки. До опоры добраться добраться нет возможности из-за розлива реки Малиновка. Осмотр произведен при помощи квадрокоптера.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1				+4°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	01.05.2025 13:28	01.05.2025 13:28	0:00	01.05.2025 13:28	0:00	ДЗЛ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Спутник: ДЗЛ ф.В; пуск ВЧТО №3; На ПС 110 кВ Чайка: ДЗЛ ф.В; 1 ст. ТНЗНП; пуск ВЧТО №3; АПВ усп. Замечаний по оборудованию нет. В 17:31 ДБ (2 чел.) на обход. На оп.11 на ВОЛСе обнаружен флаг с пожогами (ВОЛС ниже проводов), поврежденного оборудования нет. 07.05.25 13:25 произведен инженерный обход: ранее выявленный наброс (флаг) на оп.11 отсутствует, доступ к опоре обеспечен.		орг. связи - 1				+13°С, 25 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	04.05.2025 09:53	04.05.2025 09:53	0:00	04.05.2025 09:53	0:00	НЗЗ 1ст ТНЗНП 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. Lвл=53,04 км. На ПС 220 кВ Спасск работа ТНЗНП 2 ст., АПВ усп, ИМФ Ф "А-0" 48,9. км. На ПС 110 кВ Мучная: НЗЗ 1 ст. АПВ усп, ИМФ Ф "А"-0 2,4 км. Зона осмотра пр.оп.1-40. 05.05.25 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная в пр.оп.1-40, выявлено: под оп.17 обнаружена ветка со следами воздействия эл дуги, принесенная аистами, на оп.17 гнезда нет, пзу отсутствует. Повреждений проводов нет.						+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая-Голубовка	04.05.2025 14:30	04.05.2025 14:30	0:00	04.05.2025 14:30	0:00	ДЗ 1з ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Широкая: ДЗ 1ст, ТЗНП 1ст, АПВ усп. На ПС Голубовка: НЗЗ 1ст, АПВ усп. 06.05.25 С 10:01 до 16:32 произведен осмотр в пр.оп.1-40, без замечаний. 07.05.25 в 11:06 ДБ 2 чел. для послеаварийного обхода в пр.оп.40-81. +16:34 произведен послеаварийный обход в пр.оп.40-81. Замечаний не выявлено.						+15°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	04.05.2025 14:32	04.05.2025 14:32	0:00	04.05.2025 14:32	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Ярославка: НЗЗ 1 ст, АПВ усп. ИМФ ф.В-О 6,9 км. На ПС Павловка-2: НЗЗ 2 ст. АПВ усп. ИМФ ф.В-0 20,1 км. Точка КЗ оп.119, зона осмотра пр.оп.102-137. 04.05.25 произведён осмотр в пр.оп.102-137. На оп.111 следы грозового перекрытия на грозотросе и 1 изоляторе по ф.В. Вывод в ремонт ВЛ не требуется. ПЗУ на оп.нет.						+16°С, 0 м/с, Пасмурно, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	10.05.2025 01:59	10.05.2025 01:59	0:00	10.05.2025 01:59	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=64,68км. На ПС 110 кВ Ярославка: 1 ст. ТНЗНП, АПВ усп, бл. Ускорение ВЧТО №3, Пуск ВЧТО №3, ИМФ ф.А-0 23,3 км. На ПС 110 кВ Ключи: Ускорение ВЧТО№3 АПВ усп., ИМФ Ф-"А"-0 42,1 км. Зона осмотра пр.оп.152-215. 12.05.2025 в 16:08 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отп. на ПС 110 кВ Дмитриевка на оп. 152 гнездо аиста на траверсе Ф "А", под опорой ветки со следами перекрытия. ПЗУ на опоре отсутствует..						+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	10.05.2025 03:49	10.05.2025 03:49	0:00	10.05.2025 03:49	0:00	ДЗ 1з НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=27,94 км. На ПС Полевая: ДЗ 1ст, АПВ усп, ИМФ ф.В-0 16,1 км. На ПС Липовцы: НЗЗ 1ст, АПВ усп., произведен осмотр оборудования ПС Полевая и ПС Липовцы - замечаний нет. 12.05.25 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая, на оп. 69 гнездо в теле опоры, под опорой ветки со следами электродугового перекрытия. ПЗУ на опоре отсутствует.						+10°С, 2 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	11.05.2025 16:38	11.05.2025 16:38	0:00	11.05.2025 16:38	0:00	ТЗНП 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=64,68км. Работа защит: ПС 110 кВ Ярославка: отключался В 110 Ключи, бл. ТНЗНП 1 ст., МТО, АПВ успешно, ускорение ВЧТО №3, пуск ВЧТО №2, пуск ВЧТО №3, ИМФ ф.А-0 6,4 км, осмотр оборудования без замечаний. ПС 110 кВ Ключи: отключался СВ 110, АПВ успешно, по ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отп. на ПС Дмитриевка бл. Ускорение ВЧТО №3, Пуск ВЧТО №3, ОМП ф. А-0 66,7 км., осмотр оборудования без замечаний. ПС 110 кВ Дмитриевка осмотр оборудования без замечаний. ПС 220 кВ Спасск: работа УПАСК ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС ВЛ 110 кВ Спасск – Ключи (SA11 – ускорение ТЗНП 1 ст, SA26 – ускорение ТЗНП 2 ст), ИМФ по ВЛ 110 кВ Спасск – Ключи ф.А-0 84,6 км. Зона осмотра определена ПС 110 кВ Ярославка - оп. 40. 18:18 ДБ 2 чел. для внепланового осмотра ВЛ в пр. оп. 1-40. В 20:45 по ВЛ 110 кВ осмотр окончен, на оп.30 обнаружено гнездо аиста, следы электродугового воздействия на проводе, ветки под опорой. ПЗУ в наличии.							+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	16.05.2025 22:35	16.05.2025 22:35	0:00	16.05.2025 22:35	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Длина ВЛ 53,04 км. 23:25 произведен осмотр ПС Мучная, отключался СВ 110 от защит ВЛ 110 Спасск-Мучная НЗЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ ф.В-0 15,2 км (расчетная точка КЗ оп.65). Зона осмотра ВЛ пр. оп. 48-82 ПЦЭС. 23.05.25 проведен осмотр в пр. оп. 48-82, на оп. 69 выявлены два гнезда аиста с птенцами, следы перекрытия на проводе ф.В, ПЗУ на оп. 69 в наличии. Вывод в ремонт ВЛ не требуется.							+12°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	17.05.2025 21:13	17.05.2025 22:59	1:46	19.05.2025 19:42	46:29	ТЗНП 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ L=80 км. Ф-С=0; ИМФ 54,4; 3 Io-0,45 кА; 3Uo 14,7 кВ; I кз-0,69; tкз-0,56с. В 22-06 ПС 110 кВ Новопокровка включена по сети 35 кВ от ПС 35 Ракитное, включено 2,16 МВт, 4550 человек, 48 КТП. ВЛ 110 кВ Иман-Новопокровка переводится в НФР. Точка КЗ оп.№244, зона осмотра оп 207-282. В 22-46 переведена ВЛ 110 кВ Иман-Новопокровка в НФР до ПС 110 кВ Новопокровка с исключенной ф.С без замечаний.В 22-59 включена ПС 110 кВ Рошино в НФр, суммарно с ПС 110 Новопокровка 5,10 МВт, 11096 чел. 113 ТП, В 23-24 переведены все ПС в НФР и включены все потребители. 18.05.25 09:53 ДБ для осмотра в пр.оп.207-282. Выполнен осмотр ВЛ в пр. оп.238-261 без замечаний (промежуточный результат) с использованием ТРЭКОЛ. 19.05.25 Обнаружен обрыв провода в ф.-С пр. оп.217-218 в середине пролета деревом (осина, hдер - 30 м, расстояние от провода до пня 25 м, dдер - 60 см) из вне охранной зоны. В 14:06 отключена ВЛ 110 кВ И-Новопокровка с ограничением потребителей Краснармейского района (8,5 МВт, 10 266 чел., 113 ТП). В 16:33 ДБ. 3 чел по ВЛ 110 кВ для ремонта провода в пр. оп. 217-218. 19:42 Устранено и ВЛ вкл. по норм. сх.	ПС Ракитное по 35 кВ	орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	9,30	14 816	158	+17°С, 18 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	17.05.2025 21:27	17.05.2025 21:57	0:30	18.05.2025 11:07	13:40	ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Со стороны ПС Ярославка МТО, НЗЗ 1 ст., ИМФ Ф"А"-13,7. Обесточена ПС 110 Черниговка 2,2 МВт, 3216 чел. 52 ТП. в 21:57 нагрузка ПС 110 кВ Черниговка переведено по сети 35 кВ, все потребители запитаны. Зона осмотра от ПС 110 кВ Ярославка - оп.27-92. в 23:36 ДБ на осмотр ВЛ в пр. 73-100. На оп. 55 по Ф "А" гнездо аиста, под опорой ветки со следами перекрытия, следы перекрытия на проводе, траверсе, ПЗУ. Ремонта не требуется. В 06:32 РПВ со стороны ПС 220 кВ Спасск успешное, со стороны ПС 110 Ярославка В 110 Спасск не включается из-за неисправности привода. Выключатель выводится в ремонт. 09:05 на ПС 110 кВ Ярославка допущена бригада для регулировки привода В 110 Спасск. 11:07 на ПС Ярославка устранено заклинивание бойка катушки включения привода В 110 Спасск, линия включена по нормальной схеме.		мед. учр. - 1	2,20	3 216	52	+14°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	18.05.2025 13:00	18.05.2025 13:00	0:00	18.05.2025 13:00	0:00	ТНЗНП 2ст ЗНЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ПС Мучная ф.А-0, 15 км. Длина ВЛ 16,5км. ИМФ ПС Вадимовка ф. А0 2,5км; Осмотр ПС без замечаний. Зона осмотра от оп. № 53 до опоры № 67. Зона осмотра от оп. № 53 до опоры № 67. Точка КЗ пролёт опор 60-61. 19.05.25г. произведен осмотр ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная. на оп. 51 гнездо аиста, под опорой ветки со следами перекрытия. ПЗУ на опоре отсутствует.							+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	18.05.2025 15:27	18.05.2025 15:27	0:00	18.05.2025 15:43	0:16	ДЗЛ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. 15:43 включена в транзит успешно. Работа защит на ПС 220 Волна, ДЗЛ ф.С Работа защит на ПС 110 ВТЭЦ-1: ДЗЛ ф.С, 1ст. ТЗНП, Пуск ВЧТО №3. АПВ усп, осмотр оборудования без замечаний. 17:33 ДБ для послеаварийного обхода КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отп. 1Р\т. 20:53 оп.38 (анкер) следы электродугового воздействия на изоляторе верхней фазы в сторону оп.39 в результате срыва электодугогосящего кольца изолятора. Вывод КВЛ в ремонт не требуется.							+16°С, 16 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	19.05.2025 11:58	19.05.2025 11:58	0:00	19.05.2025 11:58	0:00	ДЗЛ ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Длина ВЛ 4,53 км. На ПС Волна АПВ усп, бл. ДЗЛ ф.В, 1ст. ТЗНП, ИМФ ф.В-0 0,8 км. По предварительной информации на проводе в пр. оп.26-27 наброс веревки. 15:35 выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отп. на ПС 110 кВ Котельная 2Р по НО заявке. 16:21-16:49 снят наброс веревки в пр. оп. 26-27 со среднего и нижнего провода и с ВОЛС.		орг. водосн. - 2					+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1	19.05.2025 21:05	19.05.2025 21:05	0:00	20.05.2025 13:58	16:53	ДЗ 1зДЗ 1з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 60,28 км. Разрыв тразита. ПС 110 кВ Уссурийск-1: работа защит 1 комплекса, АПВ ну, ИМФ 26,4 км фазы А,В. Точка КЗ оп.136-137 зона ПЦЭС. ПС 110 кВ Уссурийск-1 без замечаний, РЗА бл. ДЗ 1 ст.; Артемовская ТЭЦ работа РЗА: ДЗ 1ст, ИМФ фазы А,В 33,99 км, точка КЗ оп.138-139, зона осмотра оп.159-120 (зона оп.120-115 ПЮЭС). 22:03 РПВ ну с ПС 110 кВ Уссурийск-1, бл. НЗЗ 1 ст., ИМФ фаза В 29 км оп.126-127. 20.05.25 в 06:29 допущена бригада ПЦЭС для осмотра ВЛ в пролетах оп.159-120. 07:35 ПЮЭС допущена бригада для осмотра в пролетах оп.115-120. В пр. оп. 134-135 обнаружено дерево (осина) упавшее извне охранной зоны ВЛ. Дерево зависло на проводах, повреждений оборудования нет, ремонт не требуется. Расстояние от проекции крайнего провода ВЛ до комеля дерева 23 м., диаметр дерева в комеле более 30 см. 11:46 ДБ для валки УОСД в пр. оп. 134-135. 12:31 работы по валке УОСД в пр. оп. 134-135 окончены. ВЛ вкл. в работу.							+12°С, 3 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Т-1 40 МВА	23.05.2025 19:33	23.05.2025 19:42	0:09	03.06.2025 23:50	268:17	ЗДЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Орлиная: при переключениях по вводу в работу ВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод (после окончания работ по заявке) при вкл В 35 Инструментальный завод в 19:23 отключился В 35 Т-1 от ЗДЗ и В 35 Инструментальный завод без бл. После осмотра оборудования в 19:30 вкл В 35 Т-1 без замечаний, вкл 1,2 С 35 кВ под напряжение. В 19:33 отключичился Т-1 от ЗДЗ. В 19:42 вкл СВ-6, запитаны все потребители. В 20:03 ВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод вкл в работу (на ПС 110 кВ Орлиная 2С 35 кВ запитали от Т-2). Осмотр зоны ДЗТ Т-1 без замечаний. В 21:05 включен СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1, замкнут транзит 110 кВ. В 4:50 осмотр ПС 110 Орлиная: на В 35 Т-1 бл. Дуг.Защиты, на СВ 35 бл. Дуг.Защиты, в яч. В 35 Залив на тележке В 35 следы перекрытия. 24.05.25 осмотр КВЛ 35 кВ Залив - Орлиная с отпайкой на ПС 35 кВ Телецентр по всей длине, замечаний нет. 12:41 ПС Орлиная, ДБ для испытаний В 35 Т-1, В 35 Залив. 13:58 В 35 Т-1, В 35 Залив испытания выдержали. 15:10 ДБ для испытаний 1С 35 кВ, испытания не выдержала. 18:04 ДБ для испытаний яч. В 35 Залив, испытания не выдержал. Повреждение ТТ 35 Ф "В", Ф "С" в ст. КВЛ, поврежден проходной изолятор Ф "С" в ст. 1С. Сняты осциллограммы, ведется расшифровка. 25.05.25 00:15 КВЛ 35 Залив - Орлиная с отп.Телецентр вкл на ХХ со стороны ПС 110 кВ Залив. Произведен анализ осциллограмм по работам РЗА Т-1: работала ЗДЗ. 25.05.25 в 23:06 Т-1 включен на ХХ. 26.05.25 13:40-15:35 в яч. В 35 Залив произведен демонтаж ТТ ф. А,В,С, замена проходного изолятора втычного контакта фазы "С" в сторону 1С. 30.05.25 на базе ТТ покрыты вторым слоем лака. 03.06.25 13:14-17:28 произведён монтаж ТТ в яч. В 35 Залив. В 17:35 присоединён КЛ. В 23:50 1С 35 кВ включена в работу по нормальной схеме.			2,00	4 887	25	+17°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Давыдовка - Барабаш - Славянка №2	27.05.2025 16:57	27.05.2025 16:57	0:00	27.05.2025 17:09	0:12	ЗЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ фаза А,С -0 113,7 км. Обесточенных потребителей нет. Осмотр ПС 110 кВ Давыдовка: работа ЗЗ, АПВ ну. В 17:09 РПВ усп. Осмотр ПС Славянка: бл. ПНДЗ, АПВ усп. Осмотр уч. от 259 до 263 сильный туман, не видно изоляции ВЛ. 28.05.25 09:52 по ВЛ 110 кВ Давыдовка - Барабаш - Славянка №1, №2 ДБ 4 чел. для обхода п пр. 259-284. 17:04 по ВЛ 110 кВ выполнен осмотр в пр. оп. 259-284, видимых повреждений не выявлено.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 7				+15°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Давыдовка - Барабаш - Славянка №1	27.05.2025 16:57	27.05.2025 16:57	0:00	27.05.2025 16:57	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Давыдовка работа МТЗ 2ст, ИМФ фаза А,С -0 71 км (пр. оп. 269-270). АПВ усп. На ПС Славянка отключения небыло. Осмотр уч. от 259 до 263 сильный туман, не видно изоляции ВЛ. 28.05.25 09:52 по ВЛ 110 кВ Давыдовка - Барабаш - Славянка №1, №2 ДБ 4 чел. для обхода п пр. 259-284. 17:04 по ВЛ 110 кВ выполнен осмотр в пр. оп. 259-284, видимых повреждений не выявлено.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 3 кот. - 4 орг. связи - 5				+15°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	28.05.2025 06:28	28.05.2025 06:28	0:00	28.05.2025 07:21	0:53	ЗНЗ 1ст ЗНЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Разрыв транзита, на ПС 220 кВ Спасск работа ИМФ по ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная 52,1 км фазы-А,С, длина ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная 53,04 км 06:50 произведен осмотр оборудования ПС 110 кВ Вадимовка без замечаний, работа РЗА НЗЗ 2 ст., АПВу, ИМФ фаза-А 15 км точка КЗ оп.59-60 длина ВЛ 16,5 км 07:13 произведен осмотр оборудования ПС 110 кВ Мучная без замечаний, работа РЗА НЗЗ 1 ст., АПВну, ИМФ фаза-А 2,4 км точка КЗ оп.53-54, длина ВЛ 16,5 км. В 07:21 РПВ усп. Произведен осмотр ВЛ в пр. оп. 42-67, на оп. 51 обнаружено гнездо аиста, под опорой ветки со следами пожегов, ПЗУ на оп.51 отсутствует.						+12°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	28.05.2025 07:42	28.05.2025 07:42	0:00	28.05.2025 07:42	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 Спасск работа ИМФ ф.А-0 52,9 км, длина ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная 53,04 км. ПС Вадимовка: НЗЗ 2 ст. АПВ усп, ИМФ фаза А0 15,3 км. ПС Мучная СВ 110 АПВ усп, НЗЗ 1 ст., ИМФ фаза АО 2,2 км. Точка КЗ пр. оп. №62-63. Произведен осмотр ВЛ в пр. оп. 42-67, на оп. 51 обнаружено гнездо аиста, под опорой ветки со следами пожегов, ПЗУ на оп.51 отсутствует.						+14°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	31.05.2025 14:52	31.05.2025 14:52	0:00	31.05.2025 14:52	0:00	НЗЗ 2ст НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. по ТМ ПС Вадимовка: НЗЗ 2 ст. АПВ+, ИМФ фаза А0 15,1 км. ПС Мучная СВ 110 АПВ+, НЗЗ 1ст., ИМФ фаза АО 2.4 км. Точка КЗ пр.оп № 62-63. Осмотр ВЛ 02.06.25. Проведён осмотр ВЛ пр 50-67. опора 51 гнездо аиста под опорой подгоревшие ветки со следами эл.дугового перекрытия. ПЗУ нет.						+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Ярославка\ШСВ 110	01.06.2025 23:08	01.06.2025 23:35	0:27	02.06.2025 20:27	21:19	ДЗШ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 2СШ 110 кВ., В 110 Павловка 2 отключен, блинкер НЗЗ-2 ст., В 110 Ключи отключен, блинкер "УРОВ на себя", В 110 Хороль отключен, выпавших блинкеров нет., ШСВ 110 отключен, блинкера НЗЗ 2 ст., ДЗШ, УРОВ. Погашен Т-2 ПС 110 кВ Ярославка, 2, 4 С 6 кВ 3681 чел, 33 ТП., п. Ярославка. 23:35 на ПС Ярославка нагрузка 2 и 4 с 6 кВ переведена на Т-1. 02.06.25 00:40 осмотрена. АПВ от ДЗШ 2СШ не работало по причине отключения на ПС 110 кВ Павловка-2: отключены В 110 1В и В 110 2В, РУ МТО, РУ НЗЗ 1ст, ИМФ Ф А,В,С. 26.3 км, длина ВЛ 23.51 км; 2СШ 110 кВ ф А обрыв провода в месте крепления аппаратного зашима шлейфа ШР 110 2 СШ ШСВ. 02:11 на ПС Павловка-2 включена ВЛ 11-Ярославка - Павловка-2 (1В 110 и 2В 110). 17:53 выполнен ремонт ошиновки 2 СШ 110 ф.А до ШР 110 2 СШ ШСВ. В 20:47 2СШ 110 кВ введена в работу по нормальной схеме.	ПС Ярославка Т-1		1,25	3 681	33	+12°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	02.06.2025 09:21	02.06.2025 09:21	0:00	02.06.2025 09:21	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 09:21 ПЦЭС аварийно отключалась ВЛ 110 Ярославка-Павловка-2, на ПС Ярославка бл. НЗЗ 2 ст., АПВ усп, ИМФ ф.С-0 24,6 км. На ПС Спасск: работа ИМФ по ВЛ 110 Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка ф.В,С 114,1 км, работа ИМФ по ВЛ 110 Спасск-Ключи ф.В,С 141,9 км. На ПС Павловка-2: отключались 1В 110, 2В 110, бл. НЗЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ ф.С-0 1,2 км. 15:40 проведен осмотр ВЛ в пр. оп.1-12, обнаружена активность аистов, на оп. 7 на проводе и траверсе по ф.А следы перекрытия, на оп.9 на проводе и траверсе по ф.В,С следы перекрытия, ПЗУ отсутствуют, вывод ВЛ в ремонт не требуется.						+17°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2	02.06.2025 11:53	02.06.2025 11:59	0:06	02.06.2025 13:45	1:52	ДЗЛ НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 11:53 аварийное отключение ВЛ 110 Агрокомплекс-Павловка-2 по ТМ, на ПС Агрокомплекс отключался СВ 110 АПВ усп, отключился В 110 Т-2 с погашением потребителей 2С 10 кВ, ПС 35 Ленинское, ПС 35 Дубки (РусАгро, 25 ТП, 0 чел., 3,3 МВт, РиЧПН). В 11:59 на ПС Агрокомплекс включены СВ 10, В 35 Т-1, запитаны все потребители 2С 10 кВ, ПС 35 Ленинское, ПС 35 Дубки На ПС Спасск 11:53: работа ИМФ по ВЛ 110 Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка ф.В,С 98,8 км, работа ИМФ по ВЛ 110 Спасск-Ключи ф.В,С 120,7 км. Проведен осмотр оборудования: на ПС Павловка-2 бл. ДЗЛ ф.С, НЗЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ ф.С-0 1 км; на ПС Агрокомплекс бл. ДЗЛ ф.С, Ускорение при приеме ВЧТО №3, Пуск ВЧТО №3, АПВ усп. В 13:45 на ПС Агрокомплекс включен в работу Т-2 по нормальной схеме. 03.06:25 произведен осмотр ВЛ 110 Агрокомплекс - Павловка-2 пр. оп. № 64-72. Опора № 69 гнезда в теле опоры, под опорой обоженные ветки, ПЗУ нет.	ПС Агрокомплекс Т-1		3,30		25	+21°С, 1 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Промузел	04.06.2025 04:35	04.06.2025 06:27	1:52	04.06.2025 16:01	11:26	ДЗЛ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. В 04:35 отключилась ВЛ 110 Артемовская ТЭЦ - Промузел и ВЛ 110 Спутник - Промузел с погашением ПС Промузел (схема ремонтная на ПС Промузел выведена в ремонт 1С 110 кВ, включена ремонтная перемычка 110 кВ). По сообщению ПримРДУ на Артемовской ТЭЦ по ВЛ 110 Артемовская ТЭЦ - Промузел работа ДЗЛ ф.В,С, АПВ выв., прибор ОМП "Нева"не запускался. На ПС Промузел работа РЗА по ВЛ 110 Спутник-Промузел бл. ДЗЛ ф.В,С, Пуск ВЧТО, осмотрена ПС Спутник, отключился В 110 Промузел, бл. ДЗЛ ф.В,С, ИМФ 6,44 км (расчетная точка КЗ КВЛ 110 Артемовская ТЭЦ-Промузел оп.179). На ПС Волна был пуск ОМП, параметров нет. В 06:05 осмотрена ПС Штыково: выявлена работа РЗА по ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково бл. ДЗ, АПВ усп, по СОВ 110 МТЗ 2 ст., ДЗ 1 зона ускорения, АПВ усп. Работа ИМФ по ВЛ 110 Анисимовка/т-Штыково 5 км. ф. В,С. В 06:27 на ПС Промузел разобрана ремонтная перемычка, включена ВЛ 110 Спутник-Промузел, запитаны все потребители ПС Промузел. Произведен осмотр КВЛ Артемовская ТЭЦ - Промузел в пр.оп.147-182, замечаний не выявлено, в 15:45 КВЛ 110 Артемовская ТЭЦ - Промузел включена под напряжение, в 16:01 включена в транзит. С 08:34 до 16:37 по ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Штыково (2-х цепный участок с ВЛ 110 кВ Вокзальная/ т-Фридман/т-Штыково) произведен обход в пр.оп.420-450: обнаружено в пр.оп.430-431 следы перекрытия по верхушкам деревьев.05.06.25 выполнена чистки просеки в пр. 430-431 по ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Штыково и ВЛ110 кВ Вокзальная/т-Фридман/т-Штыково . 05.06.25 проведена послеаварийная проверка на ПС 110 кВ Промузел, выявлено несоответствие полярности вторичных цепях ТТ 110 пер, полярность изменена на ТТ 110 пер. Защиты ПС 110 кВ Промузел исправны, можно вводить по нормальной схеме, через СВ 110 и линейные выключатели. 09.06.2025.			12,00	12 382	121	+11°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Штыково\1С 110 кВ	04.06.2025 10:28	04.06.2025 10:28	0:00	04.06.2025 10:28	0:00	НЗЗ 1ст НЗЗ 2ст МТЗ ДЗ 1з ДЗШ МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Штыково произошло отключение присоединений 1СШ 110 кВ В110 Анисимовка/т, В 110 КролевцыN2, СОВ 110, Т-1 от ДЗШ. Так как у Т-1 нет собственного выключателя по стороне ВН, то отключился В 6 Т-1. В 110 Факел-1 и ОД Т-1 не отключались (при работе ДЗШ по режиму, для обеспечения восстановления режима электроснабжения потребителя.) Далее происходит успешное АПВ В 110 Кролевцы №2 после ДЗШ. После включения и появления напряжения на 1СШ 110 включается В 110 Анисимовка/т, далее включается СОВ 110. В 110 Факел-1 отключен. При осмотре выявлено повреждение выключателя В 110 Факел-1 по фазе С. Обесточилась 1С 6 кВ (3450 чел., 28 ТП, 2,45 МВт). В 13:43 включен В 6 Т-1, запитана 1С 6, кроме ф-2 (бл. МТЗ, В-6 ф.2 не отключался, 20чел, 0,5МВт). По ф.2 проведена проверка РЗА, заменено КСА, на оп.1 поврежден КЛ 6, в 00:08 потребители Ф-2 запитаны от резерва кроме 6 ТП (Быта нет, Охотхозяйство, Газпром, Лет лагерь). Проведение АВР на 05.06.25. Повреждение выключателя В 110 Факел №1 (после АПВ нет фазы "С"), в 13:07 В 110 Факел №1 выведен в ремонт (нагрузка ПС Факел 1С 35/ 6 была предварительно переведена), на 05.06.25 планируется замена выключателя (доставят с г.Находка), заявка до 06.06.25 20:00. 05.06.25 14:35-16:11 произведена замена ввода ф."С" выключателя В 110 Факел-1. На 06.06.25 запланированы испытания выключателя, опробование действия привода от защит. ввод выключателя в работу. 06.06.25 17:30 ПС Штыково включен в работу В 110 Факел-1 после проверки действия привода от устройств РЗА, без замечаний. 09.06.25 09:36 ПРЭС ВЛ 110 кВ Вокзальная/т-Фридман/т-Штыково ДБ 2 чел. на обход ВЛ. 14:13 ВЛ 110кВ Штыково - Факел №2 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ в пролете опор №1-32. 15:46 ПРЭС ВЛ 110 кВ Вокзальная/т-Фридман/т-Штыково ДБ выполнен обход ВЛ пр. оп. 1-64 - замечаний нет. Продолжение обхода на 10.06.25. +17:11 ПЮЭС по ВЛ 110кВ Штыково - Факел №2 произведен осмотр ВЛ в пролете опор №1-32. Выявлено замечание в пролете между порталом ПС Штыково и оп. №1 следы перекрытия на нижнем проводе в месте пересечения с ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Штыково вследствие подхлеста проводов, вывод в ремонт ВЛ 110 кВ не требуется. 11.06.25 15:15 проведена проверка вторичных цепей защит СОВ 110, выявлено значительное снижение уставки по времени защиты МТЗ 2ст. (с 3,2 до 0,5 с). Причиной снижения явилось ослабление крепления неподвижной контактной группы (дефект резьбы крепления) реле времени ЭВ-113 и её сдвиг в сторону уменьшения, реле заменено.		орг. водосн. - 4 орг. связи - 5	2,45	3 450	28	+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Штыково\СОВ 110	04.06.2025 12:11	04.06.2025 12:11	0:00	04.06.2025 12:11	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПН. РиЧПН. 12:11 ПЮЭС ПС Штыково ав. отключение СОВ 110 от МТЗ 2ст. Отключение ВЛ 110 кВ Штыково-Факел №2 от НЗЗ 1 ст. АПВ успешное. Отключение произошло при включении СВ 6, для запитывания 1С 6 кВ. Работа защит по Ф-2 - МТЗ, выключатель В 6 Ф-2 не отключается (повреждение кабельного участка до оп. 1, перегорание верхнего провода в пр. оп. 1-2). СВ 6 отключился при включении - работа защит МТЗ. При проверке вторичных цепей защит СВ 110 выявлено значительное снижение уставки по времени защиты МТЗ 2ст. (с 3,2 до 0,5 с). Причиной снижения явилось ослабление крепления неподвижной контактной группы (дефект резьбы крепления) реле времени ЭВ-113 и её сдвиг в сторону уменьшения, реле заменено						+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	08.06.2025 21:17	08.06.2025 21:17	0:00	08.06.2025 22:23	1:06	ТЗНП 2ст ТНЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПС Хороль отключен В 110 Приозерная. ТНЗНП 2 ст. ускорение. АПВ ну. ИМФ 14,2 км фаза В, длина ВЛ 19,6 км, точка КЗ оп.23-24. ПС Приозерная при осмотре СВ 110 включен. 2ст. ТНЗНП. АПВ успешно. Осмотр на 10.06.25. 15:00 ПЦЭС ПС Хороль В 110 Приозерная, по результатам осмотра В 110 выявлена неисправность блок-контактов КСА, требуется регулировка. Оформляется НО заявка для ремонта. 09.06.25 на В 110 Приозерная на ПС Хороль произведена регулировка блок-контактов КСА. 10.06.25 произведен осмотр ВЛ в пр.16-30. Обнаружено оп28 битый восьмой изолятор по фазе В, и следы перекрытия на траверсе и на проводе. Грозотроса нет.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 кот. - 1 орг. связи - 3				+20°С, 2 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	08.06.2025 21:48	08.06.2025 21:48	0:00	08.06.2025 21:48	0:00	ДЗ 1з ТЗНП 1ст ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Спасск работа РЗА: ДЗ 1ст., ТЗНП 1ст, АПВу, ИМФ фазы-В,С 23,4 км, длина ВЛ 53,04 км, точка КЗ оп.103-104, зона осмотра оп.86-99 ПЦЭС, оп.99-123 ПЭЭС, на ПС 110 кВ Мучная работа РЗА: ТНЗНП 1ст., АПВу, ИМФ фазы-В,С 25 км (оп.95-96), осмотр оборудования без замечаний. 09.06.25 14:02 ПЦЭС ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная ДБ 2 чел. на обход ВЛ в пр.86-99. 10.06.2025 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная в пр. оп. 99-124 (зона ПЭЭС), замечаний не выявлено. 11.06.2025 произведен повторный, послеаварийный осмотр ВЛ с применением квадрокоптера, в пр. оп.: 99-124 (зона ПЭЭС), замечаний не выявлено.						+20°С, 0 м/с, Гроза

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	20.06.2025 11:45	20.06.2025 11:45	0:00	20.06.2025 11:45	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. В 11:45 отключались ВЛ 110 Ярославка-Сибирцево/т и ВЛ 110 Сибирцево/т-М (работают в радиальном режиме) На ПС Ярославка: бл. НЗЗ 1 ст., АПВ усп., ИМФ ф.А-0 5,9 км (расчетная точка КЗ оп.30, зона обхода оп. 22-38). Lвл 16,7км. На ПС Сибирцево/т: отключались В 27,5 Т-1, В 27,5 Т-2, бл. ЗМН, включены. Осмотрено оборудование ПС Ярославка, ПС М без замечаний. На ПС М отключений не было, т.к. в ремонтной схеме на ПС Реттиховка выведен в ремонт В 110 М. Сбоя поездов не зафиксировано. 13:34-14:30 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.22-38: на оп.30 аисты на траверсе, на опоре следы жизнедеятельности аистов, следы перекрытия на траверсе и экране полимерного изолятора по ф.А. ПЗУ в наличии, исправно. Вывод в ремонт ВЛ не требуется.						+20°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Новицкое – Тайфун	21.06.2025 03:30	22.06.2025 14:07	34:37	22.06.2025 14:07	34:37	МТЗДЗ 2з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=66,4км, Lбазы=70км. ИМФ ф.С=52,0км, точка КЗ пр.оп.230-234. Погашены ПС 110 кВ Тайфун, ПС 110 кВ Преображение, ПС 35 кВ Петрова, ПС 35 кВ Голота. В 04:16 РПВ ну, ДЗ-2ст., ИМФ ф.А-С=38.7км, точка КЗ пр.оп.177-179. В 06:37 ВЛ 110 кВ Новицкое-Тайфун выведена в ремонт. В районе оп.177-179 выявлен разлив реки, проезда нет, организовывается спецтехника для переправы. В 06:55 ДБ 3чел, 1 ед.техн., в обход пр.оп.1-288. В 09:20 обход приостановлен, дошли до оп.73 дальше нет проезда, резлив реки Ольга. В 15:05 при осмотре выявлено падение оп.179 (подмыта рекой, Ж/Б промежуточная), следов внешнего воздействия не выявлено. В 21:20 доставлена сводная бригада 8 чел. на вертолете из г.Артём на место проведения работ оп. 179, проведено обустройство лагеря. 22.06.25 06:49 бригада Владивостокского РЭС в составе: отв.р. Шестаков Е.В., пр. Чубаков Е.В. +6 человек, приступили к рем.провода в пр.оп.178-180. В 13:30 работы на ВЛ 110 кВ Новицкое – Тайфун закончены, смонтирован удлиненный пролет 178-180. В 14:07 ВЛ 110 кВ Новицкое - Тайфун введена в работу, запитаны все потребители.			2,30	8 490	49	+19°С, 25 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	23.06.2025 04:57	23.06.2025 04:57	0:00	23.06.2025 04:57	0:00	ТНЗНП 1ст НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ПС Уссурийск-2 1ст. ТЗНП, АПВ+ ИМФ ваза "СО" 25,6 км. ПС Павловка-1 НЗЗ 1ст. ИМФ фаза "СО" 16,51 км. Протяженность ВЛ 110 Усс-2 - Павловка-1 37,44 км. 05:28 ПС Павл-1 осмотрен В 110 Усс-2 - без замечаний. 05:35 ПС Усс-2 осмотрен В 110 Павл-1 - без замечаний. Точка КЗ оп.159. 23.06.25 произведен осмор ВЛ 110 в пр.оп.99-175: на оп.161 гнездо аиста, под опорой ветки со следами пожогов, ПЗУ в наличии, ремонт не требуется.						+17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК – Разрез – Надаровская – Ласточка/т	23.06.2025 13:44	23.06.2025 14:07	0:23	23.06.2025 14:07	0:23	МТО ТЗНП 1ст ТЗНП 3ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная: выведена ВЛ 110 кВ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Игнатьевка. Обесточены ПС 110 кВ Разрез, 110 кВ Надаровская, 110 кВ Ласточка/т, 110 кВ Игнатьевка, ПС 35 кВ Центральная, ПС 35 кВ Горная, ПС 35 кВ Юго-Западная, ПС 35 кВ Тяговая, ПС 35 кВ Губерово, ПС 35 кВ Пожарское. В 14:07 РПВ усп, запитаны все потребители. Осмотрено оборудование ПС без замечаний.В пр. 8-9 Из-за высокой температуры произошло провисание провода с перекрытием на поросль. Поросль со следами электродугового перекрытия ,провода не повреждены			9,48	5 876	78	+24°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК – Разрез – Надаровская – Ласточка/т	24.06.2025 12:43	24.06.2025 13:46	1:03	24.06.2025 13:46	1:03	МТО ТНЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная, в ремонте ВЛ 110 кВ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Игнатьевка. Погашение ПС Разрез, Надаровская, Ласточка/т, Игнатьевка, Тяговая, Пожарское, Губерово, Центральная, Горная, Юго-Западная. На Приморской ГРЭС работа защит: МТО, ТЗНП 1ст, ТЗНП 3 ст, ускорение. В 12-56 осмотрена ПС Разрез, без замечаний. В 13-44 осмотрена ПС 110 Ласточка-тяга, без замечаний. В 13-46 РПВ - успешное. В пр. 8-9 Из-за высокой температуры произошло провисание провода с перекрытием на поросль. Поросль со следами электродугового перекрытия, провода не повреждены.			9,35	5 876	78	+26°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1\ Т-2 40 МВА	25.06.2025 23:05	25.06.2025 23:05	0:00	29.06.2025 16:10	89:05	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 23:05 на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 аварийно отключился Т-2 (по ТМ), Под отключение попали 2СШ 6 кВ (2,1 МВт, 2400 чел), 2 СШ 35 кВ (без нагрузки). 23:05 нагрузка Ф-6СН переведена на Ф-5СН по АВР у потребителя (ДГК, Прим РДУ, 1,1 МВт). 01:04 на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 включен ШСВ 6, запитана 2СШ 6 кВ от Т-1, включены все потребители. По Т-2 бл. ДЗТ, осмотрена зона ДЗТ Т-2, видимых замечаний не обнаружено, в 03:33 Т-2 выведен в ремонт. 26.06.25 17:00 ПС ВТЭЦ-1 по Т-2 сторона 6кВ Ф-В (зеленая) не выдержал испытание проходной изолятор со стороны ЗРУ. 28.06.25 12:32-17:41 произведена замена проходного изолятора ф.В 6 кВ Т-2. Оборудование сдано под включение. 29.06.25 в 16:10 ПС ВТЭЦ-1 Т-2 введён в работу.	АВР у потребителя, Т-1	кот. - 3 орг. связи - 1	2,10	2 400	47	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	26.06.2025 23:56	26.06.2025 23:56	0:00	26.06.2025 23:56	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Усс2 ТНЗНП 1ст. АПВ успешно.ИМФ А0=24.6км . ПС Павл1 НЗЗ 1ст. АПВ Успешно ИМФ А0=19.7км. Длина ВЛ 37,44 км. Точка КЗ опора № 150. 27.06.25 с 09:17 до 15:38 произведен осмотр в пр оп №141-164						+22°С, 1 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	27.06.2025 02:25	27.06.2025 02:25	0:00	27.06.2025 02:25	0:00	ТНЗНП 1ст ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Спасск работа РЗА: ДЗ 1ст., ТЗНП 1ст, АПВу, ИМФ ф. А-0 33,8 км. Длина ВЛ 53,04 км. Расчетная точка КЗ пр.оп.68-69. 03:20 осмотрена ПС Мучная без замечаний, работа РЗА: НЗЗ 1ст, АПВ+, ИМФ ф. А-0 15,6 км. Расчетная точка КЗ оп.67. Зона обхода пр. оп.52-85 (ПЦЭС). 27.06.25 в 09:17-14:13 произведен внеплановый осмотр ВЛ в пр. оп. 50-85. На оп. 67 обнаружено гнездо аиста (ПЗУ на опоре имеются), под опорой ветки со следами термического воздействия.						+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	28.06.2025 14:12	28.06.2025 14:29	0:17	28.06.2025 14:29	0:17	ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС 110 кВ Новопокровка; ПС 110 кВ Рощино; ПС 110 кВ Глубинная; ПС 110 кВ Восток; ПС 35 кВ Лукьяновка; ПС 35 кВ Незаметное (быт); ПС 35 кВ Незаметное (производство); ПС 35 кВ Измайлиха. ТНЗП 2ст., АПВ двукратное -ну. ВЛ L=80 км. Ф-С=0; ИМФ 43,1км; 3Io-0,66 кА; 3Uo 8,4 кВ; I кз-0,87; tкз-0,56с. РПВ успешно в 14-29. Осмотр на 28-30.06.25 в пр.оп.156-193-230. 14-29 осмотрена ПС Рощино, без замечаний. 14-35 осмотрена ПС Восток, без замечаний. 15-43 осмотрена ПС Новопокровка ИМФ-98км, Ф-С=0, без замечаний.Осмотрена ПС Глубинная - без замечаний. ИМФ на ПС Рощино и ПС Губинная не запускались. 03.04.25 произведен смотр в пр.210-230. Замечаний не выявлено. Для продолжение осмотра в пр.оп.156-210 требуется спец.техника. Причина отключения ВЛ 110 и Новопокровка за 28.06.2025 падение дерева осины в пролёте опор 189-190 из вне охранной зоны длиной 28 метров диаметр 0.47 метра. Без повреждения оборудования!		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	11,50	14 816	158	+38°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	29.06.2025 19:15	29.06.2025 19:15	0:00	29.06.2025 21:37	2:22	НЗЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПС Вадимовка ИМФ фаза С=0, 5,2 км (оп. 27). Осмотрена яч СВ 110 без замечаний. Направлен персонал на ПС 110 Петровичи. 19:42 ПС Вадимовка включён СВ 110, перетока нет. ПС Петровичи МТО, НЗЗ 1ст., ускорение, АПВ ну ИМФ СО 7,3км. Осмотрен В 110 Вадимовка без замечаний. В 21:37 включен В 110 Вадимовка. 03.07.25 произведен осмотр, Р-24 в пролете опор 15-36, оп. 28 по Ф С распушен провод после грозы, ремонт не требуется.		мед. учр. - 1				+28°С, 0 м/с, Гроза

Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	29.06.2025 19:17	29.06.2025 20:40	1:23	30.06.2025 18:02	22:45	ТЗНП 3ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ L=80 км. Ф-С=0; ИМФ 77,1км. В 19:32 РПВ ну, Ф-С=0; ИМФ 74,5км; Обесточились ПС 110кВ: Новопокровка, Рощино, Глубинное, Восток; ПС 35кВ Лукьяновка, призводство Незаметное, Быт Незаметное, Измайлиха, социально значимые обьекты (Кот-18, шк-14, д/с-1, ФАП-3, ФГУП-"РТРС"-ТВЦ-6, Больница-4 очистные-1 водозабор-1). В 20:01 запитаны ПС Новопокровка, ПС Лукьяновка от ПС Ракитное по сети 35 кВ (4550 чел, 48 ТП, 2,2 МВт). 20-40 ВЛ 110 кВ Иман- Новопокровка переведена в НФР. Запитана ПС 110 кВ Рощино, ПС 35 кВ Измайлиха, ПС 35 кВ Быт Незаметное, ПС 35 кВ Производство Незаметное. 6240 чел.62 КТП, 2,94 МВт.21-01 Запитаны все потребители. Зона смотра в пр.оп.364-343-332-288. 21-04 ДБ по Р-33 в пр. опор 288-364. 04-28 с/р33 работы окончены, обошли пр.оп.364-332, без замечаний. В 12:48 ДБ 3 чел для осмотра ВЛ 110 кВ Иман-Новопокровка. В пр. оп. 250-364. в пр. оп. 318-319 обнаружена ветка на проводе. Ветка убрана, в 18:02 ВЛ 110 кВ Иман-Новопокровка включена по нормальной схеме. При попадании молнии в дерево произошло его падение из вне охранной зоны в пролёте опор 318-319. Высота дерева 27 метров диаметр у пня 42 см		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	9,50	14 816	158	+29°С, 6 м/с, Пасмурно, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	30.06.2025 02:26	30.06.2025 02:26	0:00	30.06.2025 02:26	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Япрславка: Пуск ВЧТО-3, ускорение ВЧТО -3, АПВ+, ИМФ А-0 33,8 км. На ПС 110 кВ Ключи работа защит: ТЗНП-1 ст., пуск ВЧТО-3, Ф "Ф"-0 29.1 км., АПВ усп. Точка КЗ оп.148. Зона обхода пр.оп. 117-174. Планируется осмотр 01.07.25 01.07.2025 по ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка произведен послеаварийный осмотр ВЛ (отключалась 30.06.2025), выявлено: новое гнездо аиста на оп.152, под опорой ветки со следами воздействия эл. дуги. ПЗУ на оп. 152 отсутствует.						+22°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ 1Р\Т-2 16 МВА	30.06.2025 12:13	30.06.2025 14:00	1:47	01.07.2025 17:11	28:58	ДЗТ	-		РЗА П. РиЧПН. Погашение 2С 6 кВ, 4 С 6 кВ. В 12:34 абонентом нагрузка Ф-43 переведена на Ф-4 ПС 1Р, нагрузка Ф-48 переведена на Ф-17 ПС Инструментальный завод. Произведен осмотр: В 6 Т-2, В 110 Т-2 от ДЗТ ф.А,В, в отключенном положении В 6 Ф-22 с выбросом масла, проведен осмотр зоны ДЗТ Т-2, без замечаний. В 14:00 включен СВ-1 6, запитаны потребители 2С 6 кВ, 4 С 6кВ, кроме Ф-22 (Молокозавод); Ф-26 отключен по заявке Оборонэнерго. В 16:30 по Ф-22 проведена регулировка привода В 6 (отрегулирован зацеп зуба привода), уровень масла в норме. 16:57-18:44 по Т-2 сняты осциллограммы РЗА, ведется анализ. 19:19-23:02 произведены измерения Т-2 и испытание ШМ 6 кВ Т-2, замечаний не выявлено. 01.07.2025 10:50 ДБ для послеаварийной проверки РЗА Т-2. В 14:03 ДБ для испытаний В 6 Т-2 и участка шин от В 6 Т-2 в сторону ТР 6 Т-2. В 15:12 работы по испытанию В-6 Т-2 окончены, В-6 Т-2 испытания выдержал, обнаружена коронация нижних опорных изоляторов яч. № 24 (ТР-6 Т-2) фаза "А" "В" при подаче напряжения в 21 кВ, требуется замена нижних опорных изоляторов ТР-6 Т-2 фаза "А" "В", фаза "С" испытания выдержала. В 15:34 закончены работы по послеаварийной проверке РЗА Т-2, без замечаний. В 16:26 работы по замене нижних опорных изоляторов ТР 6 Т-2 Фаза "А" "В" полностью окончены. В 17:11 Т-2 введен в работу по нормальной схеме, включены все потребители.	СВ-1 6		7,80	4 420	68	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Орлиная – Инструментальный завод	04.04.2025 18:50	04.04.2025 23:47	4:57	04.04.2025 23:47	4:57	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 18:50 на ПС 110 Орлиная отключена КВЛ 35 «Орлиная-Инструментальный завод» (КУ, земля), с погашением ПС 35 Инструментальный завод; повреждение концевой кабельной муфты ф.А на ПС 110 кВ Орлиная. Роткл=9,8 МВт/ 8220 чел./ 73ТП/ 12 т.пост. 19:23 по сетям ВПЭС запитана Станция скорой медицинской помощи, СИЗО, поликлиника СИЗО. 20:05 по сетям ВПЭС запитаны все категорийные объекты: насосные станция, медицинские учреждения, ЦТП, АТС, СИЗО (всего 17 ТП). 21:19 на ПС Орлиная ДБ 3 чел. для монтажа концевой кабельной муфты. 22:24 на ПС Орлиная работы по монтажу концевой кабельной муфты окончены. КЛ сдана для ВВ испытания. 22:47 на ПС Орлиная ДБ 2 чел. для ВВ испытания КВЛ. 23:20 ВВ испытания окончены, КВЛ испытания прошел, КВЛ 35 кВ Орлиная-Инструментальный вводится в работу. 23:47 КВЛ введена в работу			9,80	8 220	73	+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Кировка – Крыловка	06.04.2025 06:26	06.04.2025 07:15	0:49	06.04.2025 16:48	10:22	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 35 кВ Марьяновка, ПС 35 кВ Крыловка. В 6:49 на ПС Крыловка отключен СВ 35 кВ. В 6:55 включена ВЛ 35 кВ Кировка-Крыловка на Х.Х. В 7:15 на ПС Крыловка нагрузка переведена на Т-1. В 07-54 на ПС Марьяновка отключен СВ 35 кВ. В 8-09 на ПС Крыловка включен СВ 35 кВ без замечаний (включена в работу ВЛ 35 кВ Крыловка - Марьяновка, все потребители запитаны). В 08:42 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ 35 кВ Яблоновка-Марьяновка в пр. оп. 69-113 (Lвл= 11,46 км, Lбаза= 20 км). При осмотре ВЛ 35 кВ Яблоновка-Марьяновка обнаружено: на оп. 97 по Ф "В" повреждены все три изолятора, на траверсе строящееся гнездо, ПЗУ нет. В 10:27 ВЛ 35 кВ Яблоновка-Марьяновка выведена в ремонт. В 14:39 ДБ 4 чел для замены изоляции на оп.97 ВЛ 35 кВ Яблоновка-Марьяновка. В 16:48 ВЛ 35 кВ Яблоновка-Марьяновка включена в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 7	0,40	1 131	24	+3°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Беневское – Лазо	08.04.2025 15:40	08.04.2025 15:43	0:03	08.04.2025 15:43	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС 35 кВ Лазо, Сокольчи, Милоградово, вед. ПС Солнечная. 09.04.2025г. выполнен обход, замечаний не обнаружено.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 4 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	5,00	6 076	35	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Тавричанка\Т-2 10 МВА	10.04.2025 15:45	10.04.2025 16:01	0:16	12.04.2025 00:28	32:43	ДЗТ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточена 2С 6кВ. Повреждение КЛ 6 №1,2 шинного моста Т-2 фаза А, В,С, включены все потребители от Т-1. КЛ на гарантии, заявка до 20.04.25. 11.04.225 16:36 ДБ 2 человека для монтажа кабельных муфт шинного моста 6 кВ. 22:00 по шинному мосту 6 кВ Т-2 смонтировано 3-и концевых муфты 6 кВ. 22:50 ДБ 2 чел. для испытания КЛ 6 кВ шинного моста. 12.04.25 00:28 ПС Тавричанка Т-2 включен в работу, остается отключена КЛ №2 ШМ 6кВ Т-2.	Т-1	кот. - 1	1,56	850	23	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьева	13.04.2025 13:14	13.04.2025 13:24	0:10	13.04.2025 13:24	0:10	ДЗ 2з	ну	у	РЗА П. РиЧПН. 14.04.25 в 15:07 произведен осмотр ВЛ 35 по всей длине, на оп.25 обнаружено разрушение 2х из 4х изоляторов ф. средняя.		оборонный заказ - 1	3,80	3 653	26	+11°С, 20 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Славянка – Брусья – Безверхово	13.04.2025 14:56	13.04.2025 19:56	5:00	13.04.2025 19:56	5:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Обесточились ПС 35 кВ Безверхово, вед. ПС Брусья. Повреждение: на оп.229/39 слетел провод с верхнего изолятора, ВЛ выводится в ремонт. С 19:05 до 19:56 на оп.229/39 произведена замена изоляции, ВЛ 35 кВ включена по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 3	0,90	983	34	+12°С, 25 м/с, Дождь, Ветер

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Ц\Т-4 10 МВА	17.04.2025 06:16	17.04.2025 08:28	2:12	17.04.2025 16:13	9:57	МТЗ	-		РЗА П. РиЧПН. На ПС 35 кВ Ц отключился Т-4 по сторонам 35 и 6 кВ от МТЗ, и отключился Т-3 по стороне 6 кВ от МТЗ. Обесточились 1С 6 кВ и 2С 6 кВ ПС 35 кВ Ц. Причина отключения: в ячейке В 6 Ф-3 оторвался датчик ВОД и упал на шины 2СШ 6 кВ с перекрытием трех фаз. Повреждение опорных изоляторов ШР-2 6 Ф-3. В 07:15 включен в работу Т-4, включена на холостой ход 1СШ 6 кВ. Отключена 1СШ 6 кВ, выявлено повреждение опорных изоляторов ШР-1 6 Ф-3 в сторону 1СШ 6 кВ. Произведен дополнительный осмотр изоляторов ШР-2 6 Ф-3, повреждение не подтвердилось. В 07:56 включена 2СШ 6 кВ на ХХ. В 08:21 включены В 6 Ф-1,5,11,21,22. В 08:28 включен В 6 Ф-7, запитан основной потребитель (4,2 МВт). В 08:55 включены В 6 Ф-8,12. В 09:07 по вед. Ф-19 (ВПЭС) повреждение на головном участке КЛ, нагрузка переведена на Ф-5 ПС Ц. В 09:28 нагрузка Ф-15 (ВПЭС) переведена на Ф-21 ПС Ц. Остаётся обесточен ф-3 Оборонэнерго (550 чел/0,3МВт), резерва нет. В 10:54 на ПС Ц Д.Б. для демонтажа ШР-1 6 Ф-3. В 11:50 по ПС Ц Ф-3 включен в работу (запитан последний потребитель). В 12:53 Ф-15 включен в работу. Произведена регулировка привода В 6 Т-3. В 16:13 Т-3 и 1 СШ 6 включены в работу по нормальной схеме.			5,20	6 140	22	+6°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Краскино – Гвоздево – ЖД станция – Посьет	22.04.2025 12:54	22.04.2025 13:07	0:13	25.04.2025 10:43	69:49	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились ПС 35 кВ Гвоздево, Посьет, вед. ПС ЖД станция, Мечел. На ПС Гвоздево выброс масла из Т-1, по результатам послеаварийного осмотра оборудования выявлено повреждение Пр 35 Т-1 всех фаз, работы устройств РЗА отсутствует. В 13:07 ВЛ 35 кВ Краскино-Гвоздево-ЖД станция-Посьет включена в работу без ПС Гвоздево (430чел, 0,4 МВт, 17 ТП). В 13:57 насосная станция запитана от собственного ДГУ. ПС Гвоздево ф.2 "Торговый порт Посьет" потребитель запитан по нормальной схеме с ф.7 ПС Посьет. 16:29 Т-1 выведен в ремонт. В 17:00 с базы Надеждинского РЭС осуществлен выезд 2 ДГУ, производится погрузка еще 2 ДГУ. В 21:51 на оп.65/3 демонтированы шлейфа. В 22:47 начали установку ДГУ№1 в ТП-ХКЭ Школа оп.47/5. В 00:36 начали установку ДГУ№2 в ТП-ХКЭ 3-х этажки оп.65/19/1. В 01:39 установили ДГУ№2 в ТП-ХКЭ 3-х этажки оп.65/19/1 включено 6-ТП (250чел, 0,15МВт), запитан основной потребитель и соц.объекты. В 03:22 установили ДГУ в ТП-4002 оп.80, включены потребители Ф-1, Ф-2, Ф-7. В 03:45 включены потребители ТП-4117, ТП-РЖД обратной трансформацией от ДГУ в ТП-4002. В 04:30 включены потребители ТП-4009, ТП-Школа обратной трансформацией от ДГУ в ТП-4002, все потребители запитаны. 23.04.25 13:57-15:00 произведен демонтаж вторичных цепей Т-1, в 14:49 с базы СП ПЮЭС (г. Владивосток, ул. Стрелковая 19) выехал автомобиль с доставкой трансформатора для замены Т-1 на ПС 35 кВ Гвоздево. В 17:42 Т-1 расшинован, готов к демонтажу. Резервный Т1 доставлен на ПС Гвоздево в 20:00. 24.04.25 с 09:14 до 18:30 Т1 установлен, залито масло, испытан успешно. В 19:23 на ПС Гвоздево Т1 включен на холостой ход без замечаний. 25.04.25 в 10:43 ПС Гвоздево Т-1 включен по нормальной схеме с нагрузкой Ф-1 и Ф-2. В 13:10 ПС Гвоздево Ф-7 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	1,24	1 557	48	+8°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ ТЭЦ Центральная – Коммунальная II цепь с отпайкой на ПС Океанариум	23.04.2025 10:21	23.04.2025 10:21	0:00	26.04.2025 20:25	82:04	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. На ПС 35 кВ Океанариум усп. работа АВР потребителя, на ПС 35 кВ Коммунальная нагрузка на Т-1, погашенных потребителей нет. Произведен осмотр: на ТЭЦ Центральная работа МТО, АПВ запрет, ПС 35 кВ Океанариум, отключен В 35 Коммунальная II цепь, работа ЛЗШ, отключение по АВР ввода. В 13:39 ДБ 2 человека для осмотра ВЛ в пролете опор №1-50,024/1-24/2. На ПС 35 кВ Океанариум при осмотре в ячейке В 35 Коммунальная II цепь обнаружено следы электродугового перекрытия на верхних втычных контактах выключателя В 35 Коммунальная II цепь, следы электродугового перекрытия на проходных изоляторах (ф.В,С), следы деформации концевой муфты (ф.А). 24.04.25 произведена разборка шлейфов на оп.24/3. На ПС 35 кВ Океанариум произведена ревизия и испытания В 35 Коммунальная 2 цепь, испытания не прошел. Сняты осциллограммы. Отсоединен кабель на ПС 35 кВ Океанариум и опоре 24/3, произведены испытания: пробой изоляции по ф.А. 25.04.25 10:48 по КВЛ 35 Центральная-Коммунальная2-цепь с отп. ПС Океанариум ДБ для монтажа каб. муфт уч. КЛ 35 оп.24/3 до ввода в КРУН 35, 12:20 проведен монтаж каб. муфт уч. КЛ 35 оп.24/3 до ввода в КРУН 35, в 16:46 КЛ испытания выдержала. 19:00 на ПС Океанариум в КРУН 35 проведены испытания опорной и проходной изоляции- замечаний нет. 26.04.2025 10:33 ДБ 3 человека для сборки шлейфов на оп. №24/3. 12:30 по КВЛ 35 работы по сборке шлейфов на оп. №24/3 окончены, КВЛ сдана под включение. 20:25 Включена на хх. График АВР до 28.04.25. 15:51 ПС Океанариум: Включена в работу 2С 35 кВ, Т-2. Схема приведена к нормальной		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 орг. связи - 1				+10°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Красный Кут	01.05.2025 17:23	01.05.2025 17:23	0:00	01.05.2025 17:23	0:00	МТО	у		РЗА П. РиЧПН. При включении действием АПВ выпал блинкер КИ ф.В. На оп.36 разрушение подвески изоляторов провода ф.В с последущим касанием провода ф.А. Устранено по неотложной заявке без ограничения потребителей. Причина повреждения - скрытый заводской дефект.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				+20°С, 9 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Екатериновка-Владимиро-Александровское	02.05.2025 02:46	02.05.2025 02:46	0:00	02.05.2025 02:46	0:00	ДЗ 1зДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. 05.05.25 13-50 произведен осмотр ВЛ 35 пр. оп. 1-12, замечаний нет 06.05.25 17-59 персонал Восточный порт произвели обход ВЛ в пр. оп. 13-67, замечаний не выявлено						+9°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ В-2 – Варфоломеевка – Яковлевка	02.05.2025 08:01	02.05.2025 10:50	2:49	04.05.2025 10:42	50:41	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Обесточены ПС 35 кВ Яблоновка, ПС Андреевка, ПС Варфоломеевка, ПС Яковлевка. В 8:59 на ПС В-2 отключен ЛР 35 Яковлевка. В 9:22 на ПС Яковлевка отключен ЛР 35 В-2. В 10:50 включена в работу ВЛ 35 кВ Яблоновка-Марьяновка, восстановлено электроснабжение потребителей ПС 35 кВ Яблоновка, ПС 35 кВ Андреевка, ПС 35 кВ Яковлевка, включена большая часть нагрузки. Оставалась без напряжения ПС 35 кВ Варфоломеевка (0,8 МВт, 1549 чел, 44ТП). Выведен из схемы участок ВЛ 35 кВ от ПС Яковлевка до РП-3, в 11:28 включен участок ВЛ от ПС В-2 до ПС Варфоломеевка, восстановлено электроснабжение всех потребителей. В 12:37 ДБ на осмотр ВЛ. В 14:02 обнаружена упавшая оп.82 (болото), провода не повреждены. Соседние опоры без критических замечаний. На 03.05.25 была запланирована доставка с ПЭЭС и установка плавающей опоры. 03.05.25 в 08-40 получена информация - машина с плавающей опорой находится в с.Варфоломеевка. 03.05.25 14:29 допущена бригада 7 чел., 2 ед.тех. для монтажа плавающей опоры в пр. оп.81-83. 22-15 работы закончены, исключена оп.82, удлинен пролет между оп.81 и 83, (длина 320м, минимальное расстояние до земли 4.5 м), установлены распорки. 04.05.25 в 10-42 включена по нормальной схеме. Вывод в ремонт ВЛ 35 кВ для устройства подъездных путей и установки временной опоры №82 планируется с 12.05.2025 по 14.05.2025 (График АВР до 16.05.25). 16.05.25 12-57 Допущена бригада 3 чел. по НД 88 для установки временной, плавающей опоры № 82, монтаж проводов. 14-07 работы по НД 88 закончены. 14-42 участок линии РП-3 - Яковлевка взят под напряжение.	ПС 35 Яблоновка Прим СЭС	гос. орг. - 31 орг. водосн. - 8 в/ч - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 21 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 16 кот. - 11 орг. связи - 24	2,50	5 980	122	+10°С, 1 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Спутник – Сахарный Ключ	03.05.2025 06:17	03.05.2025 06:17	0:00	07.05.2025 18:35	108:18	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Погашенных потребителей нет, нагрузка была предварительно переведена на ПС 110 кВ Чайка. В 07:43 КВЛ выведена в ремонт. С 10:08 до 11:04 произведен обход ВЛ, повреждений не обнаружено. С 16:03 до 22:41 произведены испытания КЛ 35 кВ от ПС до оп.10, предположительно МП 610 метров от ПС Сахарный ключ. 04.05.25 с 09:40 до 15:29 производились испытания и отыскания МП на КЛ от ПС до оп.10, М.П. подтверждено 610 метров от ПС Сахарный ключ. 05.05.25 с 11:41 до 16:30 производилась разработка котлована, повреждения не обнаружено. 06.05.2025 произведена разработка котлована и монтаж соединительных муфт. В 20:35 произведены испытания участка КЛ 35 кВ от ПС до оп.10, испытания выдержал. 07.05.25 произведено подсоединение КЛ на оп.10. 17:30 ПЮЭС КВЛ 35 кВ Спутник - Сахарный Ключ, начаты переключения по вводу в работу. График АВР до 7.5.25. 18:35 ПЮЭС КВЛ 35 кВ Спутник - Сахарный Ключ включена на ХХ. 19:38 ПЮЭС КВЛ 35 кВ Спутник - Сахарный Ключ включена по нормальной схеме.	ПС 110 кВ Чайка					+7°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\В 35 Т-2	03.05.2025 12:03	03.05.2025 12:26	0:23	14.05.2025 16:48	268:45	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 35 Лесная, ПС 35 Новосысоевка, ПС 35 В-2, ПС 35 Варфоломеевка. При осмотре на ПС 110 Молодежная выявлено повреждение в клеммном ящике ТН 35 1С, повреждение на ТН 35 2С. В 12:26 на ПС Арсеньев-1 включен В 35 Молодежная, запитаны ПС 35 Лесная, ПС 35 Новосысоевка через шины 35 кВ ПС Молодежная от ПС 110 Арсеньев-1. Отключен участок ВЛ 35 Новосысоевка-В-2, ВЛ 35 В-2-Варфоломеевка (1,15МВт/3044 чел), неполная "земля" по ф.А. При осмотре на ПС 35 В-2 выявлено повреждение ввода ф.А на В 35 Яковлевка, в 13:40 включена ПС 35 В-2 от ПС 35 Новосысоевка. Оставались обесточены потребители ПС 35 Варфоломеевка (с.Варфоломеевка, Достоевка, 1 МВт, 44 ТП, 3044 чел). С 17:28 до 19:08 на ПС В-2 установлен шунт на В 35 Яковлевка ф-А,В,С. В 19:23 включили ПС 35 кВ Варфоломеевка от ПС 35 кВ В-2 через шунт, все потребители запитаны. 04.05.25 с 15:18 до 19:00 на ПС 110 кВ Молодежная произведена замена ТН 35 2С, в 19:55 введен в работу. 05.05.25 производились работы по восстановлению вторичных цепей ТН 35 2С, восстановлена работа ТС о КИ в сети 35 кВ (приходит на щит дежурного ПС Арсеньев-1). 06.05.25 с 12:26 до 18:43 на ПС 35 кВ В-2 производились работы по капитальному ремонту В 35 Яковлевка, ШР 35 Яковлевка, ЛР 35 Яковлевка, оформлен перерыв: произведена проверка РЗА В 35 кВ Яковлевка, выключатель собран и ошинован, заменено масло баках выключателя. 07.05.25 С 11:32 до 15:20 произведен ремонт и испытание В 35 Яковлевка, в 20:44 включен в работу, шунт снят. В 20:51 введена в работу ВЛ 35 кВ В-2-Варфоломеевка-Яковлевка по нормальной схеме. График АВР на ТН 35 1С на ПС 110 кВ Молодежная до 14.05.25. 13.05.25 10:16 ДБ для замены ТН 35 1С ПС Молодежная. 15-40 13.05.25 работы закончены ТН 35 1С заменен, ошинован, испытан, смонтирован клеммный ящик и цепи напряжения от ТН 35 1С до клеммного ящика, продолжение работ на 14.05.25 - монтаж вторичных цепей от ТН 35 1С до ОПУ. 14.05.25 10-30 с/з 7876 ТН 35 1С включен по стороне 35 кВ. 10-45 ДБ для монтаж авторичных систем ТН 35 1С, фазировки вторичных систем. 16-23 Работы закончены, ТН 35 1С можно включать по нормальной схеме. 16-23 Работы закончены, ТН 35 1С можно включать по нормальной схеме. 16-36 ТН 35 1С включен по нормальной схеме. 16-48 Потребитель запитан по нормальной схеме.	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1-Молодёжная		2,50	6 687	97	+15°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Т-1 6,3 МВА	04.05.2025 03:15	04.05.2025 03:16	0:01	04.05.2025 04:30	1:15	МТЗ	отсутств		РЗА ПН. РиЧПН. При переводе нагрузки с ф.5 ПС Екатериновка на ф.5 Владимиро-Александровская при включении ф.5 Вл.Александровское отщёлкнулся фиксатор привода ВН16 ввода в ТП-7122 ВН-6 кВ (проходное, связь между фидерами). На ПС 110 кВ Екатериновка отключался В 35 Вл.Александровское от МТЗ, АПВ усп. (успешная работа ОД-КЗ Т-1 на ПС Владимиро-Александровское). На ПС Владимиро-Александровске В 6 Ф-5 не отключился, при этом выпал блинкер МТЗ, включился КЗ 35 Т-1, отключился ОД 35 Т-1. бл. "МТЗ 35 Т-1", Ав.откл ОД 35 Т-1", "Ав вкл КЗ 35 Т-1". Обесточивалась 1С 6 кВ. В 03:16 включен СВ 6, все потребители запитаны, кроме ф.5 (900чел, 0,95 МВт, 13 ТП). В 04:06 Т-1 включен на ХХ. В 04:30 включен В6 ф.5. В 04:36 включен В6 Т-1, отключен СВ6. Запланирована проверка РЗА до 16.05.25г. С 16:57 до 17:21 произведена послеаварийной проверка РЗА Т1: требуется регулировка привода В6 Т-1. 07.05.25 в 12:00 проведена проверка, смазка и регулировка привода В 6 Т-1.12:27 В 6 Т-1 введен в работу.	Т2	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 4 орг. связи - 3	0,80	1 140	20	+6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Находка-Рыбники	05.05.2025 08:14	05.05.2025 09:02	0:48	07.05.2025 16:38	56:24	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Погашение 1С 35 кВ ПС Рыбники. Произведен осмотр ПС 35 кВ Рыбники: Т-1 отключился от ДЗТ (отключены В 35 Т-1, В 6 Т-1), повреждение вводов на В 35 Т-1 ф.В в сторону 1СШ 35 кВ, и в сторону Т-1, под выключателем В 35 Т-1 обнаружен мертвый кот со следами воздействия электрической дуги. В 09:02 на ПС 35 кВ Рыбники включен СВ 6 запитана 1С 6 кВ, все потребители запитаны. В 09:18 ВЛ 35 кВ Находка-Рыбники включена. С 13:56 до 14:25 производился капремонт В 35 Т-1. 06.05.25 с 10:20 до 16:10 производился кап.ремонт В 35 Т-1, выполнено: замена вводов по ф.В в обе стороны; по ф.С в сторону шин. 07.05.25 с 10:05 выполнен кап.ремонт В 35 Т-1. В 16:38 Т-1 включен в работу.	ПС Рыбники, Т-2		3,60	1 540	22	+10°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\В 35 Т-1	14.05.2025 15:49	14.05.2025 19:58	4:09	15.05.2025 16:45	24:56	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. 16:43 ПС Силикатная при осмотре обнаружен отключенный В 10 Ф-28 от МТО. Задымление КРУН-10. 7:08 ПС Силикатная по Ф-28 обнаружены повреждения: 1) Перекрытие верхних контактов со ст. 2С 10 кВ; 2) Разрушен проходной изолятор Ф-28 в ст 2С 10 кВ ф.В; 3) Выгорели верхние контакты тележки В 10 Ф-28. 17:25 ПС Силикатная произведен осмотр ОРУ-35, Т-2: Без замечаний, выпавших блинкеров нет, ОД КЗ 35 Т-2 не работал. 18:24 нагрузка Ф-26 ПС Силикатная переведена на Ф-7 ПС Раздольное-1 (250 чел. 0,83 МВТ, 15ТП), остаются отключены В 10 Ф-25 (ДВ РС), В 10 Ф-24 (Энергоснаб), В 10 Ф-28 РСК 19:10 на ПС 110 кВ Раздольное-1 произведен осмотр оборудования без замечаний, В 35 Силикатная бл.МТЗ выключатель не отключался, В 35 Т-1 отключен , выпавших бл. нет, сгорели предохранители цепей управления, предохранители заменены, В 35 Т-1 не включается. 19:58ПС Силикатная по Ф-28 нагрузка переведена на Ф-4 ПС Раздольное-2 (0,4 МВт, 100 чел., 4 ТП). По отключению В 35 Т-1 на ПС Раздольное-1 включена большая часть нагрузки. 21:05 включена ВЛ 35 Пушкинская- Оленевод, запитана ПС Оленевод (240 чел, 10ТП, 0,5 МВт). Подано напряжение на 1С 35кВ ПС Силикатная. ПС Силикатная Т-1 включен на холостой ход в 21:23. Остаются откл. вед. ф-24,25 ПС Силикатная (30чел/0,15МВт). 22:08 Допущена бригада для замены проходного изолятора ф.В яч.Ф-28 на ПС Силикатная. Работы по АВР 2С 10 кВ окончены, в 00:43 2С 10 включена в работу, включены ф-24, 25 ПС Силикатная, погашенных потребителей нет. Остается выведенной КЛ 10 Ф-28 ПС Силикатная - требуется проверки изоляции, запланировано на 15.05.25; 1С 35 кВ ПС Раздольное-1 - требуется проверка выключателей В 35 Т-1, В 35 Силикатная. 15.05.25 на ПС Раздольное-1 по В 35 Силикатная проведена регулировка привода, смазка подшипников приводного вала; по В 35 Т-1 проведена регулировка привода, заменено сгоревшее сопротивление в цепях управления. Предварительно: отказ МТЗ-35 Т-2 на ПС 35 кВ Силикатная. Послеаварийная проверка до 30.05.2025 16:45 введены в работу В 35 Т-1, В 35 Силикатная по нормальной схеме. 16.05.25 14:39 на ПС Силикатная Ф-28 включен по нормальной схеме. 23.05.25 проведено профвосстановление РЗА Т-1. 24.05.25 на ПС Силикатная проведена послеаварийная проверка РЗА Т-2, без замечаний.	ПС 110кВ Раздольн-1,2; ВЛ 35кВ Пушкинская-Оленевод	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 4 орг. связи - 2	2,20	590	54	+15°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Дружба – Барано-Оренбургская	17.05.2025 21:05	17.05.2025 21:19	0:14	17.05.2025 21:19	0:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС 35 кВ Барано-Оренбургская, Пограничная. Запланирован осмотр до 20.05.2025 19.05.25 произведен осмотр ВЛ - замечаний нет.		гос. орг. - 7 орг. водосн. - 4 мед. учр. - 4 школы, д/с - 4 кот. - 4 орг. связи - 15	3,50	10 735	129	+12°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – ЗСМ – Луговая – Александровка – Чкаловка	20.05.2025 06:24	20.05.2025 06:24	0:00	20.05.2025 06:24	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В 06-25 от МТО повторное отключение, АПВ усп. В 07-30 осмотрено оборудование ПС 35 кВ Чкаловка, без замечаний. В 08-53 осмотрено оборудование ПС 35 кВ ЗСМ без замечаний. В 12-48 осмотрена ПС 35 кВ Александровка, без замечаний. При осмотре ПС 35 кВ Заря обнаружено разрушение ТН 35 Чкаловка Ф.-С (вызванно перенапряжением в сети 35 кВ, связанным с повреждением В 35 на вед.ПС 35 кВ СЦ3). 20.05.2025 произведен демонтаж ТН 35 Чкаловка (тип ЗНОМ-35-65 / не используется) на ПС 35 кВ Заря.						+8°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Новоникольск – Борисовка	22.05.2025 13:20	22.05.2025 13:26	0:06	22.05.2025 13:26	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 25.05.2025. Замечаний нет			2,13	6 997	116	+18°С, 6 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Залив – Орлиная с отпайкой на ПС Телецентр	23.05.2025 22:29	23.05.2025 22:34	0:05	25.05.2025 00:15	25:46	ДЗ 2з	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=2,17 км, Lбаза=14 км. В 22:29 отключилась КВЛ 35 кВ Залив – Орлиная с отпайкой на ПС Телецентр, обесточилась 1С 6 кВ на ПС 35 кВ Телецентр. В 22:34 на ПС Телецентр включен СВ 6, все потребители запитаны. На ПС Залив по КВЛ 35 кВ Залив – Орлиная с отпайкой на ПС Телецентр бл. ДЗ-2ст. Осмотр КВЛ 24.05.25 днем. Произведен осмотр 1С 35 кВ ПС Орлиная: на В 35 Залив в яч. В 35 Залив следы электродугового перекрытия. 24.05.25 в 12:24 выполнен осмотр КВЛ 35 кВ Залив - Орлиная с отпайкой на ПС 35 кВ Телецентр по всей длине, замечаний нет. В 18:51на ПС 110 кВ Орлиная по результатам испытаний выявлено: в яч. В 35 Залив повреждены ТТ 35 Ф "В", Ф "С" в ст. КВЛ 35 кВ Залив – Орлиная с отпайкой на ПС Телецентр, поврежден проходной изолятор Ф "С" в ст. 1С 35 кВ. 25.05.25 в 00:15 КВЛ 35 кВ Залив - Орлиная с отпайкой на ПС Телецентр включена под напряжение с ПС Залив.	СВ 6 по ПС Телецентр.		3,50	4 450	32	+13°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Новоникольск \В 35 Коммунар	27.05.2025 19:02	27.05.2025 19:50	0:48	27.05.2025 19:50	0:48	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивалась ПС 35 кВ Коммунар. Осмотр ВЛ на 02.06.25.			1,65	3 619	43	+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Бархатная – Лозовая с отпайкой на ПС Соленое озеро	03.06.2025 02:43	03.06.2025 02:43	0:00	03.06.2025 16:37	13:54	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. в 02:43 от КУ отключили ВЛ 35 кВ Бархатная – Лозовая с отпайкой на ПС Соленое озеро ("земля"), обесточенных потребителей нет, нагрузка ПС 35 кВ Соленое озеро переведена на Т-1. На ПС 35 кВ Соленое Озеро излом опорного изолятора верхних губок предохранителя ф.В в ст. ВЛ, выведенного из работы ТН 35. 03.06.25 12:44-13:40 произведен демонтаж шлейфов Пр.35 ТН ВЛ на ПС Соленое озеро. В 16:05 включена на ХХ, в 16:37 под нагрузку по нормальной схеме.						+11°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КЛ 35 кВ РП-4 – Рыбный порт	03.06.2025 03:51	03.06.2025 04:12	0:21	13.06.2025 23:25	259:34	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. ПС Голдобин "Земля" по 2С 35 кВ (схема ремонтная: выведена в ремонт 1С 35 кВ ПС Голдобин и КЛ 35 кВ Голдобин - Рыбный порт), 1С 35 кВ и КЛ 35 кВ Голдобин - Рыбный порт вводятся в работу, согласовано кратковременное отключение потребителей ПС 35 кВ Рыбный порт для исключения из схемы предположительно поврежденного участка (КВЛ 35 кВ Голдобин - РП-4 - Рыбный порт). В 03:51 КВЛ 35 кВ Голдобин - РП-4 - Рыбный порт откл от КУ "Земля". В 04:12 нагрузка КВЛ 35 кВ Голдобин - РП-4 - Рыбный порт переведена на КЛ 35 Голдобин - Рыбный порт, все потребители запитаны. В 05:27 включена в работу ВЛ 35 кВ Голдобин - РП-4, на повреждении КЛ 35 кВ РП-4 - Рыбный порт. В 16:36 определено МП на расстоянии 850 м от ПС Рыбный порт. 04.06.25 с 11:00 до 16:35 МП не подтверждено. 05.06.25 16:50-18:00 определено МП в 22м от РП-4. 11.06.25 20:40-12.06.25 09:56 смонтированы 6 каб. муфт и 3 каб. вставки по 3м. 13.06.25 11:47-13:03 кабельная линия испытана, кабель испытание выдержал. В 23:25 КЛ 35 кВ РП-4 - Рыбный порт, включена под напряжение с ПС Голдобин замечаний нет.	КЛ 35 Голдобин - Рыбный порт		4,50	7 170	38	+12°С, 0 м/с, Туман
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Руновка – Ново-Русановка	08.06.2025 23:20	08.06.2025 23:33	0:13	08.06.2025 23:33	0:13	МТЗ	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 35кВ Руновка отключился СВ 35, в работе Т-1 (согласно графика работы резервного оборудования). 23-33 РПВ успешно. 23-55 повторно осмотрена ПС после включения, без замечаний. Запланирован осмотр ВЛ 35 Руновка-Новорусановка на 11.06.2025. 10.06.25 Произведен осмотр в пр.№98-128 Замечаний не выявлено. 18.06.25 произведена проверка РЗА СВ 35, без замечаний. 11.06.2025г., обнаружена упавшая в пролёте опор 35-36 осина, диаметр ствола 40см, длина 25м, расстояние от крайнего провода до пня 21м (из внеохранной зоны ВЛ)			0,09	789	14	+19°С, 3 м/с, Гроза

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Залив\В 35 Т-1	12.06.2025 22:09	12.06.2025 22:09	0:00	14.06.2025 16:12	42:03	дуг.защита	отсутств		РЗА П. РиЧПН. Погашенных потребителей нет, работа АВР 6 кВ на ПС Телецентр. В 00:46 при осмотре обнаружено: В 35 Т-1 отключился от Дуговой защиты, В 35 ВТЭЦ-1 в отключенном положении Бл: Дуговая защита, В 35 Орлиная в отключенном положении Бл: Дуговая защита. В 06:06 при визуальном осмотре оперативным персоналом 1С 35 кВ повреждений не обнаружено, 1С 35 кВ выведена в ремонт. 13.06.25 13:20 ДБ (4 чел.) для отыскания повреждения на 1С 35 кВ. 14:59 Обнаружено повреждение трех опорных изоляторов в ячейке В 35 ВТЭЦ-1 №1 в сторону линии. В 16:08 заменены поврежденные изоляторы, в 17:15 1С 35 кВ испытания не прошла..ДБ (4 чел.), для выполнения чистки и сушки 1С 35 кВ. В 17:22 обнаружено повреждение ОПН 35 Орлиная в ячейке В 35 Орлиная в сторону КВЛ. 14.06.25 05:45 проведены работы по сушке и чистке изоляции на 1С 35 кВ, ОПН 35 Орлиная в яч В 35 Орлиная в сторону КВЛ заменены, произведены испытания яч. В 35 ВТЭЦ-1 №1. В 08:39 1С 35 кВ включена. В 16:12 включены КВЛ 35кВ ВТЭЦ-1 -Залив №1, КВЛ 35кВ Залив - Орлиная с отп. на ПС Телецентр.						+17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КЛ 35 кВ Бурная – Эгершельд №1	18.06.2025 15:49	18.06.2025 16:46	0:57	08.07.2025 17:49	482:00	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lкл=2,2 км, Lбаза=16км. В 16:46 на ПС 35 кВ Эгершельд включен СВ 6, запитана 1С 6 кВ от Т-2, включены все потребители. На ПС 110 кВ Бурная отключен В 35 Эгершельд №1, работа РЗА бл. МТЗ 1, ЗОФ, земля в сети. 19.06.25 по КЛ 35 Бурная - Эгершельд №1 цепь 1 и цепь 2 на ПС Бурная отсоединены, требуется В/В испытания. 20.06.25 определено место повреждения КЛ №1 - по фазам "А", "В" на расстоянии 78м от ПС Бурная. 23.06.25 разработан котлован вручную 1,5х1,5х0,5 метра, до КЛ не докопали. 25.06.25 разработан котлован, в месте котлована 4 каб. муфты, видимых подтверждений нет, требуется подтверждения МП. 26.06.25 произведены ВВ-испытания, подтверждено место повреждения по фазам "А", "В" на расстоянии 78м от ПС Бурная. 27.06.25 10:40-17:30 разработан котлован, повреждение КЛ не обнаружено. 30.06.25 12:03-16:39 по КЛ №1 подтверждено МП по фазам «А», «В» 78 м от ПС Бурная, определено второе МП по фазе «В» 685 м от ПС Бурная. 01.07.2025 13:35-16:47 разработан котлован, смонтирована 1 соединит. муфта (ф.-А). 03.07.25 с 09:31 до 16:40 выполнена разработка котлована в 685м от ПС Бурная, визуально подтверждено место повреждения (ф.-В). 04.07.2025 14:24 - 23:09 выполнен монтаж 6 муфт, смонтировано 3 вставки по 3 метра. 05.07.25 14:35 КЛ испытания выдержал. 07.07.25. 18:59-20:59 КЛ 35 КВ Бурная - Эгершельд №1 подключена на ПС 110 кВ Бурная. График АВР до 08.07.25. 08.07.25 17:49 по КЛ 35 кВ Бурная - Эгершельд №1: включена в работу.	КЛ 35 кВ Бурная-Эгершельд №2		3,05	3 760	26	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Тайфун – Беневское	21.06.2025 02:41	22.06.2025 14:11	35:30	22.06.2025 14:11	35:30	ДЗ 1з	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=33,2км Lбаза=70км. Обесточились ПС 35 кВ Беневское, Лазо, Сокольчи, Милоградово. ИМФ 20,3км ф.В,С. В 07:45 ДБ 3чел, 1ед.техн. в обход пр.оп.1-341. В 12:50 допущена 2-я бригада (с ВП 110 кВ) 3 чел, 1ед.техн. Спутниковой связи нет, выходят на связь по сотовой по возможности. В 11:45 направлено 2 ДГУ: 1-е с ПРЭС, 2-е с ПРРЭС. В 11:50 с Владивостокского РЭС выехал автокран, трал, в г.Артем для перевозки ДГУ. В 14:42 с.Милоградово (Кавалеровский РЭС) в ТП-2106 установлено ДГУ, запитаны сотовая связь, телевидение. В п.Лазо больница, скважина запитаны от собственных ДГУ. В 14:42 Кавалеровский РЭС с.Милоградово в ТП-2106 установлено ДГУ, запитаны сотовая связь, телевидение. 16:20 в ТП-7083 установлено 2 ДГУ, запитано в п.Лазо.5 многоквартирных домов, хлебопекарня. В пр.оп.194-195 убрано дерево с проводов (осина), провода не повреждены, дерево упало из не охранной зоны. В 23:20 в п.Лазо в ТП-7084 установлен РИСЭ, запитаны: школа, интернат, жилые дома по ул. Советская, Мациенко, Подгорная, Пушкинская (95 абонентов), водонапорная башня. В ТП-7085 установлен РИСЭ, запитаны: администрация, дома (100 абонентов), полиция, пожарная часть, дом культуры, дет. сад, МЧС, сельсовет. 22.06.25 в 05:45 в ТП-7206 установлен РИСЭ, запитан ф.6 ПС Сокольчи обратной трансформацией, с.Сокольчи запитано полностью (143 чел, школа, д/с). В 14:11 ВЛ 35 кВ Тайфун — Беневское включена по нормальной схеме, запитаны все потребители. В 15:30 все РИСЭ ДРСК в Лазовском районе отключены, потребители запитаны по нормальной схеме.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	2,30	4 404	94	+19°С, 25 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Спутник – Сахарный Ключ	25.06.2025 06:20	25.06.2025 06:20	0:00	25.06.2025 15:03	8:43	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3км. На ПС 35 кВ Сахарный ключ работа АВР 6 кВ успешно, все потребители запитаны. При работе АВР 6 отключился В 6 Т-1. Послеаварийный обход КВЛ оп.1-10 повреждений не обнаружено. 14:23 включена на ХХ, без замечаний. 15:03 включена в работу, на ПС Сахарный ключ схема приведена к исходной, Т-1 включен под нагрузку.	ПС 35 кВ Сахарный ключ СВ 6		1,80	1 100	12	+19°С, 0 м/с, Туман
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Волчанец-Связь	27.06.2025 00:08	27.06.2025 00:33	0:25	27.06.2025 22:13	22:05	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Отключено: 1С6 ПС Связь, ПС35/0.4 Литовка. 00-33 Нагрузка 1С6 ПС Связь переведена на Т-2. 01-45 потребитель КТП 35/0,4 Литовка запитан от собственного ДГУ. На КТП 35/0,4 Литовка выявлено повреждение оборудования РУ 0,4 кВ. 03:08 ВЛ 35 кВ Волчанец - Связь с отпайкой на КТП 35/0,4 Литовка включена в работу без КТП 35/0,4 Литовка (перекрытие в РУ-0,4кВ, заявка до 30.6.25). 22:13 ПЮЭС ВЛ 35 кВ Волчанец - Связь с отпайкой на КТП 35/0,4 Литовка включена по нормальной схеме	ПС Связь Т-2, КТП 35/0.4 Литовка от собст. ДГУ		0,40	110	7	+20°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-13	03.04.2025 16:48	03.04.2025 17:34	0:46	03.04.2025 17:34	0:46	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=5,5 км Lбаза= 25км. Проверяется информация от населения о повреждении в районе Постникова, 20. Осмотр произведен повреждений не обнаружено, 17:34 включен в работу по нормальной схеме. 24.04.25 произведен осмотр, замечаний нет.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 6 орг. связи - 1	0,90	500	14	+6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Патрокл\Ф-16 РТП Патрокл	05.04.2025 06:50	05.04.2025 06:50	0:00	23.04.2025 14:51	440:01	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Находился на ХХ без нагрузки. В 15:32 допущена бригада в РТП-Патрокл на КЛ 10 Ф-16 для проверки изоляции. В 16:05 допущена бригада в РТП-Патрокл на КЛ 10 РТП-Патрокл - ТП-"Патрокл1" №2 для проверки изоляции. В 17:03 Ф-16 включен в работу, изоляция в норме. Из работы выведен участок КЛ 10 РТП-Патрокл - ТП-"Патрокл1" без потребителей. 08.04.2025 с 13:16 до 17:05 на участке КЛ 10 кВ РТП Патрокл - ТП «Патрокл1» определено МП 60 метров от РТП Патрокл в сторону ТП Патрокл-1. 11.04.25 11.04.2025 с15:45 до 16:50 по Ф-16 на сегодня работы по разработке котлована окончены, выявлено стороннее воздействие (предположительно экскаватором, КЛ проходит по территории строительства жилого комплекса ПАО "ПИК СЗ"). На место вызвана полиция. 21.04.2025 с 11.51 до 18:00 производилась разработка котлована на участке РТП "Патрокл" - ТП "Патрокл-1". 22.04.25 с 10:50 до 16:43 разработан котлован, смонтирована вставка 5 метров, требуется испытание КЛ. 23.04.25 после успешного испытания КЛ 6 участка РТП Патрокл-ТП Патрокл-1, в 14:51 включен по норм схеме.					1	+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	05.04.2025 13:24	05.04.2025 14:39	1:15	09.04.2025 11:58	94:34	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-15 ПС Подъяпольск. В 13:28 при включении появилась «земля», Ф-7 отключен КУ. В 14:39 включен до ЦРП 80121 (запитано 10 ТП из 15). В 15:04 включен без ТП-81203. В 15:53 ТП 81203 запитано от Ф-15 ПС Подъяпольск, все потребители запитаны. Выведен из работы уч. КВЛ 10 ЦРП80121-ТП81203, без нагрузки. 08.04.25 с 15:10 до 16:31 определено повреждение концевой муфты в ТП81203. 09.04.25 в 08:54 по Ф-7 Д.Б. в ТП-81203 для монтажа концевой муфты КВЛ 10 ЦРП-80121 - ТП -81203. 11:58 в ТП-81203 смонтирована одна концевая муфта, КВЛ 10 ЦРП-80121 - ТП -81203 включена по нормальной схеме на Х.Х.		кот. - 1	0,50	500	15	+7°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	05.04.2025 16:19	05.04.2025 16:24	0:05	05.04.2025 16:24	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ЛЭП до 30.06.2025. Осмотр без замечаний.		орг. связи - 1	0,22	5	12	+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	05.04.2025 16:19	05.04.2025 17:49	1:30	07.04.2025 19:44	51:25	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 17:49 Ф-3 включен с отключенной отпайкой на Дубки оп.278/2 РЛ-2 , п/л Дубки запитан от ДГУ 07.04.25 11:20 ДБ 2 человека на послеаварийный обход в полете опор №278/2-278/133. 17:40 ДБ 2 человека нв полете опор №278/2-278/133 для отыскания места повреждения прибором "Квант". 19:08 ДБ 2 человека для замены изоляции на опоре №278/33. 19:20 окончены работы по замене изоляции на опоре №278/33, в 19:44 Ф-3 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,40	480	5	+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	05.04.2025 20:10	05.04.2025 22:55	2:45	06.04.2025 13:50	17:40	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 30,1 км, Lбаза= 75 км. 20:19 РПВ НУ 22:55 Ф-3 включён в работу при отключенном ЛР-3 оп.81 отпайка на П/З Верхняя (запитана от собственного ДГУ), все потребители запитаны. 06.04.25 в 11-42 ДБ для обхода ВЛ от ЛР-3 оп.83 до оп.194. 13-50 Ф-3 включен по нормальной схеме (в пр.оп.183-184, 169-170 выполнена обрезка веток).		в/ч - 2 орг. связи - 1		150	7	+5°С, 0 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-33	05.04.2025 22:48	06.04.2025 00:50	2:02	06.04.2025 00:50	2:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. По звонкам потребителей. 00:50 ПЮЭС ПС Тереховка Ф-33 РПВ успешное. Обход до 11.04.25 07.04.25 произведен осмотр ВЛ ДРСК без замечаний, от оп. №40 ведомственная отпайка Карьер ЗБИ Завода есть следы пожога на ветка деревьев.		школы, д/с - 1	0,42	50	10	+6°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	05.04.2025 23:35	05.04.2025 23:39	0:04	05.04.2025 23:39	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 23:39 РПВ + ДЭМ ПС от КУ. Повреждение изолятора на РЛ-2 оп.84. Фото смотреть в отключении за 06.04.2025 17:30		мед. учр. - 1	0,20	150	6	+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-33	06.04.2025 04:44	06.04.2025 05:01	0:17	06.04.2025 05:01	0:17	МТО	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. 05:01 ПЮЭС ПС Тереховка Ф-33 РПВ успешное. Произведен осмотр ВЛ ДРСК без замечаний, от оп. №40 ведомственная отпайка Карьер ЗБИ Завода есть следы пожога на ветка деревьев.		школы, д/с - 1	0,42	50	8	+3°С, 0 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пограничная\Ф-4 Богуславка ОРЭС	06.04.2025 14:36	06.04.2025 14:36	0:00	06.04.2025 14:36	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 08.04.2025 Проведен осмотр ВЛ Р №35 замечаний нет		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,50	330	9	+9°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	06.04.2025 17:30	06.04.2025 22:50	5:20	06.04.2025 22:50	5:20	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение изолятора на РЛ-2 оп.84. 21:55 ДБ 2чел для замены изолятора на РЛ-2 оп.84, 22:31 работа закончена, повреждение устранено. 22:50 включен в работу по нормальной схеме.		мед. учр. - 1	0,20	150	7	+6°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	06.04.2025 21:13	06.04.2025 21:16	0:03	06.04.2025 21:16	0:03	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10.04.25 произведен послеаварийный обход, замечаний нет.			0,60	30	3	+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	07.04.2025 08:41	07.04.2025 08:57	0:16	07.04.2025 08:57	0:16	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. 10.04.25 проведен осмотр ВЛ и чистка просеки в пр. оп.53-60.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,17	480	5	+4°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-12 КЭЗ	08.04.2025 07:37	08.04.2025 09:01	1:24	08.04.2025 11:58	4:21	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 07:38 РПВ не успешное. В 08:34 включение до РЛ-9 оп.108 неуспешное. В 09:01 запитано 9 ТП (большая часть нагрузки) от Ф-0 ПС 220 кВ Чугуевка до РЛ-9 оп.108. В 09:26 включение до РЛ-17Аб оп.86/1/1 не успешное. В 09:45 включение до РЛ-18 оп.80/1 не успешное. В 10:10 включение до РЛ-82Аб оп.86/11/15, РЛ-77Аб оп.86/11/1, РЛ-18Аб оп.86/12, РТП-3255Аб оп.86/8/2 не успешное. В 11:04 включение до РТП-3274Аб оп.86/8/2, РТП-3272Аб оп.92/1А не успешное. В 11:22 в РП-10 КЭЗ отключен В 10 Ф-12. Повреждение проходных изоляторов 10 кВ в РП-10 КЭЗ на 2С 10кВ (без нагрузки, резервные ячейки). В 11:58 все потребители включены. РП-10 КЭЗ включен от Ф-16 ПС 220 кВ Чугуевка.	Ф-0 ПС 220 кВ Чугуевка	кот. - 1	0,10	235	20	-2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	08.04.2025 08:45	08.04.2025 09:04	0:19	08.04.2025 09:04	0:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10.04.25 произведен послеаварийный обход, замечаний нет.			0,33	80	15	+3°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-26	08.04.2025 08:45	08.04.2025 08:57	0:12	08.04.2025 08:57	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10.04.25 произведен послеаварийный обход, замечаний нет.		школы, д/с - 2 кот. - 2	1,00	250	12	+3°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	09.04.2025 13:57	09.04.2025 14:16	0:19	09.04.2025 17:54	3:57	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,84км, L база=25км.14:16 ПЮЭС ПС Промысловка Ф-7 включен в работу без ТП-82069 повреждение концевой муфты КЛ 10 Т-1 со стороны Т-1.15:58 ПЮЭС ПС Промысловка по Ф-7 в ТП-82069 Д.Б. для монтажа концевой кабельной муфты. В 17:54 включены все потребители, в ТП-82069 смонтирована концевая кабельная муфта.		школы, д/с - 1 кот. - 6	1,60	1 400	10	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-7 Соколовка	09.04.2025 15:13	09.04.2025 16:06	0:53	09.04.2025 19:59	4:46	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=10,6км, Lбаза=0км. В 16-06 включен до РЛ-22 оп.37 (8 ТП -основная нагрузка). Обнаружено на оп.73/2 срыв изолятора ф.С, схлест провода с ф.А. С 18:37 до 18:49 повреждение устранено. В 19:59 включен полностью.		гос. орг. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,90	1 310	18	+17°С, 13 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	09.04.2025 19:52	09.04.2025 19:57	0:05	09.04.2025 19:56	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. 10.04.25 проведен осмотр ВЛ и чистка просеки в пр. оп.53-60.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,15	480	5	+9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	09.04.2025 21:32	09.04.2025 21:37	0:05	09.04.2025 21:37	0:05	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. 10.04.25 проведен осмотр ВЛ и чистка просеки в пр. оп.53-60.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1		480	5	+9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ВЛ 10 Ф-9 Кировка - Увальное	12.04.2025 13:16	12.04.2025 13:16	0:00	12.04.2025 13:16	0:00	МТО	у		РЗА П. РиЧПН. Lкз -2,9 км. ф.А,В. Межфазное перекрытие между ПК-10 по ф.А и В в высоковольтном шкафу КТП-6023 (водокачка) из-за разрушения корпуса предохранителя.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 2				+15°С, 7 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	13.04.2025 07:12	13.04.2025 07:14	0:02	13.04.2025 07:14	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружено повреждение ОПН 10 Ф-С СТП-4171		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,35	140	54	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	13.04.2025 13:06	14.04.2025 12:50	23:44	14.04.2025 12:50	23:44	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружено повреждение ОПН 10 Ф-С СТП-4171		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,35	140	54	+12°С, 25 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-12	13.04.2025 14:34	13.04.2025 17:48	3:14	13.04.2025 17:48	3:14	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 17:48 включен полностью, "земля" самоустранилась.			0,40	102	6	+12°С, 25 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-26	13.04.2025 15:17	13.04.2025 15:56	0:39	14.04.2025 13:00	21:43	МТО	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,1 км, Lбаза=0. В 15:56 включен без КТП-4053 Гаражи оп.1/2. 14.04.25 в 13:00 включен по нормальной схеме после осмотра КТП-4053 Гаражи.		орг. связи - 1	0,17	60	5	+12°С, 25 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Лазо\Ф-4	13.04.2025 16:29	13.04.2025 17:49	1:20	13.04.2025 17:49	1:20	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 17:00 РПВ ну. В 17:15 ДБ 3чел для обхода ВЛ, пр.оп 1-61. В 17:49 повторно РПВ усп. 14.04.25 выполнен обход ВЛ без замечаний.			0,20	297	12	+9°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	13.04.2025 17:54	13.04.2025 23:12	5:18	14.04.2025 18:38	24:44	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=16км, Lбаза=65км. В 22:56 РПВ ну при отключенном 2РЛ на оп.221. В 23:12 включен до 1РЛ на оп.66, запитано 5ТП. Обесточено ТП Овчинникова. ТП ПЗ "Обчинникова" и ТП Пост "Земли леопарда" запитаны от собственных РИСЭ. 14.04.2025 16:03 ДБ 3 чел для послеаварийного осмотра ВЛ. В 16:53 ТП "Овчинникова" запитана от РИСЭ, запитаны все потребители. На оп.216 убрана ворона с проводов, Ф-5 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 2	0,10	370	7	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	13.04.2025 19:56	14.04.2025 19:49	23:53	15.04.2025 15:58	44:02	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл16км, Lбазы=50км. В 12:10 обнаружен обрыв вязки провода на оп.75. В 13:13 произведена ревизия вязки провода оп.75 ф.С, в 13:20 опробован до 5 ЛР неусп. В 19:49 включен в работу до оп.113, остались отключены вед. ТП-П/25"ЖД" (аб. РЖД, включено от собств ДГУ), вед. ТП-4177 Тугускина (база отдыха, без нагрузки). Все потребители запитаны. 15.04.2025 в 10:31 ДБ 4 человека на осмотр ВЛ-10 кВ от оп.113 до оп.202. В 13:03 снята ветка с ВЛ-10 кВ в пр.оп.173-174. В 15:10 ДБ 4 человека для сборки шлейфов на ВЛ-10 кВ на опоре №113. В 15:21 собраны шлейфа на оп.113. В 15:58 включен по норм схеме. Осмотр на 18.04.2025.		орг. связи - 2	0,10	121	32	+12°С, 10 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	13.04.2025 20:29	13.04.2025 20:35	0:06	13.04.2025 20:35	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15.04.2025 произведен осмотр,замечаний нет.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,60	440	26	+5°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	14.04.2025 10:08	15.04.2025 01:09	15:01	15.04.2025 08:31	22:23	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=13,27км, Lбазы=65км. В 01:09 включен участок до ЛР-4 оп.152, без вед. отпайки оп.3 ГСМ в/ч 2430 (запитан от собственного ДГУ), включено 16 из 25 ТП, контроль изоляции по ф.В-3,5 кВ "не полная Земля". В 01:49 обнаружен обрыв провода на оп.116 в обе стороны. С 07:36 до 8:31 на оп.116 произведен ремонт провода, включено по нормальной схеме.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,80	340	25	+7°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-1 Пантелеймоновка-Невское	14.04.2025 10:10	14.04.2025 11:58	1:48	14.04.2025 15:14	5:04	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=14,95км, Lбаза=50. В 11:58 включен без КТП-1139 (на холостом ходу, без потребителей), запитаны все потребители. Выявлено повреждение: обрыв провода оп.99/1 ф.А в результате стороннего воздействия (автомобилем или спец. техникой, техники на месте нет). На место вызвана полиция. Устранено, включен по норм.схеме.			0,13	388	14	+11°С, 10 м/с, Облачно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	14.04.2025 12:25	14.04.2025 18:38	6:13	14.04.2025 18:38	6:13	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,88км, Lбаза=70 км. В 15:49 включение до ЛР-4 оп 147/7 неуспешно, "Земля". В 16:07 включен до ЛР1 оп.133, запитано 1 ТП из 7. В 16:37 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ в пр.оп.133-147/7/25. В 17:16 обнаружен срыв изолятора на КТП 4072. С 17:47 до 18:13 повреждение устранено, включен по норм.схеме.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	600	7	+6°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	14.04.2025 12:29	14.04.2025 14:37	2:08	14.04.2025 22:41	10:12	"земля" от КУ	выве дено		РЗА П. РиЧПН. Lвл=20,7км, Lбазы=60км. В 14:37 включен до ЛР-3 оп 65/21, запитано 8 ТП из 11. В 22:00 устранен срыв провода с изолятора на оп.65/151 ф.С. В 22:41 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,30	310	7	+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	14.04.2025 13:21	14.04.2025 15:51	2:30	14.04.2025 20:17	6:56	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lбазы=50км, Lвл=38,2км. В 14:28 включен до 9 РЛ оп 402, запитано 35ТП из 72. В 15:51 включен до 13РЛ оп 457, ф.В "земля". В 15:45 включен без отпайки на ТП-4061 РСС-2. С 18:58 до 20:17 произведен ремонт вязки провода оп.456/26, включен по норм схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,35	140	72	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Аэропорт\Ф-33 Надеждинский РЭС	15.04.2025 18:47	15.04.2025 18:47	0:00	18.04.2025 15:40	68:53	МТЗ	выве дено		РЗА П. РиЧПН. На ХХ без нагрузки. 16.04.25 в 17:00 обнаружено место повреждения, 755 м от РП-51 до ПС Аэропорт. 17.04.25 разработан колован, повреждение визуально подтверждено. В 20:32 смонтировано 2 муфты и 6 м вставки. 18.04.25 произведены ВВ испытания участка КЛ 10 РП-5-оп.1, без замечаний. В 14:40 включен под напряжение с ПС Аэропорт. В 15:40 включен по нормальной схеме.	Ф-28 ПС 220кВ Аэропорт					+10°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка	16.04.2025 11:00	16.04.2025 11:42	0:42	16.04.2025 11:42	0:42	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		мед. учр. - 1 орг. связи - 5	0,40	1 400	50	+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	16.04.2025 11:56	16.04.2025 12:00	0:04	16.04.2025 12:00	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 18.04.25 произведён внеплановый осмотр ЛЭП по всей длине, замечаний не выявлено.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	3,00	1 519	62	+9°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Черниговка\Ф-2 ЧРЭС	16.04.2025 15:45	16.04.2025 18:26	2:41	16.04.2025 18:26	2:41	МТЗ	выве дено		РЗА П. РиЧПН. Отгорание шлейфа ф.С на РС оп.1. С 17:28 до 18:10 повреждение устранено. В 18:26 включен по нормальной схеме.			0,40	1 484	15	+11°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11	19.04.2025 13:13	19.04.2025 13:30	0:17	19.04.2025 21:45	8:32	МТЗ	отсу тств	не прои зв	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился с частью нагрузки Ф-17 Промысловка. 13:30 выведен участок ТП82040-СТП82041 и включены 9ТП., отключено 1ТП РСК, 2ТП вед. На участке КВЛ 10 "82040-82041" недопустимый наклон ж/б опоры № 46/1, провода касаются веток деревьев, опора в болоте, отсутствует возможность подъезда техники. 17:35 ДБ 2 чел для монтажа кабельной вставки, выход с ТП-82040 до оп. № 46/2. 21-05 ПС Промысловка по Ф-11: смонтирован кабель от ТП-82040 до оп.46/2 (оп. № 46/1 исключена из схемы). В 21-45 Ф-11 включен полностью.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,10	100	12	+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Казармы\Ф-4 НадРЭС	20.04.2025 01:35	20.04.2025 03:09	1:34	20.04.2025 03:09	1:34	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 03:09 с РТП СТП 5452 убрана ветка. Ф-4 включен по нормальной схеме.			0,30	500	22	+7°С, 10 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Оленевод\Ф-9	20.04.2025 11:45	20.04.2025 11:54	0:09	20.04.2025 11:54	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. обход ВЛ произведён 21.04.2025 без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,58	240	6	+13°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ленинское\Ф-5 УРЭС Степное-2	20.04.2025 20:55	20.04.2025 22:00	1:05	20.04.2025 22:00	1:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,28		3	+11°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-4	21.04.2025 10:36	21.04.2025 10:50	0:14	21.04.2025 10:50	0:14	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр, без замечаний		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2	1,50	1 300	23	+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ Ф-2 Хор РЭС	22.04.2025 03:53	22.04.2025 06:31	2:38	22.04.2025 08:24	4:31	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=21,2км Lбаза=50км. В 05:28 включение до РС 502/69 неуспешно. В 06:18 при осмотре обнаружен оторваный шлейф от КЛ на оп.50/2/7. В 06:31 включен до РС 418/50/2/6, без напряжения 1 ТП. В 8:24 включен по норм схеме, повреждение устранено.			0,40	350	9	+9°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-3 Каймановка	22.04.2025 07:20	22.04.2025 07:27	0:07	22.04.2025 07:27	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 28.04.2025 осмотр без замечаний.		орг. связи - 1	0,60	470	14	+7°С, 7 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11	22.04.2025 10:51	22.04.2025 12:15	1:24	22.04.2025 14:10	3:19	"земля" от КУ	выве дено		РЗА П. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-3, Ф-17 ПС Промысловка. На оп.1/3 обрыв вязки верх. провода, провод на траверсе. В 12:15 запитано 18 из 30 ТП. С 13:19 до 13:33 повреждение устранено. В 14:10 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,80	2 030	30	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	23.04.2025 00:20	23.04.2025 00:41	0:21	23.04.2025 11:05	10:45	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=17,7км, Lбазы=50км. В 00:41 включён до ЛР оп.221/1, без 3-х ТП. Оп.221/10 сильный наклон, схлест проводов, болотистая местность. В 11:05 устранено, Ф-11 включён в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,60	184	19	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-7 Старореченск ОРЭС	24.04.2025 11:14	24.04.2025 13:11	1:57	24.04.2025 13:11	1:57	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр Р №2/27 Замечаний нет		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 4	1,20	550	12	+8°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	24.04.2025 14:51	24.04.2025 16:47	1:56	28.04.2025 11:54	93:03	МТО	выве дено		РЗА П. РиЧПН. С нагрузкой Ф-21. В 16:47 включено 6 ТП, запитана основная нагрузка. В 17:19 включено 12 ТП из 15. В 17:45 включены все потребители. Повреждение КЛ10 ТП82035-3ТП2034 (линия без нагрузки, связь с ф.11, в 3ТП-2034 отключен ВН в стор.ТП82035). График АВР до 30.04.25. 27.04.25 09:52 ДБ 2чел для разработки котлована вручную, 11:55 работа закончена, МП определено. 12:25 ДБ 3чел для монтажа кабельной вставки 5м и двух соединительных муфт, 17:50 работа закончена, ввод в работу после испытания на 28.04.25г. 28.05.25г. 11:54 включен в работу по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 кот. - 6	2,80	2 000	15	+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\В 10 Т-1	25.04.2025 15:10	25.04.2025 19:52	4:42	25.04.2025 20:52	5:42	МТЗ	отсу тств		РЗА ПН. РиЧПН. Обесточена единственная 1С 10кВ, Т-2 в резерве. Не включается В 10 Т-1 (тип ВМГ-133). При попытке запитать от Т-2 не включаются ножи (2 фазы) ШР 35 Т-2, вызвана бригада из п.Славянка (67км) для регулировки ШР 35 Т-2. В 18:20 бригада прибыла на ПС. В 18:52 ДБ 2 чел. для регулировки привода ШР 35 Т-2 и В 10 Т-1. В 19:41 Т-2 включен на ХХ, в 19:52 включены все потребители. С 20:27 до 20:52 произведена регулировка привода В 10 Т-1. Трансформатор Т-1 в резерве, Т-2 в работе, схема приведена к утвержденной. 29.04.2025 проведена послеаварийная проверка РЗА В 10 Т-1: без замечаний.	Т-2	орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	0,60	1 079	29	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	26.04.2025 03:28	26.04.2025 03:30	0:02	26.04.2025 03:30	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение у абонента		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,17	415	10	+6°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-1 Пантелеймоновка-Невское	26.04.2025 12:21	26.04.2025 13:17	0:56	26.04.2025 13:17	0:56	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=14,95км, Lбаза=50. По ТМ. Сигнал РПВ по ТМ не проходит. Бригада ОВБ направлена на ПС. 12:49 РПВ НУ, при включении фидера "земля", КИ ф.А=1 кВ, фидер отключен. В 13:07 опробован участок ВЛ до ЛР-46 оп.121 успешно. В 13:17 включен ЛР-46 оп. 121, включен фидер по нормальной схеме, без замечаний. 26.04.2025 Произведен осмотр ВЛ в пролетах 121-170 замечаний не выявлено, 29.04.2025 произведено проф. испытание КТП 1143 МТМ -замечаний нет, КТП 1138 при поф.испытании выявлена низкая изоляция РВО 10 кВ ф.В, произведена замена разрядника. На 30.04.2025 запланировано проф.испытание КТП 1142 Зерноток, КТП 1114 База. 30.04.2025 произведено проф.испытание КТП 1142 зерноток - замечаний нет. Планируется проведение проф.испытаний оставшихся КТП с 05.05.2025. 02.05.25. ДЭМ ОВБ визуально обнаружил "свечение" изолятора Ф-"С" на СП (реклоузер) на абонентской отпайке "Газпром трансгаз Томск".			0,13	388	13	+8°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сокольчи \Ф-2	27.04.2025 06:27	27.04.2025 10:55	4:28	27.04.2025 10:55	4:28	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=35,7км, Lбазы=33км. 07:52 ДБ 3 человека для осмотра ВЛ в пролете опор №1-127. 10:55 включен после снятия ветки с применение штанги с РТП оп. №96/1, все потребители включены.		орг. водосн. - 4 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	0,60	700	24	+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-17 ОРМУПЭС	27.04.2025 22:53	28.04.2025 01:15	2:22	28.04.2025 01:15	2:22	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=4км, Lбаза=0км. В 01:15 включено, повреждение на вед. ТП-20.		орг. связи - 1	0,80	1 500	20	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-2 КПК-3	29.04.2025 07:40	29.04.2025 07:40	0:00	05.05.2025 20:27	156:47	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. "Земля" ф.В. Повреждение головной КЛ 10 до оп.1. 30.04.25 не работали. График АВР до 07.05.25. 05.05.2025 11:42 Допущена бригада по НД 6/40 для разработки котлована в месте повреждения. 14:06 Работы по НД 6/40 окончены. 14:58 Допущена бригада по НД 6/41 для установки соединительной муфты 10 кВ. 18:35 Работы по НД 6/41 окончены. 19:09 Допущена бригада по НД 2-12 испытание КЛ 10 кВ. 19:38 Работы по НД 2-12 окончены, КЛ 10 кВ испытана, замечаний нет. 20:27 Включен по нормальной схеме.	ПС Агрокомплекс , Ф-5				1	+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	01.05.2025 01:20	01.05.2025 02:10	0:50	01.05.2025 05:35	4:15	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 01:54 включен до оп.99/10/1, запитано 6 ТП из 20 ТП. В 02:10 включён с землёй ф.С. В 02:20 ДБ 2 чел. для отыскания "Земли" с прибором КВАНТ. В 05:07 обнаружено распушение провода и касание проволоки на траверсу ф.С оп.99/43. В 05:30 с применением СИЗ и оперативной штанги отогнута проволока на оп. 99/43. В 05:35 включён по нормальной схеме. Заявка на производство работ по устранению распушения подана на 07.05.25г.		орг. связи - 2	0,05	260	20	+7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-15 Варпаховка	01.05.2025 12:47	01.05.2025 15:33	2:46	01.05.2025 18:25	5:38	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=30,17км, Lбаза=45 км. В 12:55 бригада 2 чел. выехала с с.Чугуевка. В 14:29 включение до РЛ-44 оп.222 не успешно. В 15:08 включение до РЛ-30 оп.210/13, не успешно МТЗ. В 15:33 включен до РЛ-30 оп.210/3 через РК-3 оп.245 от ф.16 ПС Чугуевка, запитано 8 ТП из 15. В 15:48 включение до РК-2 оп.206, не успешно. В 16:15 включен до РЛ-41 оп.111, запитано 13 ТП из 15, повреждение на участке ВЛ от РЛ-41 оп.111 до РК-2 оп.206, участок без потребителя. В 17:03 включен до РК-2 оп.206 через РК-3 оп. 245 от ф.16 ПС Чугуевка, включены все потребители. В 17:47 в пр.оп.186-187 схлест проводов вследствие падения сухого дерева из внеохранной зоны, провода и изоляция целые, породу дерева не определить, расстояние от проекции провода до стены леса 12 м, расстояние от проекции провода до пня 12 м, высота дерева 15 м. В 18:06 схлест проводов устранен. В 18:25 включен полностью. В пролетах опор №175-198 по ГПР запланирована мех.чистка просеки подрядчиком с 01.08.26 до 31.08.26	ф.16 ПС Чугуевка	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 6	0,30	955	15	+20°С, 18 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	01.05.2025 13:33	01.05.2025 17:04	3:31	01.05.2025 18:52	5:19	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 16:22 включен до ЛР-5 оп.99, запитано 17ТП из 40ТП. В 17:04 включен до РКЛ оп.225, запитано 24ТП из 40ТП (включена большая часть нагрузки). В 18:09 при включении участка ВЛ от оп.227 до оп.327 "земля". В 18:52 включен без вед. ТП МТС от оп.244/17/1, все потребители включены. Повреждение на вед. ТП МТС.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,80	783	35	+17°С, 23 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ключи\ ВЛ 10 кВ Ф-31 Ключи-Прохоры	01.05.2025 15:27	01.05.2025 16:48	1:21	01.05.2025 19:07	3:40	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 12км, Lбазы=26км. В 16:48 включен с отключенным участком без потребителей от ЛР 156 оп.16/2 до ЛР 4 оп.16/115, запитаны все потребители. В 19:07 включен по нормальной схеме. Чистка просеки не требуется.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 8	0,65	1 512	27	+19°С, 15 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	02.05.2025 01:00	02.05.2025 03:04	2:04	02.05.2025 03:04	2:04	МТЗ	ну		РЗА П. РиЧПН. Повреждение 2-х опорных изоляторов ф.В на ЛР-7 оп.99/23. В 01:32 включен до оп.99/10/1, запитано 13 ТП. С 02:21 до 02:27 произведена замена изолятора на ЛР-7 оп.99/23. В 03:04 включён по нормальной схеме.		орг. связи - 2	0,05	260	33	+7°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	02.05.2025 01:45	02.05.2025 01:47	0:02	02.05.2025 01:47	0:02	МТО	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12.05.25 произведен осмотр ВЛ - замечаний нет			1,28	2 619	12	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	02.05.2025 07:10	02.05.2025 07:14	0:04	02.05.2025 07:14	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.05.25 выполнен обход ВЛ полностью- замечаний нет.			0,78	30	34	+10°С, 0 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бреевка\ Ф-7 Бреевка	02.05.2025 07:11	02.05.2025 10:49	3:38	02.05.2025 10:49	3:38	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,1км, Lбазы=60км. В 07:22 РПВ ну. С 07:49 до 10:18 произведен осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7, видимых замечаний не обнаружено. В 10:49 включен В 10 кВ Ф-7 без замечаний.		гос. орг. - 2 орг. связи - 1	0,10	567	4	+10°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	02.05.2025 08:13	02.05.2025 12:45	4:32	02.05.2025 12:45	4:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=18,91м Lбаза=45км. 07.05.2025 выполнен обход ВЛ полностью- замечаний нет.			0,78	30	34	+10°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сокольчи \Ф-2	02.05.2025 13:20	02.05.2025 14:22	1:02	02.05.2025 14:22	1:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение в сетях абонента. Смотреть отключение 02.05.2025 16:54		орг. водосн. - 4 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	0,70	700	24	+8°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-5 Прибрежный	02.05.2025 14:23	02.05.2025 16:53	2:30	02.05.2025 16:53	2:30	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Сильный наклон оп.152/3 поперек оси ВЛ, провод лег на дерево. С 16:12 до 16:53 произведена выправка оп.152/3, включен по нормальной схеме. Соседние опоры без критических замечаний.		гос. орг. - 5 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	432	12	+10°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ВЛ 10 Ф-3 Кировка - Преображенка	02.05.2025 15:05	02.05.2025 15:05	0:00	02.05.2025 15:05	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Обнаружено перегорание ПК-10 фаз А,В,С в 3ТП 6156 ЦК, по причине затекания воды через поврежденную кровлю 3ТП в следствии воздействия на неё ветровых нагрузок. 03.05.2025г Выполнен ремонт кровли 3ТП 6156 ЦК.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2				+10°С, 16 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Черныш евка\Ф-9 Новотроицкое	02.05.2025 16:16	02.05.2025 16:46	0:30	02.05.2025 18:30	2:14	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 16:46 включен в работу без 2-х ТП (ТП 5093-1, ТП 5095). Планируется осмотр до 07.05.25. Включен полностью в 18:30, включены все потребители. 07.05.25 11-52 По распоряжению 112/5 выполнен осмотр ВЛ, обнаружены тушки птиц (вороны) под ЛР-110 оп 42. Противоптичьи устройства (ПЗУ) отсутствуют.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,20	738	13	+10°С, 1 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-12 Серафимовка	02.05.2025 22:37	03.05.2025 14:08	15:31	04.05.2025 18:00	43:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=24,6км, Lбазы=81км. В 23:38 бригада 5 чел выехала с п.Горнореченский. В 01:48 включение до РЛ-55 оп.107, не успешно, МТЗ, дуговое перекрытие на оп.1. С 03:27 до 3:57 на оп.1 устранено повреждение: отсоединены ОПН 10 кВ, изоляция визуально целая. В 04:35 при включении участка ВЛ до РЛ-55 оп.107, произошло повреждение шлейфа на оп.1. В 06:19 бригада 3 чел. выехала с п. Кавалерово к оп.107. В 07:31 по Р №19 ДБ 2 чел на обход участка ВЛ в пр.1-107. В 09-08 по Р - №39 ГНУ ДБ 3 чел. оп.№1 для ремонта шлейфа. В 09-42 Р - №39 ГНУ закрыто, бригада с РМ удалена. В 10-04 Р-19 закрыто, бригада с РМ удалена. Обнаружено повреждение - выдавило и упала оп.87 (промежуточная, ж/б), тело опоры и провод без повреждений. Соседние опоры без критических замечаний. Идёт подготовка к подключению потребителей ДГ. В 10-20 ДГ (MOTOR-АД-Т400/600п рег.№ АМ 1749 250,0 кВт) выехал с базы Кавалеровского РЭС. 13:22 допущена бригада по Н-26 для подключения РИСЭ на КТП-2046. В 13-46 Н-26 закрыт, бригада с РМ удалена. 14:08 подключен РИСЭ (250 кВт) на КТП-2046, обратной трансформацией запитаны все потребители. В 18-05 по Н-27 ГНУ допущена бригада 3 чел. на ВЛ 10 кВ Ф-12 для выравнивания оп.№ 87. В 18-26 Н-27 ГНУ закрыт, бригада с РМ удалена, выправить оп.87 ручной лебедкой не получилось. 04.05.25 12-01 ДБ 4 чел. для выправки опоры механизмом. 15-15 работы закончены. В 16-09 приступили к отключению ДГУ-250, сборке Ф-12 по нормальной схеме. В 18-00 включен по нормальной схеме.	ДГУ 250 кВа	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,16	277	7	+8°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	03.05.2025 13:39	03.05.2025 13:41	0:02	03.05.2025 13:41	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.06.2025 Произведен осмотр, замечаний нет.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,17	415	8	+15°С, 0 м/с, Гроза,
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Анучино\ Ф-17 Варваровка	04.05.2025 06:49	04.05.2025 07:14	0:25	04.05.2025 18:57	12:08	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 56,6км Lбаза=0. В 07:14 включен до ЛР-66 оп.403 (запитано 17 ТП из 27). В 08:15 опробован участок линии от ЛР-66 до ЛР-36 оп.634 с отключенными ТП - неуспешно. Осмотр ВЛ в с. Виноградовка и Ильмаковка без замечаний. В 12:50 потребители (с. Виноградовка, Ильмаковка, Скворцово, Веселый) включены от ДГУ ТП 5026 ДК с. Виноградовка, все потребители запитаны. Сняты шлейфа на оп.573 (без напряжения участок ВЛ от ЛР-66 оп.403 до оп. 573). Произведен осмотр поврежденного участка при помощи квадрокоптера, в пр. оп.518-520 обнаружено дерево на проводах из внеохранной зоны, местность затоплена, проезда нет. В 18:57 замечание устранено, включен по нормальной схеме, все потребители запитаны. В ГПР 2027 планируется выноска опор из поймы реки.		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 6 кот. - 1 орг. связи - 11	0,20	881	27	+10°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-15 Новониколаевка\ РП 10 кВ Новониколаевка 2С\Ф-9 Фурманово	04.05.2025 08:56	04.05.2025 19:55	10:59	04.05.2025 19:55	10:59	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 35км, Lбазы=81км. Оп.446 наклон, в пр.446-447 обрыв проводов двух фаз. Соседние опоры без критических замечаний. В 13:34 включен до РЛ-27 оп.357, запитано 2 ТП из 5. С 14:43 до 19:00 произведена выправка оп.446 и ремонт провода в пр. 446-447. В 19:55 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	0,20	218	5	+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	04.05.2025 09:27	04.05.2025 09:32	0:05	04.05.2025 09:32	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.В,С 13 км. Осмотр ЛЭП до 30.06.2025 Выполнен осмотр видимых замечаний нет.		орг. связи - 1	0,10	5	12	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	04.05.2025 09:38	04.05.2025 13:36	3:58	04.05.2025 13:36	3:58	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=34,32 км, Lбаза=75 км. На оп.66 срыв вязки провода по ф.В, провод на траверсе. С 12:37 до 13:36 устранен срыв вязки провода по ф.В, включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,30	480	5	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ В 10 Т-2	04.05.2025 16:08	04.05.2025 16:48	0:40	04.05.2025 16:48	0:40	МТЗ	отсутств		РЗА ПН. РиЧПН. Обесточены 1,2С 10кВ (п.Зарубино, Андреевка, Рисовая падь, Троица, Витязь, 12 фидеров, СЗО:порт). В 16-18 включили В 10 Т-2, подано напряжение на 1,2сш-10 кВ на ХХ, без замечаний. В 16-48 включены фидера 1,2сш-10 кВ, кроме Ф-20 (на фидере повреждение, не отключается от защит, абон. ДВ РСК) и Ф-18 (абон. ДВ РСК, не включается). 20:49 Ф-18 включен, проведена регулировка привода. 06.05.25 проведена проверка привода и РЗА В 10 Ф-20. Производится анализ.			4,50	2 322	90	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-7 Соколовка	04.05.2025 23:37	05.05.2025 00:28	0:51	05.05.2025 13:55	14:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 8,94 км, Lбазы=0 км. 23-38 РПВ по ТУ не успешное произвел ДЭМ ПС 220 кВ Чугуевка Кривцов С.М. 23-50 поступило сообщение от жителей - видели вспышку в районе ЗТП-3166 Хлебозавод. Бригада ОВБ выезжает на РК-10 оп.80/6. В 00-28 05.05.25 Ф-7 включен без ЗТП-3166 Хлебозавод. Производится осмотр ЗТП-3166 Хлебозавод. В 01:09 ЗТП-3166 Хлебозавод включена от Ф-10 ПМК-2 ПС 220 кВ Чугуевка, все потребители включены. Выведен из схемы КЛ ААБЛу 3х70 25 м. от РК-10 оп.80/6 по ВЛ 10 Ф-7 Соколовка от ПС 220 кВ Чугуевка до МВ 10 Ф-7 в ЗТП-3166 Хлебозавод.В 13-55 включен по нормальной схеме, после испытания кабеля.		гос. орг. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,70	1 310	18	+10°С, 1 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	05.05.2025 07:52	05.05.2025 10:38	2:46	05.05.2025 13:33	5:41	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=20,7км, Lбазы=60км.10:38 Опробован до ЛР-3 оп 65/22 КИ без замечаний Запитано 8 ТП из 12. 11:33 Опробован до ЛР-4 оп 65/113, без замечаний КИ в норме. 11:54 Обнаружено повреждение изолятора фаза "С" опора 65/167/1. 12:43 ДБ 2 чел для замены изолятора фаза "С" оп 65/167/1. Устранено.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,15	310	12	+7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-14 Кокшаровка	06.05.2025 11:15	06.05.2025 12:31	1:16	06.06.2025 16:10	748:55	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=38км Lбаза=45км. В 11:40 опробовали до РЛ-71 оп.146, включение не успешное. В 12:31 включен РК-8 оп.466 и запитали от Ф-5 ПС 35 кВ Самарка, все потребители запитаны. Произведен обход пр.оп.1-105, без замечаний, дальше нет возможности пройти из-за разлива воды р.Уссури. Произведен осмотр ВЛ 10 кВ в пр.105-146 с применением квадракоптера: оп.115,116,117 лежат в воде, оп.114 обрыв вязки провода ф.С, оп.118, 122 большой наклон, в результате сильного разлива реки. 29.05.2025 вода с просеки сошла, но подъезда пока нет из-за размытой дороги. 03.06.25 обустроен проезд до оп.115 450м (осталось 350 м), и доставлена опора. 05.06.25 12:45 обустроены заезды, установлены оп.114А-117 4шт, смонтирован провод. 06.06.25 09:47-14:37 все повреждения устранены. В 16:10 включен по норм схеме.	Ф-5 Саратовка пс 35 кВ Самарка	гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 орг. связи - 5	0,10	1 103	19	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\В 10 Т-1	06.05.2025 11:45	06.05.2025 12:20	0:35	06.05.2025 13:26	1:41	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены 1,2 С 10 кВ. СЗО: котельная-2, водозабор, радиоцентр, в/ч, котельная, водозабор(аб.ТП), ретранслятор, больница, школа-2, в/ч, школа-интернат, детсад, 5 котельных городка. Осмотрено оборудование, В 10 Т-1 отключился от МТЗ, по Ф-13 бл. МТЗ (В 10 Ф-13 не отключался). Т-1 не отключался по сторонам 35 кВ и 110 кВ, выпавших блинкеров нет. В 12:13 включены на ХХ 1,2 С 10 кВ, без замечаний. В кабельном отсеке Ф-13 обнаружен кот, повреждение вторичных цепей ТТ 10 Ф-13, остальное оборудование без повреждений. В 12:20 включены отходящие Ф-1,7,9,10,11,17,19,21, кроме Ф-13. Нагрузка Ф-13 переводится на Ф-11 ПС Раздольное-1. 13:26 нагрузка Ф-13 переведена на Ф-11 ПС Раздольное-1, запитаны все потребители. Организована бригада СРЗА восстановления вторичных цепей. 14:16 Д.Б. для проверки вторичных цепей Ф-13. 15:19 окончены работы по проверке вторичных цепей Ф-13, произвели замену изоляции вторичных цепей на ТТ 10 Ф-13. 15:39 Ф-13 включен в работу до ЛР-5 оп.1 без потребителей, без замечаний. 16:13 Ф-13 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 4 мед. учр. - 8 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 21	1,90	2 435	108	+16°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	06.05.2025 16:02	06.05.2025 16:03	0:01	06.05.2025 16:03	0:01	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключение РКЛ оп 403 РПВ-У. Обнаружено повреждение ОПН 10 Ф-С СТП-4171 25.05.2025 16:20 СТП-4171 произведена замена ОПН Ф-"С".		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,40	140	35	+7°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Мучная\ Ф-2 ЧРЭС	07.05.2025 23:19	08.05.2025 00:02	0:43	08.05.2025 00:02	0:43	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотрен 13.05.2025 неисправностей не выявлено.			0,10	1 667	14	+14°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Милоградово\Ф-7 Маргаритово\ РКЛ-2 оп.365А	08.05.2025 16:11	08.05.2025 17:48	1:37	08.05.2025 18:47	2:36	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. В 16:54 включен до РЛ-33 оп.1078, запитано 3 ТП из 10. В 17:48 включен до ВН-10 в ЗТП-2113, запитано 6 ТП из 10. В 18:13 обнаружено повреждение на вед. РТП-2115 оп.12/2. В 18:47 включен до РТП-2115 (вед.) оп.12/2.		гос. орг. - 6 в/ч - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 6 кот. - 2 орг. связи - 7	0,30	1 385	10	+20°С, 0 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Андреевка\Ф-4 Андреевка	09.05.2025 14:07	09.05.2025 19:45	5:38	12.05.2025 18:39	76:32	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,21км Lбаза=10км. В 14:33 при обходе обнаружены упавшие опоры № 69,70,72,73,74,76 выдавлены из грунта лежат на земле с проводами ВЛ, опоры № 71,75,77 критический наклон, тяжение проводов, без обрыва ВЛ, местность болотистая проезда нет, фотофиксация выполнена. 14-52 Транспорт с ДГУ (MOTOR-АД-Т400/600л рег.№ АМ 1749 250,0 кВт) выехал с базы Кавалеровского РЭС. 18-30 Транспорт с ДГУ прибыл в с. Андреевка. В 19:45 КТП 6124 запитано от ДГУ. 10.05.24 10:47 допущена бригада 2 чел. для чистки просеки и подготовки трассы ВЛ в пр. оп.69-78. В 11-45 машина (МКМ) с барабаном СИП-2 4х50 0,4 кВ выехала с базы Чугуевского РЭС в Яковлевский район 11-58 допущена вторая бригада 2 чел. для чистки просеки и подготов ки трассы ВЛ в пр. оп.69-78. 13-30 а/м с проводом СИП-2 сечением 4х50 прибыл на базу Яковлевского РЭС. График АВР до 17.05.25. 19-50 Закончены работы одной бригады, по расчистке и подготовке ВЛ. 20-00 Вторая бригада работы закончила. Произведена расчистка и подготовка ВЛ к подвесу проводов в пр. оп. 69-74. 11.05.25 в 13-46 по НД № 85/6 допущена бригада 6 чел на опоры №69- 78 для подключение временной линии СИП. В 14-22 допущена бригада 2 чел. для чистки просеки и подготовки трассы ВЛ в пр. оп.74-78. В 21-15 бригада 2 чел. закончила чистку просеки и подготовку трассы ВЛ в пр. оп.74-78. В 21-35 вторая бригада 6 чел.: установили опоры и натянули провод АС-50 оп.№ 69,70,71,72; установили опоры и натянули СИП 4х50 оп.№ 72,73,74; занимаются установкой оп.75. Опоры № 76,77 - планируют устанавливать утром 12.05.25. В 21-55 работы по НД № 85/6 опоры №69-78 для подключение временной линии СИП на сегодня окончены, НД закрыт. в 21:55 окончена работа по установке оп.75. 12.05.25 10-32 допущена бр. по НД №33 6 чел. на установку оп. 76-77 и монтаж провода СИП в пр.оп.75-77. 15-00 работы по НД №33 закончены, линию готовят к включению. 17-03 Линия включена под напряжение, отключен РТП 6124. 18-39 Линия включена по нормальной схеме.	ДГУ на КТП 6124 от СШ 0,4 кВ в с. Андреевка	гос. орг. - 1 орг. связи - 1	0,10	168	1	+22°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-1	10.05.2025 14:44	10.05.2025 14:55	0:11	10.05.2025 14:55	0:11	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. В16:50 произведен осмотр оборудования и КВЛ 10 кВ, повреждений не обнаружено.		кот. - 1	0,30	160	6	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-10	10.05.2025 21:55	10.05.2025 21:56	0:01	10.05.2025 21:56	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 14.05.25 Осмотр без замечаний.		орг. связи - 1	0,10		1	+10°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	КЛ 10 кВ ТЭЦ Северная - РП-6 №1	11.05.2025 16:08	11.05.2025 16:08	0:00	12.05.2025 19:05	26:57	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. КЛ=0,061км. В РП-6 работа АВР. С 19:26 до 20:04 по КЛ 10 кВ ТЭЦ Северная - РП-6 №1 произведен обход с осмотром трассы КЛ, замечаний не выявлено. 12.05.25 16-00 РП-6 яч.103 ДБ для проверки изоляции мегомметром КЛ 10 ТЭЦ Северная - РП 6 №1. 17-30 выполнена проверка изоляции КЛ 10 ТЭЦ Северная - РП 6 №1 - без замечаний, выехал оперативный персонал для включения КЛ. +19-05 ПЮЭС КЛ 10 ТЭЦ Северная - РП 6 №1 включена по нормальной схеме,	КЛ 10 кВ ТЭЦ Северная - РП-6 №2				+22°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Черниговка\Ф-3 ЧРЭС	13.05.2025 01:58	13.05.2025 02:51	0:53	13.05.2025 02:51	0:53	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 02;03 РПВну 02:13 ОВБ выехала для осмотра ВЛ и отыскания повреждения. 02:43 ВЛ осмотрена-повреждения на ВЛ не выявлено. 16.05.25 произведен осмотр ВЛ замечаний не выявлено.			0,22	560	12	+18°С, 0 м/с, Облачно, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31	13.05.2025 02:50	13.05.2025 02:58	0:08	13.05.2025 02:58	0:08	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 13.05.25 в 06:18 обнаружено повреждение КЛ 10 "82152-82154".		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 12	0,50	2 100	12	+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31	13.05.2025 05:23	13.05.2025 07:07	1:44	20.05.2025 18:41	181:18	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. На РП-80204 в РУ 10 яч. 13 отключился В 10 в ст. ТП-82152. 06:18 выведен КЛ 10 "82152-82154" Rиз.=0,5,40 мОм. 07:07 включена ТП-82152. 07:09 включена ТП-82154 по Ф-25 178-ф ТП-141(Оборонэнерго), все потребители включены. 14.5.25 12:57 ДБ на ОМП, в 15:25 определено МП 98м от ТП82152. 15.05.25 11:20 ДБ 2чел. для разработки котлована, 14:13 МП откопано, повреждение обнаружено. 14:42 ДБ 2чел. для монтажа двух соединительных муфт и кабельной вставки 5м, 17:00 монтажные работы закончены, испытания на 16.05.2025г. 16.05.2025 12:45 ДБ 2чел. для испытаний. 14:53 КЛ 10 испытания не прошел, обнаружено 2-е повреждение 220м от ТП-82154. График АВР до 21.5.25. 19.05.25 16:31 частично разработан котлован. 20.05.25 разработан котлован на каб. участке КЛ 10 кВ ТП-81152 - ТП-81154. В 15:23 ДБ для монтажа муфт. 18:20 ДБ для испытания каб. участка КЛ 10 кВ. 18:38 КЛ испытание выдержал. 18:41 включен в работу.	ф.25 ПС 178Ф	мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 12	0,15	200	2	+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-10 ПМК-2	13.05.2025 10:32	13.05.2025 11:32	1:00	13.05.2025 16:56	6:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 11-32 включение до РЛ-69 оп.43 успешное, восстановлено электроснабжение потребителей 17 ТП из 43 (включена большая часть нагрузки). Повреждение на участке от РЛ 69 оп. 43 до РКЛ-3 оп. 85. В 11-35 Допущена бригада на осмотр участка ВЛ Ф-10 от РЛ 69 оп. 43 до РКЛ-3 оп. 85. Автомобиль бригады ОВБ УАЗ при осмотре застрял. в месте с отсутствием связи . В 15-35 отправлена вторая бригада на а/м Егерь. 15-50 а/м ОВБ УАЗ вытащили. осмотр ВЛ продолжается. В 16-32 осмотр ВЛ от РЛ 69 оп. 43 до РКЛ-3 оп. 85 - в пр.72-73 обнаружена подгоревшая ветка, других замечаний нет. В 16-56 включены все потребители, по нормальной схеме.		гос. орг. - 7 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 2	0,80	4 268	43	+15°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-3 Кайманова	14.05.2025 08:19	14.05.2025 09:09	0:50	14.05.2025 12:54	4:35	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 08-27 Отключен РС 200/54 оп 54. ДЭМ ОВБ по пути сделования на РП Кондратеновка, обнаружил обрыв провода. 09-05 ЗТП 1115 включен ВН 10 Ф-3. 09-09 запитано 12 ТП из 14, нагрузка переведена на Ф-1 РП Кондратеновка. 09-50 ДБ на ремонт провода в пр. оп. 28-29. 12-25 окончены работы. 12-54 вкл. без замечаний.	Ф-1 РП Кондратеновка	орг. связи - 1	0,60	470	14	+13°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-10	14.05.2025 12:38	14.05.2025 12:43	0:05	14.05.2025 12:43	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 14.05.25 Осмотр без замечаний.		орг. связи - 1	0,08	40	2	+19°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-10	14.05.2025 14:34	14.05.2025 14:42	0:08	14.05.2025 14:42	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 14.05.25 Осмотр без замечаний.		орг. связи - 1	0,08	40	2	+19°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	14.05.2025 20:40	14.05.2025 20:41	0:01	14.05.2025 20:41	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ успешное по ТМ. Осмотр не требуется, отключался по перегрузу при включении нагрузки карьера при ремонтной схеме, набрана нагрузка Ф-26 ПС Силикатная.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,67	783	35	+14°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ключи\ ВЛ 10 кВ Ф-31 Ключи-Прохоры	15.05.2025 12:28	15.05.2025 18:53	6:25	15.05.2025 18:53	6:25	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза = 26 км, Lвл = 5,2км.Обнаружено стороннее воздействие: в поле в районе с. Малые ключи трактором "Кировец" (гос. номер 5525 ВО 25, КФХ Лисевич А.Ф.) сбита опора №214, в результате чего в пр. оп. 214-215 обрыв провода ф.А, на оп. 211-215 обрыв вязок, излом стойки ж/б оп.214 у основания, в результате наезда на неё плугом при производстве пахатных работ трактором Кировец. Обрыв провода в пролете 214-215 Ф-"А", в пр. оп. 211-215 обрыв всех вязок.Пострадавших нет. Сообщено в СБ, полицию. Расстояние от места базирования МКМ (с. Чкаловское), необходимого для замены опоры до места повреждения 63км. В 15:57 дано разрешение на ПРМ. В 17-26 допущена бригада. В 18-03 окончание работ. В 18-53 ВЛ 10 кВ Ф-31 Ключи-Прохоры включена по нормальной схеме.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 8	0,10	204	4	+13°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	16.05.2025 22:03	17.05.2025 00:23	2:20	17.05.2025 01:28	3:25	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза = 16,06 км, Lвл = 50км. 17.05.25 00:23 Ф-5 включен до ЛР-5 оп.99/10/1, запитано 13 ТП из 31-ой (большая часть нагрузки). 00:38 Ф-5 включен полностью с "Землей", Ф "В"-0, запитаны все потребители. 00:49 допущена бригада 2 чел. для поиска замыкания с прибором КВАНТ. 01:28 по Ф-5 отключен РТП СТП Хлебников (абонентская отпайка, повреждение ОПН 10.) оп.99/57, фидер включенв работу.		орг. связи - 2	0,16	260	31	+11°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31	17.05.2025 05:47	17.05.2025 07:00	1:13	26.05.2025 16:30	226:43	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. 06-38 включен Ф-31, включено 4 ТП из 11. 07-00 включены все абоненты. Выведен уч.КЛ10 82146-82125. Rиз А0-0, В0-1,5, С0-0. 20.05.25 12:46 по Ф-31 ДБ для ОМП на кабельный участок КЛ 10 кВ ТП-82146-ТП-82125. 14:35 повреждение определенно под фундаментом ТП-82146. 21.05.25 09:45 ДБ 2чел. для откачки воды из кабельных каналов 10кВ ТП-82146 16:30 на сегодня работы закончены. 22.05.25г. 10:15 ДБ 2чел. для разработки котлована вручную, 17:00ч. на сегодня работа закончена, до КЛ 10 не докопали. 23.05.25 в 09:24 ДБ 3 чел. для разработки котлована. В 16:23 окончены работы по разработке котлована. 26.05.2025. 11-15 ДБ 2 ч для монтажа каб. вставки 8 м, 2х муфт 15-25 работы окончены КЛ сдана для испытаний 15-52 ДБ 2 ч для испытания КЛ 10 уч. "ТП82146-ТП82125" 16-10 КЛ испытания выдержала 16-30 включено по нормальной схеме		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 12	0,40	1 900	11	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	17.05.2025 21:33	17.05.2025 21:38	0:05	17.05.2025 21:38	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11.06.25 произведён послеаварийный обход с осмотром. Замечаний не выявлено.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,45	783	35	+10°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	17.05.2025 21:33	17.05.2025 21:33	0:00	17.05.2025 21:33	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 11.06.25 произведён послеаварийный обход с осмотром. Замечаний не выявлено.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2				+10°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	17.05.2025 21:43	17.05.2025 21:46	0:03	17.05.2025 21:46	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ЛЭП до 30.06.2025 Осмотр без замечаний.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,17	340	3	+14°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Родина\Ф-6 УРЭС	18.05.2025 00:12	18.05.2025 00:29	0:17	18.05.2025 00:29	0:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. связи - 1	0,03	360	7	+10°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-1 Цветковка	18.05.2025 01:10	18.05.2025 01:30	0:20	18.05.2025 01:30	0:20	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В пр. оп. 48/6-48/7 ветка на проводе ВЛ.		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 1 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 7 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 5	0,50	1 465	13	+10°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский	18.05.2025 04:01	18.05.2025 04:01	0:00	18.05.2025 04:01	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 18-20.05.25 в пр.оп.: 95-50 - без замечаний.Продолжение осмотра 19.05.25.Причина отключения ВЛ-10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский, электродуговое перекрытие изоляторов ШС 10 фаза А, В на опоре 35. 22.05.2025 произведена замена изоляторов оп.35						+7°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\В 10 Т-2	18.05.2025 10:06	18.05.2025 10:23	0:17	18.05.2025 15:23	5:17	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 2сш-10 кВ. Разрушение опорного изолятора ШР 10 Т-2 ст В. 10:23 потребители запитаны от 1С 10кВ. 12:59 ДБ на АВР. 13:13 14:18 АВР завершены, 15:23 схема восстановлена	Т1	орг. связи - 1	1,52	2 050	32	+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-11 ОРМУПЭС	18.05.2025 14:05	18.05.2025 14:54	0:49	18.05.2025 14:54	0:49	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.05.2025 Произведен осмотр ВЛ замечаний не выявлено Р 2/33		гос. орг. - 8 мед. учр. - 3 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,80	1 200	21	+17°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ 18 Ст Бельмановка	18.05.2025 14:44	18.05.2025 16:48	2:04	18.05.2025 18:43	3:59	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 21,3 км, Lбаза= 50км. 16:35 сообщил ОВБ при осмотре обнаружен опора № 277 отгоревший шлейф фаза "В" . 16:45 отключен РС 438/242 16:48 включен В10 Ф-18 без напряжения остается 3 ТП. опора № 277 отгоревший шлейф фаза "В"		мед. учр. - 1	0,10	245	9	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	18.05.2025 14:51	18.05.2025 23:06	8:15	18.05.2025 23:06	8:15	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 12,55 км, Lбаза= 26км. В 15:15 включили в работу с землей ф.С=0. В 15:16 отключили. В 16:43 бригада ВЛ выехала для поиска МП. В 18:05 отключили РС 767/75. В 18:10 при включени "земля" - отключили. В 18:20 включен СР 767/75. В 18:40 отключен РС 728/61/1. В 18:50 при включении "земля"-отключил. В 18:48 включен РС 728/61/1. 20:26 разрушение ШС-10 на опоре №6, падение провода на землю. Устранено.			0,47	2 619	12	+15°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-16 Каменка	18.05.2025 15:59	18.05.2025 18:16	2:17	18.05.2025 18:16	2:17	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 17-53 включен до РЛ-29 оп. 74, неуспешно, земля по 10 кВ В 18-16 включен полностью, в пролете 56-57 снята ветка с проводов		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3 орг. связи - 4	0,80	927	34	+23°С, 11 м/с, Облачно, Ветер
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский	18.05.2025 18:18	18.05.2025 18:18	0:00	18.05.2025 18:18	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 18-20.05.25. Осмотр 18.05.25 в прол оп: 50-95 - без замечаний.Причина отключения ВЛ-10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский, электродуговое перекрытие изоляторов ШС 10 фаза А, В на опоре35. 22.05.2025 произведена замена изоляторов оп.35						+14°С, 14 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-15 Варпаховка	20.05.2025 05:54	20.05.2025 08:19	2:25	20.05.2025 12:18	6:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=29,7км Lбаза=45км. РПВ произведено по ТУ. В 06-32 включен до РЛ-44 оп. 222, не успешно МТЗ. В 07-19 включен до РК-2 оп. 206, не успешно МТЗ. В 08-19 включен до РК-2 оп.206 от Ф-16 ПС 220 кВ Чугуевка. Включено 10 ТП из 15-ти. В 09-53 Ф-15 от ПС Уборка включен до РЛ-41 оп.111. Включены все потребители. Повреждение на участке от РЛ-41 оп.111 до РК-2 оп.206. В 10-11 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ в пр.111-206. В 10-38 в пр.112-111 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ. Верба. Длинна 17 м. Диаметр пня 40 см. Из неохранной зоны. Повреждения провода нет. В 10-50 Ф-15 ПС Уборка включен до РК-2 оп.206. В 12-18 включен по нормальной схеме.	Ф-16 ПС 220 кВ Чугуевка	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 6	0,30	955	15	+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Черныш евка\Ф-20 Пухово	20.05.2025 10:08	20.05.2025 11:00	0:52	20.05.2025 17:08	7:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=20,7км, Lбаза=30км.10-25 Линия опробована до РЛ-14 оп. 239 - неуспешно, МТЗ. 11-00 Включен РК-13 оп. 141, с.Пухово запитано от Ф-10 ПС Гражданка (в работе 6 ТП из 8). 11-45 Допущена бр. 2 чел. на осмотр ВЛ в пр. оп 1-239. 16-20 осмотр ВЛ закончен, повреждение на абонентском ТП 5099, устранено абонентом. 16-21 Ф-20 включён до РЛ-14 оп.239 (запитаны все потребители). 17-08 Линия включена в работу по нормальной схеме.	Ф-10 Гражданка	гос. орг. - 4 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	321	8	+12°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	20.05.2025 12:32	20.05.2025 12:56	0:24	20.05.2025 13:58	1:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12,83км, Lбазы=50км. 12:56 ПЮЭС ПС Раздольное 1 Ф-13 включен до ЛР-2 оп.69 , запитано 9 ТП из 20 ТП - большая часть нагрузки. 13:47 ПЮЭС ПС Раздольное 1 Ф-13 включен до ЛР-3 оп.97 , запитано 15 ТП. 13:58 Ф-13 включен по нормальной схеме. Повреждений не обнаружено. 11.06.25 произведён послеаварийный обход с осмотром. Замечаний не выявлено.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	0,50	508	20	+15°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	20.05.2025 14:01	20.05.2025 15:05	1:04	20.05.2025 18:53	4:52	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,8км, Lбазы=50км.14:25 Ф-11 опробован до ЛР-3 оп. 135- не успешно. 14:45 Ф-11 опробован до ЛР-1 оп. 71- не успешно. 15:05 ПС Раздольное 1 Ф-11 нугрузка переведена на Ф-13 ПС Раздольное-1 до ЛР-1 (оп. 71). Включено 18 ТП из 19 ТП. Осталось отключено 1 ТП абонентское (Котеджи). 15:55 Ф-11 опробован головной КЛ- Без замечаний, ДБ 2 чел. на обход от оп.1 до оп.71. 17:30 оп. 16 касание веток (межфазное перекрытие). 17:30 дано разрешение на допуск бригады 2 чел. для устранения замечаний. 18:53 по Ф-11 замечание устранено, включен по нормальной схеме.	Ф-13 ПС Раздольное-1	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,50	184	19	+18°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	21.05.2025 14:43	21.05.2025 17:28	2:45	21.05.2025 17:28	2:45	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 30,1 км, Lбаза= 75 км. 14:58 включен с отключенным ЛР-1 оп. №45/1, запитано 3ТП из 7ТП. 15:40 ДБ 3 чел. на послеаварийный обход ВЛ в пролете опор №45/1-45/244. 17:28 по Ф-3 отключена абонентская отпайка на опоре №45/244, Ф-3 включен по нормальной схеме. Повреждение в сетях абонента. 17:55 включена абонентская отпайка на опоре №45/244, без замечаний.		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,02	150	7	+20°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	21.05.2025 17:00	21.05.2025 17:20	0:20	21.05.2025 20:18	3:18	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=54,9км.Lбаза=50км. 17:20 включен до опоры №403, без замечаний. Включено 38 ТП из 54 ТП - большая часть нагрузки. Выведен поврежденный участок от оп. №403 до оп. №546. 18:29 введен в работу без отпайки "РРС-2". РРС-2 перешел на собственное ДГУ. 20:12 произведён осмотр в пролётах оп.456/2 - оп.456/37, без замечаний. 20:18 включен по нормальной схеме. Обнаружено повреждение ОПН 10 Ф-С СТП-4171 25.05.2025 16:20 СТП-4171 произведена замена ОПН Ф-"С".		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,50	140	54	+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	22.05.2025 10:15	22.05.2025 11:48	1:33	22.05.2025 11:48	1:33	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,29км Lбаза=45км. Осмотр до 25.05.2025. Проведен осмотр 28.05.25, на оп.94/65/44/25 провод слетел с изолятора, лежит на траверсе - устранено. См. фото по отключению 28.05.25 10:46.			1,00	700	34	+17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	22.05.2025 13:07	22.05.2025 17:32	4:25	22.05.2025 18:53	5:46	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=54,9км.Lбаза=50км. 14:12 Ф-25 включен до оп.349, запитаны 19ТП из 54. 14:35 В-10 ПС Троица в работе не удержался, отключен от КУ-Земля. 17:14 Отключен ЛР-10 опоры № 403. 17:32 Включен ЛР-10 опоры № 340. Запитано 37 ТП из 54. 18:53 Включен по нормальной схеме. В 19:28 по Ф-25 ДБ 4 чел. для послеаварийного осмотра ВЛ. Обнаружено повреждение ОПН 10 Ф-С. 25.05.2025 16:20 СТП-4171 произведена замена ОПН Ф-"С".		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,25	140	54	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-15 Новониколаевка	22.05.2025 14:18	22.05.2025 14:30	0:12	23.05.2025 20:26	30:08	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=50 км Lбаза= 0 км. В 14-30 включен до РКЛ-4 оп.1 Ф-9 Фурманово. Включено 4 ТП из 9-ти. КИ в норме. 16-15 опробован до РЛ-22 оп.190 - К.И. в норме. 16-48 опробован до РЛ-23 оп.290 К.И. в норме (+1 ТП). В 19-12 по Ф-15 обнаружено повреждение: наклон опоры 342 с касанием проводов веток дерева. К опоре затруднен подъезд. 04-42 в с. Михайловка в ТП 2059 начали готовить схему для подключения ДГУ 250 кВт. 05-30 допущена бригада по р 19/3 в ТП 2059 для подключения ДГУ 250 кВт. 05-39 работа по р 19/3 закончена ДГ 250 подключен. В 06:12 в КТП-2059 запущен РИСЭ, обратной трансформацией восстановлено электроснабжение всех потребителей (ТП-2059, ТП-2051, ТП-2047). В ТП-2026 потребитель запитан от собственного РИСЭ. Выведен участок от РЛ-23 оп.290 до РЛ-27 оп.357. 09-30 на место повреждения выехал болотоход с базы Кавалеровского РЭС. 14-47 по Р-42 ГНУ допущена бригада 2 чел. для выправки опоры 342 поперёк оси ВЛ. 15-40 Р-42 ГНУ закрыто, начата сборка схемы. В 18-04 включили до РЛ-27 оп.357. ТП-2026 включено по нормальной схеме. Приступили к отключению РИСЭ в ТП-2059. В 20-26 ВЛ 10 Ф-15 от ПС Ольга включена по нормальной схеме.	РИСЭ в ТП 2059	гос. орг. - 3 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 8	0,10	122	9	+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	23.05.2025 15:54	23.05.2025 19:45	3:51	23.05.2025 19:45	3:51	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12,83км, Lбазы=50км. В 16:55 по Ф-13 обнаружено стороннее воздействие: по сообщению очевидцев неустановленным автомобилем оборван провод ф.А в пр. оп. 66-67 в районе ул. Лазо, д.376 с.Раздольное, техники на месте нет, вызвана полиция. Отсутствует возможность оперативно выполнить переключения по переводу части нагрузки на Ф-11 ПС Раздольное-1 по причине автомобильной пробки в районе с. Раздольное из-за ремонта автодороги, принято решение организовать устранение повреждения в пр. оп. 66-67. 18:42 выполнены переключения для подготовки рабочего места в пр. оп. 66-67. Повреждение устранено, в 19:45 Ф-13 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	1,25	508	20	+20°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	24.05.2025 03:03	24.05.2025 03:03	0:00	24.05.2025 03:03	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Запланирован осмотр на 24-26.05.25. 24.05.25 произведен обход в пр.оп 2-70, без замечаний. 25.05.25 произведен осмотр выявлено: электродуговое перекрытие изолятора ШС 10 ф-В на опоре 153, электродуговое перекрытие ШС 10 Ф-А на опоре 100. 27.05.2025 произведена замена изоляции.						+10°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ВЛ 10 Ф-3 Кировка - Преображенка	24.05.2025 18:56	24.05.2025 18:56	0:00	24.05.2025 18:56	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведён обход ВЛ в пролётах опор 1-70 27.05.2025, повреждений не обнаружено. 28.05.2025 на КТП 6008 1-я улица обнаружено разрушение разрядника Ф-В с последующим электродуговым перекрытием на Ф-А, устранено.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,13	534	15	+18°С, 1 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25\ РКЛ оп.403	26.05.2025 13:42	26.05.2025 16:24	2:42	26.05.2025 16:24	2:42	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Определён участок от оп.403 до оп.546. 16:20 заменен ОПН на СТП-4173 16:24 включён по нормальной схеме. 30.05.25 заменен РТП-10 ТП-Нещеров оп.414.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,40	140	54	+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Оленевод\Ф-9	26.05.2025 15:56	26.05.2025 16:09	0:13	26.05.2025 16:09	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ЛЭП до 30.06.2025 +14:00 ПЮЭС ПС Оленевод по ф-9 проведен обход, замеч.нет		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,40	240	7	+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	26.05.2025 22:10	26.05.2025 22:12	0:02	26.05.2025 22:12	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ЛЭП до 30.06.2025 Произведен осмотр,не выявлено замечаний		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,10	415	8	+12°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	27.05.2025 17:11	27.05.2025 22:17	5:06	28.05.2025 02:00	8:49	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,29км Lбаза=45км. 17:37 по Ф-6 отключен РКЛ оп. 47 А, при включении отключился от МТЗ. 17:56 по Ф-6 отключен (аб.) РЛ оп. 2 (4аб. ТП), включен до РКЛ оп. 47А. 18:52 Ф-6 отключен РЛ-4 оп. 94 при включении ф-6 отключился от МТЗ. 19:37 по Ф-6 отключены аб. отпайке оп.89,63, при включении МТЗ, бригада в обходе ВЛ 6 пр. оп.47А-104. 22:17 Ф-6 включен до ЛР-4 опора 94/1, включено 22 ТП из 33. 23:00 Ф-6 включен по нормальной схеме с "землёй" в сети, продолжается поиск повреждения. 02:00 "земля" в сети самоустранилась. 28.05.25 днём обнаружено: на оп.94/65/44/25 провод слетел с изолятора, лежит на траверсе. Устранено.			0,70	30	31	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	27.05.2025 21:30	28.05.2025 02:19	4:49	28.05.2025 02:19	4:49	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружен обрыв 2-х проводов в пролете оп.34-35 в результате стороннего воздействия большегрузной техникой, техники на месте нет, вызвана полиция. Устранено.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,30	412	19	+17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	28.05.2025 10:46	28.05.2025 11:10	0:24	28.05.2025 14:52	4:06	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 11:10 Ф-6 включен до ЛР-7 оп.94/65/44/1, запитано 27 ТП. 12:50 обнаружено повреждение: на оп.94/65/44/25 провод слетел с изолятора, лежит на траверсе. Устранено, потребитель запитан полностью.			0,78	30	31	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31	31.05.2025 03:31	31.05.2025 05:01	1:30	31.05.2025 07:00	3:29	МТЗ	отсутствв	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,1км Lбаза=25км. Местные жители слышали хлопок в районе ТП-82154. 04:25 по результатам осмотра обнаружен обрыв шлейфа на КВЛ 10 "80204-82152" по Ф. "В" на оп.1/10 в ст. ТП-82152. 05:01 Ф-31 включен в работу, выведен участок КВЛ 10 "80204-82152-82154", отключено 2ТП РСК. 05:05 на ТП-82154 в РУ 10 яч. 2 обнаружены следы электродугового перекрытия, закопченная опорная изоляция, выведена 2С 10, нагрузка переведена на 1С 10, Т-1. 05:10 1С 10 ТП-82154 включена по Ф-25 178-Ф от ТП-141 (Оборонэнерго). 06:00 ДБ 2чел. для устранения обрыва шлейфа на оп. 1/10, 06:44 обрыв шлейфа устранен. 07:00 включена КВЛ 10 "80204-82152" и ТП-82152, все потребители включены. +12:07 ДБ 2 чел. для чистки изоляции в ТП-82154. +13:14 в ТП-82154 включен Т-2 по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 12	0,30	2 100	12	+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-26	02.06.2025 08:24	02.06.2025 09:15	0:51	02.06.2025 09:37	1:13	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: школа №3 (ЕГЭ не проводится) В 08:38 РПВ не усп. В 09:15 включен до ЛР-5 опора №58, запитано 7 ТП из 12 ТП (большая часть нагрузки). 09:37 Ф-26 включен по нормальной схеме. Осмотр ЛЭП до 30.06.2025 Провели осмотр.замечаний нет		школы, д/с - 2 кот. - 2	0,30	250	12	+10°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Центральная\ Ф-204 КВЛ 10 кВ Центральная-Северная №2	02.06.2025 11:21	02.06.2025 15:00	3:39	05.06.2025 17:30	78:09	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. Схема ремонтная: КВЛ 10 кВ ТЭЦ Северная №1 на ХХ. Погашение ТЭЦ Северная РУ 10, РП-5, РП-6. В 12:40 на оп.1 обнаружено повреждение кабельной муфты. На ТЭЦ Северная неисправен выкатной элемент выключателя КВЛ 10 кВ ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная №1, ведутся работы ДВЭУК по регулировке вката/выката для последующего включения КВЛ 10 кВ ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная №1 под нагрузку. В 15:00 на ТЭЦ Северная включен выключатель КВЛ 10 кВ ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная №1, включены все потребители. 04.06.25 с 11:55 до 16:30 смонтирована концевая муфта на оп.1. 05.06.25 13:00-14:20 проведены испытания КЛ испытания выдержал. В 17:30 включен по норм схеме.	КВЛ 10 кВ ТЭЦ Центральная - ТЭЦ Северная №1		0,30	50	3	+17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	02.06.2025 11:47	02.06.2025 16:03	4:16	02.06.2025 16:03	4:16	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,88км, Lбаза=70 км. 12:30 РПВ не усп. В 14:00 опробован участок до оп.133, не успешно. 14:22 ДБ 2 чел на Послеаварийный осмотр ВЛ участок оп.1 - оп.133. 16:03 снята ветка в пролете опор №45-46, включен по нормальной схеме.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	600	7	+21°С, 10 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	02.06.2025 12:32	02.06.2025 12:39	0:07	02.06.2025 12:39	0:07	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:39 ДЭМ ПС РПВ-У Осмотр ЛЭП до 30.06.2025 Замечания у абон. абонентская отпайка на опоре №45/244.		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,02	150	7	+11°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11	02.06.2025 18:57	02.06.2025 19:13	0:16	02.06.2025 21:06	2:09	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. На РП-80202 в РУ 10 яч.11 отключился В 10 в ст.ТП-82040 с частью нагрузки Ф-17 ПС Промысловка. 19:13 включено 4ТП, подано напряжение на ТП-82040 (ВНС), более 50% нагрузки.21:06 включены все потребители, замечаний не выявлено.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,10	400	12	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-15 Новониколаевка	03.06.2025 08:23	03.06.2025 11:22	2:59	03.06.2025 13:18	4:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Lвл=50 км Lбаза= 0 км. 8:40 отключен РКЛ-4 оп.1 ВЛ 10 кВ Ф-9 Фурманово, 8:43 включение н/у. 9:20 выехало 2 бригады по 2 человека на РЛ-20 оп.237 ВЛ 10 кВ Ф-15 Новониколаевка и РК-10 оп.4 ВЛ 10 кВ Ф-9 Фурманово с базы Ольгинского участка. 09:34 с базы Кавалеровского РЭС выехала бригада 5 чел. на ВЛ 10 кВ Ф-15 Новониколаевка. 10:05 опробовали до РЛ-20 оп.237 н/у. Потребитель (РТРС) ТП-2020 ретранслятор запитан по 0,4 кВ от ТП-2043 РТРС. 10:36 включен В-10 Ф-15 успешно до РЛ-19 оп.122 (запитано 1 ТП). 11:22 включена ВЛ 10 кВ Ф-9 Фурманово (7 ТП) через РК-10 оп.4 от Ф-5 Горноводное. 11:50 обнаружена ветка на проводах ф-А, и ф-В на опоре 233. Устранено.	ВЛ 10 кВ Ф-5 Горноводное	гос. орг. - 3 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 8	0,10	122	9	+10°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский	03.06.2025 12:33	03.06.2025 14:37	2:04	03.06.2025 17:17	4:44	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=18,1 км Lбаза=0км. АПВ успешно, после включения появилась Земля Ф-"В"=0, фидер отключен. 13-38 осмотрены КТП1046, 1047, без замечаний. 14-24 осмотрены КТП1050,1052, ЯКНО, без замечаний. 14-37 фидер включен до ЛР-28 оп.61/1 запитано 4 КТП из 8. 15-03 фидер включен без КТП1048 СТФ. Повреждение проходных изоляторов Ф-"В,С" со следами электродугового перекрытия на КТП1048. Заменены, Ф-17 включен по нормальной схеме.			0,07	52	8	+15°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-16 Каменка	03.06.2025 13:51	03.06.2025 17:07	3:16	04.06.2025 12:18	22:27	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=39,9км Lбаза=0км. РПВ по ТУ не успешно. 15-32 опробован до РП-29 оп.74 вкл.успешное, запитано 4 ТП из 27 ТП. 15-57 опробован до РЛ-37 оп.76/19 вкл. не успешное. 16-31 опробован до РЛ-12 оп.91 вкл не успешное. 17-07 опробован до РЛ-33 оп.91/1 вкл.успешное, запитано 25 ТП из 27 ТП. 18-23 опробовали до РЛ-85 оп.91/55/1. вкл. не успешное. 19-03 опробовали без РТП-3092 оп.91/55 вкл. не успешное. Повреждение на участке от РЛ-33 оп. 91/1 до РЛ-85 оп. 91/55/1. В 21-30 потребитель КТП-3280 "Уголь" запитан от собственного РИСЭ, по ТП-3092 "Хутор Северный" потребителей нет (дачи), запитаны все потребители. 04.06.25 в пр 91/4-91/5 обнаружен наклон дерева (ольха) из неохранной зоны ВЛ в следствии подмыва. Касание веток проводов ВЛ. 13-18 устранено, ВЛ включена по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3 орг. связи - 4	0,80	927	27	+14°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	03.06.2025 15:43	03.06.2025 15:47	0:04	03.06.2025 15:47	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15:47 ДЭМ ПС РПВ-У 17.06.2025 произведена чистка просеки		орг. связи - 2	0,05	260	28	+15°С, 10 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	04.06.2025 07:35	04.06.2025 13:09	5:34	04.06.2025 13:09	5:34	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.156-157 с проводов убрана ветка оперативной штангой, при включении фидер отключился от МТЗ в 11:42. Произведен осмотр всей ВЛ, замечаний не выявлено, в 13:09 фидер включен в работу.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,17	415	8	+13°С, 10 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	04.06.2025 16:05	04.06.2025 23:45	7:40	04.06.2025 23:45	7:40	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 19:45 включение без КТП-4078 (подозрение на выброс масла из трансформатора) неуспешно. В 20:34 включение без отпайки на МТС, оп.67/1 неуспешное. В 21:08 включён до оп.25, запитано 2 ТП из 7 ТП. В 22:07 включение с отключёнными ТП после ЛР-1 оп.25 неуспешное. В 22:40 убрана ветка с ВЛ в пр.оп.99-100. В 22:49 включен с отключёнными ТП после ЛР-1 оп.25, успешно. После осмотра КТП-4078 в 23:45 включён по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,17	415	7	+14°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Чкаловка\ВЛ 10 кВ Ф-5 Чкаловка-Васильковка /СП-6 оп. 112/43	06.06.2025 10:50	06.06.2025 19:17	8:27	06.06.2025 19:17	8:27	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=47,1км, Lбаза=0км. Пр.оп.112/301-112/302, 112/307-112/308 обрыв провода ф.С. В пр.оп.112/300-112/308 нарушена изоляция ф.С. Излом оп.112/301, наклон А-образой оп.112/302. На месте пересечения пр.оп.112/301-112/302 следы гусеничной техники. В 19:17 повреждения устранены, линия вкючена в работу. (Заменена оп.112/301, перезаглублена оп.112/302, в пр.оп.112/300-112/309 произведен ремонт провода, перетяжка провода, замена штыревых изоляторов).		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,01	6	2	+22°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	06.06.2025 11:44	06.06.2025 13:07	1:23	06.06.2025 13:07	1:23	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 13:07 РПВ +. Произведен осмотр - замечаний нет.		кот. - 1	0,23	230	15	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-15 Лесозаводск-Красное Знамя \ СП-5 Марково	06.06.2025 17:06	06.06.2025 17:07	0:01	06.06.2025 17:07	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 06-09.06.25. под РТП-1084 оп.№ 105/38 обнаружина птица со следами дугового перекрытия.			0,04	417	9	+21°С, 5 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-9 ЮРЭС "КРС"	08.06.2025 09:56	08.06.2025 10:37	0:41	08.06.2025 10:37	0:41	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ с отпайками, замечаний нет.			0,43	150	6	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лучегорск\ВЛ 10 кВ Ф-6 Лучегорск-Нагорное 2 питание	08.06.2025 10:10	08.06.2025 10:36	0:26	08.06.2025 12:17	2:07	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Вкл в 10:36 без 5ТП (дачи, быта нет, СЗО нет). 11-36 ДБ ОВБ по р-66 на обход ВЛ. Пр.35-36 под проводами обнаружена ветка со следами электродугового перекрытия. Поизведена чистка просеки 10.06.25		орг. связи - 2	0,29	2 110	13	+24°С, 0 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11	08.06.2025 17:28	08.06.2025 17:50	0:22	08.06.2025 17:50	0:22	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. На РП-80202 в яч.11 отключился МВ 10 в ст.ТП-82040, с частью нагрузки Ф-17 Промысловка. 17:50 РПВ у На ведомственном участке (Администрации ЗАТО г.Фокино) КВЛ 10 от ТП-82040 до ТП-82023 необходима чистка просеки, обнаружены ветки деревьев в проводах. Фото: смотреть в отключении 10.06.2025 20:29		гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,10	400	12	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Самарка\ Ф-1 Лесогорье	09.06.2025 02:04	09.06.2025 13:20	11:16	09.06.2025 13:20	11:16	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,4,1км, Lбаза=85км.В 02-39 включен до РЛ-8 оп. 153, успешно, участок без потребителя. В 03-23 при пешем движении от автомобиля до РЛ-72 оп. 199, персонал ОВБ ЧРЭС наткнулся на диких зверей, использовал сигнальные фаеры 2 шт., был очень напуган и отказался вести переключения в этом месте в темное время суток. В 03-27 включен до РЛ-72 оп. 199, успешно, участок без потребителя. В 05-11 включен до РЛ-67 оп. 251, успешно, участок без потребителя. В 07-14 опробован с отключенными РТП-3182 Аб. оп.299/1 и РТП-3121 оп. 304. (РТП-3100 Аб. оп.303/1 отключить не получилось, нет доступа), включение не успешно, МТЗ. В 07-50 бригада 2 чел. выехала из с.Уборка в с.Лесогорье. В 09-18 допущена бригада 4 чел. на осмотр ВЛ в пр.251-304. В 12-41 обнаружено повреждение - в пр.282-283 под проводами подгоревшая ветка, других повреждений нет. Приступили к сборке схемы. В 13-20 включен по нормальной схеме. Все потребители включены.		орг. связи - 5	0,02	159	3	+16°С, 1 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	09.06.2025 11:14	09.06.2025 11:24	0:10	09.06.2025 11:24	0:10	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Ф-7 ПС Промысловка отключился с нагрузкой Ф-21 ПС Промысловка. 11:24 РПВ+, ДЭМ ПС от КУ. Осмотр до 15.07.25 14.07.25 аврийное отключение вывели КЛ (КЛ 10 ТП82012-ТП82006)		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,80	1 400	15	+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11\РП80202\11	10.06.2025 13:45	10.06.2025 14:33	0:48	10.06.2025 14:33	0:48	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-17 ПС Промысловка. На ведомственном участке (Администрации ЗАТО г.Фокино) КВЛ 10 от ТП-82040 до ТП-82023 необходима чистка просеки, обнаружены ветки деревьев в проводах. Фото: смотреть в отключении 10.06.2025 20:29		гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,10	400	12	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тихменево\ВЛ 10 Ф-3 Тихменево-Глазовка	10.06.2025 17:56	10.06.2025 19:05	1:09	10.06.2025 19:25	1:29	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. По ТМ , РПВ по ТМ неуспешно. В 19-05 включен Ф-3 без КТП 1061 Ст. сплавная. Осмотрена КТП 1061 Ст. сплавная, замечаний нет В 19-25 КТП 1061 включена в работу без замечаний. В 22-58 проведён повторный, детальный осмотр КТП 1061 Старая Славная: во время обильных осадков, выявлено затекание воды в РУ 10 через резиновый уплотнитель проходного изолятора Ф-С, а также видны следы короткого замыкание между фазами В, С. Резиновые уплотнения и изолятор заменены.		кот. - 1 орг. связи - 3	0,23	504	5	+17°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-16 Каменка	10.06.2025 20:10	10.06.2025 20:37	0:27	11.06.2025 09:15	13:05	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=37км, Lбазы=0км. В 20:37 включен до РЛ 33 оп.91/1, запитано 25 ТП. С 20:41 до 21:16 произведен осмотр ВЛ 10 кВ от РЛ 33 оп.91/1 до оп.91/55/46 с осмотром ТП 3092.3280: обнаружено подмыв корневой системы дерева ольха высотой 15м. диаметр у пня 50 см. р. Уссури с касанием проводов. Отключено 2 ТП (быта нет, с/з объектов нет): ТП-3280 Уголь - производственная нагрузка, запитаны от собственного РИСЭ, ТП-3092 Хутор Северный - дачи (СНТ) проживающих нет. 11.06.25 09:01-9:15 устранено угрожающее дерево, Ф-16 включена по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3 орг. связи - 4	0,80	927	27	+18°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тайфун \Ф-7	10.06.2025 22:08	10.06.2025 22:19	0:11	10.06.2025 22:19	0:11	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. В пролете опор 529-530 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны, Осина диаметром 30см, в длину около 25м. Дерево ветками зацепилось за соседние деревья. При сильном ветре, веткой касается проводов.		орг. связи - 1	0,10	115	8	+14°С, 12 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-15 Лесозаводск-Красное Знамя	10.06.2025 22:25	10.06.2025 22:32	0:07	10.06.2025 22:32	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ в 22-32 - успешное. Касание веток проводов в пролёте опор 21-22, провод без повреждений, ДКР убрана. Последняя чистка просеки по многолетнему графику проводилась 2020 году. Чистка просеки запланирована на 12-13.06.2025. Произведена чистка просеки 12-16.06.2025 в пр.оп. 15-17,17-18,20-22,23-25.		мед. учр. - 1	0,28	818	15	+16°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-15 Лесозаводск-Красное Знамя	10.06.2025 23:25	11.06.2025 07:50	8:25	11.06.2025 07:50	8:25	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,3км Lбаза=0. РПВ в 23-31 - не успешное. 11.06.25. 01-05 включение до СП-5 Марково - не успешное. В 01-33 включение до ЛР-87 оп.№ 50 - не успешно. В 01-52 включение до ЛР-21 оп.№ 1 - успешно. В 02-16 ДБ по р.№ 65 на осмотр ВЛ. В 05-28 включение участка до ЛР-87 оп.№ 50 с отключенными РТП-1073, РТП-1069, РТП-1090 - не успешно. касание веток проводов в пролёте опор 21-22, провод без повреждений, ДКР убрана. Последняя чистка просеки по многолетнему графику проводилась 2020 году. Чистка просеки запланирована на 12-16.06.2025 Произведена чистка просеки 12-16.06.2025 в пр.оп. 15-17,17-18,20-22,23-25.		мед. учр. - 1	0,28	818	11	+16°С, 3 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-7 Новожатково	11.06.2025 01:59	11.06.2025 03:44	1:45	11.06.2025 08:17	6:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22,3км Lбаза=40км.. По звонкам абонентов 02-23 РПВ- ДЭМ ОВБ 02-55 Включен Ф-7 до оп. 99 запитано 3 ТП 03-19 Включен Ф-7 до оп. 147 запитано 4 ТП 03-44 Включен Ф-7 до РС-19/246 запитано 8 ТП из 12 05-53 Включен Ф-7 без ТП-20050 Хутор, на которой выявлено повреждение проходных, опорных изоляторов Без напряжения 5 домов (11 жителей) 07-26 ДБ НД 6/54 з. 9997. 08:05 Работа по НД 6/54 окончена. Заменено 2 проходных изолятора фаза В,С и 6 опорных изоляторов фаза А,В,С. 08:17 Включено по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,18	450	12	+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11\РП-80201 яч.17 В-10 в ст. ТП-82017	11.06.2025 22:34	12.06.2025 05:38	7:04	19.06.2025 09:28	178:54	МТЗ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. На РП-80201 яч.17 отключился МВ 10 в ст. ТП-82017, обесточено две ТП: 82017-РСК, 2056-вед. 00:10 выведены КЛ 10: "80201-82017"-основной Rиз=2,8,10мОм; и "82006-82017"-резервный Rиз=10,2,8мОм, повреждена концевая кабельная муфта в яч.4 ТП-82006 в ст.ТП-82017. Оба КЛ 10 на повреждении. Организовывается доставка ДГУ. 03:10 ДБ 3чел. для монтажа концевой кабельной муфты КЛ 10 "82006-82017" в ТП-82006. 05:38 подключена ДГУ-250 на ТП-82017 и обратной трансформацией подано напряжение на ТП-2056. 06:21 демонтирована концевая кабельная муфта на ТП-82006 яч.4, КЛ 10 "82006-82017" на повреждении, необходимо ОМП с применением ЭТЛ. 12.06.25 определено МП: на участке ТП 82017 - ТП 82006: МП 114 метров от ТП 82017; на участке ТП 82017 - РП 80201: МП 148 метров от ТП 82017. С 16:00 до 17:09 разработан котлован на участке ТП 82017-ТП 82006. С 18:17 до 22:15 смонтированы 2 соединительных муфт и вставки 9 метров на участке ТП 82017 - ТП 82006. В 22:30 ТП-82017 отключена от ДГУ и включена от ТП82006. 18.6.25 в 10:40 ДБ на КЛ " ТП-82017 - РП-80201" для разработки котлована. График АВР до 20.06.25 10:40 ДБ на КЛ 10 кВ ТП-82017 - РП-80201 для разработки котлована 15:29 ДБ на КЛ 10 кВ ТП-82017 - РП-80201 для монтажа соединительных муфт 16:32 ПЮЭС ПС Промысловка по Ф-11 окончены работы монтажу муфт на КЛ 10 кВ ТП-82017 - РП-8020/ 19.6.25 8:27 ДБ на ВВИ. 09-28 КЛ10 введена в работу. 19.06.25 12-57 ДБ 2чел на КЛ10 уч.80204-ПС178-ф для испытания и ОМП.	ДГУ-250	гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,10	400	2	+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ 16 Благодатное	12.06.2025 12:03	12.06.2025 12:07	0:04	12.06.2025 12:07	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. по результату осмотра обнаружена сорока оп № 204/21/47		мед. учр. - 2 кот. - 1	0,40	482	18	+22°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11\РП80202\11	12.06.2025 23:08	13.06.2025 01:07	1:59	13.06.2025 17:57	18:49	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. В РП80202 отключен В10 в ст. ТП82040. С частью нагрузки Ф-17 ПС Промысловка. В 00:56 запитаны 3 из 12 ТП. В 01:07 запитано 4 из 12 ТП (включена большая часть потребителей). В 01:33 выведен уч. ТП82040-ТП82013, включено без 3 ТП: 82022 без трансформаторов, 82016 - на собственном ДГ, 82013 - без абонентов. 13.06.25 09:50 допущена бригада 2 чел. производитель Цуканов А.С. для осмотра участка КВЛ ТП-82040 - ТП-82013. На оп.31 срыв верхнего изолятора, устранено.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,10	400	12	+14°С, 6 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-3 Пантелеймоновка-Буссе	13.06.2025 15:56	13.06.2025 15:57	0:01	13.06.2025 15:57	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Произведён осмотр ВЛ на участке ВЛ принадлежащей "ДРСК" замечаний не выявлено. Повреждение на вед. отпайке погран. застава Верхнениколькое (в пр.оп.24-25, 27-28, 33-34 обнаружены ветки в проводах с следами пожогов). Собственнику будет направлено письмо на устранение дефектов.		в/ч - 1	0,03	131	7	+23°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский	13.06.2025 17:02	13.06.2025 17:09	0:07	13.06.2025 17:09	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На оп.61/16 перегорание провода ф.В из-за перекрытия птицей, перекрытие проводов ф.В,С			0,07	52	8	+23°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Черниговка\Ф-10 ЧРЭС	15.06.2025 15:55	15.06.2025 16:02	0:07	15.06.2025 16:02	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотрена ВЛ и ТП-146: замечаний не выявлено.			0,11		1	+27°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	16.06.2025 10:03	16.06.2025 11:26	1:23	16.06.2025 12:48	2:45	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 10:41 включен до ЛР-1 оп.71, запитано 1 ТП из 21-го. 11:00 включен до ЛР-3 оп.135, запитано 8 ТП из 21-го. 11:26 включен до РП Кипарис, запитано 13 ТП из 21-го (основной потребитель).12:48 Ф-11 включен полностью. В абонентской ТП-Ферма поврежден предохранитель 10кВ.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,80	184	21	+17°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	16.06.2025 10:05	16.06.2025 10:05	0:00	16.06.2025 10:05	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 20.06.25 23.06.25 проведен осмотр в пр. оп. 1-98, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,60	783	35	+17°С, 4 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-2	16.06.2025 13:32	16.06.2025 13:42	0:10	16.06.2025 13:42	0:10	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 17.06.25 проведен обход, замечаний нет.			0,37	60	10	+19°С, 7 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-1	16.06.2025 15:17	16.06.2025 18:19	3:02	16.06.2025 18:19	3:02	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-7,21км, Lбаза-66км. В 17:20 по Ф-1 при включении до РКЛ оп.1 абон. отпайки Примавтодор КИ "земля" ф.В-0, отключен. 17:34 Ф-1 включен при отключенном ЛР-2 оп.39, без замечаний. Включено 1-ТП из 18-ти. 17:48 при включении с отключенными отпайками абон. Примтелефон оп.40, РКЛ оп.1 абон. отпайки Примавтодор, КИ "земля" ф.В-0, отключен. 18:19 Ф-1 включен в работу при отключенных абонентских отпайках ЛР оп.1 от оп. 40/76 Карьер ДВ, аб. отп. Примавтодор, КТП-5298 МТС запитано от собственного ДГУ, запитано 7 ТП из 18-ти (основной потребитель).		мед. учр. - 1 орг. связи - 4	0,08	141	18	+20°С, 8 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	16.06.2025 20:32	16.06.2025 21:17	0:45	17.06.2025 22:45	26:13	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 20:44 отключен ЛР-5 опоры № 99/10/1 ,,земля ,, С-0. 21:17 включен в работу с "землей" для поиска прибором Квант. 23:58 Отсоединение шлейфов на опоре №47 в сторону опоры №46. 00:17 Работы по отсоединению шлейфов закончены. 1:17 выведен головной участок до оп. 47, 11ТП из 15ТП запитаны по ф.8 Приморская; ТП-4041 База отдыха, ТП-4112 Б/С Акос, ТП-4182 Озон, ТП-4160 Чудный-2 потребители запитаны от собственных ДГУ. 17.06.25 07:36 ДБ 2 чел на чистку просеки ВЛ-10 в пролетах опор №№ 9-46. 10:07 работы по чистке просеки приостановлены, в связи сильным дождём 13:28 Включён В 10 Ф-5, запитаны все потребители от промышленного питания. 21: 44 ДБ бригады на сборку шлейфов на опоре №47. 22:45 включен в работу по нормальной схеме.	ПС Приморская Ф-8	орг. связи - 2	0,05	121	15	+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-26	16.06.2025 22:29	16.06.2025 22:35	0:06	16.06.2025 22:35	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.08.25		орг. связи - 1	0,33	60	5	+18°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	16.06.2025 23:53	16.06.2025 23:53	0:00	16.06.2025 23:53	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Под опорой 138/12 обнаружена птица со следами дугового перекрытия.						+20°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	17.06.2025 13:30	17.06.2025 13:38	0:08	17.06.2025 13:38	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19.06.2025 произведен осмотр ВЛ, замечаний нет.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,40	440	19	+20°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31	18.06.2025 16:27	18.06.2025 21:10	4:43	27.06.2025 10:06	209:39	МТО	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,1км Lбаза=25км. В 19:13 РП 80204 включено от Ф-12 178-Ф. В 19:19 включено 2 ТП из 9. В 19:25 включено 4 ТП из 9. В 21:10 включены все потребители. 19.06.25 15:00 определено МП 150м от ПС; в 15:27 обнаружено 2МП- 2м от оп.1 в сторону ПС. В 18:14 смонтирована конц муфта на оп.1. 20.06.25 разработан котлован вручную, МП обнаружено, смонтирована кабельная вставка 3м и две соединительные муфты, присоединен кабель на оп. №1, сдано под испытания. 23.06.25 обнаружено МП в 660 М от ПС в ст. РП80204. 26.06.25г разработан котлован, смонтирована вставка 15м и две соединительные муфты, КЛ сдана под испытания. 27.06.25 10:06 включен в работу по нормальной схеме. График АВР до 30.06.25.	Ф-12 ПС 178-Ф	мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 12	1,00	2 100	9	+25°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-1	18.06.2025 16:37	18.06.2025 16:50	0:13	18.06.2025 16:50	0:13	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 16:37 ПЮЭС ПС Тереховка Ф-1 откл. от МТЗ, АПВ-выведено повреждение на аб.отпайке примавтодор		мед. учр. - 1 орг. связи - 4	0,42	141	16	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-3 УРЭС	20.06.2025 09:11	20.06.2025 09:37	0:26	20.06.2025 10:29	1:18	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 09:37 включен до РС-247/28, запитано 4 ТП из 6. В 09:57 запитана ЗТП-20007 Школа от ф.1 ПС Борисовка. В 10:29 включен РС-247/28, запитаны все потребители. Осмотр без замечаний.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,10	300	6	+18°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-12	20.06.2025 17:12	20.06.2025 17:24	0:12	20.06.2025 18:05	0:53	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Отключился с нагрузкой Ф-31 ПС 178-Ф. В 17:24 включено 15ТП из 23-х, основная нагрузка. В 17:59 при осмотре на РП-80204 яч.15 обнаружен в отключенном положении В 10 в ст. ТП-82146, в 18:05 включен в работу, все потребители включены. 11.07.25 14-08 Произведен обход, замечаний не выявлено		школы, д/с - 7	1,20	4 100	23	+18°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	20.06.2025 17:53	20.06.2025 19:36	1:43	20.06.2025 19:36	1:43	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13,27км, Lбазы=65км. Отключился с частью нагрузки Ф-5 ПС Безверхово. В 19:36 после стихания дождя включен по нормальной схеме, РПВ усп. Обход запланирован до 30.06.25. Осмотр без замечаний.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,50	540	25	+18°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-19	20.06.2025 19:28	20.06.2025 19:38	0:10	20.06.2025 19:38	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.08.25		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,30	100	15	+20°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	20.06.2025 19:28	20.06.2025 19:37	0:09	20.06.2025 19:37	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 25.06.25 23.06.25 проведен осмотр в пр. оп. 1-98, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,67	783	29	+20°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	20.06.2025 21:19	21.06.2025 06:17	8:58	21.06.2025 06:17	8:58	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=34,3км Lбаза=75км. В 02:17 включение до 2 ЛР оп.278/1 неуспешно. В 03:58 включение до оп.370 неуспешно. В 04:45 включён до оп.348, запитано 1 ТП из 6 ТП. В 05:44 включение без вед. отпайки оп.370, неуспешно. В 06:17 включён по нормальной схеме, убрана ветка в пр.оп.349/12 - оп.349/13.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	480	6	+20°С, 25 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-9	20.06.2025 21:58	21.06.2025 11:32	13:34	21.06.2025 11:32	13:34	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=1,29км Lбаза=80км. 01:39-06:49 произведён осмотр ВЛ, под оп.6 обнаружено упавшее дерево со следами электродугового воздействия (из вне охраной зоны, 15 метров, диаметр 15 см, осина), ВЛ сдана под включение. В 11:32 включен по норм схеме.			0,17	30	5	+20°С, 25 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Лазо\Ф-4	21.06.2025 01:30	21.06.2025 01:50	0:20	21.06.2025 01:50	0:20	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен обход с осмотром пр.оп № 1-61. Замечаний не выявлено			0,20	297	12	+19°С, 25 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-2	21.06.2025 02:18	21.06.2025 03:32	1:14	21.06.2025 04:47	2:29	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=10,9км Lбаза=51км. В 02:36 включен до ЛР 1 оп.56, запитано 2 ТП из 10. В 03:16 включен до ЛР 4 оп.77. В 03:32 включен с отключенной отпайкой на ЛР 2 оп.77 запитано 7 ТП из 10. В 04:47 включен по нормальной схеме. Обнаружены замечания по ДКР на ведомственном участке (отпайка от оп.86) сообщено потребителю			0,12	60	7	+19°С, 8 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-4	21.06.2025 02:47	21.06.2025 02:50	0:03	21.06.2025 02:50	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 23.06.25 произведен осмотр, есть замечания по чистке просеки		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,83	444	12	+18°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-7 Зодчий	21.06.2025 16:45	21.06.2025 17:08	0:23	23.06.2025 18:33	49:48	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. В 17:08 включен до РЛ 96/3 на оп.3, отключено 1 ТП. Повреждение концевой муфты на опоре №3. Демонтированы шлейфа на оп.2, в 18:18 все потребители запитаны от резерва ф.12 ПС Агрокомплекс. Устранено, Ф-7 включен по нормальной схеме.	ПС Агрокомплекс Ф-12	орг. водосн. - 1	0,03		4	+25°С, 2,5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\СВ 10	21.06.2025 21:13	21.06.2025 21:27	0:14	21.06.2025 21:27	0:14	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Обесточилась 2С 10 кВ, отключился В 10 Ф-4 без блинкеров. В 21:23 включен СВ 10 на ХХ. В 21:27 включены ф.5, ф.6. В 21:38 включен ф.4. Проверка РЗА без замечаний			0,80	1 300	28	+22°С, 10 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-4	21.06.2025 21:13	21.06.2025 22:50	1:37	21.06.2025 22:50	1:37	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,7км, Lбаза=80км. В 21:38 включен по нормальной схеме. 21:59 отключился повторно. В 22:50 включен по нормальной схеме. Обход без замечаний.		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2	0,50	1 300	23	+22°С, 10 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тайфун \Ф-7	22.06.2025 16:30	22.06.2025 18:13	1:43	22.06.2025 18:13	1:43	МТО	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. В пр.оп.140-141 оперативной штангой снята ветка, в 18:13 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,08	115	8	+27°С, 7 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-11\РП80202\11	23.06.2025 10:15	23.06.2025 18:45	8:30	23.06.2025 18:45	8:30	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,7км Lбаза=2км. С частью нагрузки Ф-17 ПС Промысловка. В 11:27 осмотрены КТП82038, 82039 без замечаний, проверено отключенное положение РТП вед. КТП-2054. В 12:16 ДБ 2 ч. для обхода КВЛ 10 уч. "РП80202-ТП82040". В 14:50 в пр.оп.53-54 обнаружено касание провода веткой дерева растущего на частной территории, устранено. В 18:45 включен по норм схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,10	400	12	+25°С, 5 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25\РКЛ оп.403	23.06.2025 16:50	23.06.2025 19:35	2:45	24.06.2025 00:24	7:34	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл = 20 км, Lбазы=50 км.В 19:35 включён с "Землёй" для отыскания повреждения с применением прибора КВАНТ. В 19:48 ДБ 2чл. для отыскания повреждения. В 22:00 обнаружен обрыв вязки ф.А на оп.526/34. Устранено. В 00:24 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,30	100	36	+22°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-13\РП80201\2	23.06.2025 18:18	23.06.2025 18:33	0:15	25.06.2025 17:42	47:24	МТЗ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-11 ПС Промысловка. Выведена КЛ 10 уч. "ТП82017-ТП82006", поврежденная при земляных работах ООО "Системы современных реноваций". 24.06.25 Выполнена разработка котлована МП. 25.06.25 смонтирована каб. вставка, 2 соединительные муфты, испытано. В 17:42 включен в работу по норм. схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 6 орг. связи - 1	0,10	500	3	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-12	24.06.2025 18:13	24.06.2025 18:18	0:05	24.06.2025 18:18	0:05	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение КЛ 10 "ТП82152-ТП82154"		школы, д/с - 7	1,00	4 100	19	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-12\ РП80204/В1082152	24.06.2025 19:17	24.06.2025 19:27	0:10	01.07.2025 18:00	166:43	МТЗ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. В 19:27 выведен КЛ10 уч.82152-82154 и на РП80204 включен В10 82152, запитано 1 из 2 ТП, основная нагрузка. В 21:02 запитана ТП82154 от сетей Оборонэнерго. 25.06.25 12:57-14^50 определено МП 234м от ТП 82154. 26.06.25 11:53-18:50 разработан котлован, МП обнаружено. 27.06.25 10:51-18:30 смонтирована одна соединительная муфта. 30.06.25 10:45-15:32 велся монтаж кабельной вставки и муфт. 01.07.25 в 18:00 включено по нормальной схеме.		школы, д/с - 7	0,10	50	2	+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-4	24.06.2025 21:40	24.06.2025 21:53	0:13	24.06.2025 21:53	0:13	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Послеаварийный обход без замечаний		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2	0,83	1 300	23	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	25.06.2025 07:02	25.06.2025 07:06	0:04	25.06.2025 07:06	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 29.06.25, замечаний нет.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,20	412	19	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-6 КПК-4	26.06.2025 07:40	26.06.2025 07:40	0:00	01.07.2025 17:58	130:18	33	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lкл=1,087км Lбаза=15км. Находился на ХХ. 27.06.2025 11:58-12:12 демонтирован кабель оп.1. С 13:49 до 16:14 МП определено, 334 м от ПС Агрокомплекс. 30.06.2025 13:21-15:23 разработан котлован. 01.07.2025 повреждение устранено, в 17:58 включен по норм схеме.						+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7\ РКЛ оп.225	26.06.2025 09:06	26.06.2025 16:35	7:29	26.06.2025 16:35	7:29	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12,04км Lбаза=50км. 10:21 опробован участок без абонентской отпайки МТС и отключенном ЛР 10 оп.376 не успешно. 10:56 опробован участок без абонентской отпайки МТС и отключенном ЛР 9 оп.326 не успешно. 15:00 обнаружен обрыв провода на оп.314 в ст оп.313 фаза С.. Устранено, включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,05	183	17	+25°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка	26.06.2025 11:47	26.06.2025 11:47	0:00	26.06.2025 11:47	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Межфазное перекрытие фаз А, В, через тело животного "крысы" в КТП 1008 "Зерноток" с последующим перегоранием ПК 10 фаз А, В. Мест возможного проникновения не обнаружено. ПК 10 заменены.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1				+30°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексеевникольск\ Ф-3 УРЭС	26.06.2025 18:53	26.06.2025 18:57	0:04	26.06.2025 18:57	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 15.07.25. Замечаний нет		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	200	7	+30°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \ Ф-2 Покровка ОРЭС	27.06.2025 06:33	27.06.2025 08:43	2:10	27.06.2025 08:43	2:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр земечания не выявлены		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	0,40	330	12	+21°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \ Ф-4 Полтавка ОРЭС	27.06.2025 06:35	27.06.2025 08:41	2:06	27.06.2025 08:41	2:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 11.07.2025 по рас.№ 2/49 замечаний нет.		гос. орг. - 9 орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 1 орг. связи - 7	0,40	700	13	+21°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11	27.06.2025 15:39	27.06.2025 17:34	1:55	28.06.2025 14:26	22:47	МТО	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,7км Lбаза=2км. Отключился с частью нагрузки Ф-17 ПС Промысловка. 15:43 РПВ НУ. 17:03 при осмотре ТП-82007 в РУ 10 яч.5 обнаружена отгоревшая шина 10кВ Ф "А" от сборных шин до ВН 10 ввод Ф-11 ПС Промысловка. 17:34 включено 28ТП по Ф-13 ПС Промысловка на РП-80201 РУ 10 включен СВ 10. 17-56 выведен участок КВЛ 10 "ПС-ТП82007", включено ТП-82007, запитаны все потребители. 28.06.25 12:58 ПЮЭС ПС Промысловка по Ф-11 в ТП-82007 ДБ 3чел. для ревизии ВН 10 и ремонта ошиновки 10 кВ 13:45 ПЮЭС ПС Промысловка по Ф-11 в ТП-82007 работы по ревизии ВН 10 и ремонта ошиновки 10 кВ окончены, вводится в работу по нормальной схеме 14-26 Ф-11 Промысловка, схема нормальная	Ф-13 ПС Промысловка	гос. орг. - 1 мед. учр. - 9 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,90	2 030	29	+33°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Центральная\ Ф-206 РП-1	27.06.2025 15:58	27.06.2025 15:58	0:00	16.07.2025 15:56	455:58	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. 15:58 ПС РП-1 Ф-206 по ф-409 ТЭЦ Центральная откл. от МТЗ, АПВ-выведено. (о.Русский, чел, СЗО:КНС на Малом Аяксе (корпус 2), Гостиничный комплекс кампуса ДВФУ)), Работа АВР у абонента усл, обесточенных потребителей нет. 30.06.25 в 16:05 по Ф-206 РП-1 ДБ для измерения сопротивления изоляции КЛ 10 кВ ТП-1105 — ТП-1106. 16:43 проверено сопротивление изоляции на участке КЛ 10 ТП-1105 - ТП-1106. 02.07.25 15:29 РП-1 по Ф-206 по КЛ 10 РП-1 - ТП-1105 определено МП 400м от РП-1. 09.07.25 11:00-16:40 разработан котлован, КЛ не обнаружена. 10.07.25 10:35-16:30 начата разработка котлована. 14.07.25 10:50-17:11 разработан котлован, МП визуально подтверждено. 15.07.2025 11:28-13:42 смонтированы муфты, в 17:16 КЛ 10 РП-1-ТП 1105 испытания выдержала. 16.07.25 в 01:46 РП-1 Ф-206 включен, требуется фазировка. В 15:56 включен по нормальной схеме, фазировка совпала.	Ф-106 РП-1					+32°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-15	27.06.2025 16:09	28.06.2025 00:43	8:34	01.07.2025 15:29	95:20	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,3 км Lбаза= 93 км Машина ОВБ выехала из пгт Дунай в г.Фокино. 18:30 ОВБ выехала из г.Фокино в п.Подъяпольск. 16:12 РПВ НУ. 22-25 опробован КЛ10 ПС-оп1 б/з. 22-49 опробован уч.КВЛ 10 ПС-КТП80201 без ТП, неуспешно, выявлено повреждение концевой муфты КЛ 10 уч. оп.39-КТП81201. 23-33 ДБ 2чел. на оп.39 КВЛ10 уч. ПС-81201 для отсоединения КЛ. 28.06.25 00-00 работы окончены. 00-16 опробован напряжение уч. КВЛ10 ПС-оп.39, б/з. 01-00 включен Ф-15, все потребители включены. 01.07.25 11:20-12:02 смонтирована концевая муфта КЛ 10 ТП-81201-оп.39. В 15:29 Ф-15 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,50	530	3	+33°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Центральная\ РП-3\Ф-107	27.06.2025 21:25	27.06.2025 21:25	0:00	28.06.2025 00:40	3:15	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. В 22:25 КЛ 10 кВ РП-3 Ф-107-ТП-1306 изоляция в норме, включен на Х.Х. В 23:35 РП-3 по Ф-107, Ф 207 включены потребители ТП-1306. В 00:03 РП-3 по Ф-107, Ф-207 включены потребители ТП-1307. В 00:40 включены все потребители.	Перешол на собственный ДГУ					+28°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Центральная\ Ф-207 РП-3	27.06.2025 21:25	27.06.2025 21:25	0:00	28.06.2025 00:40	3:15	МТЗ 1ст	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Потребитель перешел на собственное ДГУ. В 22:28 КЛ 10 кВ РП-3 Ф-207-ТП-1306 изоляция в норме, включен на ХХ. В 23:35 РП-3 по Ф-107, Ф-207 включены потребители ТП-1306. В 00:03 РП-3 по Ф-107, Ф-207 включены потребители ТП-1307. В 00:40 включены все потребители.	От собственного ДГУ					+28°С, 0 м/с, Ясно,

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\В 10 Т-2	28.06.2025 02:25	28.06.2025 02:41	0:16	28.06.2025 02:41	0:16	б/б	-		РЗА ПП. РиЧПН. 02:25 ПЮЭС ПС Занадворовка В10Т2 откл. от без выпавших блинкеров, (1079 -нел, Котельная, водонасосная, школа, д/сад, ФАП, почта, телефонная станция:-, 0,35 МВт, 29-ТП, РиЧПН, ясно +22), отключеных фидеров нет, выпавших блинкеров на отходящих фидерах нет. 02:41 ПЮЭС ПС Занадворовка включены Ф-3, Ф-5,Ф-7, Ф-10, при включении Ф-9 вед. Оборонэнерго, отключился от МТЗ. Запланирована проверка РЗА на 11.07.25 08.07.25 !12:38 ПЮЭС ПС Занадворовка по Ф-9 Д.Б. для послеаварийной проверки РЗА, !14:21 ПЮЭС ПС Занадворовка по Ф-9 произведена послеаварийная проверка РЗА замечаний нет.			0,35	1 079	29	+22°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-7 УРЭС	28.06.2025 07:28	28.06.2025 07:33	0:05	28.06.2025 07:33	0:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 28.06.25 Произведен осмот ВЛ. Замечаний нет.			0,13	450	7	+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	28.06.2025 07:28	28.06.2025 07:28	0:00	28.06.2025 07:28	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Замечаний нет.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2				+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-4	29.06.2025 11:00	29.06.2025 11:03	0:03	29.06.2025 11:03	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Под оп.84 обнаружена мертвая птица, провода не повреждены.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,30	444	12	+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ивановка\11 Ивановка-2	30.06.2025 05:40	30.06.2025 05:52	0:12	30.06.2025 05:52	0:12	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 30.06.2025 произведен осмотр без замечаний.		гос. орг. - 3 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 1	0,13	221	5	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Заводская\Ф-11	01.04.2025 20:30	01.04.2025 22:28	1:58	03.04.2025 16:15	43:45	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. На повреждении головная КЛ6 от ПС до оп.1. В 22:28 Ф-11 включён в работу через абон КТП "Солнечная долина" от Ф-25 ПС Заводская до оп.1, все потребители запитаны. 02.04.25 12-44 по Ф-11 допущена бригада для отыскания места повреждения на КЛ 6 кВ ПС Заводская - оп.1. 14-50 определено место повреждения по КЛ 6 кВ ПС Заводская - оп.1 - 408м от ПС (вся длина 550 м). Разработан котлован. 03.04.25 09:21 ДБ для монтажа соединительной муфты на КЛ 6 кВ ПС Заводская - оп.1. 11:35 смонтирована соединительная муфта на КЛ 6 кВ ПС Заводская - оп.1, КЛ сдана под испытание.14:10 ДБ для испытание КЛ. 15:10 испытан успешно. 16:15 включен по нормальной схеме.	Ф-25 ПС Заводская		0,50	200	2	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	02.04.2025 13:43	02.04.2025 14:21	0:38	02.04.2025 16:05	2:22	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. откл. от КУ "земля" В-0, с нагрузкой Ф-13 ПС Топаз . 14:06 в КТП-81164 сделан разрыв в сторону Ф-13 ПС топаз. Включен в работу КИ норма, включено 4 ТП из 21. В 14:21 сделан разрыв ЛР-2 опора 12 Ф-13 ПС Топаз, включено 12 ТП из 21 (0,95 МВ основная нагрузка) 16:05 включен полностью. По Ф-13 ПС Топаз на ЛР опора 8 убрана проволока при помощи СИЗ.		орг. водосн. - 1 кот. - 1	1,00	400	21	+10°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-20	02.04.2025 15:40	02.04.2025 18:14	2:34	02.04.2025 18:14	2:34	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. ф.С-0. Оп.15 Ф-3 ПС Птицефабрика наклонилась и касается провода на оп.19 Ф-20 ПС Птицефабрика. В16-55 по Ф-20 ДБ для выправки оп.15 Ф-3 ПС Птицефабрика. В 18-14 включен по нормальной схеме.		школы, д/с - 1	1,00	470	13	+5°С, 0 м/с, Облачно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-9	04.04.2025 09:40	04.04.2025 09:55	0:15	04.04.2025 09:55	0:15	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09:55 РПВ у		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1	1,00	470	8	+3°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-2	04.04.2025 15:52	04.04.2025 16:03	0:11	04.04.2025 16:03	0:11	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ-у 16:03. Осмотр до 23.05.2025 08.05.2025 Произведён осмотр ВЛ, без замечаний			0,20	50	7	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-19	05.04.2025 07:45	05.04.2025 14:12	6:27	05.04.2025 14:12	6:27	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lквл=4.57км Lбаза=15км. Стороннее воздействие: спил дерева в пр.оп.№19-20, на оп.19 сорвано двойное крепление провода фазы"С", оп.20 сорвано двойное крепление фазы"С". на оп.№21 сорвано двойное крепление провода, обрыв провода фазы"С" в сторону оп.№20 и оп.№22. В 08:49 вызвана полиция. В 08:56 ТП-7162 запитано от Ф-2 ПС 35 кВ Северна, Ф-19 выводится в ремонт. 08:57-09:32 ОВБ вывод оборудования. 09:45 Ф-19 заземлен в линию.10:23 ПРМ. 11:00 На место прибыла полиция, проводят мероприятия (опрос персонала,видео и фото фиксация). В 11:30 допущена бригада 5чел. для АВР в пр.опор№19-21 для ремонта провода фазы"С". В 14:12 Ф-19 включен по нормальной схеме		школы, д/с - 1	0,40	134	4	+2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Барановский полигон\10 Красный Яр (УРЭС)	05.04.2025 19:12	05.04.2025 20:17	1:05	05.04.2025 20:17	1:05	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.04.2025 Произведен осмотр ВЛ в пр. оп. 1-225 с отпайками. Замечаний нет.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	467	15	+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Касатка АБ\Ф-7	05.04.2025 20:00	05.04.2025 20:43	0:43	06.04.2025 15:38	19:38	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,28 км, Lбаза= 8,3 км. 20:13 РПВ НУ. 20:43 Ф-7 включен до ЛР-4 оп. 116 (запитано 19 ТП (с.Кневичи) большая часть нагрузки). 21:25 Ф-7 включен до ЛР-5 оп. 300 от Ф-21 ПС Кролевцы (+8 ТП, осталось отключено 14 ТП). 22:01 опробован участок с отключенными ЛР-6 оп.304/4, ЛР-9 оп. 317/1 от Ф-21 ПС Кролевцы - не успешно. Повреждение на участке от ЛР-5 оп.300 до ЛР-6, ЛР-9. В КТП-5206 обнаружено повреждение проходных изоляторов Ф "А", "С", в ст. КТП. 06.04.25 в 00:05 по Ф-7 включено 40 ТП из 41 ТП. Осталось обесточено ТП-5206 (повреждение проходных изоляторов 2-х фаз). Организовывается ДГУ. Устранение повреждения - в светлое время суток. В 02:20 КТП-5206 запитано от ДГУ. Все потребители включены. В 14:37 ДБ в КТП-5206 для замены проходных изоляторов Ф. А, В. В 15:38 Ф-7 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 3	1,60	700	41	+4°С, 0 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Несвоевка	06.04.2025 16:58	06.04.2025 17:45	0:47	07.04.2025 17:06	24:08	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=13,45км, Lбазы=0км. В 17:45 включили до ТП7415, запитано 6 из 12ТП. В 21:29 включили еще 5 ТП, выведен уч-к КВЛ 6 ТП-7398-7309, ТП-7309 Ретроспятор-запитано от ДГУ. 07.04.2025 09:12 ДБ 3 человека на послеаварийный обход в полете опор №135-197. 14:30 обнаружен срыв изолятора фазы "В" на опоре №190. 15:35 ДБ 3 человека для замены изолятора на опоре №190. Устранено, в 17:06 включен по норм схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,50	644	12	+4°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-7	06.04.2025 18:30	06.04.2025 19:24	0:54	08.04.2025 14:01	43:31	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. "земля" ф.А-0. В 19:19 в ТП 7354 отключен В6 вывод ТП 7353. В 19:24 включён В6 Ф 7 ПС Партизан, запитано 10 ТП из 15. В 22:27 произведен обход ВЛ в пр.оп.38-64, повреждений не обнаружено. В 0:55 на оп.64 в ст ТП 7354 КЛ отсоединен, при включении "Земля". В 02:03 отключили 4-ТП на уч-ке ТП-7354-ТП 7353 кроме вед.ТП Соц.поддержка, при включении КИ в норме, запитано вед.ТП Соц.поддержка, проводится осмотр ТП. В 02:25 запитано ТП-7435А. В 02:40 запитано ТП-7503. В 02:55 запитано ТП-7435. Повреждение на вед. ТП Кирпичный завод.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 7	0,90	1 460	15	+5°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-13	07.04.2025 08:29	07.04.2025 10:39	2:10	07.04.2025 16:22	7:53	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,81км, Lбазы=28км. "Земля" ф.С-0. В 10:39 включено ВН-16 в КТП 5039, запитано 5ТП из 6ТП ,большая часть нагрузки, с отключенным РЛ оп.84. В 11:40 КТП Газпром запитано от собственного ДГУ, включены все потребители. В 11:43 обнаружен наклон оп.5, обрыв провода по ф.С. В 15:05 ДБ 3чел. для восстановления провода фазы С в пр.оп.4-5. В 16:22 Ф-13 включен по нормальной схеме.		кот. - 1 орг. связи - 1	1,10	360	6	+4°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ХФЗ\Ф-22	07.04.2025 13:07	07.04.2025 13:32	0:25	07.04.2025 13:32	0:25	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ 07.04.25 Замечаний нет			0,35	300	2	+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	08.04.2025 15:54	08.04.2025 16:09	0:15	08.04.2025 16:09	0:15	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Выполнена выправка опор 38/60, 38/59.		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 5	0,50	860	55	+12°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	08.04.2025 16:37	08.04.2025 17:39	1:02	08.04.2025 17:39	1:02	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Выполнена выправка опор 38/60, 38/59.		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 5	0,50	860	55	+11°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-9	09.04.2025 13:06	09.04.2025 13:32	0:26	09.04.2025 13:32	0:26	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,86км, Lбазы=18км. 10.04.25 по Ф-9 произведен послеаварийный обход. Причина отключения: перегорание предохранителей в вед. КТП Мокрушин от опоры №102.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,95	154	25	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горная \ Ф-6	11.04.2025 17:21	11.04.2025 18:59	1:38	11.04.2025 23:39	6:18	"земля" от КУ	-		РиЧПН. Lвл=8,8км Lбаза=7км. КТП-7396 отключен В-6 Вывод на ТП-7411 17:35 В-6 Ф-6 при включении Земля, отключен от КУ; 17:55 КТП-7412 отключен В-6 Вывод на ТП-7367. 18:00 В-6 Ф6 включен КИ -норма Iн-70А,запитано 7ТП 18:59 ПЮЭС ПС Горная Ф-6 включен до ЛР 5 запитано 17 ТП из 18, включена большая часть нагрузки.20-48 ТП 7367 отключён В6 вывод ТП 7474. В 21-05 опора 65\1а включён РЛ-5 включено 18 ТП, остаётся отключён участок линии пр.опор 65\10а-65\22а (без потребителя). В 23:39 на оп. 65/22А с применением СИЗ удалена проволока с провода. Ф-6 включен по нормальной схеме.		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	1,00	1 289	18	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-3	11.04.2025 21:21	11.04.2025 22:16	0:55	03.06.2025 14:55	999:34	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. 21:40 запитано 2ТП. 22:16 запитано 4 ТП из 8. 22:51 запитаны все потребители. Выделен уч-к КЛ 6 РП-40 - ТП-4. 14.04.25 определено МП по прибору 1880 м от РП-40. 15.04.25 определено МП по прибору 1088 м от РП-40. 16.04.25 разработка котлована. 17.04.25 МП подтверждено, смонтирована вставка 7 м и две соед.муфты. 18.04.25 КЛ 6 кВ РП-40-ТП-4 испытание не выдержал, на повреждении ф.В. 21.04.25 определено МП на расстоянии 1113 м от РП-40. 23.04.25 разработан котлован 4м, обнаружено три КЛ 6 видимых повреждений не обнаружено. 24.04.25 произведена трассировка кабеля, поврежденная КЛ определена. 29.04.25 испытание и определение места повреждения КЛ 6 Ф-25 РП-40 - ТП-4. 29.04.25 по КЛ 6 Ф-25 РП-40 - ТП-4 установлено МП в 1155 метрах от РП-40. 30.04.25 разработан котлован 5м, повреждение не обнаружено, требуется подтверждение МП. 07.05.25 разработка котлована, МП не обнаружено. 12.05.25 откопана муфта, визуально целая, требуется подтверждение. 14.05.25 подтверждено МП. 15.05.25 смонтирована каб.вставка 8 м, 2 соед.муфты. На КЛ 6 кВ РП-40 — ТП-4 смонтирована каб.вставка 4м и две соед.муфты. По Ф-3 участок КЛ 6 кВ РП-40 - ТП-4 испытания не выдержал. 19.05.25 11:33-16:32 на КЛ 6 кВ РП-40-ТП-4 предварительно определено МП на расстоянии 230 м от ТП-4, необходимо подтверждение. 23.05.25 с 10:00 до 11:18 на участке РП 40 - ТП-4 определено МП в 230 метрах от ТП-4. 26.05.25 разработан котлован. 27.05.25 в 15:08 произведен монтаж каб.вставки 7 м и двух соед.муфт. 18:01 КЛ испытания не выдержала. 29.05.2025 определено МП: 316 метров от ТП-4. 02.06 смонтирована вставка 4м и две соединительные муфты. 17:06 ДБ для испытания КЛ. 18:54 КЛ 6 кВ РП-40 - ТП-4 испытана успешно. График АВР до 04.06.25. 03.06.25 14:55 включена КЛ 6 Ф-25 РП-40 - ТП-4 с РП-40, на ТП-4 выполнена проверка совпадения чередования фаз, без замечаний	Ф-12 ПС МГ		0,20		8	+5°С, 0 м/с, Туман
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-6	12.04.2025 17:56	12.04.2025 18:02	0:06	12.04.2025 18:02	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09.05.2025 произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено		мед. учр. - 1 орг. связи - 2		200	43	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-16	13.04.2025 05:21	13.04.2025 06:47	1:26	13.04.2025 06:47	1:26	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lлэп=4,5 км, Lбаза=28км. Произведён осмотр, без замечаний			0,58	600	18	+2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-5	13.04.2025 10:25	13.04.2025 10:36	0:11	13.04.2025 10:36	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частичной нагрузкой Ф-5 ПС"Екатериновка". Обход произведен 24.04.25, замечаний не выявлено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 2	2,00	900	28	+9°С, 15 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	13.04.2025 11:30	13.04.2025 11:33	0:03	13.04.2025 11:33	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. 14.04.25 выполнили послеаварийный осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено, требуется чистка просеки в пр.оп.31-36			0,40	70	9	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горная \ Ф-17	13.04.2025 11:45	13.04.2025 19:06	7:21	14.04.2025 13:00	25:15	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,4км, Lбаза=7 км.В 14:24 Ф-17 включен до ЛР-1 оп.63, запитано 3 из 8 ТП. 14:39 ДБ 2 чел для осмотра ВЛ и ТП в пр. оп.64-108. В 16:47 по Ф-17 обнаружено падение дерева в пр.оп.80-81 из вне охранной зоны, визуальных повреждений нет. В 17:15 на ПС Горная отключен В-6, в 17:23 на оп.63 включен РЛ-1. В 17:28 на ПС Горная включение В-6 неуспешно. В 17:38 на оп.№63 отключен РЛ-1. В 17:47 Ф-17 включен до оп.63. Бригада выехала на ТП-7192. 18:23 обнаружено: ТП-7192 РУ-6 течь кровли. Отключен В-6 «ввод Ф-17 ПС Горная». В 19:06 Ф-17 включен без ТП-7192, течь кровли. 14.04.25 10:50 ТП-7192 запитано от ДГУ. 14.04.25 в 13:00 отключён ДГУ, ТП 7192 включён В6, фидер включён по нормальной схеме.		кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	200	8	+9°С, 25 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горная \ Ф-6	13.04.2025 11:55	13.04.2025 12:33	0:38	13.04.2025 12:33	0:38	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход произведен 24.04.25, замечаний не выявлено		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	1,10	1 289	18	+9°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Строительство ПРРЭС	13.04.2025 12:00	13.04.2025 19:06	7:06	13.04.2025 19:06	7:06	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. "Земля" фаза"С"-0. Lквл=9,7км, Lбаза=0 км. В 15:12 обнаружено падение дерева из вне охранной зоны в пр.оп. 3-4 (тополь, 20 м), оп.4 срыв изолятора ф.С. В 17:27 ДБ 3 чел на оп.4 для установки изолятора ф.С. В 19:06 включен по нормальной схеме (повреждения устранены).		гос. орг. - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	1,10	759	20	+9°С, 20 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	13.04.2025 12:05	13.04.2025 12:07	0:02	13.04.2025 12:07	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. 14.04.25 выполнили послеаварийный осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено, требуется чистка просеки в пр.оп.31-36.			0,40	70	9	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7\В 6кВ ТП-7022	13.04.2025 12:17	13.04.2025 16:02	3:45	13.04.2025 16:02	3:45	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=11,11км, Lбаза=15км.В ТП7022 отключен В-6"ввод" Ф-7 ПС"Северная". В 16:02 РПВ усп. Осмотр до 30.04.25, произведен осмотр 25.04.25 замечаний нет		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	404	16	+9°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-13	13.04.2025 12:33	13.04.2025 12:39	0:06	13.04.2025 12:39	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15.04.25 произведён послеаварийный обход, пр.оп.97-97/3 необходима чистка просеки.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,25	360	7	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-9	13.04.2025 12:34	13.04.2025 13:57	1:23	13.04.2025 22:54	10:20	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Обнаружены повреждения: оп.67/22/6 сломана опора в результате падения дерева (тополь, 20 м), оп.67/22/5 ф.А, В срыв изоляторов, ф.С обрыв провода. В 13:57 включен до оп.73/91, запитано 22 из 24 ТП. С 21:00 до 22:54 произведен ремонт провода в пр.оп.67/22/5-67/22/7, включено по норм схеме.		мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 16	1,30	1 752	24	+11°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-5	13.04.2025 12:38	13.04.2025 12:56	0:18	13.04.2025 12:56	0:18	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. С нагрузкой Ф-5 ПС"Екатериновка". Обход произведен 24.04.25, замечаний не выявлено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 2	0,20	900	28	+9°С, 20 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	13.04.2025 12:50	13.04.2025 14:42	1:52	13.04.2025 14:42	1:52	МТЗ	отсутств	у	РЗА П. РиЧПН. 14.04.25 выполнили послеаварийный осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено, требуется чистка просеки в пр.оп.31-36			0,40	70	9	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-18	13.04.2025 12:50	13.04.2025 13:29	0:39	13.04.2025 13:29	0:39	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. По сообщению очевидцев в районе 3-го поста упало дерево на провода, обрыв проводов. В 13:39 РПВ усп, при осмотре обнаружен оборванный интернет кабель. в сетях РСК замечаний нет.		орг. связи - 4	0,40	430	5	+12°С, 0 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-13	13.04.2025 12:55	13.04.2025 14:34	1:39	13.04.2025 14:34	1:39	МТЗ	отсутств	у	РЗА П. РиЧПН. Произведён послеаварийный обход, пр.оп.97-97/3 необходима чистка просеки.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,25	360	7	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубовка\Ф-19	13.04.2025 13:12	13.04.2025 20:12	7:00	13.04.2025 20:12	7:00	МТО	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=19км, Lбазы=20км. РПВ не производили - проверяют информацию об обрыве проводов. В 15:44 обнаружено повреждение: в пр.оп.11-13 обрыв провода ф.С, оп.12 срыв изолятора ф.С. Устранено.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	1,80	330	29	+9°С, 1,8 м/с, Ветер

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-2	13.04.2025 13:36	13.04.2025 17:18	3:42	13.04.2025 18:42	5:06	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lквл=2,44км, Lбаза=50 км. В 17:18 включен в работу с отключенным РВ 6 в сторону ТП-5495, была на Х.Х. потребитель по месту не проживает, включена вся нагрузка. В 18:42 включен полностью. В пр.оп.16-17 упало дерево из за пределов охранной зоны со следами перекрытия (тополь 25метров, 40см в диаметре) провода без повреждения.		орг. водосн. - 1 кот. - 1	0,05	40	2	+13°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-3	13.04.2025 13:36	13.04.2025 13:38	0:02	13.04.2025 13:38	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА П. РиЧПН. Обход 14.04.25 выполнили, повреждений нет, требуется чистка просеки в пр.оп.87-90, 52-56, 61-62,		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	0,20	200	4	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	13.04.2025 13:50	13.04.2025 15:04	1:14	14.04.2025 06:53	17:03	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. "земля" фаза"В"-0. Lквл=5,13км, Lбаза=0 км. В 15:04 включен до РК-5 оп.9, запитано 5 из 7 ТП. В 00:00 произведен осмотр ВЛ - замечаний не выявлено, требуется верховой осмотр фарфоровой изоляции (запланирован на светлое время суток). СТП-7603 и КТП "п/п Костер" запитаны от собственных РИСЭ. Все потребители запитаны. В 06:53 включено полностью по нормальной схеме. После повторного аварийного отключения 14.04.2025 обнаружено: на оп.29 разрушение подвесного изолятора ф.А. Замечание устранено. Фотоматериалы смотреть в отключении за 14.04.2025 16:39			0,40	324	7	+9°С, 7 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-7	13.04.2025 13:53	13.04.2025 19:12	5:19	13.04.2025 19:12	5:19	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,42км, Lбаза=33 км. В 14:00 РПВ НУ. В 19:12 включен в работу по нормальной схеме. 11.05.25 выполнен осмотр, в пр.3-5 требуется чистка просеки.			0,10		3	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-19	13.04.2025 14:04	13.04.2025 15:44	1:40	13.04.2025 15:44	1:40	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 15:44 РПВ усп. Обход произведен 24.04.25, замечаний не выявлено		школы, д/с - 1	0,30	134	4	+9°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горная \ Ф-16	13.04.2025 15:52	13.04.2025 19:24	3:32	14.04.2025 08:24	16:32	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,73км Lбаза=7км. 16:05 РПВ не усп, 17:32 в ТП-7402 отключен В-6"вывод" 7367. 17:43 на ПС Горная включен В-6 (+4ТП). В 19:24 на ПС Горная включен В-6 до КТП-7369 включительно (+6ТП). Остаются отключены 2ТП. На КТП-7389 течь кровли.14.04.2025 08:24 на КТП7369 включён В6 вывод КТП 7421, включены все потребители, фидер включён по нормальной схеме.		школы, д/с - 2 орг. связи - 11	0,50	1 156	10	+9°С, 0 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-2	13.04.2025 16:05	13.04.2025 16:50	0:45	13.04.2025 16:50	0:45	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход произведен 24.04.25, замечаний не выявлено		гос. орг. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,50	294	6	+9°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \Ф-3	13.04.2025 17:20	13.04.2025 18:32	1:12	13.04.2025 18:32	1:12	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр, без замечаний		мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 1	0,50	1 850	6	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Ярославка\6 Лучки	13.04.2025 17:23	13.04.2025 17:48	0:25	14.04.2025 00:38	7:15	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=22,6км, Lбазы=40км. В 17:48 включен до РС404/122/4, запитано 11 ТП из 18. В пр.оп.122/58-122/59 упало дерево из неохранной зоны ВЛ, обрыв проводов. С 20:05 до 23:45 повреждение устранено. В 00:38 ВЛ введена в работу по норм схеме.		мед. учр. - 1 кот. - 1	0,60	1 039	18	+10°С, 6 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	13.04.2025 18:03	13.04.2025 18:30	0:27	13.04.2025 18:30	0:27	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. 14.04.25 выполнили послеаварийный осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено, требуется чистка просеки в пр.оп.31-36			0,10	70	9	+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-5	13.04.2025 18:30	13.04.2025 18:53	0:23	13.04.2025 18:53	0:23	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход произведен 24.04.25, замечаний не выявлено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 2	2,00	900	28	+9°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубовка\Ф-19	13.04.2025 23:28	14.04.2025 02:54	3:26	14.04.2025 03:09	3:41	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ ну. В 0:36 ДБ обход с осмотром ТП, КТП. В 02:54 включено 18ТП. В 03:09 включено полностью. Обход произведен 24.04.25, замечаний не выявлено		мед. учр. - 1 орг. связи - 1		330	29	+3°С, 7 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	14.04.2025 14:03	14.04.2025 16:36	2:33	14.04.2025 16:36	2:33	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Обнаружены ветки со следами подгорания в пр.оп.38/64-38/65.		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 5	0,34	860	55	+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	14.04.2025 16:39	14.04.2025 17:26	0:47	14.04.2025 19:27	2:48	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. КТП 7051 запитано по Ф 11 ПС Новицкое. В 17:26 включен до РК-5 оп.9, запитано 5 ТП из 7. В 18:00 на оп.29 разрушение подвесного изолятора ф.А. С 18:57 до 19:27 повреждение устранено, включён полностью по нормальной схеме.			0,40	324	7	+8°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\ Ф-12	15.04.2025 09:23	15.04.2025 09:27	0:04	15.04.2025 09:27	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 23.05.2025			0,50	250	18	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Муравейка\Ф-6	16.04.2025 00:56	16.04.2025 00:56	0:00	30.04.2025 16:13	351:17	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. В 00:56 по сообщению потребителя нагрузка переведена по АВР-0,4 на Ф-15 ПС Муравейка. Остается отключено ТП5633 25кВА "Освещение дороги". В 02:12 выполнили осмотр РП-2, отключений и выпавших блинкеров - нет. В 03:15 выполнили осмотр ячейки на ПС, без замечаний. В 16:32 ТП-5633 переведена на собственный ДГУ. 17.04.25 ТП 5633 включена по нормальной схеме. Повреждение гол. участка КЛ. 22.04.25 с 12:02 до 15:50 на КЛ 6 №1, №2 ПС Муравейка - РП-6 определено МП 1800 м от ПС Муравейка. 23.04.25 15:30 определено место повреждения в 2181 метра от ПС Муравейка. 29.04.25 с 10:33 до 17:00 смонтирована кабельная вставка. 30.04.25 произведены испытания КЛ 6 кВ, испытание выдержал, введен в работу по норм схеме.	АВР-0,4 от Ф-15 ПС Муравейка		0,40		3	+6°С, 0 м/с, Облачно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-2	16.04.2025 10:57	16.04.2025 11:13	0:16	16.04.2025 11:13	0:16	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. на 18.04.2025 14:10 окончен внеплановый осмотр ВЛ в пр. оп. 1-50. В пр. оп. 10-13 требуется чистка просеки.			0,02		2	+9°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная \Ф-28	16.04.2025 20:50	17.04.2025 07:05	10:15	17.04.2025 09:15	12:25	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lквл=18,58км Lбаза=13км. В 21:42 включён до ЛР-1 оп.19, без замечаний. С 01:26 до 2:24 произведена замена подвесного изолятора на оп.45 ф.С. При включении "земля" в сети 6кВ. В 07:05 включен до ЗРЛ оп.45, запитано 25ТП из 31ТП. В 07:49 включён без части вед. отпаек. В 09:15 все потребители включены, повреждение на вед. КЛ 6 кВ отпайка от оп.45/3 в сторону ТП Коробкова.			2,10	131	31	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-15	17.04.2025 10:23	17.04.2025 10:32	0:09	17.04.2025 10:32	0:09	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр, без замечаний			0,02	20	6	+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-2	18.04.2025 08:04	18.04.2025 09:04	1:00	18.04.2025 09:04	1:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: Теплицы. 18.04.2025 14:10 окончен внеплановый осмотр ВЛ в пр. оп. 1-50. В пр. оп. 10-13 требуется чистка просеки.			0,07		2	+7°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	18.04.2025 08:50	18.04.2025 09:27	0:37	18.04.2025 13:43	4:53	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=5,13м. Lбаза=0км. Ф.С-0 земля. КТП 7051 запитано по Ф 11 ПС Новицкое. В 09:27 включен до РК-5 оп.9, запитано 5 ТП из 7 (отключены КТП 7603, КТП - п\п Костёр). В 10:06 оп.26\1 отключено РТП КТП 7603, оп.28 отключён РЛ в сторону КТП п\п Костер. В 10:30 при включении "земля" сохраняется, отключён участок линии пр.оп.9-35. На оп.23 поврежден подвесной изолятор. С 12:41 до 13:43 повреждение устранено, фидер включён по нормальной схеме.			0,20	324	7	+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная АБ\Ф-6	19.04.2025 01:15	19.04.2025 02:52	1:37	19.04.2025 04:59	3:44	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,58 км, Lбаза=30 км. В 2:52 включен до ТП-7258, запитано 7ТП из 10. С 03:00 до 4:05 произведен осмотр в пр.оп.96-111, замечаний нет. В 04:45 ОВБ с абонентом КТП-П"Тюленев" осмотрено КТП замечаний нет. В 04:59 включен по нормальной схеме, замечаний нет.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 4	0,40	544	10	+2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная \Ф-13	19.04.2025 08:54	19.04.2025 10:09	1:15	19.04.2025 10:21	1:27	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 10:09 включен без КТП 5463, в РУ 6кВ обнаружена кошка. 10:21 включена КТП 5463, из РУ 6кВ извлечено животное (кошка), все потребители включены.		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	1,24	680	38	+5°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-0	21.04.2025 21:55	21.04.2025 23:16	1:21	21.04.2025 23:16	1:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ЛЭП до 30.06.2025		мед. учр. - 1	0,15		3	+11°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная АБ\Ф-6	23.04.2025 05:18	23.04.2025 11:35	6:17	23.04.2025 11:35	6:17	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,58 км, Lбаза=30 км. В 06:32 повторное РПВ ну при отключенном ТП-7258. В 07:49 найдено повреждение, оп.57 наклон на деревья. С 10:37 до 11:35 произведена выправка оп.57, включен по норм схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 4	0,70	544	10	+2°С, 0 м/с, Туман

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Касатка АБ\Ф-7	25.04.2025 10:25	25.04.2025 11:30	1:05	25.04.2025 15:09	4:44	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 11:01 включен до оп. 57, запитано 5 ТП из 40 ТП. В 11:30 часть нагрузки переведена на Ф-21 ПС Кролевцы. Запитано 25 ТП из 40 ТП. Выявлен наклон оп.70/3 с РТП 5004, срыв изолятора и падение провода одной фазы. С 13:36 до 15:09 повреждение устранено, включен по нормальной схеме.	Ф-21 ПС Кролевцы	орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 3	0,60	700	40	+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	25.04.2025 11:01	25.04.2025 16:53	5:52	25.04.2025 17:44	6:43	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,4км, Lбазы=27км (из г.Артём). СЗО: школы, д/сад, котельная. В 13:53 РПВ неуспешное (по приезду), МТО. В 15:05 устранен схлест проводов в пр.оп.2-3, включение неуспешно, МТО. Выявлен наклон оп.12 со сближением проводов на расстояние менее допустимого. В 16:53 нагрузка переведена на Ф-13 ПС Шкотово, запитано 9 ТП из 16 ТП. С 17:19 до 17:44 произведена выправка оп.12, запитаны все потребители.	Ф-13 ПС Шкотово	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,60	400	16	+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-9	26.04.2025 11:25	26.04.2025 11:30	0:05	26.04.2025 11:30	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1	0,25	470	8	+9°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-4	26.04.2025 20:32	27.04.2025 01:27	4:55	29.04.2025 13:25	64:53	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=2,44км, Lбаза=50 км. Выделен повреждённый участок от ПС до оп.28. 01:27 потребитель запитан от собственного ДГУ через ТП-5310 (Гарнизон). В 01:53 отсоединен поврежденный головной КЛ 6 на оп.1. В 14:00 потребители запитаны от РИСЭ РСК установленной в КТП 5310. С 15:15 до 17:39 произведены испытания, определено место повреждения КЛ в 50 м от ПС 35 кВ Новороссия. 28.04.25 с 09:55 до 20:43 разработан котлован, смонтирована кабельная вставки от ПС Новороссия до оп.1, испытания выдержала. В 22:40 включена на холостой ход. 29.04.25 в 13:25 Ф-4 включен понормальной схеме.			0,05	10	6	+10°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	28.04.2025 00:38	28.04.2025 01:02	0:24	28.04.2025 18:09	17:31	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=19,27км, Lбаза=18км. В 01:02 включен до РЛ-1 оп.55, запитано 10 ТП из 16. В 01:33 включен до РЛ-2 оп.87, запитано 11 ТП из 16. В 02:08 повреждение на участке ЛР-2 оп.87 - ЛР-3 оп.168 - ЛР-7 оп.168/1. ВЛ проходит по лесу обход запланирован на утро. Остается отключено 5ТП (10 частных домов, 30 чел, центр реабилитации тигров, 2 базы/отд., охот. хоз-во). 28.04.25 09:56 ДБ (2 чел.), для обхода. В 11:53 обнаружен срыв изолятора на оп.140. В 12:08 установлен изолятор на оп.140, в 13:40 при включении "земля". В 15:50 обнаружен срыв изолятора на оп.124. С 16:17 до 16:27 установлен изолятор ф.А на оп.124, в 17:01 при включении "земля". В 18:09 включен в работу без абонентской отпайки от оп.167.		орг. связи - 5	0,50	20	16	+7°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-6	28.04.2025 15:26	28.04.2025 16:44	1:18	28.04.2025 18:57	3:31	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,34км Lбаза=25 км. 15-38 бригада МУ-4 выехали на ВЛ-6кВ Ф-6 пс Екатериновка. +16:44 ПЮЭС ПС Екатериновка Ф-6 включен в работу при отключенном ВН 6 в ТП-7007 в сторону ТП-7112, запитано 7-ТП, включено более 50% нагрузки. 16:53 ДБ 4чел. для обхода с осмотром ТП,КТП, +18:05 ПЮЭС ПС Екатериновка Ф-6 Д.Б. для выправки опоры ВЛ 0,4 Ф-1 ТП-7112 оп.1, выдавило из грунта наклонилась касается ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Екатериновка в пр.оп. 41-42 (оп. выправлена, установлена оттяжка).		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3	0,60	460	15	+10°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Касатка АБ\Ф-7	28.04.2025 20:36	28.04.2025 23:58	3:22	29.04.2025 04:47	8:11	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,28 км, Lбаза= 8,3 км. По Ф-7 обнаружено повреждение: критический наклон оп.70/3 (выдавило из грунта), схлест проводов. В 23:58 Ф-7 включен в работу без отпайки от оп.70 в ст. оп. 70/1 (на оп.70 разобраны шлейфы), обесточены потребители КТП-5004 (быт с. Кневичи, СЗО нет). В 00:28 допущена бригада для выправки опоры №70/3, в 02:28 окончены работы по выправке опоры №70/3. Собраны шлейфы на оп.70 в ст оп.70/1, в 04:19 при включении "Земля". В КТП-5004 заменен предохранитель 6 кВ (был поврежден с касанием на корпус), фидер включен в работу по нормальной схеме в 04:47.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 3	0,60	700	35	+9°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-9	29.04.2025 11:57	29.04.2025 17:08	5:11	29.04.2025 17:08	5:11	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. В 14:00 обнаружена ветка со следами пожога под проводами в пр.оп.33-34. В 14:12 включение не успешно. Обнаружен наклон оп.31/13. С 16:20 до 17:08 произведнена выправка оп.31/13, включён по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1	0,50	470	8	+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7\ РКЛ оп.190	29.04.2025 14:15	29.04.2025 18:45	4:30	29.04.2025 23:28	9:13	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22км Lбаза=50км. В 14:57 ДБ 3 чел. для обхода ВЛ пр.190-304. 18:45 включен без ТП-5330 (36 ч/домов, магазин, 40 чел., в ТП-5330 повреждение 2-х КЛ 0,4 кВ от АВ 0,4 до портала). Организовываются АВР. 22:32 в ТП 5330 ДБ (2 чел.), для замены провода 0,4 кВ. 23:06 Провод заменен. В ТП 5330 включено ф.2 и ф.3 0,4 кВ. Ф-1 на повреждении, погашены 11 домов. Ведется поиск повреждения. 23:28 найдена ветка в проводах, устранено. Все абоненты запитаны.		орг. связи - 4	0,15	100	8	+15°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-5	29.04.2025 22:04	29.04.2025 23:42	1:38	30.04.2025 12:57	14:53	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,5км Lбаза=40км. Осмотрено КТП-7278, без замечаний (по звонкам абонентов видели вспышки). В 23:42 включен до РЛ-2 оп.32, запитано 50% нагрузки. В 23:45 ДБ 2чел. для обхода ВЛ пр.оп.33-63 сотпайками с осмотром ТП. В 02:46 включение ф.5 при включенном ЛР-2 оп.32 неуспешное, после обхода в пр.оп.33-63 по ВЛ повреждений не обнаружено. В 03:40 с РТП-7275 убрали обгоревшую сороку, включение фидера неуспешное. В 03:52 при повторном обходе в огороде частного дома обнаружена упавшая опора 34/1. В 04:15 ДБ на оп.34 для разборки шлейфов в сторону оп.34/1. В 04:42 включено 5 ТП, осталось погашено 2 ТП: 7277, 7275 (быт). В 08:00 с базы ПРРЭС выехала ДГУ. В 08:23 ДБ 3чел для установки опоры. В 12:12 ДБ 2чел. на оп.34 сборка шлейфов. В 12:57 включен по норм схеме.		орг. связи - 3	0,30	639	7	0°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-6	30.04.2025 17:01	30.04.2025 21:26	4:25	01.05.2025 01:17	8:16	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=13,75км, Lбазы=15км. "Земля" ф.С. В 17:44 включен до РЛ-1 оп.18, запитано 5ТП из 13. В 18:06 на оп.107 отключен РЛ-2. 18:34 ВЛ опробована до оп.107, КИ с нарушением. В 18:55 ДБ 2чел. в пр.оп.18-107 отыскание повреждения. В 21:03 проведен обход в пр.оп.18-107, повреждений не выявлено, отключены РТП оп.78 вед. КТП-Пилот, РЛ оп.97/1 вед. КТП-МТС, при включении до оп.107 КИ ф.С-0. В 21:26 включён с землёй ф.С при отключенных вед. ТП "Пилот", "МТС". В 21:41 ДБ для работы с КВАНТОМ пр.оп.18-107. В 00:30 ДБ 3 чел. для замены повреждённого изолятора на оп.45. В 01:17 включён по нормальной схеме после устранения повреждения.		орг. связи - 4	0,20	231	13	+8°С, 2 м/с, Ясно, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-16	01.05.2025 03:58	01.05.2025 05:30	1:32	01.05.2025 05:30	1:32	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза =69 км. В 05:30 РПВ усп. Произведён осмотр, без замечаний			0,80	600	17	+9°С, 0 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-16	01.05.2025 11:20	01.05.2025 11:55	0:35	01.05.2025 11:55	0:35	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр, без замечаний			0,80	660	17	+16°С, 23 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-16	01.05.2025 13:21	01.05.2025 16:26	3:05	01.05.2025 17:40	4:19	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lлэп=4,5 км, Lбаза=28км. В 14:04 при включении выпал блинкер "Земля" ф.В, выключатель отключен. В 16:26 включен без отпайки в сторону ТП 81012, включено 14 из 17 ТП. В 17:40 запитаны оставшиеся потребители (3 ТП) от Ф-30 ПС Садовая. Заменён ПР 6 ф.В в КТП-81093, по режиму сети часть нагрузки Ф-16 Садовой переводится на Ф-30 Пс Садовая. Фидер включён по нормальной схеме. Видимых повреждений при осмотре не выявлено.			0,80	600	17	+16°С, 23 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	01.05.2025 14:24	01.05.2025 15:03	0:39	01.05.2025 15:03	0:39	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение в сетях абонента. Смотреть отключение 01.05.2025 18:29		орг. связи - 5	0,20	20	16	+17°С, 22 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-16	01.05.2025 16:09	01.05.2025 20:04	3:55	01.05.2025 20:04	3:55	"земля" от КУ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=17,33км, Lбазы=40км. В 17:57 отключен РЛ2 оп.87. КИ с нарушением. В 18:20 КТП Спектр отключен В6 вывод на с Ястребовка, включен В6 ф16 КИ норма. В 18:30 ДБ 4 чел. на послеаварийный осмотр в пр.оп.26-87. На оп.43 обнаружили проволоку на проводе ф.С, касалась траверсы. В 20:04 после устранения замечания включен по нормальной схеме.		кот. - 1 орг. связи - 3	0,25	281	14	+10°С, 10 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Угловая\ Ф-10	01.05.2025 16:24	01.05.2025 17:15	0:51	01.05.2025 17:15	0:51	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 08.05.2025 13:35 в пр.оп.23-25 требуется чистка просеки		кот. - 1 орг. связи - 2	0,70	200	18	+18°С, 22 м/с, Облачно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-10	01.05.2025 23:31	02.05.2025 06:41	7:10	02.05.2025 06:41	7:10	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 4,38км, Lбазы=68км. С частью нагрузки Ф-3 ПС Береговая-2 (12 ТП). В 02:11 произведен осмотр от ПС береговая-2 до ТП-80066, без замечаний. В 02:29 включен до ТП 80066 (включительно) запитано 5 ТП из 17 ТП. В 02:38 ТП-ВОС включён под нагрузку, запитано 6 ТП из 17 ТП. В 02:49 ДБ 2 чел. для послеаварийного обхода линии от оп.26 до ТП-80066 по Ф-3 ПС Береговая-2. 06:41 Фидер включен, без абонентского участка от ТП-81054 - КТП-1055, повреждение в сетях абонента		орг. водосн. - 2	0,70	100	17	+9°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-6	01.05.2025 23:59	02.05.2025 05:56	5:57	02.05.2025 05:56	5:57	"земля" от КУ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 13,75 км, Lбазы=15км. "земля" ф.В. В 00:13 включен до РЛ-1 на оп.18, запитано 5 ТП из 18 ТП. В 00:51 выделен участок от оп.18 РЛ-1 до оп.107 РЛ-2. В пр.оп.18-107 произведен обход с осмотром КТП, замечаний не выявлено. В 03:24 включен с "землей" по ф.В. В 03:37 ДБ для отыскания места повреждения при помощи прибора Квант в пр. оп. 18-107. В 03:51 обнаружено повреждение штыревого фарфорового изолятора ф.В на оп.86. Устранено. Причина повреждения - скрытый заводской дефект.		орг. связи - 4	0,20	231	18	+11°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-10	02.05.2025 03:11	02.05.2025 03:11	0:00	02.05.2025 03:11	0:00	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр произведен 12.05.25,Замечаний нет		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 в/ч - 2 орг. связи - 1				+8°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	02.05.2025 03:40	02.05.2025 06:08	2:28	02.05.2025 07:43	4:03	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,13км, L база=0км. КТП-7051 запитано от ф.11 ПС Новицкое. В 04:10 Бригада ОВБ снята с Ф-6 ПС Новицкое, выехали на Ф.Насосная. В 04:35 на оп.9 отключен РК-5. В 04:38 при включении "земля", отключен от КУ. В 06:08 переведена нагрузка на ф.11 ПС Новицкое, запитаны 10ТП из 11 ТП, разрыв на РК-3 оп.7. Остается обесточенным ТП ТСН "ПП-220". В 06:22 на Партизанской ГРЭС в яч. В 6 Ф Насосная обнаружено повреждение ОПН ф.А (оборудование на балансе ГРЭС). В 06:49 на оп.1 отключен РК-1. 07:43 переведена нагрузка ТП ТСН "ПП-220" на Ф-11 ПС Новицкое, запитаны все потребители, на Партизанской ГРЭС в яч. В 6 Ф Насосная включен, после замены ОПН ф. А.	ф.11 ПС Новицкое		0,08	324	7	+7°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	02.05.2025 04:51	02.05.2025 07:09	2:18	02.05.2025 07:09	2:18	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр, без замечаний.		мед. учр. - 1	0,30	250	17	+9°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Вираж\Ф-3 Надеждинский РЭС	02.05.2025 09:39	02.05.2025 11:19	1:40	02.05.2025 17:09	7:30	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,36км, Lбазы=28,6км. В 09:43 РПВ усп. В 09:52 отключился от МТЗ с неуспешным АПВ. В 10:21 включен до ЛР-3 оп.30, включено 9 ТП. 11:19 включен до ЛР-6 оп.116, запитано 16 ТП из 17. Оставалось отключено вед. ТП СНТ Причал (Дачи, Быт 50 чел), от оп.116 ЛР-6 до ЛР-7 оп.159 подтопленный участок. В 17:09 включен в работу по нормальной схеме, при осмотре выявлен наклон оп.117/6, в пролете опор 117/5 - 117/6 было касание проводов ветвей дерева - замечания устранены. Требуется чистка просеки в пролете опор №117/4-117/7.		орг. связи - 1	0,55	341	17	+10°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	02.05.2025 10:46	02.05.2025 15:07	4:21	02.05.2025 15:07	4:21	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,8км Lбаза=68км. В 14:20 ДБ 3 чел. для производства верхового осмотра. В 15:00 убрана ветка с проводов оп.2/79.Требуется чистка просеки		мед. учр. - 1	0,30	250	17	+10°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7\ РКЛ оп.190	03.05.2025 02:53	03.05.2025 03:00	0:07	03.05.2025 03:00	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:27 снято упавшее дерево в пр.оп.243-244 из вне охранной зоны (20м, сухое, D-50 см). Чистка просеки не требуется.		орг. связи - 4	0,10	100	8	+5°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	03.05.2025 04:14	03.05.2025 04:54	0:40	03.05.2025 12:27	8:13	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22,02км, Lбазы=50км. В 04:54 включен до РКЛ оп.190, запитано 6 ТП из 14 (большая часть нагрузки). В 06:10 с отключенными РЛ и РТП в пр.оп.190-304 включение РКЛ оп.190 не успешно. 09:50 обнаружено упавшее дерево на провода в пр.оп.243-244 из вне охранной зоны (20м, сухое, D-50 см). Повреждений проводов нет. 10:29 ДБ 3 чел для снятия упавшего дерева в пр.оп.243-244. 12:27 Ф-7 включен по нормальной схеме. Чистка просеки не требуется.		орг. связи - 4	0,12	100	14	+4°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7\ РКЛ оп.190	03.05.2025 16:18	03.05.2025 16:25	0:07	03.05.2025 16:25	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 08.05.25 14-54 выполнили послеаварийный осмотр ВЛ - в пр.оп.243-245 требуется чистка просеки		орг. связи - 4	0,10	30	8	+15°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-5	03.05.2025 17:50	04.05.2025 04:30	10:40	16.05.2025 15:40	309:50	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=17,12км, Lбаза=25км. Разлив реки пр.оп.16-47. 04.05.2025 в 01:09 оп.62 разобраны шлейфа. В 01:58 в ТП 7122 отключен ввод 6 кВ Ф 5 ПС Вл.Александровское. В 02:31 оп.66\8 включён РЛ-2. В 02:50 на ПС Вл.Александровское отключён В6 Ф.5. В 02:59 в ТП 7122 включен ввод 6кВ Ф 5 ПС Вл.Александровское. В 03:15 на ПС Вл.Александровское при включении В6 Ф5 отключился Т1. При осмотре ТП 7122 - отщёлкнулся фиксатор привода ВН16 ввода Ф 5 ПС Вл.Александровское. В 04:15 в ТП 7122 довключён В6 ввод Ф 5 ПС Вл.Александровское. В 04:30 на ПС Вл.Александровское включён В6 ф.5, замечаний нет, К.И в норме. Нагрузка Ф 5 ПС Екатериновка переведена на Ф 5 ПС Вл.Александровское до оп.62. Оставались отключены 3 ТП. В 05:44 на ПС Екатериновка включен Ф-5 до оп.15 (разобраны шлейфа). Оставались обесточены 2 ТП (ТП 7264 быт, 3 дома частных; ТП 7595 без нагрузки). 04.05.25 в 10:02 по Ф-5 ДБ (3 чел.) для обхода ВЛ пр.оп.16-62. С 11:52 до 13:41 шлейфа на оп.20 разобраны, собрали шлейфа на оп.15. В 14:15 все потребители запитаны. Выделен участок оп.20 - оп. 62 без потребителя, выполнить обход не удалось, нет подхода к ВЛ (оп.20 и оп.62 не подтоплены и угрозы подтопления нет). 14.05.25 +11:42 ПЮЭС ПС Екатериновка по Ф-5 Д.Б. в пр.оп. 41-42 для ремонта провода. (сшест проводов, переход через речку Партизанская). +14:27 ПЮЭС ПС Екатериновка по Ф-5 Д.Б. на оп.20 для сборки шлейфов. График АВР до 16.05.25.14.05.2025 12-23 пр.опор 41-42 востановлены провода,14-59 опора 20 собраны шлейфа.15-40 включён В6 Ф 5 ПС Екатериновка.16.05.25 14-17 дб 2чел оп 62 сборка шлейфов 15-40 ф5 Екатериновка включен по нормальной схеме	ф.5 Владимиро-Александровское	орг. водосн. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	0,70	570	31	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-11\ РКЛ оп.140	03.05.2025 18:34	03.05.2025 22:35	4:01	26.05.2025 14:43	548:09	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19км Lбаза=15км. По звонкам отключился РКЛ оп.140. Разлив реки пр.оп.138-151. В 22:13 на оп.170 разобраны шлейфа. В 22:33 на КТП 7051 включён В6 ввод Ф.11 ПС Новицкое, нагрузка переведена по оп.170 на Ф.Насосная ЦРП Пагрэс. В 22:35 запитаны все потребители. Опора 170 не подтоплена и угрозы подтопления нет. Продолжение АВР запланировано после спада уровня воды. 12.05.25 17:05 включен участок от опоры №140 до 182, обнаружено падение опоры №184. Разобраны шлейфа на опоре №186. Участок от опоры 186 включен на ЦРП ПГРЭС Ф-"Насосная". Выделен уч. оп. 182-186 без потребителя. 20-21.5.25 подготовлены подъездные пути, проведение АВР на 23.5.25. 23.05.25 в 14:23 ДБ для выправки оп. №184. 17:20 работы по выправке оп. №184 окончены. На 26.05.2025 продолжение работ: монтаж кабельной вставки и соединительных муфт в ст оп. 183 (недостаточная длина старой КЛ) График АВР до 29.05.25. 26.05.2025 опора 186 собраны шлейфы ,14-43 Ф 11 ПС Новицкое включён по нормальной схеме	ф.Несвоевка ЦРП ПаГРЭС	орг. водосн. - 1 кот. - 2 орг. связи - 3	0,20	507	7	+10°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-2	04.05.2025 14:01	04.05.2025 14:10	0:09	04.05.2025 21:43	7:42	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,71км, Lбазы=16км. По сообщению потребителя (ОПХ Дальневосточное) в 14:10 основная нагрузка была переведена на Ф-25 ПС Кролевцы. Запитано 1 ТП из 2 ТП. Выявлен наклон оп.13 в результате чего происходит сближение фазных проводов на расстояние менее допустимого. Соседние опоры без критических замечаний. С 20:22 до 21:43 произведена выправка оп.13, включен по нормальной схеме.	ф-25 ПС Кролевцы		0,02		2	+13°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горная \ Ф-6	05.05.2025 13:49	05.05.2025 14:41	0:52	05.05.2025 16:27	2:38	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. опора 52/4 сильно наклонилась размывание грунта, схлест проводов, 14-41 ТП 7412 отключен В6 ввод ф6 Горная, ТП 7474 включен В6 ввод ф6 ПС Горная нагрузка переведена на ф16 Горная запитано 12 ТП из 18шт, 14-44 ТП7363 РУ6 отключен В6 ввод ф6 Горная, включен В6 ввод ф16 Горная запитано 15 ТП из 18шт. 14-57 ДБ 3чел оп 52/4 выправка,15:36 после выправки оп.52/4, опробован участок ВЛ до ТП-7412, не успешно отключился от МТЗ, в 15:43 допущена бригада для осмотра участка ВЛ оп.1-52.при обходе ничего не выявлено	ф-16 Горная	в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	1,00	1 289	18	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурун\ В-1 6 Т-1	06.05.2025 17:25	06.05.2025 19:55	2:30	06.05.2025 22:05	4:40	МТЗ	отсутств		РЗА ПН. РиЧПН. Обесточена 1С 6 кВ. СЗО: штаб ВВС, ВКУ, скорая. 18:19 произведен осмотр оборудования: В-2 6 Т-1 не отключался, 3С 6 кВ под напряжением; аварийно отключился В-1 6 Т-1 от МТЗ, одновременно В 6 вед. Ф-9, 21 (ВПЭС, бл. МТО); В 6 вед. Ф-13 (ВПЭС, бл.МТО), выключатель во включенном положении. Запланирована проверка РЗА до 07.05.2025. 18:56 ПС Бурун поставлена под напряжение 1С 6 кВ, производится набор нагрузки. 19:55 по сообщению ВПЭС нагрузка Ф-13 частично переведена на Ф-31, нагрузка Ф-10 переведена на Ф-29 ПС Бурун. Включена большая часть нагрузки (запитано 5300 чел., 4000 чел/0,5МВт обесточено). Выявлена неисправность АВ ОТ 1С 6кВ, произведена замена. В 22:05 включены отходящие фидера от 1С 6 кВ, все потребители запитаны. 07.05.25 проведена проверка РЗА В 6 Ф-13: выявлена неисправность катушки отключения, необходима замена.			3,00	9 300	58	+17°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-15	07.05.2025 10:50	07.05.2025 16:25	5:35	07.05.2025 22:26	11:36	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,52км Lбаза=30км. 11:20 обнаружено повреждение кабельной муфты на оп.96/5 в ст ТП-7159 11-40 бригада кабельщиков и испытателей выехала.:12:39 вывод оборудования в ремонт.; 14:33 ДБ 2 чел для разборки шлейфов оп.96 в ст оп.96/1. 15:30 по Ф-15 выполнена разборка шлейфов на оп.96 в сторону оп.96/1. 16:25 Ф-15 включен без отпайки от оп.96, запитаны все потребители. +16:45 ДБ 6 чел на участок КЛ 6 оп.96/5 - ЗТП-7159 для ремонта КЛ 2. С 16:45 до 20:05 смонтирована концевая муфта на ТП 7159. ДБ (2 чел.), для проведения испытаний КЛ 6 кВ оп.96/5 - ЗТП-7159.20:50 до 21:05 вывод оборудования в ремонт. .21:15 до 21:58 сборка шлейфов оп.96.22:03-22:15 ввод оборудования в работу. 22-26 устранено повреждение Ф 15 ПС Волчанец включён по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,80	300	14	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-5	07.05.2025 15:18	07.05.2025 15:26	0:08	07.05.2025 15:26	0:08	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход произведен 12.05.2025.Замечаний нет.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 2	2,50	900	57	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-16	07.05.2025 16:00	07.05.2025 16:04	0:04	07.05.2025 16:04	0:04	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход проведен 13.05.2025 замечаний нет		орг. связи - 4	0,70	300	11	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Западная\Ф-12	07.05.2025 23:48	07.05.2025 23:51	0:03	07.05.2025 23:51	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09.05.2025 произведен осмотр ВЛ, выявлено замечание: требуется чистка просеки в пр. оп.36/40-36/45			1,00	300	24	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-8	08.05.2025 02:20	08.05.2025 05:34	3:14	08.05.2025 05:59	3:39	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=2,5км Lбаза=18км. На момент отключения бригада НадРЭС находилась в с.Новороссия по работе с жалобами (аварийное отключение 0.4 кВ). Прибыла в с. Вольно-Надеждинское и приступила к выполнению переключений в 04:46). В 04:51 включение до ЛР-2 оп.24 неуспешное. В 05:17 включен при отключенных ЛР-2 оп.24, ЛР-1 оп.16/1, РТП-5771, головной участок без потребителей. В 05:21 запитано ТП-5771, осталось погашено 4 ТП. В 05:34 запитано 4 ТП, осталось погашено 1ТП РСК. В 05:59 включен по нормальной схеме полностью. В ТП-5117 обнаружена кошка на ВН-16 Ф-8 ПС Надеждинская.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 5 орг. связи - 1	1,00	390	5	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	09.05.2025 12:12	09.05.2025 15:58	3:46	12.05.2025 17:32	77:20	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,8км Lбаза=68км. 14:11 обнаружено повреждение концевой муфты на оп.4 в ст. вед. КТП-Столовая. С 15:26 до 15:58 смонтирована перемычка между Ф-6 Береговая-2 и Ф-5 ПС Топаз на вед. участке КТП-Следопыт, все потребители включены от Ф-5 ПС Топаз. АВР запланированы на 12.05.2025. 12.05.2025 в 13:37 ДБ 2 чел. для монтажа концевой муфты на оп.4 в ст. аб. КТП-Столовая (ТОП). 15:33 на КЛ-6 опоры №4 смонтирована концевая муфта, КЛ-6 отдан под испытания. 15:56 в КТП- Столовая (ТОП) ДБ 3 чел. на испытание КВЛ-6 опоры №4 16:13 КВЛ-6 опоры №4 до КТП-Столовая (ТОП) испытания выдержал. Вкл. в работу.	Ф-5 ПС Топаз	мед. учр. - 1	0,30	250	17	+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ключевая АБ\Ф-8	09.05.2025 16:32	09.05.2025 17:30	0:58	10.05.2025 18:48	26:16	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Повреждение головной КЛ на территории ПС. Выведен из схемы участок КВЛ от ПС Ключевая до ЛР-2 оп.20, нагрузка переведена на Ф-7 ПС Касатка, включены все потребители в 17:30. 10.05.25 с 12:38 до 15:46 смонтирована вставка 5 м, кабель испытания выдержал. В 16:35 все работы закончены В 16:59 включен холостой участок до ЛР-2 оп.20. В 18:48 включен по нормальной схеме.	Ф-7 ПС Касатка	школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,30	200	4	+18°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-5	10.05.2025 08:15	10.05.2025 09:55	1:40	10.05.2025 12:30	4:15	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=4,78км, Lбазы=32км. С нагрузкой Ф-5 ПС Екатериновка, Ф-26 ПС Екатериновка (Оборонэнерго). В 09:26 включение до РЛ-2 оп.66/8 неуспешное. В 09:55 включен до ТП 7122, включена собственная нагрузка Ф-5 ПС ВЛ- Александровская и большая часть первоначальной нагрузки. В пр.оп..66/15/1-66/15/2 обнаружено упавшее дерево (Ива, ствол у основания в диаметре 20 см, высотой 8 метров, из охраной зоны), повреждения оборудования нет. С 11:28 до 11:46 дерево снято с ВЛ, замечаний нет. В 12:22 на ТП 7122 включён В6 ввод Ф.5 ПС Екатериновка. В 12:30 включён по норм схеме, включены все потребители.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 2	2,50	1 700	53	+10°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубовка\Ф-19	10.05.2025 17:28	10.05.2025 17:35	0:07	10.05.2025 17:35	0:07	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключался совместно с вед. ф.21, вед. ф.28 ПС Голубовка. Повреждение в сетях абонента.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,50	330	29	+6°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	11.05.2025 10:59	11.05.2025 11:02	0:03	11.05.2025 11:02	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. с нагрузкой Ф-11 пс Новицкое (с. Новая Сила 7ТП). Обход произведен 12.05.2025. Замечаний не обнаружено.			0,08	600	16	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-16	11.05.2025 11:05	11.05.2025 11:26	0:21	11.05.2025 12:23	1:18	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В пролете опор №92-93 оперативной штангой убрана ветка.		кот. - 1 орг. связи - 3	0,25	530	14	+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-22	11.05.2025 17:50	11.05.2025 18:40	0:50	11.05.2025 20:32	2:42	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 18:40 П/С ПС Шахта 7 Ф-22 нагрузка переведена на Ф-0, без ТП-5780 Алмикс (магазин). 20:32 по Ф-22 РПВ-у, запитаны все потребители. 21:14 произведен осмотр пролета 1-2, ТП-5780. Без замечаний.	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-0		1,10	400	3	+22°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	12.05.2025 14:17	12.05.2025 14:46	0:29	12.05.2025 17:05	2:48	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Откл. с частью ф-11 Новицкое (до оп. 170-разобраны шлейфа, откл-е от 03.05.25). 14:17 ЦРП ГРЭС Ф-Насосная откл. от МТЗ, АПВ-НУ. 14:46 включен до 3ТП 7248 (запитано 11 из 16 ТП). Обнаружено падение опоры №184 Ф-11 Новицкое. Обесточено 2ТП/70чел/0,02МВт/СЗО нет. Организовываюся АВР. 15:14 ДБ 3 человека на разборку шлейфов на опоре №186. 15:35 включено 13 из 16, запитан весь бытовой потребитель. 17:05 включены все потребители, запитан участок оп. №140-182 Ф-11 Новицкое со стороны ПС Новицкое. Выделен уч. оп. 186-182 без потребителя (дефект перенесён по отключению 03.05.25 Новицкое ф-11 РКЛ оп. 140).			0,10	324	16	+18°С, 4 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Заводская\Ф-25	12.05.2025 15:10	12.05.2025 17:51	2:41	16.05.2025 16:05	96:55	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 16:49 Ф-25 опробован до опоры 73/1, земля в сети 6 кВ. 17:51 ПС Заводская нагрузка Ф-25 переведена на Ф-13 ПС Западная, все потребители включены. По Ф-25 опробован до опоры №1, земля в сети, на повреждении кабельный головной участок. 13.05.25 13:38 ДБ 2 чел. для испытания, отыскания места повреждения КЛ 15:30 работа закончена, определено МП 350м от ПС Заводская. График АВР до 20.5.25. 15.05.25 10:40 ДБ 3 чел. для разработки котлована. 15:55 окончены работы по разработке котлована, котлован разработан, КЛ подготовлена под монтаж муфт. 16.05.25 08:38 ДБ для монтажа соединительно муфты на участке КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Заводская до оп.1 09:40 окончены работы по монтажу соединительной муфты на участке КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Заводская до оп.1. КЛ сдана под испытания. 10:29 ДБ для испытания КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Заводская до оп.1. 12:29 работа по испытанию КЛ закончена. Испытания проведены успешно. Подготавливается схема для проверки фазировки. 16:05 после проверки фазировки включен в работу по нормальной схеме.	Ф-13 ПС Западная		1,00	500	14	+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-9	13.05.2025 01:51	13.05.2025 02:27	0:36	13.05.2025 21:22	19:31	МТО	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение КЛ-6кВ в ячейке Ф-9 ПС Северная. Выделен уч-к, потребитель запитан.13.05.25, 10-56 дб 3чел на ремонт КЛ6. 20:14 смонтированы муфты. 20:40 допущена бригада для испытания КЛ. 21:00 КЛ 6 кВ испытания выдержал.	Ф-17 пс Северная	кот. - 1	0,20	201	9	+9°С, 0 м/с, Пасмурно, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7	13.05.2025 02:10	13.05.2025 03:35	1:25	13.05.2025 12:46	10:36	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 02:49 ПЮЭС ПС Северная по Ф-7 включен до ТП 7022 запитано 2ТП из 23ТП 03:12 включен до ТП 7025 запитано 10ТП из 23ТП 03:33 включен до ТП 7025 запитано 15ТП из 23ТП 04:09 включен до ТП 7025 запитано 16ТП из 23ТП 04:17 7 ДБ бригада для осмотра ВЛ пр. опор 96-196/5/24. 07:35 обнаружено смещение траверсы на опоре №205, провод касается заземляющего спуска. Требуется вышка для проведения ремонтных работ., 11-10 дб 3чел на оп 205 ремонт траверсы и установку тизолятора фаза С, 12-46 ф7 Северная включен по нормальной схеме		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	404	23	+9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубовка\Ф-19	14.05.2025 18:05	14.05.2025 22:28	4:23	14.05.2025 22:28	4:23	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза = 20 км, Lвл =19км.20:21 на опоре №31 обнаружен срыв изоляторов фазы "А" и "С", провода лежат на траверсе. 21:54 допущена бригада для замены изоляции на оп.31. 22-28 Ф19 Голубовка включен по нормальной схеме		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,55	330	35	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-11	16.05.2025 13:59	16.05.2025 17:12	3:13	16.05.2025 17:12	3:13	"земля" от КУ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза = 15 км, Lвл = 18,94км. КИ фА-0кВ, В-5,5кВ, С-5,0кВ, 14-52 оп 147 отключен РЛ3, при включении В6 появилась земля В6 отключен 15-20 ТП 7064 отключен В6 ввод ф11 Новицкое и включен В6 КИ норма запитано 2 ТП из 16 шт 15-38 ТП 7064 включили В6 ввод ф11 Новицкое и отключен В6 вывод на ТП 7248 запитано ТП 4шт из 16шт 15-53 дб 3чел пролет опор 114 - 147 обход, опора 124 обнаружили проволочку лежащую на проводе касается металической траверсы, 17-12 ТП 7064 включен В6 ф11 Новицкое включен по нормальной схеме		орг. водосн. - 1 кот. - 2 орг. связи - 3	0,35	243	16	+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Заводская\Ф-25	19.05.2025 01:19	19.05.2025 04:45	3:26	19.05.2025 13:46	12:27	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 01:19 ПЮЭС ПС Заводская Ф-25 откл. от МТЗ, АПВ-введено (п.Угловое, 100чел, СЗО:Нет, 0,32 МВт, 1ТП, +12, ясно) 02:37 ПЮЭС ПС Заводская Ф-25 опробован участок до опоры №73, в работе удержался, запитано 1 ТП. 03:50 обнаружен критический наклон опоры №73/25 (болотистая местность), схлёст проводов. Организован сбор бригады для выправки опоры. 04:45 по сетям ВПЭС запитано 7 ТП от Ф-5 ПС Угловая до КТП 5050. Суммарно запитано 8 из 14 ТП, большая часть нагрузки. 09:08 ПЮЭС ПС Заводская по Ф-25 ДБ 2 чел. для выправки опоры №73/25. 13:46 ПЮЭС ПС Заводская Ф-25 включен по нормальной схеме.	ПС Уловая Ф-5		0,32	500	14	+12°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-9	19.05.2025 08:20	19.05.2025 14:25	6:05	19.05.2025 14:25	6:05	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл+кл=4,23км; Lбаза=40км. 08:48 Бригада выехала с г. Большой камень. 10:33 ДБ 2 чел на аварийный осмотр ВЛ. 11:30 опробован участок до оп.20, без замечаний. 14:25 включен, без вед. отпайки ТП-3052, повреждение в сети абонента. 15:02 включён по нормальной схеме		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1	0,25	470	8	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-3	19.05.2025 12:45	19.05.2025 14:45	2:00	19.05.2025 14:45	2:00	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПН. РиЧПН. Lвл=11км; Lбаза=50км. 14:45 Ф-3 включен по нормальной схеме. В ТП-5312 по Ф-1 в пр. 7-8 схлест проводов АВ 0,4 Ф-1 в отключенном положении.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	0,10	200	4	+12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-2	19.05.2025 18:35	19.05.2025 18:37	0:02	19.05.2025 18:37	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19.05.25 произведен послеаварийный обход, повреждений не выявлено.			0,15		3	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-28	20.05.2025 03:00	20.05.2025 04:40	1:40	06.06.2025 11:37	416:37	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 04:15 в ЦРП-103 откл. В-6 в сторону ПС-Береговая-2 Ф-28 (низкая изоляция КВЛ). 04:30 в ТП-1135 откл. ВН-16 к ТП-81061 из-за низкой изоляции КЛ-6. В 04:40 в ЦРП-103 вкл. секц. РВ-6 потребитель запитан. Поврежден каб. уч. от ТП-1135 до ТП-81061. 20.05.2025 в 10:41 опробован участок от ПС Береговая-2 до ЦРП-103, не успешно, Ф-А=0. В 11:14 определён 2-й повреждённый каб. участок, от оп.8 до ЦРП-103, две фазы=0. В 16:31 определено место повреждения в 284 м от ЦРП-103. 22.05.2025 разработан котлована КЛ-6 от ЦРП-103 (284м) до оп.8. 23.05.25 смонтированы соединительные муфты на участке КЛ 6 кВ от ЦРП-103 до оп.8, КЛ испытана, напряжение подано до ЦРП-103, участок КЛ 6 кВ от ЦРП-103 до оп.8 включен по нормальной схеме. Остается на повреждении участок КЛ 6 кВ от ТП-1135 до ТП-81061. Работы запланированы после получения ордера на земляные работы в ГО Б.Камень. 29.05.25 ордер получен. 30.5.25 разработан котлован, подтверждено МП. 02.06 восстановлен КЛ 6 резерв от ЦРП 103 до оп. №1 ПС Береговая-1 Ф-48. 04.06.25 09:48-18:40 производилась разработка котлована на месте повреждения КЛ 6 кВ от ТП-1135 до ТП-81061. 05.06.2025 09:48-16:25 на участке от ТП-1135 до ТП-81061 МП раскопано, кабель отдан под испытания и монтаж муфт. 06.06.2025 08:48-10:53 на КЛ-6 от ТП-81061 к ТП-1135 смонтирована соединительная муфта, испытано. В 11:37 включен в работу по нормальной схеме.	ПС Береговая-2 Ф-14	школы, д/с - 2	1,10	210	5	+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-15	20.05.2025 18:10	20.05.2025 18:40	0:30	20.05.2025 21:25	3:15	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,48км, Lбаза=23км. аб. Птицефабрка. 18:40 абонент перевел нагрузку на Ф-2 ПС Суражевка. В 21:25 РПВ усп. По сообщению абонента, повреждение в сетях абонента	Ф-2 ПС Суражевка		0,50		3	+16°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-16	22.05.2025 08:36	22.05.2025 16:33	7:57	22.05.2025 16:33	7:57	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12км Lбаза=30км. 09-12 опора 163 отключён РЛ-2, ПС Волчанец при включении В6, земля сохраняется. 09-31 опора 163 включён РЛ-2. Бригада выехала на ТП 7159. Осмотрено ТП 7159 замечаний нет. 10-19 ТП 7159 отключён В6 вывод б\х Авангард. 10-35 ПС Волчанец включён В6, появилась "земля" Ф-А 3,0/ФВ-3.0/ФС 4.5 на Ф15 ПС Волчанец. При отключении В6 Ф 15 ПС Волчанец по Ф 16 ПС Волчанец К.И нома, включено 3 ТП из 8. 11-07 ПС Волчанец отключён В6 Ф 16. 11-13 ТП 7159 включён В6 вывод Б\х Авангард. 11-20 при включении В6 Ф16 ПС Волчанец земля Фаза "В"-0. В6 отключён. 11-26 ТП 7159 отключён В6 в сторону б\х Авангард.11-31 ПС Волчанец включён В6 Ф 16 ПС Волчанец, К.И норма, замечаний нет, остаётся включено 3 ТП из 8. Производится сбор бригады, будет выезжать с базы ПРРЭС. М-р Бермишев О.Н выехал на Ф 15 ПС Волчанец. 13-12 Допущена бригада 3 человека обход пр.опор 78-163 с осмотром КТП 7012, 7609. 16-08 произведён обход явных замечаний нет. 16-24 ПС Волчанец отключён В6, 16-27 ТП 7159 включён В6 вывод б\х Авангард. 16-33 ПС Волчанец включён В6, К.И норма, земля самоустранилась, включены все потребители по нормальной схеме.		орг. связи - 4	0,40	300	8	+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-15	22.05.2025 10:35	22.05.2025 18:01	7:26	22.05.2025 22:18	11:43	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,65км Lбаза=30км. 8-01 ПС Волчанец включён В6 Ф 15 для работы с прибором "Квант". 20-39 обнаружили оп 1 оторел шлейф фаза А от КЛ6. 21-39 дб 3чел оп 1 ремонт шлейфа фаза А. В 22-18 устранено, ф-15 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,30	300	14	+14°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Угловая\ Ф-10	22.05.2025 13:48	22.05.2025 14:10	0:22	22.05.2025 14:10	0:22	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 31.05.25 произведен обход, в пр. 36-36/1 требуется перетяжка проводов, при порывистом ветре происходит схлёст.		кот. - 1 орг. связи - 2	0,70	200	18	+17°С, 19 м/с, Дождь, Ветер, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	22.05.2025 20:14	22.05.2025 20:49	0:35	22.05.2025 20:49	0:35	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружена ветка в пролетах опор № № 103-104.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,30	150	11	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \ Ф-44	24.05.2025 02:40	24.05.2025 03:15	0:35		0:00	МТЗ	выве дено	не прои зв	РЗА П. РиЧПН. В 03:15 нагрузка Ф-44 переведена ВПЭС на ф-45 ПС Волна, поврежден головной участок КЛ 6 кВ (ДРСК). 27.05.25 15:56 на повреждении КЛ №1 и КЛ №2. Определено МП по КЛ №1 на расстоянии 1895 метров от РТП-56. 23.07.25 11:41-15:13 разработан котлован на МП КЛ №1 на расстоянии 1895м от РТП-56, МП подтверждено. 25.07.2025 выполнен монтаж муфты, КЛ сдана под испытание и фазировку. 28.07.25 15:00 по Ф-44 КЛ№1 ВВ-испытания не выдержал, требуется ОМП. 30.07.25 10:30-16:40 определены МП по КЛ №1 повреждена концевая муфта в РТП 56, по КЛ №2 1800 м от РТП-56. 08.08.2025 определено место повреждения в 1800 м от РТП. 11.08.25 произведен ремонт концевой муфты КЛ №1 в РТП-56, произведены ВВ испытания КЛ №1 после монтажа, КЛ №1 испытания не выдержала. 12.08.25 16:37 разработан котлован длиной 2 м, шириной 1 м, глубиной 0,5 м (визуально подтвержден кабель). 13.08.2025 10:23-20:07 разработан котлован, визуально повреждение не обнаружено, необходимо подтверждение места повреждения. 14.08.2025 по КЛ №2 определено место повреждение в 1820 м от РТП-56. 08.09.25 в 11:30 ДБ для разработки котлована. В 16:50 работы окончены (произведено вскрытие асфальта). 09.09.25 11:23-12:45 на КЛ 6 кВ ПС Волна - РТП-56 Лесной квартал разработан котлован, обнаружено 6 кабелей, требуется подтверждение. 13:58-16:31 работы по ОМП закончены: первый кабель 1830 м от РТП-56, второй кабель 1900 м от РТП-56. 11.09.25 13:55 ДБ для разработки котлована. 16:02 визуально подтверждено МП, требуется расширение котлован под монтаж кабельной вставки. 12.09.25 10:00-16:03 разрабатывали котлован. 16.09.2025 10:27 ПС Волна Ф-44 ДБ 3 чел для разработки котлована График АВР до 19.09.25.	ф-45 ПС Волна		1,10	960		+12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-2	24.05.2025 13:37	24.05.2025 13:43	0:06	24.05.2025 13:43	0:06	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр, без замечаний			0,05	20	7	+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-9	25.05.2025 19:20	25.05.2025 21:24	2:04	26.05.2025 17:35	22:15	МТЗ	выве дено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=15,9км Lбаза=15. В 20:37 допущена бригада для отсоединения поврежденного КЛ 6 оп.61/11- ТП 7340 на оп.61/11, повреждение концевой кабельной муфты в ТП-7340, 21:24 включен без ТП-7340, 23:41 ТП-7340 включено от Ф-5 ПС Партизан. 26.05.2025 17:35 устранено повреждение КЛ, включён по нормальной схеме.	25.05.2025 21:24	мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 16	2,80	2 856	27	+12°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-24	26.05.2025 09:32	26.05.2025 10:14	0:42	29.05.2025 15:05	77:33	МТЗ	выве дено	не пром зв	РЗА ПП. РиЧПН. 10:14 запитаны все потребители, выведен КЛ 6 ТП-81023 - ТП-81036 №2. 27.05.25 16:11 разработан котлован, МП подтверждено, 28.05.2025 16:20 по Ф-24 КЛ 6 кВ ТП-81023-ТП-81036 выполнен монтаж кабельной вставки, муфт. Испытание на 29.05.25. 29.05.2025 13:53 ДБ 3 чел. На испытание КЛ-6 кВ с ТП-81023 к ТП-81036 после монтажа соединительных муфт 15:05 Ф-24 ПС-Береговая-1 включен в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 3 орг. связи - 7	0,60	550	6	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-103	31.05.2025 11:58	31.05.2025 11:58	0:00	10.06.2025 04:56	232:58	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Находился на ХХ, без нагрузки. Повреждение головной КЛ 6 кВ сторонней организацией ООО "Остов" (ул.100 лет Вл-ку д.74). График АВР до 10.06.25 09.06.25 11:37-14:02 на КЛ 6 ПС 2Р - РТП Фирсова смонтирована каб. вставка 3 м и две соед. муфты.		орг. водосн. - 1				+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ХФ3\СВ 6	31.05.2025 15:51	31.05.2025 16:14	0:23	24.06.2025 15:39	575:48	МТЗ	-		РЗА П. РиЧПН. Погашена 2С 6 кВ. В 16:05 включен СВ 6. В 16:14 включен основной потребитель, кроме Ф-26 (1004 чел, 3ТП, 0,3 МВт), отключается от МТО, повреждении головной КЛ 6, нагрузка переведена на Ф-3 ПС ХФ3, включены все потребители. 02.06.25 произведен профконтроль РЗиА без замечаний, определено место повреждения КЛ6 ф.26: 128м от ТП 7444. 04.06.25 произведена регулировка КСА В 6 ф.26. 09.06.25 разработан котлован, место повреждения подтверждено. 10.06.25 расширение котлована на КЛ 6 кВ ПС ХФ3 — ТП-7444. В 17:36 работы приостановлены (дождь). 16.06.25 откачка воды/ 17.06.25 10:04 ДБ (3 чел.) на участок КЛ 6 кВ ПС ХФ3 - ТП-7444. 18-19.06.25 разработан котлован. 20.06.25 10:46-17:36 на втором (МП 208 м) смонтировано 6 м кабеля и две соединительных муфты. 23.06.25 по Ф-26 на КЛ 6 кВ ПС ХФ3 - ТП-7444 смонтирована каб.вставка 3м. и 2 соед. муфты, испытан, включен 24.06.25.			1,25	3 978	28	+22°С, 0 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-12	03.06.2025 10:46	03.06.2025 13:07	2:21	03.06.2025 13:07	2:21	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. На абонентском участке устранены замечания по ДКР			0,10		7	+15°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	03.06.2025 10:50	03.06.2025 11:20	0:30	03.06.2025 11:20	0:30	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ЛЭП до 30.06.2025 . Смотри отключение за 30.06.2025.		орг. связи - 5	0,25	200	16	+15°С, 8 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-3	03.06.2025 13:56	03.06.2025 16:44	2:48	03.06.2025 16:44	2:48	МТЗ	отсу тств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Вкл после осмотра, повреждение не обнаружено.			0,10	237	7	+14°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	03.06.2025 16:38	03.06.2025 16:52	0:14	03.06.2025 16:52	0:14	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. ДД РЖД РПВ-У Осмотр до 30.06.2025. Осмотр без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	250	8	+15°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-5	03.06.2025 16:38	03.06.2025 16:52	0:14	03.06.2025 16:52	0:14	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. ДД РЖД РПВ-У Произведен осмотр, повреждений не выявлено		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,30	400	9	+15°С, 10 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-3	03.06.2025 17:05	03.06.2025 18:23	1:18	03.06.2025 18:23	1:18	МТЗ	отсу тств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 04.06.2025. Пр.опор №89-90 ветка под проводами со следами пожогов.			0,10	237	7	+14°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Реттиховка\Ф-11 ООО Энергия Поселок	03.06.2025 18:24	03.06.2025 18:33	0:09	03.06.2025 23:34	5:10	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Земля сети 6 кВ Ф-А=3.6 Ф-В=4.5 Ф-С=3.0. В 18:33 включен для отыскания земли с прибором. Повреждение в сетях абонента, отключен РС абонента на оп.87/2. 11.06.2025 в 14:20 включена абонентом отпайка абонента на оп. №87/2.			0,43	1 841	14	+15°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-14	03.06.2025 21:36	03.06.2025 21:40	0:04	03.06.2025 21:40	0:04	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, повреждений не выявлено		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	1,10	240	13	+13°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	04.06.2025 00:20	04.06.2025 01:55	1:35	04.06.2025 01:55	1:35	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. В пролете опор №127/10-127/11 провод касался ветки дерева растущего на частной территории. В 01:55 включен по нормальной схеме. 05.06. произведена подрезка кроны по согласованию с собственником участка		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	400	16	+11°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-16	04.06.2025 09:46	04.06.2025 11:26	1:40	04.06.2025 11:26	1:40	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 10:52 включен до ТП-80004, запитано 3 ТП из 12. В ТП-81004а обнаружены следы электродугового перекрытия между контактами ПР 6 кВ трансформатора. В 11:26 фидер включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	0,33	600	12	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-18	04.06.2025 16:52	05.06.2025 00:08	7:16	05.06.2025 00:08	7:16	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение КЛ на оп.1. В 20:20 смонтирована концевая кабельная муфта на оп.1. После испытания КЛ в 00:08 включен с полной собственной нагрузкой, и частью нагрузки Ф-2 ПС Штыково (отключен РЛ-1 оп.55). По КВЛ 6 Ф-2 ПС Штыково остается выведен головной КЛ 6 кВ (Повреждена концевая муфта на оп.1) работы на светлое время 05.06.25. ПС Штыково Ф-18 включен полностью с собственной нагрузкой и нагрузкой Ф-2 в 14:42 05.06.2025		орг. связи - 4	0,75	430	5	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Несвоевка	04.06.2025 19:15	04.06.2025 21:02	1:47	05.06.2025 06:45	11:30	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 20:27 включено 2 ТП из 11. В 21:02 включено 6 ТП из 11. 22:07-0:41 произведен в обход в пр.оп.80-134/6, без замечаний. При повторном обходе в пр.оп.80-134/6 на оп.134 обнаружено повреждение ОПН-6, демонтирован. В 02:39 включен с отключенным на ТП-7415 В-6 "Вывод на КТП-7398". 03::35 ДБ 2чел. оп.118 для разборки шлейфов.В 04:21 включение с разобранными шлейфами на оп.118 неуспешное. В 05:39 обнаружено на оп.109/1 схлест шлейфов ф.А и ф.В. В 06:45 включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,50	644	11	+10°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	04.06.2025 23:38	04.06.2025 23:59	0:21	04.06.2025 23:59	0:21	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. смотри отключение 04.06.2025 00:20		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	1,10	400	16	+13°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	05.06.2025 16:29	05.06.2025 19:06	2:37	18.06.2025 16:01	311:32	МТО	выведено		РЗА П. РиЧПН. В 17:11 включен В-6 ПС Береговая-2 до ЦРП-101. В 19:06 запитано 4 ТП из 9 (основной потребитель запитан). В 19:14 выведена из работы поврежденная КЛ-6 кВ от ЦРП-101 к ТП-81020. В 19:32 запитаны все потребители от ф.28 ПС Береговая-2. 11.06.25 определено МП: 686 метров от ЦРП-101. 17.06.25 работы по разработке котлована окончены, МП подтверждено, монтаж муфт запланирован за 18.06.2025. 18.11.25 в 14:32 ДБ для испытания КЛ 6 кВ ЦРП-101 - ТП-81020. График АВР до 19.06.25. 09:11 ДБ для монтажа кабельных муфт на участок КЛ 6 ЦРП-101 - ТП-81020 14:32 ПЮЭС ПС Береговая-2 по Ф-9 ДБ для испытания КЛ 6 кВ ЦРП-101 - ТП-81020 16:01 ПЮЭС ПС Береговая-2 по Ф-9 включен по нормальной схеме	ПС Береговая-2 Ф-28		1,30	250	15	+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	05.06.2025 16:29	05.06.2025 23:25	6:56	10.06.2025 14:23	117:54	МТО	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:21 ДБ 2 чел на послеаварийный осмотр ВЛ. Головной участок выводится в ремонт, нагрузка Ф-6 ПС Береговая-2 переводится на Ф-5 ПС Топаз. 23:05-23:25 собрана перемычка между Ф-6 ПС Береговая-2 и Ф-5 ПС Топаз на аб. участке КТП-Следопыт, запитаны все потребители от Ф-5 ПС Топаз. 06.06.2025 в 09:17 отключен поврежденный участок КЛ-6 от опоры №2 к КТП - Столовая(ТОП). В 09:37 включен Ф-6 до оп.2. 09.06.2025 11:17 ДБ 2 чел. на участок оп.4 — КТП-ТОП(Столовая) для разработки котлована 16:31 работы по разработке котлована окончены, МП подтверждено. 10.06.2025 в 09:29 ДБ для монтажа 2-х соединительных муфт на участке от. оп.2 до КТП-ТОП. В 13:10 смонтирована вставка 8м и две соединительные муфты, в 13:25 ДБ для ВВ испытаний КЛ 6 кВ оп.2 — КТП-ТОП. 14:23 ПЮЭС Береговая-2 Ф-6 включен в работу. График АВР до 16.06.25.	Ф-5 ПС Топаз	мед. учр. - 1	0,21	250	14	+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-18	05.06.2025 16:45	05.06.2025 18:28	1:43	06.06.2025 03:47	11:02	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. С нагрузкой Ф-2 ПС Штыково. В 18:28 включен до ЛР2 оп.88, запитано 19 ТП из 24. Отключено 5 ТП (фермер, охотхоз-во, лет лагерь, быта нет). 23:10 организован обход пр.оп. 87-168. В 01:41 обнаружено в КТП-5307 в РУ 6 поврежден ОПН 6, проведена замена. В 03:47 Ф-18 включен с нагрузкой ф-2 ПС Штыково полностью, погашенных потребителей нет.		орг. связи - 4	0,70	430	24	+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-31	06.06.2025 13:15	06.06.2025 15:55	2:40	08.06.2025 15:37	50:22	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=31км, Lбаза=65км. С частью нагрузки ф.3 ПС Береговая-2. В 15:55 включен до ТП-1026, запитан основной потребитель. В 16:15 запитано 22 ТП из 26. В 16:30 ДБ 2 чел. на осмотр ВЛ-6 кВ в пролетах от ТП-1026 оп.60/22 до оп.60/83, оп.60/82/50, оп.60/82/58, оп.60/82/23/5, оп.60/82/23/2/1. В 17:20 работа по осмотру ВЛ-6 кВ приостановлена из-за отключения В-6 на ЦРП-106 (секция Ф-28 ПС Береговая-2, без напряжения 8 ТП , Большой Камень), бригада перенаправлена на устранение отключения. В 18:33 бригада отправлена обратно на осмотр ВЛ-6 кВ ф.31, до места работ не доехала из-за поломки а/м, принимаются меры по ремонту. Обнаружено падение опоры (болотистая местность) на участке между оп. 60/22 и оп.60/81 (точный номер пролёта не уточняют, подъезда нет, болото). Обнаружено падение опоры 60/53, разрыв на оп.60/54. 01:44 ПЮЭС ПС Топаз по Ф-31 установлена ДГУ на ТП-1065 и запитаны все потребители. 10:58 Д.Б. в пр. оп.60/50 - 60/54 для монтаж двух опор 60/52, 60/53.18:56 Установлена одна старая оп и одна новая опора, осталось натянуть провод 200 метров и врезаться в линию. 08.06.25 11:00 по Ф-31 Д.Б. в пр. оп.60/50 - 60/54 для монтаж проводов.15:37 включен по нормальной, схеме в пр.оп. 60/50 - 60/54 проведен монтаж проводов.,в ТП 1065 ДГУ отключено.	ДГУ через ТП-1065.	орг. водосн. - 1	0,50	100	26	+18°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	07.06.2025 11:48	07.06.2025 13:46	1:58	08.06.2025 12:45	24:57	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22,02км, Lбаза=50км. В 13:46 нагрузка переведена на Ф-3 ПС Новороссия. В 15:00 определен участок с повреждением от оп.1 до ЛР-1 оп.107. 08.06.25 09:06 ДБ для осмотра ВЛ пр. опор 1-107 12:45 включен по нормальной схеме, в пр. оп. 36-37 обнаружена ветка со следами перекрытия.	Ф-3 ПС Новороссия	орг. связи - 4	0,10	100	13	+22°С, 0 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-5	09.06.2025 05:59	09.06.2025 06:05	0:06	09.06.2025 06:05	0:06	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр.30.06.25					5	+15°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Насосная-2\Ф-1	10.06.2025 08:42	10.06.2025 18:04	9:22	10.06.2025 18:51	10:09	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. По жалобам потребителей 12:00 ДЭМ ОВБ РПВ-НУ 15:10 ДБ 2 чел на осмотр КВЛ 17:53 произведён осмотр ВЛ, убраны ветки с пролётов оп.18/1 - 18/3 18:04 запитаны 2ТП из 3 ТП, большая часть нагрузки 18:51 включён по нормальной схеме		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,20	230	3	+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-10	10.06.2025 14:40	10.06.2025 14:46	0:06	10.06.2025 14:46	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ЛЭП проведен 27,06,2025г замечаний нет		уголовные - 5 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,30	290	5	+18°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-18	10.06.2025 18:22	10.06.2025 19:05	0:43	10.06.2025 19:52	1:30	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 18-32 ТП 7381 отключили В6 вывод на ТП 7404, включили В6 запитали 1 ТП из 5шт, 19-05 ТП 7404 отключен В6 вывод на ТП 7384 КТП 7381 включен В6 вывод на ТП 7404 запитано 2 ТП из 5шт более половины нагрузки.19-16 дб 2че пролет опор 18-47 обход, пролет опор 32 - 33 обнаружмли ветку от тополя со следами пожогов по проводами ВЛ		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	0,40	812	5	+15°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-10	11.06.2025 06:10	11.06.2025 06:21	0:11	11.06.2025 06:21	0:11	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.08.25		орг. водосн. - 2	0,68	30	6	+13°С, 8 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-1	11.06.2025 07:04	11.06.2025 12:42	5:38	11.06.2025 12:42	5:38	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл-3,39 км, Lбаза-33км. В 07:41 включение до ЛР-3 оп.24/1 не успешно. В 10:47 включение до ЛР-3 оп.24/1, без отпаек от оп.7 и оп.17 не успешно. В 11:06 ДБ 2 чел для осмотра ВЛ и ТП в пр.оп.1-33. В 12:05 в пр.оп.2-3 убрана ветка, включен до ЛР-3 оп. №24/1, без отпаек от оп.7 и оп.17, запитано 3 из 10 ТП. В 12:42 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,40	190	10	+14°С, 8 м/с, Дождь,

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-9	11.06.2025 08:20	11.06.2025 09:39	1:19	11.06.2025 16:42	8:22	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл-4,23 км, Lбаза-28км. В 09:39 включен в работу с "землей" для определения места повреждения с прибором "Квант". В 10:24 ДБ 3 чел. для определения МП, по всей длине ВЛ. В 13:53 включен участок до ЛР-2 оп.20. В 15:55 обнаружено повреждение на вед. участке Примавтодора, устранено потребителем. В 16:42 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1	0,20	470	9	+16°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Рыбный порт\Ф-8	11.06.2025 21:38	11.06.2025 21:38	0:00	29.06.2025 19:42	430:04	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. В 21:38 нагрузка переведена на Ф-22 ПС Рыбный порт, погашенных потребителей нет. На повреждении головная КЛ 6 кВ. 25.06.25 в 18:57 по Ф-8 ДБ для монтажа каб. муфты оп.1 РЛ-1.В 19:28 смонтирована каб. муфта оп.1 РЛ-1. В 20:05 ДБ для ВВ испытаний, в 20:35 по Ф-8 КЛ испытание выдержала. График АВР до 30.06.25 19:42 ПЮЭС ПС Рыбный порт Ф-8 включён головной участок до РЛ-1 оп.1.	по Ф-22 ПС Рыбный порт.					+18°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-11	12.06.2025 18:20	12.06.2025 18:23	0:03	12.06.2025 18:23	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение трансформатора в КТП 5760			0,50	130	10	+25°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-11	13.06.2025 00:14	13.06.2025 00:14	0:00	13.06.2025 00:14	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.25		кот. - 1				+18°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-16	13.06.2025 10:57	13.06.2025 14:36	3:39	13.06.2025 14:36	3:39	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=11,2км, Lбаза=45км. В 11:44 ДБ 3 человека на осмотр ВЛ по всей длине. В 14:00 обнаружена ветка в пр.оп.103-104, устранено. В 14:36 включен полностью по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,70	100	9	+18°С, 10 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-7	13.06.2025 15:24	13.06.2025 21:47	6:23	14.06.2025 13:56	22:32	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=3,42км, Lбаза=33км. В 15:43 ДБ для осмотра ВЛ пр.оп.1-59. В 18:49 включен без нагрузки до РТП-5760. Предположительно повреждение вводной КЛ 6 кВ в 3ТП-5760. В 21:47 включены все потребители 3ТП 5760 от ДГУ (250кВА), нагрузка 100 А. В 22:15 при инженерном осмотре выявлены замечания по Т-1 (ТМ 250/6/0,4). 14.06.25 с 11:58 до 13:56 в 3ТП-5760 заменен трансформатор, произведены испытания вводной КЛ 6кВ, Ф-7 включен по нормальной схеме.	от ДГУ 250 кВА, подключен в РУ 0,4 3ТП 5760		0,10	200	1	+18°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-2	13.06.2025 16:45	13.06.2025 16:49	0:04	13.06.2025 16:49	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 16.06.25 в 12-05 Д.Б.для обхода. 13-22 обход без замечаний.		орг. водосн. - 1 кот. - 1	0,05	40	4	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\В-1 6 Т-1	14.06.2025 03:59	14.06.2025 06:25	2:26	15.06.2025 16:32	36:33	ЗДЗ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. Погашение 1С 6 кВ. В яч. ТСН-1 обнаружена кошка, проводится осмотр, В 6 ТСН-1 не отключался, был во включенном положении. В 06:06 1С 6 кВ выведена из работы. В 06:25 нагрузка 1С 6кВ (ф-8,9,11,14) переведена по сетям ВПЭС на 2С 6 и 4С 6 ПС 2Р, все потребители запитаны. В 07:10 проведен осмотр яч. ТСН-1, на тележке повреждены нижние втычные контакты и контакты в яч-ке в стор. ТСН-1. В 12:34 1С 6кВ включена работу, остается отключен ТСН-1. 14.06.25 13:04-18:30 производился ремонт ячейки ТСН-1: заменены нижние проходные изоляторы на тележке В 6 ТСН-1, в яч. ТСН-1 заменен один опорный изолятор, осталось заменить 2 опорных изолятора, произвести подгонку втычных контактов, произвести испытания/ 15.06.25 12:21 ДБ 3 чел. для восстановления ячейки ТСН-1. 14:12 ДБ 3 чел. для испытания ячейки В 6 ТСН-1 и выключателя В 6 ТСН-1. 16:32 ТСН-1 включен по нормальной схеме.	2С 6 кВ и 4С 6 кВ ПС 2Р		2,00	4 690	76	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-10	15.06.2025 10:06	15.06.2025 10:11	0:05	15.06.2025 10:11	0:05	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. В КТП-80213 обгоревший кот, заменен в/в предохранитель		мед. учр. - 1	0,20	250	6	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-9	15.06.2025 15:20	15.06.2025 15:34	0:14	15.06.2025 15:34	0:14	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.08.2025		кот. - 3	0,10	50	3	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-29	16.06.2025 05:17	16.06.2025 05:41	0:24	16.06.2025 05:41	0:24	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр до 31.08.25		гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 3 орг. связи - 1	0,48	270	16	+17°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-28	16.06.2025 05:17	16.06.2025 07:28	2:11	23.06.2025 14:50	177:33	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 05:17 откл. от МТЗ, АПВ-выведено (С нагрузкой Ф-9 ПС Береговая-2). 07:28 нагрузка переведена на Ф-14 ПС Береговая-2. 10:38 нагрузка ранее отключенного Ф-9 от ПС Береговая-2 переведена на Ф-48 ПС Берегова-1, включены все потребители, в рамках аварийного отключения Ф-28 ПС Береговая-2 отключения объектов ЕГЭ не было. 13:19 ДБ 2 чел для ОМП от ЦРП-103 в ст. ПС Береговая-2. 17:24 определено МП 1840 от ЦРП-103. 20.06.2025 09:54-17:11 разработан котлован, МП подтверждено. 23.06.25 произведен монтаж 2 муфт и каб. вставки 30м, КЛ испытана, в 14:50 Ф-28 включен по нормальной схеме.	ПС 110 кВ Береговая-1 Ф-48	школы, д/с - 2	1,10	1 050	12	+17°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\В 6 Т-1	16.06.2025 15:43	16.06.2025 16:05	0:22	19.06.2025 13:46	70:03	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены 1С,2С 6кВ. При осмотре обнаружено: Ф-9, Ф-14 (РСК) выключатели в отключенном положении (Ав.откл). 16:05 включен В 6 Т-1, запитаны Ф-2,5,15,16 (основной потребитель), остаются отключены Ф-9, Ф-14 (часть п.Смоляниново, 0,17 МВт, 8 ТП, 120 чел.). На ПС Верхняя при осмотре В 6 Ф-14 выявлено зависание контактов выключателя в промежуточном положении, В 6 Ф-14 выведен в ремонт. Осмотр ВЛ Ф-9 ПС Верхняя, без замечаний, включен по нормальной схеме. 18:36 нагрузка Ф-14 переведена на Ф-2 ПС Верхняя, запитаны все потребители. 19.06.25 проведена регулировка привода В 6 Ф-14, устранено растяжение пружины серповидника отключения привода, В 6 Ф-14 введен в резерв.	ф.2 Верхняя		0,70	620	32	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-16	18.06.2025 10:08	18.06.2025 16:36	6:28	20.06.2025 17:38	55:30	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=11,2км, Lбаза=45км. 13:30 на опоре №63 обнаружен срыв вязки, в пролете опор 62-63 схлёст проводов. Болотистая местность, нет возможности подъезда, требуется подготовка подъездных путей. Поврежденный участок выводится из схемы. 14:47 включен до опоры №48, включено 2 ТП из 8. В 16:36 нагрузка Ф-16 от опоры 73 переведена на Ф-29 ПС Береговая-2, включены все потребители. 19.06.2025 12:22-21:22 производилась чистка просеки ВЛ-6 кВ в пр.оп.61-65. 20.06.2025 11:38-16:02 чистка просеки в пр.оп.61-65. В 17:38 включен по норм схеме.	Ф-29 ПС Береговая-2	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,70	100	8	+16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-25	18.06.2025 11:35	18.06.2025 14:05	2:30	26.06.2025 14:35	195:00	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lкл=1,16км, Lбаза=69км. В 14:05 нагрузка переведена на Ф-16 ПС Садовая, все потребители включены. Повреждение головной КЛ 6 кВ. Смонтирована КЛ вставка 3 м, 2 соединительные муфты, испытана, включёна на ХХ до КТП-80206, фазировка запланирована на 25.06.2025. Фазировка совпала. 26.06.2025 14:35 включен в работу по нормальной схеме.	Ф-16 ПС Садовая	орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	0,70	600	1	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-28	19.06.2025 17:30	19.06.2025 21:45	4:15	19.06.2025 21:45	4:15	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,4км Lбаза=13км. Схема ремонтная, был отключен ЛР-3 оп.45. В 18:52 при включении до ЛР-2 оп.70 КИ "земля" ф.А-0, отключен. В 19:20 при включении до ЛР-1 оп.19 КИ "земля" ф.А-0, отключен. В 19:27 допущена бригада для осмотра в пр. оп.1-19. 20:45 включен в работу с "землей" для определения места повреждения с прибором "Квант" в пр.оп.1-19. Повреждение ОПН ф. А в ТП 5624. В 21:29 в ТП 5624 допущена бригада для отсоединения ОПН ф.А. В 21:45 включен по нормальной схеме.			1,41	131	25	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Строительство ПРРЭС	20.06.2025 19:15	20.06.2025 19:56	0:41	21.06.2025 01:55	6:40	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,55км, Lбазы=0км. В 19:56 включен до РЛ-1 оп.76, запитано 12ТП из 20. В 20:07 ДБ 2 чел в пр.оп.76-109 обход с омотром ТП,КТП. В 21:20 обход остановлен, ОВБ выехала на ф.9 ПС Партизан на переключения и осмотр места повреждения. 23:50-01:31 произведен обход в пр.оп.96-109, замечаний нет. В 01:55 включено по нормальной схеме, включены все потребители.		гос. орг. - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	0,77	759	20	+17°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-9	20.06.2025 20:46	20.06.2025 21:36	0:50	21.06.2025 04:05	7:19	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,9км Lбаза=0. В 21:36 включен до КТП 7337, запитано 16 ТП из 27. В 22:46 жители указали пр.оп.121\10-121\11 переход через дорогу обнаружена ветка на проводах, отпайка на ТП-7329. В 23:05 ТП 7452 отключён В6 ввод Ф 9 ПС Партизан. В 23:22 КТП 7327 Ф 17 ПС Партизан включён В6 Ф 9 ПС Партизан, включено 4ТП ,остаётся погашено 7ТП. В 02:20 в пр.оп.121\10-121\11 с применением оперативной штанги и СИЗ снята ветка. В 04:05 включён по нормальной схеме, включены все потребители.		мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 16	1,10	2 856	27	+18°С, 25 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Тавричанка\Ф-7	20.06.2025 20:54	20.06.2025 23:17	2:23	21.06.2025 00:16	3:22	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,7км Lбаза=40км. В 23:17 включен без нагрузки Ф-16 ПС Тавричанка, запитано 6 ТП из 10 ТП (основной потребитель). В 00:16 включен с нагрузкой Ф-16 ПС Тавричанка запитаны все потребители. 21.06.25 проведен осмотр, выявлен обрыв провода ф.С на оп.38 в сторону оп.37.		кот. - 1	0,50	50	6	+20°С, 25 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	20.06.2025 22:04	20.06.2025 23:00	0:56	24.06.2025 14:32	88:28	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=5,45км Lбаза=68км. В 23:00 запитано 5 ТП из 10 ТП (основная нагрузка). В 23:30 обнаружено повреждение концевой муфты в ТП-81020 яч.10. В 23:59 все потребители запитаны, выведен поврежденный участок КЛ 6 ТП-81020 - ТП-1120. 24.06.2025 смонтирована концевая муфта в ТП-81020, испытана. Включён по нормальной схеме.			1,00	250	10	+20°С, 25 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-6	20.06.2025 22:45	21.06.2025 00:42	1:57	21.06.2025 00:42	1:57	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=13,75км Lбаза=13км. В 23:41 по Ф-6 ПС Новицкое разобрана схема. В 00:05 в пр.оп.15/11-15/12 при порыве ветра оторванными от деревьев ветками закрутило провода, устранено. В 0:42 включён по нормальной схеме, включены все потребители.		орг. связи - 4	0,20	231	18	+18°С, 25 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-9	21.06.2025 06:05	21.06.2025 07:30	1:25	21.06.2025 10:10	4:05	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,9км Lбаза=0. В 7:30 запитано 16ТП из 27ТП. В 10:10 включен полностью после обхода, в пр.оп.119/6-119/12 следы перекрытия на ветках деревьев.		мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 16	1,10	2 856	27	+18°С, 10 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Ф-2 Надеждинский РЭС	21.06.2025 09:45	21.06.2025 09:48	0:03	21.06.2025 09:48	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. +13:18 ПЮЭС ПС Дачная по Ф-2 произведен послеаварийный обход, повреждений не выявлено.			3,00	650	46	+18°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-23	21.06.2025 11:39	21.06.2025 13:48	2:09	21.06.2025 16:01	4:22	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6 км, Lбазы=25 км. ДБ 2 чел, 1 ед.техн. В 13:48 включен до ТП 7496, запитано 6 ТП из 10. В 16:01 включен полностью после обхода, повреждений не обнаружено.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,20	355	10	+20°С, 4 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-7	21.06.2025 11:47	21.06.2025 12:52	1:05	21.06.2025 12:52	1:05	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.25. 11.08.25 Произведен обход. замечаний не обнаружено.			0,25	610	4	+20°С, 4 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-16	21.06.2025 12:15	22.06.2025 00:50	12:35	22.06.2025 07:34	19:19	МТО	выведено		РЗА П. РиЧПН. Lвл=12км, Lбазы=30км. ДБ 2 чел, 1 ед техн. В 17:19 на оп.1 обнаружен схлест проводов. На оп.163 отключен РЛ в сторону бух."Средняя"(вед.). В 3ТП-7159 РУ-6 отключен В-6 (аб.Водоканал). В 20:26-20:39 на оп.1 произведен ремонт шлейфа ф.В. В 20:59 включение неуспешное, отключился от МТЗ. В 21:27 включен до 3ТП-7159, запитано 3 ТП из 14. В 22:50 отключился от МТЗ. В 23:53 в пр.оп.22-23 обнаружена ветка дерева на проводах, устранено. В 00:50 включен без двух вед. отпаек (ТП-7159 "Водоканал" и оп. 163 "Бухта средняя"). В ТП-7159 произведен замер напряжения, отсутствует одна фаза. В 01:04 Ф-16 отключен, в 3ТП-7159 отключен В-6 "ввод" Ф-16 ПС"Волчанец". В 01:27 переведена нагрузка Ф-16 на Ф-15 ПС"Волчанец" через 3ТП-7159. В 02:27 на оп.1 обнаружено отгорание шлейфа ф.С. 02:30-03:02 произведен ремонт шлейфа на оп.1. В 03:16 Ф-16 включен. На ТП-7159 произведен замер напряжения, отсутствует одна фаза. 06:05 на оп.14 обнаружено отгорание шлейфа по ф.В. Устранено, в 7:34 включено по нормальной схеме.		орг. связи - 4	0,30	300	14	+20°С, 8 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-11\ ТП7395\В6 ТП7462	21.06.2025 12:21	21.06.2025 14:00	1:39	21.06.2025 14:00	1:39	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Включен после осмотра, замечаний нет.		в/ч - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 5	0,15	400	5	+20°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-15	21.06.2025 12:31	21.06.2025 12:56	0:25	21.06.2025 12:56	0:25	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 31.07.2025 Произведён обход .замечаний нет		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,30	300	10	+20°С, 4 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Тавричанка\Ф-7	21.06.2025 21:40	21.06.2025 23:20	1:40	21.06.2025 23:20	1:40	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=5,7км, Lбаза=40км. В 17:19 на оп.1 обнаружен схлест проводов. Обрыв провода ф.С на оп.38 в сторону оп.37. Устранено, в 23:20 включен по нормальной схеме.		кот. - 1	0,50	50	6	+20°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-6	22.06.2025 16:23	22.06.2025 17:47	1:24	22.06.2025 18:04	1:41	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 17:47 включен с отключенным в ТП 7056 ВН-16 в ст. в/ч (основной потребитель запитан). В 18:04 включен без 4 вед. ТП (в/ч, перешли на собственные ДГУ).		орг. связи - 4	0,20	231	18	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-16\ ТП-7159\В-6	24.06.2025 12:35	24.06.2025 13:39	1:04	24.06.2025 13:39	1:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. В ТП-7159 РУ-6 отключился В-6кв яч-ка"вывод" б.Авангард" . РПВ усп. Осмотр проведен 26.06.25.замечаний нет		орг. связи - 4	0,30	256	11	+27°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-10	27.06.2025 12:47	28.06.2025 00:35	11:48	28.06.2025 00:35	11:48	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,4км, Lбаза=30км.13-03 При включении В6 появилась земля .А-6.0,В-6.0,С-0 Выключатель Ф 10 Волчанец отключён.Производится сбор бригады.14-29 м-ру Бермишеву О.Н выехать на опору №1.14-48 При осмотре опора 1 обнаружено повреждение концевой кабельной муфты.14-50 выехала бригада ТП КЛ ,на опору №1.17-15 прибыла АГП на ПС Волчанец на опору №1 Ф 10.17-20 Производится вывод оборудования.18-24 допущена бригада 3 человека,Ремонт концевой муфты опора 1.. 20-33 дб 2 чел на испытание КЛ6 опора 1, КЛ6 испытание прошел , 21-20 дб-3чел для ремонта КЛ6,28.06.25 00-35 ф10 Волчанец включен по нормальной схеме		уголовные - 5 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,20	290	4	+30°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-9	27.06.2025 13:09	27.06.2025 14:21	1:12	27.06.2025 23:27	10:18	"земля" от КУ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16км Lбаза=30км. 13:09 от КУ"земля фаза С-0 Производится сбор бригады. 14:10 опора №81 отключён РЛ-1. 14:21 ПЮЭС ПС Волчанец Ф-9 включено 5 ТП из 10. 16:39 ПЮЭС ПС Волчанец Ф-9 включено 8 ТП из 10. 19:40 ПЮЭС ПС Волчанец по Ф-9 обнаружено на оп. №178 срыв верхнего провода, лежит на траверсе, деревянная опора, требуется АГП., 22-50 дб 2 чел оп 178 установка изолятора, 23-27 включен РП2 оп 159 ф9 Волчанец включен по нормальной схеме		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,15	200	13	+30°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-11	27.06.2025 21:32	28.06.2025 00:56	3:24	28.06.2025 00:56	3:24	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ТП 7395 отключен В6 вывод на ТП 7457 от защиты МТЗ, РПВ ну, отключено 19ТП, 22-11 ТП 7457 отключен В6 вывод на ТП 7458, ТП 7395 включен В6 вывод на ТП 7457, запитано 5 ТП из 19 шт, 23-00 ТП 7458 отключен В6 ввод с ТП 7457, ТП 7395 отключен В6вывод на ТП 7457, ТП 7457 включен В6 вывоад на ТП 7458,при включении В6 на ТП 7395 вывод на ТП 7457 В6 отключился,пролет опор 75/5/7 - 75/7/8 под проводами ВЛ обнаружили ветку со следами пожогов, 00-56 Ф11 Партизан включен по нормальной схеме		в/ч - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 5	0,80	1 200	19	+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-25	28.06.2025 10:11	28.06.2025 11:37	1:26	28.06.2025 11:37	1:26	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. По сообщению абонентов.По сообщению абонентов с.Екатериновка в р-не ул.Заречная неизвестными лицами производился спил деревьев,ОВБ выехали на осмотр.11:06 На ПС"Екатериновка прибыл персонал НРЭС по Ф-25 отключился В-6, МТЗ.11:25 ОВБ обнаружили в пр.опор№66/1-66/2 под ВЛ спил дерева неизвестными лицами (диаметр-20-25см,высота-7-8м,Верба). Провода и изоляция без повреждений. Вызвана полиция.КУСП№2603		школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,50	155	15	+27°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Чайка\ Ф-13	28.06.2025 13:28	28.06.2025 13:28	0:00	21.08.2025 10:45	999:17	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=1,9км, Lбазы=28км. РТП 23 Дом переговоров автоматически перешел по АВР 0,4 на Ф-7 ПС Чайка в 13:28, запитан основной потребитель. В 16:04 определен поврежденный КЛ 6 кВ №2, исключен из схемы, включен в работу с КЛ 6 №1. В 16:40 набрана нагрузка в полном объеме, отключенных потребителей нет. 20.08.2025 15:57 ДБ 3 чел. для присоединения новой КЛ 6 кВ Ф-13 после реконструкции. 17:07 ПЮЭС ПС Чайка по Ф-13 произведено присоединение новой КЛ 6 кВ, после реконструкции. График АВР до 22.08.25. 21.08.25 в 10:45 ПС Чайка Ф-13 включен в работу, фазировка совпала.	ПС Чайка Ф-7		1,80	900	3	+30°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15	29.06.2025 15:15	29.06.2025 17:47	2:32	29.06.2025 17:47	2:32	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Обнаружено стороннее воздействия, неустановленной техникой (предположительно самосвал, ведется отсыпка грунта) в пр.оп.41-41А обрыв провода, погнута траверса на опоре, на втором проводе следы перекрытия, техники на месте повреждения нет. 17:19-17:34 повреждение устранено. В 17:47 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1	2,50	1 273	31	+25°С, 0 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-15	30.06.2025 01:52	30.06.2025 02:05	0:13	30.06.2025 02:05	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Суражевка, нетчел, СЗО :Птицефабрика. 02:05 Ф-15 РПВ успешно. 01.07.25 15:00 произведен осмотр, замечаний нет.			1,00		3	+23°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-2	30.06.2025 01:52	30.06.2025 02:13	0:21	30.06.2025 02:13	0:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Суражевка, нетчел, СЗО: Птицефабрика. 02:13 Ф-2 РПВ успешно. Осмотр по 03.07.2025 01.07.25 15:00 произведен осмотр, замечаний нет.			0,10		3	+23°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	30.06.2025 10:21	30.06.2025 11:48	1:27	30.06.2025 16:05	5:44	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=19,3км Lбаза=25км. 11:32 Ф-2 опробован без абонентской отпайки Оборонэнерго оп.84, не усп. В 11:48 Ф-2 включен в работу при отключенном ЛР оп.87, запитано 15ТП из 19ти. В 12:36 Ф-2 включен в работу при отключенном ЛР оп.168, запитано 17ТП из 19ти. В 12:52 ДБ для обхода ВЛ в пр. оп. 168-300/12. В 16:05 Ф-2 включен по нормальной схеме, оп. 177 убрали ветку с проводов.,выполнили чистку пролета.		орг. связи - 5	0,70	20	19	+20°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К - ГПП-1 с отпайкой на ПС ГПП-2 (С-78)	01.04.2025 10:55	01.04.2025 10:55	0:00	01.04.2025 10:55	0:00	НЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lбаз= 8 км, Lвл= 4 км. ПЗУ(-) ПС 110 кВ К, ГПП1, ГПП2 осмотрены замечаний нет. 12-02 бригада приступила к осмотру, 16-40 при осмотре обнаружили на опоре 14/1 отпайка на ПС 110 кВ ГПП 2 Ф-В следы от пленки, под опорой следы перьев и след от птицы. Верховой осмотр запланирован на 3-4.04.25. В результате осмотра обнаружены следы перекрытия шлейфа ф.В на траверсу в следствии строительства гнезда сорокой. Гнездо убрано, установлено ПЗУ. Ремонт провода не требуется, ВЛ введена в работу.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1				-7°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Красицкая\2Т	07.04.2025 09:43	07.04.2025 09:47	0:04	08.04.2025 18:59	33:16	ДЗТ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 20,595км, Lбаза= 20км. В 09-43 аварийное отключение ВЛ 110 кВ Красицкая-Вяземская (С–28) от НЗЗ 2ст., АПВ успешное. Причина отключения: ПС 110 кВ Красицкая:повреждение опорных изоляторов ф.А.В.С.на ШМ 10 2Т в яч.13, работа ДЗТ 2Т(Работа ОД КЗ). ПС 110 кВ Вяземская:работа защит НЗЗ 2 ст, АПВ у. осмотр оборудования и ВЛ до 1 опоры на ПС Вяземская без замечаний. В 10-10 персонал ОВБ прибыл на ПС Красицкая: 2Т аварийно отключен, работа защит: ДЗТ 2Т, работа отделителя 2Т, задымление в КРУН 10, осматривается зона действия диф.защиты 2Т. В 09-47 1.2с10 по ТУ запитана от 1Т. Время простоя потребителя 4мин, ОМ=0,24 МВт, недоотпуск 16 кВт*ч(исходная схема на ПС Красицкая: 1.2с10 запитаны от 2Т через СВ 10, 1.2с35 запитаны от 1Т через СВ 35).В 11-00 на ПС 110 кВ Красицкая произведен осмотр зоны ДЗТ 2Т, по результатам осмотра выявлено: повреждение опорных изоляторов ф.А.В.С. на ШМ 10 2Т в яч.13.): организовывается бригада для замены поврежденных изоляторов на ШМ 10 2Т, ПС 110 кВ Красицкая. В 12:26 на ПС Красицкая 2Т выведен в ремонт. В 12:57 допущена бригада ВРЭС на замену изоляторов. В 15-03 оформлен перерыв в работе бригады ВРЭС. 08.04.2025 с 13:05 до 16:41 произведена замена поврежденных изоляторов на ШМ 10 2Т. В 17:05 производится подготовка к оперативным переключениям по вводу в работу 2Т. В18-59 введен в работу 2Т на ПС 110 кВ Красицкая по схеме нормального режима.	1Т ПС 110 кВ Красицкая	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,24	1 008	9	+5°С, 3 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)	10.04.2025 19:54	10.04.2025 19:54	0:00	10.04.2025 19:54	0:00	ВЧБ ДЗ 1з ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Защиты С-115: КТЭЦ-3-ВЧБ, 1з. ДЗ, Старт-ВЧБ, 2 з. ДЗ. Осмотр запланирован на 11.04.2025. 11.04.25 09-09 допущена бригада на осмотр ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115), оп. 1-66, оп. 49/1 - 49/39 (1техн., 3 чел.). Рассчетное ОМП - зона п\а осмотра ВЛ прол оп. № 49\1-49\31 отпайка на ПС 110 кВ БАМ ПТФ. 11.04.2025 прошли с п\а осмотром прол. № оп.20-46, замечаний нет. 14.04.2025 продолжат осмотр на вездеходе (труднопроходимая местность) в прол. оп. №49/1-49/39 (отпайка на ПС 110 кВ БАМ ПТФ). 14.04.2025 в 08:50 бр. 3 чел.(0 ед.тех), приступили к ПА осмотру ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)/(С-116), вышли отпайка на БАМ ПТФ оп.49/1-49/24. В 13-13 допуск СЛЭП (2 чел., 1ед. тех) осмотр ВЛ 110 кВ в пролете оп.№46-66. В 15-52 осмотр закончен ,р-е закрыто , при осмотре : на опоре 50 обнаружено по одному разрушенному стеклянному изолятору на проводах верхних фаз на ВЛ С-115/116 , со следами перекрытия.						+10°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 №2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)	10.04.2025 19:54	10.04.2025 19:54	0:00	10.04.2025 19:54	0:00	ВЧБ НЗНП 1ст НЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Защиты С-115: КТЭЦ-3-ВЧБ, 1з. ДЗ, Старт-ВЧБ, 2 з. ДЗ. Осмотр запланирован на 11.04.2025. 11.04.25 09-09 допущена бригада на осмотр ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115), оп. 1-66, оп. 49/1 - 49/39 (1техн., 3 чел.). Рассчетное ОМП - зона п\а осмотра ВЛ прол оп. № 49\1-49\31 отпайка на ПС 110 кВ БАМ ПТФ. 11.04.2025 прошли с п\а осмотром прол. № оп.20-46, замечаний нет. 14.04.2025 продолжат осмотр на вездеходе (труднопроходимая местность) в прол. оп. №49/1-49/39 (отпайка на ПС 110 кВ БАМ ПТФ). 14.04.2025 в 08:50 бр. 3 чел.(0 ед.тех), приступили к ПА осмотру ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)/(С-116), вышли отпайка на БАМ ПТФ оп.49/1-49/24. В 13-13 допуск СЛЭП (2 чел., 1ед. тех) осмотр ВЛ 110 кВ в пролете оп.№46-66. В 15-52 осмотр закончен ,р-е закрыто , при осмотре : на опоре 50 обнаружено по одному разрушенному стеклянному изолятору на проводах верхних фаз на ВЛ С-115/116 , со следами перекрытия.						+10°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками (С-7)	12.04.2025 11:52	12.04.2025 11:52	0:00	12.04.2025 11:52	0:00	ВЧБ	у	-	РЗА П. РиЧПН. ПС 110 кВ РЦ: ВЧБ. Хабаровская ТЭЦ-1: ВЧБ. В 12:45 произведен осмотр оборудования Хабаровской ТЭЦ-1, замечаний нет, работа ВЧБ на «землю» , АПВ усп. Запрошены осцилограммы. Осмотр ПС 220 кВ РЦ – без замечаний, ВЧБ, АПВ усп, запрошены осцилограммы. Осмотр ПС 110 кВ Городская – без замечаний. Предварительная причина отключения КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (С-7): при производстве строительства нового здания произошло приближение сторонней техники (бетононасос) на недопустимое расстояние до токоведущих частей (пролет оп. 12 – 13 отпайки на ПС 10 кВ Городскую или оп.13). Пострадавший – оператор бетононасоса, увезен каретой скорой помощи, состояние неизвестно. На место происшествия вызваны специалисты СОТИН, СЛЭП, СБ. сообщено в полицию. В результате осмотра места происшествия специалистами и руководством СП ЦЭС установлено, что ремонт провода не требуется. Информации о текущем состоянии потерпевшего и его местонахождении (мед. учреждение) выяснить не удалось. На момент происшествия пострадавший был в шоке, в период времени (около 30 мин), перед транспортировкой в мед. учреждение пришел в себя. По словам специалиста ОТ строительной компании, информацию о состоянии пострадавшего возможно будет получить в первый рабочий день 14.04.2025. Потерпевший Мусилманов Бахром Усман Оглы, находится в ожеговом отделении 2-й краевой больницы г. Хабаровска. Состояние стабильное, на теле небольшие ожоги, оставлен в больнице, на некоторое время, под наблюдением врачей.						+14°С, 5 м/с, Ясно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ВДЗ №2 с отпайкой на ПС Племрепродуктор (С-44)	13.04.2025 08:32	13.04.2025 08:32	0:00	13.04.2025 08:32	0:00	МТЗ 1ст ТЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр оборудования на ХТЭЦ-3, ПС 110 кВ Племрепродуктор, ПС 110 кВ Водозабор (ХТЭЦ-3) и ВЛ до первой опоры без замечаний. Приборы ОМП по ВЛ 110 С-44 отсутствуют. На ХТЭЦ-3 установлен РАС Нева, осцилограммы будут предоставлены 14.04.25, так как нет связи с сервером. Расчет МП персоналом РЗА будет предоставлен 14.04.25. Осмотр ВЛ запланирован на 14.04.25. 14.04.2025 осмотр пролет опор 19-21 - без замечаний. 15.04.2025 в 17-25 бригада СлЛЭП завершила п\а осмотр ВЛ в прол. оп 1-14, отпайку на ПС 110 кВ Племрепродуктор полностью - без замечаний, п\а осмотр будет продолжен 16.04.2025. Осмотр перенесен на 18.04.25. 21.04.25 в 17-10 закончен повторный осмотр ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ВДЗ №2 с отпайкой на ПС Племрепродуктор (С-44), обнаружено: опора № 13 вследствии гнездования птиц падение проволоки и перекрытие траверсы на шлейф ф. В.							+10°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К - Солнечная №2 (С-82)	17.04.2025 16:51	17.04.2025 16:51	0:00	17.04.2025 16:51	0:00	НЗНП 1ст ВЧБ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Солнечная: ВЧБ, ф.А-0 (нижняя) 20,7 км. На ПС К: 1ст. НЗНП, ВЧБ, ф.А-0 8,7 км Общая длина ВЛ =36,1 км. По расчётам РЗА : МП 14 км от ПС К(оп.72), Зона обхода пр.оп.56-94. Послеаварийный осмотр запланирован на 18.04.25., 18.04.25. 08-57 по распоряжению допущена бр. 3 человека на осмотр ВЛ осмотр будет выполнятся на вездеходе ГТТ. В 17:08 закончен ПА осмотр, пр.оп. 94-61 ВЛ 110 кВ К - Солнечная №2 (С-82), без замечаний. Дальнейший осмотр запланирован на 21.04.2025. 21.04.25 осмотрен уч. оп. 30-61 в результате осмотра ВЛ на оп.41 обнаружено сорочье гнездо и разрушение подвесного изолятора Ф-"А" при К,3. через ветку на тело опоры. ПЗУ отсутствует.							+12°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	21.04.2025 11:57	21.04.2025 11:57	0:00	21.04.2025 11:57	0:00	НЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. Фиксирующие приборы на НТЭЦ: 1. Сириус Ф-"С-О" 86 км., 2. РЭС Ф-"С-О" 82 км. М.П = 86 км.(оп.675). Зона осмотра =ВЛ 79 км (оп. 604) - 93 км. (оп. 720). Провод верхний. При отключении ВЛ на ЗАО "Многовершинное" произошёл останов 3-х мельниц от 1,5 МВт до 2-х МВт., 1 компрессора 4 МВт, 2-х насосов по 250 кВт каждый, последующий запуск оборудования произошёл в штатном режиме, последствий для оборудования и производственных процессов нет. От ЕДДС Николаевского района жалоб нет. Осмотрена ПС 110 кВ Маго, замечаний нет. Осмотрена ПС 110 кВ Многовершинная, замечаний нет (фиксирующие приборы не работали), АВР 10 не проходил. 22.04.25 в 12:56 допущена бригада (5 чел.+1ед.техники) на осмотр ВЛ уч.оп.604-720. В 13:45 произошла поломка МТЛБ, пройден уч.оп.616-614 - замечаний нет, распоряжение закрыто. 23.04.25 в 12:27 ДБ (4 чел +вездеход) на осмотр ВЛ 110 кВ участок оп.604-720. В 19:07 осмотр ВЛ закончен. На оп.696 перекрытие изоляции ф. С с разрушением одного изолятора (тип ПС-70Е) подвесной гирлянды в результате прохождения грозового фронта.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1				+4°С, 12 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Горная (С-107)	26.04.2025 01:48	26.04.2025 01:48	0:00	26.04.2025 01:48	0:00	ДЗ 1з	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. В 02:14 произведен осмотр ПС 110 кВ Солнечная до оп.1, без замечаний. Фиксирующий прибор ОМП Сириус-2: 11.3 км, Ф-"В-С". Средний и нижний провод на всем протяжении ВЛ. Расчетная точка места повреждения оп.55. Зона обхода пр. оп. 50-60 (10,4 км – 12,2 км). Осмотр ПС 110 кВ Горная будет произведен утром, в виду отсутствия личного транспорта у ДЭМ, для прибытия персонала на рабочее место используется вахтовый автомобиль сторонней организации. Жалоб потребителей на отсутствие энергоснабжения нет. Осмотр ПС 110 кВ Горная днем 26.04.2025: АВР успешно, осмотр оборудования - без замечаний. 06.05.2025 послеаварийный обход ВЛ 110 кВ Солнечная -Горная (С-107/С-108) в пролете оп.52-53 обнаружены следы перекрытия на ф. В(средняя) и С(нижняя).		угольные и горнорудные - 2 орг. связи - 2				0°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-92)	26.04.2025 02:52	26.04.2025 02:52	0:00	26.04.2025 02:52	0:00	ДЗ 1з	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. В 03:12 произведен осмотр ПС 110 кВ Солнечная до оп.1, без замечаний. Фиксирующий прибор ОМП Сириус-2: 8,4 км, Ф-"А-С". Верхний и нижний провод на всем протяжении ВЛ. Расчетная точка места повреждения оп. 35. Зона обхода пр.оп.30-37 (7,7 км – 9,2 км). Жалоб потребителей на отсутствие энергоснабжения нет. 05.05.2025 в 09-14 допущена бригада службы линий СЭС (3чел.+ 1 ед. техн. - вездеход) на послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отп. на ПС ЦОФ №1,2 (С-91/92) в прол. оп. №19-59.В 16-44 бригада службы линий СЭС (3чел.+ 1 ед. техн. - вездеход) завершила послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отп. на ПС ЦОФ №1,2 (С-91/92) пройден уч. прол. оп. № 33-59, на ВЛ 110 кВ С-92 в пролете оп. № 38-39 обнаружены следы перекрытия по всем трём фазам. 06.05.2025 произведен осмотр ВЛ и обнаружено в пр.оп. 7-8 повреждение провода, без "распушения" ф. А (нижняя) и В (средняя). В пр.оп. 26-27, 31-32 обнаружены следы перекрытия по всем трём фазам.		угольные и горнорудные - 4				0°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Горная (С-107)	26.04.2025 04:19	26.04.2025 04:19	0:00	26.04.2025 04:21	0:02	ДЗ 1з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Защита 1 ст. ДЗ. ПС 110 кВ Солнечная, произведен осмотр до оп. 1 без замечаний. ОМП Сириус-2: 11.1 км, Ф-"В-С". Средний и нижний провод на всем протяжении ВЛ. Расчетная точка места повреждения оп. 54. Зона обхода пр. оп. 49-59 (10,2 км – 12,0 км). ПС 110 кВ Горная, АВР 110 - успешно. Налипание мокрого снега на провода ВЛ. 06.05.25 в 09-06 допущена бригада службы линий СЭС (3чел.+ 1 ед. техн.) на послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Солнечная - Горная №1,2 (С-107/108) в прол. оп. №45-87 06.05.2025 послеаварийный обход ВЛ 110 кВ Солнечная -Горная (С-107/С-108) в пролете оп.52-53 обнаружены следы перекрытия на ф. В(средняя) и С(нижняя).		угольные и горнорудные - 2 орг. связи - 2				0°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-91)	26.04.2025 04:43	26.04.2025 04:43	0:00	26.04.2025 04:43	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Фиксирующий прибор ОМП Сириус-2: 7,4 км, Ф-"А-В". Верхний и средний провод на всем протяжении ВЛ. Расчетная точка места повреждения оп. 30. Зона обхода пр. оп. 27-33 (6,7 км – 8,1 км). Осмотр ПС 110 кВ Молодежная, ПС 110 кВ ЦОФ будет произведен утром, по прибытию ДЭМ на рабочее место. Жалоб потребителей на отсутствие энергоснабжения нет. Налипание мокрого снега на провода ВЛ.		угольные и горнорудные - 6				0°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-92)	26.04.2025 04:53	26.04.2025 04:53	0:00	26.04.2025 04:53	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ПС 110 кВ Солнечная до 1 опоры без замечаний, налипание мокрого снега на провода ВЛ. Расчетная точка места повреждения оп. 42. Зона обхода пр. оп. 39-46 (9,5 км – 11,1 км). Осмотр ПС 110 кВ Молодежная, ПС 110 кВ ЦОФ будет произведен по прибытию ДЭМ на рабочее место. Жалоб потребителей на отсутствие энергоснабжения нет.		угольные и горнорудные - 4				0°С, 6 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-91)	26.04.2025 05:43	26.04.2025 05:43	0:00	26.04.2025 05:43	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Фиксирующий прибор ОМП Сириус-2: 7,7 км, Ф-"А-С". Верхний и нижний провод на всем протяжении ВЛ. Налипание мокрого снега на провода ВЛ.		угольные и горнорудные - 6				0°С, 6 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-92)	26.04.2025 06:10	26.04.2025 06:10	0:00	26.04.2025 06:10	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Фиксирующий прибор ОМП Сириус-2: 6,4 км, Ф-"А-В". Нижний и средний провод на всем протяжении ВЛ.		угольные и горнорудные - 4				0°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-92)	26.04.2025 07:12	26.04.2025 07:12	0:00	26.04.2025 07:12	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Фиксирующий прибор ОМП Сириус-2: 7,7 км, Ф-"А-С". Верхний и нижний провод на всем протяжении ВЛ.		угольные и горнорудные - 4				0°С, 6 м/с, Снег

Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-103)	26.04.2025 07:48	26.04.2025 07:48	0:00	26.04.2025 13:50	6:02	НЗНП 4ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Старт, ПС 110 кВ Солнечная аварийное отключение В 110 С-103 от 4ст НЗНП, АПВ ну., ИМФ ПС Старт ф.А-0, 44,7 км, ИМФ ПС Солнечная ф.А-0, 44,5 км. Транзитная ВЛ. ПС Ручей АВР 110 успешное. В 10:33 РПВ ну. Расчетное МП 10,0 км (оп.56) от ПС Солнечная, зона обхода участок оп. 32 - 159. В 12:22 допущена бригада сп.линий 4 чел.+1ед.техники на осмотр ВЛ. В 13-50 ПС Солнечная включен В 110 С-103 (односторонне), без замечаний. В 17:48 ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-103), включена в транзит. Оп 116-117 (20,3 км от ПС Старт) обнаружено наклоненое дерево (вне охранной зоны ВЛ, 1.5 м от края просеки) в сторону линии (дерево убрано). Длина дерева 23 метра, общая ширина просеки 23 метра, от крайнего провода до лесного массива 9,5 метра. Дальнейший осмотр запланирован на 29.04.2025-30.04.2025. 29.04.25 08:49 ДБ СЛЭП, распоряжение №123, производитель работ Ильин В.П. IV гр.+1 чел., 1 ед. техники вездеход (ТТН), пр. оп.32-144 осмотр ВЛ. В 09:02 Допущена 2-ая бригада СЛЭП, распоряжение №124, производитель работ Важенин С.А.IV гр. +1 чел. пешком оп. 144-159, оп. 97/6-97/20 отпайка на ПС 110 кВ Ручей осмотр ВЛ. В 16:32 осмотрен участок ВЛ оп.32-131, 144-159, 97/1-97/20, замечаний нет. 30.04.25 осмотр будет продолжен на участках оп.1-32, 131-144. 30.04.25 08:48 ДБ СЛЭП, распоряжение №127, производитель работ Ильин В.П. IV гр.+1 чел., 1 ед. техники вездеход (ТТН), пр. оп.32-144 осмотр ВЛ. . В 14:29 осмотрен участок ВЛ оп.1-32, 131-144., замечаний нет. 30.04.25 08:48 ДБ СЛЭП, распоряжение №127, производитель работ Ильин В.П. IV гр.+1 чел., 1 ед. техники вездеход (ТТН), пр. 1-32, 131-144 осмотр ВЛ. В 14:29 осмотрен участок ВЛ оп.1-32, 131-144., замечаний нет.						0°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №2 (С-104)	26.04.2025 07:49	26.04.2025 07:49	0:00	26.04.2025 07:49	0:00	НЗНП 4ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Солнечная, Старт фиксирующие приборы не работали. Причина устанавливается, ПА осмотр запланирован на 29.04.2025-30.04.2025. 29.04.25 08:49 ДБ СЛЭП, распоряжение №123, производитель работ Ильин В.П. IV гр.+1 чел., 1 ед. техники вездеход (ТТН), пр. оп.32-144 осмотр ВЛ. В 09:02 допущена 2-ая бригада СЛЭП, распоряжение №124, производитель работ Важенин С.А.IV гр. +1 чел. пешком оп. 144-159, оп. 97/6-97/20 отпайка на ПС 110 кВ Ручей осмотр ВЛ. В 16:32 осмотрен участок ВЛ оп.32-131, 144-159, 97/1-97/20, замечаний нет. 30.04.25 08:48 ДБ СЛЭП, распоряжение №127, производитель работ Ильин В.П. IV гр.+1 чел., 1 ед. техники вездеход (ТТН), пр. 1-32, 131-144 осмотр ВЛ. В 14:29 осмотрен участок ВЛ оп.1-32, 131-144., замечаний нет.						0°С, 0 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-92)	26.04.2025 09:00	26.04.2025 09:00	0:00	26.04.2025 09:19	0:19	ДЗ 1зМТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Фиксирующий прибор ОМП Сириус-2: 9,7 км, Ф-"А-С". Верхний и нижний провод на всем протяжении ВЛ. Налипание мокрого снега на провода ВЛ.		угольные и горнорудные - 4				-4°С, 7 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-91)	26.04.2025 09:31	26.04.2025 09:31	0:00	26.04.2025 09:31	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Фиксирующий прибор ОМП Сириус-2: 8,8 км, Ф-"А-В". Налипание мокрого снега на провода ВЛ.		угольные и горнорудные - 6				0°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-92)	26.04.2025 09:44	26.04.2025 09:44	0:00	26.04.2025 10:04	0:20	ДЗ 1з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Фиксирующий прибор ОМП Сириус-2: 1,4 км, Ф-"А-В". Налипание мокрого снега на провода ВЛ.		угольные и горнорудные - 4				+1°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-92)	26.04.2025 10:18	26.04.2025 10:18	0:00	26.04.2025 10:18	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Фиксирующий прибор ОМП Сириус-2: 6,8 км, Ф-"А-В". Налипание мокрого снега на провода ВЛ.		угольные и горнорудные - 4				0°С, 7 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-91)	26.04.2025 11:00	26.04.2025 11:00	0:00	26.04.2025 11:00	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Фиксирующий прибор ОМП Сириус-2: 7,3 км, Ф-"А-В". Налипание мокрого снега на провода ВЛ.		угольные и горнорудные - 6				0°С, 6 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К - Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-81)	01.05.2025 12:12	01.05.2025 12:12	0:00	01.05.2025 13:24	1:12	МТО НЗНП 1ст ВЧБ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На ПС К: МТО, 1ст. НЗНП, ВЧБ при КЗ на землю, АПВ ну, ФП: ИМФ ф-"А-0" при отключении 6,4 км, при АПВ 5,6 км. На ПС Солнечная: ВЧБ при КЗ на землю. ФП: Сириус-2 ф-"А-0" при отключении 34,1 км. Осмотр ПС 110 кВ К, ПС 110 кВ Солнечная: замечаний нет. На ПС 110 кВ Ручей ДЭМ нет, вызван дежурный персонал. Направлена ОВБ на место обрыва провода по сообщению очевидца, в результате осмотра обнаружено: обрыв верхнего провода в пр.оп.18-19 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 110 кВ Стройдвор (вед, МУП ППЭС), под проводами ВЛ 110 кВ К–Солнечная № 1 с отпайкой на ПС Ручей (С-81) в пр.оп.28-29. Расположение проводов ВЛ 110 С-81 фА- нижняя,В-средняя,С-верхняя). Повреждения проводов ВЛ 110 С-81 нет, фотофиксация выполнена. В 13:24 ВЛ 110 кВ К – Солнечная № 1 с отпайкой на ПС Ручей (С-81) введена в работу по схеме нормального режима. В 13:32 ПС 110 кВ Ручей осмотрена, АВР 110 успешно.						+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	16.05.2025 03:13	16.05.2025 03:22	0:09	16.05.2025 13:07	9:54	НЗЗ 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 110 кВ Лермонтовка, ПС 110 кВ Котиково, ПС 110 кВ Вяземская, ПС 110 кВ Красицкая, ПС 110 кВ Дормидонтовка, ПС 110 кВ Хор, ПС 110 кВ Гродеково, ПС 35 кВ Переясловка, ПС 35 кВ Черняево, ПС 35 кВ Капитоновка, ПС 35 кВ Шереметьево. В 03-22 ПС 110 кВ Лермонтовка СВ 110 РПВну. В 03-22 на ПС 110 кВ Корфовская включен В 110 С-25 успешно, подано напряжение до ПС 110 кВ Котиково. В 03-24 по ДУ на ПС 110 кВ Лермонтовка переведено питание шин 10 кВ от 2Т. В 03-25 по ДУ на ПС 110 кВ Котиково переведено питание шин 10 кВ от 1Т, все потребители запитаны, ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31). В 04-07 произведен осмотр ПС 110 кВ Котиково, отключение СВ 110 от НЗЗ 2ст. В 04-12 произведен осмотр ПС 110 кВ Лермонтовка, отключение СВ 110 от НЗЗ 2 ст, АПВну, ИМФ – ф. А – 0; 32,6 км. В 04-57 линия выведена в ремонт. В 08-59 ДБ 3 чел на осмотр ВЛ от оп. 1 до оп. 12 ф. А нижняя. В 09-12 ДБ 3 чел. + 1 ед. тех на осмотр ВЛ от оп.12 до оп.33 ф.А нижняя. В 09-56 осмотр ВЛ от оп. 1 до оп. 12 ф. А нижняя без замечаний. В 10-36 пр.77-78 (18,1 к) упавшее дерево со следами подгара, осина из вне охранной зоны, диаметр дерева 40 см, ширина просеки 17 м, длина дерева 29 м. В 12-55 получена команда от ТОРДУ на опробование ВЛ со стороны ПС Котиково. В 13:07 опробована напряжением успешно. В 13:30 включена в работу по норм.схеме	В 110 С-25 ПС 110 кВ Корфовская	гос. орг. - 10 орг. водосн. - 13 в/ч - 3 мед. учр. - 15 школы, д/с - 21 кот. - 27 орг. связи - 10	13,00	54 215	431	+12°С, 18 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Хурба (С-72)	16.05.2025 10:49	16.05.2025 10:49	0:00	16.05.2025 10:49	0:00	НЗНП 1ст НЗНП 1ст ВЧБ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Ф.П.на АТЭЦ - ФПМ 20,0 км Ф-"С-0". ВЛ отключакась с АТЭЦ от 1ст. НЗНП и ВЧБ при К.З на "землю", на Комсомольской-500 в этоже время отключалась ВЛ 110 кВ С-94 от 1ст НЗНП и ВЧБ при к.з. на "землю" ИМФ -3Р 7,2 км Ф-"С-0". 13-26 осмотрена ПС Хурба, замечаний нет. 15-31 допущена бригада на осмотр ВЛ 110 кВ Комсомольская-Хурба (С-94) оп.29-56. 19-13 осмотр закончен, прошли оп. 56-45 замечаний нет. Продолжать осмотр планируют 19.05.25. 19.05.25 08:47 Допуск бригады службы линии по распоряжению 138, производитель Важенин С.А. 4 гр.+1 член бригады, на послеаварийный осмотр ВЛ 110кВ Комсомольская-Хурба (С-94), участок опор 29-45.		орг. водосн. - 6 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 10				+17°С, 15 м/с, Ясно, Ветер

Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Хурба (С-72)	16.05.2025 11:08	16.05.2025 11:08	0:00	16.05.2025 11:08	0:00	НЗНП 1ст ВЧБ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Ф.П.на АТЭЦ - ФПМ 20,0 км Ф-"С-0". ВЛ отключалась с АТЭЦ от 1ст. НЗНП и ВЧБ при К.З на "землю", на Комсомольской-500 в это же время отключалась ВЛ-110 Комсомольская-Хурба (С-94) с от 1ст НЗНП и ВЧБ при к.з. на "землю" ИМФ -3Р 7,2 км Ф-"С-0". 13-26 осмотрена ПС Хурба, замечаний нет. 15-31 допущена бригада на осмотр ВЛ 110 кВ Комсомольская-Хурба (С-94) оп.29-56. 19-13 на сегодня осмотр закончен, прошли оп. 56-45 замечаний нет. Продолжать осмотр планируют 19.05.25. 19.05.25 08:47 Допуск бригады службы линии по распоряжению 138, производитель Важенин С.А. 4 гр.+1 член бригады, на послеаварийный осмотр ВЛ 110кВ Комсомольская-Хурба (С-94), участок опор 29-45.		орг. водосн. - 6 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 10				+17°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сита-Петровичи (С-51)	16.05.2025 12:19	16.05.2025 13:10	0:51	17.05.2025 14:49	26:30	ДЗ 1зДЗ 2з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза = 20 км, Lвл = 27,3км. ОМП: 15,9 км ф. В-С, 13:10 потребители запитаны по сети 35 кВ от ПС Гродеково. 13:00 ДБ на осмотр ВЛ, омотр пр.оп.75-90 без замечаний. В 17-20 осмотр от оп. 90 до оп. 21 – замечаний нет. В 17-46 осмотр ВЛ от оп. 21 до ПС Сита без замечаний. В 19-30 осмотр от оп. 90 до оп. 117 без замечаний. Осмотр от опоры № 117 до ПС Петровичи, замечаний не выявлено. В 20-27 включение линии неуспешное, защиты: ОУ ДЗ, ДЗ 2ст., показания ИМФ с ПС Сита ф. ВС 16,4 км. 17.05.25 в 08-46 линия опробована напряжением при разобран.схеме неусп (опер. ускор. 2ст ДЗ 16.5 км Ф-ВС). В 9-27 ДБ на осмотр. В 14-34 в пр.оп.85-86 (17 км от ПС Сита) обнаружено дерево (осина диаметр дерева 24 см, ширина просеки 20 м, длина дерева 24 м) на проводах ф.В.С, из вне охранной зоны. Дерево убрано, повреждение провода нет. В 14:49 линия включена в работу	ПС Гродеково по сети 35 кВ	гос. орг. - 5 мед. учр. - 5 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 5	2,00	4 871	76	+16°С, 20 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	18.05.2025 18:16	18.05.2025 18:23	0:07	19.05.2025 18:16	24:00	ДЗ 1з НЗЗ 2ст МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 37,5 км, Lбаза= 57км. Обесточены ПС 110 кВ Лермонтовка, ПС 110 кВ Котиково, ПС 110 кВ Вяземская, ПС 110 кВ Красицкая, ПС 110 кВ Дормидонтовка, ПС 110 кВ Хор, ПС 110 кВ Гродеково, ПС 35 кВ Переясловка, ПС 35 кВ Черняево, ПС 35 кВ Капитоновка, ПС 35 кВ Шереметьево. 18:22 на ПС 110 кВ Корфовская включен В 110 С-25 успешно, подано напряжение до ПС 110 кВ Котиково. 18:23 по ДУ на ПС 110 кВ Лермонтовка переведено питание шин 10 кВ от 2Т. 18:23 по ДУ на ПС 110 кВ Котиково переведено питание шин 10 кВ от 1Т, все потребители запитаны. 18:55 осмотр ПС 110 кВ Лермонтовка, отключение СВ 110 от ДЗ 1 ст.; НЗЗ 2 ст, МТО; АПВ - ну, ИМФ – ф. С-О 26,3; Работа АПВ ИМФ – ф. С-О 27,9 км; РПВ ИМФ – ф. С-О 28,0 км. 19:10 произведен осмотр ПС 110 кВ Котиково, отключение СВ 110 от НЗЗ 2 ст; Осмотр первичного оборудования без замечаний. 19:30 произведен осмотр ПС 110 кВ Вяземская. ИМФ ф. С-О 57,8 км. Расчетная точка КЗ ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31), оп. 136 (соответствует расстоянию 32 км). Зона осмотра пр. оп. 128-136 (соответствует расстояниям 30,1-33,9 км). Осмотр ПС Бикин: ИМФ В 110 С-32 ф. С-0, 64,2 км (точка КЗ соответствует 10,1 км оп.44). В 19:55 ВЛ 110 кВ Котиково-Лермонтовка (С–31) – выведена в ремонт. В 20-05 допущена бригада ВРЭС 2 чел. на ПА осмотр линии в пр.оп. 12А-45. В 22-28 закончен ПА осмотр линии в пр.оп. 12А-45 – ничего не обнаружено. Продолжают осмотр в пр.оп. 144-128 (заезд на оп.144). В 23-49 уточняющий расчет ОМП СРЗАИ: точка КЗ 25,1 км от ПС Лермонтовка (оп.54), ЗО пр.оп.27-84, сообщено в ТОРДУ и ВРЭС. В 23-57 поступила инф-ия от ДД ВРЭС о том, что бригада не смогла проехать к охр.зоне ВЛ в связи с темным временем суток и плохими погодными условиями. 19.05.25 08-40 бригада ВЛ выехала с базы ВРЭС на а/м ОВБ в составе мастер+1эл. монтер+2 ед. техники (трал+вездеход). Осмотр будет от оп. №30 до оп. №144. 09-20 ДБ по РЖ№34 на ПА осмотр ВЛ пр. оп. №№30-144. В 10-35 по ВЛ 110кВ обнаружено пр. оп. №№59-60 дерево на проводах ВЛ из вне охранной зоны ВЛ, провода не повреждены. 13-05 в пр. оп. №№59-60 дерево убрано, бригада продолжает осмотр ВЛ. 15-30 завершен осмотр ВЛ, замечаний нет. 18-16 ВЛ 110кВ Котиково-Лермонтовка (С-31) введена в работу.	ПС Гродеково по сети 35 кВ	гос. орг. - 10 орг. водосн. - 13 в/ч - 3 мед. учр. - 15 школы, д/с - 21 кот. - 27 орг. связи - 10	19,60	54 215	431	+12°С, 20 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К - Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-81)	31.05.2025 12:31	31.05.2025 12:31	0:00	31.05.2025 12:37	0:06	МТО НЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=36,4км, Lбаза=10км. На ПС 110 кВ Ручей работа АВР 110 успешно, без последствий для потребителя. Фиксирующие приборы: на ПС 110 кВ К ф. А-0, 4.7 км; на ПС 110 кВ Солнечная ф. А-0, 26.9 км. При осмотре обнаружено: негабарит в месте пересечения ВЛ 110 кВ К - Солнечная №1 с отп. на ПС Ручей (пр.оп. 27-28) с недействующей ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС 110 кВ Стройдвор (МУП ПЭС). Бригада МУП ПЭС произвела демонтаж двух пролетов ВЛ 6 кВ в месте пересечения с ВЛ 110 кВ, в 18-38 ВЛ 110 кВ К - Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей введена в работу. От проводов ВЛ 110кВ до земли в месте пересечения с ВЛ 6кВ Ф-13: С-115 - 13,8м С-116 - 14,0м С-81 - 9,2м С-82 - 9,8м С-79 - 11,5м Провода ВЛ 6кВ Ф-13 в местах пересечения демонтированы собственником.	ПС 110 кВ Ручей работал АВР 110 успешно					+24°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К - Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-81)	31.05.2025 12:44	31.05.2025 12:44	0:00	31.05.2025 18:38	5:54	НЗНП 1ст МТО	ну	не прои зв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=36,4км, Lбаза=10км. На ПС 110 кВ Ручей В 110 С-81 отключен, СВ 110 включен (работа АВР 110 в 12:31) , без последствий для потребителя. Фиксирующие приборы: на ПС 110 кВ К ф. А-0, 4.9 км (пр. оп. 26-27); на ПС 110 кВ Солнечная ф. А-0, 26.9 км. При осмотре обнаружено: негабарит в месте пересечения ВЛ 110 кВ К - Солнечная №1 с отп. на ПС Ручей (пр.оп. 27-28) с недействующей ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС 110 кВ Стройдвор (МУП ПЭС). Бригада МУП ПЭС произвела демонтаж двух пролетов ВЛ 6 кВ в месте пересечения с ВЛ 110 кВ, в 18-38 ВЛ 110 кВ К - Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей введена в работу. От проводов ВЛ 110кВ до земли в месте пересечения с ВЛ 6кВ Ф-13: С-115 - 13,8м С-116 - 14,0м С-81 - 9,2м С-82 - 9,8м С-79 - 11,5м Провода ВЛ 6кВ Ф-13 в местах пересечения демонтированы собственником.						+24°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Вяземская\СВ 110	07.06.2025 20:06	07.06.2025 20:06	0:00	07.06.2025 20:06	0:00	НЗЗ 2ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Авар. отключение СВ 110 на ПС 110 кВ Вяземская (ВЛ 110 кВ Красицкая – Вяземская (С-28)). Отключенных потребителей нет. ИМФ ПС Вяземская: 12 км (т.к.з оп.№40-41). ф. «В-0». Сириус с ПС Хор: 38,2 км., ф. «В-0». ОМП Сириус-2 ОСВ 110 с ПС Бикин: 127 км. Осмотр оборудования ПС 110 кВ Вяземская, ПС 110 кВ Красицкая без замечаний. 09.06.25 в 10-00 допущена бригада по распоряжению № 38 ВЛ 110кВ Вяземская-Красицкая (С-28) послеаварийный обход с осмотром ВЛ на вездеходе. Производитель раб. Кулик П.Ю гр. 5 + 1чл. бр.,+ 1ед. техники. Сегодня пойдут от ПС Вяземская в сторону ПС Красицкая по всей длине ВЛ. В 13-35 поступил уточняющий расчет СРЗАИ: РМП оп. 75 (4,4 км от ПС Вяземская), ЗО оп. 42-83 (2,3-12 км от ПС Котиково), фаза В-0 (средняя) расположение фаз вертикальное. Инф-ия передана в ВРЭС. В 15-05 закрыто распоряжение № 38 ВЛ 110кВ Красицкая- Вяземская (С-28) послеаварийный обход на вездеходе. Производитель раб. Кулик П.Ю гр. 5 + 1чл. бр.,+ 1ед. техники. Хозспособ. Выявлено: оп№65 фаза «В» разрушен третий сверху изолятор ПС 70 (1шт). Вывод ВЛ в ремонт не требуется.						+15°С, 15 м/с, Дождь, Гроза

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вяземская – Котиково (С-26)	08.06.2025 11:06	08.06.2025 11:13	0:07	08.06.2025 11:13	0:07	ДЗ 1з МТО ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РЗА: Котиково ДЗ 1 ст., МТО. Вяземская ТЗНП 2 ст. РЗА ПП, РиЧПН, ПЗУ: -, L ЛЭП= 25,8км, Lбаза= 20 км. Показания ИМФ на ПС 110 кВ Вяземская: ф С-0 41,4 км. от ПС Вяземская (пр. оп. 68-69 по ВЛ 110 С-31); Показания ИМФ на ПС 110 кВ Лермонтовка: ф. С-0 57,1 км от ПС Лермонтовка (пр.оп. 27-28 по ВЛ 110 С-26); Показания ИМФ на ПС 110 кВ Бикин: Ф С-0 82,1 км от ПС Бикин (пр.оп. 74-75 по ВЛ 110 С-26); ф. С нижний провод, грозотрос есть. в 13-00 поступил уточняющий расчет СРЗАИ: РМП оп. 30 (19,3 км от ПС Котиково), ЗО оп. 48-17 (16-23 км от ПС Котиково), фаза С-0 (верхняя) во время отключения, фазы В-С (средняя-верхняя) во время работы АПВ. При втором отключении в 12-19 РМП приблизительно совпадает, фаза С-0 (верхняя) во время отключения, фаза С-0 (верхняя) во время работы АПВ. Инф-ия передана в ВРЭС		гос. орг. - 8 орг. водосн. - 13 в/ч - 2 мед. учр. - 14 школы, д/с - 18 кот. - 22 орг. связи - 9	18,00	50 750	381	+18°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вяземская – Котиково (С-26)	08.06.2025 12:19	08.06.2025 12:37	0:18	09.06.2025 00:13	11:54	ТЗНП 2ст ТЗНП 3ст МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РЗА Котиково ТЗНП 2 ст. МТО; Вяземская ТЗНП 2 ст. ТЗНП 3 ст. РЗА ПП, РиЧПН, ПЗУ: -; L ЛЭП= 25,8км, Lбаза= 20 км. В 12-19 аварийное отключение СВ 110 на ПС 110 кВ Котиково, АПВ ну, СВ 110 на ПС 110 кВ Вяземская, АПВ ну, в 12-27 по команде ДД РДУ включение СВ 110 на ПС 110 кВ Котиково ну, в 12-37 на ПС 110 кВ Корфовская включен В 110 С-25, все потребители запитаны. Показания ИМФ на ПС 110 кВ Вяземская: 52,7 км Ф-С-0 от ПС Вяземская (пр. оп. 112-113 по ВЛ 110 С-31). Показания ИМФ на ПС 110 кВ Лермонтовка: 53 км ф. С-0 от ПС Лермонтовка (пр.оп. 44-45 по ВЛ 110 С-26), Показания ИМФ на ПС 110 кВ Бикин: 79,8 км ф. С-0 от ПС Бикин (пр.оп. 85-86 по ВЛ 110 С-26). ф. С нижний провод, грозотрос есть. В 15-41 с базы СП ЦЭС выехал Трал с вездеходом для ПА осмотра ВЛ. В 18-00 линия выведена в ремонт. В 18-26 ДБ осмотр от ПС 110 кВ Котиково. 23:20 на сегодня закончен осмотр, пройден участок от ПС 110 кВ Котиково до оп. 61, замечаний нет. Получено разрешение РДУ на опробование линии с ПС Вяземская. 00:13 успешно опробована рабочим напряжением со стороны ПС 110 кВ Вяземская. В 00-35 ВЛ 110 Вяземская-Котиково (С-26) введена в работу, точка деления транзита 110 кВ находится на В 110 С-25 ПС 110 кВ Корфовская по команде ДД СО ЕЭС. в 13-00 поступил уточняющий расчет СРЗАИ: РМП оп. 30 (19,3 км от ПС Котиково), ЗО оп. 48-17 (16-23 км от ПС Котиково), фаза С-0 (верхняя) во время отключения, фазы В-С (средняя-верхняя) во время работы АПВ. При втором отключении в 12-19 РМП приблизительно совпадает, фаза С-0 (верхняя) во время отключения, фаза С-0 (верхняя) во время работы АПВ. Инф-ия передана в ВРЭС		гос. орг. - 8 орг. водосн. - 13 в/ч - 2 мед. учр. - 14 школы, д/с - 18 кот. - 22 орг. связи - 9	18,00	50 750	381	+18°С, 15 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Красицкая\СВ 110	09.06.2025 13:55	09.06.2025 13:55	0:00	09.06.2025 13:55	0:00	НЗЗ 3ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Авар. отключение СВ 110 на ПС 110 кВ Красицкая (ВЛ 110 кВ Хор-Красицкая с отп. на ПС Дормидонтовка (С-29)). Отключенных потребителей нет. РЗА: ПС Красицкая НЗЗ 3ст., АПВ у, осмотр ПС без замечаний. Показания ИМФ: ПС Вяземская ВЛ 110 С-26 ф. В-С 285,1 км, ВЛ 110 С-28 ф. В-С 256,9 км; ПС Хор ВЛ 110 С-29 ф. С-0 -52,6 км; ПС Лермонтовка ф. В-С -158,8 км. В 15-55 уточняющий расчет СРЗАИ: РМП ф.С-0 правая, расположение фаз: ф.А нижняя левая, ф.В средняя верхняя, ф.С нижняя правая, оп. 10 (28,1 км от шин ПС Красицкая), Зона обхода оп.23-шины ПС Хор (25-30 км от шин ПС Красицкая). Сообщено в ЛРЭС. ГТ смонтирован в пр. оп. 1-8, в пр. оп. 8-46 ГТ не смонтирован. Осмотр ВЛ запланирован на 11.06.25. 10.06 .25 в 09:27 произведен допуск бригады ЛРЭС пораспоряжению 6, пр. р Казеннов С.Н. гр V+1 едн техники — ВЛ 110 кВ ПС Хор- ПС Красицкая (С-29) осмотр, от опоры №4 в сторону ВРЭС в 16:42 работы по распоряжению 6 окончены, на ВЛ 110 кВ ПС Хор-ПС Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) . По результатам осмотра: опора №11 обнаружено разрушение одного изолятора в гирлянде (стекло) ф «С» .						+15°С, 13 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Водозабор с отпайкой на ПС Береговая (С-126)	14.06.2025 09:02	14.06.2025 09:02	0:00	14.06.2025 09:02	0:00	НЗНП 2ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ПС 500 кВ Комсомольская, ПС 35 кВ Городская, ПС 110 кВ Водозабор, ПС 110 кВ Береговая - без замечаний. Расчет РЗА: фаза С-0 (нижний провод, грозотрос присутствует), 10,7 км от ПС 500 кВ Комсомольская, оп.53. ЗО оп.47-60 (9,2-12 км оп ПС 500 кВ Комсомольская) Силами ОВБ распредсетей осмотрен участок линии опоры 48-60, видимых замечаний не обнаружено. Продолжение осмотра 16.06.25 16.06.25 09:36 Допущен персонал Службы линий по распоряжению на осмотр уч. оп. 40-60 до 18:20. В результате осмотра обнаружено на оп.51 ф.С (нижняя) следы грозового перекрытия на шлейфе, ремонт провода не требуется.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 4				+20°С, 0 м/с, Пасмурно, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Красицкая\СВ 110	20.06.2025 01:48	20.06.2025 01:55	0:07	20.06.2025 04:47	2:59	ДЗ 1з	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Погашение ПС 110 кВ Дормидонтовка, Хор, Гродеково; ПС 35 кВ Капитоновка, Черняево. В 01:55 на ПС 110 кВ ПС Корфовская включен В 110 кВ С-25, все потребители запитаны. В 04:47 с разрешения ТОРДУ СВ 110 кВ опробован успешно после осмотра. Изменение схемы транзита ПримГРЭ/С - Бикин - Корфовская (с включением СВ110 кВ) по решнию ТОРДУ. Оформлена АВ заявка на СВ 110 кВ ПС Красицкая - поиск и устранение неисправности. В 14:32 произведен осмотр панелей защит ВЛ С-28, ВЛ С-29, опробование СВ 110 от КУ и от действия РЗА, замечаний нет. 11:25-15-56 произведен осмотр ВЛ 110 кВ С-29: в пр.оп.126-127 обнаружены части ферромагнитной плёнки со следами оплавлений.	В 110 кВ С-25 ПС 110 кВ Корфовская		3,90	19 700		+22°С, 3 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Комсомольская (С-71)	20.06.2025 06:40	20.06.2025 06:40	0:00	20.06.2025 06:40	0:00	НЗНП 1ст ВЧБ	у		РЗА П. РиЧПН. Ам.ТЭЦ АПВ не состоялось. Lвл=33,08 км, МП=14,2 км от ПС Комсомольская 500 (оп.63/10-64/11) ф.А-0 (верхняя), зона обхода 54/1-74/21. В 07:30 на АмТЭЦ В 110 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Комсомольская (С-71) включен. Зона п\а осмотра предоставленная службой РЗА: оп.49-84. С 09:20 до 14:48 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.49-84 двумя бригадами: обнаружена ветка дерева на траверсе оп.56 и строящееся гнездо в теле опоры, а также следы перекрытия на верхнем проводе. ПЗУ нет.						+20°С, 0 м/с, Пасмурно, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	26.06.2025 08:47	26.06.2025 08:47	0:00	26.06.2025 08:47	0:00	МТО ТЗНП 1ст	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. L базы = 0,5 км, L ВЛ С-133,4 км. ОМП на НТЭЦ: ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171) точка КЗ -10 км от НТЭЦ, ф.С-0 (верхняя). Последствий для ЗАО Многовершинная, АО Белая гора нет. Грозотрос идет от НТЭЦ до оп №11(основная магистраль), на отпайку к ПС 110 кВ Чныррах. Расчётное МП оп.51 (магистраль), оп.41Г/38 (отпайка на ПС Чныррах), зона обхода от оп.102 до ПС Чныррах. Осмотр ВЛ 110 С-171/ запланирован на 27.06.25. Данные переданные службой РЗА . МП С-171 оп. 67 (магистраль), оп. 41Г/51 (отпайка ПС Чныррах). ЗО оп.24-оп.116 (магистраль), оп.41Г/18 - до ПС Чныррах. Осмотр запланирован 27.06.25. На сегодня осмотр закончен, продолжат осмотр 30.06.25.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1				+21°С, 7 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172)	26.06.2025 08:47	26.06.2025 08:47	0:00	26.06.2025 08:47	0:00	МТО ТЗНП 1ст	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. L базы = 0,5 км, L ВЛ =84,6 км.ОМП на НТЭЦ: ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172) точка КЗ- 6 км от НТЭЦ, ф.С-0 (верхняя). Последствий для ЗАО Многовершинная, АО Белая гора нет. Грозотрос идет от НТЭЦ до оп №11(основная магистраль), на отпайку к ПС 110 кВ Чныррах, от оп. 41г/1 до ПС 110 кВ Чныррах. Расчётное МП оп.22 (магистраль), оп. 41Г/17 (отпайка на ПС Чныррах), зона обхода от оп.75 до 41Г/57.Осмотр ВЛ 110 С-172/ запланирован на 27.06.25. Данные переданные службой РЗА . МП С-172 оп. 56 (магистраль), оп. 41Г/40 (отпайка ПС Чныррах). ЗО оп.41Г -оп.106 (магистраль), оп.41Г/ - до ПС Чныррах. Осмотр запланирован 27.06.25. На сегодня осмотр закончен, продолжат осмотр 30.06.25.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 8 кот. - 3 орг. связи - 8				+21°С, 7 м/с, Дождь, Гроза

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)	26.06.2025 20:08	26.06.2025 20:08	0:00	26.06.2025 20:08	0:00	ДФЗ ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Причина устанавливается. Работа РЗА: ХТЭЦ-3: ДФЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ у; ПС 110 кВ НПЗ ДФЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ у; . Показания ОМП: ХТЭЦ-3: А-0, 0,93 км; ПС 110 кВ НПЗ: А-0, 14,46 км. Осмотр запланирован 03.07.25						+22°С, 20 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99)	26.06.2025 20:13	26.06.2025 20:13	0:00	26.06.2025 20:13	0:00	НЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Работа РЗА: Картель: 2ст ТЗНП, ИМФ С-0 (нижняя), 20,4 км (опора 119), Сириус С-0, - 41,7 км. Селихино: 1ст ТЗНП, ИМФ С-0 (нижняя), 7,1 км (опора 122). ЗО участок опор 111-130. Попадание грозы в опору № 121 в районе изоляторов.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 5				+21°С, 0 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ №2 с отпайками (С-18)	27.06.2025 11:27	27.06.2025 11:27	0:00	28.06.2025 22:52	35:25	ВЧБ	ну	не произ зв	РЗА П. РиЧПН. Причина отключения: ХТЭЦ-3: повреждение ВЧЗ (следы дугового перекрытия. РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 17,3 км, Lбаза= 12 км. ПС 110 кВ СМР, АВР 110 - успешно. ПС 110 кВ Березовка, АВР 6 успешно. Осмотр ПС 220 кВ РЦ: до оп. 1 без замечаний. ФП: ф. А-0. Расстояния до точки КЗ: 11,9 км. при АПВ 12,1 км. (Расчетная точка выходит за пределы длины ВЛ). Провод нижний. Осмотр ХТЭЦ-3 защиты ВЧБ на землю. ТЗНП 2 ст. ХТЭЦ-3: повреждение ВЧЗ (следы дугового перекрытия). 28.06.25 персоналом ДГК произведена замены поврежденного ВЧЗ. 28.06.25 22-52 ВЛ введена в работу.	СМР, АВР 110; ПС 110 кВ березовка, АВР 6 кВ.					+39°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ №1 с отпайками (С-17)	27.06.2025 12:45	27.06.2025 12:51	0:06	27.06.2025 12:51	0:06	ВЧБ ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 110 СМР, Березовка, КАФ, КПУ, ПС 35 М, Балтика. Роткл=37,4 МВт/ 92 287 чел/217ТП, 1214 т.пост. В 13:24 РПВ усп, потребители запитаны. Причина отключения: В период прохождения максимальных нагрузок и аномальной жары, провис провода в пролётах опор 39-40, на макушку дерева. Дерево упало самопроизвольно до момента вывода ВЛ в ремонт. Повреждения провода и изоляции нет.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 9	37,40	92 287	217	+39°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ №1 с отпайками (С-17)	27.06.2025 13:10	27.06.2025 13:24	0:14	27.06.2025 13:24	0:14	ВЧБ ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 110 СМР, Березовка, КАФ, КПУ, ПС 35 М, Балтика. Роткл=37,4 МВт/ 92 287 чел/217ТП, 1214 т.пост. В 13:24 РПВ усп, потребители запитаны. Причина отключения: В период прохождения максимальных нагрузок и аномальной жары, провис провода в пролётах опор 39-40, на макушку дерева. Дерево упало самопроизвольно до момента вывода ВЛ в ремонт. Повреждения провода и изоляции нет.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 9	37,40	92 287	217	+39°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ №1 с отпайками (С-17)	27.06.2025 13:41	27.06.2025 14:07	0:26	27.06.2025 14:07	0:26	ВЧБ ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: В период прохождения максимальных нагрузок и аномальной жары, провис провода в пролётах опор 39-40, на макушку дерева. Дерево упало самопроизвольно до момента вывода ВЛ в ремонт. Повреждения провода и изоляции нет. (Описание участка ВЛ где произошло порреждение: тип опоры 39 - У110-2п - анкерная угловая металлическая 2х цепная, тип опоры 40 - ПБ-28 промежуточная ж/б 2х цепная, (остальные анкерные опоры на участке ВЛ с оп.35 по оп.37 У 110 -2+14/У110-2+9). Пролет опор 38-39 - пересечение ВЛ С-17/С-18 с ВЛ 220. ВЛ С-17/С-18 проходит под ВЛ 220. Длина пролета 38-39=71м, дина пролета 39-40=238м). РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 17,3 км. Lбаза = 12 км. На основании анализа осциллограмм расчетная точка КЗ 3,4 км от ПС РЦ (опора 33). Зона осмотра пр. оп. 30-43 магистрали, пр. оп. 1-12 отпайки на ПС СМР. В 14-07 РПВ - успешно. Без включения ВЛ в транзит. В 14-13 переведена нагрузка ПС 35 кВ Балтика, М на шины 35 кВ ПС РЦ. В 15-05 нагрузка 2с6 ПС 110 кВ КАФ переведена по сети 35 кВ на шины ПС 220 кВ РЦ. Суммарный объем 8,5 МВт. Осмотр ПС 220 кВ РЦ: ФП 3,4 км. в 15:00 допуск бригады СЛЭП. Распоряжение № 130. Производитель работ Васильченко О. Л. гр. 5 + 2 чл. бр.; ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1 с отпайками (С–17) – осмотр ВЛ. Начало осмотра в пр. оп. 32-43, отпайка на ПС СМР от оп. 1 до оп. 12. В 18-09 закончен осмотр. ХЭС ЦЭС: в 18-41 ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ №1 с отпайками (С–17) – включена в транзит.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 9	37,40	92 287	217	+39°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	29.06.2025 20:07	29.06.2025 20:07	0:00	29.06.2025 20:07	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сброс нагрузки на НТЭЦ 17 мВт. Расчетное МП- 9,1 км,оп.46. ЗО=оп. 32Г - оп. 94, оп. 32Г - ПС Чныррах. ф. В =0 (средняя) . 30.06.2025 11-29 на ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинная с отпайками, ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Белая Гора с отпайками допущена бригада НРЭС (4 чел.+2 ед.техники) на осмотр уч.оп.41Г - ПС 110 кВ Чныррах. 13:39 из-за погодных условий (сильный дождь) окончен осмотр. Пройден участок оп.41Г-43Г, замечаний не выявлено. 01.07.25 09:48-16:25 произведен осмотр пр.оп.41Г/43 - ПС Чныррах и пр.оп.142-125, замечаний не обнаружено, продолжение осмотра 02.07.25. 02.07.25 в12-08 на ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинная с отпайками, ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Белая Гора с отпайками допущена бригада НРЭС (4 чел.+2 ед.техники) на осмотр уч.оп. 125-оп.18Г, прошли оп.125 до оп.85, замечаний нет. продолжение осмотра 03.07.25. В 09:22 допущена бригада НРЭС (3 чел.+1 ед.техники) на осмотр уч.оп. 80 - оп.18Г.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1				+17°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172)	29.06.2025 20:07	29.06.2025 20:07	0:00	29.06.2025 20:07	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Показания на НТЭЦ: ф. С-А МП=999 км. 30.06.2025 11-29 на ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинная с отпайками, ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Белая Гора с отпайками допущена бригада НРЭС (4 чел.+2 ед.техники) на осмотр уч.оп.41Г - ПС 110 кВ Чныррах. 13:39 из-за погодных условий (сильный дождь) окончен осмотр. Пройден участок оп.41Г-43Г, замечаний не выявлено. 01.07.25 09:48-16:25 произведен осмотр пр.оп.41Г/43 - ПС Чныррах и пр.оп.142-125, замечаний не обнаружено. 02.07.25 в12-08 на ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Многовершинная с отпайками, ВЛ 110 кВ НТЭЦ - Белая Гора с отпайками допущена бригада НРЭС (4 чел.+2 ед.техники) на осмотр уч.оп. 125- оп.18Г, прошли оп.125 до оп.85, замечаний нет. 03.07.25 обнаружено по ф.С в сторону опоры 66 следы КЗ - потемнения на проводах.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 8 кот. - 3 орг. связи - 8				+17°С, 0 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Дубки - Анастасьевка с отп.на ПС Краснознаменка (Т-38)	10.04.2025 14:40	10.04.2025 15:15	0:35	10.04.2025 15:15	0:35	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. На вед. ПС Анастасьевка повреждение опорного изолятора Ф-В от ЛР 35 Т-38 в ст 2 сек 35 кВ. С 14:40 до 15:15 по неотложной заявке отключали ВЛ 35 кВ Дубки - Анастасьевка с отп. на ПС Краснознаменка (Т-38) под заявку МУП РЭС (ограничивалось 7700 чел/4МВт/с.Анастасьевка) для безопасного отключения оборудования на вед. Анастасьевка (выведена в ремонт 2С 35кВ для замены изоляции). Заявка от МУП РЭС ПС 35 кВ Анастасьевка 2 сек 35 кВ замена дефектной изоляции до 17-00 11.04.25.11.04.2025 в 12-43 персонал ТСО МУП РЭС завершили работы по замене опорного изолятора 35 кВ ф. В (уст между ЛР и 2 с. 35 кВ) и восстановили схему нормального режима введены работу 2 с. 35 кВ и 2Т.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 2				+18°С, 10 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Кислородная - РП-4 с отпайкой на ПС РП-1	26.04.2025 03:33	26.04.2025 03:33	0:00	26.04.2025 04:11	0:38	ДЗ 1з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Односторонне отключилась транзитная ВЛ 35 кВ Кислородная - РП-4 с отпайкой на ПС РП-1 (отключение В-35 Кислородная на РП-4), АПВ – неуспешно; РПВ – по ТУ неуспешно. В 4:11 на РП-4 включен В-35 Кислородная успешно, транзит замкнут. На ПС Кислородная АПВ успешное.						-1°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Экге - Тишкино с отпайками	26.04.2025 03:41	26.04.2025 03:41	0:00	26.04.2025 03:45	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. одностороннее отключение транзитной ВЛ 35 кВ Экге - Тишкино с отпайками (на ПС Экге отключился В-35 Тишкино). АПВ- неуспешно; в 03:43 – включен В-35 Тишкино на ПС Экге успешно, транзит замкнут. Налипание мокрого снега на провода ВЛ.						0°С, 7 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Окоча\В 35 Т25Ф	26.04.2025 07:13	26.04.2025 07:55	0:42	26.04.2025 07:55	0:42	ДЗ 2з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Окоча: бл. ДЗ 2з (на ПС Кислородная отключений не было). Обесточивалась ПС 35 кВ Городская, ПС 35 кВ Кислородная. Налипание снега на провода. Проверка РЗА запланирована на 28.04.25 после анализа отключения. ПА осмотр запланирован на 30.04.2025		кот. - 1	1,73	8 820	78	0°С, 5 м/с, Снег

Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Кислородная - РП-4 с отпайкой на ПС РП-1	26.04.2025 07:13	26.04.2025 11:10	3:57	26.04.2025 19:29	12:16	ДЗ 1з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=17,31км, Lбаза=10 км.На ПС РП-4 блинк. ДЗ 1з (на ПС Кислородная отключений не было, в 7:55 по прибытии персонала на ПС Кислородная отключен от КУ В-35 РП-4 для опробования ВЛ-35 Окоча - Кислородная с отп Городская, включена успешно). Без напряжения оставалась ПС 35 кВ РП-1 (схема: 2Т в резерве). Отключено 9 ТП, 35 чел., нагрузка общая 0,33 МВт. СЗО: ВНС-1 шт., объекты МО. В 08:10 выехала бригада 4 чел., 1 ед. техники из п. Майский (неблагоприятные дорожные условия: гололед, 30 км). В 08:40 прибыла бригада ЛЭП на ПС 35 кВ РП-4. В 08:50 приступили к ПА осмотру ВЛ 35 кВ Кислородная - РП-4 с отпайкой на ПС РП-1 (вышли от ПС 35 кВ РП-4 в ст. ПС 35 кВ Кислородная). В 11:10 ПС 35 кВ РП-1 перезапитана от ВЛ 35 кВ Эгге-Южная с отпайками (откл. ЛР-35 Кислородная, вкл. ЛР-35 Эгге). В пролете опор 11-12 обнаружено дерево, (вне охр. зоны ВЛ) на проводах. Устранено. 19:29 линию включили односторонне с ПС 35 РП-4. В 21:30 выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ 35 кВ Кислородная - РП-4 с отпайкой на ПС РП-1 для вырубки угрожающих деревьев в пр.оп.12-16 без ограничения потребителей. Заявка до 20:00 28.04.250. 27.04.2025 в 7-00 с базы СГРЭ выехали 2 бригады на 2 а/м ГАЗ-66 для работы на ВЛ, в 07-42 бригада ЛЭП 3 чел. + 1ед. техн (бриг. А\м) допущена на вырубку угрожающих деревьев в охр. зоне ВЛ в прол. оп. №12-16. В 19-03 бригада ЛЭП завершила работы по вырубке угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ в прол. оп. №12-16. За сегодня выполнено: вырубка угр. деревьев в прол. оп. №12-14, работы буду продолжены 28.04.2025. 28.04.2025 12-55 допущены бригады на вырубку угрожающих деревьев в пролете оп.14-16 и осмотр пролета оп.21-30. 17-15 работы на ВЛ окончены, в пролетах оп.14-16 убрано 4 дерева, в пролетах 21-30 определены угрожающие деревья (28 шт.) для дальнейшей вырубки. 29.04.2025 работы будут продолжены. Заявка на ВЛ продлена до 20-00 30.04.2025 в связи с увеличением объма работ. 29.04.25 в 08:10 произведен допуск к работе по НД № 41. Вырубка деревьев в пролетах опор № 21-30. Производитель Кузменко А.В. гр IV + 2 чел. В 17:22 на сегодня закончены работы вырублено 10 деревьев. 30.04.25 работы будут продолжены. 30.04.25 16-21 вырублены оставшиеся угр. деревья в полном объёме (18шт.)	ВЛ 35 кВ Эгге-Южная с отпайками		0,33	1 000	9	0°С, 5 м/с, , Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Эгге - Тишкино с отпайками	15.06.2025 22:08	15.06.2025 22:08	0:00	15.06.2025 22:08	0:00	ав.откл ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотрены ПС 35 кВ ЭГГЕ, ПС 35 кВ Тишкино замечаний нет. Осмотр ВЛ: оп.77 ф.С (нижняя) разрушение тарельчатого изолятора (стекло) в гирлянде изоляторов.						+12°С, 5 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ СМ - Втормет (Т-24)	26.06.2025 21:16	26.06.2025 21:16	0:00	26.06.2025 21:16	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Причина устанавливается. Работа РЗА: ПС 35 кВ СМ МТЗ, АПВ у. Показания ОМП: ПС 35 кВ СМ ф. А-В-С 17,3 км. Осмотр запланирован 27.06.25		уголовные - 2				+22°С, 19 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ ОПХ\Ф-2	02.04.2025 17:22	02.04.2025 17:43	0:21	02.04.2025 17:43	0:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: школа. (есть второе питание по ф-15 ПС 35 кВ ОПХ (АВР 0,4 успешно). ОВБ выехало с ПС 35 кВ ДВ ЗОСП на ПС 35 кВ ОПХ. В 17:34 по сообщению ДД МУП РЭС (ТСО) повреждение в вед ТП-2361 (перекрытие на кошку). В 17:43 все включено		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	1,41	1 500	10	+3°С, 12 м/с, Пасмурно, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бычиха\ Ф-11	09.04.2025 20:41	09.04.2025 21:17	0:36	09.04.2025 21:17	0:36	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 11.04.25		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,90	259	15	+4°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бычиха\ Ф-1а	09.04.2025 21:17	09.04.2025 21:17	0:00	09.04.2025 21:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружено при осмотре ПС при аварийном отключении Ф-11 ПС Бычиха. Осмотр до 11.04.25		кот. - 3	0,60	610		+4°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ТП-35/10/0,4 Герби\Ф-4	09.04.2025 23:36	10.04.2025 00:05	0:29	10.04.2025 13:40	14:04	ав.откл	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Потребитель: Вокзал (перезапитан по резервной схеме от сетей АО РЖД), Водозабор с.Герби. В 05:30 в п. Чегдомын из п. Ургал прибыла бригада ЧРЭС 3 чел, производится подготовка к выезду, ориентировочно в 06-00 выезд в с. Герби на автомобиле УАЗ Р246 ВА (Криворот Г.В, Буров С.Л, Буров Д.С). В связи с плохими дорожными условиями (гололёд) время в пути увеличилось, средняя скорость 25-30 км/ч. В 09:37 Бригада прибыла на место допустилась на осмотр ВЛ Ф-4. Обнаружили излом траверсы оп.7. В 13:40 устранено, все потребители запитаны.	сети АО РЖД	орг. водосн. - 1	0,20		2	0°С, 5 м/с, Град, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Литовко\Ф-16	10.04.2025 06:00	10.04.2025 08:54	2:54	10.04.2025 09:11	3:11	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=21.5км, Lбазы=4км. В 06:36 включен до оп.№61, запитано 2ТП из 6. Бригада выехала на оп.№ 163 (3 чел), по пути следования производят частичный осмотр. 08-15 РПВ до оп.277 успешное. 08-54 оп. 323 ВЛР отключен, ф. 16 введен в работу. Повреждение на отпайке потребителя, дерево (сообщил потребитель).		мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 орг. связи - 3	0,90	817	6	0°С, 15 м/с, Снег, Град, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Некрасовка\Ф-11	15.04.2025 08:15	15.04.2025 08:43	0:28	15.04.2025 08:43	0:28	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На оп.10/1 ЛР 166 обнаружена ветка на разъединителе. Устранено. В 08:43 включен по схеме нормального режима.			0,02	70	5	+7°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Переяславка\Ф-7	23.04.2025 07:52	23.04.2025 08:22	0:30	23.04.2025 10:46	2:54	ав.откл	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. С/З: котельная. В 08:22 включен до Р3, без ТП 661 (с.Екатеринославка, СЗ нет, 25 чел). В 09:30 обнаружено повреждение опорных изоляторов 10 кВ ф.В,С в РУ 10 ТП-661. С 09:54 до 10:46 повреждение устранено, введен в работу по схеме нормального режима. ТП 661 с. Екатеринославка выполнена в виде комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа. Электроустановка принята в эксплуатацию обществом с 01.01.2025 на основании договора безвозмездного пользования от 15.07.2024 № 429/ХЭС.			0,66	300	10	0°С, 0 м/с, Туман
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Анастасьевка\Ф-8	25.04.2025 04:10	25.04.2025 05:33	1:23	25.04.2025 06:10	2:00	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 04:55 включен до Р-116, без замечаний. В 05:33 на ТП 1481 отключен ВН яч.2 в ст. ТП 1480, Ф-8 Анастасьевка включен, без замечаний, остается обесточено 1 ТП. В 05:59 отключен ВЛР оп.53 в сторону вед. отпайки к КТП-2215 (МУП РЭС). В 06:10 Ф-8 введен в работу по норм схеме.		орг. водосн. - 1	0,20	2 154	6	+6°С, 4 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Переяславка\Ф-2	25.04.2025 08:42	25.04.2025 08:49	0:07	25.04.2025 08:49	0:07	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Запланирован осмотр ВЛ на 28.04.25. Осмотр перенесен на 30.04.2025 в связи с занятостью персонала. 30.04.25 в 14:24 произведен допуск бригады ЛРЭС по распоряжению № 27 3 чел., внеплановый обход. В 16-39 обход закончен, по результатам осмотра в пролете опор 20/18-20/17 обнаружена ветка с ожогами.		орг. связи - 1	1,84	250	15	+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Монгохто\Д1Ф	26.04.2025 04:25	26.04.2025 09:46	5:21	26.04.2025 09:46	5:21	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21 км, Lдеж. на дому= 45 км. В 09:46 РПВ у (дежурный). ПА осмотр ВЛ выполнен 07.05.2025 , установленная причина : сброс снега в пролётах опор 31-32		орг. водосн. - 1 кот. - 1	0,35	380	1	0°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гурское\ Ф-204	26.04.2025 04:54	26.04.2025 17:45	12:51	26.04.2025 17:45	12:51	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,1км, Lбазы=131км. ПС Гурское принятые сети РЖД. В 05:55 выехала бр. 3 чел. с Комсомольска на Амуре (неблагоприятные дорожные условия: гололед). СЗО: школа-1, д/с-1, котельная-1 (не в работе, остановлены), мед.уч.-1, орг. связи- 7. Бригада прибыли в 10:55, приступили к ПА осмотру. Обнаружено в КТП 8 разрушение опорного изолятора на ШМ 10 кВ, устранено. 17:45 линия введена в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 7	0,25	600	1	0°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Озерная\Ф-27	26.04.2025 07:08	26.04.2025 10:15	3:07	26.04.2025 10:15	3:07	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lл=23км, Lб=16км., ПА осмотр запланирован на 30.04.25.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,08	360	3	0°С, 5 м/с, Снег

Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Пивань\ Ф-15	26.04.2025 08:38	26.04.2025 09:10	0:32	26.04.2025 17:38	9:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=25,3 км, Lбаза= 30 км. В 09:10 с Комсомольска на Амуре выехала бригада 3 чел., вездеход, 30 км. (неблагоприятные дорожные условия: гололед). В 09:10 п. Бельго включен РИСЭ (вед), запитаны все потребители. СЗО: школа, д/с-2, котельная-1 (не в работе, остановлена), орг. связи-1. В 10:50 бригада прибыла. В 10:50 приступили к ПА осмотру (3 чел. +1 ед.тех.). 16:45 бригада вышла на связь, в пролете оп.120-121 (7,2 км) снято дерево с проводов (из вне охранной зоны, повреждений на ВЛ нет), Длина дерева 21 метр, общая ширина просеки 10 метра, от крайнего провода до лесного массива 5 метра.16:57 ВЛ включена на холостой ход, без замечаний. 17:38 ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Пивань вкл. по схеме норм. режима.	п. Бельго включен РИСЭ	школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,12	330	4	0°С, 7 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тополево\Ф-16	07.05.2025 04:59	07.05.2025 05:29	0:30	07.05.2025 05:29	0:30	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед отп. оп.№8 ТП-24 78 (МУП РЭС).			0,80	1 500	20	+7°С, 0,5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Суклай\ Ф-9	09.05.2025 15:46	09.05.2025 22:18	6:32	09.05.2025 22:18	6:32	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,7км Lбаза=100км. Причина отключения: повреждение соединительной муфты (ранее смонтированной) на КЛ 10 под мостом через р.Хор. В 17:15 с ПС Мухен выехала бригада. Расстояние 100 км, гравийная дорога. В 19:15 бригада 3 чел., 1ед.техн. прибыла на ПС Суклай. С 19:42 до 22:08 смонтирована соед. муфта на КЛ 10 кВ в районе моста р. Хор. В 22:18 Ф-9 введен в работу по норм. схеме, все потребители запитаны.			0,20	422	4	+13°С, 6 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-25	10.05.2025 08:40	10.05.2025 09:11	0:31	10.05.2025 10:35	1:55	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 09:11 включен до Р-28 оп.120, без 3-х вед. ТП (из них 2 ТСО «ОборонЭнерго»), основной потребитель запитан. В 10:00 произведен осмотр участка ВЛ пр.оп.120-128, замечаний нет. В 10:20 без вед. ТП 8103 неуспешно. В 10:35 включен до вед. РТП-2011, повреждение на вед. ТП-2011 в РУ-10 (проникновение животного в РУ).			0,52	756	8	+10°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\Ф-4	14.05.2025 13:02	14.05.2025 13:14	0:12	14.05.2025 16:03	3:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=18,7км Lбаза=9км. В 13-14 включили до Р-37 на оп.29, включены ТП - 6шт, основной потребитель запитан. В 13-26 подано напряжение до Р-42 оп.79 - успешно, в 13-44 до Р-38 оп.120 - успешно, в 14-00 до Р-43 оп.167 - успешно. В 14-38 подано напряжение до Р-40 оп. 227 - успешно, включены ТП - 7шт. В 16-03 включили до Р-39 оп.250/1 - граница раздела с ведомственным участком ООО "Таежная" (АБЗ). Сообщено потребителю, Р-39 находится в собственности ООО "Таежная".		гос. орг. - 1 школы, д/с - 1	0,60	483	11	+20°С, 13 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ракитное\Ф-10	15.05.2025 14:35	15.05.2025 15:05	0:30	15.05.2025 15:05	0:30	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 19.05.25. 19.05.25 ВЛ осмотрена. (до откл. сх. ремонтная-разрыв на ЛР-294 под заявку №277 для работ подр. орг. АО "Востоксельэлектросетьстрой")		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 4	0,14	360	8	+16°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-25	18.05.2025 16:21	18.05.2025 17:31	1:10	18.05.2025 17:31	1:10	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен частичный осмотр, замечаний не выявлено, дальнейший осмотр 19.05.2025. 22.05.2025 в 13-01 Бригада Бикинского РЭС приступила к омотру участка ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС 110 Бикин от опоры № 104 до опоры 124/1. 14-18 в пролетах опор 106-109 обнаружено дерево в непосредственной близости от проводов ВЛ. Дерево спилено. Иных замечаний, видимых дефектов в ходе осмотра не выявлено.			0,31	1 156	8	+12°С, 17 м/с, Дождь, Ветер,
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-5	20.05.2025 05:19	20.05.2025 06:08	0:49	20.05.2025 07:08	1:49	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 06-08 ЛР-Р оп. 106/1 - отключен. РПВ успешно. Остается погашено 5 ТП. Потребитель п. Лесопильный 450 чел. В 06-25 отключен Р-7 оп. 106/146. В 06-28 РПВ - успешно. Бригада выехала на Р-30 оп. 106/172/6. В 07-02 в пр. оп. 106/172/72-106/172/73 – убрано дерево с проводов ВЛ из внеохранной зоны ВЛ. В 07-08 выключатель включен. Все потребители запитаны.		гос. орг. - 4 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 4	0,32	1 193	17	+9°С, 12 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ЦРП-10 п. Новый Ургал\Ф-1	21.05.2025 14:00	21.05.2025 14:17	0:17	21.05.2025 14:17	0:17	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. п. Новый Ургал, СЗО: школа (прохождение ОГ- без замечаний, отправка результатов ОГ - без замечаний); в 14-17 Ф-1 включен, причина аварийного отключения воздействие посторонних лиц и организаций - касание А\м сторонней организации (экскаватор на А\м ходу, с места скрылся) проводов ВЛ в пролётах.оп. 6-7 (провода и изоляция не повреждены); на месте нач. ЧРЭС, вызвана полиция, сообщено СБ.			0,30	1 300	11	+10°С, 0,3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Городская\Ф-9\ ЦРП-8 2с 10\Ф-18	03.06.2025 11:56	03.06.2025 12:27	0:31	03.06.2025 20:39	8:43	ав.откл	-	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Длина КЛ 10 кВ = 300 м, растояние от базы = 4,5 км. СЗ: МБОУ СОШ № 9 г. Амурск. Проводится ОГЭ и ГВЭ 9 по предмету математика. 12:17 бригадой ОВБ при подъезде к ТП-82 г. Амурск обнаружено повреждение КЛ 10 кВ от ТП-82 яч. 6 до ТП-83 яч. 4 (на Х.Х.) при производстве несогласованных земляных работ организацией ООО «Теплосети». 12:22 в ТП-82 г. Амурск отключен В 10 яч. 6. В 12-27 в ЦРП-8 включен В 10 яч. 18, все потребители запитаны. В 20-39 смонтирована кабельная вставка, схема восстановлена.			0,20	360	2	+16°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Вяземская\Ф-19	06.06.2025 19:34	06.06.2025 19:41	0:07	06.06.2025 19:41	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 09.06.2025. Допущена бригада 09.06.25 в 09-07 по распоряжению№39 на осмотр линии. В 11-20 в пр. оп. 31-32 обнаружена ветка со следами подгара.		гос. орг. - 3 в/ч - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 2	0,28	1 700	17	+15°С, 12 м/с, Ветер, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ракитное\Ф-1	09.06.2025 00:29	09.06.2025 02:40	2:11	09.06.2025 02:40	2:11	МТО	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 00-51 РПВну, производится деление сети. В 01-45 отключили ЛР-215 на оп. 67, включили успешно головной участок, ТП – 8 шт. В 02-40 включили полностью, кроме вед. ТП-1109 (отключен ЛР-186 на оп. 88), повреждение на отпайке потребителя.			0,54	121	27	+15°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Гродеково\Ф-19	09.06.2025 11:19	09.06.2025 11:44	0:25	09.06.2025 11:44	0:25	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 11:21 бригада ЛРЭС 3 чел. приступила в ПА осмотру ВЛ. В 11-27 в пролете опор № 58-59 найдена ветка на проводах ВЛ, повреждения проводов и изоляции нет, в 11-40 убрана ветка, в 11-41 Ф-19 Гродеково введен в работу, все потребители запитаны		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,36	1 298	12	+17°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Черняево\ф-1	09.06.2025 12:30	09.06.2025 12:35	0:05	09.06.2025 12:35	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 16-17 июня		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,12	531	12	+17°С, 8 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новый Ургал\Ф-4	19.06.2025 05:33	19.06.2025 06:30	0:57	19.06.2025 07:30	1:57	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Потребитель асфальто-бетонный завод, п. Усть-Ургал. СЗО: 1 школа (ЕГЭ нет), 1 д/сад, L линии=9,9 км, Lбаза=5,0 км. В 06:00 выехала бригада с п. Новый Ургал 2 человека, 1 ед техники на осмотр линии. В 06:30 отключен ВЛР оп 114, до оп 114 подано напряжение, запитаны 2 ТП. В 07:00 отключен ВЛР оп 181, участок линии на повреждении от оп 114 до 181, бригада на осмотре. В 07:05 обнаружено МП оп 171 сорван изолятор, провод на траверсе. В 07:15 допущена бригада 3 человека по наряду-допуску на замену изолятора. В 07:27 работы завершены.		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,05	144	3	+12°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Петровичи\Ф-10	21.06.2025 10:50	21.06.2025 12:46	1:56	21.06.2025 14:02	3:12	МТО	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=18,5 км, Lбазы=49 км. Допуск бригады к осмотру.(ВЛ проходит по погран. зоне - отсутствие связи). Повреждение РУ 10 кВ в ТП-582 (повреждение проходных вводов ф. А,В). В 12:46 включено без ТП-582 (с.Васильевка, 29 частн.домов, 50 чел), ДБ на ремонт РУ 10 кВ. В 14:02 работы закончены ТП-582 в работе Ф-10 в работе по схеме нормального режима.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,07	189	10	+21°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Вяземская\Ф-4	21.06.2025 21:06	21.06.2025 21:25	0:19	21.06.2025 21:25	0:19	МТО	ну	у	РЗА П. РиЧПН. По сообщению потребителя повреждение на вед ТП. В 21:25 включено без вед ТП.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 1	1,43	2 130	15	+17°С, 2 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троицкая\Ф-16	22.06.2025 06:15	22.06.2025 06:53	0:38	22.06.2025 10:45	4:30	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 51,2 км ,Lбаз=1км. В 06:53 включен до ВЛР оп.359, без напряжения п.Дада, Дуб.Мыс, Гасси. В 08:20 включен до ВЛР на оп.513, запитан п.Дада. В В 09:55 включен до ВЛР оп.688, запитан п.Гасси. В 10:45 вкючен по нормальной схеме. повреждение на вед. отпайке (ТП ООО Соболь).		мед. учр. - 5 школы, д/с - 10 кот. - 3 орг. связи - 14	0,59	3 519	15	+15°С, 7 м/с, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-23	24.06.2025 11:54	24.06.2025 12:17	0:23	24.06.2025 17:27	5:33	МТО	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 12-09 на Р-275 опора №4 обнаружено повреждение концевой муфты КЛ, Р-275 отключен, в 12-17 включен Р-2317, все потребители запитаны от Ф-17 Бикин. Организуются аварийно восстановительные работы. В 14-19 допуск бригады БРЭС 4 чел. 1 ед. техники, ремонт кабельной муфты 10 кВ Ф-23 Бикин, опора №4. В 17-27 выполнена замена концевой кабельной муфты 10 кВ Ф-23 Бикин, Ф-23 введен в работу по нормальной схеме.	Ф-17 Бикин		0,50	1 076	8	+28°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Маяк\Ф-6	24.06.2025 22:44	24.06.2025 23:14	0:30	24.06.2025 23:14	0:30	ав.откл	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. По сообщению администрации поселка произошло возгорание вед. ТП б/н от оп. 44 (питает один частный дом). В 23-10 на оп.43 отключен РТП, в 23-14 КВЛ 10 кВ Ф-6 введен в работу.			0,34	1 000	4	+24°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	РП Кия\Ф-7 РП КИЯ	30.06.2025 01:05	30.06.2025 01:24	0:19	30.06.2025 01:24	0:19	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 10кВ Ф-7 на 30.06.25			0,10	1 277	11	+22°С, 0 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	РП Кия\Ф-8 РП Кия	30.06.2025 01:24	30.06.2025 01:28	0:04	30.06.2025 01:28	0:04	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 10кВ Ф-8 на 30.06.25			0,04	99	5	+22°С, 0 м/с, , Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	РП Кия\Ф-8 РП Кия	30.06.2025 11:02	30.06.2025 16:30	5:28	30.06.2025 19:07	8:05	ав.откл	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=15км, Lбаза=68 км. В 11:15 включен без ТП-472. В ТП-472 повреждение кабельной муфты кабельной перемычки от трансформатора и РУ-10. Организован подвоз РИСЭ на ТП-472. В 13:50 РИСЭ выехал из ЛРЭС, 15:40 прибыл на место. В 16:30 потребитель запитан от РИСЭ. В 19:07 на ТП-472 повреждения кабеля устранено, ТП включено по схеме нормального режима.	РИСЭ		0,10	300	2	+28°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-36\ТП-45	04.04.2025 06:07	04.04.2025 06:32	0:25	04.04.2025 09:44	3:37	ав.откл	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. НиколаевскаяТЭЦ\Ф-36\ТП-45 аварийно отключения В6 яч.8, погашено: 13 ТП, 1000 чел. СЗО: Школа, Техникум. При осмотре ТП-101 обнаружено в яч. 6 разрушения проходного изолятора ф. А, требуется АВР. В 06:32 на ТП-45 включен В6 яч.8 без ТП-101. Остается отключено 3 многоквартирного дома 400 чел., техникум. Для обеспечения электроэнергией потребителей, запитанных от ТП-101 (3 дома 400 ч.) на базе Николаевского РЭС организован РИСЭ. Решается вопрос с расчисткой подъездных путей к ТП-101 для подвоза РИСЭ. В 08:43 Допущена бригада 4 чел. на замену проходного изолятора. В 09:44 ТП-101 включена по нормальной схеме.	ТП-45	школы, д/с - 1 орг. связи - 5	0,80	1 000	13	-4°С, 0 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-13	18.04.2025 10:53	18.04.2025 11:23	0:30	18.04.2025 15:19	4:26	МТО	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. В 11:20 при осмотре обнаружено: в пр.оп.7-8 несанкционированная работа подрядной организации ХГЭС (строительство новой 2-х цепной ВЛ-6, в охранной зоне Ф-13 РЦ), т.е. при монтаже новой опоры ВЛ, произошло падение этой опоры на провода, в следствии чего оборвало провод (верхний Ф «А») с падением на провод Ф «В». Потребитель запитан от резерва Ф-25 РЦ. В 15:01 работы закончены (пр.оп. 7-8 восстановлен обрыв провода Ф «А»), в 15:19 введен в работу по сх. норм. режима.	Ф-25 РЦ		0,60	720	8	+9°С, 7 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-25	24.04.2025 23:45	25.04.2025 00:54	1:09	25.04.2025 07:07	7:22	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,05 км, Lбаза=0,5 км. В 00:09 на ТП-2083 отключен ВН 6 яч.3, в 0:13 включен головной КЛ 6. В 00:37 на ТП 2083 включены ВН 6 яч.5,7,8 , запитано 6ТП. В 00:47 на ТП 1391 отключен ВН 6 яч.1, в 00:54 на ТП 2083 включен ВН 6 яч.6, запитано 10 ТП, основной потребитель запитан. В ТП 285 обнаружено затекание дождевой воды через кровлю ТП на трансформатор, отключен ВН 6 1Т, ТП выведено из работы (визуально повреждений нет). На ТП-1391 включен ВН 6 яч.1, В 01:54 Ф-25 РЦ введен в работу. Остается отключено ТП 285 (СНТ Хабаровка. ул.Корфовская 4 частн.дома, ул.Товарищества Хабаровска 3 частных дома, 50 чел). В 7:07 на ТП-285 произведена протирка изоляции, включено по норм схеме.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	1,00	2 000	15	+5°С, 3 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-25	02.05.2025 15:30	02.05.2025 16:12	0:42	02.05.2025 16:12	0:42	МТЗ33	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=1,05 км, Lбаза= 0,5 км. В 16:12 по сообщению ответственного за электрохозяйства на вед. ТП-2250 перекрытие ПК 6 кВ в следствии затекания воды, на оп.59/1 РТП-2250 отключен.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,57	1 140	15	+10°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Корейский поселок\Ф-1а	03.05.2025 18:26	03.05.2025 18:47	0:21	03.05.2025 18:47	0:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. L база 8 км, L ВЛ 32.0 км. Осмотр запланирован с 05 по 07.05.2025			0,70	185	14	+7°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Корейский поселок\Ф-2	12.05.2025 06:46	12.05.2025 07:33	0:47	12.05.2025 08:30	1:44	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: Котельная 2 шт; Скважина 3 шт; Школы:1 шт; Интернат 1 шт. Автомобиль ОВБ и мастер Краснореченского участка ХЮРЭС выехали на ПС. В 06-59 РПВ ну. Бригада выехала на ТП-0039 с. Корсаково-1 для определения поврежденного участкаВ ТП-0039 с. Корсаково-1 отключен 2В 6. В 07-16 РПВ – успешно. Остается погашено 22 ТП. Бригада выехала на ТП-431 с. Корсаково-1. В ТП-431 с. Корсаково-1 отключен 2В 6. В 07-33 РПВ – успешно. Остается погашено 12 ТП; с. Рощино, дачи. 150 человек. Основной потребитель запитан. Все СЗ объекты запитаны. Бригада выехала с осмотром участка ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Корейский поселок от ТП-431 с. Корсаково-1 до ТП-0103 с. Рощино. В 08:01, при осмотре обнаружено: в пр.оп. 90-91 упавшее дерево из вне охр. зоны ВЛ, повреждений на ВЛ нет. В 08:09 подготовлено рабочее место, в 08:10 допущена бригада (2 чел.) в пр. оп. 90-91, уборка дерева с проводов ВЛ (расстояние от крайнего провода до пня дерева 11 м, высота дерева 14 м, диаметр 30 см (тополь)). В 08:25 работы закончены, в 08:30 Ф-2 Корейский поселок вкл. по сх. норм. режима.		орг. водосн. - 6 кот. - 2 орг. связи - 1	0,80	920	33	+13°С, 12 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-17	17.05.2025 10:15	17.05.2025 11:18	1:03	17.05.2025 15:10	4:55	МТО	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 3,3 км, Lбаза= 8 км, Бригада выехала10-42 сообщение от ЖК-Вершина на территории строящегося ЖК грузовой автомобиль оборвал провода. Пострадавших нет, автомобиль стоит на месте происшествия. Сообщено в СБ, полицию. 11-14 на ТП-1644 отключен ВН яч2 в сторону ПНС-324. Поврежденный участок выведен. 11-18 Ф-17 РЦ включен успешно, отключенных потребителей нет. 15-10 повреждение устранено, участок введен в работу.				300	12	+18°С, 10 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-25	19.05.2025 18:13	19.05.2025 18:41	0:28	19.05.2025 18:41	0:28	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 1,05км, Lбаза= 0,5 км. 14-15 в результате обхода ВЛ-6 Ф-25 РЦ было выявлено повреждение на вед. участке. ТП-2435(пром.база) повреждение проходных вводов.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	1,20	2 000	15	+15°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ильинка\ Ф-3	19.05.2025 21:59	19.05.2025 22:17	0:18	19.05.2025 22:17	0:18	"земля" от КУ	не работало	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Отключен ЛР-139 оп. 70/67 (отп. в ст. ХГЭС). В 22-17 выключатель включен КИ в норме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,91	599	18	+10°С, 14 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-25	10.06.2025 12:09	10.06.2025 13:06	0:57	10.06.2025 20:43	8:34	МТО	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. В 12-50 обнаружен поврежденный КЛ 6 в результате несанкционированной работы подрядной организации БИ2БИ (заказчик ХГЭС). При разработке котлована, для установки укоса вновь устанавливаемой опоры, экскаватором был откопан и поврежден КЛ 6 Ф-25 РЦ. Сообщено в СБ. В 14-37 ДБ КЛ 6 Ф-25 ПС 220 кВ РЦ - монтаж соединительной муфты. На 18-00 бригада продолжает выполнение работ. В 20-09 по Н/ДN86 работы закончены, соединительная муфта смонтирована. В 20-43 Ф-25 введен в работу по норм. схеме.	Ф-13 ПС РЦ	мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,70	2 000	15	+22°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-17	18.06.2025 16:07	18.06.2025 16:15	0:08	18.06.2025 16:15	0:08	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 16-14 отключен РТП оп. 15, отпайка на вед ТП 2573. В 16-15 РПВ у			0,10	300	12	+26°С, 10 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-11	20.06.2025 09:22	20.06.2025 10:30	1:08	20.06.2025 10:30	1:08	МТО	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6 км, Lбазы=15 км. СЗ: д/сад - 2, школа, КНС, скважина, больница. При осмотре обнаружено повреждение концевой муфты в яч. № 11. В 09:48 допущена бригада для отключени КЛ 6 кВ в яч.11. 09:59 допущена бригада на ВЛ 6 кВ ф-11 ПС Хор для отключения КЛ на оп.1. В 10:30 введен в работу по резервной КЛ.			1,20	5 322	11	+23°С, 1 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-33	24.06.2025 16:37	24.06.2025 17:55	1:18	24.06.2025 17:55	1:18	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 17-10 отключен Р-246 опоры №1, в 17-15 головной КЛ Ф-33 включен, без замечаний. ОВБ СРЭС выполняет оперативные переключения по поиску места повреждения. В 17-55 отключено Вед. ТП-2247/2, Ф-33 РЦ введен в работу, все потребители запитаны.			0,30	500	14	+30°С, 5 м/с, Ясно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-17	25.06.2025 21:40	26.06.2025 01:22	3:42	26.06.2025 01:22	3:42	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,6км, Lбаза=26км. Принятые сети ТСО.Выехали по жалобам, по прибытии РПВ ну, бригада приступила к осмотру ВЛ, осмотр осложнен необходимостью переезда через р.Хор. 23-40 при осмотре обнаружено: прол. оп. № 16-17 перекрытие ВЛ нависшими деревьями (спилены), 00:34 РПВ неуспешное, бригада продолжает осмотр. Обнаружено: прол. оп. 6-7 дерево на проводах ВЛ с края просеки (спилено), в 01:22 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,32	634	10	+23°С, 7 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Биджан-Благословенное (С-62)	06.04.2025 19:00	06.04.2025 19:19	0:19	06.04.2025 21:15	2:15	ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Обесточились ПС 110 кВ Благословенное, ПС 35 кВ Амурзет, ПС 35 кВ Самара, ПС 35 кВ Столбовое, ПС 35 кВ Дальграфит (вед). В 19:19 ПС 35 кВ Амурзет, ПС 35 кВ Самара, ПС 35 кВ Столбовое, ПС 35 кВ Дальграфит (вед) запитаны от ПС 110 кВ Дежнёво по ВЛ 35 кВ Доброе-Благословенное (Т-116). В 19:37 запитан КРУН-10 ПС Благословенное, все потребители запитаны. На ПС Биджан работа РЗА: ТЗНП 1 ст, ИМФ ф-С 42,5 км. 07.04.25 в 07:53 по Расп.№26/05-169 бригада Окт.РЭС допущена к авар.осмотру в пр.оп.150-180. В 15:26 ВЛ 110 кВ включена по нормальной схеме. В месте крепления грозотроса оп.157 строительство гнезда. ПЗУ установлено на траверсах всех фаз.	ВЛ 35 кВ Доброе-Благословенное (Т-116)	гос. орг. - 5 орг. водосн. - 12 в/ч - 5 уголовные - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 16 кот. - 22 орг. связи - 18	4,40	11 020	116	+13°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан (С-61)	09.04.2025 09:03	09.04.2025 09:17	0:14	09.04.2025 16:48	7:45	ТЗНП 2ст ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. АПВ 2-х кратное неусп. Режим кольца 110 кВ: кольцо ВЛ 110 кВ замкнуто, ВЛ 110 кВ Биджан-Благословенное включена от ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан (С-61). Обесточены ПС 110 кВ 2шт: Унгун, Благословенное. ПС 35 кВ 4шт: Амурзет, Самара, Столбовое, вед. Дальграфит. В 09:17 Октябрьский район включен от ВЛ 35 кВ Доброе -Благословенное (Т-116). Обесточена ПС 110 кВ Унгун, 1158 чел/0,3МВт/43 ТП. В 10:37 на ПС 110 кВ Унгун включены потребители по ВЛ 110 кВ Биробиджан - Унгун с отпайками (С-57). ИМФ С-57 ф-В 107 км. В 12:06 ВЛ-110 кВ Биджан-Благословенное (С-62) введена в работу из вынужденного простоя. В 16:48 ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан введена в работу, на оп.135 ф-В убраны ветки на травесе и на шлейфе. ПЗУ установлено.	ВЛ 35 кВ Доброе-Благословенное (Т-116)	гос. орг. - 5 орг. водосн. - 14 в/ч - 5 уголовные - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 22 кот. - 26 орг. связи - 22	4,38	15 157	203	+6°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Биробиджан-Унгун с отпайками (С-57)	28.04.2025 11:29	28.04.2025 11:29	0:00	28.04.2025 11:29	0:00	ТЗНП 1ст ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Режим кольца 110 кВ - замкнуто, ВЛ 110 кВ Биджан-Благословенное (С-62) включена от ВЛ 110 кВ Биджан-Дежнево (С-60). ИМФ ф-В 52км/ Выполнили осмотр ВЛ 110 кВ Биробиджан-Унгун с отпайками (С-57), на оп.308 гнездо в месте крепления грозотроса, на ф-В следы к.з., следы жизнедеятельности птиц, ветки (угрожающих веток нет), ветки под опорой, ПЗУ(ф-А,В,С)		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 14 в/ч - 6 уголовные - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 29 кот. - 29 орг. связи - 25				+8°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ленинск-Дежнево (С-59)	01.05.2025 15:10	01.05.2025 15:10	0:00	01.05.2025 15:10	0:00	ТЗНП 1ст ТЗНП 3ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Кольцо 110 кВ замкнуто, ВЛ 110 кВ Биджан-Благословенное (С-62) включена от ВЛ 110 кВ Биджан-Дежнево (С-60). ПС 110 кВ Дежнево СВ-110 не отключился, дефект привода. На ПС Дежнево включена рем.перемычка 110 кВ, отключен СВ-110 для устранения дефекта . 02.05.25 в 13-59 ПС 110 кВ Дежнёво - СВ 110 кВ включен в работу по нормальной схеме после регулировки и опробования привода. Выполнен осмотр ВЛ 110 кВ 05.05.2025 в пр.оп.51-52 обнаружены следы КЗ на проводе ф.С, следы проведения дорожных работ сторонней организацией в охранной зоне ВЛ, габарит от земли до ВЛ 8,5 м. Полицию не вызывали.		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 4				+12°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ КРС-Ленинск (С-58)	06.06.2025 14:10	06.06.2025 14:10	0:00	06.06.2025 14:10	0:00	ТЗНП 1ст ДЗ-1ФЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Режим кольцев 110 "замкнуто". ПС 110 кВ КРС 1 ст. ТЗНП С-58 L=16,8 км., ПС 110 кВ Ленинск ДЗ-1 ФЗ С-58 L=48,7 км. Оп.68 обитаемое гнёздо аистов, под оп.68 ветки со следами КЗ, ветки на верхней траверсе.		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 4				+14°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ленинск-Дежнево (С-59)	17.06.2025 02:19	17.06.2025 02:19	0:00	17.06.2025 02:19	0:00	ТЗНП 2ст ТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Ленинск: ТО С-59, Ф-В, L=14,2 км. ПС 110 кВ Дежнево ТЗНП 2ст., Ф-В, L=33,7 км. Выполнили осмотр в пр.60-92; оп.79 — на месте крепления грозотроса старое обитаемое гнездо аиста, под опорой ветки со следами КЗ. ПЗУ установлено.		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 4				+18°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Дежнево-Венцелево (Т-117)	04.04.2025 08:13	04.04.2025 08:13	0:00	04.04.2025 08:13	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. На траверсе фазы В опоры № 41 ВЛ 35 кВ Венцелево - Доброе (Т-118) лежат ветки деревьев (не угрожающие), под опорой находятся обгоревшие ветки деревьев, на проводах фаз В,С имеются следы КЗ.		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 4				-2°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Дежнево-Венцелево (Т-117)	20.05.2025 15:10	20.05.2025 15:10	0:00	20.05.2025 15:10	0:00	ДЗ 3з	у		РЗА ПП. РиЧПН. 22.05.25 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Доброе-Благословенное (Т-116). Атмосферные перенапряжения (гроза).		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 4				+13°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Волочаевка - Новокуровка с отп. на ПС Турбаза (Т-104)	04.06.2025 11:53	04.06.2025 15:56	4:03	04.06.2025 15:56	4:03	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. После РПВ ВЛ 35 кВ включилась с КИ ф.В=0. 15:56 ВЛ 35 кВ Волочаевка-Новокуровка с отпайкой на ПС Турбаза (Т-104) включена в работу с "землей". Замер напряжения на ПС 35 кВ Новокуровка U A-0=5,8 кВ, B-0=5,9 кВ, C-0=6,0 кВ; АВ=10,1 кВ, ВС=10,6 кВ, СА=10,2 кВ. Оп.89-90 обрыв провода сторонней организацией, выяснили при обзвоне. Устранение по заявке. Выезд бригады запланирован на утро 05.06.25 в связи с необходимостью переправы через р.Тунгуска, вывод ВЛ в ремонт после завершения ЕГЭ (по согласованию с пунктом проведения, ориентировочно в 15:00). 04:30 зафиксирована жалоба на падение напряжения у потребителей п. Победа (90 V). Сообщено администрации поселка (пункт проведения ЕГЭ имеет ДГ). В 15:56 Бригада Смид.РЭС приступила к АВР в пр.оп 89-90. В 19:09 повреждение устранено, ВЛ включена по норм схеме.			0,40	850	8	+19°С, 14 м/с, Пасмурно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Воскресеновка-Надеждинск (Т-122)	08.06.2025 20:51	08.06.2025 20:51	0:00	08.06.2025 20:51	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 16.06.25. Повреждение оборудования не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза).		в/ч - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 5				+15°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Валдгейм\Ф-255	03.04.2025 16:00	03.04.2025 17:06	1:06	03.04.2025 19:53	3:53	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,4км Lбаза=15км. Вкл в 17:06 без 5ТП, основной потребитель запитан (ост.быт/286 чел). Оп.255-00/55 повреждена каб.муфта; произведен ремонт, восстановлена норм.сх.		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,42	700	9	+9°С, 0 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ ББС\Ф-171	09.04.2025 14:40	09.04.2025 14:40	0:00	09.04.2025 14:40	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 10.04.2025 - выполнили ПА-осмотр ВЛ по всей длине с отпайками (причина откл.не выявлена). Запланированно продолжение осмотра 11.04.2025г. 11.04.25 выполнен НПЛ осмотр ВЛ с ведомственными отпайками. Повреждение найдено. Повреждён ОПН на ведомственной СКТП 626 "весит на шлейфе, видны следы КЗ", сообщено собственнику Изотову.		в/ч - 1 кот. - 2 орг. связи - 1				+16°С, 2 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\ Ф-117	17.04.2025 16:02	17.04.2025 16:02	0:00	17.04.2025 16:02	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На СКТП-133, возле приемной траверсы 10 кВ в районе РВП-10, обнаружены следы КЗ на проводах фаз "В" и "С". Снизу, на станине между баком трансформатора и корпусом РУ-0,4 кВ, лежит птица.		орг. связи - 1				+21°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Дубовое\ Ф-116	18.04.2025 23:15	18.04.2025 23:55	0:40	19.04.2025 10:13	10:58	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,48м. Lбаза=0км. Включен до ТП-310, без 4-х ТП(котельная, быт 164частн.дома, 334чел, согласовано с потребителем до утра). На 19.04.25 продолжение осмотра. В 07:58 приступили к осмотру в пр.оп.116-00/25-116-00/55. Обнаружено дерево (осина) на проводах ВЛ 10 кВ в пролёте опор 116-00/47 - 116-00/48, высотой более 15 м, произрастающее вне охранной зоны ВЛ, толщина дерева у основания 30 см. 10-13 Ф-116 от ПС 35 кВ Дубовое включён по нормальной схеме, все потребители включены.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,27	816	11	+8°С, 11 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 500 кВ Хабаровская\Ф-3	19.04.2025 17:40	19.04.2025 17:40	0:00	19.04.2025 17:40	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 23.04.25 выполнен осмотр ВЛ 10 кВ дефектов не обнаружено. Атмосферные перенапряжения (гроза).		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2				+9°С, 10 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\ Ф-115	22.04.2025 00:52	22.04.2025 00:52	0:00	22.04.2025 00:52	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. При осмотре было обнаружено повреждение предохранителя и опорного изолятора фазы С в РУ-10 кВ СКТП-217, а также следы короткого замыкания на корпусе РУ-10 кВ, а также затекание воды в РУ-10 кВ сквозь проходной изолятор фазы С (устранено)		орг. водосн. - 2 в/ч - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3				+5°С, 15 м/с, Ветер, Дождь

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Камышовка\Ф-102	03.05.2025 22:17	03.05.2025 22:17	0:00	03.05.2025 22:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. на опоре 102-00/1 обнаружена ветка на траверсе, видны следы КЗ на проводах ВЛ 10 кВ фазы "А, В"		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1				+9°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ ББС\Ф-171	07.05.2025 19:18	07.05.2025 19:18	0:00	07.05.2025 19:18	0:00	МТЗ 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. 12.05.25 осмотр выполнен, причина отключения не установлена. На 14.05.25 запланирован дополнительный осмотр в т.ч. потребительских ТП.		в/ч - 1 кот. - 2 орг. связи - 1				+16°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Воскресеновка\Ф-116	10.05.2025 11:22	10.05.2025 11:22	0:00	10.05.2025 11:22	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Несанкционированный спил дерева сторонним лицом (осина, 18 метров высотой, диаметром 35 см.), стоявшее в 12 метрах от крайнего провода в пр.оп.121-00/7-8. Сообщено в СБ		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2				+18°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-173	10.05.2025 12:19	10.05.2025 13:28	1:09	10.05.2025 15:07	2:48	МТО	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 12:43 часть нагрузки запитана от ф.156 ПС Левобережная. В 13:28 запитано больше половины нагрузки по ф.173 ПС Левобережная. Повреждение концевой муфты резервной КЛ-10 кВ на оп.173-00/36. В 15:07 поврежденная КЛ отключена, фидер включен по норм схеме. Устранение по заявке 12.05.25.	ф.156, ф.173 Левобережная	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,44	455	5	+19°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бабстово\Ф-5	13.05.2025 07:32	13.05.2025 07:32	0:00	13.05.2025 07:32	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 14.05.25г. Оп.5-00/24 ф-В скол изолятора(не аварийный) на повышенной траверсе с двойным креплением, под опорой обнаружена птица со следами КЗ,						+10°С, 13 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-154	17.05.2025 15:00	17.05.2025 16:04	1:04	17.05.2025 18:17	3:17	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза = 1 км, Lвл = 6км. 16:04 включен основной потребитель, в 18:17 включены все потребители. Повреждение концевой муфты резервного кабеля на опоре 154-01/2, резервный кабель отсоединен от проводов ВЛ 10 кВ, основное оборудование включено в работу.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,86	2 100	12	+23°С, 14 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ ПТФ\Ф-128	17.05.2025 20:50	17.05.2025 20:52	0:02	17.05.2025 20:52	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнили, аварийных дефектов не обнаружено, Атмосферное перенапряжение (гроза)		в/ч - 5 орг. связи - 1	0,07	150	7	+14°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-156	17.05.2025 22:57	17.05.2025 22:57	0:00	17.05.2025 22:57	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнили 20.05.2025 аварийных дефектов не невыявлено (Атмосферное перенапряжение (гроза)		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 5 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3				+13°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-160	17.05.2025 22:57	17.05.2025 22:57	0:00	17.05.2025 22:57	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнили 22.05.2025 дефектов не обнаружено (Атмрсферное перенапряжение (гроза)		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				+13°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ ДМ\Ф-33	22.05.2025 13:41	22.05.2025 13:54	0:13	22.05.2025 13:54	0:13	б/б	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственном участке: опора 33-13/33 обрыв провода ВЛЗ 10 кВ фазы "С" .		орг. связи - 2	0,68	700	30	+11°С, 10 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-233	22.05.2025 17:43	22.05.2025 17:43	0:00	22.05.2025 17:43	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. 26.05.2025 выполнен осмотр ВЛ 10 кВ замечаний не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза)		в/ч - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				+15°С, 10 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Башурово\Ф-71	26.05.2025 16:02	26.05.2025 16:02	0:00	26.05.2025 16:02	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнили 29.05.2025 авариных дефектов невыявлено, Атмосферное перенапряжение (гроза)		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2				+22°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-9	27.05.2025 16:00	27.05.2025 16:11	0:11	28.05.2025 19:19	27:19	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на оп.9-04/1. ТП-401 КФХ включена от собственного РИСЭ. 28.05.25 поврежденная кабельная муфта заменена, в 19:19 ТП-401 КФХ включена по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 3 орг. связи - 2	0,61	3 000	12	+28°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\Ф-118	27.05.2025 18:41	27.05.2025 19:52	1:11	27.05.2025 21:36	2:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,7км, Lбаза=30км. В 19:52 запитан от резерва. Причина отключения ф-118: повреждение на вед.уч-ке от оп.38-04/1.	ф-117 ПС 110 кВ Благословенное	в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,07	300	7	+28°С, 13 м/с
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ ПТФ\Ф-128	28.05.2025 01:45	28.05.2025 01:45	0:00	28.05.2025 01:45	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ пр.оп.128-00/1 - 19-00/249 с отпайками и ТП. Дефектов, которые могли привести к отключению не обнаружено. Атмосферные перенапряжения (гроза).		в/ч - 5 орг. связи - 1				+16°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бира\Ф-6	31.05.2025 10:42	31.05.2025 12:03	1:21	31.05.2025 18:19	7:37	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=8,7км Lбаза=55км. Включен основной потребитель от ОПП-Бира Ф-Город, отключено ТП-2 шт. Повреждена концевая муфта резервной КЛ 10 кВ на оп. 6-00/13. В 18:19 Ф-6 включен по нормальной схеме (отключена поврежденная КЛ, планируемый срок устранения 02.06.25 г. 20:00).Заменена концевая муфта резервной КЛ 10 кВ на оп. 6-00/13, КЛ 10 кВ испытана повышенным напряжением.	ОПП-Бира Ф-Город	орг. связи - 1	0,03	200	6	+25°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-66	06.06.2025 20:57	06.06.2025 20:57	0:00	06.06.2025 20:57	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. выполнили осмотр 11.06.25, причина отключения не выявлена.						0°С, 0 м/с
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пашково\Ф-21	07.06.2025 16:10	07.06.2025 17:45	1:35	08.06.2025 16:58	24:48	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 12,32 км, Lбаза=0км. Сторонней организацией (Ленгазспецстрой- газовщики) сбита пром. ж/б оп.6-00/91 у основания, лежит на земле; оп.6-00/92 загнута траверса, провод Ф-А,В на земле; оп.6-00/90А сорваны изоляторы ф.А,В, поврежден провод; оп.6-00/90 сорваны изоляторы ф.А,В; оп.6-00/89 загнута траверса. Потребители запитаны от ПС Ядрино/т ф.6 и от ф.21, выделен участок без нагрузки. Устранено		кот. - 1 орг. связи - 3	0,03	155	9	+15°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ КРС\Ф-157	08.06.2025 14:20	08.06.2025 14:20	0:00	08.06.2025 14:20	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 17.06.25. Повреждение оборудования не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза).						+20°С, 3 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Столбовое\Ф-61	08.06.2025 18:26	08.06.2025 18:26	0:00	08.06.2025 18:26	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведён по всей длине с отпайкой, причина отключения не выявлена. Повреждение оборудования не выявлено. Ведомственную отпайку не осматривали (выполнена СИПом). Атмосферное перенапряжение (гроза).		в/ч - 1				+17°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ КРС\Ф-157	08.06.2025 21:14	08.06.2025 22:34	1:20	08.06.2025 22:34	1:20	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. В-10 Ф-157 не включился, неисправен привод. Потребителю обеспечен резерв. 09.06.25 выполнена регулировка привода, В 10 включен в работу в 14-21.	ПС 35 кВ Опытная Ф-52		0,01		2	+15°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Дежнево\Ф-52	09.06.2025 06:33	09.06.2025 08:05	1:32	09.06.2025 14:04	7:31	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=20км, Lбаза=40км. Потребителю обеспечен резерв, выделен уч. ВЛ ".52-00/147- п.52-00/320" (ост.2ТП, быт, 60 чел). Причина: поврежден изолятор ф.В на оп.52-00/152, следы КЗ на траверсе.	Ф-222 ПС 110 кВ Биджан	школы, д/с - 1 кот. - 1	0,10	817	15	+14°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-221	09.06.2025 09:37	09.06.2025 10:37	1:00	09.06.2025 18:58	9:21	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,6км Lбаза=2км. Вкл с выделенным уч.пр.оп.221-16/1-54 (без нагрузки). В 15:10 ДБ на осмотр ВЛ. Повреждены ШС 10 на оп.221-16/20, 221-16/51.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3	0,22	1 534	16	+15°С, 10 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-98	10.06.2025 23:52	10.06.2025 23:52	0:00	10.06.2025 23:52	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполен 11.06.2025 по результату осмотра под оп. 98-00/78 обнаружена птица.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3				+16°С, 0 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Волочаевская\Ф-5 \ОПП Волочаевка\Ф - ТП-М	14.06.2025 09:21	14.06.2025 09:21	0:00	14.06.2025 09:21	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Протекание крыши КТП-11 (РСК), устранено.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1				+19°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 500 кВ Хабаровская\Ф-3	17.06.2025 05:43	17.06.2025 05:43	0:00	17.06.2025 05:43	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 18.06.25. Повреждение оборудования не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза).		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2				+17°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-12	22.06.2025 11:05	22.06.2025 11:05	0:00	22.06.2025 11:05	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. пролёт опор 12-01/11 - 12-01/12 на проводах ВЛ 10 кВ следы КЗ, на земле найдена подгоревшая ветка.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 2 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 6 орг. связи - 2				+15°С, 15 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Валдгейм\Ф-255	26.06.2025 23:37	26.06.2025 23:37	0:00	26.06.2025 23:37	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. оп. 255-00/55 резервная КЛ 6 кВ повреждение концевой муфты		школы, д/с - 1 кот. - 1				+27°С, 3 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-15	29.06.2025 11:14	29.06.2025 11:14	0:00	29.06.2025 11:14	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 30.06.25. Повреждение оборудования не выявлено. Атмосферное перенапряжение (гроза).		орг. водосн. - 2 в/ч - 1 кот. - 2 орг. связи - 2				+28°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Центр\Ф-285	03.04.2025 04:02	03.04.2025 05:18	1:16	03.04.2025 21:29	17:27	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Вкл. без ТП-43 (300 чел/0,1МВт/СЗО нет). В 08:10 включен последний потребитель (ТП-43), повреждена КЛ-6 от ТП-111яч.4 до ТП-43 яч2. МП 118м от ТП-111. 4.4.25 велись земляные работы, КЛ откопана, МП не определено, требуется согласование на продолжение зем.работ (КЛ проходит под а/дорогой). 10.04.25 согласование получено, КЛ откопали, вырезали МП; смонтировали две соед.муфты; засыпали (не испытывали): 11.4.25 в 10:09 завершены АВР, вкл в работу по нормальной сх.		школы, д/с - 7 орг. связи - 4	0,40	580	8	+1°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ДСК\Ф-234	04.04.2025 21:20	04.04.2025 22:20	1:00	04.04.2025 22:40	1:20	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственном участке, в ТП-421.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 3	1,52	1 700	16	+5°С, 1 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Известковая\Ф-73	19.04.2025 02:38	19.04.2025 02:55	0:17	19.04.2025 02:55	0:17	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. 19.04.2025 Повреждение самоустранилось. 24.04.2025 Обнаружено повреждение ПИ 6 кВ ф.С на КТП-83 (РСК) - устранено.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 1	0,36	1 230	9	+7°С, 2 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Кульдур\Ф-238	20.04.2025 07:20	20.04.2025 12:16	4:56	20.04.2025 15:25	8:05	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=4,35км Lбаза=50км. Вкл в 12:16 без 5ТП, вкл в 12:37 без 2ТП, вкл в 15:25 по нормальной схеме, пр.оп.238-03/5-6 устранен обрыв проводов фВ,С.	Ф-239	кот. - 2	0,30	300	7	0°С, 14 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Кульдур\Ф-244	25.04.2025 16:17	25.04.2025 16:17	0:00	25.04.2025 16:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 25.04.25. Пролет опор 249-00/8 - 9 следы КЗ на проводах ВЛ 6 кВ, место пересечения с автомобильной дорогой.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1				+9°С, 10 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-25	28.04.2025 04:45	28.04.2025 05:37	0:52	28.04.2025 05:37	0:52	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. ТП-171, трансформатор 2Т - внутреннее замыкание на "землю" (выявлено по сообщениям потребителей о частичном отсутсвии напряжения). Внешних видимых повреждений и дефектов трансформатора нет.		орг. водосн. - 2 в/ч - 1 уголовные - 1 орг. связи - 37	0,61	3 910	7	+2°С, 2 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-138	30.04.2025 13:35	30.04.2025 14:53	1:18	30.04.2025 18:46	5:11	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,53км, Lбазы=8км. Выведен из работы участок КВЛ 6 кВ от ПС 220 кВ Облучье до оп.138-00/36, все потребители запитаны от резерва. На оп.138-00/26 обрыв вязки крепления провода ф.А, вследствии падения на провода ВЛ 6 кВ обломившейся части дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ 6 кВ (12 метров от крайнего провода), порода дерева - берёза, диаметр у комля 35 - 40 см. Устранено.	ф.124 ПС 220 кВ Облучье	кот. - 1 орг. связи - 2	0,20	606	3	+19°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-68	07.05.2025 00:05	07.05.2025 01:44	1:39	07.05.2025 09:39	9:34	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=7,8км Lбаза=3км. В 1-44 включен основной потребитель, В 02-28 включены все потребители, поврежден КЛ 6 от ТП-195яч.5 до ТП-190 яч2. 07.05.25 определено МП 195м от ТП-195, требуется согласование на проведение земляных работ. График АВР до 22.05.25.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 8 уголовные - 6 мед. учр. - 1 школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 7	0,97	3 926	16	+5°С, 2 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ДСК\Ф-219	07.05.2025 10:40	07.05.2025 10:40	0:00	07.05.2025 10:40	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. пролёт опор 219-00/17 - 219-05/1 видны следы КЗ, провис провода в следствии наклона опоры 219-00/17.		кот. - 1				+12°С, 3 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-20	14.05.2025 22:37	14.05.2025 22:41	0:04	14.05.2025 22:41	0:04	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. ТП-541 (РСК) работа Пр 6 кВ ф.А, В, С. Следы КЗ.			0,13	330	4	+11°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Кульдур\Ф-238	19.05.2025 15:30	19.05.2025 15:30	0:00	19.05.2025 15:30	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. 28.05.2025 выполнили внеочередной осмотр, поврежденного оборудования нет. Атмосферные перенапряжения (гроза)		кот. - 2				+10°С, 18 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Кульдур\Ф-244	19.05.2025 15:41	19.05.2025 17:21	1:40	19.05.2025 23:34	7:53	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 1,5 км. Lбаза= 50км. В 17-21 Ф-244 включен без ТП-243 (70чел/0,02МВт/СЗО нет). Повреждение ОПНов (3шт), доставлены из Теплоозёрска..		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,10	250	3	+10°С, 18 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Кульдур\Ф-240	19.05.2025 17:21	19.05.2025 17:21	0:00	19.05.2025 17:21	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Оп.240-00/24-25 обрыв провода. Устранено.		орг. водосн. - 1 кот. - 1				+10°С, 18 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Центр\Ф-281	02.06.2025 05:56	02.06.2025 06:30	0:34	02.06.2025 18:08	12:12	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждена КЛ 6 от оп.281-00/5 до ТП-18 яч.7. 03.06. определено МП 188 метров от ТП-18, асфальтированное покрытие, требуется согласование. 06.06 повреждение устранено, включен по нормальнлй схеме.	ПС 35 кВ ЧТФ Ф-93	орг. водосн. - 3 мед. учр. - 4 орг. связи - 7	0,25	300	5	+16°С, 6 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-119	02.06.2025 14:39	02.06.2025 14:39	0:00	02.06.2025 14:39	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Под оп.8-19/1 с ЛР-6 кВ обнаружена птица со следами КЗ.		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1 орг. связи - 2				+27°С, 5 м/с
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Кульдур\Ф-238	13.06.2025 01:20	13.06.2025 03:43	2:23	13.06.2025 12:55	11:35	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=4,35км Lбаза=50км. В 03:43 Ф-238 включен до оп.239-02/6 (без 1 ТП), в 04:05 включены все потребители. Выделен уч. КЛ 6 кВ от оп.239-02/6 до ТП-238яч.1 (на повреждении). Повреждена резервная КЛ 6 кВ от оп 239-02/6 до ТП-238 яч-1, отключена.		кот. - 2	0,20	300	8	0°С, 0 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-6	14.06.2025 16:30	14.06.2025 17:48	1:18	14.06.2025 20:04	3:34	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,95 км, Lбазы=6 км. Оп.6-00/29 разрушена изоляция 3 фаз, в результате стороннего воздействия (удар по проводам краном). Сообщено в СБ, полицию. Обеспечен резерв без 6ТП. В 20:04 повреждение устранено, всключен по нормальной схеме.	ф-8 ПС 35 кВ МК	кот. - 3 орг. связи - 3	0,72	580	20	+21°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-65	21.06.2025 03:17	21.06.2025 05:06	1:49	21.06.2025 09:02	5:45	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lкл=0,4км Lбаза=3км. В 05:06 все потребители запитаны от резерва ф.60 ПС ЖБИ. В ТП-99 яч.3 повреждена концевая муфта КЛ 6 кВ. Устранено, Ф-65 включен по нормальной схеме.	ф-60 ПС 35 кВ ЖБИ	гос. орг. - 5 орг. водосн. - 6 уголовные - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 2 орг. связи - 10	0,91	2 845	11	+18°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-136	25.06.2025 07:22	25.06.2025 09:27	2:05	25.06.2025 07:27	0:05	МТЗ 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. оп.136-00/1-оп.136-00/2 возник схлест проводов из-за близкого КЗ на КТП-28(вед). На КТП-28 (вед), в момент грозы из-за течи по проходным изоляторам 6 кВ возникло перекрытие на шинах 6 кВ, отработали Пр-6 кВ 3 шт		школы, д/с - 2 кот. - 3	0,20	300	8	+21°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-74	28.06.2025 09:50	28.06.2025 09:50	0:00	28.06.2025 09:50	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. ТП-352 повреждение Пр-6 1Т ф-В,С		школы, д/с - 1 орг. связи - 27				+30°С, 2 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ПС 110 кВ СХК	14.04.2025 06:36	14.04.2025 08:29	1:53	14.04.2025 16:37	10:01	ДЗШ	-		РЗА П. РиЧПН. В 06:36 на ПС 110 СХК отключились (по ТМ): В 110 УВДП№2, В 110 Беркакит, В 110 НГРЭС №1. Обесточены ПС 110 Беркакит, Гранитная (на ПС 110 УВД АВР усп). На 2 СШ 110 падение 2 опорных изоляторов РТН-2 110 по ФС. В 07:27 начаты оп.переключения по переводу ВЛ 110 кВ СХК-Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная ч/з ОСШ-110 для запитывания потребителя. 08:29 ВЛ 110 кВ СХК-Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная включена через ОСШ 110, все потребители запитаны. В 10:03 на ПС 110 кВ СХК приступили к выводу в ремонт 2 СШ 110 кВ. В 11:07 выведена в ремонт 2 СШ 110 кВ. С 12:04 до 15:38 проведения АВР, повреждения устранены. В 16:37 введена в работу 2 СШ 110 кВ. В 17:30 ВЛ 110 кВ СХК-Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная переведена на В 110 Беркакит с выводом в резерв ОВ 110. В 18:00 на ПС 110 кВ УВД восстановлена нормальная схема.	ОСШ 110	орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 2 кот. - 1	5,80	3 000	1	-2°С, 15 м/с, Ветер
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	21.04.2025 08:33	21.04.2025 08:45	0:12	21.04.2025 21:55	13:22	НЗНП 4ст ТЗНП 4ст	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Обесточилась вед. ПС Рябиновая. В 08:45 потребитель запитан от собственного РИСЭ. На вед. отпайке на ПС Рябиновая произошло падение провода с изолятора анкерной оп.134 на опору с возгоранием опоры. После отключения ВЛ возгорание самоустранилось. В 11:13 ВЛ 110 кВ включена без отпайки на ПС 110 кВ Рябиновая. В 21:55 введена в работу ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками с отпайкой на ПС 110 кВ Рябиновая.	Запитаны от РИСЭ		9,00		1	+3°С, 3 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ СХК - Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная	14.05.2025 01:54	14.05.2025 01:54	0:00	14.05.2025 01:54	0:00	ТНЗНП 1ст ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. L база = 2 км. L вл = 11,7 км.ИМФ - 7,7 км., 9:56 допущена бригада для осмотра ВЛ. 12:56 произведен осмотр ВЛ - замечаний нет. 15.05.25 в 16:47 при послеаварийном осмотре ВЛ обнаружено: следы подгара грозотроса и фазного провода ф. В в пролёте опор №26/1А - № 26/1 отпайка на ПС 110 кВ Гранитная.		орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 2 кот. - 1				-2°С, 15 м/с, Снег

ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ СХК - Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная	14.05.2025 09:40	14.05.2025 12:25	2:45	14.05.2025 15:01	5:21	ДЗ 1з ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,72км Lбаза=8км. 9:56 допущена бригада для осмотра ВЛ 10:40 Произведен осмотр заходов ВЛ и оборудования: ПС 110 кВ СХК, ПС 110 кВ Гранитная , ПС 110 кВ Беркакит - замечаний нет. Защиты В 110 Беркакит на ПС 110 кВ СХК ДЗ-1ст. на землю, ТЗНП-1ст ф"В", ИМФ показаний не зафиксировал. 12:25 ПС 110 кВ Беркакит запитана от ВЛ 35 кВ Беркакит - Нагорный. Запитаны яч№ 6, 12, 14, 18. Население 500 чел, СЗО: Педиатрическое отделение №4, Нер. ЦРБ, Скважина № 2; Водозабор, ЦТП № 1; Железнодорожная станция, Р=0,3МВт. 12:56 произведен осмотр ВЛ, замечаний нет. 12:57 на ПС 110 кВ СХК включен В 110 Беркакит, ВЛ поставлена под напряжение, без замечаний. 14:03 ПС 110 кВ Беркакит включена по нормальной схеме. Запитан весь потребитель ПС, Р = 2,2 МВт. 15:01 ПС 110 кВ Гранитная включена по нормальной схеме. Потребитель запитан в полном объеме. 15.05.25 в 16:47 при послеаварийном осмотре ВЛ обнаружено: следы подгара грозотроса и фазного провода ф. В в пролёте опор №26/1А - № 26/1 отпайка на ПС 110 кВ Гранитная.		орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 2 кот. - 1	2,60	3 000	16	-2°С, 15 м/с, Снег
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	25.05.2025 12:03	25.05.2025 12:03	0:00	25.05.2025 12:03	0:00	ТЗНП 1ст ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 12:03 отключилась ВЛ 110 кВ Нижний Куранах – Лебединый с отпайками. АПВ-у , На ПС 220 кВ Нижний Куранах на В 110 ВЛ Лебединый, ТЗНАп 1ст ф"С-0" 13км. На ПС 110 кВ Лебединый, на В 110 Нижний Куранах, ТЗНП-2ст. ф"С-0" 28,7 км. Осмотр в пролетах опор №№62-90 - без замечаний. 28.05.25 17:25 ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками в пролете опор 83 - 84 обнаружено падение дерева длиной 16,5 м (диаметром дерева 20 см). Просека в данном пролете заужена и составляет 13 м от крайнего провода. На данном участке в период на 2025 год запланировано расширение просеки по ИПР.						+14°С, 0 м/с, Облачно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Лебединый\В 110 Алдан	27.05.2025 00:24	27.05.2025 00:24	0:00	27.05.2025 00:24	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. ИМФ - 11,7 км, ф. "В". 30.05.25 в 08:29 допущена бригада по распоряжению для осмотра ВЛ после аварийного отключения. ВЛ 110 кВ Лебединый - Алдан в пролете опор 36-37 обнаружено падение деревьев длиной 20 и 18 м (диаметром 28 и 18 см). Просека в данном пролете заужена и составляет 16 м от крайнего провода. (В период на 2025 год запланировано расширение просеки по ИПР)		гос. орг. - 9 орг. водосн. - 17 уголовные - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 8 кот. - 10 орг. связи - 4				0°С, 20 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Хатыми с отпайками	09.06.2025 17:26	09.06.2025 17:26	0:00	09.06.2025 17:26	0:00	ТЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. В 17:26 отключилась ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками,ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Хатыми. На ЧТЭЦ на В 110 Хатыми АПВ успешное, ТЗНП 1 ступень. На ПС 110 кВ Малый Нимныр на В 110 Хатыми АПВ не было. ПС 110 кВ Угольная, ПС 110 кВ Инаглинская АВР успешное. Без потери потребителя. ИМФ В 110 Хатыми на ЧТЭЦ 11,6 км ф.В-0. 18:24 переведено питание потребителя ПС 110 кВ Угольная, ПС 110 кВ Инаглинская по нормальной схеме. Проверка РЗА до 20:00 11.06.25. 18:45 допущена бригада для послеаварийного осмотра на ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Хатыми с отпайками от оп №1 до оп №77. 20:47 на ПС 110 кВ Малый Нимныр включен В 110 Хатыми, без замечаний. По команде Якутского РДУ выведено АПВ на В 110 Хатыми. 10.06.2025 в 14:00 часов в ходе обхода было обнаружено, что на пересечении ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками, на пересечении с ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС — НПС № 18 в пролете опор №№ 64-65 выполнялись не санкционированные работы, без согласования с филиалом АО «ДРСК» «ЮЯЭС», при выполнении работ тяжелой техникой было допущено приближение к проводу на недопустимое расстояние, так как, к моменту обнаружения места выполнения работ, все работы были прекращены, техника находилась в нерабочем состоянии. На место происшествия был вызвана СОГ ОМВД России по Нерюнгринскому району. Обращение зарегистрировано в КУСП № 6485 от 10.06.2025 года Послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Хатыми с отпайками от опоры №1 до опоры № 15, без замечаний.		орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 3 орг. связи - 1				+17°С, 1 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Хатыми с отпайками	12.06.2025 00:09	12.06.2025 00:09	0:00	12.06.2025 00:09	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА П. РиЧПН. В 00:09 отключилась ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ–Хатыми с отпайками, ВЛ 110 кВ Малый Нимныр-Хатыми. На ЧТЭЦ на В 110 Хатыми: ДЗ-1 ст, АПВ усп, ИМФ АВС - 62,4км, На ПС 110 кВ Малый Нимныр на В 110 Хатыми: ДЗ 1ст, АПВ усп. На ПС 110 кВ Угольная, ПС 110 кВ Инаглинская АВР успешное. На Чульманской ТЭЦ произведен осмотр оборудования в пределах РУ и заходов ВЛ - без замечаний. В 00:51 переведено питание потребителя ПС 110 кВ Угольная, ПС 110 кВ Инаглинская по нормальной схеме. 12.06.25 08:05-18:26 осмотрен участок от Чульманской ТЭЦ до опоры №101. Замечаний нет. 13.06.25 08:23-14:00 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми с отпайками от опоры 101 до ПС Хатыми: на анкерной опоре №345 обнаружены следы попадания молнии. Опора целая, ремонт не требуется.		орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 3 орг. связи - 1			6	+12°С, 2 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками	27.06.2025 08:00	27.06.2025 08:00	0:00	28.06.2025 21:48	37:48	ТНЗНП	ну		РЗА П. РиЧПН. На Чульманской ТЭЦ на 2 СШ 110 кВ отгорел шлейф КС ф.А в сторону ВЧЗ. Отключались: 1) На Чульманской ТЭЦ 2 СШ 110 кВ, Т-2, обесточена 2СШ 6кВ, Р - 3 МВт, население - 3544 чел. 2) ВЛ 35 кВ Чульманская ТЭЦ - Аэропорт №1, ВЛ 35 кВ Чульманская ТЭЦ - Аэропорт №2 обесточена ПС 35 кВ Аэропорт (населения 1436 чел. Р-1,76 МВт). 08:11 подано напряжение на ПС 35 кВ Аэропорт. 08:14 запитана 2 СШ 6 кВ на Чульманской ТЭЦ, запитаны все потребители (13:50 сообщено с Чульманской ТЭЦ). Заявка ДГК до 22-00 28.06.2025. При осмотре ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками выявлен обрыв шлейфа ф.А на опоре 81А. 28.06.25 08:20-13:06 произведен осмотр ВЛ 110 кВ от оп.81а до оп.30, замечаний нет. С 13:18 до 14:56 устранено повреждение на оп.81а. 15:04-16:12 произведен осмотр ВЛ 110 кВ от оп.30 до Нерюнгринской ГРЭС, замечаний нет. 28.06.2025 21:48 введена в работу ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками.		угольные и горнорудные - 4	1,76	1 436		+20°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Томмот-Нижнеякокитская с отпайками	13.06.2025 16:58	13.06.2025 16:58	0:00	13.06.2025 16:58	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 14.06.25 11:22-15:38 произведен осмотр, замечаний нет. 17.06.25 Осмотром ВЛ выявлены следы воздействия молнии на шлейфах и изоляторах металлической опоры № 21.Вследствии грозового разряда: - На шлейфе фазы В, фазы С следы оплавления. - На шлейфе фазы С обрыв одной проволоки верхнего повива провода. - На изоляторе типа ЛК в натяжной подвеске фазы В в сторону ПС 35 кВ Якокит оплавление. - На изоляторе типа ЛК в натяжной подвеске фазы С в сторону ПС 220 кВ Томмот оплавление. - Разворот шлейфа фазы С в месте крепления однолапчатого ушка к серьге изолятора ориентировочно на 90 градусов.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4				+22°С, 5 м/с, Гроза

ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Томмот-Нижнеякокитская с отпайками	26.06.2025 10:54	26.06.2025 11:09	0:15	26.06.2025 11:09	0:15	ЗЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.06.25 в 10:54 Отключился В 35 Нижнеякокитская от ЗОЗЗ. Осмотр на 27.06.25. 27.06.2025 года в 11 часов 16 минут было выявлено повреждение фазного провода в пролете опор № 53/6 — 53/7. Повреждение причинено в результате воздействия неустановленной техники, так как в охранной зоне в том числе под линией электропередачи имеются свежие следы гусеничной техники. На место происшествия была вызвана СОГ ОМВД России по Алданскому району. Обращение зарегистрировано в КУСП № 409 от 27.06.2025. 27.06.25 17:27 выполнен ремонт повреждённого провода.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	6,40	310	3	+27°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Промзона\ВЛ 10 кВ Дивный	26.05.2025 19:49	26.05.2025 19:49	0:00	26.05.2025 19:49	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. При обходе обнаружено: наклон опоры №20/3 (излом деревянной приставки у основания вследствие загнивания), провода в пролёте опор 20/3 - 20/2 касаются рядом стоящего дерева. 26.05.25 в 23:33 заменена опора №20/3.		орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				+20°С, 20 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Электрокотельная\ ВЛ 6 кВ Алдан-4	13.04.2025 17:15	13.04.2025 17:25	0:10	13.04.2025 18:20	1:05	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. В 17:25 включен без ТП-54, повреждение прокалывающего зажима шлейфа фазы «А» с неустойчивым замыканием на «Землю» в пролете опор №4-5. В 18:20 ТП-54 запитана от ф.Алдан-3 ПС 110 кВ Алдан, все потребители запитаны.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,80	460	8	+2°С, 0 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	Чульманская ТЭЦ\ ВЛ 6 кВ Заречный	14.05.2025 00:30	14.05.2025 06:51	6:21	14.05.2025 06:51	6:21	ТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=28км, Lвл=5,7км.02:20 допущена бригада для обхода ВЛ 6 кВ ф.Заречный. Обнаружено падение одностоечной опоры № 22/1, требуется замена. 5:43 допущена бригада по наряду для замены опоры.6:40 заменили опору № 22/1.			0,40	167	8	-2°С, 15 м/с, Снег
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	Чульманская ТЭЦ\ ВЛ 6 кВ Южный	14.05.2025 01:10	14.05.2025 05:07	3:57	14.05.2025 05:07	3:57	ТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза = 28км, Lвл = 9,2км. 02:08 допущена бригада для обхода ВЛ 6 кВ ф.Южный. 05:07 включен ф. Южный. Произведена вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор № 3-14.		школы, д/с - 2	0,90	1 382	11	-2°С, 15 м/с, Снег
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ Хлебозавод	24.05.2025 07:13	24.05.2025 07:16	0:03	24.05.2025 07:38	0:25	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 24.05.22 в 07:13 на ПС 110 кВ Алдан по ТУ отключили В 3 ф. Хлебозавод (земля), на ТП 6/0,4 Школа отключили РТП 20/1, в 07:16 на ПС 110 кВ Алдан влючили В 3 ф. Хлебозавод. В 07:38, после осмотра отключенного участка ВЛ 6 кВ, ф. Хлебозавод включен по нормальной схеме. Осмотр запланирован до 26.05.25 включительно. В Пролете опор № 58/4-58/5 разположен на участке ВЛ-6 кВ с зауженной просекой, приближение дерева к проводу ф.С		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 6 школы, д/с - 3 кот. - 1	0,50	1 845	23	+10°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ АЗС	31.05.2025 09:13	31.05.2025 09:13	0:00	31.05.2025 09:13	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. При проведении работ сторонней техникой (погрузчик) в охранной зоне ВЛ 6 кВ ф. АЗС, совершен наезд на дерево с падением ветки на провода ВЛ 6 кВ. Повреждений провода нет. Сообщено в СБ, полицию.						+8°С, 0 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ Хлебозавод	05.06.2025 12:40	05.06.2025 12:40	0:00	05.06.2025 12:40	0:00	ТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. В результате осмотра ВЛ-6 кВ ф. Хлебозавод обнаружено: наезд бульдозера на опору № 58/1, что привело к повреждению тела опоры,её отклонению от вертикальной оси. Опора № 58/1 демонтирована, потребитель подключен по новому участку ВЛ 6 кВ ф. Хлебозавод.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 6 школы, д/с - 3 кот. - 1				+16°С, 0 м/с, Облачно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ МПС\ВЛ 6 кВ МПС-2	11.06.2025 10:07	11.06.2025 11:30	1:23	11.06.2025 14:32	4:25	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл-1,163 км, Lбаза-3,2 км. Обрыв провода в пр.оп.61/1-61/2 из-за падения на него дерева при несанкц.спиле. Устранено		гос. орг. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	0,70	1 856	25	0°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ АЗС	22.06.2025 17:17	23.06.2025 00:10	6:53	23.06.2025 00:10	6:53	ТО	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=2,43км, Lбазы=5км. Сторонними лицами при валке деревьев оборван провод с изломом траверсы на оп.28. Сообщено в СБ, полицию. Устранено.			0,40	140	10	+10°С, 0 м/с, Облачно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	Чульманская ТЭЦ\ ВЛ 6 кВ ЦАРМ	28.06.2025 22:30	29.06.2025 00:25	1:55	29.06.2025 00:25	1:55	ТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В результате прохождения грозового фронта, произошло падение дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №20 - №21.			0,80	1 222		+18°С, 15 м/с, Гроза