Приложение 2
к письму Филиала АО "СО ЕЭС" Якутское РДУ
от 24.08.2022 №Р66-61-IV-19-11259

ФОРМА (анализ филиал АО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС"

Анализ работы АЧР _____

Объект	Присоединение	АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		Нагрузка, КВт				Фактическое время [2]		Наименование субъекта электросетевого комплекса	Примечание
								АЧР-1	АЧР-2	САЧР	ЧАПВ				
		сек	Гц	сек	Гц	сек	Гц	Отключ.	Отключ.	Отключ.	Включ.	откл., чч:мм	вкл., чч:мм		
1	2	5	6	7	8	9	10	13	15	17	19	19	20	21	22
ПС 110 кВ Фабрика	В-28									1,200		19:38:34			
ПС 110 кВ Фабрика	яч. 36					50	49,8			1,400	0,450	19:38:34	19:41:09		
ПС 110 кВ Фабрика	яч. 1, 26, 27, 28, 29, 31, 43					50	49,8			5,500	1,020	19:38:34	19:41:04		*яч: 31,43 отключены по заявке*
ПС 110 кВ Фабрика	яч. 2а, 20, 5					50	49,8			2,950	0,720	19:38:34	19:40:39		
ПС 35 кВ Восточная	ф. Аэропо-6					80	49,7			0,970	0,970	19:38:34	19:40:54		
ПС 35 кВ Восточная	В 35 Электроотопление					80	49,7			1,010	1,010	19:38:34	19:40:54		
ПС 110 кВ Верхний Куранах	ф. ЛЭП-1, ЛЭП-2, ЛЭП-3, ЛЭП-5, Поселок Куранах					80	49,7			1,100	0,210	19:38:34	19:40:54		
ПС 110 кВ Лебединый	ф. Орбита-1, Ивовый	0,3	48,8	5	49,0	50	49,6	1,100			1,100	19:38:34	19:40:34		
ПС 110 кВ Лебединый	ф. Поселок-3	0,3	48,8			50	49,6	0,750			0,750	19:38:34	19:40:34		
ПС 110 кВ Фабрика	яч. 15, 18, 24	0,3	48,8					0,910				19:38:34			
ПС 110 кВ Фабрика	яч. 16, 38	0,3	48,8			40	49,5	1,310			0,300	19:38:34	19:40:29		
ПС 110 кВ Алдан	ф. ГПП, Аэропорт, Эл. бойлерная, Хлебопекарня, Алдан-5, Котельная АРМУ	0,3	48,8	10	49,0	40	49,5	5,540			2,800	19:38:34	19:40:29		
ПС 35 кВ Восточная	ф. ЗМПУМЕ-1, ЛМПУМ-2	0,3	48,6	10	49,0	45	49,5	0,200			0,200	19:38:34	19:40:29		
ПС 110 кВ Иннгаинская	яч. 202, 203, 204, 207	0,3	48,6	10	49,0	45	49,5	2,760			1,100	19:38:34	19:40:29		
ПС 110 кВ Иннгаинская	яч. 404, 405, 407, 408	0,3	48,6	10	49,0	40	49,5	4,220			1,300	19:38:34	19:40:24		
ПС 110 кВ Иннгаинская	яч. 302, 303, 304, 306	0,3	48,6	10	49,0	40	49,5	3,300			1,200	19:38:34	19:40:24		
ПС 110 кВ Угольная	яч. 9,10,11,12,13,14,15,16	0,3	48,6	10	49,0	40	49,5	77,000			77,000	19:38:34	19:40:24		*яч: 11,12,15 отключены по заявке.*
ПС 35 кВ Восточная	ф. Котельная - 1	0,3	48,6			40	49,5	0,140			0,140	19:38:34	19:40:24		
ПС 110 кВ Алдан	ПС 35 кВ Солнеслар, ПС 35 кВ Фермеры (В 35 Солнеслар)	0,3	48,6	20	49,0			0,500				19:38:34			
ПС 110 кВ Фабрика	яч. 37	0,3	48,6			40	49,5	0,730			0,320	19:38:34	19:40:24		
ПС 110 кВ Алдан	ф. Алдан-1, Алдан- 9, ЦРММ-1, ЦРМ-2, АВМ, С/з "Прогресс", Дорожный	0,3	48,4	20	48,8	45	49,5	3,110			3,110	19:38:35	19:40:20		
ПС 110 кВ Городская	яч.2,4,6,7,8,10,11,14,16,18,19,20,23,24,25,26,28,30, 32	0,3	48,2	20	48,6			5,070				19:38:35			*яч: 6,7,11,18,25,28 отключены по заявке, яч. 20 резерв*
ПС 35 кВ Восточная	ф. Алдан-2	0,3	48,2	20	48,6	35	49,5	1,100			1,100	19:38:35	19:40:19		
ПС 110 кВ ЗПФ	ф. ЗПФ-1, ЗПФ-3, Компрессорная-1	0,3	48,0	20	48,5			2,650				19:38:35			
ПС 110 кВ ЗПФ	ф. ЗПФ-2, ЗПП-2, Котельная-2	0,3	48,0	20	48,5	30	49,5	1,850			0,300	19:38:35	19:40:14		
ПС 110 кВ Рабочинская	ф. Зыб-2, Канцы, ЗКВ РММ, Зообаза-Автомойщики	0,3	47,8	30	48,0	20	49,4	4,410			0,350	19:38:36	19:40:04		
ПС 110 кВ ЗПФ	ф. Поселок-1, ЗПП-1, Котельная-1	0,3	47,8	25	48,0	20	49,4	0,650			0,350	19:38:36	19:40:09		
ПС 110 кВ Лебединый	В 35 Белая гора	0,3	47,8	25	48,0	20	49,4	0,550			0,440	19:38:36	19:40:09		
ПС 110 кВ Дзержинская	0,3 яч. 5а, 5, 7 6, 11, 19, 21, 23 (Заказник)	0,3	47,6	30	48,0	20	49,4	2,100			1,200	19:38:36	19:39:04		
ПС 110 кВ Кондитерская	0,3 кВ яч 1, 2, 3, 5, 6	0,3	47,6	30	48,0	15	49,4	2,100			1,500	19:38:36	19:38:59		
ПС 110 кВ РМЗ	яч. 1, 3, 4, 13, 15, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 35, 37, 38, 39, 41	0,3	47,6	30	48,0	15	49,4	1,370			1,100	19:38:36	19:38:59		*яч: 4,41 отключены по заявке*
ПС 110 кВ Алдан	ф. Алдан-3, ОУП-2, АЖС	0,3	47,6	35	48,0	15	49,4	3,520			3,520	19:38:36	19:38:59		
ПС 110 кВ Алдан	ф. Алдан-11	0,3	47,6	35	48,0			1,450				19:38:36			
ПС 110 кВ Лебединый	ф. Поселок-2	0,3	47,4	35	48,0	10	49,4	0,270			0,320	19:38:36	19:38:54		
ПС 110 кВ Дзержинская	0,6 кВ яч. 2а, 2, 4, 10, 14, 16, 22, 24, 32, 34, 36, 36а (3-4 секция)	0,3	47,4	35	48,0	10	49,4	3,100			0,900	19:38:36	19:38:54		
ПС 110 кВ Дзержинская	0,3 яч. 5а, 5, 7 8, 11, 19, 21, 23 (Заказник)	0,3	47,6	30	48,0	20	49,4	2,500			1,000	19:38:35	19:40:04		
ПС 110 кВ Кондитерская	0,3 кВ яч 1, 2, 3, 5, 6	0,3	47,6	30	48,0	15	49,4	2,000			0,400	19:38:35	19:39:59		
ПС 110 кВ РМЗ	яч. 1, 3, 4, 13, 15, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 35, 37, 38, 39, 41	0,3	47,6	30	48,0	15	49,4	1,370			1,200	19:38:35	19:39:59		
ПС 110 кВ Алдан	ф. Алдан-3, ОУП-2, АЖС	0,3	47,6	35	48,0	15	49,4	3,520			3,520	19:38:35	19:39:59		
ПС 110 кВ Лебединый	ф. Поселок-2	0,3	47,4	35	48,0	10	49,4	0,290			0,290	19:38:35	19:39:54		
ПС 110 кВ ЗПФ	ф. ЗПФ-4, Компрессорная-2			10,0	49,1	70,0	49,7		2,340		0,910	19:38:43	19:40:46		
ПС 35 кВ Вилючабор	ф. ГПП-2			10,0	49,1	70,0	49,7		0,500		0,140	19:38:43	19:40:46		
ПС 35 кВ Восточная	ф. Аэропорт-2, Котельная-2			10,0	49,1	70,0	49,7		0,640		0,640	19:38:43	19:40:46		
ПС 110 кВ Серебряный Бор	яч. 7, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 26			10,0	49,1	70,0	49,7		3,640		3,640	19:38:43	19:40:46		

Работа автоматики ЮЯЭС - правильно