ЮЯ ЭС февраль 2026

Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта	14.02.26	19.02.26
ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр	26.02.26	28.02.26
ВЛ 110 кВ Большой Нимныр – Юхта	20.02.26	25.02.26
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	01.02.26	06.02.26
ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Хатыми	07.02.26	12.02.26

Содержание работ
Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ Юхта (устанавливается 1 новый ВЧЗ 110 кВ в фазе «С», подвешиваем на типовой линейный портал.ПС 110 кВ Лебединый (Замена ТТ, ф.С устанавливается 1 комплект оборудования связи в составе: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель, Монтаж фундамента под конденсатор связи, демонтаж ТТ, демонтаж гибкой ошиновки).
Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ Большой Нимныр (Монтаж фундамента под конденсатор связи, установка оборудования связи ф.В: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель).
Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ Большой Нимныр (Монтаж фундамента под конденсатор связи, установка оборудования связи ф.С: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель).
Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:ПС 110 кВ Инаглинская (Установка демонтированного с ф.А оборудования связи ВЧЗ, КС, ФП и ЗН на ф.С, монтаж фундамента под блок КС ф.С).ПС 110 кВ Угольная (Установка оборудования связи ВЧ заградитель ф.В).ПС 110 кВ Хатыми (Монтаж фундамента конденсатора связи 1 шт. Установка оборудования связи ВЧЗ, КС, ФП и ЗН на ф.В).
Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ Хатыми (Установка оборудования связи ВЧЗ, КС, ФП и ЗН на ф.В).ПС 110 кВ Малый Нимныр (Монтаж фундамента, Установка оборудования связи ф.В: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель).