Приложение к письму
Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
от_____ № _____

Выписка из сводного графика
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на сентябрь 2020 г.

Объект	Оборудование	Учтенн	Месячный.	Месячны	Месяч	Месячный.	Месячный.	Месячн	Сентябрь 2020																																Вид	Аварі	Содержание работ	Состояние	Условия	Заземление	Прочие	Группа	Состояние
									Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср											
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Гайтер – Картель (С-121)	Да	14.09.20	17.09.20	4 дн	14.09.20	17.09.20	4 дн																															КР	04:00	Присоединение грозотроса к опоре, замена дефектных	с отключением		Да			Исходная
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)	Нет	08.09.20	08.09.20	9 ч	03.09.20	03.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ по факту со стороны ПС 110 кВ ГВФ,	без отключения	Не в транзите	Не задано			Измененна
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	Нет	08.09.20	08.09.20	9 ч	03.09.20	03.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ по факту со стороны ПС 110 кВ ГВФ,	без отключения	Не в транзите	Не задано			Измененна
ХЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)	Нет	23.09.20	23.09.20	9 ч	03.09.20	03.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ со стороны ПС 110 кВ НПЗ-2	без отключения	Не в транзите	Не задано	Выполнить перед		Измененна
ХЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)	Нет	24.09.20	25.09.20	1 дн 9	03.09.20	04.09.20	1 дн 9																															ТР	04:00	Испытание линейных вводов ПС 110 кВ НПЗ	с отключением	под наведенным	Да			Измененна
ПС 110 кВ НПЗ	КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)	Нет	23.09.20	23.09.20	9 ч	03.09.20	03.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно		Измененна
ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	Нет	29.09.20	29.09.20	9 ч	29.09.20	29.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ, опробование привода В 110 С-25	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно		Исходная
ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23)	Нет	29.09.20	29.09.20	9 ч	29.09.20	29.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ, опробование привода В 110 С-23	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно		Исходная
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-	Нет	17.09.20	17.09.20	9 ч	18.09.20	18.09.20	9 ч																															ТР	01:00	Отбор проб масла с проходных вводов 110 ПС 110 кВ	с отключением	под наведенным	Да			Измененна
ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-	Нет	29.09.20	29.09.20	9 ч	18.09.20	18.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ, опробование привода В 110 С-5	без отключения	Не в транзите	Не задано			Измененна
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-	Нет	18.09.20	18.09.20	10 ч	17.09.20	17.09.20	10 ч																															ТР	01:00	Отбор проб масла с проходных вводов 110 ПС 110 кВ	с отключением	под наведенным	Да			Измененна
ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-	Нет	29.09.20	29.09.20	9 ч	17.09.20	17.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ, опробование привода В 110 С-6	без отключения	Не в транзите	Не задано			Измененна
ПС 110 кВ Южная	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1)	Нет	28.09.20	28.09.20	9 ч	28.09.20	28.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ, опробование привода В 110 С-1	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Южная	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2)	Нет	28.09.20	28.09.20	9 ч	28.09.20	28.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ, опробование привода В 110 С-2	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Южная	ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13)	Нет	28.09.20	28.09.20	9 ч	28.09.20	28.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ, опробование привода В 110 С-13	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Южная	ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 2 (С-14)	Нет	28.09.20	28.09.20	9 ч	28.09.20	28.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ, опробование привода В 110 С-14	без отключения	Не в транзите	Не задано			Исходная
ПС 220 кВ РЦ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (С-7)	Нет	09.09.20	10.09.20	2 дн	16.09.20	17.09.20	2 дн																															ВПр	02:00	Отключение на время вывода в ремонт В С-7.	с отключением		Нет			Измененна
ПС 110 кВ Ц	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (С-7)	Да,	24.09.20	25.09.20	1 дн 9	16.09.20	17.09.20	1 дн 9																															ТР	03:00	Ремонт ЛР 110 С-7	с отключением	под наведенным	Нет			Измененна
ПС 220 кВ РЦ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (С-8)	Нет	07.09.20	08.09.20	2 дн	14.09.20	15.09.20	2 дн																															ВПр	02:00	Отключение на время вывода в ремонт В С-8	с отключением		Нет			Измененна
ПС 110 кВ Ц	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (С-8)	Да,	29.09.20	30.09.20	1 дн 9	14.09.20	15.09.20	1 дн 9																															ТР	03:00	Ремонт ЛР 110 С-8	с отключением	под наведенным	Нет			Измененна
ПС 220 кВ РЦ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17)	Нет	07.09.20	25.09.20	19 дн	07.09.20	25.09.20	19 дн																															ЗРР	02:00	Одностороннее отключение на время вывода в ремонт			Не задано	НЕ в транзите	РЦ 2С110	Исходная
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49)	Да	16.09.20	18.09.20	3 дн	16.09.20	18.09.20	3 дн																															ТР	08:00	Текущий ремонт ВЧ заградителя, испытания	с отключением	под наведенным	Да			Исходная
ПС 220 кВ РЦ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49)	Нет	07.09.20	25.09.20	19 дн	07.09.20	25.09.20	19 дн																															ЗРР	02:00	Одностороннее отключение на время вывода в ремонт			Не задано	НЕ в транзите	РЦ 2С110	Исходная
ХЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-	Нет	23.09.20	23.09.20	9 ч	03.09.20	03.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ со стороны ПС 110 кВ НПЗ-2	без отключения	Не в транзите	Не задано	Поочередно		Измененна
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	Нет	01.09.20	30.09.20	30 дн	01.09.20	30.09.20	30 дн																															ЗРР	00:20	Вывод АПВ ВЛ для механизированной, ручной расчистки	без отключения		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5	Нет	16.09.20	17.09.20	2 дн	16.09.20	17.09.20	2 дн																															ВПр	04:00	ТР В 110 С-117	с отключением		Нет			Исходная
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС	Да,	02.09.20	02.09.20	1 дн	02.09.20	02.09.20	1 дн																															ЗРР	04:00	Одностороннее отключение на время капитального			Не задано	НЕ в транзите		Исходная
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5	Да,	04.09.20	04.09.20	1 дн	04.09.20	04.09.20	1 дн																															ЗРР	04:00	Одностороннее отключение на время капитального			Не задано	НЕ в транзите		Исходная
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5	Нет	14.09.20	25.09.20	12 дн	14.09.20	25.09.20	12 дн																															КР	08:00	Замена ТТ ВЛ 110 С-117. Текущий ремонт МВ С-117	с отключением	под наведенным	Да			Исходная
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5	Нет	21.09.20	22.09.20	2 дн	28.09.20	29.09.20	2 дн																															ВПр	04:00	ТР В 110 С-118	с отключением		Нет			Измененна
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5	Нет	28.09.20	09.10.20	12 дн	28.09.20	09.10.20	12 дн																															КР	08:00	Замена ТТ ВЛ 110 кВ С-118. Текущий ремонт МВ С-118	с отключением	под наведенным	Да			Исходная
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5	Да,	08.09.20	08.09.20	1 дн	08.09.20	08.09.20	1 дн																															ЗРР	04:00	Одностороннее отключение на время капитального			Не задано	НЕ в транзите		Исходная
ПС 110 кВ Привокзальная	ВЛ 110 кВ К – Привокзальная (С-93)	Да,	21.09.20	25.09.20	5 дн	21.09.20	25.09.20	5 дн																															ТР	08:00	Текущий ремонт ЛР 110 С-93	с отключением		Нет			Исходная
ПС 500 кВ Комсомольская	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94)	Нет	14.09.20	16.09.20	3 дн	14.09.20	16.09.20	3 дн																															ТР	04:00	Демонтаж ВЧЗ С-94 ф.С.	с отключением	под наведенным	Да			Исходная
ПС 110 кВ Привокзальная	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75)	Да	07.09.20	11.09.20	5 дн	07.09.20	11.09.20	5 дн																															ТР	08:00	Текущий ремонт присоединений 1с 110, текущий ремонт	с отключением		Нет			Исходная
ПС 220 кВ Ванино	ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф)	Нет	14.09.20	16.09.20	2 дн	21.09.20	23.09.20	2 дн 12																															ВПр	04:00	ТО УРЗА в объеме профконтроля, ВВИ МВ и КС.	с отключением		Нет	Поочередно		Измененна
ПС 220 кВ Ванино	ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т9Ф)	Нет	16.09.20	18.09.20	2 дн	23.09.20	25.09.20	2 дн 12																															ВПр	04:00	ТО УРЗА в объеме профконтроля, ВВИ МВ и КС.	с отключением		Нет	Поочередно		Измененна
ПС 220 кВ РЦ	2С 110 кВ	Нет	07.09.20	25.09.20	19 дн	07.09.20	25.09.20	19 дн																															ТР	02:00	Техническое обслуживание ШР С-49, ШР С-17, ШР 2ТН,	с отключением		Не задано	С отключением на	РЦ 2С110	Исходная
ПС 110 кВ Городская	В 110 С-7	Нет	12.09.20	12.09.20	9 ч	12.09.20	12.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ СВ 110 кВ	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Городская	В 110 С-8	Нет	12.09.20	12.09.20	9 ч	12.09.20	12.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АПВ СВ 110 кВ	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Городская	СВ 110	Нет	12.09.20	12.09.20	9 ч	12.09.20	12.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	Опробование АВР по U min,опробование привода			Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Городская	СВ 110	Да,	29.09.20	30.09.20	1 дн 9	14.09.20	15.09.20	1 дн 9																															ВКЛ	00:20	Включить, при выполнении работ			Не задано			Измененна
ПС 110 кВ Городская	СВ 110	Да,	24.09.20	25.09.20	1 дн 9	16.09.20	17.09.20	1 дн 9																															ЗРР	00:20	Включить, при выполнении работ на ПС 110 кВ Ц			Не задано			Измененна
ПС 110 кВ К	ОВ 110	Нет	01.09.20	04.09.20	4 дн	01.09.20	04.09.20	4 дн																															ТР	06:00	Текущий ремонт ОВ 110	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ К	ШСВ 110	Нет	01.09.20	02.09.20	2 дн	01.09.20	02.09.20	2 дн																															ТР	06:00	Текущий ремонт ШСВ 110	с отключением		Не задано	С объединением		Исходная
ПС 110 кВ К	В 110 С-119	Нет	07.09.20	08.09.20	2 дн	07.09.20	08.09.20	2 дн																															ТР	06:00	Текущий ремонт В 110 С-119	с отключением	с переводом на	Не задано	Без отключения ВЛ		Исходная
ПС 110 кВ К	В 110 С-120	Нет	09.09.20	10.09.20	2 дн	09.09.20	10.09.20	2 дн																															ТР	06:00	Текущий ремонт В 110 С-120	с отключением	с переводом на	Не задано	Без отключения ВЛ		Исходная
ПС 110 кВ К	В 110 С-74	Нет	08.09.20	09.09.20	2 дн	14.09.20	15.09.20	2 дн																															ТР	06:00	Текущий ремонт В 110 С-74	с отключением	с переводом на	Не задано	Без отключения ВЛ		Измененна
ПС 110 кВ К	В 110 С-117	Нет	16.09.20	17.09.20	2 дн	16.09.20	17.09.20	2 дн																															ТР	06:00	Текущий ремонт В 110 С-117	с отключением		Не задано	Без отключения ВЛ		Исходная
ПС 110 кВ К	В 110 С-76	Нет	28.09.20	29.09.20	2 дн	21.09.20	22.09.20	2 дн																															ТР	06:00	Текущий ремонт В 110 С-76	с отключением	с переводом на	Не задано	Без отключения ВЛ		Измененна
ПС 110 кВ К	В 110 С-93	Нет	23.09.20	24.09.20	2 дн	23.09.20	24.09.20	2 дн																															ТР	06:00	Текущий ремонт В 110 С-93	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ К	В 110 С-118	Нет	21.09.20	22.09.20	2 дн	28.09.20	29.09.20	2 дн																															ТР	06:00	Текущий ремонт В 110 С-118	с отключением		Не задано	Без отключения ВЛ		Измененна
ПС 110 кВ НПЗ	В 110 С-15	Нет	24.09.20	25.09.20	2 дн	03.09.20	04.09.20	2 дн																															ТР	04:00	Испытание трансформаторов тока В 110 С-15	с отключением		Не задано			Измененна
ПС 110 кВ НПЗ	ОВ 110	Нет	24.09.20	25.09.20	2 дн	03.09.20	04.09.20	2 дн																															ТР	04:00	Испытание трансформатора тока ОВ 110	с отключением		Не задано			Измененна
ПС 110 кВ Привокзальная	1с 110	Да	07.09.20	11.09.20	5 дн	07.09.20	11.09.20	5 дн																															ТР	08:00	Текущий ремонт присоединений 1с 110	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Привокзальная	СВ 110	Да,	07.09.20	11.09.20	5 дн	07.09.20	11.09.20	5 дн																															ТР	08:00	Текущий ремонт СВ 110	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Привокзальная	2с 110	Да,	21.09.20	25.09.20	5 дн	21.09.20	25.09.20	5 дн																															ТР	08:00	Текущий ремонт присоединений 2с 110 кВ	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ СМР	СВ 110	Нет	15.09.20	15.09.20	9 ч	15.09.20	15.09.20	9 ч																															ЗРР	00:20	опробование АПВ,опробование привода	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Т	МВ С-98	Да,	31.08.20	04.09.20	5 дн	31.08.20	04.09.20	5 дн																															ТР	08:00	Текущий ремонт МВ С-98	с отключением	с переводом на	Не задано	Без отключения ВЛ		Исходная
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	29.09.20	29.09.20	9 ч	29.09.20	29.09.20	9 ч																															ВКЛ	00:20	Включить, при опробовании ВЛ 110 кВ Корфовская –	с отключением		Не задано			Исходная
ПС 110 кВ Ц	2с 110	Да,	28.09.20	30.09.20	2 дн 9	14.09.20	15.09.20	1 дн 9																															ТР	03:00	Ремонт ШР-110 2Т,ТР 110 2Т,СР 110 2с, ЛР 110 С-8	с отключением		Не задано			Измененна
ПС 110 кВ Ц	1с 110	Да,	21.09.20	25.09.20	4 дн 9	16.09.20	18.09.20	2 дн 9																															ТР	03:00	Ремонт ШР-110 1Т,ТР 110 1Т,СР 110 1с, ЛР 110 С-7	с отключением		Не задано			Измененна
ПС 110 кВ Южная	ОВ 110	Нет	09.09.20	10.09.20	1 дн 9	09.09.20	10.09.20	1 дн 9																															ЗРР	04:00	Испытание вводов 110 кВ ОВ 110	с отключением		Не задано			Исходная
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на	Нет	18.09.20	18.09.20	1 дн	18.09.20	18.09.20	1 дн																															ЗРР	01:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 -	с отключением		Не задано	Уменьшение		Исходная
ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ,	Нет	17.09.20	17.09.20	9 ч	18.09.20	18.09.20	9 ч																															ВПр	01:00	Отключение ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 -	с отключением		Не задано	Потеря ОН в		Измененна

Начальник Службы электрических режимов Д.В. Маланов

Объект	Оборудование	Учтенн	Месячный.	Месячны	Месяч	Месячный.	Месячный.	Месячн	Сентябрь 2020																																		Вид	Авари	Содержание работ	Состояние	Условия	Заземление	Прочие	Группа	Состояние
									Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср																
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																

Сухорукова Екатерина Александровна
(4212)38-05-44; 33-44.