Параметры: Начало периода: 01.10.2025 0:00:00
Конец периода: 01.01.2026 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Код признака	Погодные условия
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	08.10.2025 00:18	08.10.2025 00:18	0:00	08.10.2025 00:18	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.А0 L=40,1 км. Порывистый ветер, мокрый снег. При осмотре ВЛ на оп.137 ф.А на гирлянде изоляции отсутствуют 2 изолятора из 7.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2					-3°С, 15 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	08.10.2025 08:57	08.10.2025 13:25	4:28	08.10.2025 13:25	4:28	ТНЗНП 1ст ДЗ 2з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ОМП ф.А0 L=36 км. Вкл. в НПФ режиме ф.-А. Выполнен осмотр ВЛ в пр.оп.1-230 (р.Тыгда), проезда через р.Тыгда нет. Участок ВЛ по данным средств ОМП осмотрен. 09.10.2025 в 14:26 ВЛ включена в работу по нормальной схеме. При осмотре ВЛ пролеты опор 167-168 налипание мокрого снега.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2	0,40	2 945	17		-4°С, 12 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ-110 кВ РГРЭС-Бурейск 2	05.11.2025 22:03	05.11.2025 22:18	0:15	05.11.2025 22:18	0:15	ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 22-03 отключилась ВЛ 110 кВ РГРЭС-Бурейск 2 (схема ремонтная: ВЛ 110 РГРЭС-Бурейск-1 в ремонте, на ПС 110 кВ Бурейск 2С 110 кВ в ремонте). Обесточились ПС 110 кВ Бурейск, ПС 35 кВ Родионовка, ПС 35 кВ Перевалбаза, вед. ПС 35 кВ РТС, вед. ПС 35 кВ К.Карьер, вед. ПС 35 кВ БКК. После осмотра оборудования ПС 110 кВ Бурейск и РГРЭС в 22:18 РПВ усп, все потребители запитаны. Осмотр ВЛ на 06.11.25. При осмотре обнаружены следы перекрытия нижнего провода в пролете оп 45-46 техникой сторонней организации, сообщено в полицию. 07.11.25 устранено.		гос. орг. - 16 орг. водосн. - 3 в/ч - 1 уголовные - 3 школы, д/с - 8 кот. - 9 орг. связи - 48	8,00	15 533	162		-2°С, 2 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ-110 кВ РГРЭС-Бурейск 2	07.11.2025 02:05	07.11.2025 02:14	0:09	07.11.2025 02:14	0:09	ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 02-05 отключилась ВЛ 110 кВ РГРЭС-Бурейск 2 (схема ремонтная: ВЛ 110 РГРЭС-Бурейск-1 в ремонте, на ПС 110 кВ Бурейск 2С 110 кВ в ремонте). Обесточились ПС 110 кВ Бурейск, ПС 35 кВ Родионовка, ПС 35 кВ Перевалбаза, вед. ПС 35 кВ РТС, вед. ПС 35 кВ К.Карьер, вед. ПС 35 кВ БКК. После осмотра оборудования ПС 110 кВ Бурейск и РГРЭС в 02:14 РПВ усп, все потребители запитаны. Осмотр 07.11.25, обнаружены следы перекрытия (распушение) нижнего провода в пролете оп 45-46 техникой сторонней организации, сообщено в полицию. Устранено.		гос. орг. - 16 орг. водосн. - 3 в/ч - 1 уголовные - 3 школы, д/с - 8 кот. - 9 орг. связи - 48	8,00	15 533	162		-2°С, 5 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	09.12.2025 06:57	10.12.2025 06:48	23:51	10.12.2025 06:48	23:51	ДЗ 2з	ну	ну	кратн. не успешное: ИМФ: ф.АВС L=162,7 км; ф.В-0 L=158,6 км; ф.ВС L=108,7км. В 08:33 допуск бригады на ВЛ с осмотром. В 09:28 РПВ неуспешное в неполнофазном режиме (без ф"В"). В 10:18 выход бригады ВЛ на связь находятся на оп.614 без замечаний, продолжают осмотр. В 10:39 выход на связь второй бригады: на вездеходе сломался рычаг, ремонтируются. В 11:09 ВЛ выведена в ремонт. В 11:40 выход на связь бригады ВЛ находятся на оп.557 без замечаний, продолжают осмотр. В 11:51 вторая бригада на вездеходе выехала на ВЛ. В 12:49 связь с бригадой ВЛ ч/з ДЭМ ПС обнаружена оп.509 - анкерная угловая, повреждена. В 14:49 прибытие второй бригады на вездеходе на место повреждения. В 15:33 бригада допущена на ремонт опоры. В 19:10 смонтированы две стойки опоры, занимаются подвешиванием и натяжкой проводов. 10.12.25 03:20 смонтированы две опоры, подвешан провод ф.С, монтируют ф.В, провод ф.А лежит на земле. В 06:07 закрыт наряд по ВЛ 110 «Сиваки-Октябрьская», приступили к вводу ВЛ в работу. В 06:48 ВЛ 110 «Сиваки-Октябрьская» включена в работу по		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2	0,90	2 945	17		-31°С, 0,5 м/с, Ясно,
Амурские ЭС, АЗЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Токур \Т-2	06.10.2025 21:55	06.10.2025 22:54	0:59	06.10.2025 23:40	1:45	ГЗ на откл.	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключились В-35, В-6 Т-2, осмотром замечания не выявлены, в газовом реле газа, воздуха нет, Т-2 поставили под напряжение.07.10.25 произведена проверка РЗА замечаний не выявлено. На 09-10.10.25 заявка на профиспытания. 09.10. 25 произведены профиспытания замечаний нет, отобрано масло с Т-2 на ХАРГ	Т-1		0,30	585	7		-5°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Князевка\Т1	22.12.2025 06:41	22.12.2025 06:52	0:11	22.12.2025 09:40	2:59	ГЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключен Т1 от газовой защиты. Низкий уровень масла (выдавило резиновое уплотнение м/у газовым реле и баком Т1). Устранено. Долито 80 л. Полевой стан, уличное освещение медпункт с. Новоандреевка Котельная (с. Великокняжевка), Школа, Скважина, шкаф АТС Ростелеком, караульное помещение пост №2 ГЗ и ПБ базовая станция Мегафон, медпункт базовая станция МТС, Билайн Школа, котельная (с. Светиловка), мед. Пункт, АТС Ростелеком ФАП	ПС 35 кВ Князевка Т2	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 6	0,86	2 257	25		-35°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-20	17.10.2025 10:17	17.10.2025 10:17	0:00	17.10.2025 10:17	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Под ЛР-789 (оп.37) обнаружена обгоревшая птица		орг. водосн. - 2 кот. - 1 орг. связи - 17					+1°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Чесноково\Ф-2	20.10.2025 09:55	20.10.2025 09:55	0:00	20.10.2025 09:55	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Опора № 133 обнаружено тело мертвой птицы (сорока).		орг. связи - 1					-2°С, 4 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-2	20.10.2025 11:10	20.10.2025 11:44	0:34	20.10.2025 11:44	0:34	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. При осмотре обнаружено повреждение на ТП-45 (вед)		орг. водосн. - 2	1,86	250	11		+1°С, 4 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\Ф-1	28.10.2025 17:42	28.10.2025 18:00	0:18	28.10.2025 18:00	0:18	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 29.10.25. Под опорой №52/25/32/22 с РТП 13-145 обнаружена сорока.		орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	1,01	550	36		+2°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-2	31.10.2025 16:10	31.10.2025 16:10	0:00	31.10.2025 16:10	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре обнаружено повреждение на ТП-45 (вед)		орг. водосн. - 2					0°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-2	03.11.2025 14:40	03.11.2025 14:40	0:00	03.11.2025 14:40	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. При осмотре обнаружено повреждение на ТП-45 (вед)		орг. водосн. - 2					+3°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Гонжа-тяга\Ф-5	04.11.2025 23:45	05.11.2025 02:09	2:24	05.11.2025 02:09	2:24	МТО	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Устранен обрыв провода в пр.оп.36-37.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,42	980	5		-12°С, 10 м/с, Ясно,
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Речная\Ф-5	16.11.2025 08:26	16.11.2025 11:00	2:34	16.11.2025 11:00	2:34	МТЗ-1	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 09:01 бригадой ОВБ обнаружено: в пр.оп. 44/1/3-44/1/4 спиленое дерево из-за охр.зоны (лиственница) обрыв двух проводов. Сообщено в полицию. Устранено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	1,01	1 454	13		-12°С, 14 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Старая Райчиха\Ф-6	20.11.2025 10:06	20.11.2025 10:06	0:00	20.11.2025 10:06	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.263/1-263/2 поизошло перекрытие проводов ВЛ укрывным материалом (пологом) по вине сторонних лиц.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 5					-9°С, 4 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-4	20.11.2025 19:01	20.11.2025 22:21	3:20	20.11.2025 22:21	3:20	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=29,3км. Lбазы=12км. Оп.1 оторели шлейфа от кабельной муфты ф В,С. Устранено.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2	3,88	1 000	42		-3°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-4	21.11.2025 16:56	21.11.2025 16:56	0:00	21.11.2025 16:56	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. осмотр произведен 23.11.25 Под ЛР-563 обнаружена мертвая птица, повреждений не обнаружено.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 орг. связи - 1					-6°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-12	22.11.2025 16:21	22.11.2025 16:21	0:00	22.11.2025 16:21	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 28.11.25. Осмотрена 24.11.25 под ЛР-434 мертвая птица.		гос. орг. - 3 орг. связи - 2					-3°С, 2 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Центральная\Ф-39	29.11.2025 18:22	29.11.2025 18:31	0:09	29.11.2025 18:31	0:09	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр до 5.12.25. На оп.25 слетел подставной изолятор на ЛР-992.			0,76		10		-11°С, 6 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Западная\Ф-38	05.12.2025 08:15	05.12.2025 08:15	0:00	05.12.2025 08:15	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Обнаружено повреждение на вед.ЛР-281. Устранено владельцем. Насосная БТЭЦ		гос. орг. - 1			11		+19°С, 1,6 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Старая Райчиха\Ф-6	05.12.2025 14:55	05.12.2025 16:06	1:11	05.12.2025 17:54	2:59	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. РЗРЗА ПП; РиЧПН. Котельная муниципальная с. Безозерное, школа В 16:06 включили в работу с отключенным ЛР-312, запитано 5 ТП-10/0,4 кВ, 5 ТП обесточено. На котельной с.Безозёрное (ТП-348) ДЭС отсутствует. На опоре №293/15 обнаружен разрушенный пластмасовый колпачёк крепления изолятора марки ШС-10 и слетевший с крюка электротраверсы изолятор.16:58 начата подготовка рабочего места по нарядуА ПП; РиЧПН. В 16:06 включили в работу с отключенным ЛР-312, запитано 5 ТП-10/0,4 кВ, 5 ТП обесточено. На котельной с.Безозёрное (ТП-348) ДЭС отсутствует. На опоре №293/15 обнаружен разрушенный пластмасовый колпачёк крепления изолятора марки ШС-10 и слетевший с крюка электротраверсы изолятор.16:58 начата подготовка рабочего места по наряду.Устранено 17:54 включено по нормальной схеме		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 5	0,30	323	9		-13°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Новокиевка \Ф-12	07.12.2025 19:00	07.12.2025 19:00	0:00	07.12.2025 19:00	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Внеплановый осмотр до 10.12.25. Осмотром выявлена возле ТП17-57 "СМУ" на земле под ОПН-10 Т-1 птица и следы перекрытия ОПН-10 Т-1 фаз А и В		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 4 орг. связи - 2		3 262	20		-20°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\Ф-2	09.12.2025 02:33	09.12.2025 02:54	0:21	09.12.2025 02:54	0:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед ТП-628 база.			1,01	90	18		+21°С, 1 м/с, Ясно

Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Нагорная\Ф-7	13.12.2025 23:04	13.12.2025 23:22	0:18	13.12.2025 23:22	0:18	МТЗ	ну	не произ	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. ТП305, разрушение кабельной муфты. котельная "Озерная" г.Белогорск (резерв)			1,35	1 540	11		-25°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Магдагачи\Ф-12	17.12.2025 10:59	17.12.2025 12:49	1:50	17.12.2025 12:49	1:50	МТО	ну	не произ	РЗА П. РиЧПН. Lвл=11 км. Lбаза= 0км. Повреждение на ведомственной отпайке от оп.№3, потребитель ООО "ЛЭМ" , отключен ЛР-10 на оп.№3 в сторону оп. №3/1			0,60	800	11		-29°С, 1 м/с, Ясно,
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\ Ф-10	17.12.2025 15:50	17.12.2025 15:50	0:00	17.12.2025 15:50	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ф.АВ, L= 6.7 км. Осмотр запланирован на 22.12.2025. На ТП №902 обнаружен дикий зверек предположительно харек, лежащий на крышке трансформатора между фазой А и В со следами перекрытия		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4					-21°С, 0,5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Поярково\Ф-14	19.12.2025 21:20	19.12.2025 22:29	1:09	20.12.2025 00:04	2:44	МТЗ-2	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,9км Lбаза=3км. L-1.4 км до места КЗ, организована доставка ДЭС на котельную Юбилейная обслуживающей организацией. Персонал ГБУЗ Михайловская районная больница не может переключиться на резерв по 0,4 кВ от ТП-11 (ф-5 ПС 110 кВ Поярково) - не могут найти ключи от щитовой (информация получена через ЕДДС Михайловского района). В 22-29 перевели питание ф-14 Поярково от РК-403 до ЛР-409, запитано 9 ТП (котельная Квартальная). Запитана ГБУЗ Михайловская районная больница. опора № 29 слетел изолятор ШС-10 Ф-В произошло падение провода на Ф-А В 00-04 ввели в работу Ф-14	ВЛ-10 ф-4 ПС Поярково через РК-403	гос. орг. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,84	1 396	12		-11°С, 6 м/с, Метель
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\ Ф-49	21.12.2025 10:23	21.12.2025 11:26	1:03	21.12.2025 11:31	1:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Включен с отключенным ЛР-893 (вед. участок Мегатек-Строй с единственным вед. ТП-776), повреждение кабеля у потребителя. Вед. ТП-776 запитали от ф.-40 Чигири.	ПС Чигири Ф-40		0,19	120	1		-20°С, 5 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-5	21.12.2025 20:40	21.12.2025 20:56	0:16	22.12.2025 02:02	5:22	МТЗ	ну		РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,25км Lбаза=17км. Экскаватором сторонней организации (БамТоннельСтрой) в пр опор №28-29 оборваны провода. В 20:56 в РП Усть-Ивановка включен СВ-10, запитана большая часть потребителей (остается обесточено 5 ТП, 28 чел). Сообщено в СБ. Повреждение устранено, 22.12.25 в 02:02 Ф-5 включен по нормальной схеме.	РП Усть-Ивановка вкл СВ-10	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	1,27	770	37		-24°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Базовая\ ф16-10 кВ ПС Базовая	24.12.2025 11:23	24.12.2025 12:12	0:49	24.12.2025 13:41	2:18	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 1 газовая котельная. Запитали основного потребителя от Ф-13 ПС Базовая, без э/э 2 ТП (котельная запитана). Повреждение кабеля между ТП-136 и ТП-145, исключён из схемы, оформлен дефект. График АВР до 28.04.26.	запитан от ПС Базовая ф13-10	мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	2,10	2 350	7		-25°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Томь\Ф-24	24.12.2025 14:12	24.12.2025 16:50	2:38	24.12.2025 16:50	2:38	МТЗ	ну	не произ	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,92км Lбаза=16км. На ведомственной отпайки, по сообщению диспетчера Оборонэнерго в районе ТП №7 падение дерева на ВЛ-10 кВ. На ПС 35 Томь в ячейке № 24 повреждение кабельной муфты 10 кВ. Выполнен ремонт кабельной муфты.		орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 59	1,34	562	8		-22°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ивановка\Ф-16	31.12.2025 00:40	31.12.2025 00:40	0:00	31.12.2025 00:40	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Оп №54 - наброс на ВЛ.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 1 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	-26°С, 4 м/с, Снег
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Мебельная\Ф-3	30.10.2025 10:44	30.10.2025 11:13	0:29	30.10.2025 13:33	2:49	МТЗ-1	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 11-13 в РП-5 отключен В-6 Ф-3 Мебельная, в ТП-35 включен ВН-6 Ф-3 Мебельная (без напряжения 2 ТП). В РП-5 обнаружено повреждение вводного кабеля 6 кВ. В 13:33 потребитель запитан полностью. В 16:50 кабель восстановлен, вкл. по норм. сх.	ПС 35 кВ Энергетик Ф-15	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 4 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 10 кот. - 2 орг. связи - 16	1,62	2 475	17		+2°С, 10 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горбуша – Черемшаны – Пластун	05.10.2025 09:55	05.10.2025 18:57	9:02	05.10.2025 18:57	9:02	МТО НЗЗ 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=79,05км, Lбаза=50км. 09:55 ПСЭС аварийное отключение ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун, работа РЗА: НЗЗ 1ст, МТО, АПВ ну, обесточены ПС 110 кВ Черемшаны, ПС 110 кВ Пластун (п. Пластун, с. Черемшаны, 4725 чел, 46ТП, 5,5 МВт) ясно 16. ИМФ-22 км. Фаза "А". точка КЗ оп.114, длина ВЛ 79,05 км. В 11-35 ДБ 3 чел. для осмотра ВЛ. В 12-20 выполнено РПВ. Включение неуспешное. Работа РЗА- МТО. ИМФ- 22 км. Фаза "А". В 13-45 осмотр закончен. В пролете оп. 120-121 обрыв провода фазы А, после падения дерева (осина) длиной 32м, диаметр у комля 50 см, извне охранной зоны, ВЛ выводится в ремонт, В 15-23 ВЛ выведена в ремонт. В 16-06 ДБ 4 чел. для ремонта провода. В 18-57 ВЛ включена в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 7 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 1 орг. связи - 9	5,50	4 725	46		+16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Чайка\ Т-1 16 МВА	08.10.2025 11:08	08.10.2025 12:59	1:51	10.10.2025 17:22	54:14	МТЗ	-		Обесточены: ПС Чайка, ПС Академическая, ПС Иподром, ПС Ренессанс, ПС Океанская. На ПС 35 Сахарный ключ АВР 6 успешно. Проведен осмотр, отключились В 110 Т-1, В 110 Т-2 бл. МТЗ-1, МТЗ-2, поврежден СВ 35 (все шесть вводов), обнаружена птица. 12:41 включены В 110 Т-1, В 110 Т-2, включены Т-1, Т-2 на ХХ. 12:59 включены в работу 1С 6 кВ и 2С 6 кВ. 13:10 включены в работу 1С 35 кВ и 2С 35 кВ. Запитаны все потребители. 09.10.25 17:50 ДБ для проведения АВР. 05:00 работы по восстановлению СВ 35 окончены, испытания на утро 10.10.25. Заявка по 31.10.2025 20:00. 10.10.25 05:00 работы по восстановлению СВ 35 окончены. 10.10.25 14:43 ДБ для проведения испытаний СВ 35. При проведении профконтроля РЗА Т-1 выявлена поврежденная катушка отключения В 35 Т-1 (заменена 22.10.25). СВ 35 прошел испытания успешно, в 17:22 СВ 35		орг. связи - 1	19,90	25 680	230		+17°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Пушкинская \Т-1 10 МВА	16.10.2025 09:13	16.10.2025 11:53	2:40	16.10.2025 11:53	2:40	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Т-2 выведен в ремонт для его замены. Отключен СВ 110, В 110 Раздольное-1, разрыв транзита по сети 110 кВ. По Т-1 выполнен осмотр зоны действия ДЗТ - без замечаний. 10:40 включен на ХХ со стороны 35 кВ. 11:53 включен по нормальной схеме, все потребители запитаны. Проверка РЗА 24.10.25 (после ввода в работу Т2). Проверка РЗА Т-1 планируется после ввода в работу Т-2 до 30.11.2025. 01.12.2025 проведена проверка РЗА, проведен анализ работы РЗА, пересчитаны уставки согласно рекомендаций завода-изготовителя. 05.12.25 выполнено изменение уставок.			0,02	330	7		+3°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ М\Т-1/3 7.5 МВА	17.10.2025 14:05	17.10.2025 14:54	0:49	17.10.2025 18:54	4:49	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 14:54 введен в работу Т-2, включены потребители 2С 10 кВ в объеме 6.7 МВТ (большая часть нагрузки). В 15:27 включена в работу 1С 10 кВ от Т-2, запитаны все потребители. При осмотре обнаружено повреждение верхних втычных контактов выключателя В 10 Т-1, в связи с перекосом пола по В 10 Т-1 и не ровным вхождением контактов в сторону 1С 10 кВ. Организованы АВР. 15:37 поставлен под напряжение Т-1/3. 18:45 АВР завершены. Т-1/3 включен в работу по нормальной схеме после восстановления втычных контактов В 10 Т-1/3 в 18:54	Т-2 ПС М		7,60	6 782	21		+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	19.10.2025 20:28	19.10.2025 20:28	0:00	19.10.2025 20:28	0:00	ДЗ 3з	у		РЗА ПН. РиЧПН. ПС Вадимовка аварийно отключался СВ 110 по ТМ, АПВ усп. 21:05 осмотрена ПС Вадимовка: отключался СВ 110, АПВ усп, бл. ДЗ 3ст., по ВЛ 110 Вадимовка-Мучная ИМФ ф.В,С 147 км. 21:10 осмотрена ПС Мучная: без замечаний, отключений СВ 110 не зафиксировано, блинкеров РЗА нет, ИМФ не запускался. На ПС Вадимовка планируется проверка РЗА СВ 110. 20.10.25 16:14 СВ 110 выведен в вынужденный простой для послеаварийной проверки РЗА ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная. 22.10.25 в ДЗ 3 зоны устранена неисправность нуль-индикатора фаз В,С; в ДЗ 2 зоны заменен блок сопротивлений фаз А,С.				69	7		+3°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	25.10.2025 13:27	25.10.2025 13:27	0:00	25.10.2025 13:27	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Вадимовка отключался СВ 110, НЗЗ 2 ст., АПВ усп., по ВЛ 110 Вадимовка-Мучная ИМФ ф.А-0 4,8 км (длина ВЛ 15,68км). ПС 220 Спасск работа ИМФ по ВЛ 110 Спасск-Мучная ф.А-0 66,1 км. ПС Мучная отключался СВ 110 по ВЛ 110 Вадимовка - Мучная ТЗНП 1ст. ИМФ АО 17,9км, осмотрен СВ 110, без замечаний. 26.10.25 произведен осмотр в пр. оп. №1-22, видимых замечаний нет, в пр. оп. №1-7 под ВЛ следы пала травы, на проводах следы копоти, ремонт не требуется.							+10°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз I цепь	25.10.2025 19:36	25.10.2025 19:36	0:00	25.10.2025 19:36	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Западная, ДЗ 1ст. АПВ усп. Осмотр ПС 110 кВ Казармы, ПС 110 кВ Де-Фриз - замечаний нет. Осмотр ВЛ на 27.10.25. 09:12 ПЮЭС Д.Б.2 чел. для послеаварийного обхода ВЛ. +ПЮЭС ВЛ 110 Западная - Казармы с отпайкой ПС Де-фриз 1 цепь: 16:10 Работы по после аварийному осмотру окончены, оп.50/33 обнаружены следы перекрытия на нижнем проводе и траверсе, под опорой обнаружены остатки магнитной ленты, повреждения оборудования нет, вывод в ремонт не требуется		орг. водосн. - 2					+7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Муравейка	03.11.2025 11:32	03.11.2025 11:32	0:00	03.11.2025 11:32	0:00	НЗЗ 2ст ТНЗНП 3ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На АТЭЦ работа защит: НЗЗ-2ст, АПВ усп, оборудование без замечаний,, с АТЭЦ ИМФ ф.А 5,1 км (расчетная точка КЗ оп.36-37, зона обхода пр. оп. 27-45). На ПС Муравейка работа защит: на СВ 110 ТНЗНП-3ст, ИМФ-2,63 км, АПВ усп; отключен В 110 Т-1 бл. внешнее отключение, оборудование без замечаний. Погашена 1С 6 кВ (СЗО: водоканал, Р-1,5 МВт), игорная зона запитана по АВР. В 12:55 на ПС Муравейка включены все потребители через СВ 6. В 13:44 на ПС Муравейка Т-1 включен по нормальной схеме. Осмотр ВЛ запланирован на 05.11.25. 05.11.25 09:05 ДБ для послеаварийного обхода в пролете опор №1-88. В пролете опор №36-37 выявлено производство работ по строительству газопровода (проезд крупногабаритной техники), на место вызвана полиция. Повреждения проводов не выявлено.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1					+2°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	12.11.2025 02:17	12.11.2025 02:25	0:08	12.11.2025 03:37	1:20	ДЗ 2з	ну	у	Выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково с аварийной готовностью 4 часа. На ПС 110 кВ Анисимовка/т отключен СВ 110 по режиму, ПС 110 кВ Фридман/т переведена на ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ. Обесточились ПС 110 кВ ХФЗ, ПС 110 кВ Вокзальная/т, ПС 110 кВ Фридман/т, 2С 110 кВ ПС Анисимовка/т. Отключенная нагрузка 32 МВт, из них ПС 110 кВ ХФЗ (г. Партизанск. СЗО: котельная; 2 д/с; 2 насосные; водоканал. 3991 чел.; 30 ТП; 1,2 МВт). На Партизанской ГРЭС: ДЗ 2ст на МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1 и МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2, АПВ-ну. На ПС 110 кВ ХФЗ: ДЗ 2ст на В 110 Анисимовка/т, АПВ ну, ИМФ-4,6 км (оп.25). В 02:25 включены ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 и ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС ХФЗ№2, РПВ с Партизанской ГРЭС успешно. Восстановлено электроснабжение потребителей ПС 110 кВ ХФЗ, ПС 110 кВ Вокзальная/т. В 02:37 на ПС 110 кВ Анисимовка/т включен СВ 110, включена ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридма/т -ХФЗ, запитаны все потребители. В 03:37 на ПС 110 кВ ХФЗ включен выключатель В 110 Анисимовка/т. Зафиксировано задержка 5 поездов (грузовые), 2 часа 7 минут. В 09:00 по ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ выявлен провис верхнего провода в пр.оп.27-28. В 14:35 выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ. 15:30-16:37 произведена перетяжка провода ф.А в пр.оп.27-28. В 15:31 на ПС ХФЗ ДБ 2 чел для ревизии привода В 110 Анисимовка/т. В 20:40 введена в работу ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ с включением через ОВ 110 на ПС 110 кВ ХФЗ. 13.11.2025 Произведен осмотр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, замечаний не обнаружено. ПС 110кВ ХФЗ произведена проверка ДЗ-1 ст. в составе КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т — Фридман/т — ХФЗ. Выявлена неисправность добавочного реле сопротивления 29R (тип ППБЕ-В-3А) ДЗ-1 ст. Произведена его замена. Выявлено заедание часового механизма реле времени			32,00	3 991	30		-3°С, 5 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2	12.11.2025 02:17	12.11.2025 02:25	0:08	12.11.2025 02:25	0:08	ДЗ 2з	ну	у	ну. Схема на момент отключения ремонтная: Выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково с аварийной готовностью 4 часа. На ПС 110 кВ Анисимовка/т отключен СВ 110 по режиму, ПС 110 кВ Фридман/т переведена на ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ. Обесточились ПС 110 кВ ХФЗ, ПС 110 кВ Вокзальная/т, ПС 110 кВ Фридман/т, 2С 110 кВ ПС Анисимовка/т. Отключенная нагрузка 32 МВт, из них ПС 110 кВ ХФЗ (г. Партизанск. СЗО: котельная; 2 дет. с/с; 2 насосные; водоканал. 3991 чел.; 30 ТП; 1,2 МВт) учтены в отключении по цепи №1. На Партизанской ГРЭС: ДЗ 2ст на МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1 и МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2, АПВ-ну. На ПС 110 кВ ХФЗ: ДЗ 2ст на В 110 Анисимовка/т, АПВ ну, ИМФ-4,6 км (оп.25). В 02:25 включены ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 и ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС ХФЗ№2, РПВ с Партизанской ГРЭС успешно. Восстановлено электроснабжение потребителей ПС 110 кВ ХФЗ, ПС 110 кВ Вокзальная/т. В 02:37 на ПС 110 кВ Анисимовка/т включен СВ 110, включена ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридма/т -ХФЗ, запитаны все потребители. В 03:37 на ПС 110 кВ ХФЗ включен выключатель В 110 Анисимовка/т. Зафиксирована задержка 5 поездов (грузовые), 2 часа 7 минут. В 09:00 по ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ выявлен провис верхнего провода в пр.оп.27-28. В 14:35 выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ. 15:30-16:37 произведена перетяжка провода ф.А в пр.оп.27-28. В 15:31 на ПС ХФЗ ДБ 2 чел для ревизии привода В 110 Анисимовка/т. В 20:40 введена в работу ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ с включением через ОВ 110 на ПС 110 кВ ХФЗ. 13.11.2025 Произведен осмотр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, замечаний не обнаружено. ПС 110кВ ХФЗ произведена проверка ДЗ-1 ст. в составе КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т — Фридман/т — ХФЗ. Выявлена неисправность добавочного реле сопротивления 29R (тип ППБЕ-В-3А) ДЗ-1 ст. Произведена его замена. Выявлено заедание часового механизма реле времени 1РВ (тип РВ-128) ДЗ-2ст. Произведена замена реле							-3°С, 5 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	13.11.2025 13:36	13.11.2025 13:36	0:00	13.11.2025 13:36	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Мучная: НЗЗ 1ст ИМФ ф А0- 5.4 км. ПС Вадимовка: НЗЗ 2ст, ИМФ ф А0 12.9 км. Длина ВЛ 110 Вадимовка - Мучная 15.68 км.точка К.З оп 51. 4.11.25 произведен осмотр в пролете опор 35-57, Р-38 с 09:05 до16:30, в пролете опор 35-40 прошел пал.							+7°С, 1 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Чайка\ Т-2 16 МВА	25.11.2025 04:00	25.11.2025 07:01	3:01	27.11.2025 11:03	55:03	МТЗ	-		кВ, 2СШ-6 кВ, ПС 35 Океанская, ПС 35 Ренесанс. Повреждение В-6-Т2 (тип ВВ/TEL), ТТ 6кВ ввода 6 кВ Т-2 фаза "А", 3-х проходных изоляторов в ст 2 С 6кВ, ошиновки от верхних втычных контактов в ст. 2С 6кВ. 05:50 включен В 35 Т-1, запитана ПС 35 кВ Океанская полностью (4,2 МВт, 2000 чел, 20ТП). 07:01 включена ПС 35 кВ Ренесанс, переведена по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Бурун (1,1 МВт, 2ТП). 07:28 РП-3 Чайка Нагрузка Ф-8 переведена на Ф-5 РП-3 Чайка (0,63 МВт, 2ТП, 300 чел). 07:44 нагрузка Ф-13 ПС Чайка переведена на Ф-7 ПС Чайка (2,5 МВт, 2ТП, 370 чел). 09:07 Нагрузка Ф-11 ПС Чайка переведена на Ф-8 ПС Чайка 2 частные котельные (1,2 МВт, 2ТП, 800 чел). 09:50 Нагрузка Ф-13 ПС Чайка (Ф-1 Седанка) переведена на Ф-7 ПС Чайка (0,98 МВт, 3ТП). Запитано СЗО: 1 котельная, детский дом, туб. диспансер, станция скорой помощи (запитаны все СЗО). 09:52 Нагрузка Ф-1 ПС Седанка переведена на Ф-17 ПС Седанка (1,39 МВт,2500 чел. 7ТП). Оставалось обесточен быт 500 чел/1,8 МВт,5ТП. 10:20 выведена в ремонт Т-2 и 2С 6 кВ. 11:57 ДБ 5 чел. для чистки изоляции и замены проходных изоляторов в яч. В-6 Т-2. 13:56 ДБ 2 чел. для испытания В-6 Т-2.14:15 оставшуюся часть нагрузки Ф-10 РП Чайка (0,3 МВт, 400 чел., 3ТП) перевели на Ф-7 РП Чайка. 15:00 произведена замена ТТ 6кВ в яч. В 6 Т-2 фаза "А", замена 3-х проходных изоляторов в ст 2 С 6кВ, замена фрагментов ошиновки от верхних втычных контактов в ст. 2С 6кВ. Произведены высоковольтные испытания В-6 Т-2 (тип ВВ/TEL), выключатель испытания не прошел, повреждение фазы "В". 17:40 2С 6 кВ испытания успешно выдержала, оборудование вводится в работу. 18:30 Т-2 включен в работу с нагрузкой по стороне 35 кВ (3,5МВт). 19:01 2С 6 кВ включена от Т-1 на х.х без замечаний. 19:24 включены В 6 Ф-11, В 6 Ф-13 сообщено оперативному персоналу ВПЭС для включения оставшейся части нагрузки Ф-11 ПС Чайка (100 чел/1,5 МВт,2ТП). 19:24 ключен В-6 Ф-12. 21:25 все потребители МУПВ ВПЭС запитаны. 26.11.2025 выключатель увезен на базу Владивостокского РЭС для ремонта (заявка №20598 до 05.12.2025). 27.11.25 в 09:42 выключатель В 6 Т-2 доставлен на ПС 110 кВ Чайка. В 11:03 произведено			13,80	6 470	43		0°С, 15 м/с, Снег, Метель
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Новицкое – Тайфун	28.11.2025 10:38	28.11.2025 10:55	0:17	28.11.2025 10:55	0:17	ТЗНП 1ст МТО	выведено	у	РЗА П. АПВ выведено по заявке для работы подрядной организации ООО "Антанта" по чистке просеки ручным способом. Обесточились ПС 110 кВ Тайфун, ПС 110 кВ Преображение, ПС 35 кВ Беневское, Лазо, Солнечная, Сокольчи, Милоградово, Ключевая, Красницкий, Фермер, Петрова, Голота, Зов тигра. В 10:55 РПВ усп, все потребители запитаны. ИМФ ф.С-0 9,2 км. При осмотре в пр.оп.59-60 обнаружено упавшее дерево (дуб), диаметр ствола более 30 см., извне охранной зоны ВЛ, повреждений ВЛ нет.			8,57	11 994	144		-5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Пушкинская \Т-2 16 МВА	28.11.2025 12:52	28.11.2025 14:20	1:28	28.11.2025 14:20	1:28	МТЗ-110	-		РЗА ПН. РиЧПН. Отключение Т-2 по сторонам 110/35/10 кВ от МТЗ-110. Обесточены 2С 10 кВ ПС Пушкинская, ПС 35 кВ Оленевод, ПС 35 кВ Силикатная. В 13:56 включен под напряжение Т-2, запитана 1,2 С10 кВ ПС Пушкинская (0,03МВт, 330чел). В 14:20 Т-2 включен по стороне 35 кВ, запитаны все потребители. В 14:29 на ПС 110 кВ Пушкинская замкнут транзит 110 кВ: включен В 110 Раздольное-1 и СВ 110. Планируется проверка РЗА. 01.12.2025 проведена проверка РЗА, проведен анализ работы РЗА, пересчитаны уставки согласно рекомендаций завода-изготовителя. 05.12.25 выполнено изменение уставок.			3,53	600			-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Пушкинская \Т-1 16 МВА	28.11.2025 13:06	28.11.2025 14:20	1:14	01.12.2025 16:15	75:09	ДЗТ	-		РЗА ПН. РиЧПН. В 13:06 отключение Т1 по сторонам 110/35/10 от ДЗТ. Обесточена 1С 10 кВ ПС Пушкинская. В 13:56 включен под напряжение Т-2, запитаны потребители 1,2 С 10 кВ. В 14:29 ПЮЭС на ПС 110 кВ Пушкинская замкнут транзит 110кВ, включен В 110 Раздольное-1 и СВ 110. Планируется послеаварийная проверка РЗА 01.12.25. 01.12.2025 13:58 Д.Б 3чел, для послеаварийной проверки РЗА. 16:55 Д.Б 3чел, для снятия векторных диаграмм с трансформатора Т-1. Замечаний не выявлено, данные векторных диаграмм отправлены на завод изготовитель для выяснения причины срабатывания защит (терминал Бреслер). 01.12.2025 проведена проверка РЗА, проведен анализ работы РЗА, пересчитаны уставки согласно рекомендаций завода-изготовителя. 05.12.25 выполнено изменение уставок.	ПС Пушкинская Т-2		0,03	330	7		-4°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье	29.11.2025 22:48	29.11.2025 23:45	0:57	30.11.2025 05:23	6:35	ДЗ 2зДЗ 1з	не работало	не произв	Обесточилась ПС Междуречье, 2,4С 6 кВ ПС УКФ. На ПС Уссурийск-2: ДЗ 2з, АПВ не работало, ИМФ В-0 11,4 км. На ПС Междуречье отключений небыло. На ПС 110 кВ УКФ СВ 110 отключен, по ВЛ 110 УКФ - Междуречье: ДЗ 1з, АПВ не работало. В 23:45 включена в работу ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Междуречье с отключенным СВ 110 на ПС 110 кВ Междуречье. Запитана 2С 6 кВ ПС 110 кВ Междуречье. В 00:07 на ПС 110 кВ Междуречье включен в работу Т1, запитаны потребители 1С 6 кВ. В 00:50 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ по всей длине. В 0:11 на ПС 110 кВ УКФ включены потребители 2, 4 С 6 кВ от Т1, все потребители запитаны. В 04:06 окончен осмотр ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ пр.оп.28-1 повреждений не обнаружено. В 04:22 на ПС УКФ включен СВ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ включена под напряжение. В 05:23 на ПС Междуречье включен ЛР 110 УКФ, схема приведена к нормальной. 30.11.25 повторный осмотр ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ (11:40-15:20) без замечаний. Осмотр ПС Междуречье без замечаний. Планируется проверка РЗА ПС Междуречье на 01.12.25. 03.12.2025 в 00-01 согласно распоряжения 2/160 ДБ СРЗАИ послеаварийная проверка КСЗ (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 Междуречье-УКФ и ВЛ 110 Уссурийск-2-Междуречье поочередно. Обнаружено по ВЛ 110 Уссурийск-2-Междуречье неисправный нуль индикатора сочетания фаз ВС и СА в блоке ДЗ 2.Произведена замена нуль индикаторов. По ВЛ 110 Уссурийск-2-Междуречье пролёт опор 54-55 обнаружены следы использования фейерверка под проводами и следы электродугового перекрытия на			17,60	16 730	45		+1°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1\ Т-2 40 МВА	01.12.2025 01:30	01.12.2025 03:06	1:36	01.12.2025 19:31	18:01	ДЗТ	не работало		РЗА П. РиЧПН. Обесточилась 2СШ 6 кВ (СЗО: роддом, радиоузел, телеграф, крайбол-ца, ФСК, крайГАИ, котельная-3, Приморское РДУ, КНС, Администрация г.Владивостока, Управление по ГО и ЧС, Дума г.Владивостока, Администрация Прим. Края, Дума Приморского края). Выполнен первичный осмотр ПС: отключены В 110 Т-2, В 35 Т-2, В 6 Т-2. По Т-2 блинкер ДЗТ. В 03:06 на ПС ВТЭЦ-1 выполнен осмотр отходящих присоединений от 2СШ 6 кВ, нагрузка 2СШ 6 кВ переведена на Т-1, все потребители запитаны. Выполнен осмотр зоны ДЗТ Т-2, замечаний не выявлено. 01.12.25 ВВ испытания Т-2 - замечаний нет. ВВ испытания оборудования в яч. В 6 Т-2 - оборудование испытание выдержало. В яч. ТР 6 Т-2 под проходными изоляторами на защитном сетчатом ограждении обнаружена крыса, и следы дугового перекрытия на шинах, изоляция целая. 19:31 включили Т-2 по нормальной схеме.	Т-1 ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	кот. - 3 орг. связи - 1	7,60	3 650	53		-1°С, 5 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	04.12.2025 09:29	04.12.2025 09:29	0:00	04.12.2025 15:28	5:59	ЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 09:29 отключилась ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка с успешным АПВ на ПС 220 кВ Западная. На ПС 110 кВ Давыдовка блинкера НЗЗ 1ст, ускорение НЗЗ 3ст, АПВ ну, в 09:41 РПВ ну, блинкер ускорение НЗЗ 3ст. Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита. 09:56 при осмотре оборудования ПС 110 кВ Давыдовка обнаружен обрыв шлейфа Ф-А от ВЧЗ 110 Западная в ст ЛР 110 Западная. ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка выводится в ремонт, организовывается ремонтный персонал для АВР на ПС 110 кВ Давыдовка. 10:55 осмотр оборудования ПС 220 кВ Западная: блинкера ТНЗНП-1ст, АПВ_У. ИМФ Ф-С=0 -351.6км, длина ВЛ 20,48 км. 12:08 ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка выведена в ремонт. 13:58 на ПС 110 кВ Давыдовка ДБ для ремонта шлейфа ВЧЗ 110 Западная Ф-А в ст. ЛР 110 Западная. 14:30 окончены работы по ремонту шлейфа ВЧЗ 110 Западная Ф-А в ст. ЛР 110 Западная, в 15:28 ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка включена по нормальной схеме, транзит замкнут.							-25°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	12.12.2025 18:38	12.12.2025 18:38	0:00	12.12.2025 18:38	0:00	ДЗ	у		РЗА ПН. РиЧПН. В 21:56 произведен осмотр ПС Давыдовка: В 110 Пушкинская во включенном положении, выпавших блинкеров нет. Работа ИМФ ф.А,С 0 минус 342 км. 13.12.25 03:06 произведен осмотр ПС Пушкинская: ДЗ 2,5 ст, АПВ усп. Планируется проверка РЗА до 19.12.25. 19.12.25 сменили уставки на В 110 Давыдовка							-10°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	15.12.2025 15:01	15.12.2025 15:01	0:00	16.12.2025 00:54	9:53	ТЗНП 2ст ТЗНП 1ст ДЗ 1з НЗЗ 2ст НЗЗ 3ст	ну	не произ зв	РЗА П. РиЧПН. Разрыв транзита, отключенных потребителей нет. На ПС Западная: ТЗНП, ТНЗНП 1ст. 2ст., ДЗ 1ст., АПВ ну, ИМФ - 13 км ф.А, L=19.5км, ТКЗ оп.64. На ПС Давыдовка: НЗЗ 2ст., ДЗ 1з, ускорение НЗЗ 3ст., АПВ ну, ИМФ 6,4 км ф.А. В пр.оп.46-47 в районе ул. Бархатная 29 (п. Новый) обрыв провода автокраном сторонней организацией, пострадавших нет. На месте техники не обнаружено, вызвана полиция. ВЛ 110 кВ выведена в ремонт. 18:55-23:56 произведен ремонт провода в пролете опор 46-47. 16.12.25 00:49 ВЛ 110 кВ опробована напряжением со стороны ПС 220 кВ Западная без замечаний. В 00:54 ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка введена в работу.							-6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	15.12.2025 18:47	16.12.2025 00:27	5:40	16.12.2025 00:58	6:11	ТНЗНП 2ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На ПС Западная: ТНЗНП 2 ст, АПВ ну. На ПС Раздольное-1 авар. отключение В 110 Раздольное-2. Обесточились ПС 110 кВ Кипарисово, ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 35 кВ Тавричанка, ПС 35 кВ Оленевод, ПС 35 кВ Силикатная, ПС 35 кВ Шмидтовка, на ПС 35 КВ Надеждинская Т-2, ПС 110 кВ Прохладная, ПС 110 кВ Барабаш, ПС 110 кВ Славянка, ПС 110 кВ Троица, ПС 110 кВ Краскино, ПС 35 кВ Занадворовка, ПС 35 кВ Приморская, ПС 35 кВ Брусья, ПС 35 кВ Безверхово, ПС 35 кВ Гвоздево, ПС 35 кВ Посьет, ПС 35 кВ Хасанская, ПС 35 кВ Хасан, ПС 35 кВ ЖД станция (77 СЗО). В 19:17 на ПС Давыдовка отключены В 110 Славянка-1, В 110 Славянка-2, В 35 Т-1, В 35 Т-2. В 19:22 по ВЛ 110 кВ Западная- Кипарисово-Раздольное-1 РПВ ну с ПС 220 кВ Западная.. В 19:35 на ПС Раздольное-1 отключен В 110 Кипарисово оп ТМ. На ПС 110 кВ Раздольное-1 включение В 110 Раздольное-2 ну по ТМ. В 20:00 включена ВЛ 110 кВ Западная- Кипарисово-Раздольное-1 с ПС 220 кВ Западная, запитана ПС Кипарисово (1569 чел., 5 ТП, 3 МВт). В 20:32 на ПС Раздольное-1 обнаружено повреждение шлейфа В 110 Пушкинская в сторону ШР 110 Пушкинская по ф.А. В 20:40 на ПС 110 кВ Раздольное-1 включен В 110 Кипарисово, запитаны потребители ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 35 кВ Опеневод, ПС 35 кВ Силикатная (2507 чел, 111 ТП, 10 МВт, 17 СЗО). 20:56 на ПС 110 кВ Раздольное-1 включен В 110 Раздольное-2, замкнут транзит 110 кВ Уссурийск-1 Раздольное-1-Западная 22:41-23:38 произведена замена шлейфа между В 110 Пушкинская и ШР 110 Пушкинская по ф.А с ограничением электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 35 кВ Оленевод, ПС 35 кВ Силикатная (2507 чел., 111 ТП, 10 МВт). В 23:56 введена в работу 1С 110 кВ восстановлено электроснабжение потребителей ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 35 кВ Опеневод, ПС 35 кВ Силикатная (2507 чел., 111 ТП, 10 МВт). В 00:04 на ПС 110 кВ Раздольное-1 включен В 110 Пушкинская, запитаны потребители ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка (2350 чел., 45 ТП, 5,6 МВт, 15 СЗО). В 00:27 на ПС 110 кВ Давыдовка, включены В 35 Т-1, В 35 Т-2, запитаны потребители ПС 35 кВ Тавричанка, ПС 35 кВ Шмидтовка, ПС 110 кВ Прохладная, 2С 35 кВ ПС Надеждинская (13143 чел., 95 ТП, 20 МВт, 30 СЗО). В 00:58 включены потребители Хасанского района, все ранее отключенные потребители запитаны.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	90,00	42 400	735		-6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Т-1 40 МВА	21.12.2025 19:37	21.12.2025 21:00	1:23	25.12.2025 02:59	79:22	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 19:37 ПС Бурная аварийное отключение В 110 Т-1, на ПС направлено ОВБ с ПС А. Обесточены на ПС Бурная: 1 С 35 кВ, 1 и 2 С 6 кВ; на ПС Эгершельд 1 С 35 кВ, 1 С 6 кВ (г. Владивосток; СЗО: КНС-3, Больница-3, ЦТП-5, ВНС-3, ТНС-2, Гл.почтамт, Комендатура, 4-й причал). 21:00 произведен осмотр оборудования: работа ДЗТ Т-1, работа АВР 6 кВ по 2С 6 кВ, 21:00 включен СВ-1 6, запитаны потребители 1С 6 кВ (включено 5,72 МВт, 8810 чел) (запитаны все потребители ПС 110 кВ Бурная). Производится осмотр Т-1 и оборудования 35 кВ. 21:37 включен СВ 35, запитаны все потребители ПС 35 кВ Эгершельд (5,14 МВт, 6960 чел.). Повреждение концевой кабельной муфты ф. С в яч. В 35 Т-1. 22.12.25 в 17:32 ДБ для отсоединения и монтажа муфт кабельной перемычки от В 35 Т-1 до Т-1. В 20-00 кабель извлечен из ячейки и подготовлен к ремонту, продолжение работ на 23.12.25. Выполнен монтаж муфт на кабельной перемычке в яч. В 35 Т-1, оборудование сдано под испытание. 13:24 ДБ РЗА для замены терминала на В-1 6 Т-1. 16:04 демонтирован терминал РЗА и АУВ В-1 6 Т-1, монтаж и наладка нового терминала на 24.12.25. 24.12.25 произведена замена и наладка терминала защит и АУВ В-1 6 Т-1, в 15:16 д.б для испытаний КЛ 35 Т-1; в 16:30 работы по испытанию КЛ 35 Т-1 окончены, КЛ испытания выдержала, сдана под включение График АВР до 24.12.25	Т-2 ПС 110 кВ Бурная.		10,86	9 370	68		-7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Соловей Ключ – Владивосток	02.10.2025 03:55	02.10.2025 03:55	0:00	02.10.2025 15:44	11:49	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,1км. В 03:55 от КУ "земля" отключена ВЛ 35 кВ Соловей Ключ — Владивосток с отп. ПС Вираж (обесточенных потребителей нет, ПС Вираж Ф-2 и Ф-3 переведены на Ф-13 ПС Соловей ключ, Ф-7 ПС Касатка). 10:50-12:20 произведена замена изолятора верхнего провода оп.103. В ВЛ 35 кВ включена в работу по нормальной схеме.							+12°С, 0 м/с, Туман
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Лазо\Т-1 1,6 МВА	03.10.2025 10:12	03.10.2025 11:23	1:11	31.10.2025 10:17	672:05	КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 10:12 на ПС 35 кВ Лазо отключен от КУ В 35 Т-1, задымление ТСН-1, обесточены Т-1, 1С 10 кВ (Ф-2, Ф-4). В 11:23 ТСН-1 выведен в ремонт, Т-1 включен в работу, все потребители включены. Требуется замена ТСН-1 (вздутие бака тр-ра). 14:21-17:31 произведена чистка шин 1С 10кВ. 30.10.2025 17:45 установлен ТСН-1, ввод в работу планируется после проведения испытаний ТСН-1. 31.10.2025 в 10:17 ТСН-1 включен в работу, под нагрузку.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,47	390	30		+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Депо – Пристань	15.10.2025 05:50	15.10.2025 05:53	0:03	15.10.2025 11:56	6:06	МТЗ	выведено	у	РЗА ПН. РиЧПН. Lвл=12,2км Lбаза=46км. 05:50 ПЮЭС аварийно отключилась ВЛ 35 кВ Депо-Пристань, обесточены потребители ПС 35 кВ Депо, Т-2 ПС 35 кВ Пристань (Оборонэнерго), на ПС 35 кВ отключился СВ 35 от МТЗ. Одновременно с отключением В 6 Ф-4 от МТЗ на ПС 35 Депо. В 05:53 ВЛ 35 кВ Депо-Пристань включена от ПС 110 кВ Смоляниново/т, запитаны все потребители. 11:56 на ПС 35 кВ Пристань СВ 35 включен в работу СВ 35. Необходима проверка РЗА на ПС 35 кВ Пристань, до проверки: схема ненормальная, на ПС 35 кВ Пристань отключен СВ 35. Заявка до 31.10.25. Проверка РЗА персоналом АО "Оборонэнерго" проведена 30.10.25, на СВ 35 откорректированы уставки защит, направлено письмо в ПЮЭС. Проводится анализ уставок персоналом СРЗА ПЮЭС.	ПС 110 кВ Смоляниново/т В 35 Депо	гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 1	1,80	2 370	20		+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Рыбный порт\В 35 Голдобин	27.10.2025 15:42	27.10.2025 16:53	1:11	27.10.2025 16:53	1:11	б/б	отсутств	у	РЗА ПН. РиЧПН. 15:42 на ПС 35 кВ Рыбный порт отключился В 35 Голдобин (без блинкеров), обесточились 1С и 2С 6 кВ (схема ремонтная - Т-1 в ремонте). В 16:53 РПВ усп, все потребители запитаны. В цепях управления В 35 Голдобин устранено повреждение жилы контрольного кабеля.			8,50	9 120	62		+7°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Эгершельд – Зеленая – КЭТ	03.11.2025 14:35	03.11.2025 14:40	0:05	06.11.2025 13:59	71:24	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=11,78км. Lбазы=18км. В 14:35 по информации "Оборонэнерго" отключилась КВЛ 35 Эгершельд-Зеленая-КЭТ, в 14:40 нагрузка ПС 35 кВ Зеленая переведена на ВЛ 35 Русская-КЭТ с отп. на ПС Зеленая, обесточенных потребителей нет. В 15:38 проведен осмотр ПС Эгершельд: В 35 Зеленая отключился от МТЗ; проведен осмотр ПС КЭТ-Замечаний нет, на вед.ПС Зеленая- замечаний нет. В 18:51 выполнили обход, по воздушному участку замечаний нет. Испытание кабельного участка линии на РП-5 планируется на 05.11.25. 05.11.2025 12:52 ПЮЭС по КВЛ 35 Эгершельд - Зеленая - КЭТ на РП-5: Отданы шлейфа. 16:18 Допущена бригада для испытания кабельных участков от ПС КЭТ до РП-5 35 кВ. 16:40 работы по ВВИ окончены: КЛ 35 кВ испытания выдержали. 06.11.25 КВЛ 35 Эгершельд - Зеленая - КЭТ в 13:59 включена по нормальной схеме.	ВЛ 35 Русская-КЭТ с от. на ПС Зеленая		1,00	1 000	49		+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лазо - Солнечная - Сокольчи	04.11.2025 16:44	04.11.2025 16:46	0:02	04.11.2025 16:46	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 16:44 отключилась ВЛ 35 кВ Лазо - Солнечная — Сокольчи, обесточились ПС 35 кВ Солнечная, ПС 35 кВ Сокольчи, ПС 35 кВ Милоградово (Лазовский р-н, 2638 чел, 3,8 МВт, 48 ТП). В 16:46 РПВ усп, все потребители запитаны. На ПС 110кВ Тайфун по ВЛ 35 кВ Тайфун -Беневское с отпайками работа ИМФ 91 км фазы А,В. Произведен осмотр ПС 35 кВ Лазо, ПС 35 кВ Милоградово без замечаний, осмотр ПС 35 кВ Сокольчи и ВЛ 35 кВ Сокольчи -Милоградово оп.1-15. 05-06.11.2025г Произведен обход с осмотром ВЛ 35 кВ Сокольчи -Милоградово оп.1-15, ВЛ 35 кВ Лазо-Солнечная-Сокольчи оп.370-388. Замечаний не выявлено.		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 9 кот. - 4 орг. связи - 18	3,80	2 638	48		+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Краскино – Гвоздево – ЖД станция – Посьет	05.11.2025 03:47	05.11.2025 03:56	0:09	05.11.2025 03:56	0:09	МТЗ	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр до 11.11.25. 11:01 ДБ (3 чел.), на послеаварийный обход, в пролеты опор 1-75. 15:34 произведен осмотр, без замечаний. 18.11.2025 на ПС 110 кВ Краскино проведена проверка РЗА по В 35 Гвоздево, обнаружено: окисление в механической части блинкера МТЗ и МТО (устранено).		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	2,00	1 557	48		+4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Т-1 2,5 МВА	08.11.2025 04:37	08.11.2025 11:02	6:25	08.11.2025 11:02	6:25	ГЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 04:52 осмотрен трансформатор Т-1: отсутствует масло и газ в газовом реле, в расширительном баке нет масла. 08:06 для доливки масла в г.Артема выехала рем. бригада. 09:00 по информации ЕДДС Шкотовского р-на на котельной ведутся работы по подключению нового ДГУ. 09:05 на ПС прибыла рем. бригада, подготавливается рабочее место. 09:50 по Т-1 ДБ 3 чел. для доливки масла. 10:35 окончена работа по доливке масла в объеме 100 л. 10:48 Т-1 включили на Х.Х. 11:02 по Т-1 включены потребители (нагрузка набрана полностью). По работе котельной замечаний нет (ДГ включить не успели).		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 9	0,65	350	32		-6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КЛ 35 кВ А – 3 с отпайками на ПС Соллерс, ПС Луговая №2	10.11.2025 01:17	10.11.2025 02:29	1:12		0:00	ПНДЗ	выведено	не произв	А №2, обесточились потребители 2С 6 кВ ПС Рыбный порт. В 02:29 осмотрена ПС Рыбный порт: отсутствует напряжение на 2С 6 кВ, В 35 РП-4 не отключался, отсутствует напряжение со стороны РП-4. В 02:29 включен СВ 35, запитаны все потребители 2С 6 кВ ПС Рыбный порт. В 03:26 осмотрена ПС Луговая: отключен РКЛ 35 РП-4 от МТЗ-1. В 05:49 осмотрена ПС 35 кВ 3: отключен В 35 А №2 от ПНДЗ, АПВ выв. В 07:30 включена в транзит, выведен участок КЛ 35 кВ Луговая - РП-4, и КВЛ 35 Голдобин-РП-4- Рыбный порт. В 07:54 на ПС Луговая Т-2 включен в работу. В 14:17-15:05 на ПС Луговая отсоединены кабели №1, №2 КЛ 35 кВ Луговая - РП-4. 15:55-16:10 по КЛ 35 кВ Луговая - РП-4 отсоединены КЛ №1, №2 на РП-4. 13.11.25 КЛ 35 кВ Луговая - РП-4 ОМП. Повреждены по одной КЛ 1 и 2 цепи. От ПС Луговая: 1 цепь - 260м, 2 цепь - 1380м. 17.11.25 в 13:34 КВЛ 35 кВ Голдобин - РП-4 - Рыбный порт включена в работу. 22.12.25 10:29 по КЛ 35 кВ Луговая - РП-4 ДБ для испытания и ОМП, в 16:30 по КЛ №2 35 кВ место повреждения 1253м. от ПС Луговая. 04.01.26 10:40-16:30 разрабатывали котлован. 05.01.26. 10:14-16:30 разрабатывали котлован.	КЛ 35 Голдобин-Рыбный порт	кот. - 3	2,70	5 220	34		+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Краскино – Гвоздево – ЖД станция – Посьет	14.11.2025 11:20	14.11.2025 11:24	0:04	14.11.2025 11:24	0:04	б/б	не работало	у	РЗА ПН. РиЧПН. ПС Краскино без блинкеров отключился В 35 Гвоздево, АПВ не работало. Погашено ПС Гвоздево, ПС ЖД станция, ПС Посьет. РПВ у. 18.11.2025 на ПС 110 кВ Краскино проведена проверка РЗА по В 35 Гвоздево, обнаружено: окисление в механической части блинкера МТЗ и МТО (устранено). В 19:09 Произведён осмотр ВЛ, замечаний нет.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	3,35	1 557	48		+3°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Краскино – Гвоздево – ЖД станция – Посьет	16.11.2025 12:21	16.11.2025 12:25	0:04	16.11.2025 12:25	0:04	ав.откл	не работало	у	РЗА ПН. РиЧПН. Обесточились ПС Гвоздево, ПС ЖД станция, ПС Посьет, 18.11.2025 на ПС 110 кВ Краскино проведена проверка РЗА по В 35 Гвоздево, обнаружено: окисление в механической части блинкера МТЗ и МТО (устранено) В 19:09 ПЮЭС по ВЛ 35 Краскино-Гвоздево-ЖД станция-Посьет (по отключениям за 14.11.2025,16.11.2025) произведен осмотр, замечаний нет.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	2,50	1 557	48		+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Партизан – Горная – Северная – Авангард №1	25.11.2025 04:10	25.11.2025 04:15	0:05	25.11.2025 04:27	0:17	ДЗ 3з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: котельные-3, школа,связь, котельная, котельная, ретранслятор, школа, больница, пекарня, ретранслятор 4,8 МВт, ТП,РИЧПН,+1 пасмурно). 04:12 Включена нагрузка ПС Авангард. 04:15 Включена нагрузка ПС 35 кВ Горная. 04:27 ВЛ 35 кВ Партизан-Горная-Северная-Авангард №1 повторное РПВ-у, включены все потребители. Обход ВЛ 35 кВ Партизан-Горная-Северная-Авангард №1, ВЛ 35 кВ Партизан-Горная-Северная-Авангард №2 произведён полностью (по ВЛ 35 кВ №1 замечаний не выявлено). По ВЛ 35 кВ №2 оп. 21 ф-В срыв узла крепления с изоляции. 653 точек поставки			4,80	7 400	151		+1°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Партизан – Горная – Северная – Авангард №2	25.11.2025 07:00	25.11.2025 07:00	0:00	25.11.2025 11:44	4:44	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 08-46 ДБ 3чел обход. 09-13 оп. 21 ф-В срыв узла крепления с подвисной изоляции (в результате износа, старения), провод лежит на траверсе ниже. 09-45 ВЛ-35кВ выведена в ремонт. 10-38 ДБ 3чел ремонт провода. 11:44 ВЛ 35 кВ включена в работу после устранения повреждения на оп. 21. Обход ВЛ 35 кВ Партизан-Горная-Северная-Авангард №1,2 произведён полностью.							0°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Шахтовая	30.11.2025 02:20	30.11.2025 02:20	0:00	01.12.2025 20:48	42:28	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,4км, Lбазы=4км. Отключенных потребителей нет, нагрузка предварительно переведена. Планируется осмотр 30.11.25. 09:44-12:31 произведен осмотр ВЛ 35 кВ, без замечаний. В 14:17 ВЛ 35 кВ включена на холостой ход со стороны АТЭЦ. Предположительно неисправен выключатель В 35 АТЭЦ на ПС 35 кВ Шахтовая. В 15:51 при включении В 35 АТЭЦ на ПС 35 кВ Шахтовая возникла "Земля" в сети 35 кВ ф.А, выключатель выведен в ремонт. 01.12.2025 на ПС Шахтовая на В 35 АТЭЦ произведена замена ввода фаза А в сторону ШР 35 АТЭЦ. 20:48 ВЛ 35 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахтовая включена в работу по нормальной схеме.							+2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Давыдовка\В 35 Т-1	12.12.2025 19:32	12.12.2025 21:45	2:13	13.12.2025 01:35	6:03	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточилась ПС 35 кВ Тавричанка (СЗО: 5 котельных, 2 насосные, больница, школа, ВЧ). В 20:45 произведен осмотр ПС Давыдовка, обнаружен обрыв шлейфа на ШР 35 Т-1 в ст. 1С 35 кВ ф.С, В 35 Т-1 отключился от МТЗ, В 35 Тавричанка №1 не отключался. Осмотр ПС Тавричанка без замечаний. В 21:45 включена ПС Тавричанка по ВЛ 35 Давыдовка-Тавричанка №2, запитаны все потребители. 23:07-23:31 произведен ремонт шлейфа ШР 35 Т-1 в ст 1С ф.С. 13.12.25 00:16 включена ВЛ 35 кВ Давыдовка-Тавричанка №1 на ХХ после осмотра, без замечаний. В 01:35 ВЛ 35 кВ включена под нагрузку.			7,50	1 600	50		-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Корсаковка – Алексее-Никольск – Покровка	26.12.2025 23:35	26.12.2025 23:35	0:00	27.12.2025 12:21	12:46	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=40,25км Lбаза=25км. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. Произведён повторный осмотр оборудования ПС Корсаковка- без замечаний, ПС Покровка- без замечаний, ПС Алексее-Никольск- на В-35 Т-2 фаза-А ст. Т-2 повреждение ввода (полимер). Т-2 выведен в ремонт. ВЛ 35 кВ Корсаковка — Алексее-Никольск — Покровка введена в работу в 12:21. 29.12.25 произведена замена ввода ф.А В 35 кВ Т2.	ПС Корсаковка РП Пуциловка Ф-3						-24°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Кировка – Шмаковка	27.12.2025 04:31	27.12.2025 05:35	1:04	27.12.2025 20:33	16:02	МТЗ 2ст	ну	ну	РЗА ПП. Lвл=20,3км Lбаза=20км. 04-40 РПВ не усп. Обесточены ПС 35 кВ Шмаковка, ПС 35 кВ Тихменево. 05-16 осмотр ПС Шмаковка, выпали РУ "земля в сети 35кВ", на В 35 Тихменево выпало РУ "МТЗ" выключатель включен.В 5:35 запитана ПС 35 кВ Шмаковка со стороны ПС 220 кВ Кировка. В 5:45 запитана ПС 35 кВ Тихменево со стороны ПС 220 кВ Лесозаводск. Все потребители запитаны. Выведен уч. ВЛ 35 кВ Шмаковка — Тихменево (без нагрузки). 07-03 ДБ на осмотр ВЛ. 10:00 на ВЛ 35 кВ Шмаковка - Тихменево на оп.№ 20 Ф-"В" в лодочке (верхняя) разрыв провода из-за тяжения провода (низкая температура воздуха) с падением в обе стороны. Изоляторы в гирлянде целые. . В 16-32 ДБ бригады с/н 116 на ремонт провода. В 19-55 работы закончены . В 20:33 ВЛ 35 кВ Шмаковка - Тихменево включена по нормальной схеме.	ПС 220 кВ Кировка, ПС 220 кВ Лесозаводск	мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	4,00	4 012	52		-24°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	01.10.2025 08:47	01.10.2025 08:50	0:03	01.10.2025 08:50	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,54 км. Lбазы=57 км. Произведён осмотр 28.10.2025: Срочных и аварийных замечаний нет.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4		415	8		+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	03.10.2025 22:05	03.10.2025 22:09	0:04	03.10.2025 22:09	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена замена колпачков на оп.75, 76, 85/17		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,17	310	12		+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	03.10.2025 23:09	03.10.2025 23:12	0:03	03.10.2025 23:12	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-15 Подъяпольск. Произведен осмотр 01.11.25. Аварийных замечаний нет.		кот. - 1	0,30	420	13		+17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	04.10.2025 04:45	04.10.2025 04:49	0:04	04.10.2025 04:49	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 24.12.2025. Замечаний нет.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	1,00	1 519	62		+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	04.10.2025 09:19	04.10.2025 09:21	0:02	04.10.2025 09:21	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена замена колпачков на оп.75, 76, 85/17		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,17	310	7		+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский	04.10.2025 14:11	04.10.2025 14:11	0:00	04.10.2025 14:11	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре ВЛ 05.10.25, обнаружена птица со следами эл.дугового перекрытия под КТП 1050 3.ток со стороны ВЛ 10 кВ.							+22°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-10	04.10.2025 19:19	04.10.2025 19:19	0:00	06.10.2025 13:58	42:39	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Потребитель запитан от Ф-6 Новый мир. 06.10.2025 в 9:00 ДБ 2 человека для осмотра ВЛ от ПС 110 кВ Новый мир до РП-10, замечаний нет. В 13:22 РПВ ну. 13:27 В-10 Ф-10 отключен , схема разобрана. 13:58 включен В-10 Ф10 до отключенного В-10 в РП-10, в работе удержался, повреждение в сетях абонента.	ПС Новый мир ф-6		0,40		1		+20°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-14	05.10.2025 06:45	05.10.2025 06:49	0:04	05.10.2025 06:49	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ-10 Ф-14 08.10.2025		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 3	0,30	504	16		+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	05.10.2025 13:01	05.10.2025 13:01	0:00	05.10.2025 13:01	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Следы эл.дугового перекрытия штыревых изоляторов ф-"А, В" на опоре 25/6. Изоляция заменена 07.10.2025.							+16°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-10	08.10.2025 09:35	08.10.2025 09:37	0:02	08.10.2025 09:37	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.12.2025. 26.12.25 Произведен обход, без замечаний.			0,05	40	2		+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \Ф-11	08.10.2025 23:58	09.10.2025 02:26	2:28	15.10.2025 18:25	162:27	МТО	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=2,125 км Lбаза= 19км. 01:53 ПЮЭС ПС Океанариум Ф-11 включено 1 ТП из 6 02:26 ПЮЭС ПС Океанариум Ф-11 включено 4 ТП из 6 03:30 ПЮЭС ПС Океанариум Ф-11 включено 5 ТП из 6 04:57 ПЮЭС ПС Океанариум Ф-11 включены все потребители, в ТП-1816 выведен в ремонт Т-2 (выброс масла). 14.10.25 в ТП 1816 выполнено ВВ испытание Т-2, без замечаний. 15.10.25 11:05 ТП 1816 ДБ 2 чел. для доливки масла в Т-2. 11:20 работы по доливке масла окончены. 18:25 включен в работу Т-2, без замечаний. Фото не требуется.			0,02	500	6		+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексеенкольск\Ф-1 УРЭС\РП Пуциловка\Ф-4 "КРС"	10.10.2025 10:25	10.10.2025 10:30	0:05	10.10.2025 10:30	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 20.10.2025 Без замечаний.		школы, д/с - 1 кот. - 2	0,10	120	3		+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\СВ 10	11.10.2025 13:00	11.10.2025 15:41	2:41	11.10.2025 15:41	2:41	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 13:00 на ПС 110 кВ Раздольное-1 отключился СВ 10 (по ТМ), обесточена 2С 10 кВ. Произведен осмотр ПС 110 кВ Раздольное-1. Обнаружено: ав. откл. СВ 10 от МТЗ; по Ф-7 блинкер МТО, выключатель включен; по Ф-10 блинкер МТО, выключатель включен. В 14:41 2С 10 кВ включена в работу на ХХ, ведется набор нагрузки. В 15:41 включены все фидера, набрана нагрузка в полном объеме. Осмотр Ф-7 и Ф-10 ПС 110 кВ Раздольное-1 запланирован по 31.12.25. 21.10.2025 14:00 по В 10 Ф-10 проведена проверка РЗиА, замечаний нет. 26.12.2025 Произведён осмотр ВЛ, без замечаний		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 5 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 14	2,30	1 900	58		+11°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Аэропорт\Ф-33 Надеждинский РЭС	12.10.2025 07:45	12.10.2025 07:45	0:00	02.11.2025 20:56	517:11	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. Lкл=0,27км Lбаза=16км. 10:28 включен до РП 10 Аэропорт. В 12:00 осмотрено РП-51 ЖК Солнечный (нагрузка на Ф-28 ПС Аэропорт), КЛ Ф-33 ПС Аэропорт была на х.х. (нарушения в электроснабжении потребителей отсутствует). На повреждение КЛ Ф-12 ЖК Солнечный (от РП 10 кВ Аэропорт до РП-51 ЖК Солнечный). 17.10.2025 место повреждение не определено. 20.10.2025 10:51-17:01 определено место повреждения 2480 м от РП-51 в ст ПС 220кВ Аэропорт. 29.10.2025 14:12-16:30 производилась разработка котлована. 31.10.25 4:00 на участке КЛ Ф-12 РП 10 Аэропорт до РП-51 "ЖК Солнечный" уточнено МП 2488 метров от РП-51 в ст ПС 220кВ Аэропорт. В 16:00 разработан котлован на 50%. 01.11.25 10:30-17:45 производилась разработка котлована, место повреждения подтверждено. 02.11.25 15:32-17:26 смонтирована соединительная муфта, 18:41-19:12 произведены испытания КЛ, испытание выдержал. 02.11.2025 20:56 КЛ включена под напряжение.							+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-25	12.10.2025 17:00	12.10.2025 17:14	0:14	12.10.2025 17:14	0:14	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ проведен 23.12.2025, без замечаний.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,50	140	54		+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка	13.10.2025 13:56	13.10.2025 13:56	0:00	13.10.2025 13:56	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. 13.10.25 произведен осмотр ВЛ, обнаружено: следы эл.дугового перекрытия штыревых изоляторов на опорах:119/2, 119/9. Замена изоляции запланирована на 18.10.2025- выполнено.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1					+8°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	14.10.2025 21:14	14.10.2025 21:20	0:06	14.10.2025 21:20	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С нагрузкой Ф-5 ПС Безверхово. Произведена замена РП на оп99/10/14, оп.99/23, оп.99/47 по ВЛ 10 Ф-5 Безверхово. Фото не требуется.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,30	340	56		+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-7	19.10.2025 20:28	19.10.2025 21:59	1:31	20.10.2025 01:04	4:36	МТО	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. 21:59 включено 9 ТП из 10 ТП. Остается отключенным ТП 82006, в котором выявлено внутреннее повреждение Т-1. В ТП 82006 Т-2 был выведен в резерв в связи с неисправностью ВН 10 Т-2. Организуются АВР по восстановлению ВН 10 Т-2. 20.10.25 01:04 в ТП 82006 введен в работу Т-2, запитаны все абоненты. Замена Т-1 будет осуществлена по заявке.		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,20	1 400	10		+3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \В 10 Т-1	21.10.2025 02:35	21.10.2025 03:56	1:21	24.10.2025 22:05	91:30	МТЗ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточена 1С 10 кВ. В КРУ 10 задымление, возгорания нет. После проветривания произведен осмотр: В 10 Т-1 МТЗ, отходящие фидера во включенном положении, выпавших блинкеров нет. Повреждение в ячейке Ф-26 (обнаружена крыса). 03:56 включены все потребители 1С 10 кВ, кроме Ф-26 (60 чел, 0,3 МВт, 5 ТП). 07:02 ДБ для отсоединения кабеля на опоре 1 по Ф-26 ПС 110 кВ Славянка, в 07:18 работы закончены, производятся переключения для перевода потребителей на Ф-14 ПС 110 кВ Славянка. 07:44 нагрузка Ф-26 переведена на Ф-14 ПС 110 кВ Славянка. 10:50-16:45 произведена замена ТТ и чистка изоляции нижних втычных контактов яч. Ф-26. 22.10.25 09:46-16:24 по ф.26 окончены работы по чистки изоляции нижних втычных контактов полностью, произведена ревизия В 10 и замена ТТ-10, В 10 готов к включению в работу. 24.10.2025 собраны шлейфа КВЛ-10кВ Ф-26 опора №1, в 22:05 Ф-26 включен в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 2	8,00	613	56		0°С, 5 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	23.10.2025 21:24	23.10.2025 22:37	1:13	24.10.2025 15:51	18:27	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 22:37 выведен участок до ЛР-2 оп.62, нагрузка Ф-28 переведена в полном объеме на Ф-4 ПС Раздольное-2, включены все потребители. Определен поврежденный участок ВЛ от оп.1 до оп.63 (выполнена проводом АС-70), поиск повреждения запланирован на светлое время суток. 24.10.25 обнаружен на опоре 15 обрыв вязки по фазе С, провод на траверсе, устранено. 15:51 включен по нормальной схеме.	ПС Раздольное-2 Ф-4		0,70	300	19		+2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-4	24.10.2025 15:26	24.10.2025 18:48	3:22	24.10.2025 18:48	3:22	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ У ; Lвл= 17,6 км. Lбаза= 50 км. 24.12.2025 произведен осмотр ВЛ, без замечаний		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,40	595	26		+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	25.10.2025 14:59	25.10.2025 15:05	0:06	25.10.2025 15:05	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО:Шк, п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход, ретранслятор. 17.11.25 Произведен осмотр, без замечаний		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,15	150	7		+2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ВЛ 10 Ф-3 Кировка - Преображенка	25.10.2025 16:09	25.10.2025 16:09	0:00	25.10.2025 16:09	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр ВЛ до 28.10.25, ИМФ 4 км Ф.-"А,В". I-кз- 0,74 кА. 27.10.25 выполнен осмотр ВЛ, обнаружено: по абонентской отпайке Промстрой на опоре 71/48/1 РТП-6160 на разъединителе лежит птица - ворона		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,15	483	16		+10°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	25.10.2025 18:02	25.10.2025 18:05	0:03	25.10.2025 18:05	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 28.10.2025: Срочных и аварийных замечаний нет.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,33	415	8		+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-2	25.10.2025 23:18	25.10.2025 23:21	0:03	25.10.2025 23:21	0:03	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 30.12.2025 Произведён осмотр ВЛ, без замечаний			0,20	60	10		+2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Приозерная\6 Прилуки	28.10.2025 15:14	28.10.2025 15:28	0:14	28.10.2025 17:37	2:23	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Включен до СП-5501, запитано 7ТП из 11 При осмотре обнаружен обрыв провода в пролете опор 249-250 ф.С сторонним автотранспортом. Сообщено в СБ. Устранено, Ф-6 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 кот. - 1 орг. связи - 3	0,27	220	11		+4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \Ф-23	29.10.2025 15:05	29.10.2025 15:11	0:06	01.11.2025 18:29	75:24	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. В 15:11 нагрузка переведена на ф-24 ПС Океанариум, обесточено аб. ТП Бимм. В 15:38 запитано аб. ТП Бимм. обесточенных потребителей нет. В 17:30 обнаружено повреждение КЛ 10 ЩКП-ТП 1701 сторонней организацией- подрядчик ПримВодоканала, техника на месте, вызвана полиция. Сообщено в СБ. 31.10.25 15:23 работы по разработке котлована и монтажу соединительных муфт окончены, КЛ сдан под испытание и фазировку. 01.11.25 11:40-12:16 произведены испытания КЛ 10 кВ Ф-23 ЩКП - ТП 1701. В 14:17 КЛ 10 кВ Ф-23 ЩКП - ТП 1701 присоединена в ЩКП. В 17:16 КЛ 10 кВ Ф-23 ЩКП - ТП 1701 включена под напряжение с ПС Океанариум. В 18:29 включен по нормальной схеме.	ПС Океанариум ф-24	орг. водосн. - 1	0,13		5		+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	29.10.2025 16:34	29.10.2025 16:43	0:09	29.10.2025 16:43	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Требуется чистка просеки пр.оп. 42/4-42/9. Фото не требуется.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,33	412	19		+7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	29.10.2025 17:21	29.10.2025 18:17	0:56	30.10.2025 14:22	21:01	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=34,3км Lбаза=75км. ф С=0. 18:17 Опробован без отпайки на оп.278/2, успешно, запитано 8 ТП, ТП «Дубки запитано от собств.ДГУ, запитаны все потребители. 30.10.2025 09:56 ДБ 3 чел. на послеаварийный осмотр на участке от оп.278/2 - 278/135. 13:33 произведён осмотр, замечаний нет. Повреждение на вед. ТП Дубки.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,30	631	9		+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	30.10.2025 10:16	30.10.2025 10:20	0:04	30.10.2025 10:20	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился с частью нагрузки Ф-15 Подъяпольск. 10:20 РПВ успешное. Проведен осмотр 01.11.25. Аварийных замечаний нет.		кот. - 1	0,40	420	15		+12°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	31.10.2025 09:08	31.10.2025 09:12	0:04	31.10.2025 09:12	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. произведен осмотр ВЛ-10 09.11.2025		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,17	310	7		+2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-1 Пантелеймоновка-Невское	06.11.2025 14:45	06.11.2025 19:36	4:51	06.11.2025 19:36	4:51	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lлинии =14,06 км, Lбаза=0 км. По ТМ. В 15-21 отключен ЛР-46 оп.121,включен Ф-1 без замечний. В пр. 138/10-138/11 пересечение с дорогой, обнаружены провода со следами эл.дугового перекрытия, провода целые, следы проезда неустановленной техники, на оп.138/11 обрыв вязки Ф "С", провод лежит на траверсе. Вызвана полиция. 17-15 ПРМ с/р128, В 18-12 с/р128 ДБ на замену вязки оп.138/11 Ф-"С". В19-08 окончание работ. В 19-36 фидер включен по нормальной схеме			0,20	388	13		+9°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11	07.11.2025 10:12	07.11.2025 11:08	0:56	07.11.2025 15:03	4:51	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,87км Lбаза=25км. На РП-80202 в РУ 10 яч.11 отключился В 10 в ст. ТП-82040, с частью нагрузки Ф-17 Промысловка. 10:17 РПВ неуспешное. 10:52 включено 4ТП, подано питание на ВНС. 11:08 выведен участок КВЛ 10 "82040-82016" (котельные запитаны), отключены 2ТП РСК, всего включено 10ТП. 11:23 ДБ 3чел для осмотра КВЛ 10 "82040-8216". 13:30 на КТП-82026 абонент запитан от собственного ДГУ, ТП-82022 используется как РП, все потребители включены. 14:58 в пр.оп. 51-52 с проводов убрана упавшая ветка дерева, 15:03 включено по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,10	400	12		+5°С, 12 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	07.11.2025 13:40	07.11.2025 13:42	0:02	07.11.2025 13:42	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,17	310	7		+9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	08.11.2025 22:10	08.11.2025 23:38	1:28	08.11.2025 23:38	1:28	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. 23:38 включен без отпайки на ТП Тоннель, повреждение в сетях абонента.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,10	415	8		-1°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\СВ 10	09.11.2025 02:30	09.11.2025 03:01	0:31	09.11.2025 03:01	0:31	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточилась 2С 10 кВ с отходящими фидерами. В 2:46 включен СВ 10, 2С включена на ХХ. В 03:01 включены все фидера. Планируется послеаварийная проверка. 12.11.25 проведена проверка РЗА СВ 10 - замечаний нет			4,65	4 194	53		+6°С, 6 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	09.11.2025 23:20	09.11.2025 23:31	0:11	09.11.2025 23:31	0:11	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 23.01.26		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,33	412	26		-1°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-15 Новониколаевка	10.11.2025 17:35	10.11.2025 18:29	0:54	10.11.2025 23:22	5:47	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=50км, Lбазы=0 км. В 17:54 включение до РЛ-20 оп.237 неупешно. В 18:29 включен до РЛ-19 оп.122 успешно. В 18:29 включен до РЛ-20 оп.237 от резерва ф.5 ПС Ольга, запитан основной потребитель (7 из 9ТП). Повреждение на участке от РЛ-19 оп.122 до РЛ-20 оп.237, остаются отключены 2 ТП (сот связь и быт, 20 чел). В 19:46 включение до РЛ-20 оп.237 с отключенными РТП-2028, РТП-2097 неуспешно. 20:07-21:41 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.122-237 двумя бригадами, в пр.оп.227-228 обнаружена ветка на проводах. В 22:07 снята ветка с проводов. В 22:57 включены РТП 2097 оп.158/1 и РТП 2028 оп.152. В 23:22 ф.15 включенпо норм схеме.		гос. орг. - 3 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 8	0,12	181	9		0°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-11	11.11.2025 14:25	11.11.2025 18:49	4:24	11.11.2025 18:49	4:24	МТЗав.откл	отсутств	не произ зв	РЗА П. РиЧПН. Lвл-7,4 км, L-70 км. По словам очевидцев (из числа персонала "ДВРСК") при производстве несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП 10 кВ Ф-11 ПС Краскино сторонним персоналом с применением механизмов (предварительно экскаватор) произошло приближение частей механизма на недопустимое расстояние до токоведущих частей с травмированием персонала сторонней организации. На место происшествия выезжал начальник Хасанского РЭС. По уточненной информации от начальника Хасанского РЭС в пр. оп. 44-45 персоналом АО "ПримАвтоДор" производились несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП 10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Краскино с применением экскаватора, при этом произошло приближение стрелы на недопустимое расстояние до токоведущих частей. Пострадавший сотрудник Славянского филиала "ПримАвтоДор" Патуров Владимир Валентинович 08.07.1985 гр. Бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего. На месте происшествия находится наряд полиции. 17:57-18:34 восстановлен провод ф.С в пр.оп.45-46. В 18:49 Ф-11 введен в работу.			0,08	25	4		+6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \Ф-24	13.11.2025 17:55	13.11.2025 17:55	0:00	18.11.2025 01:30	103:35	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. КЛ без нагрузки под напряжением. Нагрузка на Ф-23, КЛ на ХХ. Повреждение на головном участке. 14.11.25 обнаружено повреждение КЛ 10 ЩКП-ТП 1701 сторонней организацией- подрядчик ПримВодоканала, техника на месте, вызвана полиция. Смонтировано 2 соединительные муфты, кабельная вставка 3 метра, КЛ сдан под испытание и фазировку. 17.11.2025 12:52 ПЮЭС ПС Океанариум по Ф-24 участок ЩКП - ТП 1701 допущена бригада для испытания после монтажа кабельных вставок и муфт. 13:49 ПЮЭС ПС Океанариум по Ф-24 участок ЩКП - ТП 1701 КЛ Испытания выдержала, можно включать в работу. Фото не требуется.	Ф-23 ПС Океанариум				3		+9°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Посьет\ Т-2 4 МВА	14.11.2025 13:20	14.11.2025 13:22	0:02	14.11.2025 13:22	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПН. РиЧПН. Отключился В 10 Т-2. При осмотре обнаружено: отключенное положение В 10 Ф-9 от МТЗ, аб.Торговый порт Посьет. 18.11.2025 проведена проверка РЗА по В 10 Т-2, В 10 Ф-9 - замечаний нет, предположительная причина отключения В 10 Т-2: затягивание времени отключения В 10 Ф-9 в результате налипания угольной пыли на элементы привода (устранено: произведена чистка и смазка привода В 10 Ф-9).			2,50	1 124	30		+4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	14.11.2025 17:28	14.11.2025 17:31	0:03	14.11.2025 17:31	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. РИЧПН. Планируется обход до 18.11.25 17.11.25 Произведен осмотр, без замечаний		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,15	150	7		+6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-8 УРЭС	14.11.2025 18:29	14.11.2025 18:39	0:10	14.11.2025 18:39	0:10	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 23.01.26		орг. связи - 1	0,10	82	7		+1°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-2 ЮРЭС "АЗС"	16.11.2025 10:35	16.11.2025 10:44	0:09	16.11.2025 10:44	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,45	50	10		+5°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ ВЛ 10 кВ Ф-5 "Спасск-Военный завод	16.11.2025 20:35	17.11.2025 03:54	7:19	17.11.2025 03:54	7:19	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. 21:10 на ПС Спасск включен В 10 Ф-5, запитано 2-ТП. 22:20 отгорел шлейф на опоре 56 ЛР 131 ф В сторону опоры 57, схлест с Ф С. В 23:32 повреждение устранено, ожидается прибытие персонала АО "Спасскэлектросеть" для включения участка фидера в вед. 3ТП-Консервный завод. 03:54 включен по нормальной схеме.			0,20	102	7		0°С, 2 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-16 Каменка	16.11.2025 21:19	16.11.2025 22:13	0:54	17.11.2025 10:01	12:42	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 22-13 включен до РЛ-21 оп.76/20/1 Включено 22 ТП (основная нагрузка). Без напряжения 5 ТП (1-РСК, 4- вед) В 23-00 ТП 3187 (аб) ВЧ Сопка включена от собственного ДГ. Отключенного быта нет. ТП 3290 (РСК) отключен по Тех. Пр. Отключенных ТП РСК нет. Обледенение дорожного полотна. Мокрый снег 15 см. Проезд затруднен. В 10-01 включен до РЛ-58 оп:76/20/27/1 без абонентской отпайки на ТП-3021 АКОС. Вкл. 26 ТП из 25 ТП.Повреждение в сетях абонента. В 14-11 20.11.2025 отпайка на ТП-3021 АКОС включена в работу		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3 орг. связи - 4	0,60	927	27		+1°С, 6 м/с, Снег, Ветер
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	16.11.2025 22:31	17.11.2025 00:53	2:22	17.11.2025 07:35	9:04	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 23:35 отключен ЛР-3 оп.70. при включении появилась "земля". 00:53 включены 10 КТП из16 от Ф-6 ПС Пантелеймоновка. В пр. оп. 43-44 упашим деревом из вне охранной зоны оборваны провода ф.А,С, в пр. оп. 42-43 оборван провод ф.А.В . 06:15 завершены АВР. В 7-10 Ф-7 включен полностью от Ф-:6 ПС Пантелеймоновка. В 7-35 включен по нормольной схеме.	ПС Пантелеймоновка Ф-6 Ружино.		0,01	365	16		-1°С, 5 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-0 ИТК-31	16.11.2025 23:27	17.11.2025 03:09	3:42	17.11.2025 03:09	3:42	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 17.11.25 01:35 обнаружено касание наклоненных веток проводов оп.23/3/8. 02:10 ДБ 3 чел. для удаления веток оп. 23/3/8. В 03-09 после устранения повреждения ВЛ включена в работу по нормальной схеме. Обледенение дорожного полотна. Мокрый снег 15 см. Проезд затруднен.		гос. орг. - 3 уголовные - 8 мед. учр. - 2 школы, д/с - 8 кот. - 3 орг. связи - 9	1,10	1 112	11		+1°С, 6 м/с, Снег, Ветер
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-14 Кокшаровка	17.11.2025 02:23	17.11.2025 03:22	0:59	17.11.2025 11:00	8:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=38,29 км. Lбаза=45 км. 03:22 включен до РЛ-64 оп.225, запитано 13 ТП из 19-ти. Обледенение дорожного полотна. Мокрый снег 15 см. Проезд затруднен. В 08-46 включен до РЛ-53 0п:231/14. Вкл. 18 ТП из 19 ТП. В 09-09 доп. бр. для осмотра участка от РЛ-53 оп.231/14. В пр. опор 231/5-231/6 под проводами обнаружена ветка со следами электродугового перекрытия.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 орг. связи - 5	0,10	1 103	19		-2°С, 6 м/с, Снег, Ветер
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-5 СХТ	17.11.2025 03:49	17.11.2025 05:00	1:11	17.11.2025 20:38	16:49	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 05:00 включен до РЛ-45 оп.9, включено 11 ТП из 16-ти. 06:00 нагрузка ТП-3214, ТП-3155, ТП-3241, ТП-3240 абонентом переведена на Ф-10 ПС Чугуевка, осталось отключено вед. ТП-ТСН-7 (резерв ПС 500 Чугуевка-2). Обледенение дорожного полотна. Мокрый снег 15 см. Проезд затруднен. В 15-46 доп. бр. 3 чел на обход пр.оп.№ 9 до оп.№91. В 19-39 обнаружено: в пр. 14-15 ветка на проводах. В 20-38 включен полностью.	ф.10 ПС Чугуевка	гос. орг. - 4 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 оборонный заказ - 2 мед. учр. - 4 кот. - 4 орг. связи - 4	0,30	924	16		-3°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	17.11.2025 07:53	17.11.2025 11:00	3:07	17.11.2025 13:17	5:24	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 30,1 км, Lбаза= 75 км. СЗО: Шк, п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход, ретранслятор. В 08:00 п/з "Верхняя", п/з "Крайнова" запитаны от собственных ДГУ. 11:00 Ф-3 включен без отпайки от ЛР-1 оп.45/1, запитан основной потребитель 4 из 8 ТП. 12:14 Ф-3 включен до ЛР оп.45/224/1, запитаны 5 ТП. 12:30 Произведён осмотр ВЛ10 Ф-3 ПС Хасанская в пролётах опор 45/1 - 45/244, без замечаний. 13:17 Ф-3 включен по нормальной схеме.		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,30	150	8		-2°С, 7 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-11	17.11.2025 09:03	17.11.2025 15:17	6:14	17.11.2025 19:22	10:19	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,64 км, Lбаза=70 км. В 12:23 включен без отпайки от ЛР-1 оп.36/1, запитано 1 из 4 ТП. 14:00 проведён осмотр ВЛ, обнаружено повреждение хомута траверсы, траверса на проводах. 14:35 ДБ 2 чел. для демонтажа шлейфов на опоре 36/5. 14:48 работы по демонтажу шлейфов закончены. 15:17 включен оп.36/5 (разобраны шлейфа), запитано 3 из 4 ТП. Остаётся отключено КТП-4001 «Ц. Усадьба» (ферм. хозяйство). 17:22 ДБ 4 чел. для замены траверсы на опоре 36/16 (по заявке №20121). 17:39 работы по замене траверсы на опоре 36/16 окончены. 18:52 ДБ 3 чел. для монтажа шлейфов опора 36/5. 19:05 работы по монтажу шлейфов опора 36/5 закончены. Фото не требуется.			0,20	25	4		-2°С, 10 м/с, Облачно, Ветер,
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-1 Уборка	17.11.2025 12:44	17.11.2025 15:10	2:26	17.11.2025 15:10	2:26	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=3,1 км Lбаза=45км. В 13-15 бр. 3 чел. вышли в обход по ВЛ 10 кВ с осмотром ТП. В 15:10 включен после обхода, в пролете опор 18-19 под ВЛ обнаружена ветка со следами перекрытия, провод не поврежден. Участок ВЛ проходит в населенной местности, ОСД в пр. оп. 18-19 на частной территории. По работе котельной замечаний нет.		гос. орг. - 2 кот. - 1	0,20	834	5		-4°С, 9 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-3 УРЭС	17.11.2025 20:00	17.11.2025 20:09	0:09	17.11.2025 20:09	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр ВЛ 26.11.2025 Замечания: Требуется пропилка деревьев пр. 4/4-4/5, 12-16. Фото не требуется.		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,10	700	7		-4°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Глубинная\ВЛ 10 кВ Ф-1 Глубинная-Глубинное	17.11.2025 22:30	17.11.2025 23:30	1:00	17.11.2025 23:30	1:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По сообщениям местных жителей. РПВ успешно в 23-30. Осмотр на 18-20.11.25.Причина отключения 17.11.25 в 22-30 ВЛ 10 кВ Ф-1 Глубинная-Глубинное: падение дерева осина из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ в пролете опор 271-272 (высота дерева 13 м, диаметр в комле 30 см, расстояние от комля до крайнего провода 12 м)		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,25	542	6		-12°С, 4 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4 РКЛ опоры № 238/1	19.11.2025 17:56	19.11.2025 18:05	0:09	20.11.2025 15:07	21:11	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,8км, Lбазы=0км. В 18:05 4 ТП переведены на собственное ДГУ, обесточенных потребителей нет. В 18:14 включен до ЛР оп.238/29, запитано 1 ТП. 20.11.2025 в 10:50 ДБ 2 чел. на осмотр. В 15:07 включен в работу без вед отпайки на КТП МТС оп.238/186/1/1, повреждение в сетях абонента.	ДГУ потребителя	гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,01	84	4		0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	РП-3\Ф-106	20.11.2025 22:46	20.11.2025 22:46	0:00	03.12.2025 17:05	306:19	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В ТП-1303, ТП-1304, ТП-1305 работа АВР 0,4 кВ успешно (о.Русский). 21.11.25 00:35 выведены в ремонт КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-1303, КЛ 10 кВ ТП-1303 - ТП-1304, КЛ 10 кВ ТП-1304 - ТП-1305. 00:59 на КЛ 10 кВ РП-3 ТП 1303 обнаружено повреждение фаза "В". 26.11.25 определено МП по КЛ 10 Ф-106 РП-3 - ТП-1303 на расстоянии 47м от РП-3. 01.12.25 разработка котлована. 02.12.2025 разработан котлован, м.п визуально определено. 03.12.25 смонтирована каб. вставка 3м и 2-е соединительные муфты, испытан. 17:05 включен в работу.	В ТП-1303, ТП-1304, ТП-1305 работа АВР 0,4 кВ.							+3°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-26	21.11.2025 10:34	21.11.2025 10:41	0:07	21.11.2025 10:41	0:07	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена чистка просеки в пролётах оп.1 - оп. 64, оп64/1 - оп.64/6. Фото не требуется.		орг. связи - 1	0,30	60	6		+2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Красный Кут\ВЛ 10 кВ Ф-4 Красный кут-Полигон-Дубовское	22.11.2025 04:30	22.11.2025 05:12	0:42	22.11.2025 05:12	0:42	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 05:12 включен до ЛР-46 оп.1/28/1 с отключенной вед. отпайкой Карьер, запитано 24 ТП из 26. 05:22-6:38 произведен осмотр ВЛ до абоненской отпайки оп.1/28/63, замечаний нет. В 07:10 включена отпайка Карьер по нормалной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,20	1 423	26		-3°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25\РКЛ 10 оп.403	22.11.2025 18:01	22.11.2025 18:02	0:01	22.11.2025 18:02	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ проведен 23.12.2025, без замечаний.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,50	40	35		+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-26	23.11.2025 07:35	23.11.2025 08:32	0:57	23.11.2025 08:32	0:57	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО:школа, КНС, котельная. Причина отключения, повреждена концевая муфта на оп. 45/2, отпайка абонента.		школы, д/с - 2 кот. - 2	0,35	250	12		-5°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	27.11.2025 22:22	27.11.2025 22:25	0:03	27.11.2025 22:25	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 24.12.2025. Замечаний нет.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	1,90	1 519	68		-4°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-25 РКЛ опоры №403	28.11.2025 21:29	28.11.2025 21:35	0:06	28.11.2025 21:35	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ проведен 23.12.2025, без замечаний.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,80	140	35		-2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	29.11.2025 22:44	29.11.2025 22:50	0:06	29.11.2025 22:50	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Межфазное короткое замыкание в РУ 10 КТП 1003 Быт с. Лесное в следствии перегорания ПК 10. 01.12.25 проведены испытания КТП 1003 - без замечаний.			0,10	325	16		-2°С, 2 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	30.11.2025 13:29	30.11.2025 13:33	0:04	30.11.2025 13:33	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 01.12.2025 произведена чистка просеки оп. 45/179 - оп.45/181. Фото не требуется.		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,30	150	7		+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	30.11.2025 16:31	30.11.2025 17:45	1:14	30.11.2025 17:45	1:14	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Повреждение изолятора на оп.230. 17:16-17:45 повреждение устранено, включен в работу, запитаны все потребители.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	1,33	184	21		+6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	01.12.2025 01:58	01.12.2025 02:22	0:24	01.12.2025 13:52	11:54	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 02:22 потребители 3-х ТП (ПЗ Верхняя, ПЗ Крайнова, Автопереход) запитаны от собственных ДГУ (половина нагрузки). В 04:11 включён без отпайки на оп.45/1, все потребители запитаны, ТП-КПП и ТП-Насосная без нагрузки, осмотр на светлое время суток. 01.12.2025 осмотр ВЛ от ЛР-1 оп.45/1до оп.45/224 01.12.2025 произведена чистка просеки оп. 45/179 - оп.45/181	Собственный ДГУ	в/ч - 2 орг. связи - 1	0,30	150	7		0°С, 1 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Лазо\Ф-13	01.12.2025 05:55	01.12.2025 06:20	0:25	01.12.2025 06:20	0:25	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен обход 01.12.2025г, замечаний нет		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,50	743	11		-7°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\В 10 Т-2	02.12.2025 11:19	02.12.2025 11:24	0:05	02.12.2025 11:24	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключался совместно с СВ 10 и В 10 Ф-11. По В 10 Ф-11 АПВ усп. В 10 Т-2 включен 11:24. СВ 10 включен в 11:53. В-10 Ф.11 выведен в ремонт по заявке (нагрузка переведена на Ф-5 ПС Чугуевка), произведена замена отключающей катушки. Ф-11 включен по нормальной схеме в 14:50. Причина отключения Ф-11 перехлест спусков 10 кВ от РТП 3108 к ТП 3108 во время ветра. Замечание устранено.		гос. орг. - 22 орг. водосн. - 3 в/ч - 1 уголовные - 2 оборонный заказ - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 11 кот. - 7 орг. связи - 8	6,00	8 058	101		-9°С, 10 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-21	02.12.2025 20:15	02.12.2025 20:56	0:41	02.12.2025 21:50	1:35	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. 20-56 включен Ф-21, включено 4 ТП из 6. ТП 82070 повреждение ВН10 82069 ф.С. 21-50 включены все абоненты.		школы, д/с - 2 кот. - 2	0,50	150	6		-7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-25	03.12.2025 11:18	03.12.2025 11:28	0:10	03.12.2025 11:28	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ проведен 23.12.2025, без замечаний.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,83	140	73		-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-11	03.12.2025 13:12	03.12.2025 13:51	0:39	03.12.2025 13:51	0:39	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. На РП-80202 в РУ 10 яч. 11 отключился В 10 в ст. ТП-82040, с частью нагрузки Ф-17 ПС Промысловка. 13:34 включено 4ТП, подано питание на ВНС ТП-82040. 13:51 включены все потребители по нормальной схеме. Обход по 05.11.25г. 05.12.2025г. выполнен осмотр б/з.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,10	232	12		-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Полевая\Ф-16 Консервный завод ОРЭС	04.12.2025 14:31	04.12.2025 14:44	0:13	04.12.2025 14:44	0:13	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Котельная № 2/10.14.16.12.2025 произведен осмотр, замечаний не выявлено		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 5	0,83	1 500	16		-10°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-7	09.12.2025 12:18	09.12.2025 13:00	0:42	09.12.2025 16:49	4:31	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=7,84км Lбаза=25км. Отключен от КУ КИ: 0;10;10. 12:25 ОВБ ФУ выехала из п.Дунай в г.Фокино. 12:54 при производстве земляных работ экскаватором сторонней организацией поврежден КЛ 10 82001- оп.1 в ст. РП-203, вызвана полиция. 13:00 выведена КВЛ 10 82001-203 и включено в работу 8 ТП, отключены 2СТП, 1РСК, 1вед., резервное питание отсутствует. 13:30 СТП Чусовитин (СТО) перешел на собственный ДГУ. 13:34 от СТП-82058 база обеспечения войск перешли на собственный ДГУ, все потребители включены. 14:40 ДБ 2чел. для монтажа вставки КЛ 10 и двух соединительных муфт на МП, 16:23 смонтирована вставка КЛ 10 2м и две соединительные муфты, повреждение устранено. 16:49 включен в работу по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,60	1 400	10		-1°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-25\РКЛ 10 оп.403	12.12.2025 04:43	12.12.2025 05:29	0:46	12.12.2025 14:27	9:44	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл = 20 км, Lбаза=50 км. В 04:43 по Ф-25 ПС 110 кВ Троица отключился РКЛ-10 оп. 403 от МТЗ, АПВ-ну, в 04:44 РПВ-ну. В 04:54 включён до оп.456 и оп.456/2, включено 8 ТП. В 05:29 включён до оп. 525/4, включено 26 ТП, основная часть нагрузки. В 05:49 включено 28 ТП. В 06:29 опробовано включение с отключенной АБ отпайкой на оп.525/8, не успешно, вспышка по ВЛ, повторно отключился РКЛ 10 оп. 403. В 07:08 включён РКЛ 10 оп.403. В 07:20 ДБ 2 чел. на осмотр ВЛ на уч.оп.525/4 — оп.525/51. Повреждение на вед.ТП «ИП Чернов». В 14:27 Ф-25 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,50	50	35		-14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-3	12.12.2025 09:48	12.12.2025 10:36	0:48	15.12.2025 12:39	74:51	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. 10-26 включен до ТП 82028 включительно, запитано 3 ТП из 7. 10-36 включена ТП82023, запитано 4 из 7 ТП, основная нагрузка.11-51 включены все потребители, выведен уч. КЛ10 82037-82024. ТП 82024 запитано по Ф-11 промысловка от РП80201. 15.12.25 11:50-12:30 подключена новая КЛ от ТП 82037 - 82024. В 12:39 включена в работу новая КЛ. Фото не требуется.		школы, д/с - 5 кот. - 1	0,80	3 250	7		0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-6 УРЭС	14.12.2025 04:04	14.12.2025 04:15	0:11	14.12.2025 04:15	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15.12.2025 Призведен осмотр ВЛ, требуется чистка просеки в пр. оп 43-47.		орг. водосн. - 1	0,75	806	10		-11°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	19.12.2025 09:52	19.12.2025 13:02	3:10	19.12.2025 15:50	5:58	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=34,3км Lбаза=75км. 13:02 опробован Ф-3 без отпайки 2ЛР опоры № 278/2 успешно. Запитано 8 ТП из 9. ТП Дубки (Абонентская) перешла на ДГУ. Запитаны все потребители. 13:24 ДБ 2 чел на осмотр и ОТП на уч. ВЛ-10 кВ от опоры № 278/2 до опоры № 278/133. На опоре №278/29 обнаружено животное (хорек), в 15:30 убрали с помощью СИЗ. В 15:50 Ф-3 включен в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,30	631	9		-2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-3 ЧРЭС Светлое	19.12.2025 19:37	19.12.2025 21:14	1:37	20.12.2025 05:34	9:57	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=24,6км, Lбаза=28км.19:45 ПЦЭС ПС М Ф-3 РПВ ну ПС М по Ф-3 отключена вышка сотовой связи МТС. Ф-3 Светлое запитан через ВН-10 3ТП-317 от Ф-15 Кирзавод. Перекос Ф-С=4 кВ; Ф-А=6; Ф-В=9. 21:51 по 22:22 осмотр ВЛ-10 Ф-3 (замечаний не выявлено). С 22:07 по 22:22 замена катушки включения В-10 Ф-3. В 22:41 в РУ-10 3ТП-317 отключен ВН-10 от Ф-15 в сторону Ф-3. В 22:44 Ф-15 введен в работу. В 23:04 Ф-3 включен в работу с КИ для поиска "земли". В 00:31 20.12.25 обнаружено разрушение изолятора ШС-10 и обрыв провода фазы С на опоре №140/9 в сторону оп.140/8. В 00:42 вызвана Лин.бр. в кол. 3 чел. В 02:24 Ф-3 отключен и заземлен. В 03:14 приступили к ремонту. В 05:25 работа окончена. В 05:34 Ф-3 введен в работу.			0,90	1 293	18		+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	20.12.2025 21:12	20.12.2025 21:12	0:00	20.12.2025 21:12	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. По ТМ. Осмотр до 30.12.25. 30.12.2025 Произведён осмотр ВЛ, без замечаний		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 кот. - 2 орг. связи - 2					-2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-8 УРЭС	20.12.2025 22:30	20.12.2025 22:33	0:03	20.12.2025 22:33	0:03	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 23.01.26		орг. связи - 1	0,10	82	6		-5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Лазо\Ф-2	25.12.2025 03:22	25.12.2025 07:00	3:38	25.12.2025 07:00	3:38	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=115 км, Lвл=20,1 км. Котельных - нет. 03-26 РПВ ну, при попытке РПВ механизм выключателя не двигается, сообщено гл.инженеру ПРЭС. 04-40 Бригада выехала с базы ПРЭС. 06-44 ПС Лазо по Ф-2 ДБ для ревизии привода. 06-56 бригада работу окончила, дана команда на включение. 07-00 РПВу.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,05	93	14		+15°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-7	25.12.2025 15:25	25.12.2025 15:53	0:28	26.12.2025 19:17	27:52	"земля" от КУ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=7,84км Lбаза=25км. 15:47 выведена КВЛ 10 "82001-82002" Rиз=0мОм. 15:53 включен Ф-7 Промысловка и 9ТП. 16:11 включено ТП-82002 по Ф-7 ПС Прибой (Оборонэнерго), все потребители включены. Повреждение КЛ 10 "82001-оп. №1 в ст. ТП-82002". 26.12.25 08:40 обнаружено повреждение концевой кабельной муфты КЛ 10 "82001-оп.№1 в ст.82002" на ТП-82001, 09:03 ДБ 3чел для замены концевой кабельной муфты, 16:55 работы закончены, 19:17 включен в работу по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,40	1 400	10		-5°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \ Ф-2 Покровка ОРЭС	26.12.2025 19:20	26.12.2025 19:52	0:32	26.12.2025 19:52	0:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 29.12.2025 Р 2/103 Произведен осмотр замечания не выявлены		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	0,37	330	12		-18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \ Ф-4 Полтавка ОРЭС	26.12.2025 19:36	26.12.2025 19:58	0:22	26.12.2025 19:58	0:22	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 30.12.25 Р №2-105 Произведен осмотр ВЛ замечаний нет		гос. орг. - 9 орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 1 орг. связи - 7	0,70	700	13		-19°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уссури\ ВЛ 10 Ф-4 Уссури-Марково	27.12.2025 05:55	27.12.2025 10:22	4:27	27.12.2025 10:22	4:27	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=18,5км Lбаза=15км. РПВ по ТМ не усп. На ЛР-41 оп.№ 171 лопнула вязка на подставном изоляторе Ф-В, с касанием шлейфа Ф-С. Повреждение устранено, в 10:22 Ф-4 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	1,60	417	8		-24°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	28.12.2025 16:07	28.12.2025 16:58	0:51	29.12.2025 18:22	26:15	МТО	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 16:58 включено 9 ТП из 10. В 17:14 включены все потребители. Выведен уч-к КВЛ 10 кВ ТП82001-ТП82002, необходимо испытание. 29.12.25 08:45-11:15 обнаружено повреждение на КЛ от оп.1 до ТП 82001. 13:20-17:45 произведен монтаж кабельной муфты. В 18:22 включен в работу по норм схеме.		школы, д/с - 1 кот. - 6	2,00	1 400	10		-3°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Песчаная\В 10 Т-2	29.12.2025 14:47	29.12.2025 16:54	2:07	30.12.2025 02:18	11:31	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПН. РиЧПН. Обесточились 1С и 2С 10 кВ (отключен Т-1, ремонт ОД-110 Т-1, заявка до 31.01.26). В 16:07 подано напряжение на 1С 10 кВ от ПС 35 кВ Скалистая(Оборонэнерго) по сети 10 кВ, в 16:12 включен потребитель от 1С 10 кВ ПС Песчаная (Ф-5 ОборонЭнерго). В 16:28 выполнен осмотр тележки с выключателем и ячейки В 10 Т-2, без замечаний. В 16:45 в яч. В 10 вед. ф.17 (блинкера не выпадали) обнаружено повреждение в кабельных отсеке: поврежден ТТ 10 ф. А и опорный изолятор ф. В. В 16:54 подано напряжение на 2С 10 кВ через СВ 10, запитаны потребители ПС Песчаная (кроме Ф-17, с. Рождественка, 124 чел, СЗО запитаны по сети ОборонЭнерго). В 17:38 питание 1 и 2С 10 кВ переведено от В 10 Т-2 (резерв ПС Скалистая отключен). 22-35 ДБ 5 чел для замены ТТ 10. 02:18 работы по замене ТТ Ф-17 окончены, оборудование введено в работу по нормальной схеме.			0,28	124	7	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-5	01.10.2025 14:16	01.10.2025 17:38	3:22	01.10.2025 19:24	5:08	"земля" от КУ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. Lвл=9,94 км, Lбаза=46км. В 16:04 включен до оп.96, запитано 4 ТП из 10. В 17:38 включен без отпайки на КТП-5360 оп.112/34 и КТП-5351 оп.112/25, включен основной потребитель. В 19:24 включен по нормальной схеме после обхода, замечаний нет, "земля" самоустранилась.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,50	79	10		+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\В 6 Т-1	03.10.2025 11:13	03.10.2025 13:59	2:46	03.10.2025 14:52	3:39	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились 1С 6 кВ и 2С 6 кВ. По ТМ в 11:12 "земля" в сети 6 кВ. В 11:12 отключился В 6 вед. Ф-21 (МТЗ 1ст). В 11:13 отключился В 6 Т-1 (МТЗ 2ст.). по вед. Ф-17 блинкера "Защита" и МТЗ, В 6 ф.17 не отключался. В 13:59 включена в работу 2С 6 кВ от Т-2 (0,85 МВт, 700 чел), кроме вед Ф-24 (отключился от МТЗ при включении В 6 Т-2). В 14:52 включена в работу 1С 6 кВ кроме вед Ф-17, Ф-21. По сообщению ВПЭС КП 6 кВ (вед.) повреждены при проведении земляных работ. В 15:42 Ф-21 включен по нормальной схеме; Ф-17 и Ф-24 включены 04.10.25 в 02:02.	Т-2		1,70	1 300	34		+21°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	06.10.2025 15:10	06.10.2025 15:14	0:04	06.10.2025 15:14	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена валка ОСД 5шт, внеохранной зоны ВЛ 6кВ, в пролётах опор 7-12		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,35	100	7		+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Касатка АБ\Ф-7	06.10.2025 16:40	06.10.2025 16:55	0:15	06.10.2025 16:55	0:15	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 28.12.2025 - без замечаний		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 3	1,90	700	27		+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\ Ф-12	12.10.2025 06:45	12.10.2025 16:03	9:18	12.10.2025 18:03	11:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,87км.Lбаза=13км.07:46 ПЮЭС РП6 Западная по Ф-12 включён до ЛР-1 оп.36, при включении земля в сети 6кВ. 11:05 опробован без абоненстких отпаек "Русский слон", Привода Аэропорта", "Ферма". Отключен по КУ "Земля". 11:50 опробован без абонентской отпайки "Освещение дороги". Отключен по КУ "Земля". 12:43 опробован без КТП 5101 . Отключен по КУ "Земля". 13:58 Опробован без абонентстких отпаек "Эмити" оп.36/32/8, Розарий оп.36/10, Суматори и Северный ствол" оп.36/10, Овехунна оп.33/15/2. Отключен по КУ "Земля". 14:53 Опробован до ЛР-2 оп.36/10 и ЛР-1 оп.36. Отключен по КУ "Земля". 16:03 включен с "землей" для поиска повреждения с прибором "КВАНТ". Все потребители запитаны. 16:14 ДБ 2 чел. для поиска места повреждения с прибором "КВАНТ"((оп.1-36/10). 18:03 включен без абонентской отпайки оп.68 (повреждение в сетях абонента). Также при осмотре ВЛ обнаружена ветка со следами воздействия эл. дуги под проводами в пролетах оп. 27-28.			0,50	250	25		+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\ Ф-18 НадРЭС	12.10.2025 06:45	12.10.2025 10:35	3:50	15.10.2025 16:24	81:39	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,99км.Lбаза=13км.ПЮЭС РП 6 Западное по Ф-18 нагрузка потребителя "Фреш-Терминал" переведена по сетям потребителя в 10:35. На повреждении головная КЛ. 13.10.25 в 14:59 определено МП 218 метров от аб. ТП-Фреш-Терминал в сторону РП Западное. 15.10.25 14:42 установлена каб. вставка на КЛ 6 кВ Ф-18 от РМ Западная до ТП Фреш терминал, кабель сдан под испытания. 15:56 КЛ 6 кВ испытана, 16:24 фидер включен по нормальной схеме.			0,50		1		+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дело \Ф-4	15.10.2025 05:50	15.10.2025 06:00	0:10	15.10.2025 06:00	0:10	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Одновременное отключение с ВЛ 35 кВ Дело - Пристань РПВ ДЭМ ОВБ произведен осмотр ВЛ-6 Ф-4 18.10.2025			0,30	520	4		+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	15.10.2025 06:14	15.10.2025 06:17	0:03	15.10.2025 06:17	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-29 ПС Береговая-2 (с. Речица) РПВ ДЭМ ОВБ. Произведена валка ОСД 5шт, внеохранной зоны ВЛ 6кВ, в пролётах опор 7-12. Требуется чистка просеки пр.оп. 42/4-42/9		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,30	100	12		+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Гайдамак\Ф-5	16.10.2025 06:45	16.10.2025 06:59	0:14	16.10.2025 06:59	0:14	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21.10 2025 Произведён обход замечаний нет.			0,30	150	7		+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-28	19.10.2025 23:54	20.10.2025 04:26	4:32	31.10.2025 16:58	281:04	"земля" от КУ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. 23:54 ПЮЭС ПС Береговая-2 Ф-28 откл. от КУ Земля Выполнено измерение сопротивления изоляции КЛ, 02:40 при включении Ф-28 без КЛ 6 кВ ТП 81060 - ТП 81037 на ПС Береговая-2 сигнал "Земля в сети 6 кВ". 03:08 поставлена под напряжение на ХХ головная КЛ, без замечаний. 03:26 включено 1 ТП из 5 ТП. 04:26 включены все потребители, выведен участок КЛ 6 кВ ТП 81060 - ТП 81021. 24.10.2025 в 10:09 ДБ 2 чел на участок КЛ от ТП 81060 до ТП 81021 для испытания и определения места повреждения. 11:46 Определено МП 50 м от ТП 81060. 29.10.2025 14:38 ДБ 2 чел. для разработки котлована на участке ТП-81060 — ТП-81021. 17:48 работы по разработке котлована окончены, МП не обнаружено, продолжение работ на 30.10.2025. 30.10.2025 09:59 ДБ 3 чел. для разработки котлована на участке ТП 81060 - ТП 81021. 15:54 подтверждено МП 50м от ТП 81060. 31.10.2025 в 14:47 ДБ 3 чел. для монтажа двух соединительных муфт и кабельной вставки на участке ТП-81060 — ТП-81021. 16:40 ДБ 2 чел для испытания и определения места повреждения на участке ТП-81060 — ТП-81021. 16:58 КЛ включён по нормальной схеме.		школы, д/с - 4	0,40	210	5		+3°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Эгершельд\1С 6 кВ	20.10.2025 05:17	20.10.2025 05:42	0:25	20.10.2025 05:42	0:25	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Отключился СВ 6 от МТЗ, КИ 6 1С. Схема ремонтная, в ремонте Т-1, погашена 1С 6 кВ (г.Владивосток, 3760 чел, СЗО:бойлерная ДВ Пароходства, 2 ЦТП, ВКУ). В 05:26 включена на холостой ход 1С 6 кВ. В 05:42 включены отходящие фидера 1С 6 кВ кроме В 6 Ф-8 ВСРМЗ (вед.), при включении отключился от МТЗ. В 05:50 нагрузка ф.8 переведена на Ф-19 ПС Эгершельд по сетям абонента, запитаны все потребители. Необходима проверка РЗА В 6 Ф-8. 23.10.2025 Произведена проверка РЗА выявлена разрегулировка привода, устранено.			3,20	3 760	26		+1°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубовка\2С 6 кВ	23.10.2025 10:12	23.10.2025 11:08	0:56	23.10.2025 11:08	0:56	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. В 10:12 отключился СВ 6 (Т-2 в ремонте), обесточена 2С 6кВ. В 10:38 отключены В 6кВ фидеров 2С 6кВ (блинкеров на отходящих присоединениях нет). В 10:55 включен СВ 6кВ, подано напряжение на 2С 6кВ. В 11:08 включены все фидера 2С 6, кроме Ф-22 (аб.Молокозавод), 24 (ТЭСК), где по предварительной информации повреждение головных КЛ при производстве земляных работ сторонней организацией, сообщено абонентам. В 11:43 вед. ф-22 запитан от ф-18 Голубовка (в 16:16 вкл по норм. сх), в 12:11 нагрузка вед. Ф-24 переведена на Ф-3 ПС Голубовка. Проверка РЗА на 27.10.2025г. 27.10.2025 отрегулировано КСА привода В 6 Ф-24 и в 10:25 включен в работу Ф-24 Голубовка по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	8,00	1 330	82		+3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-5	23.10.2025 14:51	23.10.2025 15:23	0:32	23.10.2025 18:12	3:21	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=4,78км, Lбазы=32км. Отключен от КУ с землей фаза В-0, с нагрузкой Ф-5 ПС Екатериновка. В 15:23 ТП 7122 отключен В6 ввод ф5 ПС Екатериновка, включен В6 КИ норма нагрузка 130А запитано ТП-11шт из 28. В 16:24 по ВЛ 6кВ ф.5 ПС Екатериновка оп.65/15/1 отключен РЛ1, ТП 7122 включен В6 ввод ф5 ПС Екатериновка запитано ТП 24шт из 28. На оп.65/15/1 обнаружили проволоку лежащую на проводе ф.В и траверсе. В 18:12 ф5 ПС ВЛ Александровское включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 2	1,50	900	28		+8°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	28.10.2025 09:32	28.10.2025 10:10	0:38	31.10.2025 18:48	81:16	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,66 км, Lбаза=0 км. 10:10 по Ф-насосная выведен из работы кабельный участок до опоры №1, нагрузка переведена на Ф-7 ПС Южная, запитаны все потребители. В 13:35 ДБ 3 чел. для отыскания места повреждения. В 14:36 обнаружено место повреждения в 82 м. от ЦРП. ДБ 3 человека для ремонта КЛ. 19:35 работы на сегодня окончены. 29.10.2025 обнаружено второе МП, повреждена концевая муфта в яч.Ф.Насосная ЦРП ПаГрэс. 30.10.2025 смонтирована кабельная вставка, 2 соединительные муфты, продолжение работ на 31.10.25. График АВР до 15.11.25, 31.10.25 10-00 дб-2чел ремонт КЛ6 №2 15-22 дб 2чел испытание КЛ № 1, 2.15-42 КЛ6кВ №1, 2 прошли испытания. 16-50 дб 3чел оп 1 соединение шлейфов КЛ6 в линию. 18-48 ЦРП ПГРЭС включен до РК-1, приведение схемы в исходное состояние на 01.11.25. 01.11.25 15-34 произведена ревизия РК1 оп 1 Ф Насосная включен по нормальной схеме	Ф-7 ПС Южная		0,06	324	9		-2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	28.10.2025 12:32	28.10.2025 12:56	0:24	28.10.2025 12:56	0:24	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 28.10.25 произведен обход, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,60	400	16		+6°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	28.10.2025 14:11	28.10.2025 14:44	0:33	28.10.2025 14:44	0:33	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 28.10.25 произведен обход, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,60	400	16		+6°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-6	30.10.2025 11:19	30.10.2025 12:44	1:25	30.10.2025 19:24	8:05	МТО	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,34км Lбаза=25 км. 12:28 в ТП-7007 отключен В-6 "вывод" ТП-7112. 12:44 ПС"Екатериновка" включен Ф-6 (+8ТП). 13:24 ДБ ОВБ 2 чел. в пролетах опор №22-56 для обхода ВЛ. 15:10 произведен осмотр в пролетах опор №22-56. Замечаний нет. 16:19 опробован участок от ТП 7007 до ТП7112 с абонентскими ТП (в работе не удержался). (котельная, питающая\ся от ТП 7142 по АВР перешла на собственный ДГУ). 18:33 опробован участок от ТП 7007 до ТП7112 без абонентских ТП успешно, потребитель запитан. Повреждение на вед. участке.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3	0,60	460	15		+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Прохладная\Ф-14	30.10.2025 18:40	30.10.2025 23:56	5:16	12.12.2025 16:38	999:58	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл-0,501 км, Lбаза-27 км. На повреждении оба головных КЛ. Выделен уч-к без нагрузки, потребитель запитан по ф.24 ПС Прохладная. 01.11.25 11:52-18:25 определенно место повреждения, 240 м от ТП-1. 03.11.25 12:09-17:45 частично разработан котлован. 04.11.25 10:07-17:30 разработан котлован, место повреждения не определено. 07.11.25 по Ф-14 и Ф-24: разработан котлован, визуально подтверждено МП по КЛ №1, №2 Ф-14 и КЛ №1 Ф-24. Заказаны муфты. Восстановление КЛ №1 и КЛ №2 Ф-14 ПС Прохладное на 09.12.25. 09.12.2025 производились работы по монтажу кабельной вставки на КЛ6 №1, требуется испытание КЛ. 11.12.25 15:32 ДБ 2 чел. в ТП-1 для испытания КЛ 6, 16:10 испытания КЛ 6 №1 и №2 выдержали. 12.12.25 в 15:34 по Ф-14 ДБ в ТП-1 для присоединение КЛ 6 №1, №2, в 15:44 в ТП-1 КЛ 6 №1, №2 — присоединены. 16:05 ДБ для присоединение КЛ 6 №1, №2 на ПС Прохладная. 16:38 Ф-14 введен в работу. График АВР до 11.12.25.	Ф-24 ПС Прохладная		0,10	50	3		+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Прохладная\Ф-24	30.10.2025 18:41	30.10.2025 18:41	0:00	18.12.2025 13:57	999:16	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Фидер на Х.Х. (ДНС-Сити). Повреждение головного КЛ №1, КЛ №2 включен в работу с нагрузкой Ф-14 ПС Прохладная. 07.11.25 по Ф-14 и Ф-24: разработан котлован, визуально подтверждено МП по КЛ №1, №2 Ф-14 и КЛ №1 Ф-24. 08.12.25 11:11-18:40 произведен монтаж муфт (2 соединительные муфты и 6 метров кабеля) головной КЛ №1. 18.12.25 11:40-12:40 произведены испытания КЛ №2, испытания выдержал. В 13:57 включен в работу по норм схеме.							+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-9	01.11.2025 15:50	01.11.2025 16:07	0:17	01.11.2025 16:07	0:17	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На ЛР-2 оп.22 обрыв шлейфа.		кот. - 1 орг. связи - 1	1,80	155	25		+6°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-14	03.11.2025 11:37	03.11.2025 12:23	0:46	04.11.2025 13:53	26:16	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. ф В=0. Lвл=3,68км. Lбазы=65км. В 12:23 нагрузка переведена на Ф-16 ПС Береговая-1, запитано 6 ТП из 7 ТП, основной потребитель запитан. В 12:47 включён Ф-14 до ТП-80238, выведен повреждённый участок КЛ 6 ТП-80238 - ТП-81001, запитаны все потребители. 04.11.25 09:29-12:53 произведен монтаж соединительной муфты на участке КЛ 6 ТП-80238 — ТП-81001 (МП) 20 метров от ТП-80238), КЛ испытана, в 13:53 Ф-14 включён по нормальной схеме.	Ф-16 ПС Береговая-1	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 4	0,90	1 000	7		+2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-3	05.11.2025 09:21	05.11.2025 10:18	0:57	07.11.2025 12:41	51:20	МТО	выведено		РЗА П. РиЧПН. На повреждении КЛ 6 РП-40 - ТП-4, КЛ поврежден персоналом АО Застройщик "ЖК Самолет" при производстве земляных работ, на место вызвана полиция, сообщено в СБ. В 10:18 нагрузка ТП-4 переведена на Ф-12 ПС Мингородок, включены все потребители. 06.11.25 12:32 ДБ для разработки котлована и монтажа соединительных муфт на КЛ 6 кВ Ф-25 РП 40 - ТП-4. 17:15 работы по разработке котлована и монтажу соединительных муфт на КЛ 6 кВ Ф-25 РП 40 - ТП-4 полностью окончены, КЛ сдана под испытания и фазировку. Продолжение работ на 07.11.25. 07.11.2025 09:03 ПЮЭС в РП 40 ДБ 2 чел. для В/В КЛ 6 Ф-25 РП 40 - ТП-4. +09:58 ПЮЭС КЛ 6 кВ РП 40 Ф-25 - ТП-4 испытание выдержал.	Ф-12 ПС Мингородок		0,10		2		+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Коммунар \Ф-7 УРЭС	06.11.2025 08:54	06.11.2025 09:04	0:10	06.11.2025 09:04	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 13.11.2025. Замечания :пр. оп 15-16 провис провода. Наклон опор 10, 11. Ветки деревьев пр. 9-10			0,01		3		+6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-28	07.11.2025 13:05	07.11.2025 13:14	0:09	07.11.2025 13:14	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,4км Lбаза=13км. 19.11.2025 обнаружено повреждение на аб. разъединителе оп. №47			2,30	131	7		+4°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	08.11.2025 18:08	08.11.2025 19:02	0:54	11.11.2025 15:13	69:05	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,3 км, Lбаза=65 км. СЗО: теплопункт. Выведен из работы КЛ-6 кВ от КТП-81164 яч.5 к КТП-81165 яч.4, кабель стоял на Х.Х., запитаны все абоненты. График АВР до 14.11.25 11.11.2025 09:19 ДБ 3 чел для монтажа двух соединительных муфт и КЛ вставки на участке ТП-81164 — ТП-81165. 14:54 ДБ 2 чел для испытания и определение места повреждения на участке ТП-81164 — ТП-81165. 15:06 КЛ испытание выдержала. 15:13 в КТП-81164 РУ 6 ячейка №5 включена КЛ в сторону КТП-81165.		орг. водосн. - 1 кот. - 1	1,30	1 840	17		0°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	09.11.2025 19:27	09.11.2025 20:26	0:59	09.11.2025 20:26	0:59	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведен 09.12.2025 без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	1,00	400	16		+7°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	10.11.2025 10:09	10.11.2025 12:34	2:25	10.11.2025 12:34	2:25	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведен 09.12.2025 без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	1,10	400	16		+2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	11.11.2025 17:05	11.11.2025 17:48	0:43	11.11.2025 17:48	0:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 17:08 поступила информация о схлёсте проводов в районе водосброса (пересечение с дорогой). В 17:31 ОВБ прибыла на место. Произведён осмотр, повреждений ВЛ нет. В 17:48 РПВ усп. 24.11.25 Произведен обход повреждений не обнаружили.			0,01	324	6		+3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Павловка-1\Ф-1 УссРЭС\СП-6	12.11.2025 14:28	12.11.2025 14:45	0:17	12.11.2025 20:40	6:12	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=13,5км, Lбазы=0км. Отключение СП-6 по Ф-1. Стороннее воздействие: при строительстве автодороги трактором сторонней организации повреждена опора №155 (трещина в основании опоры, обрыв вязок провода ф.A,B,C), техника на месте, сообщено в полицию. В 14:45 отключен Рл 135/135, включен СП-6, запитаны все потребители. 18:45-20:40 произведена замена опоры №155, включен по норм схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,01	20	4		+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голдобин\В 6 Т-2	16.11.2025 12:32	16.11.2025 14:10	1:38	16.11.2025 14:10	1:38	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 2сш-6 кВ. На момент отключения - земля в сети 2С 6кВ, аварийное отключение В 6 вед.ф.34. в яч. Ф-34 повреждение концевой муфты. 14:10 включен В 6 Т-2, включена 2С 6 кВ, потребитель запитан. Фото не требуется.		гос. орг. - 1 орг. связи - 2	9,00	9 000	76		+11°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-5	16.11.2025 12:49	16.11.2025 13:54	1:05	16.11.2025 16:15	3:26	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Падение ветки дерева на проходные изоляторы КТП-7502.(Повреждены три проходные изолятора).13:40 ОВБ опора №35/1 отключено РТП-7502. 13:54 Ф-5 включен без КТП-7502.15:04 допущена бригада 4 чел. КТП-7502 замена проходных изоляторов.16:07 произвели замену проходных изоляторов. 16:15 КТП-7502 включено в работу.		гос. орг. - 5 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 45	1,50	1 473	14		+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Муравейка\Ф-6	17.11.2025 09:16	17.11.2025 10:46	1:30	30.12.2025 19:21	999:05	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 10:46 осмотрено РП-2. Замечаний нет. Включен СВ 6. Запитаны все потребители от резерва, на повреждении головная КЛ от ПС 110 кВ Муравейка. 18.11.2025 12:00-17:00 производился поиск места повреждения, место повреждения не выявлено. 21.11.25 12:25-15:30 произвели испытания КЛ 6. Обнаружено МП 2181 метр на КЛ №1 от ПС Муравейка, требуется техника горизонтального бурения. 23.12.25 по Ф-6 произведена трассировка КЛ. 24.12.25 10:55-16:30 разрабатывали котлован, обнаружена КЛ 6 кВ Ф-6. 25.12.2025 14:10-17:20 разрабатывали котлован вручную (произведена разработка котлована длиной 2 метра). 26.12.2025 10:20-16:30 выполнено расширение котлована. 27.12.25 10:01-17:20 разрабатывали котлован. 28.12.25 10:20-16:30 разрабатывали котлован (углубились на 20 см). 29.12.25 10:35-15:10 разрабатывали котлован (углубились на 20 см). Продолжение на 30.12.25. 30.12.2025 10:35 ДБ для разработки котлована в ручную. В 15:20 ДБ для монтажа кабельной вставки. В 18:34 ДБ для испытания КЛ. В 19:21 включен на ХХ.	Ф-15 ПС Муравейка		0,38		3		0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	17.11.2025 12:36	17.11.2025 15:06	2:30	17.11.2025 15:06	2:30	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,4км, Lбаза=27км. Котельная и насосные в работе по рез. фидеру (инф.-я от ЕДДС). 15:06 РПВ У. Все потребители запитаны. Осмотр произведен 09.12.2025 без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,35	400	16		0°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Академическая\В 6 Т-2	17.11.2025 23:24	18.11.2025 00:13	0:49	18.11.2025 00:06	0:42	ав.откл	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 2С 6кВ. 23:58 произведен осмотр ПС, замечаний по оборудованию нет, по В 6 Т-2 работа ЛЗШ, отключенных фидеров нет. В 00:06 2С 6кВ включена на х.х., 00:13 включены все потребители. 20.11.2025 выполнена послеаварийная проверка цепей ЛЗШ-6. Выявлено отсутствие блокирующего сигнала ЛЗШ при срабатывании РЗА 6 кВ ф-21 из-за неисправности цепи ЛЗШ (выпадение цепи из клеммника из-за плохо протянутой клеммы — дефект монтажа). Нормальный контакт восстановлен, выполнена протяжка всех клемм на терминале.			4,00	2 650	27		-2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	18.11.2025 09:42	18.11.2025 10:16	0:34	15.12.2025 15:43	654:01	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,45км Lбаза=68км. В 10:16 включено 5ТП, большая часть нагрузки. В 10:59 выведен участок КЛ от ЦРП 101 до ТП 81020, при включении от Ф-28 ПС Береговая-2 РПВ ну. Обесточено 4ТП (120 чел частный сектор). В 14:28 включены все потребители, нагрузка переведена на Ф-40 Береговая-2, на повреждении КЛ 6кВ от ЦРП 101 до ТП 81020. 20.11.2025 09:13-11:10 определено МП в 205 м от ТП-81020 в сторону ЦРП-101, МП под проезжей частью, требуется согласование проведения земляных работ. Продолжение работ после согласования с администрацией. 08.12.2025 в 17:00 разработан котлован. Необходимо подтверждение места повреждения. 09.12.2025 в 13:15 ДБ 2 чел для разработки котлована на участке КЛ от ТП-81020 до ЦРП-101. 17:00 Работы закончены. Место повреждения не определено. Продолжение работ после восстановления спецтехники. 12.12.25 10:50-17:36 разработан котлован на участке КЛ от ТП-81020 до ЦРП-101, повреждение определено. 15.12.2025 9:40-13:10 произведён монтаж 2-х муфт и КЛ вставки 4 метра, испытан КЛ без замечаний. В 15:43 включён по нормальной схеме.	Ф-40 Береговая-2		0,98	250	9		-5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-14	18.11.2025 15:57	18.11.2025 17:57	2:00	02.12.2025 14:24	334:27	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lквл=3,33км. Lбазы=65км. СЗО: теплопункт, насосная, д/с. В 16:53 включен головной КЛ 6 от ПС Береговая-2 до ЦРП 103. В 17:57 включено 4ТП из 9ТП, включены все СЗО, большая часть нагрузки с отключенным КЛ 6кВ от ТП 1126 до ТП 1139. В 18:34 вкл. все потребители. Повреждение КЛ ТП-1139 - ТП-81154. 20.11.2025 определено МП КЛ-6 кВ в 5 метрах от ТП-1139 до ТП-81154. 21.11.2025 разработка котлована на участке КЛ от КТП-1139 до КТП-81154. 27.11.2025 разработка котлована на участке КЛ от КТП-1139 до КТП-81154, произведена вырезка асфальта. 28.11.2025 разработка котлована на участке КЛ от КТП-1139 до КТП-81154, МП не подтверждено. 01.12.2025 разработан котлован на участке КЛ от КТП-1139 до КТП-81154, КЛ готова к монтажу соединительных муфт и кабельной вставки. 02.12.2025 смонтирована кабельная вставка 4 м и две соединительных муфты. КЛ испытание прошла, проверена фазировка, введена в работу по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 кот. - 2	1,10	200	9		+1°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	20.11.2025 09:10	20.11.2025 10:29	1:19	20.11.2025 18:52	9:42	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=53,3км Lбаза=40км.В 10:29 включен до ТП7134, без 6 ТП. В 11:51 включен до СП оп.373, без 5 ТП. В 12:51 на оп.142 обнаружено термическое повреждение шлейфа ф.В. 13:37-14:05 произведен ремонт шлейфа ф.В на оп.142, при включении до оп.373 Ф-12 аварийно отключился. В 14:32 включен до ЛР-3 оп.168, запитано 6 ТП из 15 ТП. В пр.оп.262-262/1 обнаружен наклон дерева из-за повреждения корневой системы, ветки касаются проводов двух фаз. Порода дерева: ясень, диаметр ствола у комеля 10-12 см, расстояние от проекции крайнего провода до пня около 9 м.		орг. связи - 6	0,50	310	15		-10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Вираж\Ф-3 Надеждинский РЭС	23.11.2025 01:30	23.11.2025 01:41	0:11	23.11.2025 01:41	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 25.12.2025 Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет		орг. связи - 1	0,40	341	17		-2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-19\ТП-7171\В-6 с.Бровничи	27.11.2025 16:10	27.11.2025 19:00	2:50	27.11.2025 22:34	6:24	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 16:31 при РПВ появилась земля ф.А, В6 отключен. В 17:09 включен до РЛ оп.248, запитано 1ТП из 8 шт., 18-49 оп. 248 включен РЛ оп 298/92/1 отключена РЛ КТП НТК и КТП Бойченко , ТП7171 при включении В6 появилась земля В6 отключен. 19-00 ТП 7171 включен В6 вывод на с Бровничи для отыскания земли с применением прибора КВАНТ. 19-11 дб 3чел пр. оп 178 - 397 для отыскания земли с применением прибора КВАНТ. В 20:30 обнаружена проволока касающаяся траверсы по фазе "А" на опоре 298/61. В 22:34 по Ф-19 снята проволока с траверсы по фазе "А" на опоре №298/61 с применением штанги, включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 2 уч. ветер. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 6	0,10	120	8		+4°С, 0 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Давыдовка\В 6 Т-1	28.11.2025 04:52	28.11.2025 05:08	0:16	28.11.2025 05:08	0:16	б/б	-	у	РЗА ПН. РиЧПН. 04:52 ПС Давыдовка В 6 Т-1 откл. без блинкеров. Обесточены 1,2 С 6 кВ (п.Давыдовка, часть п.Тавричанка, СЗО:кот-5, радиоцентр, ретрослятор, насосная, школа). 05:08 В 6 Т-1 включен в работу после осмотра, планируется проверка РЗА. Все потребители запитаны. Для информации: 05:26 откл. вед ф-12 (МТЗ) /вкл. 06:03. Проведена проверка РЗА 05.12.2025 В ходе проверки РЗА обнаружен пробой между токовой обмоткой и обмоткой напряжения в реле РП-232.		орг. связи - 2	6,10	2 020	39		-8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-28\РКЛ оп.47	28.11.2025 16:43	28.11.2025 16:50	0:07	28.11.2025 16:50	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Стороннее воздействие техникой (экскаватор), техника на месте, в пр.оп.74/3-74/4 обрыв провода. В 18:30 замечание устранено, схема в исходном состоянии.			0,50		9		-1°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\ Ф-18 НадРЭС	30.11.2025 15:04	30.11.2025 15:30	0:26	10.12.2025 17:44	242:40	МТЗ	выве дено	не прои зв	РЗА П. РиЧПН. Lкл=2,84км, Lбаза=13км. В 15:30 нагрузка переведена по сетям абонента на ПС Заводская. 02.12.2025 определено место повреждения в 1510 м от абонентского ТП. 08.12.25 13:15-16:30 разработан котлован, место повреждения не подтверждено. 9.12.25 разработан котлован, МП подтверждено. График АВР до 12.12.2025. 10.12.25 +11-16 ПЮЭС РП Западное 6 кВ по Ф-18 ДБ 2 чел. для монтажа кабельной вставки.+15:05 ПЮЭС РП Западное 6 кВ по Ф-18. смонтирована кабельная вставка 5м. КЛ сдана под испытания. 17:05 допущена бригада для испытания КЛ. +17-44 КЛ испытание выдержал, фидер включен в работу по нормальной схеме	Нагрузка переведена на ПС Заводская.		0,50		1		+6°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\ Ф-12	30.11.2025 15:04	30.11.2025 15:23	0:19	30.11.2025 15:23	0:19	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 27.12.2025 Произведён осмотр ВЛ, без замечаний			1,60	250	25		+6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-13	01.12.2025 01:12	01.12.2025 06:13	5:01	01.12.2025 06:13	5:01	МТЗ	выве дено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,8км, Lбазы=20км. В 04:32 обнаружено повреждение втычных контактов В6 Ф-13. В 06:13 произведена замена, включён в работу, все потребители запитаны.			0,30	100	4		-2°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Луговая \ Ф-9	01.12.2025 11:01	01.12.2025 11:01	0:00	04.12.2025 17:32	78:31	МТО	выве дено		РЗА ПП. РиЧПН. 03.12.25 КЛ испытания выдержал, заменены ТТ 6 по ф-А и С. 04.12.25 восстановлены вторичные цепи. 17:32 включен по нормальной схеме.	АВР Луговая Ф-6	кот. - 1					-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-14	01.12.2025 11:18	01.12.2025 11:44	0:26	01.12.2025 15:32	4:14	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,33км. Lбазы=65км. Схема ремонтная. Выведен из работы КЛ 6 кВ от ТП-1126 до ТП-1139 ПС 110 Топаз Ф-29, был на ХХ. Все абоненты запитаны. Смонтированы две соединительные муфт и кабельная вставка 2 м. 15:32 участок КЛ ТП-1126 - КТП-1139 введён в работу по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 кот. - 2	1,20	200	10		-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-28	02.12.2025 23:50	03.12.2025 02:23	2:33	30.12.2025 14:55	663:05	МТЗ	выве дено		РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,09км Lбаза=68км. В 00:58 Ф-28 включен до ЦРП-103. Включён без КЛ 6 кВ ТП 81037 - ТП 81021. 04.12.25 15:53 произведено испытание КЛ 6кВ на участке ТП-81037-ТП-81021, определено МП 296 м от ТП-81037. Требуется согласование земляных работ. 23.12.2025 10:09-17:08 разрабатывали котлован. 24.12.2025 13:58-18:03 смонтировали 5 м КЛ вставки и 2 соединительные муфты. 25.12.2025 производили испытания КЛ ТП 81021— ТП 81037, определено МП от ТП81037 305 метров. 26.12.2025 09:41-16:50 разрабатывали котлован, МП не определено. 29.12.2025 09:40-17:00 разработан котлован, повреждение обнаружено 305 метров от ТП 81037, дальнейшие работы запланированы на 30.12.2025. 30.12.2025 в 10:10 ДБ 3 чел для монтажа двух соединительных муфт и КЛ вставки на участке ТП 81021 — ТП 81037. В 13:38 работы по монтажу двух соединительных муфт и КЛ вставки на участке ТП 81021 — ТП 81037 полностью окончены. В 14:13 ДБ 2 чел для испытания КЛ на участке ТП 81021 — ТП 81037. В 14:50 испытания КЛ 6 кВ ТП 81037-ТП 81021 окончены, КЛ испытания выдержал. 14:55 КЛ 6 кВ ТП 81037-ТП 81021 включена со стороны ТП 81037 (в ТП 81021 нормальный разрыв).		школы, д/с - 4	0,30	210	5		-7°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Ф-12	03.12.2025 02:04	03.12.2025 05:00	2:56		0:00	МТЗ	выве дено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=2,8км Lбаза=5км. 02-50 запитано 3 ТП из 12. 03-40 запитано 5ТП из 12 (по резервному питанию Ф-3 ПС А выведен участок ТП-4 - РП 1-2). 04-47 участок поставили под напряжение, 05-00 запитали ЦРП, в 05-05 включили оборудование кроме КЛ 6 кВ ТП-3 - ТП-1 и ТП-1. 05-32 включили ТП-1 (все потребители запитаны). Выведена КЛ 6 кВ ТП-3 — ТП-1. 11:00 обнаружено повреждение: на оп. 42 повреждены изоляторы (3-шт), на оп. 38 выгорел нож на РЛ 6 по одной фазе. 17:50-20:47 по ф-12 на оп. 42 заменены изоляторы, выведен из работы уч. КВЛ 6 ТП-3- оп.38. 04.12.25 испытания: КЛ 6 кВ ТП-3 - ТП-1 без повреждений, КЛ 6 кВ Ф-12 ПС Мингородок - ТП-3 на повреждении ф.В. 05.12.2025 14:06-15:59 произведена замена разъединителей на оп.38,39, КЛ 6 отсоединен на оп.38,39 для испытания и отыскания МП. 08.12.25 в 15:11 определено место повреждения в 120 м. от оп.38. 09.12.25 разработан котлован, повреждения не обнаружено, требуется подтверждение места повреждения. 10.12.25 в 12:30 ДБ на каб. участок КЛ 6 кВ Оп.38 - Оп.39 для монтажа соединительных муфт. 15:39 КЛ 6 кВ Оп.38 - Оп.39 испытание не выдержал. 12.12.25 11:06-12:15 на уч.КЛ 6 кВ оп.38-оп.39 отсоединена КЛ на оп.39. 24.12.25 13:05-16:25 и 25.12.25 11:21-16:00 разрабатывали котлован на уч. КЛ 6 оп.38-оп.39, обнаружены 8 КЛ (предположительно не принадлежащих АО "ДРСК") требуется ОМП. 26.12.25, 29.12.25 и 30.12.25 производилась разработка котлована, МП не выявлено. Продолжение работ 12.01.2026. График АВР до 16.01.26.	ПС А ф.3		0,95	180	12		-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Ф-12	03.12.2025 05:55	03.12.2025 06:11	0:16	03.12.2025 06:11	0:16	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11:00 обнаружено повреждение: на оп. 42 повреждены изоляторы (3-шт), на оп. 38 выгорел нож на РЛ 6 по одной фазе. 17:50-20:47 по ф-12 на оп. 42 заменены изоляторы, выведен из работы уч. КВЛ 6 ТП-3- оп.38. 04.12.25 испытания: КЛ 6 кВ ТП-3 - ТП-1 без повреждений, КЛ 6 кВ Ф-12 ПС Мингородок - ТП-3 на повреждении ф.В. 05.12.2025 14:06 ПЮЭС ПС Мингородок по Ф-12: ДБ 4чел. для замены разъединителей на оп. №38,39 в 15:59 работы по замене разъединителей на оп. №38,39 окончены, КЛ 6 отсоединен на опоре №38,39 для испытания и отыскания МП. В 15:11 работы по отысканию МП окончены, место повреждения определено в 120 м. от оп. №38. 12.12.25 11:06 ПЮЭС ПС Мингородок по ф-12 ДБ каб. уч КЛ 6 кВ Оп.38 - Оп.39 для отсоединение КЛ 12:15 ПЮЭС ПС Мингородок по ф-12 на каб. уч КЛ 6 кВ Оп.38 - Оп.39 ,отсоединен КЛ оп.39	ПС А ф.3		0,95	180	12		-12°С, 12 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-13	03.12.2025 11:27	03.12.2025 14:15	2:48	03.12.2025 14:15	2:48	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. 11:55 обнаружено повреждение: пр. оп. 43-44 перегорание фазного провода, провод лежит на земле. 13:52 работы по ремонту провода в пр. оп. 43-44 окончены, 14:15 включен по нормальной схеме.			3,60	200	46		-17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-9	04.12.2025 08:40	04.12.2025 09:24	0:44	05.12.2025 17:11	32:31	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16км, Lбаза=30км. В 09:24 включен до РЛ-1 оп.81 запитано 5ТП (50% нагрузки). В 10:32 включен до РЛ-2 оп.159, запитано еще 3 ТП. 11:51-13:07 произведён обход ВЛ пр.оп.159-243, повреждений не обнаружено. В 13:32 включен ф.9 полностью с "землей" для поиска повреждения прибором "Квант". В 17:59 произведена замена фарфорового изолятора ф.С на ЛР-2 оп.159. После включения "земля" ф.С. 19:28-20:51 произведена замена полимерного изолятора ф.С. В 21:2ф.9 включен, "земля" ф.С, В-6 отключен от КУ. В 21:36 Ф-9 включен в работу до оп.81. В 22:40 включен с отключенными ТП, земля ф.С". В 23:33 включен с "землей" для поиска повреждения прибором "Квант". Видимых повреждений не найдено, продолжение поиска неисправности запланировано на светлое время суток. 10:20-11:55 обход в пр.оп.159-196. В 12:35 включен до РЛ-2 оп 159. 13:04-14:16 разборка шлейфов оп.175. В 14:32 включен РЛ-2 оп.159. В 14:38 включен В6 Ф-9. 15:40 - 16:18 сборка шлейфов оп.175. В 16:24 отключен В6 Ф-9. В 17:06 включен Ф-9 полностью. На оп.159 повреждение подвесного изолятора, оп 177 повреждение опорного изолятора, устранено.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,25	200	11		-16°С, 2 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-3	06.12.2025 01:22	06.12.2025 02:21	0:59	09.12.2025 13:44	84:22	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. По Ф-3 ПС 110 кВ А в РП 40 отключился В 6 Ф-25, включен в 02:21 с отключенными ТП-3 и КЛ 6 кВ ТП-1 - ТП-3. В 03:11 ТП-3 включена в работу, все потребители запитаны. В 03:33 проверена целостность кабеля КЛ 6 кВ ТП-1 — ТП-3, без замечаний. В ТП-3 по ВН 6 ТП-1 повреждение дугогасительных камер 3 шт. В ТП-1 по ВН 6 ТП-3 повреждение дугогасительных камер 2 шт. 08.12.25 КЛ 6 кВ ТП-3 - ТП-1 испытание выдержал. В 15:03 ДБ бригада в ТП-1 для технического обслуживания ВН 6 ТП-3. 16:35 оформлен перерыв в работе, продолжение работ на 09.12.25. 09.12.25 10:27 ПЮЭС ПС А по Ф-3: ДБ 3 чел. в ТП-1 для технического обслуживания ВН 6 ТП-3. 09.12.25 произведено тех.обслуживание в ТП1 ВН 6, восстановлена норм.сх.			1,50		13		-3°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	07.12.2025 08:17	07.12.2025 08:39	0:22	07.12.2025 08:39	0:22	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр по 31.01.2026		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3	1,00	1 500	35		0°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	08.12.2025 16:46	08.12.2025 17:21	0:35	08.12.2025 17:37	0:51	МТО	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. п.Олений, СЗО нет. 17:21 включен до РЛ-1 оп.50, запитано 9 из 11 ТП. 17:37 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,80	400	11		+3°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Заводская\Ф-25	09.12.2025 14:09	09.12.2025 14:11	0:02	09.12.2025 14:11	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 28.12.2025. - замечаний не обнаружено			1,50	100	10		-1°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	11.12.2025 21:16	11.12.2025 21:19	0:03	11.12.2025 21:19	0:03	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21-16 ПЮЭС ПС Штыково Ф-27 откл. от МТО, АПВ-выведено. РПВ-успешно в 21-19 . 376 т. поставки. планируется осмотр до 31.01.2026		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,35	400	16		-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Насосная-2\Ф-1	11.12.2025 22:17	11.12.2025 22:22	0:05	11.12.2025 22:22	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр по 31.01.2026		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,30	230	3		-13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\Ф-3 Надеждинский РЭС	12.12.2025 23:30	13.12.2025 02:26	2:56	13.12.2025 02:26	2:56	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 25.12.2025 Произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено.			0,20	150	14		-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-6	14.12.2025 15:10	14.12.2025 16:43	1:33	15.12.2025 00:39	9:29	МТО	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=4,34км Lбаза=25 км. котельная № 1, №2 КГУП "Приморскгражданэнерго" (перешли на собственные РИСЭ). При осмотре обнаружено на КТП-7043 выгорело РУ-0,4кВ, сгоревшие ПК-6 ф.А,В,С. Отключено РТП-7043. В 16:43 включен до ТП 7007, запитано 8ТП из 15 (основной потребитель). В 17:24 ДБ 4чел. в ТП-7043 для ремонта РУ-0,4кВ. В 18:06 включен без ТП-7043 (частный сектор). В 0:39 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3	0,60	460	15		-6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-9	15.12.2025 00:31	15.12.2025 02:36	2:05	15.12.2025 02:36	2:05	МТО	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Котельная не обесточивалась. На оп.23 ЛР-3 отгорел шлейф ф.А в сторону ЛР-2 оп.22 кабельный участок через дорогу. В 02:08-02:18 произведен ремонт шлейфа ф.А в сторону ЛР-2 оп.22 на оп.23 ЛР-3. В 02:36 включен в работу по нормальной схеме.		кот. - 1 орг. связи - 1	2,30	154	25		-16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-9	15.12.2025 03:41	15.12.2025 05:09	1:28	15.12.2025 05:09	1:28	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Котельная №17 не обесточивалась. На оп.23 ЛР-3 отгорел шлейф Ф-В в сторону ЛР-2 оп.22 кабельный участок через дорогу. 04:46-04:52 произведен ремонт шлейфа ф.В в сторону ЛР-2 оп.22 на оп.23 ЛР-3. В 05:09 включен в работу по нормальной схеме.		кот. - 1 орг. связи - 1	2,30	154	25		-16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-29	15.12.2025 11:26	15.12.2025 12:34	1:08		0:00	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 12:34 нагрузка переведена на ф.13 ПС Топаз, выведен участок КВЛ 6 кВ до оп.4а. В 12:43 обнаружено повреждение на участке КЛ 6 кВ ПС Топаз-оп.1а. 17.12.2025 14:47-16:59 определено МП 335 метров от оп.1а в сторону ПС Топаз, стороннее воздействие не подтверждено. 18.12.2025 12:17-14:53 определено МП 1046 метров от ПС Топаз. График АВР до 16.01.26.	Ф-13 ПС Топаз		0,50		1		-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\В 6 Т-2	17.12.2025 11:05	17.12.2025 11:24	0:19	17.12.2025 11:24	0:19	ав.откл	-		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре обнаружены выпавшие блинкера: Неисправность блока защит, аварийное отключение. В 11:24 В 6 Т-2 включен в работу, включены все отходящие фидера 2С 6 кВ, кроме Ф-15 (В 6 Ф-15 при включении отключается от защит). В 15:05 по сообщению ДД АО Оборонэнерго по Ф-18 в РП оторела шина, неполнофазный режим. Предположительная причина отключения В 6 Т-2 превышение ДДТН (часть нагрузки Ф-2 ПС Западная ОборонЭнерго, ранее аварийно отключенного, была переведена на Ф-18 ОборнЭнерго ПС Надеждинская, в результате чего суммарная нагрузка 2С 6 кВ ПС Надеждинская достигла уставки срабатывания защиты Т-2 от перегруза, но в отдельности по Ф-18 нагрузка не достигла уставки отключения, по этому В 6 Ф-18 не отключался.).		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	18,00	3 089	77		-10°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15	17.12.2025 11:24	17.12.2025 12:24	1:00	17.12.2025 13:17	1:53	ав.откл	-	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Не включается полностью в связи с высокой нагрузкой и броском тока при включении. Включение выполнено участками с постепенным набором нагрузки. Повреждений по ВЛ нет. Фото не требуется. В 12:02 включен до ЛР-2 оп.27, включено 13 ТП из 31, Р=2,5 МВт. В 12:24 включен до ЛР-3 оп.46, включено 18 ТП из 31, Р=2,6 МВт. В 13:04 включен до реклоузера R3 оп.58, включено 22 ТП из 31. В 13:17 включен полностью, по нормальной схеме. Планируется осмотр до 30.12.25. Выполнен осмотр ВЛ 24.12.2025. Замечаний не выявлено.Выполнен осмотр ВЛ 24.12.2025. Замечаний не выявлено.		орг. связи - 1	3,80	1 273	31		-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная АБ\Ф-6	22.12.2025 14:41	22.12.2025 15:28	0:47	22.12.2025 16:33	1:52	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Бригада выехала с базы ПРРРЭС 14:45. Котельная запитана от собственного ДГУ. 15:28 включен до ТП-7285, запитано 6 из 10 ТП. Котельная переведена на собственный ДГУ. 16:33 включен по нормальной схеме. 25.12.2025 произведен обход, без замечаний		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 4	0,40	544	10		-7°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\Ф-2 Надеждинский РЭС	27.12.2025 10:42	27.12.2025 10:50	0:08	27.12.2025 10:50	0:08	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр до 31.01.2026			3,00	650	46		-17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-28\R-1 оп.47	27.12.2025 21:17	27.12.2025 21:49	0:32	28.12.2025 01:55	4:38	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lквл=12,3км, Lбаза=19км. При осмотре обнаружено стороннее воздействие, в пр.оп.97-98 самосвал с открытым кузовом оборвал 1 провод, 2 провода с повреждениями, требуется восстановление 3-х проводов с перетяжкой, виновник скрылся, сообщено в полицию. В 21:49 на оп.97 отключен ЛР-3 и включен R-1 оп.47, запитано 16 из 29 ТП. 28.12.25 00:57-01:55 восстановлены провода в пр.оп.97-98, включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1	2,00	500	29		-14°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-6	30.12.2025 00:35	30.12.2025 00:38	0:03	30.12.2025 00:38	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В ТП5114 обнаружены перегоревшие Пр 6 Т-1, предохранители, заменены.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	2,80	200	13		-6°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-13	30.12.2025 16:30	30.12.2025 16:37	0:07	30.12.2025 16:37	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.01.2026.			3,60	200	64		-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	31.12.2025 15:06	31.12.2025 15:07	0:01	31.12.2025 15:07	0:01	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: нет. осмотр до 31.01.2026 12.01.25 в 12:56 ПЮЭС ПС Штыково по ф-27 ДБ на после аварийный обход ВЛ.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,40	400	16	инцидент 2 категории (И2)	-10°С, 8 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	31.12.2025 18:02	31.12.2025 18:05	0:03	31.12.2025 18:05	0:03	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: нет. осмотр до 31.01.2026 12.01.25 в 12:56 ПЮЭС ПС Штыково по ф-27 ДБ на после аварийный обход ВЛ.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,40	400	16	инцидент 2 категории (И2)	-10°С, 8 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	31.12.2025 20:24	31.12.2025 21:19	0:55	31.12.2025 21:19	0:55	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: нет. осмотр до 31.01.2026 12.01.25 в 12:56 ПЮЭС ПС Штыково по ф-27 ДБ на после аварийный обход ВЛ.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,40	400	16	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 0 м/с, Ясно

Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	02.10.2025 16:13	02.10.2025 16:13	0:00	02.10.2025 19:06	2:53	МТО ТЭНП 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Многовершинная АВР-6 усп. Обесточилась ПС 110 кВ Маго. ПС 110 кВ Ормиф была запитана от ВЛ 110 НТЭЦ-Белая гора с отпайками. На ПС 110 кВ Маго некорректная работа ОД КЗ 1Т (ФА.), не отключился ОД 110, попадание птицы (ворона) на проходные изоляторы яч.9 КРУН 10. В 16:54 на ПС Маго отключен ЛР 110 НТЭЦ-Многовершинная, ВЛ 110 кВ включена. Остается обесточена ПС Маго. Критических последствий для ЗАО Многовершинная нет. Во время отключения сброс нагрузки на ПС Многовершинная 8,7 МВт после работы АВР. В 18:03-18:50 на ПС Маго произведена замена проходных изоляторов КРУН 10 яч.9. В 19:06 ПС Маго введена в работу по нормальной схеме, все потребители запитаны.	АВР 6 ПС 110 кВ Многовершинная	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,88	1 294	17		+5°С, 7 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Обор - Мухен с отпайкой на ПС Дурмин (С-35)	03.10.2025 12:59	03.10.2025 13:26	0:27	03.10.2025 13:26	0:27	ДЗ 1з	выведено	у	РЗА ПП. АПВ ВЛ выведено по заявке для проведения работ по чистке просеки персоналом подрядной организации ООО "ТК РусГидро". Обесточены: ПС 110 кВ Дурмин, ПС 110 кВ Мухен, ПС 110 кВ Сидима, ПС 110 кВ Золотая, ПС 110 кВ Суклай. На ПС 110 кВ Обор ИМФ ф.В,С 12,04 км, расчетная точка КЗ оп.54. По сообщению представителя подрядной организации ООО «ТК РусГидро», при производстве работ по чистке просеки допущено падение дерева с края просеки с касанием проводов ВЛ в прол.оп.№ 58-59. Повреждения проводов и изоляции нет. В 13:26 ВЛ 110 кВ включена в работу, все потребители запитаны. Службой ЛЭП совместно с представителем подрядной организации ТК РусГидро составлен и подписан АКТ с пояснениями причин произошедшего аварийного отключения.			2,30	5 706	42		+15°С, 7 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - РЦ №1 с отпайками (С-7)	10.10.2025 18:04	10.10.2025 18:04	0:00	10.10.2025 21:10	3:06	ВЧБ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=17,4км, Lбаза=10км. Работа защит: ПС 220 кВ РЦ ВЧБ при КЗ на «землю», АПВ ну, точка КЗ – 4,4 км от шин ПС, ф.А; Хабаровская ТЭЦ-1: ВЧБ при КЗ на «землю», АПВ не работало (АПВкс), ФП нет. Расчетное место повреждения пролет оп. 90 – 91, ф.А – верхний провод. Зона осмотра от шин ПС 220 кВ РЦ: 3,5 км (оп. 96) до 5,3 км (оп.85). В 19:20 произведен осмотр ПС 110 кВ Городская, ПС 220 кВ РЦ, ХТЭЦ-1 – замечаний нет. Организовывается бригада СЛЭП для осмотра линии. В 19-36 осмотр ПС 110 кВ Ц – оборудование ПС без замечаний, К ВЛ в прямой видимости - без замечаний. В 19:43 допуск бригады Сл. ЛЭП (2 чел. + 1 ед. техн.) п\а осмотр КВЛ в прол. оп. 89-91. В 20:06 бригадой Сл.ЛЭП в прол. оп. 90-91 (ул. Хабаровская 15 Б, строящееся здание) обнаружен автомобиль бетононасос в охранной зоне КВЛ касающийся проводов КВЛ, автомобиль с места убирать не соглашаются, на место вызван наряд полиции, сообщено СБ. В 20:54 нач. Сл.ЛЭП сообщил - охранная зона КВЛ прол. оп. 90-91(ул. Хабаровская 15 Б, строящееся здание) автомобиль бетононасос с места убран, видимых повреждений нет, с представителями строительной организации и Сл. ЛЭП составляется акт. В 21:09 на ПС 220 кВ РЦ включение В 110 кВ С-7, в 21:10 ХТЭЦ-1 включение В 110 кВ С-7, КВЛ включена в транзит.	КВЛ 110 кВ С-8						+6°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ 1 - Корфовская №2 с отпайками (С-6)	20.10.2025 13:23	20.10.2025 13:23	0:00	20.10.2025 13:40	0:17	ДЗ 2зДЗ 3з	у	у	РЗА Н. РиЧПН. На ХТЭЦ-1: ДЗ 2 ст., ДЗ 3 ст., АПВ ну. В 13:40 на ХТЭЦ-1 включен В 110 С-6. На ПС 110 кВ Корфовская: ДЗ 3 ст., АПВ усп. ИМФ: L=277 км, Ф А, В, С. На ПС 110 АК схема норм. режима, по ПС 110 кВ МЖК жалоб от потребителя нет. В 13:31 ОВБ-2 выехало на ПС 35 кВ Горка, для регулировки напряжения 2 сек. 6 кВ (жалобы от потребителя на низкое напряжение). В 14:31 произведен осмотр на ПС 110 кВ Корфовская по ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Корфовская №2 с отпайками (С–6) до оп.№1 без замечаний. В 16:04 при осмотре ПС 110 кВ МЖК, обнаружено: – отключено: В-110 1Т и В-6 1Т от МТЗ-110, 1 сек 6 кВ: отключены - В-6 яч.25 (ХГЭС МТЗ с 33), Ф-2А (ТСО ХГЭС, МТЗ с 33); 2 сек. 6 кВ Ф-31 (Южный Парк, МТЗ). В 16:28 отключили отходящие фидера 6 кВ 1 сек. 6 кВ, включили В-110 1Т, В-6 1Т (1 сек. 6 кВ, поставлена под напряжение). При включении вед. Ф-23, В-110 1Т и В-6 1Т отключились от МТЗ-110. В 16:41 включена 1 сек. 6 кВ, кроме вед. Ф-23, Ф-31 (Южный Парк), Ф-25 (ТСО ХГЭС), Ф-2А (ТСО ХГЭС, потр. перезапитан по Ф-50 МЖК). В 16:54 Ф-2А включен по сх. норм. режима. В 17:15 Ф-25 включен по сх. норм. режима. В 20:42 включен Ф-31, потр.Ф-23 запитан от Ф-31 (все потребители запитаны). 21.10.25 на ПС 110 МЖК в 11:00 1Т выведен в ремонт, в 11:07 ДБ РЗА послеаварийная проверка УРЗА 1Т. В 17:37 по Ф-23 произведена замена терминала защит, в 18:38 Ф-23 включен в работу. В 18:48 закончены работы по проверки УРЗА 1Т, работы продолжат 22.10.25. В 13-01 допуск бригады РЗА для проверки 1Т на ПС 110 кВ МЖК. 22.10.25 14-54 произведена проверка УРЗА 1Т на ПС 110 кВ МЖК, выявлены неисправности: 1) По В 6 яч.№23: отказ логики микропроцессорного терминала УЗА. Произведена замена терминала. 2)По 1Т: реле времени РВМ-12 заедание. Произведена замена реле времени.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	5,20	5 374	239		+5°С, 15 м/с, Облачно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Горький\В 110 С-4	28.10.2025 04:08	28.10.2025 04:08	0:00	28.10.2025 16:35	12:27	МТО	-	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: Повреждение ОПН 110 2с ф. А. РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 40 км, Lбаза= 16 км. В 04-08 аварийное отключение В 110 С-4, В 35 2Т, АВР 35 у. Погашенных потребителей нет. Исходная схема: В 6 2Т отключен,СВ 6 включен, СВ 35 отключен.АВР 35 введен. В 10-12 бригада ОВБ-2 по прибытию на ПС Горький по результатам осмотра панелей защит обнаружено: Работа защит: панель № 14к (линия С-4): выпал блинкер РУ4 -отключение от защит 2 го комплекса, К 31 комплект МТО -выпал блинкер МТО, панель №14 защита и автоматика 2Т выпал блинкер: КН 1-срабатывание, комплект №5: выпали светодиоды:№5 3МН, №9 АВР,по результатам осмотра выявлено: повреждение ОПН 110 2с фА. В 10-21 ОПН 110 2с выведен из работы. Заменен ОПН 110 2с ф.АВ, в 16-35 восстановлена нормальная схема.	СВ 35 ПС 110 кВ Горький	орг. водосн. - 5 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 4					-1°С, 7 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Южная №2 (С-2)	28.10.2025 04:08	28.10.2025 04:08	0:00	28.10.2025 04:08	0:00	ВЧБ	у		РЗА ПН. РиЧПН. РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 5,515 км. Одностороннее аварийное отключение ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №2 (С–2) со стороны ПС 110 кВ Южная, АПВ усп.. Со стороны ХТЭЦ-1 ВЛ не отключалась. В 04-08 по информации ТРДУ при аварийном одностороннем отключении ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – Южная №2 (С–2) были сработки ИМФ на ПС 220 кВ РЦ по КВЛ 110 ХТЭЦ-1 - РЦ №1,2 с отпайками С-7, С-8 по ф.А-0, (расстояние 106 км и 111 км соответственно); по ПС 220 кВ Хехцир на ВЛ 110 кВ Южная - Хехцир С-13, С-14 ф. А-0 (расстояние 201 км и 214 км соответственно). В связи с возмущением в сети 110 кВ на 08-30 осмотрены ПС 110 кВ СДВ, АК, МЖК – замечаний нет. Сейчас планируют проехать с осмотром на ПС 110 кВ Горький. В 10-12 бригада ОВБ-2 по прибытию на ПС Горький по результатам осмотра панелей защит обнаружено: Работа защит: панель № 14к (линия С-4): выпал блинкер РУ4 -отключение от защит 2 го комплекса, К 31 комплект МТО -выпал боинкер МТО, панель №14 защита и автоматика 2Т выпал блинкер: КН 1-срабатывание, комплект №5: выпали светодиоды:№5 3МН, №9 АВР, по результатам осмотра выявлено: повреждение ОПН 110 2с фА. В 10-21 ОПН 110 2с выведен из работы. На ПС 110 кВ Горький заменен ОПН 110 2с ф.А. в 16:35 восстановлена норм.схема. Заявке на вывод ВЧБ ВЛ 110 кВ продлена до 20-00 14.11.2025. По предварительной информации проверка на ПС 110 кВ Южная неисправностей не выявила. Требуется консультация завода изготовителя ПВЗУЕ.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 4					-1°С, 9 м/с, Облачно

Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №2 (С-104)	14.11.2025 11:38	14.11.2025 11:38	0:00	14.11.2025 11:54	0:16	НЗНП 1ст	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Транзитная ВЛ, ИМФ ф.А-0 (средняя фаза), 15,2 км (оп.70), ЗО оп 62-78. Грозотрос есть, ПЗУ нет. 18.11.2025 09:37-15:40 произведен осмотр ВЛ 110 кВ в пр.оп.32-60 - без замечаний. 19.11.25 в 9:58-16:31 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Старт-Солнечная С-103,104, обнаружено: на оп.4 следы повреждения провода средней фазы "А" у подвесной гирлянды, предположительно в результате воздействия крупных пернатых (орланы). Устранение дефекта запланировано на 21.11.25. 21.11.25 13-02 допущена бригада службы линий СП СЭС на ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №2 (С-104) для ремонта провода и установки ПЗУ оп.3-4. 16-27 окончены работы по н/д 164 на ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №2 (С-104), произведен ремонт провода и установка ПЗУ оп.3-4.							-4°С, 4 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ПС 110 кВ К\2СШ 110	24.11.2025 10:51	24.11.2025 11:55	1:04	24.11.2025 11:55	1:04	УРОВ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. При производстве оперативных переключениях на ПС 110 кВ К (по неплановой заявке вывод в ремонт 2СШ-110 с переводом присоединений на 1СШ-110 для ТР и КР) при отключении 2ШР-110 ф.В С-118 (ВЛ-110 КТЭЦ-3 - К цепь №2) действием УРОВ110 отключились 1 и 2 СШ- 110 кВ. На панели защит ШСВ 110 выпал блинкер 2 ст ТЗНП, ШСВ 110 не отключился (снят оперативный ток). Обесточены ПС-110: К, Привокзальная, Стройдвор, Северная, Лиан, Кедровая, Амурметалл (без нагрузки), ПС-35: Объект-202, На ПС 110 кВ К: 11:51 включен В 110 С-120 (ВЛ-110 К — Комсомольская №2), 2СШ 110 опробована напряжением успешно. 11:53 включен В-110 С-118 (ВЛ-110 К — Комсомольская №1), линия введена в транзит. 11:55 включен В 110 С-73 (ВЛ-110 К - Кедровая) включен (запитана ПС 110 кВ Кедровая). Недоотключился АВ SF7 на панели КСЗ ШСВ 110, АВ заменён.		орг. водосн. - 1	19,71	63 194	28		-4°С, 0 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ПС 110 кВ К\1СШ 110	24.11.2025 10:51	24.11.2025 11:48	0:57	24.11.2025 11:48	0:57	УРОВ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. При производстве оп.переключений на ПС 110 кВ К (неплан.заявка на вывод в ремонт 2СШ-110 с переводом присоединений на 1СШ-110 для ТР 2ТН 110 и КР 2ШР 110 2ТН) при отключении 2ШР-110 ф.В С-118 (ВЛ-110 КТЭЦ-3 - К цепь №2) действием УРОВ отключились 1 и 2 СШ- 110 кВ. На панели защит ШСВ 110 выпал блинкер 2 ст ТЗНП, ШСВ 110 не отключился (снят оперативный ток). Произошло обесточивание ПС 110: К, Привокзальная , Стройдвор, Северная, Лиан, Кедровая, ГПП1,2 и ПС 35: Объект202. Ротки=19,71 МВт/ 63194 чел. На ПС 110 кВ К: 11:36 включен В 110 С-119 (ВЛ-110 К - Комсомольская цепь №1), 1СШ 110 опробовано напряжением — успешно. 11:40 включен В 110 С-93 (ВЛ-110 К — Привокзальная), подано напряжение на ПС 110 кВ Привокзальная (С-75 была выведена в ремонт). 11:41 включен В 110 С-117 ((ВЛ-110 КТЭЦ-3 — К с отп ГПП-5 №1), линия введена в транзит. 11:43 включен В 110 1Т, введен в работу 1Т. 11:44 включен В 110 С-79 (ВЛ-110 К — Стройдвор), запитаны ПС 110 кВ Стройдвор, Северная, Лиан, Азимут, ПС 35 кВ Объект-202. 11:45 включен В 110 С-81 (ВЛ-110 К — Солнечная с отп №1), линия введена в транзит. 11:45 включен В 110 С-82 (ВЛ-110 К — Солнечная с отп №2), линия введена в транзит. 11:46 включен В 110 С-78 (ВЛ-110 К — ГПП-1 с отп ГПП-2 №2), запитан потребитель 1 категории - старая часть завода Амурметалл, без последствий. 11:46 включен В 110 С-77 (ВЛ-110 К — ГПП-1 с отп ГПП-2 №1), линия на ХХ. 11:46 включен В 110 С-76 (ВЛ-110 КТЭЦ-1 — К), линия введена в транзит. 11:48 включен В 110 С-74 (ВЛ-110 К — Картель с отп Пивань), линия введена в транзит. Недоотключился АВ SF 7 на панели КСЗ ШСВ 110, АВ заменён.		орг. водосн. - 3	19,71				-4°С, 0 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	03.12.2025 08:25	03.12.2025 08:25	0:00	03.12.2025 08:25	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ИМФ ф.В-0,средняя фаза 90,7 км от НТЭЦ, оп.795. Зона обхода пр.оп.616-914. Произведен осмотр ВЛ пр.оп.616-914, обнаружено оп.758 из ПГН вылетел шплинт с пальца, т.е. провод ф.В на оп.758 не зафиксирован (зафиксирован на оп.757 и оп.759), при ветре происходит схлест). 16:10-18:03 замечание устранено. В 19:15 ВЛ 110 кВ введена в работу по сх. норм. режима.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1					-13°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	04.12.2025 05:15	04.12.2025 05:15	0:00	04.12.2025 05:15	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ИМФ ф.В-0,средняя фаза 90,7 км от НТЭЦ, оп.795. Зона обхода пр.оп.616-914. Произведен осмотр ВЛ пр.оп.616-914, обнаружено оп.758 из ПГН вылетел шплинт с пальца, т.е. провод ф.В на оп.758 не зафиксирован (зафиксирован на оп.757 и оп.759), при ветре происходит схлест). 16:10-18:03 замечание устранено. В 19:15 ВЛ 110 кВ введена в работу по сх. норм. режима.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1					-23°С, 10 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная №1 с отпайкой на ПС ЦОФ (С-91)	15.12.2025 12:13	15.12.2025 12:17	0:04	15.12.2025 12:17	0:04	ТЗНП 1ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. АПВ выведено для установки ПЗ на ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-92) с помощью АГП и допуска бригады СЛЭП. Схема ремонтная: выведена ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная №2 с отпайкой на ПС ЦОФ (С-92) в ремонт по плановой заявке. ФП показал 1,2 км от ПС 110 кВ Солнечная, ф А-0. Обесточились ПС 110 кВ Молодежная, ПС 110 кВ ЦОФ (соц.знач. объекты 3 насосных, 2 котельные, бытовой нагрузки нет). Точка КЗ оп.7, провод средней фазы, зона осмотра ПС 110 кВ Солнечная - оп.11 (2.2 км) с отпайкой на ПС 110 кВ ЦОФ. 14:15-16:47 произведен осмотр пр.оп.1-11: на траверсе оп.13 и на кустарнике под опорой обнаружены куски мешковины со следами перекрытия. Угрозы отключения ВЛ нет. 22.12.25 14-11 выведа в ремонт ВЛ 110 кВ С-91. 23.12.25 12-42 допущена бригада службы линий для снятия постороннего предмета. 16-44 окончены работы на ВЛ 110 кВ Солнечная - Молодежная с отпайкой на ПС ЦОФ (С-91), посторонний предмет с траверсы на оп.13 снят.		угольные и горнорудные - 6	3,72		12		-21°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	КЛ 35 кВ Эгге 110 - Эгге 35 (Т21Ф)	30.11.2025 10:25	30.11.2025 10:25	0:00	30.11.2025 11:06	0:41	МТЗ 1ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 10:40 осмотр ПС 110 кВ Эгге, без замечаний. В 10-55 осмотр ПС 35 Эгге без замечаний, выключатель Т-21Ф включен, кабель 35 кВ под напряжением. В 11:06 В-35 Т-21Ф на ПС 110 Эгге включен в работу, замечаний нет.							-11°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хурба\Ф-13	14.10.2025 16:20	14.10.2025 16:49	0:29	14.10.2025 16:49	0:29	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 16-33 поступила информация о повреждении на ведомственной отпайке СНТ АСЗ 12,13. В 16-44 ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Хурба отключен ВЛР оп.71/1		орг. связи - 1	0,50	250	22		+4°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Переяславка\Ф-7	27.10.2025 09:47	27.10.2025 10:32	0:45	27.10.2025 11:56	2:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 10:02 Ф-7 включен до Р-2 ну. В 10:10 Ф-7 включен до Р-5 усп, в 10:32 по Ф-7 включен Р-2, остается обесточено ТП-633 (п. Переяславка, быт, 180 чел.), производится поиск МП. В 11:36 Ф-7 включен до РТП-633. В ТП-633 заменили опорный изолятор, в 11:56 Ф-7 вкл. по сх. норм. режима.			0,48	528	7		+2°С, 7 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Маяк\Ф-1	28.10.2025 07:22	28.10.2025 07:49	0:27	28.10.2025 07:49	0:27	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Выезд по жалобам 0,4 кВ с.Синда, Маяк. При осмотре ПС Маяк обнаружено замыкание на землю по секции 10 кВ и В 07-22 отключен Ф-7 ПС Маяк. Отключена ведомственная отпайка АО Оборонэнерго оп.№47/13			0,20	1 078	12		-1°С, 9 м/с, Ветер, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тополево\Ф-7	30.10.2025 10:00	30.10.2025 10:31	0:31	30.10.2025 16:05	6:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-4,7 км, Lбаза-10 км. В 10-25 при осмотре обнаружено повреждение КЛ 10 кВ между ТП-246 и ТП-1454 при несанкционированых работах сторонней техники (грузовой автомобиль, гос номер Н 279 ЕА 27 и экскаватор Hitachi 6914 ХА 27) по раскопке котлована для колодца. Поврежденный участок КЛ 10 кВ между ТП-246 и ТП-1454 выведен из работы, в 10-31 все потребители запитаны. Сообщено в полицию, СБ. В 13-20 допуск бригады на монтаж соеденительной муфты. В 16-05 работы завершены, оборудование введено в работу.	Ф-10 ПС 35 кВ Тополево	гос. орг. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 орг. связи - 1	0,80	2 000	18		+3°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-1	30.10.2025 13:08	30.10.2025 13:51	0:43	30.10.2025 13:51	0:43	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке МУП РЭС Хаб. района ТП-0038.		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,60	800	23		+3°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Водозабор\Ф-37	31.10.2025 13:01	31.10.2025 13:04	0:03	31.10.2025 13:04	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед.отпайке оп. 9/3-9/4. отпайка на ТП Мостоотряд. В 20-00 по сообщению потребителя повреждение устранено.			0,03		6		+2°С, 5 м/с, Ясно

Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС ТП 35/10 Ургал/Ф-13	14.11.2025 11:13	14.11.2025 14:30	3:17	16.11.2025 18:20	55:07	"земля" от КУ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. ПС ТП 35/10 Ургал (РЖД) откл. ф-13 от КУ по 33, отключено ТП-19(РСК) Котельная. ТП-19 имеет два питание Ф-13 и Ф-6. Котельная потеряла питание по одной сек. 0.4 кВ из-за отсутствия секционирования (отсутствует сек. выключатель 0,4), РУ 0.4 кВ обслуживает персонал котельной. Секционную перемычку по 0.4 кВ установить не получилось . 13:32 допуск персонала ДРСК на ТП-19 - установка кабельной перемычки 10 кВ между 1 и 2 сек. 14:40 котлоагрегаты запущены. ОМП КЛ-10 Ф-13 200 м от котельной (место проведения погрузо-разгрузочных работ). Кабель в земле сдвинут техникой, предположительно принадлежащей котельной. На место вызвана полиция. 16:30 - Бригада допущена к подготовке котлована для ремонта КЛ-10 кВ Ф-13 ТП-35/10/0,4 «Новый Ургал». 17:10 траншея подготовлена (длиной 15 метров), обнаружены 4 кабельные линии, требуется высоковольтная лаборатория для подтверждения места повреждения, для исключения повреждения оставшегося в работе КЛ-10 кВ Ф-6 ТП-35/10/0,4 «Новый Ургал» (Эл. Лаборатории в ЧРЭС нет), договорились с персоналом РЖД об оказании содействия по поиску места повреждения, прибытие специалиста РЖД на поезде к 10:00 15.11.25. 17:30 котельная вышла на режим 2 котла в работе, запускают 3 котлоагрегат. 15.11.2025. 11:00 бригада ЧРЭС (3 чел) находится на месте предполагаемого повреждения, с собой имеется кабельная вставка и 2 шт. кабельно-концевые муфты. Ожидают прибытия передвижной лаборатория АО РЖД. В 11:19 после оказания содействия персоналу АО РЖД в запуске ГАЗ-3308 (не могли запустить двигатель из за разряженного аккумулятора) передвижная лаборатория выехала на место. 14:26 завершены мероприятия по определению места повреждения кабельной линии при участии испытательной передвижной лаборатории АО РЖД, определен поврежденный кабель (информация по предполагаемому поврежденному кабелю не подтвердилась) методом прожига. Для ремонта КЛ 10 кВ требуется расширение котлована. Котлован разрабатывается в ручную и дополнительно прибудет экскаватор принадлежащий организации обслуживающей котельную. Экскаватор остается не задействованным по причине близкого расположения КЛ 10 кВ между собой и поверхностью земли. В помощь предоставлены несколько человек от организации обслуживающей котельную. 16.11.25 10:10 ДБ в составе 5 человек (3 человека от ЧРЭС, 2 человека персонал РЖД), 1 единица техники на монтаж кабельной вставки. 18:20 работы по ремонту кабеля завершены, КЛ 10 Ф-13 от ТП 35/10 включен под напряжение и сфазирован. Включение под нагрузку и восстановление нормальной схемы будет выполенено после согласования с котельной.		Ф-6 ПС ТП 35/10 Ургал	кот. - 1	0,90		1		-15°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Монгохто\Д2Ф	29.11.2025 00:48	29.11.2025 02:12	1:24	29.11.2025 02:12	1:24	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=11,5 км Lбаза=50км. Обесточено 5 ТП (4 вед,1 РСК) в п.Датта, СЗО: д/с, котельная. В 02:07 отключен ВЛР 10 на оп.182 (ООО РЭС). В 02:12 включен ф.Д2Ф, потребитель п.Датта остается отключен. В 02:32 произведен осмотр ТП 624 (РСК), без замечаний. В 02:42 произведено повторное РПВ (по запросу персонала ООО РЭС после осмотра р/с п.Датта). В 02:47 ВЛ повторно отключилась от МТЗ, увидели вспышку в районе берега. Персонал ООО РЭС выехал в предполагаемое место повреждения. В 03:07 на внутрепоселковой ВЛ обнаружен провис провода (опоры дефектные, для устранения повреждения нужна автовышка), АВР запланированы ориентировочно на 7-8 часов утра силами ООО РЭС (помощи не просят). В 00:55 на ТП-холодильник включен РиСЭ, запитана котельная (Д/С, школа). В 09:45 включен по норм схеме.			школы, д/с - 1	0,59	850	5		-6°С, 15 м/с, Метель, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Осиновая речка\Ф-12	03.12.2025 13:04	03.12.2025 13:18	0:14	03.12.2025 13:18	0:14	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр запланирован на 05.12.2025. 05.12.2025 выполнен ПА осмотр ВЛ 10 Ф-12 ПС Осиновая речка, в результате осмотра выявлено: в пролете опор 69-70 провисание верхнего провода. Устранение дефекта (перетяжка провода) запланировано на с 08.12.25 по 12.12.25 в один из дней.				1,00	357	22		-16°С, 12 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троицкая\Ф-5	03.12.2025 13:28	03.12.2025 14:05	0:37	03.12.2025 14:05	0:37	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ТП-26 (ООО «ТЭК», гаражи (а/м боксы) в РУ 10 проникло животное (колонок), перекрытие ПК 10. В 14:05 ТП-26 (ООО "ТЭК") включена			уголовные - 2 мед. учр. - 5 школы, д/с - 13 кот. - 2 орг. связи - 5	0,90	1 639	14		+20°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бычиха\Ф-1а	06.12.2025 19:15	06.12.2025 19:40	0:25	06.12.2025 19:40	0:25	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15.12.25 произведен осмотр, пролёт опор 47-48 под проводами обнаружена обломанная ветка со следами подгара, повреждения проводов нет.			кот. - 3	0,60	349	14		-3°С, 3 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Переяславка\Ф-2	16.12.2025 17:15	16.12.2025 17:30	0:15	16.12.2025 17:30	0:15	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 23.12.2025 послеаварийный осмотр выполнен, замечаний не обнаружено			орг. связи - 1	1,10	250	15		-18°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Святогорье\Ф-11	16.12.2025 17:50	16.12.2025 18:12	0:22	16.12.2025 18:12	0:22	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. При включении "земля", отключен от КУ. В 18:12 включен без отпайки на ТП-698(оборонэнерго).				0,63	1 757	18		-19°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тополево\Ф-10	17.12.2025 14:30	17.12.2025 15:40	1:10	17.12.2025 18:10	3:40	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=3км, Lбаза=10 км. В 15:40 включен до ТП-1322. В 16:45 включен до ТП-1454, без 5 ТП (0,3 МВт/ 150 чел). В 18:05 включен до Р-159, без 4-х ТП. В 18:10 введен в работу по схеме нормального режима. Повреждение на вед. отпайке на ТП 2576 (Трансэнерго).				1,60	2 224	15		-19°С, 16 м/с, Ветер, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тополево\Ф-16	17.12.2025 14:39	17.12.2025 15:30	0:51	17.12.2025 15:30	0:51	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19.12.2025 выполнен послеаварийный осмотр, замечаний не обнаружено				1,80	2 047	20		-19°С, 16 м/с, Ветер, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\Ф-14	18.12.2025 10:14	18.12.2025 10:51	0:37	18.12.2025 13:12	2:58	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 10:51 включен Р-19-5, основной потребитель запитан от Ф-5 Бикин. В 11:18 выделен поврежденный участок от Р-32 оп.52 до оп.1? отключено ТП-8073 (полигон ВЧ-2049 без потребителей) и ТП-8074 (застава с. Васильевка с РИСЭ). В 12:13 на оп.32/1 обнаружен срыв провода ф.В в ст. оп.32/2, схлест проводов ф.А и ф.В, излом колонки изолятора ф.В на Р-31 (РЛНД-10). В 13:12 устранено, включен по норм схеме.	ПС 110 кВ Бикин\Ф-5	в/ч - 3	0,34	561	8		-29°С, 10 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Золотая\Ф-8	19.12.2025 15:15	19.12.2025 16:08	0:53	19.12.2025 16:08	0:53	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выехала бригада Мухенского района из пос. Мукен, ориентировочное время в пути около 1-1,5 часов. СЗО: котельная пос. Золотой (есть ДГ 60 кВт, запас топлива на 6 часов), РТРС питается от ИБП (запас 4 часа). При осмотре ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Золотая, в пролете опор №19-20 между ТП 447 и ТП 449 обнаружена несанкционированная рубка деревьев сторонними лицами и спиленное дерево под проводами. Осмотр ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Золотая без замечаний, ремонт провода не требуется. В 16:08 РПВ усп. Сообщено в полицию.				0,18	507	2		-23°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хурба\Ф-9	20.12.2025 21:24	20.12.2025 21:38	0:14	20.12.2025 21:38	0:14	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Потребитель: фермерское хозяйство, соц.-знач. объектов нет. Повреждение на участке потребителя (большегруз задел провода, повреждений ВЛ нет). Временем 21:38 потребитель включен по нормальной схеме.				0,03	3	2		-19°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЮМР\1с 6	06.10.2025 12:53	06.10.2025 14:20	1:27	06.10.2025 14:20	1:27	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Сигнал по ТМ, обесточена 1 С 6кВ. В 13-43 При осмотре ЗРУ 6 кВ задымление проводятся мероприятия по проветриванию. По предварительным данным повреждение в ячейке вед. №8 (АО ХГЭС). В 14-20 включены все фидера за исключением Ф-8 (на повреждении концевая кабельная муфта 6 кВ) / в 15-40 потребители Ф-8 перезапитаны от Ф-15 ПС 110 кВ ЮМР. В ЗРУ 6 кВ при дополнительном осмотре в ячейке №8 обнаружено повреждение опорных изоляторов между ТТ 6 и В 6 яч.№8 (заявка до 10.10.25). 07.10.25 персоналом ГорРЭС выполнялась чистка изоляции в яч.8. 08.10.25 проведен капитальный ремонт выключателя, замена неподвижных контактов, замена опорной изоляции. Осталось: замена концевой кабельной муфты (ХГЭС).			7,10	24 550	54		+11°С, 10 м/с, Ветер, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Втормет\Ф-13	07.10.2025 13:59	07.10.2025 14:37	0:38	07.10.2025 14:37	0:38	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: насосная т/сетей ПНС-922. Причина отключения: повреждение на ТП-2467 (Вед.)				0,04		9		+14°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ К\Ф-4	10.10.2025 11:34	10.10.2025 12:02	0:28	10.10.2025 12:02	0:28	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 11:58 произведён осмотр ВЛ оп.1-29 (вдоль автодороги), отключен ВЛР ТП-716 на оп.29/1. Обнаружен схлёст проводов оп. 29/2-29/3 (ведомственная отпайка АО "ППЭС") сообщено потребителю.			орг. водосн. - 2	0,28	2 000	8		+5°С, 5 м/с, Ясно, Ветер

Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-1	24.10.2025 21:27	24.10.2025 21:49	0:22	24.10.2025 21:49	0:22	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21:40 по сообщению потребителя повреждение на ведомственной отпайке в сторону мед.складов. 21:47 ведомственный ВЛР КТП-медсклады оп.72/1 отключен персоналом потребителя. 21:49 ПС 110 кВ Северная Ф-1 включен по ТУ без замечаний.			0,03	30	4		+1°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Гидролизная\Ф-5	31.10.2025 10:40	31.10.2025 13:59	3:19	31.10.2025 13:59	3:19	ав.откл	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,2км Lбаза=15км. СЗО: Котельные 1 (газовая котельная, перешла на ДГ), КНС. На территории производственной базы по ул. Менделеева 26 Б, сторонняя техника (Самосвал), при разгрузке порвал провод ВЛ ф.С в пролете опор № 5/9-5/10, сообщено в СБ, в полицию не сообщали, виновник на месте, будет составлен двусторонний акт аварийного отключения, готов возместить ущерб. В 12-33 допуск бригады ЛРЭС 2 чел., 1 ед. техники, на проведение АВР. В 13:59 потребители запитаны.			0,20	100	8		+2°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-13	11.11.2025 17:08	11.11.2025 18:23	1:15	11.11.2025 19:20	2:12	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. ЛЭП= 1,28 км, Lбаза= 8 км. В 17:56 ТП- 283 МКД перезапитана от Ф-25 ПС РЦ. В 18:10 включен до ТП-1653 (в ТП 1653 отключен ВН яч 5), остается погашено 10 ТП. 18:23 включен до ТП 1391, остается погашено 3 ТП. В ТП-1653 проверили наличие напряжения, нет 1 фазы. В 18:59 в ТП-1653 отключили ВН яч. 5. В 19:07 включили ВН яч. 2 ТП-1442. В 19:20 запитали всех потребителей. 19:25-20:00 произведен осмотр уч. ВЛ 6 кВ в р-не ТП-1653, замечаний нет. Осмотр планируется 12.11.25. 12.11.25 на первой опоре от ТП-1653 по ф. А обнаружен зажим ответвительный со следами перекрытия.	Ф-25 РЦ		1,44	720	17		-5°С, 9 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-33	15.11.2025 11:25	15.11.2025 12:10	0:45	15.11.2025 13:06	1:41	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:10 включен до МТП-2127, остаются отключенными 7 ТП. 13:06 включен без ведомственной ТП-2254 (Физ лицо)			1,30	832	15		-6°С, -8 м/с, Ветер, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	Комсомольская ТЭЦ-2\Ф-17\ТП-32 База СП СЭС ул. Аллея Труда	02.12.2025 14:54	02.12.2025 15:04	0:10	02.12.2025 15:04	0:10	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключался В 6 яч.1 в ТП-32 (потребитель: база СП СЭС, быт). 15:02, отключили ЛР 6 яч.2 (Вед. МУ ППЭС). 15:04 РПВ В 6 яч.1 на ТП-32 успешно.			1,35	5 000	3		-15°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-24	04.12.2025 01:36	04.12.2025 02:17	0:41	04.12.2025 02:17	0:41	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключен Р-21 опоры №2 (Вед. отпайка "Квартал Амур", быт 160 чел.), есть резерв Ф-15 РЦ (до потребителя не дозвонились, для уточнения инф.по перезапитке потр.). В 09:05 доклад ДД СРЭС: ТП-2268 (Вед. квартал Амур), в 06:00 презапитан по Ф-15 РЦ		орг. связи - 1	0,60	1 000	16		-19°С, 6 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-33	09.12.2025 06:20	09.12.2025 06:39	0:19	09.12.2025 07:45	1:25	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 06:39 включен до ТП-1457, запитано 11 ТП из 14. В 07:40 включен до ТП-1641, без 2-х ТП. В 07:45 введен в работу по норм схеме, повреждение на ведомственной отпайке к ТП-2507 (Грандпарк). ТП-2507 повреждение на ПК-6, устранено оборудование введено в работу 10-27(отключеного потребителя нет).			0,30	500	14		-16°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-33	11.12.2025 19:16	11.12.2025 20:02	0:46	11.12.2025 20:32	1:16	МТО	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: В ТП-285 перекрытие трех ПК 6 1Т. В 20-02 Ф-33 включен без ТП-285 (отключен ВН 6 яч.2), время простоя основного потребителя 00 час. 46 мин. В ТП-285 перекрытие трех ПК 6 1Т (тип ПТ-10-50), подготавливается РМ для замены ПК. В 20-32 в ТП-285 выполнена замена трех ПК 6 1Т (тип ПТ-10-50), ТП-285 введена в работу, все потребители запитаны.			0,30	500	14		-18°С, 7 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	Николаевская ТЭЦ\Ф-23	17.12.2025 07:32	17.12.2025 11:09	3:37	18.12.2025 13:34	30:02	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=11км. Lбаза=0. котельные 3шт (перешли на собственные ДГ). В 08:51 включен в работу участок от КТП-5 до КТП-47, включена котельная (Тубдиспансер), частично включено население (218 чел). В 11:09 ТП-48 переведена на ф.5 НТЭЦ. В 12:33 запитано с.Красное. Без напряжения остались КТП-116,117,112 (с.Чныррах, п.Черных, 174 чел, 0,25 МВт, котельная от КТП-117 запитана от РИСЭ). 18.12.25 10:15 бригада добралась п.Чныррах и допустилась на осмотр пр.оп.256-198. На вед. отпайке к КТП-112 в пр.оп.5-232/3-5-232/4 устранен схлест двух проводов. В 13:34 все потребители запитаны. В 13:51 котельная п.Чныррах запитана от сетей ДРСК.	Ф-5 Николаевская ТЭЦ	гос. орг. - 12 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 8 кот. - 4 орг. связи - 8	1,10	816	18		-15°С, 20 м/с, Метель
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-1	20.12.2025 17:43	20.12.2025 17:46	0:03	20.12.2025 17:46	0:03	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. КТП Медсклады(вед.) в РУ 6 проникло животное, перекрытие ПК 6. 18-10 КТП Медсклады запитана после замены ПК 6.			0,10	30	4		-15°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-19	21.12.2025 15:56	21.12.2025 15:59	0:03	21.12.2025 15:59	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Детский лагерь Буревестник (не работает), АКВАКОМ розлив воды (не работает). На ведомственной отпайке оп. 37/1 - 37/2 обнаружена обгоревшая ветка, повреждений ВЛ нет. Временем 15:59 потребитель включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1	0,04	90	2		-20°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Горький\Ф-1	28.12.2025 04:04	28.12.2025 04:39	0:35	28.12.2025 10:40	6:36	МТ333	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. L вл= 12,2 км, Lбаза= 21 км. В 04:31 в ТП-383 отключен ВН 6 яч.1, РПВ ну. В 04:39 в ТП-383 включен ВН 6 яч.3, основной потребитель запитан от ф.33 ПС Горький. Остается отключен участок ПС Горький - ТП-383, 10 ТП (9 РСК, 1 Вед: СНТ Надежда-2, Спутник, Содружество, Луч, Сад 4, 260 чел). В 06:32 в ТП-3584 ЗРУ 6 кВ яч.1 обнаружено повреждение ВН 6 кВ 1В-6 в ст. ТП-383, ф.А,В повреждение опорной изоляции, повреждение подвижного контакта ф.В. В 05:28 включен головной КЛ до ЛР-374 оп.1, в 06:15 включен участок до ТП-3584 (без потребителей). 07:52-09:45 произведен текущий ремонт ВН. В 10:40 введен в работу по схеме нормального режима, все потребители запитаны.	Ф-33 Горький	орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	1,05	2 658	32		-21°С, 10 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-3	01.10.2025 08:24	01.10.2025 08:24	0:00	01.10.2025 08:24	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. 02.10.25 выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ. Возле оп.3-00/28 обнаружена птица со следами КЗ.							+12°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ ПТФ\Ф-133	26.10.2025 10:28	26.10.2025 10:28	0:00	26.10.2025 10:28	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 28.10.25г. В пр.оп. 15-00/77-78 обнаружены следы прошедшего пала, следы КЗ на ВЛ 10 кВ.		орг. связи - 1					+1°С, 11 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бира\Ф-6	06.11.2025 14:38	06.11.2025 15:55	1:17	06.11.2025 18:19	3:41	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lлинии=2,67 км, Lбаза=55 км. 15-55 основные потребители включены от ф-город ОПП Бира (РЖД). Отключены две ТП КТП-401, КТП-404 (СЗО нет). Оп.6-00/28 обрыв вязки, провод на траверсе. Повреждение устранено, Ф-6 включен по нормальной схеме.	ф-город ОПП Бира	орг. связи - 1	0,07	200	6		+1°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ БВС\Ф-193	21.11.2025 15:30	21.11.2025 15:53	0:23	21.11.2025 21:05	5:35	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lкл=1,67км Lбаза=7,5км. Повреждена КЛ 10 от ТП-604 яч.4 до ТП-10 яч 6. Устранено.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 1 орг. связи - 14	0,84	2 170	8		-1°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Дубовое\Ф-114	28.11.2025 13:52	28.11.2025 14:32	0:40	28.11.2025 16:09	2:17	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 14:32 все потребители включены, отключен ЛР-10 на оп.114-00/46. В пролете оп.114-00/46-оп.114-00/47 спилено дерево (дуб, L=12м, комель=400 мм) сторонними лицами, оп.114-00/47 обрыв вязки. Устранено.			0,04	200	3		-7°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ ДМ\Ф-33	03.12.2025 16:05	03.12.2025 23:24	7:19	03.12.2025 23:24	7:19	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 35 кВ ДМ (Оборонэнерго) отключение В 10 Ф-33 от МТО, с выбросом масла и отключением В 10 1Т. 20:54 бригада Смид.РЭС закончила осмотр ВЛ по всей длине с отпайками, аварийных дефектов не выявлено, отдана команда диспетчеру Оборонэнерго на включение В 10 Ф-33. 23:24 бригада Оборонэнерго закончила замену В 10 Ф-33, В 10 Ф-33 включен в работу по нормальной схеме.		орг. связи - 2	1,00	700	30		+16°С, 15 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-233	09.12.2025 01:51	09.12.2025 01:51	0:00	09.12.2025 01:51	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждены предохранители ПК-10 в РУ-10 кВ КТПН-267, следы КЗ.		в/ч - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1					-20°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-204	12.12.2025 00:34	12.12.2025 00:34	0:00	12.12.2025 00:34	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. пр.оп.204-00/107-204-02/1 провис провода, следы КЗ на проводах		орг. водосн. - 1					-22°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-5	05.10.2025 01:48	05.10.2025 02:45	0:57	05.10.2025 12:33	10:45	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. С нагрузкой Ф-7. Lквл=6,39км., Lбаза=6км. 02:45 ПС 35 кВ МК включили в работу ф-5 (запитали 4 ТП). Причина отключения: оборван провод ф-В в пр.оп.5-01/6 - 7-00/7. 03:22 ПС 35 кВ МК запитали остальных потребителей ф-5 от ПС 35 кВ ЖБИ ф-64. Без напряжения остается ТП-95 (вед.) - 5 домов частного сектора и 1 многоквартирный жилой дом по ул.Смидовичской. 10:38 ДБ для ремонта провода оп.7-00/7 -оп.5-01/6 ф-В. 12:33 ПС 35 кВ МК ф-5 включен в работу по нормальной схеме.			0,19	545	14		+8°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-52	06.10.2025 12:59	06.10.2025 13:20	0:21	06.10.2025 19:09	6:10	МТЗ-1	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=1,3 км Lбаза=3км. В 13-20 Ф-52 включен, выделена КЛ 6 от ТП-195 яч. 5 до ТП-190 яч. 2 без потребителей. Повреждена КЛ 6 кВ от ТП-195 до ТП-190 сторонней организацией. На место повреждения вызван наряд полиции, сообщено в СБ. 10.10.25 КЛ 6 кВ от ТП-195 до ТП-190 отремонтирована, испытана, в 16:47 включена в работу. График АВР до 16.10.2025		орг. водосн. - 5 уголовные - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	0,35	920	5		+12°С, 5 м/с, Ясно

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ТЭЦ\Ф-3	07.10.2025 09:57	07.10.2025 10:38	0:41	07.10.2025 18:26	8:29	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=8км. В 10:38 включен без ТП-72 (быт 884чел/0,4МВт), повреждена КЛ 6 сторонней организацией от ТП-72 яч.1 до ТП-71 яч.5. Сообщено в СЭБ, полицию. После осмотра выявлено повреждение второй КЛ 6 от ТП-72 яч.6 до ТП-174 яч.4. 13-09 бригада по ТОиР КЛ приступила к работе по ремонту, испытанию КЛ от ТП-71 яч5 до ТП-72 яч1. 18-26 включен последний потребитель, выполнили ремонт КЛ 6 от ТП-71 до ТП-72. 08.10.25 по КЛ-6 кВ от ТП-72 до ТП-174: определили МП (254м от ТП-174; согл.не требуется). 13.10.25 отремонтирован, включен в работу		орг. водосн. - 3 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 7 орг. связи - 21	1,42	4 865	16		+6°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-95	08.10.2025 21:28	08.10.2025 22:05	0:37	09.10.2025 09:00	11:32	МТО	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 22-05 по Ф-95 включены все потребители от ПС 220 кВ Биробиджан Ф-29. Выделена головная КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ ЧТФ до ЦРП-1 яч.16 без потребителей. 09.10.25 определено МП 185м от ЦРП, требуется согласование с теплосетями. 11.10.25 разрабатывали котлован. График АВР до 29.05.26	ф-29 Биробиджан	орг. водосн. - 3 школы, д/с - 6 орг. связи - 51	2,07	14 300	13		+6°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ТЭЦ\Ф-3	13.10.2025 09:48	13.10.2025 09:55	0:07	13.10.2025 16:18	6:30	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=8км. Lбаза=1км. Повреждена КЛ 6 сторонней организацией от ТП-72 яч.1 до ТП-71 яч.5. Сообщено в СЭБ, полицию. В 09:55 Ф-3 включен без ТП-72 (быт 884чел/0,4МВт). В 16:18 устранено, восстановлена норм.сх.		орг. водосн. - 3 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 7 орг. связи - 21	1,22	4 865	16		-1°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-55	16.10.2025 15:05	16.10.2025 15:28	0:23	16.10.2025 21:16	6:11	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Включено без ТП-190. Повреждена КЛ 6 кВ от ТП-190 яч. 2 до ТП-195 яч. 5, при повреждении КЛ 6 кВ на ТП-190 произошло повреждение 2Т. в 20-43 ТП-190 потребители включены от 1Т. в 21-16 КЛ 6 кВ от ТП-190 яч-2 до ТП-195 яч-5 отремонтирована и включена в работу.		орг. водосн. - 3 орг. связи - 2	0,61	3 540	6		+9°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 110 кВ БВС\Ф-186	18.10.2025 01:25	18.10.2025 02:15	0:50	18.10.2025 08:21	6:56	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. повреждена КЛ 6 кВ от ТП-1000 яч.3, до ТП-37 яч.3, до ТП-38 яч. 5. Определили место повреждения: от ТП-37 до ТП-1000 240м; 23.10.25 устранено.		орг. водосн. - 1	0,15	550	3		-1°С, 5 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-68	22.10.2025 11:20	22.10.2025 12:31	1:11	22.10.2025 16:54	5:34	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lквл=7,8км Lбаза=3км. ТП-55 яч.3 повреждена концевая муфта, выделена из схемы КЛ 6 ТП-55 яч.3 - ТП-191 яч.5. В 12:31 включены все потребители от Ф-52 ПС 35 кВ ЖБИ. В 16:51 дефект КЛ-6 устранен, включено по норм схеме.	ПС 35 кВ ЖБИ Ф-52	гос. орг. - 3 орг. водосн. - 8 уголовные - 6 мед. учр. - 1 школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 7	1,42	3 926	16		+4°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-86	25.10.2025 12:52	25.10.2025 13:26	0:34	25.10.2025 18:05	5:13	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Сторонними лицами при производстве несогласованных земляных работ в районе дома № 2 по ул. Дружбы, повреждена КЛ 6 кВ от оп. 86-00/24 до ТП-182 яч. 3. Виновник на месте, вызвана полиция. 18:05 КЛ 6 кВ от оп. 86-00/24 до ТП-182 яч.3 - отремонтирована, испытана, включена в работу.		орг. водосн. - 5 школы, д/с - 2 кот. - 4 орг. связи - 28	0,86	2 500	9		+4°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-60	31.10.2025 17:29	31.10.2025 18:05	0:36	01.11.2025 03:58	10:29	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lкл=2,52км Lбаза=3км. Запитан от резерва без ТП-92 (котельная), все включено в 18:35. Причина откл.: повр.КЛ-6 кВ от ТП-92 яч.2 до ТП-333 яч.6. 01.11.25 производился поиск МП, определено МП в 309-312м от ТП-92. 02.11.25 17:03 КЛ 6 кВ Ф-60 (ПС 35 кВ ЖБИ) ТП-92 яч. 2 - ТП-333 яч. 6 - отремонтирована, испытана и введена в работу.	от ф-64 ПС 35 кВ ЖБИ	школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,90	982	5		+4°С, 7 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Кульдур\Ф-240	05.11.2025 10:01	05.11.2025 10:58	0:57	05.11.2025 12:33	2:32	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. ф-А=0. 10-58 основной потребитель запитан по ф.239, остается обесточено ТП-239. Оп.240-00/25 слетели два изолятора двойного крепления ф-А, провод касается траверсы. Устранено, Ф-240 включен по нормальной схеме.	от ф-239 ПС 220 кВ Кульдур	орг. водосн. - 1 кот. - 1	0,10	7	3		-14°С, 18 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-6	08.11.2025 12:15	08.11.2025 14:07	1:52	08.11.2025 17:59	5:44	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=9,41км Lбаза=6 км. Вкл. без 2-х ТП от резерва. 14-22 включены все оставшиеся потребители, выведены из работы две КЛ 6 кВ от ТП-305 яч. 2 (под одними контактами) до ТП-44 яч. 2 и до ТП-306 яч. 4. Информация о повреждении КЛ 6 кВ не подтвердилась, КЛ введены в работу. Обнаружено на опоре 6-00/13 обрыв шлейфа фаза "С". 17-59 дефект устранён, оборудование включено в работу по нормальной схеме.	Ф-8 ПС МК	кот. - 3 орг. связи - 3	1,32	580	20		-6°С, 8 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-52	17.11.2025 13:20	17.11.2025 14:40	1:20	17.11.2025 15:30	2:10	МТЗ 2ст	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=1,3 км Lбаза=3км. АПВ выведено по режиму. СЗО: котельная. В 14-40 включены основные потребители (14 ТП), все СЗО. В 15-30 включены все потребители, повреждение на ведом. отпайке оп.118-06/1, ТП-453. 18-03 включена в работу ведом.отпайка 118-06 с ТП-453.		орг. водосн. - 5 уголовные - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	2,03	2 700	24		-6°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ДСК\Ф-219	18.11.2025 13:53	18.11.2025 14:36	0:43	18.11.2025 17:19	3:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=7,9км Lбаза=11км. В пр.оп.219-05/23-24 самосвалом сторонней организации оборваны провода ф-А,С. Нарушитель на месте, пострадавших нет. 14-36 включен основной потребитель (в том числе котельная). Без напряжения остаются 4 ТП (80 чел частного сектора). Сообщено в полицию. Повреждение устранено, потребитель запитан.		кот. - 1	1,22	1 200	13		-6°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-119	28.11.2025 12:43	28.11.2025 12:43	0:00	28.11.2025 12:43	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. выполнили осмотр, замечаний не выявлено. 03.12.25 выполнили повторно осмотр по всей длине с отпайками, без ТП (причина откл.не выявлена).		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,94				-8°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 110 кВ СК\Ф-414	07.12.2025 19:40	07.12.2025 20:12	0:32	08.12.2025 13:58	18:18	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 20:12 основной потребитель включен от ф-18 ПС 220 кВ Биробиджан (в том числе котельная). Отключен головной участок ф-414 до оп.414-00/54 (отключено 6 ТП из них 2 вед/ 25 ч.домов от ТП-618, ТП-619/ СЗО нет). В пр.оп.414-00/4-оп.414-00/5 оборваны провода, сторонней техникой (экскаватор), виновник на месте, вызов полиции не требуется. 08.12.25 повреждение устранено, в 13-58 включили по нормальной схеме.	ПС 220 кВ Биробиджан ф-18	кот. - 1 орг. связи - 2	1,22	415	20		-9°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ГЗУ\Ф-477	12.12.2025 03:35	12.12.2025 05:58	2:23	12.12.2025 15:33	11:58	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. оп.20-00/35 - 20-00/36 схлест проводов ф-А,С, оп.20-00/35 наклон опоры 1м		в/ч - 1	1,11	1 500	12		-22°С, 15 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-68	12.12.2025 15:14	12.12.2025 16:35	1:21	13.12.2025 16:42	25:28	МТЗ 2ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Поврежден КЛ-6 ТП-54 яч.3-ТП-302 яч.3. 14.12.25 определили МП (120 м от ТП-54); положили пожог (1,5м*6м). График АВР до 26.12.25. 23.12.25 в 17-53 выполнили ремонт и испытание КЛ 6 от ТП-54яч.3 до ТП-302 яч.3, схема восстановлена	ПС 35 кВ ЖБИ ф-52	гос. орг. - 3 орг. водосн. - 8 уголовные - 6 мед. учр. - 1 школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 7	1,82	3 926	16		-12°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-65	15.12.2025 13:58	15.12.2025 14:23	0:25	16.12.2025 15:56	25:58	МТЗ 1ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lкл=0,4км Lбаза=3км. Повреждение КЛ 6 кВ от ТП-90 яч-5 до ТП-178 яч-1 вследствие стороннего воздействия. В 14:23 запитан основной потребитель. В 15:11 запитаны все оставшиеся потребители от ф.60 ПС 35 кВ ЖБИ. Устранено 16.12.25.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 6 уголовные - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 2 орг. связи - 10	1,30	2 845	11		-14°С, 0 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	22.12.2025 00:46	22.12.2025 00:46	0:00	22.12.2025 00:46	0:00	б/б	у		РЗА ПП. РиЧПН. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками, на ПС 220 кВ Нижний Куранах в 00:44, 00:46 с успешным АПВ. ИМФ - СА 73 км. Протяженность линии - 41,2 км.								-43°С, 2 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Дражный	04.11.2025 12:31	04.11.2025 12:31	0:00	04.11.2025 12:31	0:00	МТЗ	у	-	РЗА П. РиЧПН. Произведен осмотр, обнаружено повреждение опорного изолятора ф."В" (следы дугового перекрытия) на РЛ-13. В 18:25 произведена замена поврежденного изолятора.		орг. водосн. - 1 кот. - 1					0°С, -13 м/с, Облачно