Дата 01.07.2022 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Дата 06.07.2022 г. (*направления заполненного акта обследования*)

Акт обследования № 7542/22

Регистрационный номер ДОУ ТПр 7542/22 дата регистрации ДОУ 01.07.2022

1. Заявитель: Индивидуальный предприниматель-Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хан Анна Леонидовна телефон: 89146675518

2. Наименование объекта: хозпостройки и КТПН-160кВА

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7, кадастровый номер земельного участка 25:18: 015502:1352

4. Заявленная мощность (кВт): 120

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 10 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС "Борисовка" (ДЭУ) в пролете опор №33-34 (определить после строительства).

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 492 **метров.**

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Кол-во
2. Строительство ЛЭП 10 кВ					
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)			ВЛ	707
				КЛ	62
2.2.	Установка опор (шт.)	x	ж/б	одностоечная, СВ-110	6
			деревянные	одностоечная с 1 укосом, СВ-110	6
			на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами, СВ-110	1
				одностоечная с 1 укосом, СВ-160	4
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ		СИПЗ 3х70	550
			3 провода	АС-95	190
			3 провода	ААБл 3х70 с учетом подъема на опору	90
			3 кабель		
		x			
7. Работы по организации коммерческого учета.					

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Кол-во
7.1.	Организация системы коммерческого учета	ПКУ-10кВ	1

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):



13. Примечания: Для подключения заявителя необходимо произвести строительство ВЛ-10 кВ до границы заявителя с прохождением под автодорогой кабелем и монтажом высоковольтного учета.

