ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП

Объект: базовая станция сотовой связи 25-1408

Приморский край, Большой Камень г., в 62 м на северо-запад от Горького ул., д. 16.

(полное наименование объекта и под какого заявителя)

Тип подстанции	**СТП**		
№ п/п	**Наименование**		**Характеристика**
1	Мощность подстанции кВА		25
2	Номинальное напряжение сети на стороне ВН кВ		6
3	Исполнение вводов-выводов ВН-НН 1. Воздушное-воздушное (ВВ), 2. воздух-кабель (ВК) 3. Кабель-кабель (КК) 4. Кабель-воздух (КВ)		ВВ
Распределительные устройства высокого напряжения (РУВН)			
4	***Наименование***	***Тип***	***Количество***
	Ввод №1	ВВ	
	Ввод трансформатор		
5	Плавкие вставки	ПКТ-10-30.5-У3	3
6	Ограничители перенапряжения	ОПН-10	3
7	Разъеденитель	РЛК-6/400	1
Трансформаторная камера			
8	***Наименование***	***Тип***	***Количество***
	Трансформатор силовой	ТМГ	1
Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)			
	Наименование	***Тип***	***Количество***
9	9.1 Вводной рубильник	ВА88-35 на 63 А	1
10	10.1 Фидер № 1 автомат или рубильник	ВА88-35 на 40 А	1
	10.2 Фидер № 2 автомат или рубильник	ВА88-35 на 40А	1
	10.3 Фидер № 3 автомат или рубильник		
11	Ограничители перенапряжения		
12	Предохранители		
Приборы учета и контроля электроэнергии			
	Наименование	***Тип***	***Количество***
11	11.1 Прибор учета электроэнергии для вводов и отходящих фидеров	Меркурий 230 АМ	1
	11.2 Трансформаторы тока на ввода	нет	
	11.3 Трансформаторы тока фидер № 1	нет	
	11.4 Трансформаторы тока фидер № 2,3	нет	
	11.5 Маршрутизатор каналов связи*	нет	
12	12.1 Испытательный блок для вводов и отходящих фидеров	нет	
	12.2 Розетка 0,22 кВ с автоматическим выключателем	да	1

	12.3 Обогрев ШУ с механическим терморегулятором	нет	
	12.4 Приборы контроля (амперметр)		
	12.5 Приборы контроля (вольтметр)		
13	запирающие замки КТПН выполнить внутреннего исполнения (согласовать с начальником сетевого района)		
14	Количество СТП в заказе		1

Начальник ШРЭС Калоша Ф.В.