**Ю-Я ЭС Июнь 2026**

| Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ |
|---|---|---|---|---|
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками | 30.05.26 | 04.06.26 | Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман. Врезка провода ВЛ 110 кВ опора №79 - ПС 110 кВ Чульман. |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками | 27.06.26 | 29.06.26 | Работы выполняемые в рамках строительства Южно-Якутская ТЭЦ: Монтаж провода ВЛ 220 кВ на пересечении. |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками | 05.07.26 | 06.07.26 | Замена опор (П № 226, 227, 228.). ЛР 110 Карьер — текущий ремонт. |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками | 10.06.26 | 12.06.26 | Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:<br>- Установка нового ВЧЗ-1250-0,5/85- 125 кГц ВЛ 110 кВ Малый НимнырЧульман с отпайками (отпайка в сторону ПС 110 кВ Инаглинская оп. № 4 «фаза В») – 1 шт.<br>- Установка нового ВЧЗ – 1250-0,5/160-1000 кГц ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Чульман с отпайками ( в сторону ПС Инаглинская оп.№ 54А фаза «А») – 1 шт.<br>- Установка нового ВЧЗ -1250 -0,5/160 - 1000 кГц ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Чульман с отпайками ( оп.№ 97А «фаза А») – 1 шт. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками | 05.07.26 | 07.07.26 | Выполнение работ в рамках строительство ПС 110 кВ Чульман<br>- Демонтаж провода и грозозащитного троса в пролёте опора 4 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками.<br>- Демонтаж промежуточной двухцепной опоры №5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками.<br>- Монтаж анкерной двухцепной опоры №5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками.<br>- Монтаж провода и грозозащитного троса в пролете опора 4 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками;<br>- Монтаж провода в пролете опора 5 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками;<br>- Демонтаж провода в пролете опора 3 — 5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками.<br>- Монтаж провода в пролете опора 5 — опора 5/2 с образованием ВЛ 110 кВ Малый Нимныр — Чульман с отпайками. |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр | 30.06.26 | 04.07.26 | Замена опор (П № 96, 97, АП № 94, 95.) |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками | 09.06.26 | 11.06.26 | Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман: ПС 110 кВ Дежневская (Установка оборудования связи). |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками | 05.06.26 | 08.06.26 | Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:<br>- Установка нового ВЧЗ-1250-0,5/48-56кГц ВЛ 110 кВ Ненрюнгринская ГЭС – Хатыми с отпайками (отпайка в сторону ПС 110 кВ Инаглинская оп. №4 А «фаза В») – 1 шт.<br>- Установка нового ВЧЗ -1250 -0,5/132 - 144 кГц ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Хатыми с отпайками (Деревянная опора № 55 «фаза С») – 1 шт. |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками | 11.06.26 | 13.06.26 | Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман: ПС 110 кВ Денисовская (Установка оборудования связи). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками | 07.06.26 | 09.06.26 | Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:<br>- Установка нового ВЧЗ -1250 -0,5/48 -56 кГц ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Хатыми с отпайками (В сторону ПС ВГК оп.№2 «фаза В») – 1 шт.<br>- Установка нового ВЧЗ -1250 -0,5/48 -56 ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Хатыми с отпайками ( В сторону ПС Комсомольская оп.№33 «фаза В») – 1 шт.<br>- Установка нового ВЧЗ -1250 -0,5/48 -56 кГц ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Хатыми с отпайками ( В сторону ПС Дежневская оп .№ 1А «фаза В») – 1 шт. |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками | 13.06.26 | 14.06.26 | Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:<br>ПС 110 кВ Комсомольская (Установка оборудования связи). |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками | 02.06.26 | 04.06.26 | Замена опор (П № 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178.). ЛР 110 Чульмакан — текущий ремонт. |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками | 23.06.26 | 26.06.26 | Замена опор (П № 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170.). |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками | 01.06.26 | 04.06.26 | Замена опор (П № 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 223, 348, 349.). ПС 110 кВ Хатыми ЛР 110 Чульманская ТЭЦ — текущий ремонт. |
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками | 01.06.26 | 04.06.26 | Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:<br>ПС 110 кВ Инаглинская (Демонтаж комплекта оборудования связи ВЧЗ, КС и ФП ф.А, демонтаж фундамента, демонтаж гибкой ошиновки)<br>ПС 110 кВ Инаглинская (Установка демонтированного с ф.А оборудования связи на ф.С, монтаж фундамента под блок КС ф.С). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Южно-Якутские ЭС | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками | 23.06.26 | 26.06.26 | Выполнение работ в рамках строительство ПС 110 кВ Чульман<br>- Демонтаж провода и грозозащитного троса в пролёте опора 4 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками.<br>- Демонтаж промежуточной двухцепной опоры №5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками.<br>- Монтаж анкерной двухцепной опоры №5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками.<br>- Монтаж провода и грозозащитного троса в пролете опора 4 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками;<br>- Монтаж провода в пролете опора 5 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками;<br>- Демонтаж провода в пролете опора 3 — 5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками.<br>- Монтаж провода в пролете опора 5 — опора 5/2 с образованием ВЛ 110 кВ Малый Нимныр — Чульман с отпайками. |