Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____п/п_А.А. Голубцов
«_24_»___июня___2025 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на июль 2025 года

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварий ная готовно сть (час сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
(электростанция, оборудование)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
ПС 110 кВ Волково															
ВЛ 110 кВ Волково – Ивановка	24.06.2025	25.06.2025	2 дн	30.06.2025	01.07.2025	2 дн	30.06.2025	01.07.2025	2 дн	1:00	ЭРР	Отключение ВЛ 110 кВ Волково – Ивановка со стороны ПС 110 кВ Волково для проведения работ. Профилактических испытания В-Л110 Ивановка на ПС 110 кВ Волково	Для обеспечения нормативного резерва мощности и ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 1,4 на Благовещенской ТЭЦ и 1ТГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
В-Л110 Ивановка	24.06.2025	25.06.2025	2 дн	30.06.2025	01.07.2025	2 дн	30.06.2025	01.07.2025	2 дн	1:00	ИСП	Профилактических испытания В-Л110 Ивановка на ПС 110 кВ Полевая		Исходная	
ПС 110 кВ Озерная															
ВЛ 110 кВ Хвойная – Озёрная				04.07.2025	04.07.2025	1 дн	02.07.2025	02.07.2025	1 дн	3:00	Впр	Отключение ВЛ 110 кВ Хвойная – Озёрная для вывода в ремонт 1С–110 кВ на ПС 110 кВ Озерная	Для обеспечения нормативного резерва мощности и ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 1,4 на Благовещенской ТЭЦ и 1ТГ на Райчихинской ГРЭС	Измененная	
1С-110 кВ				04.07.2025	04.07.2025	1 дн	02.07.2025	02.07.2025	1 дн	3:00	ТР	Текущий ремонт ШР-110 Т-1		Измененная	
В-110 Т-1				04.07.2025	04.07.2025	1 дн	02.07.2025	02.07.2025	1 дн	3:00	ТР	Текущий ремонт ШР-110 Т-1		Измененная	
ПС 110 кВ Северная															
КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 1 с отпайками	01.07.2025	02.07.2025	2 дн	01.07.2025	02.07.2025	2 дн	03.07.2025	04.07.2025	2 дн	2:00	ТР	Текущий ремонт ЛР-Л110 Благовещенская – Центральная 1 на ПС 110 кВ Северная	Изменение сроков для несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Хвойная – Озерная (02.07.2025)	Измененная	
КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 2 с отпайкой на ПС Северная	07.07.2025	08.07.2025	2 дн	07.07.2025	08.07.2025	2 дн	07.07.2025	08.07.2025	2 дн	2:00	ТР	Текущий ремонт ЛР-Л110 Благовещенская – Центральная 2 на ПС 110 кВ Северная		Исходная	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик
Начальник СРЗиА п/п Б.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев