СОГЛАСОВАНО
Начальник управления ЖКХ
и энергетики правительства ЕАО
_____ А.Ю. Корж
"24" 07 2017г.

СОГЛАСОВАНО
Директор филиала АО "СО ЕЭС"
Хабаровское РДУ
_____ Ю.А. Воробьев
"_____" _____ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО "ДРСК"
"Электрические сети ЕАО"
_____ Н.Н. Гусев
"_____" _____ 2017г.

График
временного отключения потребления на 2017/2018гг.
по филиалу АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО" на территории Еврейской автономной области

№ п/п	Потребители	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	АЗС ул. Советская, часть жил. массив (р-он ул. Невская, Советская, Широкая Комсомольская, Дзержинского, Миллера), ЧП Неделяев, колледж культуры	ПС 35кВ ЖБИ	МВ-6 кВ 1Т	ДУ	до 5 мин	4,7									
2.	Паркетный завод	ПС 35кВ Пашково	Т-155	ДУ	от 5 до 20 мин	0,5									
3.	Пос. Песчаное, Белгородское, часть	ПС 500кВ Хабаровская	Ф-3,4	ОП	от 20 до 60 мин		1,0								
	пос. Смидовичи	ПС 220кВ Ин-тяга	Ф-7,8												
4.	пос. Биракан, , Брусит, Двуречье Известковый, часть п. Кульдур (курорты)	ПС 220кВ Лондоко	Т-144	ОП	до 5 мин		3,4								
		(ПС 220кВ Кульдур	Т-148												
		ПС 220кВ Кимкан-тяга)	Т-142												
5	Жилмассив ст. Лондоко ; ст. Биракан (население)	ПС 220кВ Лондоко-тяга	Ф-3	ОП	от 20 до 60 мин		0,1								
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОННЕЛЬНЫЙ ОТРЯД № 12-БАМТОННЕЛЬСТРОЙ"	ПС 220 кВ Кимкан-тяга	Ф-1 ДПР	ОП	от 20 до 60 мин		0,4								

7	пос. Амурский, Лесхоз, Тукалевский, Птичник, Кирпичики, Старый аэропорт, АБЗ.	ПС 35кВ МК	МВ-6 кВ 1Т	ДУ	до 5 мин			3,4							
8	Часть г. Облучье,ЭЧ-1, котельная, казначейство	ПС 220кВ Облучье	Т-152	ОП	от 5 до 20 мин			1,9							
9	ООО «Дальнефтепровод»	ПС 220кВ Облучье	ВЛ 220 кВ Облучье-НПС-30 №2 (Л-210)	ОП	от 5 до 20 мин				9,9						
10	Часть р-он Биробиджан-2, п.Заречье.Биршоссе 9-13км, АО «Синтез», ЧП «Медиум Хобит Эко Стройинд.»	ПС 110кВ БВС	МВ-10кВ 2Т	ДУ	от 20 до 60 мин					1,6					
10.	Села: Новое . Кирово, Дежнево, Квашнино,	ПС 110кВ Дежнево	МВ-10 1Т	ДУ	от 20 до 60 мин					0,9					
11.	Часть пос.Теплое Озеро п.Смольный,пос.Лондоко-завод.	ПС 220кВ Лондоко	Т-143, Ф- 39	ОП	до 5 мин					2,4					
12.	Часть п. Приамурский	ПС 220 кВ Левобережная	Ф-173	ОП	от 20 до 60 мин					0,8					
13	Часть Октябрьского района с. Амурзет, Озерное, Екатерино-Никольск(школы, котельные, д/сады)	ПС 35кВ Амурзет	МВ-10 кВ. 1Т (Ф-3,4,7,9,)	ДУ	от 20 до 60 мин						1,5				
14	с. Даниловка с. Камышовка	ПС 35кВ Камышовка	МВ-10 1Т	ДУ	от 20 до 60 мин						0,7				
15	ЗАО «Восток-Холдинг», ОАО «Элегант», Часть р-на п. Бумагина, ЧП Окунь «Гриантэ», АО «Виктория»	ПС 35кВ ЧТФ	Ф-74,75,76,78, 82,83	ДУ	от 20 до 60 мин						1,7				
16	п. Кирга, Раздольное, АО «Биробиджанстрой»	ПС 110кВ СК	Ф-403, 414	ДУ	от 20до 60 мин							0,5			
17	Часть(Жил массив ул. Осенняя, Читинская, Севастопольская)	ПС 220кВ Биробиджан	Ф-15, Ф-25	ОП	от 5 до 20 мин							1,8			
18	с. Биджан .Башмак, Новотроицкое, Преображеновка, Степное	ПС 110кВ Биджан	МВ-10 кВ 1Т (Ф-221, 222, 223, 224) МВ-10 кВ 2Т (Ф-232, 233,234)	ДУ	до 5 мин							2,6			

19	ОАО «Теплоозерский цементный завод»	ПС 220кВ Лондоко	Ф-23	ОП	до 5 мин								2,4		
20	П.Тельмана, ЗАО «Торговый порт Покровка», ЧП «Нелли лес», ж/д, предп.«Мостострой».	ПС 220 кВ Левобережная	Ф-162,167,171, 160	ОП	от 20 до 60 мин								2,2		
21	Часть жил массив с. Ленинское, Кукелево, Калинино, Нижнелениское	ПС 110кВ Ленинск	Ф-66,70,75,78,208,209	ДД	от 20 до 60 мин									2,2	
22	С. Благословенное, Нагибово, Садовае, Луговое	ПС 110кВ Благословенное	МВ-10 1Т	ДД	от 20 до 60 мин									0,5	
23	ЧП Бренер, кислородная станция, Бир. ЗСТ	ПС 220кВ Биробиджан	С-55, С-56, Т-134, Ф-9, 21	ОП	от 20 до 60 мин									0,4	
24	Ул. Кубанская, Брянская.	ПС 35кВ ЖБИ	Ф-64	ДУ	от 20 до 60 мин									0,8	
25	Часть п.Николаевка, п. Новокаменка	ПС 35кВ ДСК	МВ-6 кВ 1Т	ДУ	от 5 до 20 мин										2,5
26	Села: Новокуровка, Победа, Улика Национальная	ПС 220кВ Волочаевка-тяга	Т-104	ОП	от 20 до 60 мин										0,6
27	Часть жил.массив, ул.Советская мясокомбинат, молокозавод	ПС 35кВ МК	Ф-118	ДУ	от 20 до 60 мин										1,2
28	ЧП Окунь «Гриантэ», АО «Виктория», «Восток Холдинг»	ПС 35кВ ЧГФ	Ф-88,89,90,94	ДУ	от 20 до 60 мин										0,9
					до 5 мин.	4,7	8,1	11,5	11,5	13,9	13,9	16,5	18,9	18,9	18,9
				ИТОГО:	до 20 мин.	5,2	8,6	13,9	23,8	26,2	26,2	30,6	33,0	33,0	35,5
					всего	5,2	10,2	15,5	25,4	31,1	35,0	39,9	44,5	48,4	53,6
					всего по ДУ	5,2	5,2	8,6	8,6	11,1	15,1	18,1	18,1	18,9	23,5

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-32°С)

Заместитель директора - главный инженер
филиала АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО" _____ В.М. Паршин