Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____ п/п А.А. Голубцов
«_24_» __сентября__ 2025 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на октябрь 2025 года

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час/сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
(электростанция, оборудование)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Амурские ЭС															
ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка	16.10.2025	17.10.2025	2 дн	16.10.2025	17.10.2025	2 дн	23.10.2025	24.10.2025	2 дн	1:00	БВР	Верховой осмотр		Измененная	
ПС 110 кВ Михайловка															
ТН-110	02.10.2025	03.10.2025	2 дн	02.10.2025	03.10.2025	2 дн	21.10.2025	22.10.2025	2 дн	1:00	ТР	Замена силикагеля ТН-110		Измененная	
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка	01.10.2025	15.10.2025	15 дн	02.10.2025	03.10.2025	2 дн	21.10.2025	22.10.2025	2 дн	1:00	ЗРР	Отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка со стороны ПС 110 кВ Михайловка для проведения работ: Замена силикагеля ТН-110 на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 1,2,3 на Благовещенской ТЭЦ и 1ТГ на Райчихинской ГРЭС	Измененная	
ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка	16.10.2025	17.10.2025	2 дн	16.10.2025	17.10.2025	2 дн	23.10.2025	24.10.2025	2 дн	6:00	КР	Капитальный ремонт ЛР-110 Тамбовка на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 1,2,3 на Благовещенской ТЭЦ и 1ТГ на Райчихинской ГРЭС	Измененная	
В-110 Тамбовка	16.10.2025	17.10.2025	2 дн	16.10.2025	17.10.2025	2 дн	23.10.2025	24.10.2025	2 дн	6:00	КР	Капитальный ремонт ЛР-110 Тамбовка на ПС 110 кВ Михайловка		Измененная	
ПС 110 кВ Озерная															
ВЛ 110 кВ Хэйхэ – Озёрная	20.10.2025	20.10.2025	1 дн	20.10.2025	20.10.2025	1 дн	28.10.2025	28.10.2025	1 дн	3:00	Впр	Отключение ВЛ 110 кВ Хэйхэ – Озёрная для проведения работ: Замена силикагеля ТН-110 1С ПС 110 кВ Озёрная	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ 1,2,3 на Благовещенской ТЭЦ и 2ТГ на Райчихинской ГРЭС	Измененная	
1С-110 кВ	20.10.2025	20.10.2025	1 дн	20.10.2025	20.10.2025	1 дн	28.10.2025	28.10.2025	1 дн	3:00	ТР	Замена силикагеля ТН-110 1С ПС 110 кВ Озёрная		Измененная	
ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с отпайкой на ПС Анновка	21.10.2025	21.10.2025	1 дн	21.10.2025	21.10.2025	1 дн	28.10.2025	28.10.2025	1 дн	3:00	ЗРР	Отключение ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с отпайкой на ПС Анновка со стороны ПС 110 кВ Озёрная для проведения работ: Замена силикагеля ТН-110 2С ПС 110 кВ Озёрная	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ1,2,3 на Благовещенской ТЭЦ и 2ТГ на Райчихинской ГРЭС	Измененная	
2С-110 кВ	21.10.2025	21.10.2025	1 дн	21.10.2025	21.10.2025	1 дн	28.10.2025	28.10.2025	1 дн	3:00	ТР	Замена силикагеля ТН-110 2С ПС 110 кВ Озёрная		Измененная	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик
Начальник СРЗиА п/п Б.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев