ЮЯ ЭС март 2026

Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ВЛ 110 кВ Нижний Куранах – Лебединый с отпайками	01.03.26	01.03.26	Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Нижний Куранах – Лебединый с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФТО, АРПТ, АУВ, АПВ) (БЭМП-ДТЗ.02)Изменение параметров настройки ДЗ в связи с изменением нагрузочных режимов по заданию № ЯРДУ-РЗ-25-439,выданное письмом Филиала АО СО ЕЭС» Якутское РДУ № Р66-62-II-19-2347 от 18.11.2025 Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками (ДЗ, ТЗНП, АРПТ, АУВ, АПВ) (БЭМП ДТЗ.02) ПС 110 кВ Лебединый (В-110 Н.Куранах).
ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта	01.03.26	01.03.26	Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта (АУВ, АПВ) (БЭМП-ДТЗ.02)Корректировка параметров настройки ДЗ по отстройке от нагрузочных режимов по заданию выданному письмом Филиала АО СО ЕЭС» Якутское РДУ № Р66-62-II-19-2618 от 17.12.2025Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта (ДЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ) (БЭМП ДТЗ.02)ПС 110 кВ Лебединый (В-110 Юхта).
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками	27.03.26	09.04.26	Выполнение работ в рамках строительства Южно-Якутской ТЭС: Переустройство ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками на пересечении с ВЛ 220 кВ.
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	02.03.26	09.03.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман: ПС 110 кВ Угольная (Установка оборудования связи ф.А: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель, устройство нового фундамента под конденсатор связи, демонтаж гибкой ошиновки, демонтаж КС и заградителя). ПС 110 кВ Инаглинская (Демонтаж комплекта оборудования связи ВЧЗ, КС и ФП ф.А, демонтаж фундамента, демонтаж гибкой ошиновки). ПС 110 кВ Малый Нимныр (Установка оборудования связи ф.В. Установка блока выключателя на общей металлоконструкции в составе: колонковый элегазовый выключатель 110 кВ, трансформатор тока 110 кВ и разъединитель 110 кВ. Устройство лежневого фундамента с металлической опорной рамой для данного блока. Демонтаж гибкой ошиновки, замена ТТ, Замена блока опорных изоляторов с фундаментом).
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками	11.03.26	18.03.26	Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман: ПС 110 кВ Комсомольская (Установка оборудования связи).
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками	10.03.26	18.03.26	Выполнение работ в рамках строительства Южно-Якутской ТЭС: Переустройство ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками на пересечении с ВЛ 220 кВ.
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	19.03.26	23.03.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман: ПС 110 кВ Инаглинская (Установка демонтированного с ф.А оборудования связи на ф.С, монтаж фундамента под блок КС ф.С). ПС 110 кВ Угольная (Установка оборудования связи ВЧ заградитель ф.В).
ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Хатыми	24.03.26	26.03.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман. ПС 110 кВ Малый Нимныр (Монтаж фундамента, Установка оборудования связи ф.В: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель).