Приложение к письму
Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
от_____ № _____

Выписка из графика
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на март 2020 г.

Объект	Оборудование	Учтенная в годовом	Месячный. Заявленно	Месячный.	Месячный.	Месячный. Время	Месячный. Время	Месячный.	Март 2020																																								Вид ремон	Аварийная	Содержание работ	Состояние оборудования по	Условия производства работ	Прочие примечания	Состояние заявки
									Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт									
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	Нет	01.03.20	31.03.20	31 дн	01.03.20	31.03.20	31 дн																																ЗРР	00:20	Вывести АПВ ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74) для механизированной расчистки просеки	без отключения			Исходная
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин	Да, срок ремонта изменен	02.03.20	06.03.20	4 дн 9 ч	02.03.20	06.03.20	4 дн 9 ч																																ВПр	08:00	Отключить для работ РЗА на В 110 Приморская ГРЭС - Бикин на ПС 110 кВ Бикин	с отключением		Увеличение потребление зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 27 МВт. Ремонт перенесен в связи с оптимизацией работы генерирующего оборудования Хабаровской ТЭЦ-1.	Снятая и отказанная
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с отпайками (С-5)	Да	24.03.20	24.03.20	1 дн	24.03.20	24.03.20	1 дн																																ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Поочерёдно	Исходная
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с отпайками (С-6)	Да	24.03.20	24.03.20	1 дн	24.03.20	24.03.20	1 дн																																ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Поочерёдно	Исходная
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1)	Да	24.03.20	24.03.20	1 дн	24.03.20	24.03.20	1 дн																																ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Поочерёдно	Исходная
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2)	Да	24.03.20	24.03.20	1 дн	24.03.20	24.03.20	1 дн																																ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Поочерёдно	Исходная
Хабаровская ТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (С-7)	Да	25.03.20	25.03.20	1 дн	25.03.20	25.03.20	1 дн																																ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Поочерёдно	Исходная
Хабаровская ТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (С-8)	Да	25.03.20	25.03.20	1 дн	25.03.20	25.03.20	1 дн																																ЗРР	00:20	Опробование АПВ перед грозовым сезоном.	без отключения	Не в транзите	Поочерёдно	Исходная
ПС 110 кВ Бикин	В 110 Приморская ГРЭС-Бикин	Да, срок ремонта изменен	02.03.20	06.03.20	4 дн 9 ч	02.03.20	06.03.20	4 дн 9 ч																																ВПр	08:00	Отключить, для работ на АУВ В 110 Приморская ГРЭС-Бикин (АУВ, ТАПВ) на ПС 110 кВ Бикин	с отключением	с переводом на ОВ		Исходная
ПС 110 кВ Бикин	ОСВ 110	Да, срок ремонта изменен	10.03.20	13.03.20	3 дн 9 ч	10.03.20	13.03.20	3 дн 9 ч																																ВПр	08:00	Отключить, для работ на "Комплект РЗА ОСВ 110 (АУВ, ТАПВ, ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ) (ШЭ2607 013)" ПС 110 кВ Бикин	с отключением		Увеличение зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 27 МВт. Перенос точки деления сети на ПС Бикин. С включением В 110 С-29 на ПС Хор.	Исходная
ПС 110 кВ Городская	1с 110	Нет	10.03.20	13.03.20	3 дн 9 ч	10.03.20	13.03.20	3 дн 9 ч																																ВПр	02:00	Профилактическое восстановление РЗА ТН 110 1с	с отключением			Исходная
ПС 110 кВ Городская	В 110 С-7	Нет	10.03.20	13.03.20	3 дн 9 ч	10.03.20	13.03.20	3 дн 9 ч																																ВПр	02:00	Профилактическое восстановление АУВ В 110 С-7 (АУВ, АВР) (ТОР-200)	с отключением			Исходная
ПС 110 кВ Городская	2с 110	Нет	16.03.20	20.03.20	4 дн 9 ч	16.03.20	20.03.20	4 дн 9 ч																																ВПр	02:00	Профилактическое восстановление РЗА ТН 110 2с.	с отключением			Исходная
ПС 110 кВ Городская	В 110 С-8	Нет	16.03.20	20.03.20	4 дн 9 ч	16.03.20	20.03.20	4 дн 9 ч																																ВПр	02:00	Профилактическое восстановление АУВ В 110 С-8 (АУВ, АВР) (ТОР-200)	с отключением			Исходная
ПС 110 кВ Красицкая	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	23.03.20	27.03.20	4 дн 9 ч	23.03.20	27.03.20	4 дн 9 ч																																ВПр	08:00	Отключить, для работ на АУВ СВ 110 (АУВ, ТАПВ) Красицкая	с отключением	с включением ремонтной перемычки		Исходная
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да, срок ремонта изменен	02.03.20	06.03.20	4 дн 9 ч	02.03.20	06.03.20	4 дн 9 ч																																ЗРР	ВЗ	Включить, для работ на В 110 кВ ПримГРЭС - Бикин ПС 110 кв Бикин	без отключения			Исходная
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	10.03.20	13.03.20	3 дн 9 ч	10.03.20	13.03.20	3 дн 9 ч																																ЗРР	ВЗ	Для работ на ОСВ 110 ПС 110 кВ Бикин	без отключения			Исходная
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	02.03.20	06.03.20	5 дн	02.03.20	06.03.20	5 дн																																ЗРР	01:00	Снижение объема ОН в связи с профилактическим контролем АЧР ПС 35 кВ Тишкино	без отключения		Снижение объема АЧР на 8 МВт	Исходная
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	10.03.20	13.03.20	4 дн	10.03.20	13.03.20	4 дн																																ЗРР	01:00	Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР на ПС 110 кВ Северная	без отключения		Снижение объема АЧР на 1 МВт	Исходная

Заместитель начальника Службы электрических режимов _____ Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна
(4212)38-05-44; 33-44.