Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____ п/п А.А. Голубцов
«_25_» ___апреля____2025 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на май 2025 года

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час/сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
(электростанция, оборудование)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Амурские ЭС															
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 1 с отпайками				10.05.2025	23.05.2025	14 дн	26.05.2025	08.06.2025	14 дн	3:00	ТР	Реконструкция ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 1 с отпайками в пролетах оп.№19-21. Перенос провода на новые опоры 20, 21	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 1 с отпайками после включения ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 2 с отпайками на ЗРР	Измененная	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 2 с отпайками				10.05.2025	23.05.2025	14 дн	26.05.2025	08.06.2025	14 дн	3:00	ТР	Сборка шлейфов на оп.№14, 21	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 2 с отпайками после ввода в работу ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 1 с отпайками	Измененная	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 2 с отпайками				10.05.2025	23.05.2025	14 дн	26.05.2025	08.06.2025	14 дн	3:00	ТР	Разбор шлейфов на оп.№14, 21		Измененная	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 2 с отпайками				10.05.2025	23.05.2025	14 дн	26.05.2025	08.06.2025	14 дн	6:00	ЗРР	Реконструкция ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 2 с отпайками в пролетах оп.№19-21. Перенос провода на новые опоры 20, 21	ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 2 с отпайками включена: -со стороны Благовещенской ТЭЦ до оп.№21 -со стороны ПС 110 кВ Центральная до оп. №14	Измененная	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская № 1 с отпайками				12.05.2025	16.05.2025	5 дн	19.05.2025	23.05.2025	5 дн	3:00	ЗРР	Отключение ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская № 1 с отпайками со стороны ПС 220 кВ Благовещенская для проведения работ на ПС 220 кВ Благовещенская		Измененная	
КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 1 с отпайками				12.05.2025	16.05.2025	5 дн	19.05.2025	23.05.2025	5 дн	3:00	ЗРР	Отключение КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 1 с отпайками с отпайками со стороны ПС 220 кВ Благовещенская для проведения работ на ПС 220 кВ Благовещенская		Измененная	
ПС 110 кВ Озерная															
ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с отпайкой на ПС Аноновка	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	2:00	Впр	Отключение ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Аноновка для проведения работ: Капитальный ремонт ШР-110 Т-2 на ПС 110 кВ Озёрная	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ № 2,4 на Благовещенской ТЭЦ и 1ТГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
2С-110 кВ	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	2:00	КР	Капитальный ремонт ШР-110 Т-2		Исходная	
ПС 110 кВ Полевая															
ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Аноновка	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	3:00	Впр	Отключение ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Аноновка для проведения работ: Текущий ремонт, профиспытания В-Л110 Озёрная на ПС 110 кВ Полевая	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ № 2,4 на Благовещенской ТЭЦ и 1ТГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
В-Л110 Озерная	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	3:00	ТР	Текущий ремонт В-Л110 Озерная, профилактические испытания		Исходная	
ПС 110 кВ Аноновка															
ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Аноновка	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	01.05.2025	07.05.2025	7 дн	3:00	Впр	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Аноновка для проведения работ: Капитальный ремонт ЛР-Л110 Озёрная — Полевая на ПС 110 кВ Аноновка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ № 2,4 на Благовещенской ТЭЦ и 1ТГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
ПС 110 кВ Михайловка															
ТН-110	08.05.25	08.05.25	1 дн	08.05.25	08.05.25	1 дн	08.05.25	08.05.25	1 дн	2:00	ТР	Замена силикагеля ТН-110		Исходная	
В-110 Райчихинская ГРЭС	08.05.25	08.05.25	1 дн	08.05.25	08.05.25	1 дн	08.05.25	08.05.25	1 дн	2:00	ИСП	Профилактические испытания В-110 Райчихинская ГРЭС		Исходная	
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка	08.05.25	08.05.25	1 дн	08.05.25	08.05.25	1 дн	08.05.25	08.05.25	1 дн	2:00	ЗРР	Отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка со стороны ПС 110 кВ Михайловка для проведения работ: Профилактические испытания В-110 Райчихинская ГРЭС на ПС 110 кВ Михайловка, Замена силикагеля ТН-110 на ПС 110 кВ Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ № 1,2,4 на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТГ на Райчихинской ГРЭС	Исходная	
ПС 110 кВ Центральная															
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 1 с отпайками	12.05.25	13.05.25	2 дн	12.05.25	13.05.25	2 дн	26.05.25	27.05.25	2 дн	2:00	ТР	Профилактические испытания ТН-Л110 БТЭЦ-1 ф.С на ПС 110 кВ Центральная		Измененная	
ПС 110 кВ Новая															
В110-Т1	19.05.25	20.05.25	2 дн	19.05.25	20.05.25	2 дн	19.05.25	20.05.25	2 дн	2:00	ТР	Текущий ремонт Т-1		Исходная	
1ТН-110	21.05.25	21.05.25	1 дн	21.05.25	21.05.25	1 дн	21.05.25	21.05.25	1 дн	1:00	ТР	Обслуживание 1ТН-110		Исходная	
2ТН-110	26.05.25	26.05.25	1 дн	26.05.25	26.05.25	1 дн	26.05.25	26.05.25	1 дн	1:00	ТР	Обслуживание 2ТН-110		Исходная	
В110-Т2	27.05.25	28.05.25	2 дн	27.05.25	28.05.25	2 дн	27.05.25	28.05.25	2 дн	2:00	ТР	Текущий ремонт Т-2		Исходная	
ПС 110 кВ Кооперативная															
В110-Т1	19.05.25	23.05.25	5 дн	19.05.25	23.05.25	5 дн	19.05.25	23.05.25	5 дн	4:00	ВПр	Профконтроль РЗА Т-1		Исходная	
В110-Т2	26.05.2025	30.05.2025	5 дн	26.05.2025	30.05.2025	5 дн	26.05.2025	30.05.2025	5 дн	4:00	ВПр	Профконтроль РЗА Т-2		Исходная	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик
Начальник СРЗиА п/п Б.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев