ПЭС ноябрь 2026

Объект	Оборудование	Содержание работ	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	Замена поврежденных изоляторов по всей длине выборочно.	01.11.26	30.11.26
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Ключи	Текущий ремонт ШР 110 1СШ Ключи и отбора проб масла с баков и вводов В 110 Ключи.	01.11.26	02.11.26
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 1СШ Ключи и отбора проб масла с баков и вводов В 110 Ключи.	01.11.26	02.11.26
ПС 110 кВ Ярославка	1СШ 110 кВ	Текущий ремонт ШР 110 1СШ Ключи.	01.11.26	02.11.26
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная	ВПр на время вывода ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка для замены фарфоровых изоляторов на стеклянные, на опорах № 154,172.	05.11.26	05.11.26
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные, на опорах №№ 154,172.	05.11.26	09.11.26
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные, на опорах №№ 173, 174	09.11.26	14.11.26
ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Стройиндустрия	ЗРР на время измерения параметров изоляции ТН 110 1С.	10.11.26	12.11.26
ПС 110 кВ Стройиндустрия	2С 110 кВ	Измерение параметров изоляции ТН 110 2С.	10.11.26	12.11.26
ПС 110 кВ Океан	1С 110 кВ	Кратковременный ВПр 1С 110 кВ на время оперировани ОД 110 Т-1 для вывода/ввода Т-1 для/после высоковольтных испытаний.	11.11.26	13.11.26
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная	ВПр на время замены фарфоровых изоляторов на стеклянные, на опорах №№ 173, 174.	13.11.26	14.11.26
ПС 110 кВ Полевая	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	ЗРР на время замены ТТ встроенного в В 110 Уссурийск-2.	15.11.26	20.11.26
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Уссурийск-2	Замена ТТ встроенного в В 110 Уссурийск-2.	15.11.26	20.11.26
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Т-2	Высоковольтные испытания В 110 Т-2 и Т-2.	15.11.26	17.11.26
ПС 110 кВ ХФЗ	ТН 110 1СШ	Измерение изоляционных характеристик ТН 110 1С	17.11.26	19.11.26
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	Высоковольтные испытания ОВ 110.	18.11.26	20.11.26
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Промышленная	Замена ТТ встроенного в В 110 Промышленная.	22.11.26	27.11.26
ПС 110 кВ Кролевцы	ТН 110 2С	Измерение параметров изоляции ТН 110 2С.	22.11.26	23.11.26
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	ЗРР на время замены ТТ встроенного в В 110 Промышленная.	22.11.26	27.11.26