ПЭС май 2026

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ПС 110 кВ Петровичи	В 110 Вадимовка	27.04.26	01.05.26	Текущий ремонт В 110 Вадимовка. ВПр на время профконтроля АУВ В 110 Вадимовка, опробования АУВ В 110 Вадимовка и на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка.
ПС 110 кВ Петровичи	СВ 110	27.04.26	01.05.26	ВПр на время профконтроля АУВ СВ 110 и опробования АУВ СВ 110.
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	27.04.26	01.05.26	ЗРР на время текущего ремонта В 110 Вадимовка и ШР 110 Т-2; профконтроля АУВ В 110 Вадимока, опробования АУВ В 110 Вадимовка и на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка.
ПС 110 кВ Чайка	В 110 Спутник	03.05.26	08.05.26	Текущий ремонт В 110 Спутник, ЛР 110 Спутник.
ПС 110 кВ Чайка	1С 110 кВ	03.05.26	08.05.26	Отбор проб масла из ТН 110 1С и текущий ремонт В 110 Спутник, ЛР 1120 Спутник.
ПС 110 кВ Бурун	СВ 110	03.05.26	04.05.26	Высоковольтные испытания СВ 110.
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	03.05.26	08.05.26	Текущий ремонт ЛР 110 Спутник, В 110 Спутник и отбор проб масла из ТН 110 1С.
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	03.05.26	08.05.26	ВПр СВ 110 на время текущего ремонта Т-2.
ПС 220 кВ Чугуевка	В 110 АТ-1	04.05.26	04.05.26	Опробование привода В 110 АТ-1 и опробования В 110 АТ-1 от РЗА.
ПС 220 кВ Чугуевка	ТН 220 ОСШ	04.05.26	05.05.26	Высоковольтные испытания ТН 220 ОСШ.
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка	04.05.26	07.05.26	Капитальный ремонт ЛР 220 Чугуевка-2 и В 220 Чугуевка-2. ВПр на время текущего ремонта АТ-1. ЗРР на время опробования привода В 220 Чугуевка-2. ЗРР на время контрольного разряда АКБ. ВПр на время опробования привода В 110 АТ-1 и опробования В 110 АТ-1 от РЗА.
ПС 220 кВ Чугуевка	В 220 Чугуевка-2 В 220 кВ	04.05.26	07.05.26	Капитальный ремонт В 220 Чугуевка-2 и ЛР 220 Чугуевка-2. Опробование привода В 220 Чугуевка-2 и В 220 Чугуевка-2 от РЗА.
ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	04.05.26	07.05.26	Текущий ремонт АТ-1. ЗРР на время опробования привода В 220 Чугуевка-2 и В 220 Чугуевка-2 от РЗА. ВПр на время опробования В 110 АТ-1 и опробования В 110 АТ-1 от РЗА. ВПр на время капитального ремонта В 220 Чугуевка-2 и ЛР 220 Чугуевка-2.
ПС 220 кВ Чугуевка	СВ 110	04.05.26	04.05.26	Опробование действия привода СВ 110 и привода СВ 110 от РЗА.
ПС 110 кВ Бурун	В 110 2Р	04.05.26	06.05.26	Высоковольтные испытания В 110 2Р.
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	04.05.26	06.05.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 2Р.
ПС 110 кВ Промузел	1С 110 кВ	05.05.26	06.05.26	ВПр 1С 110 кВ на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт Т-1.
ПС 110 кВ Промузел	1С 110 кВ	07.05.26	07.05.26	ВПр 1С 110 кВ на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 для ввода после текущего ремонта Т-1.
ПС 110 кВ Липовцы	СВ 110	11.05.26	22.05.26	Капитальный ремонт СВ 110 и высоковольтные испытания СВ 110. ВПр на время опробования и профконтроля АУВ СВ 110.
ПС 110 кВ Бурун	В 110 Волна	11.05.26	22.05.26	ВПр на время проф.контроля комплекта РЗ ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, УРОВ) (ШЭ2607 091) и проф.контроля комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р (ДЗ, ТЗНП,УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ2607 016).
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	11.05.26	14.05.26	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время профвосстановления АЧР, ОН (БРЧН) на ПС 110 кВ А
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	11.05.26	22.05.26	Обрезка крон деревьев выборочно по всей длине.
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	11.05.26	22.05.26	ЗРР на время проф.контроля комплекта РЗ ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, УРОВ) (ШЭ2607 091) и проф.контроля комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р (ДЗ, ТЗНП,УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ2607 016).
ПС 110 кВ УКФ	В 110 Т-1	11.05.26	15.05.26	Текущий ремонт Т-1.
ПС 110 кВ УКФ	СВ 110	11.05.26	19.05.26	Капитальный ремонт СВ 110. ВПр на время опробования АУВ СВ 110.
ПС 110 кВ Промузел	2С 110 кВ	12.05.26	13.05.26	ВПр 2С 110 кВ на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 для вывода в текущий ремонт Т-2.
ПС 110 кВ Промузел	2С 110 кВ	14.05.26	14.05.26	ВПр 2С 110 кВ на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 для ввода после текущего ремонта Т-2.
ПС 110 кВ Михайловка	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	14.05.26	23.05.26	ЗРР на время текущего ремонта ТТ 110 Т-1, Т-1 и ТН 110 Т-1.
ПС 110 кВ Бурун	В 110 Волна	14.05.26	16.05.26	Высоковольтные испытания В 110 Волна.
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	14.05.26	16.05.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Волна.
ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	17.05.26	18.05.26	ВПр на время для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода Т-1 для высоковольтных испытаний Т-1.
ПС 110 кВ Мингородок	СВ 110	17.05.26	22.05.26	Капитальный ремонт СР 110 2С, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Т-2, ТР 110 Т-2.
ПС 110 кВ Мингородок	ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р	17.05.26	22.05.26	Капитальный ремонт ЛР 110 1Р.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	17.05.26	18.05.26	ЗРР на время для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода Т-1 для высоковольтных испытаний Т-1.
ПС 110 кВ Екатериновка	1С 110 кВ	17.05.26	18.05.26	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-1 для вывода в ремонт Т-1.
ПС 110 кВ УКФ	В 110 Т-2	17.05.26	22.05.26	Текущий ремонт Т-2.
ПС 110 кВ Молодёжная	СВ 110	18.05.26	19.05.26	Техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров СВ 110. ВПр на время высоковольтного испытания ТН 110 1С.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 2В	18.05.26	22.05.26	Текущий ремонт и высоковольтные испытания В 110 2В. ВПр на время опробования АУВ В 110 2В и профконтроля РЗА Т-2.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Павл-2	18.05.26	22.05.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Павл-2. Высоковольтные испытания В 110 Павл-2.

ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 4В	18.05.26	22.05.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 4В и на время профконтроля РЗА Т-2. Высоковольтные испытания В 110 4В.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	18.05.26	22.05.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Павл-2 и на время высоковольтных испытаний В 110 Павл-2.
ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	19.05.26	19.05.26	ВПр на время для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время ввода Т-1 после высоковольтных испытаний Т-1.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	19.05.26	19.05.26	ЗРР на время для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время ввода Т-1 после высоковольтных испытаний Т-1.
ПС 110 кВ Молодёжная	СВ 110	20.05.26	21.05.26	Техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров СВ 110. ВПр на время высоковольтного испытания ТН 110 2С.
ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	20.05.26	21.05.26	ВПр на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время выводаТ-2 для высоковольтных испытаний Т-2.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	20.05.26	21.05.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время выводаТ-2 для высоковольтных испытаний Т-2.
ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	22.05.26	22.05.26	ВПр на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время вводаТ-2 после высоковольтных испытаний Т-2.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	22.05.26	22.05.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время вводаТ-2 после высоковольтных испытаний Т-2.
ПС 110 кВ Екатериновка	1С 110 кВ	22.05.26	22.05.26	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-1 для ввода после ремонта Т-1.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	23.05.26	05.06.26	Замена поврежденных изоляторов выборочно
ПС 110 кВ Лазурная	ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная	24.05.26	26.05.26	Измерение изоляции ТН 110 Горностай
ПС 110 кВ Екатериновка	2С 110 кВ	24.05.26	25.05.26	ВПр на время оперирования ТР 110 Т-2 для вывода в ремонт Т-2.
ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М	25.05.26	26.05.26	ЗРР на время текущего ремонта СР 110 1С и ШР 110 ТН 1С, опробования АУВ В 110 Сибирцево/т, высоковольтных испытаний В 110 Сибирцево/т.
ПС 110 кВ М	1С 110 кВ	25.05.26	26.05.26	Текущий ремонт СР 110 1С и ШР 110 ТН 1С.
ПС 110 кВ М	В 110 Сибирцево/т	25.05.26	26.05.26	ВПр В 110 Сибирцево/т на время опробования АУВ В 110 Сибирцево/т. Высоковольтные испытания В 110 Сибирцево/т.
ПС 110 кВ Молодёжная	КВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная	25.05.26	25.05.26	Отсоединение шлейфов от Рпер 110 Арсеньев-2 для последующей замены ТТ 110 Рпер, Рпер 110 Арсеньев-2.
ПС 110 кВ Молодёжная	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	25.05.26	25.05.26	Отсоединение шлейфов от Рпер 110 Чугуевка для последующей замены ТТ 110 Рпер, Рпер 110 Чугуевка.
ПС 110 кВ Молодёжная	Ремонтная перемычка 110 кВ	25.05.26	25.05.26	Отсоединение шлейфов от Рпер 110 Чугуевка для последующей замены ТТ 110 Рпер, Рпер 110 Чугуевка.
ПС 110 кВ Молодёжная	Ремонтная перемычка 110 кВ	25.05.26	01.10.26	Отсоединение шлейфов от Рпер 110 Арсеньев-2 и от Рпер 110 Чугуевка. Замена ТТ 110 Рпер, Рпер 110 Арсеньев-2,Рпер 110 Чугуевка Присоединение шлейфов от Рпер 110 Арсеньев-2 и от Рпер 110 Чугуевка.
ПС 220 кВ Чугуевка	В 110 Молодежная	25.05.26	25.05.26	Опробование привода В 110 Молодежная и В 110 Молодежная от РЗА..
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	25.05.26	25.05.26	ЗРР на время опробования привода В 110 Молодежная и В 110 Молодежная от РЗА.
ПС 110 кВ Петровичи	СВ 110	26.05.26	26.05.26	Текущий ремонт СР 110 1С.
ПС 110 кВ Петровичи	1С 110 кВ	26.05.26	26.05.26	Текущий ремонт СР 110 1С.
ПС 110 кВ Петровичи	В 110 Хороль	26.05.26	29.05.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Хороль
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	26.05.26	29.05.26	ЗРР на время текущего ремонта СР 110 1С и на время опробования АУВ В 110 Хороль.
ПС 220 кВ Западная	ТН 110 2СШ	26.05.26	27.05.26	Высоковольтные испытания ТН 110 2СШ
ПС 110 кВ Реттиховка	В 110 Арсеньев-2	27.05.26	29.05.26	Капитальный ремонт ремонт ШР 110 Арсеньев-2 и ЛР 110 Арсеньев-2. ВПр на время опробования АУВ В 110 Арсеньев-2.
ПС 110 кВ Реттиховка	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	27.05.26	29.05.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Арсеньев-2 и текущий ремонт ВЧЗ Арсеньев-2. ЗРР на время капитального ремонта ШР 110 Арсеньев-2 и опробования АУВ В 110 Арсеньев-2.
ПС 110 кВ Реттиховка	2С 110 кВ	27.05.26	29.05.26	Капитальный ремонт ремонт ШР 110 Арсеньев-2
ПС 110 кВ Лазурная	КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан	27.05.26	29.05.26	Измерение изоляции ТН 110 Океан
ПС 110 кВ Екатериновка	2С 110 кВ	29.05.26	29.05.26	ВПр на время оперирования ТР 110 Т-2 для ввода после ремонта Т-2.
ПС 110 кВ Улисс	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	31.05.26	05.06.26	Капитальный ремонт ЛР 110 ВТЭЦ-2.
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	31.05.26	05.06.26	ВПр СВ 110 на время текущего ремонта Т-1, ТН 110 1С и высоковольтных испытаний Т-1, ТСН-1, ШМ-6 Т-1, ОПН 110 Т-1, ОПН 110 ЗОН Т-1