ПЭС Июнь 2026

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	11.05.26	14.05.26	Время ремонта заявки изменено и больше не пересекается с текущим периодом планирования Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время профвосстановления АЧР, ОН (БРЧН) на ПС 110 кВ А
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	23.05.26	05.06.26	Замена поврежденных изоляторов выборочно
ПС 110 кВ Молодёжная	Ремонтная перемычка 110 кВ	25.05.26	01.10.26	Отсоединение шлейфов от Рпер 110 Арсеньев-2 и от Рпер 110 Чугуевка. Замена ТТ 110 Рпер, Рпер 110 Арсеньев-2,Рпер 110 Чугуевка Присоединение шлейфов от Рпер 110 Арсеньев-2 и от Рпер 110 Чугуевка.
ПС 110 кВ Улисс	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	31.05.26	05.06.26	Капитальный ремонт ЛР 110 ВТЭЦ-2.
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	31.05.26	05.06.26	ВПр СВ 110 на время текущего ремонта Т-1, ТН 110 1С и высоковольтных испытаний Т-1, ТСН-1, ШМ-6 Т-1, ОПН 110 Т-1, ОПН 110 ЗОН Т-1
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т	01.06.26	14.06.26	БВР по замене провода ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 (пересечение в пролете опор № 259-260, 270-271 ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 с КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т).
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т	01.06.26	04.06.26	БВР на ВЛ 220 кВ Владивосток – Суходол (персоналом ППМЭС) в месте пересечения с ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т и ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Суражевка.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т	01.06.26	05.06.26	БВР на КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Аэропорт (персоналом ППМЭС) в месте пересечения с ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т и ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Суражевка. БВР на ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Варяг (персоналом ППМЭС) в месте пересечения с ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т и ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Суражевка. БВР на КВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Аэропорт г (персоналом ППМЭС) в месте пересечения с ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т и ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Суражевка.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	01.06.26	14.06.26	БВР по замене провода ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 (пересечение в пролете опор № 272-273 ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 с КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая).
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье	01.06.26	14.06.26	БВР по замене провода ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 (пересечение в пролете опор № 272-273 ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 с КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье).
ПС 110 кВ Чайка	В 110 Волна	01.06.26	05.06.26	Текущий ремонт В 110 Волна и ЛР 110 Волна.
ПС 110 кВ Раздольное-1	В 110 Раздольное-2 В 110 кВ Выключатели	01.06.26	01.06.26	Высоковольтные испытания В 110 Раздольное-2
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	01.06.26	05.06.26	Текущий ремонт В 110 Волна и ЛР 110 Волна.
ПС 110 кВ Чайка	2С 110 кВ	01.06.26	05.06.26	Отбор проб масла из ТН 110 2С и текущий ремонт В 110 Волна, ЛР 110 Волна.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	01.06.26	05.06.26	Ручная расчистка просеки пролете опор №79-80, 98-99. Расширение просеки пролете опор №90-94.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	01.06.26	08.06.26	Механизированная расчистка просеки пролете опор №74-79, 84-90. Ручная расчистка просеки пролете опор №79-80, 98-99. Расширение просеки пролете опор №90-94. Установка птицезащитных устройств на опорах №73-231 выборочно.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	01.06.26	05.06.26	Ручная расчистка просеки пролете опор №79-80, 98-99. Расширение просеки пролете опор №90-94.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	01.06.26	11.06.26	Механизированная расчистка просеки пролете опор №74-79, 84-90. Ручная расчистка просеки пролете опор №79-80, 98-99. Расширение просеки пролете опор №90-94. Установка птицезащитных устройств на опорах №73-231 выборочно.
ПС 110 кВ Екатериновка	В 110 ПаГРЭС	01.06.26	30.06.26	ВПр на время монтажа и наладки РЗА СВ 110 и ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка
ПС 110 кВ Екатериновка	СВ 110	01.06.26	30.06.26	ВПр на время монтажа и наладки РЗА СВ 110 и ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка

ПС 110 кВ Кролевцы	СВ 110	01.06.26	06.06.26	ВПр на время профконтроля УРЗА СВ 110
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	01.06.26	14.06.26	БВР по замене провода ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 (пересечение в пролете опор № 259-260, 270-271 ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 с
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	01.06.26	01.06.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Раздольное-2.
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	01.06.26	01.06.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Раздольное-2.
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Давыдовка – Барабаш – Славянка №2	01.06.26	05.06.26	ЗРР на время профвосстановления УРЗА В 110 Славянка-2.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Ключи	01.06.26	05.06.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Ключи и профвосстановления комплекта РЗ ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	01.06.26	05.06.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Ключи и профвосстановления комплекта РЗ ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 3В	01.06.26	05.06.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 3В.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 1В	01.06.26	05.06.26	ВПР на время опробования АУВ В 110 1В.
ПС 110 кВ Раздольное-1	В 110 Пушкинская В 110 кВ Выключатели	01.06.26	02.06.26	Высоковольтные испытания В 110 Пушкинская
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Спасск	01.06.26	04.06.26	Высоковольтные испытания В 110 Спасск ,ТТ 110 Спасск .
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	01.06.26	04.06.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Спасск, ТТ 110 Спасск.
ПС 110 кВ Загородная	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	01.06.26	02.06.26	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная на время кратковременного отключения В 110 Патрокл и СВ 110 для оперирования ШР 110 Т-2, чтобы вывести Т-2 для текущего ремонта Т-2.
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1	01.06.26	02.06.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Пушкинская.
ПС 110 кВ Раздольное-1	В 110 Кипарисово В 110 кВ Выключатели	02.06.26	03.06.26	Высоковольтные испытания В 110 Кипарисово.
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	02.06.26	03.06.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Кипарисово.
ПС 110 кВ Раздольное-1	В 110 Т-1 В 110 кВ Выключатели	03.06.26	05.06.26	Высоковольтные испытания В 110 Т-1
ПС 110 кВ Загородная	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	05.06.26	05.06.26	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная на время кратковременного отключения В 110 Патрокл и СВ 110 для оперирования ШР 110 Т-2, чтобы ввести Т-2 после текущего ремонта.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	06.06.26	12.06.26	Монтаж птицезащитных устройств на опорах № 8,9,10.
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	06.06.26	12.06.26	ВПр СВ 110 на время текущего ремонта В 110 Т-1 и опробования
ПС 110 кВ Чайка	В 110 Спутник	07.06.26	08.06.26	Текущий ремонт ЛР 110 Спутник.
ПС 110 кВ Чайка	1С 110 кВ	07.06.26	08.06.26	Текущий ремонт ШР 110 Т-1 и СР 110 1С. БВР при выводе/вводе ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник (для текущего ремонта ЛР 110 Спутник).
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	07.06.26	11.06.26	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время профконтроля устройства ОН (МКПА) на ПС 110 кВ Садовая.
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	07.06.26	11.06.26	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время профилактического контроля ПРМ ДЗЛ по ВОЛС ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок на ПС 110 кВ Мингородок.
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	07.06.26	11.06.26	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время профилактического контроля АЧР, ОН (БРЧН) на ПС 110 кВ Мингородок.
ПС 110 кВ Улисс	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	07.06.26	12.06.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Патрокл.
ПС 110 кВ Залив	1С 110 кВ	07.06.26	09.06.26	Текущий ремонт В 110 ВТЭЦ-2, В 110 Бурная II цепь, В 110 Т-1
ПС 110 кВ Залив	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	07.06.26	09.06.26	БВР на время текущего ремонта В 110 ВТЭЦ-2, В 110 Бурная II цепь, В 110 Т-1
ПС 110 кВ Залив	В 110 ВТЭЦ-2	07.06.26	09.06.26	Текущий ремонт В 110 ВТЭЦ-2, В 110 Бурная II цепь, В 110 Т-1
ПС 110 кВ Чайка	СВ 110	07.06.26	08.06.26	Текущий ремонт СР 110 1С.

ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	07.06.26	08.06.26	Текущий ремонт ЛР 110 Спутник. ВПр на время текущего ремонта ШР 110 Т-1 и СР 110 1С.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	07.06.26	10.06.26	Установка птицезащитных устройств выборочно.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	07.06.26	10.06.26	Установка птицезащитных устройств выборочно.
ПС 110 кВ А	КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2	08.06.26	08.06.26	Установка датчиков для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2.
ПС 110 кВ А	КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2	08.06.26	08.06.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2 на время определения наличия частичных разрядов и их местоположения.
ПС 110 кВ А	КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2	08.06.26	08.06.26	Снятие датчиков после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2.
ПС 110 кВ Чайка	В 110 Волна	08.06.26	09.06.26	Текущий ремонт ЛР 110 Волна.
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	08.06.26	09.06.26	Текущий ремонт ЛР 110 Волна. ВПр на время текущего ремонта ШР 110 Т-2 и ШР 110 ТН 2С.
ПС 110 кВ Чайка	2С 110 кВ	08.06.26	09.06.26	Текущий ремонт ШР 110 Т-2 и ШР 110 ТН 2С, СР 110 2С. БВР на время вывода/ввода ВЛ 110 кВ Волна - Чайка для текущего ремонта ЛР 110 Волна.
ПС 110 кВ Чайка	СВ 110	08.06.26	09.06.26	Текущий ремонт СР 110 2С
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	09.06.26	09.06.26	ВПр на время установки датчиков на опоре № 14 для последующего определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	09.06.26	09.06.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения .
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	09.06.26	09.06.26	Снятие датчиков с опоры № 14 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии н и их местоположения КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т	09.06.26	14.06.26	БВР на ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Варяг (персоналом ППМЭС) в месте пересечения с ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т и ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Суражевка.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	14.06.26	26.06.26	Обрезка крон деревьев по всей длине выборочно
ПС 110 кВ Лазурная	В 110 Горностай	14.06.26	16.06.26	Текущий ремонт ЛР 110 Горностай.
ПС 110 кВ Лазурная	ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная	14.06.26	16.06.26	Текущий ремонт Рпер 110 Горностай, ЛР 110 Горностай. ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 Горностай, СР 110 1С и ШР 110 Т-1.
ПС 110 кВ Горностай	ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная	14.06.26	19.06.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Лазурная. ЗРР на время капитального ремонта ШР 110 Лазурная и СР 110 2С.
ПС 110 кВ Лазурная	Ремонтная перемычка 110 кВ	14.06.26	16.06.26	Текущий ремонт Рпер 110 Горностай.
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	14.06.26	19.06.26	Капитальный ремонт СР 110 2С.
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	14.06.26	15.06.26	Высоковольтные испытания СОВ 110.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	14.06.26	19.06.26	Замена изоляции на опорах № 13,19,20.
ПС 110 кВ Океан	1С 110 кВ	14.06.26	16.06.26	ВПр на время оперирования схемы ШР 110 Т-1 и ОД 110 Т-1, для вывода в текущий ремонт, для текущего ремонта Т-1 и опробования ОД 110 Т-1.
ПС 110 кВ Горностай	Ремонтная перемычка 110 кВ	14.06.26	19.06.26	Капитальный ремлнт Рпер 110 Лазурная.
ПС 110 кВ ЖБИ-130	Ремонтная перемычка 110 кВ	14.06.26	26.06.26	Капитальный ремонт Рпер 110 Агрокомплекс
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Кролевцы-1	15.06.26	17.06.26	Высоковольтные испытания В 110 Кролевцы-1.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т	16.06.26	27.06.26	БВР на ВЛ 220 кВ Варяг – Береговая-2 (персоналом ППМЭС) в месте пересечения с ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т и ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Суражевка.
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Липовцы	16.06.26	19.06.26	Высоковольтные испытания В 110 Липовцы.
ПС 110 кВ Океан	2С 110 кВ	16.06.26	18.06.26	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-2 и ОД 110 Т-2, для текущего ремонта Т-2 и опробования ОД 110 Т-2 для вывода
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	16.06.26	19.06.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Липовцы.

ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	16.06.26	20.06.26	Установка антиприсадочных устройств на опорах № 2-11, 78-100.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Спасск	17.06.26	17.06.26	Текущий ремонт ШР 110 2СШ Спасск.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	17.06.26	17.06.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 2СШ Спасск
ПС 110 кВ Ярославка	2СШ 110 кВ	17.06.26	19.06.26	Капитальный ремонт ШР 110 2СШ Сиб/т, текущий ремонт ШР 110 2СШ Спасск, ШР 110 2СШ Павл-2.
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Липовцы	17.06.26	20.06.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Липовцы.
ПС 110 кВ Липовцы	В 110 Полевая	17.06.26	20.06.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Полевая
ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	17.06.26	20.06.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Полевая.
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	17.06.26	20.06.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Липовцы.
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Анисимовка/т	17.06.26	19.06.26	Высоковольтные испытания В 110 Анисимовка/т
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Павл-2	18.06.26	18.06.26	Текущий ремонт ШР 110 2СШ Павл-2.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	18.06.26	18.06.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 2СШ Павл-2.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	19.06.26	19.06.26	ЗРР на время капитального ремонта ШР 110 2СШ Сиб/т.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Сиб/т.	19.06.26	19.06.26	Капитальный ремонт ШР 110 2СШ Сиб/т.
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	19.06.26	19.06.26	ВПр ОВ 110 на время изменения уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110 для перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ (для последующего текущего ремонта ШР-2 110 ПаГРЭС №1 и ШР-2 110 ПаГРЭС №2).
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Промышленная	21.06.26	24.06.26	Капитальный ремонт В 110 Промышленная.
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 2-3С	21.06.26	24.06.26	Текущий ремонт СР 110 3С. ВПр на время профконтроля АУВ СВ 110 2-3С и КСЗ СВ 110 2-3С, опробования АУВ СВ 110 2-3С.
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	21.06.26	24.06.26	ЗРР на время капитального ремонта В 110 Промышленная.
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Промышленная	21.06.26	24.06.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Промышленная.
ПС 110 кВ Промышленная	В 110 Полевая	21.06.26	24.06.26	ВПр В 110 Полевая на время опробования АУВ В 110 Полевая.
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	21.06.26	24.06.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Промышленная
ПС 110 кВ Промышленная	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	21.06.26	24.06.26	ЗРР на время на время опробования АУВ В 110 Полевая.
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная	21.06.26	26.06.26	ЗРР на время профконтроля ВЧБ ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна с отпайкой на ПС Западная (ШЭ2607 025).
ПС 220 кВ Западная	В 220 Т-3	21.06.26	26.06.26	ВПр на время профконтроля ВЧБ ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна с отпайкой на ПС Западная (ШЭ2607 025)
ПС 110 кВ Горностай	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай	21.06.26	27.06.26	Капитальный ремонт ЛР 110 ЗУ. ЗРР на время капитального ремонта ШР 110 ЗУ и СР 110 1С.
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	21.06.26	27.06.26	Капитальный ремонт СР 110 1С.
ПС 110 кВ Подъяпольск	СВ 110	21.06.26	26.06.26	ВПр на время профвосстановления АУВ СВ 110
ПС 110 кВ Горностай	Ремонтная перемычка 110 кВ	21.06.26	27.06.26	Капитальный ремонт Рпер 110 Зеленый угол.
ПС 110 кВ ЖБИ-130	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130	21.06.26	03.07.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Агрокомплекс, Рпер 110 Агрокомплекс
ПС 110 кВ Полевая	3С 110 кВ	22.06.26	22.06.26	Текущий ремонт СР 110 3С.
ПС 110 кВ Ярославка	1СШ 110 кВ	22.06.26	26.06.26	Капитальный ремонт ШР 110 1СШ Сиб/т. Текущий ремонт ШР 110 1СШ Спасск, ШР 110 1СШ Ключи, ШР 110 1СШ Хороль и ШР 110 1СШ 110 Павл-1
ПС 110 кВ ХФЗ	2 СШ 110 кВ	22.06.26	01.07.26	Текущий ремонт ШР-2 110 ПаГРЭС №1, ШР-2 110 ПаГРЭС №2, ШР-2 110 Анисимовка/т и ШР-2 110 Вокзальная/т.
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	22.06.26	22.06.26	ЗРР на время текущего ремонта СР 110 3С.
ПС 110 кВ Агрокомплекс	СВ 110	22.06.26	26.06.26	ВПр на время опробованияе КСЗ, АУВ и УРОВ СВ 110
ПС 110 кВ Ярославка	ШСВ 110	22.06.26	26.06.26	ВПр на время опробования АУВ ШСВ 110.

ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Спасск	23.06.26	23.06.26	Текущий ремонт ШР 110 1СШ Спасск.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	23.06.26	23.06.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 1СШ Спасск.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	23.06.26	23.06.26	Текущий ремонт ШР-2 110 ПаГРЭС №1.
ПС 110 кВ Штыково	ТН 110 1С	23.06.26	24.06.26	Измерение изоляционных характеристик ТН 110 1С
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Ключи	24.06.26	24.06.26	Текущий ремонт ШР 110 1СШ Ключи
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	24.06.26	24.06.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 1СШ Ключи.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	24.06.26	24.06.26	Текущий ремонт ШР-2 110 ПаГРЭС №2.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	24.06.26	27.06.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Сиб/т.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	24.06.26	28.06.26	ЗРР на время капитального ремонта ШР 110 1СШ Сиб/т и опробования АУВ В 110 Сиб/т.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	24.06.26	30.06.26	Установка птицезащитных устройств выборочно.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Сиб/т.	24.06.26	28.06.26	Капитальный ремонт ШР 110 1СШ Сиб/т.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Сиб/т.	24.06.26	27.06.26	Высоковольтные сипытания В 110 Сиб/т.
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Фридман/т	24.06.26	26.06.26	Высоковольтные испытания В 110 Фридман/т.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Хороль	25.06.26	25.06.26	Текущий ремонт ШР 110 1СШ Хороль
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	25.06.26	25.06.26	ВПр ОВ 110 на время изменения уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110 для перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т – ХФЗ через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ (для последующего текущего ремонта ШР-2 110 Анисимовка/т.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	25.06.26	25.06.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 1СШ Хороль.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	25.06.26	25.06.26	ВПр на время установки датчиков на опоре № 2 для последующего определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	25.06.26	25.06.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	25.06.26	25.06.26	Снятие датчиков с опоры № 2 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Павл-1	26.06.26	26.06.26	Текущий ремонт ШР 110 1СШ Павл-1.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	26.06.26	26.06.26	Текущий ремонт ШР-2 110 Анисмовка/т.
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	26.06.26	26.06.26	Текущий ремонт и опробование ОВ 110 от РЗА.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	26.06.26	26.06.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 1СШ Павл-1.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	26.06.26	26.06.26	ВПр на время установки датчиков на опоре № 56 для последующего определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	26.06.26	26.06.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	26.06.26	26.06.26	Снятие датчиков с опоры № 56 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка.
ПС 110 кВ Хороль	В 110 Петровичи	28.06.26	30.06.26	Высоковольтные испытания В 110 Петровичи
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	28.06.26	30.06.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Петровичи.
ПС 110 кВ Новоникольск	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	28.06.26	03.07.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-2 и высоковольтные испытания ТН 110 Т-2, ТТ 110 Т-2.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	28.06.26	03.07.26	Установка птицезащитных устройств выборочно.
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	29.06.26	29.06.26	ВПр ОВ 110 на время изменения уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110 для перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ (для последующего текущего ремонта ШР-2 110 Вокзальная/т).

ПС 110 кВ Хороль	В 110 Ярославка	29.06.26	03.07.26	ВПр на время профконтроля АУВ В 110 Петровичи, профвосстановления АУВ В 110 Ярославка и опробования АУВ В 110 Петровичи, АУВ В 110 Ярославка, на время профконтроля КСЗ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи (ДТЗ-01.01). и профвосстановления КСЗ ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль (ДТЗ-01.01).
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Хороль	29.06.26	03.07.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Хороль
ПС 110 кВ Хороль	В 110 Петровичи	29.06.26	29.06.26	Текущий ремонт ШР 110 Петровичи. ВПр на время профконтроля АУВ В 110 Петровичи, профвосстановления АУВ В 110 Ярославка и опробования АУВ В 110 Петровичи, АУВ В 110 Ярославка, на время профконтроля КСЗ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи (ДТЗ-01.01). и профвосстановления КСЗ ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль (ДТЗ-01.01).
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 УКФ	29.06.26	03.07.26	ВПр на время профвосстановления АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ и на время опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ . ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ УКФ — Уссурийск-1.
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	29.06.26	03.07.26	ЗРР на время профвосстановления АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ и на время опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ . ЗРР на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ УКФ — Уссурийск-1.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	29.06.26	29.06.26	ВПр на время установки датчиков на опоре № 14 для последующего определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ПС 110 кВ Хороль	2С 110 кВ	29.06.26	29.06.26	Текущий ремонт ШР 110 Петровичи. ВПр на время профконтроля АУВ В 110 Петровичи, профвосстановления АУВ В 110 Ярославка и опробования АУВ В 110 Петровичи, АУВ В 110 Ярославка, на время профконтроля КСЗ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи (ДТЗ-01.01). и профвосстановления КСЗ ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль (ДТЗ-01.01).
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	29.06.26	03.07.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Хороль.
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	29.06.26	03.07.26	ЗРР на время профконтроля АУВ В 110 Петровичи, профвосстановления АУВ В 110 Ярославка и опробования АУВ В 110 Петровичи, АУВ В 110 Ярославка, на время профконтроля КСЗ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи (ДТЗ-01.01). и профвосстановления КСЗ ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль (ДТЗ-01.01).
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	29.06.26	03.07.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 Петровичи. ЗРР на время профконтроля АУВ В 110 Петровичи, профвосстановления АУВ В 110 Ярославка и опробования АУВ В 110 Петровичи, АУВ В 110 Ярославка, на время профконтроля КСЗ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи (ДТЗ-01.01). и профвосстановления КСЗ ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль (ДТЗ-01.01).
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	29.06.26	29.06.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	29.06.26	29.06.26	Снятие датчиков с опоры № 14 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	30.06.26	30.06.26	ЗРР на время вывода/вводаТ-1 для установки датчиков (чтобы снять замеры частичных разрядов кабельной линии Т-1-ввод Т-1 КРУЭ 110 кВ).
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	30.06.26	30.06.26	ЗРР на время вывода/ввода Т-1 для снятия датчиков (после замеров частичных разрядов кабельной линии Т-1-ввод Т-1 КРУЭ 110 кВ) .
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	30.06.26	10.07.26	Обрезка крон деревьев 41шт. Утилизация порубочных остатков 8м3. Ручная расчистка 0,03га. Валка ОСД 1шт.
ПС 110 кВ Голубовка	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	30.06.26	17.07.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Восточная/т. ЗРР на время капитального ремонта В 110 Восточная/т и ШР 110 Восточная/т, СР 110 1С, ШР 110 Т-1 и ШР 110 ТН 1С.
ПС 110 кВ Голубовка	В 110 Восточная/т	30.06.26	17.07.26	Капитальный ремонт В 110 Восточная/т, ЛР 110 Восточная/т, ШР 110 Восточная/т.
ПС 110 кВ Голубовка	СВ 110	30.06.26	17.07.26	Капитальный ремонт СР 110 1С. ВПр СВ 110 на время профконтроля МТЗ, ТЗНП СВ 110, АУВ СВ 110.

ПС 110 кВ Голубовка	1С 110 кВ	30.06.26	17.07.26	Капитальный ремонт ШР 110 Восточная/т, СР 110 1С, ШР 110 Т-1 и ШР 110 ТН 1С.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	30.06.26	02.07.26	Текущий ремонт ШР-2 110 Вокзальная/т.