Приложение к техническому заданию № 4
Приложение № 1-6/9
К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора – главный инженер

_____ **А.И. Полещук**
« 15 » февраля 2023г.

Организация АО «ДРСК» 675000 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397-200
(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18
(организация, адрес, телефон, факс)

СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул.Милицейская 3, (42663) 21-6-04
(наименование, адрес)

Объект ВЛ-10 кВ Ф–50 "Дежнево–Новое" инв. № ЕО0003639
(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование **ВЛ-10кВ Ф-50 "Дежнево–Новое",** вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1.	Промежуточные ж/б опоры находятся в заболоченной местности, заглубление в грунте менее 1,2 м № 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350	км	5	Расчистка от снега (глубина-0,5м, ширина 3 м) подъездных путей м/у опорами и подъезда к ним
		$м^2$	612	Планировка площадей (6х6 $м^2$) вокруг опоры
		$м^3$	442	Обваловка Ж/Б промежуточных опор № - привозным скальным грунтом. (**17** опор по **26** $м^3$ на 1 опору)
2.	Анкерные ж/б опоры находятся в сильно заболоченной местности, заглубление в грунте менее 1,2 м № 62, 341	$м^2$	72	Планировка площадей (6х6 $м^2$) вокруг опоры
		$м^3$	78	Обваловка Ж/Б анкерной опоры № - привозным скальным грунтом. (**2** опор по **39** $м^3$ на 1 опору)
Материалы				
1.	Грунт привозной (каменистый)	$м^3$	520	обваловка опор
Транспортная схема				
1.	Биробиджан - ремонтный участок - Биробиджан	км	340	Перебазировка техники и персонала
2.	Карьер –ремонтный участок	км	170	перевозка скального грунта
Погрузо-разгрузочные работы				
1.	Скальный грунт	т		Погрузка, выгрузка
Примечание				
Работа выполняется в ненаселенной местности (ВЛ проходят по болотистой местности) проезд техники возможен только в зимнее время, после промерзания грунта.				

Председатель комиссии: начальник Ленинского РЭС_____Филистов С.Н.

Члены комиссии: начальник СЛЭиП_____Муллинов О.А.

Главный инженер РЭС_____Абраменко А.С.