Приложение к техническому заданию № 5
Приложение № 1-6/9
К Приказу «Об учетной политике ОАО «ДРСК»

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора – главный инженер

_____ **А.И. Полещук**
« 15 » февраля 2023г.

Организация АО "ДРСК" 675004 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 т/ф (4162) 397 -200
(организация, адрес, телефон, факс)

Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан, ЕАО, Ул. Черноморская, 6 т/ф (42622) 22-7-18
(организация, адрес, телефон, факс)

СП Ленинский РЭС, 679370, с. Ленинское, ул. Милицейская 3, (42663) 21-6-04
(наименование, адрес)

Объект ВЛ-10 кВ Ф.234 "Биджан - Новотроицкое" инв. № ЕО0003623, с. Биджан, пер. Тихий
(наименование, адрес)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование **ВЛ-10 кВ Ф.234 "Биджан - Новотроицкое"**, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Единица измерения	Количество	Наименование работ
1.	ВЛ-10кВ Промежуточные № 234-02/77, 103, 121, 170, 171 установлены по болотистой местности, пучинистом грунте. Заглубление 1,5-2м	км	5	Расчистка от снега (глубина-0,5м) подъездных путей м/у опорам, чистка и планировка дороги
		$м^2$	180	Планировка площадей (6х6 м2) вокруг опоры
		шт.	5	Обваловка опор скальным грунтом
		$м^3$	130	Обваловать опоры привозным грунтом по 26 м3 на опору
Материалы				
1.	Грунт привозной (каменистый)	$м^3$	130	Обваловка опор
Транспортная схема				
1	г. Биробиджан- ремонтный участок-г. Биробиджан	км	280	Перебазировка техники и персонала
2	Карьер – ремонтный участок	км	140	перевозка скального грунта
Погрузо-разгрузочные работы				
1.	Скальный грунт	т		Погрузка, выгрузка
Примечание				
Работа выполняется в ненаселенной местности (ВЛ проходят по болотистой местности) проезд техники возможен только в зимнее время, после промерзания грунта.				

Председатель комиссии: начальник Ленинского РЭС_____Филистов С.Н.

Члены комиссии: начальник СЛЭиП_____Муллинов О.А.

Главный инженер РЭС_____Абраменко А.С.