План ремонтов

ПЭС сентябрь 2026

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ПС 110 кВ Вадимовка	СВ 110	06.09.26	07.09.26	Отбор проб масла из вводов 110 кВ СВ 110. ВПр СВ110 на время текущего ремонта ШР 110 Т-2,
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ШСВ 110	06.09.26	13.09.26	ВЫсоковольтные испытания ШСВ 110.
ПС 110 кВ Вадимовка	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	06.09.26	07.09.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 Т-2
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	06.09.26	07.09.26	Окультуривание гнезд аистаов выборочно.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Павл-1	06.09.26	07.09.26	Текущий ремонт ЛР 110 Павл-1.
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ШСВ 110	06.09.26	13.09.26	Капитальный ремонт ШСВ 110. ВПр ШСВ 110 на время опробования АУВ ШСВ 110 (в МТЗ, ТЗНП, АУВ ШСВ 110).
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	06.09.26	07.09.26	Текущий ремонт ЛР 110 Павл-1
ПС 110 кВ Павловка-1	В 110 Ярославка	07.09.26	11.09.26	Капитальный ремонт В 110 Ярославка. ВПр В 110 Ярославка на время профконтроля АУВ В 110 Ярославка, опробовния АУВ В 110 Ярославка и профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1.
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	07.09.26	11.09.26	ЗРР на время капитального ремонта В 110 Ярославка и на время профконтроля АУВ В 110 Ярославка, опробовния АУВ В 110 Ярославка и профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 ЗРР на время текущего ремонта СР 110 2С.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Павл-1	07.09.26	11.09.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Павл-1.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	07.09.26	11.09.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Павл-1.
ПС 110 кВ Павловка-1	В 110 Ярославка	07.09.26	11.09.26	Высоковольтные испытания В 110 Ярославка
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная	07.09.26	12.09.26	ЗРР на время проф. контроля ВЧБ ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная (ШЭ2607 025).
ПС 220 кВ Западная	В 220 Т-3	07.09.26	12.09.26	ВПр на время проф. контроля ВЧБ ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная (ШЭ2607 025).
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	07.09.26	11.09.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Ярославка.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	08.09.26	18.09.26	Обрезка крон деревьев 50шт. Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске 7шт. Ремонт шлейфа грозотроса на опоре № 35.
ПС 110 кВ Павловка-1	2С 110 кВ	09.09.26	10.09.26	Текущий ремонт СР 110 2С.
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	11.09.26	14.09.26	ВПр СОВ 110 на время проф. контроля АУВ СОВ 110, проф. восстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) СОВ 110 и МТЗ,ТЗНП СОВ 110.
ПС 110 кВ Бурун	В 110 Волна	13.09.26	18.09.26	Капитальный ремонт ШР 110 Волна и ЛР 110 Волна.
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	13.09.26	14.09.26	Изменение уставок для последующего перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково через СОВ 110 для высоковольтных исптыаний В 110 Анисмовка/т.
ПС 110 кВ Бурун	СВ 110	13.09.26	18.09.26	Капитальный ремонт СР 110 2С и СВ 110.
ПС 110 кВ Бурун	2С 110 кВ	13.09.26	18.09.26	Капитальный ремонт ШР 110 Волна, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, СР 110 2С.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	13.09.26	18.09.26	Обрезка крон деревьев выборочно по всей длине, термитная сварка шлейфов на опоре №22.
ПС 110 кВ Бурун	КВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	13.09.26	18.09.26	Капитальный реомонт ЛР 110 Волна. ЗРР на время капитального ремонта ШР 110 Волна, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, СР 110 2 и В 110 Волна.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	13.09.26	18.09.26	Установка антиприсадочных устройств на опорах 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110.
ПС 110 кВ Молодёжная	КВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная	14.09.26	16.09.26	Присоединение шлейфов от Рпер 110 Арсеньев-2 для/после замены ТТ 110 Рпер, Рпер 110 Арсеньев-2.
ПС 110 кВ Молодёжная	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	14.09.26	16.09.26	Присоединение шлейфов от Рпер 110 Чугуевка для замены /после замены ТТ 110 Рпер, Рпер 110 Чугуевка.
ПС 110 кВ Молодёжная	Ремонтная перемычка 110 кВ	14.09.26	16.09.26	замена ТТ 110 Рпер, Рпер 110 Чугуевка. Присоединение/отсоединение шлейфов от Рпер 110 Арсеньев-2 для/после замены ТТ 110 Рпер, Рпер 110 Арсеньев-2.
ПС 110 кВ Полевая	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	14.09.26	18.09.26	ЗРР на время профконтроля АУВ 110 Уссурийск-2 и КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая, опробования АУВ В 110 Уссурийск-2.
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Уссурийск-2	14.09.26	18.09.26	ВПр на время профконтроля АУВ 110 Уссурийск-2 и КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая, опробования АУВ В 110 Уссурийск-2
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Анисимовка/т	14.09.26	16.09.26	Высоковольтные испытания В 110 Анисимовка/т.
ПС 110 кВ Залив	1С 110 кВ	14.09.26	15.09.26	Смазка тяги Яч. PASS МО: В 110 ВТЭЦ-2, ЛР 110 ВТЭЦ-2 и ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст КВЛ. Смазка тяги Яч. PASS МО: В 110 Бурная II цепь, ЛР 110 Бурная II цепь, ЗН ЛР 110 Бурная II цепь в ст КЛ. Смазка тяги Яч. PASS МО: В 110 Т-1, ШР 110 Т-1, ТР 110 Т-1, ЗН ШР 110 Т-1 в ст В, ЗН ТР 110 Т-1 в ст В, ЗН ТР 110 Т-1 в ст Т-1
ПС 110 кВ Залив	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	14.09.26	15.09.26	Смазка тяги Яч. PASS МО: : В 110 ВТЭЦ-2, ЛР 110 ВТЭЦ-2 и ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст КВЛ.
ПС 110 кВ Залив	В 110 ВТЭЦ-2	14.09.26	15.09.26	Смазка тяги Яч. PASS МО: : В 110 ВТЭЦ-2, ЛР 110 ВТЭЦ-2 и ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст КВЛ.
ПС 110 кВ Залив	СВ 110	15.09.26	16.09.26	Смазка тяги Яч. PASS МО: СВ 110, СР 110 1С, ЗН СР 1 110 1С в ст 1С, СР 110 2С, ЗН СР 110 2С в ст 2С.

ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	16.09.26	17.09.26	Изменение уставок для последующего перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т – Штыково через СОВ 110 для высоковольтных испытаний В 110 Фридман/т.
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Фридман/т	17.09.26	19.09.26	высоковольтные испытания В 110 Фридман/т.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	20.09.26	20.09.26	Установа датчиков для последующего определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения в КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1.
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	20.09.26	20.09.26	Изменение уставок для последующего перевода ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 через СОВ для рофвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 и АУВ В 110 Кролевцы-1 и высоковольтных испытаний СОВ 110.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	20.09.26	20.09.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1 для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения в КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	20.09.26	20.09.26	Снятие датчиков после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения в КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Ключи	20.09.26	21.09.26	текущий ремонт ШР 110 1СШ Ключи
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 Пром	20.09.26	25.09.26	Высоковольтные испытания В 110 Пром.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Спасск	20.09.26	25.09.26	Капитальный ремонт В 110 Спасск
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	20.09.26	21.09.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 1СШ Ключи
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	20.09.26	23.09.26	Установка птицезащитных устройств на опорах №31; 50; 52.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	20.09.26	23.09.26	Установка птицезащитных устройств на опорах №31; 50; 52.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	20.09.26	25.09.26	ЗРР на время капитального ремонта В 110 Спасск
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	20.09.26	25.09.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Пром.
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Кролевцы-1	20.09.26	25.09.26	ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 и АУВ В 110 Кролевцы-1 и высоковольтных испытаний.
ПС 110 кВ Штыково	ТН 110 1С	20.09.26	21.09.26	Измерение изоляционных характеристик ТН 110 1С.
ПС 110 кВ Ярославка	1СШ 110 кВ	20.09.26	22.09.26	текущий ремонт ШР 110 1СШ Ключи и ШР 110 1СШ Спасск.
ПС 110 кВ Шахта-7	В 110 Т-1 В 110 кВ Выключатели	20.09.26	22.09.26	Высоковольтные испытания В 110 Т-1.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	21.09.26	25.09.26	Усиление фундаментов опор №133, 135, 137, 141, 142 .
ПС 110 кВ Дмитриевка	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	21.09.26	01.10.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Спасск. ЗРР на время капитального ремонта В 110 Т-2 и СР 110 2С.
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 Пром	21.09.26	25.09.26	ВПр В 110 Промышленная на время опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Спасск	21.09.26	25.09.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Спасск.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	21.09.26	21.09.26	Установка датчиков для последующего определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения в КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	21.09.26	26.09.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Спасск
ПС 110 кВ Промышленная	В 110 Уссурийск-1	21.09.26	25.09.26	ВПр на время пробования комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ) (ШЭ2607 011)
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	21.09.26	25.09.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром
ПС 110 кВ Промышленная	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	21.09.26	25.09.26	ЗРР на время опробования комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, АУВ, ТАПВ) (ШЭ2607 011).
ПС 110 кВ Промышленная	СОВ 110	21.09.26	25.09.26	ВПр на время опробования АУВ СОВ 110.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	21.09.26	21.09.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения в КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	21.09.26	21.09.26	Снятие датчиков после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения в КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Спасск	21.09.26	22.09.26	текущий ремонт ШР 110 1СШ Спасск
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	21.09.26	22.09.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 1СШ Спасск
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	22.09.26	22.09.26	Установка датчиков на поре № 36 для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	22.09.26	22.09.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения в КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т.

ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	22.09.26	22.09.26	Снятие датчиков на поре № 36 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Спасск	22.09.26	23.09.26	Текущий ремонт ШР 110 2СШ Спасск
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	22.09.26	23.09.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 2СШ Спасск
ПС 110 кВ Ярославка	2СШ 110 кВ	22.09.26	23.09.26	Текущий ремонт ШР 110 2СШ Спасск
ПС 110 кВ Шахта-7	В 110 Т-2 В 110 кВ Выключатели	22.09.26	24.09.26	Высоковольтные испытания В 110 Т-2
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	23.09.26	23.09.26	Установка датчиков для последующего определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения в КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	23.09.26	23.09.26	ЗРР для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения в КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	23.09.26	23.09.26	Снятие датчиков после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения в КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1
ПС 110 кВ Студгородок	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	25.09.26	25.09.26	ЗРР на время текущего ремонта Т-2.
ПС 110 кВ М	В 110 Реттиховка	26.09.26	28.09.26	Высоковольтные испытания В 110 Реттиховка.
ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	26.09.26	28.09.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Реттиховка.
ПС 110 кВ Реттиховка	В 110 М	27.09.26	30.09.26	высоковольтные испытания В 110 М.
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 КЗ	27.09.26	04.10.26	Высоковольтные испытания В 110 КЗ
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	27.09.26	04.10.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 КЗ
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Кролевцы-2	27.09.26	02.10.26	ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 и АУВ В 110 Кролевцы-2
ПС 110 кВ Реттиховка	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	27.09.26	30.09.26	ЗРР на время высоковольтного испытания В 110 М.
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 КЗ	27.09.26	04.10.26	Капитальный ремонт В 110 КЗ. ВПр на время опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-КЗ .
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	27.09.26	04.10.26	ЗРР на время капитального ремонта В 110 КЗ и опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-КЗ .
ПС 110 кВ М	В 110 Реттиховка	28.09.26	02.10.26	Текущий ремонт ЛР 110 Реттиховка. ВПр на время опробования АУВ В 110 Реттиховка.
ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	28.09.26	02.10.26	Текущий ремонт ЛР 110 Реттиховка и ВЧЗ 110 Реттиховка. ЗРР на время опробования АУВ В 110 Реттиховка.
ПС 110 кВ Реттиховка	В 110 М	28.09.26	02.10.26	Капитальный ремонт ШР 110 М ВПр на время опробования АУВ В 110 М.
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 АТЭЦ	28.09.26	02.10.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 АТЭЦ.
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	28.09.26	02.10.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 АТЭЦ.
ПС 110 кВ Реттиховка	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	28.09.26	02.10.26	Текущий ремонт ВЧЗ 110 М. ЗРР на время текущего ремонта СР 110 1С и ШР 110 М, опробования АУВ В 110 М.
ПС 110 кВ Реттиховка	1С 110 кВ	29.09.26	30.09.26	Текущий ремонт СР 110 1С и ШР 110 М.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	30.09.26	30.10.26	Монтаж грозотроса 2,23 км.
ПС 110 кВ Амурская	КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	04.10.26	05.10.26	ЗРР на время текущего ремонта СВ 110.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	04.10.26	16.10.26	Обрезка крон деревьев 94шт
ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	04.10.26	05.10.26	Текущий ремонт СВ 110
ПС 110 кВ Амурская	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	04.10.26	05.10.26	ЗРР на время текущего ремонта СВ 110.
ПС 110 кВ Молодёжная	КВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная	15.09.27	15.09.27	ВПр на время вывода в текущий ремонт ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	15.09.27	17.09.27	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные, на опорах № 33, 34.
ПС 110 кВ Молодёжная	КВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная	17.09.27	17.09.27	ВПр на время ввода после текущего ремонта ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка.