Параметры: Начало периода: 01.01.2025 0:00:00
Конец периода: 01.04.2025 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Отключения в сетях АО «ДРСК» за описываемый период

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Погодные условия
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ Хвойная-Романовка	08.01.2025 07:31	08.01.2025 07:35	0:04	08.01.2025 07:35	0:04	МТЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались: 2 ПС 35 кВ (Романовка, Новомихайловка), 20 ТП 10/0,4 кВ, котельные муниципальные 3 шт (№22,23,24). 09.01.25 на опоре №18 обнаружен дефектный изолятор ПС-70			0,86	1 388	20	-37°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Светлая Овсянка №1	25.01.2025 09:31	25.01.2025 09:31	0:00	25.01.2025 10:39	1:08	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Потребители предварительно запитаны от цепи №2. На оп.91 проволока на траверсе и проводе ф.С. Устранено.	ВЛ 35 кВ Светлая - Овсянка №2	гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 2 орг. связи - 3	0,96			-25°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ "РГРЭС"-Малиновка"	13.03.2025 09:05	13.03.2025 09:22	0:17	13.03.2025 11:42	2:37	МТЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. С обесточиванием ПС 35 Малиновка. В 9:22 потребителю обеспечен резерв. В 11:42 ВЛ 35 успешно включена в работу, осмотр без замечаний (по всей длине ВЛ).	ВЛ-35 кВ Бурейск-Малиновка	мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 5	2,37	1 173	18	+3°С, 0 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-3	04.01.2025 14:55	04.01.2025 14:55	0:00	04.01.2025 14:55	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр. Замечаний нет		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1				-26°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Романовка\Ф-7	08.01.2025 08:17	08.01.2025 09:19	1:02	08.01.2025 09:19	1:02	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На оп.35 сорвало верхний изолятор Ф-"В", схлёст проводов в пр.оп.35-36. Устранено		орг. связи - 1	0,05	175	2	-37°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-18	08.01.2025 11:40	08.01.2025 11:52	0:12	08.01.2025 11:52	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 09.01.25 На ТП 1-10 обнаружен труп хорька.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 3	1,35	1 850	11	-23°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\ Ф-7	08.01.2025 13:40	08.01.2025 14:22	0:42	08.01.2025 14:22	0:42	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. отпайке за ЛР-236. Вкл 14.01.25 в 13:19.		в/ч - 1	2,28	223	22	-22°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Энергия\Ф-16	09.01.2025 06:20	09.01.2025 06:24	0:04	09.01.2025 06:24	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выплнен 09.01.2025 выявлен провис проводов на деревянных опорах вед. частной отпайки от ЛР-10 №3 на опоре №35 (артель Гилюй).		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,54	789	11	-16°С, 16 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Западная\Ф-42	09.01.2025 13:08	09.01.2025 14:03	0:55	09.01.2025 14:03	0:55	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. На участке за ЛР-7 (вед участок БТЭЦ) со строительной площадки прилетела фальгированная лента. Устранено собственником.			0,51	250	13	-13°С, 9 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-27	09.01.2025 23:21	09.01.2025 23:21	0:00	09.01.2025 23:21	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В 23:43 отключен ЛР-372 на вед. отпайку(повреждение на ТП 680 вед). В 00:53 включен ЛР-372.						-15°С, 3 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Сетевая\В10-Т2	12.01.2025 01:44	12.01.2025 01:47	0:03	12.01.2025 01:47	0:03	ЗДЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. При включении В10-Ф15 на ХХ сработал датчик дуговой защиты в кабельном отсеке. Обесточилась 2СШ-10 кВ. В 01:47 всё включено без вед. ф-15 (на повреждении, ранее отключался в 23:42)/ в 01:39 потребитель запитан от ф-38 Сетевая. Заявка на 17.01.25 на яч.15.		мед. учр. - 1	12,65	30 952	93	-28°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	16.01.2025 22:06	16.01.2025 22:06	0:00	16.01.2025 22:06	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 03.02.25 произведен осмотр, замечаний нет.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4				-21°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новая\ Ф-44к\РП Озерное\ Ф-3	19.01.2025 09:25	19.01.2025 09:25	0:00	19.01.2025 12:21	2:56	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Потребитель ПНС-3 БТЭЦ, АВР у потребителя усп. Включили после осмотра ВЛ с откл.ЛР 576 (вед уч-к). Повреждение в сетях потребителя.	АВР у потребителя					-18°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Малиновка\Ф-7	24.01.2025 00:34	24.01.2025 01:53	1:19	24.01.2025 02:40	2:06	МТЗ-1	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Включен с отключенным ЛР-279, все потребители запитаны. В пролете опор 52-53 обрыв двух проводов сторонней техникой			0,19	250	3	-28°С, 2 м/с, Туман
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Сетевая\В10-Т2	28.01.2025 12:16	28.01.2025 12:25	0:09	28.01.2025 12:25	0:09	ЗДЗ	выведено	у	РЗА ПН. РиЧПН. Сработка датчика №1 в яч.В10-Ф8 (фидер не отключился), по согласованию с АКС фидер отключен для осмотра ячейки и проверки КЛ-10. В 15:11 В10-Ф8 включен в работу следов перекрытия не обнаружено. 29.01.2025 проведена проверка РЗА В10-Ф8 (замечаний нет.), явных признаков повреждения не выявлено. Повреждение КЛ-10 Ф-8 между ТП-217а и 216		мед. учр. - 1	20,27	30 952	93	-13°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Базовая\ ф15-10 кВ ПС Базовая	31.01.2025 07:27	31.01.2025 08:08	0:41	31.01.2025 19:10	11:43	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 08:08 основной потребитель включен с отключенным ЛР42-15-03 и ЛР42-15-05. Без питания остались ТП-166 и ТП-185 (80 домов частного сектора,1 МКД с населением 120 чел отключеная мощность 0,25 мВт) 11:25 ТП-185 подключена к РИСЭ (1 МКД, 25 домов частного сектора население 65 чел. мощностью 0,10 мВт). На ТП-166 отключены 40 домов частного сектора/ 55 чел/ 0,15 мВт. В ТП-166 перекрытие проходных изоляторов 10кВ, возгорание РУ-0,4, перекрытие РП-ф2-0,4. В 19:10 ТП-166 введена в работу. В 19:27 отключен РИСЭ от ТП-185. ТП-185 запитана по нормальному режиму.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 6	2,53	7 200	27	-20°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новоивановка\Ф-1	01.02.2025 12:36	01.02.2025 12:36	0:00	01.02.2025 12:36	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр проведен 07.02.2025. Замечаний нет.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				-15°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тамбовка\Ф-2	12.02.2025 22:18	12.02.2025 23:44	1:26	12.02.2025 23:44	1:26	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Оп.20 заменен поврежденный изолятор ФС.		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 4 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 2	0,84	1 650	16	-20°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\ Ф-7	14.02.2025 15:59	14.02.2025 16:38	0:39	14.02.2025 16:38	0:39	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключён ЛР-236 (вед. Кирпичный завод)		в/ч - 1	1,35	223	22	-5°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Поярково\Ф-14	15.02.2025 12:08	15.02.2025 13:04	0:56	15.02.2025 13:04	0:56	МТЗ-2	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на ведомственной ТП-46.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,81	1 396	12	-16°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-16	16.02.2025 13:40	16.02.2025 13:45	0:05	16.02.2025 13:45	0:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке.			1,25	1 300	14	-13°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новоивановка\Ф-1	17.02.2025 10:52	17.02.2025 10:52	0:00	17.02.2025 10:52	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Ремонтная схема отключен Вф7-10, запитан от Ф1-10 включен РК 02-11, РК 11-11. Повреждение кабельной концевой муфты10 кВ на ТП 11-06 (вед. ТП ООО "Газпром гелий сервис"), запитано от собственного ДГУ. 18.02.25 устранено собственником.17:42 включена КЛ-10 в сторону ТП 11-06		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				-14°С, 2 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ивановка\Ф-14	22.02.2025 08:32	22.02.2025 11:03	2:31	22.02.2025 11:03	2:31	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 8:40 запитано 1 ТП (котельная) от ф.20 ПС Ивановка. На 2 котельных есть ДГ. Оп.1/10 срыв изолятора, схлест проводов. Устранено.		гос. орг. - 8 школы, д/с - 9 кот. - 5 орг. связи - 1	1,20	1 298	11	-17°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Новокиевка \Ф-12	28.02.2025 04:47	28.02.2025 06:41	1:54	28.02.2025 08:02	3:15	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,1км, Lбаза=2км. Включили с отключенным РК 17-17 отключены: больница, котельная больницы мощность-0,40 мВт. Включено в 07:44 ТП17-43 "РОВД" мощность0,02 мВт, включено в 07-39 ТП17-39 "Д/сад" мощность 0,01 мВт, включено в 08:02 ТП17-42 " Аптека" мощность -0,01мВт. Найдена птица возле опоры №70 РТП17-59.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 4 орг. связи - 2	0,99	2 090	20	-6°С, 5 м/с, Пасмурно, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Черняево\Ф-11	28.02.2025 10:48	28.02.2025 10:52	0:04	28.02.2025 10:52	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 14.03.2025 Проведен осмотр 12.03.25. Обнаружена птица под РТП-3		в/ч - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,05	972	6	-12°С, 15 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Овсянка\ Ф-11	28.02.2025 15:06	28.02.2025 15:10	0:04	28.02.2025 15:10	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 07.03.2025. Осмотр произведен. Повреждение на ведомственной отпайке АБЗ.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,08	329	4	-10°С, 25 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-16	01.03.2025 11:22	01.03.2025 11:39	0:17	01.03.2025 11:39	0:17	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке от ТП 46-33,Ф 12-10.			1,15	1 300	14	-20°С, 5 м/с, Облачно, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-18	10.03.2025 05:18	10.03.2025 06:03	0:45	10.03.2025 06:03	0:45	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, опора № 23/23 повреждение ОПН-10		орг. водосн. - 1 орг. связи - 3	1,10	1 850	11	-3°С, 4 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\ Ф-7	10.03.2025 17:46	10.03.2025 18:27	0:41	10.03.2025 18:27	0:41	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственном участке.		в/ч - 1	1,35	223	34	+8°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Степная\ Ф-14\РП-Козьмодемьяновка \Ф-13	11.03.2025 19:05	11.03.2025 19:12	0:07	11.03.2025 19:12	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед.ТП 2/22 (котельная пансионата Приозерье запитана от собств.РИСЭ, 12.03.25 в 11:00 восстановлена норм.сх).			0,05	250	3	+3°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Овсянка\ Ф-16	12.03.2025 11:03	12.03.2025 11:03	0:00	12.03.2025 11:03	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, пр.оп.75-76 (под ВЛ) обнаружена ветка дерева.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				-10°С, 18 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Протока\ Ф-6	17.03.2025 09:49	17.03.2025 10:00	0:11	17.03.2025 10:00	0:11	МТЗ-1	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед участке принадлежащем "АКС"			0,03		4	-10°С, 2 м/с, Ясно

Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пера\ф6-10 кВ ПС Пера	19.03.2025 11:35	19.03.2025 13:24	1:49	19.03.2025 13:24	1:49	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. ПС "Пера" Ф6-10 Повреждение КЛ-10 (резерв) от оп.№ 98 до РП-3. КЛ отключена. Ф6-10 включен. Срок устранения повреждённой (резервной) КЛ-10 до 31.07.2025 г. (Устранено 30.07.25)		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 6 школы, д/с - 5 кот. - 3 орг. связи - 3	1,23	7 845	16	-1°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Варваровка\ВЛ-10 Ф-26	19.03.2025 14:56	19.03.2025 15:18	0:22	19.03.2025 15:18	0:22	МТО	запрет	у	РЗА П. РиЧПН. На ведомственном ТП № 70 ООО "Варваровский ТеплоСбыт" произошло перекрытие проходных изоляторов 10 кВ котом.		орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 5 кот. - 1	0,27	111	12	+3°С, 0 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Загорная\Ф-1	20.03.2025 06:27	20.03.2025 08:34	2:07	20.03.2025 08:34	2:07	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В пролёте опор 26-27 ветка дерева под проводами, провод без повреждения.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 1	0,08	402	6	-10°С, 12 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Сиваки\Ф-20	15.01.2025 13:55	15.01.2025 13:58	0:03	15.01.2025 13:58	0:03	МТЗ-3	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед.отпайке ТП-6\0.4 "КФХ"			1,00		2	-30°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Энергия\514	06.02.2025 14:45	06.02.2025 15:51	1:06	06.02.2025 15:51	1:06	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В пр.оп.33-33/1 схлест проводов. Произведена перетяжка 6.02.25.			0,06		8	-14°С, 25 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	220 кВ	ПС 110 кВ Западная \Т-3 63 МВА	06.03.2025 01:12	06.03.2025 03:10	1:58	07.03.2025 02:03	24:51	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Исходная схема: Т-3 работает на 1СШ 35 кВ и 2СШ 35 кВ; Т-1 работает на 1СШ 6 кВ; Т-2 работает на 2СШ 6 кВ. В 01:12 действием ДЗТ откл тр-р Т-3: отключились В 220 Т-3, В 35 Т-3. Обесточены ПС 35 Заводская, Угловая, Дачная, Ульяновская, 1С 35,6 ПС Надеждинская, 2 С 35,6 ПС Соловей Ключ. При осмотре зоны ДЗТ выявлено повреждение ф.С КЛ 35 кВ Т-3 между ТР 35 Т-3 и В 35 Т-3. 1СШ 35 кВ и 2СШ 35 кВ запитаны от Т-1, в 03:10 включена ВЛ 35 кВ Западная - Заводская №2, запитаны потребители ПС Угловая, 2С 6 кВ ПС Заводская. Величина включенной нагрузки - 24 МВт. На ПС Западная отсутствует возможность перевода нагрузки по 35 кВ на Т-2 (схема ремонтная, В 35 Т-2 выведен в ремонт по заявке с аварийной готовностью В/З). Нагрузка 1СШ 6 кВ включена от Т-2, в 03:58 включена ВЛ 35 кВ Западная - Заводская №1, в 03:59 включена ВЛ 35 кВ Западная - Артемовская с отпайкой на Ульяновская, запитаны 1С 35 кВ ПС 35 кВ Заводская, ПС 35 кВ Ульяновская, запитано всего 28 МВт, остаются обесточены потребители 1С 6 кВ ПС 35 кВ Надеждинская, ПС 35 кВ Дачная, 2С 6 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ (20 МВт/ 3995 чел/ 199ТП). В 05:27 на ПС 35 кВ Надеждинская отключен В 35 Соловей ключ, на ПС 220 кВ Западная включен В 35 Надеждинская, запитаны потребители ПС 35 кВ Надеждинская (10 МВТ, 2995 чел). В 06:12 нагрузка ПС 35 кВ Дачная, 2С 35 кВ ПС Соловей ключ переведена на ПС 110 кВ Кролевцы, все потребители отключенные от Т-3 запитаны. В 08:35 ДБ для монтажа каб. муфт на КЛ 35 Т-3. В 12:30 ДБ для испытания Т-3. В 13:14 смонтированы 2-е концевые кабельные муфты. В 16:23 по Т-3 проведены испытания, замечаний нет. В 17:26 ДБ для испытания КЛ 35 Т-3. В 19:59 по испытанию КЛ 35 Т-3 оформлен перерыв в работе в связи с обнаружением второго повреждения в кабельном лотке на ОРУ 35 кВ, КЛ 35 кВ Т-3 ф.А, 40 метров от В 35 Т-3. В 20:45 ДБ на КЛ 35 Т-3 для монтажа кабельной вставки и двух соединительных муфт на втором месте повреждения. В 22:58 по КЛ 35 Т-3 смонтирована кабельная вставка 3 метра и две соединительные муфты. 07.03.25 00:06 ДБ для испытания КЛ 35 Т-3. В 00:39 КЛ 35 Т-3 испытание выдержал. В 02:03 Т-3 включен в работу, без замечаний.	В 35 Т-1		43,20	9 215	256	-6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Т-2 40 МВА	24.01.2025 01:26	24.01.2025 01:26	0:00	30.01.2025 19:38	162:12	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключился В 110 Т-2, бл. МТЗ, успешная работа АВР 6 включен СВ -2 6, запитаны потребители 4С 6 кВ в 01:26 (включена большая часть нагрузки). по Т-2 нагрузка переведена на Т-1 в 01:50 (включен СВ-1 6), запитаны все потребители. В 10:10 на ПС 110 кВ Бурная ДБ РЗА для снятия осциллограмм. В 12:08 осциллограммы сняты. При осмотре обнаружено повреждение опорной изоляции в яч В 35 Т-2. 27.01.25 выполнено: яч. ТН 35 2С: монтаж нижней ошиновки, монтаж втычных контактов; яч. В 35 Т-2: замена опорной изоляции в ст. ТТ. 28.01.25 2С 35 испытана и поставлена под напряжение от СВ 35. 29.01.25 14:25 ПС Бурная допущена бригада в КРУ 35 для регулировки втычных контактов ТН 35 2С. 17:50 окончены работы по регулировке втычных контактов ТН 35 2С. 19:33 ПС Бурная Т-2 включен в работу по стороне 110 / 6 кВ.; В 35 Т-2 планируется включить в работу после замены двух предохранителей в ТН 35 2С по стороне 35 кВ. 30.01.25 19:38 на ПС Бурная В 35 Т-2 и ТН 35 2С включены по нормальной схеме.	Т-1	гос. орг. - 1	4,90	7 270	53	-8°С, 3 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ ХФЗ\1 СШ 110 кВ	10.02.2025 12:34	10.02.2025 12:45	0:11	10.02.2025 21:46	9:12	ДЗШ-110	-		РЗА ПП. РиЧПН. 12:34 ПС 110 кВ ХФЗ отключение 1СШ 110 кВ, обесточен Т-1. В 12:46 нагрузка переведена на Т-2, все потребители запитаны. Причина отключения 1СШ 110 кВ: излом ОСИ ШР-1 110 Анисимовка/т ф. "В" в ст. 1СШ при производстве переключений по выводу в ремонт В 110 Анисимовка/т для замены вводов. В 12:45 все потребители ПС ХФЗ запитаны.14:13 на ПС ХФЗ произведена перефиксация В 110 ПаГРЭС №1 на 2СШ110 и включена в транзит. 14:56 на ПС ХФЗ произведена перефиксация ОВ 110 на 2СШ110 и включена в транзит ВЛ110 Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ. 18:24 ПС ХФЗ выведена в ремонт 1СШ 110. 18:50 ПС ХФЗ допущена бригада на ШР-1 110 Анисимовка/т для замены изоляторов Ф-В. В 21:46 после замены изоляторов Ф-В ШР-1 110 Анисимовка/т, введена в работу 1СШ 110 кВ.	ПС ХФЗ Т2	школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 70	3,20	3 991	30	-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	13.02.2025 07:54	13.02.2025 07:54	0:00	13.02.2025 07:54	0:00	ДЗ 1з ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=30,2 км. Проведен осмотр ПС Западная: бл. ДЗ-1ст, ТНЗНП-1ст,АПВ усп, ИМФ ф-С 7,1км. (ТКЗ оп.41-42). Проведен осмотр ПС Кипарисово без замечаний. Проведен осмотр ПС Раздольное-1: бл. ДЗ-1ст, АПВ усп. Планируется осмотр на 14.02.25 14.02.2025 произведено послеаварийный осмотр в пролете опор №1-80, без замечаний. 26.02.25 +16:25 ПЮЭС ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1: произведен осмотр в пролетах 70-154, на опоре 85 обнаружено повреждение 4 из 8 изоляторов верхнего провода.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10				-10°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Уссурийск/т	13.02.2025 08:12	13.02.2025 08:12	0:00	13.02.2025 08:12	0:00	ТЗНП 2ст ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Уссурийск-2: бл. ТНЗНП 2 ст., АПВ усп, ИМФ ф.В-0 17,3 км, на ПС Уссурийск/т отключались СВ 110, бл. ТНЗНП 1 ст., АПВ усп и В 110 Т-1, бл. ТНЗНП 1 ст. Lкв\=20,61 км, расчетная точка КЗ оп.82, зона обхода пр.оп.70-90. 11:00-16:00 проведен внеочередной осмотр ВЛ в пр. оп. 70-90, видимых повреждений не обнаружено. На 17-18.02.25 планируется верховой осмотр с помощью квадрокоптера.						-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожзавод	15.02.2025 17:18	15.02.2025 18:04	0:46	16.02.2025 02:39	9:21	ДЗ 2з ТНЗНП 1ст	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Отключилась КВЛ 110 Уссурийск-2 - Кожзавод, погашение ПС 110 кВ Кожзавод, ПС 35 Сахарный комбинат, ПС 35 Периметр, ПС 35 Водозабор, ПС 35 Баневур, 1 С 35 ПС 35 Раковка. На ПС Уссурийск-2 работа РЗА: ТНЗНП 1ст, ДЗ 2 зона, АПВ ну, ИМФ ф.А 15,7 км, Lвл=17,76 км. На ПС 110 Кожзавод излом изолятора ВЧЗ 110 Уссурийск-2 ф.А. В 18:04 ПС Кожзавод запитана от ВЛ 110 Уссурийск-1 - Кожзавод, подано напряжение на ПС 35 Сахарный комбинат, ПС 35 Периметр, ПС 35 Водозабор, ПС 35 Баневур, 1 С 35 ПС 35 Раковка (более 50% нагрузки). В 18:10 запитаны все потребители ПС 110 кВ Кожзавод. При осмотре дополнительно выявлено повреждение (излом) опорного изолятора на ЛР 110 Уссурийск-2 ф.А в сторону ВЛ. С 21:47 до 01:58 повреждения устранены: демонтирован ВЧЗ ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Кожзавод Ф "А" и произведен ремонт ЛР 110 Уссурийск-2. В 02:39 КВЛ 110 Уссурийск-2 - Кожзавод введена в работу.	ВЛ 110 Уссурийск-1 - Кожзавод		16,20	12 480	164	+4°С, 11 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	18.02.2025 08:15	18.02.2025 08:15	0:00	18.02.2025 08:37	0:22	ДЗ	не работало	у	РЗА Н. РиЧПН. Разрыв транзита. 08-15 при осмотре ПС 110 кВ Вадимовка обнаружено отключенное положение СВ 110, ВЛ 110 Петровичи-Вадимовка обнаружено 6РУ отключение В от 1 комплекса. Напряжение на 1С и 2С 110 присутствует. Повреждения оборудования нет. 08-37 оборудование включено по нормальной схеме. 08:53 осмотрена ПС 110 кВ Мучная, Петровичи - замечаний нет. 12:30 допущена бригада для отыскания и устранения неисправности во вторичных цепях РЗА СВ 110. Поврежден контрольный кабель токовых цепей от ящика зажимов до привода выключателя, требуется замена реле фиксации РП-8. 19.02.25 устранено.		мед. учр. - 1				+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	18.02.2025 09:39	18.02.2025 09:39	0:00	19.02.2025 17:32	31:53	ДЗ ТНЗНП 4ст	не работало	не произв	РЗА Н. РиЧПН. ПС 110 Вадимовка отключился СВ 110 при осмотре обнаружено 6 РУ по ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка, ИМФ ф.- А 0 192.6 км (Lвл=13,57км), на ПС 110 кВ Петровичи отключений оборудования нет. 12:30 допущена бригада для отыскания и устранения неисправности во вторичных цепях РЗА СВ 110. Поврежден контрольный кабель токовых цепей от ящика зажимов до привода выключателя, требуется замена реле фиксации РП-8. 19.02.25 повреждения устранены, 17:32 на ПС Вадимовка СВ 110 введен в работу.		мед. учр. - 1				-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	19.02.2025 10:56	19.02.2025 10:56	0:00	19.02.2025 22:13	11:17	ВЧБ	выведено	не произв	РЗА ПП. В пр. оп. 160-180 работает бригада ООО "Сибтек" по расширению просеки, по сообщению бригады упало дерево (пострадавших нет). На ПС Арсеньев-2 бл. ВЧБ при 1 фазном КЗ, ИМФ ф.А 50,6 км. На ПС Реттиховка бл.ВЧБ, АПВ выв., ИМФ ф.А 21,1 км. Ограничения потребителя нет. Длина ВЛ 42,02 км. В пр. оп. 164-165 оборван нижний провод в результате падения дерева. В 16:52 допущена бригада для ремонта провода ф.А.						-15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	21.02.2025 09:52	21.02.2025 09:52	0:00	21.02.2025 12:06	2:14	ДЗ 1зДЗ 2з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ПС 110 ХФЗ: ДЗ 1,2 ст. НЗЗ 4 ст, АПВ усп. ИМФ ф. В-0, 42,1 км; ПС 110 Штыково: ДЗ 2ст, АПВ-ну, ИМФ 46 км ф.В; ПС 110 Анисимовка\т осмотр оборудования без замечаний; ПС 110 Штыково ДЗ 2ст АПВ ну ИМФ 46 км ф.В. В 12:06 ВЛ 110 включена в транзит. По инф.РЖД останова поездов не зафиксировано. Осмотр ВЛ в пролетах оп.205-232, без замечаний. 25.02.25 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.204-262, замечаний не выявлено.						-14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	22.02.2025 09:59	22.02.2025 11:03	1:04	22.02.2025 17:51	7:52	ТНЗНП 1ст ДЗ 3з	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,21км. Работа защит: ПС 220 кВ Западная В 110 Шахта-7: ТНЗНП 1 ст, АПВ ну, ИМФ ф. В-0 L-21 км. АТЭЦ: МВ 110 ВЛ Шахта-7: ТНЗНП 1 ст, ДЗ 3 ст., АПВ ну. Обесточилась ПС 110 кВ Шахта-7. В 10:05 РПВ ну. В 10:56 на ПС 110 кВ Шахта-7 отключен ЛР 110 Западная. В 11:03 включена ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 с Артемовской ТЭЦ успешно, все потребители запитаны. При осмотре ВЛ 110 кВ Западная- Шахта-7 на оп. 4 обнаружен обрыв провода нижней фазы в ст оп. 5 (воздействие сторонней техникой). 11:45 ВЛ 110 кВ Западная-Шахта-7 выведена в аварийный ремонт. В 14:50 ДБ для ремонта провода пр.оп. 4-5. В 15:50 окончены работы по ремонту провода в пр. оп. 4-5. В 17:51 ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7 введена в работу по нормальной схеме.	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7	угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	23,00	8 000	79	-10°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	23.02.2025 16:04	23.02.2025 16:04	0:00	24.02.2025 04:49	12:45	ДЗ 1з	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Работа РЗА: ПС 110 кВ Береговая-1 ЗЗ 1ст.; ПС 110 кВ Промысловка ДЗ 1 ст. При несанкционированной рубке леса неизвестными лицами произошло падение дерева на провода ВЛ: пр.оп.81-82 касание дерева проводов (провода без повреждений); пр.оп.78-79 обрыв нижнего провода. 21:45 ДБ на КВЛ 110 для проведения АВР, в 4:49 вкл в работу по нормальной сх. 28.02.25 проведен внеплановый обход в пр. оп.1-45, замечаний не обнаружено.						-3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Т-1 10 МВА	24.02.2025 20:33	24.02.2025 21:14	0:41	25.02.2025 19:58	23:25	ДЗТ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Отключился Т-1 от ДЗТ и В 35 Хасанская №1 от МТО, В 35 Т-1 и В 6 Т-1 не отключались. Обесточились: ПС 35 кВ Гвоздево, ПС 35 кВ ЖД Станция, ПС 35 кВ Мечел, ПС 35 кВ Посьет, ПС 35 кВ Хасан, ПС 35 кВ Хасанская, 1С 6 кВ ПС Краскино. В 21:14 на ПС Краскино нагрузка переведена на Т-2, включена большая часть нагрузки, на ПС Хасанская отключен Т-1 по причине перегарания Пр 35 Т-1 ф.С. В 01:16 на ПС Хасанская включен Т-1 после замены Пр 35 Т-1, все потребители запитаны. Планируется днем осмотр Т1, проверка РЗА на ПС Краскино, осмотр ВЛ 35 кВ Краскино-Хасанская №1. 25.02.25 в 09:22 проведен осмотр зоны ДЗТ, осмотр ГЗ - замечаний нет. В 10:41 ДБ для осмотра ВЛ 35 Краскино-Хасанская №1. 14:04 по ВЛ 35 кВ Краскино - Хасанская №1 проведен осмотр по всей длине, повреждений не обнаружено. В 15:27 допущена бригада для проведения испытаний Т-1.В 16:18 допущена бригада для проверки РЗА Т-1. 18:38 по Т-1 проведены испытания- замечаний нет, проведена провека РЗА, для проверки правильности сборки токовых цепей Т-1 включается в работу. В 19:06 Т-1 включен на х.х. без замечаний. В 19:58 Т-1 включен под нагрузку по нормальной схеме. Включена ВЛ 35 кВ Краскино-Хасанская №1. 25.02.25 на ПС Краскино проведена проверка РЗА Т-1: Ктт ТТ Т-1 по сторонам 35 кВ и 10 кВ не соответствует номинальной мощности Т-1 (Ктт ТТ 35 Т-1 200/5, Ктт ТТ 10 Т-1 600/5 при действующих номинальных токах 240 А и 840 А соотвественно). Необходима замена ТТ 35 Т-1 и ТТ 10 Т-1		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	4,00	3 000	59	-2°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	26.02.2025 13:13	26.02.2025 13:50	0:37	26.02.2025 18:38	5:25	НЗЗ 3ст ДЗ 3з	выведено	у	РЗА ПН. 13:13 аварийное отключение КВЛ 110 кВ Садовая - Береговая-1, КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1, КВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1. Обесточена ПС 110 кВ Береговая-1. Работа защит: ПС 220 кВ Береговая-2: откл. В 110 Бер-1, ДЗ 4 ст., АПВ выведено; ПС 110 кВ Промысловка: откл. МВ 110 ВЛ Береговая-1, НЗЗ 4 ст, АПВ выведено; ПС 110 кВ Садовая: откл В 110 Бер-1, ДЗ 3,4 ст., АПВ выведено;ПС 110 кВ Береговая-1: отключений не было, защиты не работали. 13:47 КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 включена со стороны ПС 110 кВ Береговая-2, 13:51 КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 включена в транзит на ПС 110 кВ Береговая-1, все потребители запитаны. 13:50 КВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1 включена со стороны ПС 110 кВ Промысловка, 13:57 КВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1 включена в транзит на ПС 110 кВ Береговая-1. На ПС 110 кВ Промысловка: работа защит не достоверная, будет проводится анализ осциллограмм. На момент возникновения технологического нарушения по КВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1 бригада ООО "Титанстрой" осуществляла работы по расширению трассы ЛЭП в пр. оп. 64-85. По сообщению производителя работ Терехова Ю.Э 26.02.2025 бригада выполняла раскряжевку ранее поваленных деревьев в пр. оп 78-79. Воздействий на КВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1 при работе бригады не оказывалось.В 17:40 ДБ для осмотра КВЛ 110 кВ Садовая - Береговая-1. В 18:05 КВЛ 110 кВ Садовая - Береговая-1 после осмотра включена на Х.Х. без замечаний. В 18:38 КВЛ 110 кВ Садовая - Береговая-1 включена в транзит. По информации Прим.РДУ на ПС Береговая-2 по ВЛ 110 Береговая-2-Береговая-1 ИМФ 33км ф. А и С. По информации Приморского РДУ точка КЗ от середины ВЛ 110 кВ Промысловка-Береговая-1 в сторону ПС 110 кВ Промысловка, работа РЗА на ПС 110 кВ Промысловка: ДЗ 1ст. 14:00 (07:00) ПС Береговая-1 ДБ для послеаварийной проверки РЗА на В 110 Промысловка 27.02.25 произведен послеаварийный осмотр КВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1 в пролетах опор №38-90, замечаний не выявлено. 16:24 ПС Береговая-1 произведена послеаварийная проверка РЗА В 110 Промысловка. По результатам проверки выявлен неисправный блок ДЗ-2 в составе КСЗ (ЭПЗ-1636). 28.02.25 16:25 произведена замена блока ДЗ (ЭПЗ 1636) КВЛ 110 Промысловка - Береговая-1. По ВЛ проведен внеплановый обход в пр. оп.1-45, замечаний не обнаружено.			7,60	6 690	89	+2°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ	01.03.2025 16:03	01.03.2025 16:03	0:00	01.03.2025 16:03	0:00	ДЗ 1зДЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Вокзальная/т СМВ-110 отключался действием ДЗ 1 зоны, АПВ усп, отключались В 27,5 Т-2, В 6 Т-2 от минимального напряжения, в 16:09 В 27,5 Т-2, В 6 Т-2 включены, сбоя в движении подвижного состава не зафиксировано. 17:02 выполнен осмотр ПС 110 кВ ХФЗ работа РЗА: ДЗ от 1 комплекса, АПВ успешно, ИМФ ф.А, С 165,8км. Lвл=5,38км. 17:11 (10:11 МСК) получена команда Приморского РДУ предоставить осциллограммы с ПС 110 кВ ХФЗ и ПС 110 кВ Штыково (запланировано на 03.03.25). 03.03.25 16:04 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ, замечаний не выявлено.						+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	08.03.2025 08:36	08.03.2025 08:36	0:00	08.03.2025 08:36	0:00	ДЗЛ	у		РЗА ПП. РиЧПН. работа ДЗЛ со стороны ПС 110 кВ А, ВТЭЦ-2, АПВ Успешно !09:33 ПЮЭС по отключению ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - А №2 ДБ для послеаварийного обхода ВЛ по всей длине линии. В 12:28 произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено.						0°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Камень-Рыболов	09.03.2025 07:22	09.03.2025 07:22	0:00	09.03.2025 07:22	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ СО 23,1 км. 07:45 произведен осмотр ПС 110 кВ Камень-Рыболов, замечаний не выявлено. Осмотр ВЛ запланирован на 11.03.2025, расчетная точка КЗ: пр. оп. 108-109. произведен осмотр по всей длине ВЛ, в пролетах оп.107-108-109 прохождение пала, провода и изоляция без повреждений, вывода ВЛ в ремонт не требуется.						-5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	14.03.2025 07:03	14.03.2025 07:03	0:00	14.03.2025 07:03	0:00	НЗЗ 1ст ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Уссурийск-2: ТЗНП 1ст, ИМФ ф.А-0 15км оп.101, длина ВЛ 34,44 км. Произведён осмотр оборудования, без замечаний. На ПС Павловка-1: НЗЗ 1ст, произведён осмотр оборудования, без замечаний. 15.03.25 произведен осмотр ВЛ в пролетах оп.92-111, на оп.102 в подвесной гирлянде ф.А разбит 1 изолятор из 10, на оп.103 гнездо в теле опоры ветки в сторону провода ф.А, опоры промежуточные, ПЗУ на этих опорах нет, вывода в ремонт ВЛ не требуется. Таюке под оп.103 обнаружены ветки со следами воздействия электрической дуги.						-2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	18.03.2025 06:29	18.03.2025 06:46	0:17	18.03.2025 06:46	0:17	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ключи Сигнал по ТМ: Ав. отключение СВ 110 с успешным АПВ, отключился В 110 Т-1, Обесточились 1 и 2 С 10 кВ, направлен персонал для осмотра ПС. На ПС 110 кВ Ярославка по ВЛ 110 Ярославка-Ключи с отп. на ПС 110 кВ Дмитриевка: работа 1 ст. ТНЗНП, АПВ успешно, бл. Ускорение ВЧТО №3, Пуск ВЧТО №3, Работа УПАСК. ИМФ ф.А-0 11,3 км. от ПС 110 кВ Ярославка. В 06:46 нагрузка ПС 110 кВ Ключи переведена на Т-2, все потребители запитаны. Зона обхода от ПС 110 кВ Ярославка до оп. 82 На ПС Ключи: отключался СВ 110, АПВ усп, бл. Ускорение от ВЧТО №3; Пуск ВЧТО №3; ОМП ф. А-0 57,4 км, Срабатывание УПАСК; по Т-1 отключился В 110 Т-1, бл. Неисправность охлаждения, Неисправность цепей напряжения. Осмотрена зона ДЗТ Т-1 - без замечаний. Осмотрена ПС Дмитриевка без замечаний. 09:27-15:25 по ВЛ 110 Ярославка-Ключи с отп. на ПС Дмитриевка проведен осмотр в пр. оп.1-83: на оп.50 обнаружены 2 аиста, по ф.А следы перекрытия на проводе и траверсе, на ПЗУ поврежден защитный колпак, в пр. оп. 24-50 скопление аистов до 25 штук.	Т-2		5,48	1 512	17	-9°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Промузел\2С 110 кВ	18.03.2025 11:19	18.03.2025 11:19	0:00	18.03.2025 18:36	7:17	б/б	-		РЗА ПН. РиЧПН. 11:19 на ПС 110 кВ Промузел отключились В 110 Спутник и СВ 110, обесточена 2С 110 кВ, обесточенных потребителей нет, разрыв транзита, схема ремонтная (Т-2 выведен в ремонт). На ПС 110 кВ Промузел осмотрено оборудование, выпавших блинкеров защит нет, повреждения оборудования нет; необходима проверка РЗА Т-2. 14:26 ДБ для послеаварийной проверки работы РЗА Т-2. 18:20 выполнена послеаварийная проверка РЗА Т-2. Установлено, что при снижении изоляции в цепях эл/магнитов отключения СВ 110 и В 110 Спутник в шкафу 12Р, появилась вторая "земля" в оперативных цепях В-2 6 Т-1, в результате чего произошло отключение СВ 110 и В 110 Спутник. Неисправность в шкафу 12Р в цепях эл/магнитов отключения СВ 110 и В 110 Спутник устранена. В оперативных цепях В-2 6 Т-1 снижение изоляции будет устранено до 25.03.2025. В 18:36 на ПС 110 кВ Промузел 2С 110 кВ включена, транзит восстановлен.						0°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Т-2 10 МВА	23.03.2025 06:30	23.03.2025 07:44	1:14	23.03.2025 12:12	5:42	дуг.защита МТЗ 2ст	-		РЗА ПП. РиЧПН. На момент отключения схема нормальная: Т-1 и Т-2 работают в параллель по сторонам 110/35/10 кВ. Отключились В 110 Т-2, В 35 Т-2, В 10 Т-2, СВ 10. Обесточена 2С 10 кВ. ПС Чугуевка выявлено разрушение камер выключателя В 10 Т-2. Выключатель В 10 Т-2 (тип ВВЭ-М-10-20/1600) выведен в ремонт, в 07:41 Т-2 включен на холостой ход, в 07:44 включен СВ 10, нагрузка переведена на Т-1, восстановлено электроснабжение всех потребителей. В 11:05 по согласованной заявке отключен В 10 Ф-5 тележка выкачена в ремонтное положение. Нагрузка с ф-5 переведена на ф-11 от ПС 220 Чугуевка. 12:12 тележка В 10 ф-5 (тип ВВЭ-М-10-20/630) вкачена в яч. № 15 ввод 10 Т-2 и Включен В 10 Т-2 без замечаний. Нагрузка В 10 Т-1 = 290,0 А, Нагрузка В 10 Т-2 = 288,6 А.	Т-1	гос. орг. - 23 орг. водосн. - 3 в/ч - 1 уголовные - 2 оборонный заказ - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 10 кот. - 7 орг. связи - 8	4,33	8 058	101	-3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	23.03.2025 07:01	23.03.2025 07:01	0:00	23.03.2025 07:01	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Липовцы: НЗЗ 1ст, АПВ_у. ПС Полевая: 4 ст НЗЗ, АПВ у, ИМФ ф.А-0 19.7 км (длина ЛЭП 27.94 км). Точка КЗ оп 84. 24.03.25 произведен осмотр в пролете опор 72-97, на опоре № 77 строящееся гнездо на траверсе фазы -А, под порой ветка со следами жизнедеятельности птиц, ПЗУ нет,						-1°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	23.03.2025 10:42	23.03.2025 10:42	0:00	23.03.2025 10:42	0:00	НЗЗ 1ст ТНЗНП 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Спасск ТЗНП 1 ст, АПВ+, ИМФ ф.А 82,3 км, ПС 110 Ярославка МТО, НЗЗ 1 ст, АПВ+, ИМФ ф.А 5,8 км. Lвл=73,47 км ТКЗ оп.26, зона осмотра пр.оп.11 - 41. 11:54 допущена бригада 2 человека для послеаварийного осмотра в пр.оп.11-41. На оп.27 2 аиста, под опорой погоревшая трава, ветки со следами электродугового замыкания, следы электродугового замыкания на траверсе. ПЗУ в наличии.		мед. учр. - 1				+5°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	23.03.2025 21:23	23.03.2025 21:23	0:00	23.03.2025 21:23	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. Lвл=64,67 км. На ПС 110 кВ Ярославка: работа 1 ст. ТНЗНП, АПВ усп, бл. Ускорение ВЧТО №3, Пуск ВЧТО №3, Работа УПАСК. ИМФ ф.А-0 11,4 км. На ПС 110 кВ Ключи: откл СВ 110, АПВ усп, бл. Ускорение от ВЧТО №3; Пуск ВЧТО №3; ОМП ф. А-0 57,0 км. Зона обхода от ПС 110 кВ Ярославка до оп.74. 24.03.2025 произведен осмотр на участке от ПС 110 кВ Ярославка до оп.73, на оп. 50 гнездо аиста на траверсе фазы-А, ПЗУ есть, под опорой ветки со следами воздействия электрической дуги, также есть следы на проводе, вывода в ремонт ВЛ не требуется.						+3°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	24.03.2025 14:21	24.03.2025 14:29	0:08	24.03.2025 14:29	0:08	ТЗНП 2ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. АПВ было выведено для производства переключений на ПС 110 кВ Новопокровка. ПС 220кВ И ИМФ 85,9 км фаза-А, длина ВЛ 80 км. ПС 110кВ Новопокровка ИМФ -0,1км фаза-А. Обесточивались ПС 110 кВ Новопокровка, Рощино, Восток, Глубинная, ПС 35 кВ Незаметное, Измайлиха, Незаметное (производство). Самопроизвольное включение КЗ 110 Т-1 произошло из-за излома фиксирующей пружины прижимной планки храпового механизма привода КЗ 110 Т-1		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	10,70	14 816	158	+8°С, 6 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	27.03.2025 09:22	27.03.2025 09:51	0:29	27.03.2025 12:40	3:18	ДЗЛ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=9,71км Lбаза=15км. Обесточилась ПС 110 кВ 1Р\т. На ПС 220 кВ Волна: КСЗ ТНЗНП 1ст. Ф-"В", ДЗЛ Ф-"В" ТНЗНП 1ст. ИМФ Ф-"В" 1,52 км.АПВ выведено. В 09:51 ПС 110 кВ 1Р/т запитана от КВЛ 110 кВ 2Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/тяг. В 10:21 ДБ для осмотра КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отп. На ПС 1Р\т. В 10:33произведён осмотр ПС 110кВ ВТЭЦ-1, работа РЗА: ДЗЛ Ф-"В"., Пуск ВЧТО №3, АПВ выведено. Зафиксированы задержки: 1 пассажирский поезда на 53 минуты и 2 грузовых состава на 33 минуты. В 12:11 произведён осмотр КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отп. на ПС 1Р\т, повреждений не обнаружено. В 12:23 КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отп. на ПС 1Р\т включена в работу со стороны ПС 220 кВ Волна. В 12:40 КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отп. на ПС 1Р\т включена в работу по нормальной схеме. 31.03.25 13:14 по КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на 1Р/т произведен обход КВЛ в пр. 1-16, на оп.11 (верхняя траверса), обнаружен наброс проволоки. Устранено 01.04.25.	КВЛ 110 2Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т		7,20	100		0°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	27.03.2025 15:17	27.03.2025 15:17	0:00	27.03.2025 15:17	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Ярославка: ТНЗНП 1ст, УРОВ "на себя", пуск ВЧТО №3, ускорение от ВЧТО №3, АПВ усп, ИМФ ф.А 12,1 км. Осмотр ПС без замечаний Lвл=64,68км ТКЗ оп.51, зона осмотра оп.38 - 65. Осмотр ПС Дмитриевка без замечаний. На ПС Ключи: пуск ВЧТО №3, ускорение от ВЧТО №3, АПВ усп, ИМФ ф.А 58,2 км. Осмотр ПС без замечаний. С 16:29 до 19:25 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка в пр.оп.38—65: на оп.50 над ф.А свисают ветки, в гнезде был аист, при приближении персонала аист улетел, под опорой ветки со следами электродугового замыкания, на проводе ф.А следы электродугового перекрытия. В пр.оп.48 - 55 скопление аистов (около 10 особей). ПЗУ установлены. Вывод в ремонт ВЛ не требуется.						+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	31.03.2025 07:00	31.03.2025 07:00	0:00	31.03.2025 07:00	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Западная: ДЗ 1ст, ТНЗНП 1ст, срабатывание ТО, ИМФ фаза С-0 -1,8 км. ПС Давыдовка: НЗЗ -2ст, АПВ усп. 09:39 01.04.25 Д.Б. для послеаварийного обхода. 16:49 на оп.17 обнаружено 4 птичьих гнезда, под опорой обгоревшая птица (копчик). ПЗУ нет.						-5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Депо – Пристань	13.01.2025 07:41	13.01.2025 11:08	3:27	13.01.2025 11:55	4:14	б/б	ну		РЗА ПН. РиЧПН. На ПС 35 кВ Пристань отключился СВ 35. Обесточились 2С 35 кВ ПС 35 кВ Пристань (вед.) и ПС 35 кВ Депо. 09:05 по сообщению ЕДДС, все котельные перешли на собственные ДГУ. В 09:33 произведен осмотр ПС 35 кВ Верхняя, замечаний нет. В 10:05 включена на Х.Х. ВЛ 35 кВ Смоляниново/т - Васильки - Новоросся - Депо, без замечаний. В 10:33 на ПС 35 кВ Депо отключены отходящие фидера 6 кВ , включен Т-2 и секции 6 кВ на Х.Х. В 10:57 на ПС 35 кВ Депо включен Ф-10, в 11:08 на ПС 35 кВ Депо включены Ф-9, Ф-4, Ф-3. В 11:12 персоналом Оборонэнерго произведен осмотр ПС 35 кВ Пристань: отключен СВ 35 без блинкеров. В 11:24 на ПС 35 кВ Депо включен Ф-8, запитаны все потребители ПС 35 кВ Депо. В 11:40 на вед.ПС Пристань нагрузка переведена на Т-1, обесточенных потребителей нет. В 11:55 ВЛ 35 кВ Пристань - Депо включена на Х.Х. без замечаний. В 12:40 восстановлена нормальная схема сети 35 кВ, осмотр ВЛ 35 кВ Депо — Пристань запланирован до 18.01.25. Lвл=12,2км Lбаза=46км. Персоналом Оборонэнерго планируется проверка РЗА. 17.01.2025 в 15:23 выполнен послеаварийный осмотр ВЛ 35 кВ Депо - Пристань, без замечаний	ВЛ 35 Смолянинов о/т - Новоросся - Депо - Васильки	гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 1	3,00	4 000	33	-17°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Луговая \ Т-2 4 МВА	17.01.2025 10:30	17.01.2025 11:36	1:06	17.01.2025 21:21	10:51	ДЗТ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Обесточена 2сш-6 кВ. 11:10 произведен осмотр зоны действия ДЗТ Т-2, видимых повреждений не обнаружено; 11:23 включен Т-2 на холостой ход, замечаний нет, 11:36 включен В 6 Т-2, включены все погашенные потребители. При включении В-6 ф.9 РСК отключился от МТО (был без нагрузки), по ф.9 сторонне воздействие, при производстве земляных работ организацией ООО "СИП Энерго Маш", экскаватором поврежден головной КЛ 6 кВ, сообщено в СБ, полицию. 15:54-16:37 ДБ 3 чел. для разработки котлована и монтажа соединительной муфты.17:17 испытание КЛ выдержал, требуется фазировка и ввод в работу. Запланирована проверка РЗА на 20.01.25. В 21:21 Ф-9 включен в работу по нормальной схеме. 20.01.25 с 13:17 по 14:30 по Т-2 ПС Луговая произведена послеаварийная проверка РЗА (срабатывание ДЗТ произошло из-за небаланса, возникшего по причине излома провода токовых цепейна на шпильке реле ДЗТ-11 ф.-А), Т-2 введен в работу.		кот. - 3	0,50	15	9	-8°С, 3 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ СВ 35	23.01.2025 23:01	24.01.2025 00:30	1:29	28.01.2025 17:29	114:28	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. На момент отключения схема ПС Бурная ремонтная: отключен В 35 Т-2, включен СВ 35. Потребители ПС Торговый порт перезапитаны от 1С 35 кВ Этершельд в 23:03. Остается погашенным 2С 35/6 кВ Этершельд, 5 МВт. На ПС Этершельд переведена нагрузка, запитаны все потребители в 00:30 (отключен В 35 Бурная 2цепь, включен СВ 35). В 01:04 произведен осмотр на 110 кВ ПС Бурная: СВ 35 отключился от МТЗ, осмотрена 2С 35 кВ, выявлено повреждение шин ф."В", ф."С" в ячейке ТН 35 2С в ст 2С, повреждение ТН 35 2С, в ячейке ТН 35 2С обнаружено животное (кошка) со следами воздействия эл.дуги. В 10:10 на ПС 110 кВ Бурная ДБ РЗА для снятия осциллограмм. В 12:08 осциллограммы сняты. В 12:55 ДБ на 2С 35 кВ для восстановления яч.ТН 35 2С. В 14:52 ДБ для испытания ТН 2С 35. 16:40 ТН 35 2С испытание не прошел. Устранено повреждение шин ф"В", ф"С" в яч. ТН 35 2С, в 17:10 ДБ для испытания 2С 35 кВ. 18:02 2С 35 кВ испытания выдержала, 2С 35 включать в работу нельзя требуется монтаж проходных изоляторов в яч. ТН 35 2С в сторону СР 35 2С. 25.01.25 11:52-18:40 производились работы: протирка и чистка оборудования 2С 35 кВ, подготовка материалов для замены шин и изоляции, также обнаружено повреждение опорной изоляции в яч В 35 Т-2. 26.01.25 10:10 -18:40 производились работы: установка втычных контактов ТН 35 2С -3 шт., замена опорных изоляторов в яч. В 35 Т-2 -3 шт., изготовление и установка ошиновки от втычных контактов ТН 35 2С до шин 2С 35 кВ, изготовление фрагментов шин, подготовка проходных изоляторов 3 шт. для замены на участке между 2С 35 кВ и СР 35 2С. 27.01.25 13:36-18:11 выполнено: яч. ТН 35 2С: монтаж нижней ошиновки, монтаж втычных контактов; яч. В 35 Т-2: замена опорной изоляции в ст. ТТ. 28.01.25 восстановлена яч. ТН 35 2С и 2С 35 кВ, испытана без замечаний 2С 35 кВ. В 17:29 включена 2С 35 кВ.	КЛ 35 кВ Бурная - Этершельд 1 цепь	гос. орг. - 1	8,40	4 150	21	-8°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Спутник – Сахарный Ключ	02.02.2025 15:29	02.02.2025 17:27	1:58	02.02.2025 17:27	1:58	ДЗТ МТЗ 2ст	-		РЗА ПН. РиЧПН. 15:29 на ПС-110/35/6 Спутник отключился В 35 РП-3 от МТЗ 2 ст. Обесточена ПС Сахарный Ключ (питание ПС Сахарный Ключ осуществлялось через шины 35 кВ ПС Спутник от ПС Лазурная), СЗО: 10 шт (очистные-3 шт, 2-й подъем ЛГУ-2 шт, котельные-4 шт, школа, "Фетисов арена" перешла на питание от собственных РИСЭ). 16:44 произведён обход воздушного участка КВЛ 35 Спутник - Сахарный ключ оп.1-11, без замечаний. Осмотр ПС Сахарный ключ: аварийно отключены В35 Спутник, СВ35 блинкера "Внешнее отключение. ДЗТ Т-1". 17:27 ПС Сахарный ключ включён В35 Океанская, включён в работу Т-2, запитаны потребители 2С 6кВ (4,6 МВт, 1900 чел, СЗО: 6 шт). 17:55 ПС Спутник осмотр оборудования без замечаний, отключён В35 РП3 блинкер МТЗ 2. ПС Спутник включен В35 РП3. Под напряжением 1С и 2С 35кВ ПС Спутник, КВЛ 35 Спутник - Сахарный ключ, ВЛ Спутник Угловая. ПС Спутник включен В35 РП3. подано напряжение на 1С и 2С 35кВ ПС Спутник, КВЛ 35 Спутник - Сахарный ключ, ВЛ Спутник Угловая, без замечаний 18:22 на ПС Сахарный ключ по Т-1 отключен ШР-35 Т1, включен В35 Спутник, подано напряжение на 1С 35кВ, включен СВ-35, отключен В-35 Океанская (питание ПС Сахарный ключ переведено на ПС Спутник по режиму). 18:33 на ПС Сахарный ключ по Т-1 тележка В-6 Т1 выкачена в контрольное положение, включен СВ-6, запитаны все потребители. РЗА ПН. Запланирована проверка РЗА на ПС Спутник на 21.02.25. 03.02.25 12:43 ПС Сахарный ключ Т-1 ДБ 2 чел. для текущего ремонта. 13:10 ПС Сахарный ключ Т-1 ДБ РЗА 2 чел. для профконтроля РЗА . 14:04 ПС Сахарный ключ Т-1 ДБ 2 чел. для испытания тр-ра. 15:38 ПС Сахарный ключ Т-1 проведена проверка РЗА, испытание тр-ра, замечаний нет. 16:32 ПС Сахарный ключ Т-1 выполнен текущий ремонт тр-ра, оборудование можно вводить в работу. ПС Сахарный ключ Т-1 причина отключения - обледенение опорного изолятора Ф "А", шинного моста 35 кВ - выполнена чистка. 06.03.25 13:34 - 15:23 (06:34 - 08:23 МСК) проверка РЗА В 35 Сахарный ключ и В 35 РП-3 без замечаний. 13.03.25 проведен верховой осмотр ВЛ 35 Спутник - Сахарный ключ в пр. оп. 1-10.	ПС Чайка Т-1		9,00	2 250	41	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ УМЗ – Молокозавод	27.02.2025 17:29	27.02.2025 17:33	0:04	27.02.2025 20:51	3:22	МТЗ	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3км, Lбаза=10км. На ПС 35 кВ УМЗ отключился В 35 Молокозавод (по ТМ). Обесточивались ПС 35 кВ Молокозавод, вед ПС 35 кВ АРЗ. В 17:33 на ПС МЖК включили В 35 Молокозавод - запитали ВЛ 35 УМЗ-Молокозавод и ВЛ 35 Молокозавод-АРЗ-МЖК (все потребители запитаны). На ПС УМЗ направлен персонал для осмотра. Произведен осмотр оборудования ПС УМЗ, без замечаний. Работа РЗА: В 35 Молокозавод отключен от МТЗ, АПВ не работало. Произведена замена перегоревшего предохранителя в ЦУ В 35 Молокозавод, в 20:51 В 35 Молокозавод включен по нормальной схеме. Осмотр ВЛ 35 кВ УМЗ-Молокозавод запланирован на 28.02.25. в пр оп. 1-17 замечаний не выявлено.	ПС МЖК В 35 Молокозавод		7,74	14 951	45	+7°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Кролевцы – Многоудобное	11.03.2025 18:00	11.03.2025 19:42	1:42	12.03.2025 15:15	21:15	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Многоудобное поврежден опорный изолятор ШМ 35 Т-1. 19:42 ВЛ 35 Кролевцы - Многоудобное включена в работу, потребитель запитан от Т-2. 12.03.25 в 15:15 повреждение устранено, Т-1 вкл по норм.схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	1,00	470	17	+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ракитное – Малиново	12.03.2025 12:48	12.03.2025 14:22	1:34	12.03.2025 14:22	1:34	МТО	запрет	у	РЗА ПП. РиЧПН. Порывы ветра до 15 м/с. Осмотр оборудования ПС 35 Малиново, без замечаний. Обход ВЛ (пр.оп.196-250 без замечаний, расчётное место КЗ оп. 209, 10% зона пр. 197-221). 13.03.25 произведен повторный послеаварийный осмотр ВЛ 35 кВ Ракитное - Малиново, в пролете опор №189-190 под проводами обнаружена ветка (из вне охранной зоны) со следами воздействия электрической дуги.			0,88	2 512	32	+3°С, 5 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Давыдовка\В 35 Т-2	31.03.2025 02:45	31.03.2025 04:58	2:13	31.03.2025 17:29	14:44	б/б	-		РЗА ПП. РиЧПН. 02:45 ПС Давыдовка Авар. откл. В 35 Т-2. Выпавших блинкеров нет. 03:08 ПС Давыдовка при осмотре обнаружено повреждение В 35 Шмидтовка, ТТ 35 В 35 Шмидтовка фаза С. 4:58 ПС Надеждинская 2С 35/6 запитаны через СВ 35 кроме Ф-19, отключается от перегруза 560А (1000чел, 11ТП, 5МВт). В 06:08 запитаны ПС Прохладное, ПС Шмидтовка от ПС Западная. 07:08 ПС Надеждинская Ф-19 включен Нагрузка-395А. На ПС Давыдовка при осмотре обнаружено по ВЛ35 Давыдовка-Шмидтовка ИМФ Ф-"А"В" 1,4 км. 12:39 допущена бригада на ПС Давыдовка для демонтажа В 35 Шмидтовка, перемонтажа шлейфов ВЛ35 Давыдовка-Шмидтовка с ЛР 35 Шмидтовка на опорные изоляторы шинного моста 35кВ Шмидтовка. 14:44 произведён обход ВЛ35 Давыдовка-Шмидтовка, в пр.оп.10-11 макушка дерева (дуб) касается нижнего провода.15:33 по ВЛ35 в пр.оп.10-11 дерево убрано. 17:29 включена в работу без нагрузки ВЛ35 Давыдовка - Шмидтовка с ПС 110кВ Давыдовка. На ПС Давыдовка произведено петлевание от линейного портала ВЛ35 Давыдовка - Шмидтовка до РШ 35 на ПС Давыдовка. 18:11 схема сети 35кВ Надеждинского района приведена к нормальной схеме. Заявка на В 35 и ТТ В 35 ф.-С Шмидтовка на ПС Давыдовка до 18:00 02.04.25. На ПС Давыдовка прозведены высоковольтные испытания В35 Шмидтовка, замечаний нет. 04.04.25 00-40 ВЛ 35 кВ Давыдовка - Шмидтовка включена по нормальной схеме		орг. водосн. - 2 орг. связи - 5	9,50	3 379	95	-3°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	06.01.2025 01:45	06.01.2025 06:29	4:44	06.01.2025 06:29	4:44	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=20,44км, Lбаза=35км. В 02:58 РПВ ну: появился перекос напряжения 8/5,5/5,5, отключен от КУ. В 03:45 по Ф-4 обнаружено повреждение: ТП 5171 на РЛ поврежден нож средней фазы. В 05:56 по Ф-4 ДБ ТП 5171 на РЛ оп.66 для устранения повреждения. В 06:11 повреждение устранено, в 06:29 Ф-4 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	0,80	1 519	79	-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ Ф-9 Хор РЭС	06.01.2025 16:38	06.01.2025 17:35	0:57	06.01.2025 20:35	3:57	МТО	не работало	не произв	РЗА ПП. Lвл=9,6км, Lбазы=40км. АПВ не работало, РПВ не производили, нет ОТ на В-10 Ф-9. В 17:35 Ф-9 запитан полностью от ф.13 ПС Хороль. В 19:15 ДБ 2 чел. для профконтроля РЗА В 10 Ф-9. В 20:01 работы окончены, выявлено пропадание контакта в цепи ОТ, контакт восстановлен. В 20:35 Ф-9 включен по нормальной схеме. 09.01.25. осмотрели, без замечаний.	Ф-13 от ПС Хороль	в/ч - 1	1,70	1 200	15	-14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4\ РКЛ-10 оп.193/6/1	09.01.2025 09:09	09.01.2025 09:09	0:00	09.01.2025 19:06	9:57	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lучастка=около 15 км; Lбаза=20 км. Потребитель (ПЗ Сухопутная) перешёл на собственный ДГУ. 11:12 включён участок до оп.193/6/100 без замечаний. 11:21 ДБ 2 чел на аварийный обход ВЛ оп.193/6/100 - оп.193/6/302. 16:08 обнаружен срыв изолятора на оп.193/6/246 фаза В и подгорание провода, необходим ремонт провода в пролётах оп.193/6/242 - оп.193/6/247. 16:21 ДБ 3 чел на участок оп.193/6/242 - оп.193/6/247 для ремонта провода ф.В. 19:06 фидер включён по нормальной схеме.	собственный ДГУ	гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,03		1	-17°С, 5 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ Ф-2 Хор РЭС	09.01.2025 10:27	09.01.2025 11:12	0:45	09.01.2025 14:30	4:03	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21 км, Lбазы=50км.11:07 Отключили РС 502/69. Запитали 5 ТП из 9. 12:26 отключен РС 503/167 включен В 10 Ф 2 запитано 7 ТП из 9. Выехали на РС 504/239. 13:00 Отключили РС 504/239 и включили РС 503/169. 13:09 включили ВЛ Ф 2 запитали 8 ТП из 9. 13:11 приступили к осмотру оп. 239-295 и КТП №12.13:54 Осмотрели ВЛ замечаний не выявлено. Отключили РТ 12/295 14:17 включили РС 504/239. 14:21 включили линию без замечаний. Отключено ТП №12. Осмотрели ТП №12 без замечаний. 14:24 команда снять нагрузку 0.4 на ТП 12 и включить РТП 12/295. 14:30 Включили без замечаний. Повреждение не выявлено.			0,60	350	9	-18°С, 4 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	09.01.2025 21:56	09.01.2025 22:09	0:13	09.01.2025 22:09	0:13	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С нагрузкой Ф-21 ПС Промысловка, Ф-7 ПС Прибой. Осмотр 10.01.25. 10.01.25 произведен осмотр, без замечаний.		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,30	2 400	16	-12°С, 20 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	10.01.2025 17:03	10.01.2025 17:06	0:03	10.01.2025 17:06	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.01.2025 13.01.2025 10:47 ДБ 2 чел для после аварийного обхода ВЛ 15:43 Произведён осмотр до оп.156, без замечаний, продолжение осмотра на 14.01.2025 14.01.2025 16:34 Произведён осмотр ВЛ в полном объёме, обнаружено дерево за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах оп.45/95 - оп.45/96 со следами пожога, 16.01.2025 выполнена чистка просеки оп.45/95-45/96		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,20	150	7	-6°С, 6 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дмитриевка\Ф-2 Искра	11.01.2025 14:20	11.01.2025 19:07	4:47	11.01.2025 19:07	4:47	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16,07км, Lбазы=13км. Отключен от КУ земля Ф-А. Опробован с отключеным СР 763\24 (отпайка Синий Гай) без замечаний. 14:50 ДБ для отыскания места замыкания на землю. 15:55 обнаружен обрыв вязки ф. А на опоре №103. 17:48 ДБ для устранния обрыва вязки ф А на опоре №103. 18:44 работа завершена. 19:07 Ф-2 включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 1	0,20	600	9	-9°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	11.01.2025 16:50	11.01.2025 16:54	0:04	11.01.2025 16:54	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход невозможен, ходит раненный тигр. Дата не определена.17.02.25 в 15:49 произведен осмотр ВЛ до оп.113, требуется чистка просеки и выправка опор. 17.02.25 в 15:49 произведен осмотр ВЛ до оп.13, требуется чистка просеки и валка ОСД, Замечание устранено. По факту отсутствия фотографий: Подготовлен проект приказа о применении мер дисциплинарного воздействия лицам, допустившим непредставление фото.		орг. связи - 2	0,10	260	16	-8°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	13.01.2025 12:39	13.01.2025 13:08	0:29	13.01.2025 13:08	0:29	МТЗ	отсутств	у	РЗА П. В 12:39 3 ТП (ПЗ "Верхняя", ПЗ "Крайнова", "Автопереход") запитаны от собственных ДГУ. В 13:08 РПВ усп. 15:43 произведён осмотр до оп.156, без замечаний, продолжение осмотра на 14.01.2025 14.01.2025 произведён осмотр ВЛ по всей длине, обнаружено дерево за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах оп.45/95 - оп.45/96 со следами пожога. 16.01.2025 выполнена чистка просеки в пр.оп.45/95-45/96.		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,20	150	7	-4°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-2 КПК-3	16.01.2025 00:50	16.01.2025 00:50	0:00	23.01.2025 17:56	185:06	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. АВР у потребителя усп. В 0:55 РПВ ну при отключенном абон. разъединителе на оп. 1/1 (7 Элеватор). В 11:34 отключен кабель на оп.1. В 13:12 ДБ для отыскания места повреждения. 17:45 определено МП на расстоянии 484 м от ПС Агрокомплекс. Продолжение работ на 17.01.25. 17.01.2025 10:51 Повторно допущена бригада СИЗПИ на отыскание места повреждения КЛ. (уточнение места повреждения). 13:24 МП уточнено, (расстоянии 484 м от ПС Агрокомплекс), ведется подготовка к подогреву участка земли для раскопок. 22.1.25 17:30 работы по разработке котлована закончены, монтаж муфты запланирован на 23.01.25. 23.01.2025 в 13:06-16:01 проводились работы по монтажу соединительных муфт. 16:20 ДБ для испытания КЛ 10 кВ Ф-2. 17:01 КЛ 6 кВ испытания выдержала,в 17:56 Ф-2 включен по нормальной схеме. График АВР до 24.01.25.	ПС Агрокомплекс Ф-5					-15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-5	16.01.2025 15:38	16.01.2025 18:25	2:47	16.01.2025 18:25	2:47	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 17:34 допущена бригада для осмотра ВЛ. В 18:25 Ф-5 включен по нормальной схеме, в пр.оп.11-12 убрана ветка с проводов.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,10	280	3	-2°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	22.01.2025 05:39	22.01.2025 07:31	1:52	22.01.2025 14:24	8:45	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,9км, Lбаза=70 км. (по информации ЕДДС Хасан. р-на котельной- нет). 07:31 Ф-4 включен, отключена отпайка на П/З Угловая отключен ЛР-4 оп.147/7 (П/З Угловая перешла на ДГУ), погашенных потребителей нет. 11:35 ДБ 2 человека для осмотра ВЛ в пролете опор №147/7-147/73 13:55 произведен осмотр ВЛ в пролете опор №147/7-147/73, замечаний не выявлено. 14:24 схема ВЛ приведена к исходной, все потребители включены.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	600	7	-1°С, 3 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ В 10 Т-2	28.01.2025 06:58	28.01.2025 07:27	0:29	28.01.2025 07:27	0:29	б/б	отсутств		РЗА ПН. РиЧПН. При осмотре по 1С 10 выпал блинкер КИ. Обесточились 1С и 2С 10 кВ (СЗО: Котельная-6, школа, водонасосная, телефонная станция, почта, ФАП). В 07:05 В 10 Т-2 включен на холостой ход, КИ 1С и 2С в норме. В 07:27 включены все отходящие фидера, КИ в норме, включены все потребители. Выключатель В 10 ф-25 не отключался. По оперативной информации повреждение на абонентской отпайке ЛЭП 10 ф-25 (повреждение на аб. ТП «Бриар»). Запланирована проверка РЗА с 03-07.02.25. 03.02.2025 выполнена послеаварийная проверка РЗА 10 кВ ф-25. Выявлена задержка отключения В 10 ф-25 (механизм свободного расцепления не действует). Ремонтным персоналом ХРЭС произведена регулировка привода В 10 ф-25 с повторным опробованием от устройств РЗА. Замечаний нет.			5,00	1 727	115	-4°С, 0 м/с, Снег,

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	28.01.2025 08:00	28.01.2025 10:30	2:30	29.01.2025 15:00	31:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл - 23,81км, Lбаза-50км. 08:24 включен до РКЛ 1 оп.168/1, в 10:30 включён до оп.403, большая часть нагрузки - 39 ТП. 10:50 опробован без отпайки на оп. 525/4 - не успешно. 11:21 включен до оп. 457, без замечаний, 11:56 опробован участок до оп.527 без отпайки на оп.525/4, не успешно, выявлен повреждённый участок от оп.457 до оп.527. 14:10 обнаружено повреждение опорных изоляторов на РТП-4088 оп.524 в ст. ТП-4088. 14:49 опробована ВЛ до оп.457 без отпайки на ТП-4088, не успешно. 15:20 включена ВЛ до оп.168/1 успешно, в 15:36 включена ВЛ до оп.340, успешно, 15:44 включена ВЛ до оп.457 успешно. 16:14 включена ВЛ до оп.524, без отпайки оп.525/4, не успешно, «Земля» в сети 10 кВ ф.С. 16:35 ДБ 3 чел. для поиска «Земли» в сети 10 кВ на участке оп.457 – оп.527 с прибором «Квант». 17:05 обнаружена ветка на проходном изоляторе ТП-4102, включена ВЛ до оп.524, без отпайки оп.525/4, не успешно, «Земля» в сети 10 кВ ф.С. 17:22 включена ВЛ до оп.524, без отпайки оп.525/4, без отпайки на ТП-4088 и без отпайки на ТП-4102, не успешно, «Земля» в сети 10 кВ фаза С, 17:40 ДБ 3 чел. для поиска «Земли» в сети 10 кВ на участке оп.457 – оп.527 с прибором «Квант». 19:25 включен до 6РКЛ оп.546, 20:18 (отключено аб. ТП "Бриар", отключено ТП-4088 ДЭУ (без потребителей), отключено ТП-4098 "Морская" (без потребителей), потребители КТП "Маяк", КТП "В/Ч" запитаны от собственных РИСЭ (запас топлива на неск. дней), все потребители запитаны. 29.01.2025 в 00:36 включен РТП КТП-4088 «ДЭУ» (повреждение изолятора не угрожает нормальной работе оборудования), заменена вставка ПР в КТП-4098 "Морская". с 10:54 до 14:30 в пр. 547-655 проведен обход - замечаний нет. 15:00 включен РКЛ оп.546, запитаны ТП Маяк, ТП ВЧ. На вед. отп. от оп. 619 повреждение изоляции в ТП ВЧ. 03.02.25 выполнена проверка цепей РЗА -без замечаний		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,50	140	54	-8°С, 8 м/с, Снег,
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Варфоломеевка\ Ф-1 Достоевка	28.01.2025 19:24	28.01.2025 20:51	1:27	28.01.2025 20:51	1:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В связи с плановым ремонтом ВЛ 10 кВ Ф-7 ХГОК от ПС 35 кВ Варфоломеевка выведен участок от оп. № 2 до оп № 13 (Отключен ЛР-37 опора №66. Включены: РК-5 опора №72/30, РК-6 опора №42/17. Разрезаны шлейфа на опорах №2 и №13). Переведены 11 ТП Ф-7 ХГОК на Ф-1 Достоевка. По информации диспетчера Примтеплоэнерго котельная запитана от собственного ДГУ в 20:00. В 20:51 РПВ успешное. В 22:38 обнаружено повреждение шлейфа Ф-А на оп.1(перегорание шлейфа Ф-"А" с касанием Ф-"В"), устранено с 23:50 до 0:10 по заявке. Осмотр ВЛ на 29.01.25.Осмотр ВЛ 29.01.2025 произведен, дополнительных замечаний не обнаружено.		мед. учр. - 2 орг. связи - 2	0,30	212	19	-8°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-3 ЮРЭС "Очистные ОПХ"	31.01.2025 12:35	31.01.2025 13:30	0:55	31.01.2025 13:30	0:55	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 31.01.2025 . Замечаний нет.		орг. связи - 7	0,83	700	8	-10°С, 1,5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-5	04.02.2025 14:20	04.02.2025 18:58	4:38	04.02.2025 19:10	4:50	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lбаза = 75 км. L линии = 2,28 км. В 16:37 убрана ветка с пролётов оп.12 - оп.13. В 16:48 включение неуспешное. В 17:18 опробована ВЛ без отпаек, неуспешно. В 17:35 ДБ 2 чел на аварийный осмотр ВЛ. В 18:06 произведен осмотр, без замечаний. В 18:28 опробована ВЛ без отпаек, успешно. В 18:42 опробована ВЛ с ТП-4030, успешно. В 18:58 опробована ВЛ с ТП-4030, ТП-4034 успешно (основной потребитель). В 19:10 включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,10	280	3	-12°С, 16 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-2	05.02.2025 09:10	05.02.2025 09:39	0:29	05.02.2025 09:39	0:29	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 09:10 нагрузка КТП-База Чайка абонентом переведена на Ф-19 ПС Раздолное-1, запитано 1 ТП из 10. В 09:39 включен В 10 Ф-2, РПВ усп. РПВ ДЭМ ОВБ. 13.02.25 в пр. оп. 114-115 провисание провода ф.С, в месте с пересечением с Ф-19 ПС Раздольное-1. устранить провисание нет возможности, по Ф-19 опустили провод. 13.02.25 осмотр ВЛ других повреждений не выявил			0,80	60	10	-17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-5	05.02.2025 15:00	06.02.2025 04:55	13:55	06.02.2025 20:19	29:19	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lбаза = 75 км. L линии = 2,28 км. В 17:04 ДБ (2 чел.), для осмотра ВЛ 10 кВ. В 17:59 ДБ (2 чел.) для проверки РЗА по В 10 Ф-5 на ПС 35 кВ Занадворовка. В 18:48 произведена проверка РЗА и осмотр ВЛ 10 кВ, без замечаний. Включение неуспешное. В 19:15 ДБ (2 чел.), для осмотра ВЛ 10 кВ. В 19:54 произведён осмотр ВЛ, обнаружен излом юбок изоляторов на оп. 14, фазы А, С. В 20:52 ДБ 3 чел, для замены изоляторов на оп.14 фаза А,С. В 21:36 работы по замене изоляторов окончены. В 21:45 включение неуспешное. В 21:45 с базы Хасанского РЭС выезжает ДГУ в с. Занадворовка. В 23:42 разобраны шлейфа на оп.13, в 23:47 опробована ВЛ до оп 13, неуспешно. В 01:31 разобраны шлейфа на оп.3, в 01:37 опробована ВЛ до оп.3, успешно. В 03:00 ДБ 3 чел. для верхового осмотра пр.оп.3-13. В 04:05 ДБ 2 чел. для подключения ДГУ в КТП-4034. В 04:09 обнаружено повреждение изолятора на оп.11 ф.А, произведена замена изолятора. 04:45 ДБ 2 чел. на сборку шлейфов на оп.3. В 04:55 ТП-4034 и ТП-4033 подключены ДГУ, основная часть нагрузки. В 04:59 включены все потребители. В 05:27 опробована ВЛ до оп 13, неуспешно. С 12:12 до 18:41 заменены изоляторы в пр.оп.1-12. В 18:55 ВЛ опробована до оп.13, без замечания. В 20:19 включен по нормальной схеме.	ДГУ	мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,10	280	3	-15°С, 17 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-2	06.02.2025 12:13	06.02.2025 12:18	0:05	06.02.2025 12:18	0:05	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ ДЭМ ОВБ. 13.02.25 в пр. оп. 114-115 провисание провода ф.С, в месте с пересечением с Ф-19 ПС Раздольное-1. устранить провисание нет возможности, по Ф-19 опустили провод. 13.02.25 осмотр ВЛ других повреждений не выявил			0,10	60	7	-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-5	07.02.2025 02:17	07.02.2025 02:45	0:28	07.02.2025 02:45	0:28	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ ДЭМ ПС. Проведен осмотр 11.02.25, необходима чистка просеки оп.13-39.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,18	280	3	-14°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31\РП80204\ В10 82152	09.02.2025 20:26	09.02.2025 21:59	1:33	09.02.2025 21:59	1:33	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Срабатывание 2-х предохранителей 10кВ в ТП82152. +21:59 ПЮЭС ПС 178-Ф по Ф-31 в РП80204 В 10 82152, РПВ у, включены все потребители		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 12	0,15	200	2	-6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Яковлевка\Ф-6 Заря	10.02.2025 08:01	10.02.2025 08:23	0:22	10.02.2025 12:54	4:53	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12,5км Lбаза=0. Вкл в 8:23 без 7ТП (кот.№4 переведена на питание от ф4 ПС 35 Покровка). Оп.32/35 срыв изолятора, схлест проводов; устранено, вкл в работу по нормальной сх.		гос. орг. - 13 орг. водосн. - 5 уголовные - 1 мед. учр. - 8 кот. - 3 орг. связи - 1	0,50	650	21	+20°С, 0,8 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-4 УРЭС	11.02.2025 17:08	11.02.2025 17:14	0:06	11.02.2025 17:14	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 13.02.2025 Произведен осмотр. Замечаний нет.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,13	500	8	-3°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка\ РКЛ оп.129	12.02.2025 21:56	12.02.2025 23:55	1:59	13.02.2025 03:48	5:52	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. РЗА ПП. РиЧПН. Lлэп=54,74 км. Lбаза=28 км. Котельные с Глазовка, Иннокентьевка запитаны от ДЭС. Вкл в 23:55 без 7ТП, вкл в 3:48. На ЛР 15 (на оп.302) заменены изоляторы фА,В.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,25	948	15	-12°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	14.02.2025 04:00	14.02.2025 05:05	1:05	14.02.2025 11:30	7:30	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12,04км Lбаза=50км. В 5:05 вкл до ЛР-5 оп 99, запитано 16 ТП из 40 (основной потребитель запитан). 05:30 опробован до оп 225 КИ "земля" фаза "В". 07:00 Включен до реклоузера R-2 оп 143 КИ "земля" фаза "В". В 06:58 Ф-7 включен с «землей» по фазе В для поиска повреждения с прибором «КВАНТ», все потребители запитаны. В 09:50 обнаружен обрыв вязки ф. "В" на опоре №180. В 10:46 ДБ для восстановления вязки на оп.180. В 11:30 Ф-7 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	1,30	783	40	-12°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ Ф-13 Хор РЭС	17.02.2025 12:04	17.02.2025 12:56	0:52	17.02.2025 14:33	2:29	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Включили В10 Ф13 с отключенным РС 541/43 запитано 6 ТП включена большая часть нагрузки. 13:30 отключили РС 542/89, включили РС 541/43 и В10 Ф13 I-42А, запитанно12ТП. 14:13 отключили РС 545/215 и включили РС 542/89 запитали 16ТП I-20А. 14:33 Ф-13 включен по нормальной схеме. Осмотр без замечаний 18.02.25 Произведён повторный обход с осмотром ВЛ 10 Ф-13 опора 216 животное на траверсе.		мед. учр. - 1	0,40	550	20	-8°С, 10 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	20.02.2025 17:30	20.02.2025 17:41	0:11	20.02.2025 17:41	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 21.02.25: под опорой №129/5 обнаружена ветка со следами воздействия эл. дуги		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	2,30	1 519	83	-2°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	21.02.2025 11:25	21.02.2025 11:32	0:07	21.02.2025 11:32	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Произведен осмотр, под оп.129/5 обнаружена ветка со следами воздействия эл. дуги		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	0,80	1 519	62	-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-4 УРЭС	22.02.2025 09:33	22.02.2025 09:45	0:12	22.02.2025 09:45	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 28.02.2025 Произведен осмотр ВЛ 10кВ Ф-4.Замечаний нет.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	500	6	-18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\В 10 Т-1	23.02.2025 02:20	23.02.2025 02:49	0:29	23.02.2025 03:10	0:50	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПН. РиЧПН. С обесточиванием потребителей 1,2С 10 кВ. Осмотр: отходящие фидера не откл, выпавших бл.нет. В 2:49 вкл В 10 Т-1, включены под напряжение 1,2С 10 кВ, включили Ф.4 (запитан основной потребитель). В 3:10 нагрузка набрана полностью. Со слов потребителя "Доброфлот" - напряжение по Ф-10 пропало во время производства переключений при входе в кольцо с Ф-6 ПС Новый мир. Ориентировочно в 10:00 поступили жалобы на отсутствие двух фаз по Ф-10. (Не включился В10 Ф-6, абонент Доброфлот перевел нагрузку на Ф-10; в 10:00 поступили жалобы на отс.ЭЭ по ф10, при осмотре обнаружено отгорание шлейфов 2фаз на оп.28; устранено). Проверка РЗА до 28.02.25. 06.03.25 проведена Проверка РЗА В 10 ф-10 без замечаний. 14:58 - 15:24 Проверка РЗА В 10 ф-6 без замечаний.		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2	3,50	1 330	34	-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	24.02.2025 12:02	24.02.2025 12:04	0:02	24.02.2025 12:04	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Смотреть отключение от 05.03.2025		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,60	310	7	-1°С, 9 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	25.02.2025 15:15	25.02.2025 15:28	0:13	25.02.2025 15:28	0:13	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.02.25 произведен осмотр, замечаний нет			1,84	2 619	12	+6°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-4	28.02.2025 15:50	28.02.2025 18:28	2:38	28.02.2025 18:52	3:02	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбазы = 50 км. Lфидера = 12,2 км. 18:28 Ф-4 включен до ЗПР оп.231/11, запитано 21 ТП из 26-ти. 18:52 Ф-4 включен, повреждение на аб. ТП Леопард.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,80	595	26	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дмитриевка\Ф-2 Искра	02.03.2025 21:16	02.03.2025 22:03	0:47	02.03.2025 22:03	0:47	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 05.03.25-аварийного оборудования не выявлено		мед. учр. - 1	0,25	831	11	-10°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	05.03.2025 00:49	05.03.2025 01:03	0:14	05.03.2025 01:03	0:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр, без замечаний.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,60	440	26	-6°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	05.03.2025 06:22	05.03.2025 07:50	1:28	05.03.2025 12:39	6:17	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=20,7км, Lбазы=60км. Обрыв провода на опоре 65/86. В 7:50 включен в работу с отключенным ЛР4 оп.65/86, без 3-х ТП (ПЗ Школьная перешла на собственное ДГУ). В 11:25 ДБ для ремонта провода в пр.оп.65/98 - 65/100. В 12:39 включен в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,20	310	11	-4°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	10.03.2025 13:48	10.03.2025 13:50	0:02	10.03.2025 13:50	0:02	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр без замечаний.			0,80	2 619	12	+10°С, 10 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Барано-Оренбургская \Ф-6 Богуславка ОРЭС	10.03.2025 14:16	10.03.2025 14:24	0:08	10.03.2025 14:24	0:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр без замечаний.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 8	0,50	1 500	10	+7°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексеевникольск\ Ф-1 УРЭС\РП Пуциловка\Ф-5 "Улитовка"	10.03.2025 21:10	10.03.2025 21:16	0:06	10.03.2025 21:16	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, оп.82 срыв изолятора ф С; устранено.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,10	350	4	+5°С, 5 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Алчан\ ВЛ 10 кв Ф-1 Ясенёвый-Олон	10.03.2025 21:35	10.03.2025 21:59	0:24	10.03.2025 21:59	0:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11.03.25 с/р 22 произведен осмотр всей линии, обнаружена ветка со следами электродугового перекрытия в пролете опор 2/115-2/116, провода не повреждены.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,33	1 067	9	+2°С, 11 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Губерово\ВЛ 10 кВ Ф-8 Губерово-Знаменка	10.03.2025 22:47	10.03.2025 22:48	0:01	10.03.2025 22:48	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен обход, ТП 2053 провис шлейфов из-за наклона РТП-2053 (выдавливание из грунта ж/б стойки и ж/б укоса); устранено.		орг. связи - 2	0,15	157	8	0°С, 11 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-7 Новожатково	11.03.2025 00:15	11.03.2025 00:21	0:06	11.03.2025 00:21	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ТП20050 повреждение оп.изолятора 10 кВ и двух оп.изоляторов 0,4 кВ; произведена замена.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	450	12	+1°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	11.03.2025 08:45	11.03.2025 10:14	1:29	11.03.2025 10:14	1:29	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Оп.10 устранен обрыв вязки фВ.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,60	440	26	+1°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка	12.03.2025 11:05	12.03.2025 11:05	0:00	12.03.2025 11:05	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На РТП 1008 (на оп.126/18/4) обнаружена птица со следами дугового перекрытия		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1			3	+5°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	12.03.2025 16:50	12.03.2025 17:38	0:48	13.03.2025 13:27	20:37	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,9км, Lбаза=70 км. Вкл без отп. П/З "Угловая" (перешла на собственный РИСЭ). 13.03.25 в 13:27 произведена замена натяжной изоляции ЛР-4 оп. №147/7, ф4 вкл по норм.схеме.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	600	7	+6°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-6 Пантелеймоновка-Ружино	13.03.2025 08:41	13.03.2025 08:42	0:01	13.03.2025 08:42	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре ВЛ-10 Ф-6 обнаружена птица под опорой 192 со следами дугового перекрытия		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1	0,20	936	18	-2°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Верхний Перевал\ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС В.Перевал-В.Перевал	13.03.2025 10:35	13.03.2025 10:37	0:02	13.03.2025 10:37	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Во время осмотра всей линии обнаружено перекрытие на поросль проводов ВЛ в пролете опор 34-36, провода не повреждены.		орг. связи - 2	0,30	1 316	7	+1°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\2С 10 кВ	13.03.2025 19:57	14.03.2025 00:10	4:13	14.03.2025 18:59	23:02	МТЗ	-		РЗА П. РиЧПН. Отключился СВ 10, обесточилась 2 СШ 10 кВ. В 21:57 вкл СВ 10, подано U на 2С 10 кВ. При вкл В 10 ф9, повторно откл СВ-10 (без блинк), ф9 отключен. При вкл СВ 10 земля на 2С 10 кВ, СВ 10 отключили. Произведен осмотр 2С 10 кВ, обнаружено повреждение шины проходного изолятора СР 10 2С в сторону СВ 10. В 0:10 потребителям 2С 10 кВ обеспечен резерв (от ПС Раздольное-2 по 10 кВ), кроме вед ф9 (повреждение у потребителя). В 14:57 ДБ 2 чел для ремонта шины проходного изолятора СР 10 2С в ст СВ 10. В 18:59 введена в работу 2С 10 кВ, все потребители запитаны, Ф-9 включен в 18:43.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 5 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 15	3,00	1 927	69	+1°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	17.03.2025 07:00	17.03.2025 07:05	0:05	17.03.2025 07:05	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. обход 21.03.2025 без замечаний		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,30	150	7	-7°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \ Ф-2 Покровка ОРЭС	17.03.2025 07:57	17.03.2025 08:06	0:09	17.03.2025 08:06	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 28.03.2025 Произведен осмотр ВЛ замечаний не выявлено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	0,40	330	12	-7°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-1 Каменушка	17.03.2025 11:12	17.03.2025 11:20	0:08	17.03.2025 11:20	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 18.03.2025 Произведен осмотр ВЛ Ф-1 РП Кондратеновка.Замечаний нет.		орг. связи - 4	0,30	125	9	-3°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4	21.03.2025 14:24	21.03.2025 18:00	3:36	21.03.2025 18:00	3:36	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lпэп=26,51 км; Lбаза=0 км. В 14:33 включен до оп. 81а, запитано 2 ТП из 14. Обнаружено повреждение: опора №170 срыв изолятора ф."В", провод на траверсе. Устранено, в 18:00 Ф-4 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,75	84	14	+10°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ Ф-13 Хор РЭС	21.03.2025 14:50	21.03.2025 16:17	1:27	21.03.2025 19:11	4:21	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lпэп=15 км; Lбаза=40 км. 15:00 ОВБ выехала с базы с.Ярославка, бриг. МУ из с.Сиваковка. В 15:49 отключили РС 542/89, в 15:53 В 10 Ф 13 не включился (МТО). 16:15 отключили РС 528/52, 16:17 включили 16 ТП из 20. Осмотр отпайки 52-52/40, 52/12-52/12/6/1. 17:34 отключен абонент ТП 38, 87 был отключен. ТП 77 запитано от Ф 9 ПС Хороль в нормальной схеме. Включено 17 ТП из 20. 19:11 включили РС 528/52, замечаний нет. В 19:11 Ф-13 включен без аб. КТП-38, повреждение в сетях абонента. 13:52 сообщил энергетик потребителя устранили повреждения на КТП №38 ввели в работу.		мед. учр. - 1	0,40	75	20	+10°С, 8 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-15 ЧРЭС Кир.завод	21.03.2025 17:40	21.03.2025 18:24	0:44	21.03.2025 20:12	2:32	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,7км, Lбаза=26км. Земля в сети фаза А=0. Ф-15 включен с отключенным РС 704/92, включено 6 ТП. Опора №103, обрыв вязки. 19:30 допущена бригада на устранение повреждения. 19:48 работа закончена. 20:12 Ф-15 включен по нормальной схеме			0,29	492	11	+10°С, 8 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	22.03.2025 02:15	22.03.2025 02:19	0:04	22.03.2025 02:19	0:04	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,10	80	9	+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-10	22.03.2025 04:44	22.03.2025 04:49	0:05	22.03.2025 04:49	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 25.03.2025 произведен внеплановый осмотр в пр. оп. 1-44 - замечаний нет		орг. связи - 1	0,05	40	2	+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	22.03.2025 13:13	22.03.2025 13:19	0:06	22.03.2025 13:19	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход до 25.03.25.			0,80	30	3	+9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	22.03.2025 13:17	22.03.2025 13:26	0:09	22.03.2025 13:26	0:09	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. с частью нагрузки Ф-15 Подъяпольск. Обход до 04.04. 31.03.2025 произведен осмотр, замечаний нет		кот. - 1	0,30	200	13	+10°С, 7 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	23.03.2025 01:54	23.03.2025 03:47	1:53	23.03.2025 03:47	1:53	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,9км, Lбаза=70 км. В 03:47 ПС Краскино Ф-4 включен в работу, земля самоустранилась. 26.03.2025 обнаружено разрушение изолятора ПС 70 на оп. №150 фаза "А"		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	600	7	+2°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-8 Привольное	23.03.2025 10:18	23.03.2025 10:29	0:11	23.03.2025 10:29	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Замечаний не обнаружено		орг. водосн. - 1 орг. связи - 4	0,10	250	6	0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\Ф-4	25.03.2025 01:07	25.03.2025 01:17	0:10	25.03.2025 01:17	0:10	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен обход по всей длине, замечаний нет.		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2	2,50	1 300	23	+4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	25.03.2025 22:09	25.03.2025 23:28	1:19	26.03.2025 15:21	17:12	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,9км, Lбаза=70 км. "земля" ф.А. В 23:28 включен до ЛР-4 оп.147/7 отп. на П/З-Угловая (П/З-Угловая на собственном ДГУ). 26.03.25 с 11:34 до 15:04 произведен осмотр в пр.оп.147/7-147/73: возле оп.147/22 обнаружена ветка со следами термического воздействия. В 15:21 Ф-4 включен по нормальной схеме.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	600	7	-1°С, 15 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Безверхово\Ф-5	25.03.2025 22:09	26.03.2025 01:26	3:17	26.03.2025 01:26	3:17	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=16км Lбаза=65км. В 23:00 включение до РЛ оп. 99/10/1 неуспешное. В 0:32 на ТП-4041 убрали ветку с вводов 10кВ, фидер включен в работу, при включении появился перекос по напряжению Ф-А=3,0 Ф-В=10,0 Ф_С=7,0. В 0:48 ДБ для поиска земли с прибором КВАНТ, при отключенном РЛ оп.99/10/1, запитано 6ТП из 20ТП. В 01:26 Ф-5 включен полностью. В 01:55 обход закончен, замечаний не обнаружено, КИ в норме.		орг. связи - 2	0,10	260	20	-1°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	26.03.2025 13:00	26.03.2025 14:54	1:54	26.03.2025 14:54	1:54	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на абонентской отпайке МТС оп.244/17 отключение за 28.03.25		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	1,01	783	41	+4°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	26.03.2025 20:46	26.03.2025 22:32	1:46	27.03.2025 00:46	4:00	"земля" от КУ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,9км, Lбаза=70 км. В 21:13 ПЗ Угловая перешла на собственный ДГУ. В 22:32 включен по нормальной схем, "земля" самоустранилась. В 22:43 появилась Земля по ф.А. В 23:00 обнаружено разрушение изолятора на оп.150 ф.А. Произведена замена изолятора. 27.03.25 в 00:46 включен по нормальной схеме.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	600	7	+1°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	27.03.2025 14:31	27.03.2025 14:32	0:01	27.03.2025 14:32	0:01	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 28.03.25 проведен не полный обход ВЛ, повреждений нет, проведено продолжение обхода на 06.04.25, в пр.оп.183-184, 169-170 выполнена обрезка веток		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,20	150	7	+4°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-15 ЧРЭС Кир.завод	27.03.2025 16:40	27.03.2025 19:24	2:44	28.03.2025 13:52	21:12	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,72км, Lбазы=11км. Земля Ф-В=0. В 18:22 отключен Рс 704/91. В 18:27 включили Ф-15 Земля-отключили. В 18:35 включили Рс 704/91,приступили к осмотру ВЛ. В 18:59 включили Ф-15 для отыскания КЗ прибором Квант. В 19:11 повреждение на ТП-7604 опорного изолятора 10 кВ под губкой предохранителя (Потребитель зарядная станция электромобилей). Отключен Ртп 7604/61/2. В 19:24 Ф-15 включён без ТП-7604. Устранено, 13:52 включен по нормальной схеме.			0,61	492	11	+7°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-15	27.03.2025 23:11	27.03.2025 23:13	0:02	27.03.2025 23:13	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 01.04.2025 выполнен осмотр линии, без замечаний.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,02	100	3	+2°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-12	28.03.2025 01:31	28.03.2025 01:49	0:18	31.03.2025 15:23	85:52	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 01:49 запитано 4 ТП от ф.31 ПС 178-Ф. В 02:43 запитаны все потребители. Выведен головной КЛ 10 кВ ПС 178-Ф-РП80204. 13-25 ДБ 2 ч для испытания, ОМП КЛ 10 Ф-12 ПС 178-ф уч. "ПС-РП-80204". 19-30 обнаружено повреждение КЛ 10 в 670 м от РП-80204. График АВР до 04.04.2025. 29.03.25 в 11:34 ДБ 2 чел для разработки котлована на участке ПС 178-Ф - РП80204. 13:00 разработка котлована на участке ПС 178-Ф - РП80204 окончена, МП визуально подтверждено. 13:10 ДБ 3 чел для монтажа кабельной вставки и соединительных муфт на участке ПС 178-Ф - РП80204. 20:15 смонтировано 2-е соединительных муфты и 5м кабеля, испытания на 31.03.25г. 31.03.25 11:40 ДБ для испытания кабельных муфт. 14-03 работа окончена. 15-23 включен в работу.	Ф-31 ПС 178-Ф	школы, д/с - 7	1,70	4 100	8	-1°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	29.03.2025 01:00	29.03.2025 02:19	1:19	29.03.2025 18:38	17:38	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=18,91м Lбаза=45км. 01:30 РПВ ну. В 02:19 включено до РК на оп.№47/1, включено 13ТП. 04:00 включен до РК на опоре №47/1, возможность осмотра ВЛ отсутствует по причине наличия частных шлагбаумов препятствующих проезду. Продолжение осмотра ВЛ запланировано на дневное время суток. 08:20 Бригада ОВБ выехало на осмотр. 10:47 опробован участок до ЛР-4 опора 94/1 успешно. 11:21 опробован участок до ЛР-6 опора 94/65/1 успешно. 12:45 определен участок на повреждении от ЛР-6 до ЛР-7, при включении до ЛР-6 в работе не удержался. 13:45 включен до ЛР-4 опора 94/1 включено 22 ТП. Производится осмотр ТП от ЛР-4 опора 94/1 до ЛР6 94/65/1. 15:32 произведен осмотр ТП от ЛР-4 опора 94/1 до ЛР-6 опора 94/65/1, повреждений не выявлено, включен в работу до ЛР-6 опора 94/65/1, включено 29 ТП. 16:38 ДБ 2 чел. для обхода ВЛ от ЛР-6 опора 94/65/1 до ЛР-7 опора 94/65/47/1. 17:03 в СТП-5987 обнаружено повреждение подставных полимерных изоляторов. 17:19 Ф-6 включен без СТП-5987. 18:20 в СТП-5987 ДБ 2 чел. для исключения опорных изоляторов 10 кВ на портале. В 18:38 Ф-6 включен по нормальной схеме.			1,00	300	31	-2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-14	31.03.2025 13:19	31.03.2025 15:35	2:16	31.03.2025 17:32	4:13	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16,143 км Lбаза=0. 15:35 ф-14 включен с "землей" для поиска повреждения с прибором "Квант". 16:35 на опоре №87 обнаружен срыв вязки изолятора, ДБ монтажа вязки изолятора. 17:32 включен в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 3	1,17	530	20	+4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-5	01.01.2025 17:08	01.01.2025 17:39	0:31	01.01.2025 17:39	0:31	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09.01.2025. Произведен обход ВЛ с осмотром ТП,КТП.(Повреждений не обнаружили).		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	0,70	570	19	-4°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-25	02.01.2025 08:08	02.01.2025 12:41	4:33	02.01.2025 15:25	7:17	МТО	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,69 км, Lбазы=25 км. Обнаружено: в ТП 7186 следы перекрытия в высоковольтном отсеке, поврежден АВ 0,4 кВ по Ф-3. Отключили РТП 7186. В 6 Ф-25 на ПС Екатериновка не включается, на ПС вызван ремонтный персонал, проведена регулировка КСА. В 10:30 часть нагрузки (5 ТП из 18) переведено на Ф-2 ПС Екатериновка, в 11:30 ДБ 2 человека для текущего ремонта В 6 Ф-25 ПС Екатериновка. В 11:35 ДБ 3 человека в ТП 7186 для замены АВ 0,4 кВ Ф-3 (400 А) и ПК-10. В 12:32 отключен РК1 оп.46, в 12:41 включен Ф-5 включен без ТП 7186. В 15:25 Ф-25 включен по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 орг. связи - 2	2,10	155	18	-11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \ Ф-45	02.01.2025 09:05	02.01.2025 09:48	0:43	16.01.2025 21:29	348:24	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Выполнено измерение сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-45 ПС Волна - РТП-56 Лесной квартал №2, КЛ на повреждении. В 09:48 персоналом МУПВ ВПЭС нагрузка потребителей переведена на Ф-44 ПС Волна. 03-04.01.25 производилась разработка котлована. 05.01.25 разработан котлован, смонтирована вставка 6 м. 06.01.25 КЛ 6 кВ испытание не выдержала, МП 257м от ПС Волна. 07.01.25 определено МП КЛ №1 на расстоянии 2053м от РТП-56. 09.01.25 13:15-16:45 разрабатывали котлован, МП не обнаружено. 13.01.25 12:04-16:24 разрабатывали котлован. 14.01.25 в 13:00-14:36 разрабатывали котлован. В 15:39 ДБ для подтверждения места повреждения, в 16:58 работы закончены, МП не подтверждено, требуется расширение котлована. 15.01.25 разработан котлован, смонтировано две муфты и вставка 2 метра, требуется испытание КЛ. График АВР до 17.01.25. 16.01.25 произведено испытание КЛ 6 кВ №2, испытания выдержала. В 21:29 по Ф-45 КЛ 6 кВ №2 включена в работу. График АВР до 17.01.25. 19.02.25 12:55 ПЮЭС ПС Волна по Ф-45 ДБ для разработки котлована и монтажа соед. муфт. 16:37 ПЮЭС ПС Волна по Ф-45 подтверждено МП (1732м от РТП-56), продолжение разработки котлована 20.02.25 +10:38 (07:38 МСК) ПЮЭС ПС Волна по Ф-45 допущена бригада на КЛ 6 кВ Ф-45 ПС Волна - РТП56 для разработки котлована и монтажа соединительных муфт. +15:45 ПЮЭС ПС Волна по Ф-45 работы по КЛ 6 кВ Ф-45 ПС Волна - РТП-56 окончены, КЛ сдана под испытание м фазировку. 21.02.25 18:09 ПЮЭС ПС Волна по Ф-45 КЛ 6 кВ №1 Ф-45 ПС Волна - РТП56 включен в работу нормальной схеме	ПС Волна Ф-44		2,20	1 200		-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Осиновка\Ф-8 Кремово	06.01.2025 20:54	06.01.2025 23:00	2:06	06.01.2025 23:00	2:06	МТЗ	ну		РЗА ПН. РиЧПН. При осмотре Ф-8 ПС 35 кВ Осиновка обнаружено: сторонним автомобилем совершен наезд на опору № 7 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7174 (с.Кремово), сообщено в полицию, СЕ. В 23:00 Ф-8 ПС 35 кВ Осиновка включен, в ТП 7174 отключен Ф-1 0,4 кВ (15 домов частного сектора). Опора выправлена, Ф-1 0,4 кВ ТП7174 включен 07.01.25 в 03:52. В ТП-7174 обнаружены сгоревшие предохранители по 6 кВ фаз А, В, С, предохранители заменены на новые. Запланирована проверка РЗиА по Ф-8 ПС Осиновка на 10.01.2025г. 10.01.2025г произведенна послеаварийная проверка РЗА Ф-8.без замечаний.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,25	790	10	-15°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Ярославка\13 Дальзавод	08.01.2025 09:08	08.01.2025 10:09	1:01	08.01.2025 14:14	5:06	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. L=23,4 км, Lбаза=25 км. Включен без 4-х ТП до РС-415/79. На оп.137 обрыв провода 2-х фаз, вследствие несанкционированной рубки деревьев, сообщено в полицию. С 12:46 до 13:43 произведены работы по востановлению проводов в пр.оп.136-138, в 14:14 включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 4	0,80	1 781	22	-20°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Угольная АБ\Ф-6	09.01.2025 22:27	10.01.2025 04:17	5:50	10.01.2025 11:29	13:02	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L-6,58 км, Lбаза-30 км. Опробован до ТП 7258 неуспешно. Организовывается бригада, доставка ДГУ в ТП 7258 для подключения к ЭЭ СЗО (Школа, детсад, Котельная), ТП Водозабор переведена на Ф-7 ПС Угольная. 00:30 с.Хмыловка запитана местная водонасосная (скважина) от аб.сетей ГазПром, котельная запитана от собственного РИСЭ, ДГУ с базы ПРРЭС подготовлен к отправке на ТП 7258. В 00:30 опробован с отключенной отпайкой оп.46 ТП водозабор, в работе не удержался. 01:55 Д.Б 3 чел, для объезда и осмотра ТП, КТП. 03:41 завершен осмотр ТП и КТП, замечаний не выявлено. 03:44 допущена бригада для подключения ДГУ в ТП 7258. 04:17 установлено ДГУ 250 кВА в ТП 7258, запитаны объекты СЗО, включена большая часть нагрузки. 05:15 Д.Б. 3 чел. для обхода ВЛ. В результате осмотра обнаружено, оп.71 срыв изоляторов 2-ух фаз, один из проводов лежит на траверсе. 10:06 Д.Б. 5 чел. для замены изоляторов на оп. №71 10:30 работы по замене изоляторов на оп. №71 окончены, ВЛ вводится в работу. 10.01.25 в 11:29 включен по нормальной схеме, запитаны все потребители.	ПС Угольная Ф-7, РИСЭ ТП7258, РИСЭ АБ.	орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 4	0,40	544	10	-18°С, 14 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-16	11.01.2025 13:19	11.01.2025 15:12	1:53	14.01.2025 15:01	73:42	МТО	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 15:12 включено 5 ТП из 6 ТП от Ф-35 ПС Береговая-2. 15:56 Ф-16 включен, выведен из работы КЛ 6 кВ от оп. 5 - ЦРП 102, обесточенных потребителей нет. 13.01.25 в 12:48 ДБ 3 чел для разработки котлована. В 17:28 разработан котлован, МП найдено. 14.01.25 смонтированы 2 соединительные муфты и кабельная вставки. КЛ испытана, в 15:01 Ф-16 включен по нормальной схеме.	от ф-35 ПС Береговая-2	гос. орг. - 1 школы, д/с - 12	0,80	670	6	-7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	12.01.2025 12:50	12.01.2025 15:30	2:40	12.01.2025 15:30	2:40	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 07:26 опробован до ЛР-1 оп. 50, в работе не удержался. 14:50 по ВЛ в пролетах 21-22 обнаружена ветка на проводах, повреждения ВЛ и изоляции нет, замечания устранены, в 15:30 включен в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	400	9	-11°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	17.01.2025 08:32	17.01.2025 10:25	1:53	17.01.2025 15:18	6:46	"земля" от КУ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=50,6км Lбаза=40км.КИ А-5,0кВ, В-1,0кВ, С-5,0кВ. В 09:47 отключен РЛ-2, 09:55 ПС"Сергеевка" при включении В-6 "земля" В-6 отключен. 10:03 включен РЛ-2.10:18 опора№168 отключен РЛ-3. 10-25 ПС"Сергеевка" включен В-6,К.И-норма,Ток-27А.(+6ТП). 11:04 КТП-7134 отключен В-6 "вывод" КТП-7046"Слинкино". 11:09 опора№168 включен РЛ-3.(+7ТП). 11:40 опора№373 СП отключен В-6"вывод" КТП-7046"Слинкино".12:03 КТП-7134 включен В-6"вывод" КТП-7046"Слинкино"(+11ТП).12:44 опора№461 отключен РЛ-6,опора№461/1 отключен РЛ-7.13:10 опора№373 СП включен В-6"вывод" КТП-7046 Слинкино.(+2ТП). 13:46 обнаружили повреждение: опора 498 фаза"В" срыв вязки провод лежит на металлической траверсе. Устранено		орг. связи - 6	0,40	410	19	-20°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \Ф-3	18.01.2025 14:25	18.01.2025 15:45	1:20	18.01.2025 15:45	1:20	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 04.02.2025 осмотр произведен без замечаний.		мед. учр. - 2 кот. - 2 орг. связи - 1	0,80	1 850	6	0°С, -1 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-10	19.01.2025 05:07	19.01.2025 11:04	5:57	19.01.2025 11:04	5:57	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 07:18 при включении в работу обнаружено отсутствие нагрузки по ф.В, фидер отключен в 07:27. В 07:53 опробован головной участок, нагрузка по ф.В отсутствует, фидер отключен. 10:20 по Ф-10 допущена бригада на оп.10 для ремонта шлейфа Ф-"В". 11:00 Ф-10 включён в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2	1,00	30	20	-1°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	23.01.2025 12:47	23.01.2025 14:51	2:04	23.01.2025 14:51	2:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 14:51 Ф-6 включен по нормальной схеме, после осмотра.		мед. учр. - 1	0,86	250	14	-4°С, 5 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	23.01.2025 13:01	23.01.2025 14:03	1:02	25.01.2025 13:49	48:48	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 14:03 часть нагрузки Ф-9 (12 ТП из 15) переведена на Ф-28 ПС 220 кВ Береговая-2, в 14:21 оставшаяся нагрузка (3 ТП) переведена на Ф-30 ПС 110 кВ Садовая. Включены все потребители. Отключен участок КЛ 6 кВ от ПС 220 кВ Береговая-2 до оп. №3. 24.01.2025 в 10:55 по результатам осмотра обнаружено повреждение КЛ в районе оврага вблизи д.10 ул Маслакова, КЛ была продавлена строительным мусором. В 13:38 Д.Б 2 чел для монтажа каб вставки и соед муфт. В 15:59 смонтирована вставка 8 м, 2 соед. муфты, в 16:45 Д.Б для ВВИ КЛ 6 кВ. 17.00 КЛ испытания выдержала, в 17:35 включен на Х.Х. 25.01.25 13:49 по Ф-9 в ЦРП-101 фазировка совпала (схема не нормальная, в абон. ЦРП-101 не включается В 6 Ф-9 ПС БК-2, работы ООО "РЭС" запланированы на 31.01.25). 31.01.25 в абон. ЦРП-101 В 6 Ф-9 ПС БК-2 отрегулирован привод и Ф-9 БК-2 включен по нормальной схеме.	ПС 220 кВ Береговая-2 Ф-28		1,59	250	15	-4°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-14	23.01.2025 14:47	23.01.2025 15:20	0:33	23.01.2025 15:20	0:33	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15:20 РПВ+. 05.02.25 16:05 произведен осмотр после отключения, без замечаний.		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	1,10	240	13	-4°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-35	25.01.2025 10:40	25.01.2025 13:17	2:37	28.01.2025 15:20	76:40	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=6,56км. Lбаза=68км. В 11:26 допущена бригада для после-аварийного обхода КВЛ 6 и осмотра ТП. В 13:17 нагрузка переведена на Ф-16 ПС Береговая-2, все потребители запитаны. Из работы выведен головной участок КВЛ 6 ПС БК-2 - ЦРП-102, без нагрузки. 27.01.25 определено место повреждения КЛ от ЦРП-102 в ст. ПС Береговая-2 511 м, разработан котлован, МП подтверждено. 28.01.2025 произведен монтаж муфт и вставки 4м, испытан, включён по нормальной схеме.	ПС 220 Береговая-2 Ф-16	кот. - 1	1,04	3 322	5	-7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-6	27.01.2025 00:10	27.01.2025 02:44	2:34	27.01.2025 02:44	2:34	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. ЛР-1 оп.1 отгорел шлейф средней фазы с перекрытием на другие фазы. 01:55 ДБ 2 чел. для ремонта шлейфа на ЛР-1. 02:24 работы по ремонту шлейфа на ЛР-1 окончены, оборудование вводится в работу. 02:44 включен в работу по нормальной схеме. 28.01.2025 11:58 Отключен ЛР-5 оп 82, нагрузка КТП 5776,5807,5428,5616 переведена на Ф-3 ПС Дачная		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	4,20	200	13	-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	27.01.2025 10:16	27.01.2025 11:04	0:48	27.01.2025 11:04	0:48	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 07.02.25, замечаний нет		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,80	100	11	-7°С, 1 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-16	28.01.2025 14:26	28.01.2025 15:20	0:54	30.01.2025 13:35	47:09	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-35 Береговая-2. 15:20 нагрузку перевели на Ф-35 ПС Береговая-2, отключённым осталось 1 ТП. 16:20 запитаны все потребители, выведен повреждённый участок от оп.5 до ЦРП-102 (КЛ-565м), без нагрузки. 29.01.25 18:30 котлован разработан. 30.01.25 монтаж 2-х соед. муфт и каб. вставки на КЛ 6 кВ от ЦРП-102 до оп.6, испытан, включен по нормальной схеме.	Ф-35 ПС Береговая-2	гос. орг. - 1 школы, д/с - 12	0,70	670	9	0°С, 3 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-25	28.01.2025 14:49	28.01.2025 14:49	0:00	14.02.2025 15:11	408:22	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. КЛ была на холостом ходу. 05.02.25 на участке КЛ 6 кВ от КТП-80206 до ПС 110 кВ Садовая определено МП 120 м от КТП-80206. 06.02.25 произведены испытания КЛ 6кВ, определено МП 368 м от ПС Садовая. 07.02.25 09:18-15:52 проводились работы по разработке котлована. 10-12.02.25 производилась разработка котлована на месте повреждения. 13.02.25 на КЛ 6 кВ ПС Садовая - ТП-80206 котлован разработан, МП подвержено. 14.02.25 10:15 ДБ на участок КЛ 6 кВ ПС Садовая - ТП-80206 для монтажа кабельной вставки и соединительных муфт. 12:10 окончены работы на участке КЛ 6 кВ ПС Садовая - ТП-80206 по монтажу кабельной вставки и соединительных муфт. 13:52 ДБ для испытания и ОМП на участке КЛ 6 кВ ПС Садовая - ТП-80206. 14:14 окончены испытания и ОМП на участке КЛ 6 кВ ПС Садовая - ТП-80206, КЛ испытания выдержала. 15:11 включен под напряжение с ПС 110 кВ Садовая, выполнена проверка совпадения фаз (совпала). 17.02.25 10:38 фидер включен по нормальной схеме. График АВР до 14.02.25.		орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2				0°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Ф-3 Надеждинский РЭС	29.01.2025 00:27	29.01.2025 01:21	0:54	29.01.2025 01:21	0:54	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ ДЭМ ОВБ. Запланирован обход по 28.02.25			0,20	150	11	-10°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-14	29.01.2025 15:00	29.01.2025 15:15	0:15	29.01.2025 15:15	0:15	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход по 14.02.25.		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	0,90	240	13	-3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Заводская\Ф-25	30.01.2025 17:42	30.01.2025 19:14	1:32	30.01.2025 19:14	1:32	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,8км. Lбаза=12км. От КУ 3,0/3,5/4,0 кВ. Перегорание провода в 1м от оп.73/2/12 в ст оп.73/2/13. 18-43 ДБ для ремонта провода ф.А. 19-14 устранено и включено.			0,20	100	12	-5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Реттиховка\Ф-11 ООО Энергия Поселок	01.02.2025 11:17	01.02.2025 11:23	0:06	01.02.2025 11:23	0:06	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Сторонней техникой сломана опора №50, техники на месте нет. Вызвана полиция. 02.02.25 11-47ДБ НД 14 для замены оп №50. В 16-04 НД закрыт. В 16-45 Ф-11 включен в работу			0,69	1 841	14	-16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Коммунар \Ф-4 УРЭС	02.02.2025 19:16	02.02.2025 19:29	0:13	02.02.2025 19:29	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 05.02.2025. Замечаний нет.		орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,60	1 643	16	-9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-8	04.02.2025 13:08	04.02.2025 15:23	2:15	04.02.2025 18:05	4:57	МТО	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. С нагрузкой Ф-20 ХФЗ. В 13:41 включен до ТП-7345, нормальный разрыв с Ф-20 ПС ХФЗ, включено 1 ТП из 12. В 14:38 включено еще 4 ТП от Ф-20 ПС ХФЗ. В 15:23 обнаружен отгоревший шлейф по ф.С на оп.1, оставшаяся нагрузка переведена на Ф-17 ПС Партизан, включены все потребители. В 18:05 повреждение устранено, схема восстановлена.	Ф-17 ПС Партизан		2,20	2 674	12	-14°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	05.02.2025 16:38	05.02.2025 18:15	1:37	05.02.2025 18:15	1:37	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. В 17:05 бригада выехала на Ф Насосная. В 18:15 включен по нормальной схеме, причина отключения: схлест проводов в пролетах опор 7/10-7/11.			0,10	324	9	-15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-6	06.02.2025 21:25	07.02.2025 05:50	8:25	07.02.2025 05:50	8:25	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 22:43 опробован с отключенным РЛ-1 оп.18, неуспешно. 07.02.25 в 01:23 включена холостая линия до РЛ 1 оп.18 и ЗТП 7056, успешно. Ведется осмотр КТП-7053 и КТП-7057, при наборе нагрузки фидер отключается. В 03:05 КТП-7079 (база ПРРЭС) запитана от ДГУ. На ПС Новицкое вызван персонал РЗА для определения и устранения неисправно В 6 Ф-6. В 04:42 на ПС Новицкое ДБ (2 чел.) для замены терминала защит В 6 Ф-6. 05:50 заменен блок управления терминалом В 6 Ф-6. Включен по нормальной схеме.		орг. связи - 4	0,30	231	13	+3°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	07.02.2025 20:29	08.02.2025 07:40	11:11	08.02.2025 07:40	11:11	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lлинии=7,1км, Lбазы=20км. В 23:46 опробован участок линии при отключённых отпайках на отходящие ктп, при отключённом РЛ-1 оп.12/6/2 и РЛ3 оп.85, КИ Ф-А-0. В 01:39 на КТП-5030 организовывается доставка ДГУ 400кВт. В 02:35 отсоединён КЛ 6кВ от оп.1. Включён участок КЛ6 Ф-25 от ПС до оп.1, ки в норме. В 03:14 допущена бригада на оп.1 для присоединения КЛ 6 к ВЛ 6. Допущена бригада на оп.31 для разборки шлейфов. В 03:51 на оп.1 присоединили КЛ 6. На оп.31 разобраны шлейфа. Включён В6 Ф-25 ПС Кролевцы, "земля" Ф-А-0. В 05:04 на оп.31 собраны шлейфа. В 7:28 на оп.14 заменён повреждённый изолятор Ф-А. В 07:40 включён в работу по нормальной схеме.			0,10	70	14	-10°С, 0 м/с, Ясно, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ц\2СШ 6 кВ	07.02.2025 22:10	08.02.2025 01:38	3:28	08.02.2025 01:38	3:28	МТЗ	выведено		РЗА Н. РиЧПН. В 23:39 произведен осмотр ПС Ц: В 6 Т-3 в отключенном положении, бл.МТЗ, по отходящим присоединениям 2СШ 6 кВ выпавших блинкеров нет. В 0:49 произведен повторный осмотр оборудования 2СШ 6 кВ ПС Ц, присоединений 2СШ 6 кВ, замечаний не обнаружено. В 01:23 2СШ включена на ХХ без замечаний. В 01:29 при включении В 6 Ф-19, отключился В 6 Т-3 (бл. МТЗ), В 6 Ф-19 не отключился. В 01:38 включены все потребители 2СШ 6 кВ, без Ф-19. Нагрузка Ф-19 в 2:03 переведена на Ф-5 по сетям ВПЭС, все потребители запитаны. 12.02.25 проведена послеаварийная проверка РЗА В 6 Ф-19. Выявлена неисправность блока управления выключателем. Блок управления заменен.		гос. орг. - 1	4,00	1 970	16	-8°С, 5 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	09.02.2025 07:11	09.02.2025 09:52	2:41	12.02.2025 16:41	81:30	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 07:42 РПВ ну. В 08:46 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ и ТП. 09:40 включен Ф-48, запитано 1ТП. 09:52 переведена нагрузка 16 ТП на Ф-28 ПС Береговая-2, все потребители запитаны. На повреждении КЛ 6 ТП-81164 - КТПН -КНС-10. 10.02.25 17:32 ДБ 2 чел в КТП 81164 РУ 6 яч. 4 для испытания и определения повреждения КЛ 6 Ф-48 ПС Береговая-1 на участке КТП 81164-КТП КНС 10. В 18:58 оформлен перерыв по наряду №14, нашли место повреждения на расстоянии 304 м. от КТП 81164. 11.02.25 разработан котлован, место повреждения найдено. 12.02.25 смонтирована кабельная вставки на участке КЛ 6 ТП-81164 - КТПН-КНС-10, произведены испытания КЛ и в 16:00 включен под напряжение по норм. схеме.	Ф-28 ПС Береговая-2	орг. водосн. - 1 кот. - 1	1,60	200	17	-10°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \ Ф-69	16.02.2025 02:40	16.02.2025 03:15	0:35	16.02.2025 11:26	8:46	МТО	выведено	не произвзв	РЗА П. РиЧПН. В 03:15 все потребители запитаны от Ф-68 ПС Волна. Повреждение в сетях ПТС на КЛ 6 кВ между трансформатором и РУ 6 Котельная северная (устранено, в 11:26 Ф-69 включен по нормальной схеме).	Ф-68 ПС Волна		2,20	210	3	+2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-18	17.02.2025 20:54	17.02.2025 22:13	1:19	18.02.2025 00:31	3:37	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=4,2км Lбаза=18км. В 21:40 РПВ ну. В 22:13 по Ф-18 включено 3 ТП из 6 (запитана большая часть нагрузки). 22:49 при осмотре на уч.КВЛ от ТП5301 до ТП 5305 обнаружен срыв изолятора ф,В оп.55 и схлест проводов в пролете опор 54-55. Устранено, в 00:31 Ф-18 включен в работу по норм. схеме.		орг. связи - 4	0,40	430	6	-6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-13	18.02.2025 01:33	18.02.2025 01:53	0:20	18.02.2025 01:53	0:20	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По Ф-13 отключился РКЛ оп.79. В 01:53 РКЛ оп.79 включен. На аб. отпайке на опоре 97 в коммутационном шкафу перегорела плавкая вставка			2,00	200	22	-7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Ф-3 Надеждинский РЭС	23.02.2025 17:11	23.02.2025 17:14	0:03	23.02.2025 17:14	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 28.02.2025 Произведен осмотр, без замечаний.			0,50	150	4	-3°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-29	24.02.2025 14:16	24.02.2025 16:21	2:05	25.02.2025 21:42	31:26	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=11,01км, Lбаза=19км. В 15:09 Ф-29 опробован при отключенном ЛР-2 оп.65 не успешно. В 15:31 Ф-29 опробован при отключенном ЛР-1 оп.1 не успешно. В 16:21 7ТП (большая часть нагрузки) запитаны от Ф-27 ПС Де-Фриз. В 17:17 участок от ЛР-5 оп 82 до ЛР-6 оп 101 запитан от Ф-8 ПС Шмидтовка, все потребители запитаны. На повреждении КЛ Ф-29 от ПС Де-Фриз до оп.1. В 19:22 нагрузка полностью переведена на Ф-27 ПС Де-Фриз. 25.02.25 11:56-13:15 определено МП на расстоянии 244м от ПС 110 кВ Де-Фриз. 15:10-19:05 разработан котлован, смонтирована каб. вставка и соединительные муфты. 19:40-21:05 проведено испытание КЛ после монтажа, успешно. В 21:42 Ф-29 включен в работу по нормальной схеме.	Ф-27 ПС Де-Фриз	школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,00	140	15	0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	24.02.2025 15:00	24.02.2025 17:34	2:34	24.02.2025 17:34	2:34	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 15:51 при осмотре КТП-80035 обнаружено повреждение концевой муфты 6 кВ в яч. РТ 6 Т-1. В 16:43 ДБ 2 чел в КТП-80035 для ремонта концевой муфты 6 кВ в яч. РТ 6 Т-1. В 17:34 работы в КТП-80035 окончены, замечания устранены, Ф-6 включен в работу по нормальной схеме.		мед. учр. - 1	1,20	250	17	0°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	26.02.2025 00:19	26.02.2025 02:43	2:24	26.02.2025 03:36	3:17	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22км, Lбазы=50км. В 01:53 включен до ЛР-6 оп.162, без потребителей, успешно. В 02:20 осмотрена КТП-5315, замечаний не выявлено. В 02:43 включен до ЛР-4 оп.186, включено 11ТП из 13-ти. В 03:36 после осмотра включен по нормальной схеме, повреждение по ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-5315. В 04-09 Ф-1ТП-5315 включен в работу после обхода повреждений не обнаружено. ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-5315 пролет опор 2-3 устранен схлест проводов		орг. связи - 4	0,20	460	13	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	02.03.2025 15:50	02.03.2025 17:03	1:13	02.03.2025 19:03	3:13	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=32,2км. Lбаза=68 км(Iкз=0.7/0.12/0.74кА), в 15-59 РПВ-ну (Iкз=0,5/0,2/0,44кА). 17-03 включен без отпайки от РП80006 -ТП1026. Запитано 33ТП из 55. 17-44 ПС Береговая 2 по Ф-3 ДБ на обход ВЛ. 18-47 обход закончен, повреждений не обнаружено. 19-03 Ф-3 включен полностью.		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 5	0,80	860	55	-3°С, -18 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \ Ф-45	02.03.2025 22:20	02.03.2025 23:46	1:26	02.03.2025 23:46	1:26	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. ДРСК принадлежит только головная КЛ (2 шт спаренные). СЗО: Лесной квартал. 23:46 Ф-45 включен, повреждение в сетях абонента ВПЭС.			3,00	1 200		-6°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная \В 6 Т-2	06.03.2025 02:26	06.03.2025 02:47	0:21	07.03.2025 05:55	27:29	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 02:26 отключился В 6 Т-2, обесточились 1СШ 6 кВ и 2СШ 6 кВ ПС Западная. На момент отключения схема ремонтная: включен ШСВ 6, отключен В 6 Т-1. Обнаружено повреждение проходных изоляторов трех фаз между ШР 6 Т-2 и 2СШ 6 кВ. В 02:47 включена в работу 1СШ 6 кВ от Т-1, запитано 13 МВт (большая часть нагрузки). В 03:40 включен В 6 Т-2, опробована ОСШ 6 кВ, нагрузка по 6 кВ переводится на Т-2. В 04:37 присоединения 2СШ 6 кВ переведены на ОСШ 6 кВ, запитаны все потребители. В 16:05 ДБ для замена проходных изоляторов между ШР 6 Т-2 и 2СШ 6 кВ. В 02:37 повреждение устранено. В 05:55 2СШ 6 кВ включена по нормальной схеме.	Т-1	гос. орг. - 1	20,50	3 431	72	-6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная \В 6 Т-2	07.03.2025 15:15	07.03.2025 16:39	1:24	07.03.2025 16:39	1:24	б/б	-	у	РЗА ПН. РиЧПН. Обесточилась 2 СШ 6 кВ (СЗО: КНС СПТУ, КНС Мариупольская, котельная Карагандинская, котельная Шахта Амурская, КНС Полевая, Д/с № 9, котельная Общежитие). В 16:39 В 6 Т-2 включен по нормальной схеме, замечаний по оборудованию нет, выпавших блинкеров нет. В 17:49 произведена проверка РЗА, без замечаний. С 20:19 до 22:34 произведена повторная проверка РЗА, замечаний нет. 10.3.25 в 14-44 ДБ на проверку РЗА В 6 Т-2, в цепях управления между ОПУ и В 6 Т-2выявлено замыкание на землю, поврежденная жила заменена на резервную.		гос. орг. - 1	8,00	781	44	+4°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-17	08.03.2025 13:32	08.03.2025 13:35	0:03	08.03.2025 13:35	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11.03.2025г произведен обход ВЛ. Без замечаний		орг. связи - 4	2,20	2 141	16	+1°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ключевая АБ\Ф-8	08.03.2025 18:07	08.03.2025 23:17	5:10	09.03.2025 01:04	6:57	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,32 км, Lбаза=10 км. 18:50 РПВ НУ. В КТП-5005 отключили ВН 6 Ф-8 ПС Ключевая. Персонал «Оборонэнерго» уехал на пересменку, производить дальше переключения отказался. В 19:19 включён Ф-8 ПС Ключевая в работу при отключенном в КТП - 5005 ВН 6 Ф-8 ПС Ключевая. В 19:50 по жалобам потребителей определили - повторное аварийное отключение Ф-8 ПС Ключевая. В 20:35 осмотр ТП-5007 - поврежден РТП-5007. В 20:45 произведен повторный осмотр ТП-5005, замечаний нет. В 21:00 персоналом «Оборонэнерго» отключен В 6 Ф-7 ПС Касатка для производства переключений по фидеру. В 21:03 по Ф-7 ПС Касатка включен ЛР-3 оп. 91, включен в КТП - 5005 ВН 6 Ф-8 ПС Ключевая. Запрошена информация о нагрузке по Т2 и по Ф-7 ПС Касатка, о возможности предположительного кратковременного перегруза. Получен ответ от персонала ПС Касатка о допустимости перевода дополнительной нагрузки на Ф-7 ПС Касатка. В 21:17 при переводе нагрузки наФ-7 ПС Касатка на ПС Касатка отключился Т-2 (4000 кВА) от «Перегруза», дополнительный наброс тока составил 90А (предположительно пусковые токи электроприемников (насосная) отключенных ранее), суммарный ток по Ф-7 ПС Касатка при включении составил 250 А. Возможности перевода нагрузки нет, направлена бригада на ТП-5007 для ремонта РТП-5007. Котельная Примтеплоэнерго работает от собств.ДГУ. В 21:30 по Ф-7 ПС Касатка отключен ЛР-3 оп. 91. В 21:43 включен Т2 и Ф-7 ПС Касатка, (при включении по Ф-7 180А). 22:07 ОВБ Над. РЭС прибыла на ПС Касатка для перевоза дежурного на ПС Ключевая (в Оборонэнерго нет водителя в ОВБ). В 22:27 по прибытие на ПС Ключевая обнаружено отключенное положение В 6 Ф-8, от МТЗ. схема разобрана. В 23:17 включен Ф-8 ПС Ключевая с отключенными ТП-5454; ТП-5007; ТП аб. оп. 21/9. Запитаны 6 из 9 ТП. В 23:38 отключен Ф-8 ПС Ключевая для АВР. 09.03.25 в 00:27 допущена бригада на ремонт РТП-5007. В 00:43 работы закончены (замена одного изолятора, регулировка привода, чистка контактов), оборудование вводится в работу. В 01:04 Ф-8 включен по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,80	300	9	+2°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	10.03.2025 11:24	10.03.2025 19:01	7:37	10.03.2025 19:22	7:58	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,27км, Lбаза=18км. Вкл в 19:01 без 2ТП, вкл в 19:22 полностью. Осмотр без замечаний.		орг. связи - 5	0,35	20	16	0°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-25	10.03.2025 14:07	10.03.2025 15:59	1:52	10.03.2025 16:24	2:17	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Вкл без 7ТП, вкл в 16:24 без замечаний.			0,80	70	14	0°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Коммунар \Ф-2 УРЭС	10.03.2025 22:12	10.03.2025 22:18	0:06	10.03.2025 22:18	0:06	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21.03.25 Произведён осмотр ВЛ. Замечаний нет.		учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	0,10	145	9	+5°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-14	11.03.2025 12:46	11.03.2025 13:20	0:34	11.03.2025 13:20	0:34	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, пр.оп.91-92 (под ВЛ) ветка со следами перекрытия.		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	0,70	240	13	+7°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная \В 6 Т-1	11.03.2025 16:14	11.03.2025 18:11	1:57	14.03.2025 03:15	59:01	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 Западная по В 6 Т-1, работа РЗА: бл. дуговая защита, повреждение проходных изоляторов ШР 6 Т-1 в сторону 1 СШ 6 кВ, нагрузка переведена через ОСШ 6 кВ 13.03.25 13:59 ПС Западная: Допущена бригада для замены проходных изоляторов ШР 6 Т-1 в сторону 1 СШ 6 кВ (по плановой заявке № 3522 с ограничением потребителей 1СШ 6 кВ: 8 Фидеров/ 2650 чел/ 69 ТП/ 10 МВт). 14.03.25 03:15 окончены работы по замене проходных изоляторов ШР 6 Т-1 в сторону 1 СШ 6 кВ, восстановлено электроснабжение потребителей.	от ОСШ 6	орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	9,00	2 650	69	0°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	12.03.2025 18:07	12.03.2025 20:50	2:43	12.03.2025 20:50	2:43	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,3км; Lбаза=65км. Вкл в 18:07 без 9ТП, вкл в 20:50. Пр.оп. 26-27 снята ветка.		орг. водосн. - 1 кот. - 1	1,30	250	13	+7°С, 10 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	13.03.2025 10:38	13.03.2025 11:30	0:52	13.03.2025 11:30	0:52	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, замечаний не обнаружено. (на вед.опайке от оп.84 требуется чистка просеки, отключена по запросу абонента Оборонэнерго).		орг. связи - 5	0,40	20	16	0°С, 10 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	13.03.2025 12:30	13.03.2025 12:32	0:02	13.03.2025 12:32	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 25.03.2025		орг. связи - 4	0,10	460	11	+3°С, 13 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная \В 6 Т-2	13.03.2025 18:38	13.03.2025 20:04	1:26	16.03.2025 18:12	71:34	ЗДЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточилась 2 СШ 6 кВ. Произведен осмотр ПС: В 6 Т-2 отключен от ЗДЗ, МТЗ НН, повреждены проходные изоляторы от ШР 6 Т-2 в ст. 2 СШ 6 кВ ф.А,В,С. В 19:41 включена под напряжение ОСШ 6 кВ от Т-2, запитаны собственные нужды ПС. В 20:04 потребители 2СШ 6 кВ переведены на ОСШ 6 кВ, электроснабжение всех потребителей восстановлено. 16.03.25 в 09:45 оперативный персонал прибыл на ПС. В 09:51 начаты переключения по выводу 2 СШ 6 кВ. В 10:28 выведена в ремонт 2 СШ 6 кВ, для замены проходных изоляторов ШР 6 Т-2 в сторону 2 СШ 6 кВ. В 11:40 ДБ для замены проходных изоляторов ШР 6 Т-2. В 17:30 работы по замене проходных изоляторов ШР 6 Т-2 закончены. В 18:12 включена в работу 2 СШ 6 кВ.	ОСШ 6 кВ	гос. орг. - 1	8,20	901	72	+1°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\В 6 Т-1	14.03.2025 00:40	14.03.2025 01:20	0:40	14.03.2025 02:01	1:21	МТЗ 2ст дуг.защита	ну		РЗА ПП. РиЧПН. С обесточиванием потребителей 1С 6кВ. Осмотр: В 6 Т-1 откл от МТЗ-2, по В-6 Ф-11 бл. "Дуг.защита", на выключателе В 6 Ф-11 (ВВЭ-М-10-20/630 У2) разрушена средняя фаза. Тележка В 6 Ф-11 выкачена в ремонтное положение. В 1:10 1С 6 кВ включена под напряжение, в 1:20 включены все потребители кроме вед.ф11 (нагрузка переведена по сети потребителя) и вед.ф3 (откл при включении, вкл в 1:42). 14.03.25 на базе Арс.РЭС проведен ремонт В 6 Ф-11. Будет введён в работу после устранения повреждения на КЛ 6 Ф-11.			7,50	2 746	60	-3°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-16	14.03.2025 16:12	14.03.2025 17:59	1:47	14.03.2025 17:59	1:47	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. По звонкам потребителей. В 17:59 РПВ усп. 03.04.2025 Произведён осмотр, без замечаний		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,70	100	8	+6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\СВ 6	14.03.2025 16:57	14.03.2025 19:29	2:32	15.03.2025 09:46	16:49	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 16:57 отключился СВ 6, задымление в яч. В 6 Ф-15 (абон. Оборонэнерго), от КУ отключен В 6 Т-1, погашены 1 и 2 С 6 кВ. В 19:12 включен В 6 Т-2, 2С 6 включена на Х.Х. В 19:29 включены потребители 2С 6 (1,6МВт, 950чел, 12 ТП). Осмотрена 1С 6 кВ: в яч. В 6 Ф-15 (проводились испытания повышенным напряжением КЛ 6 Ф-15 для ОМП персоналом "Оборонэнерго", КЛ 6 Ф-15 был присоединен, тележка В 6 Ф-15 находилась в контрольном положении) обнаружено повреждение концевой кабельной муфты Ф-15 Оборонэнерго, поврежден выключатель В 6 Ф-15 (VF 12-S-10-31.5-A-1000-00/04У3), включать в работу нельзя, также необходима чистка изоляции по 1 С 6 кВ. Осталась отключена 1С 6 кВ (0,9 МВт, 29 ТП, 1300чел). В 21:13 ДБ для чистки изоляции 1С 6 кВ в яч. Ф-15. 14.03.25 в 00:14 ДБ для испытания 1С 6 кВ после чистки изоляции. В 01:09 1С 6кВ испытания выдержала. В 02:17 переключения по вводу 1С 6кВ приостановлены, выявлена неисправность оперативного тока присоединений 1С 6кВ. В 07:30 допуск бригады РЗА на 1С 6кВ для восстановления цепей РЗА. В 08:12 на 1С 6кВ восстановлены цепи РЗА (устранено повреждение контрольного кабеля между яч.15 и яч.17). В 09:46 1С 6кВ включена в работу, включены ф-25,23,21,11,17, кроме ф-15, погашенных потребителей нет, нагрузка ф-15 переведена на ф-26 ПС Лазурная ранее. Планируется перезавод кабеля из яч.15 в резервную ячейку после восстановления КЛ 6 кВ Оборонэнерго.			2,50	2 250	41	+8°С, 0 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-13	18.03.2025 15:53	18.03.2025 15:53	0:00	01.04.2025 17:51	337:58	МТО	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Стороннее воздействие частных лиц, повреждена КЛ в районе дома ул. Ворошилова д. 28. г.Большой Камень. Обесточенных потребителей нет (КВЛ находилась на ХХ). Сообщено в СБ. 19.03.2025 13:34 ДБ 2 человека для разработки котлована.16:49 работы на сегодня окончены. МП визуально подтверждено (отсутствуют муфты для ремонта). Муфты привезут 01.04.25. График АВР до 04.04.25. 01.04.2025 в11:20 ДБ 3 чел. для монтажа 2 муфт и кабельной вставки. 15:15 произведён монтаж 4-х муфт и 2-х каб.вставки по 2 метра, КЛ сдана под испытания. 16:55 ПЮЭС ПС Топаз Ф-13 Д.Б. для ВВ испытания КЛ 6 ПС Топаз - оп.1 17:17 КЛ 6 ПС Топаз - оп.1 испытания выдержала. 17:51 включен по нормальной схеме.	Ф-29 ПС Топаз	кот. - 2 орг. связи - 1				+4°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-14 ШРЭС	20.03.2025 11:34	20.03.2025 11:34	0:00	27.03.2025 14:40	171:06	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. На хх. При проведении несанкционированных работ по взятию проб грунта экологической организацией, повреждена головная КЛ 6 кВ ПС Топаз- КТП-80219. 26.03.25 разработан котлован, смонтирована кабельная вставка. 27.03.25 КЛ 6 кВ испытания выдержала, в 14:40 Ф-14 включен в работу по нормальной схеме.						+6°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Ф-2 Надеждинский РЭС	22.03.2025 14:08	22.03.2025 14:47	0:39	22.03.2025 14:47	0:39	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=10,4км Lбаза=21км.			0,96	650	46	0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-20	24.03.2025 23:15	25.03.2025 01:43	2:28	25.03.2025 04:44	5:29	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=2км Lбаза=0. С нагрузкой Ф-5 ПС Партизан. РПВ не производилось,информация от абонентов об признаках замыкания. В 0:36 осмотрено ТП-7344, в яч-ке "вывод" ТП-7332 ф.В отгорание шины от В-6 в сторону проходных изоляторов. В 00:42 включен ф.20, запитано 2 ТП. В 01:20 произведен осмотр пр.оп.17-42, замечаний нет. В 01:43 запитано 7ТП от ф.8 ПС Партизан. В 02:10 запитано еще 4ТП от Ф.8 ПСПартизан. С 03:05 до 3:30 в ТП-7344 РУ-6кв яч-ка "вывод" ТП-7332 произведен ремонт шины ф.В. В 4:44 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 5 мед. учр. - 4 школы, д/с - 4 орг. связи - 38	1,20	1 916	19	0°С, 10 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-9	25.03.2025 19:13	25.03.2025 19:18	0:05	25.03.2025 19:18	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. 26.03.2025 произведен осмотр: под оп.125 обнаружены остатки разрушенного птичьего гнезда со следами воздействия эл. дуги.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,90	154	12	-2°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-9	25.03.2025 20:50	25.03.2025 21:44	0:54	25.03.2025 21:44	0:54	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Были жалобы на горение на оп.125, осмотрели повреждений нет. В 21:44 РПВ усп. 26.03.2025 произведен осмотр: под оп.125 обнаружены остатки разрушенного птичьего гнезда со следами воздействия эл. дуги.		кот. - 1 орг. связи - 1	1,00	154	25	+2°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-25	27.03.2025 10:30	27.03.2025 11:41	1:11	27.03.2025 11:41	1:11	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. На опоре №105/1 с РТП-7188 убрано строящееся гнездо птицы (сорока). В 11:41 включен по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,50	155	18	+2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Касатка АБ\Ф-7	27.03.2025 15:04	27.03.2025 15:12	0:08	27.03.2025 15:12	0:08	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Птичье гнездо на опоре №317/20/2, устранено.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 3	1,90	700	35	+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Ф-12	30.03.2025 16:26	30.03.2025 19:14	2:48	09.04.2025 11:17	234:51	МТО	выведено		РЗА П. РиЧПН. Lвл=2,8км + КЛ 2,4км/11 участков, Lбаза=5км. 19:14 Ф-12 включен до оп. №38 включено 6ТП из 11ТП, большая часть нагрузки. Обесточена промзона, населения нет (5 ТП). В 22:00 в ТП-3 допущена бригада для проверки изоляции отходящих КЛ 6 кВ. В 22:12 выявлено снижение изоляция на участке КВЛ 6 Ф-12 ПС МГ оп.38 - ТП-3. В 23:07 при попытке включить оборудование от Ф-3 ПС А через ЦРП, на ЦРП отключился вводной В 6 яч.8. В 23:12 включили В 6 яч.8. В 23:43 через ТП-4 запитаны ТП-3 и ТП-1 от Ф-3 ПС А. 31.03.25 в 01:30 проверена изоляция КЛ 6 оп.5/1/1-КТПН-2 без замечаний. В 03: 08 проверена изоляция КВЛ 6 от ЦРП до ТП-1 оп.5/1/1. На ЦРП по Ф-2 обнаружено течь мастики по ТТ 6. В 04:52 выведены кабели КЛ 6 РП-1-2 - Ф-2 ЦРП. один из КЛ имеет сниженную изоляцию, требуется испытание КЛ. В 06:00 после проверки изоляции включен участок КВЛ 6 от ТП-1 до КТПН-2 до РП 1-2, остается отключено 4 вед. отпайки (будут включены после осмотра собственниками). В 11:25 включены все потребители. В 15:57 ДБ 2 чел. для испытания КЛ 6 кВ ЦРП-РП 1-2 яч. №2 КЛ 6 кВ №1, №2. В 17:05 КЛ 6 кВ ЦРП-РП 1-2 яч. №2 КЛ 6 кВ №1, №2 испытания выдержал. КЛ 6 уч.ТП-3 - оп.38 испытания не выдержал. 02.04.25 с 10:52 до 16:50 производились испытания КЛ 6 кВ на участке ТП-3 - оп.38, испытания выдержал 07.04.25 в 22:21 КЛ 6 ЦРП - РП 1-2 включен в работу. 09.04.25 11:17 Ф-12 включен по нормальной схеме. Причина: повреждение в сетях абонента.	Ф-3 ПС А		0,40	180	11	+3°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	30.03.2025 16:40	30.03.2025 17:47	1:07	30.03.2025 21:53	5:13	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=50,6км Lбаза=40км. 17:47 Включен до 69 опоры, (отключен РЛ-2). Запитано 15 ТП из 19 (без Монакино: 70 чел, 0,05МВт, СЗО нет). В пр. оп. 69/33-69/42 повреждения проводов, изоляторов в результате срыва крыш близстоящих теплиц порывами ветра (до 20 м/с). На место вызвана полиция для фиксации факта стороннего воздействия. 19:00 по Ф-12 ДБ 5 чел. для ремонта провода пр. оп. 69/33-69/42.		орг. связи - 6	0,20	310	19	-2°С, 20 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \ Ф-14 ШРЭС	31.03.2025 14:55	31.03.2025 14:55	0:00	18.04.2025 15:05	432:10	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. КЛ на х.х., нагрузка на Ф-18. Видимых повреждений не выявлено. 02.04.25 10:16 по Ф-14 ДБ 2чел. на КЛ 6 ПС Топаз - ТП-80219 для испытания и определения места повреждения. 16:42 работы на сегодня окончены, место повреждения не определено, 03.04.2025 10:48 ДБ 2 чел. для испытания и отыскания места повреждения.16:03 Обнаружено место повреждения 772м от КТП 80219. 04.04.2025 17:25 работы по разработке котлована закончены повреждение визуально не подтверждено. 07.04.25 с 14:45 до 18:20 на МП 772м от КТП 80219 производилась разработка котлована. 08.04.25 с 09:59 до 14:00 на КЛ 6 ПС Топаз - ТП-80219 смонтирована вставка, 2 муфты. В 14:15 КЛ 6 ПС Топаз - ТП-80219 испытания не выдержал. 09.04.25 в 16:30 по Ф-14 обнаружено место повреждения 411 метров от ТП-80219 в сторону ПС Топаз. 10.04.2025 по Ф-14 в 16:43 окончены работы по монтажу кабельной вставки и соединительных муфт на участке ПС Топаз - ТП-80219. 11.04.2025 в 17:51 при проведении трассировки КЛ 6 Ф 14 ПС Топаз обнаружено предполагаемое место повреждения в 55м от КРУН Ф14 в сторону КТП 80219. 14.04.2025 с 13:18 до 16:42 разработан котлован. 15.04.2025 с 10:23 до 15:15 смонтированно 2 соединительные муфты и кабельная вставка 4 м. 16.04.2025 проведено испытание КЛ 6 кВ, определено МП 541м от КТП 80219. 17.04.25 разработан котован, МП подтверждено. 18.04.2025 на КЛ 6 ПС Топаз - ТП80219 смонтирована каб вставка 6 м. произведены испытание, выдержал. В 15:05 фидер включен по нормальной схеме.	ф-18					+5°С, 0 м/с, Пасмурно,
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Хурба (С-72)	09.01.2025 05:48	09.01.2025 05:48	0:00	09.01.2025 05:48	0:00	ВЧБ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На Амурской ТЭЦ-1 работа РЗА ВЧБ, АПВ у, ФПМ 27,9 км ф. А0; на ПС Комсомольская работа РЗА ВЧБ при КЗ на "землю", АПВ у, ИМФ 3,3 км, А0. На ПС 110 кВ Хурба СВ 110 своих защит не имеет. Точка КЗ опора 17, зона осмотра от ПС 500 Комсомольская до опоры 27. В 8-53 ДБ на осмотр ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94) брига 2 чел; автомашина ГАЗ. Зона осмотра: от ПС 500 кВ Комсомольская оп. №1-№ 27. 16-17 закончен осмотр ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94), пройден участок с 1 по 27 опору. Предварительная информация: в пр.оп.15-16 обнаружено дерева (берёза) с края просеки с наклоном к ВЛ со стороны Ф-А (предварительная инф-я: ширина просеки 8-10 м, высота дерева 12-16 м, схема, будет составлена 10.01 бригада в пути). Вывод ВЛ для уборки дерева запланирован на 13.01.25, заявка со статусом неотложная разрешена ТРДУ и ОДУ-Востока.		орг. водосн. - 6 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 10				-9°С, 10 м/с, Ветер, Снег

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Ц\1Т 40000 кВА	28.01.2025 15:18	28.01.2025 15:18	0:00	28.01.2025 22:07	6:49	ГЗ на откл.	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. АВР 6 успешно. АВР 35 - выведено по режиму. На ПС 35 кВ Парк Гайдара АВР 6 - успешно. На ПС 35 кВ Ханкайская АВР 6 - успешно. На ПС 110 кВ Ц: указательные реле п. 27 – ЗРУ – «газовое отключение». В 17:12 ПС 110 кВ Ц 1Т выведен в ремонт. В 18:16 ДБ СРЗиА для устранение неисправности в цепях РЗА 1Т. С 20:36 до 21:13 произведена замена поврежденного контрольного кабеля от газового реле до кл. ящика. В 22:07 1Т введен в работу по схеме нормального режима.	2Т ПС 110 кВ Ц						-10°С, 14 м/с, Метель
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Южная - ЮМР №2 с отпайкой на ПС Бройлерная II (С-12)	03.02.2025 16:21	03.02.2025 16:21	0:00	03.02.2025 16:21	0:00	МТО ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ОМП ПС 110 кВ Южная: ф. А-0 (верхняя) расстояние 5,4 км. (оп.№ 28-29). В 17-12 произведен осмотр ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ ЮМР, ПС 110 кВ Бройлерная-2 без замечаний. Расчетное место КЗ – 5,4 км от ПС 110 кВ Южная, зона осмотра 4-6 км от ПС 110 кВ Южная. 04.02.2025 произведен ПА осмотр ВЛ персоналом СЛЭП, отпайка на ПС Бройлерная оп. №26 (7,07 км) на гирлянде ф-В обнаружена ледяная дорожка, по ф-А на гирлянде подвесных изоляторов следы перекрытия на траверсу.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1				-15°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\СВ 110	13.02.2025 15:27	13.02.2025 15:27	0:00	13.02.2025 15:27	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ 6,1 км (оп. № 134) ф В,С. Осмотр ВЛ на 14.02.2025. Осмотр оборудования ПС 110 Дормидонтовка, Красицкая, Вяземская, Котиково – без замечаний. 14.02.2025 в 08-19 допуск бригады ЛЭП ВРЭС на п\а осмотр ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) 3 чел. + 1 А/м УАЗ. В 12- 08 бригада ЛЭП ВРЭС завершила п\а осмотр ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31): прол. оп. №139-140 в охранной зоне ВЛ обнаружены деревья, спиленные неустановленными лицами (5 шт. осина) наибольшее 30 м. высотой, провода ВЛ и изоляция не повреждены, выполнена фотофиксация, готовится сообщение в полицию, сообщено в СБ.		гос. орг. - 7 школы, д/с - 7 кот. - 6 орг. связи - 1				-12°С, 15 м/с, Ветер, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ГВФ - РЦ (С-46)	02.03.2025 06:52	02.03.2025 06:52	0:00	02.03.2025 06:52	0:00	ВЧБ ТЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл = 7,52 км. Lбазы = 14 км. Работа защит ПС 220 кВ РЦ: ВЧБ, ТЗНП 1ст, АПВ успешное, осмотр оборудования в пределах ПС и до оп №1 без замечаний. Работа защит по ПС 110 кВ ГВФ: ВЧБ, ТЗНП 1ст, АПВ успешное, осмотр в пределах ПС и до оп №1 без замечаний. П\а осмотр ВЛ бригадой СлЛЭП запланирован на 03.03.2025. 9-30 допуск бр. СЛЭП 2 чел. инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ГВФ- РЦ (С-46), от ПС ГВФ опора № 37 в сторону ПС РЦ. 17-07 закончен осмотр участка ВЛ в пролётах 37-30. По результатам осмотра: замечаний не выявлено. 05.03.25 запланирован верховой осмотр участка ВЛ. По данным ТРДУ 7,12 км. от ПС РЦ. По рассчетным данным РЗА: 0,9 км. от ПС ГВФ, зона осмотра ПС ГВФ - 1,9 км. 05.03.25 по заявке с 11:27 до 18:51 на оп.37 смонтированы доп гирлянды изоляторов ф.А, ф.С для устранения приближения шлейфа к телу опоры при боковом ветре.		орг. водосн. - 2				-20°С, 20 м/с, Ветер, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Селихино – Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105)	12.03.2025 08:34	12.03.2025 08:43	0:09	12.03.2025 08:43	0:09	ТЗНП 4ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Одновременно на ПС 110 Вознесенская отключался СВ 110 (НЗНП 4ст, АПВ усп). Обесточивались ПС 110: Вознесенская, Иннокентьевка, Лидога, Троицкая, Малмыж/стройка. (ПС Селихино: ф.А-0, 87,3 км; ПС Вознесенская: ф.А-0, 37,5 км). На ведомственной отпайке в районе ПС Малмыж/стройка автокран стрелой приблизился на недопустимое расстояние к ВЛ. Пострадавших нет, провода ВЛ без повреждений). Планируется снятие осциллограмм на ПС Вознесенская 14.03.25, после чего будет приниматься решение о проверке РЗА. 17.03.2025 ПС 110 кВ Вознесенская, СВ 110 произведена регулировка КСА, ТО выключателя, опробование.		орг. водосн. - 6 уголовные - 2 мед. учр. - 14 школы, д/с - 31 кот. - 9 орг. связи - 46	9,64	16 268	99	-10°С, 8 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Южная\ В 110 С-2 (ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Южная №2)	27.03.2025 03:45	27.03.2025 03:45	0:00	27.03.2025 06:49	3:04	ВЧБМТО	ну	ну	РЗА Н. РиЧПН. На ПС 110 Южная одностороннее отключение В 110 С-2 (ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - Южная№2), пуск ВЧБ, АПВ ну. Со стороны ХТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 — Южная№2 (С-2) не отключалась, защиты не запускались, выпал блинкер неисправность ВЧБ. В 04:35 выведено ВЧБ, в 04:39 РПВ В 110 С-2 ну, МТО, неисправность комплекта КСЗ (ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 — Южная№2 (С-2) под напряжением). В 04:48 ТРДУ ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - Южная№2 (С-2) отключена со стороны ХТЭЦ-1. Вызван персонал на ПС Южная для вывода В 110 С-2 и перевода ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - Южная№2 (С-2) под защиту ОВ 110. В 06:03 на ПС 110 кВ Южная прибыл персонал, ТРДУ преступил к оперативным переключениям: вывод из работы В 110 С-2 и перевод ВЛ 110кВ ХТЭЦ-1 Южная№2 (С-2) под защиту ОВ 110. В 6:49 ВЛ 110 С-2 ХТЭЦ-1 — Южная№2 (С-2) включена через ОВ-110 на ПС Южная. С 10:22 до 15:50 на ПС 110 кВ Южная произведены работы по поиску и устранению неисправности УРЗА В 110 С-2 (ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - Южная №2). Выявлено: неисправность группы контактов реле РП-4 блока НЗЗ. Произведена замена группы контактов, выполнена проверка ВЧБ, замечаний нет. В 18:15 В 110 С-2 (ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - Южная №2) введен в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 4				-3°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-22	05.01.2025 14:21	05.01.2025 14:21	0:00	05.01.2025 14:21	0:00	МТЗЗЗ	у	-	РЗА П. РиЧПН. Останов основных компонентов горнолыжных подъемников на ГЛК "Хехцир". После успешного АПВ на ПС 110 кВ Корфовская "земля" в сети 10 кВ. Жалобы ГЛК "Хехцир" на отсутствие фазы. В 14:46 отключен В10 в яч. К-36, на ПС 110 кВ Корфовская контроль изоляции 10 кВ восстановлен. В 15:05 произведен осмотр РСК участка от яч. К-36 до оп. № 80/35 ЛР-354 (отп. на ГЛК «Хехцир») – без замечаний. Отключен ЛР-354 на оп.80/35. В 15:14 участок от яч. К-36 до оп.80/35 введен в работу. Причина отключения: повреждение на вед. участке в смежной эл. сети.		учр. ветер. - 1	1,80	420	39	-20°С, 10 м/с, Ясно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Черняево\ф-3	30.01.2025 04:55	30.01.2025 04:55	0:00	30.01.2025 07:58	3:03	ав.откл	отсутствие	у	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 14,7 км. L База =32 км. ТП-859 (погранзастава) по цепям АВР перешла на ДГ, основной потребитель запитан. 06:11 РПВ неуспешно. Бригада выехала на оп. 149 для отключения РТП-859 (Погранзастава) для отделения вед. КЛ от линии, с последующим опробованием. По всей протяженности линии линейных разъединителей нет. 07:05 оп. 149 РТП-859 (погранзастава) - отключен, 07:58 РПВ – успешно. Повреждение на вед. отпайке от оп. оп. 149 к ТП-859 (погранзастава).	ДГ		0,07		2	-12°С, 18 м/с, Ветер, Метель
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ ОПХ\Ф-1	30.01.2025 05:45	30.01.2025 06:18	0:33	30.01.2025 06:18	0:33	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 7,12 км, Lбаза= 16 км. Бригада ОВБ выехала на ПС. В 06-18 РПВ успешно. 31.01.25 в 16-02 закончен послеаварийный осмотр ВЛ, в пролете опор № 52/3-52/4 (Вед. отпайка на Вед. ТП-НК Альянс) обнаружены следы КЗ.			1,17	1 551	15	-12°С, 18 м/с, Метель, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Пивань\ Ф-9	05.02.2025 15:32	05.02.2025 15:32	0:00	05.02.2025 15:32	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 10.02.2025. В 13-51 11.02.25 бригада (2чел) приступила к осмотру. Частичный осмотр произведен на 12.02.25 продолжение осмотра. Повреждение на отпайке потребителя , фото отпайки прилагается.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3		520	5	-15°С, 23 м/с, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Петровичи\Ф-7	07.02.2025 21:14	07.02.2025 22:33	1:19	08.02.2025 06:37	9:23	ав.откл	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lлинии=20,2км, Lбазы=49км. В 22:33 включен до Р-1, запитан осн потребитель (12 ТП, с Марусино). В 23:24 включен до СМЛ-7, выехали на ТП-674 с.Соколовка. В 0:19 включение до ТП-674 с. Соколовка неуспешно, бригада возвращается на базу ЛРЭС за снегоходом (в охранной зоне ВЛ снежные заносы). 06:20 в прол.оп.186-187 с проводов ВЛ убрано дерево, упавшее на провода с края просеки из неохранной зоны. В 06:37 Ф-7 включен полностью.		гос. орг. - 3 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,21	856	16	-8°С, 12 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\ Ф-6	20.02.2025 10:15	20.02.2025 10:17	0:02	20.02.2025 10:17	0:02	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 03.03.2025			2,35	2 113	24	-22°С, 2 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Переяславка\Ф-2	20.02.2025 16:32	20.02.2025 18:13	1:41	20.02.2025 18:13	1:41	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,4км Lбаза=3км. 16-40 ОВБ обнаружила в пр. оп. №№ 28-29 обрыв проводов 2 фаз сторонней техникой на въезде МУП ТСП, сообщено в СБ, вызвана полиция. 18-13 повреждение устранено, Ф-2 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1	1,84	1 000	15	-5°С, 5 м/с, Облачно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бройлерная-2\Ф-20	02.03.2025 10:37	02.03.2025 10:39	0:02	02.03.2025 10:39	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ запланирован до 14.03.25, (занятость персонала, наличие хищных зверей в зоне осмотра)			0,44	96	10	-15°С, 20 м/с, Ветер, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Водозабор\Ф-1	10.03.2025 16:44	10.03.2025 17:18	0:34	10.03.2025 17:18	0:34	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке.		орг. водосн. - 2	0,10		2	+3°С, 10 м/с, Пасмурно, Ветер, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-9	11.03.2025 12:24	11.03.2025 14:29	2:05	11.03.2025 14:29	2:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, оп.73 обрыв вязки ф.В, схлест проводов; устранено.			0,16	256	6	+5°С, 8 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Осиновая речка\Ф-7	11.03.2025 20:44	11.03.2025 20:53	0:09	11.03.2025 20:53	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственном ТП.		орг. связи - 1	1,00	200	18	+2°С, 8 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Святогорье\Ф-11 \ РП Кия ф-7	13.03.2025 09:25	13.03.2025 09:33	0:08	13.03.2025 09:33	0:08	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 18.03.2025. При осмотре КРУН 10 кВ РП Кия: выявлено повреждение проходных изоляторов в ячейке ТСН- устранено			0,30	1 270	4	-5°С, 20 м/с, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Святогорье\Ф-11 \ РП Кия ф-7	13.03.2025 13:27	13.03.2025 14:00	0:33	13.03.2025 14:00	0:33	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 18.03.2025. При осмотре КРУН 10 кВ РП Кия выявлено:повреждение проходного изолятора в ячейке ТСН.-устранео			0,30	1 270	4	-5°С, 20 м/с, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Красицкая\Ф- 6	28.03.2025 11:05	28.03.2025 11:43	0:38	28.03.2025 13:56	2:51	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 11-42 все потребители перезапитаны от Ф-9 Красицкая. Повреждение на участке ВЛ от ПС Красицкая до Р-59 (опора 19), В пролете опор № 12-13 ветка на проводах ВЛ. Устранено.	Ф-9 Красицкая	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,20	765	4	-3°С, 6 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бычиха\ Ф-11	29.03.2025 16:26	29.03.2025 16:52	0:26	29.03.2025 23:23	6:57	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. При производстве несанкционированных работ по горизонтальному бурению грунта, для последующей прокладки газовых труб в районе ТП-373А на ДОЛ Энергетик" техникой сторонней организации были повреждены КЛ 10 кВ Ф-1А/Ф-11 ПС Бычиха, в 16-50 отключены ЛР-312 на оп. №2 Ф-1А и РТП-373А на оп.№12/23 Ф-11, в 16-52 РПВ успешно, остается погашен ДОЛ "Энергетик", руководством ХЮРЭС организуется доставка ДГА на ТП-373А для восстановления питания. В 17-10 поступила инф-ия об отказе от ДГ руководством ДОЛ "Энергетик" в связи с тем, что лагерь не функционирует (запитан только вагон с охранной, имеется собственный ДГ), принято решение о восстановлении КЛ 10 кВ на ТП-373А. В 17-45 допущена бригада ХЮРЭС 3 чел. + 1 ед. техн. (экскаватор) для раскопки котлована и восстановления КЛ 10 кВ Ф-1А/Ф-11 в районе ТП-373А. В 23-10 закончены работы по ремонту КЛ, в 23-23 Ф-1А/Ф-11 Бычиха введены в работу по схеме нормального режима		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,66	305	17	0°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бычиха\ Ф-1а	29.03.2025 16:26	29.03.2025 16:52	0:26	29.03.2025 23:23	6:57	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. При производстве несанкционированных работ по горизонтальному бурению грунта, для последующей прокладки газовых труб в районе ТП-373А на ДОЛ Энергетик" техникой сторонней организации были повреждены КЛ 10 кВ Ф-1А/Ф-11 ПС Бычиха, в 16-50 отключены ЛР-312 на оп. №2 Ф-1А и РТП-373А на оп.№12/23 Ф-11, в 16-52 РПВ успешно, остается погашен ДОЛ "Энергетик", руководством ХЮРЭС организуется доставка ДГА на ТП-373А для восстановления питания. В 17-10 поступила инф-ия об отказе от ДГ руководством ДОЛ "Энергетик" в связи с тем, что лагерь не функционирует (запитан только вагон с охранной, имеется собственный ДГ), принято решение о восстановлении КЛ 10 кВ на ТП-373А. В 17-45 допущена бригада ХЮРЭС 3 чел. + 1 ед. техн. (экскаватор) для раскопки котлована и восстановления КЛ 10 кВ Ф-1А/Ф-11 в районе ТП-373А. В 23-10 закончены работы по ремонту КЛ, в 23-23 Ф-1А/Ф-11 Бычиха введены в работу по схеме нормального режима		кот. - 3	0,36	610	14	0°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Некрасовка\Ф-22	31.03.2025 07:08	31.03.2025 12:09	5:01	31.03.2025 12:09	5:01	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,2км Lбаза=1км. В 07-20 от ЕДДС Хабаровского р-на поступила информация о ДТП в с. Некрасовка в районе ул. Мира, по прибытии персонала ХЮРЭС выявлено: повреждена оп.№13 (в нижней части) автомобилем гос. номер "О 363 МО", вследствие чего образовался провис провода ф.С и перекрыто ВЛ 0,4 кВ от ТП 0028 (жалоб от потребителей сети 0,4кВ не зафиксировано), провода и изоляция целы. Сообщено в полицию, СБ филиала, начальнику РЭС. Организуется бригада ХЮРЭС для устранения провиса. 10-00 допуск бригады ХЮРЭС (3 чел., 1 ед. тех (МКМ)) для производства АВР по перетяжке провода в пролете оп.№13-14. 12-09 после завершения АВР в пролете оп.№13-14 введен в работу по схеме нормального режима работы. Ремонт опоры №13 будет производится после оттаивания почвы.			0,18	480	3	-8°С, 2 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ильинка\ Ф-3	21.01.2025 14:28	21.01.2025 16:04	1:36	21.01.2025 16:04	1:36	ав.откл	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 15 км, Lбаза= 9 км 14-29 бригада выехала наместо. В 14-38 по звонкам очевидцев выехали в район опоры № 39 (видели вспышку), при осмотре обнаружено: опора № 39 (ж\ бетонная, угловая, анкерная) обрыв вязки верхнего провода ф. В (марка АС) с сильным провисанием провода и касанием ф. С. В 15-11 подготовлено Р.М. и допущена бригада (3 чел.+ 1 ед. техн.) на ремонт провода ф. В опора № 39. В 15-57 ремонт провода (восстановление вязки) завершен, в 16-04 Ф-3 Ильинка введен в работу.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	2,00	2 920	21	-10°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Березовка\Ф-21	22.01.2025 09:47	22.01.2025 10:11	0:24	22.01.2025 10:11	0:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения на вед. ТП-2253 ГСК. В 10-05 по сообщению ответственного за электрохозяйство вед. ТП-2253 ГСК была вспышка и при осмотре обнаружено повреждение РУ 6 кВ, В 10-10 отключен ВЛР ТП-2253. В 10-11 по ДУ включен КВЛ 6 кВ Ф-21 ПС 110 кВ Березовка, все потребители включены.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 6	0,26	350	4	-22°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-1	05.02.2025 15:51	05.02.2025 15:51	0:00	05.02.2025 15:51	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 10.02.2025. В 11-25 11.02.25 бригада (2чел) приступила к осмотру. Частичный осмотр произведен на 12.02.25 продолжение осмотра. Повреждение на вед. отпайке потребителя мед склады, отключен ВЛР опора 72/1. Фото отпайки потребителя прилагается.						-14°С, 23 м/с, Ветер, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Многовершинная\ Ф-1	05.02.2025 19:46	06.02.2025 02:29	6:43	06.02.2025 02:29	6:43	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. L линии = 3 км, L базы = 140 км. С/З объекты котельная 1 шт; водозабор 1 шт - переведены на резервное питание Ф-18 ПС Многовершинная. В 20:20 организована бригада 8 чел., 2 ед. тех. (1 мастер, 5 э/монтеров, 2 водителя, а/м НЕФАЗ г/н Р082АХ27, Урал МКМ г/н Н095ЕН27). Отключенные потребители с теплоснабжением от котельной. В 23:17 по данным AutoGRAPH (Глонасс) бригада проехала п. Чля. В 01:07 бригада приступила к осмотру ВЛ 6 кВ. В 01:42 закончен осмотр: обнаружено в пр.оп.48-49 обгоревшая ветка под проводами ВЛ. На Оп.48 обрыв провода фазы «В» с перекрыванием провода «А». В 02:29 после ремонта провода фазы «А» ВЛ введена в работу без замечаний.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	1,23	383	7	-18°С, 23 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-1	06.02.2025 09:27	06.02.2025 11:12	1:45	06.02.2025 11:12	1:45	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. СЗО нет. Повреждение на вед. отпайке потребителя мед склады, отключен ВЛР опора 72/1.			0,51	30	4	-11°С, 10 м/с, Ветер, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-13	06.02.2025 15:56	06.02.2025 16:25	0:29	06.02.2025 18:27	2:31	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 16:25 Ф-13 РЦ включен до ТП-1391 запитано 13 ТП, осталось погашено 4 ТП , 70 чел., СЗО нет (из них 1 Вед.). В 16:48 включена ТП-235. В 18:20 осмотрели участок от ТП-235 до ТП-281, ТП-285, ТП-2296, замечаний не обнаружено. Причина отключения: на ведомственном участке в пр.оп. 23/10/2 - 23/10/3 (в ст. ТП-2296, Арогон) на проводах ф. «А», «С», следы дугового перекрытия, вследствии схода мокрого снега. В 18:27 Ф-13 введен в работу по сх. норм. режима.			0,60	720	17	-9°С, 18 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	Амурская ТЭЦ-1\ Ф-2в	11.02.2025 10:36	11.02.2025 10:36	0:00	11.02.2025 16:04	5:28	МТО	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Находилась на ХХ. МП на территории АмТЭЦ в кабельном канале в 40 м от оп.1. (повреждение соединительной муфты). Устранено, вкл в работу по норм.схеме.		орг. водосн. - 1			1	-22°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-13	11.02.2025 22:37	11.02.2025 22:54	0:17	11.02.2025 22:54	0:17	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, пр.оп.23/17-23/18 обрыв провода фА (при несанкц.выгрузке снежных масс). Сообщено СБ, ОВД. Устранено.			1,20	720	8	-15°С, 0 м/с, Ясно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Втормет\Ф-20	28.02.2025 11:42	28.02.2025 13:21	1:39	28.02.2025 13:21	1:39	МТО	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. пр. 3-4 обрыв провода фаза А сторонней техникой, работает фронтальный погрузчик, предположительно разгружался самосвал (водитель скрылся) вызвана полиция, сообщено в СБ. В 12-43 подготовлено Р.М. и допущена бригада (4 чел.) на ремонт провода ф. А пролёт опор № 3-4. В 13-09 ремонт провода, завершен.			0,18		6	-6°С, 2 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Краснореченская\Ф-1А	18.03.2025 12:50	18.03.2025 13:09	0:19	18.03.2025 13:09	0:19	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 12-55 РПВ ну,бригада выехала с осмотром. В 13-05 на оп. № 42 отключен ЛР-67 (вед. отпайка КЛ 6 кВ на "Энергоремонт"), в 13-09 Ф-1А включен, повреждение на вед.участке.			0,80	350	19	-2°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-17	23.03.2025 15:41	23.03.2025 15:41	0:00	23.03.2025 16:18	0:37	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПНС-324 АВР успешный. В 17-36 по сообщению потребителя повреждение на ведомственной отпайке от оп.№8 в ст. ТП-2344 (абонент.).	Ф-34 ПС 220 кВ РЦ					0°С, 8 м/с, Ветер, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-25	31.03.2025 10:30	31.03.2025 10:58	0:28	01.04.2025 16:00	29:30	МТО	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. В 10-44 при осмотре персоналом ХСРЭС было обнаружено повреждение КЛ 6 кВ на участке м/у ТП-1362 (корректировка) и ТП-287 при несанкционированной работе бурильной установке Исудзу Эльф (М448ТЕ 27) компании ОМР-214 (работали по заданию АО ХГЭС). Сообщено в полицию, СБ. В 10-58 ф-25 включен без повреждённого уч-ка, обесточено ТП-287 (20 чел/СЗО нет). Сообщено в полицию, СБ. В 13-04 потребитель ТП-287 переведен по резервной схеме 0,4 кВ от ТП-1362, отключенных нет. Подана заявка ХСРЭС (до 07.04.25) на устранение повреждения КЛ. На 01.04.25 запланирована раскопка КЛ с применением гидромолота. 01.04.25 в 08-50 приступили к откопке КЛ 6 кВ по Ф-25 ПС РЦ, по НД 53, бригада 3 чел. В 13-03 приступили к монтажу соединительной муфты по Ф-25 ПС РЦ. Бригада 3 чел. В 15-42 по Ф-25 ПС РЦ монтаж соединительной муфты выполнили. В 16-00 Ф-15 включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,60	1 440	15	-4°С, 5 м/с, Ветер, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лондоко-Бира с отпайками (Т-145)	19.01.2025 13:18	19.01.2025 13:23	0:05	19.01.2025 13:23	0:05	ДЗ 1з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС Будукан, Бира. Осмотр выполнен 21.01.25. В пр.оп. 23-24 обнаружен спил дерева (береза, диаметр у основания 60 см, длина дерева по следам на снегу около 200 метров, расстояние от спила до крайнего провода около 16 метров) вне охранной зоны ВЛ 35 кВ. На ВЛ видны следы КЗ.		орг. водосн. - 2 уголовные - 5 школы, д/с - 4 кот. - 4 орг. связи - 6	1,21	2 700	26	-10°С, 2 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-12	04.01.2025 13:30	04.01.2025 14:04	0:34	04.01.2025 17:58	4:28	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=6,8 км, Lбаза=2,5 км. Сторонним автомобилем сбита ж/б опора №12-02/2. Опора сломана, требуется замена. В 14:04 5 ТП запитаны от Ф-15 ПС 35 кВ Амурзет (запитаны СЗО, 1250 чел). Виновник "Облэнергоремонт", ущерб будет возмещен в добровольном порядке. В 14:23 включено 2 ТП от Ф-9 ПС 35 кВ Амурзет. Остается отключено 3 ТП, 50 домов (частный сектор). Опора №12-02/2 заменена, в 17:58 Ф-12 ПС 35 кВ Амурзет включен по нормальной схеме.	Ф-15 ПС 35 кВ Амурзет	гос. орг. - 3 орг. водосн. - 2 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 6 орг. связи - 2	0,84	2 250	10	-19°С, 0 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-78	08.01.2025 02:23	08.01.2025 03:35	1:12	08.01.2025 03:35	1:12	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Слетел изолятор на ведом оп.78-05/3 ф-С.			0,42	676	9	-26°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-70	08.01.2025 04:25	08.01.2025 04:26	0:01	08.01.2025 04:26	0:01	МТЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ по ТУ. На оп. 70-01/3 слетел изолятор ПС-10, в пролете оп. 70-01/3 - 70-03/1 негабарит между проводами ВЛ-10			0,08	42	4	-26°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-72	27.01.2025 18:34	27.01.2025 18:34	0:00	27.01.2025 18:34	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. ОМП 2 км ф.А,С. Осмотр выполнен 29.01.25. В пролете оп. 72-00/35-36 обнаружили обожженную птицу, на проводах ВЛ 10 кВ видны следы КЗ.		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 1				-11°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Самара\Ф-75	09.02.2025 02:28	09.02.2025 02:28	0:00	09.02.2025 02:28	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 10.02.25 Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ Ф-75. На опоре 75-00/21 обнаружен слетевший с приемной траверсы 10 кВ ЛР 10 фазы "В" изолятор, в сторону СКТП-209.		орг. водосн. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				-14°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-70	11.02.2025 21:11	11.02.2025 21:11	0:00	11.02.2025 21:11	0:00	МТЗ-2	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр уч.РСК без замечаний. Обнаружены следы КЗ на опорных изоляторах и ошиновке в РУ 10 кВ в ведомственной ТП-78.						-15°С, 7 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-93	23.02.2025 19:10	23.02.2025 19:10	0:00	23.02.2025 19:10	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 24.02.25 выполнили осмотр пр.оп.93-00/31-78, ТП-401, 402, 403, принимают отключения не установлена. 25.02.25 закончили осмотр ВЛ 10 кВ с отпайками и ТП, на СКТП-267 (ВЕД) обнаружена птица.				187	6	-8°С, 3 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 500 кВ Хабаровская\Ф-4	01.03.2025 10:46	01.03.2025 10:47	0:01	01.03.2025 10:47	0:01	МТЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. На вед.отпайке оп.4-01/6-7 разрегулирована стрела провеса нижних проводов, обнаружены следы КЗ на проводе		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 4 уголовные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,84	900	16	-10°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бабстово\Ф-5	19.03.2025 10:46	19.03.2025 10:46	0:00	19.03.2025 10:46	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ пр.оп.5-00/1-41 с отпайками и ТП, запланировано продолжение осмотра на 24.03.25. В результате осмотра на оп.5-03/11 ф.В обнаружена птица.						-5°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-209	19.03.2025 13:30	19.03.2025 13:30	0:00	19.03.2025 13:30	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ, в охранной зоне ВЛ 10 кВ оп.209-00/53 обнаружены следы проведения земляных работ сторонней организацией (повреждения нет).						0°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Камышовка\Ф-107	21.03.2025 07:53	21.03.2025 07:53	0:00	21.03.2025 07:53	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 27.03.25 выполнен осмотр. ТП-766 РУ 10 следы затекания воды в шахту трансформатора, следы КЗ.		школы, д/с - 1	0,05			-2°С, 5 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-68	01.01.2025 12:58	01.01.2025 14:23	1:25	02.01.2025 16:55	27:57	"земля" от КУ	-	-	РЗА П. РиЧПН. ф-В=0 Повреждена КЛ от ТП-191 яч.7 до ТП-303 яч.3, без нагрузки. 09.01.25 произведена разработка котлована. 10.01.25 смонтирована муфта, 14-28 Ф-68 включен по нормальной схеме.	ПС 35 В Центр ф. 285	гос. орг. - 3 орг. водосн. - 8 уголовные - 6 мед. учр. - 1 школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 7	1,62	3 926	16	-19°С, 3 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-133	07.01.2025 19:18	07.01.2025 19:31	0:13	07.01.2025 19:31	0:13	МТЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. оп 133-00/43 Ф-А слетел ШС 10		орг. связи - 3	0,01		1	-28°С, 5 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 110 кВ СК\Ф-416	25.01.2025 08:04	25.01.2025 09:04	1:00	26.01.2025 23:15	39:11	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. В 9:04 включен без 2-х ТП. В 9:31 оставшиеся потребители запитаны от ПС Биробиджан Ф-12. Поврежден КЛ-6 ТП-592 яч.6-ТП-165 яч.2, без нагрузки. 27.01.25 Приступили к поиску места повреждения КЛ 6 кВ, не установлено. 28.01.2025 определили место повреждения КЛ 6кВ - 720 м от ТП-592 яч.6, разложен пожог. 30.01.25 КЛ откопана в месте повреждения, КЛ разрезана, испытана в обе стороны. Выявлено второе повреждение 328 м. от ТП-165, и 60 м. от места разрезания первого повреждения, разложен пожог. 06.02.25 КЛ 6 кВ от ТП-592 яч.6 до ТП-165 яч.2 отремонтирована, в 15-26 Ф-416 включен по нормальной схеме. График АВР до 07.02.2025.	ПС Биробиджан ф.12	орг. водосн. - 2	0,97	800	3	-22°С, 2 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-8	09.02.2025 12:36	09.02.2025 13:37	1:01	10.02.2025 14:55	26:19	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 13:37 включён основной потребитель, восстановлено электроснабжение котельных и водоснабжающих организаций (1МВт/ 6 ТП/ 800 чел). 14:01 включены все потребители. Повреждение КЛ 6 кВ от ТП-136 до ТП-311. 10.2.25 определено МП 820м от ТП311. 11.2.25 разложен пожог. 14.02.25 начали разработку котлована в месте повреждения КЛ 6 кВ от ТП-136 яч.2 до ТП-311 яч.3, не откопали (мерзлота), уложен дополнительный пожог. 19.02.25 повреждённая КЛ откопана, разрезана, испытана с места разрезания. Подготовлена под монтаж муфт. 20.2.25 произведен ремонт, испытан вкл в работу.		орг. водосн. - 4 в/ч - 1 уголовные - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3	1,52	1 200	17	-10°С, 2 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-124	12.02.2025 09:14	12.02.2025 09:25	0:11	12.02.2025 22:15	13:01	МТЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lлэп=5,5км. Lбаза=8 км. Сторонней организацией повреждены КЛ 6 от ТП-8 яч.4 до ТП-33 яч.2, от оп. 140-00/130 до ТП-33 яч.4. Обесточена ТП-33, (2 д/с, кнс, 67 ч.домов, 6 многокварт.домов; 984 чел) В 17:30 на ТП-33 в РУ 0,4 кВ подключен РИСЭ (250 кВА) к шинам 0,4 кВ, включено КНС, Д/Сад, 2 многокв.дома, 0,25 МВт. Произведен ремонт КЛ, в 22:15 включен в работу по норм.схеме, все потребители запитаны. 13.02.25 в 15:24 КЛ 6 кВ от оп. 140-00/130 до ТП 33 яч. 4 отремонтирован, испытан и готов к включению. 14.02.25 временем 16:22 КЛ 6 кВ от оп. 140-00/130, до ТП-33 яч. 4 подсоединена к проводам ВЛ 6 кВ и включена в работу по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	1,22	3 627	12	-20°С, 5 м/с, Пасмурно

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-37	23.02.2025 20:42	23.02.2025 22:30	1:48	24.02.2025 11:42	15:00	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Вкл в 21:53 без 4ТП, вкл в 22:30 с выделенным поврежденным уч.КЛ 6 "ТП-143 яч.1 - ТП-265 яч.3" (без нагрузки). 25.02.25 определено МП: 69м от ТП-143; 40м от ТП-265. В месте повреждения разложен пожог. 01.03.25 устранено.	ПС 35 кВ ЧТФ ф92	орг. водосн. - 6 школы, д/с - 2 орг. связи - 29	0,91	2 500	6	-10°С, 3 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-119	08.03.2025 09:08	08.03.2025 09:08	0:00	08.03.2025 16:59	7:51	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Оп 8-00/50 оборваны 3 провода в сторону оп 8-00/51, сбита оп 8-00/53. Сообщено в СБ. В 09:57 8 ТП запитаны от Ф-117 ПС 35 кВ МК, без напряжения 3 ТП, 150 чел, 0,2 МВт. В 10:17 1 ТП запитана от Ф-8 ПС 35 кВ МК, без напряжения 2 ТП, 147 чел, 0,19 МВт. В 12:42 ДБ на АВР. В 13:25 последний потребитель запитан от ДГ-250. В 16:59 АВР закончены, схема восстановлена.	ф.117 МК, ф.8 МК, РИСЭ	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	1,36	1 500	22	-17°С, 7 м/с
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-93	09.03.2025 03:51	09.03.2025 05:01	1:10	11.03.2025 02:37	46:46	КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-212 яч.5 до ТП-203 яч.1. А=0. 11.03.25 МП найдено 15м от ТП-203 под бетонным покрытием на территории детской больницы . Для раскопки требуется согласования с руководством детской больницы. 14.03.25 разложены пожоги. 20.03.25 убрали 3м бетона на КЛ 6 кВ. 21.03.25 откопали,разрезали КЛ 6, в сторону ТП-203 повреждение под замёрзшим грунтом,заложили пожог. 25.03.25 МП откопано, произведена подготовка к монтажу муфт. 26.03.25 АВР закончены, в 15:05 Ф-93 включен по нормальной схеме.	ф-93 ПС 35 кВ ЧТФ.	школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,70	500	4	-15°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ГЗУ\Ф-477	21.03.2025 09:56	21.03.2025 09:56	0:00	21.03.2025 09:56	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В ходе осмотра была обнаружена птица под опорой 477-02/2.		в/ч - 1				0°С, 5 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ДСК\ф-227	24.03.2025 05:57	24.03.2025 05:57	0:00	24.03.2025 05:57	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственой КТП-488.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,01			-1°С, 8 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Томмот-Промзона	17.03.2025 11:45	17.03.2025 13:23	1:38	17.03.2025 16:19	4:34	33	не работало		РЗА ПП. РиЧПН. В 11:45 на ПС 220кВ Томмот (МЭС Востока) отключились от 33 В 35 Нижнеякокитская, В 35 Безымянка, В 35 Промзона, АПВ не работало. Обесточены 1С 35 кВ ПС Промзона (АВР 10 кВ усп, включился СВ-10, отключились ф.База, ф.Синегорье, ф.Слюда, ф.Вермикулит) и 8 ПС 35 кВ (3 из них РСК). В 12:01 включен В 35 Безымянка, в 12:02 включен В 35 Нижнеякокитская, в 12:03 включение В 35 Промзона неуспешное. В 12:07 на ПС 35 кВ Промзона отключен В 35 Томмот 1цепь и при включении СВ 35, на ПС 220кВ Томмот отключились от МТЗ В 35 Безымянка, В 35 Алексеевск. В 12:08 на ПС 35 кВ Промзона отключили СВ 35. В 12:09 на ПС 220кВ Томмот включили В 35 Алексеевск, В 35 Безымянка. Остается отключена КВЛ 35 кВ Томмот - Промзона, обесточены ПС 35кВ Алексеевск, 4 фидера на ПС 35кВ Промзона (2 МВт, 2126 чел). В 13:00 ДБ на обход ВЛ 35кВ Промзона-Алексеевск. В 13:14 на ПС 35кВ Алексеевск отключили В35 Т1, ЛР 35 Промзона, включили ЛР 35 Томмот. В 13:17 при осмотре ПС 35кВ Промзона обнаружены поврежденные ОПН-10 кВ по ф.Синегорье, ф.База (питаются от 1сш-10 кВ), ф.Слюда, ф.Вермикулит (питаются от 2сш-10 кВ). В 13:23 ПС 35 кВ Алексеевск включен В 35 Т1(запитана ПС Алексеевск: 1МВт, 1459 чел, 8 СЗО). В 13:43 выведены в ремонт ф.Вермикулит, Слюда, База, Синегорье, поврежденные ОПН-10 исключены из схемы. В 13:47 закончен осмотр ВЛ 35 кВ Промзона-Алексеевск, без замечаний. В 13:55 выведена в ремонт КВЛ-35 Томмот-Промзона, ДБ на осмотр воздушного уч-ка линии. В 14:38 включены фидера 10 кВ на ПС 35 кВ Промзона, все потребители запитаны. В 16:19 после осмотра включена КВЛ 35кВ Томмот-Промзона, на ПС 220кВ Томмот выведена 33 на сигнал. В 16:32 на ПС 35 кВ Промзона включены В35 Томмот 1цепь, В35 Т1, В 10 Т1, отключен СВ 10. Остается отключена ВЛ 35 кВ Промзона-Алексеевск, на 18.03.25 запланирован инженерный осмотр этой линии. При осмотре ВЛ 35 кВ Промзона - Алексеевск обнаружено: следы подгара ф. С в пролёте опр №№:6-7 в месте пересечения с ВЛ 10 кВ Сахабазальт пролёты опор №№: 11 - 12 подгар на оболочке СИП (предположительно в результате схлёста проводов, недопустимое расстояние между проводами ВЛ разных классов напряжения). 20.03.25 17:27 окончены работы на ф. Сахабазальт и ВЛ 35 кВ Промзона - Алексеевск, устранён негабарит. 21.03.25 в 11:55 ВЛ 35 кВ включена.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	2,00	2 126	53	-8°С, 0 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	Чульманская ТЭЦ\ ВЛ 6 кВ ЦАРМ	27.02.2025 11:23	27.02.2025 13:33	2:10	27.02.2025 13:33	2:10	ТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: СБО «Южная»; СБО «ЦАРМ»; Насосная «Ладушки»; Насосная «СБО»; Водозабор МО-49;МБОУ СОШ №7; МБОУ СОШ №9; ДДТ; Музыкальная школа; Дом престарелых; Больничный комплекс. 11:41-12:55 произведен осмотр ВЛ без замечаний. 12:57 НСС ЧуТЭЦ дана команда на повторное включение В-6 ф. Царм. По информации НСС ЧуТЭЦ персонал производит ревизию выключателя т.к команда на включение В-6 ф.Царм не проходит. В 13:33 на Чульманкой ТЭЦ включен В-6 ф"ЦАРМ" успешно, все потребители запитаны.			0,88	1 222	16	-15°С, 15 м/с, Ветер