Ю-Я ЭС Июль 2026

Предприятие	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	01.07.26	04.07.26	Выполнение работ в рамках строительство ПС 110 кВ Чульман Опора №5 двухцепная совместный подвес ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками требуется погашение обоих ВЛ. - Демонтаж провода и грозозащитного троса в пролёте опора 4 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками. - Демонтаж промежуточной двухцепной опоры №5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками. - Монтаж анкерной двухцепной опоры №5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками. - Монтаж провода и грозозащитного троса в пролете опора 4 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками; - Монтаж провода в пролете опора 5 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками; - Демонтаж провода в пролете опора 3 — 5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками. - Монтаж провода в пролете опора 5 — опора 5/2 с образованием ВЛ 110 кВ Малый Нимныр — Чульман с отпайками.
Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	01.07.26	03.07.26	Замена опор (П № 226, 227, 228.). ЛР 110 Карьер — текущий ремонт.
				Выполнение работ в рамках строительство ПС 110 кВ Чульман Опора №5 двухцепная совместный подвес ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ —

Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	01.07.26	04.07.26	Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками требуется погашение обоих ВЛ. - Демонтаж провода и грозозащитного троса в пролёте опора 4 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками. - Демонтаж промежуточной двухцепной опоры №5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками. - Монтаж анкерной двухцепной опоры №5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками, ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками. - Монтаж провода и грозозащитного троса в пролете опора 4 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Хатыми с отпайками; - Монтаж провода в пролете опора 5 — опора 6 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками; - Демонтаж провода в пролете опора 3 — 5 ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ — Малый Нимныр с отпайками. - Монтаж провода в пролете опора 5 — опора 5/2 с образованием ВЛ 110 кВ Малый Нимныр — Чульман с отпайками.
Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками	05.07.26	09.07.26	Работы выполняемые в рамках строительства Южно-Якутской ТЭС: Монтаж провода в пролетах опор ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС — Южно-Якутская ТЭС и ВЛ 220 кВ Южно-Якутская ТЭС — НПС-18 в пролетах опора 25 — опора 26
Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Хатыми	28.07.26	01.08.26	Замена опор (П № 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98.).
Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Хатыми	10.07.26	13.07.26	Замена опор (АП № 89, 12.). Замена плашечных зажимов (АП № 89, 12.)
Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Хатыми	14.07.26	17.07.26	Замена опор (АП № 121, 122.). Замена плашечных зажимов (АП № 121, 122.). ПС 110 кВ Хатыми ЛР 110 Малый Нимныр — текущий ремонт. ПС 110 кВ Малый Нимныр В 110 Хатыми, В 110 Т-1, КС 110 Хатыми ф.С — текущий ремонт.

Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр	14.07.26	17.07.26	Замена плашечных зажимов (АП № 139, 165А, 166, 166А, 186, 187.). ПС 110 кВ Малый Нимныр КС 110 Большой Нимныр ф.А — текущий ремонт.
Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр	10.07.26	13.07.26	Замена опор (П № 96, 97, АП № 94, 95.)
Южно-Якутские ЭС	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр	30.06.26	04.07.26	Замена опор (П № 96, 97, АП № 94, 95.)