ЮЯ ЭС январь 2026

Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками	22.01.26	26.01.26	Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман: ПС 110 кВ Денисовская (Установка оборудования связи). ПС 110 кВ Дежневская (Установка оборудования связи). ПС 110 кВ Комсомольская (Установка оборудования связи). ПС 110 кВ ВГК (Установка оборудования связи). Нерюнгринская ГРЭС (Монтаж фундаментов под КС, Установка оборудования связи)
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	17.01.26	21.01.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:ПС 110 кВ Инаглинская (Установка демонтированного с ф.А оборудования связи на ф.С, монтаж фундамента под блок КС ф.С).ПС 110 кВ Угольная (Установка оборудования связи ВЧ заградитель ф.В).ПС 110 кВ Хатыми (Монтаж фундамента конденсатора связи 1 шт. Установка оборудования связи ф.В).
ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Хатыми	27.01.26	31.01.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ Хатыми (Установка оборудования связи ф.В).ПС 110 кВ Малый Нимныр (Монтаж фундамента, Установка оборудования связи ф.В: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель).
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	12.01.26	16.01.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:ПС 110 кВ Угольная (Установка оборудования связи ф.А: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель, устройство нового фундамента под конденсатор связи, демонтаж гибкой ошиновки, демонтаж КС и заградителя).ПС 110 кВ Инаглинская (Демонтаж комплекта оборудования связи ВЧЗ, КС и ФП ф.А, демонтаж фундамента, демонтаж гибкой ошиновки).ПС 110 кВ Малый Нимныр (Установка оборудования связи ф.В. Установка блока выключателя на общей металлоконструкции в составе: колонковый элегазовый выключатель 110 кВ, трансформатор тока 110 кВ и разъединитель 110 кВ. Устройство лежневого фундамента с металлической опорной рамой для данного блока. Демонтаж гибкой ошиновки, замена ТТ, Замена блока опорных изоляторов с фундаментом).