Параметры: Начало периода: 01.07.2026 0:00:00
Конец периода: 01.10.2026 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Отключения в сетях АО «ДРСК» за описываемый период

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Код признака	Погодные условия
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	02.07.2026 12:56	02.07.2026 12:56	0:00	02.07.2026 12:56	0:00	ДФЗ ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Тамбовка: ДФЗ, 1 ст. ТНЗНП, ф.А=0, L=32,0 км. На ПС Михайловка: ДФЗ, 1 ст. ТНЗНП, ф.А=0, L=23,8 км. На Оп.119 гнездо, оплавлено ПЗУ, подгоревшие ветки под опорой.		гос. орг. - 27 орг. водосн. - 17 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 10 кот. - 19 орг. связи - 16				инцидент 1 категории (И1)	+26°С, 4 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	02.07.2026 17:49	02.07.2026 17:49	0:00	02.07.2026 17:49	0:00	ДЗ 2з ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.А,В,С.-131 км. Сообщил ДЭМ ПС Сиваки в 17:57. Осмотр до 10.07.2026.Осмотр выполнен 09.07.2026 обнаружен один разбитый форфоровый изолятор из 6-ти на оп. №606.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2				инцидент 1 категории (И1)	+24°С, 4 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	05.07.2026 00:54	05.07.2026 00:54	0:00	05.07.2026 00:54	0:00	ТНЗНП 1ст ДФЗ	у		РЗА П. РиЧПН. ПС 110 кВ Тамбовка: 1 ст. ТНЗНП, А-0, 36,5 км; ПС 110 кВ Михайловка: 1 ст. ТНЗНП, ДФЗ, А-0, 20,4 км. На оп.94 гнездо аиста, обгоревшая ветка под опорой.						инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Февральская – Рудная I цепь с отпайкой	11.07.2026 18:11	11.07.2026 18:11	0:00	11.07.2026 18:11	0:00	ДЗ 1з ДЗЛ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Рудная ФА-0,L-40-45 км по АРМ,ПС Февральск ИМФ не показал.Осмотр произведен 14.07.26 оп.405 ф-А разбит 1 изолятор в гирляде						инцидент 1 категории (И1)	+26°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Февральская – Рудная II цепь с отпайками	11.07.2026 18:11	11.07.2026 18:11	0:00	11.07.2026 18:11	0:00	ДЗЛ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Рудная А-0,L-42-49 км по АРМ, ПС Февральск ИМФ не показал.Осмотр произведен 14.07.26 оп.405 ф.А разрушен 1 изолятор в гирлянде.						инцидент 1 категории (И1)	+26°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ-110 кВ РГРЭС-Бурейск 2	19.07.2026 09:07	19.07.2026 09:07	0:00	19.07.2026 09:07	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. РГРЭС: 2ст ТЗНП, ИМФ отсутствует. На ПС 110 кВ Бурейск отключений не было (радиальный режим). Произведен осмотр 20.07.2026 в пролете опор 45-46 следы короткого замыкания. Пересечение с дорогой к газовой трубе. Фаза "С"		гос. орг. - 15 орг. водосн. - 3 в/ч - 1 уголовные - 3 школы, д/с - 8 кот. - 9 орг. связи - 48				инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0,5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	23.07.2026 02:14	23.07.2026 02:14	0:00	23.07.2026 02:14	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ДМ ПС Сиваки сообщил об отключении в 04:20. ИМФ-фаза АС-0 L=6,3 км. Осмотр планируется до 21.08.26г. Осмотр выполнен 03.07.26 на данном участке замечаний нет.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2				инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 10 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	23.07.2026 06:32	23.07.2026 06:32	0:00	23.07.2026 06:32	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ А-0. L=133,9 км. Осмотр планируется до 21.08.26г.. Осмотр выполнен 03.08.26 обнаружен разбитый изолятор на оп.615. Ремонт запланирован после работ на ВЛ-110 Светлая-Горная.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2				инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 10 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Полевая\В-Л110 Озёрная	23.07.2026 13:17	23.07.2026 13:17	0:00	23.07.2026 17:34	4:17	б/б	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Разрыв транзита. Выпавших блинкеров нет. В комплекте А1 (АУВ) индикация: "Неисправность цепей оперативного тока", "Неисправность цепей управления". После снятия сигналов и квитирования КУ отключился АВ-ШУ. Подана АВ-заявка в Амурское РДУ №35595 "Отыскание причин отключения" с 13:17 23.07.26 по 24:00 24.07.26. Повреждение КЛ-ТМ управление выключателем, отсоединен. Планируемая дата устранения до 23.08.2026.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 3				инцидент 1 категории (И1)	+26°С, 3 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	23.07.2026 19:07	23.07.2026 19:07	0:00	23.07.2026 19:07	0:00	МТО ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.А, В-0, L=36.4 км. Осмотр планируется до 21.08.26. Осмотр выполнен 03.07.26 на данном участке замечаний нет.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2				инцидент 1 категории (И1)	+25°С, 5,6 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Светлая - Горная	24.07.2026 20:22	24.07.2026 20:22	0:00	24.07.2026 20:22	0:00	НЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.ВС-0 L=13,6 км. Информация от ДЭМ ПС Светлая поступила в 20:41. Осмотр ВЛ выполнен 30.07.26, в пр.оп. №№ 42-43 обнаружен расщепленный провод ф.А Устранение до 30.09.2026. 24.09.26 Выполнен ремонт провода ф.А в пролёте опор № 42-43. 26.09.26 Заменена дефектная изоляция на оп.№44, выполнен замер сопротивления контура заземляющего устройства опор № 41-45.						инцидент 1 категории (И1)	+21°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Светлая - Горная	24.07.2026 20:23	24.07.2026 20:23	0:00	24.07.2026 20:23	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.АВС, L=13,6 км. Информация от ДЭМ ПС Светлая поступила в 20:41. Осмотр ВЛ 30.07.26 в пр.оп.№№ 42-43 обнаружен расщепленный провод ф.А. Устранение до 30.09.2026. 24.09.26 Выполнен ремонт провода ф.А в пролёте опор № 42-43. 26.09.26 Заменена дефектная изоляция на оп.№44, выполнен замер сопротивления контура заземляющего устройства опор № 41-45.						инцидент 1 категории (И1)	+21°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Светлая - Горная	24.07.2026 20:25	24.07.2026 20:25	0:00	24.07.2026 20:25	0:00	НЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.С-0, L=18,0 км. Информация от ДЭМ ПС Светлая поступила в 20:41. Осмотр ВЛ 30.07 .26 в пр.оп.№№ 42-43 обнаружен расщепленный провод ф.А. Устранение до 30.09.2026. 24.09.26 Выполнен ремонт провода ф.А в пролёте опор № 42-43. 26.09.26 Заменена дефектная изоляция на оп.№44, выполнен замер сопротивления контура заземляющего устройства опор № 41-45.						инцидент 1 категории (И1)	+21°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	26.07.2026 02:26	26.07.2026 02:26	0:00	26.07.2026 11:04	8:38	ДФЗ ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Тамбовка: ДФЗ, 1ст. ТНЗНП, АПВ у, ИМФ: ф.В=0, L=40,9 км. ПС Михайловка: ДФЗ, 1ст. ТНЗНП, АПВ ну, ИМФ: ф.В=0, L=15,4 км. Разрыв транзита. В 11:04 на ПС Михайловка замкнут транзит (в ОПУ п Р12 В-110 Тамбовка заменили жилу кабеля цепей управления). Произведен осмотр, оп 65 действующее гнездо аиста, обгоревшие ветки упали на землю. ПЗУ +						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 2 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ Михайловка-Поярково	21.08.2026 02:04	21.08.2026 02:04	0:00	21.08.2026 02:04	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ: В-0 39,3. Осмотр 21.08.26. Проведен осмотр оп 165 разрушение изоляции. Замена до 30.09.26		гос. орг. - 6 в/ч - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 орг. связи - 8				инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 15 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Белогорск - Возжаевка	02.09.2026 06:22	02.09.2026 06:22	0:00	02.09.2026 06:22	0:00	МТО НЗНП 2ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ-7,5 км. По результатам осмотра замечаний не выявленно.						инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 2 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Волково - Николаевка	22.07.2026 18:52	22.07.2026 19:15	0:23	22.07.2026 19:15	0:23	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Обесточивались ПС 35 Николаевка, Куропатино. Произведен осмотр ВЛ 23.07.26 РNк59(09:12-11:22) - на оп.59 гнездо, оп.63 повреждение 1 изолятор в гирлянде из 4.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 в/ч - 7 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 6	1,15	1 833	27	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	35 кВ	ВЛ 35 Невер - Соловьевск с отпайкой на ПС Промежуточная	06.08.2026 04:43	06.08.2026 12:13	7:30	06.08.2026 12:13	7:30	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 00:13 на ПС Невер после прохождения грозового фронта появилась "земля" в сети 35 кВ, ф.А=4 кВ. До 04:43 ВЛ-35 Невер-Соловьевская была включена с "землей", проводились переключения по отысканию поврежденного участа. Обесточены 2 ПС35 РСК Соловьевск, Промежуточная и 2 вед ПС Уркан, Ингали. В 06:10 ДБ на осмотр ВЛ. 11:05 вышла бригада на связь, прошли пешком участок ВЛ от оп.30 до ПС Невер, без замечаний; вторая бригада с осмотром от оп.30 до оп.95 (р.Путак), на связь не выходила. Обнаружено на оп.58 ф.А повреждение изоляции, устранено.			6,62	2 390	29	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 10 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Белогорск-Державинка	11.08.2026 17:00	11.08.2026 17:00	0:00	11.08.2026 17:00	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 12.08.2026 произведён осмотр ВЛ-35 кВ Белогорск- Державинка. Выявлено разрушение по одному изолятору в гирлянде ф "А", оп "С" опора 35, срок устранения 31.10.2026 г		орг. водосн. - 12 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 4 орг. связи - 4				инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 7 м/с, Пасмурно, Дождь, Гроза

Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ РГРЭС-Широкий	12.08.2026 14:55	12.08.2026 15:06	0:11	12.08.2026 19:18	4:23	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Земля фаза А-0, обесточена ПС Широкий. Весь потребитель запитан от ПС А в 15:06. В пролете опор 44-46 обрыв провода ф-А вследствии попадания молнии. В 16:36 подготовка рабочего места. 17:27 допуск бригады на рабочие место. 18:25 работы закончены по НД 37. 18:53 дано разрешение на снятие ПЗ№1, №15,16,17	ВЛ-35 кВ А-Широкий	орг. водосн. - 4 угольные и горнорудные - 3 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 5 кот. - 2 орг. связи - 6	0,30	796	11	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 19 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Тында - Сети	21.08.2026 08:59	21.08.2026 08:59	0:00	21.08.2026 08:59	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. По сообщению потребителя: разрушение ОПН-35 ф.В на ТП 35/0.4 Бурухинская (Газпром). 09:19 отключен РТП 35 кВ, персонал Газпром занимается заменой ОПН-35. 14:29 включен РТП-35, ТП 35/0.4 Бурухинская (Газпром) введена в работу.						инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Сергеевка - Совхозная	30.08.2026 19:20	30.08.2026 19:53	0:33	30.08.2026 22:19	2:59	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. При рем. схеме обесточены ПС Совхозная, Петровка и Марково. 19:38 2СШ-10 ПС Петровка запитана от ф-1 Новотроицкая (28ТП), 19:53 ПС Марково запитана от ПС Игнатьево по сети 10 кВ (26 ТП). Включено 0,37 МВт и 2266 чел. Остаётся обесточена ПС Совхозная и 1СШ-10 ПС Петровка (1642 чел/0,2 МВт). В 20:52 бригада подстанционщиков выехала на ПС Сергеевка. В 22:19 РПВ ВЛ-35 успешно, все потребители запитаны. Осмотр произведен 17.09.2026 замечаний нет.	ф-1 ПС Новотроицкая; ф-12 ПС Игнатьево	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 7 кот. - 3 орг. связи - 13	0,57	3 908	83	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 3 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Сергеевка - Совхозная	03.09.2026 19:24	03.09.2026 19:41	0:17	03.09.2026 22:18	2:54	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС Совхозная, Марково, Петровка. 19:30 запитана 2СШ-10 ПС Петровка от ф-1 Новотроицкая (28ТП). 19:41 вкл.В35-ВЛ Марково на ПС Благовещенская, все запитаны. В 22:18 РПВ успешно. Осмотр произведен 17.09.2026 замечаний нет.	ПС Благовещенская В35- ВЛ Марково	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 7 кот. - 3 орг. связи - 13	0,57	3 908	83	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ "РГРЭС"-Малиновка"	20.09.2026 14:18	20.09.2026 14:28	0:10	20.09.2026 14:28	0:10	МТЗ-1	ну	у	РЗА П. РиЧПН. УИК №416 в с.Малиновка, УИК 409, 411 в пос.Бурея. 21.09.26 произведен осмотр ВЛ: в пр.оп.58-59 следы перекрытия стороней техникой.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 5	0,60	1 173	18	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Куприяновка\ Ф-7	02.07.2026 14:30	02.07.2026 14:30	0:00	02.07.2026 14:30	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. На оп.№73 обнаружен поврежденный изолятор						инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Водозабор\Ф-11	02.07.2026 18:50	02.07.2026 21:28	2:38	02.07.2026 21:48	2:58	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. С откл. ЛР-461 без э/э 8 ТП (сады). Оп. 25/89 заменен изолятор, устранен схлест проводов.		гос. орг. - 2 орг. связи - 2	0,68	520	36	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-20	03.07.2026 14:14	03.07.2026 14:14	0:00	03.07.2026 14:14	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. На 3ТП-24 обнаружено обрушение монолитного шва кровли на шины 10 кВ		орг. водосн. - 2 кот. - 1 орг. связи - 17				инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-14	06.07.2026 07:30	06.07.2026 07:39	0:09	06.07.2026 07:39	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотрена 10.07.26 - под РТП 1-12 мертвая птица.			0,08	960	5	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 1 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-13	09.07.2026 03:32	09.07.2026 04:33	1:01	09.07.2026 06:04	2:32	МТЗ-1	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,7км, Lбаза=6км. В 04:33 Ф-13 ПС 220 кВ Архара запитан от ф-2 ПС 220 кВ Архара до ЛР-978. отключенных осталось 2 ТП. Произведен осмотр, замечаний нет. В 06:02 Получен запрос от ДЭМ ПС 220 кВ Архара и дана команда на включение В-10 ФN№13. в 06:04 ФN№13 включен без замечаний. Осмотр 10.07.2026 произведен замечаний не выявлено	Ф-2 ПС 220 кВ Архара	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 уголовные - 9 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 23	0,76	2 615	14	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-6	09.07.2026 03:32	09.07.2026 07:18	3:46	09.07.2026 07:18	3:46	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,9км, Lбаза=6км. В 05:10 обнаружен отгоревший шлейф на ЛР-955. Устранено, в 07:18 Ф-6 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 4	0,71	784	5	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	09.07.2026 14:30	09.07.2026 14:40	0:10	09.07.2026 14:40	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 17.07.26. Осмотрена 17.07.26 - под оп.120/96/4 обнаружена птица		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,37	420	27	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 1 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Северная\ Ф12	10.07.2026 12:12	10.07.2026 14:39	2:27	10.07.2026 14:39	2:27	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. в 12:50 включен с отключенным ЛР 4-12-02 запитано 8ТП из 21ТП. Опора №116 обрыв вязки Ф С. Устранено.		в/ч - 2	0,42	50	21	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 18 м/с, Пасмурно, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	11.07.2026 07:48	11.07.2026 07:48	0:00	11.07.2026 07:48	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 17.07.26 Осмотрена 17.07.26 - под оп.120/96/4 обнаружена птица		гос. орг. - 1 орг. связи - 4				инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-1	13.07.2026 14:43	13.07.2026 15:43	1:00	13.07.2026 17:32	2:49	МТЗ-1	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Включен до ЛР-953, без ТП-968. В 16:03 бригада допущена на осмотр ВЛ от ЛР-953. На оп.39/3 обнаружен разрушеный изолятор и схлест проводов , повреждение устранено , ЛР-953 включен без замечаний.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,12	631	8	инцидент 2 категории (И2)	+30°С, 10 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новая\Ф-44к	13.07.2026 16:54	13.07.2026 17:14	0:20	13.07.2026 23:12	6:18	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение КЛ-10 от РП Озёрное до ТП-625 (Погрануправление). Потребитель включил своё РИСЭ. Повреждение устранено, потребитель запитан по нормальной схеме.	РИСЭ потребителя.		0,05		2	инцидент 2 категории (И2)	+28°С, 7 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-1	15.07.2026 16:38	15.07.2026 18:41	2:03	15.07.2026 19:50	3:12	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,8км, Lбазы=6км. Схема ремонтная: на ПС 220 кВ Архара 2С 10 кВ выведена в ремонт, через РК-936 включена ВЛ-10 кВ Ф.10 ПС 220 кВ Архара. В 18:41 включен Ф-1 с отключенным ЛР-919, участок ВЛ без потребителя. В 19:10 на оп.320/43 обнаружен поврежденный изолятор ф.В. Повреждение устранено, в 19:50 включен по норм схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,12	631	8	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 19 м/с, , Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-20	15.07.2026 19:11	15.07.2026 19:11	0:00	15.07.2026 19:11	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. В ТП-24 обнаружены следы перекрытия на концевой муфте КЛ-10 Т-2		орг. водосн. - 2 кот. - 1 орг. связи - 17				инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 8 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Нагорная\Ф-13	20.07.2026 20:10	20.07.2026 20:37	0:27	20.07.2026 20:37	0:27	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. отпайке ВЛ-10 кВ Оборонэнерго. Контроль напряжения 10,8;10,9;2.5		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 уч. ветер. - 1 школы, д/с - 6 орг. связи - 108	2,03	2 800	9	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Игнатьево\ Ф-10	22.07.2026 19:20	22.07.2026 21:50	2:30	22.07.2026 22:27	3:07	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,11км, Lбазы=24,5км. В 21:50 отключен ЛР-946, весь потребитель запитан от ПС Кооперативная Ф-10. На оп.104 произведена замена двух изоляторов Ф.А и С. В 22:27 включен по норм схеме.	ПС Кооперативная Ф-10	гос. орг. - 1	0,42	100	12	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новотроицкая\Ф-5	22.07.2026 20:10	22.07.2026 21:05	0:55	22.07.2026 21:05	0:55	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед. ТП-359.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,42	525	42	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Николаевка\ Ф-14	22.07.2026 21:15	23.07.2026 15:31	18:16	23.07.2026 15:31	18:16	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,63км, Lбазы=33км. Произведена расчистка подъездных путей от поваленных деревьев. Включен после осмотра. Фото предоставят 24.07.2026.		в/ч - 1	0,06	260	3	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 25 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Николаевка\ Ф-5	22.07.2026 21:15	23.07.2026 15:41	18:26	23.07.2026 15:41	18:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,18км, Lбазы=33км. Произведена расчистка подъездных путей от поваленных деревьев к линии. Включен после осмотра.		в/ч - 5	0,15	450	3	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 25 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Николаевка\ Ф-11	22.07.2026 21:15	23.07.2026 17:01	19:46	23.07.2026 17:01	19:46	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,08км, Lбазы=33км. Произведена расчистка подъездных путей от поваленных деревьев к линии. Падение деревьев на ВЛ. Планируются АВР с 8:00 23.07.26. Повреждена изоляция 1РТП 8-4, повреждена оп.2, повреждение изоляции в яч.В10-Ф11. 23.07.26: НД№39 ремонт 1РТП8-4, НД№40 замена оп.№2, НД№31/03 яч.В10-Ф11 замена дефектной изоляции.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 3	0,14	427	4	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 25 м/с, Гроза, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Призейская\ Ф-9 \РПЦЦ "Верхнезейск"\Ф-6	24.07.2026 10:07	24.07.2026 12:45	2:38	24.07.2026 12:45	2:38	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Ливневый дождь. РПВ после прохождения грозы. Осмотра выполнен 24.07.2026 залило дождем шинный мост и изоляцию в ТП №98, двойное питание от ВЛ-10 Ф-5.			0,17	302	6	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 12 м/с, Гроза, Дождь,

Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Призейская\Ф-9 \РПЦЦ "Верхнезейск"\Ф-5	24.07.2026 10:07	24.07.2026 12:45	2:38	24.07.2026 12:45	2:38	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Ливневый дождь. РПВ после прохождения грозы. Залило дождем шинный мост и изоляцию в ТП №98			0,20	350	7	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 12 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Свободный\Ф-2	28.07.2026 13:35	28.07.2026 16:12	2:37	28.07.2026 16:12	2:37	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. отпайке (от ЛР 2-02-28 ТП 2-09 Радиоцентр).		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,29	2 000	22	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-22	28.07.2026 18:57	28.07.2026 19:38	0:41	28.07.2026 19:38	0:41	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение КЛ-10 на вед. участке АКС. между ТП-50М и 45М			3,38	4 131	5	инцидент 2 категории (И2)	+30°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7	28.07.2026 20:12	28.07.2026 23:07	2:55	28.07.2026 23:07	2:55	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.26-28 ремонт провода, обрыв вязки ф "А" на оп.27, провод упал на траверсу и перегорел. Устранено.		гос. орг. - 13 орг. водосн. - 6 мед. учр. - 5 школы, д/с - 12 кот. - 5 орг. связи - 6	0,68	1 200	8	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 2 м/с, Пасмурно, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-3	29.07.2026 15:21	29.07.2026 17:43	2:22	29.07.2026 17:43	2:22	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На оп.37 птица на траверсе, устранено.			0,14	10	7	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7\РП-2\ф5-10	01.08.2026 10:57	01.08.2026 12:21	1:24	01.08.2026 12:21	1:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение концевой кабельной муфты резервного кабеля между ТП-22 и ТП-132. Устранено		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 4 мед. учр. - 3 школы, д/с - 6 кот. - 3 орг. связи - 2	0,74	6 500	20	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-5	02.08.2026 10:55	02.08.2026 11:22	0:27	02.08.2026 13:51	2:56	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Пр.оп. 36-37 оборваны провода ф.А,С экскаватором_Хитачи 8437 МХ 77. Сообщенов в СБ, полицию. Обеспечен резерв без 3 ТП. Устранено, все включено.	Ф-12 Волково	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,29	420	21	инцидент 2 категории (И2)	+28°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Томь\Ф-11	08.08.2026 15:26	08.08.2026 15:28	0:02	08.08.2026 15:28	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На РТП-178 перекрытие животным (белка).		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 9 уч. ветер. - 1 школы, д/с - 7 орг. связи - 103	3,38	5 789	40	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Овсянка\Ф-6	11.08.2026 10:30	11.08.2026 18:12	7:42	11.08.2026 18:12	7:42	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Задымление в яч.6. 12:27 по заявке выведена в ремонт 1С-10 (ограничен ф.6, ф-1, ф-4/ 0,46 МВт/ 3560 чел.). (Ливневый дождь).12:48 ПС Овсянка допуск бригады группы ПС на очистку изоляции 1С-10 и выявления причины перекрытия. После осмотра выявлено перекрытие ЛР-10 Овсянка 1 яч.6. 14:27 допущена бригада на замену опорных изоляторов яч. №6, 15:40 Допуск на замену опорных изоляторов яч.4 и замер уровня изоляции 1С-10 кВ. 16:39 после замены опорных изоляторов уровень изоляции 1С-10 кВ менее допустимого. 16:56 допуск бригады на замену опорных изоляторов яч.1 18:12 после замены изоляции и изоляторов ЛР-10 ф.6 введена в работу 1С-10. Фидера №6, №4, №1 включены по нормальной схеме.		школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 1	0,41	3 200	19	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 12 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Восточная\Ф-16	11.08.2026 12:56	11.08.2026 13:00	0:04	11.08.2026 13:00	0:04	МТЗ-1	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 14.09.26, обнаружена птица на ЛР 19-16-02		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 2	0,27	3 750	13	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 6 м/с, Пасмурно, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-21 рынок	11.08.2026 19:02	11.08.2026 19:02	0:00	11.08.2026 19:02	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Птица на опоре № 1.						инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 7 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Новокиевка \Ф-10	12.08.2026 12:58	12.08.2026 12:58	0:00	12.08.2026 12:58	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. 12.08.2026 в ходе внеплановго осмотра ВЛ по всей длине, на земле со стороны РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 17-34 ГПХ обнаружена птица со следами поражения от электродуги.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 4 орг. связи - 2	0,47	3 400	21	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 6 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-11	15.08.2026 07:43	15.08.2026 07:43	0:00	15.08.2026 07:43	0:00	МТО	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. На опоре№95/2 заменили дефектную изоляцию		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Астрахановка\Ф-18	16.08.2026 15:23	16.08.2026 15:53	0:30	16.08.2026 15:53	0:30	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр повреждение на вед. отпайке к ТП № 606			0,20	108	18	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 12 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-20	16.08.2026 17:40	16.08.2026 22:59	5:19	17.08.2026 00:31	6:51	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. в 22:59 перезапитаны 6 ТП, осталось 5 ТП. Отсоединили поврежденную КП-10 между КРУН-10 яч.Ф20 и опора №1	Ф1 ПС Чигири	орг. связи - 1	0,42	120	11	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 10 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Моховая\Ф-8	16.08.2026 18:07	16.08.2026 19:07	1:00	16.08.2026 22:07	4:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 19:07 включён с отключённым ЛР-629, запитан основной потребитель. Опора № 164/12 заменили поврежденную изоляцию.			0,47	307	17	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 10 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-12\РП Усть - Ивановка\Ф-1	16.08.2026 18:54	16.08.2026 20:20	1:26	16.08.2026 20:20	1:26	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 28.08.26		гос. орг. - 3	0,10	50	1	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 10 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Центральная\Ф-39	17.08.2026 16:10	17.08.2026 17:18	1:08	17.08.2026 19:11	3:01	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-4,635 км, Lбаза-0 км. Повреждение КЛ-10 на вед. ТП-461 Включен с отключенным ЛР-402(без з/э 3шт.ТП). Включен с отсоединённой вед.КП-10 на оп.40.			2,70		10	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 5 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Центральная\Ф-39	18.08.2026 05:03	18.08.2026 05:45	0:42	18.08.2026 05:45	0:42	ЗДЗ	запрет	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Заменен опрный изолятор в кабельном отсеке фазы В.			1,01		10	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Александровка\ф-1	18.08.2026 07:35	18.08.2026 07:35	0:00	18.08.2026 07:35	0:00	МТО МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. осмотр 18.08.2026. ВЛ10-Ф1 ПС Александровка оп.№201 обнаружена пораженная птица.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,08	380	16	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-27	18.08.2026 09:10	18.08.2026 09:46	0:36	18.08.2026 13:14	4:04	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12,07 км ВЛ, Lбаза=4,2 км. В 9:46 АКС 2ТП (вед.) запитали от Ф-2 ПС Чигири. По ВЛ-10 пр.оп.31-34 обрыв двух проводов неизвестной техникой.	Ф-2 ПС Чигири		0,59	100	2	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Водозабор\Ф-11\РК-11	20.08.2026 10:22	20.08.2026 12:11	1:49	20.08.2026 12:11	1:49	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре обнаружена сбитая вед. ж/б опора с ЛР-167 на территории Буто-Щебёночного завода. На опоре 25/23 отключена вед. отпайка на завод, РК-11 включен в работу.		гос. орг. - 2 орг. связи - 2	0,50	209	15	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 2 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\Ф-1	20.08.2026 15:29	20.08.2026 16:10	0:41	20.08.2026 16:10	0:41	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Включили с откл вед. ЛР-373 на ТП-630,680 и 817, без з/энергии 3 многоквартирных жилых дома по ул. Восточная в п. Чигири (повреждение на вед. участке, обслуживает ТП и КЛ-10 ООО "Семёрочка"). В 17:10 включили вед. ЛР-372, запитали жилые дома от Ф-27 ПС Северная.		орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	0,60	550	36	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 4 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-20	21.08.2026 01:25	21.08.2026 01:25	0:00	21.08.2026 01:25	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Перекрытие ШМ-10 ТП-24		орг. водосн. - 2 кот. - 1 орг. связи - 17		1 128	10		+18°С, 15 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Западная\Ф-42	21.08.2026 01:43	21.08.2026 04:38	2:55	21.08.2026 04:38	2:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 3:53 допущена бригада для ремонта провода в пролёте между оп.14/23/2-14/23/3.			0,34	250	13	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 15 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-13 прямой	23.08.2026 16:28	23.08.2026 16:28	0:00	23.08.2026 16:28	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Строительной техникой в пролете опор 42/1-42/2 оборван провод Ф-С и поврежден ЛР 308. Сообщено в СБ, полицию. Устранено по заявке в 19:24. Виновник вышел на связь пообещал все затраты компенсировать.		орг. связи - 6				инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0,5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-22	25.08.2026 01:19	25.08.2026 01:25	0:06	25.08.2026 01:25	0:06	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 2 ТП - РСК, 8 ТП - АКС, осмотр 28.08.26 В результате осмотра повреждений не обнаружено. Повреждение на вед.ТП-41м.			1,59	4 131	5	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 3 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Отважное\Ф-9	25.08.2026 09:43	25.08.2026 09:45	0:02	25.08.2026 09:45	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 27.08.2026. Опора №142 разбиты изоляторы фазы В, С. Устранено.			0,08	84	3	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 2 м/с, Пасмурно, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное\Ф-18	26.08.2026 20:30	26.08.2026 20:44	0:14	26.08.2026 20:44	0:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. запланирован осмотр 27.08.26. ВЛ10-Ф18 ПС Раздольное пролёт опор 18/3-18/4 падение ветки на линию.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,34	500	10	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 15 м/с, Дождь, Гроза

Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Водозабор\Ф-11	27.08.2026 02:08	27.08.2026 02:16	0:08	27.08.2026 02:16	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Наклон опоры 25/11 на дерево. Выправили опору 17.09.26.		гос. орг. - 2 орг. связи - 2	0,71	520	36	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 3 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Водозабор\Ф-11	30.08.2026 01:35	30.08.2026 01:47	0:12	30.08.2026 01:47	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ТП 14-26 перекрытие в отсеке ПК-10 заменили 3 предохранителя.		гос. орг. - 2 орг. связи - 2	0,68	520	36	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 1 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Протока\Ф-25	31.08.2026 11:04	31.08.2026 11:04	0:00	31.08.2026 11:04	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на безхозном участке от оп.42 ЛР-10 кВ №2 (аросший).						инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 10 м/с, Ветер, Пасмурно,
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Отважное\Ф-9	31.08.2026 11:10	31.08.2026 11:13	0:03	31.08.2026 11:13	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр 01.09.2026. Опора 116/7 на изоляторах Ф-А,В следы перекрытия.			0,07	84	3	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 2 м/с, Пасмурно, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-1	01.09.2026 05:40	01.09.2026 05:40	0:00	01.09.2026 05:40	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед.ТП-483.		орг. водосн. - 3 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 2 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\ Ф-2	01.09.2026 23:51	01.09.2026 23:51	0:00	01.09.2026 23:51	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведён. На вед. участке оп. 21/1, ЛР-443 ветка дерева.						инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 2 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Водозабор\Ф-11	07.09.2026 00:53	07.09.2026 01:00	0:07	07.09.2026 01:00	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Наклон опоры 25/11 на дерево. Выправили опору 17.09.26.		гос. орг. - 2 орг. связи - 2	0,68	520	36	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 5 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-12\РП Усть - Ивановка\ Ф-3	07.09.2026 02:08	07.09.2026 02:34	0:26	07.09.2026 02:45	0:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. При РПВ появилась земля В-0. В 02:34 включен с откл. ЛР-434, без 5ТП. В 02:45 включен ЛР-434 после осмотра возможного места повреждения, "Земля" самоустранилась. На опоре 70/40/38/2 заменили изолятор и восстановили обрыв шлейфа.		орг. связи - 1	0,19	1 700	20		+10°С, 0 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	07.09.2026 09:15	07.09.2026 09:50	0:35	07.09.2026 13:05	3:50	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл = 2,75км. Lбаза = 17км. В 09:15 Ф-9 включили с отключенным ЛР-93, отключили СП-3 и включили РК-22 (без з/э 11 ТП). В 13:05 включили ЛР-93, "земля " самоустранилась. При осмотре обнаружили на опоре 120/196/13 разрушенный изолятор и обрыв провода. Устранено по заявке (с 13:45 до 16:11).	Ф-16 ПС Волково	гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,35	420	27	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 4 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\ Ф-21	14.09.2026 15:10	14.09.2026 15:10	0:00	14.09.2026 16:50	1:40	МТО	запрет	ну	РЗА П. РиЧПН. Газовая котельная. Работа АВР усп потребителя. Повреждение кабельной муфты резервной КЛ-10 на оп.1.	Ф-35 ПС Северная					инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-7	15.09.2026 02:02	15.09.2026 02:57	0:55	15.09.2026 03:53	1:51	МТО	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. РПВ не производили, подозрение что повреждена муфта КЛ. В 02:57 потребители запитаны от резерва ф.10 ПС Городская. После осмотра муфты КЛ введен в работу. Повреждение на 3ТП-74 (вед.)	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 35 кВ Городская	орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,35	2 102	18	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 1 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Моховая\Ф-8	17.09.2026 15:15	17.09.2026 16:18	1:03	17.09.2026 16:18	1:03	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Вкл с откл вед ЛР на ТП- ДНК				307	17	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 12 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7	19.09.2026 17:38	19.09.2026 18:02	0:24	19.09.2026 19:10	1:32	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Избирательный уч.1505,школа №8.Включен в 18:02 с отключенными ЛР 4-07-03 ТП-32,ТП-126.Опора №64/17 повреждение КП-10(резерв) в сторону ТП-126		гос. орг. - 13 орг. водосн. - 6 мед. учр. - 5 школы, д/с - 12 кот. - 5 орг. связи - 6	0,76	900	8	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 5 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новотроицкая\Ф-1	20.09.2026 08:50	20.09.2026 09:35	0:45	20.09.2026 09:35	0:45	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. УИК нет. РПВ по приезду ОВБ успешно. осмотр произведен 25.09.26.повреждение за ЛР-137 (ВЕД)		орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,17	100	12	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гуран\Ф-1	20.09.2026 10:16	20.09.2026 11:04	0:48	20.09.2026 11:04	0:48	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Избирательный участок №2428 с.Гуран, осмотр до 23.09.26.Под РТП 18-24 обнаружена птица		в/ч - 1 орг. связи - 1	0,03	133	6	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 15 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-8	22.09.2026 04:13	22.09.2026 05:54	1:41	22.09.2026 05:54	1:41	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. РПВ по приезду ОВБ ну. Включен с отключенным ЛР 490 на вед. 3ТП 698. В 6:33 включен ЛР-492, запитано вед. 3ТП 698.			0,25	150	7	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 3 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Белогорск\ Ф-4	23.09.2026 15:22	23.09.2026 17:15	1:53	23.09.2026 17:15	1:53	МТО МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на ведомственной ТП №216 "Завод Монолит".			0,03		1	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Речная\Ф-5	24.09.2026 09:09	24.09.2026 10:04	0:55	24.09.2026 16:10	7:01	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3км, Lбаза=0км. Повреждение кабельной вставки 10 кВ на ТПN№4. Отключен РТПN№4. Включили РТП-4 после ремонта КП-10.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,80	1 454	13	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-12	27.09.2026 13:50	27.09.2026 13:50	0:00	27.09.2026 13:50	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. При включении появилась земля 1 СШ10. При осмотре ВЛ обнаружено с.Розное в пролете опор 74/20/38-74/20/39 неизвестной техникой оборвано два провода. Сообщено в полицию. Откл ЛР-434, обесточено 5 ТП. По неотложной заявке повреждение устранено в 18:34.		гос. орг. - 3 орг. связи - 2					+18°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Старая Райчиха\Ф-4	28.09.2026 13:08	28.09.2026 14:36	1:28	28.09.2026 16:00	2:52	МТЗ-1	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Обрыв провода в пр.оп.72-77 сторонней техникой (ООО СМУ, а/м SHACMAN г/н К 185 ОХ 28). В 14:36 весь потребитель запитан от Ф-6 ПС 35 кВ Старая Райчиха через РК-308 с отключенным ЛР-334. В 16:00 включен по норм схеме, повреждение устранено.	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Старая Райчиха через РК-308	орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	0,06	72	3	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Центральная\Ф-39	28.09.2026 19:19	28.09.2026 19:20	0:01	28.09.2026 19:20	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Осмотр произведен 30.09.26. Повреждение за ЛР-105 вед.уч-к.			0,93		10	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Энергия\Ф-16	29.09.2026 10:57	29.09.2026 11:54	0:57	29.09.2026 11:54	0:57	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. отпайке база артели Рос золото.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,14	789	11	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 8 м/с, Пасмурно, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловьевская\Ф-9	11.07.2026 08:53	11.07.2026 09:01	0:08	11.07.2026 09:01	0:08	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен 24.07.2026, обнаружили птицу возле опоры №12			0,18	406	8	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 6 м/с, Пасмурно, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловьевская\Ф-3	31.07.2026 18:23	31.07.2026 20:31	2:08	31.07.2026 20:31	2:08	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. фаза А-0. При осмотре обнаружен разрушенный изолятор оп.16. Устранено. В 20:31 Потребитель запитан			0,16	664	3	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 10 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ №4\Ф-12	18.09.2026 09:59	18.09.2026 14:55	4:56	18.09.2026 18:21	8:22	МТЗ-2	ну	ну	РЗА ПП. Lвл=6,7км Lбаза=5км. Отключен УИК №408. 14:55 ВЛ 6 кВ Ф-12 введена в работу до ЛР-15. УИК №408 запитан. Повреждение кабельной муфты кабельной вставки на опоре №1 в спетствии короткого замыкания в конце линии. Продолжается поис короткого замыкания в конце линии. 17-20 отключен резервный кабель 6 кВ на РТП2247 и в ТП № 2247. Включенно РТП 2247. 17:27 Команда включить В-6 Ф-12 ПС 35 №4. 17:28 В 6 Ф-12 включен замечаний нет. 17:30 нач. БРЭС Кузьмин: горят контакты соединений на опоре № 5. 17:31. Дал команду отключить В 6 Ф-12. 17:45 отключен ЛР-15. 17:45 каманда ввести в работу ВЛ-6 Ф-12 до ЛР-15. 17:52 выполнено.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 5 орг. связи - 4	0,51	1 790	15	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Базовая\Ф-5	29.09.2026 15:38	29.09.2026 15:38	0:00	29.09.2026 15:38	0:00	МТО	у		РЗА П. РиЧПН. Устранен наброс постороннего предмета на оп.1/16.						инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПСЭС	220 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\ АТ-1 60 МВА	13.07.2026 10:30	13.07.2026 10:30	0:00	13.07.2026 10:31	0:01	ДЗ ЗОФ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Произошло отключение В 220 АТ-1. Без отключения потребителей. В 12-36 16.07.26 ДБ 2 чел на п.№ 3,21,22 РЗА АТ-1 для устранения неисправности отключения АТ-1. В 17-34 16.07.26 работы на сегодня закончены, продолжение работ на 17.07.26. 16.07.26 проведена проверка РЗА АТ-1, продолжение работ 17.07.26. ПСЭС ПС 220 кВ Чугуевка по АТ-1 проведена проверка РЗА; на панели РЗА № 22 " Автоматика АТ-1" выявлен дефект реле 31РП типа РП-232, замыкание токовой обмотки на обмотку напряжения. Катушка реле заменена. При осмотре КСА приводов В 220 АТ-1 по фазе «С» выявлен дефект вспомогательного контакта (КСА) в цепи контроля переключения фаз, непостоянный контакт вследствие увеличенного люфта. Произведена регулировка КСА. Произведено опробование действие РЗА на привода В 220, В 110 АТ-1 без замечаний.						инцидент 1 категории (И1)	+28°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ ХФЗ\В 110 Вокзальная/т	01.07.2026 12:05	01.07.2026 12:05	0:00	04.07.2026 05:21	65:16	ДЗ 2з	-		РЗА П. РиЧПН. 12:05 на ПС 110 кВ ХФЗ отключился В 110 Вокзальная/т от ДЗ 2з., разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. В 14:09 выявлено отсутствие цепей управления В-110 Вокзальная/т, ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ переводится на ОВ 110 по команде ПримРДУ. В 19:41 на ПС 110 кВ ХФЗ закончены переключения по выводу в ремонт В 110 Вокзальная/т. ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ включена через ОВ на 1СШ 110 кВ. 02.07.26 11:00-14:35 произведена проверка действия привода, причина отключения В 110 Вокзальная/т: ТН 110 2 СШ, клеммный шкаф, окисление контактов и пропадание цепей напряжения. Устранено. Произведена замена ключа перевода цепей напряжения на В 110 Вокзальная/т. По ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ выполнен осмотр ВЛ в пролетах оп.1-28, замечаний нет. 04.07.26 05:21 на ПС 110 кВ ХФЗ включен в работу В 110 Вокзальная/т по нормальной схеме.						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	04.07.2026 01:45	04.07.2026 01:45	0:00	04.07.2026 01:45	0:00	ТНЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=80 км, ПС Иман ИМФ-66,4 км. Ф.-С-0. 3i0-0,54 кА, 3U0-14,7кВ. IКЗ-0,83 кА.t-из-1,28сек. На ПС 110 кВ Новопокровка работа ИМФ в сторону ПС 220 кВ Иман 21,9 км Ф.-С-0, в сторону ПС 110 Рощино ИМФ -28 км Ф.-С-0. Точка КЗ пр.оп.299-300. Зона осмотра ВЛ пр.оп.263-334. Планируется осмотр ВЛ с 06.07.26. В пр. 271-272 упала осина из вне охранной зоны диаметром 35см, длиной 27м. вывернута с корнем.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК – Разрез – Надаровская – Игнатьевка	04.07.2026 23:12	04.07.2026 23:12	0:00	04.07.2026 23:12	0:00	МТО ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 05.07 26. проведен обход с осмотром в пр.оп.1-10. Замечаний не выявлено. 06.07.26. произведён обход в пролл. оп.: 10-24: 21-21/3; 39-39/16 повреждений не обнаружено. 07.07.26. при обходе ВЛ обнаружен обрыв провода ВОЛС в пр. 48-49 , лежит на Ф "В" и при ветре касается Ф"С". Продолжение обхода ВЛ на 08.07.26						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК – Разрез – Надаровская – Игнатьевка	05.07.2026 01:18	05.07.2026 01:18	0:00	05.07.2026 01:18	0:00	МТО ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 05.07 26. проведен обход с осмотром в пр.оп.1-10. Замечаний не выявлено. 06.07.26. произведён обход в пролл. оп.: 10-24: 21-21/3; 39-39/16 повреждений не обнаружено. 07.07.26. при обходе ВЛ обнаружен обрыв провода ВОЛС в пр. 48-49 , лежит на Ф "В" и при ветре касается Ф"С". Продолжение обхода ВЛ на 08.07.26						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК – Разрез – Надаровская – Игнатьевка	05.07.2026 03:42	05.07.2026 03:42	0:00	05.07.2026 03:42	0:00	МТО ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 05.07 26. проведен обход с осмотром в пр.оп.1-10. Замечаний не выявлено. 06.07.26. произведён обход в пролл. оп.: 10-24: 21-21/3; 39-39/16 повреждений не обнаружено. 07.07.26. при обходе ВЛ обнаружен обрыв провода ВОЛС в пр. 48-49 , лежит на Ф "В" и при ветре касается Ф"С". Продолжение обхода ВЛ на 08.07.26						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	08.07.2026 03:44	08.07.2026 03:58	0:14	08.07.2026 05:29	1:45	ТНЗНП 1ст МТО	ну	у	РЗА П. РиЧПН. В 03:44 отключение ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т и ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М, АПВ ну, обесточена ПС 110 кВ Сибирцево/т. На ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА МТО, ТНЗНП 1 ст, АПВ ну, ИМФ Ф-А 5,8 км, после АПВ ИМФ Ф-А 7,8 км, длина ВЛ 16,7 км, в 03:58 РПВ усп с ПС 110 кВ Ярославка, точка КЗ оп.30, зона осмотра оп.15-52. На ПС 110 кВ М работа РЗА МТО, ТНЗНП 2 ст, АПВ ну, ИМФ Ф-А 18,4 км, после АПВ ИМФ Ф-А 19,1 км, длина ВЛ 16,23 км. В 05:29 с ПС 110 кВ М транзит восстановлен. Сбой в графике движения: 2 пассажирских поезда на 18 мин, 2 грузовых поезда на 1 час 6 мин. 10:00Д.Б. 3 чел. на осмотр ВЛ пр. опор15-52. 12:55 закончен осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка-Сибирцево/т в пр.опор 15-52: на оп. 30 Ф "А" гнездо аиста на траверсе, свисающие ветки с гнезда, следы перекрытия на проводе и траверсе. На траверса, проводе и изоляции следы жизнедеятельности птиц. Вывод ВЛ в ремонт не требуется, ПЗУ в наличии.			12,50			инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Улисс\Т-1 25 МВА	08.07.2026 05:11	08.07.2026 05:25	0:14	08.07.2026 17:39	12:28	КУ	-		РЗА ПН. РиЧПН. В 05:11 отключена от КУ ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 -Голдобин с отп на ПС Загородная, ПС Улисс для ликвидации аварийной ситуации на ПС 110 кВ Улисс. Обесточены: ПС 110 кВ Улисс 1С 6 кВ и 3С 6 кВ; ПС 110 кВ Голдобин 1С 35 кВ и 1С 6 кВ; ПС 35 кВ Рыбный порт 1С 6 кВ. На ПС 110 кВ Чуркин Т-1 работа АВР 6 кВ усп. В 05:25 ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 -Голдобин с отп на ПС Загородная, ПС Улисс включена в работу. На ПС 110 кВ Улисс отключен В 110 Т1, обесточены 1С 6 кВ и 3С 6 кВ ПС 110 кВ Улисс (33192 чел; 46 ТП; 4,5 МВт). В 05:51 на ПС 110 кВ Улисс включена в работу 3С 6 кВ (17703 чел, 23 ТП; 2,5 МВт). В 06:15 ПС 110 кВ Улисс включена в работу 1С 6 кВ, запитаны все потребители. При осмотре на ПС 110 кВ Улисс обнаружено повреждение проходных изоляторов В 6 Т-1 Ввод №1, также отключены В 6 вед. Ф-12 от МТО, В 6 вед. Ф-16 от МТО. Других замечаний нет. 10:50-14:58 произведена замена проходного изолятора В 6 Т-1 Ввод №1 фаза В, ревизия фаз А,С. Произведена послеаварийная проверка РЗА, сняты осциллограммы, производится расшифровка. 15:56-16:46 произведены измерения Т1 и расшифровка осциллограмм, замечаний нет. В 17:39 включен Т-1 по нормальной схеме.			7,30	55 852	147	инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	08.07.2026 19:24	08.07.2026 20:25	1:01	08.07.2026 23:05	3:41	ДЗЛ ДЗ 1з	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Обесточены 1, 3 С 6 кВ ПС 110 кВ Бурун. В 20:25 включен СВ-110, запитаны все потребители. Работа РЗА: ДЗЛ ф.А, ДЗЛ ф.С, ДЗ-1 ст. В 22:29 КВЛ 110 кВ 2Р - Бурун опробована напряжением со стороны ПС 110 кВ 2Р без замечаний, в 23.05 введена в работу по нормальной схеме. Причина отключения: при сильном и порывистом ветре схлест проводов в пр.оп.8-8а ф.А, С. 11:10 ПЮЭС по КВЛ 110 кВ 2Р - Бурун ДБ для послеаварийного осмотра, ПЮЭС по КВЛ 110 кВ 2Р - Бурун закончен послеаварийный осмотр, без замечаний	ПС 110 кВ Бурун включен СВ 110	орг. водосн. - 1	8,20	46 618	60	инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 15 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	10.07.2026 16:17	10.07.2026 18:40	2:23	11.07.2026 15:46	23:29	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=80км. Обесточены ПС 110 кВ Новопокровка; ПС 110 кВ Рощино; ПС 110 кВ Глубинная; ПС 110 кВ Восток; ПС 35 кВ Лукьяновка; ПС 35 кВ Незаметное (быт); ПС 35 кВ Незаметное (производство); ПС 35 кВ Измайлиха. На ПС 220 кВ Иман ИМФ Ф-В,С 58,7 км, точка КЗ оп.265, зона осмотра пр.оп.228-300. Lвл=80 км. В 16:41 РПВ ну, ИМФ Ф-В,С 63,9 км, точка КЗ оп.287, зона осмотра пр.оп.251-323. В 16:50 запитана ПС 110 кВ Новопокровка и ПС 35 кВ Лукьяновка по сети 35 кВ от ПС 35 Ракитное (3764 чел, 49ТП, 3,6 МВт). Остается отключено 10752чел, 5,9МВт. В 18:13 от ПС Новопокровка обратной трансформацией по 110кВ запитана ПС Рощино (ПС 35кВ Измайлиха, Незаметное (быт), Незаметное (производство)). Остаются обесточены ПС 110 кВ Глубинная, Восток (Пгт Восток, с.Глубинное, 3178 чел, 34ТП, 4 МВт). В 18:30 из г.Лесозаводск выехал КАМАЗ с РИСЭ в с.Глубинное. В 19:05 на ВЛ 110 кВ Д.Б. 3 чел для осмотра участка ВЛ оп.228-323. В 19:50 в пг. Восток подключен РИСЭ в ТП-4037, запитаны вышка сотовой связи, пожарная часть, 4 МКД (500 чел.). 11.07.26 в 01:00 от ДГУ запитано с.Глубинное (6 ТП), точка подключения КТП-4095 Школа (542 чел.). В 02:30 произведен осмотр в пр.оп.228-265, повреждение не обнаружено. Погодные условия: дождь, плотный туман. Наличие преследования тигром. 11.07.26. в 06:54 ДБ 4 чел на осмотр в пр.оп.265-323. Обнаружено: в пр.оп.266-267 под проводами ВЛ ф.В,С обнаружено сухое дерево (осина длинной 30 метров, диаметр компя 40 см.). Элементы ВЛ не повреждены. В 15:36 ВЛ 110 кВ Иман - Новопокровка опробована напряжением, без замечаний. В 15:46 ВЛ 110 кВ включена в работу по нормальной схеме, все потребители запитаны.	ВЛ 35кВ И-Веденка-Новотроицкое-Ракитное-Новопокров	орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	9,50	14 516	158	инцидент 1 категории (И1)	+25°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	10.07.2026 20:12	10.07.2026 20:12	0:00	10.07.2026 20:12	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 20:12 (13:12 МСК) ПЦЭС аварийно отключалась ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2, АПВ успешное. На ПС 110 кВ Ярославка работа ТЗНП 1 ст., АПВ+, ИМФ ф. "С"-0. На ПС 110 кВ Павловка-2 отключались В 110 1В, В 110 2В. Работа РЗА: НЗЗ 1 ст., АПВ у. ИМФ «С»-0 10,4км. Оборудование ОРУ без замечаний. Произведен послеаварийный осмотр ВЛ: на оп.61 повреждение гирлянды изоляторов по ф.С (разбито 5 изоляторов из 7), повреждение гирлянды изоляторов по ф.В (разбито 3 изолятора из 7). Повреждение изоляторов на опорах №25,26,29,30,31,37,40,44,47,58,61,62,63.						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	10.07.2026 20:46	10.07.2026 21:23	0:37	11.07.2026 20:05	23:19	ТЗНП 1ст ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Павловка-2: ТЗНП 1ст, АПВ ну, ИМФ ф."В"-0 9,9 км. На ПС 110 кВ Павловка-2 отключились выключатели В 110 1В, В 110 2В, В 110 3В. На ПС 110 кВ Ярославка: ТЗНП 1 ст., АПВ ну, ИМФ ф.В-0 16,5 км. Общая длина ВЛ - 23,51 км. Обесточены потребители 1С 6 кВ, 1С 35 кВ ПС 110 кВ Павловка-2 - быта нет, промышленное предприятие "ПриморскУголь". В 21:23 на ПС 110 кВ Павловка-2 нагрузка с Т-1 переведена на Т-2, восстановлено электроснабжение всех потребителей. В 21:24 произведено опробование напряжением ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 с ПС 110 кВ Ярославка, неуспешно. При РПВ работа РЗА: ТЗНП 1ст., ИМФ ф."С"-0 17 км. На ПС 110 кВ Павловка-2 в 22:05 Т-1 включен в работу. 22:15 ДБ на послеаварийный осмотр ВЛ. По ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 обнаружено: на оп.61 повреждение гирлянды изоляторов по ф. С (разбито 5 изоляторов из 7), повреждение гирлянды изоляторов по ф.В (разбито 3 изолятора из 7). В 01:08 ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 выведена в ремонт. Произведена замена изоляции на оп.61. Выявлены замечания по изоляции на ВЛ: требуется замена гирлянд изоляторов еще на 6 опорах. Замечания в листке осмотра. 14:40-18:50 произведена замена стеклянной изоляции на полимерную изоляцию на опорах №25,26,29,30,31,37,40,44,47,58,61,62,63, ВЛ введена в работу.	Т-2 Павловка-2 (ВЛ 110 Агрокомплекс-Павловка-2)	3,00			инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК– Лучегорск – Насосная №1	10.07.2026 21:37	10.07.2026 21:37	0:00	10.07.2026 21:37	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В 21: 45 осмотрено оборудование ПС 110 Лучегорск - без замечаний. 11.07.26. в 00:24 осмотрено оборудование ПС 110 Насосная - без замечаний. Осмотр 13.07.26. в прол.оп.: 1-33 произведён, повреждений не обнаружено. 17.07.26 проведен осмотр ВЛ в пр.опор 33-84 с применением БПЛА. В пролете опор 69-70 обнаружены следы электродугового перекрытия всех трех фаз.На грозотросе следов электродугового перекрытия нет.						инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 5 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	12.07.2026 01:44	12.07.2026 01:44	0:00	12.07.2026 01:44	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ-56,7кМ. ф.В-0. Расчетная точка КЗ оп.255. Зона обхода пр.219-292. Осмотр ПС 110кВ Новопокровка без замечаний. ИМФ в сторону ПС 220кВ Иман показал 34,3 км. ф.В-0.13.07.26 произведен осмотр в пр.238-291, на оп.№ 244 Ф-"В" гнездо на траверсе, свисающие ветки. Угрозы отключения нет. 14.07.26г. в 11-20 ДБ 4ч. на обход ВЛ пр. 261-364. На оп. 244 ведется строительсво гнезда аистом. Обнаружено 13.07.26 при облете БПЛА.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т–Штыково	12.07.2026 11:52	12.07.2026 11:52	0:00	13.07.2026 16:09	28:17	ДЗ 1з МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Вокзальная/т: отключение СМВ 110 от ДЗ 1з, АПВ ну. Обесточения контактной сети нет. Осмотр ПС 110 кВ Вокзальная/т без замечаний. На ПС 110 кВ Штыково: МТО, АПВ ну, ИМФ ф."А", "В" 10,1 км. Осмотр ПС 110 кВ Штыково без замечаний. В 12:58 РПВ со стороны ПС 110 кВ Штыково неуспешно, работа НЗЗ 3 ст, ИМФ при РПВ не работал. Lвл=84,5км. Зона осмотра пр.оп.387-423. 14:55-18:44 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.387-423: в пр.оп.400-401 обнаружено дерево из вне охранной зоны ВЛ на ветках которого следы воздействия электрической дуги. Ветки убраны, угрозы падения дерева на провода нет. В 18:44 включение ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково не успешное, отключилась НЗЗ 3 ст, ИМФ не запускался. 13.07.26 09:38-12:55 произведен обход ВЛ по всей длине: в пр.оп.407-408 упавшее дерево (дуб) из вне охранной зоны, лежит на нижнем проводе. Провод и изоляция визуально без повреждений. Дерево (дуб) упал с нижнего провода, вывод ВЛ в ремонт не требуется. В 16:09 ВЛ 110 кВ включена в транзит.						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	12.07.2026 12:32	12.07.2026 12:42	0:10	12.07.2026 12:42	0:10	ТЗНП 3ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС 110 кВ Новопокровка, ПС 110 кВ Рощино, ПС 110 кВ Глубинная, ПС 110 кВ Восток, ПС 35 кВ Лукьяновка, ПС 35 кВ Незаметное (быт), ПС 35 кВ Незаметное (производство), ПС 35 кВ Измайлиха. ИМФ 71,37 км. ТКЗ оп.322, зона осмотра оп.303-337. 13.07.26 произведен осмотр в пр.238-291, на оп.№ 244 Ф-"В" гнездо на траверсе, свисающие ветки. Угрозы отключения нет. 14.07.26г. в 11-20 ДБ 4ч. на обход ВЛ пр. 261-364. На оп. 244 ведется строительсво гнезда аистом. Обнаружено 13.07.26 при облете БПЛА.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	9,50	14 516	158	инцидент 1 категории (И1)	+26°С, 2 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\В 110 Молодежная	13.07.2026 12:09	13.07.2026 12:09	0:00	13.07.2026 12:43	0:34	ТЗНП 3ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.А 5.9 км. Разрыв транзита, отключенных потребителей нет. Со стороны ПС 220 кВ Арсеньев-2 отключений нет (на ПС 110 кВ Молодежная ремонтная схема: СВ 110 в ремонте, включена Р пер 110). В 12:43 на ПС 220 кВ Чугуевка включен В 110 Молодежная, замечаний нет. В 15:50 по Р-24В бригада 2 чел. допущена на осмотр ВЛ в пр.1-56. 19-40 Р-24В закрыто, произведен осмотр в пролетах 19-29, повреждений не обнаружено. Продолжение осмотра 14.07.26. 14.07.26. 13-57 при осмотре в пролетах опор № 14-15 обнаружено упавшее дерево с приближением веток к проводу ф.А, Осина. Длинна-28 метров. Диаметр пня - 40 см. Расстояние от края просеки- 5 метров. 20:06 ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка Д.Б. 3 чел. для удаления дерева в пр. 14-15 (Работа по НО Заявке). В 21-02 работы закончены, замечание устранено.		гос. орг. - 37 орг. водосн. - 5 в/ч - 2 уголовные - 10 оборонный заказ - 5 мед. учр. - 17 школы, д/с - 23 кот. - 16 орг. связи - 27				инцидент 1 категории (И1)	+28°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	13.07.2026 17:38	13.07.2026 17:38	0:00	13.07.2026 17:38	0:00	ТНЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 кВ Иман: ТНЗНП-2 ст.; АПВ - успешное. ИМФ Ф-"В"=57 км. Lвл=80 км. Осмотр ВЛ до 17.07.26. Точка КЗ: оп.№ 256. Зона осмотра: проп.оп.: 238-276. В 18:04 произведён осмотр оборудования ПС 110 кВ Новопокровка: без замечаний; ИМФ в ст. ПС 220 Иман Ф-"В"=34,4 км. На ПС 110 кВ Рощино ИМФ в ст. ПС 220 Иман Ф-"В"=161 км. 14.07.26 произведен обход ВЛ пр.оп.261-364, на оп.244 ведется строительство гнезда аистом. Обнаружено 13.07.26 при облете БПЛА.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	+29°С, 3 м/с, , Облачно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	13.07.2026 20:34	13.07.2026 20:34	0:00	13.07.2026 20:34	0:00	ТНЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ-57,2 км, ф.А-0. 3i0-0,63 кА, 3U0-17,7кВ. IКЗ-0,91 кА.t-кз-1,28сек. Lвл=80 км. На ПС Новопокровка ИМФ ф.А-0 33,5 км Точка КЗ: оп.257, зона осмотра пр.оп.220-294. Планируется осмотр до 17.07.26. 14.07.26 произведен обход ВЛ пр.оп.261-364, на оп.244 ведется строительсво гнезда аистом,обнаружено 13.07.26 при облете БПЛА.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	+28°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	14.07.2026 03:34	14.07.2026 03:34	0:00	14.07.2026 03:53	0:19	МТО НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. Lвл=16,23 км. На ПС 110 Ярославка: МТО, НЗЗ 1ст, ДЗ 2з, АПВ ну, ИМФ Ф-А-0 5,5 км., при АПВ ИМФ Ф А-0 6,8 км. На ПС 110 кВ М: НЗЗ 2 ст., АПВ усп. ИМФ ф.А-0 18 км. Со стороны ПС 110 Ярославка в 03:53 ВЛ включена в транзит. Сбой графика движения поездов не зафиксирован. Зона осмотра пр.оп.22-40. 14.07.26 проведен осмотр в пр. оп.22-40: на оп.30 обнаружено гнездо аиста на траверсе ф.А, следы перекрытия на проводе и траверсе ф.А, свисают ветки из гнезда, опора и изоляция в помёте, ПЗУ в наличии.						инцидент 1 категории (И1)	+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Т-2 10 МВА	14.07.2026 07:59	14.07.2026 08:22	0:23	14.07.2026 16:04	8:05	ЗДЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключились В 110 Т-2, В 35 Т-2, В 10 Т-2, СВ 10 от ЗДЗ 2С 10 кВ. В ячейке В 10 Т-2 обнаружены следы перекрытия на проходных изоляторах Ф "В", "С" в сторону Т-2, включен СВ-10, все потребители запитаны. 12:35-16:04 произведена замена проходных изоляторов в ячейке В 10 Т-2, и Т-2 включен в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 22 орг. водосн. - 3 в/ч - 1 уголовные - 2 оборонный заказ - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 10 кот. - 7 орг. связи - 8	4,60	8 058	95	инцидент 1 категории (И1)	+23°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	15.07.2026 12:39	15.07.2026 12:39	0:00	16.07.2026 02:18	13:39	НЗЗ 2ст НЗЗ 1ст ВЧБ ДЗ 1з ДЗ 2з ТЗНП 2ст	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита 110 кВ. На ПС 110 кВ ХФЗ: НЗЗ 1ст., НЗЗ 2ст., ВЧБ, АПВ ну, ИМФ ф.В -4,7 км. На Партизанской ГРЭС: ТЗНП 2ст., ДЗ 1ст., 2ст., АПВ ну. Обнаружен обрыв верхнего провода фазы (В) в пр.оп.30-31. Устранено. В 02:18 ВЛ 110 Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 включена в работу. 27.07.26 +12:47 ПЮЭС по ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, №2 ДБ для послеаварийной проверки ВЧБ (ЭПЗ-1643) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1, №2 ПЮЭС по ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, №2, ВЧБ (ЭПЗ-1643) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1, №2 введено в работу						инцидент 1 категории (И1)	+24°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2	15.07.2026 12:39	15.07.2026 12:39	0:00	15.07.2026 21:17	8:38	НЗЗ 2ст НЗЗ 3ст ТЗНП 4ст	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточенных потребителей нет, разрыв транзита 110 кВ. На ПС 110 кВ ХФЗ: работа НЗЗ 2ст., НЗЗ 3ст., АПВ ну, ИМФ ф.В -5,4 км. На Партизанской ГРЭС: работа ТЗНП 4ст., АПВ ну. Обнаружен обрыв грозотроса в пр.оп.30-31, грозотрос обвязался об провод нижней фазы (С). 16:08-21:17 произведен ремонт. В 21:17 ВЛ 110 Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 включена по нормальной схеме. 27.07.26 +12:47 ПЮЭС по ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, №2 ДБ для послеаварийной проверки ВЧБ (ЭПЗ-1643) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1, №2 ПЮЭС по ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, №2, ВЧБ (ЭПЗ-1643) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1, №2 введено в работу						инцидент 1 категории (И1)	+24°С, 0 м/с, Пасмурно,

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	15.07.2026 19:23	15.07.2026 20:53	1:30	16.07.2026 02:35	7:12	ДЗ 3з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Схема сети ремонтная: выведены в ремонт ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1, №2, на ПС 220 Западная отключены В 110 Давыдовка, В 110 Раздольное-1 (по режимным условиям). В 19:23 отключилась ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка, АПВ со стороны ПС 110 кВ Тереховка не успешное. Обесточились потребители части Надеждинского МР и всего Хасанского МР (ПС Кипарисово, ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Славянка , ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 110 кВ Раздольное-2, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Прохладная, ПС 110 кВ Троица, ПС 110 кВ Краскино, ПС 110 кВ Барабаш, ПС 35 кВ Тавричанка, ПС 35 кВ Оленевод, ПС 35 кВ Силикатная, ПС 35 кВ Шмидтовка, ПС 35 кВ Надеждинская, ПС 35 кВ Занадворовка, ПС 35 кВ Приморская, ПС 35 Брусья, ПС 35 кВ Безверхово, ПС 35 кВ Посьет, ПС 35 кВ Хасанская, ПС 35 кВ Хасан, ПС 35 кВ Камышовая, ПС 35 кВ Гвоздево, СЭО:118). На ПС 110 Уссурийск-1 работа ДЗ 3 ст., АПВ усп. ИМФ ф.А-0 44,9 км. В 20:39 по команде Прим РДУ для обеспечения возможности включения ранее отключенных потребителей и исключения работы АОПО снята нагрузка в объеме 31 МВт на ПС 110 Анисимовка/т, ПС 110 Фридман/т, ПС 110 Вокзальная/т (фактически снижение нагрузки по ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Штыково со 161 А до 63 А и по ВЛ 110 кВ Вокзальная/т-Фридман/т-Штыково со 121 А до 31 А). Было организовано разграничение в движении поездов во взаимодействии с поездным диспетчером. В 20:43 осмотрена ПС 110 Раздольное-2: по ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка бл. ТЗНП 4 ст., АПВ усп. В 20:45 на ПС 220 Западная по команде Прим РДУ отключен В 110 Надеждинская/т для обеспечения режимных условий. В 20:49 на ПС 110 Раздольное-2 отключен В 110 Тереховка. В 20:53 на ПС 220 Западная включен В 110 Давыдовка, включены все обесточенные потребители кроме ПС 110 Тереховка (446чел, 0,5МВт). В 21:15 ДБ для осмотра ВЛ 110 Раздольное-2–Тереховка в пр.оп.70-90. В 21:17 на ПС 220 Западная включен В 110 Раздольное-1. В 21:17 включена ВЛ 110 Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 в транзит по нормальной схеме. В 21:22 по команде ДД Прим РДУ на ПС 110 Анисимовка/т был отключен СВ 110, на ПС 110 Вокзальная/т был отключен СМВ-110. В 21:35 включена нагрузка на ПС 110 Анисимовка/т, ПС 110 Фридман/т, ПС 110 Вокзальная/т, отключенная ранее для обеспечения возможности включения погашенных потребителей (фидера к/сети не отключались, было организовано разграничение в графике движения поездов для снижения нагрузки). На ПС 110 Тереховка произведен осмотр оборудования, без замечаний, СВ 110 отключен, работа защит по ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка: ТО, АПВ ну, ИМФ ф.А-0 50,6 км. В 21:38 на ПС 110 Тереховка нагрузка переведена на Т-1 (был на ХХ), включены все потребители. В 22:32 на ПС 110 Тереховка включен СВ 110, ВЛ 110 Раздольное-2 - Тереховка включена под напряжение. В 22:37 окончен осмотр ВЛ 110 кВ, замечаний не выявлено, продолжение осмотра планируется на светлое время 16.07.26. 16.07.26 в 02:18 ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 включена в работу. В 02:23 По команде ДД Прим РДУ на ПС 110 Анисимовка/т был включен СВ 110. В 02:25 По команде ДД Прим РДУ на ПС 110 Вокзальная/т был включен СМВ-110. В 02:35 ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка включена в транзит по нормальной схеме (после выполнения режимных условий Прим РДУ). В 02:38 на ПС 220 Западная по команде Прим РДУ включен В 110 Надеждинская/т. 16.07.26 ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка в 09:18 ДБ для внепланового осмотра ВЛ по всей длине. 16:47 окончен внеплановый осмотр ВЛ по всей длине. В пр. оп. 80-81 обнаружено дерево (ива) в охранной зоне ВЛ со следами пожогов на кроне. Дерево удалено.			57,14	55 000		инцидент 1 категории (И1)	+28°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	16.07.2026 02:36	16.07.2026 02:42	0:06	16.07.2026 02:42	0:06	ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА П. РиЧПН. ИМФ-73км. ф.С-0. Точка КЗ оп.328, зона обхода пр.оп.293-364. Запланирован обход на 18-20.07.26. Обесточивались ПС 110 кВ Новопокровка, ПС 110 кВ Рощино, ПС 110 кВ Глубинная, ПС 110 кВ Восток, ПС 35 кВ Лукьяновка, ПС 35 кВ Незаметное (быт), ПС 35 кВ Незаметное (производство), ПС 35 кВ Измайлика. ПС Новопокровка работа ИМФ Ф=С-0 19,9км. в ст. ПС И .20.07.26 произведен осмотр пр.оп.293-364: в пр.оп.308-309 под проводами ВЛ упавшее дерево (осина длинной 32 метров, диаметр комля 35см.) со следами электродугового воздействия. Элементы ВЛ не повреждены. Дерево из вне охранной зоны.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	6,80	14 516	158	инцидент 1 категории (И1)	+21°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\Т-2 16 МВА	20.07.2026 20:04	20.07.2026 21:24	1:20	23.07.2026 19:35	71:31	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены 2С 6 кВ и 4С 6 кВ ПС 110 кВ Стройиндустрия. В 20:53 по Т-2 произведен осмотр отключенного оборудования: зады мление в ЗРУ 6 кВ (3С 6 кВ, 4С 6 кВ), в ячейке Ф-19 повреждена ко нцевая муфта, следы копоти и признаки повреждения выключател я В 6 вед.Ф-19 в результате воздействия электрической дуги, В 6 Ф -19 не отключался. В 21:24 включены СВ 6 2С, СВ 6 3С, нагрузка переведена на Т-1, включены все основные потребители. В 23:10 нагрузка Ф-19 переведена на Ф-11 по сети Оборонэнерго, включен последний потребитель. 21.07.26 11:54-14:56 произведена послеаварийная проверка РЗА Т2, анализ осциллограмм и работы РЗА до 22.07.2026. 13:20-15:07 произведены испытания Т-2 и шинного моста 6 кВ Т-2, без замечаний. 22.07.26 в 18:44 Т-2 включен в работу. 23.07.26 в 14:08 выполнено испытание В 6 Ф-19, без замечаний. 23.07.26 в 14:08 выполнено испытание фн. В 6 Ф-19, без замечани й. В 17:15 выполнена замена В 6 Ф-19 с последующими высоковольтными испытаниями, без замечаний. В 19:35 при включении Ф-19 отключился от МТЗ. При осмотре выключателя и ячейки В 6 Ф-19 замечаний не выявлено, повреждение в сетях абонента.	включены СВ 6 2С, СВ 6 3С, нагрузка на Т-1		3,20	5 599	62	инцидент 1 категории (И1)	+24°С, 0 м/с, Ясно,

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	22.07.2026 12:42	22.07.2026 15:31	2:49	25.07.2026 00:43	60:01	ДЗЛ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Отключение от ДЗЛ Ф-"А", АПВ не работало по режиму, ИМФ не работал. В 15:31 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2- Залив с отпайкой на ПС Голубинка включена в работу со стороны Владивостокской ТЭЦ-2, запитаны все потребители. В пр.оп.34-35 сторонний СИП (обгоревший, крепится к рекламному щиту) на недопустимом расстоянии от ВЛ, устранено. На ПС 110 кВ Залив не управляется выключатель В 110 ВТЭЦ-2 (неисправность шестерни в основном редукторе заводки пружин). Заявка на поиска и устранение неисправности в приводе выключателя до 20:00 24.07.26. 24.07.26 В Приморское РДУ поданы НО заявки на 1С 110 кВ ВПр 1С 110 кВ на время опробования В 110 ВТЭЦ-2 после ремонта привода (выполнена замена основного редуктора заводки пружин); В 110 ВТЭЦ-2 Опробование В 110 ВТЭЦ-2 после ремонта привода; КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка ВПр КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка на время опробования В 110 ВТЭЦ-2 после ремонта привода до 22:00 24.07.26. Ограничение электроснабжения потребителей не предусматривается. 19:13 ПС Залив выведены в ремонт 1С 110 кВ и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2- Залив с отпайкой на ПС Голубинка для ремонта привода В 110 ВТЭЦ-2. 19:42 ПС Залив: допущена бригада для ремонта привода В 110 ВТЭЦ-2. 20:14 ПС Залив: работу по ремонту привода В 110 ВТЭЦ-2 закончены, оборудование вводится в работу. 20:26 ПС Залив введена в работу 1С 110 кВ. 25.07.2026 в 00:43 введена в работу КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка						инцидент 1 категории (И1)	+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	22.07.2026 12:42	22.07.2026 15:14	2:32	22.07.2026 15:14	2:32	ДЗЛ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Схема ремонтная: выведена КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отп. на ПС 1Р/тяга. Отключились КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2-Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка отключение от ДЗЛ Ф-"А", АПВ не работало по режиму, ИМФ- Ф-"А"6,7 км. и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-Залив с отпайкой на ПС Голубинка отключение от ДЗЛ Ф-"А", АПВ не работало по режиму, ИМФ не работал. Обесточились ПС 110кВ ВТЭЦ-1, ПС 110кВ Орлиная, ПС 110кВ Голубинка, ПС 35кВ Инструментальный завод, ПС 35кВ Ц. В 14:20 введена в работу из ремонта КВЛ 110кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/тяга, запитаны потребители ПС 110кВ ВТЭЦ-1, ПС 110кВ Орлиная, ПС 35кВ Инструментальный завод (62078 чел, 388 ТП, 31 МВт). В 15:14 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка включена в работу, запитан Т-1 на ПС 110 кВ Голубинка (8 МВт, 29 838 чел). В пр.оп.34-35 сторонний СИП (обгоревший, крепится к рекламному щиту) на недопустимом расстоянии от ВЛ, устранено.		62,00	173 142	516	инцидент 1 категории (И1)	+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Штыково – Факел №2	23.07.2026 17:45	23.07.2026 19:20	1:35	24.07.2026 15:40	21:55	НЗЗ 1ст	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены 2С 6 кВ ПС 110 кВ Факел, ПС 35 кВ Шкотовский водозабор, ПС 35 кВ Насосная-1 (вед.), ПС 35 кВ Верхняя, ПС 35 кВ Пристань (вед.), ПС 35 кВ Депо. В 19:20 нагрузка переведена на Т-1 ПС Факел, включены все потребители. В 19:25 ДБ 3 чел. для осмотра ВЛ в пр.оп.1-32. На ПС 110 кВ Штыково произведен осмотр оборудования: выпавшие блинкера: работа НЗЗ 1ст., работа ускорения НЗЗ 2ст, АПВ ну. 19:25-21:28 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.1-32: обнаружена ветка на проводах в пр.оп.13-14. В 23:05, после снятия ветки с проводов, включение В 110 Факел на ПС 110 кВ Штыково неуспешно, обрыв ЦУ. Поиск и устранение планируется на 24.07.26. Подана аварийная заявка в Прим.РДУ с 00:06 до 20:00 24.07.26. 24.07.26 в 15:40 на ПС 110 кВ Штыково включен в работу В 110 Факел-2 (выявлена неисправность КСА, произведена замена).	нагрузка переведена на Т-1	3,50	9 998	81	инцидент 1 категории (И1)	+24°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Реттиховка\ Т-1 5,6 МВА	25.07.2026 11:22	25.07.2026 12:20	0:58	25.07.2026 12:49	1:27	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 11:22 на ПС 110 кВ Реттиховка отключился Т-1 от ДЗТ. При осмотре обнаружена птица (ворона) на ТР 35 Т-1. В 12:20 включен в работу Т-2, все потребители запитаны. Убрана птица с ТР-35 Т-1, повреждений оборудования нет, в 12:49 Т-1 введен в работу, без замечаний	от Т-2 ПС Реттиховка		0,50	1 342	16	инцидент 1 категории (И1)	+21°С, 0,1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Бурная \Т-1 40 МВА	25.07.2026 13:25	25.07.2026 13:55	0:30	01.08.2026 17:37	172:12	МТЗ 1ст	-		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Бурная работа АВР 6 кВ усп, обесточены 1С 35, 6 кВ ПС 35 кВ Эгершельд. В 13:55 на ПС 35 кВ Эгершельд включен СВ 6, нагрузка 1С 6 кВ переведена на Т-2, все потребители запитаны. В 14:40 на ПС 110 кВ Бурная проведен осмотр оборудования: отключены В 110 Т-1 (бл. МТЗ 1ст) и В 35 Т-1 (бл. МТЗ 1ст). По 6кВ отключились В-1 6 Т-1 и В-2 6 Т-1 от АВР 6 (работа АВР 6 усп.); по Т-1 бл. внешнее отключение, В 35 ЭгершельдВ№1 не отключался, следы копоти в ячейке В 35 Т-1. Оборудование 1С 35 кВ и Т-1 выведены в ремонт. 20:45-01:30 в КРУН 35 произведена чистка изоляции в яч.103 (В 35 Т-1), яч.104 (Эгершельд-1). В 02:15 1С 35 кВ испытания не прошла. 27.07.26 16:25 при испытании не прошел испытания проходной изолятор ф.С между яч.102 и 103. 17:50-18:21 произведен демонтаж проходного изолятора ф.С между яч.102 (ТН 35 1С) и 103 (В 35 Т-1). 28.07.2026 11:58-16:40 произведен монтаж проходных изоляторов в яч.103, в 17:00 1С 35 кВ испытание выдержала. 17:48-18:10 испытана КЛ 35 от Т-1 до В-35 без замечаний. На 29.07.26 планируется замена В 35 кВ Т1 (доставят с ПС Лазурная) и проверка РЗА. 29.07.26 доставлен В 35 Т-1, с 11:34 до 21:51 работы по восстановлению вторичных цепей РЗА в яч. В 35 Т-1, продолжение работ на 30.07.26. График АВР до 31.07.26 31.07.26.13:50 ДБ для восстановления вторичных цепей РЗА в яч. В 35 Т-1. 20:22 окончены работы по восстановлению цепей РЗА В 35 Т-1, Т-1 и 1С 35 кВ вводится в работу 01.08.26 02:50 приостановлены переключения по вводу в работу Т-1, 1С 35 кВ. Не вкатываются выкатные элементы В-1 6 Т-1, В-2 6 Т-1, В 35 Т-1. Требуется ремонтный персонал и персонал РЗА. Работы запланированы на светлое время суток 01.08. +ПЮЭС ПС Бурная Т-1 в 17:37 введен в работу.			4,79	17 869	26	инцидент 1 категории (И1)	+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	25.07.2026 17:11	25.07.2026 17:11	0:00	25.07.2026 17:11	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка: ТНЗНП 1 ст., АПВ усп, ИМФ Ф "В"-0 11,2 км.; наПС 110 кВ Ключи: Ускорение ВЧТО №3, Работа ВЧТО №3, АПВ усп, ИМФ Ф "В"-0 57,7 км. Зона Обхода пролеты опор 34-60. В 19:07 произведен осмотр участка ВЛ 110 кВ в пролетах оп.34-60, на оп.52 гнездо аистов на траверсе Ф-В, с траверсы Ф-В отломалось и упало на землю ПЗУ, на ПЗУ следы воздействия электрической дуги, также следы перекрытия есть на проводе Ф-В, следы воздействия электрической дуги на ПЗУ Ф-С, под опорой ветки со следами воздействия электрической дуги. Заявка в РДУ на замену ПЗУ будет подана позже.						инцидент 1 категории (И1)	+21°С, 2 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	25.07.2026 19:42	25.07.2026 19:42	0:00	25.07.2026 19:51	0:09	ТНЗНП 1ст МТО ТНЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 19:42 отключение ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т, ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М, АПВ усп на ПС 110 кВ М. На ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА:ТНЗНП 1ст, МТО, АПВну, ИМФ Ф-А 5,7 км, при АПВ ИМФ Ф-А 6,5 км. В 19:51 на ПС 110 кВ Ярославка РПВ усп. На ПС 110 кВ М работа РЗА:ТНЗНП 2 ст, АПВусп, ИМФ Ф-А 18,3 км. Точка КЗ оп.29-30, зона осмотра оп.14-44. Нарушений в графике движения поездов не зафиксировано. 26.07.26 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.14-44, на оп. №30 гнездо аиста на траверсе Ф "А", следы перекрытия на траверсе, проводе, изоляции - требуется замена. На проводе и изоляция следы жизнедеятельности птиц. Свисание веток с гнезда. Требуется вывод ВЛ для замены изоляции, окультуривания гнезда. Подана НО заявка на Прим. РДУ с 06:00 до 20:00 27.07.2026 (РЖД не согласовывает). 27.07.26 заявка отказана, будет подана в другой срок.						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	26.07.2026 04:15	26.07.2026 04:15	0:00	26.07.2026 04:15	0:00	МТО ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: МТО, АПВ у, ИМФ Ф-А,В 16,5 км, ПС 110 кВ Хороль : ДЗ 1ст, АПВ у, ИМФ Ф-А,В 37,1 км, осмотрено оборудование - без замечаний, длина ВЛ 41,2 км. Точка КЗ оп. №97. Зона осмотра пр. оп. № 47-109. 26.07.26 14:05 по ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль произведен осмотр в пр.оп. 47-109. На оп.96 гнездо аиста, Ф "А", "В" следы перекрытия на проводах, ПЗУ в наличии. Вывод ВЛ в ремонт не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	26.07.2026 04:20	26.07.2026 04:20	0:00	26.07.2026 04:20	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 27.07.26. ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: ТНЗНП 1ст, АПВ у, ИМФ Ф-В 13,7 км, ПС 110 кВ Хороль : ТНЗНП 1ст, АПВ у, ИМФ Ф-В 26,5 км, осмотрено оборудование - без замечаний, длина ВЛ 41,2 км. Точка КЗ оп. № 80. Зона осмотра пр. оп. №47-109. 26.07.26 14:05 по ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль произведен осмотр в пр.оп. 47-109. На оп. 80 Ф "В" следы перекрытия на проводе, изоляции.						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Новый мир	29.07.2026 03:41	29.07.2026 03:41	0:00	29.07.2026 03:41	0:00	ТЗНП 1ст ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 кВ Береговая-2: ТЗНП 1ст., ДЗ 1 ст., АПВ усп. ОМП-2,3 км. Токи КЗ- Ф-А= 0,22кА, Ф-В=5,09кА, Ф-В=0,19кА. В 09:21 произведен осмотр ПС 110кВ Топаз - замечаний нет. Произведен осмотр ПС 110кВ Новый Мир по СВ 110 бл. Н33-1ст, АПВ усп, замечаний по оборудованию нет. Планируется обход до 07.08.2026. 07.08.26 Произведен после аварийный обход в пролетах опор 67-92. В пролете опор 79-80 обнаружены следы пожогов нижнего провода (фаза В), грозотрос есть. Ремонт оборудования и фото не требуется.			орг. водосн. - 8 школы, д/с - 2 кот. - 2				инцидент 1 категории (И1)	+21°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	29.07.2026 23:57	29.07.2026 23:57	0:00	29.07.2026 23:57	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ПС 220 кВ Уссурийск-2: работа ТНЗНП 1 ст., АПВ усп, ОМП Ф "В"-0 18,3 км., на ПС 110 кВ Полевая: Н33 1 ст.,АПВ усп, ИМФ Ф "В"-0 18,3 км. Осмотрено оборудование, зам. нет. Длина КВЛ 32.93 км. 30.07.26 08:20 по ВЛ 110 кВ по результатам осмотра обнаружен обрыв грозотроса пр.оп.81-82-83, 30.07.29 в 13:02 КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая выведена в ремонт. 14:57-16:10 повреждение устранено. В 17:26 КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая введена в работу.						инцидент 1 категории (И1)	+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Т-2 10 МВА	01.08.2026 13:08	01.08.2026 13:08	0:00	03.08.2026 15:56	50:48	ДЗТ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточенных потребителей нет (Т-1 и Т-2 на ПС Чугуевка работают параллельно). При прохождении грозового фронта (справка прилагается) на ПС Чугуевка по Т-2 работа ДЗТ, отключились выключатели В 110 Т-2, В 35 Т-2, В 10 Т-2. Произведен осмотр зоны ДЗТ, замечаний не выявлено. Вызван персонал СРЗА для проверки цепей ДЗТ. 2.08.26 9-58 ДБ на ОПУ панель РЗА Т-2 - проверка ДЗТ, снятие аварийных осциллограмм. 15-55 бригада работу закончила по проверке ДЗТ, и снятию аварийных осциллограмм. 17-02 ДБ для испытания Т-2, ШМ 10 Т-2. 19-25 испытание Т-2 выполнено . Результат испытания Т-2 - соответствует НТД. По погодным условиям ШМ 10 Т-2 не испытан. 03.08.26 13-22 допущена бригада 2 чел. на испытание ШМ 10 Т-2. В 14-20 произведено испытание ШМ 10 Т-2 - без замечаний. Включен в работу по нормальной схеме в 15-56.	Т-1 ПС 220 кВ Чугуевка	гос. орг. - 22 орг. водосн. - 3 в/ч - 1 уголовные - 2 оборонный заказ - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 10 кот. - 7 орг. связи - 8				инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	04.08.2026 02:10	04.08.2026 02:10	0:00	04.08.2026 02:10	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. со стороны ПС 220 кВ Спасск работа ТНЗНП 2 ст., АПВ Успешно, ИМФ Ф "С"- 0 43,6 км. со стороны ПС 110 кВ Мучная работа Н33 1 ст., МТЗ, АПВ Успешно, ИМФ Ф С-0 5,1 км. Зона осмотра пролеты 18-43 04.08.26 проведен осмотр ВЛ в пр. оп.18-43; на вершине оп.34 гнездо аиста, ветки под опорой. ПЗУ в наличии.						инцидент 1 категории (И1)	+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	07.08.2026 00:36	07.08.2026 00:36	0:00	07.08.2026 00:36	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Хороль: ТЗНП 2 ст, АПВ усп. ИМФ В-0 18.4 км длина ВЛ 21.06 км. На ПС Петровичи: ТЗНП 1 ст., АПВ усп, ИМФ ф.В-0 0,8 км, осмотр оборудования без замечаний. 07.08.2026г. произведен осмотр в пр.оп.101-125, на оп.110 по ф."В" один битый изолятор, следы перекрытия на проводе, под опорой ветки со следами воздействия электрической дуги.						инцидент 1 категории (И1)	+27°С, 0,2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горностай - Лазурная	09.08.2026 13:00	09.08.2026 13:00	0:00	09.08.2026 13:00	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 13:00 на ПС Горностай по данным ТМ с успешным АПВ отключался СВ 110, отключился В 110 Т-2 (был на ХХ).14:30 на ПС 110 Гонрностай проведен осмотр: отключались СВ 110 с успешным АПВ и В 110 Т-2 (Т-2 был на ХХ), по ВЛ 110 кВ Горностай-Лазурная работа ТЗНП 1ст., АПВ усп., ИМФ отсутствует, по оборудованию ПС замечаний нет. Lвл=15 км., 19:17 осмотрена ПС 110 кВ Лазурная замечаний нет Схема сети ремонтная: выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка. 14:51 на ПС Горностай включен В 110 Т-2. 17:23 ДБ для послеаварийного обхода по всей длине линии. 20:53 завершен осмотр, замечаний не обнаружено.		орг. водосн. - 1				инцидент 1 категории (И1)	+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	10.08.2026 14:10	10.08.2026 14:19	0:09	10.08.2026 19:27	5:17	НЗНП 2ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 110 кВ Новопокровка, ПС 110 кВ Рощино, ПС 110 кВ Глубинная, ПС 110 кВ Восток, ПС 35 кВ Лукьяновка, ПС 35 кВ Незаметное (быт), ПС 35 кВ Незаметное (производство), ПС 35 кВ Изумайлика. 14:19 ВЛ 110 кВ Иман - Новопокровка РПВ у, АПВ выводилось на время переключений на ПС 110 кВ Новопокровка вывод из работы Т-1 для профконтроля РЗА (ИМФ после отключения ВЛ 86,3 км Ф-А , длина ВЛ 80 км). На ПС Новопокровка излом изолятора Ф-А на ТР 35 Т-1 в сторону В 35 Т-1, с касанием металлоконструкции, по Т-1 бл. ДЗТ, работа ОД К3 110 Т-1. В 17-49 Т-1 выведен в ремонт. В 18-24 ДБ по НД 12 на замену изолятора на ТР 35 Т-1. В 19-27 закончены работы по НД 12.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	11,00	14 516	158	инцидент 1 категории (И1)	+26°С, 2 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	10.08.2026 23:08	10.08.2026 23:08	0:00	11.08.2026 19:01	19:53	ДЗЛ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. 23:08 при вводе в работу после выполнения работ по плановой заявке (чистка просеки) односторонне отключилась КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Залив с отп ПС Голубинка со стороны ПС 110 Залив ДЗЛ ф.В, ДЗЛ ф.С, АПВ выв. Обесточенных потребителей нет, линия была без нагрузки. 23:43 произведен осмотр ПС 110 кВ Залив, без замечаний. 11.08.26 в 09:48 по КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка обнаружено на опоре № 68 средний провод (фаза С) перекрытие полимерного изолятора, требуется вывод КВЛ 110 кВ в ремонт. 14:45 ПЮЭС по КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка ДБ 3 чел. на оп 68 для замены подвесных полимерных изоляторов верхнего и среднего шлейфа. 19:01 ПЮЭС ВЛ 110 Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка введена в работу, замечаний нет.						инцидент 1 категории (И1)	+21°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Бурная \Т-2 40 МВА	11.08.2026 15:41	11.08.2026 16:23	0:42	29.08.2026 04:30	420:49	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Т-1 в ремонте. Обесточены 1,2,3,4 С 6 кВ. 16:23 введен в работу Т-1, включены все потребители. 17:30 в яч-ке СВ 35 (отсек сборных шин) обнаружены следы перекрытия между опорным изолятором ф. В и шиной ф. "А", повреждение втычных контактов ф. "А" и "В" выкатного элемента СР 35 2С. По факту работы ДЗТ сняты осцилограммы для расшифровки. В зоне ДЗТ в яч. В 35 Т-2 обнаружены следы КЗ. 18:12 ПС Бурная ДБ 5 чел. КРУ 35 яч-ка 101 СВ 35, яч-ка 102 ТН 35 1С для демонтажа шин. 19:32 ПС Бурная введена в работу 1С 35 кВ. Поврежденное оборудование вывезено на базу ВРЭС для ремонта. 12.08.26 проводились подготовительные работы, завезены материалы и оборудование. 17.08.26 16-26 ПС Бурная в КРУ 35 работы по демонтажу проходных и опорных изоляторов изоляторов в ячейках 201,202,203,204,205 на сегодня окончены, оформлен перерыв. 18.08.2026 18:01 на сегодня работы окончены, демонтированы проходные и опорные изоляторы в яч.201, 202, 203, 204. 19.08.2026 демонтированы втычные контакты в яч. 201, 202, 203, демонтированы проходные и опорные изоляторы в яч.205. 23.08.2026 12:17-21:15 производился монтаж проходных и опорных изоляторов в ячейках 201, 202, 203, 204, 205. 24.08.2026 в 12:48 ДБ 2 чел. в КРУ 35 кВ для монтажа проходных и опорных изоляторов в ячейках 201, 202, 203, 204, 205. 27.08.26 10:10 ДБ 3 чел. в КРУ 35 кВ для монтажа проходных и опорных изоляторов в ячейках 201, 101. 28.08.26 в 01:08 по Т-2 окончены работы по монтажу проходных и опорных изоляторов в ячейках 201, 101, 1 и 2С 35кВ сданы под испытания. 28.08.26 16:13 работы по испытанию 1С 35 кВ окончены, оборудование испытание выдержало. 18:10 работы по испытанию 2С 35 кВ окончены, оборудование испытание выдержало. Секционная перемычка испытание не выдержала, Т.Т. Ф.С. График АВР до 28.08.26. 19:25 ПЮЭС ПС 110 кВ Бурная Т-2: ДБ для проверки действия приводов по В 35 Торг. порт №1; В 35 Згершельд №1; В 35 Т-1; В 35 Т-2; В 35 Згершельд №2; В 35 Торг. порт №2. +20:05 ПЮЭС ПС 110 кВ Бурная Т-2: проведена проверка действия приводов по В 35 Торг. порт №1; В 35 Згершельд №1; В 35 Т-1; В 35 Т-2; В 35 Згершельд №2; В 35 Торг. порт №2 - Замечаний нет. 29.08.26 03:32 включены Т-2 и 2С 35 кВ на Х.Х. 04:30 Т-2 включен по нормальной схеме.	Т-1	гос. орг. - 1	9,15	23 688	74	инцидент 1 категории (И1)	+23°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Т-1	15.08.2026 06:52	15.08.2026 06:59	0:07	18.08.2026 16:01	81:09	ГЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключение Т-1 по стороне 110, 6 кВ. Обесточены 1, 2 С 6 кВ Уссурийск-1. 06:59 нагрузка Т-1 переведена на Т-2, все потребители запитаны.Произведен осмотр Т-1, в расширительном баке и газовом реле нет масла. 14:55 в результате проверки выявлено: дефект термосигнализатора, обрыв цепей газовой защиты на сигнал, течь масла из под ПБВ 35 средняя фаза. Замечания устранены. 17.08.26 в 09:45 допущена бригада для регулирования давления масла в баке Т-1, 4 чел. В 14:38 оформлен перерыв в работе. Подано продление заявки, необходима замена неисправного термосигнализатора, продолжение АВР 18.08.26. 18.08.26 14:40 проведена регулировка уровня масла в баке Т-1.	Т-2	орг. связи - 3	5,00	25 700	37	инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	15.08.2026 08:03	15.08.2026 09:29	1:26	15.08.2026 09:29	1:26	ДЗЛ ТНЗНП 1ст	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Погашение ПС 110 кВ Бурун и ПС 35 кВ Академическая (г. Владивосток, 42 СЗО, РиЧПН). Схема ремонтная: отключена ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун и 1С 110 кВ на ПС Бурун. Работа защит с ПС 220 кВ Волна: ДЗЛ ф .С, ТНЗНП 1ст., ОМП ф .С-0 0,7 км от ПС 220 кВ Волна. 08:22 получена команда Приморского РДУ в срок АГ (2 часа) ввести в работу ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун. Произведен осмотр КВЛ в районе ул. Русская 19а (по сообщению местных жителей видели вспышку), под оп. 13а/27а обнаружена ворона со следами термического воздействия электрической дуги. Осмотр оп. 13а/27а без замечаний. 09:01 КВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отп. на ПС Котельная 2Р включена на ХХ с ПС 220 кВ Волна. 09:29 КВЛ включена под нагрузку на ПС 110 кВ Бурун, запитаны все ранее отключенные потребители. 09:31 получена отмена команды от Приморского РДУ в срок АГ (2 часа) ввести в работу ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун. 09:50 произведен осмотр оборудования ПС 110 кВ Бурун. Работа защит: ДЗЛ ф. С. Осмотр оборудования ПС без замечаний.		орг. водосн. - 1	17,15	97 296	176	инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Ипподром\ Т-1	15.08.2026 11:25	15.08.2026 13:31	2:06	20.08.2026 10:13	118:48		-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены 1,2 сш-6 кВ. Произведен осмотр ПС: В 110 Т-1 и В-1 6 Т-1 в отключенном положении, по Т-1 бл. высокая температура масла (фактическая температура 45 гр.), неисправность цепей U нн, работа РЗА Т-1. В 13:14 введен в работу Т-2 из резерва, 1 С и 2 С 6 кВ включены на ХХ. 13:31 включены Ф-14, 15, 19. Все потребители запитаны. 16:14 ДБ для снятия осцилограмм РЗА Т-1. 18:51 окончены работы по снятию осцилограмм РЗА Т-1 для их дальнейшего анализа. 19.08.2026 выполнена замена термосигнализатора. 20.08.26. 10-13 Т-1 включен в работу,	Т2		1,80	1 361	19	инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Глубинная – Восток	15.08.2026 22:47	16.08.2026 00:17	1:30	16.08.2026 19:07	20:20	ГЗ РПН	у		РЗА ПП. РиЧПН. Показания ИМФ на ПС Иман : 40,1 км ф А. Длина ВЛ 77,26 км., на ПС 110 кВ Рощино ИМФ 144,6 км Ф-А,С, длина ВЛ 110 кВ Рощино - Глубиннная 52,88 км, ВЛ 110 кВ Глубинная - Восток 77,26 км. 23:30 осмотр ПС 110 кВ Восток: отключен Т-2 от ГЗ РПН, работа ОД КЗ 110 Т-2, обесточены 1С 6 кВ, 2С 6кВ (5 МВт, 3128 чел, 40 ТП). 00:17 введен работу Т-1 (был в резерве). 02:45 закончен осмотр ГЗ РПН Т-2, газ отсутствует, уровень масла в норме. 17:50 завершены работы по проверка цепей газовой защиты Т-2. 19:07 Т-2 введен в работу. 16.08.26 в 21:30 в смотрено оборудование ПС 110 Глубинная. Выпал блинкер "АПВ". ИМФ показал Ф "А-0"- 90км.Замечаний в работе оборудования -нет. Причина отключения на ПС 110 кВ Восток Т-2: попадание влаги на клеммы цепи струйного реле бака РПН в клеммном шкафу Т-2 из-за рассыхания уплотняющей резинки шкафа.		угольные и горнорудные - 3 кот. - 2	5,00	3 128	40	инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 2 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	16.08.2026 01:47	16.08.2026 05:53	4:06	16.08.2026 07:23	5:36	ДЗ 1з ТЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Погашение ПС 110/10 Кипарисово. 02:49 с ПС 220 кВ Западная РПВ не выполнено по причине не включения выключателя В 110 Раздольное-1 (отключается АВ цепей управления). Работа РЗА: ДЗ 1ст., ТЗНП 1ст., АПВ НУ. ОВБ направлено на ПС 110 кВ Раздольное-1 для выполнения РПВ. 04:32 с ПС 110 кВ Раздольное-1 РПВ не выполнено по причине не включения выключателя В 110 Кипарисово (выпадает СД "Неисправность выключателя). Работа РЗА: ДЗ 1 ст., АПВ не работало. ИМФ ф.А-0 7,1 км. Предположительная точка к.з. оп.118. Зона осмотра от оп.109 до оп.127 (длина ВЛ 30,2 км). 05:53 РПВ успешно со стороны ПС 220 кВ Западная (после перевключения АВ оперативного тока В 110 Раздольное-1) 07:23 ВЛ 10 кВ Западная-Кипарисово-Раздольное-1 включена в транзит на ПС 110 кВ Раздольное-1. (после регулировки планки фиксации отключенного положения В 110 Кипарисово в приводе выключателя). +14:02 ВЛ 110 кВ Западная-Кипарисово-Раздольное-1 произведен послеаварийный осмотр в пр. оп. 118-119 по ф.А (средний провод) обнаружен след грозового разряда, ремонт ВЛ не требуется.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	3,25	1 569	67	инцидент 1 категории (И1)	+24°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	16.08.2026 05:20	16.08.2026 05:20	0:00	16.08.2026 05:20	0:00	ТЗНП 2ст ТНЗНП 1ст МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. на ПС 220 кВ Спасск работа РЗА: ТЗНП 2 ст, АПВу, ИМФ Ф-С 43 км, длина ВЛ 53,04 км. 06:15 произведен осмтр ПС 110 кВ Мучная работа РЗА: ТНЗНП 1 ст , МТЗ 1ст. АПВу, ИМФ Ф-С 5,4 км, оборудование ПС без замечаний точка КЗ оп.39, зона осмотра ПС 110 кВ Мучная - оп.54. Произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная в пролете опор №№1-54. При осмотре на опоре №39 обнаружено гнездо аистов с птенцами. Под опорой ветки со следами воздействия электрической дуги. Вывод в ремонт ВЛ не требуется. ПЗУ в наличии, исправно.						инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Междуречье	16.08.2026 13:25	16.08.2026 13:51	0:26	16.08.2026 13:51	0:26	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Междуречье отключен В 110 Т-2, обесточены потребители 2С 6 кВ (часть г. Уссурийск, 5 МВт, 11600 чел.). ПС Уссурийск-2 ТЗНП 2ст. АПВ усп. ИМФ СО 9,34 кВ, . Междуречье 3Н3 1ст. АПВ усп. осмотрена ячейка без замечаний, отключен В 110 Т-2, внешняя защита Т-2. В результате несанкционированных работ сторонней организации АО "СтройДорСервис" в результате приближения ковша экскаватора к проводу ф.С в пр. оп. 39-40 на недопустимое расстояние произошло электродуговое замыкание. Пострадавших нет. На место вызвана полиция. Техника находится на месте происшествия. Вывод ЛЭП в ремонт не требуется.			5,00	11 600	45	инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	24.08.2026 13:11	24.08.2026 14:24	1:13	25.08.2026 23:15	34:04	ДЗЛ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены 3,4 С 6 кВ ПС 110 кВ Загородная. Работа защит ПС 220 кВ Патрокл: ДЗЛ ф.В ОМП 1,7 км. ВТЭЦ-2: ДЗЛ ф.В, ОМП 4,1 км. 14:12 ДБ 2 чел для послеаварийного осмотра ВЛ. 14:24 обнаружено: в пр.оп.14–15 при производстве несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ по заливке фундамента строящегося частного дома по ул. Таманская, 30 произошло приближение на недопустимое расстояние к проводу ф.В трубой подачи бетона автобензонасоса на базе автомобиля Isuzu. При опросе очевидцев, выяснилось, что пострадал машинист данного автомобиля. По предварительной информации пострадавший доставлен в мед. учреждение бригадой скорой помощи. ВЛ 110 кВ включать в работу нельзя до определения степени повреждения провода и устранения техники с места КЗ. На проводе ф.В следы электродугового перекрытия. Сообщено в СБ, полицию, ФСБ. В 14:24 на ПС Загородная включена в работу 4С 6 кВ через СВ-2 6, в 15-00 включена в работу 3С 6 кВ через СВ-1 6, все потребители запитаны. Осмотр ОРУ 110 кВ ПС Загородная - отключенное положение Т-2 от ДЗТ. выполнен осмотр зоны действия ДЗТ - видимых повреждений не обнаружено., при повторном осмотре зоны ДЗТ обнаружено отгорание нейтрали Т-2 от шпильки. Срок заявки до 23:59 27.08.26. 25.08.26 в 09:58 по Т-2 ДБ для Испытаний, 15:54 Т-2 проведены испытания- замечаний нет 17:08 по линии ДБ для ремонта нижнего провода в пр.оп.14-15. В 20:01 работы по ремонту нижнего провода в пр.оп.14-15 окончены, ВЛ сдана под включение. Введена в работу в 23:15. 27.08.26 15:14 включен Т-2 по нормальной схеме.	Т1		6,40	39 723	65	инцидент 1 категории (И1)	+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\Т-2 16 МВА	25.08.2026 05:53	25.08.2026 06:23	0:30	27.08.2026 22:37	64:44	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены 2С 6 кВ, 4С 6 кВ, в 6:23 запитаны от Т1. Повреждение в яч-ке В-2 6 Т-2. 11:25 на тележку В-2 6 Т-2 ДБ для восстановления,15:00 на тележке В-2 6 Т-2 по восстановлению на сегодня закончены. 27.08.26 10:45 ДБ 2 чел. для восстановления цепей РЗА В-2 6 Т-2. В 18:04 произведено восстановление цепей РЗА В-2 6 Т-2. Готовится к включению.	Т-1		2,50	5 599	60	инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Плавзавод\ В 110 Т-2	25.08.2026 09:40	25.08.2026 10:07	0:27	13.09.2026 13:52	460:12	ДЗТ ГЗ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточены 1С 6 кВ, 2С 6 кВ ПС Плавзавод, ПС 35 кВ Сержантово, ПС 35 кВ Тихая, ПС 35 кВ Садовая (Т-1 был в резерве). В 10:07 введен в работу Т-1, все потребители запитаны. На ПС 220 кВ К В 110 Богололь-Плавзавод не отключался, работал ОМП ф.В 67,23 км. 14:47-16:10 произведены испытания Т2, повреждение ввода 110 кВ ф.В. 28.08.26 11:22-17:09 подключена установка для слива масла с Т-2. 29.08.26 09:22-16:30 произведена замена ввода 110 ф.В на Т-2; при демонтаже старого ввода обнаружено: разрушена нижняя часть ввода, с попаданием угольных частиц и сажи в трансформатор - требуется вскрытие и чистка обмоток трансформатора (включать нельзя). Испытание вновь установленного ввода не проводилось по погодным условиям (дождь). 09.09.2026 14-39 по НД-13 ПД допущена бригада 4 чел. на устранение неисправности Т-2. Выполнена расшиновка Т-2. График АВР до 20.09.26. 10.09.26 в 10-00 ДБ 5 чел. на Т-2 для слива масла и вскрытия бака. В 16-00 в наряде 13 ПД оформлен перерыв. Выполнен слив масла, вскрытие бака, осмотр, заливка масла в бак, ошиновка Т-2. 12.09.26 в 11-14 ДБ 4 чел. для испытаний и отбора проб масла. Т-2 испытание выдержал, масло в баке Т-2 соответствует НТД. 13.09.26 в 13-52 Т-2 включен на ХХ на 72 часа.	Т-1		1,16	4 153	57	инцидент 1 категории (И1)	+21°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ ХФЗ\Т-1 10 МВА	27.08.2026 03:40	27.08.2026 07:09	3:29	02.09.2026 17:50	158:10	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены 1,2сш-6 кВ. Произведен осмотр, отключены В-110-Т1, В-6-Т1, видимых повреждений нет, работа защит выясняется, по Т-1 блинкер неисправность РПН Т-1. При опробовании секций 6 кВ напряжением от Т-2, отключился В 6 Т-2 - блинкер неисправность РПН Т-2. 6:50 запитаны собственные нужды ПС через Ф-5 ПС Партизан, включен В 6 Т-2, опробованы напряжением 1С 6 кВ, 2С 6 кВ - замечаний нет, 7:09 нагрузка Т-1 переведена на Т-2, включены все потребители. 16:00 по Т-1 произведен осмотр зоны действия ДЗТ, повреждений не выявлено. 28.08.2026 в 18:16- 20:00 по Т-1 проведена послеаварийная проверка РЗА, подтверждена работа ДЗТ. Испытание оборудования в сухую погоду. 17:50 ПС ХФЗ по Т-1: Т-1 испытание выдержал, обнаружена проволока под ШМ 6 Т-1 под проходными изоляторами в КРУН 6. Включение в работу после 04.09.26. По согласованию С Приморским РДУ аварийная заявка закрыта, подана внеплановая заявка до 17:00 05.09.26. Отключение закрыто.	ф.5 Партизан, Т2 ХФЗ	школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 70	1,30	3 991	20	инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	27.08.2026 06:03	27.08.2026 06:03	0:00	27.08.2026 06:03	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Ярославка по В 110 Хороль: ТЗНП 1ст, АПВу, ИМФ ф В0 15.9 км, ПС 110 кВ Хороль по В 110 Ярославка: ТЗНП 1ст, АПВу, ИМФ ф В0 24.8 км. длина ВЛ 41.2 км. На Пс 110 кВ Ярославка и ПС 110 кВ Хороль осмотрены ячейки по ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль - без замечаний. Точка КЗ оп №95, зона осмотра пр. оп №81-108. 10:29 проведен осмотр ВЛ, обнаружено гнезда виста на оп.96 ф.В, ветки со следами пожегов (ПЗУ на данной фазе нет). В Приморское РДУ подана НО заявка на ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль для окультуривания гнезда оп.96. Заявка не предусматривает ограничения потребителей. Срок заявки 28.08.26 09:00 - 28.08.26 20:00. 28.08.26 16:13 устранено.						инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Славянка – Троица – Краскино	30.08.2026 01:18	30.08.2026 01:22	0:04	30.08.2026 01:22	0:04	НЗЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены: ПС 110 кВ Троица, ПС 110 кВ Краскино, ПС 35 кВ Гвоздево, ПС 35 кВ ЖД станция, ПС 35 кВ Посьет, ПС 35 кВ Хасан, ПС 35 кВ Хасанская. ПС 110 кВ Славянка работа НЗЗ 2ст., Ф В-0, ИМФ 48,7 км (Lвл=64,8км). Расчетное место К.З. пролет опор №190-232. 03.09.26 20:01 ДБ в пролеты опор 228-235 для проведение осмотр а с тепловизором. 21:53 работы на сегодня окончены, замечаний нет. 04.09.26 ДБ в пролеты 218-227, 236-244 для верхового осмотра ВЛ.18:00 Произведен верховой осмотр ВЛ 110 Славянка - Троица Краскино в пролетах 218-227, 236-239, Замечаний не выявлено. 08.09.26 11:03 ДБ 2 чел. в пр.оп. 240-248 для верхового осмотр. +20-55 выполнен верховой осмотр в пр.оп.240-248. на оп.248 на гирлянде изоляторов верхнего провода обнаружены следы дугового воздействия (фарфор).		гос. орг. - 1 в/ч - 4 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 7	6,00	8 109	239	инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Ипподром\ Т-1	30.08.2026 09:44	30.08.2026 10:48	1:04	30.08.2026 10:48	1:04	б/б	-	у	РЗА ПН. РиЧПН. 09:44 ПС Ипподром аварийное отключение Т-1 по стороне 110кВ и 6кВ, блинкер высокая температура масла (на самом деле +31гр). 10:48 ПС Ипподром по Т-1 включены все потребители.			1,00	1 361	19	инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая-Голубовка	31.08.2026 14:42	31.08.2026 14:42	0:00	31.08.2026 14:42	0:00	ТЗНП 3ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 кВ Широкая ТЗНП 3 ст., АПВ усп. По информации Прим.РДУ на ПС 110 кВ Восточная/т отключался В 10, ОД 110 Т-1, СВ 110 от ТЗНП 2 ст., АПВ усп. Причина- на реакторе 10кВ Т-1 ворона. Осмотрена ПС 110 кВ Голубовка: СВ 110, В 110 Восточная/т включены. Работа РЗА на В 110 Восточная/т: НЗЗ 2 ст., НЗЗ 3 ст., АПВ не работало. На СВ 110 МТЗ 1 ст., НЗЗ 2 ст. На ПС 110 кВ Восточная/т работа ДЗТ Т-1.						инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 0 м/с, Облачно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Камень-Рыболов\Т-2 16 МВА	31.08.2026 16:16	31.08.2026 16:28	0:12	01.09.2026 18:40	26:24	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 110 кВ Камень-рыболов (Т1 в резерве), ПС 35 кВ : Новоселище, Жариково,Богуславка,Ильинка,Платоновка, Новокачаловка,Турий рог. В 16:28 потребитель запитан от Т-1. 01.09.2026 испытание Т-2 и проверка РЗА без замечаний. При повторном осмотре обнаружена ветка со следами электродугового воздействия под шинным мостом.	ПС 110 кВ Камень-Рыболов Т-1.	гос. орг. - 3 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 4	6,80	2 990	56	инцидент 1 категории (И1)	+25°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Славянка – Троица – Краскино	01.09.2026 21:48	01.09.2026 23:09	1:21	01.09.2026 23:09	1:21	ЗЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21:49 по сообщению Прим. РДУ временем 21:48 зафиксирован сбр ос нагрузки 11 МВт по ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка. Обесточен ы ПС 110 кВ Троица, ПС 110 кВ Краскино, ПС 35 кВ Гвоздево, ПС 3 5 кВ ЖД станция, ПС 35 кВ Посьет, ПС 35 кВ Хасан, ПС 35 кВ Хаса нская.22:13 произведен осмотр ПС 110 кВ Славянка - обнаружено аварийное отключение ВЛ 110 кВ Славянка - Троица - Краскино от НЗЗ 1ст, АПВ ну, ИМФ ф. В-0 48,5 км. 22:51 по ВЛ 110 кВ Славянка - Троица - Краскино, РПВ - неуспешно. 23:09 по ВЛ 110 кВ Славянка - Троица - Краскино, РПВ успешно. 02/09 06:28 произведен осмотр точки КЗ (ИМФ ф. В-0 48,5 км, орие нтировочно опора 231) - замечаний нет. 15:22 ДБ в пролеты опор 228-235, для верхового осмотра ВЛ. 20-38 осмотр без замечаний. 03/09 20:01 ДБ в пролеты опор 228-235 для проведение осмотра с тепловизором. 21:53 замечаний нет. 04/09 ДБ в пролеты 218-227, 236-244 для верхового осмотра ВЛ. 18:00 Замечаний не выявлено. 08/09 11:03 ДБ 2 чел. в пр.оп. 240-248 для верхового осмотр. 20:55 на оп.248 на гирлянде изоляторов верхнего провода обнаружены следы дугового воздействия (фарфор).		гос. орг. - 1 в/ч - 4 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 7	11,00	8 109	239	инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	02.09.2026 18:50	02.09.2026 18:50	0:00	02.09.2026 18:50	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Уссурийск-2 работа РЗА: ТНЗНП 1ст, АПВ успешно, В0=8,0 км (оп №34) осмотрена яч В 110 ЖБИ-130, без замечаний. Выслан пресонал на ПС 110 кВ ЖБИ-130 Длина КВЛ 31,3 км ПС 110 к В ЖБИ-130 работа РЗА:ТНЗНП 1ст., АПВ успешное, произведен осмотр оборудования, без замечаний, точка КЗ оп.34. Зона осмотра оп. 26-42. произведен осмотр оборудования ПС 110 Михайловка, замечаний нет. Осмотр ВЛ на 03.09.26. 08:36 по Р 4/91 ДБ для послеаварийного осмотра ВЛ пролёты опор 19-49. 16:03 осмотр закончен. 03.09.26 проведён осмотр ВЛ пролёт опор 19-49 опора 35 гнездо в теле опоры под опорой обгоревшие ветки ПЗУ нет. Пролёт опор 27/1 - 27/47 опоры 27/11 27/12 фаза В гнёзда виста ПЗУ нет. Вывод в ремонт КВЛ не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	06.09.2026 04:15	06.09.2026 04:15	0:00	06.09.2026 04:15	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Спасск: бл. ТНЗНП 1 ст., ДЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ ф.С-0 20,6 км (оп.216); на ПС Ярославка: бл. НЗЗ 1 ст., АПВ усп, ИМФ ф.С-0 52,5 км (оп. 228), по оборудованию ПС без замечаний. Lвл=73,471 км. Расчетная точка КЗ пр.оп.216-228, зона обхода пр.оп.200-244. 09:01-12:24 произведен осмотр ВЛ в пр.200-244: на оп.220 ф.С разрушен 1 из 7 тарельчатых стеклянных изоляторов, под опорой ветка, гнёзд нет, ПЗУ есть, грозотроса нет, вывод в ремонт ВЛ не требуется.		мед. учр. - 1				инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	08.09.2026 13:44	08.09.2026 15:37	1:53	09.09.2026 17:14	27:30	ТНЗНП 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=80км. 13-54 РПВ НУ ТНЗНП-2 ст. При АПВ: ПС 220 кВ Иман: Ф-"А"-0 ИМФ =85км длина линии 80 км.(Iкз=0,64 кА. 3I0=0,36 кА. 3U0=10,8 кВ). При РПВ на ПС 220 кВ Иман: Ф-"А"-0 ИМФ =78км длина линии 80 км.(Iкз=0,68 кА. 3I0=0,36 кА. 3U0=10,8 кВ). Зона осмотра 293 до опоры 364 (ПС 110 Новопокровка). Осмотр ПС 110 кВ Новопокровка без замечаний. В 15:37 ВЛ включена в НФР без ф.А. 16-28 ДБ по р.№37 на осмотр ВЛ в пролетах опор 293-364. 21:20 произведен осмотр ВЛ в пр.оп. 364 - 332, в пр.оп. 332-305 ВЛ обследована при помощи квадрокоптера, замечаний не выявлено. 09.09.26. в 09:56 ДБ осмотр в пр.оп. 305-261, в 14:03 работы окончены в пр.оп.307-308 упавшее дерево касается Ф-А. В. В 15:40 ДБ для снятия дерева с Ф-А. В 15:57 работы окончены. В 17:14 ВЛ включена по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	8,28	14 516	158	инцидент 1 категории (И1)	+17°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	08.09.2026 15:44	08.09.2026 15:44	0:00	09.09.2026 00:19	8:35	ДЗ ТНЗНП 1ст	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,5км, Lбаза=13км. Разрыв транзита. По данным ТМ на ПС 110 Давыдовка отключен В 110 Западна. Оп.48 обрыв крепления изоляторов фаза С, повреждения провода нет, опора промежуточная . Работа защит ПС 220 Западная: выключатель отключен, бл 1 ст. ДЗ, 1 ст ТНЗНП; ПС 110 Давыдовка: выключатель отключен бл. 1ст. НЗЗ, АПВ ну. 16:59 линия выведена в ремонт. 19:18 допущена бригада 5 чел. для ремонта гирлянды верхнего провода оп.48. 20:34 работы полностью окончены. 09.09.2026 00:19 введена в работу. 16.09.26 11:25 ДБ (4 чел.), для проведения верхового осмотра в пролетах опор 42-49. 12:43 окончен осмотр в пролетах опор 42-49, без замечаний.						инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 10 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	13.09.2026 01:48	13.09.2026 01:48	0:00	13.09.2026 02:45	0:57	ЗНЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПС Вадимовка НЗЗ 2 ст, АПВ Успешно. ИМФ С0=12.9гкм . Осмотр оборудования без замечаний. ПС Мучная. При осмотре СВ 110 отключен. Работа РЗА НЗЗ 1ст, АПВ неуспешно. ИМФ С0=5.1км. осмотр оборудования без замечаний. 14.09.26 осмотр ВЛ в пролете опор 33-59: на опоре № 36 разрушенное гнездо аиста, под опорой пожженные ветки, ПЗУ в наличии. Вывод линии в ремонт не требуется.				45	7	инцидент 1 категории (И1)	+23°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т–Штыково	13.09.2026 22:43	13.09.2026 22:43	0:00	13.09.2026 22:43	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Штыково: НЗЗ 1ст, МТО, АПВ усп, ИМФ ф.А-0 ,2 км. На ПС 110 кВ Вокзальная/т: отключился СМВ-110, НЗЗ 2ст, АПВ ну, в 22:50 РПВ усп, замкнут транзит. Lвп=96,2 км, расчетная точка КЗ оп.449, зона осмотра пр. оп. 455-427. 15.09.2026 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково, на опоре №447 по ф."А" разорвана одна из двух гирлянд изоляторов. Неотложный вывод ВЛ в ремонт не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Рощино\Т-1	18.09.2026 07:31	18.09.2026 08:48	1:17	18.09.2026 13:43	6:12	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. 07:31 ПЗЭС ПС 110 кВ Рощино Т-1 отключение от дуговой защиты. 3,81 МВт, 6241 чел., погашение ПС 110 кВ Рощино, ПС 35 кВ Незаметное (быт), Незаметное (производство), Измайлиха. 6 УИК с.Рощино, с.Измайлиха обесточено. В 07-40 по сообщению администрации с. Рощино все УИК запитаны от собственых ДЭС в 07-35. На ПС 110 кВ Новопокровка отключался СВ 110 кВ от ЗНЗ 2 ст, МТЗ 2 ст. АПВ усп. ИМФ ПС 110 кВ Новопокровка: 52,7 км ф.А. ИМФ ПС 220 кВ Иманк: ф - А =139,5 км. ПЗЭС ПС Рощино при осмотре обнаружено: в ячейке Ф-2 повреждение опорного изолятора в ст. шин. в 08:48 Т-2 включен в работу, запитана 2С 10 кВ., 1,2 С 35 кВ. 08-40 Т-2 включен на Х.Х. В 08-48 запитаны: ПС 35 кВ Измалиха, ПС 35 кВ Быт Незаметное, ПС 35 кВ Производство Незаметное, ПС 110 кВ Рощино 2С 10 кВ, Ф-7, Ф-6, Ф-5. В 10:35 ДБ на замену проходного изолятора в яч.Ф-2, окончание работ в 12:42. В 12:50 включён СВ 10, 1С 10 включена на ХХ. В 12:52 включены: Ф-1 Хозпужды и Ф-3 Вострецово - успешно. В 13:43 Т-1 включён, схема ПС нормальная.	ПС 110кВ Рощино/ Т-2	мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 3	3,79	6 241	62	инцидент 1 категории (И1)	+11°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	20.09.2026 21:25	20.09.2026 21:25	0:00	20.09.2026 21:25	0:00	ТНЗНП 1ст ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Вадимовка: ТНЗНП 1ст, АПВ усп, ИМФ Ф-С 8,2 км. На ПС 110 кВ Петровичи: ТНЗНП 1ст, АПВ усп, ИМФ Ф-С 5,3 км, длина ВЛ 13,2 км, расчетная точка КЗ оп.17. Зона осмотра оп.12-24. 21.09.26 произведен осмотр ВЛ. 21.09.26 произведен осмотр Р-22, 10:59 до 16:52 в пролете опор 12-24. Под опорой № 18 обнаружены пожженные ветки. ПЗУ на опоре № 18 нет, вывод ВЛ в ремонт не требуется.		мед. учр. - 1				инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горбуша – Черемшаны – Пластун	21.09.2026 10:18	21.09.2026 11:46	1:28	21.09.2026 11:46	1:28	НЗЗ 3ст	ну	у	РЗА ПП. ПС 110 кВ Горбуша показания ИМФ 66,6 км. При расширении просеки подрядной организацией ООО Антанта (ДБ в 09:55 в пр.оп.104-124) в пр.115-116 произошло падение дерева на провода, провод и изоляция без повреждений, дерево на земле.		гос. орг. - 7 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 1 орг. связи - 9	2,85	3 377	46	инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	23.09.2026 19:36	23.09.2026 19:36	0:00	23.09.2026 19:36	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. По ТМ. ПС Хороль ТНЗНП 1ст, АПВ успешно. ИМФ В0=24.1км. ПС Ярославка ТНЗНП 1ст, АПВ успешно. ИМФ В0=15.5км. Осмотр ПС без замечаний. Длина ВЛ 41.2км. Точка КЗ оп. № 96. Зона осмотра пролеты оп. №67-124. 24.04.2026 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль, на проводе на опоре №107 по ф.В обнаружен след воздействия грозового перенапряжения. Грозотрос отсутствует. Вывод ВЛ в ремонт не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 2 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	24.09.2026 02:15	24.09.2026 02:15	0:00	24.09.2026 02:15	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lвп=37,44 км. На ПС 220 кВ Уссурийск-2: ТНЗНП 1ст., АПВ усп, ИМФ ф-А 27.2км. На ПС 110 кВ Павловка-1: ТЗНП 1ст., АПВ усп., ИМФ Ф-А 16.09 км. Планируется осмотр. Точка КЗ оп. 168 , зона осмотра в полетах оп. №148-188. 24.09.2026 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1, под опорой №161 обнаружено разрушенное гнездо аиста со следами воздействия электрической дуги, следы электродугового замыкания на траверсе и проводах, ПЗУ в наличии, исправно. Вывод ВЛ в ремонт не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК – Разрез – Надаровская – Ласточка/т	24.09.2026 06:30	24.09.2026 06:30	0:00	24.09.2026 06:30	0:00	ТЗНП 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 24-26.09.26. В 06:33 осмотрена ПС 110 кВ Ласточка/тягга, без замечаний. В 07:40 осмотрена ПС 110 кВ Разрез: без замечаний. 12:25 дисп.РЖД: осмотрен участок (абон.) в пр.оп.94-94/9 до приемного портала ПС 110кВ Ласточка/т, без замечаний. В 15:28 ДБ на осмотр в пр.оп.1-21. 18:40 осмотр окончен в пр.оп.1-21 , без замечаний. 25.09.26 произведен осмотр ВЛ с 1 по 94 (за исключением участка с оп.39/1 по 39/14).Аварийных замечаний не выявлено. продолжение обхода на 25-26.09.26. 26.09.26 09:18 ДБ в пр.оп. 39/14-39/1 для осмотра ВЛ. 10:01 произведен осмотр ВЛ 39/14-39/9, аварийных замечаний не выявлено. Зона осмотра в пр.оп. 39/9-39/1 отсечена водным каналом, изыскиваются плавательное средство для переправы. Продолжение осмотра на 28.09.26/После анализа фотоматериалов полученных при осмотре с применением БПЛА 25.09.2026 ВЛ 110кВ Приморская ГРЭС - Ласточка Тяга с отпайками, выявлено на опоре №20 следы дугового перекрытия на поддерживающей гирлянде изоляторов по фазе "С". 30 .09.26 произведена замена изоляции на оп.20. ф.С						инцидент 1 категории (И1)	+7°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК – Разрез – Надаровская – Ласточка/т	25.09.2026 06:35	25.09.2026 06:35	0:00	25.09.2026 06:35	0:00	МТО ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 08-46 Осмотрена ПС 110 кВ Разрез-ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ, оп.1 отходящих фидеров-видимых замечаний нет. В 09-00 дисп.РЖД Бородачева Т.В. осмотрено оборудование ПС 110кВ Ласточка/т, без замечаний. 10-26 произведен осмотр ПС 110 кВ Надаровская - видимых замечаний нет .10-48 ДБ на осмотр в пр.оп. 21-94, осмотр ВЛ в пр.оп.: 1-21 с применением БПЛА. 25.09.26 произведен осмотр ВЛ с 1 по 94 (за исключением участка с оп.39/1 по 39/14).Аварийных замечаний не выявлено. 26.09.26 09:18 ДБ в пр.оп. 39/14-39/1 для осмотра ВЛ. 10:01 произведен осмотр ВЛ 39/14-39/9, аварийных замечаний не выявлено. Зона осмотра в пр.оп. 39/9-39/1 отсечена водным каналом, изыскиваются плавательное средство для переправы. Продолжение осмотра на 28.09.26. После анализа фотоматериалов полученных при осмотре с применением БПЛА 25.09.2026 ВЛ 110кВ Приморская ГРЭС - Ласточка Тяга с отпайками, выявлено на опоре №20 следы дугового перекрытия на поддерживающей гирлянде изоляторов по фазе "С". 30 .09.26 произведена замена изоляции на оп.20. ф.С						инцидент 1 категории (И1)	+6°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Черниговка\ Т-1 10 МВА	25.09.2026 08:58	25.09.2026 09:33	0:35	25.09.2026 09:33	0:35	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключился В 35 М, погашение Т-1, в 09:10 включили В 35 М, в 09:23 включили В 10 Т-1, при отключенных отходящих фидерах. 09:33 включили все отходящие фидера без замечаний. Перекрытие проходного изолятора Ф "В" ТСН-1. 15:28 заменен по заявке.			1,54	3 217	52	инцидент 1 категории (И1)	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Троица\Т-2 10 МВА	27.09.2026 21:08	27.09.2026 21:15	0:07	27.09.2026 21:15	0:07	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. аварийное отключение В 110 Т-2 и В 10 Т-2 от МТЗ, погашение 2С 10 кВ (Троица, Андреевка, Витязь, Рисовая падь, 16 СЗО). В 21:15 Т-2 включен в работу, запитаны все потребители.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	2,05	1 227	94	инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 0 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Славянка – Троица – Краскино	27.09.2026 22:28	27.09.2026 22:28	0:00	27.09.2026 22:28	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=64,8км. Обрыв шлейфа на оп. 141 Ф-"С"		гос. орг. - 1 в/ч - 4 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 7				инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Штыково\2С 110 кВ	28.09.2026 01:37	28.09.2026 05:20	3:43	17.10.2026 21:18	475:41	ГЗ	-		замечаний. В отключённом положении: ОД 110 Т-2, СОВ 110, В 110 Кролевцы-2, В 110 Фридман/т, В 110 Анисимовка/т. Во включённом положении: В 110 Факел-1, В 110 Факел-2. Оборудование 1С 6 кВ вводить в работу нельзя — требуется чистка изоляции. 04:42 — На ПС 220 Западная включён Ф-12. 05:20 — На ПС 110 кВ Штыково включён В 110 Анисимовка/т, подано напряжение на 1С 110 кВ и Т-1 (запитали ТСН) ПС Штыково. Запитаны: ПС 110 кВ Факел Т-1, ПС 35 кВ Шкотово, ПС 35 кВ Насосная-2, ПС 35 кВ Новороссия (2555 чел., 82 ТП, 21 СЗО, 3 МВт). 05:34 — На ПС 110 кВ Штыково включён В 110 Фридман/т, подано напряжение на 2С 110 кВ ПС Штыково. В момент включения на ПС 110 кВ Штыково самопроизвольно включился СОВ 110 (замкнута в транзит ВЛ 110 кВ АТЭЦ–Западная–Кролевцы–Штыково №1). Запитаны: ПС 110 кВ Факел Т-2, ПС 35 кВ Шкотовский водозабор, ПС 35 кВ Насосная-1, ПС 35 кВ Верхняя, ПС 35 кВ Пристань, ПС 35 кВ Дело (5095 чел., 80 ТП, 14 СЗО, 3 МВт). Остаётся погашена 1,2С 6 кВ ПС 110 Штыково (6200 чел., 61 ТП, 10 СЗО, 7 МВт). 05:41 — На ПС 110 кВ Штыково включён В 110 Кролевцы-2, замкнута в транзит ВЛ 110 кВ АТЭЦ–Западная–Кролевцы–Штыково №2. 07:41 — ПС Штыково по Ф-27 нагрузка переведена до оп. №29, запитан ТП-Насосная 1-го подъёма от Ф-13 ПС Шкотово. 11:15 — 1С 6 кВ выведена в ремонт. На место прибыли бригады: АРЭС — 8 чел., ВРЭС — 4 чел., СРЗА — 3 чел. 12:29 — По Ф-18 ТП-5301 Школа запитана от ДГУ. 12:40 — ПС Штыково по Ф-18 ТП-5304 потребители запитаны от ДГУ. 14:05 — На 1С 6 кВ закончена чистка изоляции. 17:26 — Успешно произведены высоковольтные испытания шин 1С 6 кВ, В 6 Ф-2, В 6 Ф-3, В 6 Ф-4, СВ 6 (предполагается его замена вместо не прошедшего испытания В 6 Т-1). 20:09 — ПС Штыково, 1С 6 кВ: работы окончены, оборудование вводится в работу. 21:19 — 1С 6 кВ включена под напряжение. 21:30 — Включены Ф-3, 4, 6, 10 (Примводоканал). 22:05 — Ф-3 (потребитель Примводоканал) нагрузку набрал, фазировка совпала. 22:25 — Ф-10 (потребитель Примводоканал) нагрузку набрал, фазировка совпала. 22:40 — Ф-4 (потребитель Примводоканал) нагрузку набрал, фазировка совпала. 22:45 — Ф-4 (потребитель Примводоканал) нагрузку набрал, фазировка совпала. 23:54 — Включён в работу Ф-2, с нагрузкой Ф-18 запитано 25 ТП из 27. 00:29 — Включён в работу Ф-2, с нагрузкой Ф-18 и Ф-25. Запитаны все потребители. Ремонтные работы на 2С 6 кВ 29.09.26 Произведён демонтаж вторичной коммутации на 2С 6 кВ, произведены испытания Т-2 — без замечаний, начаты работы по демонтажу повреждённых ячеек 2С 6 кВ. 30.09.26 Выполнена чистка и демонтаж повреждённого оборудования на 2С 6 кВ, наладка вторичных цепей присоединений 2С 6 кВ, слесарная работа с монтажом навесного оборудования на 2 двери релейных отсеков, чистка изоляции и кабельных отсеков Ф-17, 18, 19, 20, чистка коридора КРУН 6 кВ. Произведены испытания оборудования 2С 6 кВ, выкатных элементов Ф-17, 18, 19, 20, 24, СВ6. Не прошли испытания СВ-6 и Ф-24. 01.10.26 Выполнена чистка и демонтаж повреждённого оборудования выполнены в полном объёме, работы по монтажу и наладке вторичных цепей управления фидеров 2С 6 кВ выполнены на 40%, заменены опорные изоляторы на ШМ 6 кВ Т-2 (15 из 21). Проведены работы по испытанию ТТ, опорной изоляции в ячейках В 6 Т-2, СВ 6, В 6 Ф-17, В 6 Ф-18, В 6 Ф-19, В 6 Ф-20, забракован проходной изолятор ф.-В в ячейке В 6 Т-2 в КРУН 6. 02.10.2026 Произведена замена опорных изоляторов ШМ 6 кВ Т-2, проверка интерфейсных цепей контроллеров ТМ по присоединениям 1С КРУН-6 (замечания устранены), выполнены работы по наладке цепей РЗА (45%). 03.10.26 Установлены 3 новые ячейки КРУН 6 кВ, работы по монтажу и наладке цепей РЗА отходящих фидеров 2С 6 кВ выполнены на 47%. 04.10.2026 Произведена сборка новых ячеек 2С 6 кВ, работы по монтажу и наладке цепей РЗА отходящих фидеров 2С 6 кВ выполнены на 52%. 05.10.2026 Выполнен монтаж опорных изоляторов по 2С 6 кВ (30%), работы по монтажу цепей РЗА фидеров 6 кВ 2С 6 кВ выполнены на 56%. 06.10.26 Выполнен монтаж цепей РЗА фидеров 6 кВ 2С 6 кВ в ОПУ, проверка цепей центральной сигнализации, монтаж опорных изоляторов и шин 2С 6 кВ. 07.10.26 Работы в релейных отсеках Ф-17, Ф-18, Ф-19, Ф-20 по монтажу цепей РЗА, готовность 63%. Ф-19 цепи РЗА смонтированы полностью. Ф-18 требуется залить уставки и опробовать от РЗА. Ф-17 и Ф-20 — продолжается внутренний монтаж РЗА. 08.10.26 Окончены работы по монтажу цепей РЗА по Ф-17, 18, 19, 20. Опробование от защит — на 09.10.26. Произведён монтаж ошиновки на 30%, монтаж изоляторов — на 60%, 12 фидерных ячеек очищены полностью. 09.10.26 Опорные изоляторы заменены полностью, шины заменены на 50%, выполнена очистка проходных изоляторов со стороны 2С 6 кВ. Работа в релейных отсеках Ф-17, 18, 19, 20, СВ 6 КРУН 6 кВ по монтажу цепей РЗА (выполнено: прокладка кабеля вторичной коммутации, монтаж цепей вторичной коммутации и опробование выключателей от защит Ф-17, 18, 19, 20). 10.10.26 На территории АБК ВРЭС выполнено тех. обслуживание 4 из 6 тележек выключателей, выполнен монтаж цепей РЗА на 1 дверце на 100%, выполнен монтаж цепей РЗА на 2 и 3 дверце на 30%, выполнен монтаж цепей РЗА СВ 6, В 6 Т-2 (выполнено расключение кабелей вторичной коммутации на 30%). 11.10.26 Выполнен монтаж цепей РЗА СВ 6, В 6 Т-2, Т-2 (выполнена прокладка кабелей вторичной коммутации 9 шт., монтаж и расключение вторичных цепей на СВ 6 на 90%), в КРУН 6 кВ выполнен монтаж шин фаз «А», «В» 2С 6 кВ, на базе ВРЭС ошинованы 4 тележки с выключателями; монтаж релейной защиты фидеров 6 кВ ПС 110 Штыково выполнен на 60%. 12.10.26 В КРУН 6 кВ закрыты кабельные каналы и подготовлена к монтажу шина фазы «А» 2С 6 кВ. Выполнен монтаж и расключение вторичных цепей на В 6 Т-2 на 50%. Выполнены работы по монтажу вторичных цепей СР 6 1С в полном объёме. 13.10.26 Выполнен монтаж сборных шин 2С 6 кВ. По монтажу цепей РЗА выполнены работы: по СВ 6 (90%), по Ф-17, 18, 20 (90%), по Ф-25, 26, 27 (40%), по В 6 Т-1 (10%). 14.10.2026 Работы по демонтажу-монтажу проходных изоляторов и спусков 2С 6 кВ выполнены на 10%, работы в КРУН 6, релейные шкафы по монтажу и проверке цепей сигнализации выполнены на 20%. 16.10.2026 17:27 ПС Штыково работы в КРУН 6 на 2С 6 кВ в рел. отсеки СВ 6, В 6 Т-2, ф-17,ф-18,ф-19, ф-20, ф-25, ф-26, ф-27, ОПУ п. 3,п. 5,п. 5 9, п.60 по монтажу цепей РЗА на сегодня окончены, выполнено 80 %. 17:28 работы по прокладке и монтажу кабелей цепей управления на сегодня окончены, выполнено 60%. 18:17 работы по монтажу ошиновки 2СШ 110 с применением автовышки, на сегодня окончены. Объем выполненной работы 35%. 17.10.2026 10:46 Д.Б 5 чел. для монтажа вторичных цепей РЗА в панелях и автоматики Т-2. 12:07 Д.Б 3 чел. для монтажа концевой муфты КЛ 6 кВ Ф-25. 16:27 Окончены работы по монтажу концевой кабельной		орг. водосн. - 6 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 7	27,40	13 850	425	инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	30.09.2026 15:56	30.09.2026 15:56	0:00	30.09.2026 15:56	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 220 кВ Уссурийск-2: ТНЗНП 1 ст, ИМФ ф А0=16,4 км (оп.111), АПВ усп. На ПС 110 кВ Павловка-1: ТНЗНП 1 ст, ИМФ А0=27.2 км. Lвл-37,44 км. Зона осмотра пр.оп.91-131. Планируется осмотр до 02.10.26. 01.10.2026 в 09:06 ДБ на осмотр ВЛ в пр. оп. 91-131. 01.10.2026 произведен осмотр ВЛ, на оп. №111 фаза А обнаружены следы перекрытия. ПЗУ есть. Грозотроса нет. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	30.09.2026 16:07	30.09.2026 16:07	0:00	30.09.2026 16:07	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 Ярославка: бл.НЗЗ 1 ст., НЗЗ 2 ст., АПВ усп, ИМФ ф.А 11,6 км. Схема ремонтная: выведена в ремонт ВЛ 110 кВ М-Реттиховка. Длина ВЛ 16,7 км. Расчетная точка КЗ пр. оп. 53-54, зона осмотра пр. оп. 46-61. Планируется осмотр до 02.10.26. 01.10.26 12:41 ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Сибирцево/т окончен обход, на оп.№ 55 Ф"А" следы перекрытия на проводе молний, грозотроса нет, вывод в ремонт ВЛ не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+17°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Веденка – Новотроицкое	04.07.2026 07:18	04.07.2026 07:40	0:22	04.07.2026 15:54	8:36	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=21,8км. В 07:40 запитаны ПС 35 Ракитное и ПС 35 Малиново от ПС 110 кВ Новопокровка. В 08:16 РПВ неуспешно. В 10:18 произведен осмотр ПС 35 кВ Новотроицкое: по ВЛ 35 кВ Новотроицкое-Ракитное бл. МТО, АПВ ну. В 10-18 ПС 35 кВ Новотроицое запитана от ПС 35 кВ Веденка, все потребители запитаны. Повреждение на ВЛ 35 кВ Новотроицкое-Ракитное (Lвл=29.9км). В 11:34 ВЛ 35 кВ Новотроицкое-Ракитное выведена в ремонт. 11:39-15:48 произведен осмотра ВЛ в пр.оп.1-304: обнаружено в пр.оп.221-222 падение дерева (осина) из вне охранной зоны (высота 26 метров, диаметр 35 см, от крайнего провода 22 метра), провода и изоляция без повреждений. В 15:54 ВЛ введена по норм. схеме.	ПС 110 кВ Новопокровка	мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,59	3 953	85	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 15 м/с, Ветер

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Барабаш – Занадворовка	08.07.2026 15:59	08.07.2026 16:12	0:13	08.07.2026 16:12	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется обход до 30.11.26		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	0,40	900	29	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Барабаш – Приморская	08.07.2026 16:21	08.07.2026 20:36	4:15	08.07.2026 20:36	4:15	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 16:21 ПЮЭС ВЛ 35 кВ Барабаш-Приморская откл. от , МТЗ АПВ-НУ (с. Перевозное, 796чел, СЗО:Школа, котельная, д/с, в/ч, ФАП, 0,7 МВт, 15ТП, РИЧПН,) +19 дождь ветер 16-24 РПВ_НУ 20:04 ПЮЭС ВЛ 35 кВ Барабаш-Приморская включена на Х.Х. без замечаний. +20:36 ПЮЭС ВЛ 35 кВ Барабаш-Приморская при наборе нагрузки на ПС Приморская от МТЗ отключился В 10 Ф-2 абон. РЖД. Фидера 4, 6, 8 включены в работу без замечаний. обход до 30.11.26		в/ч - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,70	796	15	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Краскино – Гвоздево – ЖД станция – Посьет	10.07.2026 07:36	10.07.2026 10:49	3:13	12.10.2026 15:14	999:38	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Обесточены ПС Посьет, ПС Гвоздево, вед. ПС ЖД/станция. В 10:49 включена с отключенной КЛ 35 кВ Посьет - Мечел. При включении на ПС 35 кВ Посьет отключился В 10 Т-2 (без блинкеров) и В 10 Ф-15 (от МТО). В 10:59 вкл. В 10 Т-2 на ПС Посьет. 11:16 КЛ 35 кВ Посьет - Мечел выведена в ремонт (на гарантии), требуются ВВ испытания. 20.07.26 определено МП, 520м от ПС Посьет. 08.08.26 проведена разработка котлована и монтаж кабельной муфты. 11.08.26 произведены высоковольтные испытания с ПС 35 кВ Мечел, фаза В испытания не прошла. 12.08.26 МП не определено. 17.08.26 определено МП 5м от ПС 35 кВ Мечел. 10.09.26 (МП 5м от ПС Посьет). Подготовлена площадка, к монтажу муфты не приступали. 14.09.26 произведен монтаж соединительной муфты. 15.09.26 испытания КЛ ф.В не выдержала. 21.09.26 произведены испытания КЛ 35 кВ Посьет - Мечел, определено МП в 565 м от ПС 35 кВ Мечел. 24.09.26 произведен монтаж вставок по 3-м фазам. 12.10.26 испытания выдержала, включена в работу.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	1,17	1 557	47	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Веденка – Новотроицкое	11.07.2026 11:17	11.07.2026 13:09	1:52	11.07.2026 13:09	1:52	МТО	ну		РЗА ПП. РиЧПН. В условиях ремонтной схемы (аварийно отключена ВЛ 110 Иман - Новопокровка). Обесточены: ПС 110 кВ Новопокровка, ПС 110 Рощино, ПС 35 кВ Новотроицкое, Малиново, Ракитное, Лукьяновка, 11:17 ПЭЭС Ав. Отключение на ПС 35 кВ Веденка В 35 кВ Веденка - Новотроицкое. В условиях ремонтной схемы (Аварийно отключена ВЛ 110 Иман - Новопокровка) Обесточены: ПС 110 кВ Новопокровка, ПС 110 Рощино, ПС 35 кВ Новотроицкое, Малиново, Ракитное, Лукьяновка, Незаметное (быт), Незаметное (производство), Измайлиха, часть ПС Восток (часть на РИСЭ). В результате несанкционированных работ по чистке просеки персоналом подрядной организации ООО "Антанта" на ВЛ 35 кВ Новотроицкое - Ракитное в пролетах опор 106-107 допущено падение дерева на провода. Произведен осмотр, элементы ВЛ не повреждены. В 13:09 ВЛ 35 кВ Веденка - Новотроицкое введена в работу, все ранее отключенные потребители запитаны.17.07.26 Проведена проверка РЗА выключателей 35кВ на ПС 35кВ Новотроицкое (В 35кВ Ракитное) ,неселективная работа защит стала возможной из-за работы сети 35 кВ выше указанных подстанций в момент повреждения на ВЛ 35 кВ Новотроицкое — Ракитное в непредусмотренном расчетами аварийном режиме		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	15,02	13 534	200	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Депо – Пристань	11.07.2026 22:23	11.07.2026 23:58	1:35	14.07.2026 14:40	64:17	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. 22:34 ВЛ 35 кВ Депо – Пристань и ВЛ 35 кВ Смоляниново/т- Новороссия- Депо-Васильки опробованы с ПС 110 кВ Смоляниново/т не усп. 22:41 опробована ВЛ 35 кВ Смоляниново/т- Новороссия- Депо-Васильки до ЛР 35 Пристань ПС Депо с ПС 110 кВ Смоляниново/т не усп. 23:48 ВЛ 35 кВ Депо – Пристань и ВЛ 35 кВ Смоляниново/т- Новороссия- Депо Васильки (без отпайки на ПС Новороссия и ПС Васильки) опробованы с ПС 110 кВ Смоляниново/т успешно, включена 2С 35 кВ ПС 35 кВ Пристань. В 23:58 на ПС 35 кВ Депо включен Т-2, включены все потребители. Обход по 17.07.26. 13.07.26 в 14:00 ДБ 2 чел., для послеаварийного обхода. 19:42 окончен внеплановый осмотр, замечаний по ВЛ не выявлено. Неудовлетворительное состояние древесно-кустарниковой растительности на территории аб. ПС 35 кВ Васильки. в 14:40 включена в работу при отключенном ЛР оп.65, исключена Аб. ПС 35 Васильки.	ПС 110 кВ Смоляниново/т	гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 1	1,50	2 370	19	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \ В 35 Коммунальная №1	12.07.2026 14:10	12.07.2026 14:57	0:47	13.07.2026 06:56	16:46	ЗДЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 14:10 на ПС Океанариум отключился В 35 Коммунальная №1 от ЗДЗ, обесточилась ПС 35 кВ Океанариум (Т-2 выведен в ремонт), СЗО: ТЭЦ Океанариум, НОК Океанариум, ВНС, Примводоканал, ГРП ТЭЦ Океанариум. В 14:57 введен в работу Т-2, включены все потребители. По КВЛ 35 кВ Центральная - Коммунальная 1 цепь с отпайкой на ПС Океанариум обнаружен обрыв шлейфа нижнего провода оп.26. 13.07.26 01:24-06:56 на КВЛ 35 кВ Центральная - Коммунальная 1 цепь произведен ремонт шлейфа оп.26, включено в работу по норм. схеме.	КВЛ 35 кВ Центральная - Коммунальная 2 цепь с отпа	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1	4,50	500	12	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Спутник – Сахарный Ключ	16.07.2026 18:09	16.07.2026 19:15	1:06	16.07.2026 21:36	3:27	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. 18:09 ПСЮЭС ПС Спутник отключилась КВЛ 35 кВ Спутник - Сахарный ключ, обесточена ПС 35 кВ Сахарный ключ, Р-5МВт, 6834 чел. 40ТП, схема ремонтная включен СВ 35, отключен В 35 Океанская, 18:55 ПЮЭС на ПС Сахарный ключ проведен осмотр ПС от МТЗ отключились В-6 ф-2 (ВПЭС) и ф-18 (ВПЭС), замечаний по оборудованию не выявлено. 19:15 ПЮЭС ПС Сахарный Ключ включен в работу Т-2 запитаны 1С 6кВ и 2С 6 кВ, включены отходящие фидера кроме Ф-2, 18 и Ф-6 ВПЭС при включении отключился от МТЗ +19:53 ПЮЭС по КВЛ 35 кВ Спутник -Сахарный ключ, проведен обход оп.1-10, замеч.не обнаружено 21:36 ПЮЭС КВЛ 35 кВ Спутник -Сахарный ключ включена после осмотра, без замечаний	ПС 35 кВ Сахарный Ключ Т-2		5,00	6 834	40	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лазо - Солнечная - Сокольчи	18.07.2026 09:58	18.07.2026 11:53	1:55	19.07.2026 11:06	25:08	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ-не производилось (местные жители видели вспышку в районе ПС Сокольчи). 10-21 с с.Лазо выехала бригада 3чел на ПС Сокольчи. 11:30 произведен осмотр ПС 35 кВ Сокольчи, обнаружено: на КРУН 10 кВ , яч.4 ввод В 10 Т-1 между фазами В.С. две сороки. Повреждения оборудования нет. По стороне 35 кВ перегорели ПР 35 Т-1 ф.В и С. 11:53 ВЛ 35 кВ Лазо – Солнечная – Сокольчи включена в работу без замечаний. Запитаны потребители ПС 35 кВ Милоградово, ТП 35 кВ Солнечная. На ПС 35 кВ Сокольчи включен Т-2 на х.х., 12:03 включен Т-2 под нагрузку. Запитаны все потребители. 19.07.26 на ПС Сокольчи произведена замена ПР 35 Т-1, в 11:06 вкл. по норм. сх.		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 9 кот. - 4 орг. связи - 18	2,00	2 638	60	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 – Раковка	26.07.2026 05:36	26.07.2026 05:36	0:00	26.07.2026 05:36	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Уссурийск-2: МТО-1, АПВ усп. осмотрено оборудование - замечаний нет. Осмотр ВЛ до 27.07.26. 07:32 произведен осмотр ПС 35 кВ Раковка - замечаний нет. Осмотр ВЛ до 27.07.26. 27.07.26 по Р № 4/84 с 08:40 до 14:30 бригадой ВЛ произведен осмотр ВЛ - замечаний не выявлено.		учр. ветер. - 2 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лазо - Солнечная - Сокольчи	26.07.2026 06:21	26.07.2026 06:26	0:05	26.07.2026 06:26	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 27.07.26г. Произведен обход ВЛ,замечаний нет		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 9 кот. - 4 орг. связи - 18	1,34	4 144	60	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Славянка – Брусья – Безверхово	30.07.2026 19:56	30.07.2026 20:05	0:09	30.07.2026 20:05	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется обход до 30.11.26		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 3	0,58	858	30	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 11 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Тайфун – Беневское	01.08.2026 06:39	01.08.2026 14:34	7:55	01.08.2026 14:34	7:55	МТО ДЗ 2з	не работало	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=33км I.база=145км. ИМФ 40.6 км. Обесточились ПС 35 кВ Беневское, ПС Лазо, ПС Солнечная, ПС Сокольчи, ПС Ключевая, ПС Красницкий, ПС Фермер, ПС Милоградово. В 06:50 отключен В-35 Солнечная на ПС 35кВ Лазо, включен В35 Беневское на ПС 110кВ Тайфун, "земля" фС-0. В 07:15 отключен В35 Лазо на ПС 35кВ Беневское, КИ в норме. Запитано 18 ТП, 0,4МВт, 1012чел. Остается обесточено Пс 35 кВ Лазо, Солнечная, Сокольчи, Милоградово (55ТП, 2,2 МВт, 4423чел). В 07.45 по ВЛ 35 кВ Беневское-Лазо ДБ для осмотра пр.оп.1-100. На ВЛ 35 кВ Беневское - Лазо пр. оп 19-20 на проводе ф.С обнару жено дерево (ива) упавшее извне охранной зоны ВЛ. В пр. оп. 19-2 0 обрыв провода ф. "С". 10:59 ДБ 3 чел. для ремонта провода пр. о п. 19-20 ф. "С. 14:08 работы окончены, оборудование вводиться в работу. 14:34 введена в работу после устранения повреждения		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	2,60	5 435	73	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Тихменево\Т-1	07.08.2026 09:56	07.08.2026 11:40	1:44	07.08.2026 17:38	7:42	"земля" от КУ дуг.защита ДЗТ	-		РЗА П. РиЧПН. По ТМ отключена 1С-10 кВ. Произведен осмотр ПС. Выявлены замечания: яч. защит Т-1: Аварийное включение (КН-4) КЗ 35 Т-1, Аварийное отключение (КН-3) ОД 35 Т-1, Работа ДЗТ Т-1. Работа Дуговой защиты (КН-9), Работа защит КМ-5. Яч. ТН 10 1С, Земля в сети 10 кВ, Дуговая защита 3 Uo. В яч В 10 Т-1 обнаружено: сгоревший ТТ 10 ф-С, копоть на проходных и опорных изоляторах фаз А,В,С (визуально целые). В 11:40 потребителю обеспечен резерв. 14:41-17:38 произведена замена поврежденного ТТ и чистка изоляции, Т1 включен в работу. Причина отключения: в результате грозовых перенапряжений (видны следы электрической дуги на воздушном вводе 10 кВ фазы С) произошло перекрытие изоляции на трансформаторе тока 10 кВ в ячейке ввода Т-1, что привело к отключению трансформатора от действия дуговой защиты и ДЗТ.	от ПС 220кВ Лесозаводск по Ф-13	мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,98	923	10	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 2 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \ В 35 Коммунальная №1	07.08.2026 15:00	07.08.2026 15:13	0:13	14.08.2026 03:48	156:48	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Океанариум отключился В 35 Коммунальная №1 (попадание молнии в КВЛ 35 Центральная - Коммунальная №1), задымление в КРУН 35, обесточены 1С 35, 1С 10 кВ. В 15:13 потребитель запитан от Т2 (включен СВ-10). Осмотр - в яч. В 35 Коммунальная-1 обнаружены следы эл. дугового перекрытия, закопчен В 35 коммунальная-1, ТТ 35 Коммунальная-1. Работа РЗА: работа ЗДЗ, ЛЗШ, запрет АВР. 1С 35 кВ выведена в ремонт. 10.08.26 11:47 ПС Океанариум ДБ 2 чел яч. В 35 Коммунальная 1 ц епь, для замены ТТ 35. 12.08.26 на ПС Океанариум доставлен резервный В 35 с ПС Коммунальная. 13.08.2026 12:55 ПЮЭС ПС Океанариум ДБ 2 чел. в КРУН 35 кВ для испытания 1С 35 кВ. 14:04 ПС Океанариум 1С 35 кВ испытание выдержала. 16:29 ПС Океанариум ДБ 2 чел для испытания КВЛ 35 кВ ТЭЦ Центральная - Коммунальная 1 цепь с отпайкой на ПС Океанарium. 17:05 КВЛ 35 кВ ТЭЦ Центральная - Коммунальная 1 цепь с отпайкой на ПС Океанариум испытание выдержала. График АВР до 14.08.26. 14.08.2026 03:48 Введена в работу 1С35кВ и КВЛ 35 кВ ТЭЦ Центральная - Коммунальная 1 цепь с отпайкой на ПС Океанариум.	Т2	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1	1,29	500	8	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 3 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Гайдамак\Т-2 16 МВА	09.08.2026 10:39	09.08.2026 12:02	1:23	09.08.2026 12:02	1:23	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Обесточены 1,2сш-6 кВ. 11:37 по Т-2 отключены В 6 Т-2 и В 35 Т-2, работа МТЗ 6 кВ и МТЗ 35 кВ. На В 6 Ф-13 блинкер МТЗ, выключатель во включенном поло жении (отключен по месту). 12:02 ПС Гайдамак Т-2 введен в работ у, включены все ранее обесточенные потребители за исключением Ф-13 (повреждение в сети абонента ООО "ТЭСК"). 12:26 выполнен осмотр В 6 Ф-13 и кабельного отсека Ф-13, без замечаний. 18.08.2026 14:55 ДБ 2чел для послеаварийной проверки РЗА Т-2, 15:30 работы закончены, замечаний по работе РЗА Т-2 нет.			6,00	7 060	78	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Новониколськ – Борисовка	16.08.2026 07:09	16.08.2026 07:13	0:04	16.08.2026 07:13	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Населённые пункты: Борисовка, Корсаковка, Леневичи, Крауновка, Богатырка, Монакино, Кугуки, Яконовка, 5500 чел, 100 ТП. 17.08.2026 Произведен осмотр. Замечаний нет.			2,00	5 500	100	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Кировка – Руновка	16.08.2026 07:30	16.08.2026 08:18	0:48	17.08.2026 16:35	33:05	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. ДЗ ПС 220 кВ Кировка. КИ ф.А 1,7 кВ, ф.В 37,7 кВ, Ф.С -37,8 кВ. 08:18 на ПС 35 кВ Руновка отключен ЛР 35 Новорусановка, включена ВЛ 35 кВ Кировка - Руновка с ПС 220 кВ Кировка, КИ в норме, все потребители запитаны. 08:53 ДБ на осмотр ВЛ в пр.оп 1-61. (ВЛ 128 опор.) 08:58 ВЛ 35 кВ Руновка - Новорусановка выведена в ремонт. 09:23 ДБ на осмотр ВЛ 35 кВ Руновка - Новорусановка в пр. оп. 62-128. 13:57 произведен осмотр зоны пр.оп.1-64 и пр.оп. 94-128 аварийных замечаний не выявлено. В пр.оп. 64-94 затопленная область обильными дождями, без специальной техники осмотр не возможен. 17.08.26 10-33 ДБ на осмотр ВЛ в пр.оп 64-94.Опора № 77 разрушены 3 подвесных изолятора по Ф."С".		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 7	0,19	585	14	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Заводская – Угловая	16.08.2026 15:07	16.08.2026 16:05	0:58	16.08.2026 20:32	5:25	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Угловая поврежден подвижный изолятор ф.В ШР 35 ОПН 1С. Обесточена ПС 35 Угловая. На ПС 35 кВ Угловая выведена 1С 35кВ, персонал направлен на ПС 35 кВ Заводская. 16:02 на ПС 35 кВ Заводская выпавшие блинкера по В 35 Угловая отключение от МТЗ, АПВ ну. В 16:05 включена ВЛ 35 кВ Заводская - Угловая без замечаний, включена 2С 6кВ на ПС 35 кВ Угловая, включен основной потребитель. 16:22 включен СВ-6, запитана 1 сш-6 кВ, все потребители запитаны. 19-27 ДБ для замены изолятора 19-55 работы окончены 20-32 1С 35 кВ включена по нормальной схеме	Т-2	кот. - 1 орг. связи - 2	6,71	8 621	66	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Т-2 10 МВА	16.08.2026 16:35	16.08.2026 17:18	0:43	16.08.2026 17:18	0:43	МТЗ	отсутствие		РЗА ПП. РиЧПН. 16:35 на ПС Соловей Ключ отключился Т-2 от МТЗ (схема ремонтная, Т-1 выведен в ремонт). Работа РЗА: В 35 Т-2 блинкер МТЗ, В 6 Т-2 блинкер Авар. откл (бл.ГЗ не выпадал), вед.В 6 Ф-16 отключился без блинкеров. Обесточены 1,2сш-6 кВ. 17:18 включен в работу без замечаний, потребители запитаны. При включении отключен от КУ Земля В 6 Ф-17			3,46	500	106	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Голдобин\ 1С 35 кВ	18.08.2026 05:52	18.08.2026 06:30	0:38	18.08.2026 17:32	11:40	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 1С 35 ПС Голдобин, 1С 35/6 кВ ПС Рыбный порт. 6:30 на ПС Рыбный порт включен СВ 6, запитана 1С 6, все запитано. ПС Голдобин на ОРУ 35 повреждение колонки ОСИ ШР 35 Рыбный порт ф.С в ст. В. ячейка В 35 Рыбный порт, 1С 35 выводится в ремонт. 11:47 ДБ 2 чел. для замены опрного изолятора на ШР 35 Рыбный порт ф.С в ст. В 13:05 Произведена замена опорного изолятора ШР 35 Рыбный пор т ф.С в ст. В, оборудование вводится в работу. 17:32 Включена в работу 1С 35 кВ.	Т2 Рыбный порт		3,60	6 740	29	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 5 м/с, Гроза, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лазо - Солнечная - Сокольчи	20.08.2026 00:25	20.08.2026 02:39	2:14	20.08.2026 02:39	2:14	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. КИ ф.В-0кВ. 00:25 ПС 35 кВ Лазо от КУ "Земля" отключен В 35 Солнечная. С отключением потребителей ПС 35 кВ Солнечная, ПС 35 кВ Сокольчи, ПС 35 кВ Милоградово. (2638 чел, 48 ТП, 25 СЗО, 1,9 МВт с. Данильченково, с. Сокольчи, с. Валентин, Черноручье, с. Маргаритово, Бровки, Щербаковка.)ПС 35 кВ Сокольчи направлен персонал с матерского участка Лазо. Комплектуется бригада ПРЭС для осмотра ВЛ. Земля самоустранилась в 09:50 ДБ 2 чел. для внеочередного осмотра ВЛ. (отключалась 20.08.2026 00:25) в 16:40 осмотр на сегодня окончен, произведен осмотр пролетов опор №1-70, замечаний не выявлено. 21.08.2026 Обнаружена обгоревшая ветка в пролете опор№83-84.		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. уч-р. - 4 школы, д/с - 9 кот. - 4 орг. связи - 18	1,90	2 638	48	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Русская – КЭТ с отпайкой на ПС Зеленая	20.08.2026 03:44	20.08.2026 04:15	0:31	27.08.2026 19:44	184:00	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 04:15 нагрузка ПС 35 кВ Зеленая переведена на КВЛ 35 кВ Этершельд-Зеленая-КЭТ, запитаны все потребители. 11:00 -12:36 произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. В 14:32 опробован участок ВЛ от ПС 220 кВ Русская до РП-6 35кВ без замечаний, на повреждении участок КЛ 35 кВ от оп. №12 до ПС 35 кВ КЭТ. 24.08.26 тключена по КВЛ 35 кВ Русская-КЭТ-Зеленая в 11:40 ДБ на ПС 35 кВ КЭТ для испытания и отыскания МП на уч. РП 35 №6 до ПС 35 кВ КЭТ. Определено повреждение на кабельном участке между ПС 35 кВ КЭТ и РП-6 в 1140 м от ПС КЭТ в акватории б. Новик в 2 м от берега. 27.08.26 17:14 по КВЛ 35 кВ Русская - КЭТ с отпайкой на ПС Зелёная на участке КЛ 35 кВ РП-6 - ПС 35 кВ КЭТ, смонтированы соединительные муфты, КЛ сдана под испытание и фазировку. 18:12 по КВЛ 35 кВ ДБ 2 чел. для В/В испытания. График АВР до 28.08.26.	КВЛ 35 кВ Этершельд-Зеленая-КЭТ		0,30	300		инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Голдобин – РП-4	20.08.2026 15:42	20.08.2026 18:20	2:38	21.08.2026 14:25	22:43	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. В ремонте КЛ 35 кВ Голдобин - Рыбный порт, обесточена ПС Рыбный порт. В 16-12 выполнен осмотр ПС Рыбный порт - без замечаний. Осмотр ВЛ 35 кВ Голдобин - РП-4, без замечаний. Обнаружено повреждение на участке КЛ 35 кВ РП-4 - Рыбный порт на заходе КЛ в кабельные лотки РП-4. ВПЭС перевел нагрузку ф-3 ПС Рыбный порт на ф-4 ПС Чуркин (100А), 17:32 частично перевел нагрузку ф-10 и ф-20 на ф-16 ПС Чуркин (60А). 18:20 ВПЭС перевел нагрузку ф-27 ПС Рыбный порт на ф-13 и ф-9 ПС Чуркин (150А). Запитана вся бытовая и соц.значимая нагрузка. Всего запитано 18174 чел., 3,1 МВт. Осталась отключена коммерческая нагрузка.19-40 в РП-4 ДБ 4 чел на КЛ 35 кВ РП-4 - Рыбный порт для монтажа кабельной вставки. Произведен монтаж 3 соед.муфт и 3 концевых муфт на РП4, определено 2 МП 70 м от РП4, проведены земляные работы, произведен монтаж 2 соед.муфт и каб.вставки. 08:45 ДБ для испытания КЛ 35 кВ РП-4 - Рыбный порт. 09:30 КЛ 35 кВ РП-4 - Рыбный порт испытание выдержала. В 10:33 КВЛ 35 кВ Голдобин - РП-4 - Рыбный порт включена в работу, на ПС 35 кВ Рыбный Порт включены на холостой ход Т-1 и Т-2. В 10:53 на ПС 35 кВ Рыбный порт включены в работу 1С 6кВ и Ф-3 для проверки совпадения чередования фаз. 12:21 произведена проверка чередования фаз у потребителя ВПЭС, АО Рыбный порт. Фазировка не совпала. КВЛ 35 кВ выводится в ремонт для переподключения КЛ 35 на РП-4. Произведено переподключение КЛ 35 кВ на РП-4. В 14:25 КВЛ 35 кВ Голдобин - РП-4 - Рыбный порт включена в работу, фазировка совпала. 15:29 на ПС 35 кВ Рыбный порт включены отходящие фидера кроме Ф-11, Ф-19 (Восток-транссервис). В 15:38 включены Ф-11, Ф-19, все потребители запитаны.	ф-4,9,13,16 Чуркин (запитано всё население и СЗО)		8,50	18 174	63	инцидент 2 категории (И2)	+29°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \В 35 Т-2	21.08.2026 21:01	21.08.2026 21:44	0:43	21.08.2026 22:00	0:59	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 35 кВ Литовка, ПС 35 кВ Гайдамак, ПС 35 кВ Связь (СЗО: 6 шт). 21:24 произведен осмотр на ПС Волчанец В 35 Т-2, 1С 35, 2С 35 замечаний нет, 21:32 вкл. В 35 Т-2 (1,2 С 35 на хх). 21:36 произведен осмотр ПС 35 кВ Гайдамак, замечаний не выявлено. 21:44 включен потребитель ПС 35 кВ Гайдамак (9,09 МВт), включен основной потребитель. 21:57 произведен осмотр ПС 35 кВ Связь замечаний не выявлено. 22:00 включен потребитель ПС 35 кВ Связь, ПС 35 кВ Литовка от ПС 110 кВ Находка. Включены все потребители.			9,50	7 490	88	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \ Т-1 4 МВА	22.08.2026 13:48	22.08.2026 13:48	0:00	22.08.2026 17:28	3:40	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=23км.13:48 на ПС 35 кВ Суражевка Т-1 откл. от ДЗТ. 13:48 по сообщению потребителя Птицефабрика вся нагрузка переведена на Ф-12, Ф-15, Ф-16 ПС 35 кВ Птицефабрика. 13:50 на ПС 35 кВ Суражевка при осмотре обнаружена воронка на ШР 35 Т-1 Ф-С, поврежден изолятор ШР 35 Ф-С Т-1 в сторону Т-1 В 14:11 включена 1С 6 кВ через СВ 6. 14:46 Т-1 выведен в ремонт. 16:50 выполнены работы по замене ОСИ ШР 35 Т-1 Ф-С. В 17:28 Т-1 включен в работу, без замечаний.	ПС 35 кВ Птицефабрика Ф-12, 15, 16	гос. орг. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Хороль – Луговая насосная – Новодевица	23.08.2026 18:59	23.08.2026 18:59	0:00	23.08.2026 18:59	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 24.08.26 проведен по Р-1/45. гнездо на опоре №83						инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 6 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Богуславка – Жариково	23.08.2026 23:51	23.08.2026 23:56	0:05	23.08.2026 23:56	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр по расп. №103 от 28.08.2026 замечаний нет			0,10	60	2	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 3 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Этершельд – Зеленая – КЭТ	24.08.2026 11:45	24.08.2026 13:25	1:40	26.08.2026 14:29	50:44	МТО	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 35 кВ КЭТ, ПС 35 кВ Зеленая. В пр.оп.35-36 (переход через канал от о.Елены на о.Русский) сторонним судном оборван нижний провод. Виновник с места происшествия скрылся. Сообщено в СБ, полицию, ФСБ. 13:25 по сообщению АО "Оборонэнерго" переведена нагрузка ПС 35 кВ Зеленая (2 МВт, 1000 кВт) на КВЛ 35кВ Русская КЭТ с отп на ПС Зеленая, включен основной потребитель. В 15:41 ДБ 4 чел для отсоединения шлейфов на оп. №38. В 16:09 окончены работы по КВЛ 35 кВ Этершельд - Зеленая - КЭТ, на опоре №38 разобраны шлейфа в сторону ПС 35 кВ Этершельд. 17.31 участок КВЛ от ПС 35 кВ Зеленая до ПС 35 кВ КЭТ введен в работу, включены потребители ПС 35 кВ КЭТ, все потребители запитаны. В 17:48 ДБ 5 чел для ремонта провода нижней фазы в пролете опор оп. №35-36. В 19:55 окончены работы по ремонту провода нижней фазы в пролете опор оп. №35-36. Заявка до 23:59 27.08.26. 14:29 КВЛ 35 кВ Этершельд - Зеленая - КЭТ включена в работу после сборки шлейфов на оп.38.	КВЛ 35 Русская - Зеленая -КЭТ		3,60	4 406		инцидент 2 категории (И2)	+28°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Т-1 6,3 МВА	26.08.2026 05:55	26.08.2026 08:00	2:05	26.08.2026 14:23	8:28	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточение 1С 6 кВ Произведен осмотр оборудования ПС: В 35 Т-1 и В 6 Т-1 в отключенном положении, по Т-1 работа МТЗ. В КРУН 6 кВ обнаружено повреждение опорного изолятора ф. А между ячейками Ф-4 и Ф-5, по Ф-10 бл. 33, выключатель во включенном положении. В 06:30 нагрузка Ф-2 переведена на Ф-25 ПС Кролевцы. В 06:32 нагрузка Ф-10 переведена на Ф-13 ПС Птицефабрика. 06:59 1С 6 кВ выведена в ремонт. 08:00 переведена нагрузка Ф-2 на Ф-25, Ф-10,4 переведен на Ф-13. При переводе нагрузки с Ф-3 на Ф-20 отключился от МТО. 10:20 Д.Б для замены ОСИ 1С 6 кВ. 12:58 поставлена под напряжение 1С 6 кВ. Нагрузка Ф-7 переведена по сетям ТЭСК на Ф-3 АТЭЦ (ДГК); нагрузка Ф-1 переведена на Ф-22 ПС Птицефабрика. Погашено по Ф-3 аб.ТП - ОПХ Дальневосточное; по Ф-5 аб. ТЭСК 2-КНС. 10:20 ДБ на ПС 35 Птицефабрика для замены ОСИ 1С 6 кВ. В 12:58 1С 6кВ поставлена под напряжение, в 14:23 под нагрузку (кроме вед.ф 5,10, повреждение у потребителя)	ПС Птицефабрика Т-2	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 5	1,33	800	15	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Сураженка \ Т-2 4 МВА	26.08.2026 11:45	26.08.2026 11:54	0:09	26.08.2026 13:31	1:46	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре обнаружена ворона на ШМ 6 кВ отпайка на ТСН-2, поврежденного оборудования нет. В 11:45 включен СВ 6, нагрузка переведена на Т-1 в полном объеме, включены все потребители. В 13:31 Т-2 включен в работу по нормальной схеме. при осмотре обнаружена ворона на ШМ 6 кВ отпайка на ТСН-2, поврежденного оборудования нет	Т1		1,75		7	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Луговая с отпайками	26.08.2026 15:21	26.08.2026 15:31	0:10	26.08.2026 15:31	0:10	ДЗ 2з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Фазы "В,С" L=20,4 км. 27. 08.2026 Произведен осмотр оборудования ПС 35 кВ ЗСМ, ПС 35 кВ Евгеньевка, ПС 35 кВ Луговая, ПС 35 кВ Новосельская. Замечаний нет.28.08.26 произведен осмотр. Выявлено межфазное короткие замыкание на опоре 124 в следствии попадания молнии в траверсу Ф-В (верхняя), с последующим переходом на Ф-С во время прохождения грозового фронта в герлянде Ф-В разрушение одного изолятора, видны следы короткого замыкания на проводе. Провод без повреждений.			6,27	8 693	75	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 3 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Чкаловка с отпайками	26.08.2026 15:34	26.08.2026 15:38	0:04	26.08.2026 15:38	0:04	ДЗ 2з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Фазы "А,В" L=21,8 км. Осмотр на 27-29.08.26. 27.08.2026 Произведен осмотр оборудования ПС 35 кВ ЗСМ, ПС 35 кВ Заря, ПС 35 кВ Луговая, ПС 35 кВ Александровка, ПС 35 кВ Чкаловка. Замечаний нет. 27.08.26 произведен осмотр пр. оп. 87-107, без замечаний. 29.08.26 произведен осмотр. Выявлено межфазное короткие замыкание на опоре 142 в следствии попадания молнии в траверсу Ф-В (верхняя), с последующим переходом на Ф-А во время прохождения грозового фронта в гирляндах Ф-А, Ф-В, разрушение по одному изолятору, видны следы короткого замыкания на проводе. Провод без повреждений.			1,58	8 341	106	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 3 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 – Водвиженка – Тимирязевка	30.08.2026 16:05	30.08.2026 16:05	0:00	30.08.2026 16:05	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, замечаний нет.						инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Т-2 4 МВА	13.09.2026 08:58	13.09.2026 09:06	0:08	13.09.2026 09:06	0:08	ДЗТ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточивались 1 и 2 С 10 кВ (Т1 в резерве согласно нормальной схемы). Обнаружена птица под шинным мостом 10 кВ, повреждения оборудования нет.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	1,18	1 905	23	инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Кожзавод – Водозабор – Баневурово с отпайкой на ПС Периметр	13.09.2026 22:06	13.09.2026 22:06	0:00	13.09.2026 22:06	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. КТПН 35/0.4кВ №1075 "Периметр" Повреждение концевой муфты 35кВ ф.С		мед. учр. - 2 орг. связи - 10				инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Надеждинская – Соловей Ключ с отпайкой на ПС Дачная	13.09.2026 23:55	14.09.2026 00:02	0:07	14.09.2026 00:02	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС 35 кВ Соловей ключ, ПС 35 кВ Дачная, ПС 35 к В Вираж. Осмотр до 30.11.2026		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	7,20	1 985	115	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 5 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Кролевцы – Владивосток	14.09.2026 01:23	14.09.2026 01:23	0:00	14.09.2026 15:01	13:38	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,38 км, Lбаза=20 км. На х.х, без нагрузки, обесточенных потребителей нет. В пр.оп.43-44 проведена обрезка крон деревьев, в 15:01 включена в работу по норм схеме.						инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Фадеево – Извилинка – Бреевка	16.09.2026 06:52	16.09.2026 06:59	0:07	16.09.2026 06:59	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 35 кВ Извилинка, ПС 35 кВ Бреевка, ПС 35 кВ Фадеево. 16.09.26 произведен осмотр в пр.оп. 1 -105, повреждений не обнаружено, продолжение на 17.09.26. 17.09.26 09:51-16:20 осмотр закончен, в пр.114-115 обнаружено дерево под проводами. Повреждения провода нет, верба, длина-24 м, диаметр пня - 25 см. Из вне охранной зоны. В пр.114-115 поросль до проводов 0,5 м.		гос. орг. - 3 школы, д/с - 6 орг. связи - 8	0,51	1 369	16	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 11 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Водозабор\Т-1	17.09.2026 15:08	17.09.2026 20:11	5:03	06.10.2026 14:38	455:30	МТО	-		РЗА ПП. 15:08 на ПС 35 кВ Водозабор отключен Т-1 (35/10 кВ, 1,6 МВА) для БВР по тушению возгарания в КРУН 10 кВ ПС Водозабор, по согласованной НО заявке отключена для БВР ВЛ 35 кВ Лучегорск - Водозабор - Верхний Перевал, с погашением потребителей ПС 35 Водозабор, ПС 35 Верхний Перевал, ПС 35 Алчан на время оперативных переключений (с. Соболинное, с. Ясеневое, с. Красный Яр, с. Олон, с. В.Перевал, 1557 чел., 25 ТП, 11 СЭО, 0,9 МВт). 15:45 включена ВЛ 35 кВ Лучегорск - Водозабор – Верхний Перевал после вывода в ремонт Т-1 на ПС 35 кВ Водозабор, запитаны потребители ПС 35 кВ ВерхнийПеревал, ПС 35 кВ Алчан; организовывается перевод нагрузка потребителя ПС 35 кВ Водозабор по сетям 10 кВ ДРСК (водозабор, 0 чел., 0,2 МВт). 15:48 на ПС 35 кВ Водозабор локализовано возгорание в КРУН 10 кВ пожарным расчетом МЧС, проведен осмотр оборудования, выявлено повреждение бака тр-ра Т-1, ячейки В 10 Т-1, ТСН-1. На ПС 35 кВ Водозабор по Т-1 в отключенном положении В 35 Т-1 бл. МТО, в отключенном положении В 10 Т-1, блинкера РЗА определить нет возможности из-за повреждения оборудования. В 17-39 ДБ на чистку изоляции 2С10. 18:26 ПС 35 кВ Водозабор по Т-1 выполнена чистка изоляции 2С 10 кВ, подготавливается схема для включения 2С 10 кВ от Ф-5 ПС Лучегорск. В 20-11 запитана 2 С 10 от Ф-5 ПС Лучегорск (все потребители запитаны). В 11-47 18.09.26 ДБ для проф. испытания В 35 Т-1, Т-1, окончание в 14:03: Т-1 испытание не прошёл, вводить в работу нельзя. 22.09.26 доставлен трансформатор 1,6 МВА с ПС 35 кВ Пожарское на базу Пожарского РЭС в г.Лучегорск. 23.09.26 10:36-17:03 производились работы по чистке изоляции в КРУН 10; 11:30-15:52 производились работы по замене трансформатора Т-1 (трансформатор установлен на место, смонтирована ошиновка 10 кВ). 24.09.2026 работы по замене Т-1, произведена ошиновка В 35 Т-1; проверка РЗА В 35 Т-1; чистка изоляции 1С 10 кВ (КРУН 10кВ и 1С 10кВ частично очищен и окрашен). 25.09.26 проведены работы: ТСН-1 текущий ремонт, Т-1 монтаж цепей ГЗ, демонтаж ТТ 10 в ячейке В10 Т-1, очищена и покрашена 1С10, заменены 12 опорных изоляторов в 1С10. 26.09.26 чистка изоляции в КРУН 10, 1С 10, яч. В 10 Т-1: заменены 3 опорных изолятора, смонтированы и подключены 2 ТТ. ШМ 10 Т-1: заменены 6 опорных изоляторов. яч. СВ 10: подготовлены перемычки. 27.09.26 ШМ 10 Т-1: заменены 3 опорных изоляторов; восстановлена перемычка 0,23 кВ ТСН-1; яч. СВ 10: смонтирована перемычки. 28.09.26 11-09 — 15:03 СВ 10, текущий ремонт. 29.09.26 10:20-16:06 произведен ремонт и регулировка привода В35 Т-1, к работе готов. 10-42-16:24 производилась прокладка контрольных кабелей по ОРУ 35кВ шкаф защит Т-1 и КРУН 10кВ, произведена прокладка 3-х контрольных КЛ, частично подключены. 30.09.26 ДБ по Р-17 КРУН -10 кВ яч1-6 прокладка контрольных кабелей. 11-53 окон. по р 17. Проложили кабель обогрева В35 Т-1. Подключили транзитные шинки, установили панель ЦС без обвязки. 01.10.26 09-52 ДБ по Р-18 КРУН 10 кВ релейные отсеки яч. 1-6 прокладка контрольных кабелей. 16-10 окончание, смонтирована панель защит В 10 Т-1, восстановлен кабель 0,23 кВ СН, смонтированы вторичные цепи на панель ЦС от шкафа СН. 02.10.26 09:23-13:58 на смонтированы цепи управления В 10 Т-1, В-35 Т-1, смонтированы цепи сигнализации и телеуправления. График АВР до 06.10.26. 05.10.26 10-36 ДБ с/р 20 3 чел. опробование действия приводов В 35 Т-1, В 10 Т-1. 14-08 окончание работ. Произведено опробование действия приводов В 35 Т-1, В 10 Т-1. 14-50 ДБ 3 чел. по Н 04 Т-1, В 35 Т-1 проф испытание. 17-02 окончание работ. Т-1, В 35 Т-1 можно вводить в работу. 17-42 ДБ 3 чел по Н 05 1С 10, секционная перемычка 10 кВ проф испытания. 18-25 окончание работ. 1С 10кВ не прошла испытания, продолжение работ 06.10.26. 18-56 Т-1 под напряжением на ХХ. 6.10.26 в 09:59 на ПС 35 кВ Водозабор допущена бригада 2 чел для проф.испытания 1С 10 кВ и перемычки 10 кВ; в 14:00 окончены работы по испытанию 1С 10 кВ, успешно; в 14:38 Т-1 и 1С 10 кВ введены в работу по нормальной схеме.	Ф-5 ПС Лучегорск	орг. водосн. - 2	0,20		6	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Надеждинская – Соловей Ключ с отпайкой на ПС Дачная	20.09.2026 12:22	20.09.2026 12:49	0:27	20.09.2026 19:42	7:20	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточились ПС 35 кВ Соловей ключ, Дачная, Вираж. СЭО: 2шт, УИК №1819. В 12:49 ПС 35 кВ Вираж и ПС 35 кВ Соловей ключ включены по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Кролевцы (включен основной потребитель). Запитан УИК №1819. В 13:36 ВЛ 35 кВ Надеждинская-Соловей ключ с отп. на ПС Дачная выведена в ремонт. В пр.оп.9-10 обрыв провода фазы "В". 15:05-18:45 произведен ремонт провода в пролете опор №9-10. В 19:42 ВЛ 35 кВ введена в работу, включены все ранее отключенные потребители.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	5,50	1 986	115	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Бурная \В 35 Т-2	23.09.2026 02:25	23.09.2026 02:40	0:15	16.10.2026 13:19	562:54	ЛЗШ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточилась 2С 35 кВ ПС Бурная, 2С 35 кВ ПС Этершельд, ПС Зеленая. В 02:40 на ПС Этершельд переведена нагрузка через СВ 35, включены все потребители. В 02:58 на ПС Бурная произведен осмотр: В 35 Т-2 отключен, В 35 Этершельд включен. Работа защит по В 35 Т-2: внешнее отключение, блинкер блок. ЛЗШ, по В 35 Этершельд выпавших блинкеров нет. Произведены работы по снятию осциллограммы В35 Т-2. 24.09.26 испытания КП 35 кВ Бурная- Этершельд №2 не выдержала, выполнен перемонтаж 4-х концевых муфт КП 35 Бурная-Этершельд № 2. Испытания 2С 35 кВ успешно выдержала. 18:10 2С 35 кВ включена на х.х. 25.09.26 по КП 35 Бурная - Этершельд №2 нитка №2 установлено место повреждения в 200 метрах от ПС Бурная. 29.09.26 производился перемонтаж концевых муфт. 02.10.2026 произведены испытания КП, испытания выдержала. 11.10.2026 произведены испытания КП, испытания выдержала. 02.10.26 КП 35 кВ Бурная-Этершельд № 2 присоединена, сдана под включение и фазировку. График АВР до 21.10.26. 16.10.26 13:19 ПЮЭС ПС Бурная КП 35 Бурная - Этершельд №2 включена в работу.	СВ 35 ПС Этершельд	гос. орг. - 1	1,71	9 862	21	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Кролевцы – Владивосток	24.09.2026 02:23	24.09.2026 02:23	0:00	24.09.2026 14:12	11:49	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,38 км, Lбаза=20 км. Обесточенных потребителей нет, ВЛ на ХХ. 08:30 ДБ 3 чел для осмотра ВЛ. Произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено, в 14:12 ВЛ введена в работу.						инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Павловка-2– Россия	24.09.2026 02:45	24.09.2026 02:45	0:00	24.09.2026 02:45	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 24.09.2026 произведен осмотр Р-6/112 с 10:15 до 16:02, без замечаний.						инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Гроза

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Надеждинская – Соловей Ключ с отпайкой на ПС Дачная	24.09.2026 15:30	24.09.2026 16:51	1:21	24.09.2026 20:07	4:37	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=10,014км, Lбаза=18км. Обесточены ПС 35 кВ Дачная, ПС 35 кВ Сахарный ключ, ПС 35 кВ Вираж. Осмотр ПС 35 кВ Надеждинская: по ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей ключ выключатель отключен, блинкер МТЗ, АПВ_ну. На территории ОРУ 35 кВ повреждение (разрушение) ТН 35 1С. 16:51 нагрузка переведена на ВЛ 35 кВ Владивосток - Соловей ключ, включены потребители ПС 35 кВ Соловей ключ, ПС 35 кВ Вираж (включен основной потребитель). Остаются обесточены потребители ПС 35 кВ Дачная (800чел, 0,6 МВт). Обнаружено повреждение: оп. №24 повреждение изолятора фазы В, провод на траверсе. 18:32 ДБ 4 чел для ремонта провода и замены изолятора фазы В на оп №24, в 19:09 работы на оп №24 по замене изолятора и ремонту провода окончены, ВЛ вводится в работу. В 20:07 введена в работу, включены все ранее отключенные потребители.		гос. орг. - 1 мед. уч-р. - 1 орг. связи - 2	4,80	1 986	239	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская	24.09.2026 15:33	24.09.2026 15:33	0:00	24.09.2026 15:33	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 35 кВ Надеждинская на ОРУ 35 кВ обнаружено повреждение (разрушение) ТН 35 1С.		гос. орг. - 3 мед. уч-р. - 2 школы, д/с - 7 кот. - 1 орг. связи - 9				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-10 Яконовка	01.07.2026 15:20	01.07.2026 15:32	0:12	01.07.2026 15:32	0:12	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 03.07.2026, обнаружены деревья под проводами в пр оп 84-85, 96-99, а так же необходимость пропопил деревьев на абонентской отпайке Оборонэнерго.		орг. связи - 2	0,03	65	3	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 6 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-11 Поселок	01.07.2026 16:18	01.07.2026 16:32	0:14	01.07.2026 18:38	2:20	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ 10 Ф-11 Поселок включен до РК-1 оп. №54, обесточена 1 ТП 3034 РКЦ (АБ) быта нет. В 17-05 обнаружена ветка на проводах в пр.57-58. В 18-38 включен по нормальной схемы.		гос. орг. - 14 орг. водосн. - 1 уголовные - 2 мед. уч-р. - 2 школы, д/с - 6 орг. связи - 2	0,73	2 628	13	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\В 10 Т-1	03.07.2026 16:08	03.07.2026 16:23	0:15	03.07.2026 16:23	0:15	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточилась 1С 10 кВ. В 16:16 включен В 10 Т-1, включена 1С 10кВ на хх. Был зависшим В 10 вед. Ф-6, отключен от КУ. В 16:23 включены В 10 Ф-1, Ф-2, Ф-7. Требуется регулировка привода В 10 вед. Ф-6, запланирована на 14.07.2026.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,42	433	17	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	07.07.2026 08:32	07.07.2026 08:32	0:00	07.07.2026 08:32	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 07.07.26 осмотр ВЛ в пр.№ 250/42-250/89 замечаний нет, 08.07.26 осмотр ВЛ в пр.№250/42-250/1, и пр.№250-271 замечаний нет. в РУ 10 кВ КТП-1064 ГАИ на изоляторах ввода 10 кВ трансформатора обнаружена птица со следами дугового перекрытия.						инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-4	08.07.2026 12:04	08.07.2026 13:42	1:38	08.07.2026 22:50	10:46	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. 12:24 Бригада выехала с с. Гвоздево 13:26 Бригада прибыла на осмотр 13:42 Включено до 2РКЛ оп.№231 20 ТП из 26 основной потребитель запитан 15:29 Включены 25 из 26 ТП, повреждена концевая муфта оп.247/4 ТП-4069 отключена, быта нет, питание базы отдыха. 19:22 ДБ для монтажа концевой муфты оп.247/4		мед. уч-р. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,08	595	26	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 18 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\В 10 Т-2	08.07.2026 16:37	08.07.2026 17:15	0:38	09.07.2026 09:30	16:53	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 16:37 на ПС 35 кВ Занадворовка откл. В 10 Т-2 от МТЗ. В 16:45 включен В 10 Т-2, включена 1С 10 кВ на ХХ. в 17:06 включены в работу В 10 Ф-3, В 10 Ф-5, без замечаний; при включении В 10 Ф-10 отключился от МТЗ. В 17:15 включены в работу В 10 Ф-7, В 10 Ф-9 без замечаний. Остается отключен Ф-10 (150 чел, 0,1 МВт). 23-12 Опробован В 10 Ф-10 без ЛР1 оп 77 - не успешно 23-37 Опробован В 10 Ф-10 без ЛР оп 42/1 - не успешно 00-01 ДБ для осмотра и ОМП по ВЛ 10 Ф-10 ПС Занадворовка от оп 77 до оп 1 01:12 Введен в работу без РТП 4100 оп 41/3 без замечаний 01:22 Потребитель ТП 4100 запитан от собственного ДГУ 09.07.26 в 09:30 произошло повторное отключение Ф-10, дальнейшую хронологию ликвидацию аварийного отключения смотреть в отключении Ф-10 ПС 35 кВ Занадворовка за 09.07.26 09:30.			0,40	900	29	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	08.07.2026 20:18	08.07.2026 20:20	0:02	08.07.2026 20:20	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.2026 09.08.2026 произведён внеплановый осмотр, замечаний нет.		орг. водосн. - 1 мед. уч-р. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,50	184	19	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 15 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-10	08.07.2026 20:18	08.07.2026 20:19	0:01	08.07.2026 20:19	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09.07.2026 выполнен осмотр ктп 5621 Скважина п.Раздольное, КТП затекает крыша			0,07	40	1	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 15 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	08.07.2026 21:28	09.07.2026 01:34	4:06	09.07.2026 01:34	4:06	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=52,2км Lбаза=50км. 22:37 ДБ 2 чел. на Осмотр и ОМП по ВЛ-10 ф-7 ПС Раздольное-1 00:10 Обнаружен разрушенный изолятор Ф-А опоры № 62/14 по ВЛ-10 Ф-7 пс Раздольная-1 00:59 ДБ 2 чел на замену разрушенного изолятора Ф-А опоры № 62/14 по ВЛ-10 Ф-7 ПС Раздольная-1 01:34 произведена замена изолятора оп.№ 62/14 , Ф-7 введен в работу по нормальной схеме, все потребители запитаны.		орг. водосн. - 1 мед. уч-р. - 4 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 12	0,50	783	39	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\ Ф-3 ЮРЭС "Очистные ОПХ"	08.07.2026 21:57	08.07.2026 22:18	0:21	08.07.2026 22:18	0:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.07.2026 произведен осмотр, без замечаний.		орг. связи - 7	0,45	700	8		+25°С, 14 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	09.07.2026 03:40	09.07.2026 03:41	0:01	09.07.2026 03:41	0:01	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 14.07.26 абон.отп. Дорожник-1 заросшая		орг. водосн. - 1 мед. уч-р. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	0,80	1 519	67	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промышленная\В 10 Т-2	09.07.2026 06:17	09.07.2026 07:35	1:18	09.07.2026 07:35	1:18	ЗДЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная в работе Т-2 (Т-1 в ремонте) погашение 1 С 10 кВ. 2С 10 кВ. В яч ф-21 обнаружено повреждение концевой кабельной воронки, следы дугового перекрытия. 07:00 В 10 Т-2 включен на ХХ, производится набор нагрузки. В 7:35 включены все потребители кроме вед.ф.21.			4,20	300	44	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	09.07.2026 09:30	09.07.2026 12:47	3:17	10.07.2026 19:46	34:16	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,3км, Lбазы=75км. 10:06 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ. В 11:59 опробован участок до ЛР-1 опора № 77 без замечаний. 12:47 ПС Занадворовка Ф-10 включен до ЛР-2 опора 111, включено 11 ТП из 16. 20:49 с применением СИЗ убрана ветка на аб. отпайке в пролетах оп.№140/5-140/6. 22:02 включен участок от оп.№111 до РКЛ-1 оп.№201 без замечаний, включены 13 ТП из 16, 3 аб. ТП отключены. 23:05 ПЮЭС ПС Занадворовка по Ф-10 запитано 14 ТП из 16ТП, осталось погашено 2ТП абон., отпайки оп.149, оп.140 запитаны от собственных ДГУ, включение РКЛ-1 планируется в светлое время суток 10.07.26 (находится в лесной местности около 0,8 км от дороги) !ПЮЭС ПС Занадворовка по Ф-10 на абон. отпайках оп.149, оп.140 имеются повреждения в сетях абонента.01:12 включен в работу без ТП 4100 (оп. 41/3). В ТП 4100 перекрытие в РУ 10 кВ (плохая телефонная связь, детали уточняются).01:22 потребитель ТП 4100 (фермерское хозяйство) перешел на собственное ДГУ. 10.07.2026 18:20 ДБ 3 чел для ремонта Т-1 В КТП 4100 (повреждение 2-х шлейфов от тр-ра до ввода 0,4). 19:46 включен Ф 10 по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,05	150	16	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7\РКЛ оп.98	09.07.2026 11:02	09.07.2026 11:08	0:06	09.07.2026 11:08	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11:08 РПВ-У На отп. Абон. ООО «Элком» оп. 103 было повреждение ПН 10 кВ.		орг. водосн. - 1 мед. уч-р. - 4 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 12	0,17	300	24	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-10	09.07.2026 11:45	09.07.2026 11:52	0:07	09.07.2026 11:52	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11:52 РПВ-У 09.07.2026 выполнен осмотр ктп 5621 Скважина п.Раздольное, КТП затекает крыша. Фото не требуется.			0,10		1	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-10	09.07.2026 15:16	09.07.2026 16:52	1:36	09.07.2026 16:52	1:36	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 15:21 РПВ-НУ 09.07.2026 выполнен осмотр ктп 5621 Скважина п.Раздольное, КТП затекает крыша. Фото не требуется.			0,10		1	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Северная\КЛ 10 ТЭЦ Северная - РП 5 №2	10.07.2026 12:40	10.07.2026 12:40	0:00	06.08.2026 17:00	652:20	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. 14.07.2026 11:40-16:25 определено место повреждение в 100 м от ТЭЦ Северная. 05.08.2026 11:58-15:00 разработан котлован и смонтированы соединительные муфты. 06.08.26 13:30-14:15 произведены испытания КЛ 10 кВ, испытания выдержала. В 17:00 включена по нормальной схеме.	КЛ 10 ТЭЦ Северная - РП 5 №1					инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Черниговка\ Ф-3 ЧРЭС	10.07.2026 19:04	10.07.2026 19:41	0:37	16.07.2026 17:20	142:16	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 19-24 ОВБ выехала для отыскания повреждения 19-41 Ф-3 включен с отключенным РС 10 на оп 65 в ст ВЛ в работе 9 ТП из 12. Повреждение КЛ между ТП№157 и ТП-№111, в 20:13 все потребители запитаны. 16.07.26 выполнен ремонт КЛ, в 17:20 Ф-3 включен по нормальной схеме. График АВР до 17.07.26.			0,60	1 614	12	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \ Ф-24	12.07.2026 14:57	12.07.2026 16:36	1:39	16.07.2026 18:05	99:08	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО:Примводоканал. В 16:36 переведена нагрузка на Ф-23, все потребители включены. 14.07.26 16-00 выполнен осмотр по Ф-24. в ЩКП обнаружено повреждение концевой муфты в сторону ТП1702 16.07.26 в 12:23-14:59 по ф-24 смонтирована концевая муфта КП 10 ЩКП-ТП 1702, требуется испытания. 15:50 по ф-24 ДБ для испытания КЛ 10 ЩКП-ТП 1702. 16:25 уч. КЛ 10кВ ЩКП-ТП 1702 испытания выдержал, в 18:05 включен в работу. График АВР до 17.07.2026.	Ф-23 ПС Океанариум		0,03		3	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \ Ф-1 УРЭС	12.07.2026 21:46	12.07.2026 21:54	0:08	12.07.2026 21:54	0:08	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружено затекание воды, следы перекрытия проходных изоляторов КТП №20204 "Белоногова". Заменены 15.07.2026		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,20	412	19	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новопокровка\ВЛ 10 кВ Ф-1 Новопокровка-Таборово	13.07.2026 08:14	13.07.2026 08:14	0:00	13.07.2026 08:14	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ в пр. 122-265, зам. нет. Продолжение осмотра 16-17.07.26.						инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	14.07.2026 07:33	14.07.2026 07:35	0:02	14.07.2026 07:35	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился с частью нагрузки ф.15 ПС Подъяпольск. Произведен осмотр ВЛ 10кВ, замечаний нет.		кот. - 1	0,30	352	16	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \ Ф-1 УРЭС	14.07.2026 12:52	14.07.2026 13:03	0:11	14.07.2026 13:03	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружено затекание воды, следы перекрытия проходных изоляторов КТП №20204 "Белоногова". Заменены 15.07.2026		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,20	412	24	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	14.07.2026 14:52	14.07.2026 17:46	2:54	21.07.2026 18:45	171:53	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,3км, Lбаза=75км. ИМФ-18 км ф.В,С. В 16:00 выехала бригада с ПС Славянка на осмотр ВЛ. В 17:46 включен до РЛ-2 оп.111, Запитано 9ТП из 12. В 19:49 включение участка ВЛ без 2-х вед. ТП с оп.140 и оп.149 неуспешно. В 22:58 обнаружены срыв крепления траверсы на оп.185, обрыв провода на оп.182-185 ф.В. В 00:38 включён до оп.163 (разобраны шлейфа), все потребители запитаны. 21.07.2026 11:25-16:10 в пр.оп.182-185 заменен провод ф.В. В 17:13 включен до оп.№201. В 18:45 включеен РКЛ-1 оп.201 по норм схеме.		орг. связи - 1	0,05	5	12	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 8 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Аэропорт\Ф-33 Надеждинский РЭС	14.07.2026 15:36	14.07.2026 16:49	1:13	25.09.2026 17:58	999:22	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,47 км, Lбаза=5 км. Обнаружен поврежденный КЛ10 от РП Аэропорт до КТП Аврора яч.№13, все потребители запитаны. 23.07.2026 определено МП КЛ 10кВ на расстоянии 410 м от РП-10 Аэропорт в сторону КТП Аврора. 14.08.2026 разработка котлована, МП не обнаружено. 09,14-16.09.2026 ОМП, МП не обнаружено. 18.09.2026 обнаружено МП 2500м от КТП Аврора. 21.06.26разработка котлована на участке КЛ 10 кВ от РП 10 кВ Аэропорт яч.13 до КТП-"Аврора", МП не подтверждено, болотистая местность - в котлован поступает вода 22.09.26 котлован разработан, повреждена соед.муфта. 23-24.09.2026 монтаж КЛ вставки. 25.09.2026 завершен монтаж кабельной вставки 6м, испытана КЛ. 17:58 включен по нормальной схеме			0,10	100	2	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \ Ф-6 УРЭС	14.07.2026 18:10	14.07.2026 18:18	0:08	14.07.2026 18:18	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 19.07.2026 замечаний нет		орг. водосн. - 1	0,10	806	10	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 6 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \ Ф-1 УРЭС	14.07.2026 21:07	15.07.2026 01:38	4:31	15.07.2026 01:38	4:31	МТЗ	ну		РЗА П. РиЧПН. Lвл=22,28км; Lбаза=25км. В 21:47 включение до РЛ 2358/183 оп.183 неуспешно. В 22:14 включение до РЛ 2/105 оп.105 неуспешно. В 23:54 осмотре ВЛ 10 кВ обнаружено повреждение подвесного изолятора на оп.25 в сторону оп.24 ф.А. 01:07-01:18 произведена замена изолятора. В 01:38 фидер включен в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,20	412	24	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \ Ф-28	14.07.2026 22:00	15.07.2026 00:06	2:06	15.07.2026 00:06	2:06	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 23:35 включен до ЛР-2 оп.62. В 00:06 включен без вед. отпаек оп.68а АЗС, оп.686 Закусочная, повреждение на вед. участке.			0,17	80	9	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\ Ф-33	15.07.2026 00:53	15.07.2026 00:57	0:04	15.07.2026 00:57	0:04	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.08.2026 08.08.2026 произведён послеаварийный осмотр, замечаний не выявлено.		школы, д/с - 1	0,17	50	8	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	15.07.2026 07:07	15.07.2026 07:27	0:20	15.07.2026 07:27	0:20	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился с частью нагрузки Ф-15 Подъяпольск. Осмотр до 31.08.2026 05.08.26 16-38 произведен осмотр ВЛ10, замечаний нет		кот. - 1	0,30	352	16	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уссури\ВЛ 10 Ф-6 Уссури-с/з Лесозаводский	15.07.2026 08:00	15.07.2026 08:00	0:00	15.07.2026 08:00	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. На КТП-1065 МТМ разрушение проходного изолятора ф.С (ИП-10)6.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уссури\ВЛ 10 Ф-6 Уссури-с/з Лесозаводский	15.07.2026 08:26	15.07.2026 08:26	0:00	15.07.2026 08:26	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На КТП-1065 МТМ разрушение проходного изолятора Ф-"С" (ИП-10)		мед. учр. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \ Ф-4\РКЛ-10 оп.238/1	15.07.2026 09:20	15.07.2026 09:38	0:18	15.07.2026 14:30	5:10	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=15.51 км, Lбаза=12 км. В 09:38 включён до оп.238/30, КТП-Калугин запитан от промышленного питания, КТП-ПЗ Рязанова на собственном ДГУ, КТП-ПАО МТС на собственном ДГУ, СТП-Пасечник был на Х.Х., все потребители запитаны. 10:11-14:30 произведен осмотр ВЛ, убрана ветка с вед. отпайки МТС, включён по нормальной схеме в 14:30.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,05		4	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Камень-Рыболов\Ф-5	15.07.2026 09:20	15.07.2026 09:45	0:25	15.07.2026 11:40	2:20	МТЗ	-	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 09:45 включен до оп.51, нагрузка частично переведена на Ф-3, Ф-11 ПС Камень-Рыболов, включено 24ТП из 28. Остается отключен участок ВЛ от оп.51 до оп.92. В 11:40 включен без вед. ТП "Водоканал" от оп.63, повреждение на вед. участке.	ВЛ 10 Ф-3 ПС Камень-Рыболов, ВЛ 10 Ф-11 ПС Камень-	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	1,10	3 890	28	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-0 ИТК-31	15.07.2026 11:15	15.07.2026 13:24	2:09	15.07.2026 13:24	2:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 13:24 включен полностью после осмотра ВЛ и ТП. Все потребители включены. В ТП-3177 - есть следы перекрытия по воде, оборудование не повреждено.		гос. орг. - 3 уголовные - 8 мед. учр. - 2 школы, д/с - 8 кот. - 3 орг. связи - 9	1,10	1 112	11	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-12 КЭЗ	15.07.2026 11:15	15.07.2026 14:05	2:50	17.07.2026 17:04	53:49	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,45км Lбаза=0. 11-15 отключился от МТЗ. АПВ неусп. 14-05 включен до РЛ-9 оп.108. Включено 11 ТП из 20-ти. В 14-47 опробован до РЛ-14 оп.150. Неуспешно. МТЗ. В 15-31 опробован до РЛ-77 оп.144/1. Неуспешно. МТЗ. В 15-48 опробован без ТП 3225 (аб), ТП 3085 (аб). Неуспешно. МТЗ. В 16-28 опробован без ТП 3279, 3198. Неуспешно.МТЗ. В 18-05 ДБ 4 чел.на осмотр ВЛ пр.108-150. В 18-40 осмотр закончен. Видимых повреждений не обнаружено. В 19-01 после установки ПЗ ДБ.2 чел на оп.117 для разрезки шлейфов в сторону оп.118. В 19-24 шлейфа разрезаны и ВЛ опробована напряжением без ТП 3085 и 3198. Неуспешно. МТО. В 20-31 Включен Ф-12 с отключенным РЛ-9 оп. 108. Появилась земля в сети 10 кВ Ф "С" = 0 . В 21-08 после установки ПЗ ДБ 2 чел. для разрезания шлейфов на оп. 117 в сторону опоры 116 и сборки шлейфов в сторону оп. 118. В 21-45 работы на оп.117 закончены. ПЗ с рабочего места сняты. 22-04 включен РК 11 оп. 31 Ф-0 от ПС 220 кВ Чугуевка. Включено 19 ТП из 20. Отключен участок ВЛ от оп. 108 до оп. 117. Отключено 1ТП № 3085 (Аб), запитана от собственной генерации. 23-09 включено ТП № 3085 (Аб). В 23-10 ДБ. 2 чел. для отыскания замыкания на землю с прибором ПОИСК от опоры №1 до опоры № 108. В 00-45 Обнаружено: На опоре № 41 разбитый изолятор фаза "С". В 01-35 ДБ. 2 чел. для замены изолятора на опоре №41. 00-45 Работа по замене изолятора на опоре № 41 закончена. 02-18 включен В 10 Ф-12 КИ в норме. В 10-00 16.07.26 поступила информация от абонента: обнаружено повреждение в абонентском ТП-3115 АБ ООО ТРАНС, ТП отключено абонент занимается устранением повреждения. 17.07.26 восстановлены шлейфа на оп.108, в 17:04 Ф-12 включен по нормальной схеме.		кот. - 1	1,20	235	20	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\ Ф-8	15.07.2026 15:32	16.07.2026 04:30	12:58	16.07.2026 04:30	12:58	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=13,27км, Lбаза=65км. С частью Ф-5 ПС Безверхово. В 15:50 включение до оп.107 неуспешно. 16:04-18:51 произведен осмотр ВЛ пр.оп.1-107: обнаружена упавшая оп.73 в болоте, после обильных дождевых осадков. 01:13-03:42 произведена установка оп.73 и монтаж проводов. В 04:30 введен в работу по нормальной схеме, все потребители запитаны.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,22	600	56	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-13\ РП-80201\яч.6	15.07.2026 16:23	15.07.2026 18:15	1:52	12.08.2026 18:04	673:41	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. С нагрузкой Ф-1, Ф-11 и Ф-17 ПС Промысловка (СЗО: бойлерная-2, госпиталь, 2 в/ч, ЦТП). В 16:57 включен с отключенным В 10 РП-203, РП-80202, запитано 6 ТП из 23 ТП. В 17:43 включено 15 ТП из 23 ТП. В 18:15 включено 19 ТП из 23 (большая часть нагрузки запитана). В 19:25 включено 20 ТП из 23. В 22:05 запитаны 22 ТП из 23 ТП. На ТП-82040 в РУ 0,4 увлажнение изоляции 1С и 2С, произведена сушка. В 01:33 включены все потребители. Выведен КВЛ 10 Ф-11 Промысловка РП80201-РП80202, без потребителей. 27.07.26 08-50 КЛ 10 РП80201 - РП80202 (участок Ф-11) производилась расчистка просеки, под монтаж воздушного участка ПЭП (около 100м). 06.08.26 13:55 ДБ 3 чел для монтажа опор, установлено 2 опоры, продолжение на 07.08.26. 07.08.26 09:00ч ДБ 3чел для монтажа опор, 18:08 на месте повреждения КЛ 10 установлено всего три опоры с арматурой под прокладку проводов СИП 10кВ. 11.08.26г. 8-39 ДБ 3 ч для монтажа опор на уч. "РП80201-РП80202". 16-01 работы окончены, смонтировано 300 м СИП из 700. 12.08.26 09:00ч ДБ 3чел, 17:45ч работа полностью закончена, КВЛ 10 сдана под испытания и ввод в работу. 18:04 включена в работу по нормальной схеме. График АВР до 14.08.26.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 6 орг. связи - 1	0,60	1 000	23	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-3 Лесозаводск-База ЗЭС	16.07.2026 06:05	16.07.2026 07:20	1:15	16.07.2026 07:20	1:15	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Устранен схлест проводов в пр.оп.3-4 над дорогой.			0,06		2	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\Ф-8 Привольное	16.07.2026 09:36	16.07.2026 09:42	0:06	16.07.2026 09:42	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружена птица на оп. №268		орг. водосн. - 1 орг. связи - 4	0,10	250	6	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-8 ОРМУЭС	16.07.2026 10:11	16.07.2026 10:24	0:13	16.07.2026 10:24	0:13	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 30.07.2026 Произведен осмотр ВЛ 10 кВ замечания не выявлены		школы, д/с - 1	1,17	2 500	24	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-5 Кроуновка, МТФ	16.07.2026 11:16	16.07.2026 11:20	0:04	16.07.2026 11:20	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 29.07.26, без замечаний			0,10		4	инцидент 2 категории (И2)	+29°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \ Ф-23	16.07.2026 22:42	17.07.2026 05:24	6:42	05.09.2026 20:14	999:32	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. С нагрузкой Ф-24. В 04:15 Ф-23 включен на х.х, в 05:24 включены все потребители. Выявлено повреждение КЛ 10 кВ от ЩКП до РП-9. 10.08.26 14:26-05:42 определено МП КЛ 10 ЩКП - РП-9 в 40 м. от РП-9. 05.09.26 15:05-16:45 на КЛ 10кВ уч. ЩКП- РП 9 смонтирована каб. вставка 8 м и 2-е соед. муфты, каб. испытан. В 20:14 включен в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1	0,05		6	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-2 Кроуновка	17.07.2026 07:12	17.07.2026 07:22	0:10	17.07.2026 07:22	0:10	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По результатам испытаний 29.07.26 заменены проходные изоляторы на ПС "Корсаковка"		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,35	820	9	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 1 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-4	17.07.2026 07:58	17.07.2026 11:31	3:33	17.07.2026 11:45	3:47	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 18,7 км. Lбаза= 50 км. 10:30 Ф-4 включен до ЛР-3 оп.219, включено 9 ТП. В 11:31 Ф-4 включен до ЛР-4 оп.232, включено 21 ТП. В 11:45 Ф-4 включен по нормальной схеме. Все абоненты запитаны. Фото смотри откл за 29.07.2026 14:06 (на вводе в ТП-4191 повреждение проходного изолятора ф.В)		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,80	595	26	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Родина\Ф-1 УРЭС	17.07.2026 09:02	17.07.2026 09:11	0:09	17.07.2026 09:11	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 04.08.2026 на опоре 34 разрушена юбка изолятора.		орг. связи - 1	0,07	200	3	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-25	20.07.2026 09:33	20.07.2026 13:54	4:21	20.07.2026 13:54	4:21	МТЗ	ну		РЗА П. РиЧПН. Lвл=54,9км.Lбаза=50км. В 12:05 на оп.269/1 обнаружен поврежденный изолятор. 12:55-13:54 произведена замена изолятора на оп.269/1, фидер включён по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,17	140	54	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 1,3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\ Ф-3 ЮРЭС "Очистные ОПХ"	21.07.2026 06:07	21.07.2026 06:16	0:09	21.07.2026 06:16	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.07.2026 произведен осмотр, без замечаний.		орг. связи - 7	0,40	700	8	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-2 Кроуновка	21.07.2026 07:15	21.07.2026 07:23	0:08	21.07.2026 07:23	0:08	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По результатам испытаний 29.07.26 заменены проходные изоляторы на ПС "Корсаковка"		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	820	9	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\ Ф-8	22.07.2026 00:05	22.07.2026 04:10	4:05	22.07.2026 04:10	4:05	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=13,27км, Lбаза=65км. В 00:32 на оп.132/6 обнаружен поврежденный изолятор по ф.А. 01:00-04:10 произведена замена опорного изолятора на оп.132/6 ф.А, Ф-8 включён по нормальной схеме.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,22	340	3	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 1,1 м/с, Туман
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	22.07.2026 08:41	22.07.2026 14:53	6:12	22.07.2026 14:53	6:12	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,2км Lбаза=75км. В 08:56 бригада выехала с базы ХРЭС. В 10:25 ДБ 2 чел. отыскание места повреждения. В 10:58 включен до оп.77. В 11:22 включен до оп.111. В 14:08 ДБ 2чел. на оп.158 замена изолятора ф.С. В 14:53 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,05	5	16	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \ Ф-4\РКЛ10 оп.№238/1	23.07.2026 23:04	23.07.2026 23:06	0:02	24.07.2026 22:05	23:01	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=15.51 км, Lбаза=12 км. В 23:06 все абоненты перешли на собственное ДГУ. В 00:46 включен до ПР оп.238/30, запитано КТП-Калугин. 24.07.2026 17:23-11:38 произведен осмотр ВЛ пр.оп.238/30-238/186: обнаружена ветка в пр. оп. вед. отпайки КТП-ПАО МТС оп.№238/186/1/10-238/186/1/11, с применением СИЗ убрана. В 22:05 Ф-4 включен по нормальной схеме.	перешли на собственный дгу	гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,01	20	4	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-10 Яконовка	24.07.2026 10:06	24.07.2026 10:13	0:07	24.07.2026 10:13	0:07	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10.08.2026 Произведен осомтр ВЛ, без замечаний.		орг. связи - 2	0,10	65	3	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \ Ф-28	24.07.2026 11:32	24.07.2026 11:33	0:01	24.07.2026 11:33	0:01	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.2026 09.08.2026 произведён послеаварийный осмотр, замечаний не выявлено.			0,17	80	20	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 7 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская \ Ф-8	25.07.2026 00:51	25.07.2026 00:52	0:01	25.07.2026 00:52	0:01	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 00:52 РПВ-У Замечания и фото смотри в откл за 30.07.2026 23:23 (Убрана ветка в пр.оп.122-123. Обнаружен обрыв провода ф.С в пролетах оп.№133/13-133/14. В ТП-4035 выполнен ремонт концевой муфты Т-1.)		кот. - 1 орг. связи - 1	0,90	600	57	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 6 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	25.07.2026 08:48	25.07.2026 15:15	6:27	25.07.2026 15:15	6:27	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,46 км. Lбазы=57 км. 10:35 ДБ для ОМП на ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС 110 кВ Барабаш. 12:18 по Ф-13 обнаружен обрыв провода ф.С в пр.оп. № 3\7-3\8. В 13:23 ДБ для ремонта провода в пр.опор 3/7-3/8. Работы закончены, в 15:15 Ф-13 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,13	415	8	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексеевникольск\Ф-3 УРЭС	25.07.2026 10:00	25.07.2026 10:09	0:09	25.07.2026 10:09	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11.08.2026 Произведен осмотр обнаружен, оп. 109, слетевший изолятор Ф-В.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,07	200	8	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-2 Кроуновка	25.07.2026 10:54	25.07.2026 11:05	0:11	25.07.2026 11:05	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По результатам испытаний 29.07.26 заменены проходные изоляторы на ПС "Корсаковка"		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,02	820	9	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \ Ф-6 УРЭС	25.07.2026 12:46	25.07.2026 12:53	0:07	25.07.2026 12:53	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 04.09.26. Замечаний нет.		орг. водосн. - 1	0,28	806	10	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Родина\Ф-1 УРЭС	25.07.2026 16:23	25.07.2026 16:32	0:09	25.07.2026 16:32	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 04.08.2026 на опоре 34 разрушена юбка изолятора.		орг. связи - 1	0,02	200	3	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-25	25.07.2026 22:23	25.07.2026 22:29	0:06	25.07.2026 22:29	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.2026 08.08.2026 13:51 завершен осмотр ВЛ, без замечаний.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,17	140	54	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 4,6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\В 10 Т-1	26.07.2026 07:51	26.07.2026 08:01	0:10	26.07.2026 08:01	0:10	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключились В 10 Ф3 (МТО АПВ ну), В 10 Ф4 (Ускорение защит. АПВ ну). 07:59 отключили В 10 Ф-2,3,4,6 для осмотра 1С. 08:01 после осмотра 1С 10 включили В 10 Т-1 и ф-2,6. В 08:26 Ф-4 РПВ усп. В 08:50 по Ф-3 обнаружено в яч. повреждение опорного изолятора Ф "С". 10:03 Ф-3 нагрузка переведена на Ф-13. Повреждение в яч.Ф-3 устранено, 12-45 Ф-3 включен по нормальной схеме.			4,00	1 500	14	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\Ф-4 Хор РЭС	26.07.2026 07:51	26.07.2026 08:26	0:35	26.07.2026 08:26	0:35	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 03.08.26 проведен осмотр ВЛ по Р2/78 замечаний нет.			1,00	400		инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\Ф-3 Хор РЭС	26.07.2026 07:51	26.07.2026 10:03	2:12	26.07.2026 12:45	4:54	МТО	ну	не произ в	РЗА ПП. РиЧПН. 08:42 при включении В 10 Ф-3 "земля" в сети 10 С-0, В 10 Ф-3 отключён. 08:50 в ячейке В 10 Ф 3 видны следы перекрытия опорного изолятора Ф-С сторона КЛ. Вызван персонал для испытания и замены. 10:03 Ф-3 нагрузка переведена на Ф-13. По Заявке 11152 приступили к АВР в яч В-10 Ф-3. В 11-17 ДБ по Н 4/41 для замены опорного изолятора. 12-05 работы по Н 4/41 окончены, бригада выехали для ввода Ф-3 по нормальной схеме. 12-45 ВЛ-10 Ф-3 включена по нормальной схеме.	ПС Хороль Ф-13		0,50	450	5	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	26.07.2026 08:42	26.07.2026 08:42	0:00	26.07.2026 08:42	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. 03.08.26 по расп.№9 произведен осмотр ВЛ - замечаний нет						инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дмитриевка\ Ф-8 Городок	26.07.2026 12:01	26.07.2026 12:26	0:25	26.07.2026 12:26	0:25	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 31.07.26 по расп.№24 произведен осмотр ВЛ - замечаний нет			0,14	536	5	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дмитриевка\ Ф-9 Дмитриевка	26.07.2026 12:01	26.07.2026 12:19	0:18	26.07.2026 12:19	0:18	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 31.07.26 по расп.№24 произведен осмотр ВЛ - замечаний нет			0,17	718	7	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	27.07.2026 13:02	27.07.2026 16:14	3:12	28.07.2026 16:24	27:22	МТЗ	отсут ств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,4 км, Lбаза=54 км. 16:14 опробован до ЛР2 опоры № 220, успешно (запитан основной потребитель, 5ТП из 7). В 16:23 КТП Пост ,,Земля леопарда,, и КТП ПЗ Овчинникова перешли на собственные ДГУ. Все потребители запитаны. 17:17-20:05 произведен частичный осмотр, окончен из-за плохих погодных условий, осмотренна ВЛ от оп 220 до оп 252, замечаний не обнаружено. 28.07.2026 в 09:49 ДБ 2 чел. обход ВЛ пр.оп.253-369. В 15:46 обнаружен обрыв проводв Ф-В в пролетах оп.273-274. 15:58-16:24 устранено, в 16:24 введен в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 2	0,17	370	7	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-3 Пуциловка	27.07.2026 14:48	27.07.2026 15:05	0:17	27.07.2026 15:05	0:17	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. РС 269/131 слетевший изолятор, устранено 29.07.26. По результатам испытаний 29.07.26 заменены проходные изоляторы на ПС "Корсаковка"		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	235	6	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-16 Каменка	28.07.2026 04:06	28.07.2026 05:05	0:59	28.07.2026 12:27	8:21	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 05:05 включен до РЛ-37 оп.76/19 - запитано 13 ТП из 27 ТП (большая часть нагрузки). В 05:23 включен до РЛ-21 оп.76/20/1, запитано 22 ТП из 27 ТП. В 05:33 включили полностью, а в 05:36 отключился МТЗ. В 06:03 включение до РЛ-58 оп.76/20/27/1 неуспешное. В 06:20 включение до РЛ-21 оп.76/20/1 неуспешное. В 06:33 включение до РЛ-37 оп.76/19 неуспешное. В 06:57 включение до РЛ-12 оп.91 неуспешное. В 07:44 включение до РЛ-29 оп.74 неуспешное. В 08:46 нагрузка Ф-16 переведена на Ф-15 ПС Уборка. Выведен участок по Ф-16 от ПС Чугуевка до РЛ-29 оп.74, восстановлено электроснабжение 23 ТП из 27. В 08:42 ДБ 5 чел. на осмотр пр.оп.1-74. В 08:55 ДБ на осмотр в пр.оп.74-1. В 10:35 в пр.оп.69-70 обнаружено дерево из вне охранной зоны, орех 10 м, на проводах Ф "В", "С". Расстояние у комля 30 см. 11:50-12:00 дерево с проводов убрано. В 12:27 Ф-16 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3 орг. связи - 4	0,80	927	27	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	28.07.2026 06:02	28.07.2026 06:03	0:01	28.07.2026 06:03	0:01	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр До 15.08.2026 10.08.26 16-50 произведен осмотр ВЛ10, замечаний нет		мед. учр. - 1	0,20	150	9	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\В 10 РП-80202	28.07.2026 19:07	28.07.2026 20:00	0:53	29.07.2026 17:20	22:13	МТЗ	отсут ств	ну	РЗА П. РиЧПН. В РП80202 отлючился В10 ТП82040 (СЗО водоканал, В/ч). С нагрузкой Ф-17 ПС Промысловка. В 19:22 включено до ТП 82040, включено 3 ТП из 11ТП. В 19:37 в ТП82040 включили отпайку в ст. КТП2033, запитано еще 3ТП (всего 6ТП из 11). В 20:00 все потребители запитаны, ТП82016 (воинская часть запитана от ДГУ). Выведен участок КВЛ 10 кВ ТП82016 - ТП82013. В 20:23 ДБ на обход. 22-04 осмотрено 28 опор (из 111), болотистая местность, продолжение обхода в светлое время суток. 29.07.26 08:57-16:52 произведен осмотр: на траверсе оп.55/6 обнаружена сухая ветка упавшая из вне охранной зоны ВЛ10, убрана при помощи СИЗ.			0,10		11	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 22 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-13	28.07.2026 20:43	28.07.2026 21:20	0:37	03.08.2026 16:07	139:24	МТЗ	отсут ств	не произ в	РЗА П. РиЧПН. На РП203 отключен В10 82025, отключено 3 ТП. В 21:20 включены все абоненты от РП80202. Выведен уч.КВЛ10 РП203-ТП82025, необходимо испытание. 29.07.26 12:06-15:20 обнаружено повреждение КЛ 10 в 170 м от РП203 в ст. ТП82025. 03.08.26 08:51 ДБ для разработки котлована.11-33 работа окончена.12-20 ДБ для монтажа кабельной вставки. 15-34 работа окончена.16-07 КВЛ включена в работу.	ф-11 Промысловка	мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 6 орг. связи - 1	0,05	500	14	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 15 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексеевникольск\Ф-1 УРЭС	29.07.2026 00:30	29.07.2026 00:36	0:06	29.07.2026 00:36	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РП "Пуциловка" следы перекрытия на ТТ Ф-1		орг. водосн. - 5 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 4	0,30	1 500	15	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-8 Школа	29.07.2026 03:45	29.07.2026 04:42	0:57	29.07.2026 04:42	0:57	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Затекание проходных изоляторов КРУН 10 Ф-8. Заменены 15.08.26		мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 1	0,30	250	7	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-2 Кроуновка	29.07.2026 04:05	29.07.2026 05:01	0:56	29.07.2026 05:01	0:56	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По результатам испытаний 29.07.26 заменены проходные изоляторы на ПС "Корсаковка"		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,02	820	9	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-10 Яковлевка	29.07.2026 04:09	29.07.2026 04:42	0:33	29.07.2026 04:42	0:33	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10.08.2026 Произведен осомтр ВЛ, без замечаний.		орг. связи - 2	0,03	65	2	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Барано-Оренбургская \Ф-6 Богуславка ОРЭС	29.07.2026 08:41	29.07.2026 08:49	0:08	29.07.2026 08:49	0:08	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 03.08.26. 03.08.26 Р 97 Произведен осмотр ВЛ замечаний нет		гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 8	0,20	1 500	10	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \ Ф-4\РКП оп.238/1	29.07.2026 11:10	29.07.2026 11:15	0:05	06.08.2026 22:18	203:08	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15.51 км, Lбаза=12 км. В 11:15 включен до ЛР оп.238/30, запитано КТП-Калугин. В 11:34 ДБ 2чел. для осмотра ВЛ 10 кВ пр.оп.238/30- 238/186. В 13:28 приостановлен осмотр на оп.238/73 в связи с повышением уровня воды в реке Рязановка и возможности переправы через реку. Осмотр будет продолжен после спады воды в реке Рязановка. КТП "ПЗ Рязановка" и КТП "МТС" перешли на собственные ДГУ. 05.08.2026 при осмотре автомобиль увяз в грязи после разлива речки "Рязановка" в районе опоры 238/74 далее проезд затруднен нужен спец транспорт. 06.08.26 12:35 ДБ 2 чел на осмотр ВЛ от оп.238/74 до оп.238/186. 18:26 ДБ (3 человека), для продолжения осмотра ВЛ от оп.238/74 до оп.238/186. 22:07 обнаружена ветка в пролетах опор №238/172 - 238/173 убрана с применением СИЗ График АВР до 07.08.26. 22:18 включен по нормальной схеме		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,01	20	3	инцидент 2 категории (И2)	+28°С, 11 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-4	29.07.2026 14:06	29.07.2026 15:41	1:35	29.07.2026 16:45	2:39	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. В 15:41 включен без ТП-4191, на вводе в ТП-4191 повреждение проходного изолятора ф.В. Устранено, включен по норм схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,08	595	27	инцидент 2 категории (И2)	+28°С, 11 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \ Ф-4	29.07.2026 15:05	29.07.2026 16:05	1:00	29.07.2026 16:05	1:00	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключение произошло при НПЯ.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	600	7	инцидент 2 категории (И2)	+29°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \ Ф-4	29.07.2026 16:13	29.07.2026 17:07	0:54	29.07.2026 17:07	0:54	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключение произошло при НПЯ.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,01	600	7	инцидент 2 категории (И2)	+29°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \ Ф-11	29.07.2026 16:13	29.07.2026 19:16	3:03	29.07.2026 19:16	3:03	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,64 км, Lбаза=70 км. Повреждение на вед. ТП-КЭЧ и ТП-ДВРСК.			0,08	25	4	инцидент 2 категории (И2)	+29°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\В 10 РП-80202	30.07.2026 00:35	30.07.2026 01:05	0:30	30.07.2026 16:37	16:02	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=3,87км Lбаза=25км. С нагрузкой Ф-17 Промысловка. В 01:05 включено 6 ТП из 11 до ТП 82040 (обесточено 30ч. домов/0,02МВт). 01:15-06:09 произведен осмотр до оп. №22 замечаний нет. В 09:58 ДБ 2 для осмотра участка ВЛ от ТП 82040 до ТП 82013. В 10:34 включено до ТП82022, без вед. КТП-Тереньтьев. КТП82016 в/ч на собственном ДГУ, ТП82013 нет абонетов В 16:25 поизведен обход ВЛ 10 уч.82040-82013. В 16:37 включены потребители, кроме абонентской КТП-Тереньтьев.			0,10		11	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \ Ф-11	30.07.2026 11:10	30.07.2026 11:30	0:20	30.07.2026 11:30	0:20	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Фото смотри откл за 04.08.2026 07:00 (Разрушение изолятора Фаза В оп.№76)			0,05	128	4	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	30.07.2026 17:06	30.07.2026 17:19	0:13	30.07.2026 17:19	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 10.08.2026 09.08.2026 13:37 произведен осмотр, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,13	415	8	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	30.07.2026 20:46	30.07.2026 23:00	2:14	03.09.2026 18:12	837:26	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 23:00 включен до ЛР2 оп.220, запитан основной потребитель, 5ТП из 7. В 23:19 КТП Пост "Земля леопарда" и КТП ПЗ Овчинникова перешли на собственные ДГУ. Все потребители запитаны. Осмотр после спада воды. График АВР до 21.08.26. 20:04 осмотрен учаток от ЛР-2 до оп.252, без замечаний,бригада продолжила осмотр, дальше связи с бригадой нет. 21:03 произведён осмотр до оп.298, обнаружена наклоненая траверса оп. 293, необходима АГП, дальнейший осмотр затруднён из-за разлива реки, АВР и продолжение осмотра запланированы на 10.08.2026. 10.08.2026 10:08 ДБ 2 чел. в пр.опор № 220-369 для осмотра ВЛ. 15-36 ПЮЭС ПС Барабаш по Ф-5 закончен обход. р.Барабашевка сменила русло смыты опоры 280, 281, 282. На опоре 263 разобраны шлейфа запитано ТП4027 (ПЗ Овчинникова остается на ДГУ). 28.08.2029 в 10:35 ДБ 6 человек для установки опор 280,281,282. работы по Ф-5 закончены установлено 3 опоры. График АВР до 04.09.26 В 17:46 работы окончены в пролёте оп.259-260 с приминением СИЗ снята ветка с дерева. В 18:12 включен по нормальной схеме. 03.09.2026 в11:52 ДБ 4 чел для обхода и осмотра ВЛ на участке оп. 220 до оп. 369		гос. орг. - 2	0,10	370	7	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 10 м/с, Дождь, Гроза

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	30.07.2026 23:23	31.07.2026 16:29	17:06	31.07.2026 21:41	22:18	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=65км, Lвл=29км. Абон. КТП ИП Тэн было отключено ранее (повреждение в сети абон.) База "Силайф" КТП-4035 запитана от собственного ДГУ. В 01:18 с применением СИЗ и оперативной штанги убрана ветка в пр.оп.122-123. В 01:26 включение неуспешное. В 01:45 включение до ЗЛР оп.140 не успешное. В 02:11 включение до 5ЛР оп.99/10/1 неуспешно. В 03:03 обнаружен обрыв провода ф.С в пролетах оп.№133/13-133/14. 03:53-04:46 восстановлен провод Ф-С в пр.оп.133/13-133/14. В 05:00 включение неуспешное. В 05:43 ДБ 2 чел на осмотр и ОМП в пр.оп. ЛР1 оп.1-ЗЛР оп.140 и с частью нагрузки Ф-5 ПС Безверхово ЛР2 оп.13-ЛР5 оп.99/10/1. 07:26 осмотр приостановлен в связи с ухудшением погодных условий (сильный ливень). Осмотр будет продолжен после нормализации погодных условий. Направлен персонал для В 10 Ф-8 в контр. положении и оценки возможности проезда для осмотра. 12:45 ДБ в пр. оп. 1-20 для послеаварийного обхода. 12:45 ДБ на уч-к ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Безверхово в пр. оп. 37-173 для послеаварийного обхода. 12:59 произведен осмотр в пр. оп. 1-20 без замечаний. 14:12 включен до 2РП оп.107, запитано 3ТП из 56-ти. 14:16 включение без участка ВЛ Ф-5 Безверхово (отключен ЛР оп.107/1) - НУ. 14:49 по ТП-40541 ФАП подключен к РИСЭ 6 кВт. 15:21 включение, при отключенных ВЛ 10 кВ Ф-5 Безверхово оп.107/1, аб.ТП-ХКЭ оп.123, ТП-4179 Силайф оп.132/1 НЕУСПЕШНО 16:29 включены все ТП, без отпайки на ТП4035 оп. 133/13/1. Успешно 17:00 бригада выехала с базы ХРЭС п. Славянка 20:29 ДБ 2-чел. ТП-4035 ремонт концевой муфты Т-1 21:41 Включен по нормальной схеме		кот. - 1 орг. связи - 1	0,22	600	56	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	31.07.2026 02:27	31.07.2026 02:31	0:04	31.07.2026 02:31	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.26 09.08.2026 произведён внеплановый осмотр, замечаний нет.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,50	184	19	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сокольчи \Ф-6	31.07.2026 07:22	31.07.2026 07:58	0:36	31.07.2026 07:58	0:36	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр без замечаний.		орг. связи - 2	0,10	143	9	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	31.07.2026 08:36	31.07.2026 09:28	0:52	31.07.2026 09:28	0:52	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. По результатам осмотра подготовлена ДЗ от 15.05.2026 с разработанными мероприятиями.		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,15	150	8	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-3 ЧРЭС Светлое	31.07.2026 18:17	31.07.2026 19:12	0:55	01.08.2026 00:19	6:02	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=24,621км, Lбаза=28км. 19:12 Ф-3 включен с отключенным РС739/149, запитано 12 ТП из 20. 21:05 отключены РТП7265, РТП 7264, РТП 7270, РТП 7283, РТП 7266, РТП 7267, РС 742/237. 21:38 Ф-3 включен с включенным РС 739/149 замечаний нет. 22:01 включено 13 ТП из 20. 22:29 включены 14 ТП из 20. 23:00 включены 16 ТП из 20. 23:19 включены 17 ТП из 20. 00:19 Ф-3 включен полностью. Повреждены ОПН 10 кВ ТП-7283, исключены из схемы.			0,36	1 293	20	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ивановка\Ф-5 Тарасовка\ РКЛ оп.207	31.07.2026 19:27	31.07.2026 19:45	0:18	01.08.2026 02:08	6:41	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=39 км, Lбаза=17км. 19-45 отключен РС 646/271 и включен РКЛ оп.№207, запитано 1ТП 6747, без напряжения ТП 7194, 6812, 610502. В 19-55 обнаружены подмыты 2 шт. оп. 313, 314, обрыв проводов пр. 313-315. разлив ручья. 20-40 выехал ДГУ в с. Орловка на ТП 7194. 22-31 ДБ в пр.оп. 313-315 для восстановления проводов. 01-48 работы окончены, все включено.		гос. орг. - 1 орг. связи - 3	0,03	32	4	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	РКЛ-4 оп.1 Ф-9 Фурманово от ПС 110 кВ Ольга\Ф-15 Новоникола евка	01.08.2026 00:09	01.08.2026 17:00	16:51	01.08.2026 17:00	16:51	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 35км, Lбазы=81км. В 00:41 включение до РЛ-22 оп.190 успешное. В 01:17 включение до РЛ-27 оп.357 неуспешное. В 01:53 включение до РЛ-23 оп.290 успешное, но появилась "земля" в сети 10 кВ ПС 110 кВ Ольга. В 02:20 включение до РЛ-22 оп.190 успешное, включено 1ТП из 6ТП. Повреждение на участке от РЛ-22 оп.190 до РЛ-23 оп.290 и на участке от РЛ-23.оп.290 до РЛ-27 оп.357. Осмотр 01.08.26 в светлое время суток. В 04:30 Бригада 5 чел. выехала с базы Кавалеровского РЭС. В 06:38 допущена бригада 4 чел. на осмотр ВЛ пр. 190-357. В 10-43 обход ВЛ 10 кВ закончен, обнаружено повреждение: разрушение проходного изолятора в ТП-2026. Также выявлена необходимость безотлагательной чистки просеки в пролетах опор №№279-279/2. Бригада направлена на базу в п. Ольга за запасным изолятором, а также для дозаправки бензопил. в 13:00 допущена бригада для чистки просеки в пролетах опор № №279-279/2. В 13:00 допущена бригада для чистки просеки в пролетах опор № №279-279/2. В 14:48 допущена бригада для замены проходного изолятора в ТП-2026. По РКЛ-4 оп.1 по Ф-15 ПС 110 кВ Ольга в 16:00 работы окончены, включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 3 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 8	0,10	122	5	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский	01.08.2026 06:38	01.08.2026 06:38	0:00	01.08.2026 06:38	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведен смотр ВЛ 03.08.26. Причина отключения - перекрытие на опорных изоляторах в РУ-10 кВ КТП 1052 База ф "В.С".						инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-2 Кроуновка	01.08.2026 07:56	01.08.2026 08:06	0:10	01.08.2026 08:06	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.08.2026 Произведен осмотр по Р 5-88, без замечаний.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	820	9	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Родина\Ф-6 УРЭС	01.08.2026 08:35	01.08.2026 08:44	0:09	01.08.2026 08:44	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.09.2026 Произведен осмотр.Без замечаний.		орг. связи - 1	0,10	360	7	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\СВ 10	01.08.2026 08:39	01.08.2026 11:10	2:31	01.08.2026 11:10	2:31	МТО	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 2С 10 кВ. СВ 10 отключился от МТО. по Ф-11 блинкер МТЗ (выключатель включен). В 11:10 на ПС 110 Раздольное-1 по 2С 10 кВ набрана нагрузка, потребители запитаны. 23:22 проведена проверка защит и ревизия привода В 10 Ф-11 - Замечаний не выявлено.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 6 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 13	1,20	1 907	69	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Родина\Ф-6 УРЭС	01.08.2026 18:21	01.08.2026 18:30	0:09	01.08.2026 18:30	0:09	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.09.2026 Произведен осмотр.Без замечаний.		орг. связи - 1	0,10	360	7	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промышленная\2С 10 кВ	02.08.2026 06:23	02.08.2026 07:27	1:04	02.08.2026 07:37	1:14	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 2сш 10 кВ. 7:27 включена 2С 10 кВ на ХХ, 7:37 включены все фидера кроме вед.ф.20, повреждение КЛ (абон. УссЭС).			0,80	250	24	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-19	02.08.2026 08:45	02.08.2026 11:08	2:23	02.08.2026 11:24	2:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 11:08 введен в работу с отключенным ЛР-1 оп 61-без замечаний запитано 10 ТП из 15 - запитан основной потребитель 02.08.2026 произведен осмотр замечания не обнаружены, все включено		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,40		15	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 3 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\Ф-4 Павловка	02.08.2026 17:25	03.08.2026 09:28	16:03	03.08.2026 18:27	25:02	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=71км Lбаза=45км. 17-33 опробован напряжением до РЛ-1 оп.132 успешно. 18-03 опробован напряжением до РЛ-25 оп.216 неуспешно. 18-07 ДБ на осмотр от РЛ-1 оп. 132 до РЛ-25 оп. 216. Включен до ЛР-1 оп.132 в 20:34, восстановлено электроснабжение потребителей 1ТП из 20. Обнаружено в пр.оп.171-172 падение дерева извне охранной зоны (ильма) на провода, в пр.оп.171-175 провис проводов трех фаз до земли в результате срыва креплений на изоляторах, обрыв провода ф.А на опоре №172, излом траверсы на опоре №172. Дальнейший осмотр не возможен из-за разлива ручья. Продолжение АВР с утра 3.08.26. Из г.Уссурийск и п.Черниговка (Прим ЦЭС) везут два РИСЭ, планируют ночевать в с.Анучино (Прим СЭС) и далее в 6 утра выезжать на подключение РИСЭ для запитывания потребителей (начиная с с.Шумный). АВР затрудняются погодой (дождь) и подтоплением дорог. В 05:30 оперативный персонал направлен в с. Шумный для подключения РИСЭ. (связи нет). В 08:25 ОРБ выполняет ПРМ в с. Павловка для устранения повреждений в пр. оп. №171-175, Нач. РЭС выехал на ТРЕКОЛ Хаски для осмотра ВЛ с БПЛА. 09-28 в с. Шумный подключен РИСЭ 250 кВа к ТП 3219 нагрузка 0.17 МВт, включено 4 ТП. Всего включено 5 ТП из 20 (включена большая часть нагрузки). В 10-29 допущена бригада 3 чел. для устранения повреждений в пр. оп. №171-175. В 10-35 включены ТП 3217 Быт, 3233 Лесоцех. Всего включено 7 ТП из 20. В 10-58 Бригада 3 чел. выехали из с.Шумный в с. Антоновка для подключения РИСЭ. В 13-20 в с.Антоновка подключен РИСЭ к ТП 3135 Зерноток, обратной трансформацией в с.Ленино подключены ТП 3230 Лесхоз, ТП 3231 Быт весь потребитель с.Ленино. Включено 10 ТП из 20. Продолжается набор нагрузки. В 13-44 подключены ТП 3134 Клуб, ТП 3132 Школа. подключен весь потребитель с.Антоновка. Включено 12 ТП из 20. 15-12 Работы по НД-3БУ полностью закончены, начаты переключения по вводу ВЛ в работу. В 15-27 Ф-4 Павловка включен до РЛ-74 оп. 438 от ПС 35 кВ Уборка. Включены все потребители. В 15-45 начаты переключения по восстановлению нормальной схемы Ф-4 Павловка. (отключение РИСЭ от 3135 Зерноток с.Анучино). В 17-20 Ф-4 Павловка включен до РЛ-32 оп. 510/87 от ПС 35 кВ Уборка без замечаний. В 18-27 Ф-4 Павловка включен полностью по нормальной схеме.	РИСЭ 250 кВа к ТП 3219, ТП 3135	гос. орг. - 8 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 5 орг. связи - 13	0,30	2 280	20	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	03.08.2026 05:16	03.08.2026 16:08	10:52	06.08.2026 18:06	84:50	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=36км, Lбаза=75км. 05:42 ДБ 2чел. для внепланового осмотра и отыскания места повреждения в охранной зоне ВЛ 10 кВ. 07:22 опробован до ЛР-2 оп. 278/1 без абонентской отпайки на ТП-Дубки, ну. 07:54 опробован до ЛР-3 оп. 348, НУ. 08:52 Опробован участок до ЛР-1 оп.164 в работе удержался. 09:04 ДБ 2 чел. для осмотра и отыскания места повреждения в пролёте опор №164 - 348. 10:55 по Ф-3 ДБ на опору 214 для разборки шлейфвов. 11:49 Ф-3 опробован до 214, в работе удержался. 12:12 по Ф-3 ДБ для осмотра ВЛ в пролете опор 214- 348. 13:10 по Ф-3 обнаружена ветка на проводе в пролетах оп. 271-272. Ветка убрана. 13:23 Ф-3 ДБ на опору 214 для сборки шлейфов. 13:49 Ф-3 в работе не удержался. 15:33 включен до опоры 348, включено 1 ТП из 9. 15:48 по Ф-3 включено 7 ТП из 9. 16:08 Ф-3 включен без СТП Эйсмонт. 18:44 по Ф-3 в СТП Эйсмонт (повреждения по 0,4кВ) быт отсутствует, охранный пост, перешли на собственную ДГУ, включены все потребители. 20:32-20:57 в РУ0.4 кВ ТП4189 производилась замена вводного АВ-0.4 кВ. 06.08.2026 в 16:25 произведены замеры Т-1 в СТП-4189, подтверждено внутреннее повреждение. 16:49-18:06 произведена замена трансформатора в СТП-4189, включён по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,17	480	9	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 9 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \ Ф-11	04.08.2026 07:00	04.08.2026 11:53	4:53	04.08.2026 11:53	4:53	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,64 км, Lбаза=70 км. 08:38 ДБ 2чел. ОМП. 11:10 оп.№76 разрушение изолятора Фаза В. 11:35 по Ф-11 ДБ 2 чел. для замены изолятора оп.76 ф.В. 11:53 Включен по нормальной схеме			0,08	25	4	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-5 Кроуновка, МТФ	06.08.2026 04:18	06.08.2026 04:26	0:08	06.08.2026 04:26	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 14.08.2026 Произведен осмотр. На КТП-160 Урюпин (Абонент) разрушение проходных изоляторов на ПКУ 10 кВ.			0,10		4	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексеевникольск\Ф-2 УРЭС	06.08.2026 05:02	06.08.2026 05:12	0:10	06.08.2026 05:12	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 27.08.2026. Замечаний не выявлено.		угольные и горнорудные - 1 в/ч - 1 орг. связи - 1	0,10	200	5	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Чернышевка\ Ф-7 Чернышевка	06.08.2026 09:27	06.08.2026 10:00	0:33	06.08.2026 11:50	2:23	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 09-27 Произведён осмотр ОВБ АРЭС Лазаревым А.Г. В 10-00 включен до РЛ-42 оп.41 (9ТП из 18 ТП, включена большая часть нагрузки) - без замечаний. В 10-42 включен до РЛ-75 оп. 61 - "земля" фаза "С". В 11-50 включён полностью, все потребители запитаны. На РТП 5185 обнаружена птица - устранена.		гос. орг. - 12 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 6 кот. - 1 орг. связи - 6	0,20	694	18	инцидент 2 категории (И2)	+28°С, 0,2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\ Ф-5 ЮРЭС "Киразавод"	07.08.2026 17:59	07.08.2026 18:10	0:11	07.08.2026 18:10	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 09.08.2026 г., дефектов и замечаний не обнаружено			0,37	300	12	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	07.08.2026 22:27	07.08.2026 22:30	0:03	07.08.2026 22:30	0:03	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12.08.2026 Произведен осмотр ВЛ10 Ф-4 замечаний не выявлено		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	1,50	1 519	67	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 10 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ВЛ 10 кВ Ф-5 "Спасск-Военный завод	08.08.2026 19:30	08.08.2026 20:05	0:35	08.08.2026 20:05	0:35	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ оп. №1			0,08	102	7	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-13	11.08.2026 10:03	11.08.2026 11:55	1:52	26.08.2026 18:14	368:11	МТО	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-11, Ф-17 ПС Промысловка. В 10:51 включен до РП-203, в РП-203 отключен в сторону РП-80202. Запитано 11 ТП из 31 ТП. 11-55 запитана РП80202 без 3х ТП. 14-07 Включены 2 ТП от Ф-7 ПС Промысловка. Все потребители запитаны. Обесточена ТП82005, не имеет потребителей. Выведены уч: КЛ 10 "РП80202-ТП82005" с Киз 2,5/8/5 МОм на землю и 25/30/18 МОм меж фаз. И уч. КВЛ10 "ТП82005-ТП2034" с Киз 1,5/10/3,5 МОм на землю и 12/11/1 МОм меж фаз. 16-15 ДБ 2 ч для осмотра ВЛ 10 уч. "ТП82005-ТП2034". Выполнен осмотр участка ВЛ 10 ТП 82005 - ТП 2034, в пр. оп. 1-3 требуется чистка просеки с предварительной подготовкой подъездных путей (ВЛ пересекает русло р. Промысловка). График АВР до 31.08.26.			1,50	1 520	31	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-2	11.08.2026 10:50	11.08.2026 10:54	0:04	11.08.2026 10:54	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12.08.2026 Произведен осмотр ВЛ10 Ф-2 замечаний нет.			0,17	60	4	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 3,1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-11 Поселок	13.08.2026 05:35	13.08.2026 08:10	2:35	13.08.2026 10:57	5:22	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ в 05-37 неуспешное.В 06-45 произведен осмотр ТП-3077 и ТП-3120 (поступали звонки от жителей - видели вспышку) - повреждений не обнаружено. В 06-59 включение до РЛ-55 оп.2/8 неуспешное. В 07-26 включение до РК-1 оп.54 неуспешное. 08-00 ТП 3040 Большица включена от собственного ДГ. В 08-10 включен без 5 ТП (ТП - 3031, 3108, 3077, 3120, 3269). В 08-58 включен без ТП 3120. В РУ-10 кВ ТП 3120 обнаружено повреждение проходных изоляторов фазы А,В. В 10-20 ДБ 3 чел. для замены изоляторов. В 10-57 ТП 3120 включена в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 14 орг. водосн. - 1 уголовные - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 орг. связи - 2	0,80	2 628	13	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	13.08.2026 23:58	14.08.2026 00:05	0:07	14.08.2026 00:05	0:07	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 30,1 км, Lбаза= 75 км. 17.08.2026 19:31 проведён осмотр, обнаруженно повреждение в сетях абанента на аб. отпайке на ТП-НПП «Росгранстрой» оп 45/244.		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,15	150	7	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 1,6 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \Ф-3 Баневурово	15.08.2026 01:28	15.08.2026 01:37	0:09	15.08.2026 01:37	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 31.08.2026 произведено осмотр, без замечаний.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,15	284	7	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \Ф-6 Кондратеновка	15.08.2026 02:29	15.08.2026 02:38	0:09	15.08.2026 02:38	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21.09.26 Произведен осмотр. Замечаний нет.		мед. учр. - 1 орг. связи - 5	0,42	1 400	50	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \Ф-7 Горнотаежное	15.08.2026 03:08	15.08.2026 03:22	0:14	15.08.2026 03:22	0:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Перекрытие проходных изоляторов на КТП-250 "Горнотаёжная станция" (Абонент)			0,97	240	4	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-8 ОРМУЭС	15.08.2026 08:24	15.08.2026 09:07	0:43	15.08.2026 09:07	0:43	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр по расп. №2/67 замечаний нет		школы, д/с - 1	0,50	2 500	24	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-1 Каменушка	15.08.2026 09:46	15.08.2026 10:07	0:21	15.08.2026 11:38	1:52	МТО	ну		РЗА ПП. РиЧПН. 09-55 Произведен осмотр яч. В 10 Ф-1 Эл. дуговое перекрытие проходных изоляторов. ВЛ 10 РП Кондратеновка, отключен РС 120/10, 10:07 ЗТП 1115 ДОЦ Включен ВН 10 Ф-3, запитано 8 ТП из 10. 11-05 ДБ по Р 5/71, з. 12464, РП Кондратеновка, замена проходных изоляторов. 11-20 Работы по Р 5/71 окончены. 11-38 ЭУ в работе, без замечаний.		орг. связи - 4	0,10	125	10	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\Ф-2 УРЭС	15.08.2026 10:35	15.08.2026 10:44	0:09	15.08.2026 10:44	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.08.2026 Произведен осмотр по Р 6/102, без замечаний.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	900	13	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\ Ф-4	15.08.2026 15:55	15.08.2026 16:47	0:52	15.08.2026 16:47	0:52	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. В 16:27 ДБ 3 чел для ремонта концевой разделки Т1 в ТП 81123. В 16:37 работы полностью окончены.		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2 кот. - 2	1,00	1 300	23	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \ Ф-7 УРЭС	16.08.2026 09:01	16.08.2026 09:20	0:19	16.08.2026 09:20	0:19	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 27.08.2026 Обнаружено повреждение штыревого изолятора оп. 50А Заменен 27.08.2026			0,21	1 017	7	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\В 10 Т-1	16.08.2026 14:52	16.08.2026 20:18	5:26	16.08.2026 20:18	5:26	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 14:52 на ПС Россия отключился В 10 Т-1 от МТЗ, обесточены 1,2сш-10 кВ (В 10 Т2 в ремонте). При осмотре оборудования ПС обнаружено: следы эл.дугового перекрытия в яч. В 10 Ф-2, разрушение опорного изолятора шинного моста в яч. В 10 Т-1. 18:03 ДБ для регулировки привода В 10 Т-2. 18:48 работы полностью окончены. 19:01 подготовлено РМ для замены опорного изолятора, проходных изоляторов в яч. В 10 Ф-2. 19:12 ДБ замена опорного изолятора 10 кВ на шинном мосту 10 кВ 1С, замена проходных изоляторов яч. В 10 Ф-2, фаза А,В,С. 19:43 введена в работу 2С 10 кВ, включены Ф-7, Ф-8, Ф-9. 19:48 окончены работы. 20:18 введена в работу 1С 10 кВ, включены Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4. ПС Россия включена по нормальной схеме.	Т2	орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 4	1,03	2 200	29	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\ Ф-4	16.08.2026 15:14	16.08.2026 15:33	0:19	16.08.2026 15:33	0:19	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15:19 РПВ ну, 15:33 повторное РПВ усп. Осмотр до 30.09.2026		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2 кот. - 2	1,00	1 300	25	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\ Ф-9	16.08.2026 15:44	16.08.2026 15:52	0:08	16.08.2026 15:52	0:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.08.2026 произведён осмотр, без замечаний			0,10	30	5	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \ Ф-26	16.08.2026 23:39	17.08.2026 05:00	5:21	17.08.2026 05:00	5:21	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=50 км, Lвл=9.12 01:25 персонал ОВБ АРЭС выехал с ПС Новый мир, работал по аварийному отключению В 10 Ф-4 ПС Новый мир, расстояние от ПС Новый мир до ПС Силикатная 130 км 03:26 РПВ-НУ 05:00 включён по нормальной схеме, произведена замена ПР 10 фаза А и В в ТП-5178		гос. орг. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,33	250	10	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\ Ф-4	16.08.2026 23:55	17.08.2026 12:00	12:05	17.08.2026 12:00	12:05	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 23:56 РПВ -НУ 00:46 Введен в работу с отключенным ВН в ТП 81097 запитано 9 ТП из 25 02:14 ДБ 2 чел. в пр.30-72 для осмотра. Остается отключенными 832 чел. Р=0,64 Мвт. 11:28 осмотр закончен, замечаний не обнаружено. 12:00 Ф-4 ПС Новый мир включён по нормальной схеме.		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2 кот. - 2	1,00	1 300	25	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 12 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	17.08.2026 01:15	17.08.2026 01:17	0:02	17.08.2026 01:17	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 27.08.26 Выполнен осмотр. без замечаний.		мед. учр. - 1	0,20	150	9	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \ Ф-28	17.08.2026 06:38	17.08.2026 14:08	7:30	17.08.2026 15:59	9:21	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=20,8км Lбаза=50км. 7:20 опробован участок до оп.67, успешно, запитано 2 ТП, производится допуск бригады в обход 07:36 ДБ 3 чел на осмотр ВЛ от оп.67, по всей длине. 12:52 РПВ ну с отключенными 2 ТП опора 68А, 68Б. 13:18 РПВ ну с отключенными ЛР6 оп. 118/18/21. 13:39 РПВ ну с отключенным ЛР5 оп. 118/18/1. 14:08 запитан основной потребитель, без отп оп. 77, запитано 17 из 19 ТП. 15:59 включен в работу по нормальной схеме, в пролете опор 77/11 - 77/12 убрана ветка			0,17	80	19	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	17.08.2026 09:39	17.08.2026 09:47	0:08	17.08.2026 09:47	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.08.2026		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 12	0,50	783	39	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	17.08.2026 13:15	17.08.2026 14:55	1:40	17.08.2026 19:31	6:16	"земля" от КУ	-	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 30,1 км. Lбаза= 75 км. 17.08.2026 13:15 отключен от "земля КУ" фаза А-0 14:23 опробован участок ВЛ10 до ЛР-3 оп. 81, не успешно 14:55 опробован участок ВЛ10 до ЛР оп. 45/1, успешно (запитано 3ТП из 8) 15:44 ДБ 2чел. для внепланового осмотра и ОМП в пролётах опор 45/1 — 45/244 17:42 опробован участок ВЛ10 до ЛР оп. 45/156, успешно 18:18 опробован участок ВЛ10 до ЛР оп. 45/224/3, успешно (запитано 5ТП из 8) 19:31 включён без аб. Отпайки на ТП-НПП «Росгранстрой» оп 45/244		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,15	150	8	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 8 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \В 10 Т-1	18.08.2026 04:20	18.08.2026 04:21	0:01	18.08.2026 04:21	0:01	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены 1,2 С 10кВ. 04:21 ПС Краскино по Т-1 включен В10 Т-1 .Запитаны 1С и 2С 10, погашенных потребителей нет		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	1,20	1 065	29	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 5 м/с, Дождь, Гроза

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тайфун \Ф-7	18.08.2026 07:19	18.08.2026 15:58	8:39	18.08.2026 18:37	11:18	"земля" от КУ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lбазы-81,62км, Lпэп-38,4км. КИ фВ-0кВ. 09-35 опробован участок до РЛ-5 оп.437. Без замечаний. Запитано 2ТП из 8. 09:57 ДБ 2 чел. для осмотра ВЛ в пролётах опор 437-539. Сильный дождь, гроза. Очень плохая связь. 12-30 осмотр закончен, замечаний не выявлено. 12-50 опробовали без РТП, кроме Драчев, и СТП 7214 (не отключились.) ВЛ 10 кВ Ф-7 в работе не удержался отключился от МТЗ. 12-56 дана повторна команда на отключение РТП, Драчев, и СТП 7214. С базы ПРЭС выехала 2я бригада.14-44 Ф-7 опробован с отключенными всеми отпайками, не успешно "Земля " фаза "В". 15-28 Ф-7 включен в работу до оп 437 без замечаний КИ в норме, при включении с участком от оп 437-542 не успешно "Земля " фаза "В". Комплектуется бригада для осмотра ВЛ. 15-58 Включен В 10 Ф-7 с КИ ф.В-0кВ для поиска прибором КВАНТ. Без абонентской КТП Драчев.16-02 ДБ 2 чел для определения места повреждения при помощи прибора "Квант"пр.оп. 437-542. 17-05 ПС Тайфун Ф-7 обнаружен срыв вязки провода оп № 493. Производится допуск бригады для ремонта. 18-37 Ф-7.Включен в работу , без Аб отпайки Драчёв. (запитан от собственного ДГУ)		орг. связи - 1	0,10	115	8	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	18.08.2026 08:55	18.08.2026 09:05	0:10	18.08.2026 09:05	0:10	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ Ф-4 20.08.2028 без замечаний.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	2,17	1 519	62	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-8 Школа	18.08.2026 09:15	18.08.2026 09:24	0:09	18.08.2026 09:24	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 24.08.26 замечаний нет		мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 1	0,30	250	6	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новый Мир\ Ф-4	18.08.2026 10:20	18.08.2026 10:26	0:06	18.08.2026 10:26	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр проведён 18.08.2026 обнаруженно повреждение коцевой муфты оп.4		орг. водосн. - 7 школы, д/с - 2 кот. - 2	1,00	1 300	23	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 3,8 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	18.08.2026 22:09	18.08.2026 23:00	0:51	18.08.2026 23:00	0:51	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19.08.2026 обнаружен Схлёт проводов фазы А С в пролёте опор 8-9, схлёст устранён.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,17	480	9	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	19.08.2026 05:15	19.08.2026 15:44	10:29	19.08.2026 15:44	10:29	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=20,82 км, Lбаза=45 км. 05:22 повреждение опорных изоляторов на ЛР-2 опора 47. 06:50 бригада сформирована 3 человека, время прибытия 1-1.5 часов. 10:54 ДБ 2 чел. для ремонта ЛР 2 оп.№ 47, в 11:20 работы по ремонту РПНД завершены. 12:28 включен В 10 Ф-6, земля Ф А. 12:39 включен Ф 6 до РКЛ оп.№47,13:21 опробован до ЛР-4 оп. 94 без замечаний.14:13 опробован до ЛР-6 оп. 94/64 без замечаний.15:29 опробован до ЛР-7 оп. 94/65/46/1 без замечаний.15:44 включен в работу по нормальной схеме.16:33 на силовом тр-ре СТП 5929 обнаружена ветка.			1,08	150	46	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 13 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	19.08.2026 09:00	19.08.2026 13:25	4:25	19.08.2026 13:37	4:37	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=36км, Lбаза=75км. 09:16 ДБ 2 человека для осмотра и ОМП. 11:54 опробован участок до ЛР-2, НУ. В 12:10 опробован участок до ЛР-1 оп.164 неуспешно. 13:18 обнаружен Схлёт проводов фазы А С в пролёте опор 8-9, схлёст устранён. 13:37 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,17	480	9	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0,8 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	РП-3\Ф-107\ТП-1306\ В10 ф.107 РП-3	20.08.2026 16:32	20.08.2026 16:34	0:02	24.08.2026 16:04	95:32	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. ПС РП-3 Ф-107 в ТП 1306 яч.2 по В 10 ф.107 РП-3 произведен осмотр ТП 1306, на повреждении концевая муфта яч. №3 от ВН 10 Т-1 в ст. Т-1, КЛ выведена в ремонт, в 16:34 включен основной потребитель, в 16:48 включены все потребители. 23.08.26 09:41 в ТП 1306 ДБ 2 чел. для замены КЛ 10 Т-1 от Т-1 до ВН 10 Т-1.18:00 произведена замена КЛ 10 Т-1 от Т-1 до ВН 10 Т-1. Включение 24.08.26. График АВР до 25.08.26		гос. орг. - 3	0,10		3	инцидент 2 категории (И2)	+28°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \ Ф-24	21.08.2026 22:04	22.08.2026 05:22	7:18	22.08.2026 06:21	8:17	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=4,25 км, Lбаза=19 км. о.Русский, 0 чел, СЗО: Привводоканал. 03:40 прибыла бригада для проверки изоляции КЛ, Ф-24 включили головной КЛ на ХХ. 03:42 от Ф-23 Океанариум запитано 2ТП из 5. 05:22 Ф-24 Запитано 3ТП из 5. 05:54 Ф-24 Запитано 4ТП из 5. 06:21 Ф-24 включен полностью.			0,26		5	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \ Ф-18	21.08.2026 22:04	21.08.2026 22:04	0:00	24.08.2026 17:14	67:10	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 22:04 ПС Океанариум отключился Ф-18 НОК Океанариум (сигнал по ТМ) (часть головной КЛ на обслуживании ДРСК) нагрузка по АВР переведена на Ф-17 ПС Океанариум (3МВт, 0 чел.). 23.08.26 13:08 ДБ 2 чел для определения поврежденной КЛ. 14:05 определена поврежденная КЛ 10 кВ №3 ф.А и ф.С. График АВР до 11.09.26 24.08.26 17-14 по Ф-18 определено повреждение на участке КЛ состоящем на балансе НОК Океанариум.	Ф-17 ПС Океанариум	гос. орг. - 1			3	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \ В 10 Т-2	21.08.2026 22:44	21.08.2026 22:44	0:00	25.08.2026 13:40	86:56	ЛЗШ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 22:44 на ПС Океанариум В 10 Т-2 авар. откл. по ТМ, АПВ выведено. После отключения Ф-18, Ф-24 в 22:04 2С 10 кВ находилась на х.х. (о.Русский). Произведен осмотр ПС 35 кВ Океанариум, обнаружены следы потемнения ТН 10 2С по фазе А. Выпавшие блинкера по В 10 Т-2: "Работа ЛЗШ", "Отключение от АВР". В 23:22 2С 10 кВ включена в работу через СВ 10. Отключен ТН 10 2С. 22.08.2026 16:58 ДБ РЗА для снятия осциллограмм с терминала В 10 Т-2. 17:56 произведена послеаварийная проверка РЗА В 10 Т-2 и снятие осциллограмм. Работа ЛЗШ 2С 10 кВ правильная, повреждены ТН 10 2С ф.А, ф.С. Требуются высоковольтные испытания ТН 10 2С. График АВР до 26.08.26	Т-1 (вкл. СВ 10)	гос. орг. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \Ф-7 Горнотаежное	23.08.2026 15:57	23.08.2026 16:06	0:09	23.08.2026 16:06	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение проходных изоляторов на абонентской ТП (от оп. 62/1).			0,10	240	3	инцидент 2 категории (И2)	+28°С, 7 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\Ф-7 Новожатково	25.08.2026 01:39	25.08.2026 02:25	0:46	25.08.2026 03:38	1:59	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 01:42 РПВ не усп. 01:54 Ф-7 включен с отключенным РЛ 99 оп. 99, запитано 3 ТП из 12. 02:24 на КТП 20063 обнаружено повреждение проходного изолятора Ф-А, в 02:25 Ф-7 включен с отключенным РТП 20063, запитано 11 ТП из 12. Изолятор заменен, в 03:38 Ф-7 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	450	12	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \Ф-7 Горнотаежное	25.08.2026 02:47	25.08.2026 02:56	0:09	25.08.2026 02:56	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение проходных изоляторов на абонентской ТП (от оп. 62/1).			0,10	240	3	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/Н\Ф-3	25.08.2026 03:33	25.08.2026 14:00	10:27	25.08.2026 14:00	10:27	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=54км Lвл=5.59км 04:31 выехала бригада с г.Большой камень в с. Анисимовка с заездом в п.Смоляниново для комплектования 05:56 затруднён проезд ЖД переезда на участке п. Смоляниново - п. Новонежино, объезда нет. 06:57 ДБ 2 чел. на осмотр ВЛ по всей длине 08:22 опробован без аб. отпайки оп. 13 НУ МТЗ 11:59 произведен осмотр до оп. 35/4, пролет оп. 16-17 спилены ветки в охранное зоне, продолжается осмотр. 12:23 обнаружен обрбыв шлейфа по фазе В в пролете опор 55-56.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	250	8	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	25.08.2026 03:56	25.08.2026 11:00	7:04	25.08.2026 11:00	7:04	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=20,82 км, Lбаза=45 км. 04:01 РПВ -НУ 04:18 опробован с отключенным ЛР оп 47а и с отключенным ЛР оп 47/1 - не успешно 04:53 опробован с отключенным ЛР оп 2/1, ЛР оп 5, ЛР оп 10/2 - не успешно 06:06 ДБ 2чел. для внепланового осмотра и ОМП по ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Кипарисово от оп №1 до оп 47 и от оп 1 до оп 80 по ВЛ 10 кВ Ф 5 ПС Кипарисово 11:00 включён без абонентской отпайки ЛР оп. 39/1 ТП "ДВ Садовод" - успешно			1,08	20	42	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 13 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \ Ф-7 УРЭС	25.08.2026 06:19	25.08.2026 06:27	0:08	25.08.2026 06:27	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 27.08.2026 Обнаружено повреждение штыревого изолятора оп. 50А Заменен 27.08.26			0,21	1 017	7	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	26.08.2026 03:13	26.08.2026 04:44	1:31	26.08.2026 14:20	11:07	МТО	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 04:44 опробован с отключенным ЛР 4 оп 94/1 успешно запитано 28 ТП из 47. Основной потребитель запитан. 05:04 ДБ 2 человека для ОМП линии 10 кВ Ф-6 ПС Кипарисово 11:16 опробован участок до ЛР-6 94/64 успешно, запитано 33 ТП из 47 12:06 опробован участок до ЛР-7 оп.94/65/46/1 успешно, запитано 41 ТП из 47 14:20 Включён по нормальной схеме, запитаны все потребители Осмотр до 15.09.2026 07.09.2026 Произведён послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Кипарисово, замечаний не обнаружено.			1,08	30	47	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 12 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-2	26.08.2026 06:40	26.08.2026 06:42	0:02	26.08.2026 06:42	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 27.08.26 Выполнен осмотр. без замечаний.		мед. учр. - 1	0,20	150	9	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\РП-80202	26.08.2026 11:29	26.08.2026 12:10	0:41	26.08.2026 20:54	9:25	МТЗ	-	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,87км Lбаза=25км. ПС Промысловка Ф-11: В РП 80202 аварийно отключился В 10 ТП 82040 с нагрузкой Ф-17 ПС Промысловка. 12-10 включено 7 из 10 ТП, отключена КВЛ 10 82040-82041. 12:25 ДБ на КВЛ 10 кВ ТП-82040 ТП-82041 для обхода.13:40 произведен обход КВЛ 10 кВ ТП-82040 - ТП-82041 на оп.1 обнаружена поврежденная концевая кабельная муфта, организовывается бригада для АВР. 17:48 ПЮЭС ПС Промысловка по -11 по КВЛ 10 кВ ТП-82040 - ТП-82041 на оп.1 заменили концевую кабельную муфту. 20-54 включено в работу, все потребители запитаны			0,20	300	10	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\ Ф-8 ЮРЭС "Учхоз ПСХА"	26.08.2026 22:44	26.08.2026 22:53	0:09	26.08.2026 22:53	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 05.09.26 выявленных замечаний и дефектов не обнаружено			0,01	1 500	19	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	27.08.2026 13:58	27.08.2026 14:14	0:16	27.08.2026 14:14	0:16	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 08.09.2026. В пролётах опор 227-228 обнаружена ветка, упала из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	2,17	1 519	62	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\Ф-7 Новожатково	28.08.2026 00:20	28.08.2026 00:28	0:08	28.08.2026 00:28	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.26		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	450	12	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ВЛ 10 Ф-1 Пантелеймоновка-Невское	28.08.2026 11:41	28.08.2026 11:43	0:02	28.08.2026 11:43	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения межфазное перекрытие через тело птицы на РТП1-1114 опора 109, под РТП 1114 оп.109 обнаружена птица (ворона) Повреждений изоляции и провода нет.			0,13	388	13	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 1 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	29.08.2026 20:50	30.08.2026 10:55	14:05	30.08.2026 13:02	16:12	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12км. Lбаза=93км. С частью нагр. Ф-15 ПС Подъяпольск. 22-00 С бригадой ОВБ отсутствует устойчивая сотовая связь. 22-32 по информации от жителей о хлопке в ТП81210, была осмотрена и отключена ТП 81210. 23:20 опробован без ТП-81210, неуспешно. 00-29 на оп. 50/4 Ф-15 Подъяпольск РЛНД 10 не отключается. 01-15 РЛНД на оп. 32/1 Ф-7 ПС Подъяпольск нет доступа, находится на огороженной территории частного дома. 02-14 ЦРП80121 отключен В10 ввод ф-7 Подъяпольск. 02-24 опробовано напряжением с ПС Подъяпольск, неуспешно. 03:05 ПС Подъяпольск Ф-7 ДБ для обхода в пролете опор №1-39. 06:30 ПС Подъяпольск Ф-7 выполнен осмотр ВЛ пр.оп 17-39, замечаний не выявлено. 09-02 опробование включения головного уч. КВЛ 10 Ф-7 ПС Подъяпольск - при включении "земля" на секции. В10 отключен по Ф-7 организовывается ДГУ с Надеждинского РЭС. 10-55 запитано 5 ТП от Ф-15 ПС Подъяпольск - основная нагрузка. 11-14 ПС Подъяпольск Ф-7 обнаружен разрушенный изолятор оп. 23, провод лежит на траверсе, ВЛ 6 кВ выводится в ремонт. 11:30 выехал ДГУ с Надеждинского РЭС. 11:51 ДБ для замены изолятора оп.23. 12-10 работы окончены, КВЛ 10 вводится в работу. 13-02 введено в работу.	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-15	кот. - 1	0,20	300	15	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-2 Крауновка	29.08.2026 22:52	29.08.2026 23:03	0:11	29.08.2026 23:03	0:11	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 04.09.2026. Замечаний не выявлено.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,02	820	9	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Аэропорт\Ф-28 Надеждинский РЭС	30.08.2026 02:09	30.08.2026 03:00	0:51	12.09.2026 18:00	327:51	МТО	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. В 03:00 в КТП-ЖК Солнечный перевели нагрузку на Ф-33 ПС Аэропорт (население запитано). В 09:28 в РП Аэропорт отключен В6 яч.1, отключен В6 яч.2. На повреждении КЛ 10 кВ от РП Аэропорт(яч.2) до КТП Аврора. В 10:11 включен до РП-10 кВ Аэропорт. В 11:00 КТП Аврора нагрузка переведена по собственным сетям, включены все потребители. 01.09.26 МП не определено, продолжение работ после окончания ВЭФ 2026 (не будет допуска на территорию). 07.09.26 в 13:32 - 16:50 производилась работа по испытанию и ОМП, МП не определено. 08.09.2026 10:50 ДБ 2 чел. в КТП "Аврора" для испытания и ОМП КЛ 10 кВ от РП Аэропорт(яч.2) до КТП Аврора. 15:00 определено МП на расстоянии 278м от КТП "Аврора" (общая длина 4500 м). График АВР до 18.09.26	Ф-33 Аэропорт		0,10	208	2	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\ Ф-33	30.08.2026 02:30	30.08.2026 06:30	4:00	29.10.2026 13:32	999:02	МТО	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,42 км. Lбаза=66 км. В с.Тереховка паводком частично разрушен мост, проезд отсутствует, объезд через мост в с.Раздольное. В 04:08 опробован до ЛР-1, без замечаний. В 04:38 включен до ЛР-3, включено 4ТП. В 05:00 выявлено повреждение КЛ между оп.23 и оп.24 (КЛ проходит под ЖД). В 06:30 нагрузка 7 ТП переведена на Ф-17 ПС Тереховка, включены все потребители. 03.09.26 на оп.28 разобраны шлейфа. 14:40-17:20 определено повреждение всех 3-х фаз. 04.09.26 определено МП 44 м от оп. 23 (длина КЛ 234 м). 20.10.26 в 13:51 ДБ 2 чел для отыскания МП. 16:43 работы на сегодня окончены, МП не подтверждено. 23.10.2026 найдено и подтверждено место повреждения в 44м от оп.23 в сторону оп.24. Длина КЛ-6 234 м. 28.10.2026 10:58-12643 смонтирована соединительная муфта на участке оп.23-оп.24. 13:45-14:30 произведены высоковольтные испытания КЛ, испытания выдержал. Включение и фазировка запланированы на 29.10.2026. 29.10.2026 12:42 ДБ 2чел. для сборки шлейфов на оп.28 График АВР до 30.10.26 В 13:32 собраны шлейфа оп.28 фидер включен по нормальной схеме	Ф-17 ПС Тереховка	школы, д/с - 1	0,17	50	12	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 2,5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	30.08.2026 11:57	30.08.2026 12:06	0:09	30.08.2026 12:06	0:09	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:06 РПВ-У Осмотр выполнен 08.09.2026. В пролётах опор 227-228 обнаружена ветка, упала из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	2,17	1 519	62	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 7 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Мучная\Ф-2 ЧРЭС	30.08.2026 13:02	30.08.2026 13:06	0:04	30.08.2026 13:06	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.10.26 по распоряжению № 16 произведен осмотр ВЛ - повреждений нет.			0,42	2 265	14	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \Ф-4 Полтавка ОРЭС	30.08.2026 17:39	30.08.2026 18:06	0:27	30.08.2026 18:06	0:27	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 04.09.2026 произведен осмотр по расп. №2/81 замечаний нет		гос. орг. - 9 орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 1 орг. связи - 7	0,30	700	13	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 3 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \ Ф-24	31.08.2026 03:45	01.09.2026 03:30	23:45	07.09.2026 16:16	180:31	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. СЗО: Примводоканал. Lкл=4,25 км, Lбаза=19 км. Произведен осмотр ТП-1701, ЩКП, КТП 1704, РП-9, ТП-1702, замечаний не выявлено. 11:20-12:00 в ЩКП отсоединены КЛ Ф-24 ЩКП - ТП 1701, КЛ Ф-24 ЩКП - ТП 1702, КЛ Ф-24 ПС Океанариум - ЩКП для измерения сопротивления изоляции. 12:58-13:05 определен поврежденный участок: КЛ 10 Ф-24 ЩКП - ТП 1702 ф.С. В 14:32-16:25 определено МП КЛ 10 ЩКП -ТП 1702 в 740 метрах от ТП 1702. В 03:30 подключены 2 РИСЭ к ТП-1702, ТП-1703, включены все потребители. 05.09.26 11:23-14:52 на КЛ 10кВ ЩКП-ТП 1702 разработан котлован, МП не подтверждено, требуется подтверждение МП. 07.09.26 12:15 ДБ для монтажа соединительных муфт на участке ЩКП - ТП 1702. 14:14 работы окончены, смонтировано 6 метров кабеля и две соединительные муфты, кабель испытан, включен в работу в 16:16. График АВР до 09.09.26.	РИСЭ		0,03		3	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Океанариум \ Ф-18	31.08.2026 04:25	31.08.2026 04:25	0:00	01.09.2026 00:22	19:57	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=0,97км, Lбаза=19км. о.Русский, 0 чел, СЗО: НОК Океанариум, был на хх. 13:38 отсоединены КЛ №1, №2, производится ВВИ КЛ №1 №2 со стороны НОК Океанариум. 14:17 определен поврежденный КЛ №1, КЛ №2 изоляция в норме. Производится допуск персонала на присоединение КЛ №2. В 14:37 ДБ 2 чел присоединения КЛ №2. 15:04 КЛ №2 присоединен. Ф-18 остается отключен для ББР при ОМП по КЛ №1 со стороны НОК Океанариум. 01.09.26 в 00:22 Ф-18 включен в работу.	ф-17	гос. орг. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31	31.08.2026 09:34	31.08.2026 10:15	0:41	17.09.2026 09:30	407:56	МТЗ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-12 ПС 178-Ф. В 10:15 включено 11 из 15 ТП. В 12:11 включено 13 из 15 ТП. В ТП 82130 Rиз СШ10: 200/200/100 кОм, отсоеденены шины СШ 10 в ст. резервных ячеек - требуетя замена изоляции. Rиз СШ10 1,5/1,8/2,0 МОм. В 13:04 повторное отключение Ф-31. В 13:30 выведен уч. КВЛ 10 от ПС до РП80204. Так же отключились В10 в яч.13 и яч.15 ТП80204. В 15:11 нагрузка Ф-31 переведена на Ф-12 ПС 178-Ф, в 16:33 включена ТП82129, в 17:18 все потребители запитаны. 01.09.26 определено МП в 60 м от ПС 178-Ф в сторону РП-80204. 10:43-16:51 производился монтаж кабельной вставки и муфт, в котловане обнаружено две кабельные линии (на каждом кабеле есть муфта), требуется трассировка. 03.09.25 12:19-13:15 произведена трассировка КЛ. 14:00-17:30 смонтирована 1 соед.муфта. 04.09.26 09:11-12:39 произведен монтаж кабельной вставки. КЛ испытание не выдержал, второе МП ориентировочно 470 м от ПС 178-Ф. 09.09.2026 11:12-12:38 по Ф-31 на уч. от ПС 178 Ф до РП 80204 ОМП 467м от ПС. 14.09.26 в 13:15 — 16:15 разработан котлован по КЛ 10 кВ ПС 178 - РП80204. В котловане 2 кабеля, требуется подтверждение МП. 15.09.26 12:00-14:20 определено МП (12 м от разработанного котлована, 479 м от ПС). 16.09.26 11:18 ДБ для разработки котлована.13:52 работа окончена, повреждение обнаружено. 14:55 ДБ для монтажа каб вставки и 2 соед.муфт. 18:01 работа закончена. График АВР до 23.09.26.	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-12	мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 10	0,33	2 100	15	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексеевникольск\Ф-3 УРЭС	31.08.2026 15:51	31.08.2026 16:00	0:09	31.08.2026 16:00	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 30.09.26. Замечание : Требуется пропилка деревьев пр. 301/8-301/9		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,07	200	8	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 4 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-20 Лесозаводск-РСЦ	31.08.2026 18:17	31.08.2026 18:17	0:00	31.08.2026 18:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 01.09.26 произведен осмотр ВЛ. Причина отключения: КЗ в пролете опор 8-9 в следствии попадания молнии в Ф "В" с последующим переходом на Ф "А" . Видны следы короткого замыкания. Повреждений провода нет.				34	2	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 5 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Родина\Ф-6 УРЭС	31.08.2026 19:41	31.08.2026 19:48	0:07	31.08.2026 19:48	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07.09.2026 Произведен осмотр. Замечаний нет.		орг. связи - 1	0,10	360	7	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-11	01.09.2026 03:48	01.09.2026 04:10	0:22	01.09.2026 06:20	2:32	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,35 км, Lбаза=25км. 12-30 включено 2 ТП - основной потребитель запитан 13-06 запитана КТП82050 от Ф-2 ПС Подъяпольск 17-30 разобраны шлейфа на оп. 76 в ст. ТП82048. 17-35 все потребители запитаны 09.10.26 ДБ для внепланового осмотра ВЛ на участке ТП-82048 - оп. №76. ПС Промысловка Ф-11 ВЛ на участке ТП-82048 - оп. №76 в 15:50 обнаружено в пролетах 66 - 70 дерево на проводах, срыв изоляторов с опор.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,50	2 030	17	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\РП-80202	01.09.2026 07:45	01.09.2026 08:30	0:45	01.09.2026 14:42	6:57	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,87км Lбаза=25км. 07:45 ПС Промысловка по Ф-11 в РП-80202 отключился выключатель в сторону РП-82040 с часто нагрузки Ф-17 Промысловка. 08:30 включено до ТП 82040 4 ТП из 9. В ТП 82040 РУ10 яч. 9 обнаружено повреждение концевой каб. муфты. 08:30 по сообщению абонента потребитель ТП 82016 запитан от собственного РИСЭ.11:30 ДБ в ТП 82040 для ремонта концевой каб. муфты. 14-30 Работы окончены смонтирована каб. муфта. 14-42 включены все потребители.			0,20	300	9	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\Ф-8 Хор РЭС	01.09.2026 09:43	01.09.2026 11:16	1:33	01.09.2026 17:05	7:22	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=18 км, Lбаза= 0 км. Отключили ВН 10 Ф-8 на ТП №10 включили ВЛ земля Ф-А. 10:15 Выехали на ЗТП №20 и 41. Отключили ВН 10 Ф 8 выход, проверили ВЛ 10 Ф8 земля А-0. 10:39 Запитали ТП №41 от ВЛ 10 Ф7 (Школа, Прокуратура) 10:55 при переключении обнаружено повреждение РС 518/1 изолятор Ф А в сторону ВЛ, отключен РС 520/34 для включении кольца с Ф 7 ПС Хороль 11:16 запитаны все потребители от Ф-7 ПС Хороль,, . 14:34 ДБ для замены РС 518/1. 16:11 работы окончены, включен по норм.схеме.	Ф-7 ПС Хороль		2,12	2 000	12	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-25\РКЛ оп.403	02.09.2026 00:10	02.09.2026 01:00	0:50	02.09.2026 01:00	0:50	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.2026		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,50	140	35	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 6 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-7	02.09.2026 03:12	02.09.2026 03:27	0:15	10.09.2026 20:58	209:46	"земля" от КУ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. В 03:27 включен без ТП 82002. В 03:35 включена ТП82002 от Ф-7 ПС Прибой, все потребители запитаны. Выведен уч. КВЛ 10 "ТП82001-ТП82002". 03.09.26 08:40-11:06 произведен осмотр на участке КВЛ ТП 82001-ТП 82002, в пр.оп.3-6 проход затруднен (заболоченная местность), осмотр будет продолжен после нормализации грунта на участке, по остальному участку замечаний нет. 07.09.26 13:40 -17:11 произведен осмотр КВЛ от ТП 82001 - ТП 82002 в пролетах опор №1-8, замечаний нет. 08.09.26 09:45 ДБ 2 чел для верхового осмотра уч. КВЛ от ТП 82001 - ТП 82002. произведен верховой осмотр ВЛ пр.оп.1-15 уч. КВЛ от ТП 82001 - ТП 82002 - Замечаний нет, проверена изоляция кабельных спусков - Замечаний нет. Затрудненный проход, болотистая местность. 09.09.26. 14-20 ДБ пр.оп. 35-47 для осмотра. 15-40 работа окончена, замечаний нет. 15-47 ДБ пр.оп. 15-35 для осмотра. 17-52 работа окончена, на оп.20 разрушен изолятор, провод на траверсе. Продолжение работ на 10.09.26. 10.09.26 09:35 ДБ для замены изолятора на опоре №20. График АВР до 11.09.26.		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,20	1 400	10	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	02.09.2026 06:10	02.09.2026 06:12	0:02	02.09.2026 06:12	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12.09.2026 проведён обход и осмотр ВЛ. замечаний нет.		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	0,45	508	26	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Пасмурно,

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \ Ф-4ЧРКП оп.238/1	02.09.2026 15:15	02.09.2026 18:44	3:29	07.09.2026 15:45	120:30	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,51 км, Lбаза=12 км. В 18:05 включен до РП оп.238/30, запитано 1 из 4 ТП. В 18:44 2 из 3 абонентов первыми на собственные ДГУ, обесточена СТП Пасечник (быта нет). 17:16-19:17 произведен осмотр до оп.238/74, далее производить осмотр нет возможности, разлив реки Рязановка. В 19:58 ТП Пасечник (оп.238/52) запитан от собственного ДГ. График АВР до 11.09.26 07.09.2026 10:16 ДБ 2 чел на осмотр ВЛ оп.238/30 — оп.238/186 15:45 Убрана ветка на абонентской отпайке МТС оп. 238/186/1/5, фидер включён по нормальной схеме		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,01	20	4	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-2 Кроуновка	03.09.2026 03:39	03.09.2026 03:47	0:08	03.09.2026 03:47	0:08	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 04.09.2026. Замечаний не выявлено.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	820	9	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лучегорск\ ВЛ 10 кВ Ф-6 Лучегорск- Нагорное 2 питание	03.09.2026 08:38	03.09.2026 08:58	0:20	03.09.2026 15:05	6:27	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,88км, Lбаза=0км. 8-58 включен до ЛР- 13 опора 22. Запитано 8 КТП из 13. 80% нагрузки. 09-10 Р 58 ДБ на оосмотр оп. 22 до РП-2091. В 12-19 В РП 2091 включен В 10 Ф-1 Нагорное. Запитан участок ВЛ от РП 2091 до ЛР- 14 опора 104. Запитано 12 КТП из 13. Отключен участок ВЛ от ЛР13.опора 22 до ЛР- 14 опора 104 с КТП 2085. КТП 2085 (лыжная база) нагрузки нет, без потребителей. стоит на ХХ. В пролете опор 87-88 упавшее дерево (осина сломана у основания) из вне охранной зоны, лежит на земле касание веток ф. А, В; 13 м до крайнего провода, h-24 м, d-500 мм. Провод, изоляция без повреждений. 15-05 ВЛ 10 Ф-6 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 2	0,29	709	13	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 2 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лучегорск\ ВЛ 10 кВ Ф-11 Лучегорск-Нагорное	03.09.2026 08:38	03.09.2026 12:17	3:39	03.09.2026 16:10	7:32	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8 км, Lаза=0 км.9:32 отключен ЛР-16 оп. 55, 09-40 включен В 10 Ф-11 Нагорное до ЛР-16 оп. 55, без замечаний. Злитано 4 из 14 КТП. 09-56 Р 57 ДБ на осмотр ВЛ от оп. 55 до РП-2091. 12-17 включен Ф-11 с отключенным ЛР-68 оп .105 /1 и РТП 2061 опора 82. Запитано 12 КТП из 14, 12-38 включен ЛР 68 опора 105. Запитано КТП-2153. В КТП 2061Полевая повреждение РВС-10 Ф."В" и Ф."С". РВС-10 Ф."В" и Ф."С" демонтированы. 16-10 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,19	510	14	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 2 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \Ф-5 Дубовый ключ	03.09.2026 16:31	03.09.2026 16:40	0:09	03.09.2026 16:40	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 05.09.26 выявленных замечаний и дефектов не обнаружено		орг. связи - 1	0,21	276	14	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 5 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-7	04.09.2026 13:40	04.09.2026 16:39	2:59	29.09.2026 15:31	601:51	МТО	отсутств		РЗА П. РиЧПН. В 16:06 включен головной участок, запитано 1 ТП. В 16:39 включено 8 ТП, без ТП 82003 (на участке Ф-13 Промысловка). Осмотр ТП 82003 - повреждений не выявлено, предположительно на повреждении КЛ 10 ТП 82003-82012. 05.09.26 в 01:48 подключен ДГУ в ТП 82003, запитаны все потребители. 11:10-16:12 на участке Ф-13 ПС Промысловка на КЛ 10 кВ РП-80201 - ТП-82003 произведена разработка котлована, монтаж каб. вставки 3 м, 2-х соед муфт, ТП-82003 включено по норм схеме от ф-13 ПС Промысловка, РИСЭ отключен. 10.09.26 ОМП, обнаружено МП 200м от ТП-82012. 24.09.26 разработка котлована, 25.09.26 разработан котлован на участке КЛ 10 кВ ТП 82003-82012. МП визуально подтверждено. 29.09.26 09-23 ДБ 2 ч для монтажа каб вставки 5 м, 2х соед муфт на уч КЛ 10 "ТП82003-ТП82012" 15-17 работы окончены, 15-31 включен уч. КЛ 10 "82012-82003"		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,20	1 400	9	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	06.09.2026 08:38	06.09.2026 08:40	0:02	06.09.2026 08:40	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. срыв изоляторов ф. А, В на оп. 65/4.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,17	310	7	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 1,3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/тФ-3	08.09.2026 00:25	08.09.2026 09:10	8:45	08.09.2026 09:10	8:45	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=-4,71 км, Lбаза=46 км. В 01:04 ДБ 3 чел для обхода и ОМП на участке ВЛ оп.№1 до оп.№54. В 07:30 в пролёте оп.№50 - оп.№51 убрана ветка с дерева с применением СИЗ. РПВ НУ. Бригада продолжает осмотр. 09:10 включён, без аб отпайки оп.13, повреждение в сети абонента		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,10	250	8	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\В 10 Т-1	08.09.2026 11:36	08.09.2026 11:49	0:13	08.09.2026 11:49	0:13	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 1сш-10 кВ. 11:49 В 10 Т-1 включен на х.х., включены все фидера кроме В 10 Ф-9 отключился от МТЗ (аб.оборонэнерго). 23.10.2026 при послеаварийной проверке РЗА выявлена задержка отключения В 10 Ф-9 из-за деформации зуба вала в месте соприкосновения с планкой управления КСА, при выполнении операции на отключение заклинивание вала привода.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	0,37	1 079	29	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 5 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	08.09.2026 14:12	08.09.2026 20:35	6:23	08.09.2026 20:35	6:23	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=20,44км Lбаза=83 км. 16:37 ДБ 2 чел для осмотра ВЛ. 17:52 Ф-4 включен до ЛР-5 оп.140, запитано 28 из 68 ТП (остается обесточено 1,17 МВт, 800 чел). 18:31 опробован участок ВЛ10 без аб. отпайки ЛР оп. 221 - неуспешно 18:44 опробован участок ВЛ10 без отпайки ЛР оп. 224 - неуспешно 19:43 в пролётах опор 227-228 обнаружена ветка, упала из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ, убрана с использованием СИЗ. 20:35 Ф-4 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	2,17	1 519	68	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-3 Каймановка	09.09.2026 16:24	09.09.2026 16:32	0:08	09.09.2026 16:32	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 24.09.2026 Произведен осмотр. Замечаний не выявлено.		орг. связи - 1	0,10	175	14	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	10.09.2026 00:50	10.09.2026 00:53	0:03	10.09.2026 00:53	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.2026		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,15	125	7	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	10.09.2026 10:05	10.09.2026 16:00	5:55	23.10.2026 10:51	999:46	"земля" от КУ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12км, Lбаза=93км. ф.В-0. 16:00 включены 5ТП из 8 от Ф-2 ПС Подъяпольск (основной потребитель). 17:31 включен до опоры 39, отсоединен КЛ10 в ст.ЦРП80121, производится набор нагрузки. 18-06 включены все абоненты. 02.10.26 09:27-14:00 смонтирована концевая муфта на оп.39. 06.10.26 определено МП 405м от ЦРП 80121. 08.10.26 производилась разработка котлована, МП не определено. 16.10.26 10-31 ДБ 3 чел для расширения котлована МП. 16.10.26 17:05 по Ф-7 разработан котлован, место повреждения подтверждено, смонтирована одна муфта. 19.10.26 смонтирована вставка 20м и две соединительных муфты, сданы под испытания. 22.10.2026 КЛ испытана, включение по нормальной схеме запланировано на 23.10.26 по согласованию с потребителем. 23.10.2 в 09:25 допущена бригада для подключения КЛ 10 кВ оп. 39 - ЦРП 80121.Работа окончена, 10-51 включен в работу.	ПС Подъяпольск Ф-2	кот. - 1	0,12	200	8	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-2	12.09.2026 01:20	12.09.2026 07:02	5:42	15.09.2026 13:39	84:19	МТО	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12км Lбаза=46км.02:15 обнаружено повреждение концевой кабельной муфты в яч. В 10 Ф-2, производится перевод нагрузки. 06:06 ДБ 2 человека для отсоединение КЛ 10 кВ на оп.1 в сторону ПС Раздольное-2. 07:02 включены все потребители, нагрузка переведена на Ф-19 ПС Раздольное-1 14.09.2026 12:40 ДБ 3 чел на монтаж концевой муфты яч. 10 Ф-2 ПС Раздольное-2. 15:29 смонтирована концевая муфта в яч.10 Ф-2 ПС Раздольное-2. 15.09.2026 в 12:34 ДБ на оп.1 для сборки шлейфов. В 13:32 Ф-2 включен по нормальной схеме. График АВР до 16.09.26.	Ф-19 ПС Раздольное-1		0,17	60	19	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 2 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф\Ф-12\ РП-80204\В10 82146	12.09.2026 06:21	12.09.2026 12:12	5:51	14.09.2026 16:50	58:29	МТЗ	отсут ств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,23 км, Lбаза=30 км. В 10:08 включение без участка КЛ 10 кВ 3ТП82146-3ТП82125 не успешное. В 11:43 выведен участок РТП-80204 - 3ТП-82146, запитано 2 из 8 ТП (3ТП-82125, 3ТП-82127). В 11:56 включено 3 из 8 ТП (3ТП-82146). В 12:12 включено 6 из 8 ТП(+3ТП-82117,Т-82149, ТП-82104). Отключены ТП-82116 (нет трансформаторов, используется как РП), КТП-82105 (СЗО нет, быт). В 12:40 осмотрено ТП-82116, без замечаний. 13:31 произведен осмотр участка ВЛ между ТП-82116 и КТП-82105: в пр.оп.17-18 поросль со следами пожегов. 15:10-17:45 в пр.оп.17-18 произведена чистка просеки, в 18:16 включение не успешно. В 20:14 на уч. КЛ 10 82146-82116 сопротивление изоляции 0/0/0 МОм, уч. КВЛ 10 82116-82104 15МОм/0/100 кОм. На КТП-82105 (20 частных домов, быт) готовится ДГУ. 23:02 допущена бригада в КТП-82105 для подключения ДГУ. 23-26 включена КТП-82105 от ДГУ. 13.09.26 12-30 ДБ 2чел на КЛ 10 82146-82116 для испытание и ОМП. 17:05 работы по испытанию и отысканию МП окончены, определено в 7 метрах от ТП 82146. 14.09.2026 в 09:12-13:00 разработан котлована на МП в 7 м от ТП 82146. Произведен монтаж кабельной вставки 5 м. В 16:50 Ф-12 включен в работу. 20.09.26 09:42-14:18 разработан котлован на МП КЛ 10 82116-82104. 21.09.26 10:31-15:15 произведен монтаж 10 м кабельной вставки КЛ ТП 82116-ТП 82104, произведены испытания КЛ, и включена в работу.			0,20	500	8	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	12.09.2026 06:48	12.09.2026 06:55	0:07	12.09.2026 06:55	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.2026		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,15	150	7	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-10 Яковлевка	12.09.2026 08:54	12.09.2026 09:03	0:09	12.09.2026 09:03	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 29.09.2026 Замечания: требуется пролилка деревьев пр. 84-85, 96-97, 97-98		орг. связи - 2	0,10	65	6	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-7 Староречинск ОРЭС	12.09.2026 11:33	12.09.2026 12:07	0:34	12.09.2026 12:07	0:34	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09.10.2026 Произведен осмотр ВЛ по Р 2/100 без замечаний		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 4	0,50	550	12		+23°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\ Ф-8	13.09.2026 13:13	13.09.2026 13:14	0:01	13.09.2026 13:14	0:01	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПС Приморская Ф-8 откл. от МТЗ, АПВ-не см, РПВ Успешно в 13:14 (с.Перевозная, 340чел, СЗО:Котельная, водонасосная, школа, телефонная станция, 0,22 МВт, 33 ТП,РиЧПН, +23 Дождь) Осмотр ВЛ 16.09.2026 повреждение изолятора оп.№112/2		кот. - 1 орг. связи - 1	0,22	500	33	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 15 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-1 Монакино	13.09.2026 21:04	13.09.2026 21:12	0:08	13.09.2026 21:12	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 28.09.2026 г. Замечаний нет		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	0,10	170	6	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 6 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\ Ф-8 ЮРЭС "Учхоз ПСХА"	13.09.2026 22:18	13.09.2026 22:28	0:10	13.09.2026 22:18	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 24.09.2026 Произведен осмотр. Замечаний не выявлено.			0,35	1 500	22	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 6 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Родина\Ф-1 УРЭС	13.09.2026 23:06	13.09.2026 23:14	0:08	13.09.2026 23:14	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 24.09.2026 Произведен осмотр. Замечаний нет.		орг. связи - 1	0,10	200	3	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 6 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \ Ф-4\РКЛ10 оп.№816	14.09.2026 09:23	14.09.2026 11:55	2:32	14.09.2026 11:55	2:32	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 09:55 включен до оп.117, запитано 3 ТП из 20. В 10:56 обнаружен срыв изолятора оп.164 ф.А. 11:19-11:55 заменен изолятор оп.164, включено по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,10	84	20	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \Ф-4 Полтавка ОРЭС	14.09.2026 14:07	14.09.2026 14:13	0:06	14.09.2026 14:13	0:06	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09.10.2026 Произведен осмотр ВЛ по Р 2/102 без замечаний		гос. орг. - 9 орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 1 орг. связи - 7	0,30	700	13	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Аэропорт\Ф-28\ РП аэропорт\ яч. 2	16.09.2026 18:41	16.09.2026 19:33	0:52		0:00	МТЗ	отсут ств		РЗА ПП. РиЧПН. 19:33 КТП Аб Аврора, запитана по собственным сетям. Запитаны все потребители. Выведен участок КЛ 10кВ от РП-10 кВ Аэропорт яч.2 до КТП-Аврора. 30.10.2026 11:37-14:07 определено МП 700м от РП Аэропорт (вся длина 4400м). 06.11.26 10:45-13:29 разработан котлован, найдено место повреждения. График АВР до 20.11.26.			0,04		1	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\ Ф-8	16.09.2026 19:59	16.09.2026 20:42	0:43	17.09.2026 00:18	4:19	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13,27км, Lбаза=65км. Фаза С-0. 20:42 включен до оп.№107 (запитанно 28 ТП из 56, основной потребитель запитан). 21:32 Ф-8 включен в работу без ТП 4109 (на холостом ходу), запитаны все потребители. Обнаружен срыв изолятора на оп 112/1. фаза "С" . 23:25 ДБ 2 чел. для замены изолятора на оп 112/1. фаза "С" . 00:18 Ф-8 включен в работу по нормальной схеме.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,50	340	3	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 5 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ВЛ 10 Ф-6 Пантелеймоновка-Ружино\СП-8 Елизаветовка	17.09.2026 10:15	17.09.2026 12:11	1:56	17.09.2026 12:11	1:56	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмор в пролете опор 126/101-126/102 упавшее дерево из вне охранной зоны 13 м до крайнего провода ,берёза d-22, h-15, со следами пожегов,провод без повреждений.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	0,08	101	3	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 1 м/с, , Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-12	17.09.2026 12:59	17.09.2026 13:19	0:20	17.09.2026 17:32	4:33	МТЗ	отсут ств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,23 км, Lбаза=30 км. С нагрузкой Ф-31 ПС 178-Ф. 13-19 включено без 3 ТП, обнаружено повреждение концевой каб. заделки ТП82146 яч. 4 КЛ 10 в ст. ТП82116. Отключены ТП-82116 (нет трансформаторов, используется как РП), КТП-82105 (СЗО нет, быт), аб. КТП-2119 (рез. пит. жд ст.Дунай), 364 чел., 0,1 МВт, 2ТП. 15-32 ДБ 2 ч для замены концевой муфты КЛ 10 в ТП82146 в ст. ТП82116 17-21 работы окончены, 17-32 Ф-12 включен по исходной схеме.		школы, д/с - 7	1,50	6 100	19	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31	17.09.2026 12:59	17.09.2026 12:59	0:00	22.09.2026 16:38	123:39	МТЗ	отсут ств		РЗА ПП. РиЧПН. Без нагрузки Выведен уч. КВЛ 10 "ПС178-Ф - РП80204 с Риз 15/3,5/25 МОм к земле, 15/20/20 МОм меж фаз. 18.09.26 12-37 ДБ 2 ч для испытания, ОМП КВЛ 10 Ф-31 ПС 178-Ф уч. "ПС-РП80204" 13-20 обнаружено МП в 105 м от ПС 178-Ф в ст. РП80204. 22.09.26 10:19-16:38 по Ф-31 смонтирована кабельная вставка, КЛ 10 кВ ПС 178Ф - РП80204 введена в работу. График АВР до 30.9.26.	Ф-31 ПС 178Ф	мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 10				инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	17.09.2026 21:10	17.09.2026 21:15	0:05	18.09.2026 02:29	5:19	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 21:10 ПС Занадворовка Ф-3 откл. от КУ "Земля", АПВ-введено (с.Береговое, п.Рыбачий, 480чел, СЗО:школа № 49, ФАП «Влад. поликлиники №1», 0,17 МВт, 9ТП,РиЧПН, +18, облачно), КИ А-7кВ, В-9,5кВ, С-2,5кВ 21:15 ПС Занадворовка Ф-3 включен для поиска повреждения, 22:10 ДБ 2 человека для поиска "Земли" с прибором КВАНТ в пролете опор №348-439. 01:30 обнаружен обрыв вязки провода фаза-А опора №356, запитано 2ТП из 9. 01:54 ДБ 2чел для ремонт вязки провода фаза-А на опоре №356 по ВЛ 10 Ф-3 ПС Занадворовка. 02:29 Ф-3 ПС Занадворовка включена по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,17	480	9	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 9 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	18.09.2026 14:16	18.09.2026 16:50	2:34	18.09.2026 21:39	7:23	"земля" от КУ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=36км, Lбаза=75км. 14:16 ПЮЭС ПС Занадворовка Ф-3 откл. от МТЗ , АПВ-введено (с.Береговое, п.Рыбачий, 152чел, СЗО:школа № 49, ФАП «Влад. поликлиники №1», 0,17 МВт, 5ТП,РиЧПН, облачно +23, отключен 1 избирательный участок село Береговое, улица Школьная, дом 1 (1 этаж) (здание МБОУ СОШ № 49) 14:16 ПЮЭС ПС Занадворовка Ф-3 РПВ-НУ В 17:27 ДБ 3 чел на участок оп.№370 - оп.№439 для обхода и осмотра ВЛ без приближения к ТВЧ и без подъёма на опоры. 21:39 включили Ф-3 ПС Занадворовка без вб. отпайки на КТП-ОАО ААК "Прогресс" оп. 370		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,17	152	9	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-7	19.09.2026 02:40	19.09.2026 05:13	2:33	23.09.2026 11:26	104:46	МТО	отсут ств		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=7,84км Lбаза=25км. Отключился с нагрузкой ф.11 (УИК №3405 - ТП-2056 с.Фокино). В 05:13 включено 7 ТП от ТП-33. Повреждение концевой муфты на оп.6 уч.КВЛ 10 ТП82012-ТП82001. В 05:46 включен В10 Ф-7 Промысловка, запитано 1 ТП. В 07:12 включено ТП82012. В 09:16в РП-80201 включён В10 в сторону ТП-82006, запитаны все потребители от Ф-13 ПС Промысловка. 23.09.26 09:45-11:26 по ф-7 на оп. №6 смонтирована концевая муфта, уч. КВЛ 10 кВ ТП82012-ТП82001 включен в работу.	ПС Прибой Ф-7	школы, д/с - 1 кот. - 6	0,17	1 400	11	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-12\РП-80204	19.09.2026 10:28	19.09.2026 10:30	0:02	02.11.2026 17:15	999:47	МТЗ	отсут ств		РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=4,23 км, Lбаза=30 км. Под погашение попал избирательный участок 3404 (п.Дунай, РИЧПН) 10:30 выведен из работы участок ТП-82146 - 82116, осталось погашено ТП-82105 (готовится ДГУ). Избирательный участок 3404 запитан. 14:50 с Надеждинского РЭС выехал автомобиль КАМАЗ для транспортировки ДГУ на ТП-82105.18:06 ТП-82105 включено от РИСЭ. 20.09.2026 на участке КЛ ТП 82146 - 82116 определено МП, в 12 метрах от ТП 82146. 21.09.26 10:31-15:15 произведен монтаж 10 м кабельной вставки КЛ ТП 82116-ТП 82104, произведены испытания КЛ, и включена в работу. В ТП 82105 отключен РИСЭ, ТП 82105 включена по нормальной схеме. 31.10.26 10:28-15:50 разработан котлован на участке КЛ 10 кВ ТП 82146 - ТП 82116. Продолжение работ на 02.11.26. 02.11.26 10:55 ДБ 3чел для монтажа кабельной вставки и 2-х соединительных муфты на МП, 16: смонтирована кабельная вставка 17м и две соединительных муфты, сдано под в/в испытания.17:10 испытания прошел и 17:15 включен в работу. График АВР до 13.11.26.			0,92	4 100	11	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пограничная\ Ф-4 Богуславка ОРЭС	19.09.2026 15:29	19.09.2026 15:32	0:03	19.09.2026 15:32	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. произвести осмотр до 25.09.2026 21.09.26 Р №115 Произведен осмотр ВЛ замечаний нет		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,30	330	9	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дмитриевка\ Ф-9 Дмитриевка	19.09.2026 17:04	19.09.2026 17:10	0:06	19.09.2026 17:10	0:06	МТО	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. УИК №3208 23.09.26 произведен осмотр ВЛ Р-23, 08:37 до 14:10 Замечаний нет, вывод ВЛ в ремонт не требуется.			0,40	718	7	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Аэропорт\Ф-33 Надеждинский РЭС	19.09.2026 20:00	19.09.2026 21:00	1:00	19.09.2026 21:00	1:00	МТЗ	выве дено		РЗА ПП. РиЧПН. 20:50 на повреждении участок от РП Аэропорт до РП ЖК Солнечный. 21:00 нагрузка переведена на Ф-28 ПС Аэропорт, запитаны все потребители. Договор на техническое обслуживание КЛ закончился. Участок КЛ 10 кВ РП Аэропорт - ЖК Солнечный на обслуживание у абонента ЖК Солнечный. Поврежденным участком занимается абонент. Отключение в сетях абонента.	Ф-28 ПС Аэропорт		0,10	100	2	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лучегорск\ ВЛ 10 кВ Ф-11 Лучегорск-Нагорное	20.09.2026 17:25	20.09.2026 17:56	0:31	21.09.2026 18:43	25:18	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=8 км, Lаза=0 км. ИМФ АВ0, L=9,7км. В 17:56 включен с отключенной отпайкой от ЛР-4 оп.24 (участок от РП 2091 Ф1-Нагорное). Остается отключено ТП-2039 "Пионерлагерь" на ХХ (без потребителей). Восстановлено электроснабжение УИК №2505. 18:18-20:00 произведен осмотр ТП-2039 Пионерлагерь и пр.оп.67-54, видимых повреждений не обнаружено. 21.09.26 06:41-9:30 произведен обход ВЛ пр.оп.24-54: На оп.42 разрушен изолятор ф.С, лежит на траверсе. 11:28-11:53 на оп.42 произведена замена изолятора Ф-С. Выявлены другие повреждения: на оп.43 срыв изолятора Ф "С", в пр.43-44 обрыв 3-х проводов из-за падения дерева (осина) из вне охранной зоны длиной 25-30м. На оп.44 погнута траверса, прижата к телу опоры, срыв изолятора Ф "В", в пр.44-45 обрыв провода Ф "А". В 17:23 ДБ по Р 67 для замены изоляторов и ремонта провода в пр. 43-45. В 18-03 окончание работ по Р-67. В 18:43 Ф-11 включён полностью, по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	707	14	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	21.09.2026 10:28	21.09.2026 10:33	0:05	21.09.2026 10:33	0:05	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.09.2026. 30.09.26 В пр. оп. 206-207 убрана ветка с проводов. См. фото за 30.09.25 09:25.		гос. орг. - 2	0,17	370	6	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Облачно, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\ Ф-8 ЮРЭС "Учхоз ПСХА"	22.09.2026 09:38	22.09.2026 10:02	0:24	22.09.2026 10:02	0:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 24.09.2026 Произведен осмотр. Замечаний не выявлено.			0,30	1 500	19	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-4	22.09.2026 17:06	22.09.2026 17:08	0:02	22.09.2026 17:08	0:02	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.2026		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	2,17	1 519	68	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 7 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ВЛ-10 кВ Ф-4 "Спасск-Прохоры"	23.09.2026 17:43	23.09.2026 17:43	0:00	23.09.2026 17:43	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения ВЛ-10 Ф-4 "Спасск-Прохоры" 23.09.2026: на абонентской отпайке от опоры № 28, отпайка принадлежит "Агропром.энерго" дерево в проводах, под проводами ветка со следами пожёгов.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 4 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\Ф-15 Варпаховка	23.09.2026 18:33	23.09.2026 21:17	2:44	24.09.2026 12:07	17:34	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=29,7км Lбаза=45км. В 20:46 включение до РК-2 оп.206 неуспешно. В 21:17 включен до РК-2 оп.206 через РК-3 оп.245 от Ф-16 ПС 220 кВ Чугуевка, запитано 10 ТП из 15. В 21:39 включен до РЛ-41 оп.111, весь потребитель запитан. Повреждение на участке от РЛ-41 оп.111 до РК-2 оп.206, без потребителя. По согласованию с ГИ СП ПСЭС обход участка запланирован на утро 24.09.26. В 09:31 допущена бригада 3 чел. для осмотра на участка ВЛ от РЛ-41 оп. 111 до РК-2 оп. 206. Включен по нормальной схеме в 12:07. По результатам осмотра в пр. оп. №№192-193 под проводами обнаружено дерево со следами воздействия электрической дуги(сухая осина, длина-24 м. диаметр пня - 20 см.), упавшее извне охранной зоны ВЛ, без повреждения проводов.	Ф-16 ПС 220 кВ Чугуевка	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 6	0,37	955	15	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 15 м/с, Град
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\Ф-8 Привольное	23.09.2026 21:05	23.09.2026 21:17	0:12	23.09.2026 21:17	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.26		орг. водосн. - 1 орг. связи - 4	0,10	250	5	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 8 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ивановка\Ф-3 Ширяевка	23.09.2026 23:06	24.09.2026 00:50	1:44	24.09.2026 00:50	1:44	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 28.09.2026 произведён послеаварийный осмотр ВЛ: В пр. оп. № 210-211. 217-219. 230-231. ветви деревьев в проводах ВЛ		гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 6	0,23	880	17	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ивановка\Ф-1 Николаевка	24.09.2026 01:23	24.09.2026 02:02	0:39	24.09.2026 02:02	0:39	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. "земля" самоустранилась. Осмотр ВЛ в пр.оп. 317-377 до 29.09.26. 24.09.2026 произведен аварийный осмотр оп № 308 Ф-А разрушение штыревого изолятора		гос. орг. - 5 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 8	0,20	1 036	16	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\ Ф-8	24.09.2026 09:40	24.09.2026 09:52	0:12	24.09.2026 09:52	0:12	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв провода в пролете оп.64/26 - 64/27		кот. - 1 орг. связи - 1	0,22	340	60	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 7,3 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ивановка\Ф-3 Ширяевка	24.09.2026 10:40	24.09.2026 11:36	0:56	24.09.2026 11:36	0:56	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 28.09.2026 произведён послеаварийный осмотр ВЛ: В пр. оп. № 210-211. 217-219. 230-231. ветви деревьев в проводах ВЛ		гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 6	0,23	880	17	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ивановка\Ф-1 Николаевка	24.09.2026 11:09	24.09.2026 12:29	1:20	24.09.2026 16:30	5:21	МТО	отсут ств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=36,41км, Lбаза=0км. Включён В 10 Ф-1 до опоры №145. На опоре 145 отключён вакуумный выключатель. Запитаны 2 ТП из 17.12:29 Включен ВВ 10 на оп № 145, запитано 10 ТП из 17. В 12:29 Включен ВВ 10 оп № 145 запитано 10 ТП из 17 до опоры № 192, отключён РС 660/192. 13:49 произведен осмотр: оп №308 разрушение штыревого изолятора Ф-А.15:55 произведена замена изолятора, в 16:30 Ф-1 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 5 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 8	0,27	1 036	17	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ф-11 РП-80202\82048	24.09.2026 11:44	24.09.2026 12:30	0:46	17.10.2026 18:11	558:27	МТЗ	отсут ств		РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: 3 в/ч, ж/д станция. 12-30 включено 2 ТП - основной потребитель запитан. 13-06 запитана КТП82050 от Ф-2 ПС Подъяпольск. 17-30 разобраны шлейфа на оп. 76 в ст. ТП82048. 17-35 все потребители запитаны. Выведен уч. КВЛ 10 "ТП82048-оп.№76". 09.10.26 по Ф-11 ВЛ на участке ТП-82048 - оп. №76 в 15:50 обнаружено в пр.оп.66-70 дерево на проводах, срыв изоляторов. 12.10.26 замена изоляторов, перетяжка провода, выполнено 60%. 17.10.26 09:48 по Ф-11 ДБ на участок ТП- 82048 - оп. №76, для замены изоляции и перетяжки провода. 15:50 ПЮЭС ПС Промысловка по Ф-11 работы на участке ТП-82048 - оп. №76 полностью окончены, в 18:11 включен в работу.			0,20	600	4	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-19	25.09.2026 22:20	26.09.2026 12:35	14:15	26.09.2026 16:38	18:18	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=16,5км. Lбаза =50 км. В 23:00 ДБ для осмотра ВЛ на участке оп. №1 до оп. №142. 26.09.2026 в 00:53 опробован до опоры 61 - не успешно, земля в сети. Для перевода нагрузки на Ф-2 РС Раздольное-2 требуется фазировка в абонентском ТП Чайка. Осмотр линии перенесен на светлое время суток, организовывается выезд РИСЭ. 08:00 бригада выехала с базы НадРЭС г. Артем для ОМП ВЛ10 Ф-19 в пролетах оп.№ 10-61. 10:03 опробован участок до ТП-5126 "Тимофеевка" Фаза С-0. 12:35 потребители Ф-19 запитанны от Ф-2 ПС Раздольное-2 (основной потребитель), ТП "Восвин" на собственном ДГУ, запитанно 13 ТП из 15. 13:13 ДБ для внепланового осмотра в пр. оп. 1-61. 13:25 обнаружено срыв изолятора оп.№59 фаза С 13:54 ДБ замена изолятора Фаза С оп.№59. 14:19 работы по замене изолятора ф. С на оп. 59 окончены, ожидается оперативный персонал для ввода оборудования в работу. 16:38 схема восстановлена.		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	1,00		16	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\ Ф-8	26.09.2026 09:31	26.09.2026 14:11	4:40	26.09.2026 16:43	7:12	МТЗ	отсут ств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 11:00 ДБ для осмотра ВЛ пр.опор № 1-190. 14:11 включен В 10 Ф.8 без нагрузки Ф-5 Безверхово. 14:40 отключен ЛР 5 оп.№ 99/10/1. 14:40 включен с нагрузкой Ф-5 Безверхово, без отпайки от ЛР-5 оп. 99/10/1 Ф-5 ПС Безверково. Остаются обесточенными 19 ТП. 16:16 включен ЛР-5 оп. 99/10/1 16:39 включен ЛР оп.№ 99/48. Осмотр до 30.11.2026		кот. - 1 орг. связи - 1	0,22	340	56	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\В 10 Т-1	26.09.2026 14:15	26.09.2026 14:31	0:16	26.09.2026 14:31	0:16	ав.откл	-		РЗА ПП. РиЧПН. 14:15 аварийное отключение В 10 Т-1, защиты не работали (с. Занадворовка, Кравцовка, Береговое, Рыбачий, Нежино). 14:27 1С 10 кВ включена под напряжение от В 10 Т-1, без замечаний. В 14:31 включены все потребители, без замечаний. 23.10.2026 при послеаварийной проверке РЗА выявлена задержка отключения В 10 Ф-9 из-за деформации зуба вала в месте соприкосновения с планкой управления КСА, при выполнении операции на отключение заклинивание вала привода.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	0,37	751	29	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-21	26.09.2026 18:36	26.09.2026 19:01	0:25	28.09.2026 13:46	43:10	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 19:01 включен с выведенным участком КВЛ 10 82071-82072, обрыв провода на анкерной опоре пр.оп. 5-6. Все потребители запитаны. График АВР в разработке. 28.09.26 11-45 ДБ для ремонта провода. Работа окончена. 13-45 включен по нориальной схеме.	Ф-7 ПС Промысловка	школы, д/с - 2 кот. - 2	0,50	3 850	6		+13°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	27.09.2026 08:39	27.09.2026 11:37	2:58	27.09.2026 15:40	7:01	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=75км. (с.Кравцовка, с.Занадворовка, насосная с. Нежино,РИЧПН) 10:01 ДБ в обход по всей длине ВЛ. 11:32 в КТП-5225 РУ 10кВ обнаружено повреждение проходного изолятора фаза-В. 11:37 включён без отпайки на ТП-5225 оп. 110/2 (запитано 15ТП из 16). 14:20 ДБ для замены проходного изолятора фаза-В в КТП 5225 РУ-10 кВ. 15:40 включён по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,17	500	16	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 5 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \В 10 Т-1	27.09.2026 20:07	27.09.2026 20:15	0:08	27.09.2026 20:15	0:08		-		РЗА ПП. РиЧПН. 20:07 аварийное отключение В 10 Т-1, защиты не работали (схема ремонтная, отключен В 10 Т-2) погашение 1С и 2С 10 кВ (с. Краскино, Цуканово). Произведен осмотр панели ЦС и КРУН 10 кВ, сработавших РУ нет. В 20:15 включен В 10 Т-1, запитаны все потребители.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	1,20	1 085	29	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-25	28.09.2026 03:50	28.09.2026 04:20	0:30	28.09.2026 16:33	12:43	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. +ПЮЭС ПС Троица Ф-25 в 04:20 включен до РКЛ на оп. 403, запитано 21ТП из 54 ТП. 04:20 включен до ЛР 13 оп.№ 457, 04:37 отключен РКЛ 5 оп.№ 403,04:48 отключен ЛР 12 оп.456/2, 05:31 отключен ЛР оп.445, ЛР оп.№447 10:41 ДБ 2чел. для внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-25 ПС Троица, пролёты опор 403-456. 12:34 включён Ф-25 ПС Троица до ЛР 13 оп.№ 457 без ТП-4147 оп. 407, ТП-4188 оп.408/3, ТП-4118 оп. 426/1, 11ЛР оп. 444/1 (запитано 44ТП из 76 ТП) 16:33 включён Ф-25 ПС Троица без аб. КТПН-"Лисица" отключен РЛ оп.445/1		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,17	140	54	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 11 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\В 10 Т-1	28.09.2026 05:06	28.09.2026 06:13	1:07	28.09.2026 06:13	1:07	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключение В 10 Т-1 действием МТЗ при включении В 10 Ф-25 (схема ремонтная отключен Т-2). Погашение 1С и 2С 10 кВ. 05:29 включена на ХХ 1С 10 кВ. 05:43 включена на ХХ 2С 10 кВ. 06:13 включены все отходящие фидера 10 кВ кроме В 10 Ф-8 (выключатель не включается, потребитель - Зарубинская база флота).		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	4,38	2 322	141		+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\РП-80202\В10 ТП-82040	28.09.2026 06:57	28.09.2026 07:19	0:22	28.09.2026 17:42	10:45	МТЗ	выве дено	не произ в	РЗА П. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-17 ПС Промысловка. В 07:19 включено до ТП82022, без вед. КТП-Теренъгьев, КТП82016 в/ч на собственном ДГУ, ТП82013 нет абонентов. 14:52-17:42 произведен обход КВЛ 82022-82013, замечаний нет, включен в работу по норм схеме.			0,50	600	14	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Черниговка\ Ф-3 ЧРЭС	28.09.2026 13:46	28.09.2026 13:51	0:05	28.09.2026 13:51	0:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 10.11.26			0,60	1 614	12	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\Ф-4\ РКЛ-1 оп.321	28.09.2026 13:49	28.09.2026 16:06	2:17	28.09.2026 16:06	2:17	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На оп.337/34 выпал крюк из опоры (деревянная) ф.С и провод лег на ф.В. 15:26-15:45 повреждение устранено. В 16:06 включен по норм схеме.		гос. орг. - 8 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 5 орг. связи - 13	0,37	1 903	16	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	29.09.2026 04:07	29.09.2026 04:13	0:06	29.09.2026 04:13	0:06	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.2026		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,15	150	7	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \ Ф-8 Школа	29.09.2026 04:43	29.09.2026 04:50	0:07	29.09.2026 04:50	0:07	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Ветки в проводах пр.оп 14-15 требуется пропилка		мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 1	0,10	250	7	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тайфун \Ф-12	29.09.2026 08:41	29.09.2026 11:07	2:26	29.09.2026 14:53	6:12	МТЗ	выве дено	ну	РЗА П. РиЧПН. В 11:07 включен до оп.46, включено 2 ТП из 3 ТП (основной потребитель). В 12:50 ДБ для осмотра ВЛ в пролете опор №46-120. В 14:53 включен в работу в по нормальной схеме (включены все потребители). В пр.оп.82-83 оперативной штангой убрали ветку с проводов.		орг. связи - 3	0,03	70	3	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сокольчи \Ф-2	29.09.2026 08:47	29.09.2026 09:46	0:59	29.09.2026 09:46	0:59	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 01.10.26г произведен обход с осмотром пр.оп 1-100, замечаний нет, продолжение на 02.10.26г		орг. водосн. - 4 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	0,80	569	24	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-15	29.09.2026 16:58	29.09.2026 19:40	2:42	01.10.2026 18:49	49:51	МТО	отсут ств	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 19:40 Запитаны все потребители с Ф-17 ПС Промысловка. 30.09.26 10:40-11:13 в ТП82010 произведена очистка опорной изоляции, подтверждено повреждение КЛ 10, Rиз 900к/8М/8М Ом. 01.10.26 кабель испытан без замечаний, включен по нормальной схеме.	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-17	мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,25	400	9	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-13\ РП802011\Ввод ф.13	29.09.2026 17:18	29.09.2026 17:24	0:06	30.09.2026 16:11	22:53	МТЗ	отсут ств		РЗА П. РиЧПН. В 17:24 включено 8 ТП (основная нагрузка). В 17:48 включены все потребители. Выведена КВЛ 10 "РП203-ТП82025, без нагрузки. 30.09.26 15-29 ДБ 2 ч для очистки опорной изоляции и замера Rиз КВЛ 10 "РП203-ТП82025" 16-04 работы окончены. Rиз 2/2/2 МОМ к земле и 3,5/4/4 МОм меж фаз. 16-11 уч. КВЛ 10 "РП203-ТП82025" включен работу. Повреждения оборудования нет			1,20	520	16	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	29.09.2026 18:21	29.09.2026 18:25	0:04	29.09.2026 18:25	0:04	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.26		в/ч - 2 орг. связи - 1		150	7	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 6 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	30.09.2026 09:25	30.09.2026 14:30	5:05	30.09.2026 17:44	8:19	МТЗ	отсут ств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,4 км, Lбаза=54 км. 09:48 ДБ 2 чел для обхода и омп в пролетах опор 1-369. В 14:30 включен В 10 Ф-5 до ЛР 1 оп 66, продолжается осмотр линии от оп 66 до оп 220. В пр.оп.206-207 убрана ветка с проводов.		гос. орг. - 2	0,17	370	7	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	30.09.2026 10:47	30.09.2026 10:53	0:06	30.09.2026 10:53	0:06	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.2026		кот. - 1 орг. связи - 1	0,22	340	56	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промышленная\2С 10 кВ	30.09.2026 21:15	30.09.2026 21:32	0:17	30.09.2026 21:50	0:35	дуг.защита	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 21:15 от дуговой защиты отлючился В 10 Т-2 и В 10 вед. Ф-29 от МТО. В 21:27 включена 2С 10 кВ на х.х. и в 21:32 включены все отходящие фидера кроме Ф-29. Произведен осмотр яч. В 10 Ф-29 повреждений нет, следы перекрытия на ошиновке. В 21:50 В 10 Ф-29 включен.			1,35	250	26	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1\В 6 Т-2	01.07.2026 10:10	01.07.2026 10:51	0:41	01.07.2026 10:51	0:41	ЗДЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 10:10 на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 отключился В 6 Т-2. Схема ПС ремонтная: в ремонте Т-1. Обесточены 1С и 2С 6 кВ. В 10:51 включен В 6 Т-2 с отключенным вед Ф-9 (в яч. Ф-9 повреждение ТТ, нагрузка Ф-9 переведена по сетям ВПЭС. Ф-9 выведен в ремонт по заявке для замены ТТ. 02.07.2026 03:22 включен в работу Ф-9 ВПЭС после замены и испытаний ТТ 6 Ф-9.		кот. - 3 орг. связи - 1	8,00	9 223	99	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Несвоевка	01.07.2026 16:08	01.07.2026 16:23	0:15	06.07.2026 18:37	122:29	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. По сообщению персонала ПаГРЭС на территории ОРУ 110 сторонней организацией (подрядчик ПаГРЭС) поврежден головной КЛ 6 кВ Ф-Несвоевка. В 16:23 все потребители включены от ЦРП ПаГРЭС Ф-4-й уч-к. На ЦРП ПаГРЭС повреждение в силовых цепях вакумного выключателя (проведение АВР на 06.07.26), повреждение КЛ 6 КВ Ф Несвоевка не подтвердилось. 06.07.2026 18-37 Ф Несвоевка включён по нормальной схеме	ПаГРЭС Ф-4-й участок	мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,20	644	12	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-28	01.07.2026 18:13	01.07.2026 19:23	1:10	03.07.2026 15:28	45:15	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Повреждение КЛ 6 кВ Ф28 ПС Береговая 2 до ЦРП 103. Нагрузка переведена на Ф-48 ПС Береговая-1, восстановлено электроснабжение всех потребителей. 02.07.2026 10:58-15:38 определено место повреждения 600 м от ЦРП-103. (общая длина 1800). 03.06.2026 10:17 ДБ 2 чел на участок ЦРП-103 — оп.8 для монтаза 2-х соединительных муфт и КЛ вставки 12:50 смонтирована КЛ вставка 15 метров и 2 соединительные муфты на участке ЦРП-103 — оп.8 13:16 ДБ 2 чел на испытание КЛ 6 от ЦРП-103 до оп.8 13:44 испытание выдержала, КВЛ вводится в работу 15:28 включён по нормальной схеме	Береговая-1 Ф-48	школы, д/с - 4	0,40	210	4	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Трикотажная АБ\Ф-14	02.07.2026 10:15	02.07.2026 11:48	1:33	02.07.2026 11:48	1:33	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. В 10:17 включен до ТП "Очистные сооружения", запитано 1 из 8 ТП. В 11:48 включен в работу с отключенными ведомственными отпайками на оп.2 и оп.4, повреждение на вед. отпайке. 17:30 включена ведомственная отпайка на оп.№4		кот. - 1	0,25	200	8	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 5 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-2	04.07.2026 08:41	04.07.2026 10:50	2:09	04.07.2026 17:30	8:49	МТЗ	отсут ств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,71км, Lбазы=16км. На оп.1 повреждение концевой муфты. В 10:50 вед. ТП-1 запитанно от собственого ДГУ, вед. ТП-2 запитано по своим сетям 0,4 от Ф-20 ПС Птицефабрика. В 12:10 рем. бригада выехала с базы НадРЭС г. Артем в с. Суражевка. В 14:25 ДБ на монтаж концевой муфты оп.1. В 17:30 включен по нормальной схеме.	Ф-20 ПС Птицефабрика		0,01		2	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\Ф-2\ РКЛ-1 оп.144а	04.07.2026 11:50	04.07.2026 11:54	0:04	04.07.2026 14:30	2:40	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 11:54 включен РКЛ оп.144а с отключенным РЛ18 оп.145/1, запитанно 8 ТП из 15 (основной потребитель запитан). В 13:54 включен без отпайки оп.145/3/1 запитанно 14 ТП из 15. В 14:30 включен по норм схеме, убрана ветка с применением СИЗ в пр.оп.145/3/4-145/3/5.		орг. связи - 1	0,30	650	46	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\Ф-2 Надеждинский РЭС	04.07.2026 17:57	04.07.2026 18:03	0:06	04.07.2026 18:03	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.2026 09.08.2026 произведён внеплановый осмотр, замечаний не обнаружено.		орг. связи - 1	0,90	650	50	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 10 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-23	04.07.2026 18:31	04.07.2026 19:06	0:35	04.07.2026 21:11	2:40	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6 км, Lбазы=25 км. В 19:06 включено 6 ТП из 10 ТП. В 20:12 включена на хх от ТП 7496 до оп.81 с отключенными КТП, без замечаний. В 21:11 включены все потребители. 12.08.2026 произведен обход ВЛ, замечаний не выявлено		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,22	355	10	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горная \Ф-17	05.07.2026 04:59	05.07.2026 06:02	1:03	06.07.2026 19:33	38:34	МТЗ	отсут ств	ну	РЗА П. РиЧПН. 05:01РПВ ну ДЭМ Ротова С.П.05:33 при отключенном ЛР-1 оп.64 включен В-6 ,запитано 3шт КТП 06:02 ТП-7179 отключен В-6 "Ввод Ф-17 пс Горная" и включен В-6 "Ввод Ф-11 пс Партизан" 06:05 ДБ 2чел для обхода пр.оп.65-109 с осмотром ТП,КТП. 07:01 при осмотре ВЛ обнаружено упавшее дерево (Ива) из вне охранной зоны в пролете опор №93-94, высотой 25м. диаметром у основания 50см, в результате падения дерева повреждена опора №94 (сломана у основания), обрыв проводов в пролете опор №93-94,94-95,94-94/1. В 10:45 на оп.83 шлейфы разобраны. В 11:30 включен РЛ-1, запитано 1 ТП. В 12:45 ТП-7190 запитано от ДГУ. В 13:55 на оп.98 разобраны шлейфа. В 14:23 оставшиеся потребителизапитаны от Ф-11 ПС Партизан. Выведен участок пр.оп.83-98. 06.07.2026 в 13:08 ДБ 6 чел. установка оп.94. В 19:33 включён по нормальной схеме.		кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	143	8	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-22	06.07.2026 11:36	06.07.2026 11:36	0:00	06.07.2026 12:00	0:24	МТЗ	отсут ств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Потребители перешли на Ф-1 ПС Птицефабрика. РПВ усп. 14.08.2026 произведён осмотр, без замечаний	Ф-1 ПС Птицефабрика.					инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 9 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-25	07.07.2026 08:18	07.07.2026 08:42	0:24	07.07.2026 08:42	0:24	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. обход произведен 08.07.2026, под опорой 74 обнаружена обгорелая сорока.		школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,56	155	18	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-5	07.07.2026 08:53	07.07.2026 14:54	6:01	07.07.2026 20:30	11:37	"земля" от КУ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=17,12км, Lбаза=25км. В 6 отключен от КУ с землей, А-3,3 В-2,9 С-5,2. 09-57 ТП7131 отключили В6 вывод на ТП 7256 при включении В6 появилась земля В6 отключен, 10-09 ДБ 4чел пролет опор 1 - 139 обход. в13-30 Обход закончен замечаний не выявлено. 14-22 ТП 7131 включен В6 вывод на ТП 7256, 14-54 включен В6 для определения повреждения с применением прибора КВАНТ. 15-07 дб 2чел для определения повреждения с применением прибора КВАНТ.20-30 Произведён обход ,замечаний нет ,земля самоустранилась.Запланирован обход на 08.07.2026. 08.07.2026 произведен обход, обнаружено повреждение силового трансформатора в СТП-7606 25кВа. Заменен.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	0,70	570	23	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-1	08.07.2026 06:59	08.07.2026 11:34	4:35	08.07.2026 11:34	4:35	МТЗ	отсут ств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,53 км, Lбаза=33км. В пр.оп.24 - 24/1 убрали ветку с проводов с применением СИЗ, в 11:34 Ф-1 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	190	10	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 16 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лиловцы\Ф-5 ОРМУПЭС	08.07.2026 09:58	08.07.2026 11:32	1:34	08.07.2026 11:32	1:34	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на абонентской ТП Примавтодор			0,11	250	7	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Несвоевка	10.07.2026 14:51	10.07.2026 15:37	0:46	10.07.2026 22:25	7:34	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквп=22,34км, Lбаза=7км. 15:35 ОВБ ТП-7415 отключен В-6"вывод" ТП-7398. 15:37 ЦРП ПаГРЭС включен В-6, замечаний нет.(+6ТП,50% нагрузки).16:07 ОВБ КТП-7398 отключен В-6"вывод" ТП-7309.ТП-7309 РТРС перешли по питанию от собственного ДГУ. 16:32 Опробован участок от ТП-7415-до ТП-7398 неуспешно.16:49 опора №109/1 отключен РЛ-1 (выехали на ТП-7415).17:07 ТП-7415 включен В-6"вывод" ТП-7398 без замечаний(+2ТП). 17:32 КТП-7398 включен В-6"вывод" ТП-7309 замечаний нет. 18:01 ДБ на осмотр участка от ЛР-1 оп. 109/1 до оп. 109/38/51 (2ТП, обесточено 70чел/0,05МВт). 21-21 обход окончен пр оп 109-37-109/38 дерево с неохранной зоны. 21-43 ДБ 2 чел для спила дерева. 22-25 включено по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,50	644	11	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \ Ф-11	11.07.2026 15:03	11.07.2026 15:08	0:05	11.07.2026 15:08	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.2026 09.08.2026 произведён внеплановый осмотр, замечаний нет.		кот. - 1	0,10	120	3	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \ Ф-2	12.07.2026 13:23	12.07.2026 13:34	0:11	12.07.2026 13:34	0:11	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 13.07.2026 произведен обход, пр.оп.9-10 требуется чистка просеки, по территории ИК-22 провис провода,готовится письмо потребителю		орг. водосн. - 4 уголовные - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,70	800	12	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/тФ-5	12.07.2026 17:32	12.07.2026 17:40	0:08	12.07.2026 17:40	0:08	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.2026 09.08.2026 15:00 завершен осмотр, без замечаний.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,30	79	10	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/тФ-3	12.07.2026 17:32	12.07.2026 17:40	0:08	12.07.2026 17:40	0:08	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.2026 09.08.2026 18:26 завершен осмотр, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	250	9	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 2,4 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-23 НадРЭС	13.07.2026 21:14	13.07.2026 21:47	0:33	13.07.2026 21:47	0:33	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. "Земля" самоустранилась. Осмотр не требуется КП.			0,10	500	1	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Заводская\Ф-25	13.07.2026 22:38	13.07.2026 22:59	0:21	13.07.2026 22:59	0:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.08.2026 09.08.2026 произведён внеплановый осмотр, замечаний не обнаружено.			0,60	100	13	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-69	14.07.2026 00:28	14.07.2026 00:28	0:00	01.08.2026 16:34	448:06	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Нагрузка на Ф-68, был на холостом ходу. Повреждение КЛ 6 кВ. 20.07.26 10:29-15:25 определено МП, 242 м. от котельная Северная. 30.07.2026 13:12-16:30 разработан котлован, смонтирована 1 соед. муфта, продолжение работ на завтра. График АВР до 03.08.2026. 31.07.2026 10:07 ПЮЭС ПС Волна Ф-69. ДБ 3 чел. монтажа соед. м уфт. ПЮЭС ПС Волна по Ф-69. окончены работы, установлено 4 муфты и две вставки по 6 метров. 01.08.2026 в 10:55 ДБ для испытания КП со стороны котельной Северной. в 11:39 испытания по КЛ-6 окончены, испытания выдержал. Планируется присоединение КЛ-6 в яч. на ПС 220 кВ Волна. в 13:02 ДБ для присоединения КЛ-6 в яч. на ПС 220 кВ Волна. в 14:26 работы по присоединению КЛ-6 в яч. на ПС 220 кВ Волна окончены. в 15:28 выполнены работы на РП Котельной Северной по определению чередования фаз КЛ 6 №1 и КЛ №2. +16:34 ПЮЭС ПС Волна Ф-69 включен по нормальной схеме	ф-68					инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сураженка \ Ф-12	14.07.2026 10:28	14.07.2026 12:20	1:52	14.07.2026 14:34	4:06	МТО	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=2,87км, Lбазы=23км. В 12:20 переведено 4 ТП из 6 на Ф-8 ПС Сураженка, включен основной потребитель. В 12:30 ДБ в обход. В 13:17 включение без вед.ТП Экструдер неуспешно. В 13:58 ДБ 2чел обход ВЛ 6кВ от пр.оп.1-27. В 14:19 в пр.оп.6-7 обнаружена ветка, убрана с применением СИЗ. В 14:34 включен по нормальной схеме.	ф.8 ПС Сураженка		0,25		6	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-18	15.07.2026 06:30	15.07.2026 07:40	1:10	15.07.2026 16:55	10:25	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=2,37 км, Lбаза=25 км. По сообщению жителей по ул.Сельская 17 обрыв провода. При осмотре обнаружено в пр.оп.10-11 обрыв провода ф.А, "провод на земле. В 07:05 включен до ТП-7381, запитано 1 ТП из 5. В 07:40 включен до ТП-7404, запитаны все потребители. В 16:55 включен по нормальной схеме после устранения повреждения.	ф-7 пс Авангард	мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	0,10	812	5	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-3	15.07.2026 09:09	15.07.2026 14:42	5:33	15.07.2026 18:18	9:09	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=21,33км Lбаза=25км. 09-16 РПВ ну. 10:55 ОВБ опора№90 отключен РЛ-1. 11:01 ПС"Авангард" по Ф-3 включен В-6(+2тп).+ в 11:42 обнаружено падение дерева(орех) диаметр комеля 40см, длина 12м из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №94-95 повреждения проводов нет. 12:00 ОВБ вывод оборудования.13:11 ОВБ ПРМ. 13:37 Доб бригада 2 чел. снятие дерева с ВЛ. 14:42 Ф-3 включен до опоры№185.(+4тп).15:15 ОВБ Опора№185 РКЛ включение не успешное.15:16 Доп бригада 2чел пр.опор№185-311обход после аварийного отключения с осмотром КТП-7180.18:10 ОВБ при обходе ВЛ обнаружили опора№257 под опорой горелая ветка(провода без повреждений). 18:18 ОВБ на опоре№185 включен РКЛ(по нормальной схеме).		орг. связи - 3	0,12	183	7	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-5	15.07.2026 09:46	15.07.2026 18:22	8:36	15.07.2026 20:28	10:42	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,5км Lбаза=40км. 09:52 РПВ"-". 18:13 Сажанский Ю.И. опора№32 отключен РЛ-1. 18:22 ПС"Сергеевка Ф-5 включен до оп.№32.(+3тп,50% нагрузки).18:33 Доп.бригада 3чел обход после аварийного отключения пр.опор№32-63 с осмотром КТП. 20:03 Бригада при обходе обнаружили в пр.опор№34/6-34/7 горелая ветка под проводами(провода без повреждений).20:28 ПС"Сергеевка"сФ-5 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 3	0,30	639	7	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-25	15.07.2026 09:52	15.07.2026 11:55	2:03	15.07.2026 11:55	2:03	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. В 10:51 ДБ 2 чел для осмотра ВЛ в пр.оп.1-22. В пр.оп.20-21 с применением СИЗ снята ветка.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,15	200	2	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7\ТП-7022\ввод ф.7	15.07.2026 11:18	15.07.2026 18:11	6:53	15.07.2026 18:11	6:53	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lквп=17км, Lбаза=15км. В ТП-7022 отключился В-6 "ввод" Ф-7 ПС"Северная". 18:11 РПВ усп. Осмотр до 31.08.2026. Обход произведен 13.08.2026г.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	404	20	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \ Ф-8	15.07.2026 12:38	15.07.2026 20:19	7:41	15.07.2026 20:19	7:41	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл-5,6 км, Lбаза-28 км. Есть информация от жителей об замыкании. 14:07 Бермишев О.Н. проверили информацию об обрыве провода в пр.опор№56-57 обрыв провода фазы"А".		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,50	515	12	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \Ф-16	15.07.2026 20:08	15.07.2026 22:26	2:18	15.07.2026 22:26	2:18	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 21:40-22:26 Произведен осмотр, замечаний нет, "земля" самоустранилась. 25.07.26 произведен обход ВЛ: в пр.оп.64-65 под проводами ВЛ наземле нашли ветку со следами пожогов. Фото см. в отключении 22.07.2026 08:04.		орг. водосн. - 2	0,10	100	10	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \Ф-4	16.07.2026 04:58	16.07.2026 15:58	11:00	16.07.2026 15:58	11:00	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,33км, Lбаза=46 км. В 06:26 ДБ 2 чел на осмотр и ОМП от оп.1 до оп.46 и отпайки оп.5 до 5/47. 06:58 опробован до ЛР1 опоры №1 в работе удержался. 13:26 обнаружено подмытое дерево из вне охранной зоны ВЛ в пролетах оп. 5/13 - 5/15, ВЛ выводится в ремонт 13:53 ДБ 3 чел на чистку просеки в пролётах оп.5/13 - оп.5/15 15:58 произведена чистка просеки в пролётах оп.5/13 - оп.5/15, включён по нормальной схеме			0,20	520	4	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/тФ-3	16.07.2026 06:48	16.07.2026 07:04	0:16	16.07.2026 07:04	0:16	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07-04 РПВ-У Осмотр до 15.08.2026 09.08.2026 18:26 завершен осмотр, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	250	9	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 10 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-5	16.07.2026 06:48	16.07.2026 07:04	0:16	16.07.2026 07:04	0:16	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07:04 РПВ-У .Осмотр до 15.08.2026 09.08.2026 15:00 завершен осмотр, без замечаний.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,20	79	10	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-14	18.07.2026 10:36	18.07.2026 10:50	0:14	21.07.2026 11:36	73:00	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 10:50 включен без отпайки на ТП-81005. В 11:21 нагрузка ТП-81005 переведена на Ф-42 ПС Береговая-1, включены все потребители. На повреждении КЛ на участке от ТП-81002 до ТП-81005. 20.07.2026 10:14-13:54 разработан котлован, 13:54-17:16 смонтированы две соединительные муфты и кабельная вставка. 21.07.2026 10:15-10:35 произведены испытания КЛ6 участка от ТП-81002 - ТП-81005 успешно. В 11:36 включен по норм схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 4	0,90	1 000	10	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Трикотажная АБ\Ф-14	19.07.2026 04:00	19.07.2026 06:08	2:08	19.07.2026 06:08	2:08	МТО	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение в сетях абонента. Отключен ЛР опора №2. отключено ТП Металлопторг.		кот. - 1	0,05	200	7	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-42	19.07.2026 09:38	19.07.2026 11:15	1:37	19.07.2026 11:15	1:37	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. ТП 81008 обнаружено загрязнение изоляции яч.4 по ф.А, замечания устранены. в 11:15 ф.42 включен в работу по нормальной схеме.		школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 3	1,50	800	7	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 1,3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Ф-12	20.07.2026 16:11	20.07.2026 16:52	0:41	22.07.2026 12:42	44:31	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 16:52 включен в работу до ТП-3, запитано 9 из 20 ТП (большая часть нагрузки). В 17:28 включены все потребители, выведен участок КЛ 6 кВ ТП-3 - ТП-1, стороннее воздействие, при проведении несанкционированных земляных работ строительной техникой (ООО "Купол-М"). Сообщено в полицию, СБ. 21.07.26 10:06-16:29 разработан котлован и смонтированы соединительные муфты. 22.07.26 произведены испытания КЛ 6 кВ ТП-3-ТП-1. В 12:42 включен по нормальной схеме.			1,25	1 300	20	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-42	21.07.2026 06:11	21.07.2026 07:11	1:00	27.07.2026 17:08	154:57	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 06:32 включение с отключенным В 6 кВ в яч 4 в ТП 81008 (головной участок) неуспешно.В 07:11 частично переведена нагрузка на Ф-24, запитано 5 ТП из 7. В 07:45 оставшиеся потребители запитаны от Ф-30 ПС Садовая. Повреждение головной КЛ 6 кВ. 13:39-16:45 определено МП, в 80м от ТП-81008. 24.07.26 13:42-18:51 разрабатывали котлован. МП подтверждено. График АВР до 31.07.26. 27.07.26 15:05 установлено 2 соед. муфты и кабельная вставка 4 метра. 16:46 КЛ-6 Ф-42 Пс Береговая-1 до ТП-810008 испытания выдержал, КЛ-6 готовится к вводу в работу. 17:08 В-6 Ф-42 введен в работу по нормальной схеме.	ПС Береговая-1 ф-24	школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 3	0,55	800	7	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Трикотажная АБ\Ф-14	21.07.2026 11:05	21.07.2026 15:31	4:26	21.07.2026 15:31	4:26	МТО	выведено		РЗА П. РиЧПН. Lквл=2,4км, Lбазы=10км. В 13:52 включено 1 ТП из 6 (запитаны очистные сооружения), на оп.3 обнаружен срыв изолятора, схлест проводов. В 15:31 повреждение устранено, включен по нормальной схеме.		кот. - 1	0,05	200	6	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 1 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \Ф-16	22.07.2026 08:04	22.07.2026 12:46	4:42	22.07.2026 12:46	4:42	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=4,56км Lбаза=32км. Произведен обход ВЛ: в пр.оп.64-65 под проводами ВЛ наземле нашли ветку со следами пожогов.		орг. водосн. - 2	0,25	100	5		+24°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Студгородок\Ф-10 "Утесное" УРЭС	22.07.2026 14:46	22.07.2026 14:57	0:11	22.07.2026 14:57	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед участке (ВЛ 6 кВ Ф-2 РП Утесное)		орг. водосн. - 13 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,22	540	8	инцидент 2 категории (И2)	+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-22	22.07.2026 16:38	22.07.2026 17:56	1:18	22.07.2026 17:56	1:18	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр не требуетс КЛ			1,10	400	3	инцидент 2 категории (И2)	+32°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12 РКЛ оп.207	25.07.2026 19:37	26.07.2026 00:41	5:04	26.07.2026 00:41	5:04	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 22:56 ДБ бригада для осмотра ВЛ пр. оп.207-289. 26.07.2026 в 00-38 Произведён обход замечаний нет.В 00:41 Ф-12 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 6	0,25	310	11	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-44	26.07.2026 11:09	26.07.2026 13:05	1:56		0:00	МТЗ-1	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Головной кабель на обслуживании ДРСК, остальное оборудование ВПЭС (ведомственное). 13:05 по Ф-44 большая часть нагрузки переведена на Ф-45 ПС 220 кВ Волна. 17:01 Ф-44 включен в работу головной участок, произведён набор нагрузки. На повреждении КЛ №1 Lкл=2,317км. 21.09.26 10:34-15:00 определено МП на расстоянии 125 м от РТП-56 в ст ПС. 29.10.26 12:17-14:40 разработан котлован, обнаружено 6 кабелей, визуального повреждения нет. Требуется подтверждение МП. 30.10.26 подтверждено МП на расстоянии 125м от РТП-56 в ст ПС. 02.11.26 11:40-16:00 разработан котлован, МП не обнаружено, требуется ОМП лабораторией. 05.11.26 10:40-16:23 производилась разработка котлована с применением экскаватора. 06.11.26 10:58-16:35 разработан котлован, найдена КЛ 6кВ, место повреждения не обнаружено, требуется подтверждение МП. График АВР до 16.11.26. 09.11.2026 в 12:04 ДБ 2 чел. для подтверждения МП по КЛ 6, на разработанном котловане.	Ф-45 ПС 220 кВ Волна		3,20	10 200		инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-5	26.07.2026 19:00	26.07.2026 19:03	0:03	26.07.2026 19:03	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр до 15.08.2026 09.08.2026 15:00 завершен осмотр, без замечаний.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,30	79	10	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	27.07.2026 08:20	27.07.2026 09:40	1:20	27.07.2026 12:13	3:53	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=4,66 км, Lбаза=0 км. Отключен от КУ с землей фаза В-0. В 09:03 КТП 7051 переведено на ф11 ПС Новицкое, запитано 1 ТП из 6. В 09:40 включен до РЛ-4 оп.11, запитано 4 ТП из 6ТП. В 10:40 включение до оп.32, РП в сторону КТП П.Костерне неуспешно, "земля". 10:54-12:01 произведен осмотр пр.оп.11-39: под оп.23 обнаружена птица. В 12:13 включен по нормальной схеме, все потребители запитаны.			0,10	324	6	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Строительство ПРРЭС	27.07.2026 08:20	27.07.2026 10:19	1:59	27.07.2026 13:38	5:18	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,6км. Lбаза=0. Отключен от КУ с землей фаза С-1,5. В 10:00 включение до РЛ-1 оп.76 неуспешно, "земля". В 10:19 ТП 7443 РУ 6 включен В6 ввод ф9 ПС Партизан, запитано 8 ТП из 20 (большая часть нагрузки). В 10:50 ДБ для осмотра ВЛ в пр.оп 1-76. Под оп.46 нашли останки птицы, в 13:38 включен В6 все потребители запитаны.	ф.-9 Партизан	гос. орг. - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	0,75	759	20	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-13	29.07.2026 04:49	29.07.2026 06:52	2:03	29.07.2026 11:00	6:11	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,6км. Lбаза=13км. 06:20 включен до РЛ-2 оп.30, ЛР оп.66/20). В 06:52 включен до РЛ-3 оп.53, запитано 20ТП из 41 (80% нагрузки). В 11:00 Включен полностью по норм схеме. Планируется осмотр до 21.08.2026. 08.08.2026 произведён послеаварийный осмотр, замечаний не выявлено.			0,66	900	41	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 3 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-13	29.07.2026 15:50	29.07.2026 15:50	0:00	30.07.2026 14:11	22:21	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. На ХХ, без нагрузки. Повреждение уч. КЛ 6 кВ от ПС Садовая до ТП-80246 сторонней организацией, КЛ был под напряжением, без нагрузки. 30.07.26 09:27-13:16 произведена разработка котлована, монтаж двух соединительных муфт и кабельной вставки. В 13:58 КЛ испытание выдержала. В 14:11 включен по нормальной схеме.						инцидент 2 категории (И2)	+30°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-7	29.07.2026 17:44	29.07.2026 17:50	0:06	29.07.2026 17:50	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 14.08.2026, без замечаний			0,01		3	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 1,2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-13	29.07.2026 19:21	29.07.2026 19:24	0:03	29.07.2026 19:24	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.08.2026 08.08.2026 произведён послеаварийный осмотр, замечаний не выявлено.			0,90	900	41	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 1,5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новоникольск \Ф-4 САХ	29.07.2026 23:31	30.07.2026 00:07	0:36	30.07.2026 00:07	0:36	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 04.09.2026 Произведен осмотр. Замечаний нет.		школы, д/с - 1	0,16	600	9	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ЖБИ-130 \Ф-7 Некруглое	30.07.2026 09:20	30.07.2026 09:29	0:09	30.07.2026 09:29	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 04.10.2026 произведен осмотр. Замечаний нет.		орг. связи - 3	0,05	500	6	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 4 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-9	31.07.2026 06:26	31.07.2026 06:30	0:04	31.07.2026 06:30	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.08.2026 09.08.2026 произведён внеплановый осмотр, замечаний нет.		кот. - 1 орг. связи - 1	1,00	154	12	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Ф-12	31.07.2026 14:29	31.07.2026 15:44	1:15	02.08.2026 21:28	54:59	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,8км Lбаза=5км.Повреждение КЛ 6 между ТП-1 - ТП-3 сторонней организацией. Сообщено в СБ, полицию, ФСБ. 15:44 включен до ТП-3 включительно, часть потребителей запитано. 16:13 все потребители запитаны. КЛ 6 ТП-3 ТП-1 выведена в ремонт. 01.08 в 16:32 ДБ 2 чел для разработки котлована и монтажа каб. вставки и каб. муфт на КЛ 6 ТП-3 ТП-1. 19:56 на КЛ 6 ТП-3 ТП-1 окончены работы, смонтировано 2 муфты и 3 метра вставки, КЛ сдана под испытания и фазировку. 02.08.26 09:40 по Ф-12: ДБ для испытания КЛ 6 ТП-3 - ТП-1. 18:20 КЛ 6 ТП-3 - ТП-1 испытания выдержала, сдана под включение и фазировку. 21:28 введен в работу.				1 302	8	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-11	01.08.2026 06:05	01.08.2026 07:30	1:25	01.08.2026 11:10	5:05	"земля" от КУ	выведено		РЗА П. РиЧПН. Lвл=10,939км, Lбаза=0км. В 07:09 включение до РЛ-3 оп.86 неуспешно, "земля". В 07:30 включение до ТП-7457 (отключен вывод на ТП-7458) успешно, запитано 14ТП из 28 (50% нагрузки). 09-23 оп. 86 отключен РЛ3 ТП 7179 включен В6 ввод ф 11 ПС Партизан нагрузка ф11 Партизан запитана с ф17 ПС Горная КИ норма запитано 21 ТП из 28шт. 09-57 опора 75/19 разрушен стеклянный штыревой изолятор фаза В. 10-25 дб 2чел оп 75/19 замена изолятора, 11-10 запитаны все потребители.		в/ч - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 5	0,80	5 375	28	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \В 6 Т-2	02.08.2026 02:10	02.08.2026 02:54	0:44	02.08.2026 02:54	0:44	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 2сш-6 кВ. 2:30 ПС Суражевка по В 6 Т-2 произведен осмотр 2С 6 кВ без замечаний, В 6 Т-2 включен на х.х. 2:54 ПС Суражевка по В 6 Т-2 включены все потребители, выявлены следы подтекания воды в районе проходных изоляторов яч.12 и яч.15 после прохождения дождя, повреждения оборудования нет.			1,40		7	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-1	02.08.2026 04:57	02.08.2026 05:56	0:59	03.08.2026 13:48	32:51	"земля" от КУ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Фаза С-0. 05:56 включен без отпайки оп.№19 ЛР-7 запитанно 7ТП из 9 основной потребитель запитан. 06:36 включен до оп.№19/43 аб. ТП "Орлиное" перешло на собственное ДГУ запитаны все потребители. 06:52 Разлив реки "Артемовка" через дорогу в районе оп.№19/45 проезд затруднен в сторону аб.ТП-Охотхозяйство "Орлиное. 12:08 ДБ для осмотра и ОМП по ВЛ-6 Ф-1 ПС Многоудобное от опоры № 19/43 до опоры № 19/71 13:48 осмотр окончен, дефекты в линии не обнаружены (требуется ревизия абоненского ТП).		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	190	9	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 7 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-2	02.08.2026 13:55	02.08.2026 18:25	4:30	02.08.2026 20:55	7:00	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,71км, Lбазы=16км. Повреждение концевой муфты на оп №1. 18:25 нагрузка ТП-2 переведена на Ф-25 ПС 110 кВ Кролевцы, ТП-1 по сетям абонента. 18:40 ДБ для монтажа концевой муфты на оп №1.19:30 ДБ для испытания КЛ от оп1 кл 6 Ф-2. 20:11 ДБ для присоединения КЛ 6 ф-2 ОП 1. 20:55 включен по нормальной схеме	ПС 110 кВ Кролевцы Ф-25, по сетям абонента		0,01		2	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-2	03.08.2026 10:06	03.08.2026 11:50	1:44	03.08.2026 19:19	9:13	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,71км, Lбазы=16км. 11:50 потребитель перевел нагрузку на Ф-25 ПС Птицефабрика. 13:02 ДБ для отсоединения и опускания КЛ 6 Ф-2 от опоры №1 на землю. 14:51 ДБ для ремонта КЛ. 18:24 ДБ для присоединения КЛ 6 Ф-2 к опоры №1.	ПС 110 кВ Кролевцы Ф-25, по сетям абонента		0,01		2	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Ярославка\25 Посёлок	03.08.2026 20:20	03.08.2026 20:25	0:05	03.08.2026 20:25	0:05	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр на 04.08.26 при осмотре опора №10 подгорелые веки под опорой		кот. - 1	0,80	3 600	13	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Заводская\Ф-25	04.08.2026 13:41	04.08.2026 13:44	0:03	04.08.2026 13:44	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 13:44 РПВ-У Осмотр до 20.08.2026 09.08.2026 произведён внеплановый осмотр, замечаний не обнаружено.			0,60	100	14	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \Ф-10	05.08.2026 09:08	05.08.2026 14:23	5:15	05.08.2026 14:23	5:15	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7 км. Lбазы=32км. В 10:40 ДБ 4 чел для осмотра ВЛ 6 кВ. Произведен осмотр ВЛ 6 кВ, замечаний не выявлено. В 14:23 фидер включен в работу, "земля" самоустранилась, восстановлено электроснабжение всех потребителей.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,90	900	16	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \Ф-10	06.08.2026 08:46	06.08.2026 10:04	1:18	06.08.2026 11:31	2:45	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. отключен от КУ фаза А-0. Lвл=7 км. Lбазы=32км. 09-37 ТП 7008 отключен В6 ввод ф 10 ПС Вл. Александровское, 10-04 включен В6 КИ норма запитано 16 ТП из 18шт 10-47 ТП 7008 отключен В6 ввод с ТП 92 кв. дом, и включен В6 ввод ф10 ПС Вл Александровское, запитаны все потребители. 11-31 ТП 7008 включен В6 ввод с ТП 92 кв дом КИ норма, ф10 ПС Вл. Александровское включен полностью. обход запланирован до 14.08.2026г.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,95	900	18	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-28\ЦРП-103 яч.13	06.08.2026 10:36	06.08.2026 11:00	0:24	17.09.2026 14:39	999:03	МТЗ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. В 11:00 запитано 3 из 4 ТП (основная часть нагрузки). В 13:23 выведена КЛ 6 ТП-81060-ТП 81064 №1 в ремонт. В 14:09 запитаны все потребители. 07.08.2026 13:09-15:27 определено МП, 70 метров от ТП-81064. 11.08.2026 09:50-15:13 произведена разработка котлована, визуально МП подтверждено. 12.08.2026 10:13-16:11 на уч. КЛ-6 кВ от ТП-81060 до ТП-81064 смонтированы 2 соединительные муфты и кабельная вставка 8 м. 14.08.2026 13:29-15:52 КЛ6 испытание не выдержал, повреждение концевой разделки в ТП 81060. Произведен монтаж концевой муфты в ТП-81060 яч.№7, испытания неуспешно, на повреждении ф.С. 09.09.26 на уч. КЛ 6 кВ ТП 81064- 81060 определено МП 40м от ТП 81064. График АВР до 18.09.26. 17.09.2026 в 10:05 ДБ 2 чел для монтажа двух соединительных и КЛ вставки на участке ТП 81060 — ТП81064. В 13:18 работы окончены, бригада удалена, муфты смонтированны. В 13:51 ДБ 2 чел для испытания КЛ на участке ТП 81060 — ТП81064. КЛ испытание выдержал. В 14:39 КЛ включен по нормальной схеме.		школы, д/с - 4	0,50	250	4	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-14	08.08.2026 18:33	08.08.2026 18:37	0:04	08.08.2026 18:37	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.08.2026 произведён осмотр, без замечаний			0,10	70	4	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	14.08.2026 15:46	14.08.2026 15:48	0:02	14.08.2026 15:48	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ Ф-7 21.08.2026 без замечаний.		орг. связи - 4	0,10	100	14	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-9	15.08.2026 00:25	15.08.2026 03:10	2:45	15.08.2026 05:38	5:13	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=10,12км, Lбазы=18км. 03:10 Ф-9 включен до ЛР-4 оп.101. Включено 12 из 27 ТП (основная часть нагрузки)/ 03:58 ДБ 2чел. для внепланового осмотра и ОМП в пролётах опор 101-102/23// В 05:38 включён без абонентских ТП Мокрушин оп. 102/1, ТП Сергеев оп. 102/3/5, ТП Петров оп. 102/4/2. При отключении абонентских ТП, возникли проблемы с доступом на территорию абонента, что вследствии стало причиной простоя.		кот. - 1 орг. связи - 1	1,00	154	27	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Барановский полигон\10 Красный Яр (УРЭС)	15.08.2026 14:15	15.08.2026 18:45	4:30	15.08.2026 18:45	4:30	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. РиЧПН 14-30 Отключен РС 230/61 в раб удержался. 14-45 Обнаружено, оп. 74 слетел крюк, пр. оп. 73-74 схлест проводов. Оп. 74 списке запрещенных к подъему. Необходима АГП. 18-06 ДБ по Н/Д 1-7. з. 12469 ВЛ 6 Ф-10 ПС Барановский полигон, монтаж изолятора оп. 74. 18-20 работы по Н/Д 1-7, з. 12469 окончены. 18-45 ЭУ в работе, без замечаний.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	467	19	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-17 НадРЭС	16.08.2026 17:29	16.08.2026 18:07	0:38	16.08.2026 18:54	1:25	"земля" от КУ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. 18:07 включен, без ТП5434, бригада продолжает обход. 18:54 включен полностью, замечаний не обнаружено, "Земля" - самоустранилась.			0,50		38	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 7 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \Ф-14 ШРЭС	16.08.2026 18:36	16.08.2026 18:36	0:00	14.09.2026 15:17	692:41	МТЗ	выведено		РЗА П. РиЧПН. На х.х. Повреждена головная КЛ. 07.09.26 в 13:49 - 17:08 определено МП 168 от ПС Топаз. 11.09.2026 09:33 ДБ 2 чел. ПС 110 кВ Топаз до ТП 80219 монтаж двух соединительных муфт и кабельной вставки. 10:42 смонтирована 1 муфта. ДБ 3 чел. ПС 110 кВ Топаз до ТП 80219 испытание КЛ.15:58 КЛ испытание не выдержала. 14.09.2026 10:08 ДБ на КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Топаз до ТП 80219 для монтажа соед. муфт на МП 178м от ПС Топаз. 14:20 смонтированы две муфты и 4м кабеля. КЛ испытана, в 15:17 Ф-14 включен по нормальной схеме. График АВР до 18.09.26.						инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 9 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дружба\Ф-3 Первомайка	16.08.2026 22:20	16.08.2026 22:52	0:32	23.08.2026 13:47	159:27	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Фидер включен при отключенном СР 502 на опоре №241. Запитаны с. Сергеевка и с. Украинка. в СП 3530 возгорание согласующего трансформатора 1,6 МВА. в с. Нестеровка (386 чел, 0.1 МВт) везут ДГ. 22:55 возгорание ликвидировано. 05:07 доставлена ДГУ из г. Уссурийск, ведутся работы по установке и подключению, второй ДГУ везут из с. К. Рыболов. 07:05 установлено ДГУ в ТП3535 (Запитаны потребители), обратной трансформацией включены под напряжение ТП 3537, 3536. 08:00 подключили генератор с ХанкРЭС к ТП 3540, обратной трансформацией запитали ТП 3541, и ТП 3534, все потребители запитаны. 19.08.26 по Ф-3 выполнены работы по отсыпке подъездных путей, подготовлены фундаментные плиты к монтажу. 20.08.26 в 16:48 работы по монтажу фундаментов на сегодня окончены, продолжение работ на 21.08.26. 21.08.26 произведен монтаж анкерной опоры между оп.19.20, установили разъединители 2 шт, реклоузер, контур СП 3530. 22.08.26 выполнено подключение реклоузеров по сторонам 6/10 кВ. 23.08.26 в 10:05 ДБ по НД на установку согласующего трансформатора 6 чел; В 10:30 ДБ по Р на заземление и испытание заземляющего контура 2 ч; 12:28 ДБ по НД на подсоединение шлейфов к Ф-3 3 чел. В 13:35 все работы окончены. 13:47 Ф-3 от ПС 35 кВ Дружба включён по нормальной схеме.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 8		560	6	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Королевцы \ Ф-13	17.08.2026 11:50	17.08.2026 13:17	1:27	17.08.2026 17:37	5:47	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,8км, Lбазы=20км. 13:17 включен без АБ. отп оп. 63, ТП5615 оп. 52 15:24 ДБ для обхода ВЛ с пролете опор № 67-123. 16:13 обнаружен обрыв шлейфа на РТП ТП Карьер, опора 123. 16:55 ДБ для ремонта шлейфа на опоре №123, участок РСК. 17:37 включен в работу			0,30		4	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 5 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-13 НадРЭС	18.08.2026 00:35	18.08.2026 00:43	0:08	18.08.2026 00:43	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр до 31.08.2026			0,70	900	40	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \ Ф-2	18.08.2026 07:18	18.08.2026 13:33	6:15	18.08.2026 15:32	8:14	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,4км, Lбазы=30км. 07-31 РПВ не успешно, при включении появилась земля фаза С-0, отключен от КУ11-41 ДБ 4 чел обход пр оп 1-35. 13-18 отключен РЛ-1 оп 35. 13-33 включено до оп 35 нагрузка 150А. 14-53 включена ВЛ полностью безнагрузки КТП-7543, 7553, 7530 нагрузка 100А. 15-32 включено без потребительского ТП-ИК-22. 18-06 включенопотребительское ТП-ИК-22.		орг. водосн. - 4 уголовные - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1		800	12	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \ Ф-10	18.08.2026 07:18	18.08.2026 07:31	0:13	18.08.2026 07:31	0:13	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ успешно, обход 21.08.26 проведен замечаний нет		уголовные - 5 школы, д/с - 1 кот. - 1		290	4	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	18.08.2026 18:21	18.08.2026 22:16	3:55	19.08.2026 00:32	6:11	МТО	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=51,5км, Lбаза=40км. 18:36 на ПС Сергеевка в ячейке В 6 Ф-12 обнаружено разрушение проходного изолятора ф.А в ст ВЛ. Устранено, все включено		орг. связи - 6	0,20	310	19	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-5	19.08.2026 08:15	19.08.2026 08:22	0:07	19.08.2026 08:22	0:07	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08-15 ДЭМ ПС Сергеевка В6 Ф-5 отключен от МТЗ. 08-22 РПВу (ПРРЭС). Обход 21.08.2026г. проведен замечаний нет		орг. связи - 3	0,30	639	7	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-14	21.08.2026 16:17	21.08.2026 16:18	0:01	21.08.2026 16:18	0:01	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.08.2026 произведён осмотр, без замечаний			0,10	70	3	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 7 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Амурская\ СВ 6	23.08.2026 09:10	23.08.2026 09:11	0:01	23.08.2026 09:11	0:01	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09:10 на ПС 110 кВ Амурская отключился СВ 6 от МТЗ (отключился совместно с вед. В 6 Ф-10), обесточилась 1С 6 кВ. В 09:11 РПВ усп. Планируется проверка привода, РЗА В 6 Ф-10 или СВ 6 на 28.08.26. 28.08.26 13:55 ПЮЭС ПС Амурская: ДБ, для проверки РЗА по Ф-10. Отключение от 23.08.26. 15:30 проверка РЗА по Ф-10 произведена, без замечаний.		орг. водосн. - 1	3,30	17 158	28	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\1С 6 кВ	27.08.2026 03:48	27.08.2026 04:32	0:44	27.08.2026 04:32	0:44	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 1сш-6 кВ, отключился В-6-Т1. Осмотр 1С 6 кВ: В 6 Ф-23 отключен бл. ЗДЗ, осмотр яч Ф-23 замеч аний нет. 04:15 включена 1С 6 кВ на х.х. без замечаний. 04:32 включены отходящие фидера от 1С 6 кВ, , кроме Ф-23 повреждение концевой кабельной муфты , КЛ был на х.х. Все потребители включены.		орг. водосн. - 2 орг. связи - 5	1,30	640	33	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Коммунар \Ф-2 УРЭС	29.08.2026 10:33	29.08.2026 14:06	3:33	29.08.2026 14:06	3:33	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=10,6км; Lбаза=12км. Устранен обрыв шлейфов двух фаз (ф."В","С") на выходе из КРУН 6 кВ, в 14:06 Ф-2 включен по нормальной схеме. При осмотре КРУН 6, возле проходных изоляторов Ф-2 обнаружен обгоревший воробей.		учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	0,30	145	12	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	30.08.2026 19:26	30.08.2026 21:51	2:25	01.09.2026 05:07	33:41	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=53,3км, Lбаза=40км. 20:57 ОВБ опора №69 отключен РЛ-2. 20:58 по Ф-12 включить В-6, проверить К.И и ток. 20:12 Ф-12 включение неуспешное. 21:23 ОВБ опора №69 включен РЛ-2. 21:47 опора №168 отключен РЛ-3. 21:48 по Ф-12 включить В-6. 21:51 Ф-12 включен до опоры №168 (50%). 23:00 ОВБ опора №207 РКЛ не отключается (разряжены АКБ), выехали на КТП-7134. 23:17 ОВБ КТП-7134 отключен В-6 "вывод" КТП-7046 Слинкино. 23:23 по Ф-12 отключен В-6 для включения РЛ-3 оп. №168. 23:55 ОВБ опора №168 включен РЛ-3. 31.08.26 включен В-6 К.И- А-2,0кВ, В-4,5кВ, С-4,7кВ., В-6 отключен от КУ. 00:33 опора №168 отключен РЛ-3. 00:39 включен В-6 до опоры №168. 00:47 Доп.бригада ОВБ 2чел. пр.опор №168-289 осмотр КТП. В 01:40 произведен осмотр КТП на уч. ВЛ в пролетах оп. №168-289, замечаний не выявлено, продолжение осмотра ВЛ в пролетах оп. №168-289 запланировано на светлое время суток. Обесточено 180чел/0,14 МВт/СЗО Школа с. Молчановка. Выезд бригады после 8:00. 09-00 ДБ 3чел пролет опор 168 - 289 обход. 10-34 обход закончен опора 168 разрушен изолятор ПС-70 фаза А прошли пролет опор 168 - 191. 12-23 ДБ 3чел опора 168 замена изолятора, 13--38 работа по замене изолятора на оп 168 закончена, оп 168 включен РЛ3 при включении В6 на ПС Сергеевка появилась земля фаза В-3,0 В6 отключен. 14-53 КТП 7134 включили В6 при включении В6 ПС Сергеевка отключился от защиты, 14-59 КТП 7134 отключен В6, 15-06 включен В6 с землей фаза В-2,9, включено 13 ТП из 19шт, 15-22 ДБ 3чел пролет опор 168 - 289 отыскание повреждениячя с применением прибора КВАНТ. 17-07 опора 372 на СП отключен В6, КТП 7134 включили В6 запитали 14 ТП из 19шт, 17-18 работа по отысканию повреждения с применением прибора КВАНТ закончена в пролете опор 284 - 285 оборван провод фаза В, ВЛ выводиться в ремонт. 18-19 КТП 7134 отключен В6 опора 372 СП включен В6 опора 461 отключен РЛ6 опора 461/1 отключены РЛ7. 18-20 дб 3чел пролет опор 284 - 285 ремонт провода фаза В. 19:10 5 ТП оставшихся запитаны от ДГУ. Включены все потребители. 01.09.26 устранено 2 обрыва проводов пр.оп.431-432 фаза В и в пр.оп.437-438 фаза А из за падения деревьев ясень диаметр 25, длина 25 и 20 метров из вне охранной зоны. в 05:07 Ф-12 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 6	0,20	410	19	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка\Т\Ф-5	31.08.2026 09:36	31.08.2026 10:01	0:25	31.08.2026 10:01	0:25	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведена чистка просеки оп.14-17		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,05	79	10	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\Ф-2 Надеждинский РЭС	31.08.2026 13:00	31.08.2026 13:02	0:02	31.08.2026 13:02	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. В КТП-5490 выполнена замена трансформатора		орг. связи - 1	0,20	650	46	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	02.09.2026 11:28	02.09.2026 11:53	0:25	02.09.2026 14:10	2:42	"земля" от КУ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. фА-1кВ, фВ-5кВ, фС-4,7кВ. 11-46 отключен РЛ-2 оп 69. 11-53 включено 15 ТП из 19 ТП. 12-28 ДБ 2 чел обход пр оп 69/1 69/97. Оп 69/88 разрушение изолятора фаза А. 13-45 ДБ для установки изолятора оп 69/88. 14-10 включен полностью по нормальной схеме.		орг. связи - 6	0,20	310	19	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Ипподром\ В-1 6 Т-1	03.09.2026 03:40	03.09.2026 04:10	0:30	03.09.2026 04:10	0:30	б/б	-		РЗА ПП. РиЧПН. 03:40 ПС 110 кВ Ипподром авар. отключился В-1 6 Т-1 без блинкеров защит, на В 6 Ф-14 (Оборонэнерго) бл. Авар. откл., выключатель во включенном положении. Обесточены 1,2С 6 кВ. 03:58 включен В-1 6 Т-1, включены 1С, 2С 6 кВ на Х.Х. 04:10 включены все потребители. Проверка РЗА до 11.09.26 04/09 произведена замена термосигнализатора 05.09.2026 в 01:25 введен в работу, без замечаний.			0,75	1 534	19	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Ипподром\ В-1 6 Т-1	03.09.2026 06:50	03.09.2026 07:22	0:32	05.09.2026 01:25	42:35	б/б	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены 1,2С 6 кВ. В 07:22 включены все потребители от Т-2. В 13:07 сняты осциллограммы для проведения расшифровки. Проверка РЗА до 11.09.26. 04.09.26 13:15-14:42 произведена замена термосигнализатора. График АВР до 05.09.26 05.09.2026 в 01:25 введен в работу, без замечаний.	Т-2		0,75	1 534	19	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	06.09.2026 10:59	06.09.2026 11:58	0:59	06.09.2026 11:58	0:59	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение концевой муфты на оп.1 (фото смотреть в отключении за 28.09.2026 01:07)		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	400	16	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Топаз \Ф-12	06.09.2026 14:59	06.09.2026 15:10	0:11	07.09.2026 11:22	20:23	МТЗ	ну		РЗА П. РиЧПН. В 15:04 обнаружено повреждение каб. муфты на оп.30. В 15:10 Ф-12 включён до оп.30 (выведен участок от оп.30 до КТП 81102), нагрузка переведена на Ф-30 ПС Топаз (запитаны все потребители). Работы по восстановлению кабельной муфты запланированы на 07.09.2026. 07.09.2026 10:21 ДБ 2 чел на оп. 30 для ремонта концевой муфты 11:22 произведён ремонт концевой муфты, фидер включен по нормальной схеме	Ф-30 ПС Топаз	кот. - 4	0,40	100	3	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 4,6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-14	06.09.2026 16:50	06.09.2026 16:59	0:09	06.09.2026 16:59	0:09	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружен критический наклон оп. 22			0,50	70	5	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-13	06.09.2026 20:35	06.09.2026 20:39	0:04	06.09.2026 20:39	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.10.2026 31.10.2026 в результате осмотра замечаний нет		кот. - 1 орг. связи - 1	0,25	360	7	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-3\РП 40\Ф-25	08.09.2026 20:20	08.09.2026 21:37	1:17	03.11.2026 14:35	999:15	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. 21:37 включены все потребители от Ф-12 ПС Мингородок. На повреждении КЛ 6 кВ Ф-25 РП 40 - ТП-4, повреждена строительной техникой СЗ "Самолет", вызвана полиция, сообщено в ФСБ. 10.09.26 смонтирована одна соединительная муфта. 11.09.26 монтажа соединительных муфт окончен, сдана под испытания и фазировку. 14.09.26 испытания не выдержала, повреждение фаза "В", "С" 1466 м от РП-40. 15.09.2026 разработан котлован, кабель обнаружен. 16.09.26-23.09.26 разработка котлована, МП визуально не подтверждено. 25.09.26 разработан котлован, требуется подтверждение МП. 28.09.26 разработка котлована, монтаж соединительных муфт, КЛ испытания КЛ не прошла. 12-13.10.26 МП не определено. 14.10.26 определено МП 1082 м ф.С от ТП-4. 15.10.26 разработан котлован 7 метров в длину, 2 метра в ширину, кабель визуально обнаружен, требуется подтверждение места повреждения. 19.10.2026 разработан котлован и смонтирована вставка 5 м и 2 кабельные муфты. 20.10.2026 произведены испытания КЛ 6 РП-40 - ТП-4, КЛ испытания не выдержала. 23.10.2026 обнаружено место повреждения 500м от ТП 4, стороннее воздействие на территории строящегося объекта, на месте руководство ВРЭС, техника на месте повреждения отсутствует. 27.10.26 15:23 по КЛ 6 РП-40 - ТП-4 разработан котлован, смонтирована вставка 3 метра и две соединительные муфты. 28.10.2026 17:45 КЛ испытания не выдержала. 29.10.26 09:19-14:56 определено МП по КЛ 6 кВ Ф-25 РП 40 - ТП-4: 473 м от ТП 4. 30.10.26 12:16-15:00 на КЛ 6 кВ Ф-25 РП 40 - ТП-4 смонтирована вставка 4м, 2 две соединительные муфты. 15:33-19:00 КЛ 6 кВ Ф-25 РП 40 - ТП-4 испытана, сдана под включение. График АВР до 06.11.26. 03.11.2026 в 14:35 КЛ 6 кВ Ф-25 РП 40 - ТП-4 включена в работу.	от Ф-12 ПС Мингородок.		0,35		13	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Известковая\ Ф-4 ЮРЭС "Минеральный"	13.09.2026 22:46	13.09.2026 22:58	0:12	13.09.2026 22:58	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21.09.26 Произведен осмотр. Замечаний нет.			0,10	100	11	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 6 м/с, Гроза

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-7	14.09.2026 00:10	14.09.2026 05:08	4:58	14.09.2026 05:08	4:58	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 02:19 ДБ 2 чел для обхода и осмотра ВЛ пр.оп.1-204. На оп.89 с применением СИЗ снята ветка.		школы, д/с - 2 орг. связи - 4	0,30	1 181	34	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 2 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-8	14.09.2026 02:28	14.09.2026 10:30	8:02	14.09.2026 11:35	9:07	МТЗ	отсут ств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,48 км, Lбаза=28 км. В 03:15 ДБ 2 чел для осмотра ВЛ. РИСЭ не будет применяться по решению руководства ПЮЭС до выявления повреждения. В 08:22 ДБ 2чел. осмотр ВЛ в пр.оп.49-72. В 10:30 включен до ТП-3042, без 1 ТП. В 11:35 включен полностью после осмотра ВЛ, без замечаний.		орг. водосн. - 1	0,03	140	5	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 4 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \ Ф-11	15.09.2026 07:08	15.09.2026 12:44	5:36	15.09.2026 12:44	5:36	МТЗ	отсут ств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=25,35км, Lбаза=15 км. 10:46 по Ф-11 в ТП-7046 отключен В 6 яч.6 в ст.РЛ-1, Ф-11 включен до ТП-7064, запитано 4 ТП из 19 ТП. 12:44 Ф-11 включен по нормальной схеме. В пр.136/7-136/8 убрана ветка с проводов. 12-44 Ф-11 пс Новицкое включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 кот. - 2 орг. связи - 3	0,35	243	19	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горная \Ф-6	15.09.2026 15:40	15.09.2026 15:50	0:10	15.09.2026 22:51	7:11	МТЗ	выве дено	ну	РЗА П. РиЧПН. В 15:50 включен до ТП-7412, запитано 7ТП из 17, (0,6 МВт запитано). В 16:40 отключен РЛ-7, на ТП-7366 отключен вводной КЛ. Включено 16 ТП из 17 ТП. Обесточено ТП-7366 (40 домов, 0,05МВт). В 18:49 ДБ 3 чел. для монтажа концевой муфты в ТП-7366. 22-51 ф6 ПС Горная включен по нормальной схеме		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	0,90	1 289	17	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Несвоевка	17.09.2026 12:49	17.09.2026 13:22	0:33	17.09.2026 18:16	5:27	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13,45 км, Lбаза=0км. В 13:19 в ТП-7415 отключен В-6"вывод" ТП-7398. 13:22 включен Ф-Несвоевка (запитано 7ТП). В 13:40 в КТП-7398 отключен В-6 "вывод" ТП-7309. В 13:52 в ТП-7415 включен В-6"вывод" КТП-7398 (запитано 11ТП). ТП-7309 запитано от собственного ДГУ, запитаны все потребители. Выведен участок ВЛ пр.опор №134/6-197.15:30 ДБ для осмотра ВЛ и ТП-7309. В пр.опор №169-170 упало тонкое дерево из вне охранной зоны с касанием провода, убрано с применением оперативной штанги. 18:16 Ф-Несвоевка включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,50	644	12	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\Ф-1 Устиновка	18.09.2026 18:25	18.09.2026 18:58	0:33	19.09.2026 00:27	6:02	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=17,1 км, Lбаза=0. В 18-46 опробован напряжением до РЛ 13 оп. 65 . повреждение от оп.1 до РЛ 13 оп 65. 18-58 Ф-1 Устиновка включен с замыканием на землю. Все потребители запитаны. Собирается бригада для отыскания повреждения с прибором. 20-18 опробован напряжением до РЛ 1 оп. 6. повреждение от РЛ 1 оп.6 до РЛ 13 оп.65. 20-26 повреждение обнаружено, на опоре № 20 слетел изолятор Ф- "А" провод лежит на траверсе. 22-08 по Р-52ОУ ДБ бригада 3 чел. 22-26 работы закончены, приступили к сборке схемы. 23-10 после окончания работ по ремонту изолятора ф.А на оп. 20 включение не успешное. 23-49 На ПС 220 кВ К (Россети) по Ф-1 опробован В 6 Ф-1 в контрольном положении - не успешно, В 6 Ф-1 выводится в ремонт. Нагрузка Ф-1 переводится на Ф-10 ПС К. 19.09.26 00:27 Ф-1 включен от Ф-10 ПС К; на вед. ПС 220 К (ППМЭС) выведен в ремонт В 6 Ф-1. В 02-41 схема сети 6 кВ приведена к нормальной.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,07	181	8	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\1С 6кВ	19.09.2026 10:35	19.09.2026 11:56	1:21	19.09.2026 11:56	1:21	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 10:35 ПЮЭС ПС 2Р отключение 1С 6 кВ (г. Владивосток, СЗО: 27 шт, УИК 6, ТИК 2, 20799 чел, 6,0 МВт, +21, ясно) 10:47 осмотрено оборудование 1С 6 кВ: Отключен В 6 Ф-9 от МТО и В-1 6 Т-1 откл от ЗМН. Замечаний по оборудованию 1С 6 кВ нет. 11:01 опробована 1С 6 кВ на х.х. В-1 6 Т-1 отключился от МТЗ-1. Осматривается оборудование 1С 6 кВ. 11:40 запитаны УИК 4112, 4113, 4114, 4115, 4101 по сетям ВПЭС. 11:45 запитаны ТИК 07,41, УИК 4122 по сетям ВПЭС. 11:48 ПС 110 кВ 2Р включена 1С 6 кВ на х.х. с разобранной схемой Ф-9. Замечаний нет. Включаются все отключенные фидера, за исключением Ф-9. 11:56 ПС 110 кВ 2Р включены Ф-8, Ф-11, Ф-12 ВПЭС. Запитаны все УИК и ТИК и потребители. По Ф-9 осталось отключено 4 ТП (100 чел., СЗО нет, 4 ТП). 13:30 в яч. 9 Ф-9 обнаружено повреждение опорного изолятора ф.С в сторону ШР 6 Ф-9. 14:52 произведена замена опорного изолятора ф.С в яч. 9 в ст. ШР 6 Ф-9. 16:00 работы по текущему ремонту В 6 Ф-9 окончены. 16:27 Ф-9 включен в работу без замечаний.			6,00	20 799	61	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Коммунар \Ф-4 УРЭС	20.09.2026 08:33	20.09.2026 08:42	0:09	20.09.2026 08:42	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08-56 Обнаружено в РУ-6 следы эл. дугового перекрытия, перегорание ПК-6, залез Хорек. 09-24 ДБ по Р1-69, з. 14462, с. Новоникольск КТП 20144, замена ПК-6. 09-30 работы по Р 1-69, з. 14462 окончены. 09-40 ЭУ в работе, без замечаний.		орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,87	1 643	21	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7\7022 В-6 ТП-7025	21.09.2026 06:20	21.09.2026 07:07	0:47	21.09.2026 10:18	3:58	МТЗ	отсут ств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=17км, Lбаза=15км. В 07:07 включено с отключенными на ТП-7025 В-6 "Вывод на ст. Орел" и В-6 " Вывод на Известковый завод ", запитано 9 ТП (большая часть нагрузки). В 07:18 на ТП-7025 включен В-6 "Вывод на ст. Орел", запитано 6ТП. 07:19-09:39 произведен обход ВЛ пр.оп.95/1-95/65 с осмотром ТП,КТП: на КТП-7525 на проходных изоляторах 6кВ ф.В и ф.С ветка дерева, устранено. В 10:18 все включено по нормальной схеме.			0,30	404	19	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \ Ф-5	22.09.2026 08:31	22.09.2026 11:18	2:47	22.09.2026 11:18	2:47	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Обрыв вязки провода ф.В на оп.12. 10:52-11:18 повреждение устранено, включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1	0,20		6	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 6 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Раковка\Ф-7 ЮРЭС "Раковка"	24.09.2026 01:26	24.09.2026 01:35	0:09	24.09.2026 01:35	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 10.10.2026, замечаний не обнаружено		учр. ветер. - 1 орг. связи - 2	0,26	100	5	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-9	24.09.2026 18:42	24.09.2026 22:37	3:55	04.10.2026 17:08	238:26	МТЗ	отсут ств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,15км, Lбазы=27,7км. 18:46 РПВ не усп. Земля фаза В-0. 21:03 опробован с отключённой отпайкой на оп.13/1, не успешно. 21:17 Ф-9 включён до оп.9, запитано 1 ТП. 22:27 обнаружено повреждение концевой муфты оп. 37 и оторание шлейфов в ст. ПС Верхняя. 22:37 РП-80301 и ТП-3002 переведены на Ф-5 ПС Верхняя, запитаны 3 ТП основная часть нагрузки, в 23:02 Ф-9 включён до оп.37, запитаны все потребители. 25.09.2026 произведен монтаж концевой муфты на оп.37. 04.10.2026 14:27 ДБ 3 чел. для монтажа шлейфов. 17:08 включен по нормальной схеме.График АВР до 04.10.26	Ф-5 Верхняя	кот. - 3	0,05	50	5	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 5,3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-8	25.09.2026 10:03	25.09.2026 10:46	0:43	02.10.2026 14:25	172:22	МТЗ	выве дено		РЗА ПП. РиЧПН. на участке КЛ 6 кВ ТП-7400 - ТП-7347 стороннее воздействие техникой (а/экскаватор, без гос. №). На место вызвана полиция. Водитель госпитализирован. 10:46 Ф-8 включен до ТП 7347, запитано 10 из 11 ТП. 10:57 по ТП 7400 переведена нагрузка на Ф-20 ПС ХФЗ, включены все потребители. Водитель экскаватора (подрядчик водоканала) Селявко Денис Михайлович 14.08.2001 г.р. получил электротравму, находится в больнице г.Партизанск, состояние стабильное. 01.10.26 17:35 по Ф-8 смонтированы 2 соединительные муфты и 5 метров кабеля. Проведены испытания, без замечаний. 02.10.2026 в 14:25 Ф-8 включен по нормальной схеме. График АВР до 2.10.26	ПС ХФЗ ф.20		0,80	112	11	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\В 6 Т-1	26.09.2026 12:52	26.09.2026 14:26	1:34	26.09.2026 14:26	1:34	ЗДЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 12:52 аварийное отключение В 6 Т-1 (схема ремонтная, в ремонте Т-2) погашение 1С и 2С 6 кВ (г. Владивосток, 58 СЭО). 13:28 обнаружено: отключились В 6 Ф-2 от МТЗ-1 (ВПЭС), В 6 Т-1 от ЗДЗ (срабатывание ВОД №29 яч.Ф-4, каб. отсек), проводится осмотр оборудования. 14:00 после осмотра включены 1,2 СШ 6 кВ на ХХ. При наборе нагрузки в 14:14 Ф-4 (ВПЭС) отключен от КУ "земля" (неисправность в сети абонента). 14:26 включены потребители 1,2 СШ 6 кВ кроме Ф-3 (неисправность терминала управления, был на ХХ, погашенных потребителей нет). по Ф-4 ПС А повреждение головного КЛ (аб.ВПЭС). , по Ф-2 поврежден КЛ 2816-2817 (Ф-11 А)			9,53	115 042	131	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Угловая\Ф-10	26.09.2026 15:16	26.09.2026 15:22	0:06	26.09.2026 15:22	0:06	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 01.11.2026 произведен осмотр ВЛ замечаний нет.		кот. - 1 орг. связи - 2	0,80	200	16	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 11 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	26.09.2026 16:19	26.09.2026 16:23	0:04	26.09.2026 16:23	0:04	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение концевой муфты на оп.1 (фото смотреть в отключении за 28.09.2026 01:07)		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	400	16	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 11 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	27.09.2026 22:50	27.09.2026 22:53	0:03	27.09.2026 22:53	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение концевой муфты на оп.1 (фото смотреть в отключении за 28.09.2026 01:07)		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	400	16	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 12 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	28.09.2026 00:52	28.09.2026 00:54	0:02	28.09.2026 00:54	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение концевой муфты на оп.1 (фото смотреть в отключении за 28.09.2026 01:07)		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	400	16	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 12 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	28.09.2026 01:07	28.09.2026 03:47	2:40	23.10.2026 13:48	612:41	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 01:31 отключен ЛР-1 оп.50. В 03:47 через ТП-5039 запитано 9 из 16 ТП от ф.13 ПС Шкотово, основной потребитель запитан. В 06:38 ДБ 2 чел. отсоединение шлейфов оп.29. В 07:41 запитано 10ТП из 16 ТП. 15:47-17:15 собраны шлейфа на оп.29, запитаны все потребители. Повреждение концевой муфты на оп.1. 20.10.2026 смонтирована концевая муфта оп.1, испытана, оборудование можно вводить в работу. 21.10.26 оп.1 подъем кабеля без подключения. 22.10.2026 включен на Х.Х. Работы по проверке фазировки и приведение схемы в исходную запланированы на 23.10.2026 23.10.2026 11:55 ДБ 2чел. на присоединение шлейфов выходного кабеля 6 кВ Ф-27 ПС Штыково на оп.1 к ВЛ-6 Ф-27 ПС Штыково согласно фазировке. 13:48 Ф-27 ПС Штыково введен в работу по нормальной схеме. График АВР до 23.10.2026	Шкотово Ф-13	орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	400	16	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 12 м/с, Ветер, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-13	28.09.2026 09:30	28.09.2026 10:13	0:43	28.09.2026 10:13	0:43	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. С часть нагрузки Ф-27 ПС Штыково. "земля" самоустранилась. Осмотр до 31.10.2026 31.10.2026 в результате осмотра замечаний нет		кот. - 1 орг. связи - 1	0,65	360	16	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-7	28.09.2026 14:25	28.09.2026 15:45	1:20	28.09.2026 18:34	4:09	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=10,94км, Lбазы=0км. По сообщению потребителей упало дерево вне охранной зоне пр.оп.56/2-56/6, обрыв проводов. В 15:45 включено 11ТП из 19ТП. В 15:53 включено 14ТП из 19ТП. Устранено		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 7	0,90	1 460	19	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-28\РКЛ-1 оп.47	28.09.2026 18:41	28.09.2026 18:43	0:02	28.09.2026 18:43	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.26			0,70	500	29	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Муравейка\Ф-11	28.09.2026 20:59	29.09.2026 01:05	4:06		0:00	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. 29.09.2026 00:50 Отключены ЛР оп.№50 и ЛР оп. №90. 01:05 Запитано 5ТП из 7ТП, основной потребитель запитан. 01:52 ТП-5886 без потребителей КЛ 6 стоял под напряжением на ХХ. 02:10 Абонент от оп. 50 (временное техприсоединение) перешел на собственное РИСЭ. 30.09.26 определено на повреждении КЛ отп. от оп.90 до ТП 5886 (КЛ РСК на гарантии). КЛ была на ХХ. График АВР до 13.11.26.			0,02		7	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-11	29.09.2026 06:59	29.09.2026 12:10	5:11	29.09.2026 12:10	5:11	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. В 12:10 введен в работу, на оп.91 с применением СИЗ убрана ветка.			0,30	130	9	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-13	29.09.2026 11:31	29.09.2026 11:36	0:05	29.09.2026 11:36	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.10.2026 31.10.2026 в результате осмотра замечаний нет		кот. - 1 орг. связи - 1	0,75	760	23	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \ Ф-9	29.09.2026 16:23	30.09.2026 01:07	8:44	30.09.2026 01:07	8:44	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. В 18:41 включение до РЛ-2 оп.159 неуспешно, "земля". 20:36-01:02 произведен обход пр.оп.1-81, без замечаний. В 01:07 включен по норм схеме.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,10	200	13	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 14 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \ Ф-8	29.09.2026 16:23	29.09.2026 17:57	1:34	29.09.2026 17:57	1:34	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 02.11.26 произведен обход, без замечаний		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,35	250	16	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 14 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \ Ф-13 НадРЭС	30.09.2026 05:44	30.09.2026 14:26	8:42	30.09.2026 16:21	10:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,6км. Lбаза=13км. 08:05 ДБ 3 чел на осмотр ВЛ по всей длине ВЛ. 11:20 Произведён осмотр ВЛ без замечаний, на ПС Западная В-6 Ф13 не оперируется, ремонтная бригада находится на месте. 14:26 Запитан основной потребитель, нагрузка переведена на Ф-25 ПС Западная до ЛР-3 оп.53 запитано 7 ТП. 14:55 ДБ 2 человека для проверки цепей управления В-6 Ф-13 В 16:21 включен В 6 Ф-13 на ПС 220 кВ Западная, запитаны все потребители. Произведён осмотр ВЛ без замечаний. 02:25 ПЮЭС ПС Западная по Ф-13: включен по нормальной схеме.	ПС Заводская Ф-25		0,60	900	41	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	30.09.2026 13:19	30.09.2026 13:21	0:02	30.09.2026 13:21	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.11.2026		орг. водосн. - 1 кот. - 1	2,10	1 840	3	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-2	30.09.2026 13:42	30.09.2026 16:29	2:47	30.09.2026 16:29	2:47	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. В 14:05 включен до КТП 7161. В 14:27 ДБ 5чел пр.оп.48-101 обход. В 14:29 включен с отключенным на КТП 7161 В6 вывод на ТП 7161, запитано 1 ТП из 6. В пр.оп.62-63 под проводами ВЛ обнаружили ветку со следами пожогов. В 16:29 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,15	294	6	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-14	30.09.2026 21:10	30.09.2026 21:16	0:06	30.09.2026 21:16	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружен критический наклон оп. 22			0,25	70	2	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 13 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \ Ф-6	30.09.2026 22:37	30.09.2026 23:57	1:20	30.09.2026 23:57	1:20	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. отпайке на в/ч 40007 (аб.Оборонэнерго).		орг. связи - 4	0,30	231	18	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 15 м/с, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин	06.07.2026 09:38	06.07.2026 09:38	0:00	06.07.2026 09:38	0:00	ТЗНП 1ст ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП=49.8 км, Lбаза=1км. ПС 110 Бикин ТЗНП 1 ст. Приморская ГРЭС ТЗНП 1ст. ОМП Бикин Сириус: фС 0, 13,5 км, ОМП ПримГРЭС фС 0 44.3 км, Расчёт ТРДУ 44.8 км пролёты опор (198-199). Грозотрос на всём участке ВЛ. Осмотр (предположительно) на 20-24.07.26, требуется проходимая техника. Заехали в пр.оп.200-201 осмотрели в бинокль пр.оп.199-195 пролёт, заехали в пр.оп.188-189 осмотрели пр.оп.189-195, повреждений не обнаружено. - 16.07.2026: В 11:49 по наряд-допуску № 182 допуск бригады БРЭС. Ответственный руководитель работ: Авакумов Д. С. гр. 5; Производитель работ: Былков А. П. гр. 4 + 3 чл. бр. Единиц техники: 1 (вездеход ГАЗ-34039-32). ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин, пролёты опор 180-205 - осмотр ВЛ. Заход с опоры 188 (съезд к ВЛ) в сторону увеличения. Если результат поиска МП отрицательный планируется возврат к опоре № 188 и продолжение осмотра в сторону уменьшения. - Выполнен осмотр ВЛ в пролётах опор 188-192. Замечаний нет. Дальше выполнить осмотр не удалось по техническим причинам, невозможность пересечь канаву в пролётах опор 192-193. Далее персонал планирует продолжить осмотр с заходом со стороны опоры 205. ПА осмотр запланирован 21.07.2026 пр.оп.190-200 (без вездехода). 21.07.2026 в 14-54 работы по Р № 149 от 21.07.26, пр. р. Шимохин Н.А. гр.4 + 2 чл. бр. ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС — Бикин, пролеты опр 195-201 — осмотр ВЛ- закончены, бр-да удалена, Р № 149 закрыто. Пролеты опор 196 — 197, приблизительно в сорока метрах от оп. 196 по ф. «С» обнаружены следы термического воздействия на провод. Выявлено почернение и следы колоти на поверхности провода.		гос. орг. - 22 в/ч - 5 мед. учр. - 6 школы, д/с - 20 кот. - 17 орг. связи - 9				инцидент 1 категории (И1)	+17°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Князе - Волконка - Елабуга (С-50)	07.07.2026 12:57	07.07.2026 12:57	0:00	07.07.2026 12:57	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. ОМП ПС КнязеВолконка ф. "А-0", L=13,8 км. (Т.К.З. пролет оп.№59-60) ПС КнязеВолконка ф. "А-0", L=13,8 км. (Т.К.З. пролет оп.№59-60). Рассчетные данные РЗА: осмотр в пролетах оп.№ 25-87. 17:39-21:21 произведен осмотр. На оп.35 (анкер/поворот) по Ф-А расщепление натяжного зажима НБН от гирлянды изоляторов опора 35 в сторону опоры 36. На 08.07.26 подана заявка на устранения повреждение, с погашением потребителя с 10:00 до 14:00. Потребитель ПС 110 Елабуга, ПС 35 Маяк (2856 чел, 1.5 МВт). 08.07.26 10:02-15:48 на оп.35 повреждение устранено по НО заявке.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2				инцидент 1 категории (И1)	+26°С, 7 м/с, Пасмурно, Ветер, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Князе - Волконка - Елабуга (С-50)	07.07.2026 14:02	07.07.2026 14:10	0:08	07.07.2026 14:10	0:08	НЗЗ 2ст	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Обесточивались ПС-110 Елабуга, ПС-35 Маяк. ОМП ПС КнязеВолконка ф. "А 0", L=13,9 км. В 14:21 повторное отключение ВЛ 110 кВ Князе - Волконка - Елабуга (С-50). Работа РЗА: НЗЗ 2ст; АПВ: неуспешно. В 14:23 РПВ успешно. Обесточивались ПС-110 Елабуга, ПС-35 Маяк. В 15:35 повторное отключение ВЛ 110 кВ Князе - Волконка - Елабуга (С-50). Работа РЗА: НЗЗ 2ст; АПВ: успешно. 17:39-21:21 произведен осмотр. На оп.35 (анкер/поворот) поворот Ф-А расщепление натяжного зажима НБН от гирлянды изоляторов опора 35 в сторону опоры 36. На 08.07.26 подана заявка на устранения повреждение, с погашением потребителя с 10:00 до 14:00. Потребитель ПС 110 Елабуга, ПС 35 Маяк (2856 чел, 1.5 МВт). 08.07.26 10:02-15:48 на оп.35 повреждение устранено по НО заявке.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	1,14	2 856	46	инцидент 1 категории (И1)	+26°С, 7 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\СВ 110	11.07.2026 12:15	11.07.2026 12:18	0:03	11.07.2026 12:18	0:03	ДЗ 3а	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Работа защит - ДЗ 4ст, ф.ВС, ФП - 110,8 км. СЗО: больница - 3шт, школа - 22шт. В 12-15 на ПС 110 кВ Вяземская отключение СВ 110, ДЗ 3а, АПВ у, ПС 110 кВ Красицкая отключение СВ 110, ДЗ 3ст, АПВус. Обесточивались: ПС 110 кВ Лермонтовка (1Т в работе, 2Т в резерве), ПС 110 кВ Котиково, ПС 110 кВ Вяземская, ПС 110 кВ Красицкая, ПС 110 кВ Дормидонтовка, ПС 35 кВ Капитоновка, ПС 35 кВ Шереметьево. Предварительные расчетные данные: точка КЗ – оп.7, зона осмотра – ст шин ПС 110 кВ Хор до оп.22 ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29) (эксплуатационная ответственность ЛРЭС). Грозотрос в наличии от оп.1 до оп.8. Расположение фаз: ф.В – верхняя, ф.С – нижняя. Планируется осмотр до 17.07.2026 при наличии плавсредства. Расчётные данные РЗА от оп.№22 до ПС 110 кВ Хор. 13.07.2026 выполнен осмотр в пролётах опор 15-22 – без замечаний. 16.07.2026 в 13-10 допуск бригады ЛРЭС по распоряжению № 7. Производитель работ Казеннов С. Н. гр. 5 + 2 чл. бр. ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29), пролёты опор 1-14 – осмотр ВЛ. Персоналом ЛРЭС выполнен осмотр ВЛ в пролётах опор 1-14. Замечаний нет. Продолжение ПА осмотра запланировано 21.07.2026 (при наличии вездехода пр.оп. 22-46) 21.07.2026 в 16-21 выполнен осмотр от оп. 22 до оп.43 производится выгрузка фотографий с фотофиксирующего устройства. Результаты осмотра будут предоставлены после анализа фотографий.		гос. орг. - 7 школы, д/с - 7 кот. - 6 орг. связи - 1	9,30	27 210	255	инцидент 1 категории (И1)	+28°С, 12 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №2 с отпайкой на ПС Парус (С-86)	17.07.2026 15:02	17.07.2026 15:02	0:00	17.07.2026 15:02	0:00	ВЧБ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Т: 1 ст. НЗНП, АПВ успешное Комсомольская ТЭЦ-2: ВЧБ, АПВ успешное. ПС 220 кВ Парус: отключения не было. 20.07.2026 в 09:04 по Р-151, допущен Покровский А.Н.-4гр., на ПА осмотр, ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2-Т с отпайкой на ПС Парус (С-86). 16:00 Р-151 закрыто. На оп.41 обнаружены следы перекрытия на проводах верхней фазы, фаза "А".						инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 15 м/с, Гроза, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Котиково\ СВ 110 кВ	17.07.2026 21:08	17.07.2026 21:14	0:06	17.07.2026 22:00	0:52	ДЗ 2з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РСК, ВРЭС. 17.07.2026 в 21:08:00, аварийное отключение Котиково , СВ 110. Работа РЗА: ДЗ 2 ст.; АПВ: ну; РПВ: у; Причина отключения: Устанавливается.; Потребитель: с. Котиково, с. Виноградовка, 1 59 км трассы, г. Вяземский, с. Забайкальское, с. Садовое, с. Аван, Отрадное, Венюково, с.Красицкое, с. Дормидонтовка, с. Капитоновка, с.Кукелево, п. Киинск, с. Новосоветское, п. Черняево, п. Чирки, . Невельское, п. Аргунск, п. Хор, с. Кондратьевка, п. Хор, п. Дрофа, с. Могилёвка, п. Переясловка, п. Гродеково, п. Переясловка-2. . СЗ: гостиница: 30 шт; школ: 27 шт; больницы: 7 шт; другие: 31 шт.; ОМ: 15,1 МВт; ТП: 350 шт. ; Погода: с, дождь, гроза.; РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 25,8 км, Lбаза= 22 км. С разрешения ТРДУ подано напряжение со стороны ПС 110 кВ Корфовская, В 110 С 25 - включен. Все потребители запитаны. Производится осмотр оборудования. Произведен осмотр ПС Котиково - замечаний по оборудованию нет. В 22-00 по команде ТРДУ перенесена точка деления транзита ПримГРЭС-Бикин-Корфовская в СВ 110 ПС Котиково на В 110 С-25 ПС Корфовская. На ПС 110 кВ Лермонтовка; ПС 110 кВ Бикин направлен персонал для снятия показаний с фиксирующих приборов. В ТРДУ запрошены показания ОМП с ПримГРЭС. Показания фиксирующих приборов ПС 110 кВ Лермонтовка. ф. АВС расстояние 61,1 км; (точка КЗ ВЛ 110 кВ Вяземская-Котиково (С-26), опора № 13). ПС 110 кВ Бикин, ф. АВС расстояние 95,8 км. (точка КЗ точка КЗ ВЛ 110 кВ Вяземская-Котиково (С-26), опора № 19). Зона осмотра от шин ПС 110 кВ Вяземская до опоры № 31. На ПримГРЭС фиксирующие приборы не запускались. ВЛ 110 кВ Вяземская-Котиково (С-26) оснащена грозотросом в пролётах опор № 1-11; 26-107. 20.07.2026 09:00-16:00 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Вяземская-Котиково (С-26): обнаружено на оп.16, Ф «В» верхняя разрушение 2-х изоляторов (всего в гирлянде 7 шт., осталось 5), Ф «С» разрушение 1 изолятора, всего в гирлянде 7 шт., осталось 6 шт., (при прохождении грозового фронта), вывод в ремонт ВЛ не требуется.	В 110 С-25 ПС 110 кВ Корфовская		15,10	47 623	350	инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Хурба (С-72)	20.07.2026 11:30	20.07.2026 11:30	0:00	20.07.2026 11:30	0:00	ВЧБ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На Амурской ТЭЦ-1: ВЧБ при замыкании на землю, ФПМ= Ф-"В" (верхняя) 16,9 км грозотрос по всей ВЛ. На ПС 110 кВ Хурба СВ 110 включен, защит нет. Осмотрено оборудование 110 кВ ПС 110 кВ "Хурба", 1-е опоры ВЛ от ПС, замечаний нет. Место К.З оп. 19 ВЛ 110 кВ С-72 . Зона обхода: 15,8 км (оп.24) - 18,0 км (оп.14) по ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-Хурба (С-72). 21.07.26 произведен осмотр пр.оп.7-40: на оп.20 обнаружены следы перекрытия на проводе верхней фазы (ф.В).		орг. водосн. - 6 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 12					+26°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94)	20.07.2026 11:30	20.07.2026 11:30	0:00	20.07.2026 11:30	0:00	ВЧБ ТЭНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Комсомольская: ВЧБ при замыкании на "землю", ТЭНП 1ст., ИМФ= Ф-"В"(верхняя), 14,8 км грозотрос по всей ВЛ. На ПС 110 кВ Хурба СВ 110 включен, защит нет. Осмотрено оборудование 110 кВ ПС 110 кВ "Хурба", 1-е опоры ВЛ от ПС, замечаний нет. Место К.З оп. 19 ВЛ 110 кВ С-72 . Зона обхода: 15,8 км (оп.24) - 18,0 км (оп.14) по ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-Хурба (С-72). 21.07.26 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Хурба (С-72) пр.оп.7-40: на оп.20 обнаружены следы перекрытия на проводе верхней фазы (ф.В).		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 в/ч - 5 мед. учр. - 2 школы, д/с - 7 орг. связи - 10					+26°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ГВФ (С-45)	24.07.2026 06:20	24.07.2026 06:20	0:00	24.07.2026 06:20	0:00	ВЧБ ТЭНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр отключавшегося оборудования и ВЛ до первой опоры на ХТЭЦ-3 и на ПС 110 кВ ГВФ, замечаний нет. Работа РЗА на ХТЭЦ-3: ВЧБ. Работа РЗА на ПС 110 кВ ГВФ: ВЧБ, ТЭНП 1ст., фиксирующие приборы по ВЛ отсутствуют . По расчетным данным СРЗАИ: ф. В-0, точка КЗ 2 км. от ПС 110 кВ ГВФ (пролеты опор № 16-17), зона обхода 1,5-4 км. от ПС 110 кВ ГВФ (пролеты опор № 13-27). 24.07.26 15:08-17:30 произведен осмотр ВЛ в пр.опор № 10-20, замечаний не обнаружено. 27.07.2026 в 14-50 закончен осмотр ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45), пр. оп. №№20-21 вследствие подмыва корневой системы (р. Березовая) произошел наклон дерева и приближение ветви на недопустипое расстояние к токоведущим частям провода фазы В с отгоранием ветки и следами перекрытия на проводе ф. В, требуется вывод линии в ремонт, оформлена НО заявка.		орг. водосн. - 2				инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – СДВ №1	24.07.2026 18:26	24.07.2026 18:34	0:08	24.07.2026 22:24	3:58	ДЗЛ НЗНП 1ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ СДВ схема ремонтная: по заявке был выведен из работы 1ТН 6 2с яч. 20. включен СВ 6, отключен В 6 2Т. В 18:34 по ТУ на ПС 110 кВ СДВ включен В 6 2Т, все потребители запитаны. На заводе НПЗ отключение ВЛ привело к отклонениям от норм технологического процесса, на выпуск продукции не повлияло. По информации от ЕДДС края жалоб на отсутствие электроэнергии нет, последствий отключения нет. В 20:27 при осмотре ПС 110 кВ СДВ обнаружено: на панели РЗА ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 -СДВ №1: ПМ7 бл. ДЗЛ. Осмотр трансформатора и зоны действия ДЗТ без замечаний. Омотр КВЛ в пределах ХТЭЦ-1 и ПС 110 кВ СДВ без замечаний. По информации ТРДУ опробование КВЛ возможно по режиму только в 23-00 из за возникающих рисков при неуспешном РПВ. В 22:24 включена под напряжение КВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 -СДВ №1, без замечаний. На ПС 110 кВ СДВ схема разобрана. Персоналом РЗА проанализирована осциллограмма с ХТЭЦ-1 было замыкание на землю ф. «А-0» (нижняя), расстояние до точки КЗ установить по текущим осцилограммам нет возможности. 25.07.26 в 05:08 восстановлена схема нормального режима ПС 110 кВ СДВ. Осмотр ВЛ запланирован на 27-28.07.26. По данным персонала РЗА место повреждения на КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – СДВ №1 – 2 км от шин Хабаровской ТЭЦ-1 (оп.14), зона осмотра 1 – 5,2 км (оп. 7 – 16), ф. А-0. Между оп. 14 – 15 кабельная вставка 2,2 км АПвПуг-500/185-64/110. 27.07.26 в 17-56 закончен осмотр КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – СДВ №1, пролет опор 1 – 14, замечаний нет. Запланирован дальнейший осмотр на 29-30.07.2026. 31.07.26 09-18 допуск СЛЭП (1 чел) осмотр КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–1 – СДВ №1 от оп.№1 до оп. №14.	2Т ПС 110 кВ СДВ		17,30	45 232	68	инцидент 1 категории (И1)	+28°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан I цепь с отпайкой на ПС Комбинат	31.07.2026 02:03	31.07.2026 02:03	0:00	31.07.2026 02:03	0:00	ДЗ 1з НЗНП 1ст	у	не произв	РЗА П. РиЧПН. На момент отключения на ПС 110 кВ Эльбан В 110 АТЭЦ-1 - Эльбан I цепь был в ремонте. По ВЛ происходило электроснабжение 1с 110 кВ ПС 110 кВ Комбинат. На АТЭЦ-1 прибор ОМП ВЛ (ФПМ-01) в ремонте по заявке, данных нет. По показаниям РАС ф.В (верхняя фаза). Левая цепь от АТЭЦ-1, расположение фаз вертикальное: В-верхняя, С - средняя, А-нижняя. В 02:40 произведен осмотр ПС 110 кВ Эльбан без замечаний. В момент отключения ВЛ на ПС 110 кВ Комбинат произошло отключение трех фидеров 6 кВ. Произошел останов технологических процессов. Последствия выясняются.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 3 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 2 угольные - 2 оборонный заказ - 8 мед. учр. - 10 школы, д/с - 7 кот. - 1 орг. связи - 11				инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 3 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	31.07.2026 20:31	31.07.2026 20:31	0:00	31.07.2026 20:31	0:00	ТЭНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ФП: фаза С-0, верхний провод, 23,4 км от НТЭЦ. Точка КЗ опора 149, зона осмотра участок опор 92-206. 21:45 осмотр ПС 110 кВ Многовершинная - без замечаний. Осмотр 04.08.26. Сброс нагрузки 7 МВт., В 22-18 режим работы восстановлен. В 12:04 04.08.26 допуск на осмотр линии. В 19:08 распоряжение на осмотр закрыто. В пролёте опор 155-156 потемнение верхнего провода, ремонт провода не требуется.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Гроза

Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан I цепь с отпайкой на ПС Комбинат	05.08.2026 09:05	05.08.2026 09:05	0:00	05.08.2026 09:05	0:00	ТЗНП 1ст	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. На момент отключения на ПС 110 кВ Эльбан, В 110 АТЭЦ-1 - Эльбан I цепь был выведен в ремонт. По ВЛ происходило электроснабжение 1с 110 кВ ПС 110 кВ Комбинат. ФПМ: Амурская ТЭЦ-1: ф. В: 7,9 км (соответствует опоре № 53). Зона осмотра пролёты опор 40-62 (соответствует расстояниям 5,8 - 10 км). По всей зоне осмотра провод ф. В - верхний. Осмотр запланирован на 07.08.2026. Грозотрос установлен на ВЛ по всей длине зоны обхода. Последствий для потребителей нет. 06.08.2026 09:35 допуск по распоряжению №168 Ланенкова И.А гр.4 для внеочередного осмотра уч. оп.40-62. 19:05 окончен осмотр уч. оп.40-62. На оп.51 ф.В обнаружены повреждение изоляции (отсутствуют две тарелки, всего в гирлянде 8 шт. (стекло)) и следы перекрытия на теле опоры.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 3 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 2 уголовные - 2 оборонный заказ - 8 мед. учр. - 10 школы, д/с - 7 кот. - 1 орг. связи - 11				инцидент 1 категории (И1)	+25°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин (С-32)	05.08.2026 12:58	05.08.2026 12:58	0:00	05.08.2026 12:58	0:00	ТЗНП 3ст ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ПС 110 кВ Бикин. В 110 С-32 отключался аварийно. Защиты: ТЗНП 3 ст.; АПВ: успешно. ФП: ф. А-О 28,6 км. Соответствует опоре № 39 ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин (С-32). Осмотр ПС 110 кВ Лермонтовка: СВ 110 отключался аварийно. Защиты: ТЗНП 2 ст. ФП: ф. А-О 8,8 км. Соответствует опоре № 40 ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин (С-32). Зона осмотра от опоры № 31 до опоры № 48 (соответствует расстоянием 6,8 км - 10,8 км от ПС Лермонтовка). По всей зоне осмотра провод ф. А - нижний. Грозотрос смонтирован в пролётах опор 1 - 45. Осмотр запланирован 07.08.2026. 06.08.2026 в 11-07 произведен допуск бригады Бикинского РЭС по Р № 166 от 06.08.26, пр. р. Черкашин Ю.А. гр 4 + 1 чл. бр. Поручается: ВЛ 110 кВ Лермонтовка — Бикин (С-32), пролеты опор 30-50 — послеаварийный осмотр ВЛ. В 16-18 В пролетах опор 40-41 обнаружено упавшее дерево (осина) из неохранной зоны ВЛ. Длина дерева 27 м. Расстояние от крайнего провода до стены леса 20м. Расстояние от крайнего провода до пня упавшего дерева 25 м. В 16-29 Р № 129 закрыто.		гос. орг. - 14 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 12 кот. - 10 орг. связи - 3				инцидент 1 категории (И1)	+31°С, 7 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	06.08.2026 15:33	06.08.2026 15:33	0:00	06.08.2026 15:33	0:00	ДЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. В 15-33 аварийное отключение СВ 110 на ПС 110 кВ Лермонтовка, АПВ у.Причина отключения устанавливается.Исходная схема: точка деления по транзиту Прим.ГРЭС -Бикин-Корфовская на В 110 С-25 ПС 110 кВ Корфовская.Работа защит: ПС 110 кВ Лермонтовка: ДЗ 4ст. ОМП на ПС 110 кВ Лермонтовка, Бикин не запускались. Предварительно при возникновении тока нагрузки на ВЛ 110 кВ Котиково — Лермонтовка (С-31) примерно 129,0-132,2 А на ПС 110 кВ Лермонтовка действием 4 ст. ДЗ отключился СВ 110. Осмотр ВЛ не требуется.		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 13 в/ч - 3 мед. учр. - 15 школы, д/с - 21 кот. - 27 орг. связи - 10				инцидент 1 категории (И1)	+31°С, 8 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Селихино – Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105)	07.08.2026 16:45	07.08.2026 16:55	0:10	07.08.2026 16:55	0:10	ДЗ 3з	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Селихино: работа 2ст. ДЗ, ф.А-С(ф.А средняя, ф.С нижняя), 60 км. (оп.334), грозотрос по всей линии, АПВ выведено в связи с работой подрядчиков в районе оп. 121. Обесточивались ПС Вознесенская, Инноконтьевка, Лидога, Троицкая, вед.Малмыж-стройка, на ПС Озерная АВР-10 успешно. Осмотр запланирован на 10-11.08.26, зона обхода от ПС Вознесенская до оп.269. 10.08.26 09:10 по распоряжению допустились на осмотр ВЛ уч. оп. 269-380 2 чел. 1 ед. техники , 16:28 распоряжение закрыто. обнаружено повреждение на опоре № 68 средний провод (фаза С), перекрытие полимерного изолятора. Прол. оп. 301-302 обнаружено подгоревшее дерево породы ильм с подгоревшей кроной, повреждения проводов и изоляции ВЛ нет.		орг. водосн. - 6 уголовные - 2 мед. учр. - 13 школы, д/с - 31 кот. - 9 орг. связи - 46	16,95	13 285	98	инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172)	10.08.2026 17:40	10.08.2026 17:42	0:02	10.08.2026 17:42	0:02	ТЗНП 1ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. АПВ выведено для выполнения работ по заявке 1508 расширение и расчистка просеки от ДКР по ВЛ 110кВ Николаевская ТЭЦ-Белая Гора с отпайками пролёт опор № 305-568; № 65-84. НТЭЦ ФП: фаза А-0, 41 км. 19-28 осмотрена ПС Маго отключен ОД 110,включен К3 110, работала МТЗ 110 1Т, на ШМ 10 обнаружена ворона , 19-34 ПС 110 кВ Маго 1Т введен в работу		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 7 кот. - 3 орг. связи - 8	19,00	2 378	16	инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 10 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29)	12.08.2026 23:47	12.08.2026 23:47	0:00	13.08.2026 02:00	2:13	ТЗНП 2ст НЗЗ 2ст НЗЗ 3ст ДЗТ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Хор, работа защит 1 комплект защит - 2ст. ТЗНП, АПВ, ИМФ ф-С-0 -79,4 км. 00-54 ПС Дормидонтовка работа защит: РШ 1Т Дифф.защита. Под ШМ 10 кВ между 1Т и КРУН 10 обнаружена кошка со следами электродугового воздействия, повреждений оборудования нет. ОРУ 110 К3 110 1Т (ф-А) включен, ОД 110 1Т отключен. 01-31 1с 10 кВ ПС Дормидонтовка запитана от Ф-3 ПС Дормидонтовка /т. 02-00 Восстановлена нормальная схема. ПС Красицкая п.№3 СВ 110: АПВ, авар. отключение, п.№4 ВЛ С-29: бл. НЗЗ 2ст, НЗЗ 3 ст, отключение от защит второго комплекса. ПС Вяземская ВЛ С-28 ИМФ А-0 44,1 км, ВЛ С-26 ИМФ А-0 -54,9 км.	Ф-3 ПС 220 кВ Дормидонтовка/т	гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 2	0,50	1 845	21	инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Горький №1 (С-3)	13.08.2026 00:06	13.08.2026 00:06	0:00	13.08.2026 00:06	0:00	ЗЗ 2ст	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения устанавливается. Работа защит ХТЭЦ-1 2ст ЗЗ, АПВ. Осмотр ПС Горький и ВЛ до оп №1- замечаний нет, выпавших блинкеров нет. В 09:02 по р.№34, приступили к ПА осмотру ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Горький №1 (С-3), Николаев А.А. гр.4, от ХТЭЦ-1.расчетные данные: Ф «СО», нижний провод, точка к.з. 7,2 км от ХТЭЦ-1, оп.32, зона осмотра 5-9 км от ХТЭЦ-1, пр.оп.24-39. в 16:52 закончен ПА осмотр ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Горький №1 (С-3), осмотрено пр.оп. 19-49. Нет грозотроса в пр.оп. 18-19, 20-21, 23-24).14.08.2026 16-59 На оп №36 обнаружены следы падения гнезда с верхней траверсы на нижнюю.ПЗУ нет. Фото фиксация выполнена, выгрузка будет выполнена 17.08.2026		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 2				инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172)	13.08.2026 18:09	13.08.2026 18:19	0:10	13.08.2026 18:19	0:10	ДЗ 1з	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. АПВ выведено для выполнения работ по заявке 1508 расширение и расчистка просеки от ДКР по Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172), пролёт опор № 305-568; № 65-84. Обесточены ПС 110 кВ Белая Гора, ПС 110 кВ Чныррах (1Т в ремонте), ПС 35 кВ Оремиф, ПС 110 кВ Маго (отключен ЛР 110 НТЭЦ -Многовершинная с отпайками), Николаевская ТЭЦ Сириус : ф.А-В, 40,5 км, (оп. 273). Осмотр запланирован на 14.08.26. (фаза А нижняя, В - средняя), зона обхода уч.оп. 241-309 (грозотрос отсутствует). 18:47 Осмотрены ПС 110 кВ Маго, Б.Гора, Чныррах, ПС 35 кВ Оремиф - без замечаний. ПС 110 кВ Многовершинная :АВР-6 успешно. 14.08.26 при осмотре ВЛ обнаружена сухая осина 27 метров под проводами ВЛ в пролете опор 280-281 упавшая из неохранной зоны с края просеки.Расстояние от проекции крайнего провода до стены леса - 20 м, расстояние от проекции провода до пня упавшего дерева -25 м. Фото фиксация выполнена.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 7 кот. - 3 орг. связи - 8	9,10	2 378	32	инцидент 1 категории (И1)	+30°С, 5 м/с, Ясно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31)	19.08.2026 10:54	19.08.2026 11:01	0:07	19.08.2026 11:49	0:55	ТЗНП 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 38,5км, Lбаза= 30км. Схема сети до аварийного отключения №1,2: ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) замкнута в транзит, питание от Прим. ГРЭС, Точка деления по транзиту Прим. ГРЭС-Бикин -Корфовская на ПС 110 кВ Корфовская (отключен В 110 С-25). ОТКЛЮЧЕНИЕ №1. 10:52 отключалась ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) с усп АПВ, работа защит: ТЗНП 2ст. ИМФ ПС Лермонтовка: точка КЗ ф. А-0 22,9 км, (соответствует оп. 63). ОТКЛЮЧЕНИЕ №2. 10-54 отключалась ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) с усп АПВ со стороны ПС Лермонтовка, с неусп АПВ со стороны ПС Котиково, работа защит: ТЗНП 2ст. Обесточивались ПС Котиково(1с110,1Т),Вяземская, Красицкая,Капитоновка,Дормидонтовка, Хор,Черняево, Гродеково,Переяславка. 10-57 ПС 110 кВ Котиково СВ 110 РПВ по ТУ не успешное. 11-00 ПС 110 кВ Вяземская отключен СВ 110, в 11-01 на ПС 110 кВ Корфовская включен В 110 С-25. Все потребители запитаны. Схема сети до аварийного отключения №3,4: на ПС 110 кВ Котиково отключен СВ 110, на ПС 110 кВ Вяземская отключен СВ 110., на ПС 110 кВ Корфовская включен В 110 С-25. ОТКЛЮЧЕНИЕ №3. 11-12 на ПС Лермонтовка отключение СВ 110 с усп АПВ, работа защит: ТЗНП 2ст. ОТКЛЮЧЕНИЕ №4. 11-16 на ПС 110 кВ Лермонтовка аварийное отключение СВ 110 с усп АПВ, работа защит: ТЗНП 2ст. 11-49 на ПС 110 кВ Вяземская по ТУ включен СВ-110 (поставлена под напряжение ВЛ 110 кВ Вяземская-Котиково(С-26). Схема сети до аварийного отключения №5: на ПС 110 кВ Котиково отключен СВ 110. на ПС 110 кВ Вяземская включен СВ 110, на ПС 110 кВ Корфовская включен В 110 С-25. ОТКЛЮЧЕНИЕ №5. 11-57 на ПС 110 кВ Лермонтовка аварийное отключение СВ 110 с усп АПВ, работа защит: ТЗНП 2ст. После аварийного отключения СВ 110 на ПС 110 кВ Лермонтовка в 11-57 сигнал ТМ включение СВ 110 на ПС 110 кВ Котиково по цепям АПВ с КОНШ (контроль отсутствия напряжения на шинах). 11-59 по ТУ отключен СВ 110 на ПС 110 кВ Котиково. 12-10 нагрузка ПС 110 кВ Лермонтовка переведена на 2Т (от ВЛ 110 кВ Лермонтовка -Бикин (С-32). Схема сети до аварийного отключения №6: на ПС 110 кВ Котиково отключен СВ 110, на ПС 110 кВ Вяземская включен СВ 110, на ПС 110 кВ Корфовская включен В 110 С-25. нагрузка ПС Лермонтовка переведена на 2Т (от ВЛ 110 кВ Лермонтовка -Бикин (С-32). ОТКЛЮЧЕНИЕ №6. 12-17 на ПС 110 кВ Лермонтовка аварийное отключение СВ 110, работа защит: ТЗНП 2ст. с успешным АПВ. ИМФ АВ-0 20,9 км. 12-28 разрешение ТОРДУ на вывод в ремонт по аварийной заявке ВЛ 110 кВ Котиково -Лермонтовка (С-31). 12-29 отключен СВ 110 на ПС 110 кВ Лермонтовка. 13-26 ВЛ 110 кВ Котиково -Лермонтовка(С-31) выведена в аварийный ремонт. В пр.оп.62-63 упавшее дерево со следами КЗ под проводами ВЛ из неохранной зоны. Тип дерева осина, длина дерева 28 метров, расстояние от проекции провода до стены леса: 20 метров, расстояние от проекции провода до пня упавшего дерева 23 метра. Повреждения проводов и изоляции -нет. 23-06 получено разрешение от ТРДУ на ввод в работу ВЛ 110 кВ Котиково – Лермонтовка (С-31) с переносом точки деления по транзиту Прим. ГРЭС-Бикин -Корфовская на ПС 110 кВ Корфовская на В 110 С-25. 23-24 линия поставлена под напряжение со стороны ПС 110 кВ Лермонтовка, без замечаний. 23-53 замкнута в транзит, аварийная заявка закрыта временем 23-53. 23-55 точка деления по транзиту Прим. ГРЭС-Бикин -Корфовская перенесена на ПС 110 кВ Корфовская на В 110 С-25.	ВЛ 110 кВ Корфовская-Гродеково	гос. орг. - 10 орг. водосн. - 13 в/ч - 3 мед. учр. - 15 школы, д/с - 21 кот. - 27 орг. связи - 10	17,40	15 515	143	инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Селихино – Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105)	20.08.2026 07:40	20.08.2026 16:23	8:43	20.08.2026 16:23	8:43	ТЗНП 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Отключение от ТЗНП 2 ст., фаза А-0 нижняя, расстояние от ПС Селихино 50 км, РПВ в 7:50 н/у (защиты ТЗНП 3 ст). Обесточены ПС 110: Вознесенская, Иннокентьевка, Лидога, Троицкая. Точка кз опора 268, зона осмотра уч опор 252-283. 08:05 осмотр ПС Озёрная без замечаний, АВР 10 успешное. 08:30 на осмотр линии выехала бригада сл линии (2 человека, 1 ед техники), следом организован выезд тягача, трал, вездеход, бригадный автомобиль. 10:00 На бригадном автомобиле выехала бригада сл линии (2 человека. 1 ед техники). 12:00 Осмотрен участок линии 289-285 пешком, 285-280 с помощью бинокля, 262-264 пешком, 264-268 с помощью бинокля, продолжают осмотр на автомобиле 289-326 (пока ждут вездеход, примерное время прибытие в 12:30). В 12:40 вездеход прибыл на ВЛ 110 С-105, бригада продолжила осмотр. 14:15 на вездеходе пройден участок 289-262, без замечаний. Продолжили осмотр от оп 262 на уменьшение. 15:00 обнаружено дерево (осина) из вне просеки в пролёте опор 247-248 (без повреждения провода). 15:08 дано разарешение на подготовку рабочего места по наряду №76. 15:46 допуск по наряду-допуску №76 производитель работ Важенин С.А. 4 гр, + 2 человека. 15:53 наряд №76 закрыт. В 16:23 ВЛ 110 С-105 введена в работу.		орг. водосн. - 6 уголовные - 2 мед. учр. - 13 школы, д/с - 31 кот. - 9 орг. связи - 46	15,50	16 268	99	инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 5 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102)	26.08.2026 18:51	26.08.2026 18:51	0:00	26.08.2026 18:51	0:00	НЗНП 1ст ВЧБ	у	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 19:20 осмотрено оборудование ПС 220 кВ Старт, замечаний нет, вызван персонал на ПС 110 кВ НПЗ, ориентировочное время прибытия -19:45. ПС 220 кВ Старт отключение от 1 ст. НЗНП, ВЧБ. ИМФ-3м Ф-"В-0" 3,5 км. Фаза "В"-средняя. 19:33 осмотрена ПС 110 кВ НПЗ, В 110 С-102 не отключался, запуск ВЧБ. Последствий для потребителя нет. Точка К.З. оп.22. Зона обхода: 2,5 км (оп.15) - 4,5 км (оп.30). ПС 110 кВ НПЗ проходит реконструкция. 27.08.26 в результате осмотра ВЛ 110 кВ НПЗ- Старт с отп. на ПС КСК (С-102) уч оп. 1-40. Обнаружено : на оп. 12 следы грозового перекрытия , повреждения провода нет.						инцидент 1 категории (И1)	+17°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ГВФ (С-45)	27.08.2026 07:19	27.08.2026 07:19	0:00	27.08.2026 07:19	0:00	ВЧБ ДЗ 1з ДЗ 2з	у	у	РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ транзитная. В 09-17 допуск бригады СЛЭП. Производитель работ Николаев А. А. гр. 4 + 2 чл. бр. 1 единица техники (вездеход). Осмотр начинают от опоры № 23 в сторону уменьшения (ХТЭЦ-3). В ходе осмотра ВЛ в пролёте опор № 20–21 (слева по ходу трассы от ХТЭЦ-3) выявлено угрожающее дерево (ясень) с подмытой корневой системой и выраженным наклоном в сторону проводов. Зафиксирован излом ветви с падением на провод фазы «В».		орг. водосн. - 2				инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 5 м/с, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ГВФ (С-45)	27.08.2026 07:20	27.08.2026 07:20	0:00	27.08.2026 20:00	12:40	ВЧБ ДЗ 1з ДЗ 2з	ну		РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ транзитная. Произведен осмотр ХТЭЦ-3 - замечаний по оборудованию нет. Работа РЗА: ВЧБ, ДЗ 1, 2з. Работа АПВ. Осмотр ПС 110 кВ ГВФ - замечаний по оборудованию нет. Работа РЗА: ВЧБ, ДЗ 1з. Работа АПВ. Службой РЗиА выполнен двухсторонний расчет места повреждения на основании осциллограмм. ТКЗ пролёты опор 22-23 (2,5 км от ПС 110 кВ ГВФ). Зона осмотра пролёты опор 15 – 31 (соответствует расстояниям 1 – 4 км от ПС ГВФ). В 09-17 допуск бригады СЛЭП. Производитель работ Николаев А. А. гр. 4 + 2 чл. бр. 1 единица техники (вездеход). Осмотр начинают от опоры № 23 в сторону уменьшения (ХТЭЦ-3). В ходе осмотра ВЛ в пролёте опор № 20–21 (слева по ходу трассы от ХТЭЦ-3) выявлено угрожающее дерево (ясень) с подмытой корневой системой и выраженным наклоном в сторону проводов. Зафиксирован излом ветви с падением на провод фазы «В». В 14-50 ВЛ выведена в ремонт.В 15-10 допуск бригады СЛЭП. Ответственный руководитель Рабзин М. С. гр. 5; Производитель работ Николаев А. А. гр. 4 + 2 чл. бр. 1 единица техники (вездеход). ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ГВФ (С-45), пролёты опор 20-21 – снятие дерева. В 16-30 офо рмлено окончание работ бригады СЛЭП. Н/ Д № 63.Ответственный руководитель Рабзин М. С. гр. 5; Производитель работ Николаев А. А. гр. 4 + 2 чл. бр. 1 единица техники (вез деход). ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ГВФ (С-45), пролёты опор 20-21 – выполнено снятие дерева. По согласованию с ТРДУ ВЛ остается в ремонте для выполнения работ по НО заявке № 38395. Вырубка уг рожающих деревьев в охранной зоне ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ГВФ (С-45) до 20:00 28.08.26. В 20-00 АВ заявка закрыта, открыта НО заявка. 28.08.2026 в 10:48 по наряд-допуску № 64 первичный допуск брига ды ХЭС СП ЦЭС. Ответственный руководитель работ: Рабзин М.С. гр.5; Производитель работ: Николаев А.А. гр.4 + 5 чл. бр. Единиц т ехники: 1. ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45), пр.оп.19-21 валка угрожающих деревьев. В 16:50 оформлено полное окончание работ бригады ХЭС СП ЦЭС . Наряд-допуск № 64. Ответственный руководитель работ: Рабзин М.С. гр.5; Производитель работ: Николаев А.А. гр.4 + 5 чл. бр. Един иц техники: 1. ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45), пр.оп.19 -21 валка угрожающих деревьев. Работа выполнена в полном объе ме. Ввод в работу ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) согласо ван на ночную смену.		орг. водосн. - 2				инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172)	29.08.2026 16:44	29.08.2026 17:04	0:20	01.09.2026 11:50	67:06	ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены: ПС Белая гора, Оремиф, Чныррах (где 1Т в ремонте), соц значимых нет. ПС 110 кВ Многовершинная АВР 6 успешное. В 16:49 РПВ н/у. 17:04 запитана ПС Белая Гора через ВЛ 110 кВ С-174, включением СВ 110 на ПС 110 кВ Многовершинная. ФП от НТЭЦ фаза А-0, нижняя, расстояние 22,7 км. Точка КЗ оп 144, зона осмотра уч оп 104-183. В 19-22 ПС 110 кВ Чныррах, ПС 35 кВ Оремиф запитаны от ВЛ 110 кВ НТЭЦ-Многовершинная с отпайками, все потребители запитаны. Срок заявки до 20:00 1.09.26. Обнаружено на оп.142 почерневший провод и разбитые три изолятора (в гирлянде из 8-ми шт.).Ф.А. Запланирована замена изоляции оп.142 до 18.09.2026. 31.08.26 10:46 ДБ на осмотр линии. 1.09.26 в 8:03 осмотр завершен, видимых повреждений на ВЛ не обнаружено, под оп.141 обнаружены остатки развалившегося гнезда. В 11:50 линия опробована напряжением успешно	ВЛ 110 кВ НТЭЦ-Многовершинная с отпайками	гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 7 кот. - 3 орг. связи - 8	17,00	764	13	инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Водозабор с отпайкой на ПС Береговая (С-126)	08.09.2026 21:14	08.09.2026 21:14	0:00	08.09.2026 21:14	0:00	ТЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ФП на ПС 500 кВ Комсомольская нет, осциллограммы запрошены. ВЛ 110 кВ С-126, двухцепная линия, расположение фаз А-верхняя, В- средняя, С-нижняя, грозотрос есть. 21:45 Осмотр ПС 110 кВ Береговая - без замечаний. 22:10 Осмотр ПС 110 кВ Водозабор - без замечаний. Осмотр ВЛ запланирован на 09.09.26. 08-55 бригада приступила к осмотру ВЛ уч. оп 1-65, 60/1-60/34.10-30 Расчет СРЗАИ: фаза В-0 (средний провод, грозотрос присутствует), 7 км от ПС 500 кВ Комсомольская, оп.36. Зона осмотра оп.27-45 оп ПС 500 кВ Комсомольская. 10.09.26 08:47 ДБ на осмотр уч. оп. 48-65, 60/1-60/34. 16:03 окончен осмотр. На оп.49 на траверсе и проводах обнаружены следы от птичьего помета, на проводе ф.В видны следы перекрытия. Вывод в ремонт ВЛ не требуется.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 4				инцидент 1 категории (И1)	+9°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вознесенская – Иннокентьевка с отпайкой на ПС Малмык-Стройка (С-106)	18.09.2026 16:32	18.09.2026 16:32	0:00	18.09.2026 16:32	0:00	НЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Вознесенская ИМФ ф.С-0 3,4 км, Бреслер 3,93. 16:55 опроизведен осмотр ПС 110 кВ Вознесенская, ПС 110 кВ Иннокентьевка, ПС 110 кВ Троицкая, ПС 110 кВ Лидога без замечаний. 21.09.26 09:00 допущена бригада СЛЭП (2 чел.+ 1ед.техники) на осмотр уч. оп.1-92. 18:00 на сегодня осмотр окончен, пройден участок оп.47-92, замечаний не выявлено. Для дальнейшего осмотра нужен вездеход. Продолжение осмотра 22-25.09.26. 22.09.26 в 08:44 допущена бригада службы линии на осмотр линии на уч опор 1-52, в 16:37 осмотр завершен. Опора 32, обнаружены следы перекрытия на проводе.		орг. водосн. - 3 уголовные - 2 мед. учр. - 12 школы, д/с - 28 кот. - 7 орг. связи - 36				инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 5 м/с, Гроза, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан II цепь с отпайками	20.09.2026 16:12	20.09.2026 16:12	0:00	20.09.2026 16:12	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ФПМ ф.В-0 =26,5 км. Предварительное МП оп. 161, провод ф.В - верхний. Зона обхода оп.152-170. 21.09.26 09:03 допущена бригада СЛЭП (2 чел.+ 1ед.техники) на осмотр уч. оп.152-170. В 19:18 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан II цепь с отпайками осмотр окончен. Результат будет предоставлен после анализа фотоматериалов 22.09.26. При осмотре на опоре 162 на проводе фазы "В" видны следы перекрытия, ремонт провода не требуется.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 4 уголовные - 1 оборонный заказ - 3 мед. учр. - 2 школы, д/с - 14 кот. - 3 орг. связи - 13		6 468	34	инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Южная - Хехцир №1 (С-13)	22.09.2026 12:03	22.09.2026 12:03	0:00	22.09.2026 14:39	2:36	ВЧБ НЗЗ 1ст	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Разрыв транзита, без ограничения потребителей. На ПС Южная: ВЧБ, НЗЗ 1 ст.; на ПС Хехцир: ВЧБ. ФП: ПС Южная: ф. А-0. Расстояние 2.9 км. (оп.17); на ПС Хехцир: ф. А-0 21.8 км. (оп.3). На основании результирующих значений, расчетная точка КЗ оп.13. В пр.оп.14-15 обнаружено повреждение провода ф.А (5 проволок верхнего повива) грузовым автомобилем сторонней организации. Виновник на месте, Сообщено в СБ. ВЛ можно вводить в работу, аварийный ремонт не требуется, изоляция не повреждена. В 14:39 ВЛ 110 кВ замкнута в транзит. Ремонт поврежденного провода будет включен в ГПР 2027 года.						инцидент 1 категории (И1)	+12°С, 4,1 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ПС 220 кВ Ванино\МВ-ТФФ	16.08.2026 14:32	16.08.2026 14:32	0:00	16.08.2026 14:32	0:00	ДЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Работа ДЗ 4 ст. Транзитная ВЛ. Отключение без последствий. В ЦУС МЭС направлен вопрос о возможных сроках предоставления осциллограмм. Объект оснащен регистратором аварийных событий. Фиксирующих приборов нет. Осмотр ПС 35 кВ Тишкино – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Осмотр ПС 35 кВ Тишкино (новая), ПС 35 кВ Южная – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Осмотр ПС 35 кВ Лесозаводская – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Персоналом ХП МЭС предоставлены осциллограммы по произошедшим событиям, анализ будет проведен 17.08.2026. Повреждение на ведомственной подстанции 35 кВ Капитуль (АО "ОборонЭнерго").						инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 5 м/с, Ясно

Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ПС 220 кВ Ванино\МВ-Т9Ф	16.08.2026 14:32	16.08.2026 14:32	0:00	16.08.2026 14:32	0:00	ДЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Работа ДЗ 4 ст. Транзитная ВЛ. Отключение без последствий. В ЦУС МЭС направлен вопрос о возможных сроках предоставления осциллограмм. Объект оснащен регистратором аварийных событий. Фиксирующих приборов нет. Осмотр ПС 35 кВ Тишкино – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Осмотр ПС 35 кВ Тишкино (новая), ПС 35 кВ Южная – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Осмотр ПС 35 кВ Лесозаводская – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Персоналом ХП МЭС предоставлены осциллограммы по произошедшим событиям, анализ будет проведен 17.08.2026. Повреждение на ведомственной подстанции 35 кВ Капитуль (АО "ОборонЭнерго").						инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ПС 220 кВ Ванино\МВ-Т9Ф	16.08.2026 18:57	16.08.2026 18:57	0:00	16.08.2026 18:57	0:00	ДЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Работа ДЗ 4 ст. Транзитная ВЛ. Отключение без последствий. В ЦУС МЭС направлен вопрос о возможных сроках предоставления осциллограмм. Объект оснащен регистратором аварийных событий. Фиксирующих приборов нет. Осмотр ПС 35 кВ Тишкино – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Осмотр ПС 35 кВ Тишкино (новая), ПС 35 кВ Южная – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Осмотр ПС 35 кВ Лесозаводская – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Персоналом ХП МЭС предоставлены осциллограммы по произошедшим событиям, анализ будет проведен 17.08.2026. Повреждение на ведомственной подстанции 35 кВ Капитуль (АО "ОборонЭнерго").							+23°С, 8 м/с
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ПС 220 кВ Ванино\МВ-Т8Ф	16.08.2026 18:57	16.08.2026 18:57	0:00	16.08.2026 18:57	0:00	ДЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Работа ДЗ 4 ст. Транзитная ВЛ. Отключение без последствий. В ЦУС МЭС направлен вопрос о возможных сроках предоставления осциллограмм. Объект оснащен регистратором аварийных событий. Фиксирующих приборов нет. Осмотр ПС 35 кВ Тишкино – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Осмотр ПС 35 кВ Тишкино (новая), ПС 35 кВ Южная – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Осмотр ПС 35 кВ Лесозаводская – без замечаний. Пуск защит не зафиксирован, оборудование в работе. Персоналом ХП МЭС предоставлены осциллограммы по произошедшим событиям, анализ будет проведен 17.08.2026. Повреждение на ведомственной подстанции 35 кВ Капитуль (АО "ОборонЭнерго").							+23°С, 8 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Эгге - Тишкино с отпайками	16.08.2026 21:21	16.08.2026 21:21	0:00	16.08.2026 21:21	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. В 21:21 ПС 35 кВ Эгге осмотрена дежурным, обнаружено отключение выключателя В 35 Тишкино от 1 ст ДЗ, с успешным АПВ. По сообщению потребителя ПС 35 кВ Капитуль (Оборонэнерго), обнаружен обрыв средней фазы от ЛР 35 в сторону приёмного портала. В связи с отсутствием оперативного персонала, вывод линии в ремонт запланирован на 17.08.26. ПС 35 кВ Капитуль запитано от ДГ. Обрыв провода, согласно границы балансовой принадлежности, принадлежит Оборонэнерго, ремонтная бригада будет готова к ремонтным работам 17.08.26 в 11:00. 17.08.26 в 10-36 ВЛ 35 кВ Эгге - Тишкино с отпайками выведена в ремонт, в 15-35 работы выполнены, ВЛ введена в работу.			0,30	5 922	20		+20°С, 10 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – ЭТЗ с отпайкой на ПС Багерная (Т-160)	02.09.2026 09:51	02.09.2026 09:51	0:00	03.09.2026 20:55	35:04	"земля" от КУ	-	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Разрыв транзита. В 10-40 ВЛ выведена в ремонт. Оформлена аварийная заявка для расхопки котлована, монтаж соединительных муфт, с применением строительного фена.В 11-05 бригада СИЗПИ допущена на ВВИ определение МП. В 13-25 определено МП: повреждение ф. С, 230 метров от ПС 35 кВ ЭТЗ. 16-05 ДБ на разработку котлована. 20:26 обнаружено видимое повреждение, разрезание и испытания намечены на 03.09.26. 07:29 Допущена бригада на разрезание и монтаж кабельной муфты. 20:27 АВР закончены. 20-55 КВЛ введена в работу на х.х. Аварийная заявка закрыта. 04.09.26 21-05 КВЛ введена в работу по нормальной схеме.		орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ургал - Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301)	17.09.2026 16:01	17.09.2026 16:15	0:14	18.09.2026 21:05	29:04	ДЗ 1з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. погашены ПС 35 кВ УР.ЦЭС, п.Чегдомын, п.ЦЭС, быт 1300 чел., скважена, школа, ПС 35 кв Чегдомын 1с35(1с6), п.Чегдомын быт 2000 чел. В 16-10 ПС 35 кВ УР.ЦЭС перезапитана от ВЛ 35 кВ Ургал - Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-302), 16-15 ПС 35 кв Чегдомын 1с 6 перезапитана от 2с 6 включением СВ6. Под отключение попали УИК №489,491,493. В 16-26 осмотр ПС 35 кВ Шахта 1с35, АВР 6 успешно. Все потребители запитаны. Осмотр ВЛ запланирован на 18.09.26. Осциллограммы от ПС 220 кВ Ургал отправлены в СРЗАИ СП СЭС. 18.09.2026 09:11 В допущена бригада 2 чел. + 1 ед.техники на осмотр участка оп.1-45, 45/1-45/43. 17-37 осмотрено пешим осмотром – прол. оп. 45/43-45/34 – без замечаний, прошли участок от ПС 220 кВ Ургал, оп. 1 до 45 с применением «Трэкола» – без замечаний, далее идут от п. 45/1 до 45/34. 19:45 в пролете опор 45/30-45/31 упавшее дерево (лиственица 21 метр), росшее вне охранной зоны. 21:05 ВЛ 35 кВ Ургал - Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301) введена в работу.	ВЛ 35 кВ Ургал - Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Ч		3,22	3 300	43	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Гродеково\Ф-12	01.07.2026 08:12	01.07.2026 08:30	0:18	01.07.2026 10:06	1:54	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ОВБ выехала для отключения Р-6, в 08-30 Ф-12 включен до Р-6, основной потребитель запитан, остается отключено 6 ТП, с. Переясловка, 300 чел. В 08:35 Главным инженером ПРЭС Казённовым С.Н. выполнен осмотр ВЛ 10 кВ Ф-12 от Р-6, в 08:50 по результатам осмотра в пролетах оп № 58-59 обнаружена ветка на проводах ВЛ, оп № 59 сорван изолятор Ф ""А"", организуется бригада ЛЭП ПРЭС для выполнения АВР. 09:10 бригада ЛЭП выехала для устранения повреждения. В 09-25 по Н/Д № 145 бригада ПРЭС ответственный руководитель Латынников В. В. гр. 5, производитель работ Ульшин О. А. гр. 4 + 2 чл. бр. приступили к АВР. В 10-00 работы закончены. В 10-06 потребитель запитан "		школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,96	2 350	29	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 9 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Переяславка\Ф-2	04.07.2026 11:30	04.07.2026 11:43	0:13	04.07.2026 11:43	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. В 11:43 включен с откл РТП-879, повреждение РВС 10 на вед.ТП-879 (ИП Киргизова)		орг. связи - 1	0,90	250	15	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 3 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	РП Кия\Ф-7 РП КИЯ	11.07.2026 08:48	11.07.2026 11:49	3:01	11.07.2026 13:22	4:34	ав.откл	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 09:05 Бригада бичевского участка прибыла на РП Кия отключен В-10 яч 7 выполнили РПВ ну. 09:05 бригада бичевского участка приступила к осмотру ВЛ 09:50 пройдено ВЛ от оп № 1 до оп №64, повреждений не обнаружено бригада продолжает осмотр. 11:49 осмотр ВЛ окончен, основной потребитель запитан, кроме ТП 477 (20 человек). В 13:22 в ТП-477 в РУ 10 кВ произведена чистка изоляции (течь кровли) и введена в работу, все потребители запитаны.			0,80	650	5	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 3 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Обор\Ф-16	11.07.2026 10:30	11.07.2026 13:04	2:34	11.07.2026 13:04	2:34	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10:31 ДЭМ ПС вызван на ПС. 10:32 Вызвана бригада Ситинского участка для осмотра ВЛ 10 кВ Ф16 ПС Обор. В 13-04 основной потребитель запитан, на оп № 23 отключён Р-1, отпайка Оборонэнерго.(На отпайке Оборонэнерго потребитель ВЧ п. Обор (3 чел - охрана) на ДГ. В 17:20 включен Р-1 (отп. Оборонэнерго)			0,21	462	5	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 3 м/с, Пасмурно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\Ф-6	13.07.2026 17:50	13.07.2026 18:17	0:27	13.07.2026 18:55	1:05	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. (Вновь принятые сети) В 17:55 по сообщению жителей г. Бикин проживающих по ул. Высокая, в районе ТП-610, выявлены факты искрения проводов. В ходе осмотра выявлено: на оп.53/А6 произошло выпадение крюка крепления изолятора (ШС-10), вследствие ослабления прочности траверсы ввиду естественного старения деревесины. В 18:17 ф-6 включен без ТП-610. Бригада БРЭС направлена для проведения АВР (замена деревянной траверсы оп.53/А6 на металлическую.).В 18:47 траверса заменена, в 18-55 восстановлена схема нормального режима ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Бикин. Весь потребитель запитан.			1,56	2 113	25	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 9 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-9	13.07.2026 19:05	13.07.2026 19:47	0:42	13.07.2026 20:41	1:36	МТЗ 33	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 19:47 включен без отпайки на ЛРЭС, основной потребитель запитан. ЛРЭС осматривает свой участок (осталось обесточено 10 вед. ТП: дачи, кафе, ОМ=0,1 МВт). В 20:14 включен до Р5, без 6 вед. ТП. ОВБ выехала для отключения Р3. В 20:31 до Р3 включение успешно (осталось погашено 1 Вед. ТП). В 20:39 включен Р3. В 20-41 Ф-9 введен в работу по схеме нормального режима. Время простоя оборудования 1ч 36 мин. Причина отключения: Прохождение грозового фронта.			0,24	256	14	инцидент 2 категории (И2)	+29°С, 8 м/с, Пасмурно, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хурба\Ф-18	17.07.2026 15:57	17.07.2026 15:59	0:02	17.07.2026 15:59	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. ТП-371 повреждение ВВ предохранителей		мед. учр. - 2 школы, д/с - 7 орг. связи - 3	0,68	3 770	9	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 12 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Водозабор\Ф-37	17.07.2026 16:04	17.07.2026 16:04	0:00	17.07.2026 16:04	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ПЗа осмотр на 20-24.07.2026						инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 12 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ракитное\Ф-2	18.07.2026 00:20	18.07.2026 01:22	1:02	18.07.2026 01:22	1:02	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Персонал выехал на ПС. В 00-50 выполнен осмотр оборудования В 10 яч. 2 отключен аварийно, блинкер "Аварийное отключение". РПВ неуспешно. Персонал приступил к поиску МП. По сообщению потребителя в районе дома №32 кв. Светлый на ТП была вспышка. Персонал ОВБ выехал на предполагаемое место повреждения. В 01-03 в ходе осмотра на ТП-4076 с. Ракитное (МТП) на ТМ обнаружена ветка, убрана оперативной штангой. Персонал выехал на ПС. В 01-22 РПВ В 10 яч. 2 ПС Ракитное успешно. Все потребители запитаны.		школы, д/с - 2	0,15	357	19	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Маяк\Ф-1	18.07.2026 10:25	18.07.2026 12:40	2:15	18.07.2026 12:40	2:15	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 10:50 выехала бр. 3 чел. на осмотр ВЛ,12-00 оп. 24 обнаружено дерево из вне охранной зоны (осина, длина 18 метров, диаметр 25 см), обрыв провода. В 12-25 обрыв провода устранен, дерево убрано, в 12-40 Ф-1 введен в работу по нормальной схеме.			0,30	868	5	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 15 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Сита\Ф-4	18.07.2026 10:40	18.07.2026 11:56	1:16	18.07.2026 11:56	1:16	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Бригада Ситинского участка 3 чел. + 1 ед. техн. поехала отключать Р-1 оп. 43 с последующим опробованием. В 11-19 РПВ до оп. 43 неуспешно, при включении был слышен хлопок, поехали с осмотром от оп.43 до ПС Сита. В 11:27 пр.оп. 23-25 обнаружено упавшие деревья из вне охранной зоны (березы, длина 15 метров, диаметр 20 см). В 11-38 деревья убраны, в 11-56 Ф-4 введен в работу по норм.схеме		орг. связи - 1	0,04	80	4	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 15 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\Ф-5	19.07.2026 14:04	19.07.2026 14:30	0:26	19.07.2026 16:03	1:59	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ОВБ выехали на Р-6.В 14-30 отключен Р-6.Включен Ф-5 успешно (1000 чел). Осталось отключено 8 ТП. В пролётах оп.106/112 - 106/111 обнаружен обрыв провода сторонней техникой (переход через автодорогу) на месте работ автодорожной службы. Вызвана полиция, сообщено в СБ. ФСБ. На место выехал ст. мастер Берген Д.Ф. Организуются АВР. В 15:31 по наряд-допуску № 87 первичный допуск бригады БРЭС на ремонт провода в пр.оп.106/111 - 106/112. В 15:58 сформлено полное окончание работ бригады БРЭС. В 16-03 Ф-5 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 4 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 4	0,52	1 623	16	инцидент 2 категории (И2)	+30°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-9	23.07.2026 12:50	23.07.2026 13:29	0:39	23.07.2026 13:29	0:39	"земля" от КУ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 10:49 включение с отключенным участком ЛРЭС неуспешно. В 13-29 включен без вед. отпайки АО РЭС (отпайка на "Радон", включен от ДГ) от оп.№86/2. Повреждение на вед. участке АО РЭС: требуется рассчистка от ДКР и замена опоры. 24.07.26 в 16-25 персоналом АО РЭС выполнен чистка просеки от ДКР и замена опоры, отпайка на "Радон" введена в работу			0,16	256	14	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тополево\Ф-1	28.07.2026 19:50	28.07.2026 20:30	0:40	28.07.2026 23:03	3:13	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Стороннее лицо на грузовом а/м, гос номер С 495 НВ 27 с поднятым кузовом проезжая под линией электропередачи по ул. Прогрессивная 39 повредил опору №41/12, обрывы проводов в пролетах опор 41/11 - 41/14. Виновник на месте происшествия, вызвана полиция, сообщено в СБ. В 20:30 включено 20 ТП из 25, быт полностью включен, остается отключенными 5 ТП - пром. базы. В 23:03 устранено, восстановлена нормальная схема.			0,44	2 100	25	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 2 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\Ф-17	29.07.2026 09:55	29.07.2026 10:29	0:34	29.07.2026 10:29	0:34	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. (Вновь принятые сети). Повреждение на вед. ТП-1704 (перекрытие 2-х проходных изоляторов).			0,08	60	14	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\Ф-19	29.07.2026 10:41	29.07.2026 11:34	0:53	29.07.2026 15:55	5:14	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,2км; Lбаза=2км. Вновь принятые сети. В 11:04 обнаружена поврежденная концевая муфта КЛ 10 на ТП-1901 (РСК). ТП-1901 Р-10 не имеет. В 11-34 отключен питающий кабель на опоре № 45/1 и Ф-19 включен работу. Отключено ТП-1901(потребитель частный сектор 120 чел.) 13:40-15:39 произведена замена концевой муфты. В 15:55 Ф-19 введен в работу по схеме нормального режима.		мед. учр. - 1	0,02	578	5	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Вяземская\Ф-19\ТП-765	31.07.2026 09:55	31.07.2026 09:55	0:00	31.07.2026 15:28	5:33	ав.откл	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=14 км Lбаза=3км. По жалобе потребителя бригада ОВБ выехала с осмотром на ТП-765 с.Отрадное. Потребитель фермер Горюнов запитался от генератора. В 09-55 по результатам осмотра обнаружено перегорание предохранителей 10 кВ (тип ПТ 1.1-10) ф.А.В. Повреждение трансформатора ТМГ-160/10. В 10-20 выехал автомобиль с базы ВРЭС в Хабаровск за трансформатором. Произведена замена трансформатора.	ДГ потребителя		0,01	1		инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 2 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Дружба\Ф-7	31.07.2026 11:24	31.07.2026 11:45	0:21	31.07.2026 11:45	0:21	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ТП-3509 (Вед.)			0,20	112	4	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 5 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\Ф-12	31.07.2026 12:03	31.07.2026 13:12	1:09	31.07.2026 13:12	1:09	МТО 33	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12-05 ОВБ выехала на осмотр ВЛ. 12-53 отключен Р-68 (оп. 67). По вторное включение н.у. 13-12 отключен Р-60 (оп. 60/1). Повторное включение успешно. Выведена из работы ТП-8092 (на баланс Ростелеком). Сообщено представителю Ростелеком.		гос. орг. - 6 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,10	431	9	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 8 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Смирновка\Ф-2	31.07.2026 12:51	31.07.2026 13:40	0:49	31.07.2026 13:40	0:49	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. По жалобам потребителей с. Галкино, Константиновка, Свечино, Смирновка выехали на ПС Смирновка с проверкой Ф-2. В 13-25 поступил звонок от отв. за хоз. СНТ Звезда об убранном дереве на ведомственной отпайке к ТП-2245. В 13-32 на ПС Смирновка отключен В10 блинкер МТЗ. В 13-40 РПВ успешно. Все потребители запитаны.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	1 322	32	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 4 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	РП Кия\Ф-8 РП Кия	31.07.2026 13:37	31.07.2026 14:42	1:05	31.07.2026 18:10	4:33	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=27,8км Lбаза=60км. При РПВ земля в сети 10 кВ ф.В, отключен ф-8. Бригада отправлена на СМЛ-2 для разделения ВЛ. В 14:42 СМЛ-2 отключен, выполнено РПВ ф-8 успешно. Бригада отправлена в обход ВЛ от СМЛ-2. Остаются отключенными 7 ТП (всего 15). 17:05 оп. 179 обнаружен срыв изолятора ф. «В» вследствие чего провод лег на траверсу. 17:11 бригада допущена для устранения повреждения. 18:10 ф-8 введен в работу.			0,40	500	15	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 10 м/с, Дождь, Гроза

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Черняево\ф-7	31.07.2026 14:58	31.07.2026 15:36	0:38	31.07.2026 15:36	0:38	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15:34 выполнен осмотр яч.7 ПС Черняево, В10 отключен от МТЗ. 15:36 выполнено РПВ успешно. По сообщениям жителей был хлопок в районе ТП-820 (Вед.). Внешним осмотром ТП выявлено, что трансформатор не работает, был отключен РТП-820, сообщено потребителю (Вымпелком).		орг. связи - 1	0,18	764	8	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Монгохто\ Д2Ф	05.08.2026 11:01	05.08.2026 11:36	0:35	05.08.2026 11:36	0:35	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. В эксплуатационной зоне ответственности общества участок ВЛ от яч. 2 ПС Монгохто до оп. № 182, далее зона ответственности ТСО ООО "РЭС". В 11:36 отключен ВЛР на оп. 182, ВЛ 10 Д2Ф ПС Монгохто поставлена на Х.Х. Участок в зоне ответственности общества введен в работу. В 11-45 бригада ОВБ ТСО ООО «РЭС» приступила к поиску и устранению повреждения сети 10кВ с. Датта (вед. ТСО ООО «РЭС»). В 13-08, по сообщению ОО РЭС все потребители запитаны, на повреждении каб вставка на ТП-Рыбзавод.		школы, д/с - 1	0,25	850	4	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Петровичи\ Ф-11	07.08.2026 08:00	07.08.2026 09:16	1:16	07.08.2026 15:50	7:50	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 24,2 км, Lбаза= 49 км. В 09:16 включен до Р-3, запитано 14 ТП. В 09:45 в пр.оп.205-206 упало дерево(осина) излом ствола из вне охранной зоны, в пр.оп.203-206 обрыв провода Ф-А. Выведен участок от Р-3 (5 ТП с. Полётное). 11:20-15:00 произведен ремонт провода в пролётах 203-205, заменена траверса оп.205. В 15:50 Ф-11 включен полностью по норм схеме.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,38	1 488	20	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Селихино\ Ф-14	07.08.2026 12:29	07.08.2026 13:28	0:59	07.08.2026 13:28	0:59	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На ТП-6 обнаружено протекание крыши и перекрытие высоковольтных предохранителей.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 5	0,84	2 300	11	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 10 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\Ф-15	14.08.2026 08:07	14.08.2026 08:54	0:47	18.08.2026 16:55	104:48	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-39 км, Lбаза - 0 км. 08-34 отключен Р 115 оп.2, 8-35 включение неуспешно. повреждение одной КЛ 10 кВ из двух от яч.15 ПС 110 кВ Бикин до оп №1 (КЛ ААБлУ 3Х95 L=1,445 км). В 8-54 нагрузка переведена на Ф-5 кроме ТП-8057 (повреждение изолятора на приёмной траверсе фаза "С"). В 14-11 заменён повреждённый изолятор на ТП-8057, в 14:23 включена в работу, все потребители запитаны. 17.08.26 Произведена трассировка кабеля и определено приблизительное расстояние до места повреждения (около 600 м от ПС 110 Бикин). Ремонт КЛ запланирован на 18.08.26. В 09-00 18.06.26 допуск бригады на производство АВР. В 16-40 работы завершены, В 16-55 восстановлена схема нормального режима работы.	Ф-5 ПС Бикин	гос. орг. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 5 кот. - 4 орг. связи - 2	0,48	810	12	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Елабуга\Ф-7	22.08.2026 11:16	22.08.2026 13:01	1:45	22.08.2026 13:01	1:45	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 14 км, Lбаза= 90 км, В 11-16 авар. откл. РПВ по ТУ не успеш. С базы ХСРЭС выехала бригада ОВБ. 12-43 отключен Р-22. РПВ не усп. 12-50 при осмотре перехода через автодорогу в пролете оп. 38-39 обнаружен схлест проводов ф. В, С из-за подхлеста провода ВОЛС (МТС). Провод ВОЛС смонтирован ниже проводов ВЛ. 12-58 схлест устранен. 13-01 введен в работу по схеме нормального режима.			0,18	399	5	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 7 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\Ф-14	25.08.2026 14:40	25.08.2026 16:25	1:45	25.08.2026 19:56	5:16	"земля" от КУ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. В 10 яч. 14 отключен от КУ по 33. По информации полученной от звонившего абонента в с. Лончако в районе ул. Пограничая дом 1, в ходе погрузки мусора грузовым автомобилем, был оборван провод ВЛ. На место выехал старший мастер БРЭС. 14-59 Согласно информации полученной от стороннего лица, в результате обрыва провода произошел травматизм с участием стороннего лица, преположительно учавствовавшим в погрузке мусора. На место выехал нач. БРЭС, ст. мастер БРЭС. Сообщено в ОМВД по Бикинскому району. 16-10 По информации полученной от ст. мастера БРЭС Бергена Д.Ф установлено, что автомобиль (мусоровоз) марки "МАЗ", гос. номер т 215 вк 27 rus, принадлежащий организации ООО "Строитель" совершал подъем мусорного контейнера находившегося непосредственно под проводами ВЛ в пролетах опор 225 - 226, вследствие чего приблизился к проводу ф. "А" на недопустимое расстояние и был поражен эл. током. На месте работает бригада ОМВД по Бикинскому р-ну. Провода ВЛ не повреждены. 16-25 Ф-14 включен до Р-53. Участок ВЛ от Р-53 обесточен в связи с проведением следственных мероприятий. Остается отключено с. Лончаково, 3 ТП, 20 чел. 19-56 Берген Д.Ф включил Р-53. Все потребители запитаны.	ПС 110 кВ Лермонтовка\Ф-14	гос. орг. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 1	0,80	527	10	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 6 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Вяземская\ Ф-15	09.09.2026 10:20	09.09.2026 10:37	0:17	09.09.2026 10:37	0:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По сообщению потребителя повреждение на ведомственной ТП. ТП-Ренкос. В 10-36 отключен РТП оп.31. В 10-37 РПВ у	09.09.2026 10:37		0,13	200	6	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 4 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тополево\Ф-10	09.09.2026 10:45	09.09.2026 11:38	0:53	09.09.2026 17:32	6:47	ав.откл	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,8 км, Lбаза=10 км. ТП-1322 яч.№4 отключен ВН. В 11-23 включен успешно, осталось отключено 4 ТП. В 11-33 ТП-246 откл. ВН яч.3. В 11-38 ТП-1322 яч.4 вкл. ВН, все потребители запитаны. Обнаружено: повреждение КЛ между ТП-246 и ТП-1454. В 12-10 бригада КЛ допущена к раскопкам котлована и установке соед. муфты. В 17-25 АВР завершены, в 17:32 схема восстановлена.			0,16	2 224	23	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бройлерная-2\Ф-2	09.09.2026 13:04	09.09.2026 13:39	0:35	09.09.2026 13:51	0:47	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 13:26 выделен участок от ТП-3605 до ТП-3592. 13:32 ДБ на осмотр. В 13:36 отключена отпайка оп. 22/1 ЛР-150 АО «РЭС». В 13:39 включение успешно. Потребитель АО "РЭС": частный сектор с. Некрасовка, 150 чел., СЭО нет. Бригада АО "РЭС" Приступила к осмотру своего участка. В 13:47 бригада АО "РЭС" в пр.оп.2-3 обнаружила ветку лежащую на проводах, со следами подгара. В 13:49 ветка убрана, в 13:51 включен оп. 22/1 ЛР-150 все потребители АО "РЭС" запитаны.		орг. водосн. - 1	0,40	189	9	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Амур\Ф-25	12.09.2026 12:20	12.09.2026 12:30	0:10	12.09.2026 17:40	5:20	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 12:50 при осмотре ВЛ обнаружено повреждение концевой кабельной муфты оп.2/1. В 14:05-17:00 повреждение устранено.	Вега-ДВ перешла на РИСЭ		0,10		2	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Черняево\ф-1	14.09.2026 08:07	14.09.2026 11:10	3:03	14.09.2026 14:42	6:35	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=22,6 км, Lбаза=32 км. В 09:16 включен до Р-01, запитано 1 ТП. В 10:14 в пр.оп.109-110 обнаружено упавшее дерево (осина, длина ствола 15м., расстояние от проекции провода до пня дерева 11 м), обрыв провода. В 11:10 включен до оп.106 (сняты перемычки), все потребители запитаны. Выделен поврежденный участок от Р-2 до оп.106. 13:10-14:20 повреждение устранено. В 14:42 введен в работу по схеме нормального режима работы.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,15	580	12	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 12 м/с, Ветер, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Осиновая речка\Ф-10	14.09.2026 10:44	14.09.2026 11:10	0:26	14.09.2026 12:28	1:44	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.54-55 обнаружено дерево на проводах из вне охранной зоны (осина, высота14м, расстояние от проекции провода до пня упавшего дерева 12м). В 11:10 потребители запитаны по Ф-7 ПС Осиновая речка. 11:42-12:28 после снятия дерева с проводов, включен по нормальной схеме.	ф-7 ПС 110 кВ Осиновая речка		0,10	300	6	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 14 м/с, Ветер, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Святогорье\ Ф-11	14.09.2026 13:21	14.09.2026 14:39	1:18	14.09.2026 14:39	1:18	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 14:39 включен до Р-3 без вед. отпайки (оборонэнерго). В 17:35 отпайка Оборонэнерго введена в работу.			0,63	2 025	18	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Елабуга\Ф-7	14.09.2026 13:28	14.09.2026 14:30	1:02	14.09.2026 14:54	1:26	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. 14:30 включен до Р-266. В 14:54 включен без вед. отпайки к ТП-2422 (падение дерева).			0,18	399	5	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 14 м/с, Ветер, Пасмурно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бикин\Ф-14	16.09.2026 17:54	16.09.2026 18:00	0:06	17.09.2026 13:54	20:00	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. 17-45 появилась "земля" на 2с 10 кВ. 17-51 при осмотре ПС 110 Бикин обнаружен сигнал "Земля" на яч. 14, отключили от КУ. 18-10 отключен Р 19-14, включен В 10 яч. 14 по ТУ, "ЗЗ" не исчезла, отключен В 10 яч. 14 по ТУ. В 18-14 по информации полученной от пограничной службы в районе КПП "Васильевка" (более точное место на данный момент уточнить не могут), грузовой автомобиль (предположительно с поднятым кузовом) произвел механический обрыв провода. Также есть информация, в ходе данного инцидента, фиксируется поражением эл. током лиц находящихся в автомобиле. Сообщено начальнику и старшему мастеру БРЭС, ОМВД по Бикинскому району. 19:48 Согласно информации полученной от ДЭМ ОБВ БРЭС Безрукова А.С. установлено, автомобиль марки "КАМАЗ" (самосвал) гос. номер 2583 уа 12rus, принадлежащий ВЧ/2049 (Пограничная служба в г. Бикин), производил выгрузку грунта. Выгрузив грунт водитель автомобиля продолжил движение с поднятым кузовом, и зацепил им провод ф. "А", в пролетах опор 109-110. В таком положении автомобиль проехал около трех метров, о чем свидетельствует натянутый провод (под верхним бортом автомобиля) и деформированные крючья траверс. На момент происшествия в автомобиле находилось два человека (водитель и пассажир). В момент, когда автомобиль оказался под напряжением, водитель и пассажир попытались покинуть кабину автомобиля, вследствии чего были смертельно поражены эл. током. На месте работает военная прокуратура. Обесточено 3 ТП: (в ТП-8074 с.Васильевка основной потребитель перешел на ДГ в 18-00;ТП 8073 - полигон, людей нет, ТП 8069/2 резервное питание для Очистных сооружений, людей нет). 17.09.2026 09-29 ДЭМ ОВБ Назаренко Т.В приступил к ПРМ по НД № 119 "ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС 110 Бикин, опоры № 109, 110 - замена дефектных траверс". Отв-й рук-ль работ нач. БРЭС Веселов Ф.В. гр. 5, пр-ль работ Шимохин Н.А. гр. 4 + 5 ч.б. 10-58 Пр-н Д.Б по Н.Д № 119. 13-40 Работы по НД№ 199 закончены, бр-да удалена, НД закрыт. 13-40 Приступили к сборке схемы ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС 110 Бикин. 13-54 ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС 110 Бикин введена в работу по схеме нормального режима. Все потребители запитаны.В ходе проведения измерения стрелы провиса ВЛ 10 кВ ф-14 ПС 110 Бикин установлено, что расстояние от нижней точки провода до земли соответствует допустимым значениям. ф. А = 7,14 м; ф. С = 7,21 м. Измерение расстояния до ф. В не производились ввиду отсутствия необходимости. Измерения проводились ультразвуковым прибором для измерения расстояния «Даль».	ДГ в ТП-8074	в/ч - 3	0,03	31	3	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 10 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Петровичи\ Ф-7	20.09.2026 08:36	20.09.2026 09:09	0:33	20.09.2026 09:09	0:33	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключени устанавливается. РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 20,24 км, Lбаза= 49 км, ПЗУ В 08-36 Бригада ОВБ выехала по жалобам потребителей. УИК 600, 602. 08-55 УИК-602 перешёл на РИСЭ. 08-57 УИК-600 есть РИСЭ, персонал запустить рисэ не смог. Персонал ОВБ направлен на УИК-600 для оказания помощи запуска РИСЭ. 9-09 РПВ-успешно. 9-13 Обазон УИК 600, 602 без замечаний. Осмотр. 21-25.09.26. По результатам осмотра обнаружено на ВЛ пролёты оп. № 109/14-109/15 нависание ветки над проводами при ветре касается проводов, дерево прооды ива. Мероприяти по устранению запланированы на 28.09.2026-02.10.2026.		гос. орг. - 3 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,20	856	16	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 10 м/с, , Пасмурно, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бычиха\Ф-14	20.09.2026 09:19	20.09.2026 09:24	0:05	20.09.2026 09:24	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. УИК 742 В 09-24 РПВ успешно. Осмотр запланирован на 21-25.09.2026. 25.09.2026 был произведен осмотр Ф-14, Ф-1А так как из за повреждения головного КЛ-10 Ф-1А, ВЛ-10 Ф-1А перезапитан с Ф-14 по Р/С. По Ф-1А в пр. оп. 92-93 обнаружена ветка со следами перекрытия.			0,20	980	24	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 10 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бычиха\Ф-11	20.09.2026 09:27	20.09.2026 10:07	0:40	20.09.2026 10:07	0:40	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Прична отключения устанавливается. РЗА ПП, РиЧПН, L ЛЭП= 9,3 км, Lбаза= 17 км, УИК 743. с. Бычиха. ВЛ частично осмотрена, замечаний не выявлено, при осмотре ТП 448 с. Бычиха обнаружено перекрытие ПР 10 2Т фаза А, В. После замены Ф-11 вкл. успешно. Дополнительный осмотр ВЛ будет произведён 21-25.09.26		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,20	259	14	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 10 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Литовко\Ф-9	20.09.2026 10:05	20.09.2026 10:05	0:00	20.09.2026 10:05	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. УИК-435. 12-20 осмотрена ВЛ 10 кВ Ф 9 ПС Литовко. замечаний не выявлено. Осмотр запланирован на 21-22.09.2026. Произведен осмотр, обнаружена обгоревшая ветка дерева у опоры 76/3.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 4	0,15	1 720	12		+15°С, 10 м/с, Пасмурно, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Пивань\Ф-15	20.09.2026 16:55	20.09.2026 16:55	0:00	20.09.2026 16:55	0:00	ав.откл	у		РЗА ПП. РиЧПН. УИК-559. Обзвон ЕДДС р-н без замечаний. Осмотр запланирован на 21-23.09.26. Из-за отсутствия вездехода, осмотр перенесли на 30.09.26. 30.09.2026 произведен осмотр ВЛ. В пролетах оп.90-91 обнаружены следы перекрытия от грозового перенапряжения.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,30	330	4	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Селихино\ Ф-14	20.09.2026 21:23	20.09.2026 23:04	1:41	21.09.2026 11:43	14:20	"земля" от КУ	-	-	РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,1км Lбаза=60км. В 21-30 произведено подключение ведомственного РИСЭ (от местной школы) УИК №546, 547. В 21:40 выехал РИСЭ ДРСК из г.Комсомольск на Амуре 400 кВт. В 21:36 отключен ВЛР-2 оп.14/1, при включение земля, 22:05 оключен ВЛР-3 оп.38/1, при включение земля. 22:35 ВЛР-4 оп.38/1 отключен, при включение земля. 22:50 ВЛР-6 оп.59 отключен, при включение земля. 23:04 ВЛР-5 оп.45 отключен, при включение "земля" пропала, основной потребитель запитан, КТП Городок (вед.) запитана от ДГ (предварительно запас топлива на сутки). Остается отключенной КТП-8 (частично с.Селихино 50 чел), планируется подключение РИСЭ ДРСК. Информация по РИСЭ ДРСК: подвести к ТП-8 для подключения не смогли по причине крутого склона дороги, дорога сырая и узкая, большой риск съезда в кювет. В 08:01-09:45 произведен осмотр пр.оп.45-59, 56/1-56/5: на оп.47 обнаружен поврежденный изолятор и провод на траверсе. В 11:25 повреждение устранено. В 11:43 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 5	0,30	2 300	11	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 2 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Маго\3	20.09.2026 22:15	20.09.2026 22:30	0:15	20.09.2026 22:30	0:15	МТЗ	-	у	РЗА П. РиЧПН. УИК №385 (перешел на собственное РИСЭ). В 22:25 по сообщению потребителя РПК "Восточное" произошло замыкание в сетях потребителя на КТП-4 Иннокентьевка.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 2	0,40	521	6	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 15 м/с, Гроза, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-17	18.07.2026 02:20	18.07.2026 02:43	0:23	18.07.2026 05:26	3:06	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,27км; Lбаза=25км. В 02-20 жалобы потребителей с. Новостройка, с. Кондратьевка на отсутствие электроэнергии. Персонал вызван на ПС Хор. В 02-23 РПВ В 6 яч. 17 ПС Хор неуспешно. Персонал ОВБ выехало на ЦРП-3 для отключения В 10 яч. 10 в ст. н.п. Новостройка. В 02:40 бригада ОВБ прибыла на ЦРП-3 отключили В 10 яч. 10. В 02:43 выполнили РПВ В 6 яч. 17 ПС Хор - успешно. Запитано 6 ТП в н.п. Кондратьевка. Основной потребитель запитан. Остается погашено с. Новостройка. На базу ЛРЭС вызван дополнительный персонал для проведения осмотра. В 03-05 на базу ЛРЭС прибыл дополнительный персонал. Начальник ЛРЭС Гуськов Д. А., мастер р/сети Колодяжный А. В., эл. монтер Кудряшев В. Ю., водитель Шушурихин В. И. (1 единица техники УАЗ г/н С204КА). В 03-36 по распоряжению № 2 бригада производитель работ Колодяжный А. В. + 2 чл. бр. приступили к осмотру участка ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хор от ЦРП 3 до ТП-428 с. Новостройка. В 04-25 Персоналом ЛРЭС в районе РТП-585 обнаружено взрывное устройство, растяжка с применением гранаты. (ТП-585 ведомственная, собственник КГКУ Хабаровск управтодор. Граница балансовой принадлежности на РТП-585 (разъединитель на балансе общества). На место вызвана полиция, сообщено в СЭБ. Нарядом полиции установлено временное ленточное ограждение зоны безопасности вокруг найденного взрывного устройства. На место вызваны сапёры. В 05-15 взрывное устройство обезврежено. Персонал в сопровождении наряда в обход опасной зоны прошли до РТП-585. РПТ-585 отключен. Со слов начальника ЛРЭС Гуськова Д. А. на ведомственной ТП-585 на проходном изоляторе ф. В следы пробоя. В 05-26 на ЦРП-3 В 10 яч. 10 включен. На ПС Хор КИ в норме. Все потребители запитаны, кроме поврежденной ведомственной ТП-585. В 15:12 на ТП-585 повреждение проходного изолятора устранено и включен РТП-585 все потребители запитаны.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,40	760	10	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	Комсомольская ТЭЦ-2\Ф-17	29.07.2026 13:47	29.07.2026 14:00	0:13	29.07.2026 22:29	8:42	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Повреждение КЛ 6 (тип АСБ 3*240 длина 750 метров).14:00 в ТП-32 РУ 6 кВ отключен ШР 6 яч.1, включен ШР 6 яч.3, все потребителя с U. В 14:15 по сообщению персонала КТЭЦ-2 в районе автостоянки КТЭЦ-2 замечен дым из земли, организовывается техника для земляных работ. 14:54-16:36 произведена разработка котлована, место повреждения подтверждено, КЛ разрезан, приступили монтажу муфт, 22:29 работы по наряду окончены КЛ 6 Ф-17 КТЭЦ-2-ТП-32 в работе по нормальной схеме.	КТЭЦ-2 КЛ 6 Ф-27		0,70	5 000	1	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\Ф-16	31.07.2026 14:49	31.07.2026 15:11	0:22	31.07.2026 18:33	3:44	МТО	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,4км Lбаза=1 км.14-56 бригада прибыла на ТП-39 г. Николаевск-на-Амуре. 14-58 в ТП-39 отключен ЛР 6 яч. 2. 15-02 опора № 1/1 отключен ВЛР. 15-05 определено место повреждения: КЛ 6 ТП-39 яч.2 - опора №1\1. 15-11 включен без ТП-39. 15-42 ДБ для монтажа соединительной муфты. 18:33 АВР закончены, КЛ введена в работу, все запитано		орг. связи - 5	0,14	317	3	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 5 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-9	07.08.2026 12:37	07.08.2026 12:52	0:15	07.08.2026 19:42	7:05	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=11,1км, Lбазы=25км. Выведен головной участок до ТП-502, участок без потребителя. В 12:52 весь потребитель перезапитан от Ф-13 ПС Хор. На оп.5 разрушение изолятора ф.В, провод упал на траверсу. 18:24-19:35 произведена замена изолятора. В 19:42 Ф-9 включен в работу.	Ф-13 ПС 110 Хор		0,80	3 858	8	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 18 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ГВФ\Ф-20	10.08.2026 18:29	10.08.2026 21:44	3:15	10.08.2026 21:59	3:30	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-11,9, Lбаза-15 км. 21:44 включен с отключенным РЛ на оп. 9/1, запитан основной потребитель. 21:56 включен полностью. Повреждение на вед.отпайке в ст. СНТ РНК и ТП-2304 (ул. Цветочная д. 5).			0,70	2 000	30	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горка\Ф-17	18.08.2026 10:50	18.08.2026 11:43	0:53	18.08.2026 11:43	0:53	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,3км Lбаза=7км. В 10-50 аварийное отключение Реклоузер Ф-17 ПС 35 кВ Горка. Персонал ОВБ ХЮРЭС выехал на место. Приступили к осмотру ВЛ 6 кВ от яч. К-36 до оп. 21. 11:43 отключен ЛР 57 оп. 35 абонентский СНТ, включен В 6 яч К-36. В 11-43 введен в работу по схеме нормального режима работы.			0,79	2 299	15	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-24	24.08.2026 06:39	24.08.2026 06:52	0:13	24.08.2026 06:52	0:13	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 24-28.08.26. 27.08.26 повреждение на ТП 2268 (ведомственая)		орг. связи - 1	0,60	1 000	16	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 8 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ БН\2с 6	30.08.2026 14:06	30.08.2026 15:32	1:26	30.08.2026 15:32	1:26	ЗДЗ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. В 14-06 аварийное отключение В 6 2Т ПС 35 кВ БН, 2с6 кВ без напряжения. Персонал ОВБ направлен на ПС БН. Работа защит ЗДЗ 6 2сш. АВР 6 запрет. база= 4 км км. В 14-32 ДЭМ прибыл на ПС БН, производится визуальный осмотр. По результатам осмотра выявлено: работа ЗДЗ 6 2 СШ 6 кВ, в яч.21 со стороны отсека КЛ 6: деформация шинок 6 кВ между КЛ и ЛР 6 яч.21, закопчение ТТ 6 яч.21, закопчение проходног о изолятора между ЛР 6 и В 6 яч.21 фВ. Со стороны отсека В 6 : закопчение В 6 яч.21, оттирание шинки 6 кВ от проходного изолятора до В 6 яч.21 фВ. Повреждение вторичных цепей ТТ6 яч.21. В 15-13 дана команда на разборку схемы Ф-21 и отключение всех отходящ их фидеров 6кВ 2СШ 6, перезапустить терминал ЗДЗ 6 2СШ, в 15-22 команда выполнена. В 15-25 2сш 6 кВ опробована напряжением от 2Т, -УСПЕШНО, КИ в норме. В 15-32 включены все отходящие фидера кроме Ф-21. В 15-40 ф-21 перезапитан от Ф-45 ПС 110 кВ Городская.			5,70	6 258	25	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 6 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Городская\Ф-54	02.09.2026 07:04	02.09.2026 08:50	1:46	02.09.2026 11:23	4:19	МТО ЗЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,2 км, Lбаза=13 км. Головной участок Хабаровский СРЭС, ТП обслуживает ТСО ХГЭС, 1 ТП, населения нет. Бриг. ХСРЭС выехала на место., отсоединен КЛ 6 кВ оп.2 до ТП – 2273, при осмотре обнаружено повреждение концевой каб. муфты. КЛ выведен в ремонт. ДБ на ремонт КЛ - переруст. концевой кабельной муфты, в 11-10 работы завешены, в 11-23 введен в работу по сх. норм. режима.	Ф-47 Городская		0,08		1	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 1 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ НС-2\Ф-3	02.09.2026 15:50	02.09.2026 16:35	0:45	02.09.2026 16:35	0:45	МТЗ ЗЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 16:25 поступила информация от перс. АО ХГЭС - обнаружено повреждение на участке ВЛ ХГЭС, поврежденный участок отключен (погашено 2ТП ТСО ХГЭС, 0 чел.), работы запланированы 04.09.2026. 04.09.26 10-00 потребители полностью запитаны. На оп. 2, 5, 12 расстреляна изоляция. Погашенных потребителей нет.			0,35	100	1	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\Ф-23	09.09.2026 21:21	09.09.2026 22:02	0:41	09.09.2026 22:02	0:41	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Сообщение от НТЭЦ по Ф-23 сброс нагрузки 50 А, ОВБ НРЭС выехали с осмотром линии. Без напряжения п. Чныррах быт 620 человек. В 21:29 на ТП-5 обнаружен аварийно отключенный В 6 яч.3 от МТЗ, РПВ неуспешное. По информации потребителя упали 2-е опоры на территории ООО Восточный рыбокомбинат (КТП-112 вед ТП и отпайка). ОВБ НРЭС прибыло на территорию рыбокомбината и подтвердило падение деревянных оп.5-232/17, 5-232/18, кроме того, электрики рыбокомбината обрезали линию (свою)на оп.5-232/16. ОВБ уехало на ТП-5 для РПВ В 6 яч.3. 22:02 РПВ успешное. КТП-112 перезапитано от ВЛ 6 кВ Ф-10 ПС Чныррах 22:02.		гос. орг. - 12 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 8 кот. - 4 орг. связи - 8	0,50	620	16	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 7 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-1	19.09.2026 20:05	19.09.2026 21:11	1:06	19.09.2026 21:11	1:06	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. п. Северный, 30 чел; мед.склады, Спецавтохозяйство. По прибытии РПВ усп. п\а осмотр запланирован на 21.09.21026. УИК-нет. Повреждение на отпайке потребителя КТП Медсклады, проникновение животного в РУ 6 кв.			0,32	30	4	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 10 м/с, Ветер, Ясно

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Биджан-Благословенное (С-62)	03.07.2026 02:01	03.07.2026 02:01	0:00	03.07.2026 02:01	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 03.07.2026, оп.24 жилое гнездо, ветки под опорой.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 12 в/ч - 5 уголовные - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 16 кот. - 22 орг. связи - 19				инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 2 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Биробиджан-Унгун с отпайками (С-57)	09.07.2026 02:10	09.07.2026 02:49	0:39	10.07.2026 18:35	40:25	ТЗНП 2ст ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Отключена ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан (С-61). Обесточены ПС 110 кВ Унгун, Благословенное, ПС-35 Амурзет, Самара, Столбовое, вед.Дальграфит. В 2:47 выделен уч-к ВЛ-110 Унгун - Биджан (С-61), в 2:49 включена в работу ВЛ-110 Биробиджан - Унгун (С-57), запитана ПС-110 Унгун, ПС-110 Благословенное и 3 ПС-35 кВ запитаны со стороны ПС Дежнево по 35 кВ, все запитано. В 06:30 ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан (С-61) выведена в ремонт. В 19:06 закончен осмотр ВЛ-110 кВ Унгун-Биджан (С-61). На оп.133 обнаружено разрушенное гнездо птиц, на траверсе ф-В ветка касается провода, под опрой ветки со следами КЗ. 10.07.26 произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Унгун - Биджан(С-61) в пр.оп 90-267, замечаний нет. В 18:35 ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан (с-61) включена в работу.	по 35 кВ от ПС Дежнево	гос. орг. - 5 орг. водосн. - 14 в/ч - 6 уголовные - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 29 кот. - 29 орг. связи - 26	3,00	15 000	207	инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 18 м/с, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Биджан-Благословенное (С-62)	27.08.2026 00:07	27.08.2026 00:07	0:00	27.08.2026 00:07	0:00	ДЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. осмотр запланирован на 28.08.26 ИМФ С-62 ф-А,В 11,8 км Осмотр выполнен 28.08.26, аварийных дефектов не обнаружено, атмосферные перенапряжения (гроза).		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 12 в/ч - 5 уголовные - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 16 кот. - 22 орг. связи - 19				инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ленинск-Дежнево (С-59)	04.09.2026 15:13	04.09.2026 15:18	0:05	11.09.2026 17:20	170:07	ДЗ-1ФЗ ДЗ 1з	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ленинск: ДЗ 1ФЗ, АПВ ну, на ПС 110 кВ Дежнёво: ДЗ 1з, АПВ ну. Обесточились ПС 35 кВ: Венцелево, Доброе. В 15:18 включены все потребители от 1Т на ПС 110 кВ Дежнёво. В 18:23 установлена причина: падение оп.181, обрыв грозотроса. Опора находится в зоне подтопления (пр.оп.171-209 подтопление р.Амур), до основания опоры глубина 1,1м. 10.9.26-освобождены провода ФА,В,С, проведены подготовительные мер-ия по установке временной опоры. 11.09.26 установлена временная опора №181, в 17:20 ВЛ включена по нормальной схеме. График АВР до 18.09.26.	ПС Дежнево 1Т	орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 4	0,30	690	18	инцидент 1 категории (И1)	+25°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ-35 кВ Биробиджан-ЖБИ с отпайками (Т-139)	04.08.2026 09:55	04.08.2026 10:26	0:31	04.08.2026 17:40	7:45	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена ПС ЖБИ, в 10:26 запитана от ПС МК. Пр.оп.46-47 обрыв провода ф-В в середине пролета. Устранено.	ВЛ 35 кВ МК-ЖБИ (Т-140)	гос. орг. - 9 орг. водосн. - 25 в/ч - 2 уголовные - 9 мед. учр. - 6 школы, д/с - 20 кот. - 5 орг. связи - 51	4,00	9 200	85	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 10 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ленинск-Воскресеновка (Т-121)	21.08.2026 17:31	21.08.2026 17:31	0:00	21.08.2026 17:31	0:00	ДЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведен 25.08.2026 аварийных дефектов необнаружено (атмосферные перенапряжения, гроза)		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 5 кот. - 4 орг. связи - 7				инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 10 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ленинск-Бабстово (Т-127)	23.08.2026 03:34	23.08.2026 03:34	0:00	23.08.2026 03:34	0:00	ДЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 26.08.26, аварийных дефектов не обнаружено, атмосферные перенапряжения (гроза)		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 3				инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Облучье-Пашково (Т-153)	25.08.2026 21:23	25.08.2026 21:23	0:00	25.08.2026 21:23	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 27.08.26, замечаний не выявлено		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 5				инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Левобережная - ДМ №2 с отпайками (Т-100)	26.08.2026 21:39	26.08.2026 21:39	0:00	26.08.2026 21:39	0:00	ДЗ 2з	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр запланировн на 28.08.26						инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ БВС\Ф-169	01.07.2026 21:32	02.07.2026 00:30	2:58	02.07.2026 00:30	2:58	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ ББС яч.19 повреждена муфта резервной головной КЛ 10		кот. - 1	0,03	28	6	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 2 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-209	05.07.2026 12:43	05.07.2026 12:43	0:00	05.07.2026 12:43	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА П. РиЧПН. На КТПН-70 (ведом) на стене ТП и проходных изоляторах 10 кВ следы к.з.						инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 12 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-4	06.07.2026 12:17	06.07.2026 12:17	0:00	06.07.2026 12:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнили осмотр 06.07.26, Под оп.4-09/1(ЛР-10) обнаружена птица со следами к.з.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 13 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Дежнево\Ф-52	09.07.2026 13:28	09.07.2026 13:28	0:00	09.07.2026 13:28	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Атмосферное перенапряжение (гроза)Оп. 52-04/3 следы КЗ на проводах, частичное разрушение изолятора		школы, д/с - 1 кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 11 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бира\Ф-6	10.07.2026 08:57	10.07.2026 13:00	4:03	10.07.2026 20:21	11:24	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lлинии=2,67 км, Lбаза=55 км. В 13-00 включен до ЛР-10оп.6-03/1, отключены ТП-406 (на ДГ) и вед. ТП-410 (на ДГ). ТП-410 включена от ф-город РЖД. Причина: оп.6-03/13 поврежден изолятор ф-В, провод на траверсе. Устранено.		орг. связи - 1	0,03	200	6	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Пасмурно, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-93	10.07.2026 11:34	10.07.2026 11:34	0:00	10.07.2026 11:34	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен 10.07.26 атмосферное перенапряжение						инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 13 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Ин-тяга\Ф-8	10.07.2026 13:36	10.07.2026 14:58	1:22	10.07.2026 18:12	4:36	ЗОФ	запрет	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=18,9км, Lбаза=63км. Включены все потребители. Повреждение на участке от оп.3-00/95 до оп.3-00/232. На оп.3-00/96, 3-00/99 повреждены изоляторы. Устранено.			0,20	400	10	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 13 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пашково\Ф-21	10.07.2026 22:23	11.07.2026 01:09	2:46	11.07.2026 04:05	5:42	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 12,32 км, Lбаза=0км. ПС 35 кВ Пашково КРУН 10 яч.1 поврежден проходной изолятор Ф-В. Устранено, в 04:05 Ф-21 включен по нормальной схеме.	ПС 220 кВ Ядрино Ф-6	кот. - 1 орг. связи - 3	0,06	155	9	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 13 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-77	10.07.2026 23:33	11.07.2026 00:23	0:50	11.07.2026 11:17	11:44	МТЗ 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=3км; Lквл=7,6км. Ф-77 включен в работу, без отпайки 77-01/1 (отпайка без потребителей). 11.07.26 выполнили осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено. Ф-77 включен в работу по нормальной схеме. Атмосферное перенапряжение (гроза)		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2	0,80	1 735	13	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 13 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ БВС\Ф-193	11.07.2026 08:38	11.07.2026 10:49	2:11	11.07.2026 17:29	8:51	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=1,67км Lбаза=7,5км. 10:49 вкл. без 3-х ТП. В 11:05 включены все потребители, выделен каб. уч-к от ТП-604 яч.4 до ТП-10 Яч. 6- повреждена концевая муфта на ТП-10 яч.6. В 16-11 бригада Гор.РЭС приступила к ремонту КЛ 10 на ТП-10. Устранено, Ф-193 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 1 орг. связи - 14	0,42	2 170	8	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 5 м/с, Пасмурно, Туман
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Найфельд\Ф-142	12.07.2026 00:04	12.07.2026 14:51	14:47	12.07.2026 17:42	17:38	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=14,8 км, Lбаза=0,5км. При АПВ КИ=8,9/5,3/4,4. Повреждение на трудодоступном уч-ке ВЛ. В 08:44 бригада выехала на вездеходе "ТРЭКОЛ". 10:24-12:02 произведена выправка ж/б оп.142-01/1 и ремонт оборванного провода. В 12:20 при включении Ф-142 появился перекос Ф-А=3 кВ, В=8 кВ, С=9 кВ, фидер отключен. В 14:51 включен основной потребитель кроме 1 ТП (с.Петровка), в пр.оп.142-00/50-52 ф.С обрыв провода. В 16:30 бригада Бир.РЭС приступили к АВР в пр.оп.142-00/50-52 для ремонта и перетяжки провода.ПС 35 кВ Найфельд Ф-142 работы по ремонту провода и перетяжки окончены, В 17-29 опробован участок от оп. 142-00/21 до оп. 142-00/114, КИ-норма. Бригада выехала к оп. 142-00/114 для включения Ф-142 целиком. В 17-42 ПС 35 кВ Найфельд Ф-142 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,08	497	4	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 5 м/с, Гроза, Дождь

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-4	13.07.2026 07:17	13.07.2026 07:31	0:14	13.07.2026 07:31	0:14	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В результате осмотра обнаружена лежащая на земле обгоревшая ветка, упавшая с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на проводах фаз А и С обнаружены следы КЗ.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,30	1 200	18	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 9 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бира\Ф-7	15.07.2026 20:05	15.07.2026 20:05	0:00	15.07.2026 20:05	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 17.07.26. Выполнили осмотр ВЛ 10 по всей длине, замечаний нет Атмосферное перенапряжени (гроза)		орг. водосн. - 1 кот. - 2 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 20 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\Ф-118	16.07.2026 05:36	16.07.2026 05:36	0:00	16.07.2026 05:36	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 16.07.2026г. Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ Ф-118 от ПС 110 кВ Благословенное по всей длине ВЛ. Под опорой 117-00/166 (на стыке Ф-117 и Ф-118) обнаружена обгоревшая птица; на ножах ЛР 10 и шлейфах следы КЗ.		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 11 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\Ф-117	16.07.2026 05:36	16.07.2026 05:36	0:00	16.07.2026 05:36	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 16.07.2026г. Выполнен омотр ВЛ-10 кВ ф-117 по всей длине. Под опорой 117-00/166 обнаружена обгоревшая птица ; на ножах ЛР 10 и шлейфах обнаружены следы КЗ.		орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 11 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-72	19.07.2026 14:49	19.07.2026 14:49	0:00	19.07.2026 14:49	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 24.07.26 выполнен осмотр в пр.оп.72-00/38-71 с ответвлениями, причина отключения: на оп.72-00/58 над ЛР-10 кВ в сторону оп.72-02/1 обнаружены останки птицы.		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-98	21.07.2026 09:57	21.07.2026 09:57	0:00	21.07.2026 09:57	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 24.07.26 выполнили НПП-осмотр ВЛ-10 кВ в пр.98-00/1-139 с отпайками (причина отключения не выявлена). Осмотр продолжат в понедельник 27.07.26г.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3				инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-207	22.07.2026 06:00	22.07.2026 06:00	0:00	22.07.2026 06:00	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр пр.оп 207-00/46-52; 207-00/71-75; 78-00/84-95; 78-0084 - 78-06/6; 78-00/89 -78-12/7 замечаний нет		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 2 уголовные - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4				инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-154	25.07.2026 09:02	25.07.2026 09:02	0:00	25.07.2026 09:02	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 29.07.2026 выполнили осмотр КВЛ 10 кВ замечаний не выявлено		кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 3 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Башурово\Ф-79	26.07.2026 07:21	26.07.2026 07:21	0:00	26.07.2026 07:21	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. выполнили осмотр 27.07.26		орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 5 м/с, Туман, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Дежнево\Ф-50	31.07.2026 04:39	31.07.2026 04:39	0:00	31.07.2026 04:39	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнили осмотр в пр.оп.208-00/167-300 с ответвлениями и ТП. Причина отключения: атмосферные перенапряжения, гроза.		школы, д/с - 1 кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 9 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бабстово\Ф-15	31.07.2026 07:54	31.07.2026 07:54	0:00	31.07.2026 07:54	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ в пр.15-00/1-101 с ответвлениями и ТП. Причина отключения: атмосферные перенапряжения, гроза.		орг. водосн. - 3 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Опытная\Ф-52	31.07.2026 11:32	31.07.2026 11:37	0:05	31.07.2026 11:37	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр запланирован на 03.08.26		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,04	164	4	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 2 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пашково\Ф-21	01.08.2026 12:38	01.08.2026 14:12	1:34	04.08.2026 14:12	73:34	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. сторонней организацией (Ленгазспецстрой - газовщики) трубоукладчиком сбита оп.6-00/91, лежит на земле, поврежден провод одной фазы, составляется совместный Акт. выделен уч-к от оп.6-00/82-115, в 15-54 включены все потребители. 03.08.26 доставили опору к месту проведения АВР. 04.08.26 опора установлена, вкл. по норм. сх.		кот. - 1 орг. связи - 3	0,08	155	9	инцидент 2 категории (И2)	+30°С, 2 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\Ф-118	02.08.2026 06:54	02.08.2026 06:54	0:00	02.08.2026 06:54	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 02.08.2026 дефектов не выявлено, атмосферные перенапряжения (гроза)		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ ББС\Ф-185	04.08.2026 06:40	04.08.2026 09:15	2:35	04.08.2026 14:17	7:37	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16,2км Lбаза=7 км. Пролет опор 185-00/49-50 берёза упала на провода ВЛ 10 кВ (без повреждения оборудования ВЛ), растущая вне охранной зоне ВЛ (вырвало с корнем). Длина дерева 25м, диаметр у комля 20см, отстоящее в 15 метрах от крайнего провода. Дерево удалено.	ф-171 ПС 110 кВ ББС	орг. водосн. - 1 в/ч - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,20	483	21	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-233	06.08.2026 17:41	06.08.2026 19:03	1:22	06.08.2026 20:26	2:45	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. С нагрузкой Ф-221 ПС 110 кВ Биджан. В 19:03 включен основной потребитель от Ф-221. Повреждение на вед.уч-ке от оп.233-14/7.	ф.221 ПС 110 кВ Биджан	в/ч - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,51	605	15	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-78	13.08.2026 15:05	13.08.2026 15:05	0:00	13.08.2026 15:05	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружены следы короткого замыкания на ведомственной КТП-63 в отсеке Пр-10						инцидент 2 категории (И2)	+29°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ ДМ\Ф-33	15.08.2026 18:30	15.08.2026 20:02	1:32	16.08.2026 10:00	15:30	МТЗ	отсутствв		РЗА ПП. РиЧПН. 20-02 запитан основной потребитель, выделен участок от оп. 33-02/1 (обесточено 10 ТП); 16.08.26, 01-03 включены все потребители, кроме РУ 0,4 в КТП-317(обесточено 10 дачных домов). Причина отключения - КТП-317, РУ 0,4, повреждён В 0,4 1Т, калиброванные предохранители по стороне 10 кв не отработали. АВР запланированы на 16.08.26. В 12-10 КТП-317 РУ 0,4 кВ включена в работу по нормальной схеме.	ПС 35 кВ ДМ Ф-33	орг. связи - 2	0,70	700	30	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 7 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Камышовка\Ф-114	16.08.2026 10:20	16.08.2026 10:24	0:04	16.08.2026 15:47	5:27	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. В 10-24 ПС 35 кВ Камышовка включен Ф-114, отключена ТП-737, повреждена резервная концевая муфта от оп. 114-02/4 до ТП-737.		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 кот. - 1	0,17	1 000	9	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-209	18.08.2026 00:06	18.08.2026 00:06	0:00	18.08.2026 00:06	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 18.08.26						инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ ПТФ\Ф-133	18.08.2026 00:55	18.08.2026 01:00	0:05	18.08.2026 01:00	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ по всей длине с отпайками, нет возможности осмотра 2-х ВЕД ТП (закрытая территория); 19.08.26 выполнили осмотр ведомственной КТП-746 - обнаружены повреждения и следы короткого замыкания.		орг. связи - 1	0,08	400	6	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-98	19.08.2026 15:39	19.08.2026 15:39	0:00	19.08.2026 15:39	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 20.08.26, причина отключения не установлена, планируется дополнительный осмотр.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3				инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Унгун\Ф-152	20.08.2026 00:07	20.08.2026 00:07	0:00	20.08.2026 00:07	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнили осмотр ВЛ 10 Ф-152: на СКТП-3 в РУ 10 обнаружили затекание воды через ИП-10 фазы А,В,С. Там же на ИП-10 и шинах 10 кВ видны следы КЗ.		в/ч - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 1		462	6	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Валдгейм\Ф-264	21.08.2026 14:26	21.08.2026 14:31	0:05	21.08.2026 20:06	5:40	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,106км, Lбаза=15км. Повреждена концевая муфта на опоре 255-00/58; 20:06 по Ф-264 ПС 35 кВ Валдгейм заменили муфту КЛ 10 кВ на опоре 255-00/58, Ф-264 включили в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 1	0,30	1 230	7	инцидент 2 категории (И2)	+30°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Башурово\Ф-79	21.08.2026 15:30	21.08.2026 16:19	0:49	21.08.2026 20:29	4:59	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,109км, Lбаза=70км. 16:19 включен основной потребитель, без напряжения 1 ТП. На оп.79-00/4 поврежден ОИ-10 со стороны ТП-65; в 20:29 заменили дефектный опорный изолятор 10 кВ на опоре 79-00/4 - оборудование включено в работу по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,02	136	3	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пашково\Ф-25	21.08.2026 16:00	21.08.2026 16:00	0:00	21.08.2026 16:00	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 24.08.2026 в 14-45 бригада Облученского РЭС выполнила осмотр ВЛ 10 кВ Ф-25 от ПС 35 кВ Пашково, причина аварийного отключения не обнаружена. Запланирован осмотр подключенных ТП, до 31.08.26.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-75	23.08.2026 03:27	23.08.2026 03:27	0:00	23.08.2026 03:27	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 28.08.2026 г. выполнили осмотр ВЛ-10 от оп. 75-00/41 до оп. 75-00/74 с ответвлениями и ТП. Замечаний нет. Атмосферное перенапряжение (гроза)		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-208	23.08.2026 03:37	23.08.2026 03:37	0:00	23.08.2026 03:37	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 28.08.2026 г. выполнили осмотр ВЛ-10 от оп. 208-00/157 до оп. 208-00/215 с ответвлениями и ТП. Замечаний нет.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Надеждинск\Ф-85	23.08.2026 04:36	23.08.2026 04:36	0:00	23.08.2026 04:36	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 31.08.2026		школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 4				инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 10 м/с, Дождь, Гроза

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-4	23.08.2026 12:12	23.08.2026 12:12	0:00	23.08.2026 12:12	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф-4 по всей длине. Атмосферные перенапряжения (гроза)		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-156	25.08.2026 14:06	25.08.2026 14:06	0:00	25.08.2026 14:06	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. 28.08.26 выполнен осмотр - дефектов не выявлено. Атмосферные перенапряжения (гроза)		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 5 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 11 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Воскресеновка\Ф-116	25.08.2026 23:01	25.08.2026 23:01	0:00	25.08.2026 23:01	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован до 28.08.26.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-234	27.08.2026 01:17	27.08.2026 01:17	0:00	27.08.2026 01:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 28.08.2026 г. выполнили осмотр ВЛ-10 от оп. 234-00/1 до оп. 234-00/23 с ответвлениями и ТП. Замечаний нет.						инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-233	27.08.2026 01:18	27.08.2026 01:18	0:00	27.08.2026 01:18	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 31.08.2026 г. выполнили осмотр ВЛ-10 от оп. 233-00/1 до оп. 233-00/207 с ответвлениями и ТП. Замечаний нет.		в/ч - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-233	01.09.2026 02:39	01.09.2026 05:38	2:59	01.09.2026 08:52	6:13	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=17,4км, Lбаза=12км. 05:38 включен до оп 233-00/170. Выделен участок ВЛ 10 от оп 233-00/170 до оп 233-00/207 до КТП-135. Основной потребитель включен (остаются отключены 9 ТП, 200 человек). оп 233-00/196 разрушен ШС-10 Ф-А, провод на траверсе. КТП-143 проходной изолятор Ф-В со следами КЗ.		в/ч - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,12	605	15	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 12 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ КРС\Ф-153	02.09.2026 13:58	02.09.2026 13:58	0:00	02.09.2026 13:58	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведен 4.09.26 дефектов не выявлено; Атмосферные перенапряжения (гроза)		кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Найфельд\Ф-135	02.09.2026 21:14	02.09.2026 21:14	0:00	02.09.2026 21:14	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведен 4.09.26 дефектов не выявлено; Атмосферные перенапряжения (гроза)						инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-75	03.09.2026 10:14	03.09.2026 11:02	0:48	03.09.2026 15:09	4:55	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-15,06 км, Lбаза - 6,5 км. 11-02 включены все потребители, выведен из работы участок ВЛ 10 кВ Ф-75 от опоры 5-00/87, до опоры 5-00/224 - без потребителей.ПС 110 кВ Ленинск Ф-75 на оп.5-00/217 разрушен изолятор ШС 10. Устранено		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,12	820	7	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Валдгейм\Ф-255	03.09.2026 13:21	03.09.2026 14:00	0:39	03.09.2026 16:13	2:52	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 14-00 включён в работу без трёх ТП: 218, 944, 945 - запитан основной потребитель; 15-07 ТП-944 включена в работу (без напряжения ТП-218 (РСК), ТП-945 (вед.))- обнаружена причина замыкания на "землю", на ведомственной опоре 255-05/2 разрушен натяжной изолятор по фазе "В"; 16-13 ТП-218 (РСК) включена в работу (без напряжения ТП-945 (вед.)) - оборудование ЭС ЕАО включено в работу по нормальной схеме; 18-48 включён по нормальной схеме. Все потребители включены.	ПС 35 кВ Валдгейм, Ф-255	школы, д/с - 1 кот. - 1	0,27	580	8	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бира\Ф-7	04.09.2026 02:20	04.09.2026 02:45	0:25	07.09.2026 20:02	89:42	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 02:45 все потребители запитаны. Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на оп.7-04/15 (связь с ф.4 ПС Бира-тяга). 07.09.26 в 20-02 Ф-7 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 кот. - 2 орг. связи - 2	0,43	1 210	11	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 500 кВ Хабаровская\Ф-4	04.09.2026 18:13	04.09.2026 18:38	0:25	08.09.2026 14:37	92:24	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 18:38 включён основной потребитель от резерва Ф-7 ПС 220 кВ Ин-тяга. На оп.4-00/70 повреждена концевая муфта. В 20:06 оставшиеся потребители включены от Ф-7 ПС 220 кВ Ин-тяга. АВР запланированы на 08.09.26; 08.09.26 в 14-37 отремонтирована КЛ 10 кВ на опоре 4-00/70, оборудование введено в работу.	ПС 220 кВ Ин-тяга, Ф-7, Ф-8	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 4 уголовные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,42	900	18	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-156	08.09.2026 20:40	08.09.2026 20:40	0:00	08.09.2026 20:40	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен 11.09.26. повреждение на ведомственной ТП-117		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 5 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4				инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Унгум\Ф-165	12.09.2026 08:46	12.09.2026 08:46	0:00	12.09.2026 08:46	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. При выпадании осадков произошло затекание воды через резиновые уплотнения под ИП-10 кВ на шахте ввода 10 кВ СКТП №14, что привело к межфазному замыкание в районе опорных изоляторов 10 кВ и повреждению ПК-10 кВ.						инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Ин-тяга\Ф-7	13.09.2026 17:21	13.09.2026 19:28	2:07	17.09.2026 14:01	92:40	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. С нагрузкой ф.4 ПС Хабаровская. В 19:28 включен основной потребитель, без напряжения 10 ТП, СЭО включен. В 21:20 все потребители Ф-7 запитаны от ПС 220 кВ Ин-тяга Ф-8. Повреждена концевая муфта на оп.4-00/70. График АВР до 22.09.26. 17.09.26 14-01 выполнили замену концевой муфты на оп.4-00/70 - КЛ 10 включена в работу.			0,90	900	17	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ ББС\Ф-185	16.09.2026 03:36	16.09.2026 05:27	1:51	16.09.2026 12:07	8:31	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=16,2км Lбаза=7 км. В 05:27 включены потребители Ф-185 ПС 110 кВ ББС, основная часть потребителей включена от Ф-171, выведен из работы участок ВЛ 10 от оп.185-00/50 до оп.185-00/62, отключена ТП-704 (ВЕД); 12-07 Ф-185 введён в работу по нормальной схеме. Причиной замыкания на землю явилось разрушение изолятора фазы "С" на опоре 185-00/52. Повреждение устранено.	Ф-171 ПС 110 кВ ББС	орг. водосн. - 1 в/ч - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,20	483	21	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 0 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Биракан\Ф-48	25.09.2026 02:44	25.09.2026 02:44	0:00	25.09.2026 02:44	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На СКТП-55 в РУ-10 кВ повреждены Пр-10 ф-А, В, С; сгорели опорные полимерные изол. Пр-10 ф-С.						инцидент 2 категории (И2)	0°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бабстово\Ф-15	26.09.2026 13:18	26.09.2026 13:18	0:00	26.09.2026 13:18	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 28.09.26 под оп. 15-02/1 (ЛР-10) обнаружили птицу со следами КЗ.		орг. водосн. - 3 орг. связи - 1		381	8	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-214	26.09.2026 16:55	26.09.2026 16:55	0:00	26.09.2026 16:55	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ведомственной КТН-353 в РУ 10 выпал ПК-10, перекрыл шины 10 кВ разных фаз.						инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ ПТФ\Ф-123	30.09.2026 08:20	30.09.2026 09:25	1:05	30.09.2026 09:25	1:05	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. отпайке 123-01/1.			0,02		1	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 3 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-119	05.07.2026 09:23	05.07.2026 10:30	1:07	05.07.2026 18:53	9:30	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lквл=3,4км Lбаза=6км. В 10:30 запитано без 11-ти ТП. В 12:57 включены все потребители. Причина отключения: оп.8-01/5 поврежден шлейф ЛР ф-В на выделенном участке. В 18:53 Устранено.	ПС 35 кВ МК Ф-6	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,71	400	26	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 10 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 110 кВ СК\Ф-414	10.07.2026 13:18	10.07.2026 14:33	1:15	11.07.2026 13:55	24:37	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22,3 км Lбаза=6км. 14-33 включен потребитель, отключена отпайка (болотистая местность) на ТП-994 (потребитель включен от собственного РИСЭ). 21-00 Потребитель включен от РИСЭ Городского РЭС 250 кВА. 11.07.26 в 09-29 бригада Гор.РЭС приступила к осмотру ВЛ в пр.оп.414-15/1- 414-15/85. В 11-54 бригада Гор.РЭС допущена к работе по замене дефектных изоляторов на оп.414-15/50 изолятор Ф-В, 414-15/51 изолятор Ф-С. 13-55 АВР по Ф-414 от ПС 110 кВ СК закончены,Ф-414 включен в работу по нормальной схеме,все потребители включены		кот. - 1 орг. связи - 2	0,80	415	20	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 13 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ТЭЦ\Ф-3	10.07.2026 18:32	10.07.2026 18:40	0:08	10.07.2026 18:40	0:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен 10.07.2026		орг. водосн. - 3 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 7 орг. связи - 21	1,32	4 865	14	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 13 м/с, Пасмурно

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Центр\Ф-285	10.07.2026 18:40	10.07.2026 21:12	2:32	11.07.2026 15:11	20:31	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Iквл=3,4км Lбаза=2,4 км. Включен основной потребитель,без напряжения 3 ТП-повреждение на участке КЛ 6 (ВЕДОМ) от ТП-110 яч2 до ТП-76 яч1 (собственник извещён). 00-22 ПС 35 кВ Центр Ф-285 включен последний потребитель, ТП-46 нагрузка переведена на 2Т по 0,4 кВ, ТП-46 яч.9 поврежден опорный изолятор 6 кВ ф.С. 11.07.6 13-55 Бригада Гор.РЭС допущена на ТП- 46 для замены дефектного опорного изолятора 6 кВ Ф-С. 15-11 ПС 35 кВ Центр Ф-285 АВР на ТП-46 окончены, в 15:11 ТП-46 в работе.		школы, д/с - 7 орг. связи - 4	0,41	580	7	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 13 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ТЭЦ\Ф-1	11.07.2026 00:15	11.07.2026 01:58	1:43	11.07.2026 16:59	16:44	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Выведена из работы КЛ 6 кВ от ТП-67 яч.1 до ТП-114 яч.4 ф.В=0. 13.07.2026: определили МП (137 м от ТП-67; требуется согласование). 20.07.26 выполнен ремонт концевой кабельной муфты на ТП-67, определено МП от разреза кабельной линии 6 кВ, 98 метров в сторону ТП-114. График АВР до 31.07.26. 22.07.26 выполнили отколу КЛ 6, место повреждения не установлено, 23.07.26 13-30 КЛ 6 кВ отремонтирована и введена в работу	Ф-276 ПС 35 кВ Центр	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	1,32	1 115	19	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-8	13.07.2026 12:19	13.07.2026 12:19	0:00	13.07.2026 16:31	4:12	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,46км, Lбазы=6км. Потребители были ранее перезапитаны от ф-119 ПС 35 кВ МК. Повреждение на вед. участке (падение оп.8-07/1).	Ф-119 ПС 35 кВ МК	орг. водосн. - 4 в/ч - 1 уголовные - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3				инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-6	13.07.2026 13:04	13.07.2026 13:04	0:00	13.07.2026 13:04	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. На ТП-305 в РУ-6 кВ перегорели Пр-6 кВ ф-В,С, разрушен корпус Пр-6 кВ ф-А на 1Т. Видны следы межфазных перекрытий. На ТП РУ 0,4 кВ (ведомственное) не отработали АВ-0,4 кВ ф-2 (в первом пролете ведомственной линии оборвало провод ф-А,В,С упавшим деревом) и не перегорели ПН-2 на вводе 0,4 кВ 1Т.		в/ч - 1 кот. - 3 орг. связи - 3				инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 8 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-140	13.07.2026 17:25	13.07.2026 17:25	0:00	13.07.2026 17:25	0:00	МТЗ 2ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. оп. 140-00/40 разрушен опорный изолятор на ЛР 6 и повреждение шлейфа со стороны оп. 140-00/39 (устранено)		мед. учр. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+30°С, 8 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-119	15.07.2026 03:39	15.07.2026 04:22	0:43	15.07.2026 16:47	13:08	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Iквл=3,4км Lбаза=6км. В 04:22 запитан основной потребитель от ф.6 ПС 35 кВ МК. В 05:09 запитано еще 3 ТП от ф.117 ПС 35 кВ МК. В 05:20 включен в работу без ТП-327, ТП-339 (дачные участки, СЗО нет). 15.07.26 обнаружено падение оп.8-15/6, оп.8-15/7- изолом траверсы. В 14:40 ТП-327 запитана от РИСЭ. В 16:47 РИСЭ отключен от ТП-327, выполнен монтаж ВЛ 6 кВ от оп.8-10/16 до оп.8-15/18, включены все потребители.	ПС 35 кВ МК Ф-6	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,60	1 120	27	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 9 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-12	15.07.2026 13:15	15.07.2026 14:18	1:03	15.07.2026 23:45	10:30	МТО	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Iквл=6,86км Lбаза=11км. В 14:18 включен основной поребитель, СЗО включены. В 16:14 включен без вед. ТП-545, ТП-546 (быта нет, пилорама, согласовано до утра). 16.07.26 обнаружено поврежденная концевая муфта КЛ 6 на оп.12-00/13. (21.07.2026 17-50 повреждение устранено)		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 6 кот. - 2	0,28	2	9	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 10 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-74	15.07.2026 17:12	15.07.2026 17:43	0:31	16.07.2026 02:00	8:48	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. АПВ выведено по режиму. В 17:43 включено 7 из 12 ТП (основной потребитель, СЗО включены). В 18:30 включен без ТП-594 (34 частн. дома). На оп.16-01/7 повреждена конц.муфта КЛ-6 кВ. Устранено, включен по норм схеме в 02:00.		школы, д/с - 1 орг. связи - 27	0,94	5 090	12	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 0 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-136	21.07.2026 11:54	21.07.2026 11:54	0:00	21.07.2026 11:54	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 24.07.26 выполнен осмотр ВЛ 6 кВ пр.оп 136-00/50-75; ТП-30 видимые следы перекрытия на вводах 6 кВ тр-ра 1Т Ф-А,В,С (данная ТП передана по договору безвозмездного пользования с 01.01.2026)		школы, д/с - 2 кот. - 3				инцидент 2 категории (И2)	+28°С, 5 м/с
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-18	23.07.2026 11:53	23.07.2026 12:42	0:49	23.07.2026 16:15	4:22	"земля" от КУ	-	-	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,02км Lбаза=11км. Пр.оп 18-00/59-60 обрыв провода сторонним а/м. Сообщено СБ, ОВД, ФСБ. Вкл в 12:42 без 2ТП. В 16:15 повреждение устранено, включен по норм схеме.		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,56	700	19	инцидент 2 категории (И2)	+29°С, 8 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-18	07.08.2026 21:56	08.08.2026 00:06	2:10	08.08.2026 04:18	6:22	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7км, Lбазы=11км. В 00:06 включен до ЛР-6 оп.18-06/1, без 3-х ТП. В 00:19 ДБ на осмотр в пр.оп.18-06/1-18-06/25, 18-16/1-18-16/6. 04-05 осмотр окончен, аварийных дефектов не выявлено. В 04:18 Ф-18 включен, включены все потребители. Замыкание на землю самоустранилось Осмотр выполнен 14.08.26 в пр. оп. 18-06/3-4 подгоревшие ветки деревьев		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,61	700	19	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Центр\Ф-280	19.08.2026 01:35	19.08.2026 02:26	0:51	19.08.2026 12:43	11:08	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 02-26 включены основные потребители от Ф-190 ПС 110 кВ ББС, отключено 4ТП, 2-4 запитано еще 2ТП. Остается обесточено 2ТП (0,08 МВт, 190 чел). Оп.80-00/40 повреждена муфта рез. КЛ 6; 19.08.26 в 12-43 заменили концевую муфту КЛ 6 кВ на опоре 80-00/40 - оборудование включено в работу.	ПС 110 кВ ББС Ф-190	орг. водосн. - 2 уголовные - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,41	1 100	11	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-18	26.08.2026 01:42	26.08.2026 03:12	1:30	26.08.2026 03:12	1:30	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Длина линии: 15,008 км; расстояние от базы: 6 км; 03-12 включены все потребители электроэнергии, замыкание на "землю" самоустранилось в процессе оперативных переключений. На ведомственном участке пр. оп. 18-06/3-4 подгоревшие ветки деревьев.		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,34	700	19	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ДСК\Ф-219	31.08.2026 10:46	31.08.2026 10:46	0:00	31.08.2026 10:46	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 4.09.26		кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Центр\Ф-280	02.09.2026 06:13	02.09.2026 06:13	0:00	02.09.2026 06:13	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственном участке от опоры 180-00/1 до ТП-228 КВЛ 6 кВ Ф-280 от ПС 35кВ Центр		орг. водосн. - 2 уголовные - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-140	02.09.2026 17:00	02.09.2026 17:00	0:00	02.09.2026 17:00	0:00	МТЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: ТП-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-5 в пр.оп.05-00/6/1-2 обрыв проводов техникой сторонней организации.		мед. учр. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 5 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-8	14.09.2026 12:43	14.09.2026 12:43	0:00	14.09.2026 12:43	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В пролете опор 8-00/77-77а на проводах ВЛ 6 кВ следы КЗ под ВЛ 6 кВ ветка со следами КЗ		орг. водосн. - 4 в/ч - 1 уголовные - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3				инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 15 м/с, Ветер, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-86	14.09.2026 15:28	14.09.2026 15:28	0:00	14.09.2026 15:28	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. наброс в пр.86-00/23-86-00/24, сняли наброс в пр.86-00/23- 86-00/24		орг. водосн. - 5 школы, д/с - 2 кот. - 4 орг. связи - 28				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 15 м/с, Ветер, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-37	17.09.2026 11:16	17.09.2026 12:30	1:14	18.09.2026 20:18	33:02	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждена КЛ 6 кВ от ЦРП-2 яч.5 до ТП-591 яч.4, выделен уч-к без нагрузки, все запитано. 18.09.26 10-03 ПС 220 кВ Биробиджан Ф- 37 бригада по ТОиР КЛ допущена к работе по определению места повреждены КЛ от ЦРП-2 до ТП-591.ПС 220 кВ Биробиджан Ф- 37 повреждение КЛ от ЦРП-2 Ядо ТП-591 найдено. Согласований не требуется. 16-08 бригада по ТОиР КЛ допущена к работе для отколки, ремонта, испытания КЛ; 20-18 КЛ 6 кВ от ЦРП-2 до ТП-591 - отремонтирована, испытана и включена в работу.	Ф.403 СК	орг. водосн. - 6 школы, д/с - 2 орг. связи - 29	1,53	4 640	11	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 5 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	06.07.2026 12:15	06.07.2026 12:22	0:07	06.07.2026 12:22	0:07	НЗНП 3ст НЗНП 4ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 110 кВ Верхний Куранах,ПС 35 кВ Восточная,ПС 35 кВ Электрокотельная,ПС 35 кВ Якокут,ПС 35 кВ Подголечный, вед.ПС 110 кВ Рябиновая. 12:22 РПВ успешно.13:57 ДБ на осмотр. 16:15 осмотрены заходы ВЛ ПС 220 кВ Нижний Куранах грозотросовый участок с 1 по 17 опору, заходы ВЛ ПС 110 кВ Верхний Куранах отпайка на ПС и грозотросовый участок опор 53-62, заходы ВЛ на ПС 110 кВ Лебединый пролеты от ПС до опоры 249, замечаний нет. В 21:25 06.07.2026 закончен осмотр потребителем отпайки Л-109 (отпайка на ПС 110 кВ Рябиновая, потребитель ПАО Селигдар), обнаружено: следы подгаров растительности в пролётах опор №№: 48-49, 132-133 (протяжённость отпайки 22 км., количество опор 153).			16,00	5 216	69	инцидент 1 категории (И1)	+25°С, 0 м/с, Ясно

ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Чульман	25.07.2026 16:01	25.07.2026 16:57	0:56	25.07.2026 17:19	1:18	ДЗТ	-	у	РЗА ПН. РиЧПН. 16:01 на ПС 110 кВ Чульман отключились Т-1 и Т-2 от ДЗТ. Обесточены 1,2 С 6 кВ ПС 110 кВ Чульман, ПС 35 кВ Аэропорт. 16:18 произведен осмотр ПС 110 кВ Чульман, без замечаний. 16:47 включены В-1 110 Малый Нимныр В-2 110 Малый Нимныр,Т-1 Т-2 поставлены под напряжение,осмотрены. Без замечаний. 16:57 В 6 Т1, запитаны потребители п.Чульман (4185 чел). 17:19 включены В 35 Т1, В 35 Т2 на ПС 110 кВ Чульман, запитаны все потребители. 26.07.26 произведена проверка РЗА. Причина: на В 6 Т-1,2 были развернуты токовые цепи ДЗТ.			5,00	5 615	152	инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Чульман	26.07.2026 11:35	26.07.2026 12:05	0:30	26.07.2026 12:05	0:30	ДЗТ	-	у	РЗА ПН. РиЧПН. 11:35 на ПС 110 Чульман отключились от ДЗТ Т-1, ДЗТ Т-2. По сообщению ГИ НРЭС обнаружена неверная сборка Диф.защиты Т-1 и Т-2 (по команде ЯРДУ ДЗТ Т-1,2 выведены из работы). В 11:57 с разрешения ЯРДУ Т-1 опробован, осмотрен без замечаний. В 12:01 с разрешения ЯРДУ Т-2 опробован, осмотрен без замечаний. 12:03 отдана команда на восстановление схемы ПС 110 кВ Чульман. 12:05 запитан весь потребитель. 12:29 получено разрешение ЯРДУ на вывод в резерв Т-1 для переподключения токовых цепей ДЗТ Т-1. 12:43 выведен в резерв Т-1. 13:35 закончены работы по переподключению токовых цепей ДЗТ Т-1. 15:35 введен в работу Т-1, продолжается проверка ДЗТ. 15:45 закончена проверка ДЗТ Т-1, причина: на В 6 Т-1 были развернуты токовые цепи ДЗТ, устранено, защита введена.15:49 получено разрешение на вывод в резерв Т-2. 16:01 выведен в резерв Т-2 для переподключения токовых цепей ДЗТ Т-2. 16:27 закончены работы по переподключению токовых цепей ДЗТ Т-2, защита введена.16:43 введен в работу Т-2, продолжается проверка ДЗТ Т-2. 17:00 закончена проверка ДЗТ Т-2. По сообщению персонала РЗА причиной ложного срабатывания ДЗТ было внешнее КЗ в сетях 6 кВ, неверная полярность (развернутые токовые цепи) способствовало ложному срабатыванию ДЗТ.			5,00	5 615	152	инцидент 1 категории (И1)	+17°С, 0 м/с, Дождь
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Хатыми	30.07.2026 01:48	30.07.2026 03:04	1:16	30.07.2026 03:04	1:16	ТЗНП 1ст ДЗ 1з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена ПС Хатыми. На ПС Хатыми отключили ЛР 110 кВ НГРЭС, ВЛ 110 кВ М.Нимныр-Хатыми вкл. успешно.		орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 3 орг. связи - 1	0,20	303	5	инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Хатыми с отпайками	30.07.2026 01:48	30.07.2026 03:04	1:16	30.07.2026 21:45	19:57	МТЗ 1ст ДЗ 1з	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Новая ВЛ 110 кВ, включенная в работу на комплексное опробование 24ч. ИМФ на НГРЭС 21км (оп.69-71). В 04:30 по ВЛ 110 кВ НГРЭС-Хатыми с отп. произведён осмотр пр.оп. 69-72, повреждений не обнаружено. На оп.52А/22 обнаружено повреждение ОПН, отпайка на вед. ПС 110 кВ Комсомольская. В 16:18 выведена в ремонт, в 16:31 ДБ для разрыва шлейфов на оп.52а/22. В 21:45 введена в работу ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Хатыми с отпайками.	ВЛ 110 кВ М.Нимныр-Хатыми	орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 3 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	30.07.2026 01:48	30.07.2026 01:48	0:00	30.07.2026 01:48	0:00	б/б	у		РЗА ПП. РиЧПН. одностороннее отключение со стороны ПС 220 кВ Нижний Куранах						инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Чульман с отпайками	30.07.2026 01:48	30.07.2026 01:48	0:00	30.07.2026 01:48	0:00	ДФЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ Чульман (В-1 110 НГРЭС, В-2 110 НГРЭС).		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 4				инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Чульман	11.08.2026 12:10	11.08.2026 13:03	0:53	11.08.2026 13:40	1:30	ДЗО ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. При выводе в ремонт Т-2 отключились ТР 110 Т-1, односторонне В1 110 НГРЭС и В1 110 М.Нимныр (обесточилась 1 С 110 кВ; 2 С 110 была отключена). Обесточены ПС 110 Чульман, ПС 35 Аэропорт. В 12:38 вкл. Т-2, В 2 110 НГРЭС, В 2 110 М.Нимныр. 13:03 включен потребитель ПС 35 кВ Аэропорт. 13:22 включены Т-1 и В 1 110 НГРЭС, В 1 110 Малый Нимныр. 13:40 запитаны все фидера ПС Чульман от Т1 (по В 6 кВ Т-2 неисправность привода). Устранено		школы, д/с - 2	7,00	6 000	11	инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 2 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	12.08.2026 15:04	12.08.2026 15:50	0:46	13.08.2026 05:28	14:24	НЗНП 2ст ТНЗНП 2ст	выведено	не произв	РЗА ПП. Обесточена вед. ПС Рябиновая (золотодобыча ПАО Селигдар, населения нет). На ВЛ работает подрядчик 3-ми бригадами (ООО Стройгарант -2бр., ООО Энергостройсевис - 1бр) по чистке просеки. В 15:50 потребитель (ПС Рябиновая) запитан от собственной ДЭС. В 17:08 по инф-ии от подрядчика обнаружено повреждение траверсы на оп. №122 (на участке Н.Куранах-РП Хвойный). В 17:38 включен участок 110 кВ Лебединый - РП Хвойный, запитана вед. ПС Рябиновая. Бригады подрядчиков с ВЛ удалены. 20:46 выдано разрешение на ПРМ для работ по наряду - допуску по устранению дефекта опоры №122 ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками. 21:34 выдано разрешение на допуск по НД141 для работ на опоре №122. 13.08.26 01:16 закончены работы по НД141. 05:28 введена в работу ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками.	ДЭС потребителя		10,00			инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 0 м/с, Дождь
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Чульман с отпайками	29.09.2026 13:57	29.09.2026 13:57	0:00	29.09.2026 13:57	0:00	ДФЗ ТНЗНП 4ст	у	не произв	РЗА П. РиЧПН. 29.09.26 г. в 13:57 на ПС 110 кВ Чульман отключился В-1 110 Малый Нимныр, защиты уточняются, АПВ успешно, В-2 110 Малый Нимныр, защиты уточняются, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Малый Нимныр отключился В 110 Чульман, АПВ неуспешно, защиты уточняются. ПС 110 кВ Угольная, ПС 110 кВ Иналглинская АВР успешно. Отключение В 110 Чульман на ПС 110 кВ Малый Нимныр после АПВ произошло от ТНЗНП 4 ст. 29.09.6 произведен осмотр ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Чульман до оп.533, замечаний нет. 30.09.26 08:25-20:30 произведен осмотр ВЛ 110 кВ в пр,оп.1-188 и пр.оп.230-375, замечаний нет. 01.10.26 произведён осмотр, в пр.оп.483-484 (над просел. дорогой) следы подгара проводов ф.А.В (и следы подгара на земле). Ремонт провода не требуется. В 16:26 ВЛ включена в транзит (на ПС 110 кВ Малый Нимныр включен В 110 Чульман).		угольные и горнорудные - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	+8°С, 2 м/с, Облачно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Алдан - Селигдар	03.07.2026 14:04	03.07.2026 14:04	0:00	03.07.2026 14:04	0:00	ТО ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. 03.07.26 14:56-17:28 произведен обход ВЛ, замечаний не выявлено.						инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Томмот-Нижнеякокитская с отпайками	02.08.2026 13:30	02.08.2026 13:30	0:00	02.08.2026 13:30	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 02.08.26 19:37 на ведомственной отпайке ВЛ 35 кВ Томмот - Нижнеякокитская с отпайками обнаружено повреждение ОПН ф. В. Устранено.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 0 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Томмот-Нижнеякокитская с отпайками	02.08.2026 20:45	02.08.2026 20:45	0:00	02.08.2026 20:45	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Отключалась трикды в 20:45, 20:46, 20:51. Обнаружено повреждение в пролете опор 53/58 - 53/59. Повреждение провода ВЛ сторонним транспортом со смещением траверсы. Габарит 6,17 м.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 12 м/с, Ветер

ЮЯЭС, ЮЯЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Верхний Куранах - Селигдар	14.09.2026 07:32	14.09.2026 08:15	0:43	14.09.2026 21:50	14:18	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=19.6км, Lбазы=28км. СЗО, населения нет. Обесточены вед. ПС 35 кВ Талый, ПС 35 кВ Орто-Сала. В 08:15 ПС 35 кВ Талый, ПС 35 кВ Орто-Сала запитаны от собств.РИСЭ. 09:16-16:19 произведен осмотра ВЛ 35 кВ: на оп.138 (деревянная, промежуточная, одноцепная, П-образная) обнаружен излом траверсы, провод лежит на земле. 19:02 выдано разрешение на допуск по НД156 для проведения АВР. В 20:31 АВР закончены. В 21:50 включена по норм схеме.	РИСЭ		0,40		1	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 0 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ыллымах\ВЛ 10 кВ Посёлок	18.09.2026 17:34	18.09.2026 23:59	6:25	18.09.2026 23:59	6:25	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1км, Lбаза=56км 17:34 на ПС 35 кВ Ыллымах земля 6 кВ. Отключен ф.Поселок, земля ушла. Обрыв провода в пролёте опор 37-38.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 2	0,15	423	4	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 0 м/с, Снег
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ВЛ 6 кВ Прогресс-1	07.07.2026 14:57	07.07.2026 21:05	6:08	07.07.2026 21:05	6:08	ТО	ну	не произв	РЗА ПП. Lвл=5,4км, Lбазы=3км. Излом пояса и падение А-образной опоры №63, обрыв провода в пролёте опор №62-63 ф. А и ф. В из-за наезда неустановленного транспортного средства. Сообщено в СБ, полицию, ФСБ		орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,20	820	10	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Восточная\ ВЛ 6 кВ ЛПУМГ-1	29.08.2026 15:35	29.08.2026 16:58	1:23	29.08.2026 16:58	1:23	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 15:35 на ПС 35 кВ Восточная земля в сети 6 кВ, КУ отключен ф. ЛПУМГ-1 контроль изоляции в норме. Население - 0 чел. СЗО-отсутствует, кол-во точек поставки-0, отключенная мощность-0,09 МВт. 16.57 отключили РЛ-20 питающий ТП253П-ЛПУ2 (потребительская, принадлежность ООО "Газпром трансгаз Томск" Алданское ЛПУМГ) 16.58 ф. ЛПУМГ-1 включён -норма			0,09			инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с