ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТПН

Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителя Администрация Чугуевского муниципального района

Заказчик: филиал ОАО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский

город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)

Тип подстанции	КТПН		
№ п/п	**Наименование**		**Характеристика**
1	Мощность подстанции кВА		2*400
2	Номинальное напряжение сети на стороне ВН кВ		10
3	Исполнение вводов-выводов ВН-НН 1. Воздушное-воздушное (ВВ), 2. воздух-кабель (ВК) 3. Кабель-кабель (КК) 4. Кабель-воздух (КВ)		ВВ
Распределительные устройства высокого напряжения (РУВН)			
	Наименование	***Тип***	***Количество***
4	Ввод №1		
	Ввод трансформатор		
5	Плавкие вставки	ПКТ 101-10-5-20 У3	3
6	Ограничители перенапряжения	ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ 1	3
7	Разъединитель	РЛНДз-400	1
	Ввод №2		
	Ввод трансформатор		
	Плавкие вставки	ПКТ 101-10-5-20 У3	6
	Ограничители перенапряжения	ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ 1	6
	Разъединитель	РЛНДз-400	2
Трансформаторная камера			
	Наименование	***Тип***	***Количество***
8	Трансформатор силовой	ТМГ-400/10/0,4 УХЛ-1(схема и группировка соединения обмоток ВН-НН Y/Y-0)	2
Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)			
	Наименование	***Тип***	***Количество***
9	9.1 Вводной рубильник 1	ВА-57-35-160А	2
10	10.1 Фидер № 1 автомат	ВА-57-35-100А	2
	10.2 Фидер № 2 автомат или рубильник		
	10.3 Фидер № 3 автомат или рубильник		
11	Ограничители перенапряжения	ОПНп-0,38/125А УХЛ 1	3
12	Предохранители		
	9.1 Вводной рубильник 2	ВА-57-35-160А	1
	10.1 Фидер № 1 автомат или рубильник	ВА-57-35-100А	1
	10.2 Фидер № 2 автомат или рубильник		
	10.3 Фидер № 3 автомат или рубильник		
	Ограничители перенапряжения	ОПНп-0,38/125А УХЛ 1	3
	Предохранители		
Приборы учета и контроля электроэнергии			
	Наименование	***Тип***	***Количество***
13	11.1 Прибор учета электроэнергии для вводов и отходящих фидеров	Меркурий 230 ART 3х230/380В, 5(7,5)А, класс точности 0,5S	2
	11.2 Трансформаторы тока на ввода	400/5 Класс точности 0,5S	6
14	12.1 Испытательный блок для вводов и отходящих фидеров		
	12.3 Обогрев ШУ с механическим терморегулятором		
	12.4 Приборы контроля (амперметр)		
	12.5 Приборы контроля (вольтметр)		
15	запирающие замки ТП выполнить внутреннего исполнения (согласовать с начальником сетевого района)		1
16	Количество ТП в заказе		1