ПЭС сентябрь 2025

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	01.09.25	05.09.25	Замена изоляторов на опорах № 12, 13, 14, 19, 20.
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	05.09.25	05.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на время опробования действия привода СВ 110 и В 110 Штыково-1 от УРЗА Т-1
ПС 110 кВ Кролевцы	СВ 110	05.09.25	05.09.25	Включить для опробование действия привода СВ 110 и В 110 Штыково-1 от УРЗА Т-1
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-1	05.09.25	05.09.25	Опробование действия привода В 110 Штыково-1, СВ 110 от УРЗА Т-1.
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково	05.09.25	05.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково на время опробования действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2 от УРЗА Т-2
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	05.09.25	05.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на время опробования действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2 от УРЗА Т-2
ПС 110 кВ Штыково	2С 110 кВ	05.09.25	05.09.25	ЗРР 2С 110 кВ на время опробования действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2 от УРЗА Т-2
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	05.09.25	05.09.25	Опробование действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2 от УРЗА Т-2
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Кролевцы-1	05.09.25	05.09.25	Опробование действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2 от УРЗА Т-2
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Фридман/т	05.09.25	05.09.25	Опробование действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-1, В 110 Фридман/т, В 110 Факел-2 от УРЗА Т-2
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	05.09.25	05.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на время опробования действия привода В 110 Штыково-1 от УРЗА.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Штыково-1	05.09.25	05.09.25	Опробование действия привода В 110 Штыково-1 от УРЗА.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	06.09.25	21.09.25	Замена плашечных зажимов
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	07.09.25	12.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль для капитального ремонта В 110 Ярославка.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	07.09.25	12.09.25	Демонтаж-монтаж грозотроса на опорах №№ 48-51.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	07.09.25	12.09.25	Демонтаж-монтаж грозотроса на опорах №№ 205-202
ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М	07.09.25	19.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М на время капитального ремонта В 110 Сибирцево/т, ШР 110 Т-1/3 и текущего ремонта ШР 110 Сибирцево/т, опробования АУВ В 110 Сибирцево/т, высоковольтных испытаний В 110 Сибирцево/т.
ПС 110 кВ Муравейка	СВ 110	07.09.25	10.09.25	ВПр на время проф. восстановления КСЗ (ШЛ2606) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка.
ПС 110 кВ М	1С 110 кВ	07.09.25	19.09.25	Капитальный ремонт ШР 110 Т-1/3.Текущий ремонт ШР 110 Сибирцево/т.
ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	07.09.25	12.09.25	Техническое обслуживание воздухосушительных фильтров в ТН 110 2С, ТТ СВ 110, испытание ТТ СВ 110ВПр на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная
ПС 110 кВ Хороль	В 110 Ярославка	07.09.25	12.09.25	Капитальный ремонт В 110 Ярославка.
ПС 110 кВ М	В 110 Сибирцево/т	07.09.25	19.09.25	Капитальный ремонт В 110 Сибирцево/т и текущий ремонт ШР 110 Сибирцево/т, опробование АУВ В 110 Сибирцево/т, высоковольтные испытания В 110 Сибирцево/т.
ПС 110 кВ 2Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	08.09.25	08.09.25	ЗРР КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р на время проверки действия привода В 110 Восточная ТЭЦ в цикле АПВ.
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Восточная ТЭЦ	08.09.25	08.09.25	Проверка действия привода В 110 Восточная ТЭЦ в цикле АПВ.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	09.09.25	21.09.25	Установка птицезащитных устройств на опорах 40,41,43-49,61-70
ПС 110 кВ Кролевцы	ТН 110 1С	10.09.25	12.09.25	Измерение параметров изоляции ТН 110 1С.
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	10.09.25	12.09.25	ВПр на время проф. восстановления АУВ СВ 110.
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	14.09.25	19.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – 2Р на время профвосстановления КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607016) ВЛ 110 кВ Волна – 2Р и Комплект РЗ ВЛ 110 кВ Волна – 2Р (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТЗ, МФТО) (ШЭ2607091)ЗРР на время проверки действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2	14.09.25	19.09.25	Замена изоляторов на опорах № 12, 13, 14, 19, 20
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	14.09.25	21.09.25	Монтаж грозотроса на опорах №№ 24-30. Замена сцепной арматуры на опорах № № 24-30.
ПС 110 кВ Кролевцы	ТН 110 2С	14.09.25	16.09.25	Измерение параметров изоляции ТН 110 2С.
ПС 110 кВ Кожзавод	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожзавод	14.09.25	19.09.25	Капитальный ремонт КС 110 Уссурийск-2 (ф.А.В.С).
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Волна	14.09.25	19.09.25	ВПр на время профвосстановления КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607016) ВЛ 110 кВ Волна – 2Р и Комплект РЗ ВЛ 110 кВ Волна – 2Р (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТЗ, МФТО) (ШЭ2607091).ЗРР на время проверки действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	15.09.25	30.09.25	Механизированная расчистка просеки площадью 25 Га в пролете опор № 49-57, 58-92 Ручная расчистка просеки площадью 1,6 Га в пролете опор № №46-49, 57-58
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	15.09.25	15.09.25	Установка датчиков снятия замеров частичных разрядов на опоре № 2 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожзавод	15.09.25	26.09.25	Ручная расчистка просеки площадью 2,49 га , в пролете опор № 68-75
ПС 110 кВ Михайловка	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	15.09.25	15.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130 на время оперирования ЛР 110 Уссурийск-2 для вывода в текущий ремонт Т-1.
ПС 110 кВ Стройиндустрия	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	15.09.25	15.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на время отбора проб масла ТН 110 1С
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	15.09.25	19.09.25	Обрезка крон деревьев, ремонт грозотроса выборочно.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	15.09.25	18.09.25	Чистка просеки, обрезка крон и вырубка угрожающих деревьев выборочно
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	15.09.25	15.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка для замера частичных разрядов на опоре № 2
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	15.09.25	15.09.25	Разборка шлейфов КВЛ 110 кВ Патрокл -Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на оп.7 (в сторону ПС 110 кВ Голдобин), для последующего производства работ по демонтажу грозотроса на совместном подвесе (оп.1-2) КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) и КВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	15.09.25	15.09.25	Снятие датчиков для замеров частичных разрядов, после замеров на опоре №2 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	15.09.25	16.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс от ПС 110 кВ Патрокл до ПС 110 кВ Улисс и до оп.7 на время демонтажа грозотроса оп.1-2 КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) (совместный подвес с КВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс)
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	15.09.25	16.09.25	Отключить и заземлить участок КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс от ПС 110 кВ Голдобин с опоры 8 и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс).
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	16.09.25	16.09.25	Установка датчиков снятия замеров частичных разрядов на опоре № 14 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	16.09.25	16.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка для замера частичных разрядов на опоре № 14
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	16.09.25	16.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на время проверки действия привода В 110 Стройиндустрия в цикле АПВ.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	16.09.25	16.09.25	Сборка шлейфов на оп.7 для ввода КВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс в работу по нормальной схеме после демонтажа грозотроса.
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Стройиндустрия	16.09.25	16.09.25	Проверка действия привода В 110 Стройиндустрия в цикле АПВ
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	16.09.25	16.09.25	Снятие датчиков для замеров частичных разрядов, после замеров на опоре №14 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	17.09.25	17.09.25	Установка датчиков для замера частичных разрядов кабельной линии на оп №2 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	17.09.25	17.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка для замера частичных разрядов на опоре № 2.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	17.09.25	17.09.25	Снятие датчиков для замера частичных разрядов кабельной линии на оп №2 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка.
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	17.09.25	19.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на время высоковольтных испытаний В 110 Кролевцы-2.
ПС 110 кВ 2Р	СВ 110	17.09.25	19.09.25	ВПр СВ 110 на время профвосстановления КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) СВ 110
ПС 110 кВ Стройиндустрия	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	17.09.25	19.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на время измерения параметров изоляции ТН 110 1С.
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Кролевцы-2	17.09.25	19.09.25	Высоковольтные испытания В 110 Кролевцы-2.

ПС 110 кВ Стройиндустрия	1С 110 кВ	17.09.25	19.09.25	Измерение параметров изоляции ТН 110 1С.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	18.09.25	18.09.25	Установка датчиков для снятия замеров частичных разрядов кабельной линии на опоре № 56 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	18.09.25	18.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – Чайка на время проверки действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Чайка	В 110 Волна	18.09.25	18.09.25	Проверка действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	18.09.25	18.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка для замера частичных разрядов на опоре № 56.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	18.09.25	18.09.25	Снятие датчиков для снятия замеров частичных разрядов кабельной линии на опоре № 56 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка
ПС 110 кВ Молодежная	Ремонтная перемычка 110 кВ	18.09.25	20.09.25	Техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Рпер
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	19.09.25	19.09.25	Установка датчиков для замера частичных разрядов кабельной линии на оп №14 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	19.09.25	19.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка для замера частичных разрядов на опоре № 14.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	19.09.25	19.09.25	Снятие датчиков после замера частичных разрядов кабельной линии на оп №14 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка.
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	19.09.25	19.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – 2Р на время проверки действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Волна	19.09.25	19.09.25	Проверка действия привода В 110 Волна в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Михайловка	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	19.09.25	19.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130 на время оперирования ЛР 110 Уссурийск-2 для ввода после текущего ремонта Т-1
ПС 110 кВ 2Р	1С 110 кВ	20.09.25	24.09.25	Капитальный ремонт ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, ШР 110 Амурская, ШР 110 СИ, СР 110 1С, замена опорных изоляторов ШР 110 ТН 1С, текущий ремонт ТН 110 1С
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	20.09.25	24.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на время капитального ремонта ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, ШР 110 Амурская, ШР 110 СИ, СР 110 1С, замена опорных изоляторов ШР 110 ТН 1С
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	20.09.25	24.09.25	Обрезка крон деревьев выборочно.
ПС 110 кВ 2Р	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	20.09.25	24.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на время капитального ремонта ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, ШР 110 Амурская, ШР 110 СИ, СР 110 1С, замена опорных изоляторов ШР 110 ТН 1С
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	20.09.25	24.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на время капитального ремонта ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, ШР 110 Амурская, ШР 110 СИ, СР 110 1С, замена опорных изоляторов ШР 110 ТН 1С
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Бурун	20.09.25	24.09.25	Капитальный ремонт ШР 110 Бурун
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Амурская	20.09.25	24.09.25	Капитальный ремонт ШР 110 Амурская
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Стройиндустрия	20.09.25	24.09.25	Капитальный ремонт ШР 110 Стройиндустрия
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	21.09.25	26.09.25	БВР при демонтаже КС 110 КЗ (Ф. А, В,С) на ВЛ 35 кВ Уссурийск-1-Студгородок.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	21.09.25	03.10.25	Выправка опоры № 102.Установка птицезащитных устройств на опорах № 23-47, 60-77.
ПС 110 кВ Черниговка	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	21.09.25	23.09.25	Снятие вороньих гнезд с приемного портала 110 кВ.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	21.09.25	30.09.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № 147-157. Ручная расчистка просеки в пролетах опор №82-83, 129-130, 130-131, 131-132, 132-133, 163-164, 196-198.
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	21.09.25	23.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на время высоковольтных испытаний В 110 Кролевцы-1.
ПС 110 кВ Стройиндустрия	СВ 110	21.09.25	26.09.25	ВПр на время проф. восстановления КСЗ (ШЛ2606.14) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия и ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Кролевцы-1	21.09.25	23.09.25	Высоковольтные испытания В 110 Кролевцы-1.
ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	21.09.25	26.09.25	ЗРР на время проф. восстановления КСЗ (ШЛ2606.14) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия и ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия.
ПС 220 кВ Западная	В 110 Давыдовка	21.09.25	24.09.25	ВПр на время первого профконтроля КСЗ и АУВ (ШЛ2606.102) ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	21.09.25	30.09.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № 147-157. Ручная расчистка просеки в пролетах опор №73-74, 82-83, 129-130, 130-131, 131-132, 132-133, 163-164, 196-198.
ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	21.09.25	24.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы на время высоковольтных испытаний В 110 Приозерная.
ПС 110 кВ Липовцы	В 110 Приозерная	21.09.25	24.09.25	Высоковольтные испытания В 110 Приозерная.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	22.09.25	26.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на время капитального ремонта В 110 Павл-1, опробования АУВ В 110 Павловка-1
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	22.09.25	26.09.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № 38-69
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	22.09.25	25.09.25	Текущий ремонт ЛР 110 ЯрославкаЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1 на время текущего ремонта ШР 110 Ярославка и капитального ремонта ШР 110 Т-2, опробования АУВ В 110 Ярославка
ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	22.09.25	27.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ М – Реттиховка на время опробования АУВ В 110 Реттиховка
ПС 110 кВ Павловка-1	2С 110 кВ	22.09.25	25.09.25	текущий ремонт ШР 110 Ярославка и капитальный ремонт ШР 110 Т-2Замена ОСИ 110 кВ между СР 110 1С и СР 110 2С.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	22.09.25	22.09.25	ЗРР на время вывода/вводаТ-1 для установки датчиков (чтобы снять замеры частичных разрядов кабельной линии Т-1-ввод Т-1 КРУЭ 110 кВ).
ПС 110 кВ М	В 110 Реттиховка	22.09.25	27.09.25	ВПр на время опробования АУВ В 110 Реттиховка
ПС 110 кВ Павловка-1	В 110 Ярославка	22.09.25	25.09.25	Текущий ремонт ШР 110 Ярославка и ЛР 110 ЯрославкаВПр В 110 Ярославка на время опробования АУВ В 110 Ярославка
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Павл-1	22.09.25	26.09.25	Капитальный ремонт В 110 Павл-1ВПр В 110 Павл-1 на время опробования АУВ В 110 Павловка-1
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол	22.09.25	24.09.25	Обрезка крон деревьев, ремонт грозотроса выборочно.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	22.09.25	22.09.25	ЗРР на время вывода/ввода Т-1 для снятия датчиков (после замеров частичных разрядов кабельной линии Т-1-ввод Т-1 КРУЭ 110 кВ) .
ПС 110 кВ 2Р	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	22.09.25	22.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на время проверки действия привода В 110 Амурская в цикле АПВ.
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Амурская	22.09.25	22.09.25	Проверка действия привода В 110 Амурская в цикле АПВ.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	23.09.25	23.09.25	ЗРР на время вывода/ввода Т-2 для установки датчиков (чтобы снять замеры частичных разрядов кабельной линии Т-2 -ввод Т-2 КРУЭ 110 кВ).
ПС 110 кВ Амурская	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	23.09.25	23.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на время отбора проб масла ТН 110 2С
ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	23.09.25	23.09.25	Проверка действия привода СВ 110 в цикле АПВ
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	23.09.25	23.09.25	ЗРР на время вывода/ввода Т-2 для снятия датчиков (полсле замеров частичных разрядов кабельной линии Т-2 -ввод Т-2 КРУЭ 110 кВ).
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	23.09.25	24.09.25	ЗРР на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 для вывода в текущий ремонт Т-2 и высоковольтных испытаний Т-2.
ПС 110 кВ Бурун	2С 110 кВ	23.09.25	24.09.25	ВПр на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 для вывода в текущий ремонт Т-2 и высоковольтных испытаний Т-2.
ПС 110 кВ Лазурная	СВ 110	28.09.25	30.09.25	ВПр на время профвосстановления КСЗ, АУВ и УРОВ СВ 110 (ШЭ2607015)
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	24.09.25	24.09.25	Установка датчиков для замера частичных разрядов КВЛ 110 кВ ВТЭЦ1-Орлиная на опоре № 17.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	24.09.25	24.09.25	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная для замера частичных разрядов на опоре № 17.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	24.09.25	24.09.25	Снятие датчиков после замера частичных разрядов КВЛ 110 кВ ВТЭЦ1-Орлиная на опоре № 17.
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково	24.09.25	26.09.25	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Фридман/т.
ПС 110 кВ Бурун	СВ 110	24.09.25	25.09.25	Включить СВ 110 для проверки действия привода в цикле АПВ
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Фридман/т	24.09.25	26.09.25	Высоковольтные испытания В 110 Фридман/т.
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	26.09.25	26.09.25	ЗРР на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 для ввода после текущего ремонта Т-2 и высоковольтных испытаний Т-2.
ПС 110 кВ Бурун	2С 110 кВ	26.09.25	26.09.25	ВПр на время кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 для ввода после текущего ремонта Т-2 и высоковольтных испытаний Т-2.
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	28.09.25	30.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на время высоковольтных испытаний В 110 Промузел.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	28.09.25	30.09.25	Снятие гнезд на опорах №5 и №6.
ПС 110 кВ ХФЗ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2	28.09.25	29.09.25	Замена изоляторов ЛР 110 ПаГРЭС №2

План ремонтов

ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2	28.09.25	10.10.25	Замена изоляторов выборочно
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	28.09.25	29.09.25	Замена изоляторов ЛР 110 ПаГРЭС №2
ПС 110 кВ Спутник	В 110 Промузел	28.09.25	30.09.25	Высоковольтные испытания В 110 Промузел.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	28.09.25	01.10.25	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Сиб/т.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Сиб/т.	28.09.25	01.10.25	Высоковольтные сипытания В 110 Сиб/т.
ПС 110 кВ Павловка-2	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	29.09.25	01.10.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Ярославка, ШР 110 1В 1ПС, ШР 110 2В 1ПС. Замена ОСИ 1ПС 110 кВ.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	29.09.25	10.10.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № 3-16, 74-122.
ПС 110 кВ ХФЗ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2	29.09.25	29.09.25	замена изоляторов ЛР 110 ПаГРЭС №2
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 1В	29.09.25	01.10.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Ярославка, ШР 110 1В 1ПС, ШР 110 2В 1ПС. Замена ОСИ 1ПС 110 кВ.ВПр на время опробования АУВ В 110 1В
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 2В	29.09.25	01.10.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Ярославка, ШР 110 1В 1ПС, ШР 110 2В 1ПС. Замена ОСИ 1ПС 110 кВ.ВПр на время опробования АУВ В 110 2В
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	29.09.25	29.09.25	замена изоляторов ЛР 110 ПаГРЭС №2
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	29.09.25	29.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково на время опробования действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т от УРЗА Т-1
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	29.09.25	29.09.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на время опробования действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т от УРЗА Т-1.
ПС 110 кВ Штыково	1С 110 кВ	29.09.25	29.09.25	ЗРР на время опробования действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т, В 110 Факел-1 от УРЗА Т-1
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	29.09.25	29.09.25	Опробование действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т от УРЗА Т-1
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Кролевцы-2	29.09.25	29.09.25	Опробование действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т от УРЗА Т-1.
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Анисимовка/т	29.09.25	29.09.25	Опробование действия привода СОВ 110 и В 110 Кролевцы-2, В 110 Анисимовка/т от УРЗА Т-1