Параметры: Начало периода: 01.01.2025 0:00:00
Конец периода: 01.04.2025 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Работа АЧР, САОН, ГАО, АОПО																	
Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Погодные условия
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-24	01.01.2025 00:00	01.01.2025 00:00	0:00	01.01.2025 00:00	0:00	АЧР	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10			0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	11.02.2025 08:51	11.02.2025 09:14	0:23	11.02.2025 09:14	0:23	ДАРАЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. На Николаевской ТЭЦ отключение от технологической защиты (понижение температуры перегретого пара) ТГ-4, работа АЧР, ДАР. Отключены В 110 С-171, С-172, ф.6 кВ № 5,6,7,16,19,21,23,27 (на величину 36,2 МВт/ 19713 чел/ 120 ТП).		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	15,50	782	23	-26°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Белая Гора с отпайками (С-172)	11.02.2025 08:51	11.02.2025 09:14	0:23	11.02.2025 09:14	0:23	ДАРАЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. На Николаевской ТЭЦ отключение от технологической защиты (понижение температуры перегретого пара) ТГ-4, работа АЧР, ДАР. Отключены В 110 С-171, С-172, ф.6 кВ № 5,6,7,16,19,21,23,27		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 8 кот. - 3 орг. связи - 8	11,00	2 378	32	-26°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-5	11.02.2025 08:51	11.02.2025 09:11	0:20	11.02.2025 09:11	0:20	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. На Николаевской ТЭЦ отключение от технологической защиты (понижение температуры перегретого пара) ТГ-4, работа АЧР, ДАР. Отключены В 110 С-171, С-172, ф.6 кВ № 5,6,7,16,19,21,23,27		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 кот. - 1 орг. связи - 11	1,50	1 347	13	-26°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-21	11.02.2025 08:51	11.02.2025 09:13	0:22	11.02.2025 09:13	0:22	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. На Николаевской ТЭЦ отключение от технологической защиты (понижение температуры перегретого пара) ТГ-4, работа АЧР, ДАР. Отключены В 110 С-171, С-172, ф.6 кВ № 5,6,7,16,19,21,23,27			1,05		3	-26°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-23	11.02.2025 08:51	11.02.2025 09:04	0:13	11.02.2025 09:04	0:13	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. На Николаевской ТЭЦ отключение от технологической защиты (понижение температуры перегретого пара) ТГ-4, работа АЧР, ДАР. Отключены В 110 С-171, С-172, ф.6 кВ № 5,6,7,16,19,21,23,27		гос. орг. - 12 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 8 кот. - 4 орг. связи - 8	1,20	4 354	18	-26°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-29	11.02.2025 08:51	11.02.2025 09:11	0:20	11.02.2025 09:11	0:20	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. На Николаевской ТЭЦ отключение от технологической защиты (понижение температуры перегретого пара) ТГ-4, работа АЧР, ДАР. Отключены В 110 С-171, С-172, ф.6 кВ № 5,6,7,16,19,21,23,27		гос. орг. - 2 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 5	0,30	1 433	17	-26°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-27	11.02.2025 08:51	11.02.2025 09:12	0:21	11.02.2025 09:12	0:21	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. На Николаевской ТЭЦ отключение от технологической защиты (понижение температуры перегретого пара) ТГ-4, работа АЧР, ДАР. Отключены В 110 С-171, С-172, ф.6 кВ № 5,6,7,16,19,21,23,27		гос. орг. - 3 школы, д/с - 7 орг. связи - 18	0,80	5 210	10	-26°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-16	11.02.2025 08:51	11.02.2025 09:12	0:21	11.02.2025 09:12	0:21	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. На Николаевской ТЭЦ отключение от технологической защиты (понижение температуры перегретого пара) ТГ-4, работа АЧР, ДАР. Отключены В 110 С-171, С-172, ф.6 кВ № 5,6,7,16,19,21,23,27		орг. связи - 5	1,25	800	1	-26°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-36	11.02.2025 08:51	11.02.2025 08:59	0:08	11.02.2025 08:59	0:08	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. На Николаевской ТЭЦ отключение от технологической защиты (понижение температуры перегретого пара) ТГ-4, работа АЧР, ДАР. Отключены В 110 С-171, С-172, ф.6 кВ № 5,6,7,16,19,21,23,27		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 11 орг. связи - 29	2,20	2 368	14	-26°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-6	11.02.2025 08:51	11.02.2025 09:11	0:20	11.02.2025 09:11	0:20	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. На Николаевской ТЭЦ отключение от технологической защиты (понижение температуры перегретого пара) ТГ-4, работа АЧР, ДАР. Отключены В 110 С-171, С-172, ф.6 кВ № 5,6,7,16,19,21,23,27		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 13	1,30	2 680	16	0°С, 0 м/с