Параметры: Начало периода: 01.01.2026 0:00:00
Конец периода: 01.04.2026 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Отключения в сетях АО «ДРСК» за описываемый период

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Код признака	Погодные условия
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - Октябрьская	20.02.2026 17:17	20.02.2026 21:21	4:04	20.02.2026 21:21	4:04	ТЗНП 3ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл =142 км, Lбаза=50 км. ИМФ 123 км фаза АС. 17:36 РПВ ну. на котельной - ДЭС (400 литров ГСМ). Мокрый снег. 18:26 Выезд бригады ОктУ из п.Октябрьский 6 чел, 2 ед техники (БКМ,вездеход) 19:00 2 Котельные п.Октябрьский включены от 2х ДЭС по 100 кВт. 19:42 ВЛ-110 Сиваки-Октябрьская выведена в ремонт. 20:27 обнаружено повреждение оп.№657 ф.А вырван из тела траверсы заварной болт (крепление изоляции) с изолирующей подвеской провод лежит на земле. 21:21 включена в работу ВЛ по ф.В и ф.С (не полнофазный режим). 21.02.26 14:09 устранено повреждение на оп.657. 15:05 ВЛ 110 Сиваки- Октябрьская введена в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2	0,90	2 945	17	инцидент 1 категории (И1)	-10°С, 21 м/с, Снег, Ветер, Метель
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тында - Эльга №2	26.02.2026 17:38	26.02.2026 17:38	0:00	26.02.2026 17:38	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. L-6.9 км фаза А-0.Осмотр до 03.03.2026. Выполнен послеаварийный обход ВЛ, замечаний нет.						инцидент 1 категории (И1)	-20°С, 20 м/с, Пасмурно, Снег
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ ГРЭС-Михайловка	30.03.2026 08:24	30.03.2026 08:24	0:00	30.03.2026 08:58	0:34	ДФЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Разрыв транзита. Фаза А-С, 57,6 км. Произведен осмотр 03.04.2026 замечаний нет. Планируется верховой осмотр до 30.04.2026. 06.04.26 произведен осмотр: на оп.125, оп.131 следы жизнедеятельности птиц, попытки строительства гнезд, ПЗУ установлено.						инцидент 1 категории (И1)	+3°С, 0 м/с, Снег, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ Угольная-Обувная	15.01.2026 12:53	15.01.2026 12:53	0:00	15.01.2026 12:53	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. осмотр на 15.01.2026, при осмотре воздушной линии электропередачи замечаний не обнаружено.На ПС 35кВ Обувная обнаружены следы перекрытия фаз В,С на В-35 Угольная.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 5 в/ч - 3 мед. учр. - 4 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 30				инцидент 2 категории (И2)	-23°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ "РГРЭС"-Малиновка"	21.01.2026 09:03	21.01.2026 09:20	0:17	21.01.2026 09:20	0:17	МТЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. При послеаварийном осмотре ВЛ 35 кВ РГЭС - Малиновка обнаружены в пролете опор 58-59 следы перекрытия двух фаз провода, на земле под ВЛ имеются следы сторонней техники, которой на месте не обнаружено. Сообщено СБ, УВД.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 5	1,75	1 173	18	инцидент 2 категории (И2)	-30°С, 0,1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Васильевка - Комсомольская	10.02.2026 13:21	10.02.2026 14:15	0:54	10.02.2026 16:17	2:56	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Котельная с.Новое запитана от ДЭС в 13:32. Основной потребитель запитан от ПС 110 Возжаевка В10-Ф26 кольцо с В10-Ф8 ПС 35 Комсомольская в 14:15. 14:46 При осмотре обнаружен обрыв двух проводов фаз А,В в пролете опор № 256-257 при проезде техники под проводами ВЛ. Сообщено СБ, УВД.	ПС Возжаевка В10-Ф26	гос. орг. - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,30	822	27	инцидент 2 категории (И2)	-11°С, 0 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Белогорск-Бочкаревка	22.02.2026 15:10	22.02.2026 15:10	0:00	22.02.2026 15:10	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 26.02.26, гнездо на опоре №63.		орг. водосн. - 9 в/ч - 1 мед. учр. - 5 школы, д/с - 4 кот. - 5 орг. связи - 11				инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 13 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск с отпайкой на ПС ХЭС	24.02.2026 00:09	24.02.2026 01:46	1:37	24.02.2026 07:40	7:31	МТЗ-3	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lл=70км, Lбазы=0км. В 0:35 котельная с. Златоустовск переведена на РИСЭ. В 01:25 включен ЛР-35 Албын. В 01:41 отключен ЛР-Л-35 Коболдо на ПС 35кВ Златоустовск, в 01:46 включен В-35 ВЛ-35 Албын- Вахтовый посёлок 1 на ПС Албын, запитаны все потребители. В 07:40 отключена вед. ПС 35кВ ХЭС, ВЛ-35 Коболдо-Златоустовск введена в работу. На вед. ПС 35кВ ХЭС, КРУН-6, ф2 Драга №112, повреждён В-ф2-6.	ПС Албын.		0,58	1 870	15	инцидент 2 категории (И2)	-16°С, 10 м/с, Метель, Снег
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ ГРЭС-Усть Кивда	30.03.2026 02:11	30.03.2026 06:42	4:31	30.03.2026 06:42	4:31	МТЗ-2	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились ПС 35 кВ Усть-Кивда, вед. ПС 35 Пионерская. При РПВ "земля" отключен от КУ. Бригада собирается на осмотр. 06-38 откл ЛР-35 вед отпайка ПС Пионерская. 04.04.2026 в 18:50 включен ЛР-35 на вед отпайку ПС Пионерская		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,46	100	17	инцидент 2 категории (И2)	-1°С, 3 м/с, Снег, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ РГРЭС-Прогресс	30.03.2026 02:18	30.03.2026 03:06	0:48	30.03.2026 03:06	0:48	МТЗ-2	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Исходная схема: на ПС Н.Райчиха был включен ШСВ-35, отключена ВЛ 35 кВ РайГРЭС-Н.Райчиха для поиска "земли". Обесточились ПС 35 кВ Прогресс, ЖБИ, Новорайчиха, Угольная, Восток, Мебельная, Обувная, Энергетик, Зимняя. Перекрытие на ШСВ-35 ПС Новорайчиха. В 3:06 ШСВ-35 на ПС Н.Райчиха выведен из работы, включены все потребители. Требуется замена 2-х вводов 35 кВ на ШСВ-35 ф.С. 03.04.26 заменены ввода на ШСВ-35 ф-С. 06.04.26 испытания прошли успешно и оборудования введено в работу			4,60	22 300	190	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 2 м/с, Снег, Дождь, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ РГРЭС-А	30.03.2026 02:37	30.03.2026 03:10	0:33	30.03.2026 07:14	4:37	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 02:37 отключили от КУ "земля" ВЛ 35 кВ РайГРЭС-А. На ПС 35 кВ А отключился В-35 кв Широкий. Обесточились ПС 35 кВ А, База. В 03:10 на ПС А включены В-35 кВ Широкий, ШСВ-35, запитаны все потребители. Проведен осмотр, видимых повреждений нет. 07-14 включили в работу земля самоустранилась	ВЛ-35 РГРЭС-Широкий	гос. орг. - 11 орг. водосн. - 40 угольные и горнорудные - 5 в/ч - 1 уголовные - 4 школы, д/с - 7 кот. - 5 орг. связи - 26	1,15	5 671	83	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 3 м/с, Снег, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ПС 35 кВ А\В-35 Широкий	30.03.2026 02:37	30.03.2026 03:10	0:33	30.03.2026 03:10	0:33	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились ПС 35 кВ Ст.Райчиха, Стела, Виноградовка. В 03:10 включен В-35 кВ Широкий, запитаны все потребители.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 9 в/ч - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 7 кот. - 9 орг. связи - 19	1,15	1 511	48	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 2 м/с, Снег, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ РГРЭС-Широкий	30.03.2026 06:10	30.03.2026 06:21	0:11	30.03.2026 06:21	0:11	ДЗ 1з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ-35 РГРЭС-А отключена в 2:37 по "Земле". Обесточивались ПС 35 кВ Широкий, А, База, Ст.Райчиха, Стела, Виноградовка. Осмотр произведен 30.03.2026, в пролетах опор 30-33 обледенение провода.		орг. водосн. - 4 угольные и горнорудные - 3 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 5 кот. - 2 орг. связи - 6	2,53	8 682	142	инцидент 2 категории (И2)	-1°С, 3 м/с, Пасмурно, Снег, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Промышленная\Ф-7	05.01.2026 10:30	05.01.2026 10:54	0:24	05.01.2026 10:54	0:24	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотрен участок ВЛ-10 Ф-7 ПС Промышленная от РК-34 до ПС Промышленная обнаружена птица со следами перекрытия оп№22/1 ЛР-63		орг. водосн. - 5 школы, д/с - 5 орг. связи - 74	1,44	3 950	21	инцидент 2 категории (И2)	-23°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-21	11.01.2026 05:09	11.01.2026 06:25	1:16	11.01.2026 06:25	1:16	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. "земля" самоустранилась. Планируется осмотр 12.01.2026. Под опорой №39 обнаружен труп птицы.		кот. - 1	0,08		2	инцидент 2 категории (И2)	-36°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-9	11.01.2026 13:45	11.01.2026 14:23	0:38	11.01.2026 14:23	0:38	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед. ТП 22м (АКС)			1,86	9 590	9	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-4	11.01.2026 16:37	11.01.2026 17:38	1:01	11.01.2026 17:55	1:18	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 17:38 отключён ЛР-54, в пролёте опор 23/1-23/2 оборван провод от ЛР-54 посторонней техникой ,17:55 повреждение устранено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	2,28	550	25	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 1 м/с, Ясно

Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Энергия\Ф-13	12.01.2026 08:38	12.01.2026 11:15	2:37	12.01.2026 15:57	7:19	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lлинни-3 км, Lбаза-0,5 км. При РПВ ф.С-0,3 кВ. Котельных нет. 08:40 по информации потребителей хлопок в ТП №80. 09:00 осмотр ТП №80 (следы мастики на муфте КЛ-10 кВ). 09:40 осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от оп.№1 и ТП 10/0,4 кВ. 09:51 отсоединен КЛ-10 кВ от проходных изоляторов до яч.5 в ТП№80 (включение неуспешно ф.С-0,3 кВ). 10:35 отсоединены проходные изоляторы на ТП№80 (включение неуспешно ф.С-0,3 кВ). 10:52 3ТП№73 отключен РВ-10 кВ (включение неуспешно ф.С-0,3 кВ). 11:03 отключен ЛР-10 кВ №4 оп 19/1 (включение неуспешно ф.С-0,3 кВ). 11:12 отключен ЛР-10 кВ №3 оп 25/1. Осталось отключеными 2 ТП ДРСК, 1 ТП ВЕД. 14:30 обнаружен отгоревший шлейф на оп №40. 14:45 линия выведена в ремонт, ДБ на устранение повреждения. 15:57 повреждения устранены, включен в работу по нормальной схеме		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,84	5 316	15	инцидент 2 категории (И2)	-30°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-16	13.01.2026 03:09	13.01.2026 04:00	0:51	13.01.2026 04:00	0:51	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 16.01.26 Повреждение на вед. участке в ст.ТП-784.			0,25	80	3	инцидент 2 категории (И2)	-30°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Базовая\ ф15-10 кВ ПС Базовая	15.01.2026 14:54	15.01.2026 14:54	0:00	15.01.2026 14:54	0:00	МТЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружена птица возле РТП-29		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 6				инцидент 2 категории (И2)	-19°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Промышленная\Ф-10	16.01.2026 10:05	16.01.2026 11:38	1:33	16.01.2026 11:38	1:33	МТО	-		РЗА ПП. РиЧПН. 10:04 по Ф-10 ПС 35 кВ Промышленная в ТП-84 отключился В10 Ф-10 в сторону ТП 107 (СЗО: кот-1 установлена ДЭС в 12:00), включен в 11:38. При осмотре ВЛ обнаружено: ТП 10, яч 1РВ-10, повреждение ОПН 10 кВ фаза С, разрушение предохранителей 10 кВ 2 шт. фаза В,С. (устранено 16.01.26 в 14:49).		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 41	1,70	700	19	инцидент 2 категории (И2)	-21°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\ Ф-27	16.01.2026 10:43	16.01.2026 11:10	0:27	16.01.2026 11:38	0:55	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. В 11:10 Ф-27 включен с откл ЛР-476 (обесточено 2 вед ТП). В 11:38 вкл ЛР 476, повреждение вед. КЛ 10 кВ между ТП 763 и ТП 706 (ТП и КЛ 10 кВ обслуживание АКС)			1,18	300	15	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное\Ф-13\ РП-Жариково\Ф-5	18.01.2026 16:20	18.01.2026 18:28	2:08	18.01.2026 18:36	2:16	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 16:50 котельная запитана от РИСЭ. В 17:30 Ф-5 включен на ХХ. В 18:26 включены ТП 13-7, 13-13, 13-6. В 18:36 включили по норм схеме, все потребители запитаны. Осмотр до 23.01.2026. 19.01.26 в результате осмотра на ТП-13-7 с. Жариково обнаружена мертвая ворона.		кот. - 1 орг. связи - 1	0,03	100	4	инцидент 2 категории (И2)	-25°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Эльга\ Ф-16\РП-1\В 10 яч.19 (Ввод 1С-10 кВ РП-1)	22.01.2026 15:50	22.01.2026 16:20	0:30	22.01.2026 16:20	0:30	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Информация об отключении от ДД МУП Гортеплосеть поступила в 16:25 (Отключена 1С-10 РП-1, РУ-аварийное отключение). (котельных нет, водоснабжения нет) СОЦ обьекты 2 Д/С, администрция, ГРОВД. Осмотр до 30.01.26 Произведен осмотр, видимых повреждений и замечаний не обнаружено.			1,54			инцидент 2 категории (И2)	-30°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Белогорск\Ф-6	28.01.2026 11:50	28.01.2026 14:28	2:38	28.01.2026 14:28	2:38	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Включен с отключенным ЛР-69 и РТП 281, повреждение на вед. участке. В 15:14 включены ЛР-69 (ООО Асфальт) и РТП 281 (база).		кот. - 1 орг. связи - 3	1,86	3 780	19	инцидент 2 категории (И2)	-20°С, 2 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-9	29.01.2026 12:34	29.01.2026 12:34	0:00	29.01.2026 12:34	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. ТП-621.						инцидент 2 категории (И2)	-14°С, 2 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Варваровка\ВЛ-10 Ф-26	01.02.2026 09:30	01.02.2026 09:40	0:10	01.02.2026 09:40	0:10	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Земля в сети 10 кВ Ф-"В". Без э/э муниципальная котельная № 28. 09:40 при повторном включении "земля" самоустранилась, контроль изоляции в норме (нагрузка 40 А). При осмотре ВЛ 10 кВ замечаний не выявлено. 02.02.2026 будет проведён осмотр ТП. 02.02.2026.обнаружена разрушенная изоляция на оп. №58. Дата планируемого устранения 20.02.2026. 04.02.2026 произведена замена изоляции на оп.№58		орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 5 кот. - 1	0,68	111	12	инцидент 2 категории (И2)	-20°С, 0,2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Восточная\ф 309-10 кВ ЦРП-96 1С	06.02.2026 13:07	06.02.2026 18:25	5:18	06.02.2026 18:40	5:33	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=4,470км, Lбазы=53км. Контроль изоляции 0; 10,3; 10,2 кВ. Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией (ООО РИК-импорт, техника экскаватор хёндай 260, водитель Попов Сергей Викторович гос. номер 3824 ХА 27ру). В 16:53 отсоеденены повреждённые жилы КЛ-10, со стороны ПС 220 Восточная планируется подача электропитания на ЦРП-96 по обоим фидерам в неполнофазном режиме при включенном СВ-10 на ЦРП-96. На ПС 220 Восточная и ЦРП №96 отсоединена Ф-А на КЛ-10 кВ Ф-309 и Ф-В Ф-402 Производства работ: 07.02.2026 на месте повреждения КЛ-10 кВ установлена палатка, три тепловых пушки для нагрева места производства работ. 09.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. 10.02.26 вскрытие талого грунта, оттайка грунта.11.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. 12.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. 13.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. Разработка котлована на месте повреждения. 14.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. Разработка котлована на месте повреждения. 15.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. Разработка котлована на месте повреждения. 16.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. Разработка котлована на месте повреждения. 17.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. Разработка котлована на месте повреждения. График АВР до 18.02.26. 18.02.26 Разделка кабеля для испытания. Испытание КЛ перед монтажом муфы. Монтаж соединительных муфт. Испытание КЛ после монтажа муфт. Ввод в работу КЛ. 18.02.26 в 18-00 ф 309-10 введён в работу в нормальном режиме.			1,35	3 135	7	инцидент 2 категории (И2)	-20°С, 2 м/с, Ясно

Амурские ЭС, АЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Восточная\ф 402-10 кВ ЦРП-96 2С	06.02.2026 13:07	06.02.2026 18:25	5:18	06.02.2026 18:40	5:33	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=4,52км, Lбазы=53км. При РПВ контроль изоляции 10,02; 0; 10,4 кВ. Повреждение КЛ-10 кВ сторонней организацией (ООО РИК-импорт, техника экскаватор хёндай 260, водитель Попов Сергей Викторович гос. номер 3824 ХА 27ру). В 16:53 отсоеденены повреждённые жилы КЛ-10, со стороны ПС 220 Восточная планируется подача электропитания на ЦРП-96 по обоим фидерам в неполнофазном режиме при включенном СВ-10 на ЦРП-96. На ПС 220 Восточная и ЦРП №96 отсоединена Ф-А на КЛ-10 кВ Ф-309 и Ф-В Ф-402 Производства работ: 07.02.2026 на месте повреждения КЛ-10 кВ установлена палатка, три тепловых пушки для нагрева места производства работ. 9.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. 10.02.26 вскрытие талого грунта, оттайка грунта.11.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта.12.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. 13.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. Разработка котлована на месте повреждения. 14.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. Разработка котлована на месте повреждения.15.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. Разработка котлована на месте повреждения. 16.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. Разработка котлована на месте повреждения. 17.02.26 Ручное вскрытие талого грунта, продолжается оттайка грунта. Разработка котлована на месте повреждения.19.02.26 Разделка кабеля для испытания. Испытание КЛ перед монтажом муфы. Монтаж соединительных муфт. Испытание КЛ после монтажа муфт. 20.02.2026 КЛ включена на холостой ход.			0,84		6	инцидент 2 категории (И2)	-20°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Спасск\Ф-6	08.02.2026 16:13	08.02.2026 16:13	0:00	08.02.2026 16:13	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв провода в пролете 195-196 ф.А. Мастер Даньков Ю.Н. возвращаясь на базу Новоспасского участка двигаясь по дороге вдоль ФМ№6 ПС 35 кВ Спасск обнаружил в пролете №195-196 обрыв провода. Вдали увидел три экскаватора преположительно "СеверПодводСтрой", смог сфотографировать номер одного экскавтора, сообщил в полицию.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	-16°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Спасск\Ф-6	08.02.2026 16:25	08.02.2026 17:04	0:39	08.02.2026 18:29	2:04	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Земля фаза "А"-0. Обрыв провода в пролете 195-196 ф.А. Мастер Даньков Ю.Н. возвращаясь на базу Новоспасского участка двигаясь по дороге вдоль ФМ№6 ПС 35 кВ Спасск обнаружил в пролете №195-196 обрыв провода. Вдали увидел три экскаватора преположительно "СеверПодводСтрой", смог сфотографировать номер одного экскавтора, вызвал наряд полиции. В 17:04 ВЛ-10 кВ Ф-6 Спасск введена в работу до ЛР-810, обесточено 2ТП (сады). Устранено.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,07	202	7	инцидент 2 категории (И2)	-16°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Белогорск\Ф-6	09.02.2026 20:21	09.02.2026 21:05	0:44	09.02.2026 21:05	0:44	МТЗМТО	ну	у	РЗА П. РиЧПН. В 21:05 включен до ЛР-69 (ведомственная отпайка Асфальтный завод ТП 233, ТП 234). Повреждение на вед. участке между ТП 233 и РТП. В 22:04 ЛР-69 включен.		кот. - 1 орг. связи - 3	1,76	3 780	19	инцидент 2 категории (И2)	-16°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Белогорск\Ф-6	10.02.2026 17:20	10.02.2026 19:52	2:32	10.02.2026 20:54	3:34	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 19:03 запитана ТП-182 от Ф-22 ПС Амурсельмаш. В 19:52 разобраны шлейфа на оп.45/2 в сторону оп.45/1А, включен СП-7, запитаны 7 ТП от Ф-10 ПС Промышленная. В 20:54 включен Ф-6 ПС Белогорская на ПС с отключенными ЛР-43, ЛР-44. Повреждение на ведомственном участке от опоры №21 ООО "Мост Восток".	ПС Промышленная Ф-10	кот. - 1 орг. связи - 3	0,57	3 780	19	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 0 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-20	14.02.2026 09:23	14.02.2026 09:23	0:00	14.02.2026 09:23	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 18.02.26. Повреждение на ведомственной КТП 46-16 "Февральск Лес" в результате попадания птицы.					3	инцидент 2 категории (И2)	-30°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Эльга\Ф-47\РТП-2\В 10 яч.15	16.02.2026 13:02	16.02.2026 13:12	0:10	16.02.2026 16:35	3:33	МТО	отсутств	не прозв	РЗА П. РиЧПН. Lкл=0,7км, Lбазы=3км. Повреждение КЛ-10 кВ от РТП-2 до ТП №27. (отключена 1С-10 кВ ТП №27 и 1С-10 кВ ТП №48). Устранено.	2С-10 кВ ТП-27		0,35	542	2	инцидент 2 категории (И2)	-20°С, 0 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-13 прямой, РК-17	16.02.2026 14:15	16.02.2026 16:04	1:49	16.02.2026 16:04	1:49	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 15:31 включен РК-17 с отключеным ЛР-31, запитаны 6 ТП (в том числе посёлок Радиоцентр). В 16:04 включен полностью, повреждение на вед. РТП-216 СМУ.		орг. связи - 6	1,52	550	16	инцидент 2 категории (И2)	-8°С, 3 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Коммунальная\Ф-18	22.02.2026 07:01	22.02.2026 08:23	1:22	22.02.2026 09:26	2:25	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,95км; Lбаза=9км. СЗО нет. В 08:23 Ф-18 включен с отключеными ТП-48 (РСК), ТП-308 (МСК Сервис вед.), ТП-253 (Оборонэнерго вед.). РТП-48 Включен в 09:26. Повреждение на ТП-253 (Оборонэнерго вед.) Включен ЛР-29 на ТП-308 в 10:00.		орг. связи - 2	0,45	1 050	8	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 20 м/с, Метель
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Астрахановка\Ф-18	22.02.2026 07:48	22.02.2026 08:22	0:34	22.02.2026 08:22	0:34	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ по ТУ ну, по приезду ОВБ у. Осмотр до 27.02.26. Осмотр произведен 24.02.26 замечаний нет.			0,29	108	18	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 5 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	22.02.2026 08:35	22.02.2026 08:35	0:00	22.02.2026 08:35	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 27.02.26. Осмотр произведен 25.02.26 замечаний нет.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4				инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 5 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Энергия\Ф-13	22.02.2026 09:45	22.02.2026 09:45	0:00	22.02.2026 09:45	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружена ветка под ВЛ около оп.42		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,80	5 316	15	инцидент 2 категории (И2)	-11°С, 22 м/с, Снег, Ветер, Метель
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Энергия\Ф-25 ВЛ 10 кВ КНС-7	22.02.2026 10:32	22.02.2026 10:32	0:00	22.02.2026 10:32	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сторонний предмет зацеплен за траверсу оп.7			0,20	636	9	инцидент 2 категории (И2)	-11°С, 22 м/с, Метель, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Михайловка\Ф-15	22.02.2026 11:21	22.02.2026 11:21	0:00	22.02.2026 11:21	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сириус 2Л: МТЗ-1, Ф-А,В,С, L-1,4км, АПВ - успешно. 27.02.2026 осмотр Обнаружено в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 604 следы перекрытия трех фаз, с повреждением опорных изоляторов и предохранителей.		гос. орг. - 1 орг. связи - 3				инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 15 м/с, Ветер, Метель, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Амурсельмаш\Ф-22	22.02.2026 11:31	22.02.2026 11:34	0:03	22.02.2026 11:34	0:03	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. 11:31 на ЗТП-74 от МТЗ отключен 2В10-Ф22 в ячейке №3. 11:34 на ЗТП-74 включен 2В10-Ф22 в ячейке №3. Повреждение КЛ-10 кВ на ведомственной ТП-243, ведомственный ЛР-6 отключен потребителем.		орг. водосн. - 4 школы, д/с - 1 кот. - 6 орг. связи - 30	0,60	2 358	10	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 5 м/с, Снег, Пасмурно,
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Васильевка\Ф-6	22.02.2026 12:05	22.02.2026 12:17	0:12	22.02.2026 12:17	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:26 Допущена бригада по РП№7 на осмотр ВЛ. Опора № 31 сорван изолятор.		орг. связи - 1	0,26	287	4	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 15 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Свободный\Ф-8	22.02.2026 16:18	22.02.2026 16:18	0:00	22.02.2026 16:18	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. в пролете 131-132 следы перекрытия на проводе фА		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 13 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Успеновка\Ф-1	23.02.2026 16:48	23.02.2026 16:52	0:04	23.02.2026 16:52	0:04	МТОМТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Осмотр произведен: в ТП-1732 на крышке трансформатора обнаружена птица со следами электродугового перекрытия и сгоревший предохранитель ПК-10 фА номиналом 12А.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 5	0,14	133	8	инцидент 2 категории (И2)	-11°С, 11 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-13	24.02.2026 08:42	24.02.2026 09:01	0:19	24.02.2026 09:01	0:19	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Произведен осмотр: Следы перекрытия в пр.оп.61-62.			0,32	380	6	инцидент 2 категории (И2)	-15°С, 7 м/с, Снег, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное\Ф-13	28.02.2026 04:43	28.02.2026 06:40	1:57	28.02.2026 06:40	1:57	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 05:35 запитана котельная с.Жариково (тп13-6) от резервного источника питания. В 06:40 включили Ф13 ПС Раздольное, котельная с. Жариково запитана от ТП13-11. Срыв изоляторов на крыше КРУН 10 РП Жариково яч-2. Устранено.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,49	1 034	17	инцидент 2 категории (И2)	-25°С, 5 м/с, Облачно

Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Марково\ Ф-7	28.02.2026 05:35	28.02.2026 06:18	0:43	28.02.2026 06:18	0:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 05.03.26 при осмотре под опорой № 18/5 обнаружена птица.		в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 3	0,34	612	7	инцидент 2 категории (И2)	-24°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\ Ф-6	05.03.2026 10:02	05.03.2026 10:12	0:10	05.03.2026 10:12	0:10	МТЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная: от Ф-6 ПС 220 кВ Архара через РК-980 был запитан Ф-1 ПС 35 кВ Набережная. По ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Набережная неизвестной техникой сломана опора №87. (Обесточены котельные № 6, 9 и водонасосная СМУ). В 13:03 по Ф-1 ПС 35 кВ Набережная в ТП-32 отключен ВН, включен Ф-6 ПС 220 кВ Архара (включены котельная №9 и водонасосная СМУ). 15:32 заменена опора №87, все потребители запитаны.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 4	0,20	1 776	14	инцидент 2 категории (И2)	-17°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-10\ РК-37	05.03.2026 12:08	05.03.2026 13:05	0:57	05.03.2026 13:55	1:47	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился РК 37. В 13:05 по Ф-10 ПС 110 кВ Кооперативная включен РК-37 с откл ЛР 412 (обесточено 2 ТП). ЛР 412 включен в 13:55 после осмотра, повреждение не обнаружено.		уголовные - 1 кот. - 1	0,93	500	28	инцидент 2 категории (И2)	-16°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\ Ф-6	05.03.2026 12:35	05.03.2026 13:03	0:28	05.03.2026 15:32	2:57	МТЗ-1	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная: от Ф-6 ПС 220 кВ Архара через РК-980 был запитан Ф-1 ПС 35 кВ Набережная. По ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Набережная неизвестной техникой сломана опора №87. (Обесточены котельные № 6, 9 и водонасосная СМУ). В 13:03 по Ф-1 ПС 35 кВ Набережная в ТП-32 отключен ВН, включен Ф-6 ПС 220 кВ Архара (включены котельная №9 и водонасосная СМУ). 15:32 заменена опора №87, все потребители запитаны.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 4	0,20	1 776	14	инцидент 2 категории (И2)	-12°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Петровка\Ф-5	08.03.2026 16:30	08.03.2026 17:46	1:16	08.03.2026 19:05	2:35	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Отключен ЛР-772 (без э/з 4 ТП). В 19:05 включен ЛР-772 с откл ЛР-199 (повреждение на вед. участке).		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,34	570	11	инцидент 2 категории (И2)	-6°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Протока\ Ф-25	13.03.2026 21:05	13.03.2026 21:31	0:26	13.03.2026 21:31	0:26	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 21:31 включен с отключенным ЛР-10 №2 оп.43 без вед. отпайки на дачи. 15.03.2026 в 11:56 вед. отпайка включена.			0,12	228	6	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 10 м/с, Ветер,
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Набережная\Ф-10	14.03.2026 11:59	14.03.2026 14:38	2:39	14.03.2026 14:38	2:39	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре ВЛ замечаний не выявлено, "земля" самоустранилась. Произведен осмотр 16.03.2026. Обнаружена птица под опорой №93, следы КЗ на проводе фазы "А".		орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,17	788	3	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 2 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Исток\Ф-5	19.03.2026 19:11	19.03.2026 19:11	0:00	19.03.2026 19:11	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ выполнен.20.03.26. Обнаружена ворона под оп.№4		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,60	1 590	11	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 15 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Спасск\ Ф-6	20.03.2026 08:40	20.03.2026 10:20	1:40	20.03.2026 13:03	4:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-35.25 км, Lбаза-0,1 км. Котельных нет. Пр.оп.194-195 обрыв провода фаз А, В, С. Рядом с ВЛ обнаружен трактор на гусеничном ходу, перевозивший крупногабаритный груз. Сообщено в СБ, полицию. В 10-20 включен ФН№6 до ЛРН№810 без замечаний. включено 5 ТП, отключенных осталось 2 ТП (дачи). 13:03 демонтирован провод в пролете опор №194-195, включен РК №843, потребитель запитан полностью от Ф-8 ПС Спасск.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,07	315	7	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 0,1 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-21	26.03.2026 10:57	26.03.2026 11:00	0:03	26.03.2026 11:35	0:38	МТЗ	ну	не прои зв	РЗА П. РиЧПН. Откл. ЛР-911, повреждение в сетях потребителя.	Ф-35 ПС Северная		0,42		1	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 1 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ База\Ф-3	30.03.2026 01:30	30.03.2026 05:37	4:07	30.03.2026 05:37	4:07	МТЗ-2	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=4,16км, Lбазы=0км. В пр.оп.22/11-22/12 убрали ветки дерева с проводов.		орг. водосн. - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,10	268	8	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 3 м/с, Снег
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Виноградовка\Ф-14	30.03.2026 13:29	30.03.2026 16:08	2:39	30.03.2026 16:08	2:39	МТЗ	ну	не прои зв	РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ-10 кВ оп.13 разрушен пластмассовый колпачёк крепления изолятора марки ШС-10 и слетел изолятор. Устранено.		орг. связи - 1	0,02	300	1	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 6 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\ Ф-7	31.03.2026 16:35	31.03.2026 17:09	0:34	31.03.2026 19:10	2:35	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Вкл с откл ЛР 330 и ЛР 70, обесточено 10 ТП (1 МВт, 454 чел). Перекрытие ЛР-327, повреждение устранено, схема восстановлена.		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 6	2,03	740	22	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 12 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЗЭС	6 кВ	ПС 35 кВ 10/70\Ф-22-6 Больница	16.01.2026 18:10	16.01.2026 19:24	1:14	16.01.2026 19:24	1:14	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, отключен КТПН-МСЧ,повреждение в сетях потребителя (ведомственное)			0,25		2	инцидент 2 категории (И2)	-21°С, 5 м/с, Пасмурно, Снег
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Энергетик\Ф-15	22.01.2026 11:24	22.01.2026 11:24	0:00	22.01.2026 11:24	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. В пролёте опор№15-16 следы перекрытия провода. На месте обнаружен экскаватор (марки HYNDAI 330 LC-95 гос.номер 47-71 АР 28 регион) и самосвал сторонней организации. Водители скрылись с места происшествия.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 3 угольные и горнорудные - 1 кот. - 1 орг. связи - 9				инцидент 2 категории (И2)	-24°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Угольная\Ф-3, СП-33	27.01.2026 11:40	27.01.2026 11:40	0:00	27.01.2026 11:40	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ: в пр.оп.78/18-78/18/1 был обнаружен кабель связи, который был сброшен с крыши дома ул.Музыкальная, 26 работниками, которые производят реконструкцию данной кровли, что привело к К.З. и кратковременному отключению В-6 в СП-33.		орг. водосн. - 5 школы, д/с - 3 орг. связи - 30				инцидент 2 категории (И2)	-21°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Энергетик\Ф-1	25.02.2026 19:21	25.02.2026 19:24	0:03	25.02.2026 19:24	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В пролете опор №30-31 обнаружен провис проводов и следы перекрытия на них.		орг. водосн. - 4 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 7	0,55	1 680	12	инцидент 2 категории (И2)	-10°С, 14 м/с, Метель, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурейск\Ф-23	19.03.2026 10:50	19.03.2026 10:50	0:00	19.03.2026 10:50	0:00	МТЗ-2	у		РЗА П. РиЧПН. На вед. отпайке, ТП № 65 ИП Верхотурова Т.А. оп.53/15/6 в аварийном состоянии, вывалился крюк с изолятором фаза "В".		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 17				инцидент 2 категории (И2)	-9°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Энергетик\Ф-15	20.03.2026 15:58	20.03.2026 16:36	0:38	20.03.2026 18:22	2:24	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Котельных нет. Включили в работу с отключенным РТП-131. ТП-131 на траверсе 6 кВ слетел изолятор марки ШС-10 фаза "В" из-за раскрошившегося пластмассового колпачка, и шлейф касался металлоконструкции. Устранено.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 3 угольные и горнорудные - 1 кот. - 1 орг. связи - 9	1,27	1 613	14	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Талакан\Ф-28	30.03.2026 06:54	30.03.2026 10:35	3:41	30.03.2026 10:35	3:41	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,91 км, Lбаза=20 км. В связи сильным облединением проводов и изоляции, перекрытие изоляции без повреждения изоляторов на оп.27.		орг. водосн. - 1	0,08	113	3	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 3 м/с, Пасмурно, Ветер, Снег
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Прогресс\Ф-7	30.03.2026 08:33	30.03.2026 12:59	4:26	30.03.2026 12:59	4:26	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Lлинии - 7 км, Lбаза - 3 км. Повреждение на ведомственом участке (собственник ИП Варламов).		орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 3 орг. связи - 3	0,50	3 060	18	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 0 м/с, Пасмурно, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ– Шахта-7	10.01.2026 22:03	10.01.2026 22:03	0:00	10.01.2026 22:03	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПН. РиЧПН. По сообщению Диспетчера ПримРДУ, время сообщения в 22:35. Планируется осмотр. На Артемовской ТЭЦ ФИП не запускались. разрыв транзита. Отключалась одновременно с ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка в 22:03. На ПС 220 кВ Западная выпавших блинкеров нет. Требуется проверка РЗА на Артемовской ТЭЦ. 15.01.26 персоналом Артемовской ТЭЦ проведен анализ осциллограм РЗА, работала 4 ст. ТЗНП, замечаний нет, проверка РЗА не планируется.		угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	-15°С, 15 м/с, Снег

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	10.01.2026 22:03	10.01.2026 23:19	1:16	10.01.2026 23:19	1:16	ТЗНП 2ст ТЗНП 3ст ТЗНП 4ст ТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключилась одновременно с ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка, отключенная нагрузка учтена. На ПС 110 кВ Давыдовка В 110 кВ Пушкинская во включенном положении, работа ИМФ по В 110 Пушкинская ф. А-0 -17 км. В 23:18 на ПС 110 кВ Давыдовка отключен В 110 Западная. В 23:19 на ПС 110 кВ Пушкинская включена ВЛ 110 Пушкинская-Давыдовка по ТМ. На ПС 110 кВ Пушкинская работа РЗА по ВЛ 110 кВ Пушкинская-Давыдовка: ТЗНП 2,3,4,5 ст., ТО, АПВ ну, осмотр оборудование без замечаний. На ПС 110 кВ Давыдовка защиты по ВЛ 110 кВ Пушкинская-Давыдовка не работали.						инцидент 1 категории (И1)	-10°С, 0 м/с, Метель
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	10.01.2026 22:03	10.01.2026 23:19	1:16	11.01.2026 08:30	10:27	ДЗ 1з ТЗНП 1ст ТЗНП 4ст ТО НЗЗ 2ст НЗЗ 3ст	ну	ну	РЗА ПН. РиЧПН. Обесточились ПС 110 кВ: Давыдовка, Барабаш, Славянка, Троица, Краскино, ПС 35 кВ: Тавричанка, Шмидтовка, Прохладная, Надеждинская (2С 35/6), Занадворовка, Приморская, Брусья, Безверхово, Гвоздево, Посьет, Хасан, Хасанская, Мечел (76,61 МВт, 32637 чел, 64 СЗО). На ПС 220 кВ Западная: ДЗ 1 ст, ТЗНП 1, 4 ст., ТО, АПВ ну, ИМФ ф.С-0 35,3 км. На ПС 110 кВ Давыдовка: В 110 Западная во включенном положении, работа НЗЗ 2,3 ст. В 23:02 на ПС 220 кВ Западная РПВ ВЛ 110 Западная Давыдовка неуспешно, ТЗНП 4 ст. ИМФ 35,8 км. В 23:19 включена ВЛ 110 Пушкинская-Давыдовка, запитаны ПС 110 кВ: Барабаш, Славянка, Троица, Краскино, ПС 35 кВ: Занадворовка, Приморская, Безверхово, Гвоздево, Посьет, Хасанская, Хасан (60 МВт, 520 ТП, 32637 чел). В 23:27 включены ПС 35 кВ Шмидтовка, ПС 110 Прохладное, 2С 35/6 кВ ПС Надеждинская, запитаны все потребители. По ВЛ 110 Западная-Давыдовка в пр.оп.31-31А обрыв провода нижней фазы. В 02:29 ВЛ 110 кВ выведена в ремонт. 05:00-06:46 произведен ремонт провода в пр.оп. 31-31А. В 08:30 ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка включена в транзит. Требуется проверка РЗА на ПС 110 кВ Давыдовка. Подана заявка на проверку РЗА на 20-21.01.26. Заявки для проверка РЗА поданные на 29.01.26, 09-10.02.26, 19.02.26, 5-6.03.26, 16-17.03.26 отказаны РДУ. Сроки подачи заявок уточняются.Поданы заявки на 26-27.03.26. 24-25.03.26 проводилась проверка РЗА Причина неотключения на ПС 110кВ Давыдовка В 110 Западная: Механическое заедание механизма свободного расцепления в приводе ШПЭ-33 выключателя В 110 Западная на ПС 110 кВ Давыдовка привело к отказу выключателя в отключении, механизм «заело», он не смог разорвать связь между удерживающим устройством и валом выключателя. При КЗ защита подала импульс «сигнал» на отключение, но выключатель остался во включенном положении.	ВЛ 110 кВ Пушкинская-Давыдовка		76,61	32 637	615	инцидент 1 категории (И1)	-10°С, 0 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ– Шахта-7	10.01.2026 23:02	10.01.2026 23:02	0:00	10.01.2026 23:02	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПН. РиЧПН. По сообщению Диспетчера ПримРДУ, время сообщения в 22:35. Планируется осмотр. На Артемовской ТЭЦ ФИП не запускались Отключалась одновременно с ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка в 23:02 при неуспешном РПВ. На ПС 220 кВ Западная выпавших блинкеров нет. Требуется проверка РЗА на Артемовской ТЭЦ. 15.01.26 персоналом Артемовской ТЭЦ проведен анализ осциллограм РЗА, работала 4 ст. ТЗНП, замечаний нет, проверка РЗА не планируется.		угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	-15°С, 15 м/с, Снег

Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горбуша – Черемшаны – Пластун	11.01.2026 19:58	12.01.2026 05:07	9:09	16.01.2026 02:55	102:57	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Длина ВЛ 79,05 км. Обесточены ПС 110 кВ Пластун, ПС 110 кВ Черемшаны (СЗО: кот. -3, нас., очист., шк. -2, д/с, ветер порывами до 23 м/с, -23). ПС 110 кВ Горбуша - ФПМ ф"А" 97 км. По информации ЕДДС в п.Пластун все котельные, насосные запитаны от сетей ОАО "Тернейлес". В с.Черемшаны бытовая нагрузка с печным отоплением (0,2 МВт, 60 чел.), рудник запитан от собственного ДГУ. 20:55 осмотрено оборудование ПС Пластун без замечаний. 22:14 подано напряжениена 2С 10 кВ ПС Пластун через Ф-17 от генерации ОАО "Тернейлес", восстановлены СН, включен Ф-12 РСК, 1 ТП, запитан СЗО: сот. связь. 23:15 осмотрена ПС Черемшаны без замечаний, выполнено РПВ не успешно на холостую линию, бл.МТО, ФПМ ф.А-0 91 км, на ПС Горелое работа ИМФ ф.А-0 201,6 км. 12.01.26 01:17 после разборки шлейфа ф.А на оп.154 включение ВЛ не успешное (в неполнофазном режиме на участке ВЛ 110 Черемшаны-Пластун), на ПС Горбуша бл.МТО, НЗЗ 1 ст., ФПМ ф.А-0 91 км. Собран шлейф ф.А на оп.154. 04:14 после разборки шлейфа ф.А на оп.4 опробована напряжением ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун на ХХ в неполнофазном режиме. 05:00 включена ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун в неполнофазном режиме, запитаны потребители ПС Черемшаны, на ПС Пластун включены Т-1, Т-2 на ХХ, проводится набор нагрузки. 05:07 на ПС Пластун включены потребители 1С 10 кВ, запитана основная часть нагрузки. 05:15 на ПС Пластун включены потребители 2С 10 кВ, запитаны все потребители. 09:36 по РN№2ВЛ допуск бригады 7 чел. пр:1-154 осмотр ВЛ. 15:00 Работа по РN№2ВЛ закончена в пр:108-109 обнаружено сломанное дерево (осина) на склоне сопки, лежит под ВЛ, повреждения провода нет. Диаметр ствола 18 см, длина ствола 20 метров. 17:49 включение ВЛ 110 кВ на холостой ход не успешное., бл. НЗЗ 1 ст, ИМФ Ф-А, 92,7 км. 19:06 По РN№4 разобран шлейф Ф-А на оп:4.19:43 Включена ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун в неполнофазный режим. 13.01.25 09:41 по Р №5ВЛ допуск бригады 3 чел. пр:154-393 осмотр ВЛ. В 17-10 осмотр ВЛ 110 кВ Горбуша – Черемшаны - Пластун окончен осмотр ВЛ в пр. 154-393, замечаний не выявлено. ВЛ осмотрена по всей длине. В 19-40 ВЛ 110 кВ Горбуша – Черемшаны - Пластун выведена в ремонт. В 20:09 по Р №1 допуск бригады 2 чел. на сборку шлейфов оп:4 ф-"А". В 20-10 по Р №6 ВЛ допуск бригады 2 чел. на разборку шлейфов оп: 154 ф-"А". В 20-20 работа по Р №6ВЛ закончена. В 20-24 работа по Р №1 закончена. В 20-55 ВЛ включена на холостой ход, успешно. В 21-41 ВЛ включена в работу, ПС 110 кВ Черемшаны по нормальной схеме, ПС 110 кВ Пластун на двухфазном режиме, на оп. 154 разобран шлейф ф-"А".В 02-03 14.01.2026 нагрузка ПС 110 кВ Пластун включена по нормальной схеме. 14.01.26 по Р-7 ВЛ доп. 2 чел на оп.№ 391,392,393 верховой осмотр фаза "А".В 11-26 Р-7 ВЛ закрыто, замечаний нет.В 15-58 доп. бр. 2 чел на оп.№154 сборка шлейфа ф "А" и оп.№ 393 разборка шлейфа ф "А". в 17:003 ВЛ 110 кВ Горбуша - Чремшаны - Пластун опробована напряжением при разобранном шлейфе фазы "А" на опоре 393, Неуспешно, ВЛ выводится в ремонт для разбрки шлейфа фазы "А" на опоре 263. 19:38 ВЛ 110 кВ Горбуша - Черемшаны - Пластун опробована напряжением при разобранном шлейфе фазы "А" на опоре 263, Успешно, ВЛ Остается в работе в неполнофазном режиме от оп. 263 до ПС 110 кВ Пластун. 15.01.26 11:03 ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун выведена в ремонт для сборки шлейфов на оп.263, разборки шлейфов на оп.332, по согласованной заявке с погашением потребителей ПС 110 кВ Пластун, ПС 110 кВ Черемшаны. 13:44 по ф.А собран шлейф на оп.263, разборан шлейф на оп.332, ВЛ опробована напряжением успешно. 14:30 ВЛ 110 кВ Горбуша - Черемшаны - Пластун выведена в ремонт, ДБ 4 чел. для осмотра ВЛ в пр. оп. 393-332. 15:01 допущена вторая бригада 2 чел. для осмотра ВЛ в пр. оп. 332-393. 17:40 обнаружено повреждение: на оп.379 оборван шлейф ф.А. 16.01.26. в 00-48 ДБ 3 чел. на оп. №379 для ремонта шлейфа Ф-"А". В 01-25 ремонт шлейфа Ф-"А" закончен, ВЛ можно вводить в работу. В 02-19 ВЛ включена на Х.Х., успешно. В 02-55 включена по нормальной схеме.		гос. орг. - 7 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 1 орг. связи - 9	7,80	4 725	46	инцидент 1 категории (И1)	-18°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	15.01.2026 09:55	15.01.2026 09:55	0:00	15.01.2026 09:55	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Вадимовка: НЗЗ 1ст, АПВ усп. ИМФ ф.С-О 3,4км, произведен осмотр СВ 110 без замечаний. На ПС Петровичи бл. НЗЗ 1ст., АПВ усп, ИМФ ф.С-0 9,7 км. 16.01.26 09:54-14:30 произведен обход пр.оп.25-45: на оп.33 шлейф ф.С следы перекрытия на изоляторах и траверсе. ПЗУ есть. Вывод в ремонт не требуется.		мед. учр. - 1				инцидент 1 категории (И1)	-24°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Краскино \В 110 Т-2	20.01.2026 05:01	20.01.2026 06:50	1:49	17.02.2026 10:47	677:46	МТЗ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточились ПС Краскино 2С 10 кВ, ПС 35 Гвоздево, вед.ПС 35 ЖД Станция, ПС 35 Посьет, вед. ПС 35 Мечел, вед.ПС 35 Хасан, ПС 35 Хасанская (СЗО: ж/д, насосная, водозабор, ФАП, котельн-6, в/ч, п/з-2, ретранслятор). В 05:25 включен СВ 10, запитана 2С 10 кВ (2 МВт). В 05:59 Т-2 включен на холостой ход. В 06:20 при включении В 35 Т-2 отключился В 35 Гвоздево. В 06:50 включены В 35 Хасанская №1, В 35 Хасанская №2. Остаются обесточены ПС 35 кВ Гвоздево, ЖД Станция, Посьет, Мечел (1,8 МВт, 1557чел, 48 ТП, 4 котельных). Котельные 2 шт в п.Гвоздево, 2 шт. в п.Посьет запитаны от собственных РИСЭ. В 07:37 опробован В 35 Гвоздево при разобранной схеме, без замечаний. 07:50 включение ВЛ 35 Краскино-Гвоздево-ЖД станция-Посьет не успешно, бл. МТЗ, аварийное отключение, АПВ-ну. В 08:30 осмотрены ПС 35 кВ Посьет - без замечаний, ПС 35 кВ Гвоздево: перегорели предохранители Пр 35 Т-1 ф.В, С. 10:02 ВЛ 35 кВ Краскино - Гвоздево - ЖД станция - Посьет включена на Х.Х. В 10:57 включена ПС 35 кВ Гвоздево, вед. ЖД Станция, остаются обесточены потребители ПС 35 кВ Посьет (1123чел/1,2МВт), вед.Мечел. В 11:55 включена ПС 35 кВ Посьет без ПС 35 кВ Мечел. Запитаны потребители ПС 35 кВ Посьет. В 12:49 осмотрена вед. ПС 35 кВ Мечел, замечаний нет. КЛ 35 КВ Посьет - Мечел была на х.х., оборудование ПС 35 кВ Мечел не введено в эксплуатацию. По ВЛ 35 кВ Краскино - Гвоздево - ЖД станция - Посьет в 16:48 проведен послеаварийный осмотр в пролетах опор 75 - 32, 41/1 - 41/18, замечаний не выявлено. 22.01.2026 КЛ 35 КВ Посьет - Мечел определено МП 860м от ПС Посьет. 12.02.26 ООО Техцентр выполнялись работы по разработке котлована, повреждение визуально подтверждено. 13.02.26 10:32-16:15 разработан котлован. 15.02.2026 10:35-17:40 смонтированы соединительные муфты. 16.02.26 проведены испытания, КЛ испытание выдержал, не выдержала изоляция оболочки КЛ. 17.02.2026 в 10:47 КЛ 35 Посьет - Мечел включена в работу.		гос. орг. - 1 в/ч - 3 орг. связи - 3	5,00	6 100	59	инцидент 1 категории (И1)	-18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ– Шахта-7	07.02.2026 12:38	07.02.2026 12:38	0:00	07.02.2026 18:28	5:50	ТЗНП 4ст	ну	не прои зв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,1км, Lбазы=3км. Разрыв транзита. На АТЭЦ: ТЗНП 4 ст. АПВ ну. Произведен осмотр ПС 110 кВ Шахта-7: оборудование ПС без замечаний, присутствует неполнофазный режим по 6 кВ. В 13:46 ДБ 3 чел для обхода и осмотра ВЛ 110 Западная - Шахта-7. На ПС 220 кВ Западная отключений нет, выпавших блинкеров нет, ИМФ не запускался. В 14:30 по ВЛ 110 кВ Западная- Шахта-7 на оп.14 обнаружено перегорание шлейфа нижнего провода (фаза С) в 5-10 см. от соединителя овального медного (СОМ). Нагрузка ПС 110 кВ Шахта-7 переведена на АТЭЦ с кратковременным ограничением потребителей ПС 110 кВ Шахта-7 (часть г.Артем, 8000 чел, 7,1 МВт) 14:36-15:04. В 15:50 ВЛ 110 кВ Западная-Шахта-7 выведена в ремонт. 16:42-17:33 произведен ремонт шлейфа нижнего провода оп.14. D 18:28 введена в работу ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7.		угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	-16°С, 15 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Новопокровка\Т-1	07.02.2026 12:43	07.02.2026 15:47	3:04	10.02.2026 18:05	77:22	ГЗ РПН	-		РЗА Н. РиЧПН. Отключалась ВЛ 110 кВ Иман-Новопокровка от ТНЗНП 2 ст. АПВ усп, ИМФ= Ф-"А" - 84,9 км. Lвл=80 км. Точка КЗ1: прол.оп.: 23-24 по ВЛ 110 кВ Новопокровка - Рощино. В 14:07 произведен осмотр ПС 110 кВ Новопокровка: обнаружена работа КН 8 отключение ОД 110 Т-1 от защит, КН 4 перегруз тр-ра, КН 3 понижение уровня масла, перегрев, КН 6 неисправность БПЗ. Трансформатор отключился с трех сторон, Т-2 в резерве. Обесточены потребители ПС 110 кВ Новопокровка, ПС 35 кВ Лукьяновка (14 СЗО). В 15:47 вся нагрузка переведена на Т-2. В 18:05 Т-1 выведен в ремонт. В 18:20 осмотрена зона ДЗТ - повреждения не обнаружены, в газовом реле газа нет. 08.02.26 11:40-17:45 произведена послеаварийная проверка РЗА Т-1, выявлена неисправность ТКП (замыкание цепей на "землю"), сгоревшее указательное реле КН-3 (из-за неисправности ТКП). При восстановлении питания цепей защит, выпал блинкер КН 10 "Работа газовой защиты РПН". 09.02.26 в 16:47 проведены профилактические испытания Т-1, замечаний нет. В 17:17-18:57 произведена замена указательного реле КН-3, замена ТКП в шкафу защит Т-1, КРУН-10. Выявлена плавающая неисправность в цепях управления ГЗ РПН. 10.02.26 11:43 ДБ на отыскание и устранение неисправности в цепях ГЗ Т-1. Замыкание жил № 036 и № 037 между собой в контрольном кабеле от клемного шкафа Т-1 на ОРУ 110 до шкафа управления ОД 110 Т-1 в КРУН 10, для цепей газовой защиты действующих на отключение трансформатора. Жилы 035, 036, 037, 047 заменены из резервного кабеля.	Т-2	орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	3,50	4 550	48	инцидент 1 категории (И1)	-22°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Новопокровка\Т-1	11.02.2026 03:44	11.02.2026 04:45	1:01	11.02.2026 19:12	15:28	ГЗ РПН	-		РЗА ПН. РиЧПН. Отключалась ВЛ 110 кВ Иман-Новопокровка, ТНЗНП 2 ст, АПВ усп, ИМФ 94.9 км, ф.А-0, ИМФ ф.А - 84,9 км. Lвл=80 км. На ПС 110 кВ Новопокровка отключился Т-1 с трех сторон (Т-2 в резерве): ОД-КЗ 110 Т-1, В 35 Т-1, В 10 Т-1. Обесточены потребители ПС 110 кВ Новопокровка, ПС 35 кВ Лукьяновка. В 04:43 Т-2 вкл. на хх. В 4:45 нагрузка переведена на Т-2 по стороне 10 кВ, запитана ПС 110 кВ Новопокровка (большая часть нагрузки). В 04:52 от Т-2 запитана нагрузка по 35 кВ, запитаны все потребители. В 06:11 произведен осмотр Т-1, газового и струйного реле Т-1, газового реле РПН Т-1, замечаний нет. Газ в газовом реле отсутствует. 11.02.26 выявлено замыкание жил № 036 и № 037 между собой в контрольном кабеле от клемного шкафа Т-1 на ОРУ 110 до шкафа управления ОД 110 Т-1 в КРУН 10, для цепей газовой защиты действующих на отключение трансформатора. Жилы №035, 036, 037, 047 заменены из резервного кабеля. 19:12 Т-1 включен по нормальной схеме.	Т-2	орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	3,50	4 550	48	инцидент 1 категории (И1)	-12°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т– Штыково	16.02.2026 10:07	16.02.2026 10:07	0:00	16.02.2026 10:52	0:45	ТНЗНП 4ст ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Анисимовка/т отключался СВ 110 от ТЗНП 3 ст. АПВ усп (по ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ допустимая неселективность работы РЗА при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман - Штыково). На ПС 110 кВ Вокзальная/т отключился СМВ 110 от ТНЗНП 4ст, АПВ ну, на ПС 110 кВ Анисимовка/т отключался В 110 Т-2 от защит линии, включили 10:18 (были обесточены потребители Ф-3,Ф-5 ПС Анисимовка/т: 329 чел, 0,1 МВт, 19ТП). ПС 110 кВ Фридман/т отключалась по стороне 27,5 кВ от ЗМН. На ПС 110 кВ ХФЗ ИМФ ф.В 42,9 км (по.оп.207-209), длина ВЛ 110 кВ Вокзальная/т-ХФЗ 5,38 км, длина ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман - Штыково 96,205 км. В 10:52 на ПС 110 кВ Вокзальная/т включен СМВ-110. В 11:00 Произведен осмотр ПС 110 кВ Штыково: отключался В 110 Фридман/т от ТЗНП 2 ст., МТО, АПВ усп, ИМФ ф.В-0 Lвл=33.9 км, точка КЗ оп.288-287, зона осмотра оп.227-327. 17.02.26 09:31-18:11 произведён послеаварийный обход ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман - Штыково в пр.оп.280-300, повреждений не обнаружено. 18.02.26 произведен осмотр ВЛ 110 кВ в пролетах опор 300-327, под опорой 304 обнаружены следы наброса постороннего предмета (воздушный шар с металлизированной лентой). Повреждения элементов ЛЭП нет, вывод в ремонт не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\Т-2 25 МВА	07.03.2026 09:37	07.03.2026 11:01	1:24	07.03.2026 23:46	14:09	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключился В 110 Т-2 от МТЗ ВН, МТЗ НН. Обесточились 2С и 4С 6 кВ (СЗО: 3 насосные, 6 ЦТП, детский дом, туб. диспансер). Персоналом МУПВ ВПЭС производились переключения по Ф-13 ПС Мингородок. Задымление в ЗРУ 6 кВ. В 10:40 выполнен осмотр оборудования ЗРУ 6 кВ: В-1 6 Т-2 во включенном положении, сработавших РУ нет, на тележке В-1 6 Т-2 повреждены 3 опорных изолятора в ст. шин, повреждений в ячейке В-1 6 Т-2 нет. В-3 6 Т-2 в отключенном положении, сработавших РУ нет. Все фидера от 2С и 4С 6 кВ во включенном положении. По Ф-15 и Ф-17 работа ЗЗ, выключатели во включенном положении. В 10:59 включена на ХХ 4С 6 кВ и в 11:01 включены Ф-207 и Ф-210 (все потребители 4С 6 кВ). В 11:10 включена на ХХ 2С 6 кВ. В 11:23 включены Ф-15, 17, 23, 27. В 6 Ф-25 не включается, вызван ремонтный персонал и персонал РЗА. В 12:17 нагрузка Ф-25 переведена на Ф-11. В 13:15 включен Ф-13, запитаны все потребители. В 14:54 ДБ для снятия осцилограмм. 15:41-16:20 произведено испытание шинного моста 6 кВ от Т-2 к 2С 6 кВ, замечаний нет. В 17:40 после устранения неисправности ключа управления В 6 Ф-25 включен в работу. 17:21-19:09 произведено испытание КЛ 6 кВ от Т-2 к 4С 6 кВ, замечаний нет. В 23:46 на ПС 110 кВ Мингородок Т-2 введен в работу (от Т-2 включена 4С 6 кВ), схема не нормальная: В-1 6 Т-2 выведен в ремонт (заявка до 15.03.26). 14.03.26 01:07 введён в работу В1 6 Т-2.			6,50	42 583	35	инцидент 1 категории (И1)	-5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	07.03.2026 15:24	07.03.2026 15:24	0:00	08.03.2026 03:10	11:46	НЗЗ 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточенных потребителей нет, на ПС Тереховка нагрузка на Т-2. На ПС Уссурийск-1: НЗЗ 1ст, АПВ ну, ИМФ ф.С-0 11,1 км. Lвл=19,24км. Расчетная точка КЗ оп.56-57, зона обхода пр. оп. 47-65. В 15:44 РПВ ну (НЗЗ 1ст., ИМФ ф.С-0 11,5 км). В 16:56 осмотрена ПС Тереховка: НЗЗ 1ст., АПВ ну, ИМФ ф.С - 27,8 км. В 17:50 допущена бригада для осмотра ВЛ в пр. оп.47-65. Обнаружен обрыв гирлянды изоляторов на оп.44 по ф.С, провод целый, упал в пр.оп.43-45. 21:26 ВЛ 110 кВ Уссурийск-1-Тереховка выведена в ремонт. 22:48 ВЛ 110 кВ Уссурийск-1-Тереховка ДБ 4 чел. для ремонта ВЛ. 02:26 ВЛ 110 кВ Уссурийск-1-Тереховка начаты переключения по вводу в работу ВЛ. 03:10 ВЛ 110 кВ Уссурийск-1-Тереховка включена в транзит.						инцидент 1 категории (И1)	-1°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Лазурная\Т-2	16.03.2026 01:42	16.03.2026 02:44	1:02	19.03.2026 06:30	76:48	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточились ПС 35 кВ Сахарный ключ, 2С 35 кВ ПС Океанская. В 02:44 на ПС 110 кВ Спутник отключен В 35 РП-3, включен СВ 35, запитаны потребители ПС 35 кВ Сахарный ключ, 2С 35 кВ ПС Океанская в полном объеме. В 03:40 произведен осмотр ПС 110 кВ Лазурная: работа ДТЗ Т-2, отключены СВ 110, В 110 Океан, В 35 Т-2 в зоне действия ДТЗ Т-2 замечаний не выявлено. В 04:53 на ПС 110 кВ Лазурная включен В 110 Океан и СВ 110 (транзит замкнут). В 05:14 Т-2 выведен в ремонт. Заявка до 24:00 31.03.26. 13:19-16:35 проведены испытания Т-2, повреждение концевой разделки ф.В и ф.С КЛ 6 Т-2. 17.03.26 13:30-14:47 выполнены подготовительные работы к монтажу муфт. 18.03.26 14:35 произведен монтаж кабельных муфт ф.В и ф.С КЛ 6 Т-2, в 15:30 испытания КЛ 6 Т-2 выдержал. В РДУ подана заявка на включение (до 20:00 19.03.26). 19.03.26 в 06:30 ПС Лазурная Т-2 включен в работу.	ПС 110 кВ Спутник СВ 35.		11,00	8 520	47	инцидент 1 категории (И1)	0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	18.03.2026 06:14	18.03.2026 06:14	0:00	18.03.2026 06:14	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка: ТНЗНП 1 ст., АПВ усп. ИМФ А-0, 11,9 км (оп.51). На ПС 110 кВ Ключи: по ТМ отключенное положение В 110 Т-1 от защит ВЛ (Т-2 в резерве, обесточена ПС 110 кВ Ключи, 3,2 МВт, 1512 чел, 24 ТП), направлен персонал для осмотра. В 06:20 нагрузка 3,0 МВт 24 ТП 1512 чел., запитаны от ПС 35 кВ Вишневка (по сети 10кВ). В 06:57 0,2 МВт (вед потребители) запитаны по резерву, все потребители запитаны. В 07:00 произведен осмотр ПС 110 кВ Ярославка, ПС 110 кВ Дмитриевка - замечаний нет. На ПС 110 кВ Ключи в 08:05 включен в работу Т-2. В 8:41 на ПС Ключи включен в работу Т-1. Произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка в пр. оп.37-63: обнаружено на оп. 52 следы перекрытия на проводе ф.А, следы перекрытия на ПЗУ на траверсе ф.В, два аиста строят гнездо на траверсе ф.А. Общая активность аистов в пр.оп.48-61. На оп.52 ПЗУ имеется, исправно. Ремонт ВЛ не требуется. При осмотре АБ на ПС Ключи, обнаружено вздутие 8-и элементов батареи. 19.03.26 произведен замер параметров элементов АБ, емкость занижена относительно заводских параметров.						инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 0 м/с, Пасмурно,
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	23.03.2026 10:21	23.03.2026 10:21	0:00	23.03.2026 16:25	6:04	ТНЗНП 1ст НЗЗ 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=42,04км. Lбаза=31км. ИМФ ф.В 6,7 км. Разрыв транзита. Расчетная точка КЗ пр. оп.287-294. Зона осмтотра ВЛ пр. оп.270-308. 11:11 произведен осмотр оборудования на ПС Реттиховка без замечаний, работа РЗА: бл. 1 ст. НЗЗ, АПВ ну, ИМФ ф.В-0 36,7 км. 11:11 ПЦЭС, ПСЭС произведен осмотр оборудования на ПС Реттиховка без замечаний, работа РЗА: бл. 1 ст. ЗЗ, АПВ-, ИМФ ф.В-0 36,7 км. 11:33 РПВ не успешно со стороны ПС Арсеньев-2, бл. ТНЗНП 1 ст, ИМФ ф.В 7,1 км. 13:17 проведен осмотр, на оп. 286 обнаружена ветка, лежащая на траверсе ф.В, касается провода, повреждения изоляторов нет, ПЗУ нет. 14:20 линия выведена в ремонт. 14:54 ДБ для снятия ветки с провода ВЛ ф.В оп.286. 16:25 введена в работу.						инцидент 1 категории (И1)	+4°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	26.03.2026 01:41	26.03.2026 01:41	0:00	26.03.2026 01:41	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС Ярославка: бл. НЗЗ 1 ст, АПВ усп, ИМФ ф.А-0 6,5 км. Длина ВЛ 110 кВ Ярославка-Сиб/т 16,65 км, Длина ВЛ 110кВ М-Сиб/т 15,7 км. От ПС Ярославка Расчетная точка КЗ оп.33. Зона осмотра пр.оп.25-40. На ПС М: бл. НЗЗ 2 ст, АПВ усп, ИМФ ф.А-0 17,3 км, по оборудованию без замечаний (от ПС М расчетная точка КЗ оп. 68). По состоянию на 06:30 зафиксирована задержка 3 грузовых поездов на 22 мин. 26.03.26 10:17-12:30 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т: на оп.32 на траверсе ф.А гнездо аиста, в гнезде два аиста. Следы перекрытия на траверсе и ГВН. ПЗУ В наличии, исправно, повреждения оборудования нет, вывода в ремонт ВЛ не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+3°С, 12 м/с, Облачно, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	28.03.2026 12:16	28.03.2026 12:16	0:00	28.03.2026 12:16	0:00	ТНЗНП 1ст ТО	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ключи отключались В 110 Ярославка (включен по АПВ), В 110 Т-1 (при этом вся нагрузка на момент отключения была на Т-2). На ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: ТНЗНП 1 ст., пуск ВЧТО №3, АПВ усп. ИМФ ф.А-0 13,2 км (вся длина ВЛ 64,67 км). Расчетная точка КЗ - оп. 56, зона для послеаварийного осмотра - пр. оп. 42-70. На ПС 110 кВ Ключи работа РЗА: Пуск ВЧТО №3, Ускорение ВЧТО №3, АПВ усп. ИМФ ф.А-0 54,1 км. 29.03.2026 произведен осмотр участка ВЛ 110 кВ оп.42-70, обнаружено гнездо аистов на траверсе ф.А оп.58, следы воздействия электрической дуги на проводе, изоляция и провода без повреждений, ПЗУ есть, вывод в ремонт ВЛ не требуется. Так-же в пролетах оп.42-70 активность аистов 12 особей.						инцидент 1 категории (И1)	+8°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	29.03.2026 06:10	29.03.2026 06:10	0:00	29.03.2026 06:10	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На АТЭЦ: ТЗНП 2ст, АПВ усп. На ПС 110 кВ Штыково: ПНДЗ от межфазных КЗ, АПВ усп, ИМФ ф.В,С 540 км. На ПС 220кВ Западная: ТНЗНП 1ст. АПВ усп, ИМФ ф.А 10,8 км. Предположительная точка КЗ оп.54-55 от ПС 220 кВ Западная, обход на 30.03.26. !30.03.2026 09:46 ПЮЭС Допущена бригада для послеаварийного обхода ВЛ 110 АТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №2. !13:16 ПЮЭС произведён послеаварийный обход ВЛ 110 АТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №2, под оп.57 обнаружена птица со следами перекрытия (ворона). Повреждения оборудования нет.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 уголовные - 5 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 8				инцидент 1 категории (И1)	0°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Орлиная – Инструментальный завод	01.01.2026 00:03	01.01.2026 01:31	1:28	01.01.2026 01:31	1:28	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 01:15 выполнен осмотр КВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод. В 01:23 выполнен осмотр ПС Орлиная, без замечаний. 13:58 закончен внеплановый осмотр по всей длине КВЛ, в пр. оп 8-9 обнаружены следы перекрытия между верхним и нижним проводом, на земле остатки новогодней мишуры, повреждений провода нет, ремонт не требуется.			12,20	8 220	73	инцидент 2 категории (И2)	-14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Волчанец-Гайдамак	12.01.2026 11:21	12.01.2026 11:46	0:25	12.01.2026 11:46	0:25	МТЗ	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 2сш-6 кВ ПС 35 кВ Гайдамак/ Обход на 13.01.26 +14:50 ПЮЭС ВЛ35 Волчанец - Гайдамак при обходе в пр.оп. 10-11 обнаружена ветка ОСД со следами пожогов, провода без повреждения.			4,00	5 060	42	инцидент 2 категории (И2)	-14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Екатериновка-Владимиро-Александровское	13.01.2026 21:02	13.01.2026 21:17	0:15	13.01.2026 21:17	0:15	ДЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21:17 РПВ успешное ДЭМ ПС от КУ. 23:05 произведен осмотр оборудования ПС 35 кВ Владимиро-Александровское, без замечаний. Осмотр ВЛ 35 кВ Екатериновка - Вл. Александровское на 14.01.26. 14.01.26 11-36 произведен обход ВЛ 35 пр.оп. 1-12 (зона ответственности НРЭС) замечаний нет 11-38 персоналом АО Восточный Порт произведен обход пр.оп. 12-67, замечаний нет			4,20	2 140	32	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор – Насосная-1 – Верхняя	17.01.2026 01:42	17.01.2026 01:45	0:03	17.01.2026 01:45	0:03	ДЗ 3з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 01-42 отключилась ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор - Насосная-1 - Верхняя, от ДЗ 3ст, АПВ-ну, РПВ-успешно в 01-45 (обесточились ПС Дело, вед. ПС Пристань (Оборонэнерго), ПС Верхняя). 18.01.26 Произведён послеаварийный обход ВЛ 35 Шкотовский водозабор - Насосная 1 - Верхняя замечаний нет.			6,00	2 990	51	инцидент 2 категории (И2)	-14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Авангард – Сергеевка	19.01.2026 11:34	19.01.2026 11:41	0:07	19.01.2026 11:41	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены: с.Сергеевка, Молчановка, Монакино, Ястребовка, Южная-Сергеевка. СЭО: 4-котельных с собственными ДГУ, школа, Водонапорная башня, 3-ретранслятора. 20.01.2026г. Выполнен обход пр.оп.70-130, замечаний нет.			2,90	1 544	53	инцидент 2 категории (И2)	-27°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская	24.01.2026 10:20	24.01.2026 16:39	6:19	24.01.2026 16:39	6:19	ДЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Аварийное отключение (сигнал по ТМ), обесточение 1С 6 кВ ПС Надеждинская, ПС Дачная, 2С 6 кВ ПС Соловей ключ (нп: Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ. СЭО: котельная - 5, больница, хлебозавод, птицефабрика, детдом, в/ч). ПС Надеждинская повреждение В 35 Западная с возгоранием, подразделение МЧС на месте происшествия. 10:45 возгорание локализовано персоналом ОВБ АРЭС, подразделение МЧС к тушению не привлекалось. 11:30 Примтеплоэнерго запитало все котельные от собственных РИСЭ. 12:05 ПС Западная осмотр В 35 Надеждинская - выключатель в отключенном положении, бл: ДЗ, АПВ_НУ, Автоматическое ускорение, Внешняя неисправность. По В 35 Надеждинская замечаний нет. 12:26 ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская опробована напряжением с ПС Западная без замечаний, на ПС Надеждинская приходят все три фазы. 13:11 ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская отключена, заземлена для ВВР на ПС Надеждинская. 13:43 ВЛ 35 Надеждинская - Соловей ключ отключена для ВВР на ПС Надеждинская. 14:25 ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская ДБ для послеаварийного обхода. 14:42 ПЮЭС ПС Надеждинская Д.Б. для петлевания В 35 Западная. 15:21 ПС Надеждинская окончены работы по петлеванию В 35 Западная, ВЛ 35 Западная - Надеждинская и 1С 35 /6 ПС Надеждинская вводятся в работу. 16:15 ВЛ 35 Западная - Надеждинская включена в работу без замечаний, производится набор нагрузки. 16:22 ПС Дачная включены все потребители. 16:39 ПС Надеждинская включены все потребители. 16:45 ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская окончен послеаварийный обход, замечаний нет. 17:28 ПС Соловей ключ запитаны потребители 1С 6кВ. Включены все потребители по отключению ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская. 27.01.26 11:00-13:00 на В 35 Западная демонтировали баки выключателя, определено повреждение изолирующей тяги в баке по ф.В (Средняя). График АВР В 35 Западная на ПС Надеждинская до 01.04.2026.		гос. орг. - 3 мед. учр. - 2 школы, д/с - 7 кот. - 1 орг. связи - 9	29,09	3 370	240	инцидент 2 категории (И2)	-16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская	24.01.2026 18:29	24.01.2026 18:29	0:00	24.01.2026 18:29	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Западная, ПС Надеждинская осмотр без замечаний.		гос. орг. - 3 мед. учр. - 2 школы, д/с - 7 кот. - 1 орг. связи - 9				инцидент 2 категории (И2)	-16°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Орлиная – Инструментальный завод	03.02.2026 16:04	03.02.2026 18:56	2:52	18.02.2026 16:50	360:46	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Погашение ПС 35 кВ Инструментальный завод (г. Владивосток). ПС 35 кВ Инструментальный завод: выброс масла из Т-2 с возгоранием, работа ГЗ Т-2 на откл. выключатели ВН, НН отключены действием ГЗ. 17:10 допущен пожарный расчет. 17:28 возгорание ликвидировано. 17:43 включена на ХХ КВЛ 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод с ПС 110 кВ Орлиная. 17:49 на ПС 35 кВ Инструментальный завод включен на ХХ Т-1, без замечаний. 18:16 на ПС 35 кВ Инструментальный завод включена на ХХ 1С 6 кВ. 18:15 ВПЭС переведены нагрузки Ф-5, 9, 23 ПС Инструментальный завод на ПС 110 кВ Амурская (Р=3,75 чел:7650) 18:41 на ПС 35 кВ Инструментальный завод включена на ХХ 2С 6 кВ. 19:13 на ПС 35 кВ Инструментальный завод включены Ф-1, 7, 11, 13, 17, 18, 19, 21. (Р=7 МВт, 14350чел.). Остаются обесточен Ф-15 ВПЭС (на повреждении), Ф-3 ВПЭС (неготовность терминала). 19:31 на ПС 35 кВ Инструментальный завод включен Ф-3. (3000 чел., 1,5 МВт) 19:31 нагрузка Ф-15 переведена в полном объеме на Ф-21 ПС Инструментальный завод, включены все потребители. 21:20 осмотр ПС 110 кВ Орлиная, бл. МТЗ-1 по оборудованию замечаний нет. 23:40 по Ф-15 ПС Инструментальный завод отсоединена поврежденная КЛ №1, КЛ №2 включена в работу, переведена собственная нагрузка по сетям ВПЭС с Ф-21. Ф-5, 9 включены под напряжение на холостой ход. 04.02.26 демонтированы вторичные цепи Т-2; выполнено ТВК оборудования (без замечаний). 04-05.02.26 производился текущий ремонт В 35 Т-2. Произведен слив трансформаторного масла с Т-2. 06.02.26 производился текущий ремонт В 35 Т-2, на В 35 Т-2 проведены измерения - без замечаний. 07-08.02.26 выполнялись подготовительные работы по замене Т-2 (транспортировка рельс, укладка бруса, установка такелажных приспособлений по местам). 09.02.26 АО "ГЭМ" текущий ремонт В 35 Т-2. Поврежденный Т-2 отодвинут на расстояние 5м (примерно половина пути до площадки на которой возможна загрузка на трал). 10.02.26 АО "ГЭМ" текущий ремонт В-35 Т-2. Поврежденный Т-2 сдвинут к забору для транспортировки, начата разборка Т-2. 11.02.26 АО "ГЭМ" окончены работы по текущему ремонту В 35 Т-2, В 35 Т-2 испытание выдержал. Т-2 доставлен на территорию ПС Инстр. завод. В 18:59 АО "ГЭМ" поврежденный Т-2 убран за ограждение ПС, новый трансформатор Т-2 установлен на территорию ПС, установлено навесное оборудование, залито масло в трансформатор. 12.2.26 в 9:36 ДБ для замены Т-2 с применением автокрана. 19:25 работы на сегодня окончены, Т-2 установлен на место установки. 13.02.26 07:46 ДБ АО "ГЭМ" для замены Т-2. В 11:11 ДБ для измерения ТСН-2. 12:00 ДБ для монтажа вторичных цепей защит Т-2. В 12:40 кончены работы по измерению ТСН-2, без замечаний. В 13:01 АО "ГЭМ" работы по замене Т-2 на сегодня окончены. Выполнено 90% работ. В 13:30ДБ для измерения Т-2. В 15:44 окончены работы по измерению Т-2. В 16:01 на сегодня окончены работы по монтажу вторичных цепей защит Т-2 (выполнено 50% работ). 14.02.2026 09:13 ДБ подрядной организации АО "ГЭМ" для замены Т-2. В 10:48 ДБ для замены ошиновки шинного моста Т-2 6 кВ в сторону проходного изолятора фазы "С". В 12:34 работы подрядной организации АО "ГЭМ" по замене Т-2 полностью окончены. В 16:30 произведена замена ошиновка шинного моста Т-2 6 кВ в сторону проходного изолятора фазы "С". 16.02.2026 произведен монтаж ошиновки Т-2 по стороне 35 и 6 кВ, произведено испытание ШМ 6 Т-2 (испытание выдержал), произведен монтаж вторичных цепей защит Т-2. 17.02.26 11:28-16:48 полностью смонтированы цепи РЗА, производилась регулировка привода В 35 Т-2, 22:18 работы по регулировке привода В 35 Т-2 окончены, требуется опробование привода от РЗА. 18.02.2026 в 11:07 ДБ для монтажа вторичных цепей РЗА Т-2. 15:30 работы монтажу вторичных цепей РЗА Т-2, окончены, выполнена проверка защит Т-2. Оборудование готовиться ко вводу в работу. 16:50 Т-2 включен в работу по нормальной схеме.	ПС 35 кВ Инструментальный завод Т-1		12,94	28 458	73	инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор – Насосная-1 – Верхняя	05.02.2026 15:15	05.02.2026 17:23	2:08	05.02.2026 17:23	2:08	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. 15:15 отключилась ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор –Насосная-1 – Верхняя (по ТМ аварийное отключение В 35 Верхняя на ПС 35 кВ Шкотовский водозабор). Обесточены ПС 35 кВ Насосная 1; ПС 35 кВ Верхняя; ПС 35 кВ Пристань; ПС 35 кВ Депо (п.Смоляниново, с. Романовка, Новонежино. СЗО: котельная-3; скважены-2, школа-2, поликлиника, в/ч). Осмотрена ПС 35 кВ Депо: обесточена, сработавших блинкеров нет. Осмотрена ПС 35 кВ Верхняя: обесточена, отключен В 35 Пристань бл. авар.откл. и МТЗ. Осмотрена ПС 35 кВ Шкотовский Водозабор: отключен В 35 Верхняя, бл. «Срабатывание защит». В 16:52 на ПС 35 кВ Шкотовский водозабор включен В 35 Верхняя, запитаны ПС 35 кВ Насосная 1 и ПС 35 кВ Верхняя. (4651 чел.; 32 ТП; 2,4 МВт.) В 17:23 на ПС 35 кВ Верхняя включен В 35 Пристань. Запитаны все потребители. Причина отключения: ВЛ 35 кВ Смоляниново/т – Новороссия – Депо – Васильки в пролетах опор 190 - 191 провис провода, приближение провода к ВЛ 0,4 кВ при воздействии ветровой нагрузки. Линия выведена по неотложной заявке в ремонт. 18:33 по ВЛ 35 кВ Смоляниново/т – Новороссия – Депо – Васильки: по НО заявке допущена бригада для устранения провиса провода в пролете 190-191. 19:03 по ВЛ 35 кВ Смоляниново/т – Новороссия – Депо – Васильки: работы окончены, ввод в работу после 20:00. 22:48 ВЛ 35 кВ Смоляниново/т – Новороссия – Депо – Васильки включена по нормальной схеме.			5,40	9 898	69	инцидент 2 категории (И2)	-7°С, 5 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-УАМР	22.02.2026 22:36	22.02.2026 22:36	0:00	22.02.2026 22:36	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 24.02.26, в пр.оп 12-13 ветки дерева со следми пожогов.						инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 17 м/с, Ветер, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Гайдамак\Т-1 16 МВА	06.03.2026 17:26	06.03.2026 17:35	0:09	06.03.2026 18:16	0:50	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключение В35 Т-1, В6 Т-1, блинкера ДЗТ ф.В, ДЗТ ф.С, ДТО ф.В, ДТО ф.С. 17-35 включен СВ 6 18-09 убрана ветка с ШМ 6 Т-1 с применением СИЗ. 18-16 Т-1 включен на х.х. В 21:58 включен В 6 Т-1, схема ПС 35 кВ Гайдамак приведена к нормальной.	Т-2	гос. орг. - 1 кот. - 2	3,40	2 000	30	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер,

Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Спутник – Сахарный Ключ	18.03.2026 00:35	18.03.2026 02:33	1:58		0:00	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. отключилась КВЛ 35 кВ Спутник — Сахарный ключ. Обесточились ПС 35 кВ Сахарный ключ, 2С 35 кВ ПС Океанская (Роткл=10,55 МВт, 8520 чел. г.Владивосток, 47 ТП, СЗО: 6 котельных, КНС, АТС, Пожарная часть, Очистные). В 00:53 выполнен осмотр ПС 110 кВ Спутник: В 35 Сахарный ключ в отключенном положении, работа МТЗ-1. В 01:11 выполнен осмотр ПС 35 кВ Океанская, отключений оборудования нет, выпавших блинкеров нет. В 01:21 на ПС 35 кВ Океанская отключен В 6 Т-2, включен СВ 6, запитаны потребители 2С 6 кВ (890 чел., 11ТП, 3 котельных, КНС, АТС, Пожарная часть). В 01:53 на ПС 35 кВ Сахарный ключ произведен осмотр оборудования, замечаний нет, выпавших блинкеров нет, отключили В 35 Океанская. В 02:33 на ПС 110 кВ Спутник включен В 35 Сахарный ключ, запитаны все потребители. На ПС 35 кВ Океанская поврежден ОПН 35 кВ Сахарный ключ фаза "С". В 04:27 КЛ 35 кВ Океанская - Сахарный ключ выведена в ремонт. 12:55-13:44 на ПС 35 кВ Океанская произведена замена ОПН 35 Сахарный ключ. В 16:44 на ПС 35 кВ Сахарный ключ ДБ 2 чел. для испытания КЛ 35 кВ Океанская - Сахарный ключ. 17:20 испытания КЛ 35 кВ Океанская - Сахарный ключ приостановлены из-за дождя. 19.03.26 на ПС 35 кВ Сахарный ключ работы на сегодня окончены, определено повреждение КЛ 35 кВ Океанская - Сахарный ключ (776 м ф.-В от ПС 35 кВ Сахарный ключ). 20.03.26 10:36-17:43 определено место для разработки котлована в 776 м от ПС 35 кВ Сахарный ключ. 07.04.26 подтверждено МП. 14.04.2026 13:20 ДБ 5 чел. для разработки котлована с применением экскаватора и монтажа соединительных муфт с применением газовой горелки. В 16:10 работы окончены, котлован разработан, место повреждения не подтверждено. 15.04.26 11:55-12:59 МП подтверждено. 13:55-16:34 производилась разработка котлована с применением экскаватора, котлован разработан частично. Требуется расширение. 16.04.26 в 13:15 ДБ 5 чел. для разработки котлована с применением экскаватора и монтажа соединительных муфт с применением газовой горелки. 14:30 оформлен перерыв в работе по разработке котлована с применением экскаватора и монтажу соединительных муфт с применением газовой горелки. Требуется подтверждение места повреждения. 16:38 ДБ для ОМП с ПС 35 кВ Сахарный ключ. 18:40 работы по ОМП с ПС 35 кВ Сахарный ключ на сегодня окончены, оформлен перерыв в работе. Продолжение работ по ОМП на 17.04.2026. График АВР до 17.04.26. 17.04.26 11:15 на ПС 35 кВ Сахарный ключ, ДБ (2 чел.), для ОМП по КЛ 35 кВ Океанская - Сахарный ключ.			10,55	8 520	47	инцидент 2 категории (И2)	-1°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №2	20.03.2026 15:19	20.03.2026 15:48	0:29	20.03.2026 15:48	0:29	ДЗ 1зДЗ 2з	ну		РЗА ПП. РиЧПН. См. отключение ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №1.						инцидент 2 категории (И2)	0°С, 15 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №1	20.03.2026 15:19	20.03.2026 15:48	0:29	20.03.2026 20:42	5:23	ДЗ 1зДЗ 2з	ну		РЗА П. РиЧПН. В 15:19 по сообщению оперативного персонала ПС 35 Партизан визуально обнаружено повреждение В 35 Т-2, по команде отключены ВЛ 35 кВ ПартГРЭС - Партизан №1, ВЛ 35 кВ ПартГРЭС - Партизан №2 с Партизанской ГРЭС. Обесточены ПС 35 кВ Партизан, Горная, Северная, Авангард, Бархатная, Сергеевка (42 СЗО). В 15:48 включены все потребители, повреждение вводов В 35 Т-2 всех трех фаз в сторону СШ, выключатель исключен из схемы. Произведена замена вводов, заменено масло в выключателе, испытан В 35 Т-2. В 20:42 В 35 Т-2 включен по нормальной схеме.			22,25	32 625	287	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 15 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Луговая \ В 35 Т-1	30.03.2026 18:18	30.03.2026 18:35	0:17	01.04.2026 17:07	46:49	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключился В 35 Т-1 от ДЗТ, В 6 Т-1 не отключался. Обесточена 1сш 6 кВ. Обнаружены две вороны под ШМ 6 Т-1, следы перекрытия на ШМ 6 Т-1. 18:35 нагрузка Т-1 переведена на Т-2, включены все потребители. 31.03.26 10:16 ПС Луговая: ДБ (2 чел.), для опробования от защит Т-1. 15:20 ДБ (2 чел.), для чистки проходных изоляторов ячеек В 6 Т-1, ТСН-1. 16:55 произведена проверка РЗА, без замечаний. 18:15 работы по чистке проходных изоляторов ячеек В 6 Т-1, ТСН-1 на сегодня окончены. 01.04.2026 в 12:40 ДБ 2 чел для измерения Т-1. 15:15 измерения Т-1 без замечаний, Т-1 вводится в работу. 17:07 Т-1 включен в работу по нормальной схеме.	Т2	кот. - 2	1,50	100	12	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Тайфун – Беневское	31.03.2026 15:33	31.03.2026 15:48	0:15	31.03.2026 15:48	0:15	МТОДЗ 1з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС Милоградово, ПС Лазо, ПС Беневское, ПС Сокольчи. Осмотр зоны ИМФ без замечаний		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	2,90	4 284	111	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Аэропорт\Ф-28 Надеждинский РЭС	04.01.2026 20:30	04.01.2026 22:11	1:41	18.02.2026 10:14	999:44	МТО	выведено		РЗА П. РиЧПН. 22:10 выделен уч-к от РП 10 Аэропорт до вед.КТП Аврора (КЛ на гарантии), потребитель запитан. 14.01.26 проводились работы на кабельном участке КЛ 10 кВ РП Аэропорт - ТП Аврора по испытанию и ОМП. 22:10 выделен уч-к от РП 10 Аэропорт до вед.КТП Аврора (КЛ на гарантии), потребитель запитан. 14.01.26 проводились работы на кабельном участке КЛ 10 кВ РП Аэропорт - ТП Аврора по испытанию и ОМП. 16.01.26 10:28-15:41 определено МП на расссоянии 1725 м от РП-10 кВ Аэропорт, на повреждении ф.А и ф.С. 21.01.26 12:51 МП не обнаружено. 23.01.26 11:05-16:52 производился поиск МП, повреждение не определено. 26.01.26 10:34-15:40 определено МП в 1695 м от РП Аэропорт. 05.02.26 09:56-16:30 разрабатывали котлован, МП не определено. 06.02.26 10:31-15:26 на участке КЛ 10 РП Аэропорт-КТП Аврора разработан котлован, МП подтверждено. 16.02.26 15:31-16:40 произведена подготовка КЛ для монтажа муфт. 17.02.2026 11:57-16:43 смонтированы 2 кабельные вставки по 3,5 метра. 18.02.26 09:19 по Ф-28 Д.Б. в а6.ТП-Аврора для В/Б-испытания КЛ 10 кВ Ф-2 РП-Аэропорт - ТП-Аврора. 10:14 Ф-28 включен в работу по нормальной схеме.	ф.32 Аэропорт		0,80	100	1	инцидент 2 категории (И2)	-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-3 ЧРЭС Светлое	07.01.2026 10:40	07.01.2026 15:32	4:52	07.01.2026 15:32	4:52	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=24,6км, Lбаза=28км. Котельная запитана от собственного ДГ в 10:40. На оп.132 разрушены изоляторы ф.А,В,С вследствие стороннего воздействия (расстрел изоляции, следы от пуль). В 11:03 включение до РС-775/131 неуспешно, выявлена неисправность катушки включения на В 10 Ф-3. В 13:13 ДБр на ремонт привода В-10 Ф-3. 13:22 ДБр на замену ПС-10 опора №132. Произведен осмотр ВЛ от ПС М до РС 755/131, повреждений не выявлено. В 14:45 повреждения устранены, В 15:32 включён в работу Ф-3 по нормальной схеме.			0,80	1 293	21	инцидент 2 категории (И2)	-6°С, 6 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	07.01.2026 20:46	07.01.2026 20:48	0:02	07.01.2026 20:48	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15.01.2026, 16.01.2026, 19.01.2026 проирведена чистка просеки		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,50	415	9	инцидент 2 категории (И2)	-9°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	07.01.2026 21:23	07.01.2026 21:25	0:02	07.01.2026 21:25	0:02	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.01.26 12.01.25 11:00 ПЮЭС ПС Силикатная по ф-28 ДБ на после аварийный обход ВЛ. 12.01.26 в15:50 ПЮЭС ПС Силикатная по ф-28 проведен после аварийный обход ВЛ., повреждений не обнаружено.			0,30	80	9	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-15 Новониколаевка	08.01.2026 16:30	08.01.2026 17:09	0:39	08.01.2026 21:23	4:53	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 16:48 включен до РЛ-19 оп.122. В 17:09 нагрузка частично переведена на Ф-5 ПС Ольга, включено 7 ТП из 11 (котельная запитана). В 17:29 включен до РЛ-20 оп.237, запитано 10 ТП из 11. Обесточено вед. ТП Карьер (потребители запитаны от собственного РИСЭ в 17:25), все потребители запитаны. Выведен участок от РЛ-20 оп. 237 до РКЛ-4 Новониколаевка. В 17:55 допушена бригада 5 чел. для осмотра ВЛ в пр.237 до РКЛ-4 Новониколаевка. В 20-22 осмотр закончен. Обнаружена ветка на проводе пр.383-384. Повреждения провода нет. В 21-23 после устранения замечаний Ф-15 ПС Ольга включен по нормальной схеме.	ПС Ольга ф.5	гос. орг. - 3 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 8	0,10	122	11	инцидент 2 категории (И2)	-14°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-1	10.01.2026 06:34	10.01.2026 06:42	0:08	10.01.2026 06:42	0:08	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 13.01.2026 г. проведён послеаварийный осмотр ВЛ, без замечаний.		мед. учр. - 1 орг. связи - 4	0,20	125	18	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 5 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	10.01.2026 16:10	10.01.2026 18:18	2:08	11.01.2026 02:59	10:49	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-5 ПС Безверхово. Lвл=13,27км, Lбаза=65км. СЭО: котельная (запитана от собственного ДГ), водонасосная. В 17:11 при включении без абонентской отпайки от оп.115 на КТП ИП Тен (обрыв 2-х проводов) "земля" ф.В, отключен КУ. В 17:55 включен до 2ПР оп.107, запитано 3 ТП. В 18:18 включен до РК оп.107/1, без нагрузки Ф-5 ПС Безверхово, запитан основной потребитель 26 ТП из 55. 19:39 Включен в работу участок Ф-5 ПС Безверхово с "землей", Д.Б 3 чел для обхода с прибором Квант. 19:39-20:42 прибором КВАНТ определенно МП в пр.оп.107-145. В 23.46 ДБ для ОМП прибором квант в пр.оп.107-145. В 00.21 отключен ф.8 ПС Приморская, в 01:10 обнаруженно повреждение на оп.131 срыв изолятора по L-1. 02.27-02:59 произведена замена колпачка изолятора на оп.131, включен ф.8 ПС Приморская с частью нагрузки ф.5 ПС Безверхово. 11.01.26 02:59 02:59 Включен в работу по исходной схеме, запитаны все потребители		кот. - 1 орг. связи - 1	0,80	340	55	инцидент 2 категории (И2)	-8°С, 15 м/с, Ветер, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	10.01.2026 21:07	10.01.2026 21:11	0:04	10.01.2026 21:11	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12.01.25 11:00 ПС Силикатная по ф-28 ДБ на после аварийный обход ВЛ. Повреждений не обнаружено.			0,08	80	5	инцидент 2 категории (И2)	-11°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-3 ЧРЭС Светлое	10.01.2026 23:40	10.01.2026 23:44	0:04	10.01.2026 23:44	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. повреждения оборудования нет			1,08	1 293	18	инцидент 2 категории (И2)	-17°С, 10 м/с, Снег, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ Ф-2 Хор РЭС	15.01.2026 11:37	15.01.2026 11:51	0:14	15.01.2026 15:12	3:35	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,2км Lбаза=20км. Ф-2 включен при отключенном РС 502/69, без напряжения 2ТП. Обнаружено стороннее воздействие: в пр. оп. 252-253 экскаватор "РусАгро" оборвал провод ф.С, пострадавших нет, вызвана полиция. 15:12 Ф-2 включен по нормальной схеме после устранения повреждения.			0,29	350	8	инцидент 2 категории (И2)	-17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7\ РКЛ оп.98	16.01.2026 22:20	16.01.2026 22:23	0:03	16.01.2026 22:23	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 17.01.26 произведена замена вязки провода с изолятором на опоре № 165 Ф-С.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,50	400	23	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7\ РКЛ оп.98	17.01.2026 09:45	17.01.2026 13:23	3:38	17.01.2026 13:23	3:38	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=12,04км Lбаза=50км. При РПВ "Земля", отключен от КУ. В 10:15 опробован до РКЛ оп.225 неуп. В 10:25 опробован без отпайки ЛР15 оп.99/1, неуспешно. В 11:08 ДБ 2 чел. на осмотр от РКЛ оп.98 до РКЛ оп.225, РПТ-КТП-5501, ТП-МИН.ВОДЫ оп.145/35, РТП-КТП-5545. В 11:48 обнаружен обрыв вязки провода с изолятором на оп.165 ф.С. 12:24-13:23 произведена замена вязки провода с изолятором на оп.165, включен в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,50	400	23	инцидент 2 категории (И2)	-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-1 Монакино	17.01.2026 12:27	17.01.2026 12:35	0:08	17.01.2026 12:35	0:08	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 20.01.2026. Выявлены дефектные изоляторы оп. 51/6, 51/15. Устранено 21.01.2026		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	0,03	170	6	инцидент 2 категории (И2)	-14°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	17.01.2026 14:42	17.01.2026 14:55	0:13	17.01.2026 14:55	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21.01.2026 Произведён осмотр от оп. 270 до конца, без замечаний		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,17	140	54	инцидент 2 категории (И2)	-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ Ф-2 Хор РЭС	20.01.2026 00:24	20.01.2026 02:56	2:32	20.01.2026 05:30	5:06	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=21,2км Lбаза=20км. В 01:10 при включении ф.2 "земля" в сети 10 фаза В-0. В 01:52 отключили РС 502/69 включили В10 Ф2 земля фаза В-0. В 02:10 включен до РС 500/49, запитано 1ТП из 9. В 02:27 отключили РС 501/52 и включили РС 500/49 включили В10 Ф2 КИ В-0, отключили В10. В 02:38 включили РС501/52, 02:41 отключили РС Абонент ТП №58, В10 Ф2 не включается Ускорение защит. 02:54 отключили РС 418/50/2/6 включили В10 Ф 2 в работу запитано 8ТП из 9-ти. На оп.50/2/6 наклон, схлест проводов. 03:44-05:10 замечание устранено. В 5:30 включен по норм схеме.			0,40	350	9	инцидент 2 категории (И2)	-26°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сокольчи \Ф-2	20.01.2026 06:50	20.01.2026 07:39	0:49	20.01.2026 07:39	0:49	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=33,32км, Lбаза=145 км. Обход запланирован до 31.01.2026		орг. водосн. - 4 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	0,83	569	24	инцидент 2 категории (И2)	-20°С, 19 м/с, Ветер,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-11 ОРМУПЭС	20.01.2026 13:08	20.01.2026 15:46	2:38	20.01.2026 15:46	2:38	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. СЭО: больница, 7 котельных. В 13:40 нагрузка частично переведена на Ф-8, Ф-17 ПС Покровка. Восстановлено электроснабжение 4-х ТП из 18 (запитана 1 котельная, 1 больница, питание еще 6-ти котельных осуществляется от собственных РИСЭ). В 15:46 Ф-11 включен в работу по нормальной схеме. Кабеля в ТП №8 в сторону ПС Покровка (выведена из схемы, в работу включена резервная КЛ).		гос. орг. - 8 мед. учр. - 3 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,30	1 243	18	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	22.01.2026 09:05	22.01.2026 11:26	2:21	22.01.2026 15:41	6:36	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=34,32 км, Lбаза=75 км Обесточены (с.Береговое, п.Рыбачий). 11:26 включен до ЛР-2 оп.278/1 запитано 8 ТП из 9 ТП. 12:42 на опоре 278/27 обнаружен срыв крепления провода к изолятору фаза «А». 15:41 устранено, схема восстановлена.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,42	480	9	инцидент 2 категории (И2)	-25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-21	22.01.2026 17:35	22.01.2026 17:42	0:07	22.01.2026 17:42	0:07	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 23.01.2026 Произведен осмотр ТП и ВЛ, замечаний не выявлено.		школы, д/с - 2 кот. - 2	0,50	3 850	6	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	23.01.2026 09:30	23.01.2026 11:23	1:53	23.01.2026 14:00	4:30	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=34,32 км, Lбаза=75 км Обесточены (с.Береговое, п.Рыбачий), кол-во жителей 480 человек, обесточено 9 ТП, отключённая мощность 0,42 МВт. В 11:23 включен до ЛР-2 оп.278/2 запитано 8 ТП и 9 ТП Дубки (абонентское) запитано от собственного ДГУ. В 11:37 ДБ 2 чел для после аварийного обхода и осмотра ВЛ без подъёма на опоры и без приближения к ТВЧ на участке оп. 278/2 до оп. 278/135. В 12:35 обнаружен обрыв крепления провода к изолятору фаза А. В 13:07 ДБ 2 чел. для ремонта крепления провода к изолятору на оп. 278/25. В 13:30 работы окончены полностью, заземления сняты, люди удалены. В 14:00 включён по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,42	480	9	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с

Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ Ф-9 Хор РЭС	23.01.2026 20:44	23.01.2026 22:10	1:26	24.01.2026 18:38	21:54	МТО	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 20:10 Включён Ф-9 без 2-х ТП №77, 78. 23:06 ТП № 77 ,78 запитаны от Ф-13 (запитаны все потребители). На уч. КВЛ 10 кВ ТП78-ТП79 на оп. 42/34 повреждение концевой каб. муфты. 13:31 по завке РЭС 644 приступили к подготовке РМ по НД 1/8. 14:39 бригада допущена. 17:52 работы окончны, наряд закрыт. ВЛ введена в работу.	Хор ф.13	в/ч - 1	0,30	1 200	17	инцидент 2 категории (И2)	-20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Казармы\Ф-4 НадРЭС	24.01.2026 21:10	25.01.2026 03:40	6:30	25.01.2026 03:56	6:46	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 21:34 опробован участок с отключенным ЛР-4 оп. 4/3 в работе не удержался. 22:33 опробован участок с отключенным ЛР-2 оп. 74 в работе не удержался, опробован до ЛР-1 оп.3 в работе удержался, на повреждении участок оп.3-74. 22:53 опробован участок оп.3-74 с отключенной абонентской отпайкой от оп. 16 на ТП Тутынин, РКЛ оп. 2 в работе не удержался. 23:07. Допущена бригада 2 чел в обход участок оп.3-74. 00:15 Обход ВЛ окончен, на оп. 58: обнаружен срыв вязки изолятора, разрушение изолятора, провод на траверсе, организовывается АВР 01:08 допущена бригада 2 чел на оп.58 для замены изолятора и восстановления вязки провода 02:10 ПС Казармы Ф-4: Окончены работы по АВР оп. 58, включен Ф-4 ПС Казармы полностью, в работе не удержался, в 02:20 включен до ЛР-2 оп. 74 без замечаний, запитано 9 ТП из 18. 02:40 ПС Казармы Ф-4: Участок от ЛР-2 оп. 74 опробован без абонентских отпаек оп.80 Пронич, оп. 92 Денисова-1, Денисова-2, в работе не удержался 03:03 Допущена бригада для обхода ВЛ и осмотра ТП от ЛР-2 оп.74 03:40 ПС Казармы Ф-4: Произведен обход ВЛ и осмотр ТП, замечаний не выявлено, в 03:40 Включен в работу с ЛР-2 оп. 74 без ведомственных ТП оп.80 Пронич, оп. 92 Денисова-1, Денисова-2,оп.86/8 ООО Владбери. включен основной потребитель 03:56 включены ведомственные отпайки оп.80 Пронич, оп. 92 Денисова-1, Денисова-2, остается отключенная ведомственная ТП оп.86/8 ООО Владбери (Склад нагрузки нет)			1,00	300	18	инцидент 2 категории (И2)	-18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Северная\Ф-105\ РП1-6\ В 10 КЛ 10 кВ ТЭЦ Северная - РП 6 №1	30.01.2026 00:46	30.01.2026 01:06	0:20	30.01.2026 01:06	0:20	МТЗ	выведено	у	РЗА ПН. РиЧПН. Обесточены 1С 10 кВ и 2С 10 кВ РП-6 (схема ремонтная: включен СВ 10, отключился одновременно с Ф-208 РП-6. В 01:06 произведен осмотр оборудования РП-6, без замечаний, РП-6 включен в работу без вед. Ф-208 (потребитель запитан от собственного РИСЭ). 27.02.26 Произведена проверка РЗА:что вследствие затягивания отключения по причине разрегулировки привода В 10 Ф-208, произошло отключение В 10 КЛ 10 кВ ТЭЦ Северная - РП 6 № 1 одновременно с В 10 ф-208.			0,30		2	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	06.02.2026 01:20	06.02.2026 01:28	0:08	06.02.2026 01:28	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 06.02.2026 и 07.02.2025 произведён послеаварийный осмотр участка ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Барабаш участок оп. 37-40, оп. 48-54, оп. 131-134, оп. 147-152 требуется чистка просеки. Создана заявка №1124.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,50	415	10	инцидент 2 категории (И2)	-15°С, 0 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	06.02.2026 15:08	06.02.2026 15:10	0:02	06.02.2026 15:10	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 06.02.2026 и 07.02.2025 произведён послеаварийный осмотр участка ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Барабаш участок оп. 37-40, оп. 48-54, оп. 131-134, оп. 147-152 требуется чистка просеки. Создана заявка №1124.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,15	415	9	инцидент 2 категории (И2)	-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-9 ЮРЭС "КРС"	09.02.2026 08:02	09.02.2026 09:40	1:38	09.02.2026 13:06	5:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,2км, Lбазы=5км. В 9:40 запитаны потребители от Ф-8 ПС Тимирязевка, включен РК 180/19/2. На ПС Тимирязевка неисправность выключателя В 10 Ф-9. 11:13-13:06 произведена ревизия выключателя, регулировка привода В 10 Ф-9. В 13:06 включен по норм. схеме. 13.02.2026 Произведен осмотр ВЛ, обнаружена ворона на РС 108/11	Ф-8 ПС Тимирязевка		0,67	150	6	инцидент 2 категории (И2)	-20°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	10.02.2026 09:56	10.02.2026 11:02	1:06	10.02.2026 11:02	1:06	МТО	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Повреждение в сетях абонента по 0,4 кВ. 10.02.2025 произведён осмотр ТП-4094, без замечаний.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,83	140	73	инцидент 2 категории (И2)	-4°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ 178-Ф АБ\Ф-31\РП80204\ яч.15	11.02.2026 10:08	11.02.2026 11:00	0:52	11.02.2026 11:00	0:52	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-12 ПС 178-Ф. 12.02.26 произведен осмотр, замечаний не выявлено.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 10	0,50	1 000	11	инцидент 2 категории (И2)	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-26	14.02.2026 13:00	14.02.2026 13:04	0:04	14.02.2026 13:04	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр проведён 19.02.2026 без замечаний		орг. связи - 1	0,30	60	6	инцидент 2 категории (И2)	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-14 Кокшаровка	14.02.2026 18:05	14.02.2026 20:38	2:33	15.02.2026 10:26	16:21	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=38,29 км. Lбаза=45 км. Котельная с.Кокшаровка запитана от собственной ДГУ. В 18:52 включение до РЛ-64 оп.225 неуспешно. В 20:38 все потребители запитаны от ф-5 ПС 35 кВ Самарка. 15.02.26 в 09:37 включен до РЛ-100 оп.86 успешно. В 10:26 включен до РЛ-7 оп.195, успешно. Повреждение самоустранилось. В 14:55 выполнен осмотр ВЛ в пр.1-195, в пр.оп.193-194 под проводами ВЛ обнаружена ветка сухого дерева со следами пожогов.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 орг. связи - 5	0,45	1 103	19	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 0 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-6 Пантелеймоновка-Ружино	14.02.2026 19:49	14.02.2026 19:54	0:05	14.02.2026 20:28	0:39	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. РПВ по ТМ не проходило. В 19:54 нагрузка переведена на Ф-7 ПС Лесозаводск (включен СП-1 Ружино). В 20:28 включен Ф-6 ПС Ружино. Показания ИМФ-9,9 км., Ф "ВС". Перекрытие животным (хорёк) на оп.126.	Ф-7 ПС Лесозаводск	орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1	0,40	936	18	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	14.02.2026 21:45	14.02.2026 21:50	0:05	14.02.2026 21:50	0:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19.02.2026 проведён осмотр. Замечания; Сколы на изоляторах оп.26, 41,52. Наклон опор 29, 33, 34, 35, 36, 41.			0,20	80	5	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	18.02.2026 11:57	18.02.2026 12:00	0:03	18.02.2026 12:00	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ 23.03.2026 обнаружено провис провода на абонентской отпайке от оп. №2 провис провода, наклон опор №2,3, по ВЛ ДРСК замечаний не выявлено.			0,70	130	51	инцидент 2 категории (И2)	-9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	18.02.2026 12:57	18.02.2026 13:08	0:11	18.02.2026 13:08	0:11	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.04.2026		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,70	140	86	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	18.02.2026 14:21	18.02.2026 14:33	0:12	18.02.2026 14:33	0:12	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.04.2026		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,70	140	86	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-2 ЮРЭС "АЗС"	18.02.2026 18:18	18.02.2026 18:30	0:12	18.02.2026 18:30	0:12	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21.02.2026 Устранено повреждение абонентом АО "Эл. Сеть" в сетях абонента от оп. 9/50.			0,25	50	12	инцидент 2 категории (И2)	-9°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-6 Пантелеймоновка-Ружино	20.02.2026 10:21	20.02.2026 10:22	0:01	20.02.2026 10:22	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По ТМ. РПВ по ТМ. Обход ВЛ 20-23.02.26. На опорах: 6,17 следы межфазного КЗ на изоляторах фаз А,С. 05.03.2026 произведена замена изоляторов.		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1	0,19	936	18	инцидент 2 категории (И2)	-11°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-26	22.02.2026 02:15	22.02.2026 02:27	0:12	22.02.2026 02:27	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 28.02.2026		школы, д/с - 2 кот. - 2	0,80	250	15	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	22.02.2026 02:30	22.02.2026 03:53	1:23	22.02.2026 17:48	15:18	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на головном участке до РЛ-2 опора 62, нагрузка переведена на Ф-4 ПС 110 кВ Раздольное-2. 10:45 ДБ для внепланового осмотра в пр. оп. 1-62. 13:25 внеплановый осмотр завершен: на оп. 33 обнаружен срыв изолятора, провод лежит на траверсе, опора имеет наклон. Организовывается АГП. 16:33 ДБ для восстановления изолятора на оп. 33. В 16:42 работы по восстановлению изолятора окончены. Оборудование вводится в работу. 17:48 включен по нормальной схеме.	Ф-4 ПС 110 кВ Раздольное-2		0,20	80	9	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	22.02.2026 18:15	22.02.2026 18:21	0:06	22.02.2026 18:21	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 18:15 ПЮЭС ПС Кипарисово Ф-6 откл. от МТЗ, АПВ-НУ (Кипарисово 2, 30 чел, СЗО: нет, 0,60 МВт, 3ТП,РИЧПН, пасмурно, +4) 18:21 РПВ успешно, включен по нормальной схеме. В СТП 5520 повреждение штыревого изолятора средней фазы (отключение за 22.02.2026 23:59)			0,60	30	3	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	22.02.2026 18:49	22.02.2026 23:03	4:14	24.02.2026 17:54	47:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,3км, Lбазы=75км. В 22:36 включен до ЛР-1, с отключенной ТП 4134. В 23:03 включен без отпайки от оп.42 на ТП 4134 Рубеж, в 23:37 на ТП 4134 Рубеж установлено РИСЭ 5 КВт (1 дом, 1 чел, пчеловод). 23.02.2026 в 12:12 визуально подтверждено повреждение концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ на оп.41/2 (первый кабельный участок от РЛ опоры № 41А в сторону ТП 4134). 24.02.2026 в 12:31-17:54 произведен монтажа кабельной вставки 2м и одной соединительной муфты на участке КЛ-10 кВ оп. 42/1-42/2, включен в работу по нормальной схеме.		орг. связи - 1	0,22	30	15	инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 25 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	22.02.2026 23:59	23.02.2026 00:12	0:13	23.02.2026 08:13	8:14	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=19,8 км, Lбаза=45 км. В 00:12 включен до РКЛ оп.47, запитан основной потребитель, включено 20 ТП из 48-ми (основная нагрузка). В 02:10 включен до ЛР-4 оп. 94/1, включено 29 ТП из 48-ми. В 03:10 включение до ЛР-7 оп.94/65/46/1 не успешно, поврежденный участок от ЛР-4 оп.94/1 до ЛР-7 оп.94/65/46/1. В 04:37 включен в работу с "землей", запитаны все потребители. В 07:35 включен без ТП 5520. В ТП 5520 обнаружено повреждение штыревого изолятора средней фазы. 08:02-8:13 заменен штыревой изолятор средней фазы, Ф-6 включен в работу по нормальной схеме.			1,42	30	31	инцидент 2 категории (И2)	-4°С, 12 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	23.02.2026 01:23	23.02.2026 01:27	0:04	23.02.2026 01:27	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.04.2026		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,70	140	71	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 20 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-5 Прибрежный\ РП 10 кВ Новониколаевка 1С\Ф-5 Горноводное	23.02.2026 02:49	23.02.2026 03:47	0:58	23.02.2026 08:00	5:11	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=71,3км. Lбазы=0км. Отключен РКЛ-5 оп.1 ВЛ 10 кВ Ф-5 Горноводное от РП 10 Новониколаевка. В 03-17 РПВ неуспешное. В 03-47 включено ТП-2034 от ВЛ 10 кВ Ф-9 Фурманово 1ТП из 5, основной потребитель - включено с.Новониколаевка. В 04-49 - включение до РЛ-18 оп.177 успешное. В 05-25 допущена бригада 4 чел. для осмотра ВЛ в пр.177-200 (видели вспышку). В 06-08 по ВЛ 10 кВ Ф-5 Горноводное произведен осмотр в пр.177-209 - повреждений не обнаружено. Продолжаем переключения для отыскания повреждения. В 06-42 - включение ВЛ 10 кВ Ф-5 Горноводное до РЛ 17 оп.287 - успешное. На РТП-2055 оп. 405/8 снята ветка со следами пожогов. В 08-00 включен полностью, по нормальной схеме.		гос. орг. - 3 орг. связи - 2	0,10	120	5	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 10 м/с, Ветер, Снег
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-7 Новожатково	23.02.2026 16:09	23.02.2026 16:17	0:08	23.02.2026 16:17	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Обнаружен провис провода в пр.оп.128-128А. Устранено 24.02.2026		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,15	450	12	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 9 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-19	24.02.2026 15:38	24.02.2026 15:39	0:01	24.02.2026 15:39	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 02.03.2026		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,17		4	инцидент 2 категории (И2)	-1°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	24.02.2026 16:09	24.02.2026 16:31	0:22	24.02.2026 16:31	0:22	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Выявлено термическое повреждение опор №65/168, 65/200, 65/217 в следствии пала (отключение ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7 РКЛ опоры 65/1336 за 24.02.2026 20:14)		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,47	310	11	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-19	24.02.2026 16:16	24.02.2026 16:17	0:01	24.02.2026 16:17	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 02.03.2026		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,17		4	инцидент 2 категории (И2)	-1°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	24.02.2026 17:31	24.02.2026 17:38	0:07	24.02.2026 17:38	0:07	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 31.03.2026 произведен внеплановый осмотр ВЛ, замечания в листе осмотра.			0,50	80	19	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 8 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	24.02.2026 17:57	24.02.2026 18:48	0:51	26.02.2026 13:46	43:49	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=34,32 км, Lбаза=75 км. В 18:48 включен без отпайки на вед.ТП "Дубки", запитаны все потребители, ТП "Дубки" запитано от собственного РИСЭ. 26.02.2026 11:15-11:45произведен осмотр пр.оп.278/2 — оп 278/135, обнаружен обрыв вязки провода ф.С на оп.279/19, провод на траверсе. 12:53-13:19 повреждение устранено.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,42	480	9	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7 РКЛ опоры 65/1336	24.02.2026 20:14	24.02.2026 20:14	0:00	27.02.2026 17:44	69:30	МТЗ	отсутств		РЗА П. РиЧПН. 4 ТП вед. на собственном ДГУ. В 20:37 включен РКЛ-2 оп.65/113В при отключенном 6ЛР оп.65/167, запитано 2 вед. ТП. Еще 2 вед ТП (ПЗ Школьная и ТП-Фермер на собственных ДГУ). 25.02.2026 10:43-15:15 произведен послеаварийный обход пр.оп.65/158—65/218: обнаружены повреждённые оп.65/168, оп.65/200, оп.65/217 по причине прохождения пала. Требуется спец техника высокой проходимости (бульдозер). 27.02.2026 15:23 допущена бригада по наряду-допуску для замены опоры 65/168 Ф-7 ПС Гвоздево !17:03 ПЮЭС Гвоздево Ф-7 окончены работы по замене опоры 65/168 17:44 ПЮЭС Гвоздево Ф-7 Включен в работу по нормальной схеме, запитаны все потребители		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,01		4	инцидент 2 категории (И2)	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Покровка \Ф-1 Гранатовка ОРЭС	25.02.2026 08:43	25.02.2026 10:40	1:57	25.02.2026 10:40	1:57	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 06.03.2026 РЖ2/15 произведен осмотр замечания не выявлены		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	0,10	250	6	инцидент 2 категории (И2)	-16°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский	26.02.2026 17:20	26.02.2026 17:20	0:00	26.02.2026 17:20	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре ВЛ-10 обнаружена птица со следами дугового перекрытия под опорой 61/9/8						инцидент 2 категории (И2)	-1°С, 2 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-15 Лесозаводск-Красное Знамя	01.03.2026 06:53	01.03.2026 06:54	0:01	01.03.2026 06:54	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 01.03.26 произведен обход ВЛ пр. 1-87 - без замечаний. 02.03.2026 произведен осмотр ВЛ, на оп. 105/34 следы межфазного КЗ на изоляторах фаз В,С. 04.03.26 поврежденная изоляция заменена.		мед. учр. - 1	1,00	818	11	инцидент 2 категории (И2)	-22°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Камень-Рыболов\Ф-9 ХанкРЭС Микрорайон	05.03.2026 10:48	05.03.2026 11:07	0:19	05.03.2026 11:07	0:19	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произвести осмотр ВЛ 06.03.26. Произведен осмотр ВЛ, Замечаний нет. Распоряжение 2-13.			0,20	500	9	инцидент 2 категории (И2)	-10°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	05.03.2026 11:04	05.03.2026 11:15	0:11	05.03.2026 17:48	6:44	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=7,84км Lбаза=25км. В 11:15 Ф-7 включен с выведенным участком КВЛ ТП 82001 - ТП 82014 (ВНС), ТП 82014 по АВР переведено на собств. ДГУ, все потребители включены. 12:22 ДБ 2 чел для послеаварийного обхода участка КВЛ ТП 82001 - ТП 82014. При осмотре обнаружено повреждение концевой кабельной муфты в ТП 82014 на КЛ в сторону ТП 82001. 13:31 допущена бригада для замены концевой муфты в ТП 82014. 17:48 Ф-7 включен по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 кот. - 6	3,00	1 400	10	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Приозерная\Ф-1 Новожатково	07.03.2026 02:02	07.03.2026 02:19	0:17	07.03.2026 02:19	0:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 10.03.2026. Замечаний нет. 08.04.2026 произведена выправка опор 15,16,54,62.			0,01		1	инцидент 2 категории (И2)	-5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-33	08.03.2026 17:18	09.03.2026 01:12	7:54	09.03.2026 01:12	7:54	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,8 км, Lбаза=66 км. СЗО: котельная (ТП-5192). Видимое повреждение КЛ 10 кВ между ЛР-3 оп.23 и ЛР-4 оп.24. В 19:05 включен до ЛР-3 оп.23, запитано 4 ТП из 10, электроснабжение котельной восстановлено. 22:00-23:40 на КЛ уч.оп.23-24 разработан котлован. 09.03.26 00:05-00:53 проведен монтаж каб. вставки 8 м и 2-х соединительных муфт. В 01:12 включен полностью, запитаны все потребители. ДГУ находится на ТП 5168 не подключен		школы, д/с - 1	0,58	50	10	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-17	08.03.2026 17:18	08.03.2026 19:05	1:47	12.03.2026 15:01	93:43	МТО	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,44км. Lбаза=66км. Видимое повреждение КЛ 10 кВ между ЛР-2 оп.28 и ЛР-3 оп.29. В 19:05 включен до ЛР-2 оп.28, запитано 2 ТП из 3-х. 09.03.26 в 01:12 нагрузка КТП-5151 переведена на Ф-33 ПС Тереховка (после монтажа каб. вставки на уч-ке Ф-33), запитаны все потребители. 11.03.2026 11:20 по Ф-17, ДБ 2 чел для разработки котлована в пролете опор 28-29. 18:00 закончены работы по разработке котлована, место повреждения визуально подтверждено, работы по монтажу муфт запланированы на 12.03.2026. График АВР до 14.03.26. 12.03.2026 12:20 по Ф-17 ДБ-2 человека для монтажа соединительной муфты на КЛ 10 кВ между опор №28 пр-2 и опорой 29 ЛР-3 13:24 ПС Тереховка Ф-17 закончены работы по монтажу муфт, кабель сдан под испытания. 13:58 ДБ 2 чел. на испытание КЛ 10 кВ между опор №28 и опорой 29 15:01 Ф-17 включён по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,50	70	3	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Петровка\Ф-4 ХанкРЭС Насосная	10.03.2026 16:53	10.03.2026 17:17	0:24	10.03.2026 17:17	0:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Под РТП 3070 обнаружена обгоревшая ветка, вокруг опоры погорела трава.		орг. водосн. - 1	0,16	325	8	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Мельгуновка \Ф-5 ХанкРЭС Мельгуновка-2	10.03.2026 21:27	10.03.2026 21:30	0:03	10.03.2026 21:30	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. В районе оп.101 обнаружена подгоревшая птица (сорока)		орг. связи - 1	0,30	194	5	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 0,1 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	16.03.2026 08:45	16.03.2026 11:25	2:40	16.03.2026 13:57	5:12	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=34,32 км, Lбаза=75 км. СЗО:Котельная, водонасосная, школа, ФАП, почта, телефонная станция. В 11:25 включен до 2ЛР оп.278/3 (без аб. ТП "Дубки"). 11:47-12:16 произведен осмотр ВЛ пр.оп.278/3 - 278/135: обнаружено повреждение изолятора ф.В на оп.278/29. 13:12-13:57 повреждение устранено, включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,17	480	7	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7/ РКЛ оп. 225	16.03.2026 15:25	16.03.2026 15:27	0:02	16.03.2026 15:27	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Сильный пал в пролётах опор 229-234. Оборудование без повреждений.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,50	100	16	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 6 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	18.03.2026 15:41	18.03.2026 15:50	0:09	18.03.2026 15:50	0:09	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 30.04.2026		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,20	140	71	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 3 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-7 Новожатково	18.03.2026 18:03	18.03.2026 18:14	0:11	18.03.2026 18:14	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 25.03.2026 замечаний нет		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,15	450	12	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 0,1 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4 РКЛ опоры № 238/1	18.03.2026 20:19	18.03.2026 20:36	0:17	19.03.2026 14:50	18:31	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Обесточено 4 вед.ТП: Ферма Юрченко, МТС, п/з Рязановка, Пасека (20чел, СЗО: нет). П/З Рязановка перешли на собственный ДГУ. В 20:36 включен до ЛР оп.238/29 успешно, запитано 1 вед. ТП Ферма Юрченко. Ветер 7м/с. В 22:55 включение без вед. отпайки оп.238/186/1 на МТС не успешно. В 23:13 все вед. ТП (МТС, ПЗ Рязановка и Пасечник) перешли на собственные ДГУ, все потребители запитаны. 19.03.2026 в 14:50 на оп/238/104 обнаружена ветка между ф.А и ф.В (убрана с помощью изолированной штанги, повреждения проводов нет), включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,01	20	4	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 7 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лучегорск\ВЛ 10 кВ Ф-6 Лучегорск-Нагорное 2 питание	19.03.2026 00:15	19.03.2026 01:25	1:10	19.03.2026 01:25	1:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19.03.26 произведен обход: на КТПН 2111 Коттеджи-1 в РУ 10кВ обнаружены следы перекрытия межфазного КЗ на опорных изоляторах 10кВ и на проходных изоляторах 10кВ фазы "В,С". Планируется замена до 31.03.2026.		орг. связи - 2	1,30	350	13	инцидент 2 категории (И2)	-4°С, 8 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Приозерная\Ф-1 Новожатково	19.03.2026 03:41	19.03.2026 03:50	0:09	19.03.2026 03:50	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08.04.2026 произведена выправка опор 15,16,54,62.			0,01		1		-6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Кировка\ВЛ 10 Ф-9 Кировка - Увальное	19.03.2026 12:01	19.03.2026 12:34	0:33	19.03.2026 15:05	3:04	МТЗ 1ст	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=12,2км. 12:09 отключен ЛР-7 оп.64, опробован участок ВЛ, без замечаний. В 12:34 отключен РТП 6117 оп. 70/18/1, включен фидер, запитано 10 ТП из 11. Разрушение опорного изолятора ф.В, перекрытие опорного изолятора ф.С на КТП-6117 Мечта. В 14:09 КТП 6117 Мечта выведена в ремонт. 14:23-14:52повреждение устранено. В 15:05 КТП 6117 введена работу, все потребители запитаны.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	0,80	850	11	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	20.03.2026 08:45	20.03.2026 11:27	2:42	20.03.2026 18:30	9:45	"земля" от КУ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,3км, Lбазы=75км. Включен в 11:27 без отпайки на ТП Дубки (аб.), отключен 2 ЛР опора № 278/3, ТП Дубки перешли на собственное ДГУ. 18:09 осмотр без замечаний		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,17	480	5	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 14 м/с, Облачно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	20.03.2026 11:12	20.03.2026 11:21	0:09	20.03.2026 11:21	0:09	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр до 30.04.2026		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,70	140	71	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 17 м/с, Облачно, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	20.03.2026 11:58	20.03.2026 12:03	0:05	20.03.2026 12:03	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ 23.03.2026 обнаружено провис провода на абонентской отпайке от оп. №2 провис провода, наклон опор №2,3, по ВЛ ДРСК замечаний не выявлено.			1,08	30	3	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 0 м/с, Снег, Ветер,
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-2 ЮРЭС "АЗС"	20.03.2026 12:08	20.03.2026 17:06	4:58	20.03.2026 17:06	4:58	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-7,58 км, Lбаза-30 км. Повреждение опорных изоляторов ф. А, В, С, ревизия МВ. Затекание воды по проходному изолятору Устранено			0,25	50	10	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка\ РКЛ оп.129	21.03.2026 20:24	21.03.2026 20:25	0:01	21.03.2026 20:25	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По ТМ. РПВ по ТМ в 20-25 - успешное. 23.03.26 произведен осмотр ВЛ: оп.155/6 обнаружена птица(ворона) со следами электродугового перекрытия.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,56	843	15	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7\	29.03.2026 10:42	29.03.2026 10:54	0:12	29.03.2026 10:54	0:12	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 20.04.2026.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,17	310	7	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	29.03.2026 15:18	29.03.2026 15:23	0:05	29.03.2026 15:23	0:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход до 01.04.26.			0,17	80	9	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Ильинка\ Ф-10 ХанкРЭС Троицкое	29.03.2026 17:48	29.03.2026 17:50	0:02	29.03.2026 17:50	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 29.03.26 19:12 произведен осмотр ВЛ замечаний не обнаружено.		школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,12	1 552	15	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексеевникольск\ Ф-2 УРЭС	29.03.2026 20:06	29.03.2026 20:10	0:04	29.03.2026 20:10	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход на 20.04.2026		угольные и горнорудные - 1 в/ч - 1 орг. связи - 1	0,30	200	5		+9°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 Алексеевникольск\ Ф-1 УРЭС\РП Пуциловка\Ф-5 "Улитовка"	29.03.2026 22:20	29.03.2026 23:16	0:56	29.03.2026 23:16	0:56	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Включен после осмотра (Р-5-23). Замечаний не выявлено		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,10	350	4		+9°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-4 УРЭС	29.03.2026 22:36	29.03.2026 22:39	0:03	29.03.2026 22:39	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. проведен осмотр 03.04.26 замечания:67,68-наклон траверс;68-76 -провис проводов.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	500	6		+5°С, 0 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-2 ЮРЭС "АЗС"	30.03.2026 00:57	30.03.2026 01:19	0:22	30.03.2026 01:19	0:22	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 03.04.2026 замечаний нет.			0,20	50	10		+5°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-13	30.03.2026 13:54	30.03.2026 14:20	0:26	02.04.2026 17:55	76:01	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 14:12 включены 13 из 14ТП, с РП 80201 остается обесточена ТП 82003. 14:20 включены все потребители, выведен участок КЛ 6 кВ ТП 82003 - ТП 82012 (был на ХХ). 01.04.26 В 11-55 ДБ 2ч для ОМП КЛ 10 "ТП82003-ТП82012". 16-56 обнаружено МП КЛ 10 в 190 м от ТП 82012. 02.04.26 11:00 ДБ 3 чел. для разработки котлована, 13:00, разработан котлован, МП подтверждено. 13:35 ДБ 3чел для монтажа кбабельной вставки и двух соединительных муфт. 17:30 смонтирована вставка 5м КЛ 10 и две соединительных муфты. 17:55 введен в работу по нормальной схеме.			0,90	520	13	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-9 ЮРЭС "КРС"	31.03.2026 14:59	31.03.2026 15:52	0:53	31.03.2026 15:52	0:53	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 15-29 включен при отключенном РС-108/11 запитано 2 ТП из 6. Проведен послеаварийный осмотр ВЛ. Замечаний нет. Все включено			0,10	150	6	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ Ф-2 Хор РЭС	31.03.2026 17:41	31.03.2026 18:51	1:10	01.04.2026 15:12	21:31	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение в ячейке В 10 Ф 2 муфта КЛ в сторону ВЛ. 18:35 Отключен РС 449/1. 18:47 потребитель запитан от резерва. 01.04.26 по Ф-2 произведены высоковольтные испытания головной КЛ перед монтажом. КЛ испытания выдержал. Организован ремонт концевых муфт в яч. Ф-2. 15:11 повреждение устранено	от Ф9 ПС Хороль		0,55	350	5	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-14	01.01.2026 12:40	01.01.2026 12:54	0:14	01.01.2026 12:54	0:14	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 05.01.25 с применением СИЗ убрана ветка в пролетах опор №9- №10 фото предоставлены в отключении за 11.01.26 06:12. 05.01.25 с применением СИЗ убрана ветка в пролетах опор №9- №10		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	1,10	240	13	инцидент 2 категории (И2)	-18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-10	01.01.2026 17:41	01.01.2026 17:50	0:09	01.01.2026 17:50	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. отключен В6 от защиты МТЗ с нагрузкой ф5 ПС Вл Александровское, обход проведен 15.01.2026г. замечаний нет		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 в/ч - 2 орг. связи - 1	3,00	900	19	инцидент 2 категории (И2)	-16°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-8	02.01.2026 20:42	02.01.2026 22:35	1:53	03.01.2026 14:10	17:28	МТО	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-2,48 км, Lбаза-28 км. ПС Шкотово Ф-8 был с частью нагрузки Ф-17 до оп. 37 (разобраны шлейфа).По информации от ЕДДС повреждение КТП 83068 (п. Шкотово ул. Набережная 5). По информации от дисп. Водоканала скважины и насос. ст. №1,2,3 в работе, замечаний нет. Произведен осмотр КТП 83068 (630 кВА), открытый огонь. 21:50 допуск пожарного расчета для тушения. фидер остается отключен для БВР по тушению пожара. 22:22 закончена ликвидация возгорания на КТП 83068. В 22:35 Включен в работу без КТП 83068, остаются обесточены 104 частных дома, СЗО нет. 03.01.26 00:06 выехал с Партизанского РРЭС с. Новицкое КАМАЗ в г.Большой Камень (Шкотовский РЭС), для погрузки 2-х РИСЭ с последующей транспортировкой их в п. Шкотово. 04:22 доставлен 1-й РИСЭ (250 кВТ) и включен в работу, запитаны потребители 3-х отходящих фидеров 0,4 кВ из 5, КАМАЗ уехал за 2-м РИСЭ в г.Большой Камень (Шкотовский РЭС). 06:20 доставлен 2-й РИСЭ к ТП-83068, включается в работу. 06:48 включен в работу 2-й РИСЭ с нагрузкой 2-х отходящих фидеров 0,4 кВ из 5 КТП-83068, электроснабжение всех потребителей восстановлено. 03.01.2026 в 09:57 Дб 6 человек в РУ-6 кВ КТП-83068 на замену трансформатора. 03.01.2026 в 14:10 произведена замена тр-ра в КТП -83068 , фидер включен в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1	1,10	300	9	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-6	04.01.2026 10:22	04.01.2026 11:07	0:45	04.01.2026 16:56	6:34	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-4,34 км, Lбаза - 25 км. 10:48 ОВБ осмотр КТП-7043 РУ-6/0,4. 11:01 ОВБ опора№17/4 отключено РТП-7043. 11:07 ПС"Екатериновка" включен без КТП-7043(РУ-0,4кв повреждение оборудования).13:15 с базы ПРРЭС выехала бригада на КТП-7043 для АВР. 14:16 ДБ на АВР. Устранено, схема восстановлена		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3	1,50	460	14	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-14	04.01.2026 20:30	05.01.2026 01:09	4:39	05.01.2026 01:09	4:39	"земля" от КУ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-8,66 км, Lбаза - 28 км. ф.С-0. По информации Шкотовского ЕДДС котельная "Школьная" запитана от собственного ДГУ. 21:04 ДБ 2 чел. на осмотр ВЛ-6 кВ Ф 14 ПС Шкотово. 23:30 опробован без отпайки ЛР-3 опоры № 40 земля осталась КИ Ф-С-0. 05/01/2026 В 00:00 опробован до ТП-83057 земля осталась КИ Ф-С-0. 01:02 с применением СИЗ убрана ветка в пролетах опор №9- №10 .В 01.09 Ф.14 введен в работу по нормальной схеме.		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	1,10	240	13	инцидент 2 категории (И2)	-7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-19	06.01.2026 05:00	06.01.2026 06:00	1:00	06.01.2026 15:23	10:23	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=29,014км, Lбаза=40км. 3ТП-7171 откл. В-6 "вывод" Бровничи.05:20 3ТП-7171 РУ-6 при включении В-6"Вывод" Бровничи" на ПС"Авангард" К.И. ПС Авангард 6 фаза "В"-0. В 3ТП-7171 В-6 отключен от К.У. 05:42 ОВБ Опора№307 отключен РЛ-5. В 06:00 по Ф-19 в ТП 7171 включен В 6 (ввод Бровничи), при отключенном РЛ-5 оп. 307, запитано большая часть нагрузки, погашено 4-ТП. 06:15 Доп.бригада ОВБ 2чел. пр.опор№307-397 обход, с осмотром КТП. 07:20 проведен осмотр 4-х ТП с.Бровничи- без замечаний. 12-00 по Ф-19 обнаружено повреждение - оп.360 обрыв вязки верхнего провода ф.-В. 13-30 ДБ 4чел оп 360 ремонт провода фаза В, 14-28 ТП7171 отключен В6 вывод на с Бровничи, 14-47 опора 307 включен РЛ-5, 15-23 ТП717 вкючен В6 вывод на с Бровничи, ф19 ПС Авангард включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 2 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 6	0,28	183	8	инцидент 2 категории (И2)	-18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-21	07.01.2026 22:08	07.01.2026 23:44	1:36	08.01.2026 01:31	3:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,16км, Lбаза=20км. 23:44 Ф-21 включен без отпайки от оп.59, запитано 11 из 15 ТП. 00:03 по Ф-21 ДБ 2 чел для осмотра ВЛ и ТП в пр.оп.59 - 59/12; 59/8 -59/8/46. В 01:31 произведен осмотр без замечаний, Ф-21 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 4	1,40	480	15	инцидент 2 категории (И2)	-10°С, 14 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	07.01.2026 23:19	07.01.2026 23:20	0:01	07.01.2026 23:20	0:01	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.01.26 12.01.25 в 12:56 ПЮЭС ПС Штыково по ф-27 ДБ на после аварийный обход ВЛ. Фото предоставлены карточке отключения за 08.01.26 19:05		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,35	400	16	инцидент 2 категории (И2)	-11°С, 5 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ц\2СШ 6 кВ	08.01.2026 17:05	08.01.2026 20:29	3:24	09.01.2026 11:11	18:06	ЗДЗДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключился В 6 Т-3, В 35 Т-3, блинкер ЗДЗ, ДЗТ, ЛЗШ. Обесточилась 2С 6 (6,5 МВт, 2720чел, 23 ТП, 6 СЗО). В ЗРУ 6 сильное задымление, слышен гул, для БВР по осмотру оборудования отключен В 6 Т-2, обесточена 1С 6 (3420 чел, 8,7 МВт, 22 ТП). На ПС Ц установлено отсутствие факта наличия открытого горения в ЗРУ 6 кВ. Обнаружено повреждение двух фаз КЛ 6 кВ от Т-3 до В 6 Т-3, повреждение 1 фазы КЛ на шинном мосту 6 кВ Т-2, повреждение КЛ 0.4 кВ между ТСН-1 и щитом собственных нужд. В 19:09 нагрузка ф-21 переведена на ф-3 ПС 3 , Р-120А (запитана ЦТП). В 19:35 ПС Ц Т-4 включен на ХХ, восстановлено электроснабжение собственных нужд ПС Ц, производится набор нагрузки. 19:49 ПС Ц включены ф-7 и ф-8 , Р-140А. 20:09 ПС Ц ф-19 отключился при включении бл. МТЗ, включен ф-5 (ВПЭС) 40А. 20:29 ПС Ц ф-3 (оборон.эн) включен 20 А и ф-15 (ВПЭС) включен 80А, включена большая часть нагрузки. 20:55 ПС Ц ф-22 (178 СРЗ) включен- 0А. ПС Ц нагрузка ф-19 (ВПЭС) переводится на ф-5 (ВПЭС) ПС Ц переведена в 21:01. В 21:29 ПС Ц включен Ф-1 ТХН. 22:51ПС Ц ДБ 2 чел. для испытания ШМ 6 Т-2. 09.01.2026 00:27 ПС Ц ДБ 3 чел. для монтажа муфт на ШМ 6 Т-2. 01:02 ПС Ц ДБ 2 чел. для испытания ШМ 6 Т-3. 05:48 ПС Ц работы по монтажу кабельной вставки ШМ 6 Т-2 окончены, ДБ 2 чел. для испытания ШМ 6 Т-2. 06:05 ПС Ц ШМ 6 Т-2 испытания выдержал, ввод в работу Т-2 возможен после устранения повреждений по ШМ 6 Т-3 (КП ШМ 6 Т-2 и ШМ 6 Т-3 расположены в одном кабельном лотке). 06:15 ПС Ц ДБ 3 чел. для ремонта ШМ 6 Т-3. 07:05 ПС Ц работы по монтажу кабельной вставки ШМ 6 Т-3 окончены, ДБ 2 чел. для испытания ШМ 6 Т-3. 07:22 ПС Ц ШМ 6 Т-3 испытания выдержал, начаты переключения по вводу в работу Т-2. 08:07 ПС Ц Т-2 введён в работу. 10:24 ПС Ц начаты переключения по вводу в работу Т-3. 11:11 ПС Ц введён в работу по нормальной схеме Т-3.	Т-4 ПС 35 кВ Ц	гос. орг. - 1	6,50	2 720	23	инцидент 2 категории (И2)	-8°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	08.01.2026 19:05	08.01.2026 20:10	1:05	08.01.2026 20:10	1:05	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр. 12.01.25 в 12:56 ПЮЭС ПС Штыково по ф-27 ДБ на после аварийный обход ВЛ.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	150	11	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Ф-2 Надеждинский РЭС	10.01.2026 18:51	10.01.2026 18:53	0:02	10.01.2026 18:53	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 13.01.2026 г. проведён послеаварийный осмотр ВЛ, без замечаний.			3,40	650	65	инцидент 2 категории (И2)	-10°С, 15 м/с, Снег, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-14	11.01.2026 06:12	11.01.2026 06:36	0:24	11.01.2026 13:19	7:07	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-8,66 км. Lбаза - 28 км. СЗО нет. В 06:36 включен до ЛР-3 оп.39, запитано 8 ТП из 13, основной потребитель запитан. 09:58 ДБ 3 человека на осмотр и ОМП на ВЛ-6 кВ ф-14 ПС Шкотово от опоры №39 до опоры № 102 12:57 Обнаружена обгоревшая ветка в пролетах опор № 101/1-101/2 на абонентской отпайке на СТП ООО "Строй Мост". 13:19 Ф-14 включен в работу по нормальной схеме.		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	1,00	240	13	инцидент 2 категории (И2)	-10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\В 6 Т-2 А	15.01.2026 00:34	15.01.2026 01:26	0:52	15.01.2026 01:26	0:52	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. По ТМ совместно с Ф-19 01:26 ПЮЭС ПС Залив произведен осмотр оборудования, В 6 Т-2 отключен действием УРОВ, В 6 Ф-19 отключен от МТЗ, по В 6 Ф-18 выпали блинкер аврийного отключения, В 6 включен. В 6 Т-2 включен в работу.			4,00	4 600	50	инцидент 2 категории (И2)	-10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\В 6 Т-2	15.01.2026 23:08	15.01.2026 23:23	0:15	15.01.2026 23:23	0:15	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. По ф.15 блинкер МТО, выключатель не отключался. СЗО:насосная, 5 котельных. В 23:17 В 6 Т-2 включен, 2С 6 кВ на х.х. В 23:23 включены все фидера 2С 6кВ, кроме ф.15.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	14,00	3 089	77	инцидент 2 категории (И2)	-15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15	15.01.2026 23:23	16.01.2026 02:35	3:12	16.01.2026 02:44	3:21	МТО	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,7км Lбаза=18км. 23:23 ПЮЭС ПС Надеждинская Ф-15 откл. от МТО (В-Надеждинское Новый, 1273чел, СЗО:котельные-2, 2 МВт, 31 ТП, РИЧПН, -15, ясно) !ПЮЭС ПС Надеждинская по Ф-15 - котельная №15 перевели на ДГУ. Погашенных СЗО нет. 01:18 ПЮЭС ПС Надеждинская по Ф-15 ДБ для регулировки привода выключателя 02:35 ПЮЭС ПС Надеждинская Ф-15 включен до R-3 опора 58 02:44 ПЮЭС ПС Надеждинская Ф-15 включен по нормальной схеме, включены все потребители		орг. связи - 1	5,00	1 273	31	инцидент 2 категории (И2)	-15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-8	18.01.2026 00:49	18.01.2026 00:56	0:07	18.01.2026 00:56	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 21.01.2026 Произведен осмотр ВЛ 20.01.2026, замечаний не выявлено.			0,30		2	инцидент 2 категории (И2)	-15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \В 6 Ввод №2	19.01.2026 15:51	19.01.2026 15:53	0:02	19.01.2026 15:53	0:02	МТЗ	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Т-1 в ремонте. 15:51 ПС Депо В 6 Т-2 откл от МТЗ (Iуст=402А, Iраб=300А)(с.Смоляниново. СЗО: котельная, школа, в/ч). В 6 Т-2 включен в 15:53 без Ф-8 (абон.Об.эн.)/ вкл. в 16:16. ПС Депо В 6 Т-2 отключился при переводе нагрузки Ф-8 (оборонэнерго, Iуст=200А, Iраб=10-20А), ф-8 загрузили до уставки срабатывания МТЗ В 6 Т-2.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 1	3,25	2 370	20	инцидент 2 категории (И2)	-12°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голубовка\Ф-19	20.01.2026 06:02	20.01.2026 06:32	0:30	20.01.2026 06:32	0:30	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.01.2026 произведен обход ВЛ,замечаний не выявлено.		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	2,10	330	29	инцидент 2 категории (И2)	-22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Угловая\ Ф-10	21.01.2026 04:33	21.01.2026 04:49	0:16	21.01.2026 04:49	0:16	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21.01.26 произведен осмотр без замечаний.		кот. - 1 орг. связи - 2	2,00	200	18	инцидент 2 категории (И2)	-16°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Давыдовка\В 6 Ф-15 Над РЭС	21.01.2026 16:33	21.01.2026 17:52	1:19	21.01.2026 17:52	1:19	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился с частью нагрузки Ф-4 ПС Кипарисово. РиЧПН. 17:23 включен до ЛР-10 оп.226. Запитано 9 из 27 ТП. 17:52 включен в работу с отключенной ведомственной отпайкой (на повреждении) оп. 226. По информации председателя на ведомственной отпайке обесточено 3 ТП, 90 домов, 150 чел. 03:26 включена ведомственная отпайка от оп. 226. включены все потребители.			1,50	500	27	инцидент 2 категории (И2)	-11°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-5	21.01.2026 20:05	21.01.2026 20:10	0:05	21.01.2026 20:10	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.01.2025 произведен послеаварийный обход, повреждений не выявлено.		гос. орг. - 1	0,05		6	инцидент 2 категории (И2)	-17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-13	23.01.2026 09:59	23.01.2026 13:05	3:06	23.01.2026 13:05	3:06	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,6км. Lбаза=13км 09:59 ПЮЭС ПС Западная Ф-13 откл. от МТЗ, АПВ-НУ 10:42 РПВ - неуспешно, отсутствует нагрузка по ф.В. выключатель отключен, персонал НадРЭС направлен на осмотр головного РЛ оп.1 при осмотре обнаружено на оп.1 отгорел шлейф по фазе В, между головной КЛ и РЛ-1, организовывается допуск бригады для проведения АВР 12:19 Д.Б 2 чел для ремонта шлейфа на оп.1 восстановлен шлейф ф.В и в 13:05 включен в работу по нормальной схеме		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	2,80	680	39	инцидент 2 категории (И2)	-22°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Михайловка\Ф-1 УРЭС Васильевка	24.01.2026 03:05	24.01.2026 03:09	0:04	24.01.2026 03:09	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 19.02.2026 по Р 3-4, замечаний нет.			0,40	500	7	инцидент 2 категории (И2)	-22°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-16	25.01.2026 11:50	25.01.2026 12:06	0:16	25.01.2026 12:06	0:16	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. По сообщению абонентов. Котельная запитана от собственного РИСЭ. Обход произведен 13.02.26.		кот. - 1 орг. связи - 3	0,40	281	14	инцидент 2 категории (И2)	-16°С, 1 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	26.01.2026 15:31	26.01.2026 15:52	0:21	26.01.2026 15:52	0:21	МТЗ	-	у	РЗА П. РиЧПН. 27.01.26 произведен послеаварийный осмотр: в пр.оп.281-282 неизвестными лицами производилась рубка деревьев (Ольха 25 см диаметр, 15 метров высота, 7 метров от ВЛ), следы КЗ на проводах (ремонт не требуется), сообщено в полицию.		орг. связи - 6	0,20	310	19	инцидент 2 категории (И2)	-15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-24\КТП РП 5767	27.01.2026 20:10	27.01.2026 22:24	2:14	27.01.2026 22:24	2:14	МТЗ	выведено	не произвзв	РЗА П. РиЧПН. СЗО: 2 котельные (перешли на собственные ДГУ). В 21:40 на оп.156 обнаружен обрыв шлейф. 22:01-22:24 произведен ремонт шлейфа и включен в работу по норм схеме.			3,00	250	19	инцидент 2 категории (И2)	-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-23\КТП РП 5767	28.01.2026 01:06	28.01.2026 01:36	0:30	28.01.2026 01:36	0:30	МТО	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Отключился в КТП РП 5767 при переводе нагрузки в вед. ТП "ЖК Формат"			0,70	100	9	инцидент 2 категории (И2)	-14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-24\КТП РП 5767	29.01.2026 00:10	29.01.2026 00:42	0:32	29.01.2026 00:55	0:45	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: 2 котельные (перешли на собственные ДГУ). В 00:42 в КТП РП 5767 включен В 6 яч.4, с отключенной нагрузкой ТП 5028 п.Прохладное (30 А). В 00:55 включена нагрузка ТП 5028 п.Прохладное - обесточенных потребителей нет. 29.01.26 в 15:15 произведены работы по изменению уставок в РП 5767.			3,00	250	19	инцидент 2 категории (И2)	-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-24\КТП РП 5767	29.01.2026 06:40	29.01.2026 07:05	0:25	29.01.2026 07:10	0:30	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: 2 котельные (перешли на собственные ДГУ). В 07:05 в КТП РП 5767 включен В 6 яч.4, с отключенной нагрузкой ТП 5028 п.Прохладное. В 07:10 включена нагрузка ТП 5028 п.Прохладное - обесточенных потребителей нет. В 15:15 произведены работы по изменению уставок в РП 5767.			3,00	250	19	инцидент 2 категории (И2)	-17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-5	03.02.2026 19:36	03.02.2026 19:40	0:04	03.02.2026 19:40	0:04	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19-36 Отключился В-6кв от МТЗ. 19-40 РПВ+, Обход проведен 06.02.2026 замечаний нет		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	1,10	570	20	инцидент 2 категории (И2)	-9°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-8	05.02.2026 18:21	05.02.2026 20:21	2:00	05.02.2026 20:21	2:00	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. 18:56 ПС Новицкое Ф-8 опробован ло ЛР-2 оп 28А - ну. 20:21 включен по нормальной схеме, земля самоутранилась. 09.02.26 произведен обход,без замечаний		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	1,40	515	11	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 10 м/с, Снег, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-6	05.02.2026 18:21	05.02.2026 19:45	1:24	05.02.2026 19:45	1:24	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09.02.2026 произведен обход, без замечаний		орг. связи - 4	0,50	231	18	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 10 м/с, Снег, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Улисс\ 4С 6 кВ	05.02.2026 18:38	05.02.2026 20:01	1:23	05.02.2026 20:01	1:23	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПН. РиЧПН. 18:38 ПЮЭС ПС Улисс В 6 Т-2 Ввод №2 откл. от МТЗ 19:22 ПЮЭС ПС Улисс произведен осмотр оборудования ПС, В 6 Т-2 Ввод №2 блинкер МТЗ-2 выключатель отключен, В-6 Ф-55 блинкер МТЗ-1 выключатель включен. ПС Улисс В 6 Т-2 ввод №2 включен в 20:01, восстановлено электроснабжение всех потребителей за исключением Ф-55 (повреждение в сетях абонента) 13:07 ПС Улисс по ф-55 ,проведена послеаварийной проверки РЗА, заменена катушка отключения , требуется регулировка привода. произведен осмотр В 6 Ф-55, выявлен выбитый АВ ЦУ, по осмотру ячейки без замечаний Проверка ЦУ по Ф-55 до 28.02.2026 06.02.26 11:55-13:07 по Ф-55 проведена послеаварийная проверка РЗА, заменена катушка отключения, требуется регулировка привода. 06.02.26 по Ф-55 проведена послеаварийная проверка РЗА, заменена катушка отключения, опробован привод В 6-без замечаний			4,85	4 650	26	инцидент 2 категории (И2)	-7°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	06.02.2026 03:46	06.02.2026 03:50	0:04	06.02.2026 03:50	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 16.02.2026 Произведён послеаварийный осмотр. Аварийных дефектов не обнаружено.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	1,20	100	13	инцидент 2 категории (И2)	-14°С, 0 м/с, Ветер, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-14	06.02.2026 10:45	06.02.2026 10:52	0:07	06.02.2026 10:52	0:07	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 17.02.2026 произведён послеаварийный осмотр КВЛ 6 кВ. Аварийных дефектов не обнаружено.		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	1,00	240	13	инцидент 2 категории (И2)	-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	06.02.2026 19:17	07.02.2026 02:56	7:39	10.02.2026 14:18	91:01	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,3 км, Lбаза=65 км. Отключён с частью нагрузки Ф-13 ПС Топаз. В 20:52 опробован выключатель в контрольном положении, без замечаний. В 21:09 опробован участок КЛ 6 кВ от Ф-48 ПС Береговая-1 до КТП-81164, неуспешно. В 21:35 определено МП по КЛ 6 кВ Ф-48 ПС Береговая-1 участок от КТП-81164 до КТП-КНС, участок выведен. В 21:49 КЛ 6 кВ Ф-48 ПС Береговая-1 включён с нагрузкой КТП-КНС 10, без замечаний (запитано одно ТП). 22:29-01:14 произведена прокладка и подключение перемычки СИП на участке КЛ 6 кВ Ф-48 ПС Береговая-1 от ТП 81165 до ТП А6. 6 микрорайон (на обслуживании ССК "Звезда"). На ПС 110 кВ Садовая заменен терминал защит Ф-20. В 02:56 запитаны все потребители от Ф-20 ПС 110 кВ Садовая. 08.02.2026 18:30 определено МП на КЛ-6 кВ в 1650 м от КТП-81164 в сторону КТП КНС10. 09.02.2026 16:24 котлован разработан, место повреждения подтверждено. Работы по монтажу КЛ вставки и 2х соединительных муфт запланированы на 10.02.2026. 10.02.2026 в 10:03 ДБ 3 человека для монтажа двух соединительных муфт и кабельной вставки 4м на участке КЛ6 КТП КНС10 — КТП-81164. В 13:16 Работы по монтажу двух соединительных муфт и кабельной вставки 4м закончены. В 14:00 ДБ 2 человека для испытания КЛ 6 кВ на участке КТП КНС10 — КТП-81164. 14:13 КЛ испытание выдержал. 14:18 Включён по нормальной схеме.	ф-20 Садовая	орг. водосн. - 1 кот. - 1	1,40	1 840	12	инцидент 2 категории (И2)	-12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Раковка\ Ф-4 ЮРЭС "Боголюбовка"	09.02.2026 07:16	09.02.2026 07:40	0:24	09.02.2026 18:00	10:44	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=12 км, Lбаза=30 км. В 07:40 включен участок ВЛ до РС 141/14, запитано 3 из 8 ТП (включена большая часть нагрузки). На оп.91 срыв изолятора верхней фазы, схлест проводов. 16:32-18:00 произведена замена изолятора оп.91, включен в работу по нормальной схеме.		орг. связи - 2	0,49	450	8	инцидент 2 категории (И2)	-20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \ Ф-25	10.02.2026 15:28	10.02.2026 15:28	0:00	11.02.2026 00:04	8:36	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Находился на ХХ. В 15:44 по неотложной заявке отключена ВЛ 110 кВ Волна-Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р. С погашением потребителей ПС 110 кВ Бурун, ПС 35 кВ Академическая, ПС 35 кВ Ренессанс. Отключенная мощность 40 МВт, 28188 чел., 161 ТП, 47 СЗО. Схема сети ремонтная: ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун отключена и заземлена. В 16:48 включена в работу ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун, запитаны все потребители: ПС 110 кВ Бурун, ПС 35 кВ Академическая, ПС 35 кВ Ренессанс. На ПС 110 кВ Котельная 2Р возгорание в сетях 6 кВ АО "ДГК" Приморские тепловые сети. В 17:20 ПС Котельная 2Р Т-5 выведен в ремонт, включена в работу ВЛ 110 кВ Волна-Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р. В 00:04 Ф-25 включен после проверки целостности изоляции КЛ. В 23:40 работы по ремонту радиатора Т-5 окончены, в 03:06 произвели высоковольтные испытания - замечаний нет (Т-5 готов к включению). В 07:03 ПС Котельная 2Р включена на холостой ход от Ф-25 ПС Волна после устранения повреждений персоналом АО "ДГК", производится набор нагрузки. В 16:43 персоналом АО "ДГК" включен в работу сетевой насос №4, ЩСУ-1, ЩСУ-2 от Ф-25 ПС Волна.		кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 5 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \ Ф-9	10.02.2026 15:28	10.02.2026 15:28	0:00	10.02.2026 23:43	8:15	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Находился на ХХ. В 15:44 по неотложной заявке отключена ВЛ 110 кВ Волна-Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р. С погашением потребителей ПС 110 кВ Бурун, ПС 35 кВ Академическая, ПС 35 кВ Ренессанс. Отключенная мощность 40 МВт, 28188 чел., 161 ТП, 47 СЗО. Схема сети ремонтная, ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун отключена и заземлена. В 16:48 включена в работу ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун, запитаны все потребители: ПС 110 кВ Бурун, ПС 35 кВ Академическая, ПС 35 кВ Ренессанс. На ПС 110 кВ Котельная 2Р возгорание в сетях 6 кВ АО "ДГК" Приморские тепловые сети. В 17:20 ПС Котельная 2Р Т-5 выведен в ремонт, включена в работу ВЛ 110 кВ Волна-Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р. В 23:43 ПС Волна Ф-9 включен, после определения целостности изоляции.		кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-3	11.02.2026 20:47	11.02.2026 21:16	0:29	11.02.2026 23:52	3:05	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 8,9км. Lбаза= 15 км. В 21:16 включен до оп.24, запитано 5 ТП. В 21:48 включён до РЛ-2 оп.61, запитано СТП 7405, включено 6 ТП из 8. В 22:36 включение до РЛ-5 оп.86\1 неуспешно. 22:49-23:37 произведен осмотр ВЛ: в пр.оп.88-89 под ВЛ обнаружена горелая ветка. В 23:52 включён по нормальной схеме, включены все потребители.			0,10	237	8	инцидент 2 категории (И2)	-7°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	14.02.2026 18:05	14.02.2026 19:30	1:25	15.02.2026 08:00	13:55	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=51,5км Lбаза=40км. В 18:54 включение без отпайки от ЛР-2 оп.69 не успешно. В 19:30 включен до ЛР-3 оп.168, включено 8 ТП из 19 ТП (210 чел, большая часть нагрузки). В 21:42 включен до ТП-7134, запитано 13 из 19 ТП (СЗО:школа, котельная). В 23:05 включен до ЛР-5 оп.397, запитано 15 из 19 ТП. 23:24-06:47 произведен обход ВЛ: в пр.оп.435-436 обнаружен обрыв 2-х проводов ф.А,В в результате падения 2-х деревьев (береза, d-25-30 см, 20 м) первое дерево было спилено и держалось за второе. 07:10-08:00 повреждение устранено, включен в работу по нормальной схеме, запитаны все потребители.		орг. связи - 6	0,20	410	19	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-1	14.02.2026 20:28	14.02.2026 20:35	0:07	14.02.2026 20:35	0:07	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 19.02.2026 проведён послеаварийный осмотр; без замечаний.			0,30		1	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-10	16.02.2026 10:13	16.02.2026 10:36	0:23	16.02.2026 10:36	0:23	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 16.02.2026 проведён осмотр, замечаний не обнаружено.		орг. водосн. - 2	0,80	30	6	инцидент 2 категории (И2)	-6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-3	17.02.2026 14:12	17.02.2026 14:17	0:05	17.02.2026 14:17	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведён осмотр линии, обрыв провода 0,4 кВ ТП 5313		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	0,20	200	4	инцидент 2 категории (И2)	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-4и участок ПРРЭС	18.02.2026 10:15	18.02.2026 10:15	0:00	18.02.2026 10:15	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. С нагрузкой Ф"Несвоевка". Обход до 20.02.26. 19.02.26 произведен обход ВЛ. составлен листок обхода		в/ч - 2 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 3				инцидент 2 категории (И2)	-9°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горная \ Ф-17	18.02.2026 13:07	18.02.2026 16:43	3:36	18.02.2026 16:43	3:36	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7,4км, Lбаза=7 км. СЗО: котельная №13 (резерв от Ф-6 ПС"Горная" ТП-7371); котельная №31 (резерв от Ф-11 ПС"Партизан" КТП-7579). В 14:48 вкл. до оп. №63 РЛ-1, запитано 3ТП. В 14:57 доп.бригада 2чел. пр.опор №63-109 обход с осмотром КТП. 16-43 Ф-17 включен по нормальной схеме, под проводами пр.оп.67-68 обнаружена обгоревшая ветка.		кот. - 1 орг. связи - 2	0,30	143	8	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-14	18.02.2026 13:50	18.02.2026 13:56	0:06	18.02.2026 13:56	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется обход до 30.04.26		мед. учр. - 3 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2	1,00	240	13	инцидент 2 категории (И2)	-7°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	18.02.2026 16:18	18.02.2026 16:24	0:06	18.02.2026 16:24	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. планируется обход до 30.04.2026г.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,99	100	13	инцидент 2 категории (И2)	-6°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-11 в ТП7395 "Бункерная"\В 6 кВ ТП-7395 - 7361	18.02.2026 16:29	18.02.2026 16:35	0:06	18.02.2026 16:35	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр проведен 26.02.26 замечаний не выявлено			0,25	400	5	инцидент 2 категории (И2)	-9°С, 20 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-8	22.02.2026 06:58	22.02.2026 07:06	0:08	22.02.2026 07:06	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 28.02.2026		орг. водосн. - 1	0,95	140	5	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 20 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Строительство ПРРЭС	23.02.2026 00:01	23.02.2026 01:30	1:29	23.02.2026 05:43	5:42	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,6км, Lбаза=0. В6 отключен от КУ с землей фаза С-0, бригада ОВБ 2чел выехала на оп 75, 00-32 опора 75 отключен РЛ1, 00-35 ЦРП ПГРЭС при включении В6 ф Строительство появилась земля В6 отключен. 00:35 ПС ЦРП ПаГРЭС Ф-строительство опробован до ЛР-1 неуспешно КУ "земля". 01:30 ТП7443 включен В6 ввод ф9 ПС Партизан запитано 9 ТП из 21 от Ф-9 ПС Партизан до ЛР-1 оп. 75, 02-14 ДБ 3чел пролет опор 1-75 обход, на дороге гололедные явления. 04:19 обнаружен срыв вязки оп. 60 ф.В. 05-12 дб 3чел опора 60 замена вязки крепления провода к штыревому изолятору фаза С, 05-43 ф Строительство включен по нормальной схеме		гос. орг. - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	0,30	759	21	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 20 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-9	23.02.2026 02:46	23.02.2026 03:42	0:56	23.02.2026 11:52	9:06	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,9км Lбаза=0. 02-46 отключен В6 от КУ с землей фаза В-1,0 с нагрузкой ф Строительство ЦРП ПГРЭС 03-08 ТП 7443 отключен В6 вывод на ТП 73391 отключен В6 вывод на ТП 7450 включен В6 ф9 КИ норма запитано 8ТП из 36шт. 03-17 ТП7343 включен В6 вывод на ТП7447 КИ норма запитано 11ТП из 36шт. 03-42 ТП 7337 отключен В6 вывод на ТП7452 ТП7343 включен В6 вывод на ТП7450 запитано 17ТП из 36шт, основновной потребитель, 04:10 ТП 7452 отключен В6 вывод на КТП 7327 КТП7337 включен В6 вывод на КТП 7452 КИ норма запитано 33ТП из 36шт, 04-48 опора 1 от опоры 142 отключен РЛ КТП Потребителя, КТП 7452 при включении В6 появилась земля В6 отключен. (Бригада отвлекалась в помощь на Ф-Строительство). 06-14 дб 3чел пролет опор 140 - 154 обход, 07-50 обход закончили явных повреждений нет в пролете опор 141 - 142, 152-154 требуется чистка просеки. 09:10 ПС Партизан отключен В-9 для включения КТП-7452 В-6"вывод" КТП-7327. 09:21 ОВБ КТП-7452 РУ-6 включен В-6 "вывод" КТП-7327. 09:30 ПС"Партизан" включен в работу В-6кв с К.И.фаза"В"-1,0 для работы прибором "Квант". 09:31 Доп.бригада 2чел. для отыскания повреждения с прибором"Квант". 10-57 по Ф-9 окончены работы по поиску земли прибором КВАНТ в пр. оп. 140-154, в пр.оп. 143-144 обнаружено касание ветки дерева провода Ф-"В", участок ВЛ пр. оп. 140-154 выводится в ремонт. 11:52 ПС Партизан Ф-9 включен в работу по нормальной схеме, в пр. оп. 143-144 убрали ветку дерева с провода Ф-"В" оперативной штангой.		мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 16	1,50	2 856	36	инцидент 2 категории (И2)	-6°С, 10 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-16	23.02.2026 08:31	23.02.2026 11:28	2:57	23.02.2026 13:43	5:12	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=17,33км Lбаза=40 км. Котельная запитана от собств. ДГУ. В 10:40 с базы ПРРЭС выехала бригада на Ф-16 ПС 35 кВ Сергеевка (гололед). 11:28 Ф-16 включен в работу при отключенном ЛР-2 оп.87, запитано 12ТП. 11:45 по Ф-16 ДБ в пр.оп.88-143 для обхода с осмотром ТП. В13:43 Ф-16 включен по нормальной схеме, в пр.оп. 130-131 убрали ветку с проводов Ф-"А-В" оперативной штангой.		кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	281	16	инцидент 2 категории (И2)	-11°С, 20 м/с, Ясно, Ветер

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-23	23.02.2026 15:41	23.02.2026 16:07	0:26	23.02.2026 16:07	0:26	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обход проведен 26.02.26: в пр.оп.63-64 видны на проводе следы пожогов поросль выше 4,5м.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,35	355	10	инцидент 2 категории (И2)	-5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-23	26.02.2026 08:49	26.02.2026 08:54	0:05	26.02.2026 08:54	0:05	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Обход проведен 26.02.26: в пр.оп.63-64 на проводе видны следы пожогов, поросль выше 4,5м.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	0,60	355	10	инцидент 2 категории (И2)	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \В 6 Т-1	26.02.2026 14:20	26.02.2026 17:23	3:03	26.02.2026 22:00	7:40	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Одновременно отключился вед. Ф-5 (абонент ИТК), работал с "землёй". Обесточилась 1С 6 кВ. Произведен осмотр 1С 6кВ: в яч. Ф-5 повреждение концевой кабельной муфты, поврежден выключатель В 6 Ф-5, верхним втычным контактам в яч. Ф-5 требуется протирка. В 14:44 нагрузка Ф-8 переведена на Ф-23, в 17:23 нагрузка Ф-5 переведена на Ф-23 (включено 1,5 МВт / без населения). В 18:35 ДБ для испытания 1С 6кВ. В 19:10 ПС Кролевцы нагрузка Ф-9 переведена на Ф-28, запитано 2,5 МВт/1380 чел. Остается обесточенным Ф-11: 0,2 МВт, 120 чел, 3ТП (вед). В 20:05 произведены испытания 1С 6, испытания выдержала. В 21:05 включена в работу 1С 6, нагрузка включена без ф-13 (необходима регулировка тележки). В 22:00 ф-13 включен.	ф-23, 28 Кролевцы	уголовные - 7 кот. - 1	2,70	1 500	20	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Океанская\В 6 Т-2	01.03.2026 08:30	01.03.2026 11:52	3:22	01.03.2026 11:52	3:22	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 2С 6кВ (СЗО: 3 котельные). 10:30 осмотр: по В-6-Т2 блинкер "МТЗ", фидера не отключались; опробование секции шин напряжением с отключенными отходящими вед.фидерами (ф.8,ф.9,ф.10) неуспешно. Повреждение ОПН ТН 2С 6. 10:53 включен В 6 Т2, 2С 6 под напряжением, ТН 2С 6 включен в работу, выведен из работы ОПН ТН 6 2С 6 (ф.-А,В,С). 11:21 включены в работу ТСН-2 и ф-8. 11:35 вед. ф.9 при включении отключился аварийно. 11:52 вед.ф.10 включен в работу. 12:11 вед.ф-9 включен (аб.ВПЭС). 03.03.2026 выполнена замена ОПН ТН 6 2С.		орг. связи - 1	3,20	890	11	инцидент 2 категории (И2)	-6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7	01.03.2026 20:16	01.03.2026 23:44	3:28	02.03.2026 00:05	3:49	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=17км, Lбаза=15км. Отключился выключатель в ТП-7022 яч.7025 от МТЗ, АПВ нет. СЗО: котельная, скважина. Котельная запитана от собственного ДГУ. 21:11 по Ф-7 опробован уч. ВЛ 6 кВ ТП-7022 - 7025 не успешно. 21:25 ДБ 2 чел на уч. ВЛ 6 кВ ТП-7022 - 7025 пр.оп. 95-61 для обхода с осмотром. 23:44 обнаружена ветка со следами подгара под проводами в пр.оп.78-79, Ф-7 включен до ТП-7025 запитано 7 из 21 ТП, большая часть нагрузки. В 00:05 Ф-7 включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	404	21	инцидент 2 категории (И2)	-5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	02.03.2026 08:46	02.03.2026 11:32	2:46	02.03.2026 13:41	4:55	"земля" от КУ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22км, Lбаза=50км. 10:26 включен до ЛР-6 оп.162, запитано 1ТП. 10:50 при включении до РКЛ5 оп.190 КИ "земля". 11:23 включен до РКЛ5 оп.190 с отключенной отпайкой ЛР-4 оп.186, запитаны 4 ТП из 14-ти. 11:32 включен без отпайки ЛР-4 оп.186, запитаны 12 ТП из 14-ти (основной потребитель). 11:43 допущена бригада для осмотра участка ВЛ от ЛР-4 оп.186. обнаружен обрыв вязки провода на оп. 186/26 ф.А 13:08 ДБ 2 чел.на ВЛ-6 кв ф-7 опора № 186/26 восстановление вязки провода Ф.А 13:41 Ф-7 включен в работу по нормальной схеме.		орг. связи - 4	0,12	100	14	инцидент 2 категории (И2)	-10°С, 13 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-14	03.03.2026 03:34	03.03.2026 06:22	2:48	27.03.2026 15:23	587:49	МТО	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=3,33км. Lбазы=65км. Отключился с нагрузкой ф.13 Топаз. 05:30 Повреждение на головном участке, при переводе нагрузки на Ф-28 ПС Береговая-2 появляется "земля" С-0. 06:22 нагрузка 5 ТП из 11 переведена Ф-28 ПС Береговая-2 (большая часть нагрузки). В 07:31 нагрузка в полном объеме переведена на Ф-28 ПС Береговая-2, на повреждении головной участок КЛ Ф-14 и по ф.13 Топаз КЛ 6 ТП-1139-ТП-81154. 03.03.2026 13:15-15:30 на участке КЛ 6 кВ ЦРП 103—ПС Береговая 2 определено МП КЛ в 577 метрах от ЦРП-103. 04.03.26 производились испытания и ОМП КЛ 6 кВ ТП1139-ТП181154, место повреждения не определено. 05.03.26 12:35-16:38 на уч-ке КЛ 6 кВ Ф-14 ПС Береговая-2 от ТП1139 до ТП81154 определено МП в 157 метрах от ТП-81154. 11.03.2026 10:32-16:46 произведена разработка котлована на участке КЛ 6 кВ от оп.6 до ЦРП 103, МП не подтверждено, требуется испытание. 12.03.2026 13:23-15:13 место повреждения не подтверждено, требуется уточнение. 13.03.2026 13:31-17:06 произведен монтаж двух соединительных муфт и КЛ вставки на участке от ПС Береговая 2 до ЦРП 103. 16.03.2026 12:56-13:37 произведено испытания участка КЛ 6 кВ ЦРП-103 — РЛНД оп.6, испытания выдержал. В 14:46 включён участок КЛ6 Ф-14 ПС Береговая-2 - ЦРП-103. 23.03.2026 09:32-17:42 разрабатывали котлован на участке КЛ 6 кВ от ТП-1139 до ТП-81154. 24.03.2026 09:41-15:18 разрабатывали котлован, требуются высоковольтные испытания КЛ для подтверждения МП. 26.03.2026 09:57-12:55 произведено расширение котлована на участке КЛ 6 кВ от ТП-1139 до ТП-81154, требуются высоковольтные испытания КЛ для подтверждения МП. 27.03.26 15:23 смонтировано 2 муфты, 5 метров вставка участок от КТП-1139 до КТП 81154, включён по нормальной схеме.	ф.28 Береговая-2	школы, д/с - 1 кот. - 2	1,00	200	11	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 3,7 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	03.03.2026 13:32	03.03.2026 17:12	3:40	03.03.2026 17:12	3:40	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=5,45км Lбаза=68км. 03.03.2026 в 14:04 определено место повреждения на участке КВЛ 6 кВ оп. 2 - ЛР1 оп. 3. Повреждение в следствии воздействия сторонней организации, вызвана полиция. 15:32 ДБ 3 человека для монтажа двух соединительных муфт и КЛ вставки на участок КЛ 6 кВ оп. 2 - ЛР1 оп. 3. В 17:12 включен по нормальной схеме.			1,00	250	15	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\ Ф-8	10.03.2026 05:06	10.03.2026 11:00	5:54	10.03.2026 14:12	9:06	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=2,48 км, Lбаза=28 км. С нагрузкой часть Ф17 ПС Шкотово и часть Ф2 ПС Шкотово. В 07:05 включение без участка Ф-2 отпайка на Приматодор ТП 3041 неуспешно. В 09:55 ДБ для осмотра КВЛ участок оп.1-40, и оп.14-14/21. В 11:00 включён до ТП-83046 (без отпайки Ф-17 ПС Шкотово), запитано 5 ТП из 10. В 11:29 ДБ 2 чел. для определения МП по КВЛ 6 кВ Ф-17 ПС Шкотово пр.оп.75-49/8. В 14:12 включён (с нагрузкой Ф-17 ПС Шкотово и Ф-2 ПС Шкотово) без вед. ТП, отпайка на оп.70/1 по Ф-17 ПС Шкотово. Вед. ТП запитано от Ф-14 ПС Шкотово.	Ф-8 ПС Шкотово	орг. водосн. - 1	0,95	140	8	инцидент 2 категории (И2)	-9°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-6	13.03.2026 05:05	13.03.2026 05:09	0:04	13.03.2026 05:09	0:04	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 17.03.2026.Произведён обход пр.опор 48-49 обнаружена ветка со следами пожогов под линией.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 3	1,00	460	15	инцидент 2 категории (И2)	-9°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-3\ ЦРП\Ф-8 РП 1-2	17.03.2026 15:55	17.03.2026 16:05	0:10	20.03.2026 12:11	68:16	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Обесточились ЦРП, РП 1-2 1С 6 кВ, ТП-1, КТПН-2, ведомственные 4 шт. В 16:05 включены все потребители, выделен поврежденный участок КЛ ТП-1 - ТП-3, без нагрузки. На месте повреждения обнаружена строительная техника организации "Купол - М", сообщено в полицию. 18.03.26 16:30 разработан котлован, произведен монтаж одной соед.муфты. 19.03.26 10:20-11:57 произведен монтаж второй соединительной муфты, кабель сдан под испытания и фазировку. 20.03.2026 11:37 ДБ для испытания в ТП 1 КЛ 6 ТП-1 ТП -3 в 12:11 в ТП 1 включен КЛ 6 ТП-1 - ТП -3 на х.х.требуется фазировка			0,50	50	8	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Коммунар \Ф-4 УРЭС	18.03.2026 05:12	18.03.2026 05:20	0:08	18.03.2026 05:20	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на абонентской КТП "Николенко" от оп. 65		орг. водосн. - 2 кот. - 1	1,40	1 643	14	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-1	18.03.2026 16:19	18.03.2026 16:44	0:25	18.03.2026 22:07	5:48	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл-3,39 км, Lбаза-33км. В 16:44 включен без отпайки на оп.19 (без 2-х ТП). В 17:20 включен до РЛ-8 оп.19/43, без 1 ТП. Остается отключена отпайка (28 опор) до абонентской ТП «Охотохозяйство», абонент запитан от собственного РИСЭ. В 22:07 включен по норм схеме, повреждение на вед. ТП оп.19/71 Охотхозяйство Орлиное.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	190	10	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-7	18.03.2026 16:25	18.03.2026 20:42	4:17	18.03.2026 20:42	4:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,42км, Lбаза=33км. В 17:52 включение без ТП 5760 неуспешно. 18:10-19:10 произведен обход по всей длине ВЛ, без замечаний. В 20:42 включен по нормальной схеме, запитаны все потребители.			0,10		1	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	18.03.2026 17:10	18.03.2026 17:22	0:12	18.03.2026 17:22	0:12	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 35 кВ Сергеевка повреждение ТТ 6 ф.А Ф-12. (заменили 18.03.26)		орг. связи - 6	0,20	310	19	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 16 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-7	18.03.2026 18:50	18.03.2026 19:19	0:29	19.03.2026 17:55	23:05	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=10,94км, Lбазы=0км. УИК №2226, №2224. На оп.64 повреждена муфта концевая выводного КЛ6 кВ. В 19:19 включен до КТП 7353, запитано 16ТП из 19ТП. В 19:27 запитано 17 ТП от ф.11 ПС Партизан. В 19:40 запитано 18 ТП из 19ТП от резерва. В 22:10 на оп.65 отсоединён КЛ 6 кв выводной КТП 7353. В 22:22 запитаны все потребители. 19.03.26 11:52 ДБ 2 чел. для ремонта КЛ 6 кВ от оп.65 до ТП 7353. В 17:10 ДБ 2 чел. на сборку шлейфов на оп.65. 17:55 включено по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 7	1,50	1 460	19	инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-29	18.03.2026 20:00	18.03.2026 20:54	0:54	19.03.2026 01:03	5:03	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lквл=26,8км, Lбаза=68км. В 20:54 включен до РЛ оп.116, запитано 8 из 15ТП. В 21:12 ДБ 2 чел. на ОМП и осмотр ВЛ от РЛ оп.116 до РЛ оп.313. В 01:03 включен по норм схеме, повреждение на вед отпайке на КТП-карьер ШДКС оп.271/1. D 14:35 включили вед. отпайку на КТП-ШДСК (карьер) оп 271/1.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 3 орг. связи - 1	1,30	270	15	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 7 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-3	19.03.2026 01:47	19.03.2026 01:50	0:03	19.03.2026 01:50	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 31.03.2026 произведен внеплановый осмотр ВЛ, замечаний нет.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	0,30	200	4	инцидент 2 категории (И2)	-5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7	19.03.2026 03:14	19.03.2026 05:26	2:12	19.03.2026 05:26	2:12	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. 04:25-05:00 произведён обход пр.оп.1-61: в пр.оп.42-43 обнаружена ветка под линией, со следами пожогов.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,30	550	16		+2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-2	19.03.2026 09:13	19.03.2026 09:32	0:19	19.03.2026 09:32	0:19	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр до 30.04.2026			0,15	20	7	инцидент 2 категории (И2)	-4°С, 15 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-9	22.03.2026 19:15	22.03.2026 19:18	0:03	22.03.2026 19:18	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр ВЛ 23.03.2026 по ВЛ ДРСК замечаний не выявлено.		кот. - 1 орг. связи - 1		154	12	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-7	23.03.2026 11:29	23.03.2026 11:30	0:01	23.03.2026 13:36	2:07	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,54км Lбаза=23км. В 11:30 нагрузка переведена на Ф-16. В 13:36 Ф-7 включен по нормальной схеме. Осмотр до 30.04.2026.	ПС Суражевка ф16		0,30		3	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 6 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Спутник \25 ВРЭС	23.03.2026 11:58	23.03.2026 11:58	0:00	25.03.2026 15:14	51:16	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=1,86км Lбаза=35км. Нагрузка переведена по АВР на Ф-7 ПС Спутник. Предварительно на повреждении КЛ 6 Ф-25 Спутник - РТП Садгород. 24.03.26 производились работы по измерению сопротивления изоляции. 25.03.2026 13:10-13:53 произведены ВВ испытания КЛ, испытание выдержала. В 15:14 включен по нормальной схеме.	Ф-7 ПС Спутник		0,30	100	2	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-9	24.03.2026 14:28	24.03.2026 14:51	0:23	25.03.2026 00:16	9:48	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,9км Lбаза=0. 14:31 РПВ не усп. В 14:51 Ф-9 включен до ТП 7343 (включено 10 ТП из 27, основная часть нагрузки). 15:14 по Ф-9 в ТП 7327 включен ВН в сторону Ф-17 ПС Партизан (включено 23 ТП из 27), выведен участок от ТП 7343 до 7450 (оп.65- оп.98). В 15:59 ДБ 2 чел. на разборку шлейфов на оп.98 в сторону ТП 7450. В 16:22 включены все потребители, на повреждении КЛ 6 кВ №1 оп.98 до ТП 7450. В 17:43 ДБ 2 чел. для ремонта КЛ 6 кВ №1 оп.98 - ТП 7450. 23-21 дб 2чел оп 98 сборка шлейфов, 25.03.26 00-16 ф9 ПС Партизан включен по нормальной схеме		мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 16	1,10	2 856	27	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-28	25.03.2026 09:51	25.03.2026 12:08	2:17	27.03.2026 18:32	56:41	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=15,4км Lбаза=13км. В 10:46 включен до ЛР-1 оп.19, запитано 3ТП. В 12:08 включен с отключенными РТП 5661 оп.46/1, ЛР аб. Примавтодор оп.50, запитано 22 ТП из 30 (основной потребитель). В 12:52 включен с отключенной отпайкой от оп.46/1, запитано 28 ТП из 30. Обесточены ТП-5661 (РСК, без потребителя), ТП Янковский (вед, склады). Обнаружено стороннее воздействие: следы раскопок на участке КЛ 6 кВ от оп.46/1 до ТП 5661, сообщено в полицию, СБ. В 14:12 ТП Янковский запитали от собственного РИСЭ, обесточенных потребителей нет. 26.03.2026 10:03-15:59 производилась разработка котлована в месте повреждения на участке КЛ 6 кВ от оп.46/1а до КТП 5661. 27.03.26 11:50-18:00 испытано и подтверждено МП, смонтированы две кабельные вставки по 10 м, испытано и в 18:32 Ф-28 включен по нормальной схеме.			2,60	131	30	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\В-1 6 Т-1	27.03.2026 05:14	27.03.2026 05:46	0:32	27.03.2026 05:46	0:32	ЛЗШ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 05:14 на ПС 110 кВ Садовая отключился В-1 6 Т1 от ЛЗШ, обесточена 1С 6 кВ (0,20 МВт, 3 ТП, СЗО нет). Выключатели отходящих фидеров от 1С 6кВ (В 6 Ф-3,4,5) во включенном положение, выпавших блинкеров нет. В 05:25 включен В-1 6 Т-1, включена 1С 6кВ, без замечаний. Произведен осмотр оборудования 1С 6 кВ и ячеек отходящих фидеров от 1С 6кВ, при осмотре яч В 6 Ф-5 на концевой кабельной муфте отходящей КЛ есть подтеки масла, требуются испытания. В 05:46 включены В 6 Ф-3,4 включены все потребители (Ф-5 был на холостом ходу, отключен по нормальной схеме, лица ответственные за электро хозяйство отсутствуют). 13.04.26 13:20 ПЮЭС ПС Садовая по В-1 6 Т-1 Д.Б. для послеаварийной проверки РЗА. 13:45 ПЮЭС ПС Садовая по В-1 6 Т-1 произведена послеаварийная проверка РЗА, замечаний нет.			0,20		3	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	27.03.2026 09:24	27.03.2026 09:44	0:20	27.03.2026 09:44	0:20	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Длина ВЛ-32,184 км, L база-68 км. Осмотр до 30.04.2026		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3	2,00	860	55	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 2,1 м/с, Дождь

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-14	29.03.2026 11:01	29.03.2026 12:40	1:39	31.03.2026 15:47	52:46	"земля" от КУ	выведено		РЗА П. РиЧПН. В 12:02 опробован уч.КВЛ 6 ПС Береговая-2-ЦРП-103 не успешно. В 12:40 переведена нагрузка на Ф-28 ПС Береговая-2, включены все потребители. На повреждении уч.КВЛ 6 Ф-14 ПС Береговая-2 - ЦРП-103. 30.03.2026 в 13:12 компанией ООО «РЭС» ДБ 2 человека для испытания и определения МП участка КЛ 6 кВ ЦРП-103 — Ф-14 ПС Береговая-2. 15:40 на участке КЛ 6 кВ ЦРП 103 — оп. 6 определено место повреждения в 890 метрах от ЦРП-103. Работы по разработке котлована запланированы на 31.03.2026 31.03.2026 в 09:15 ДБ 2 чел. для разработки котлована на участке КЛ 6 кВ ЦРП 103 — оп. 6. 10:04 работы по разработке котлована завершены, подтверждено МП. 10:43 ДБ 3 чел. для монтажа двух соединительных муфт и КЛ вставки 6 метров на участке КЛ 6 кВ ЦРП 103 — оп. 6. 13:20 компанией ООО «РЭС» ДБ 2 человека для испытания КЛ 6 кВ на участке ЦРП 103 — оп. 6. 15:07 Ф-14 ПС Береговая-2 испытание выдержал. 15:47 Ф-14 ПС Береговая-2 включён по нормальной схеме.	Ф-28 ПС Береговая 2	школы, д/с - 1 кот. - 2	1,10	200	7	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15	30.03.2026 10:21	30.03.2026 11:25	1:04	30.03.2026 11:25	1:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр до 15.04.2026.		орг. связи - 1	2,60	1 273	41	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	30.03.2026 15:00	30.03.2026 21:59	6:59	30.03.2026 21:59	6:59	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lлинии-4,71 км, Lбаза-46 км. 17:35 ДБ для внепланового осмотра ЛЭП по всей длине. 20:43 обнаружен обрыв вязки провода фазы С с изолятором на опоре №32/1. 21:15 ДБ 3 чел. на устранение обрыва вязки провода фазы С на опору № 32/1. 21:59 Ф-3 включен в работу по нормальной схеме . Все абоненты запитаны.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,10	250	9	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Раковка\Ф-3 ЮРЭС "Киразавод"	30.03.2026 16:01	30.03.2026 16:09	0:08	30.03.2026 16:09	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 31.03.2026. Замечаний не выявлено		орг. связи - 2	0,19	350	14	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-6	31.03.2026 15:40	31.03.2026 15:58	0:18	31.03.2026 18:40	3:00	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 15-58 включили до РЛ-1 оп.18. Запитано 5 ТП из 18, 80% нагрузки. Опора№81 проволока на проводе крайней фазы с касанием металлической траверсы,в пр.оп.111-112 убрана горелая ветка под проводами, все включено		орг. связи - 4	1,00	231	18	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 0 м/с, Ясно,
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Солнечная - Горная (С-107)	01.01.2026 01:43	01.01.2026 01:43	0:00	01.01.2026 01:43	0:00	НЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сириус ОМП Ф-"С-0" (нижняя) 0,45 км. Осмотр ПС 110 кВ Солнечная без замечаний, осмотр ПС 110 кВ Горная на 01.01.2026. Осмотр ВЛ на 12.01.2026. 01.01.2026 08:52 Осмотрена ПС 110 кВ Горная - без замечаний. 12.01.2026 при осмотре обнаружены остатки от запуска фейерверков оп.2.		угольные и горнорудные - 2 орг. связи - 2				инцидент 1 категории (И1)	-23°С, 8 м/с, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	28.01.2026 17:00	28.01.2026 17:00	0:00	28.01.2026 17:00	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА П. РиЧПН. На НТЭЦ ОМП РЭС=133,7 км Ф-"В-С"; ОМП Сириус =124 км, Ф-"В-С. Lвл=148,5 км, Lбазы=0 км. МП =129 км (оп.997), зона обхода: оп.943-ПС 110 кВ Многовершинная. Осмотр 30.01.2026 11-30 по распоряжению 1 допущена бр. 2 чел. осмотр ВЛ на снегоходах. По результатам осмотра обнаружено в пролетах опор 996-997-998 гололедно-изморозевые образования на проводах ВЛ.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	-10°С, 17 м/с, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан II цепь с отпайками	01.02.2026 14:47	01.02.2026 15:50	1:03	01.02.2026 18:00	3:13	НЗНП 2ст	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. 1439 чел, п.Малмыж, п.Известковый, Длина линии 42 км. Расстояние от базы 100 м. Фиксирующие приборы ф. С. Lмп = 42,9 км. Погашенный потребитель ПС 110 кВ Падали (1МВт), вед ПС 110 кВ Комбинат. На ПС 110 кВ Эльбан АВР 35/6 кВ усп. Информации по отключенным потребителям ПС 110 кВ Комбинат (ведомственная ПС) отсутствует, нет оперативного персонала на ПС, на связь не выходят, на звонки не отвечают. 15:15 при осмотре ПС 110 кВ Эльбан обнаружено повреждение ОПН 110 2с фаза С. 15:23 на ПС 110 кВ Эльбан отделен поврежденный участок, дана команда на Амурскую ТЭЦ-1 включить В 110 С-88. 15:28 сообщение от оперативного персонала АТЭЦ-1 о неисправности привода В 110 С-88. 15:50 ПС 110 кВ Падали включена с ПС 110 кВ Эльбан через ОСВ 110. 16:05 осмотрена вед. ПС 110 кВ Комбинат, АВР 6 кВ успешно, произошло нарушение технологического процесса, частично работа оборудования приостановлена (сброс нагрузки 11,35 МВт). 17:50 по ПС 110 кВ Комбинат (АО Полиметалл) техпроцесс полностью восстановлен. 18:00 на АТЭЦ-1 через ОВ 110 включили ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан II цепь с отпайками под нагрузку ПС 110 кВ Падали до ЛР 110 на ПС Эльбан. В 00:02 02.02.2026 на Амурской ТЭЦ-1 ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан II цепь с отпайками включена под собственный В 110 С-88 (неисправность привода устранена).03.02.2026 в на ПС 110 кВ Эльбан 17-00 доставлена колонка ОПН 110 из г. Хабаровска. 04.02.26 а ПС 110 кВ Эльбан произведена замена ОПН 110 2с ф-С, в 16:46 оборудование введено в работу по схеме нормального режима.	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан, I цепь с отп.	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 4 уголовные - 1 оборонный заказ - 3 мед. учр. - 2 школы, д/с - 14 кот. - 3 орг. связи - 13	12,35	1 439	6	инцидент 1 категории (И1)	-9°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Картель\СВ 110	17.02.2026 16:27	17.02.2026 16:27	0:00	17.02.2026 23:29	7:02	МТЗ 1ст	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. АПВ выведено по режиму. По показаниям ОМП (осциллограммам), на ПС 220 кВ Селихино отключался аварийно Ф-13 (РЖД). На СВ 110 до аварийного режима была нагрузка 100 А (уставка 1 ст. МТЗ 500 А), в момент аварийного отключения Ф-13 произошел бросок тока 524 А длительностью 0,5 сек. ДЗШ 1с 110 была выведена из работы для ТО по заявке, а на СВ 110 введено ОУ. В 23-29 по команде ТОРДУ СВ 110 на ПС 110 кВ Картель включен.						инцидент 1 категории (И1)	-12°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ВДЗ №2 с отпайкой на ПС Племрепродуктор (С-44)	18.02.2026 15:06	18.02.2026 15:06	0:00	18.02.2026 23:10	8:04	ТЗНП 1ст МТЗ 1ст	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 Племрепродуктор АВР усп, ПС 110 кВ ВДЗ АВР ус. потребитель не обесточивался. Произведён осмотр ВЛ 110 кВ: в пр.оп.13-14 обнаружено дерево, упавшее на провод ВЛ ф.А (нижний слева) в результате несанкционированной работы подр. организации ТК РусГидро по чистке просеки (в охр зону ВЛ допуска не было, работали по ВЛ 110 С-43). ВЛ выводится в ремонт для замены провода ф. А в прол. 13-14 (АС 150, дл. 146 м.), бригады работавшие в охр зоне ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ВДЗ №1 с отпайкой на ПС Племрепродуктор (С-43) удалены. В 18:06 ВЛ 110 кВ (С-44) выведена в ремонт. 18:14-20:05 в пр.оп.13-14 произведена замена провода ф.А. В 23:10 ВЛ включена по норм схеме.	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ВДЗ №1 с отп. Племр					инцидент 1 категории (И1)	-10°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ СГТЭЦ - ПС Эгге	23.02.2026 08:40	23.02.2026 08:40	0:00	24.02.2026 22:44	38:04	ДЗЛ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=2.6 км, Lбаз= 25 км. Отключенных потребителей нет, разрыв транзита. На ПС110 кВ Эгге отключены В 110 кВ 1Т , В 110 кВ 2Т: блинкера "ДЗЛ" ф.В, "неисправность цепей напряжения". На СГТЭЦ: ДЗЛ ф.А,В, РАС=6,3км, "запрет АПВ". С разрешения ТРДУ в 10:43 ВЛ включена на ХХ , в 10:47 отключение на СГТЭЦ от ДЗЛ РАС: ф.В 0,53 км. 10:52-11:58 при осмотре в пр.оп.3-4 обнаружен провис грозотроса (тип АКГТ, в результате налипания мокрого снега), негабарит до провода ф.В. В 19:50 ВЛ 110 кВ выведена в ремонт. 15:39-19:26 в пр.оп.3-4 произведена перетяжка грозотроса, устранен провис. В 22:44 ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Эгге введена в работу.						инцидент 1 категории (И1)	0°С, 20 м/с, Снег, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-103)	23.02.2026 14:51	23.02.2026 14:51	0:00	23.02.2026 14:51	0:00	ДЗ 3з	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Старт 3 ст ДЗ, ф. А,В,С ОМП: 127,3 км, со стороны ПС 110 кВ Солнечная отключений нет .(При отключении ВЛ 110 кВ К-Солнечная №2 (С-82)						инцидент 1 категории (И1)	-5°С, 20 м/с, Метель

Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К - Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-81)	23.02.2026 14:51	23.02.2026 14:51	0:00	23.02.2026 14:51	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. на ПС 110 кВ К : выпали блинкера МТО;ОМП=ф.С,А -21,4 км , ПС 110 кВ Солнечная отключений нет. (При отключении ВЛ 110 кВ К-Солнечная №2 (С-82)						инцидент 1 категории (И1)	-5°С, 20 м/с, Метель, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К - Солнечная №2 (С-82)	23.02.2026 14:51	23.02.2026 14:51	0:00	24.02.2026 17:51	27:00	МТО ДЗ 1з ДЗ 2з ТЗНП 1ст	ну	не произ в	РЗА П. РиЧПН. Lвл=36,48км, Lбаза=10 км. На ПС 110 кВ К: МТО,1з ДЗ, 2з,ДЗ; ОМП ф.С,А 0,4 км. На ПС 110 кВ Солнечная: 1ст ТЗНП, ОМП 34,6 км ф.С,А. В 16:40-19:01 произведен осмотр пр.оп.1-6: обнаружено в пр.оп.2-3 провис провода средней фазы, при сильном боковом ветре приближается на расстояние 0,3-0,4 м к проводу нижней фазы. 24.02.26 10:10-17:51 производились АВР. 25.02.26 11:54-14:43 замечание устранено. В 16:25 ВЛ введена в работу по нормальной схеме.						инцидент 1 категории (И1)	-6°С, 20 м/с, Метель
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная №2 (С-104)	23.02.2026 14:51	23.02.2026 14:51	0:00	23.02.2026 14:51	0:00	ДЗ 3з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Старт 3 ст ДЗ, ф. А,В,С ОМП: 128,7 км, со стороны ПС 110 кВ Солнечная отключений нет .(При отключении ВЛ 110 кВ К-Солнечная №2 (С-82)						инцидент 1 категории (И1)	-5°С, 20 м/с, Метель, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ №2 с отпайками (С-18)	25.02.2026 23:49	25.02.2026 23:49	0:00	25.02.2026 23:49	0:00	ВЧБ	у		РЗА П. РиЧПН. В 23:49 совместно с ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ 3 – РЦ № 2 с отпайками (С 18) отключилась ВЛ 35 кВ КАФ-Балтика с отпайками (Т-15), АПВ ну. При отключении ВЛ 35 кВ КАФ-Балтика с отпайками (Т-15) отключилась 1с 35 ПС 35 кВ М (Вед. РЖД), ПС 35 кВ Балтика (Вед. Завод Балтика), 3,1 МВт. Потребителям дана команда перевести питание на ВЛ находящиеся под напряжением. В 00:16 ПС 35 кВ М запитана (отключен В 35 Т-15 включен ШСВ 35), на ПС 35 кВ Балтика постоянного персонала нет, персонал выехал на ПС. На ХТЭЦ-3: ВЧБ, АПВ усп. На ПС 220 кВ РЦ: ВЧБ, АПВ усп. На ПС 110 кВ КАФ В 35 Т-15 отключился от ДЗ 1 ст. ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ 3 – РЦ № 2 с отпайками (С 18) и ВЛ 35 кВ КАФ-Балтика с отпайками (Т-15) имеют пересечение в пр.оп.16-17 по ВЛ 110 С-18 отпайка на ПС СМР, в пр.оп.31-32 по ВЛ 35 Т-15. При осмотре обнаружен обрыв всех трех проводов по ВЛ 35 кВ КАФ-Балтика с отпайками (Т-15) в пр.оп.31-32, предположительно воздействие сторонней техники, вблизи работают самосвалы выполняют вывоз снега. Участок ВЛ 35 кВ КАФ-Балтика с отпайками (Т-15) от опоры № 23 до ПС 35 кВ Балтика принадлежит заводу Балтика, повреждение на участке завода Балтика, потребителю сообщено. В 02:08 по приезде на ПС 35 кВ Балтика ответственного за электрохозяйство обнаружено по ВЛ 35 кВ Балтика-Р (Т-13) в пролете опор № 2-3 обрыв всех трех проводов ВЛ. По ВЛ 35 кВ КАФ-Балтика с отпайками (Т-15) повреждение двух проводов ВЛ с распушением провода и повреждением изоляции. В 02:10 выполнен осмотр ПС 35 кВ Р: В 35 Т-13 отключен от ДЗ 2 ст. В 07:50 ВЛ 35 кВ КАФ-Балтика с отпайками (Т-15), ВЛ 35 кВ Балтика-Р (Т-13) выведены в ремонт. Произведен осмотр ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ 3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) отпайка на ПС 110 кВ СМР: обнаружено в пр.оп.16-17 (отп. на ПС СМР) следы КЗ на нижнем проводе из-за подсечки проводом поврежденной ВЛ 35 кВ КАФ-Балтика с отпайками (Т-15), повреждение двух жил верхнего повива, срочный ремонт ВЛ не требуется (дефект внесут в гр.план. ремонтов), сделана фотофиксация повреждений. После ремонта в 16:30 ВЛ 35 кВ КАФ-Балтика с отпайками (Т-15) включена под нагрузку, ПС 35 кВ Балтика запитана. В 18:15 ВЛ 35 кВ Балтика-Р (Т-13) введена в работу по схеме нормального режима, без замечаний.						инцидент 1 категории (И1)	-6°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Южная - ЮМР №2 с отпайкой на ПС Бройлерная II (С-12)	10.03.2026 09:26	10.03.2026 09:26	0:00	10.03.2026 09:26	0:00	МТО НЗЗ 1ст	у	-	РЗА П. РиЧПН. Показания приборов ОМП на ПС 110 кВ Южная: ф.С 0 - 3 км, провод нижний по всей длине. Расчетное место КЗ – оп.18, зона осмотра пр.оп.8-22. Осмотр ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ ЮМР, ПС 110 кВ Бройлерная-2 – без замечаний. В 10:07-15:03 произведен осмотр ВЛ, обнаружено на шлейфе ф.С оп.3 отпайки на ПС 110 кВ Бройлерная-2 следы КЗ (под опорой обгоревшая птица (ворона)), повреждение 2х проволок внешнего повива, срочный ремонт провода не требуется. Причина: большое скопление птиц (ворон), в 10 метрах от оп.3 находятся остатки переработки рыбы (головы, хребты и т.д.). Фотофиксация выполнена.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1				инцидент 2 категории (И2)	-9°С, 3 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Дружба\ Ф-10	09.01.2026 16:56	09.01.2026 17:24	0:28	09.01.2026 23:35	6:39	КУ	-	не произ в	РЗА ПП. РиЧПН. По жалобам бригада ОВБ выехала в с.Дружба. По прибытии обнаружено повреждение с задымлением на ТП-3516 (4 фидера 0,4 кВ, 60 чел. с.Дружба), В 10 кВ Ф-10 отключен КУ, отключен Р-ТП-3516, задымление ликвидировано (вызвано повреждением автомата Ф-4 0,4 кВ). В 17:24 ф.10 ПС Дружба включен без ТП-3516. В 18:10 подготовлено РМ, ТП-3516 с. Дружба РУ 0,4 кВ замена автомата 0,4 кВ Ф-4, чистка изоляции, восстановление изоляции вводов 0,4 кВ. В 18:30 ДБ 6 чел. В 23:35 устранено, восстановлена норм. схема.		школы, д/с - 1	0,40	495	3	инцидент 2 категории (И2)	-17°С, 3 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троицкая\Ф-16	11.01.2026 13:11	11.01.2026 13:44	0:33	11.01.2026 15:12	2:01	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 13-44 на опоре № 359 отключила ВЛР, на ПС Троицкая В 10 Ф-16 включен, основной потребитель запитан, время простоя основного потребителя 00 часов 33 минуты, без напряжения остаются с. Дада, Дубовый мыс, Гасси, 1252 чел., 6 ТП, 0,25 МВт, бригада выдвинулась к опоре № 512 для отключения ВЛР. В 14-26 на опоре № 401 обнаружен срыв изолятора ф.А, подхлест провода ВЛ, бригада допустилась на АВР. В 15-12 АВР выполнены, Ф-16 введен в работу, все потребители запитаны		мед. учр. - 5 школы, д/с - 10 кот. - 3 орг. связи - 14	0,70	3 519	15	инцидент 2 категории (И2)	-22°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Картель\Ф-35	24.01.2026 16:11	24.01.2026 16:11	0:00	24.01.2026 16:11	0:00	МТЗ	у	не произ в	РЗА ПП. РиЧПН. После успешного АПВ начались жалобы на частичное отсутствие напряжения от потребителей, организован осмотр оборудования. Потребитель п. Большая Картель 2000 чел., оборонэнерго. В результате осмотра обнаружен обрыв провода в пролёте опор 51-52, обнаружены следы гусеничной техники рядом с оп.52, сообщено в полицию и СБ. Подана заявка и организована бригада для восстановления провода. 17:15 ВЛ 10 Ф-35 ПС Картель выведена в ремонт, согласно поданной неплановой заявке. 17:28 допуск бригады на ремонт провода (4 человека, одна ед. техники). 18:47 АВР завершены. 18:58 линия введена в работу по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 орг. связи - 5	0,40	2 000	4	инцидент 2 категории (И2)	-21°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бычиха\ Ф-7	28.01.2026 11:04	28.01.2026 11:06	0:02	28.01.2026 11:06	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. 29.01.2026 произведен осмотр участка ВЛ-10 Ф-7 Бычиха пр.оп.1-85: повреждение на вед. ТП-КЗЧ (перегорание ПК10 кВ с разрушением предохранителей ф. В,С).			1,35	170	18	инцидент 2 категории (И2)	-20°С, 4 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\1с 10	07.02.2026 07:20	07.02.2026 07:50	0:30	07.02.2026 07:50	0:30	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. АВР 10 по Umin не работал по причине блокирования от МТЗ. В 07:25 ЦКС (центральная космическая связь) переведено питание с Ф-1А на Ф-15 Сергеевка. В 07:50 ПС 35 кВ Сергеевка включен В 10 1Т (был отключен аварийно МТЗ), все отходящие фидера 10 кВ (кроме Ф-2 (отключился от МТЗ, 0 чел., СЗО нет, 2 ТП, животноводческая ферма). В 08:05 Ф-2 введен в работу, повреждение на вед отпайке оп.11 к ТП-2 (АО РЭС, потребитель включен от Ф-10 ПС 35 кВ Сергеевка).		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	1,20	1 723	34	инцидент 2 категории (И2)	-22°С, 12 м/с, Ясно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ ЗОСП\Ф-19	11.02.2026 17:29	11.02.2026 19:32	2:03	11.02.2026 20:05	2:36	ав.откл	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: воздействие сторонней техники (груз. а\м марки HOWO, "ООО Спец град" гос. № Р 217 ТВ 27, - выполняли отсыпку дороги для газовиков) в пр.оп.32-33 обрыв провода ф.А, схлест проводов, оп.32 повреждена траверса. Сообщено в СБ, полицию. В 19:16 отделен поврежденный участок от оп.23 до Р 192, в 19:32 на ТП 2114 включен ВН яч.1, все потребители перезапитаны от Ф-1 ПС ОПХ. В 20:05 Ф-19 ДВЗОСП включен без поврежденного участка. 13.02.2026 10:57-16:18 повреждения устранены, в 16:57 восстановлена схема норм. режима.	Ф-1 ПС ОПХ	орг. водосн. - 1	0,28	1 574	7	инцидент 2 категории (И2)	-7°С, 7 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Красицкая\Ф-11	23.02.2026 03:58	23.02.2026 04:28	0:30	23.02.2026 04:28	0:30	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 04-00 котельная перешла на ДГ. Осмотр произведен 24.02.26, без замечаний.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,12	630	5		-4°С, 20 м/с, Метель
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Переяславка\Ф-4	23.02.2026 09:59	23.02.2026 10:12	0:13	23.02.2026 10:12	0:13	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Котельная п.Переяславка имеется ДГ 48,6 кВт. Осмотр будет выполнен до 06.03.2026. 03.03.26 ВЛ была выведена в ремонт по результатам осмотра, в пр.оп. 49/3-49/4 был устранен провис провода, спилены ветки, ВЛ введена в работу.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 1	0,32	1 318	18	инцидент 2 категории (И2)	-5°С, 20 м/с, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ ОПХ\Ф-15	23.02.2026 10:58	23.02.2026 11:35	0:37	23.02.2026 11:35	0:37	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.02.26 произведен осмотр. Обнаружен провис проводов от оп. №60 к ТП-2281 (вед.)		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,22	3 050	23	инцидент 2 категории (И2)	-6°С, 20 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Осиновая речка\Ф-5	23.02.2026 11:08	23.02.2026 11:41	0:33	23.02.2026 11:41	0:33	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр. 05.03.2026 произведен обход с осмотром ВЛ, в пр.оп. 33-34 обнаружена ветка со следами подгара.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,60	1 381	8	инцидент 2 категории (И2)	-6°С, 20 м/с, Ветер, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тополево\Ф-11	23.02.2026 11:24	23.02.2026 12:33	1:09	23.02.2026 12:33	1:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 25.02.26 произведен осмотр. Обнаружен провис проводов от оп. № 7/3 до РТП-2223 (вед.).		орг. связи - 1	0,54	2 600	27	инцидент 2 категории (И2)	-5°С, 20 м/с, Ветер, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Елабуга\Ф-12	23.02.2026 13:00	23.02.2026 13:42	0:42	23.02.2026 13:42	0:42	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 25.02.26 произведен осмотр, замечаний нет.		мед. учр. - 1	0,12	493	7	инцидент 2 категории (И2)	-5°С, 20 м/с, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Черняево\ф-1	23.02.2026 16:22	23.02.2026 17:12	0:50	24.02.2026 16:33	24:11	ав.откл	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 22,6 км, Lбаза= 32 км. СЗО: котельная (на собств ДГ). В 17:12 включен до Р-2, все потребители включены. Выделен участок от Р-2 оп.113 до СМЛ 6 оп.178, без потребителя. 24.02.26 14:54-15:31 на оп.169 обнаружен обрыв вязки ф. А, схлест проводов ф. В,С. 15:43-16:25 на оп.169 ф.А произведена замена вязки, устранен схлест проводов. В 16:33 ф-1 ПС Черняево включен.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,30	531	12	инцидент 2 категории (И2)	-8°С, 20 м/с, Метель, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Вяземская\Ф-20	06.03.2026 10:00	06.03.2026 10:20	0:20	06.03.2026 10:20	0:20	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Причина отключения: повреждение на ведомственном участке, потребитель ООО Идеал		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 6 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 3	0,80	3 834	27	инцидент 2 категории (И2)	-6°С, 3 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тополево\Ф-7	26.03.2026 21:14	26.03.2026 22:18	1:04	26.03.2026 23:37	2:23	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. В 21-14 Жалобы потребителей на частичное отсутствие напряжения. Бригада выехала. В 22-18 выведен участок от ТП-290 до Р-208 по причине отсутствия фазы 10 кВ. Основной потребитель перезапитан от Ф-16 ПС 35 кВ Тополево. В 23-01 допуск бригады (2 чел.) по НД №35 для замены поврежденного изолятора и устранение обрыва провода ВЛ в пролете оп.№51/3 - 51/4 вследствии замыкания провода на траверсу. В 23-30 работы завершены. В 23-37 введен в работу по схеме нормального режима.	Ф-16 ПС 35 кВ Тополево	гос. орг. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 орг. связи - 1	0,90	2 000	18	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 5 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-24	04.01.2026 02:15	04.01.2026 02:41	0:26	04.01.2026 03:36	1:21	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Со слов очевидцев видели вспышку по адресу ул.Вершинная 8А. Бригада ОВБ направлена на данный адрес. В 02-41 включен до КТП-1448. Остается отключенной 1 ТП (ТП-1455). При осмотре ТП-1455 выявлено повреждение вставкодержателя ПКТ 6 1Т. Потребитель: население ул.Провинциальная, Туристическая г.Хабаровск 10 частных домов. 03-30 произведена замена вставкодержателя ПКТ 6 1Т, после чего ТП-1455 введена в работу, без замечаний.		орг. связи - 1	2,60	1 000	26	инцидент 2 категории (И2)	-17°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Березовка\Ф-21	06.02.2026 16:08	06.02.2026 16:30	0:22	06.02.2026 16:30	0:22	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. При производстве работ сторонней организацией «ТК РусГидро» по расчистке просеки ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ВД3 №1 с отпайкой на ПС Племрепродуктор (С-43) пр.оп. 1-65) упало дерево на ВЛ-6 кВ ф.21 в пр.оп.48-49, пострадавших нет, обрыв провода ф.А. НД закрыт, бригада удалена с рабочего места. В 16:30 включен ф.21 до Р-194, без отпайки на ТП-1611(СНТ Якорь, населения нет).		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 6	1,30	2 500	22	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Краснореченская\Ф-7	10.02.2026 16:44	10.02.2026 17:04	0:20	10.02.2026 17:04	0:20	ав.откл	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Работа крана вблизи ТП - 3582 с.Краснореченское, автокран с места скрылся, а\м трал остался на месте (застрял), есть фотофиксация с номерами а\м, сообщено СБ, составлен двусторонний акт, выполнена фотофиксация места повреждения, Следы КЗ на линейном вводе ТП-3582, ремонт провода не требуется. В 17:04 работы вблизи ВЛ прекращены. Ф-7 введен в работу.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 2	0,57	950	10	инцидент 2 категории (И2)	-8°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Объект-202\Ф-13	26.02.2026 15:19	26.02.2026 15:37	0:18	27.02.2026 23:21	32:02	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=900 м. L базы=20 км. Потребитель РТРС Комсомольск, запитан от резерва. В 16:28-19:11 определено предварительно МП - 150 м от ПС 35 кВ Объект-202. 27.02.26 08-38 погрузчик приступил к расчистке места от снега. 11:33 Допущена бригада 3 чел для раскопки, разрезки, монтажа муфт. В 19:11 Кл раскопан, разрезан, ВВИ в обе стороны успешно, бригада КРЭС 3 чел. приступила к ремонту – уст. соед. каб. муфт и каб. вставки. 23-02 работы закончены. 23-21 КЛ введена в работу.	Ф-10 Северная	орг. связи - 1	0,10		1	инцидент 2 категории (И2)	-9°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Эльбан\Ф-6\ЦРП-1\Ф-9	05.03.2026 09:05	05.03.2026 10:15	1:10	05.03.2026 18:55	9:50	ав.откл	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=2км Lбаза=4,5км. СЗО нет На повреждении КЛ 6 кВ ф-9 ЦРП-1 - КТПН-Гаражи, 10:23 Допущена бригада 2 чел. на поиск МП. 11:50 обнаружено МП - 50м. от ЦРП-1. допускается бригада на раскопку котлована. 13:55 МП откопано, допускается бригада для монтажа соединительных муфт до 17:40 (наряд закрыт). 18:55 кабель введен по нормальной схеме.	ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-2	школы, д/с - 1	0,25	350	4	инцидент 2 категории (И2)	-7°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Березовка\Ф-23	10.03.2026 13:15	10.03.2026 13:45	0:30	11.03.2026 00:07	10:52	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл-3 км, Lбаза-11 км. При производстве работ сторонней техникой в пр\оп/49-49/1 обрыв провода ф.А,В,С, оп.49/1 сломана. В 13:45 включен без 3 ТП (Ведомственные: АЗС, Ж/Д переезд, строительный объект). 16:00-23:49 повреждения устранены. 11.03.26 00:07 схема восстановлена.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2	1,00	3 450	11	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 4 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Горький\Ф-1	23.03.2026 15:56	23.03.2026 16:22	0:26	23.03.2026 16:22	0:26	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. На отпайке АО Оборонэнерго сторонней техникой оборваны провода ВЛ		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	1,05	2 658	40	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 1 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная\Ф-32А	30.03.2026 19:40	31.03.2026 00:48	5:08	31.03.2026 00:48	5:08	МТО33	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,6 км, Lбаза=15 км. Обнаружено в пр. оп. 1А-1 повреждение КЛ при проведении земляных работ организацией ООО "Капторстрой". 20:04 отключен ЛР 311 оп. 1А выведен участок оп. 1А до ТП 1296. 20:10 Ф-32 А ПС Южная введён в работу (запитано 1ТП). Сообщено в СБ, ФСБ, полицию. 20:53 ДБ на восстановление КЛ. Lкл= 0,6 км , марка ААБЛ 3х70. 31.03.26 В 0:30 работы закончены, КЛ восстановлен.0:48 КЛ введен в работу. Потребитель запитан в полном объеме.			0,07		4	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 3 м/с, Пасмурно

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ КРС-Ленинск (С-58)	18.03.2026 01:07	18.03.2026 02:42	1:35	19.03.2026 16:34	39:27	ТЗНП 3ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=64,76км, Lбазы=10км. Схема ремонтная: в ремонте ВЛ 110 кВ Биробиджан - Унгун (С-57), обесточены ПС 110 кВ: Ленинск, Дежнево, Унгун, Биджан, Благословенное, ПС 35 кВ: Воскресеновка, Бабстово, Доброе, Венцелево, Амурзет, Самара, Столбовое, вед.ПС Дальграфит. В 02:42 введена в работу ВЛ 110 кВ Биробиджан-Унгун с отпайками (С-57), включены все потребители. ИМФ ПС 110 кВ КРС 61,4 км ф.С. В 03:32 ВЛ 110 КРС-Ленинск (С-58) выведена в ремонт. 18.03.26 10:26 в результате осмотра ВЛ 110 кВ КРС-Ленинск (С-58), обнаружен обрыв провода по ф.С в пр.оп.224-225, в месте соединения СОАС. В 16:45 бригада Ленинского РЭС приступила к работе на ВЛ 110 кВ КРС - Ленинск (С-58) в пролёте опор 224 - 225 по ремонту и перетяжке провода. В 19:55 по работам на ВЛ 110 кВ КРС-Ленинск (С-58) оформлен перерыв. 19.03.26 повреждение устранено, ВЛ введена в работу.	ВЛ 110 кВ Биробиджан - Унгун (С-57)	орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 4	12,27	28 600	354	инцидент 1 категории (И1)	-5°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Левобережная - ДМ №2 с отпайками (Т-100)	05.03.2026 12:12	05.03.2026 12:16	0:04	05.03.2026 12:16	0:04	ДЗ 1з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В пр.оп. 27-28 следы КЗ на проводах ВЛ 35 кВ, под проводами спиленное дерево (осина d=45см, l=18) вне охр.зоны. Повреждения оборудования нет. Полицию не вызывали.			0,12	50	2	инцидент 2 категории (И2)	-5°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Столбовое\Ф-61	18.01.2026 11:43	18.01.2026 11:43	0:00	18.01.2026 11:43	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В пр.оп. 61-00/126-127 обнаружено спиленное дерево вне охранной зоны ВЛ 10 кВ (береза, комель 35 см, длина 12 метров). Полиция не вызывалась, ущерба имуществу ДРСК нет.		в/ч - 1	0,19			инцидент 2 категории (И2)	-23°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Благословенное\ Ф-115	18.01.2026 22:11	18.01.2026 22:13	0:02	18.01.2026 22:13	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Под оп 115-02/2 птица, на проводах следы КЗ,		орг. водосн. - 2 в/ч - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 3	0,34	550	7	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-72	30.01.2026 07:43	30.01.2026 07:48	0:05	30.01.2026 07:48	0:05	МТЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 30.01.26 выполнили осмотр ВЛ в пр.оп 72-00/1-72-00/23 - аварийных дефектов не выявлено. 02.02.2026г произведён дополнительный осмотр. В пр.оп.72-00/7-8 на земле обнаружена птица со следами КЗ, на левом верхнем проводе видны метки КЗ.		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,54	867	11	инцидент 2 категории (И2)	-15°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Камышовка\Ф-102	01.02.2026 16:50	01.02.2026 17:42	0:52	01.02.2026 19:35	2:45	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 17-42 запитаны основные потребители, в том числе котельная, от Ф-114 ПС 35 кВ Камышовка, остаются обесточены ТП-771, 772, 784. 19:35 схема восстановлена. Осмотр 02.02.26:оп.102-01/2-3 точки КЗ на проводах ф-В, ф-С (перегорели 3 проволочки), есть следы проезда техники, груженной ветками (слетевшие ветки на дороге).	ПС 35кВ Камышовка, Ф-114	мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,70	650	8	инцидент 2 категории (И2)	-13°С, 0 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Волочаевская\Ф-5 \ОПП Волочаевка\Ф - В/ч	17.02.2026 18:08	17.02.2026 20:44	2:36	17.02.2026 20:44	2:36	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. В пр.оп.ВЧ-00/7-8 сторонней техникой (самосвал АО Техстрой) три провода зажаты кузовом, излом верхней части опоры ВЧ-00/8, срыв изоляторов на анк.оп ВЧ-00/8. Вызов полиции не требуется. Повреждение устранено, в 20:44 Ф-В-ч включен по нормальной схеме.			0,20	700	2	инцидент 2 категории (И2)	-7°С, 8 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ КРС\Ф-167	23.02.2026 01:43	23.02.2026 01:43	0:00	23.02.2026 01:43	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В результате осмотра на оп.167-00/34 обнаружен поврежденный ШС-10 ф.В, следы КЗ.		орг. водосн. - 2			3		-4°С, 10 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ ДМ\Ф-33	09.03.2026 17:27	09.03.2026 17:33	0:06	09.03.2026 17:33	0:06	б/б	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 35 кВ ДМ принадлежит "Оборонэнерго". АПВ выведено решением службы СРЗА "Оборонэнерго". Выполнили осмотр ВЛ 10.03.2026г., причина: на КТПП-315 повреждени ИП-10 ф-А следы к.з. Под опорой 33-18/1 с ЛР 10 обнаружена птица.		орг. связи - 2	0,68	700	30	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-86	25.01.2026 17:10	25.01.2026 17:59	0:49	25.01.2026 22:35	5:25	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,7км. Lбаза=2,5км. Вкл в 17:59 без 1ведТП (общежитие) и 1ТП РСК (быт, 4 ч.дома), обесточенных котельных нет. Повреждение ЛР на оп.86-00/24, произведен ремонт, схема восстановлена.	ПС 110 кВ БВС Ф-200	орг. водосн. - 5 школы, д/с - 2 кот. - 4 орг. связи - 28	1,01	2 500	9	инцидент 2 категории (И2)	-12°С, 7 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Кульдур\Ф-239	01.02.2026 14:20	01.02.2026 14:20	0:00	01.02.2026 14:20	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. По результатам осмотра в пролёте опор 239-04/8-9 ВЛ 6 кВ Ф-239 от ПС 220 кВ Кульдур на проводах фазы А,С обнаружены следы электродугового воздействия, предположительно от проезда крупногабаритной техники.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	-15°С, 7 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-72	09.02.2026 15:26	09.02.2026 17:01	1:35	09.02.2026 19:54	4:28	"земля" от КУ	-	-	РЗА П. РиЧПН. Lквл=6,96км Lбаза=2,5 км. Запитан от резерва, без ТП-213. На оп.72-01/3 срыв изолятора ф.В. 18:26-19:54 произведена замена изолятора ф.В оп.72-01/3 (выдавило из грунта), включен в работу по нормальной схеме.	ПС 35 кВ ЧТФ Ф-86	школы, д/с - 1 кот. - 1	1,00	425	14	инцидент 2 категории (И2)	-5°С, 7 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-74	09.02.2026 15:52	09.02.2026 16:20	0:28	10.02.2026 10:02	18:10	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=3,1км Lбаза=2,5 км. Потребитель запитан от резерва. Повреждена КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ ЧТФ до ЦРП-1 яч-11. Определили место повреждения КЛ-6 - 250м от ЦРП-1. 11.02 уточнили МП, очистили грунт, положили пожоги. 17.02.26 повреждение устранено, включен по норм схеме.	ПС 220 кВ Биробиджан Ф-29	школы, д/с - 1 орг. связи - 27	0,81	5 090	3	инцидент 2 категории (И2)	-5°С, 7 м/с, , Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-119	24.02.2026 17:44	24.02.2026 19:06	1:22	27.02.2026 15:50	70:06	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=12,84км Lбаза=6км. В 19:06 включен основной потребитель от ф.6 ПС МК кроме ТП-470. В 19:28 запитаны все потребители. На участке КЛ 6 кВ ТП-470 яч.8 - ТП-307 яч.2 повреждение кабеля сторонними лицами. 27.02.2026г устранено.	ф-6 ПС 35 кВ МК	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 2	0,91	200	10	инцидент 2 категории (И2)	-15°С, 15 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-133	26.02.2026 17:36	26.02.2026 17:36	0:00	26.02.2026 19:12	1:36	МТЗ 2ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Потребитель (ЦТВ) перешёл на собств. РИСЭ. В пр.оп.133-00/205-206 спил дерева сторонним лицом, падение дерева на ВЛ (без повреждения ВЛ), схлёст проводов. Виновных на месте происшествия нет. Дерево - береза, 15м высотой, 30см комель в месте спила, стоящее в 12м от крайнего провода.	РИСЭ	орг. связи - 3	0,03		1	инцидент 2 категории (И2)	-5°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-29	21.03.2026 00:44	21.03.2026 02:07	1:23	21.03.2026 10:49	10:05	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,9 км, Lбаза=11км. 02-07 включен основной потребитель (без 3-х ТП). 04-09 все потребители включены. Причина отключения: повреждение концевой муфты кабельной перемычки на ТП-595 от яч.1 до яч.2. Повреждение устранено.			0,96	1 290	7	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 110 кВ СК\Ф-414	23.03.2026 19:37	23.03.2026 19:55	0:18	24.03.2026 01:51	6:14	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,10 км Lбаза=6км. Пр.оп 414-00/87-89 оборван провод Ф-А, пр.оп 414-00/88-89 поврежден провод Ф-С. (сторонним лицом). Сообщено в полицию. Повреждение устранено, в 01:51 Ф-414 включен по нормальной схеме.		кот. - 1 орг. связи - 2	0,70	415	20	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 8 м/с, Ясно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ НПС-18-КС-4 № 1	02.01.2026 15:55	02.01.2026 15:55	0:00	02.01.2026 15:55	0:00	ДЗ 2зДЗ 3з	у		РЗА ПП. РиЧПН. 16:58 произведен осмотр оборудования и заходов ВЛ в пределах ОРУ на ПС 220кВ НПС-18 - замечаний нет.						инцидент 1 категории (И1)	-20°С, 0 м/с, Снег
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ НПС-18-КС-4 № 1	02.01.2026 16:02	02.01.2026 16:02	0:00	02.01.2026 16:59	0:57	МТО МТЗ ДЗ 2з ДЗ 3з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 16:02 повторно отключалась ВЛ 110 кВ НПС-18 – КС-4 № 1, АПВ-ну, 2,3ст. ДЗ, МТЗ, МТО. АВР 10кВ успешно, потребитель не обесточивался. В 16:59 произведено РПВ ВЛ 110 кВ НПС-18 – КС-4 № 1-успешное.	ВЛ 110 кВ НПС-18-КС-4 № 2					инцидент 1 категории (И1)	-20°С, 0 м/с, Снег
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ НПС-18-КС-4 № 1	02.01.2026 17:37	02.01.2026 17:37	0:00	02.01.2026 22:42	5:05	ДЗ 1зДЗ 2з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Линия была на х.х. 18:02 допущена бригада для послеаварийного осмотра ВЛ. 22:15 закончен осмотр ВЛ, в пролете опор 36-37 обнаружены ГИО ф.В с провисанием провода на недопустимое расстояние до ф.С. ГИО самоустранилось при сильном порыве ветра. 22:42 введена в работу ВЛ 110 кВ НПС-18 – КС-4 № 1. В 22:44 восстановлена нормальная схема ПС 110 кВ КС-4.	ВЛ 110 кВ НПС-18-КС-4 № 2					инцидент 1 категории (И1)	-20°С, 10 м/с, Снег

ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	15.01.2026 17:22	15.01.2026 17:23	0:01	15.01.2026 20:12	2:50	НЗНП 1ст ДЗ-1ФЗ	выведено	у	РЗА П. В 17:23 ПС 110 кВ Рябиновая запитана от собственных ДГУ, обесточенных потребителей нет. РПВ не производилось (производится чистка просеки подрядной организацией ООО "СтройГарант"). По предварительной информации подрядной организацией допущено падение ветки дерева на ВЛ 110 кВ, пострадавших нет, повреждений на ВЛ нет. Бригада выехала для осмотра ВЛ и проверки информации. 18:06-20:06 произведен осмотр ВЛ 110 кВ пр.оп.1-13. В пр.оп.12-13 под проводами ВЛ обнаружено лежащее дерево, механических повреждений ВЛ не выявлено. В 20:12 ВЛ включена со стороны ПС 110 Лебединый. В 20:43 замкнута в транзит на ПС 220 кВ Нижний Куранах.	ДГУ		9,80		1	инцидент 1 категории (И1)	-30°С, 0 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Дражный	16.01.2026 14:44	16.01.2026 14:44	0:00	16.01.2026 14:44	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В результате осмотра обнаружена неисправность линейного разъединителя №13 ф. 6 кВ "Дражный".		орг. водосн. - 1 кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	-30°С, 0 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Дражный	16.01.2026 14:58	16.01.2026 14:58	0:00	16.01.2026 14:58	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В результате осмотра обнаружена неисправность линейного разъединителя №13 ф. 6 кВ "Дражный".		орг. водосн. - 1 кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	-30°С, 0 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Нижний Куранах\ВЛ 6 кВ Дражный	16.01.2026 15:12	16.01.2026 15:12	0:00	16.01.2026 15:12	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр, неисправен ЛР №13 ф. 6 кВ "Дражный", исключен из схемы.		орг. водосн. - 1 кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	-30°С, 0 м/с, Пасмурно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	Чульманская ТЭЦ\ ВЛ 6 кВ ЦАРМ	19.02.2026 14:36	19.02.2026 16:01	1:25	19.02.2026 16:01	1:25	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=4,8км; Lбаза=25км. Отторание шлейфа на разъединителе РЛ-3 (опора №41). Устранено.			0,50	1 222	16	инцидент 2 категории (И2)	-17°С, 10 м/с, Ветер