План ремонтов

ПЭС август 2025

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	27.07.25	01.08.25	Обрезка крон деревьев в пролете опор№ 245-239.
ПС 220 кВ Западная	ТН 110 2СШ	01.08.25	01.08.25	Высоковольтные испытания ТН 110 2СШ.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	03.08.25	12.08.25	Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №№ 169-175.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	03.08.25	10.08.25	установка кабельной опоры №27а
ПС 110 кВ Реттиховка	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	04.08.25	08.08.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на время опробования АУВ В 110 Арсеньев-2 и на время высоковольтных испытаний В 110 Арсеньев-2 и ТТ 110 Арсеньев-2.
ПС 110 кВ Агрокомплекс	СВ 110	04.08.25	08.08.25	ВПр СВ 110 на время опробования КСЗ, АУВ и УРОВ СВ 110
ПС 110 кВ Реттиховка	В 110 Арсеньев-2	04.08.25	08.08.25	ВПр на время опробования АУВ В 110 Арсеньев-2.Высоковольтные испытания В 110 Арсеньев-2 и ТТ 110 Арсеньев-2.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	04.08.25	15.08.25	Установка птицезащитных устройств на опорах № оп. № 77-79, 80-92, 102-104, 111-114.Замена грозотроса нп опорах № 2-4, 5-14, 15-25
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	05.08.25	12.08.25	Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №№ 145-147.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	06.08.25	12.08.25	Перевод участка от опоры № 22 к опоре № 27 вкабельное исполнение
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	07.08.25	13.08.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на время опробования АУВ В 110 АТЭЦ
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ШСВ 110	07.08.25	13.08.25	ВПр ШСВ 110 на время опробования АУВ ШСВ 110 (МТЗ, ТЗНП, АУВ ШСВ 110)
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 АТЭЦ	07.08.25	13.08.25	ВПр В 110 АТЭЦ на время опробования АУВ В 110 АТЭЦ
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	10.08.25	12.08.25	ВПр СВ 110 на время профвосстановления АУВ СВ 110
ПС 110 кВ Ярославка	ШСВ 110	11.08.25	15.08.25	ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ШСВ 110 и АУВ ШСВ 110
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Полевая	11.08.25	15.08.25	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая на время капитального ремонта В 110 Уссурийск-2 и на время опробования АУВ В 110 Уссурийск-2
ПС 110 кВ Голубовка	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	11.08.25	12.08.25	ЗРР на время изменения уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка.
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	11.08.25	12.08.25	ВПр СОВ 110 на время изменения уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) СОВ 110, для переода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково через СОВ 110, (для последующего изменения уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково).
ПС 110 кВ Штыково	В 110 Фридман/т	11.08.25	12.08.25	ВПр В 110 Фридман/т на время изменения устаовк КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково.
ПС 110 кВ Голубовка	В 110 Восточная/т	11.08.25	12.08.25	ВПр на время изменения уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка.
ПС 220 кВ Чугуевка	ТН 220 ОСШ	11.08.25	13.08.25	ВПр на время профконтроля вторичных цепей ТН 220 ОСШ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	12.08.25	14.08.25	Ввод в работу для комплексного опробования КВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпафкой на ПС Котельная 2Р
ПС 110 кВ Кролевцы	ТН 110 2С	12.08.25	14.08.25	Измерение параметров изоляции ТН 110 2С
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 3В	13.08.25	17.08.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Агрокомплекс, ШР 110 4В 2ПС, ШР 110 3В 2ПС.Замена ОСИ 2 ПС 110 кВ.ВПр на время опробования АУВ В 110 3В
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 4В	13.08.25	17.08.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Агрокомплекс, ШР 110 4В 2ПС, ШР 110 3В 2ПС.Замена ОСИ 2 ПС 110 кВ. ВПр на время опробования АУВ В 110 4В
ПС 110 кВ Павловка-2	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2	13.08.25	15.08.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Агрокомплекс, ШР 110 4В 2ПС, ШР 110 3В 2ПС.Замена ОСИ 2 ПС 110 кВ.
ПС 110 кВ Екатериновка	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка	17.08.25	19.08.25	Измерение параметров изоляции ТН 110 ПаГРЭС
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	17.08.25	22.08.25	ВПр СВ 110 на время высоковольтного испытания Т-1Опробование действия привода СВ 110 от УРЗА Т-1.ВПр на время профвосстановления АУВ СВ 110
ПС 220 кВ Чугуевка	СВ 110	18.08.25	22.08.25	Капитальный ремонт СР 110 2С, ШР 110 Т-2 .Отбор проб масла и доливка масла СВ 110.Текущий ремонт СВ 110Высоковольтные испытания СВ 110.
ПС 220 кВ Чугуевка	2С 110 кВ	18.08.25	22.08.25	Капитальный ремонт СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Молодежная.
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	18.08.25	22.08.25	ЗРР на время капитального ремонта СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 Молодежная и текущего ремонта В 110 Молодежная.Капитальный ремонт ЛР 110 Молодежная.
ПС 220 кВ Чугуевка	В 110 Молодежная	18.08.25	22.08.25	Капитальный ремонт ЛР 110 Молодежная, ШР 110 Молодежная.Текущий ремонт В 110 Молодежная.
ПС 110 кВ Ярославка	1СШ 110 кВ	18.08.25	19.08.25	Текущий ремонт ШР 110 1СШ Т-1 и капитальный ремонт ШР 110 1СШ Т-2.
ПС 110 кВ Подъяпольск	СВ 110	20.08.25	22.08.25	Высоковольтные испытания СВ 110.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 2В	25.08.25	26.08.25	Капитальный ремонт ШР 110 2В 4ПСЗамена ОСИ 4ПС 110 кВ.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 4В	25.08.25	27.08.25	Капитальный ремонт ШР 110 4В 4ПС, В 110 4ВЗамена ОСИ 4ПС 110 кВ.
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 1-2С	25.08.25	29.08.25	Капитальный ремонт СВ 110 1-2СВПр СВ 110 1-2С на время опробования АУВ СВ 110 1-2СВысоковольтные испытания СВ 110 1-2С.
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 2-3С	25.08.25	29.08.25	Капитальный ремонт СВ 110 2-3СВПр СВ 110 21-3С на время опробования АУВ СВ 110 2-3С
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Уссурийск-2	25.08.25	29.08.25	Капитальный ремонт В 110 Уссурийск-2ВПр В 110 Уссурийск-2 на время опробования АУВ В 110 Уссурийск-2
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	25.08.25	29.08.25	Замена поврежденных изоляторов на опорах 61, 66, 7б. Замена зажимов на опорах 110-111.
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	27.08.25	29.08.25	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Промузел.
ПС 110 кВ Топаз	СВ 110	27.08.25	29.08.25	ВПр СВ 110 на время измерения параметров изоляции ТН 110 1С
ПС 110 кВ Спутник	В 110 Промузел	27.08.25	29.08.25	Высоковольтные испытания В 110 Промузел.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 1В	28.08.25	29.08.25	Капитальный ремонт ШР 110 1В ЗПС, ШР 110 3В ЗПС. Замена ОСИ ЗПС 110 кВ.
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 3В	28.08.25	29.08.25	Капитальный ремонт ШР 110 1В ЗПС, ШР 110 3В ЗПС. Замена ОСИ ЗПС 110 кВ.