ЮЯ ЭС май 2026

Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ВЛ 110 кВ Нижний Куранах – Лебединый с отпайками	18.05.26	18.05.26	Изменение параметров настройки ДЗ в связи с изменением нагрузочных режимов по заданию № ЯРДУ-РЗ-25-439,выданное письмом Филиала АО СО ЕЭС» Якутское РДУ № Р66-62-II-19-2347 от 18.11.2025Комплект РЗА ВЛ 110кВ Нижний Куранах- Лебединый с отпайками (ДЗ,ТЗНП,АРПТ,АУВ,АПВ)(БЭМП ДТЗ.02)ПС 110 кВ Лебединый (В-110 Н.Куранах).
ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта	19.05.26	21.05.26	ПС 110 кВ Лебединый (ф.С устанавливается 1 комплект оборудования связи в составе: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель), (Установка шкафа высокочастотной защиты линии ШЭ2607 081).ПС 110 кВ Юхта (устанавливается 1 новый ВЧЗ 110 кВ в фазе «С», подвешиваем на типовой линейный портал.
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками	30.05.26	04.06.26	Врезка провода ВЛ 110 кВ ПС Чульман
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	13.05.26	17.05.26	Замена опор (П № 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488.). Замена опор (П № 431, 432, 474, 477, 478).
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	08.05.26	12.05.26	Замена опор (АП № 445, 446.). Замена плашечных зажимов (АП № 445, 446.). Замена опор (П № 226, 227, 228).
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	08.05.26	17.05.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:ПС Малый НимныгУстановка шкафов основных высокочастотных защит ШЭ2607 081- Установка шкафа дистанционной и токовой защиты линии ШЭ2607 011.
ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Большой Нимныр	25.05.26	27.05.26	Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ Большой Нимныр (Монтаж фундамента под конденсатор связи, установка оборудования связи ф.В: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель).
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками	30.04.26	04.05.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ ВГК (Установка оборудования связи).
ВЛ 110 кВ Большой Нимныр – Юхта	22.05.26	24.05.26	Выполнение работ в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ Большой Нимныр (Монтаж фундамента под конденсатор связи, установка оборудования связи ф.С: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель).
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	05.05.26	07.05.26	ПС 110 кВ Угольная (Установка оборудования связи ВЧ заградитель ф.В).