Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____ п/п _____ А.А. Голубцов
« 24 » ____ мая ____ 2022 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на июнь 2022 года

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
(электростанция, оборудование)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Объект: Амурские электрические сети															
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская № 1 с отпайками	06.06.2022	06.06.2022	1 дн	06.06.2022	06.06.2022	1 дн	06.06.2022	06.06.2022	1 дн	6:00	ЗРР	Текущий ремонт КС-110 ВЛ БТЭЦ №1, ВЧЗ-110 ВЛ БТЭЦ №1. Опробование РЗА (ДЗЗ/ЗС)	С выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская №1 с отпайками	Исходная	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская № 1 с отпайками	11.06.2022	14.06.2022	4 дн	11.06.2022	14.06.2022	4 дн	11.06.2022	14.06.2022	4 дн	2:00	ЗРР	Текущий ремонт ШР-110 ВЛ БТЭЦ-1. ВПр (Вывод в ремонт 1С-110 кВ) (АПМЭС)		Исходная	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская № 2 с отпайкой на ПС Чигири	07.06.2022	07.06.2022	1 дн	07.06.2022	07.06.2022	1 дн	07.06.2022	07.06.2022	1 дн	6:00	ЗРР	Текущий ремонт КС-110 ВЛ БТЭЦ №2, ВЧЗ-110 ВЛ БТЭЦ №2. Опробование РЗА	С выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Благовещенская №2 с отпайкой на ПС Чигири	Исходная	
ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка	01.06.2022	03.06.2022	3 дн	01.06.2022	03.06.2022	3 дн	01.06.2022	03.06.2022	3 дн	8:00	ТР	Работы на ПС Михайловка	При совмещении с работами на АТ-2 ПС 220 кВ Хвойная для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе на Райчихинской ГРЭС ТГ № 6 и № 7 , на Благовещенской ТЭЦ ТГ № 1, 2, 4 .	Исходная	
ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка	30.05.2022	03.06.2022	5 дн	30.05.2022	03.06.2022	5 дн	30.05.2022	03.06.2022	5 дн	6:00	ВПр	Работы на ПС Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе на Райчихинской ГРЭС ТГ № 6 и ТГ № 7, на Благовещенской ТЭЦ ТГ № 2, 4 .	Исходная	
ВЛ 110 кВ Озёрная – Полевая с отпайкой на ПС Анновка	20.06.2022	24.06.2022	5 дн	20.06.2022	24.06.2022	5 дн	20.06.2022	24.06.2022	5 дн	8:00	ВПр	Работы на ПС 110 кВ Озерная	При совмещении с работами на ВЛ 220 кВ Амурская - Благовещенская № 2 для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе на Райчихинской ГРЭС ТГ № 6, на Благовещенской ТЭЦ ТГ № 1, 2, 4 .	Исходная	
КВЛ 110 кВ Благовещенская – Центральная № 1 с отпайками	11.06.2022	14.06.2022	4 дн	11.06.2022	14.06.2022	4 дн	11.06.2022	14.06.2022	4 дн	6:00	ЗРР	Текущий ремонт ШР-110 КВЛ Центральная 1. ВПр (Вывод в ремонт 1С-110 кВ)		Исходная	
Объект: ПС 110 кВ Озёрная															
СВ-110	20.06.2022	24.06.2022	5 дн	20.06.2022	24.06.2022	5 дн	20.06.2022	24.06.2022	5 дн	8:00	ТР	Техническое обслуживание комплектов РЗ ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с отпайкой на ПС Анновка ДЗ, МФТО, ТЭНП (БЭ2704-021); СВ-110 ДЗ, МФТО, ТЭНП, АУВ, ТАПВ (БЭ2704-011) - в объеме профвосстановления;		Исходная	
Объект: ПС 110 кВ ПС 110 кВ Тамбовка															
В-Л110 Михайловка	30.05.2022	03.06.2022	5 дн	30.05.2022	03.06.2022	5 дн	30.05.2022	03.06.2022	5 дн	6:00	ТР	Профвосстановление Комплекта РЗА (БЭ2704-012), ДФЗ (БЭ2704-082)		Исходная	
Объект: ПС 110 кВ Тамбовка															
В-110 Тамбовка	01.06.2022	01.06.2022	1 дн	01.06.2022	01.06.2022	1 дн	01.06.2022	01.06.2022	1 дн	3:00	ИСП	Высоковольтные испытания В-110 Тамбовка		Исходная	
В-110 Тамбовка	01.06.2022	03.06.2022	3 дн	01.06.2022	03.06.2022	3 дн	01.06.2022	03.06.2022	3 дн	8:00	ТР	Техническое обслуживание комплектов РЗ ВЛ 110 кВ Михайловка - Тамбовка ДФЗ БЭ2704-082/1с ПВЗУ-Е; ДЗ, МФТО, ТЭНП, АУВ, ТАПВ (БЭ2704-011) - в объеме профвосстановления		Исходная	

Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Начальник СЭРБиР	п/п	В.Е. Попик
Начальник СРЗиА	п/п	Б.А. Ищенко
И.о. начальника ОДС	п/п	А.С. Сергеев