Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК ПЭС на 2026 год

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1	3	4	10	11	12	15	16
1.		**ПСЭС**	**Линии электропередач 110 кВ**				
1.1.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ Горелое - Николаевка***	***Ручная расчистка 1,914га Замена поврежденных изоляторов 9шт.***	***КР***	03.08.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 24-26	Ручная расчистка	КР	02.11.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Опоры №№ 53(А)	Замена поврежденных изоляторов	КР	03.08.2026	31.08.2026
1.2.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ Горелое - Горбуша***	***Ремонт провода 0,02км Ручная расчистка 1,32га Замена поврежденных изоляторов 54шт.***	***КР***	01.06.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 51-52	Ремонт провода	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 54-55,77-78	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Опоры №№ 2(А),7(А),9(А),10(А),12(А),14(А).	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.08.2026	31.08.2026
1.3.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ Горбуша - Черемшаны - Пластун***	***Замена поврежденных изоляторов 18шт.***	***КР***	03.08.2026	31.08.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Опоры №№ 98 (А)	Замена поврежденных изоляторов	КР	03.08.2026	31.08.2026
1.4.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ К - Богополь - Плавзавод***	***Замена поврежденных изоляторов 7шт. Демонтаж грозотроса 0,55км Монтаж грозотроса 0,5 км Ремонт контура заземления 7шт.***	***КР***	01.06.2026	31.08.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Опоры №№ 229(п)	Замена поврежденных изоляторов	КР	03.08.2026	31.08.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Опоры №№ 279,280,281,282,283,285,287,	Ремонт контура заземления	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 289-292	Демонтаж грозотроса	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 289-292	Монтаж грозотроса	КР	01.06.2026	30.06.2026
1.5.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ Горбуша - Николаевка***	***Замена поврежденных изоляторов 18шт.***	***КР***	03.08.2026	31.08.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Опора №№ 16(А),46(А)	Замена поврежденных изоляторов	КР	03.08.2026	31.08.2026
1.6.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ Тимофеевка - Ольга***	***Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 63 шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 8 шт. Ручная расчистка 8,91 га***	***КР***	***01.05.2026***	***31.11.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Опоры №№ 44,75,76	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные	КР	01.08.2026	31.08.2026
	КРЭС	ПСЭС	Опоры №№ 5,7	Ремонт /усиление/ фундаментов	КР	01.05.2026	31.05.2026
	КРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 91-103	Ручная расчистка	КР	01.09.2026	30.11.2026
1.7.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ К - Богополь - Р***	***Вырубка угрожающих деревьев 100шт.***	***КР***	***01.06.2026***	***'31.06.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 159-165	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.06.2026	30.06.2026
1.8.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка***	***Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 42шт.***	***КР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Опора № 33, 34	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные	КР	01.09.2026	30.09.2026
1.9	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс***	***Ручная расчистка 1,79га***	***КР***	***01.01.2026***	***28.02.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	Пролёты опор № 22-23, 32-33	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	28.02.2026
1.10.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка***	***Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 189шт.***	***КР***	***01.02.2026***	***30.04.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	Опоры №№ 151, 152, 153, 154, 172,173,174	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные	КР	01.02.2026	30.04.2026
1.11.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1***	***Ручная расчистка 4,42га***	***КР***	***01.04.2026***	***31.07.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 21-22, 24-25, 26-27, 28-30	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	31.07.2026
1.12.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2***	***Механизированная расчистка 8,51га***	***КР***	***01.01.2026***	***30.04.2026***

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	АрРЭС	ПСЭС	Пролёты опор № 207-215, 217-219	Механизированная расчистка	КР	01.01.2026	30.04.2026
1.13.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ К - Богополь - Р***	***Механизированная расчистка 36,82га***	***КР***	***01.01.2026***	***30.06.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 8-26,72-89, 144-171	Механизированная расчистка		01.06.2026	30.06.2026
1.14.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка***	***Ручная расчистка 3,08га***	***КР***	***01.01.2026***	***31.01.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Пролеты опор № 55-57	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
2.		**ПСЭС**	**Линии электропередач 35 кВ**				
2.1.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Сержантово - Тихая - Садовая***	***Замена поврежденных изоляторов 5шт. Ручная расчистка 0,39га Вырубка угрожающих деревьев 28 шт. Ремонт провода 2шт.***	***КР***	12.01.2026	30.06.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Опора №№ 16(А)	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 33-34,35-36	Ремонт провода	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 32-33	Ручная расчистка	КР	12.01.2026	31.01.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№1-3,10-11	Вырубка угрожающих деревьев	КР	12.01.2026	31.01.2026
2.2.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Плавзавод - Сержантово***	***Ремонт /усиление/ фундаментов 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 300шт. Замена поврежденных изоляторов 3шт.***	***КР***	02.02.2026	30.06.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Опора № 2	Ремонт /усиление/ фундаментов	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№32-33,37-38,41-46	Вырубка угрожающих деревьев	КР	02.02.2026	27.02.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Опоры №№ 55(п),	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.06.2026	01.06.2026
2.3.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Горбуша - Садовая***	***Ручная расчистка 1,21га Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена поврежденных изоляторов 3 шт. Механизированная расчистка 3,63га***	***КР***	02.03.2026	31.07.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 3-7.	Ручная расчистка	КР	02.03.2026	30.04.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 8-10,12-13,16-17,18-19,30-31,33-35,44-45,51-52,	Механизированная расчистка	КР	01.09.2026	30.10.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 36-37,39-40	Вырубка угрожающих деревьев	КР	02.03.2026	30.04.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Опоры №№ 20(п),	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.07.2026	31.07.2026
2.4.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Горелое-Д***	***Вырубка угрожающих деревьев 16шт.***	***КР***	01.05.2026	30.05.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 3-4,6-8,16-17	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.05.2026	30.05.2026
2.5.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Горелое - Тайга - Краснореченск***	***Вырубка угрожающих деревьев 73шт. Ручная расчистка 6,7га***	***КР***	02.03.2026	31.07.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 66-68,82-83,90-91,95-96,101-102,104-105,127-128	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 33-37,54-64,115-117,122-125,129-132	Ручная расчистка	КР	02.03.2026	29.05.2026
2.6.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Горбуша - Промбаза***	***Замена поврежденных изоляторов 5шт.***	***КР***	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Опора №№ 2 (А)	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.07.2026	31.07.2026
2.7.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Краснореченск - Перспективная***	***Вырубка угрожающих деревьев 50шт.***	***КР***	01.09.2026	30.09.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 12-14	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.09.2026	30.09.2026
2.8.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Промбаза- Фабричная-1***	***Замена поврежденных изоляторов 10шт.***	***КР***	01.09.2026	30.09.2026
	ДРЭС	***ПСЭС***	Опора №№ 20(А),31(А)	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.9.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Фабричная-2 - Хрустальная № 1***	***Ручная расчистка 5,07га Замена опор 1шт.***	***КР***	***01.01.2026***	***30.09.2026***
	КРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 1-11,18-22,30-32,39-44,45-50	Ручная расчистка	КР	01.06.2026	31.08.2026
	КРЭС	***ПСЭС***	Опора №1	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
2.10.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Фабричная-2 - Хрустальная № 2***	***Ручная расчистка 5,38га***	***КР***	***01.06.2026***	***30.09.2026***
	КРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 1-11,18-22,30-32,39-44,45-50	Ручная расчистка	КР	01.06.2026	30.09.2026
2.11.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Соколовка - Фадеево***	***Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 150шт.***	***КР***	***01.06.2026***	***31.08.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Опора № 1, 5, 11, 14, 15	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные	КР	01.06.2026	31.08.2026
2.12.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Уборка - Самарка***	***Ручная расчистка 0,62га***	***КР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 46-47	Ручная расчистка	КР	01.09.2026	30.09.2026
2.13.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Молодежная - Лесная – Новосысоевка***	***Ручная расчистка 1,59га***	***КР***	***01.03.2026***	***31.05.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 51-54, 55-57	Ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.05.2026
2.14.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Яковлевка - Андреевка***	***Ручная расчистка 1,81га***	***КР***	***01.04.2026***	***30.06.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	Пролёты опор № 5-9, 11-13	Ручная расчистка	**КР**	01.04.2026	30.06.2026
2.15.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Новосысоевка-В-2***	***Ручная расчистка 0,81га***	***КР***	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 27-32	Ручная расчистка	КР	01.07.2026	31.07.2026
2.16.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ В-2-Варфоломеевка-Яковлевка***	***Ручная расчистка 0,63га***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 2-5, 16-17	Ручная расчистка	КР	01.06.2026	30.06.2026
2.17.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Андреевка-Яблоновка***	***Ручная расчистка 0,89га***	***КР***	***01.05.2026***	***31.05.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 77-79	Ручная расчистка	КР	01.05.2026	31.05.2026
2.18.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Гражданка-Чернышевка***	***Ручная расчистка 0,59га***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 17-18, 31-32	Ручная расчистка	КР	01.08.2026	31.08.2026
2.19.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Анучино***	***Ручная расчистка 14,16га***	***КР***	***01.01.2026***	***01.12.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 1-3, 10-11, 14-15, 24-25, 34-41, 45-47, 52-53, 62-65, 92-97, 101-108, 109-111, 114-116, 120-121, 123-124, 129-130, 132-134, 160-162, 163-164.	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	01.12.2026
2.20.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Анучино – Чернышевка***	***Ручная расчистка 9,19га***	***КР***	***01.01.2026***	***01.07.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 1-2, 3-5, 6-8, 31-33, 35-36, 41-42, 44-45, 49-51, 54-56, 57-64, 68-69, 70-73, 99-100, 101-102, 106-110, 130-132, 149-150	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	01.07.2026
2.21.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Чугуевка - Октябрьская - Соколовка***	***Механизированная расчистка 9,3га***	***КР***	***01.02.2026***	***28.02.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор № 1-5, 6-7, 8-9, 14-17, 18-19, 21-22, 24-26, 26-26/1, 28-30, 32-36, 44-46, 51-53, 54-56, 63-64, 68-70, 78-79	Механизированная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
2.22.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Чугуевка - Уборка***	***Механизированная расчистка 10,64га***	***КР***	***01.03.2026***	***30.04.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролёты опор №№ 19-20, 28-29, 53-54, 55-65, 67-69, 112-117, 130-131, 132-133, 134-138	Механизированная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.23.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 35 кВ Фадеево - Извилинка - Бреевка***	***Механизированная расчистка 6,48га***	***КР***	***01.10.2026***	***30.11.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор № 103-104, 114-124	Механизированная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.		**ПСЭС**	**Линии электропередач 6-10 кВ**				
3.1	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 6 кВ Ф-20 Лидовка от ПС 110 Плавзавод***	***Выправка опор 3шт. Механизированная расчистка 2,44 га Вырубка угрожающих деревьев 400 шт. Замена колпачков 6 шт.***	***КР***	***01.07.2026***	***31.12.2026***

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ДРЭС	ПСЭС	Оп.98,114/23,114/25	Выправка опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор №№ 114/30-114/50	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 104-405,106-107,114/2-114/4,114/7-114/8,114/9-114/11,114/29-114/40,117-120,121-134,	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.11.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Оп. 109,110	Замена колпачков	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.2	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 6 кВ Ф-2 Детсад-2 от ПС 35 Сержантово***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,39км Монтаж провода (по трассе) 0,39 км***	***КР***	***01.05.2026***	***31.05.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 22-31	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 22-31	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.05.2026	31.05.2026
3.3	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 6 кВ Ф-10 Насосная от ПС 35 Сержантово***	***Вырубка угрожающих деревьев 70шт. Перетяжка провода 0,249км***	***КР***	***01.05.2026***	***31.12.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 3-4,6-7,5/2-5/8	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.11.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 5-6	Перетяжка провода	КР	01.05.2026	31.05.2026
3.4	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 6 кВ Ф-6 Заречье от ПС 110 Черемшаны***	***Замена изоляторов3шт.***	***КР***	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	оп.16	Замена изоляторов	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.5	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-3 Каменка от ПС 110 Плавзавод***	***Ручная расчистка 0,59га Замена РЛНД 1 шт. Выправка опор 22 шт. Выправка опор 4 шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,31 км Монтаж провода (по трассе) 0,31 км***	***КР***	***01.05.2026***	***31.10.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 56-58,79-80,182-183,334-337	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПСЭС	оп.332 (ЛР-14)	Замена РЛНД	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПСЭС	оп.18,31,33,36,39,43,44,45,47,48,49,51,52,53,61,73,75,77,80,84,86,87 (одност.)	Выправка опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПСЭС	оп.30,37,54,58 (двухст.)	Выправка опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор № 494-502	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор № 494-502	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.05.2026	31.05.2026
3.6	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 Ф-6 Водозабор***	***Ручная расчистка 3,88 га Вырубка угрожающих деревьев 150 шт. Замена РЛНД 1 шт. Замена опор 1 шт. Механизированная расчистка 5,96 га Демонтаж опор 1 шт. Установка опор 1 шт.Демонтаж опор 4 шт. Установка опор 4 шт. Установка ОПН 3 шт.***	***КР***	***01.01.2026***	***31.12.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 1-4, 6-8, 9-18, 19-28, 139-154,	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 33/3-33/11	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.03.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Оп. 83/2	Замена РЛНД	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Оп.176/88 двухст.	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Оп.176/87 одност.	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 157-163,164-174,179-195,196-199,200-201,202-204,205-213	Механизированная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Оп.54 двухст.	Демонтаж опор	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Оп.54 двухст.	Установка опор	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Оп.55, 59, 60, 72 одност.	Демонтаж опор	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Оп.55, 59, 60, 72 одност.	Установка опор	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Оп.213	Установка ОПН	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.7	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 Ф-5 ЛПХ***	***Вырубка угрожающих деревьев 29шт. Ручная расчистка2,22гаМеханизированная расчистка 2,43га Установка противоприсадочных устройств 6шт. Установка ОПН 3шт.***	КР	***01.03.2026***	***30.11.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 16-18, 24-28, 29-31, 40-43, 35/19-35/21, 69-70	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.03.2026	31.03.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 8-13,17-18,23-23/4,23/6-23/9,27-30,38-39,41-43,45-46,57-59	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	30.11.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 83-96, 97-103, 94-94/4	Механизированная расчистка	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	опора 13а, 48	Установка противоприсадочных устройств	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ДРЭС	ПСЭС	оп.34/2/2	Установка ОПН	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.8	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 Ф-10 Поселок***	***Вырубка угрожающих деревьев 30 шт.***	***КР***	***01.09.2026***	***31.09.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 7-10,14-20	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.09.2026	31.09.2026
3.9	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 6 кВ Ф-10 К-Синегорье - Устиновка***	***Механизированная расчистка 2,71 га Ручная расчистка 3,59 га***	***КР***	***01.02.2026***	***30.04.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 150-172,184-189	Механизированная расчистка	КР	01.03.2026	31.04.2026
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 114-147	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	30.03.2026
3.10	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 6 кВ отпайка Дачи садовая***	***Замена РЛНД 1 шт.***	***КР***	***01.03.2026***	***30.06.2026***
	КРЭС	ПСЭС	оп.1 РЛ-5	Замена РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.11	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 6 кВ Ф-1 Устиновка***	***Ручная расчистка 0,18 га Механизированная расчистка 5,55 га***	***КР***	***01.03.2026***	***31.10.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 54-56	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 142-174,184-213	Механизированная расчистка	КР	01.03.2026	28.04.2026
3.12	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-10 КВ Ф-2 ДЭС от ПС 35 кВ Милоградово***	***Вырубка угрожающих деревьев 8 шт. Ручная расчистка 0,59 га***	***КР***	***01.05.2026***	***31.05.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 4/2-4/8,3-4	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 4/1-4/8,1-4	Ручная расчистка	КР	01.05.2026	31.05.2026
3.13	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-2 Зеркальное***	***Ручная расчистка 1,87 га Механизированная расчистка 17,38 га Демонтаж провода (по трассе) 0,78 км Монтаж провода (по трассе) 0,78 км Замена РЛНД 2 шт.***	***КР***	***01.05.2026***	***31.12.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 247-250,306-308,323-335	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	31.12.2026
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 1-63,203-247,250-254,308-315,318-323,100-130,141-203	Механизированная расчистка	КР	01.08.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 361-365	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.05.2026	30.05.2026
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 361-365	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.05.2026	30.05.2026
	КРЭС	ПСЭС	РЛ-38 оп.386; РЛ-37 оп.63	Замена РЛНД	КР	01.09.2026	31.09.2026
3.14	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-8 Суворово***	***Вырубка угрожающих деревьев 100 шт. Установка РЛНД 1 шт. Механизированная расчистка 13,05 га***	***КР***	***01.06.2026***	***31.12.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 230-251	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.11.2026	31.12.2026
	КРЭС	ПСЭС	Оп.232	Установка РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 48-70, 93-136,150-194,237-243,255-261	Механизированная расчистка	КР	01.11.2026	31.12.2026
3.15	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-15 Новониколаевка***	***Замена РЛНД 1 шт. Замена опор 8 шт.Устройство подъездных дорог 1 км***	***КР***	***01.06.2026***	***31.07.2026***
	КРЭС	ПСЭС	РЛ РП-3 оп.398	Замена РЛНД	КР	01.07.2026	31.07.2026
	КРЭС	ПСЭС	Оп.288,289,290,291,292,293,294296 — одност.	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	КРЭС	ПСЭС	Оп.288,289,290,291,292,293,294296	Устройство подъездных дорог	КР	01.06.2026	31.06.2026
3.16	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-9 Фурманово***	***Вырубка угрожающих деревьев 100шт.***	***КР***	***01.04.2026***	***30.04.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 481-499	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.17	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-7 Маргаритово - Бровки — Щербаковка***	***Замена траверс 48 шт. Замена опор 2 шт. Вырубка угрожающих деревьев 15 шт. Ручная расчистка 2,43 га***	***КР***	***01.01.2026***	***30.11.2026***
	КРЭС	ПСЭС	оп.552-555, 557, 560-561, 563-565, 568-569, 571,580,615,616,618,651-654,657-659,661-662,668,670,675,678-688,690-693,695-696,698,700	Замена траверс	КР	01.05.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	КРЭС	ПСЭС	оп.529,816 одност.	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 468-470	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.11.2026	30.11.2026
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 69-70, 168-180, 250-260, 529-531, 1067-1069	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	28.02.2026
3.18	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-5 Прибрежный***	***Замена РЛНД 1 шт.***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	КРЭС	ПСЭС	РК-6 оп.231	Замена РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.19	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-7 Кормоцех***	***Ручная расчистка 2,06га***	***КР***	***01.03.2026***	***31.12.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 140-156,177-181	Ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.12.2026
3.20	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-0 ИТК-31***	***Ручная расчистка 0,41га***	***КР***	***01.03.2026***	***31.03.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 7-8, 15-15/1, 15/3-15/5, 17-18, 20-22, 29-30.	Ручная расчистка	КР	*01.03.2026*	*31.03.2026*
3.21	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-12 КЭЗ***	***Ручная расчистка 0,28га***	***КР***	***01.04.2026***	***30.04.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 14-15, 45-49, 56-58	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.22	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-5 СХТ***	***Установка опор 1 шт. Ручная расчистка 0,53 га***	***КР***	***01.02.2026***	***30.07.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	В пролете опор 5-5/1	Установка опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 7-7/16,7/1-7/1/8,14-14/7	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.23	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2***	***Замена РЛНД 3 шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,75 км Монтаж провода (по трассе) 0,75 км Демонтаж опор 1 шт. Установка опор 1 шт. Установка опор 1 шт. Замена изоляторов 3 шт. Вырубка угрожающих деревьев 12 шт.***	***КР***	***01.01.2026***	***31.07.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	РЛ-24 оп. 96/56, РТП-3049, РЛ-3 оп. 203	Замена РЛНД	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 158/66/5-158/66/9	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 158/66/5-158/66/9	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Оп.158/66/8 двухст.	Демонтаж опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Оп. 158/66/8 трехст.	Установка опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 71-72	Установка опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Оп.130	Замена изоляторов	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 259-262	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.24	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-5 Поселок***	***Ручная расчистка 0,27 га Установка защитных протекторов на провод 9 шт.***	***КР***	***01.01.2026***	***30.06.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 1-7, 10-12, 16-17, 20-21.	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Оп.3/18,3/19,3/20	Установка защитных протекторов на провод	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.25	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-4 Павловка***	***Замена РЛНД 1 шт. Замена изоляторов 6 шт.***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	РТП-3005	Замена РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Оп. 24/7	Замена изоляторов	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.26	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-1 Архиповка***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,19 км Монтаж провода (по трассе) 0,19 км***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	От оп.311 до ТП 3111 Школа	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	От оп.311 до ТП 3111 Школа	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.27	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-15 Варпаховка***	***Замена РЛНД 2шт.***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Заменить РЛНД РТП-3093, РТП-3099	Замена РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.28	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-16 Каменка***	***Замена РЛНД 1шт. Замена опор 1 шт. Установка опор 1 шт. Вырубка угрожающих деревьев 24 шт.***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	РЛ-29 оп. 74	Замена РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Оп. 70 трехст.	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	В пролете опор 70-71	Установка опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 57-59, 66-68	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.29	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-11 Поселок***	***Замена опор 1шт. Установка опор 1шт. Установка укоса 1шт.***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Оп.12 одност.	Замена опор	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	В пролете опор 7-8	Установка опор	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Оп.19	Установка укоса	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
3.30	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-7 Соколовка***	***Установка опор 2 шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,76 км Монтаж провода (по трассе) 0,76 км Установка укоса 1 шт.***	***КР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	В пролете опор 5-6, 20-21	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 56-61	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 56-61	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Оп.58	Установка укоса	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.31	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-1 Уборка***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,48км Монтаж провода (по трассе) 0,48 км Замена РЛНД 1шт.***	***КР***	***01.04.2026***	***30.04.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 11/2-11/4	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 11/2-11/4	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	РТП-3004	Замена РЛНД	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.32	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ-10 кВ Ф-10 "Гражданка"***	***Вырубка угрожающих деревьев 15 шт. Замена укоса 1 шт.***	***КР***	01.03.2026	31.10.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 11/1-11/3, 12-13,10/1/1-10/2/2, 10/14-10/17, 73-79	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.03.2026	31.03.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.62	Замена укоса	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.33	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 Ф-17 "Варваровка"***	***Установка опор 3 шт. Установка укоса 1 шт. Установка опор 2 шт. Монтаж провода (по трассе) 0,33 км Демонтаж КТП 1 шт. Монтаж КТП 1 шт. Механизированная расчистка 9,14 га Вырубка угрожающих деревьев 50 шт.***	***КР***	01.09.2026	31.12.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.571/1,571/3,571/4 одност.	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.571	Установка укоса	КР	01.09.2026	30.09.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.571/2,571/5 двухст.	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 571-571/5	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.09.2026	31.10.2026
	АнРЭС	ПСЭС	КТП-5001	Демонтаж КТП	КР	01.09.2026	31.10.2026
	АнРЭС	ПСЭС	КТП-5001	Монтаж КТП	КР	01.09.2026	31.10.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 17-21,152-156,638-640,641-642,643-644,645-669,671-689,696-697,701-704,705-713,717-718,723-724,726-728,738-742,747-749,754-760	Механизированная расчистка	КР	01.10.2026	31.12.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 477-489	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.10.2026	30.11.2026
3.34	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-14 "Ауровка"***	***Ручная расчистка 0,32га Механизированная расчистка 3,81 га Замена опор 1 шт. Замена РЛНД 1 шт.***	***КР***	10.01.2026	30.11.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 848-851	Ручная расчистка	КР	10.01.2026	31.01.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 9-11,16-17,22-30,168-170,184-191,501-508,521-524,571-573,871-875	Механизированная расчистка	КР	01.09.2026	30.10.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.451	Замена опор	КР	01.11.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.50 РК-79	Замена РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.35	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-15 "Таёжка"***	***Замена РЛНД 1 шт. Ручная расчистка 0,13 га***	***КР***	01.02.2026	30.06.2026
	АнРЭС	ПСЭС	оп.107 РЛ-50	Замена РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 27-28,72-73	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.36	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ-10 кВ Ф-4 "Лесобиржа"***	***Замена опор 2шт. Замена траверс 2 шт. Механизированная расчистка 7,93 га Замена РЛНД 1 шт.***	***КР***	10.01.2026	30.09.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.159,434	Замена опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.185,236	Замена траверс	КР	01.09.2026	30.09.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 224-226,427-429,461-463,471-521	Механизированная расчистка	КР	10.01.2026	30.03.2026
	АнРЭС	ПСЭС	РЛ-63 оп.259	Замена РЛНД	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.37	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-14 "Корниловка"***	***Замена изоляторов 3шт.***	***КР***	01.06.2026	30.06.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.219	Замена изоляторов	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.38	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-20 "Пухово"***	***Механизированная расчистка 2,01 га Установка противоприсадочных устройств 9 шт. Замена РЛНД 1 шт. Замена укоса 1 шт.***	***КР***	01.03.2026	31.07.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 37-41,76-79,92-98,110-114	Механизированная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.64,65,78	Установка противоприсадочных устройств	КР	01.05.2026	31.05.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.191/1 РЛ-12	Замена РЛНД	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.182	Замена укоса	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.39	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-9 "Новотроицкое"***	***Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Замена РЛНД 1 шт.***	***КР***	01.03.2026	31.08.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 2-3,41-43,168-170,267-269	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.03.2026	30.04.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.30/1 РЛ-123	Замена РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.40	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-7 "Чернышевка"***	***Вырубка угрожающих деревьев 30шт.***	***КР***	01.03.2026	31.03.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 1-11, 13-15, 16-17, 19-22, 30-33, 34-35 40-41, 49-58, 19-19/7, 60/6-60/7, 118-119, 130-131	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.41	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-2 "Гражданка"***	***Замена укоса 1шт. Ручная расчистка 0,11 га***	***КР***	01.07.2026	31.10.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.51	Замена укоса	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 10-11	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.42	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ-10 кВ Ф-1 "Гордеевка"***	***Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Замена РЛНД 1 шт.***	**КР**	01.04.2026	31.05.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 21-23,28-30, 36-37, 56/3-56/7, 78-82, 110-112, 130-143,137/12-137/16	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	31.05.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.150/1 РЛ-107	Замена РЛНД	КР	01.05.2026	31.05.2026
3.43	**АнРЭС**	ПСЭС	***ВЛ 10 кВ Ф-12 "Анучино"***	***Вырубка угрожающих деревьев 5 шт. Замена РЛНД 1 шт. Замена опор 1 шт.***	***КР***	01.07.2026	30.11.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 8-9,12-15,23/8-23/9	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.11.2026	30.11.2026
	АнРЭС	ПСЭС	РК-2 КТПН-5007	Замена РЛНД	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.26 двухст.	Замена опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.44	**АнРЭС**	ПСЭС	***ВЛ 10 кВ Ф-9 "К. Анучино"***	***Вырубка угрожающих деревьев 5шт. Замена укоса 1 шт.***	***КР***	01.08.2026	30.11.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 23-24,25-27	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.11.2026	30.11.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.38	Замена укоса	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.45	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-19 "Кр. Пол. ЛПХ"***	***Установка опор 2 шт.***	***КР***	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	АнРЭС	ПСЭС	В пролете опор 25-26,32-33.	Установка опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.46	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-13 "Водозабор"***	***Замена РЛНД 1 шт. Замена укоса 1 шт. Замена изоляторов 3 шт.***	***КР***	01.06.2026	30.06.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.22/1 РЛ-114	Замена РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.46	Замена укоса	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.46	Замена изоляторов	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.47	**АнРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-1 "Арктика"***	***Ручная расчистка 0,44 Ручная расчистка га Замена РЛНД 1 шт. Замена опор 3 шт.***	***КР***	01.02.2026	30.11.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 182-182/1, 182/2-182/7	Ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.160/1 РЛ-113	Замена РЛНД	КР	01.05.2026	31.05.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Оп.44,147,152 одност.	Замена опор	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.48	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 6 кВ Ф-14 Ст.Сысоевка***	***Демонтаж РЛНД 1 шт.***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	оп.113/1 ЛР-10	Демонтаж РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.49	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 6 кВ Ф-9 Красный Партизан***	***Ручная расчистка 0,16 га Замена РЛНД 1 шт.***	***КР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 19-21,28-28/1	Ручная расчистка	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	оп.4 ЛР-43	Замена РЛНД	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.50	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 6 кВ Ф-13 ЛПК***	***Ручная расчистка 0,19 га Вырубка угрожающих деревьев 3 шт.***	***КР***	***01.04.2026***	***30.04.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 17-18,19-20	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 32/4-32/6	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.51	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ-10 кВ Ф-1 Яковлевка***	***Замена изоляторов 6шт.***	***КР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.31	Замена изоляторов	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.52	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-11 Яблоновка***	***Ручная расчистка 0,1 га Вырубка угрожающих деревьев 13 шт.***	***КР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 3/9-3/10	Ручная расчистка	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 3/3/1-3/3/2,3/6-3/7	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.53	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-10 Озёрное***	***Замена РЛНД 1 шт. Ручная расчистка 0,27 га Механизированная расчистка 7,13 га Вырубка угрожающих деревьев 10 шт. Демонтаж опор 3 шт. Установка опор 3 шт. Замена изоляторов 6 шт.***	***КР***	***01.03.2026***	***31.12.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	оп.65 ЛР-11	Замена РЛНД	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 315-317	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 15-65	Механизированная расчистка	КР	01.04.2026	31.05.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролёты опор 328-329,21-22	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.174/23,204,205	Демонтаж опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.174/23,204,205	Установка опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.34	Замена изоляторов	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.54	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ-10 кВ Ф-7 ХГОК***	***Замена РЛНД 1шт.***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	оп.1 ЛР-32	Замена РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.55	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-4 Варфоломеевка***	***Ручная расчистка 0,35 га***	***КР***	***01.10.2026***	***31.10.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 39-40,40-41,48-49,52-53	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.56	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-4 Покровка***	***Замена РЛНД 1шт. Ручная расчистка 0,75 га***	***КР***	***01.05.2026***	***31.10.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	оп.166/2 ЛР-8	Замена РЛНД	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 250-257	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.57	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-14 Покровка***	***Замена опор 7 шт. Замена опор 1 шт. Замена опор 1 шт. Демонтаж опор 4 шт. Установка опор 4 шт. Ручная расчистка 0,5 га Механизированная расчистка 2,72 га Демонтаж провода (по трассе) 0,149 км Демонтаж РЛНД 1 шт. Монтаж кабеля 0,35 км Установка РЛНД 1 шт.***	***КР***	***01.02.2026***	***30.11.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.166,187,196,202,203,204,252 одност.	Замена опор	КР	01.10.2026	30.11.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.249 двухст.	Замена опор	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.206 трехст.	Замена опор	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.169,170,214,215	Демонтаж опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.169,170,214,215	Установка опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 68-69,128-131,135-136,143-144	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 145-162,303-310	Механизированная расчистка	КР	01.02.2026	31.03.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор -1-4	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.316 ЛР-32	Демонтаж РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	от оп.314 до ТП-6159	Монтаж кабеля	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	оп.314 ЛР-32	Установка РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.58	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 Ф-14 Н.Михайловка***	***Замена РЛНД 2 шт. Ручная расчистка 1,57 га Вырубка угрожающих деревьев 108 шт. Механизированная расчистка 5,27 га Демонтаж опор 6 шт. Установка опор 6 шт.***	***КР***	***01.03.2026***	***31.12.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	оп.105/13 ЛР-18; оп.184 ЛР-46	Замена РЛНД	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 80-81,185-186,6/5-6/7,265-266,270-273,105/6-105/7,105/19-105/21,105/73-105/76	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.12.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 39-40,92-94,100-101,13-15,276-279,344-345,356-358	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.10.2026	30.11.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 14-62	Механизированная расчистка	КР	01.04.2026	31.05.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.210,212,282,300,330,332	Демонтаж опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Оп.210,212,282,300,330,332	Установка опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.59	**ЯРЭС**	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-1 Достоевка***	***Ручная расчистка 0,26 га***	***КР***	***01.02.2026***	***28.02.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 10/34-10/35,10/42-10/43,10/61-10/63,10/66-10/68	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.60	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-1 Архиповка***	***Ручная расчистка 2,13 га***	***КР***	***01.03.2026***	***31.03.2026***
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 57-59,222-224,226-229,236-240,253-254,270-286	Ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.61	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 10 кВ Ф-15 Варпаховка***	***Механизированная расчистка 3,99га Ручная расчистка 5,41 га***	***КР***	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 175-198,200-206.	Механизированная расчистка	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 40-42, 55-57, 73-74,75-77,92-96,111-113,206-215,210/10-210/12,210/18-210/27,210/31,210/34,210/38-210/41,210/44-210/46,210/48-210/49,210/52-210/56,210/61-210/70,210/68-210/68/2,46-46/1,97-97/1,221-221/2,210/32-КТП-3098.	Ручная расчистка	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.62	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ-10кВ Ф-14 Кокшаровка***	***Механизированная расчистка 12,76га Ручная расчистка 2,25 га***	***КР***	01.07.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 88-145,146-195	Механизированная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 441-43,45-47,63-67,68-71,86-87,145-146,204-214	Ручная расчистка	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.63	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ-10кВ Ф-5 Саратовка***	***Ручная расчистка 1,97га***	***КР***	01.09.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 103-117	Ручная расчистка	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.64	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ-10кВ Ф-4 Павловка***	***Механизированная расчистка 20га Ручная расчистка 0,3523517 га***	***КР***	01.07.2026	31.12.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 22-42,67-74,77-78,85-97,103-118,635-687,701-763,24/1-24/3,337/8-337/18.	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 378-382, 405-406	Ручная расчистка	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.65	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ-10кВ Ф-2 Самарка***	***Ручная расчистка 1,97га***	***КР***	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 1-15	Ручная расчистка	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.66	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ-10кВ Ф-1 Лесогорье***	***Ручная расчистка 2га***	***КР***	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	***ПСЭС***	Пролеты опор 10-21,154-155,175-178,249-250,251-252.	Ручная расчистка	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.		**ПСЭС**	**Линии электропередач 0,4 кВ**				
4.1	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Сержантово***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,45 км Монтаж провода (по трассе) 0,45 км***	***КР***	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-13 от ТП-1007 пр.оп.7-7/12	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-13 от ТП-1007 пр.оп.7-7/12	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.07.2026	31.07.2026
4.2	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Каменка***	***Замена опор 4 шт. Замена опор 4 шт.***	***КР***	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-4 от ТП-1059 оп.15/7,15/,15/10,15/12 одност.	Замена опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-4 от ТП-1059 оп.15/6,15/9,15/11,15/13 двухст.	Замена опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
4.3	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Суворово***	***Замена опор 4 шт. Замена опор 12 шт. Демонтаж провода (по трассе) 1 км Монтаж провода (по трассе) 1 км***	***КР***	***01.07.2026***	***30.09.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 2009 оп.3,8,9,16 - двухст	Замена опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 2009 оп. 4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,1/2,1/3 - одност.	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 2009 пролеты опор 1-17,1-1/9	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.09.2026	30.09.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 2009 пролеты опор №1-17,1-1/9	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.4	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Михайловка***	***Замена опор 2 шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,1 км Монтаж провода (по трассе) 0,1 км***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 2059 оп.5/1,5/2	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 2059 пролеты опор 5-5/3	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.08.2026	31.08.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 2059 пролеты опор 5-5/3	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.08.2026	31.08.2026
4.5	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Кокшаровка***	***Замена опор 2 шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 3 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 3 шт.***	***КР***	01.02.2026	28.02.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от КТПА 3165 оп.9, Ф-2 от КТПА 3012 оп.9/1 (одност.)	Замена опор	КР	01.02.2026	28.02.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от КТПА 3165 оп.9(1шт), Ф-2 от КТПА 3012 оп.9/1 (2шт)	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от КТПА 3165 оп.9(1шт), Ф-2 от КТПА 3012 оп.9/1 (2шт)	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.02.2026	28.02.2026
4.6	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Каменка***	***Замена опор 1 шт. Замена опор 2 шт. Замена опор 2 шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,28 км Монтаж провода (по трассе) 0,28 км Демонтаж ответвлений к зданиям 5 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 5 шт.***	***КР***	*01.09.2026*	*30.09.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от КТП 3097 оп.4 (трехст.)	Замена опор	КР	*01.09.2026*	*30.09.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 3211 оп.19; Ф-3 от КТПН 3096 оп.19 (двухст.)	Замена опор	КР	*01.09.2026*	*30.09.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от КТП 3097 оп.3,4/1 (одност.)	Замена опор	КР	*01.09.2026*	*30.09.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	пр. оп. 1-4, 4/1-4/1/1,4/1-4/2 Ф-1от КТП 3097	Демонтаж провода (по трассе)	КР	*01.09.2026*	*30.09.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	пр. оп. 1-4, 4/1-4/1/1,4/1-4/2 Ф-1от КТП 3097	Монтаж провода (по трассе)	КР	*01.09.2026*	*30.09.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 3211 оп.19; Ф-3 от КТПН 3096 МТФ оп.19	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.09.2026*	*30.09.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 3211 оп.19; Ф-3 от КТПН 3096 МТФ оп.19	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.09.2026*	*30.09.2026*
4.7	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Пшеницино***	***Замена опор 2 шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,04 км Монтаж провода (по трассе) 0,04 км Демонтаж ответвлений к зданиям 1 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 1 шт.***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-3 от ТП 3036 оп.8,8/1 (двухст.)	Замена опор	КР	*01.08.2026*	*31.08.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-3 от ТП 3036 пр.оп.8-8/1	Демонтаж провода (по трассе)	КР	*01.08.2026*	*31.08.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-3 от ТП 3036 пр.оп.8-8/1	Монтаж провода (по трассе)	КР	*01.08.2026*	*31.08.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-3 от ТП 3036 оп.8/1	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.08.2026*	*31.08.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-3 от ТП 3036 оп.8/1	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.08.2026*	*31.08.2026*
4.8	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Чугуевка***	***Замена опор 6 шт. Замена опор 3 шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,28 км Монтаж провода (по трассе) 0,28 км Демонтаж ответвлений к зданиям 20 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 20 шт.***	***КР***	***01.05.2026***	***31.05.2026***

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-3 от КТП 3167 оп.8; Ф-1 от ТП 3214 оп.1; Ф-2 от КТП 3048 оп.4/1а; Ф-6 от КТП 3077 оп.15/2; Ф-4 от 3ТП 3040 оп.4/8; Ф-3 от КТП 3052 оп.6 (двухст.)	Замена опор	КР	*01.05.2026*	*31.05.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 3214 оп.1/1; Ф-6 от КТП 3077 оп.15/3; Ф-3 от ТП 3052 оп.6/1а (одност.)	Замена опор	КР	*01.05.2026*	*31.05.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 3214 пр.оп. 1-1/1; Ф-6 от КТП 3077 пр.оп.15/2-15/3; Ф-3 от ТП 3052 пр.оп. 6-6/1; Ф-13 от ТП 3031 пр.оп.7-9	Демонтаж провода (по трассе)	КР	*01.05.2026*	*31.05.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 3214 пр.оп. 1-1/1; Ф-6 от КТП 3077 пр.оп.15/2-15/3; Ф-3 от ТП 3052 пр.оп. 6-6/1; Ф-13 от ТП 3031 пр.оп.7-9	Монтаж провода (по трассе)	КР	*01.05.2026*	*31.05.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	оп. 1 Ф-1 от ТП 3214, оп. 4/1А Ф-2 Пионерская от ТП 3048, оп. 4/8 Ф-4 Арсеньева от 3ТП 3040, оп. 15/2, 15/3 Ф-6 Шоферская от КТП 3077, оп. 6, 6/1 Ф-3 Лесная от ТП 3052, оп. 7, 8, 9 Ф-13 Сбербанк от ТП 3031 Райком	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.05.2026*	*31.05.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-3 от КТП 3167 оп.8; Ф-1 от ТП 3214 оп.1; Ф-2 от КТП 3048 оп.4/1а; Ф-6 от КТП 3077 оп.15/2; Ф-4 от 3ТП 3040 оп.4/8; Ф-3 от КТП 3052 оп.6; Ф-1 от ТП 3214 оп.1/1; Ф-6 от КТП 3077 оп.15/3; Ф-3 от ТП 3052 оп.6/1а; Ф-13 от ТП 3031 оп.7,8,9	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.05.2026*	*31.05.2026*
4.9	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Булыга-Фадеево***	***Замена опор 3 шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 3 шт. Монтаж ответвлений к зданиям 3 шт.***	***КР***	***01.04.2026***	***31.04.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 3063 оп./4/8; Ф-1 от ТП 3064 оп.8; оп. 11/1 Ф-1 от ТП 3065 оп.11/1 (одност)	Замена опор	КР	*01.04.2026*	*31.04.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 3063 оп./4/8; Ф-1 от ТП 3064 оп.8; Ф-1 от ТП 3065 оп.11/1	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.04.2026*	*31.04.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 3063 оп./4/8; Ф-1 от ТП 3064 оп.8; Ф-1 от ТП 3065 оп.11/1	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.04.2026*	*31.04.2026*

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.10	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Цветковка***	***Замена опор 1шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт. Монтаж ответвлений к зданиям 1шт.***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 3032 оп.5/3 (двухст.)	Замена опор	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 3032 оп.5/3	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 3032 оп.5/3	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
4.11.	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Соколовка***	***Замена опор 1шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт. Монтаж ответвлений к зданиям 1шт.***	***КР***	***01.05.2026***	***31.05.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 3058 оп.18/1(двухст.)	Замена опор	КР	*01.05.2026*	*31.05.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 3058 оп.18/1	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.05.2026*	*31.05.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 3058 оп.18/1	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.05.2026*	*31.05.2026*
4.12.	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Ленино***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,11км Монтаж провода (по трассе) 0,11км Демонтаж ответвлений к зданиям 2км Монтаж ответвлений к зданиям 2км***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 ТП 3230 пр.оп.7-7/1-7/2	Демонтаж провода (по трассе)	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 ТП 3230 пр.оп.7-7/1-7/2	Монтаж провода (по трассе)	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 ТП 3230 оп.7/1,7/2	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 ТП 3230 оп.7/1,7/2	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
4.13.	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Извилинка***	***Замена опор 1шт.***	***КР***	***01.04.2026***	***30.04.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ПС 35/0,4 Извилинка оп.38 (двухст.)	Замена опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
4.14.	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ 0,4 кВ с.Уборка***	***Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,08км Монтаж провода (по трассе) 0,08км Демонтаж ответвлений к зданиям 1шт. Монтаж ответвлений к зданиям 1шт.***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-3 от ТП-3159 оп.12/2(одност.)	Замена опор	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-2 ТП 3159 оп.6 (двухст.)	Замена опор	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	кВ Ф-2 ТП 3159 пр.оп.4-6	Демонтаж провода (по трассе)	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	кВ Ф-2 ТП 3159 пр.оп.4-6	Монтаж провода (по трассе)	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-3 от ТП-3159 оп.12/2	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-3 от ТП-3159 оп.12/2	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	*01.06.2026*	*30.06.2026*
4.15.	***АнРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4кВ с.Анучино***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,22 км Монтаж провода (по трассе) 0,22 км***	***КР***	01.07.2026	31.07.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 1-8 Ф-2 от ЗТП-5113	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 1-8 Ф-2 от ЗТП-5113	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.07.2026	31.07.2026
4.16.	***АнРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4кВ с.Пухово***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,1 км Монтаж провода (по трассе) 0,1 км***	***КР***	01.06.2026	30.06.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 3-7 Ф-2 от ЗТП-5170	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 3-7 Ф-2 от ЗТП-5170	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.17.	***АнРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4кВ с.Муравейка***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,11км Монтаж провода (по трассе) 0,11 км***	***КР***	01.08.2026	31.08.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Ф-2 от КТП-5019 пролеты опор 7-13	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.08.2026	31.08.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Ф-2 от КТП-5019 пролеты опор 7-13	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.08.2026	31.08.2026
4.18.	АнРЭС	ПСЭС	***ВЛ-0,4 кВ с.Староварваровка***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,38 км Монтаж провода (по трассе) 0,38 км Вырубка угрожающих деревьев 45 шт.***	КР	01.04.2026	31.07.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 3-6,6-6/4 Ф-4 от КТПН-5032	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 3-6,6-6/4 Ф-4 от КТПН-5032	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 1-16 Ф-4 от КТПН-5032	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
4.19.	***АнРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 кВ с.Гражданка***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,16 км Монтаж провода (по трассе) 0,16 км***	***КР***	01.06.2026	30.06.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 1-8 Ф-1 от КТПН-5127	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 1-8 Ф-1 от КТПН-5127	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.20.	***АнРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 кВ с.Рисовое***	***Замена опор 1 шт. Замена опор 1 шт.***	***КР***	01.09.2026	30.09.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-5081 оп.7 одност.	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	АнРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-5086 оп.13 одност.	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.21.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 с. Андреевка***	***Замена опор 20 шт. Замена опор 3 шт. Установка опор 1 шт. Замена укоса 2 шт. Замена опор 1 шт. Замена опор 1 шт.***	***КР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6124 оп.5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,4/1а,4/1,4/2 ,4/3,4/4,4/5,4/6,4/8,4/9,4/10 одност.	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6124 оп.12,17,4/11 двухст.	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6124 оп.13 трехст.	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6124 оп.3,4	Замена укоса	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 6124 оп.6/1 однст.	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 6124 оп.6/2 двухст.	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.22.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 с. Озерное***	***Замена опор 2 шт. Замена опор 1 шт. Замена опор 1 шт. Замена опор 1 шт. Замена опор 3 шт. Замена опор 1 шт. Замена опор 2 шт.***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6035 оп.4,1/5 одност.	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6035 оп.1/8 двухст.	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6034 оп.9 двухст.	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6034 оп. 14 одност.	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 6034 оп.3,10,11 одност.	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-3 от ТП 6034 оп.11 одност	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-3 от ТП 6034 оп.1,2 двухст.	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.23.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4кВ с.Новосысоевка***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,17 км Монтаж провода (по трассе) 0,17 км Демонтаж провода (по трассе) 0,17 км Монтаж провода (по трассе) 0,17 км***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 1-4 Ф-1 ТП-6114	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 1-4 Ф-1 ТП-6114	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 1-4 Ф-2 ТП-6114	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 1-4 Ф-2 ТП-6114	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.24.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4кВ с.Яковлевка***	***Демонтаж провода (по трассе) 0,1 км Монтаж провода (по трассе)0,1 км Демонтаж провода (по трассе) 0,1 км Монтаж провода (по трассе) 0,1 км Замена опор 2 шт. Замена опор 1 шт. Замена опор 3 шт. Замена опор 4 шт. Замена опор 1 шт. Замена опор 1 шт. Замена опор 2 шт.***	***КР***	***01.06.2026***	***30.09.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-6006 до оп.3	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-6006 до оп.3	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 3-6 Ф-3 ТП-6006	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Пролеты опор 3-6 Ф-3 ТП-6006	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6029 оп.2/4/4,2/1/8 одност.	Замена опор	КР	01.09.2026	30.06.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 6029 оп.12 одност.	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6096 оп.3,2/3/1,2/5 одност	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 6096 оп.3,4,6,8 одност	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП 6096 оп.7 двухст.	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6014 оп.1/1 одност	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП 6014 оп.1,1/2/1 двухст.	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.25.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 кВ с.Пластун***	***Демонтаж опор 31 шт. Демонтаж опор7 шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,429 км Демонтаж ответвлений к зданиям 57 шт. Установка опор 33 шт. Установка укоса 4 шт. Установка опор 4 шт. Монтаж провода (по трассе) 1,429 км Монтаж ответвлений к зданиям 57 шт.***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-1012 одностоечные	Демонтаж опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-1012 двухстоечные	Демонтаж опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-1012	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-1012	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-1012 одностоечные	Установка опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-1012	Установка укоса	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-1012 двухстоечные	Установка опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-1012	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-2 от ТП-1012	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.26.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 кВ с.Пластун***	***Демонтаж опор 23 шт. Демонтаж опор11 шт. Установка укоса3 шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,92 км Демонтаж ответвлений к зданиям 36 шт. Установка опор 24 шт. Установка опор 11 шт. Монтаж провода (по трассе) 1,92 км Монтаж ответвлений к зданиям 36 шт.***	***КР***	***01.04.2026***	***30.04.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1014 одностоечные	Демонтаж опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1014 двухстоечные	Демонтаж опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1014	Установка укоса	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1014	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1014	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1014 одностоечные	Установка опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1014 двухстоечные	Установка опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1014	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1014	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.04.2026	30.04.2026
4.27.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 кВ с.Пластун***	***Демонтаж опор 13 шт. Демонтаж опор12 шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,02 км Демонтаж ответвлений к зданиям 7 шт. Установка опор 15 км Установка опор 9 шт. Монтаж провода (по трассе) 1,02 км Монтаж ответвлений к зданиям 7 шт.***	***КР***	***01.05.2026***	***31.05.2026***
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1011 одностоечные	Демонтаж опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1011 двухстоечные	Демонтаж опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1011 трехстоечных	Демонтаж опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1011	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1011	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1011 одностоечные	Установка опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1011 двухстоечные	Установка опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1011 трехстоечных	Установка опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1011	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1011	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-1011	Установка укоса	КР	01.05.2026	31.05.2026
4.28.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 кВ с.Маргаритово***	***Демонтаж опор 74 шт. Демонтаж опор17 шт. Демонтаж опор 1 шт. Демонтаж провода (по трассе) 3,67 км Демонтаж ответвлений к зданиям 54 шт. Установка опор 65 шт. Установка опор 18 шт. Установка опор 1 шт. Монтаж провода (по трассе) 3,67 км Монтаж ответвлений к зданиям 54 шт.***	***КР***	***01.10.2026***	***31.10.2026***
	КРЭС	ПСЭС	Ф-2, Ф-3 от ТП-2035 одностоечные	Демонтаж опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-2, Ф-3 от ТП-2035 двухстоечные	Демонтаж опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-2, Ф-3 от ТП-2035 трехстоечных	Демонтаж опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-2, Ф-3 от ТП-2035	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-2, Ф-3 от ТП-2035	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-2, Ф-3 от ТП-2035 одностоечные	Установка опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-2, Ф-3 от ТП-2035 двухстоечные	Установка опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-2, Ф-3 от ТП-2035 трехстоечных	Установка опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-2, Ф-3 от ТП-2035	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПСЭС	Ф-2, Ф-3 от ТП-2035	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.10.2026	31.10.2026
4.29.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 кВ с.Чугуевка***	***Демонтаж опор 31 шт. Демонтаж опор21 шт. Демонтаж провода (по трассе) 3,609 км Демонтаж ответвлений к зданиям 60 шт. Установка опор 24 шт. Установка опор 23 шт. Установка опор 1 шт. Установка укоса 1 шт. Монтаж провода (по трассе) 3,609 км Монтаж ответвлений к зданиям 60 шт.***	***КР***	***01.03.2026***	***30.04.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070 одностоечные	Демонтаж опор	КР	01.03.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070 двухстоечные	Демонтаж опор	КР	01.03.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070 одностоечные без приставок	Демонтаж опор	КР	01.03.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070 двухстоечные без приставок	Демонтаж опор	КР	01.03.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.03.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	01.03.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070 одностоечные	Установка опор	КР	01.03.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070 двухстоечные	Установка опор	КР	01.03.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070 трехстоечных	Установка опор	КР	01.03.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070	Установка укоса	КР	01.03.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.03.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-7 от ТП-3095; Ф-2 от ТП-3035; Ф-3 от ТП-3070	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.03.2026	30.04.2026
4.30.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 кВ с.Изюбринный***	***Демонтаж опор 19 шт. Демонтаж опор8 шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,06 км Демонтаж ответвлений к зданиям 21 шт. Установка опор 16 шт. Установка опор 8 шт. Установка опор 2 шт. Монтаж провода (по трассе) 1,06 км Монтаж ответвлений к зданиям 24 шт.***	***КР***	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3172 одностоечные	Демонтаж опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3172 двухстоечные	Демонтаж опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3172	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3172	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3172 одностоечные	Установка опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3172 двухстоечные	Установка опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3172 трехстоечных	Установка опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3172	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3172	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.07.2026	31.07.2026
4.31.	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 кВ с.Ленино***	***Демонтаж опор 72шт. Демонтаж опор 25шт. Демонтаж провода (по трассе) 4,68 км Демонтаж ответвлений к зданиям 84 шт. Установка опор 72 шт. Установка опор 24 шт. Установка опор 2 шт. Установка укоса 2 шт. Монтаж провода (по трассе) 4,68 км Монтаж ответвлений к зданиям 76 шт.***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3230; Ф-2 от ТП-3231 одностоечные	Демонтаж опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3230; Ф-2 от ТП-3231двухстоечные	Демонтаж опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3230; Ф-2 от ТП-3231	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3230; Ф-2 от ТП-3231	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3230; Ф-2 от ТП-3231 одностоечные	Установка опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3230; Ф-2 от ТП-3231 двухстоечные	Установка опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3230; Ф-2 от ТП-3231 трехстоечных	Установка опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3230; Ф-2 от ТП-3231	Установка укоса	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3230; Ф-2 от ТП-3231	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3230; Ф-2 от ТП-3231	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.32.	*ЧРЭС*	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 кВ с.Верхняя Бреевка***	***Демонтаж опор 24шт. Демонтаж опор 8шт. Демонтаж опор 2 шт. Демонтаж ответвлений к зданиям 21 шт. Установка опор 19 шт. Установка опор 7 шт. Установка опор 1 шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,972 км Монтаж провода (по трассе) 0,972 км Монтаж ответвлений к зданиям 21 шт.***	***КР***	***01.10.2026***	***31.10.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3053 МТФ одностоечные	Демонтаж опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3053 МТФ двухстоечные	Демонтаж опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3053 МТФ трехстоечные	Демонтаж опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3053 МТФ	Демонтаж ответвлений к зданиям	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3053 МТФ одностоечные	Установка опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3053 МТФ двухстоечные	Установка опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3053 МТФ трехстоечные	Установка опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3053 МТФ	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3053 МТФ	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПСЭС	Ф-1 от ТП-3053 МТФ	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.10.2026	31.10.2026
4.33.	ЯРЭС	***ПСЭС***	***ВЛ-0,4 кВ с.Варфоломеевка***	***Установка опор 18шт. Установка опор 8шт. Установка опор 2 шт. Монтаж провода (по трассе) 1,694 км***	***КР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9 от ТП-6056 одностоечные	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9 от ТП-6056 двухстоечные	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9 от ТП-6056 трехстоечных	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЯРЭС	ПСЭС	Ф-1,2,3,4,5,6,7,8,9	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.09.2026	30.09.2026
5.		**ПСЭС**	**Оборудование ПС 110-220 кВ**				
5.1.	**ДРЭС**	**ПСЭС**	**ПС 110 кВ Пластун**	**Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 7шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт.**		**01.07.2026**	**30.09.2026**
5.1.1.	ДРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТДН-10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
5.1.2.	ДРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТДТН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.1.3.	ДРЭС	ПСЭС	ЛР 110 Горбуша,СР 110,ТР 110 Т - 1,ТР 110 Т - 2,ШР 110 Т - 1,ШР 110 Т - 2,ШР 110 ТН 1С (РЛНДЗ-110/1000)	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.07.2026	30.09.2026
5.1.3.	ДРЭС	ПСЭС	В 110 Т-2 (МКП-110/630)	Ремонт выключателей 110 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
5.1.3.	ДРЭС	ПСЭС	В 110 Т-1 (МКП-110/630)	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
5.1.3.	ДРЭС	ПСЭС	ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 (ЗОН-110М)	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.09.2026
5.1.3.	ДРЭС	ПСЭС	ТН 110 1С Ф-А, ТН 110 1С Ф-В, ТН 110 1С Ф-С (НКФ-110)	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.2.	**ДРЭС**	**ПСЭС**	**ПС 110 кВ Плавзавод**	**Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Монтаж и демонтаж ошиновки, замена изоляторов на ОРУ 6шт.**		**01.07.2026**	**31.08.2026**
5.2.1.	ДРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТДТН 10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
5.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТДТН 10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.2.3.	ДРЭС	ПСЭС	СР 110 2С, ШР 110 Горбуша, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С (РЛНДЗ-110/600)	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.2.3.	ДРЭС	ПСЭС	ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 (ЗОН-110)	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.07.2026	31.08.2026
5.2.3.	ДРЭС	ПСЭС	ТН 110 2С Ф-А, ТН 110 2С Ф-В, ТН 110 2С Ф-С (НКФ-110)	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.2.4.	ДРЭС	ПСЭС	ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2, ТР 35 Т-3 (РЛНДЗ-35/600)	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.07.2026	31.08.2026
5.2.4.	ДРЭС	ПСЭС	В 35 Т-3 (С-35/600)	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
5.2.3.	ДРЭС	ПСЭС	ОРУ 110 кВ	Монтаж и демонтаж ошиновки, замена изоляторов на ОРУ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.3.	**ДРЭС**	**ПСЭС**	**ПС 110 кВ Николаевка**	**Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт. Ремонт канала ВЧ связи 2шт. Ремонт конденсатора связи 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.**		**01.06.2026**	**30.06.2026**
5.3.1.	ДРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТДТН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.3.2.	ДРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТДТН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.3.3.	ДРЭС	ПСЭС	В 110 Горелое (МКП-110М/630)	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.3.3.	ДРЭС	ПСЭС	ТН 110 1С Ф-А, ТН 110 1С Ф-В, ТН 110 1С Ф-С, ТН 110 2С Ф-А, ТН 110 2С Ф-В, ТН 110 2С Ф-С (НКФ-110)	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.3.3.	ДРЭС	ПСЭС	ЛР 110 Горелое, ЛР 110 Горбуша ,СР 110 1С, СР 110 2С, ШР 110 Горелое, ШР 110 Т - 1, ШР 110 Горбуша, ШР 110 Т - 2 (РНДЗ-110/1000)	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
5.3.3.	ДРЭС	ПСЭС	ВЧЗ 110 Горелое ф.В,ВЧЗ 110 Горелое ф.С (ВЗ-600)	Ремонт канала ВЧ связи	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.3.3.	ДРЭС	ПСЭС	КС 110 Горелое ф.В,2КС 110 Горелое ф.В,КС 110 Горелое ф.С (СМП-110, СМР-55)	Ремонт конденсатора связи	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.3.4.	ДРЭС	ПСЭС	ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
5.4.	**ДРЭС**	**ПСЭС**	**ПС 110 кВ Черемшаны**	**Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.**		**01.05.2026**	**30.09.2026**
5.4.1.	ДРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМТГ-7500/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.4.2.	ДРЭС	ПСЭС	ЛР 110 Горбуша (РДЗ-2/110)	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
5.4.2.	ДРЭС	ПСЭС	ТТ 110 Т-1 Ф-А,ТТ 110 Т-1 Ф-В,ТТ 110 Т-1 Ф-С (ТФНД-110/200)	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.4.2.	ДРЭС	ПСЭС	ТСН-1 (ТМ-25/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.4.2.	ДРЭС	ПСЭС	ТН 6 (НАМИ-10)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.5.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 110 кВ Ольга***	**Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 11шт.Ремонт разъединителей 110 кВ2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 11шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 26шт.**		***01.03.2026***	***31.08.2026***
5.5.1.	КРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТДН-10000/110/10)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.5.2.	КРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМТ-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.5.3.	КРЭС	ПСЭС	ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2 (РЛНД-2б-110/600 ПРН-200М)	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.5.3.	КРЭС	ПСЭС	ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2 (ЗОН-110)	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.04.2026	31.05.2026
5.5.4.	КРЭС	ПСЭС	В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 ф-1, В 10 ф-4, В 10 ф-5, В 10 ф-7, В 10 ф-9, В 10 ф-11, В 10 ф-12, В 10 ф-15 (ВВТЭ-М-10-20-630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.03.2026	31.07.2026
5.5.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 10 1С, ТН 10 2С (НАМИ-10-95 УХЛ2)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
5.5.4.	КРЭС	ПСЭС	ТР-ШР 10 Т-1, ТР-ШР 10 Т-2, СР 10 1С, СР 10 2С, ЛР-ШР 10 ф-1 , ЛР-ШР 10 ф-4, ЛР-ШР 10 ф-5, ЛР-ШР 10 ф-7, ЛР-ШР 10 ф-9, ЛР-ШР 10 ф-11, ЛР-ШР 10 ф-12, ЛР-ШР 10 ф-15, ШР 10 ТН 1С, ШР 10 ТН 2С, ТР 10 ТСН 1, ТР 10 ТСН 2, (РВ 10/400)	Ремонт разъединителей 6-10 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
5.6.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 110 кВ Р***	***Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.Ремонт аккумуляторной батареи 1 шт.***		***01.07.2026***	***30.11.2026***
5.6.1.	КРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
5.6.2.	КРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
5.6.3.	КРЭС	ПСЭС	АКБ (ОР-9)	Ремонт аккумуляторной батареи	ТР	01.11.2026	30.11.2026
5.7.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 110 кВ Богополь***	**Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.**		***01.10.2026***	***31.10.2026***
5.7.	КРЭС	ПСЭС	Т-2(ТМН-2500/110-80-У1)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
5.8.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 110 кВ Тимофеевка***	***Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.Ремонт трансформатора СН 2 шт.***		***01.10.2026***	***31.10.2026***
5.8.1.	КРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТАМГ-2500/110/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
5.8.2.	КРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМ-6300/110/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
5.8.3.	КРЭС	ПСЭС	ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/6, ТМ-20/6)	Ремонт трансформатора СН	ТР	01.10.2026	31.10.2026
5.9.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 220 кВ Чугуевка***	**Ремонт трансформаторов 220 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 220 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 220 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт. Ревизия, ремонт и замена элементов защитных аппаратов 12шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.**		***01.05.2026***	***30.06.2026***
5.9.1.	ЧРЭС	ПСЭС	АТ-1 (АТДТНГУ-60000/220/110/11)	Ремонт трансформаторов 220 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.9.2.	ЧРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТДТН-10000/110/35/10)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.9.3.	ЧРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТДТН-10000/110/35/10)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.9.4.	ЧРЭС	ПСЭС	В 220 Чугуевка-2 (У-220-2000-25-У1)	Ремонт выключателей 220 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
5.9.4.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛР 220 Чугуевка-2 (РЛНДЗ-2-220-1000)	Ремонт разъединителей 220 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
5.9.5.	ЧРЭС	ПСЭС	ТН 110 1С. ТН 110 2С.(НКФ 110 М)	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.9.6.	ЧРЭС	ПСЭС	Пр 10 ТСН-1, Пр 10 ТСН-2, Пр 10 ТН 1С, Пр 10 ТН 2С (ПКТ-101-10-32-12,5УЗ)	Ревизия, ремонт и замена элементов защитных аппаратов	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.9.6.	ЧРЭС	ПСЭС	ТН 10 1С. ТН 10 2С. (НАМИ 10)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.10.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 110 кВ Арсеньев-1***	***Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.***		***01.04.2026***	***31.04.2026***
5.10.1.	АрРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТДТНГ-31500/110/35/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.10.2.	АрРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110/35/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.11.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 110 кВ Молодежная***	***Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.***		***01.03.2026***	***31.03.2026***
5.11.1.	АрРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТДТН-25000/110/35/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
5.11.2.	АрРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТДТН-25000/110/35/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
6.		**ПСЭС**	**Оборудование ПС 35 кВ**				
6.1.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Д***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт.***		***01.05.2026***	***31.05.2026***
6.1.1.	ДРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТДНС-16000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
6.1.2.	ДРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТДНС-16000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
6.1.3.	ДРЭС	ПСЭС	ТН 35 1С (НАМИ-35)	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
6.1.3.	ДРЭС	ПСЭС	ЛР 35 Горелое, СР 35 1С, ШР 35 Горелое, ШР 35 Т-1, ШР 35 ТН 1С (РЛНДЗ-35/600)	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.05.2026	30.05.2026
6.2.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Промбаза***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.***		***01.04.2026***	***30.09.2026***
6.2.1.	ДРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМ-4000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМ-2500/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.2.3.	ДРЭС	ПСЭС	ЛР 35 Горбуша, ЛР 35 Фабричная - 1, ШР 35 Т - 1, ШР 35 Т - 2 (РНДЗ-35/630)	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
6.2.3.	ДРЭС	ПСЭС	В 35 Т-1, В 35 Т-2 (С-35М/630)	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
6.2.4.	ДРЭС	ПСЭС	В 6 Ф-20, В 6 Ф-22 (ВК-10/630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.04.2026	30.04.2026
6.3.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Сержантово***	***Ремонт ячеек 6-10 кВ 19шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.***		***01.10.2026***	***31.10.2026***
6.3.	ДРЭС	ПСЭС	Ячейки КРУН 6 кВ (КРУ-VI-У, КСО)	Ремонт ячеек 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.3.	ДРЭС	ПСЭС	ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.4.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Краснореченск***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Капитальный ремонт аккумуляторных батарей 1шт.***		***01.07.2026***	***31.12.2026***
6.4.1.	ДРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМН-4000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.4.2.	ДРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМ-6300/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.4.3.	ДРЭС	ПСЭС	ТСН-1 (ТМ-25/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.4.4.	ДРЭС	ПСЭС	АБ	Капитальный ремонт аккумуляторных батарей	КР	01.12.2026	31.12.2026
6.5.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Тайга***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.***		***01.07.2026***	***31.07.2026***
6.5.1.	ДРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМ-6300/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.5.2.	ДРЭС	ПСЭС	ТСН-1 (ТМ-25/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.6.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Фабричная-1***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.***		***01.07.2026***	***31.07.2026***
6.6.1.	ДРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМ-5600/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.6.2.	ДРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМ-5600/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.7.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Кавалерово***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.Ремонт трансформатора СН 4 шт.***		***01.07.2026***	***31.10.2026***

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.7.1.	КРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.7.2.	КРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.7.3.	КРЭС	ПСЭС	ТСН-1, ТСН-2, ТСН-3, ТСН-4 (ТМ-30/6, ТМ-100/6, ТМ-25-6/0,4, ТМ-20/6)	Ремонт трансформатора СН	ТР	01.07.2026	31.10.2026
6.8.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Крутая***	***Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 5шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт.***		***01.04.2026***	***31.09.2026***
6.8.1.	КРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМ-1000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.8.2.	КРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМ-2400/35/6)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.8.3.	КРЭС	ПСЭС	ТН-35 1,2С(ЗНОМ-35-65-У1)	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.8.3.	КРЭС	ПСЭС	ЛР 35 Центральная, ЛР 35 Фабричная-2, ШР 35 Центральная, ШР 35 Фабричная-2, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2; ШР 35 ТН (РДЗ-2-35/1000 УХЛ1)	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.08.2026	31.09.2026
6.8.3.	КРЭС	ПСЭС	В 35 Центральная (ВМ-35/600 ПП 67)	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
6.8.4.	КРЭС	ПСЭС	ТСН-2 (ТМ-25/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.04.2026	31.04.2026
6.8.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 6 2С (НАМИ-6)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.8.4.	КРЭС	ПСЭС	В 6 Ф-2 (ВВТЭ-М-10-20/630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2026	31.04.2026
6.8.4.	КРЭС	ПСЭС	В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6, В 6 ф-9 Котельная, В 6 ф-12 "П/С Т 1К" (ВМП-10/630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.06.2026	31.07.2026
6.9.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Центральная***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.***		***01.10.2026***	***31.10.2026***
6.9.1.	КРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМ-1600/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.9.2.	КРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМН-1800/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.10.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Милоградово***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.***		***01.09.2026***	***30.09.2026***
'6.10.1.	КРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМН-6,3/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
'6.10.2.	КРЭС	ПСЭС	Т-1(ТМ-4000/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
'6.10.3.	КРЭС	ПСЭС	В 35 Т-1 (С-35/630 ПП-61)	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
'6.10.3.	КРЭС	ПСЭС	В 35 Т-2 (ВМ-35/630 ПП-67)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.11.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Фабричная-2***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 20шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ9шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.***		***01.01.2026***	***30.09.2026***
6.11.1.	КРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМ-5600/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.11.2.	КРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМ-6300/35/6)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.11.3.	КРЭС	ПСЭС	СР 6 1С, СР 6 2С, ЛР 6 ф-2, ЛР 6 ф-3, ЛР 6 ф-7, ЛР 6 ф-12, ЛР 6 ф-15, ЛР 6 ф-16, ШР 6 ф-2, ШР 6 ф-3, ШР 6 ф-7, ШР 6 ф-12, ШР 6 ф-15, ШР 6 ф-16, ШР 6 Т-1, ШР 6 Т-2; ШР 6 ТН 1, ШР 6 ТН 2С, ШР 6 ТСН-1, ШР 6 ТСН-2 (РВ 6/400)	Ремонт разъединителей 6-10 кВ	КР	01.08.2026	30.08.2026
6.11.3.	КРЭС	ПСЭС	В 6 Т-1, 2; СВ 6; В 6 ф-2, В 6 ф-3, В 6 ф-7, В 6 ф-12, В 6 ф-15, В 6 ф-16 (ВВТЭ-М-10-20/600)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.01.2026	30.07.2026
6.11.3.	КРЭС	ПСЭС	ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-6)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.01.2026	28.02.2026
6.11.4.	КРЭС	ПСЭС	ТСН-1 (ТСМА-100/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.01.2026	30.01.2026
6.11.5.	КРЭС	ПСЭС	ТСН-2 (ТМ-100/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.01.2026	30.01.2026
6.12.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Хрустальная***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 18шт.Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.***		***01.05.2026***	***31.07.2026***
6.12.1.	КРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМН-1800/35/6)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.12.2.	КРЭС	ПСЭС	ЛР 35 Фабричная-2 №1, ЛР 35 Фабричная-2 №2, СР 35 1С, СР 35 2С (РЛНД-1б-35/630)	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.05.2026	30.06.2026
6.12.3.	КРЭС	ПСЭС	ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	31.06.2026
6.12.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-6)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.05.2026	31.06.2026
6.12.4.	КРЭС	ПСЭС	СР 6 1С, СР 6 2С, ЛР-ШР 6 Ф-6, ЛР-ШР 6 Ф-9, ЛР-ШР 6 Ф-13, ТР-ШР 6 Т-1, ТР-ШР 6 Т-2, ШР 6 ТН 6 1С, ШР 6 ТН 6 2С, ШР 6 ТСН-1, ШР 6 ТСН-2, ШР 6 РВ 6 1С, ШР 6 РВ 6 2С (РВ 6/400)	Ремонт разъединителей 6-10 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
6.12.4.	КРЭС	ПСЭС	В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6, В 6 Ф-9, В 6 Ф-13 (ВМГ-133/600)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.05.2026	30.06.2026
'6.13.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Л***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.***		***01.09.2026***	***30.09.2026***
6.13.	КРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМ-1000/35/0,4)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.13.	КРЭС	ПСЭС	СШ 0,4 кВ	Ремонт секции шин 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.14.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Бреевка***	***Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт канала ВЧ связи 1шт. Ремонт конденсатов связи 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформатора СН 2шт.***		***01.07.2026***	***31.08.2026***
6.14.1.	ЧРЭС	ПСЭС	В 35 Т-1, В 35 Т-2.(ВТД-35)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.14.1.	ЧРЭС	ПСЭС	ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2 (РЛНД3-2-35)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.14.1.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЧ3 35 Фадеево (ф А). (ВЧ3-600)	Ремонт канала ВЧ связи	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.14.1.	ЧРЭС	ПСЭС	КС 35 Фадеево (ф А) (СМ-166/v3-0,014 У1)	Ремонт конденсатов связи	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.14.2.	ЧРЭС	ПСЭС	ТН 10 1С. ТН 10 2С.(нами 10)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.14.2.	ЧРЭС	ПСЭС	ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25)	Ремонт трансформатора СН	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.15.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Самарка***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 16шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.***		***01.07.2026***	***31.10.2026***

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.15.1.	ЧРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМ-1000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.15.2.	ЧРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМ-1600/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.15.3.	ЧРЭС	ПСЭС	ШР 35 Т-1. ШР 35 Т-2 (РЛНД 35)	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
6.15.4.	ЧРЭС	ПСЭС	ШР 10 Ф-1. ШР 10 Ф-2. ШР 10 Ф-5. ШР 10 Т-1. ШР 10 Т-2. ШР 10 ТН1С. ШР 10 ТН2С.СР101С. СР10 2С.ТР10 ТСН 1. ТР 10 ТСН 2.. ЛР 10 Ф-5. ЛР 10 Ф-2. ЛР 10Ф-1.ТР 10 Т-1. ТР 10 Т-2. (РВ 10)	Ремонт разъединителей 6-10 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
6.15.4.	ЧРЭС	ПСЭС	ТН 10 1С. ТН 10 2С.(нами 10)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.16.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Соколовка***	***Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформатора СН 2шт. Ревизия, ремонт и замена элементов защитных аппаратов 12шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.***		***01.08.2026***	***30.09.2026***
6.16.1.	ЧРЭС	ПСЭС	В 35 Чугуевка, В 35 Фадеево (ВМД 35)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.16.1.	ЧРЭС	ПСЭС	В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМД 35)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.16.2.	ЧРЭС	ПСЭС	1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Ремонт секции шин 6-10 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.16.2.	ЧРЭС	ПСЭС	ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25)	Ремонт трансформатора СН	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.16.2.	ЧРЭС	ПСЭС	Пр 10 ТСН-1. Пр 10 ТСН-2 (ТМ-400) Пр 10 ТН 1С, Пр 10 ТН 2СП	Ревизия, ремонт и замена элементов защитных аппаратов	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.16.2.	ЧРЭС	ПСЭС	ТН 10 1С. ТН 10 2С.(нами 10)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.17.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Уборка***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт канала ВЧ связи 1шт. Ремонт конденсатов связи 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.***		***01.04.2026***	***30.09.2026***
6.17.1.	ЧРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМН-2500/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.17.2.	ЧРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМН-2500/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.17.2.	ЧРЭС	ПСЭС	В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМД 35)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.17.2.	ЧРЭС	ПСЭС	В 35 Самарка, В 35 Чугуевка (ВМД 35)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.09.2026	31.09.2026
6.17.2.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЧЗ 35 Самарка (ф В) (ВЧЗ-600)	Ремонт канала ВЧ связи	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.17.2.	ЧРЭС	ПСЭС	КС 35 Самарка (ф В) (СМР-55/3-0)	Ремонт конденсатов связи	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.17.3.	ЧРЭС	ПСЭС	ТН 10 1С, ТН 10 2С.(НАМИ 10)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.18.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Фадеево***	***Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт канала ВЧ связи 1шт. Ремонт канала ВЧ связи 1шт. Ремонт конденсатов связи 1шт. Ремонт конденсатов связи 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт трансформатора СН 2шт.***		***01.07.2026***	***31.10.2026***
6.18.1.	ЧРЭС	ПСЭС	В 35 Т-1, СВ 35 (ВТД 35)	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
6.18.1.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЧЗ 35 Бреевка (ф А) (ВЧЗ 600)	Ремонт канала ВЧ связи	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.18.1.	ЧРЭС	ПСЭС	ВЧЗ 35 Соколовка (ф В) (ВЧЗ 600)	Ремонт канала ВЧ связи	ТР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.18.1.	ЧРЭС	ПСЭС	КС 35 Бреевка, (ф А) (СМ-166/v3-0,014 У1)	Ремонт конденсатов связи	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.18.1.	ЧРЭС	ПСЭС	КС 35 Соколовка (ф В) (СМР-66/v3-0,0044)	Ремонт конденсатов связи	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.18.2.	ЧРЭС	ПСЭС	ТН 10 1С. ТН 10 2С. (НАМИ 10. ЗНОЛ 10)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.18.2.	ЧРЭС	ПСЭС	ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10/0,4)	Ремонт трансформатора СН	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.19.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35/0,4 кВ Октябрьская***	***Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.***		***01.04.2026***	***30.04.2026***
6.19.	ЧРЭС	ПСЭС	ЛР 35 Чугуевка (РЛД 35)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.20.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Город***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 11шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 4шт.***		***01.06.2026***	***30.06.2026***
6.20.1.	АрРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТД-16000/35/6)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.20.2.	АрРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТДНС-16000/35/6)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.20.3.	АрРЭС	ПСЭС	ТСН-1 (ТСМ-100/35/0,23)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.20.3.	АрРЭС	ПСЭС	ТСН-2 (ТМ-100/35/0,23)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.20.2.	АрРЭС	ПСЭС	В 35 Т-1, Т-2, Арсеньев-1, Аскольд (ВМ-35-600)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.20.2.	АрРЭС	ПСЭС	ТН 35 (ЗНОМ-35)	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.20.2.	АрРЭС	ПСЭС	ШР 35 Арсеньев-1, ШР 35 Аскольд; ШР 35 ТН, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, СР 35 1С (РВЗ-1-35/600), ЛР 35 Арсеньев-1, ЛР 35 Аскольд, СР 35 2С (РВЗ-2-35/600)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.20.4.	АрРЭС	ПСЭС	В 6 Т-1, В 6 Т-2 (ВВ/TEL -10-20/1600), В 6 Ф-4, В 6 Ф-9, В 6 Ф-13, В 6 Ф-14, В 6 Ф-15, В 6 Ф-16, В 6 Ф-17, В 6 Ф-18 (ВВТЭ-М-10-20-630), Ф-21 (ВВ/TEL 10-20/1000)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.20.4.	АрРЭС	ПСЭС	СВ 6, В 6 Ф-3, В 6 Ф-10 (ВМГ-133-600-20), В 6 Ф-19 (ВМП-10П-600) В 6	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.20.4.	АрРЭС	ПСЭС	ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10-95)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.20.4.	АрРЭС	ПСЭС	ШР 6 Ф-21 (РВЗ-100/1000-II УХЛ2), ТР 6 Т-1, ТР 6 Т-2, СР 6	Ремонт разъединителей 6-10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.21.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Гражданка (комплексный ремонт)***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 16шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт ячеек 6-10 кВ 16шт.***		***01.08.2026***	***31.08.2026***
6.21.1.	АрРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМ-1600/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.21.2.	АрРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМ-1600/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.21.3.	АрРЭС	ПСЭС	В 35 Т-1 (С-35), В 35 Т-2, В 35 Арсеньев-1,В 35 Чернышевка (ВТ-35-630)	Ремонт выключателей 35 кВ	СР	01.08.2026	31.08.2026
6.21.3.	АрРЭС	ПСЭС	ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, ШР 35 Чернышевка, ШР 35 Арсеньев-1, СР 35 1С, СР 35 2С, (РЛНДЗ-1-35-600), ЛР 35 Чернышевка, ЛР 35 Арсеньев-1 (РЛНДЗ-2-35-600)	Ремонт разъединителей 35 кВ	СР	01.08.2026	31.08.2026
6.21.4.	АрРЭС	ПСЭС	ТСН-1, ТСН-2 (ТМ 25/10/0,4)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.21.4.	АрРЭС	ПСЭС	ТН 10 1С, ТН 10 2С (НАМИ-10-95 УХЛ 2)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.21.4.	АрРЭС	ПСЭС	В 10 Ф-7, В 10 Ф-10, В 10 Ф-13 (ВВТЭ-10-630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.21.4.	АрРЭС	ПСЭС	ЛР 10 Ф-10,ЛР 10 Ф-13,ЛР 10 Ф-7,СР 10 1С,СР 10 2С,ТР 10 Т-1,ТР 10 Т-2,ТР 10 ТСН-1,ТР 10 ТСН-2,ШР 10 Т-1,ШР 10 Т-2,ШР 10 ТН 1С,ШР 10 ТН 2С,ШР 10 Ф-10,ШР 10 Ф-13,ШР 10 Ф-7 (РВФ-10)	Ремонт разъединителей 6-10 кВ	СР	01.08.2026	31.08.2026
6.21.4.	АрРЭС	ПСЭС	В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10 (ВМГ-10)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	СР	01.08.2026	31.08.2026
6.21.4.	АрРЭС	ПСЭС	1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Ремонт ячеек 6-10 кВ	СР	01.08.2026	31.08.2026
6.22.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Чернышевка***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.***		***01.05.2026***	***31.05.2026***
6.22.	АрРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМ-4000/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.23.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Анучино***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.***		***01.03.2026***	***31.03.2026***
6.23.1.	АрРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМН-6300/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
6.23.2.	АрРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМН-6300/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
6.24.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ В-2 (комплексный ремонт)***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 25шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.***		***01.07.2026***	***31.07.2026***
6.24.1.	АрРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМН-2500/35/6)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.24.2.	АрРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМН-2500/35/6)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.24.3.	АрРЭС	ПСЭС	В 35 Яковлевка (ВТД-35-600)	Ремонт выключателей 35 кВ	СР	01.07.2026	31.07.2026
6.24.3.	АрРЭС	ПСЭС	ОД 35 Т-1, КЗ 35 Т-1	Ремонт разъединителей 35 кВ	СР	01.07.2026	31.07.2026
6.24.3.	АрРЭС	ПСЭС	ОД 35 Т-2, КЗ 35 Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	СР	01.07.2026	31.07.2026
6.24.3.	АрРЭС	ПСЭС	ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, СР 35 (РЛНД-1-35-600), ЛР 35 Яковлевка, ШР 35 Яковлевка, ЛР 35 Новосысоевка (РЛНД-2-35-600)	Ремонт разъединителей 35 кВ	СР	01.07.2026	31.07.2026
6.24.4.	АрРЭС	ПСЭС	В 6 Ф-1, Ф-16 (BBTEL 10-630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.24.4.	АрРЭС	ПСЭС	В 6: Т-1, Т-2, СВ 6, Ф-2, Ф-8, Ф-13, Ф-17(ВМГ-10-630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	СР	01.07.2026	31.07.2026
6.24.4.	АрРЭС	ПСЭС	ЛР 6 Ф-1,ЛР 6 Ф-13,ЛР 6 Ф-16,ЛР 6 Ф-17,ЛР 6 Ф-18,ЛР 6 Ф-2,ЛР 6 Ф-3,ЛР 6 Ф-8,СР 6 1С, СР 6 2С,СР 6 доп.,ТР 6 Т-1,ТР 6 Т-2,ТР 6 ТСН-1,ТР 6 ТСН-2,ШР 6 Т-1,ШР 6 Т-2,ШР 6 ТН 1С,ШР 6 ТН 2С,ШР 6 Ф-1,ШР 6 Ф-13,ШР 6 Ф-16,ШР 6 Ф-17,ШР 6 Ф-18,ШР 6 Ф-2,ШР 6 Ф-3,ШР 6 Ф-8 (РВФ-10)	Ремонт разъединителей 6-10 кВ	СР	01.07.2026	31.07.2026
6.24.4.	АрРЭС	ПСЭС	ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-25/10)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.24.4.	АрРЭС	ПСЭС	ТН 6 1С, ТН 6 2С (НАМИ-10-95 УХЛ 2)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.24.4.	АрРЭС	ПСЭС	1С 6 кВ, 2С 6 кВ	Ремонт ячеек 6-10 кВ	СР	01.07.2026	31.07.2026
6.25.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Варфоломеевка (комплексный ремонт)***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 19шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ 1,5100 пог.м Ремонт ячеек 6-10 кВ 15шт.***		***01.05.2026***	***31.05.2026***

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.25.1.	АрРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМН-4000/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.25.2.	АрРЭС	ПСЭС	В 35 Т-1, В 35 Т-2 (ВМД-35-600)	Ремонт выключателей 35 кВ	СР	01.05.2026	31.05.2026
6.25.2.	АрРЭС	ПСЭС	ШР 35 Т-1 (РЛНДЗ-1-35/600), Т-2 (РЛНДЗ-2-35/600)	Ремонт разъединителей 35 кВ	СР	01.05.2026	31.05.2026
6.25.3.	АрРЭС	ПСЭС	В 10 Т-1, Т-2, Ф-1, Ф-2, Ф-4, Ф-14 (ВВ/TEL 10-20-1000), Ф-7 (ВВТЭ-М-10-20-630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.25.3.	АрРЭС	ПСЭС	ЛР 10 Ф-4, ЛР 10 Ф-1, ЛР 10 Ф-14, ЛР 10 Ф-2, ЛР 10 Ф-7, СР 10, ТР 10 Т-1, ТР 10 Т-2, ТР 10 ТСН-1, ТР 10 ТСН-2, ШР 10 Т-1, ШР 10 Т-2, ШР 10 ТН 1С, ШР 10 ТН 2С, ШР 10 Ф-1, ШР 10 Ф-14, ШР 10 Ф-2, ШР 10 Ф-4, ШР 10 Ф-7 (РВ(З)-10)	Ремонт разъединителей 6-10 кВ	СР	01.05.2026	31.05.2026
6.25.3.	АрРЭС	ПСЭС	ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/10, ТМ-25/10)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.25.3.	АрРЭС	ПСЭС	ТН 10 1С, ТН 10 2С (НАМИ-10-95 УХЛ2)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.25.3.	АрРЭС	ПСЭС	1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Ремонт секции шин 6-10 кВ	СР	01.05.2026	31.05.2026
6.25.3.	АрРЭС	ПСЭС	1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Ремонт ячеек 6-10 кВ	СР	01.05.2026	31.05.2026
6.26.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Яковлевка***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.***		***01.04.2026***	***30.04.2026***
6.26.1.	АрРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМН-4000/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.26.2.	АрРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМН-4000/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.27.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Андреевка***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 9шт.***		***01.03.2026***	***30.10.2026***
6.27.1.	АрРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМН-1600/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
6.26.2.	АрРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМН-1600/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.26.3.	АрРЭС	ПСЭС	РВ 35 Т-2, РВ 35 ТН 1С, РВ 35 ТН 2С (РВС-35)	Замена ОПН, разрядников 35 кВ	КР	01.10.2026	30.10.2026
6.28.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Яблоновка***	***Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 6-10 кВ 16шт.***		***01.09.2026***	***31.09.2026***
6.28.1.	АрРЭС	ПСЭС	Т-1 (ТМ-1600/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	31.09.2026
6.28.2.	АрРЭС	ПСЭС	Т-2 (ТМ-1600/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	31.09.2026
6.28.3.	АрРЭС	ПСЭС	В 35 Т-1, В 35 Т-2, В 35 Марьяновка (С-35М-630)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.09.2026	31.09.2026
6.28.3.	АрРЭС	ПСЭС	ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, ШР 35 Марьяновка, ЛР 35 Андреевка, СР 35 2С (РЛНДЗ-1-35/600), СР 35 1С, ШР 35 ТН 2С, ЛР 35 Марьяновка (РЛНДЗ-2-35/600)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.09.2026	31.09.2026
6.28.3.	АрРЭС	ПСЭС	ТН 35 2С (ЗНОМ 35-65)	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	ТР	01.09.2026	31.09.2026
6.28.4.	АрРЭС	ПСЭС	В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 Ф-10, В 10 Ф-11, В 10 Ф-14 (ВМГ-10-630-20)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	31.09.2026
6.28.4.	АрРЭС	ПСЭС	ТСН -1, ТСН-2 (ТМ-25/6/0,4)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.09.2026	31.09.2026
6.28.4.	АрРЭС	ПСЭС	ТН 10 1С, ТН 10 2С (НАМИ-10-95 УХЛ2)	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	31.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.28.4.	АрРЭС	ПСЭС	ТР 10 Т-1, ТР 10 Т-2, ТР 10 ТСН-1, ТР 10 ТСН-2, ШР 10 Т-1, ШР 10 Т-2, ЩР 10 ТН 1С, ШР 10 ТН 10 2С, ШР 10 Ф-10, ШР 10 Ф-11, ШР 10 Ф-14, ЛР 10 Ф-10, ЛР 10 Ф-11, ЛР 10 Ф-14, СР 10 1С, СР 10 2С (РВ 10)	Ремонт разъединителей 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	31.09.2026
7.1.		**ПСЭС**	**ТП6-10/0,4 кВ**				
7.1.1.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***КТПН 1020 Временный п.Пластун***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.11.2026***	***30.11.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
7.1.2.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ЗТП 1005 Быт п.Пластун***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
7.1.3.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***КТПН 1017 ПСМО***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.4.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ЗТП 1021 Водозабор***	***Ремонт РУ10 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
7.1.5.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ЗТП 1022 Жилмасив***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.10.2026***	***30.10.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
7.1.6.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-1015 Аэропорт п.Пластун***	***Замена трансформатора 1шт.***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Замена трансформатора	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.7.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ЗТП 1060 КНС п.Каменка***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***КР***	***01.10.2026***	***30.10.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.10.2026	30.10.2026
7.1.8.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ЗТП 1057 Школа п Каменка***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***КР***	***01.09.2026***	***31.09.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.09.2026	31.09.2026
7.1.9.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***КТПН-2111 МТФ, с. Маргаритово***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.04.2026***	***30.04.2026***
	КРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
7.1.10.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-2031 Мастерские с.Пермское***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.04.2026***	***30.04.2026***
	КРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
7.1.11.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-2008 Кроликоферма с.Суворово***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.10.2026***	***30.10.2026***
	КРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
7.1.12.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3215 ОРС с. Шумный***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
7.1.13.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3216 Школа с. Шумный***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
7.1.14.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3217 Быт с. Шумный***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
7.1.15.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3035 Кустарная с. Чугуевка***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
7.1.16.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3055 МКС с. Чугуевка***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.17.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3083 ПМК-33 с. Чугуевка***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.18.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3168 Быт с. Чугуевка***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
7.1.19.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3183 ЦИП с. Чугуевка***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.10.2026***	***31.10.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
7.1.20.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3149 Быт с. В. Бреевка***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.05.2026***	***31.05.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
7.1.21.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3014 Пилорама с. Кокшаровка***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
7.1.22.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3181 Быт с. Самарка***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.05.2026***	***31.05.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
7.1.23.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3121 Лесогорье с. Лесогорье***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.05.2026***	***31.05.2026***

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
7.1.24.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-3158 Клуб с. Медвежий Кут***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.04.2026***	***30.04.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
7.1.25.	***АнРЭС***	ПСЭС	***с.Гражданка КТП-5127 Новая***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ2шт.***	***ТР***	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	АнРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.09.2026	46295,0
7.1.26.	***АнРЭС***	ПСЭС	***с.Анучино КТП-5189 Садовая***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	АнРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.07.2026	46234,0
7.1.27.	***АнРЭС***	ПСЭС	***КТП- №5066 с. Лугохутор (ул. Зеленая)***	***Замена трансформатора 1шт.***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	АнРЭС	ПСЭС		Замена трансформатора	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.28.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Новосысоевка КТП-6114 Детсад***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.29.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Орлиное КТП-6046 Орлиное***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.30.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Андреевка КТП-6124 Детсад***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.31.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Новосысоевка КТП-6113 ЛПК-быт***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.32.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Новосысоевка КТП-6099 Ключевая***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.33.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Старосысоевка КТП-6091 Мастерские***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.34.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Достоевка КТП-6081 ДРП***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.35.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с.Варфоломеевка КТП-6071 Клуб***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.36.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с.Варфоломеевка КТП-6070 СТФ***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.37.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Лазаревка КТП-6068 Лазаревка***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.38.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с.Достоевка КТП-6054 Птичник***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.39.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Яковлевка КТП-6026 Райкомхоз***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.40.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Озерное КТП-6035 Ферма***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.41.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Покровка КТП-6012 Пилорама***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.42.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Яковлевка КТП-6018 Пчелосовхоз***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.43.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***с. Яковлевка КТП-6019 АЗС***	***Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.***	***ТР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
7.1.44.	***ЯРЭС***	***ПСЭС***	***КТП-6094 с. Н-Сысоевка***	***Замена трансформатора 1шт.***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЯРЭС	ПСЭС		Замена трансформатора	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.2.		ПСЭС	Ремонт в ЦРО				
7.2.1.	ДРЭС	ПСЭС	КТПА-10/0.4 №1001"СТАНЦИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ"	Капитальный ремонт трансформатора 63 кВА	КР	01.01.2026	31.01.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН N 1019 "СМУ-1 ОЧЕРЕДЬ" П.ПЛАСТУН 400КВА	Капитальный ремонт трансформатора 400кВА	КР	01.02.2026	15.02.2026
7.2.3.	ДРЭС	ПСЭС	КТПА-10/0.4 №1029"БЛИЖНИЙ ПРИВОД"Р/СПЛАСТУН	Капитальный ремонт трансформатора 63 кВА	КР	15.02.2026	28.02.2026
7.2.4.	ДРЭС	ПСЭС	КТПН N 1018 "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" П.ПЛАСТУН 160КВА	Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА	КР	01.03.2026	15.03.2026
7.2.5.	КРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С "2103" с.МИЛОГРАДОВО 320КВА	Капитальный ремонт трансформатора 320 кВА	КР	15.03.2026	30.03.2026
7.2.6.	КРЭС	ПСЭС	Трансформаторная подстанция КТПН-2111 «МТФ», с. Маргаритово	Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА	КР	01.04.2026	15.04.2026
7.2.7.	КРЭС	ПСЭС	Трансформаторная подстанция КТПА-2112 «Школа», с. Маргаритово	Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА	КР	16.04.2026	30.04.2026
7.2.8.	КРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С 2120"Пограничная" п.Моряк рыболов 160КВА	Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА	КР	01.05.2026	15.05.2026
7.2.9.	ЧРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С "База Райпо" с.Чугуевка 250 КВА	Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА	КР	16.05.2026	31.05.2026
7.2.10.	ЧРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С "МТФ" с.Н Михайловка 160КВА	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	КР	01.06.2026	15.06.2026
7.2.11.	ЧРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С "ШКОЛА" с.Каменка 250 КВА	Капитальный ремонт трансформатора 250 кВА	КР	16.06.2026	30.06.2026
7.2.12.	ЧРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С "3002" с.Уборка 100 КВА	Капитальный ремонт трансформатора 100 кВА	КР	01.07.2026	15.07.2026
7.2.13.	АнРЭС	ПСЭС	ТР-НАЯ П/С "РАЙКОМ" с.АНУЧИНО 400КВА	Капитальный ремонт трансформатора 400 кВА	КР	16.07.2026	31.07.2026
7.2.14.	АнРЭС	ПСЭС	ЗТП 5195 "Авангард Быт" с. Чернышевка	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 250 кВА	КР	01.08.2026	15.08.2026
7.2.15.	АнРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С "СПТУ" с.ЧЕРНЫШЕВКА 63КВА	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 63 кВА	КР	16.08.2026	31.08.2026
7.2.16.	АнРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С "ШКОЛА" с.ГРАЖДАНКА 100КВА	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 100 кВА	КР	01.09.2026	15.09.2026
7.2.17.	АнРЭС	ПСЭС	ТР-РНАЯ П/С "БЫТ" с.РИСОВОЕ 100КВА	Капитальный ремонт трансформатора 100 кВА	КР	15.09.2026	30.09.2026
7.2.18.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПА 6044 "Луговая» с. Новосысоевка 100 КВА 6/0,4 кВ.	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 100 кВА	КР	01.10.2026	15.10.2026
7.2.19.	ЯРЭС	ПСЭС	КТПН №6089 ЛПХ с. Новосысоевка 180КВА 6/0,4 кВ.	Капитальный ремонт трансформатора 160 кВА	КР	16.10.2026	30.10.2026
7.2.20.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6012 Пилорама с. Покровка 100кВА 10/0,4 кВ.	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 100 кВА	КР	01.11.2026	15.11.2026
7.2.21.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6103 Зерноток ТМ 100кВА 10/0,4кВ	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 100 кВА	КР	16.11.2026	30.11.2026
7.2.22.	ЯРЭС	ПСЭС	КТП 6095 Школа ТМ 160кВА 10/0,4кВ	Капитальный ремонт трансформатора со сменой обмоток 160 кВА	КР	01.12.2026	31.12.2026
8.		**ПСЭС**	**Прочее оборудование**				
8.1.		**ПСЭС**	**Транспортные средства**				
8.1.1.	**СМТ**	**ПСЭС**	***УАЗ PATRIOT (ЗМЗ-409040) гос№ М 010 АС 125 СМТ.***	*Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.*	КР	01.02.2026	28.02.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт ДВС	КР	01.02.2026	28.02.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.02.2026	28.02.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.02.2026	28.02.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.02.2026	28.02.2026
8.1.2.	**СМТ**	**ПСЭС**	***ГАЗ 33081 БКМ-317 гос № К 490 ВТ Яковлевский РЭС***	*Ремонт буровой установки 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.*	КР	01.04.2026	30.04.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт буровой установки	КР	01.04.2026	30.04.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт ДВС	КР	01.04.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СМТ	ПСЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.04.2026	30.04.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.04.2026	30.04.2026
8.1.3.	**СМТ**	**ПСЭС**	***ПСС-141.28Э (КАМАЗ-43114) А 515 ВС 125 Арсеньевский РЭС***	*Ремонт гидравлической системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт гидравлической системы	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт ДВС	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.4.	**СМТ**	**ПСЭС**	***МКМ-200А на шаси УРАЛ-4320 гос № О 767 АХ 125 Чугуевский РЭС***	*Ремонт крана манипулятора 1шт. Ремонт ДВС 1шт.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт крана манипулятора	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт ДВС	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.5.	**СМТ**	**ПСЭС**	***Бульдозер Б11.6000 гос № ВО 68 45 СМТ***	*Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт отвала 1шт. Ремонт ДВС 1шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт отвала	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПСЭС		Ремонт ДВС	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.2.		**ПСЭС**	**АИИСКУЭ**				
8.2.1.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ТР-АЯ П/С КТПА 160/10 "ПОСЕЛОК" С.МИХАЙЛОВКА***	**Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308 1шт. Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5 3шт.**	*ТР*	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	КРЭС	ПСЭС		Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	КРЭС	ПСЭС		Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5	ТР	01.06.2026	30.06.2026
8.2.2.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ТР-АЯ П/С КТП 250/10 "БЫТ"С.СЕРАФИМОВКА***	**Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308 1шт. Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5 3шт.**	*ТР*	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	КРЭС	ПСЭС		Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	КРЭС	ПСЭС		Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5	ТР	01.08.2026	31.08.2026
8.2.3.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***КТПН 2063 "ДАЧИ" П.ГОРОНРЕЧЕНСК 400КВА***	**Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308 1шт. Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5 3шт.**	*ТР*	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	КРЭС	ПСЭС		Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	КРЭС	ПСЭС		Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5	ТР	01.06.2026	30.06.2026
8.2.4.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***КТПА 2037 "ПИЛОРАМА С.СЕРАФИМОВКА 250КВА***	**Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308 1шт. Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5 3шт.**	*ТР*	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	КРЭС	ПСЭС		Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	КРЭС	ПСЭС		Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5	ТР	01.07.2026	31.07.2026
8.2.5.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***КТПН 2*250 КВА "СОВЕТСКАЯ"***	**Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308 2шт. Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5 6шт.**	*ТР*	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС		Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5	ТР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.2.6.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ЗТП-5 2*400 КВА БЫТ П.ПЛАСТУН***	**Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308 1шт. Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5 3шт.**	*ТР*	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПСЭС		Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5	ТР	01.06.2026	30.06.2026
8.2.7.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***ЗТП-9 250 КВА УНИВЕРСАМ 1009***	**Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308 1шт. Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5 3шт.**	*ТР*	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПСЭС		Замена трансформаторов тока Т-0,66 600/5	ТР	01.07.2026	31.07.2026
8.2.8.	***АнРЭС***	***ПСЭС***	***ТРАН-НАЯ П/С "МТФ" С.ТАЕЖКА 100КВА***	**Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308 1шт. Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5 3шт.**	*ТР*	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	АнРЭС	ПСЭС		Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	АнРЭС	ПСЭС		Замена трансформаторов тока Т-0,66 300/5	ТР	01.08.2026	31.08.2026
8.2.9.	***АнРЭС***	***ПСЭС***	***ТРАН-РНАЯ П/С "БАЗА" С.АНУЧЕНО***	**Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308 1шт. Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5 3шт.**	*ТР*	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	АнРЭС	ПСЭС		Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	АнРЭС	ПСЭС		Замена трансформаторов тока Т-0,66 400/5	ТР	01.08.2026	31.08.2026
8.2.10.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ЗДАНИЕ ЗРУ-6КВ И ОПУ СОВМЕЩЕННОЕ П/С АРС-В 1***	**Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308 3шт.**	*ТР*	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	АрРЭС	ПСЭС		Ремонт с заменой трехфазного счетчика СЕ308	ТР	01.08.2026	31.08.2026
8.3.		**ПСЭС**	**Аварийный резерв**				
		ПСЭС		Аварийно-восстановительные работы		01.01.2026	31.12.2026
		ПСЭС	АВР (транспортные средства)			01.04.2026	30.06.2026
9.		**ПСЭС**	**Здания и сооружения**				
9.1.	***РЭУ***	***ПСЭС***	***ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ЦЕХА П.ГОРНОРЕЧ.***	***Замена оконных блоков 5шт. Ремонт стен, потолка и полов. 61,5м2***	*КР*	***02.03.2026***	***06.03.2026***
	РЭУ	ПСЭС	Лаборатория СИЗПИ	Замена оконных блоков	КР	01.03.2026	31.03.2026
	РЭУ	ПСЭС	Бытовое помещение	Ремонт стен, потолка и полов.	КР	01.03.2026	31.03.2026
	РЭУ	ПСЭС	Кабинета медика	Ремонт стен, полов, потолка.	КР	01.11.2026	30.11.2026
9.2.	***РЭУ***	***ПСЭС***	***ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ П.ГОРНОРЕЧЕНСК***	***Устройство водоотливов и конька 180,4пог.м Ремонт стен, потолка и полов. 196,1м2Ремонт стен, потолка и полов. 131 м2***	*КР*	***01.04.2026***	***30.06.2026***
	РЭУ	ПСЭС	Здание управления	Устройство водоотливов и конька	КР	01.04.2026	30.04.2026
	РЭУ	ПСЭС	Кабинет бухгалтерии	Ремонт стен, потолка и полов.	КР	01.04.2026	31.05.2026
	РЭУ	ПСЭС	Кабинет ВКС	Ремонт стен, потолка и полов.	КР	01.05.2026	30.06.2026
	РЭУ	ПСЭС	Кабинет Директора	Ремонт полов.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	РЭУ	ПСЭС	Здание управления	Замена входных дверей.	КР	01.03.2026	31.03.2026
	РЭУ	ПСЭС	Кабинет СТЭЭ	Ремонт стен, потолка и полов.	КР	01.06.2026	30.06.2026
9.3.	***РЭУ***	***ПСЭС***	***Здание АБК Дальнегорского РЭС***	***устройство водоотлива 120м устройство водоотлива 44мустройство водоотлива 48 м***	*КР*	***01.07.2026***	***30.09.2026***
	РЭУ	ПСЭС	Здание АБК Дальнегорского РЭС	устройство водоотлива	КР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	РЭУ	ПСЭС	Гаражный бокс №1,2 база Дальнегорского РЭС	устройство водоотлива	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	РЭУ	ПСЭС	Здание эл.лаборатории Дальнегорского РЭС	устройство водоотлива	ТР	01.09.2026	30.09.2026
9.4.	***РЭУ***	***ПСЭС***	***Бытовое помещение (на 10 мест)***	***устройство водоотлива 30м***	*ТР*	***01.09.2026***	***30.09.2026***
	РЭУ	ПСЭС	Бытовое помещение (на 10 мест)	устройство водоотлива	ТР	01.09.2026	30.09.2026
9.5.	***РЭУ***	***ПСЭС***	***ОГРАЖДЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ ПС ГРАЖДАНКА***	***Ремонт ограждения 142м***	*ТР*	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	РЭУ	ПСЭС	ОГРАЖДЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ ПС ГРАЖДАНКА	Ремонт ограждения	ТР	01.08.2026	31.08.2026
9.6.	***РЭУ***	***ПСЭС***	***РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "ГРАЖДАНКА"***	***Ремонт фундаментов порталов ПС-35/10 кВ "Гражданка " 4м3***	*ТР*	***01.07.2026***	***31.08.2026***
	РЭУ	ПСЭС	РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ОРУ-35 ПС "ГРАЖДАНКА"	Ремонт фундаментов порталов ПС-35/10 кВ "Гражданка "	ТР	01.07.2026	31.08.2026
9.7.	***РЭУ***	***ПСЭС***	***ЗТП-3111" Школа" с.Ясное***	***Ремонт ограждения 36пог.м***	*ТР*	***31.08.2026***	***30.09.2026***
	РЭУ	ПСЭС	ЗТП-3111" Школа" с.Ясное	Ремонт ограждения	ТР	31.08.2026	30.09.2026
9.8.	***РЭУ***	***ПСЭС***	***МОНТЕРСКИЙ ПУНКТ П.ПЛАСТУН (0.5М.П.)***	***Устройство водоотлива 70м Ремонт стен, потолка и полов, замена окон 241м2***	*ТР*	***01.09.2026***	***30.11.2026***
	РЭУ	ПСЭС	МОНТЕРСКИЙ ПУНКТ П.ПЛАСТУН (0.5М.П.)	Устройство водоотлива	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	РЭУ	ПСЭС	гостиница п.Пластун	Ремонт стен, потолка и полов, замена окон	КР	01.10.2026	30.11.2026
9.9.	***РЭУ***	***ПСЭС***	***ЗДАНИЕ БОЙЛЕРНОЙ С ПРИСТРОЙКОЙ***	***Замена насосов 2шт.***	*КР*	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	РЭУ	ПСЭС	ЗДАНИЕ БОЙЛЕРНОЙ С ПРИСТРОЙКОЙ	Замена насосов	КР	01.06.2026	30.06.2026
	РЭУ	ПСЭС	ЗДАНИЕ БОЙЛЕРНОЙ С ПРИСТРОЙКОЙ	Замена котлов отопления		01.06.2026	30.06.2026
9.10.	***РЭУ***	***ПСЭС***	***ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДА П.ГОРНОРЕЧЕНСК***	***Ремонт стен, полов, замена окон 66м2***	*ТР*	***01.10.2026***	***30.11.2026***
	РЭУ	ПСЭС	Помещение Метрологии (Лаборатория)	Ремонт стен, полов, замена окон	КР	01.11.2026	30.11.2026
9.11.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***Гаражный бокс №1 база Дальнегорского РЭС***	***Ремонт освещения 10шт. Ремонт отопления 1шт.***	*ТР*	***01.12.2026***	***31.12.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт освещения	ТР	01.12.2026	31.12.2026
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт отопления	ТР	01.10.2026	31.10.2026
9.12.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***Здание АБК Дальнегорского РЭС***	***Ремонт освещения -24 шт.***	*ТР*	***01.12.2026***	***31.12.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт освещения	ТР	01.12.2026	31.12.2026
9.13.	***ДРЭС***	***ПСЭС***	***Гаражный бокс ПМУ п. Пластун***	***Ремонт отопления 1шт.***	*ТР*	***01.10.2026***	***31.10.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт отопления	ТР	01.10.2026	31.10.2026
9.14.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 110 кВ Тимофеевка***	***Ремонт освещения 2шт.***	*ТР*	***01.10.2026***	***31.10.2026***
	КРЭС	ПСЭС	ОРУ-110	Ремонт освещения	ТР	01.10.2026	31.10.2026
9.15.	***ЧРЭС***	***ПСЭС***	***МОНТЕРСКИЙ ПУНКТ С. УБОРКА***	***Ремонт ограждения 150пог.м***	*ТР*	***01.11.2026***	***30.11.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС	Ограждение	Ремонт ограждения	ТР	01.11.2026	30.11.2026
9.16.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Анучино***	***Замена кабельных лотков, укладка гравийной подсыпки. 10пог.м***	*КР*	***01.10.2026***	***31.10.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	ОРУ 35 кВ	Замена кабельных лотков, укладка гравийной подсыпки.	КР	01.10.2026	31.10.2026
9.17.	***АрРЭС***	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Гражданка***	***Замена кабельных лотков, укладка гравийной подсыпки. 16пог.м Ремонт освещения ОРУ 35 кВ 1пог.м***	*КР*	***01.10.2026***	***31.10.2026***
	АрРЭС	ПСЭС	ОРУ 35 кВ	Замена кабельных лотков, укладка гравийной подсыпки.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	АрРЭС	ПСЭС	ОРУ 35 кВ	Ремонт освещения ОРУ 35 кВ	КР	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.18.	***АнРЭС***	***ПСЭС***	***Здание гаража на 10 мест Анучинского РЭС***	***Ремонт отопления 6шт.***	*КР*	***01.08.2026***	***30.08.2026***
	АнРЭС	ПСЭС		Ремонт отопления	КР	01.08.2026	30.08.2026
9.19.	***КРЭС***	***ПСЭС***	***ОПУ ПС 110 кВ Арсеньев-1, ПС 110 кВ Молодежная, ПС 110 кВ Николаевка, ПС 110 кВ Плавзавод, ПС 110 кВ Пластун, ПС 110 кВ Ракушка, ПС 110 кВ Тимофеевка, ПС 220 кВ Чугуевка, ПС 35 кВ Андреевка, ПС 35 кВ В-2, ПС 35 кВ Город, ПС 35 кВ Гражданка, ПС 35 кВ Д, ПС 35 кВ Кавалерово, ПС 35 кВ Краснореченск, ПС 35 кВ Крутая, ПС 35 кВ Милоградово, ПС 35 кВ НовоСысоевка, ПС 35 кВ Промбаза, ПС 35 кВ Сержантово, ПС 35 кВ Фабричная-2, ПС 35 кВ Хрустальная, ПС 35 кВ Центральная***	***Ремонт отопления ОПУ 96шт.***		***01.10.2026***	***31.10.2026***
	КРЭС	ПСЭС		Ремонт отопления ОПУ		01.10.2026	31.10.2026
9.20.	ДРЭС	***ПСЭС***	***ЗТП-1004 Лермонтово п.Пластун***	***Ремонт кровли 43,5м2***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт кровли	КР	01.06.2026	30.06.2026
9.21.	ДРЭС	***ПСЭС***	***ЗТП-1009 Универсам п.Пластун***	***Ремонт кровли 37,4м2***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт кровли	КР	01.06.2026	30.06.2026
9.22.	ДРЭС	***ПСЭС***	***ЗТП-1010 Детсад-2 с.Сержантово***	***Ремонт кровли 51,7м2***	***КР***	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт кровли	КР	01.07.2026	31.07.2026
9.23.	ДРЭС	***ПСЭС***	***ЗТП-1022 Жилмассив п.Пластун***	***Ремонт кровли 33м2***	***КР***	***01.06.2026***	***30.06.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт кровли	КР	01.06.2026	30.06.2026
9.24.	ДРЭС	***ПСЭС***	***ЗТП-1044 Советский микрорайон с.Сержантово***	***Ремонт кровли 51,7м2***	***КР***	***01.07.2026***	***31.07.2026***
	ДРЭС	ПСЭС		Ремонт кровли	***КР***	01.07.2026	31.07.2026
9.25.	ЧРЭС	***ПСЭС***	***ЗТП-3115 Кормоцех с.Б.Фадеево***	***Ремонт кровли 16,5м2***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт кровли	КР	01.08.2026	31.08.2026
9.26.	ЧРЭС	***ПСЭС***	***ЗТП-3214 Высокая с.Чугуевка***	***Ремонт кровли 40м2***	***КР***	***01.08.2026***	***31.08.2026***
	ЧРЭС	ПСЭС		Ремонт кровли	КР	01.08.2026	31.08.2026
10.		**ПСЭС**	**АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций, СИЗПИ**				
10.1.		**ПСЭС**	**Оборудование СДТУ**				
10.1.1.	*АРЭС*	ПСЭС	**Станция АТС Т7**	Замена ИБП, отключение оборудования, установка ИБП, включение оборудования в работу	ТР	01.09.2026	30.09.2026
10.1.2.	*КРЭС*	ПСЭС	**Комплект оборудования ТМ ПС Кавалерово**	Замена ИБП, отключение оборудования, установка ИБП, включение оборудования в работу	ТР	01.09.2026	30.09.2026
10.1.3.	*КРЭС*	ПСЭС	***Мультиплексор М-30 АЕ***	Замена блока 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.1.4.	*КРЭС*	ПСЭС	**Станция АТС Т7**	Замена блока 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	ТР	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.1.5.	*КРЭС*	ПСЭС	***Мультиплексор М-30 АЕ***	Замена платы КМ-10 1 шт Отключение оборудования, снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.1.6.	*КРЭС*	ПСЭС	**Станция АТС Т7**	Замена блока аналоговых абоненских линий с защитой на 16 каналов 1 шт Снятие, установка блока, настройка и включение оборудования в работу	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2		**ПСЭС**	**РЗА**				
10.2.1.	ДРЭС	***ПСЭС***	***ПС 110 кВ Николаевка***	**Замена реле РПВ-58 на РПВ-01 1шт. Замена реле РЭУ на РУ21 2шт. Замена реле РП-232 на РП16-4 2шт. Замена реле РП-232 на РП16-4 2шт.Замена реле РЭУ на РУ21 2шт.**	*ТР*	***01.10.2026***	***31.10.2026***
10.2.1.	ДРЭС	ПСЭС	В 6 Т-1	Замена реле РПВ-58 на РПВ-01	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.1.	ДРЭС	ПСЭС	В 6 Т-1	Замена реле РЭУ на РУ21	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.1.	ДРЭС	ПСЭС	В 6 Т-1	Замена реле РП-232 на РП16-4	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.1.	ДРЭС	ПСЭС	В 6 Т-2	Замена реле РЭУ на РУ21	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.1.	ДРЭС	ПСЭС	В 6 Т-2	Замена реле РП-232 на РП16-4	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.2.	ДРЭС	***ПСЭС***	***ПС 110 кВ Николаевка***	**Замена реле РПВ-58 на РПВ-01 1шт. Замена реле РЭУ на РУ21 2шт. Замена реле РП-232 на РП16-4 2шт. Замена реле РЭУ на РУ21 2шт.Замена реле РПВ-58 на РПВ-01 1шт. Замена реле РЭУ на РУ21 2шт. Замена реле РП-232 на РП16-4 2шт. Замена реле РПВ-58 на РПВ-01 1шт. Замена реле РЭУ на РУ21 2шт.Замена реле РП-232 на РП16-4 2шт.**	*ТР*	***01.10.2026***	***31.10.2026***
10.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	В 110 Горбуша	Замена реле РПВ-58 на РПВ-01	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	В 110 Горбуша	Замена реле РЭУ на РУ21	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	В 110 Горбуша	Замена реле РП-232 на РП16-4	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	В 110 Горелое	Замена реле РПВ-58 на РПВ-01	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	В 110 Горелое	Замена реле РЭУ на РУ21	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	В 110 Горелое	Замена реле РП-232 на РП16-4	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	СВ 110	Замена реле РПВ-58 на РПВ-01	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	СВ 110	Замена реле РЭУ на РУ21	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.2.	ДРЭС	ПСЭС	СВ 110	Замена реле РП-232 на РП16-4	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.3.	ДРЭС	***ПСЭС***	***ПС 110 кВ Плавзавод***	***Замена реле РЭУ на РУ21 2шт. Замена реле РП-232 на РП16-4 2шт.***	*ТР*	***01.11.2026***	***30.11.2026***
10.2.3.	ДРЭС	ПСЭС	В 6 Т-2	Замена реле РЭУ на РУ21	ТР	01.11.2026	30.11.2026
10.2.3.	ДРЭС	ПСЭС	В 6 Т-2	Замена реле РП-232 на РП16-4	ТР	01.11.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.2.4.	КРЭС	***ПСЭС***	***ПС 35 кВ Фабричная-2***	**Замена кабеля АВВГ 7х2,5 на КВВГЭ 7х2,5 0,06км Замена поврежденного металорукава на новый ПВХ Ф-20 30м Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI 15шт. Дин рейка для установки клемм типа ТВ 6 ТI, UT 6 3шт.Замена устаревших клемм на новые UT 620шт. Дин рейка для установки клемм типа ТВ 6 ТI, UT 6 3шт. Замена кабеля АВВГ 7х2,5 на КВВГЭ 7х2,5 0,06км Замена поврежденного металорукава на новый ПВХ Ф-20 30м Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI 15шт.Замена устаревших клемм на новые UT 620шт.Дин рейка для установки клемм типа ТВ 6 ТI, UT 63шт.**	*ТР*	***01.07.2026***	***31.07.2026***
10.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 35 1С	Замена кабеля АВВГ 7х2,5 на КВВГЭ 7х2,5	ТР	01.07.2026	31.07.2026
10.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 35 1С	Замена поврежденного металорукава на новый ПВХ Ф-20	ТР	01.07.2026	31.07.2026
10.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 35 1С	Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI	ТР	01.07.2026	31.07.2026
10.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 35 1С	Замена устаревших клемм на новые UT 6	ТР	01.07.2026	31.07.2026
10.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 35 1С	Дин рейка для установки клемм типа ТВ 6 ТI, UT 6	ТР	01.07.2026	31.07.2026
10.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 35 2С	Замена кабеля АВВГ 7х2,5 на КВВГЭ 7х2,5	ТР	01.07.2026	31.07.2026
10.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 35 2С	Замена поврежденного металорукава на новый ПВХ Ф-20	ТР	01.07.2026	31.07.2026
10.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 35 2С	Замена устаревших клемм на новые ТВ 6 ТI	ТР	01.07.2026	31.07.2026
10.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 35 2С	Замена устаревших клемм на новые UT 6	ТР	01.07.2026	31.07.2026
10.2.4.	КРЭС	ПСЭС	ТН 35 2С	Дин рейка для установки клемм типа ТВ 6 ТI, UT 6	ТР	01.07.2026	31.07.2026
10.2.5.	АРЭС	***ПСЭС***	***ПС 110 кВ Молодежная***	***Установка регистратора дуговых замыканий Дуга-О 2шт. Замена кабеля ВВГ 7х1,5 на КВВГЭ 7х1,5 0,05км***	*ТР*	***01.11.2026***	***30.11.2026***
10.2.5.	АРЭС	ПСЭС	КРУ 6 кВ	Установка регистратора дуговых замыканий Дуга-О	ТР	01.11.2026	30.11.2026
10.2.5.	АРЭС	ПСЭС	КРУ 6 кВ	Замена кабеля ВВГ 7х1,5 на КВВГЭ 7х1,5	ТР	01.11.2026	30.11.2026
		ПЭЭС	***Всего ремонт СП ПЭЭС***				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.	*****	**ПЭЭС**	**Линии электропередач 110кВ**				
1.1.	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 110 кВ ЛуТЭК — Лучегорск — Насосная 1 цепь*	*Замена плашечных зажимов 15шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 110 кВ ЛуТЭК — Лучегорск — Насосная 1 цепь	ПРЭС	ПЭЭС	№ 49, 56, 64, 65, 67	Замена плашечных зажимов	КР	01.11.2026	30.11.2026
1.2.	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 110 кВ ЛуТЭК — Лучегорск — Насосная 2 цепь*	*Замена плашечных зажимов 15шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 110 кВ ЛуТЭК — Лучегорск — Насосная 2 цепь	ПРЭС	ПЭЭС	№ 49, 56, 64, 65, 67	Замена плашечных зажимов	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.3.	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 110 кВ ЛуТЭК — Разрез — Надаровская — Игнатьевка*	*Замена плашечных зажимов 18шт.*	КР	01.10.2026	30.10.2026
ВЛ 110 кВ ЛуТЭК — Разрез — Надаровская — Игнатьевка	ПРЭС	ПЭЭС	№21/5,22,27,30,32,34	Замена плашечных зажимов	КР	01.10.2026	30.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.4.	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 110 кВ ЛуТЭК — Разрез — Надаровская — Ласточка Тяга*	*Замена плашечных зажимов 21шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 110 кВ ЛуТЭК — Разрез — Надаровская — Ласточка Тяга	ПРЭС	ПЭЭС	№18,20,21,21/5,22,27	Замена плашечных зажимов	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.5.	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 110 кВ Игнатьевка — Ласточка Тяга*	*Замена плашечных зажимов 6шт.*	КР	01.10.2026	31.10.2026
ВЛ 110 кВ Игнатьевка — Ласточка Тяга	ПРЭС	ПЭЭС	№94/9, 95	Замена плашечных зажимов	КР	01.10.2026	31.10.2026
1.6.	СРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 110 кВ Спасск — Мучная*	*Установка ПЗУ 81шт.*	КР	01.07.2026	31.10.2026
ВЛ 110 кВ Спасск — Мучная	СРЭС	ПЭЭС	№ 115-123	Установка ПЗУ	КР	01.07.2026	31.10.2026
1.7.	КрРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 110 кВ Глубинная-Восток*	*Замена плашечных зажимов 3шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 110 кВ Глубинная-Восток	КрРЭС	ПЭЭС	№ 303	Замена плашечных зажимов	КР	01.11.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.8.	ДРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 110 кВ И — Новопокровка*	*Замена поврежденных изоляторов 19шт.*	КР	01.10.2026	31.10.2026
ВЛ 110 кВ И — Новопокровка	ДРЭС	ПЭЭС	№ 4, 267, 301, 317, 338	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.10.2026	31.10.2026
1.9.	КрРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 110 кВ Рощино — Глубинная*	*Механизированная расчистка 17,12га*	КР	01.10.2026	31.12.2026
ВЛ 110 кВ Рощино — Глубинная	КрРЭС	ПЭЭС	120-123, 124-126, 130-134, 135-136, 150-152, 163-169, 212-215, 224-232	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	30.11.2026
ВЛ 110 кВ Рощино — Глубинная	КрРЭС	ПЭЭС	232-252	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.10	КрРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 110 кВ Глубинная-Восток*	*Ручная расчистка 25,11га*	КР	01.06.2026	31.08.2026
ВЛ 110 кВ Глубинная-Восток	КрРЭС	ПЭЭС	50-51 51-52 52-53 206-207 210-211 215-216 216-217	Ручная расчистка	КР	01.06.2026	31.07.2026
1.11	КрРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 110 кВ Новопокровка-Рощино»*	*Ручная расчистка 48,87га*	КР	01.07.2026	31.07.2026
ВЛ 110 кВ Глубинная-Восток	КрРЭС	ПЭЭС	40-41 41-42 42-43 44-45 45-46 46-47 47-48	Ручная расчистка	КР	01.05.2026	31.07.2026
2.	*****	**ПЭЭС**	**Линии электропередач,35кВ**				
2.1	ЛРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Рождественка — Пантелеймоновка*	*Замена плашечных зажимов 12шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 35 кВ Рождественка — Пантелеймоновка	ЛРЭС	ПЭЭС	№ 22, 44, 59, 95	Замена плашечных зажимов	КР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.2	ЛРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Лесозаводск — Карьер — Пантелеймоновка*	*Вырубка угрожающих деревьев 56шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 35 кВ Лесозаводск — Карьер — Пантелеймоновка	ЛРЭС	ПЭЭС	34-35 '(12), 62-63 '(11), 88-89 '(9), 90-91 '(3), 124-125 '(5), 159-160 '(6), 150-151 '(4), 159-160 '(6),	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.12.2026	31.12.2026
2.3	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Лучегорск — Водозабор — Верхний Перевал — Алчан*	*Замена плашечных зажимов 15шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 35 кВ Лучегорск — Водозабор — Верхний Перевал — Алчан	ПРЭС	ПЭЭС	оп.№103,121,122,132,138	Замена плашечных зажимов	КР	01.11.2026	30.11.2026
2.4	СРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35кВ Спасск — ЗСМ — Луговая — Александровка — Чкаловка*	*Замена плашечных зажимов 12шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 35кВ Спасск — ЗСМ — Луговая — Александровка — Чкаловка	СРЭС	ПЭЭС	10,14,21,23	Замена плашечных зажимов	КР	01.12.2026	31.12.2026
2.5	ДРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ И — Веденка*	*Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 15шт.*	КР	01.10.2026	31.10.2026
ВЛ 35 кВ И — Веденка	ДРЭС	ПЭЭС	№39, 41, 42	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные	КР	01.10.2026	31.10.2026
2.6	ДРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ И — ДОК — ЛДК*	*Ручная расчистка 4га*	КР	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 35 кВ И — Веденка	ДРЭС	ПЭЭС	№ 3-4,11-12,13-14,15-16,23-25,32-33,45-48,52-53	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026
2.7	ДРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Ракитное — Малиново*	*Ручная расчистка 0,69 га Замена опор 1 шт.*	КР	01.02.2026	31.12.2026
ВЛ 35 кВ Ракитное — Малиново	ДРЭС	ПЭЭС	№25-26, 46-47, 93-94, 140-141, 152-154, 170-173	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
ВЛ 35 кВ Ракитное — Малиново	ДРЭС	ПЭЭС	№113	Замена опор	КР	01.12.2026	31.12.2026
2.8	ДРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Новотроицкое — Ракитное*	*Ручная расчистка 4,06га*	КР	01.01.2026	28.02.2026
ВЛ 35 кВ Новотроицкое — Ракитное	ДРЭС	ПЭЭС	№1-2, 8-10, 17-18, 44-45, 47-48, 77-78, 113-117, 151-152, 156-160, 162-164, 164-165, 166-167, 168-171, 177-178, 179-180, 192-194, 200-204, 229-230, 255-256, 257-258-4,06га.	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	28.02.2026
2.9	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Кировка — Шмаковка*	*Монтаж грозотроса 1,6 км Замена плашечных зажимов 9 шт.*	КР	01.11.2026	31.12.2026
ВЛ 35 кВ Кировка — Шмаковка	КРЭС	ПЭЭС	№ 1-7, 95-99	Монтаж грозотроса	КР	01.11.2026	31.12.2026
ВЛ 35 кВ Кировка — Шмаковка	КРЭС	ПЭЭС	№ 83, 88, 95	Замена плашечных зажимов	КР	01.11.2026	30.11.2026
2.10	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Кировка — Крыловка*	*Замена плашечных зажимов 12шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 35 кВ Кировка — Крыловка	КРЭС	ПЭЭС	№ 6, 24, 25, 57	Замена плашечных зажимов	КР	01.12.2026	31.12.2026
2.11	ЛРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Рождественка-Пантелеймоновка*	*Ручная расчистка 14,02га*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 35 кВ Рождественка-Пантелеймоновка	ЛРЭС	ПЭЭС	(14,02 га)9-10 '(0,15), 10-11 '(0,14), 28-29 '(0,09), 30-31 '(0,07), 32-33 '(0,4), 34-35 '(0,6), 35-36 '(0,1), 37-38 '(0,6), 38-39 '(0,48), 42-43 '(0,2), 43-44 '(0,25), 45-46 '(0,15), 50-51 '(0,31), 54-55 '(0,16), 55-56 '(0,74), 56-57 '(0,54), 59-60 '(0,1), 60-61 '(0,1), 63-64 '(0,4), 68-69 '(0,56), 69-70 '(0,44), 70-71 '(0,1), 71-72 '(0,17), 72-73 '(0,62), 76-77 '(0,24), 86-87 '(0,48), 88-89 '(0,41), 91-92 '(0,47), 93-94 '(0,51), 94-95 '(0,62), 95-96 '(0,65), 96-97 '(0,54), 99-100 '(0,34), 107-108 '(0,12), 108-109 '(0,2), 110-111 '(0,16), 114-115 '(0,32), 115-116 '(0,07), 117-118 '(0,1), 118-119 '(0,1), 119-120 '(0,1), 126-127 '(0,27), 127-128 '(0,4), 128-129 '(0,2), 129-130 '(0,25),	Ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.12	ЛРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 "Новотроицкое-Ракитное"*	*Ручная расчистка 9га*	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 35 кВ Рождественка-Пантелеймоновка	ЛРЭС	ПЭЭС	15-16, 28-29, 30-31, 41-42, 51-52, 57-58, 65-72, 102-103, 106-110, 111-112, 125-128, 129-130, 138-147, 220-221, 245-246, 266-267, 269-274, 276-280, 281-288, 289-291, 292-295, 300-302	Ручная расчистка	КР	01.06.2026	30.06.2026
2.13	КрЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Новопокровка-Ракитное*	*Ручная расчистка 42,63га*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 35 кВ Новопокровка-Ракитное	КрЭС	ПЭЭС	1-3, 16-17, 18-28, 32-36, 38-39, 40-55, 61-67, 69-76, 79-88, 92-96, 100-110	Ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
2.14	КрЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Новопокровка-Лукьяновка*	*Ручная расчистка 17,36га*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 35 кВ Новопокровка-Лукьяно	КрЭС	ПЭЭС	5-7, 17-18, 19-21, 23-41, 47-49, 55-57	Ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
2.15	ДРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Веденка-Новотроицкое*	*Ручная расчистка 11,3га*	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 35 кВ Веденка - Новотро	ДРЭС	ПЭЭС	50-51 51-52 52-53 53-54 58-59	Ручная расчистка	КР	01.06.2026	30.06.2026
2.16	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Кировка-Шмаковка*	*Механизированная расчистка 12,4га*	КР	01.02.2026	28.02.2026
ВЛ 35 кВ Кировка - Шмаковка	КРЭС	ПЭЭС	22-30, 32-35, 39-48	Механизированная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
2.17	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Кировка-Крыловка*	*Ручная расчистка 4,66га*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 35 кВ Кировка - Крыловка	КРЭС	ПЭЭС	1-8, 12-13, 14-15, 23-24, 92-98, 125-126, 127-128	Ручная расчистка	КР	01.09.2026	30.09.2026
2.18	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Кировка-Уссури*	*Ручная расчистка 2,16га*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 35 кВ Кировка -Уссури	КРЭС	ПЭЭС	58-59 59-60 60-61 61-62 72-73 93-94 95-96 97-98	Ручная расчистка	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.19	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 35 кВ Крыловка-Марьяновка*	*Ручная расчистка 1,59га*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 35 кВ Кировка -Уссури	КРЭС	ПЭЭС	11-12 52-53 59-60 60-61 61-62 69-70	Ручная расчистка	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.	*	**ПЭЭС**	**Линии электропередач, 6-10кВ**				
3.1	ЛРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 1 Пантелеймоновка-Невское*	*Замена опор 1шт. Замена изоляторов 30шт. Установка ПЗУ 30шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Пантелеймоновка-Невское	ЛРЭС	ПЭЭС	№ 103	Замена опор	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Пантелеймоновка-Невское	ЛРЭС	ПЭЭС	№ 8-18	Замена изоляторов	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Пантелеймоновка-Невское	ЛРЭС	ПЭЭС	№ 8-18	Установка ПЗУ	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.2	ЛРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 7 Лесозаводск — Лесное — Тргенево*	*Замена опор 1шт. Замена изоляторов 30шт. Установка ПЗУ 30шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 7 Лесозаводск — Лесное — Тргенево	ЛРЭС	ПЭЭС	№ 38	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 7 Лесозаводск — Лесное — Тргенево	ЛРЭС	ПЭЭС	№ 72-82	Замена изоляторов	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 7 Лесозаводск — Лесное — Тргенево	ЛРЭС	ПЭЭС	№ 72-82	Установка ПЗУ	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.3	ЛРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 3 Лесозаводск — База ЛРЭС*	*Замена РЛНД 4шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 3 Лесозаводск — База ЛРЭС	ЛРЭС	ПЭЭС	ЛР-1 опора №1, КР-2 опора № 3/1, КР-3 опора №13, РТП 1081 опора № 1/1	Замена РЛНД	КР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.4	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 5 Уссури — ПЗ Черная речка*	*Ремонт РЛНД 1шт. Замена изоляторов 18шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 5 Уссури — ПЗ Черная речка	ЛРЭС	ПЗЭС	ЛР-43 опора № 26	Ремонт РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 5 Уссури — ПЗ Черная речка	ЛРЭС	ПЗЭС	№19-25	Замена изоляторов	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.5	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 20 Лесозаводск — РСЦ*	*Замена РЛНД 3шт. Монтаж кабеля 0,02км*	КР	01.07.2026	31.07.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 20 Лесозаводск — РСЦ	ЛРЭС	ПЗЭС	ЛР-31 опора № 1, ЛР-32 опора № 6, РТП 1072 опора №11	Замена РЛНД	КР	01.07.2026	31.07.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 20 Лесозаводск — РСЦ	ЛРЭС	ПЗЭС	оп. №1	Монтаж кабеля	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.6	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 17 Лесозаводск — Лесозаводский с.х.*	*Установка РЛНД 1шт. Установка опор 1шт. Замена траверс 1шт. Монтаж контура заземления 1шт. Установка ПЗУ 30шт. Замена изоляторов 30шт.*	КР	01.07.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 17 Лесозаводск — Лесозаводский с.х.	ЛРЭС	ПЗЭС	№ 20	Установка РЛНД	КР	01.07.2026	31.07.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 17 Лесозаводск — Лесозаводский с.х.	ЛРЭС	ПЗЭС	№ 55	Установка опор	КР	01.12.2026	01.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 17 Лесозаводск — Лесозаводский с.х.	ЛРЭС	ПЗЭС	№ 20	Замена траверс	КР	01.07.2026	31.07.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 17 Лесозаводск — Лесозаводский с.х.	ЛРЭС	ПЗЭС	№ 20	Монтаж контура заземления	КР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 10 кВ Ф — 17 Лесозаводск — Лесозаводский с.х.	ЛРЭС	ПЗЭС	№ 62-72	Установка ПЗУ	КР	01.07.2026	31.07.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 17 Лесозаводск — Лесозаводский с.х.	ЛРЭС	ПЗЭС	№ 62-72	Замена изоляторов	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.7	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 8 Пантелеймоновка — Ильмовка*	*Ремонт кабеля 1шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 8 Пантелеймоновка — Ильмовка	ЛРЭС	ПЗЭС	оп. №2/1	Ремонт кабеля	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.8	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 6 Игнатьевка — Емельяновка — Погран.заставы*	*Замена шлейфов 3шт. Замена изоляторов 3 шт. Монтаж контура заземления 1 шт. Замена РЛНД 1 шт.*	КР	01.08.2026	30.09.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 6 Игнатьевка — Емельяновка — погран.заставы	ПРЭС	ПЗЭС	№413	Замена шлейфов	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 6 Игнатьевка — Емельяновка — погран.заставы	ПРЭС	ПЗЭС	№413	Замена изоляторов	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 6 Игнатьевка — Емельяновка — погран.заставы	ПРЭС	ПЗЭС	№413	Монтаж контура заземления	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 6 Игнатьевка — Емельяновка — погран.заставы	ПРЭС	ПЗЭС	№413	Замена РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.9	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 6 Лучегорск — Нагорное 2ое.пит.*	*Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Ручная расчистка 1,6га Замена колпачков 12шт.*	КР	01.01.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 6 Лучегорск — Нагорное 2ое.пит.	ПРЭС	ПЭЭС	пр.22-29, 190-198	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 6 Лучегорск — Нагорное 2ое.пит.	ПРЭС	ПЭЭС	№ 6-10,13-16,16/1-16/5,16/9-16/12,16/20-16/23	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 6 Лучегорск — Нагорное 2ое.пит.	ПРЭС	ПЭЭС	№ 25-28	Замена колпачков	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.10	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 11 Лучегорск — Нагорное*	*Ручная расчистка 1га Вырубка угрожающих деревьев 60шт. Замена колпачков 21шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 11 Лучегорск — Нагорное	ПРЭС	ПЭЭС	№ 9-10, 12-15, 82-86, 105-110	Ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 11 Лучегорск — Нагорное	ПРЭС	ПЭЭС	№ 56-57, 59-60, 79-80, 97-98, 103-106	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 11 Лучегорск — Нагорное	ПРЭС	ПЭЭС	пр. 20-26	Замена колпачков	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.11	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 5 Лучегорск — Водозабор*	*Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Ручная расчистка 0,6га Замена колпачков 12шт.*	КР	01.02.2026	28.02.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 5 Лучегорск — Водозабор	ПРЭС	ПЭЭС	оп. № 7-8,101-102,109-110,127-128	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 5 Лучегорск — Водозабор	ПРЭС	ПЭЭС	№ 30-40	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 10 кВ Ф — 5 Лучегорск — Водозабор	ПРЭС	ПЗЭС	№ 32-36	Замена колпачков	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.12	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф-2 Лучегорск - 9эт.общежитие кольцо с ВЛ-10кВ Ф — 14 Лучегорск-4 м/он*	*Замена опор 2шт.*	КР	01.02.2026	01.02.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 14 Ф-2 Лучегорск - 9эт.общежитие кольцо с ВЛ-10кВ Ф — 14 Лучегорск-4 м/он	ПРЭС	ПЗЭС	№ 46, 45	Замена опор	КР	01.02.2026	01.02.2026
3.13	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясеневый — Олон*	*Ручная расчистка 0,46га Вырубка угрожающих деревьев 7шт. Замена колпачков 21шт. Замена РЛНД 1шт. Замена опор 3шт. Монтаж контура заземления 1шт. Замена арматуры 3шт. Замена траверсы 1шт. Замена изоляторов 35шт.*	КР	01.01.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясеневый — Олон	ПРЭС	ПЗЭС	№2/114-2/116, №2/113-2/114	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	28.02.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясеневый — Олон	ПРЭС	ПЗЭС	№2/114-2/115	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясеневый — Олон	ПРЭС	ПЗЭС	№147-153	Замена колпачков	КР	01.03.2026	30.11.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясеневый — Олон	ПРЭС	ПЗЭС	№2/142/2	Замена РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясеневый — Олон	ПРЭС	ПЗЭС	№2/142/2, 2/34, 2/142/2	Замена опор	КР	01.10.2026	30.11.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясеневый — Олон	ПРЭС	ПЗЭС	№ 2/142/2	Монтаж контура заземления	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясеневый — Олон	ПРЭС	ПЗЭС	№ 2/142/2	Замена арматуры	КР	01.10.2026	30.11.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясеневый — Олон	ПРЭС	ПЗЭС	№2/142/2	Замена траверсы	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ясеневый — Олон	ПРЭС	ПЗЭС	№ 145-146, 2/142/2 , 136-144	Замена изоляторов	КР	01.07.2026	31.12.2026
3.14	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 6кВ Ф - 8 Жилой поселок - ПС Малахит*	*Замена колпачков 66шт. Замена РЛНД 1шт. Монтаж контура заземления 1шт. Замена изоляторов 15шт. Замена траверс 2шт. Замена арматуры 9шт. Вырубка угрожающих деревьев 9шт. Ручная расчистка 0,8га*	КР	01.01.2026	31.12.2026
ВЛ 6кВ Ф - 8 Жилой поселок - ПС Малахит	ПРЭС	ПЗЭС	№2-5, 8-10, 11-14,15, 22,23, 24-16, 27, 29-31, 33	Замена колпачков	КР	01.03.2026	31.12.2026
ВЛ 6кВ Ф - 8 Жилой поселок - ПС Малахит	ПРЭС	ПЗЭС	№1	Замена РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 6кВ Ф - 8 Жилой поселок - ПС Малахит	ПРЭС	ПЗЭС	№1	Монтаж контура заземления	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 6кВ Ф - 8 Жилой поселок - ПС Малахит	ПРЭС	ПЗЭС	№ 1,16	Замена изоляторов	КР	01.08.2026	31.12.2026
ВЛ 6кВ Ф - 8 Жилой поселок - ПС Малахит	ПРЭС	ПЗЭС	№ 1,16	Замена траверс	КР	01.10.2026	30.11.2026
ВЛ 6кВ Ф - 8 Жилой поселок - ПС Малахит	ПРЭС	ПЗЭС	№ 1,16	Замена арматуры	КР	01.07.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 6кВ Ф - 8 Жилой поселок - ПС Малахит	ПРЭС	ПЗЭС	№38-42	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
ВЛ 6кВ Ф - 8 Жилой поселок - ПС Малахит	ПРЭС	ПЗЭС	№ 1-10, 38-42	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.12.2026
3.15	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 31 Ключи — Прохоры*	*Ручная расчистка 2,1га*	КР	01.04.2026	30.04.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 31 Ключи — Прохоры	СРЭС	ПЗЭС	132-132/5,132/11-132/11/3,132/19-132/21,132/26-132/21,132/26-132/30,132/26/8-132/26/5,145/5-145/8,	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.16	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 3 Новосельская — Новосельская*	*Ручная расчистка 1,16га Вырубка угрожающих деревьев 16 шт.*	КР	01.01.2026	31.01.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 3 Новосельская — Новосельская	СРЭС	ПЗЭС	14-16,16-16/5,16/2-16/2/1, 21-22, 23-24, 25-26, 28-32, 34-36	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 3 Новосельская — Новосельская	СРЭС	ПЗЭС	№16-16/2	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.17	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 5 Луговая — Степное — Гайворон*	*Установка опор 2шт. Установка РЛНД 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,12км Монтаж контура заземления 1шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 5 Луговая — Степное — Гайворон	СРЭС	ПЗЭС	№49/20/1, №49/20	Установка опор	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 5 Луговая — Степное — Гайворон	СРЭС	ПЗЭС	№49/20/1	Установка РЛНД	КР	01.11.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 10 кВ Ф — 5 Луговая — Степное — Гайворон	СРЭС	ПЗЭС	49/20-49/20/1	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 5 Луговая — Степное — Гайворон	СРЭС	ПЗЭС	оп.№49/20/1	Монтаж контура заземления	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.18	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 4 Вишневка — Вишневка*	*Ремонт РЛНД 5шт.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 31 Ключи — Прохоры	СРЭС	ПЗЭС	КР-23, РТП-3127,3123,3259,3279	Ремонт РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.19	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 9 Чкаловка — Духовское*	*Замена колпачков 78шт.*	КР	01.03.2026	30.11.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 9 Чкаловка — Духовское	СРЭС	ПЗЭС	№ 219-221,223-225,227-235,237-250.	Замена колпачков	КР	01.03.2026	30.11.2026
3.20	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 5 Чкаловка — Васильковка*	*Ручная расчистка 3,78га*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 5 Чкаловка — Васильковка	СРЭС	ПЗЭС	№ 89-99,101/7-101/18,101/23-101/25	Ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.21	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 1 Александровка — Александровка*	*Ручная расчистка 1га Замена колпачков 69 шт.*	КР	01.01.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Александровка — Александровка	СРЭС	ПЗЭС	пр. № 7/1/1-7/1/10,7/1/14-7/1/16,7/1/25-7/1/30	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Александровка — Александровка	СРЭС	ПЗЭС	№ 7/1/13,7/1/18-7/1/24,7/1/26-7/1/31,7/1/33,7/1/34	Замена колпачков	КР	01.02.2026	31.03.2026
3.22	КрРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 2 Лукьяновка — Лукьяновка*	*Замена опор 2шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 10 кВ Ф — 2 Лукьяновка — Лукьяновка	КрРЭС	ПЗЭС	№ 5,6	Замена опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.23	КрРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 4 Новопокровка — Гончаровка*	*Замена опор 3шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 4 Новопокровка — Гончаровка	КрРЭС	ПЗЭС	№ 115, 116, 117	Замена опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.24	КрРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 3 Новопокровка — Ромны*	*Замена опор 9шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 3 Новопокровка — Ромны	КрРЭС	ПЗЭС	№ 135-143	Замена опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.25	КрРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 2 Рощино — Рощино*	*Замена опор 7шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 2 Рощино — Рощино	КрРЭС	ПЗЭС	№ 15, 40/7, 40/8, 46, 50, 61, 64,	Замена опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.26	ДРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 3 Новотроицкое — Междуречье*	*Замена опор 1шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 3 Новотроицкое — Междуречье	ДРЭС	ПЗЭС	№76	Замена опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.27	ДРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 8 Рождественка — Веденка*	*Замена опор 1шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 3 Веденка — Речное	ДРЭС	ПЗЭС	№9	Замена опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.28	ДРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 1 Веденка — Веденка*	*Замена опор 1шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Веденка — Веденка	ДРЭС	ПЗЭС	№72	Замена опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.29	ДРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 3 И — Сальское*	*Замена опор 3шт. Ручная расчистка 5,48 га*	КР	01.01.2026	30.04.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 3 И — Сальское	ДРЭС	ПЗЭС	№143/34/1,302/62/30,302/62/31	Замена опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 3 И — Сальское	ДРЭС	ПЗЭС	302/2-302/4,302/15-302/15,302/16-302/17,302/20-302/21,302/23-302/26,302/70-302/72,302/75-302/76,302/77-302/79,302/80-302/103,302/104-302/105	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.30.	ДРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ракитное — Боголюбовка*	*Вырубка угрожающих деревьев 49шт.*	КР	01.01.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 1 Ракитное — Боголюбовка	ДРЭС	ПЭЭС	№131-134	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.31	ДРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 4 Малиново — Пожига*	*Вырубка угрожающих деревьев 189шт.*	КР	01.01.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 4 Малиново — Пожига	ДРЭС	ПЭЭС	№229-254	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 4 Малиново — Пожига	ДРЭС	ПЭЭС	№218-218/2, 218/3-218/6, 219-261, 279-303, 304-305, 307-308, 322-323, 342-343, 344-346, 366-372, 375-380, 398-399, 406-409,412-413.	Ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.12.2026
3.32	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 4 Кировка — Уссурка*	*Обваловка опор 10 шт. Замена арматуры 6 шт.Установка опор 3 Установка опор Установка опорЗамена траверс 3 шт. Замена опор 2 шт.*	КР	01.02.2026	31.07.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 4 Кировка — Уссурка	КРЭС	ПЭЭС	№157-166	Обваловка опор	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 4 Кировка — Уссурка	КРЭС	ПЭЭС	№ 33	Замена арматуры	КР	01.06.2026	01.06.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 4 Кировка — Уссурка	КРЭС	ПЭЭС	№ 51/12-51/14, 51/12, 51/16	Установка опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 4 Кировка — Уссурка	КРЭС	ПЭЭС	№51/12	Замена траверс	КР	01.06.2026	01.06.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 4 Кировка — Уссурка	КРЭС	ПЭЭС	№151, 50	Замена опор	КР	01.02.2026	31.07.2026
3.33	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 3 Кировка — Преображенка*	*Обваловка опор 6шт. Замена колпачков 141 шт.*	КР	01.08.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 3 Кировка — Преображенка	КРЭС	ПЭЭС	№ 23, 24, 25, 26, 27, 28.	Обваловка опор	КР	01.12.2026	31.12.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 10 кВ Ф — 3 Кировка — Преображенка	КРЭС	ПЗЭС	№ 292-305, 71/69, 71/84, 71/85, 71/112, 71/113, 71/114, 71/115, 71/116, 71/121, 71/124, 71/125, 71/186, 46, 48, 64, 65, 66, 67, 68, 91, 92-95, 96-122	Замена колпачков	КР	01.08.2026	31.12.2026
3.34	КРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 4 Павлофедоровка — Каборга*	*Ручная расчистка 1,61га.*	КР	01.08.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 4 Павлофедоровка — Каборга	КРЭС	ПЗЭС	№ 158-160, 173-177, 238-253, 258-259, 289-300, 304-306, 311-314, 322-329, 333-342, 346-348, 353-354, 356-358, 359-361	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.35	КРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф — 10 Кировка — Авдеевка*	*Замена колпачков 132 шт. Замена изоляторов 25 шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 10 Кировка — Авдеевка	КРЭС	ПЗЭС	№ 71-99, 82/1, 90/1, 90/2, 90/4, 90/5, 90/7	Замена колпачков	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 10 кВ Ф — 10 Кировка — Авдеевка	КРЭС	ПЗЭС	№ 71-95	Замена изоляторов	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.36	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка*	*Ручная расчистка 6,91га*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка	ЛРЭС	ПЗЭС	126/5-126/9, 126/12-126/15, 126/19-126/20, 126/28-126/29, 126/30-216/34, 126/37-126/39, 126/42-126/47, 126/50-126/56, 126/85-126/89, 126/98-126/100, 126/113-126/124, 126/127-126/128, 126/136-126/143, 126/153-126/158, 126/162-126/164, 126/167-126/168, 126/170-126/175, 126/178-126/182, 126/188-126/190, 126/192-126/201, 126/202-126/203, 126/210-126/212, 126/238-126/239, 344-362	Ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.37	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево*	*Ручная расчистка 17,37га*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Ф-15 Лесозаводск-Красное знамя	ЛРЭС	ПЗЭС	21-46, 82-86, 88-92, 93-95, 99-109, 153-215, 229-233, 256-270, 250/36-250/27	Ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.38	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10кВ Ф-1 Ясеневый - Олон*	*Ручная расчистка 12,24га*	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 10кВ Ф-1 Ясеневый - Олон	ПРЭС	ПЗЭС	7-27, 36-114	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.39	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-Погранзаставы*	*Ручная расчистка 15,73га*	КР	01.10.2026	31.10.2026
ВЛ 10 кВ Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-Погранзаставы	ПРЭС	ПЭЭС	№ (15,73га) 224-229 — 0,84га, 229-255 — 2,33га, 255-261 — 0,57га, 262-286 — 3,78га, 351-368 — 1,56га, 368-375 — 1,08га, 375-380 — 0,45га, 380-406 — 4,14га, 406-413 — 0,98га.	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.40	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 20кВ Ф1 ПС Алчан — Ясеневый*	*Ручная расчистка 50,18га*	КР	01.07.2026	31.10.2026
ВЛ 20кВ Ф1 ПС Алчан — Ясеневый	ПРЭС	ПЭЭС	№287-292, 292-300, 377-381, 390-415, 415-421, 474-511, 511-530 , 545-582, 582-621, 621-642 , 706-721, 728-748, 869-887 , 887-889, 896-935, 935-971, 971-1008, 1008-1046, 1046-1050	Ручная расчистка	КР	01.07.2026	30.09.2026
3.41	СРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10кВ Ф-4 "Красный Кут-Полигон-Дубовское"*	*Установка опор 7шт. Монтаж провода (по трассе) 0,29 км*	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 10кВ Ф-4 "Красный Кут-Полигон-Дубовское"	СРЭС	ПЭЭС	№91/1,91/3,91/6,91/8,91/9, 91/5,91/6	Установка опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 10кВ Ф-4 "Красный Кут-Полигон-Дубовское"	СРЭС	ПЭЭС	№91/1-91/9	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 10кВ Ф-4 "Красный Кут-Полигон-Дубовское"	СРЭС	ПЭЭС	№91/9	Установка РЛНД	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.42	СРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10кВ Ф-1 "Заря-Нововладимировка"*	*Установка опор 16 шт. Монтаж провода (по трассе) 0,75 кмВырубка угрожающих деревьев 36 Вырубка угрожающих деревьев Вырубка угрожающих деревьевРучная расчистка 0,59 га*	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 10кВ Ф-1 "Заря-Нововладимировка"	СРЭС	ПЭЭС	№211/4,211/11,211/15,11/3,211/17,211/18,№211/5-211/10,211/12-211/14,211/16	Установка опор	КР	01.11.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 10кВ Ф-1 "Заря-Нововладимировка"	СРЭС	ПЭЭС	№211/2-211/18	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 10кВ Ф-1 "Заря-Нововладимировка"	СРЭС	ПЭЭС	№211/3-211/5,211/8-211/11	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 10кВ Ф-1 "Заря-Нововладимировка"	СРЭС	ПЭЭС	№.211/2-211/5,211/7-211/11	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 10кВ Ф-1 "Заря-Нововладимировка"	СРЭС	ПЭЭС	№211/18	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.43	КрРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф-4 Новопокровка Гончаровка*	*Ручная расчистка 8,07га*	КР	01.02.2026	28.02.2026
ВЛ 10 кВ Ф-4 Новопокровка Гончаровка	КрРЭС	ПЭЭС	134 - 135 135 - 136 136 - 137 137 - 138 138 - 139 139 - 140 140 - 141 141 - 142 142 - 143 143 - 144	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.44	КрРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф-3 Новопокровка Ромны*	*Ручная расчистка 5,86га*	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 кВ Ф-1 Глубинная Глубинное	КрРЭС	ПЭЭС	128-129 129-130 130-131 131-132 132-133 133-134 134-135 135-136 136-137	Ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.45	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 Ф-3 Кировка - Преображенка*	*Ручная расчистка 16,3га*	КР	01.02.2026	28.02.2026
ВЛ 10 Ф-3 Кировка - Преображенка	КРЭС	ПЭЭС	134, 149-152, 165-166, 169-172, 173-179, 184/4-184/10, 184/13-184/17, 184/7-184/7/1, 187-188, 190-191, 192-193, 194-195, 198-200, 247-248, 275-276, 278-279, 280-290, 295-296, 302-309, 319-324, 327-332, 331-331/1, 331/3-331/13, 333-335, 337-338, 349-350, 352-354, 360-361, 401-412, 440-441, 71/23-71/24, 71/26-71/27, 71/28-71/29, 71/43-71/45, 71/107-71/109, 71/118-71/119, 71/122-71/124, 71/143-	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.46	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 Ф-3 Крыловка - Межгорье*	*Ручная расчистка 2,67га*	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 Ф-3 Кировка - Преображенка	КРЭС	ПЭЭС	№2-3, 3-4, 5-25, 31-34, 35-37, 39-42	Ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.47	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 Ф-7 Крыловка - Крыловка*	*Ручная расчистка 3,77га*	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 10 Ф-7 Крыловка - Крыловка	КРЭС	ПЭЭС	№2-3, 3-18, 5-25, 19-19/9, 19-24, 25-27, 29-32	Ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.48	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 Ф-1 Кировка - Комаровка*	*Ручная расчистка 3,15га*	КР	01.04.2026	30.04.2026
ВЛ 10 Ф-1 Кировка - Комаровка	КРЭС	ПЭЭС	73 -74 74 - 75 76 - 77 90 - 91 91 - 92 110-111 111-112 117-118 118-119 119-120 121-122 126-127 127-128 146/28-146/29 146/29/146/30 283-284	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.49	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 Ф-4 Кировка - Уссурка*	*Ручная расчистка 1,57га*	КР	01.04.2026	30.04.2026
ВЛ 10 Ф-4 Кировка - Уссурка	КРЭС	ПЭЭС	62-63 70-71 71-72 92\7-92\8 92\10-92\10\1 11-112 117-118 147А\63-147А\64 147А\65-147А\66 183-184 188-189 189-190 194-195	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.50	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 Ф-7 Павлофедоровка - Павлофедоровка*	*Ручная расчистка 2га*	КР	01.04.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 10 Ф-7 Павлофедоровка - Павлофедоровка	КРЭС	ПЗЭС	21\14-21\14\1 21\14\1-21\14\2 21\18-21\19 22-23 23-24 24-25 25-25/1 25\1-25\2 25\2-25\3 25\3-25\4 25\4-25\5 25\6-25\7 25\7-25\8	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.51	КРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 Ф-10 Кировка - Авдеевка*	*Ручная расчистка 1,49га*	КР	01.04.2026	30.04.2026
ВЛ 10 Ф-10 Кировка - Авдеевка	КРЭС	ПЗЭС	156/5-156/6 156/6-156/7 156/7-156/8 156/9-156/10 156/10-156/11 156/15-156/16 156/16-156/17 156 – 157	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.52	КРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 Ф-1 Руновка - Антоновка*	*Ручная расчистка 1,76га*	КР	01.04.2026	30.04.2026
Ф-1 Руновка - Антоно	КРЭС	ПЗЭС	112 - 113 113 - 114 114 - 115 115 - 116	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.53	КРЭС	ПЗЭС	*ВЛ -10 Ф-1 Кировка-Комаровка*	*Механизированная расчистка 6,22га*	КР	01.11.2026	30.11.2026
Ф-1 Кировка - Комаро	КРЭС	ПЗЭС	34-35 -0,11га 35-36 -0,11га 36-37 -0,11га 37-38 -0,14га	Механизированная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.54	КРЭС	ПЗЭС	*ВЛ-10 Ф-1 Руновка-Антоновка*	*Механизированная расчистка 3,89га*	КР	01.11.2026	30.11.2026
Ф-1 Руновка - Антоно	КРЭС	ПЗЭС	111 — 112 -0,14га 112 — 113 -0,15га 113 — 114 -0,14га 114 — 115 -0,15га	Механизированная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.55	КРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Марьяновка-Владимировка*	*Механизированная расчистка 9,47га*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 10 кВ Марьяновка-Владим	КРЭС	ПЗЭС	65 - 66 66 - 67 74 - 75 77 - 78 78 - 79 79 – 80	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.56	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ-10 Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-Погранзаставы*	*Механизированная расчистка 14,74га*	КР	01.02.2026	28.02.2026
Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-Погранз	ПРЭС	ПЗЭС	293-294 294-295 295-296 296-297 297-298 298-299	Механизированная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.57	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10кВ Ф-1 Ясеневый - Олон*	*Механизированная расчистка 10,51га*	КР	01.03.2026	31.03.2026
10кВ Ф-1 Ясеневый -	ПРЭС	ПЗЭС	№ 2/51-2/64, 2/64-2/80, 2/80-2/97, 2/97-2/113, 2/116-2/118	Механизированная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.58	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф-15 Лесозаводск-Крансое*	*Вырубка угрожающих деревьев 266шт.*	КР	01.01.2026	31.03.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 10 кВ Ф-15 Лесозаводск-Крансое	ЛРЭС	ПЗЭС	105/2-105/3, 105/3-105/4, 105/4-105/5 105/5-105/6 , 10/8-105/9 , 105/11-105/12 , 105/16-105/17 , 105/17-105/18 , 105/18-105/19 , 105/23-105/24 , 105/27-105/28 , 105/30-105/31, 105/31-105/32 , 105/32-105/33, 174-173, 111-112 , 112-113 , 84-85, 85-86, 17-18, 18-19 ,19-20 , 21-22 , 22-23, 23-24, 32-33, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38 , 51-52 , 52-53	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.03.2026
3.59	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 10 кВ Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка*	*Вырубка угрожающих деревьев 110шт.*	КР	01.02.2026	30.04.2026
ВЛ 10 кВ Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка	ЛРЭС	ПЗЭС	126/3-126/4, 126/7-126/6, 126/11-126/12 , 126/14-126/15, 126/15-126/16, 126/26-126/26, 126/118-126/119 , 126/124-126/125 , 126/131-126/132, 126/144-126/145, 126/148-126/147	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.2026	30.04.2026
3.60	КРЭС	ПЗЭС	*ВЛ-10кВ Ф-6 Крыловка-Хвищанка*	*Ручная расчистка 8,35га*	КР	01.05.2026	31.05.2026
ВЛ-10кВ Ф-6 Крыловка-Хвищанка	КРЭС	ПЗЭС	61-62, 67-68, 78-79, 138-139, 161-163, 229-230, 255-255/2, 256-257, 260-274, 276-283, 292-295, 305-306, 312-313, 315-327, 330-331, 333-337, 343-347, 350-352, 369-370, 383-384, 447-450, 458-459, 463-471, 475-479, 480-483, 485-486, 496-497, 508-508/7, 510-511	Ручная расчистка	КР	01.05.2026	31.05.2026
4.	*****	**ПЗЭС**	**Линии электропередач, 0,4 кВ**				
4.1.	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Тихменево*	*Замена опор 7шт. Монтаж ответвлений к зданиям 6шт. Монтаж провода (по трассе) 0,185шт. Обрезка крон деревьев 94шт.*	КР	01.05.2026	31.12.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Тихменево	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Быт от КТП 1061 Старая Сплавная оп. № 12, 13, 14, 15 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Быт от КТП 1057 Кормоцех № 3, 2/1, 2	Замена опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Тихменево	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Быт от КТП 1061 Старая Сплавная оп. № 12, 13, 14, 15 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Быт от КТП 1057 Кормоцех № 2/1, 2	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Тихменево	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Быт от КТП 1061 Старая Сплавная пр. № 11-15, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Быт от КТП 1057 Кормоцех пр. № 2-2/1	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Тихменево	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Быт пр. 2-15, 11/4-11/14, 9/1-9/4, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Быт пр. 22-33 от КТП 1061 Старая Сплавная	Обрезка крон деревьев	КР	01.03.2026	01.12.2026
4.2.	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Ильмовка*	*Замена опор 10шт. Обрезка крон деревьев 113шт. Монтаж провода (по трассе) 0,565км Монтаж ответвлений к зданиям 4шт.*	КР	01.08.2026	31.10.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Ильмовка	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Быт от КТП 1119 Быт № 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/1/1, 5/1, 5/6, 5, 5/1/2	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 0,4 кВ с.Ильмовка	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Быт № 1-17, 6-6/4, Ф-3 Быт № 14-14/5, Ф-2 Быт 7/1-7/8, 7/4-7/4/2 от КТП 1117 Быт	Обрезка крон деревьев	КР	01.10.2026	31.10.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Ильмовка	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Быт от КТП 1119 Быт с. Ильмовка № 5-5/1, 5/1-5/1/2	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Ильмовка	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Быт от КТП 1119 Быт оп. 5/1/2, 5/3, 5/5, 5/7	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.08.2026	31.08.2026
4.3.	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Лесное*	*Замена опор 1шт. Обрезка крон деревьев 64шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Пантелеймоновка	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Быт от КТП 1003 Быт № 8/4	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Пантелеймоновка	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Быт от КТП 1003 Быт № 2-8, 8-8/11А	Обрезка крон деревьев	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.4.	ЛРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ г. Лесозаводск*	*Замена опор 2шт. Обрезка крон деревьев 23шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Пантелеймоновка	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Телецентр, гаражи от КТП 1072 РСЦ оп. 11, 17	Замена опор	КР	01.11.2026	30.11.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Пантелеймоновка	ЛРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Телецентр, гаражи от КТП 1072 РСЦ пр. 17-21	Обрезка крон деревьев	КР	01.11.2026	30.11.2026
4.5.	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Емельяновка*	*Замена опор 3шт.*	КР	01.05.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Емельяновка	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Быт-1 от КТП 2064 Быт № 2/7, 2/8, 2/6	Замена опор	КР	01.05.2026	30.06.2026
4.6.	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Ласточка*	*Замена опор 1шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Ласточка	ПРЭС	ПЗЭС	Ф-2 Быт от КТПН 2005 Санаторий № 26	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.7.	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск*	*Замена опор 5шт. Обрезка крон деревьев 30шт.*	КР	01.08.2026	31.10.2026
ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-3 Быт-3 от ЗТП 2114 Церковь № 9, 3/4Б, 3/6Б, 3/7Б, 6/5	Замена опор	КР	01.08.2026	31.10.2026
ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск	ПРЭС	ПЗЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-3 Быт-3 от ЗТП 2114 Церковь пр. 4-10	Обрезка крон деревьев	КР	01.10.2026	31.10.2026
4.8.	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск*	*Монтаж кабеля 0,008км*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск	ПРЭС	ПЗЭС	ЗТП-2105	Монтаж кабеля	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.9.	ПРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск*	*Монтаж кабеля 0,008км*	КР	01.09.2026	01.09.2026
ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск	ПРЭС	ПЗЭС	ЗТП-2098	Монтаж кабеля	КР	01.09.2026	01.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.10.	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск*	*Замена кабельной линии 0,12км*	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск	ПРЭС	ПЭЭС	3ТП-2107	Замена кабельной линии	КР	01.08.2026	31.08.2026
4.11.	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск*	*Монтаж кабеля 0,12км*	КР	01.07.2026	31.07.2026
ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск	ПРЭС	ПЭЭС	3ТП-2043 «ЖКО»	Монтаж кабеля	КР	01.07.2026	31.07.2026
4.12.	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск*	*Замена опор 7шт. Обрезка крон деревьев 25шт. Монтаж ответвлений к зданиям 7шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск	ПРЭС	ПЭЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-1 Быт-1 КТП 2113 Коттеджи-3 № 4, 5, 8, 4/1, 4/2, 12/2, 12/3	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск	ПРЭС	ПЭЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-1 Быт-1 КТП 2113 Коттеджи-3 пр.4-10	Обрезка крон деревьев	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ п. Лучегорск	ПРЭС	ПЭЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-1 Быт-1 КТП 2113 Коттеджи-3 пр.№3/1-3/6	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.13.	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Светлогорье*	*Замена опор 6шт. Монтаж ответвлений к зданиям 4шт.*	КР	01.04.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Светлогорье	ПРЭС	ПЭЭС	ВЛ 0,4кВ Ф-1 Быт ТП 2143 Верхняя оп. № 4/7, 4/6/3, 2, 4/12, 4/12/1, 4/6/4	Замена опор	КР	01.04.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Светлогорье	ПРЭС	ПЭЭС	Ф-1 Быт от ТП 2143 Верхняя № 4/12, 4/12/1, 4/8, 4/6/4	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.04.2026	30.04.2026
4.14.	ПРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Соболиный*	*Замена опор 9шт.*	КР	01.04.2026	31.07.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Соболиный	ПРЭС	ПЭЭС	Ф-2 Таежная от КТП 2130 Верхняя № 5/1, 6/2, 8/1, 11/1А, 13, 12, 21, 14, 20	Замена опор	КР	01.04.2026	31.07.2026
4.15.	СРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Степное*	*Замена опор 1шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Степное	СРЭС	ПЭЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от новой КТП-160 кВА	Замена опор	КР	01.12.2026	31.12.2026
4.16.	СРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Новосельское*	*Замена опор 1шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Гайворон	СРЭС	ПЭЭС	Ф-3 от ТП-3043 Школа оп. №11	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.17.	СРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Дубовское*	*Обрезка крон деревьев 92шт. Замена опор 7шт. Ручная расчистка 0,02га Монтаж провода (по трассе) 0,11км*	КР	01.04.2026	31.05.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Дубовское	СРЭС	ПЭЭС	Ф-3 от КТП-3111 ФАП пр. 9/3-9/4,12-13, КТП-3110 Мастерские Ф-3 пр. 8/2-8/3,12/6-12/7, Ф-2 от КТП-3113 Быт пр. 2/6-2/8, Ф-1 от КТП-3112 МТФ пр. 19-20,23-24, Ф-3 от КТП-3246 Быт пр.5-7,7-7/4,7-15, Ф-1 от КТП-3157 пр. 4/2-4/5	Обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Дубовское	СРЭС	ПЭЭС	Ф-2 от КТП-3257 Лесхоз оп.№3, Ф-2 от КТП-3118 Школа оп. №1,2,4,3, Ф-4 от КТП-3110 Мастерские оп. №10 Ф-1 от КТП-3112 МТФ оп.№6	Замена опор	КР	01.05.2026	31.05.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 0,4 кВ с. Дубовское	СРЭС	ПЗЭС	Ф-4 от КТП-3110 Мастерские пр. 5-6	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Дубовское	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 от КТП-3118 Школа пр. 1-4	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.05.2026	31.05.2026
4.18.	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Славинка*	*Замена опор 11шт. Установка опор 10шт. Монтаж провода (по трассе) 0,9шт. Вырубка угрожающих деревьев 22шт. Ручная расчистка 0,15га Монтаж ответвлений к зданиям 10шт. Демонтаж опор 5шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,25км*	КР	01.02.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Славинка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 от КТП-3081 Скважина оп.№ 1,2,3,4 5,6,7,8,9,10, Ф-1 от КТП-3079 МТФ №17/1, Ф-2 от КТП-3078 З/ток оп. №3/1,3/1Б	Замена опор	КР	01.02.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Славинка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-5 от КТП-3078 З/ток оп. № №2/1/1,2/1/2,2/1/5,2/1/7,2/1/10, 2/1/3,2/1/4,2/1/6,2/1/8,2/1/9	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Славинка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 от КТП-3081 Скважина оп.№ 11-10, Ф-5 от КТП-3078 З/ток пр. 2/1/1-2/1/10, Ф-1 от КТП-3258 Быт пр. 11/4-11/8	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.03.2026	31.07.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Славинка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 Скважина от КТП-3081 Скважина пр. 7-10	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Славинка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 Скважина от КТП-3081 Скважина пр. 6-10	Ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Славинка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 от КТП-3258 Быт оп.№11/6,11/7,11/8	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.07.2026	31.07.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Славинка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 от КТП-3078 З/ток пр. 3/1-3/7	Демонтаж опор	КР	01.03.2026	31.03.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Славинка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 от КТП-3080 Школа пр. 11-16	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.07.2026	31.07.2026
4.19.	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Нововладимировка*	*Замена опор 2шт.*	КР	01.05.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Нововладимировка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 от КТП-3101 П/лагерь оп.№12/1, Ф-1 от КТП-3098 оп.№4/11	Замена опор	КР	01.05.2026	30.06.2026
4.20.	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Зеленовка*	*Замена опор 3шт.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Зеленовка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 от КТП-3275 Д/сад оп.№5/1, №5/2, 5/3	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
4.21.	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Воскресенка*	*Замена опор 2шт.*	КР	01.06.2026	31.07.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Воскресенка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 от КТП-3009 З/ток оп.№6, Ф-3 от КТП-3009 З/ток оп.№12	Замена опор	КР	01.06.2026	31.07.2026
4.22.	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Калиновка*	*Замена опор 1шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 0,4 кВ с.Калиновка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 от ТКП-3119 Мастерские оп. №24/1	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.23.	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Красный Кут*	*Замена опор 1шт. Монтаж ответвлений к зданиям 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,62км Замена опор 1шт.*	КР	01.09.2026	31.10.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Красный Кут	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 от КТП-3243 Быт оп.№18	Замена опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Красный Кут	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 от КТП-3243 Быт №15,16,17,18	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.10.2026	31.10.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Красный Кут	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 от КТП-3243 Быт №15,16,17,18	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.24.	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Александровка*	*Замена опор 13шт. Установка опор 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,4км Демонтаж провода (по трассе) 0,8км*	КР	01.08.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Александровка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 Быт от КТП-3304 Быт № 6/1, 8, 1/1, 7, 7/1, 8/1, Ф-1 Быт от КТП-3304 Быт №5, 1, 2, 3, 4, 2/1, 2/3	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Александровка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 Быт от ЗТП-3383 Школа №22/2, 28, 21/1, 22/1	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Александровка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 Быт от КТП-3304 Быт пр. 1-6/1, Ф-2 Быт от ЗТП-3383 Школа пр. 21-21/1, 22-22/2, 27-28	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.08.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Александровка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 Быт от КТП-3304 Быт пр. 5-11, Ф-2 Быт от КТП-3304 Бы пр. 8-14, 1/1-1/8	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.08.2026	31.08.2026
4.25.	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Васильковка*	*Замена опор 1шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Васильковка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 Быт от КТП-3326 Быт № 12/2	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.26.	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Новорусановка*	*Замена опор 3шт. Переустановка опор 10шт. Замена траверс 22шт.*	КР	01.05.2026	31.05.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Васильковка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 Быт от КТП-3362 Мастерские №1, 6, 16	Замена опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Васильковка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 Быт от КТП-3362 Мастерские № 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15	Переустановка опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Васильковка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 Быт от КТП-3362 Мастерские № 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15	Замена траверс	КР	01.05.2026	31.05.2026
4.27.	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Свиягино*	*Замена опор 18шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,32км*	КР	01.06.2026	31.07.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Свиягино	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 Быт от КТП-3333 Быт №12/4А, 12/3, 13/9А, 12/3А, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 13/1А, 13/2А, 13/3А, 13/4А, 13/5А, 13/6А, 13/7А, 13/8А, 16	Замена опор	КР	01.06.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ 0,4 кВ с.Свияг ино	СРЭС	ПЗЭС	Ф-1 Быт от КТП-3333 Быт пр. 12/3-12/11	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	31.07.2026
4.28.	СРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Чкаловка*	*Замена опор 1шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Чкало вка	СРЭС	ПЗЭС	Ф-2 Быт от КТП-3353 ПМК №16	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.29.	КрРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Вострецово*	*Замена опор 1шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Вострец ово	КрРЭС	ПЗЭС	КТПН 4056 Ф-3 оп. 4	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.30.	ДРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Новотроицкое*	*Замена опор 28шт. Монтаж ответвлений к зданиям 17шт.*	КР	01.11.2026	31.12.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Новот роицкое	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5066 "Быт" Ф-1 № 3,4,5/1-5/3,15/2,15/3,7-12,14,16-21, 5,5/4,15/1,15/4,6,13,15,22, 5//2,5/4,15/1,15/4,12,14-19,21,22	Замена опор	КР	01.11.2026	31.12.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Новот роицкое	ДРЭС	ПЗЭС	КТП-5066 "Быт" Ф-1 №5//2,5/4,15/1,15/4,12,14-19,21,22	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.11.2026	31.12.2026
4.31.	ДРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Пожига*	*Замена опор 44шт. Вырубка угрожающих деревьев 34шт. Монтаж ответвлений к зданиям 39шт.*	КР	01.06.2026	30.11.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Пожиг а	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5124 "Магазин" оп. №1/А/А, 1/А/1, 1/Б, 1/1А, 1/1/1, 1/2, 1/2/1, 1/3, 1/5, 1/5/1, 1/6/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/5/1, 5, 7/2, 7/3, 7/4/1, 7/5, 7/1А, 8, 9/1,13, 15, 1/А, 1/В, 1/1, 1/4, 1/6, 3/1, 3/4, 3/6, 3/6/1, 6, 7, 7/1, 7/4, 9, 10, 12, 14, 16, 17.	Замена опор	КР	01.06.2026	31.10.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Пожиг а	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-1 пр. №4-15	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.10.2026	31.10.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Пожиг а	ДРЭС	ПЗЭС	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП№5124 "Магазин" оп. №1/А, 1/А/А, 1/А/1, 1Б, 1В, 1/1А, 1/1/1, 1/2/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/5/1, 1/6, 1/6/1, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5/1, 3/6, 3/6/1, 7/1, 7/2, 7/4/1, 7/5, 7/А, 9/1, 17.	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.08.2026	30.11.2026
4.32.	КРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Руновка*	*Замена опор 16шт. Переустановка опор 3шт.*	КР	01.03.2026	31.07.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Рунов ка	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ-0,4 Ф-1 опоры № 1, 3/8, 3/4А, 2, 3/1А, 3/2А, 3/3А, ВЛ-0,4 Ф-2 Псс. Совет оп. 2, 9, 9/4,№ 2/1/6, 10 от КТП-6044 Хоз. Маг, ВЛ-0,4 Ф-2 Быт от КТП-6038 МТМ опоры № 12, 14, 18, ВЛ-0,4 Ф-2 Быт от КТП-6038 МТМ оп. № 15.	Замена опор	КР	01.03.2026	31.07.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Рунов ка	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ-0,4 Ф-2 Пос. Совет от КТП-6044 Хоз. № 2/13, 2/14, 2/15	Переустановка опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
4.33.	КРЭС	ПЗЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Степановка*	*Замена опор 10 шт.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Степа новка	КРЭС	ПЗЭС	ВЛ-0,4 Ф-2 Быт от КТП-6034 МТМ №1, 7/4 , ВЛ-0,4 Ф-1 Быт от КТП-6035 3-ток №1, 16, ВЛ-0,4 Ф-2 Быт от КТП-6034 МТМ №5, ВЛ-0,4 Ф-1 Быт от КТП-6035 3-ток №17, ВЛ-0,4 Ф-2 Быт от КТП-6034 МТМ № 7/3, ВЛ-0,4 Ф-1 Быт от КТП-6035 3-ток № 4, 14, 15	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.34.	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Б. Ключи*	*Замена опор 20 шт.*	КР	01.04.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Б. Ключи	КРЭС	ПЭЭС	ВЛ-0,4 Ф-1 Быт от КТП- 6175 Быт 1, 4, 9, 16, 1/4 , 1/20, 1/23, 2, 3, 5, 7, 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 12, 14, 15, 17	Замена опор	КР	01.04.2026	30.06.2026
4.35.	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 0,4 кВ с. Еленовка*	*Замена опор 5 шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ 0,4 кВ с. Еленовка	КРЭС	ПЭЭС	ВЛ-0,4 Ф-2 Быт от КТП-6149 Быт №1, 6, 14, 19, 22	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.36.	КРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 0,4 кВ с.Шмаковка*	*Замена опор шт. 14 Ручная расчистка га 0,42 Вырубка угрожающих деревьев шт. 41 Обрезка крон деревьев шт. 12*	КР	01.02.2026	31.12.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Шмаковка	КРЭС	ПЭЭС	ВЛ-0,4 Ф-1 Быт от КТП-6065 Быт № 1, 13, ВЛ-0,4 Ф-2 Быт от КТП-6065 Быт, № 1, 13, ВЛ-0,4 Ф-3 Быт от КТП-6065 № 1, ВЛ-0,4 Ф-1 Быт от КТП -6078 Быт № 1, 4, 3, 4/1, 2, ВЛ-0,4 Ф-1 Быт от КТП-6119 К/Х Ушаков № 5/1, ВЛ-0,4 Ф-1 Быт от КТП-6065 Быт № 10, 12, ВЛ-0,4 Ф-2 Быт от КТП-6065 Быт № 12.	Замена опор	КР	01.10.2026	31.12.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Шмаковка	КРЭС	ПЭЭС	ВЛ-0,4 Ф-3 Быт от КТП-6022 3-ток № 4-5, 4/1-4/2, 9/1А-9/2А, 9/1-9/1А, 15-16, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП -6078 П-рама № 7-11, ВЛ-0,4 Ф-2 Быт от КТП-6065 Быт № 3-7, 2/1-2/3, 2/3/4-2/3/5, ВЛ-0,4 Ф-3 Быт от КТП-6065 Быт № 5-6, 2/1-2/2, 2/3/4-2/3/5, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП -6079 Быт № 4/14-4/13, 4/11-4/12, 4/9-4/10, 8-9, 4/7-4/6, 9-10, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП -6079 Быт № 3/1-3/2, 4-5, 3/2-3/3, 5-7, 9-10 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП -6119 К/Х Ушаков № 2-2/1, 2/1-2/2, 5/5-5/6, 15-18, 10-12, 8-9	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Шмаковка	КРЭС	ПЭЭС	ВЛ-0,4 Ф-3 Быт от КТП-6022 3-ток № 9/5-9/6, 9-10, 11-12, 17-18 Ф-1 от КТП -6079 Быт № 4/4-4/13, 9-10, 6-7, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП -6079 Быт № 10-11, 3/8-3/9, 3/9-3/10, 3/11-3/12, ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП -6119 К/Х Ушаков № 2-3, 5-6, 7-10	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
ВЛ 0,4 кВ с.Шмаковка	КРЭС	ПЭЭС	ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП -6236 ДК № 4-5, 5-2, 6-7 ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП -6236 ДК № 6-7, 8-9, 5-6, 2/2-2/3	Обрезка крон деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
4.37	СРЭС	ПЭЭС	*ВЛ-0,4кВ с. Дубовское*	*Замена опор 28шт.*	КР	01.07.2026	30.09.2026
ВЛ-0,4кВ с. Дубовское	СРЭС	ПЭЭС	Ф-1 от КТП-3112 МТФ; Ф-2 от КТП-3112 МТФ	Замена опор	КР	01.07.2026	30.09.2026
4.38	СРЭС	ПЭЭС	*ВЛ-0,4кВ с. Нововладимировка*	*Замена опор 13шт.*	КР	01.09.2026	30.11.2026
ВЛ-0,4кВ с. Нововладимировка	СРЭС	ПЭЭС	Ф-2 от КТП-3276 Мебельная фабрика	Замена опор	КР	01.09.2026	30.11.2026
4.39	КрРЭС	ПЭЭС	*ВЛ-0,4 кВ с. Богуславец*	*Замена опор 24шт. Монтаж ответвлений к зданиям 24шт. Монтаж провода (по трассе) 1,27км*	КР	01.09.2026	30.11.2026
ВЛ-0,4кВ с. Нововладимировка	КрРЭС	ПЭЭС	ВЛ0,4 Ф-1 Быт от КТП 4002 Нива	Замена опор	КР	01.09.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
ВЛ-0,4кВ с. Нововладимировка	КрРЭС	ПЭЭС	ВЛ0,4 Ф-1 Быт от КТП 4002 Нива	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.09.2026	30.11.2026
ВЛ-0,4кВ с. Нововладимировка	КрРЭС	ПЭЭС	ВЛ0,4 Ф-1 Быт от КТП 4002 Нива	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.11.2026	30.11.2026
4.40	КрРЭС	ПЭЭС	*ВЛ-0,4 кВ с. Рощино*	*Замена опор 20шт. Монтаж ответвлений к зданиям 24шт. Монтаж провода (по трассе) 0,588км*	КР	01.09.2026	30.11.2026
ВЛ-0,4 кВ с. Рощино	КрРЭС	ПЭЭС	ВЛ0,4 Ф-1 Быт от КТП 4045	Замена опор	КР	01.09.2026	30.11.2026
ВЛ-0,4 кВ с. Рощино	КрРЭС	ПЭЭС	ВЛ0,4 Ф-1 Быт от КТП 4045	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.09.2026	30.11.2026
ВЛ-0,4 кВ с. Рощино	КрРЭС	ПЭЭС	ВЛ0,4 Ф-1 Быт от КТП 4045	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.11.2026	30.11.2026
4.41.	КрРЭС	ПЭЭС	*ВЛ-0,4 кВ с. Рощино*	*Замена опор 9шт. Монтаж ответвлений к зданиям 34шт. Монтаж провода (по трассе) 1,05км*	КР	01.06.2026	31.07.2026
ВЛ-0,4 кВ с. Рощино	КрРЭС	ПЭЭС	КТПН-4044, Ф-1 оп 5/3 ктпн-4047 Ф-1 оп 9, 6/4 ,Ф-2 оп 14, КТПН4036 Ф-1 оп 1/5, КТПН-4101 Ф-3 оп 17/1,17/3, 17, 17/2	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
ВЛ-0,4 кВ с. Рощино	КрРЭС	ПЭЭС	КТПН-4048 Ф-1 оп 5-21	Монтаж ответвлений к зданиям	КР	01.07.2026	31.07.2026
ВЛ-0,4 кВ с. Рощино	КрРЭС	ПЭЭС	КТПН-4048 Ф-1 оп 1-21	Монтаж провода (по трассе)	КР	01.07.2026	31.07.2026
5.	*****	**ПЭЭС**	**Оборудование ПС 110 кВ**				
5.1.	ПРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 110 кВ Лучегорск*	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Замена трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	В 110 Т-1; В 110 Т-2	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ТСН-1; ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	В 10 Ф-2	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ТН 35 2С	Замена трансформаторов напряжения 35 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
5.2.	ПРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 110 кВ Разрез*	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт яч.еек 10 кВ 2шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. 2шт.*	КР	01.05.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	Т-3	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	В 10 Ф-1; В 10 Ф-3	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ОД 110 Т-1; КЗ 110 Т-1; ОД 110 Т-2; КЗ 110 Т-2; ОД 110 секц.	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	яч.ейка №13, 14	Ремонт яч.еек 10 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ПРЭС	ПЗЭС	1С 10 кВ; 2С 10 кВ	Ремонт секции шин 6-10 кВ.	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.3.	ПРЭС	*ПЗЭС*	*ПС 110 кВ Надаровская*	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. 2шт.*	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	Т-1; Т-2 (со сменой сливных задвижек)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ТН 35 1С; ТН 35 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ТТ 35 Т-1; ТТ 35 Т-2	Ремонт трансформаторов тока 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ТН -1 6 кВ 1С; ТН -1 6 кВ 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	1С 6 кВ; 2С 6 кВ	Ремонт секции шин 6-10 кВ.	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.4.	ПРЭС	*ПЗЭС*	*ПС 110 кВ Игнатьевка*	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ 2шт.*	КР	01.09.2026	30.11.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ЛР 110 Ласт.т.; ЛР 110 ЛуТЭК-Раз.-НДР.; СР 110 1С; СР 110 2С; ШР 110 Т-1; ШР 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ЗОН 110 Т-1; ЗОН 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	В 10 Ф-6	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	В 35 Т-1; В 35 Т-2; СВ 35; В 35 Луч-Пож	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ТР 35 Т-1;ТР 35 Т-2; ШР 35 Т-1; ШР 35 Т-2; СР 35 1С; СР 35 2С; ШР 35 ТН 1С; ШР 35 ТН 2С; ШР 35 Луч-Пож; ЛР 35 Луч-Пож (с заменой подставных изоляторов в ст.ВЛ)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.11.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ТТ 10 Ф-5	Замена трансформаторов тока 10 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
5.5.	ПРЭС	*ПЗЭС*	*ПС 110 кВ Насосная*	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.*	КР	01.08.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1; ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ТСН-1; ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	РВП 6 ТСН-1; РВП 6 ТСН-2	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	КР	01.08.2026	30.09.2026
5.6.	ПРЭС	*ПЗЭС*	*ПС 110 кВ Малахит*	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ 4шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ 2шт. Ремонт освещения 2шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1; ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	РВ0 6 Т-1; РВО 6 Т-2	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ТТ 6 СВ	Замена трансформаторов тока 10 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	ОРУ 110 кВ; КРУН 6 кВ	Ремонт освещения	ТР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.7.	КрРЭС	*ПЭС*	*ПС 110 кВ Рощино*	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт.*	КР	01.03.2026	31.12.2026
	КрРЭС	ПЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	КрРЭС	ПЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
	КрРЭС	ПЭС	ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ	КР	01.04.2026	30.04.2026
	КрРЭС	ПЭС	ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
	КрРЭС	ПЭС	ОР 110 Глубинная	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	КрРЭС	ПЭС	ТСН-1; ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.03.2026	30.04.2026
	КрРЭС	ПЭС	В 10 Т-1	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.11.2026	30.11.2026
	КрРЭС	ПЭС	В-10 Резерв, В-10 ТСН-1, В-10 ТСН-2, В 10 Ф-1, В 10 Т-2, В 10 Ф 10 Ф-2	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.12.2026	31.12.2026
5.8.	КрРЭС	*ПЭС*	*ПС 110 кВ Новопокровка*	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт.*	КР	01.03.2026	31.12.2026
	КрРЭС	ПЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
	КрРЭС	ПЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	КрРЭС	ПЭС	ОД 110 Т-1;КЗ 110 Т-1	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ	КР	01.03.2026	31.03.2026
	КрРЭС	ПЭС	ОД 110 Т-2; КЗ 110 Т-2	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	КрРЭС	ПЭС	СВ 110	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	КрРЭС	ПЭС	ТСН-1; ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.03.2026	30.06.2026
	КрРЭС	ПЭС	В 10 Т-1	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.03.2026	31.03.2026
	КрРЭС	ПЭС	ТН-10 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
5.9.	КрРЭС	*ПЭС*	*ПС 110 кВ Восток*	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт канала ВЧ связи 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт.*	КР	01.05.2026	30.09.2026
	КрРЭС	ПЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	КрРЭС	ПЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	КрРЭС	ПЭС	КС 110 Глубинная Ф-В, ВЧЗ 110 Глубинная Ф-В	Ремонт канала ВЧ связи	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	КрРЭС	ПЭС	ОПН 6 Т-1	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	КрРЭС	ПЭС	В-6 Ф-2, В-6 Ф-3, В-6 Ф-5	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.02.2026	28.02.2026
	КрРЭС	ПЭС	В-6 Ф-1, В-6 Ф-6, В-6 Ф-8, В 6 Ф-9, В 6 Ф-10, В 6 Ф 6 Т-2	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.02.2026	28.02.2026
5.10.	КрРЭС	*ПЭС*	*ПС 110 кВ Глубинная*	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 8шт.*	ТР	01.04.2026	30.09.2026
	КрРЭС	ПЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.09.2026
	КрРЭС	ПЭС	ОПН 110 Т-1, ОПН 110 Т-2, ОПН ЗОН 110 Т-1, ОПН ЗОН 110 Т-2	Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.11.	СРЭС	*ПЭС*	*ПС 110 кВ Ключи*	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.*	ТР	01.04.2026	30.09.2026
	СРЭС	ПЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	СРЭС	ПЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	СРЭС	ПЭС	ТТ 110 Т-1, ТТ 110 Т-2	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	СРЭС	ПЭС	ТР 110 Т-1, ШР 110 Т-1, Рпер 110 Т-1, ЛР 110 Ярославка, СР 110 1С, ТР 110 Т-2, ШР 110 Т-2, Рпер 110 Т-2, ЛР 110 Спасск, СР 110 2С	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	СРЭС	ПЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	СРЭС	ПЭС	ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.	*****	**ПЭС**	**Оборудование ПС 35 кВ**				
6.1.	ЛРЭС	*ПЭС*	***ПС 35 кВ Уссури***	*Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт. Ремонт секций шин 35 кВ 2шт. Ремонт обогрева 5шт.*	ТР	01.04.2026	31.08.2026
	ЛРЭС	ПЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	31.05.2026
	ЛРЭС	ПЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ЛРЭС	ПЭС	ТН 35 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	ЛРЭС	ПЭС	ТТ 35 Т-1	Ремонт трансформаторов тока 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ЛРЭС	ПЭС	1С 35 кВ, 2С 35 кВ	Ремонт секций шин 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ЛРЭС	ПЭС	СВ 35, В 35 Т-1,В 35 Т-2,В 35 Кировка ,В35 Лесозаводск	Ремонт обогрева	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.2.	ЛРЭС	*ПЭС*	***ПС 35 кВ Пантелеймоновка***	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт обогрева 3шт.*	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ЛРЭС	ПЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ЛРЭС	ПЭС	СВ 35, В 35 Т-1,В 35 Т-2	Ремонт обогрева	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.3.	ЛРЭС	*ПЭС*	***ПС 35 кВ Тихменево***	*Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ 1шт. Ремонт обогрева 1шт. Ремонт освещения 10шт.*	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ЛРЭС	ПЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ЛРЭС	ПЭС	ОД 35 Т-1; КЗ 35 Т-1	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЛРЭС	ПЭС	ТН 10 1С	Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ЛРЭС	ПЭС	СВ 35	Ремонт обогрева	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ЛРЭС	ПЭС	КРУН 10 кВ	Ремонт освещения	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.4.	ПРЭС	*ПЭС*	*ПС 35 кВ Пожарское*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ 4шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт секций шин 35 кВ 1шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ 2шт.*	КР	01.10.2026	30.11.2026
	ПРЭС	ПЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭС	ОД 35 Т-1; ОД 35 Т-2; КЗ 35 Т-1; КЗ 35 Т-2	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ПРЭС	ПЭЭС	ТН 10 1С	Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	В 35 Губерово	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ТР 35 Т-1; ТР 35 Т-2; ЛР 35 Губерово; ШР 35 Губерово; ЛР 35 Лучегорск	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ТСН-1; ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	1С 35 кВ	Ремонт секций шин 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ТТ 10 СВ	Замена трансформаторов тока 10 кВ	КР	01.11.2026	30.11.2026
6.5.	ПРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Губерово*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 13шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ 6шт.*	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ОД 35 Т-1; КЗ 35 Т-1	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ТСН-1; ТСН-2 (с заменой контактора)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ТН 10 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 6, 10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	В 10 Т-1; В 10 Т-2; СВ 10; В 10 Ф-9; В 10 Ф-11; В 10 Ф-17; В 10 Ф-21; В 10 Ф-6; В 10 Ф-8; В 10 Ф-10; В 10 Ф-12; В 10 Ф-14; В 10 Ф-18	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ТТ 10 СВ; ТТ 10 Ф-6; ТТ 10 Ф-18	Замена трансформаторов тока 10 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
6.6.	ПРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Водозабор*	*Ремонт трансформаторов СН 2шт.*	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ТСН-1; ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.7.	ПРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Алчан*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.*	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.8.	ПРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Верхний Перевал*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.*	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ОПН 35 Т-1	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	В 35 Т-1	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	В 10 Т-1; В 10 Ф-1 ЛПХ; В 10 Ф-2 В.Перевал	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
6.9.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Красный Кут*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 12шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СРЭС	ПЭЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2, ОПН 35 ТН-1, ОПН 35 ТН-2	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РВ 10 ТН-2	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	КР	01.11.2026	30.11.2026
6.10.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Луговая*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СРЭС	ПЭЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.11.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Вишневка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт секций шин 35 кВ 2шт. Ремонт яч.еек 10 кВ 5шт.*	КР	01.09.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	СРЭС	ПЭЭС	1С 35 кВ; 2С 35 кВ	Ремонт секций шин 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	СРЭС	ПЭЭС	КРУН 10 кВ	Ремонт яч.еек 10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.12.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Заря*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН 35 1С, ТН 35 2С)-6 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1, ШР 35 ТН-1, ШР 35 Хвалынка, ЛР 35 Хвалынка, СР 35 1С, ШР 35 Т-2, ШР 35 ТН-2, ШР 35 Чкаловка, ЛР 35 Чкаловка СР 35 2С)-10 шт.*	ТР	01.04.2026	31.05.2026
	СРЭС	ПЭЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	31.05.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ТН 35 1С, ТН 35 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	ТР	01.04.2026	31.05.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ШР 35 Т-1, ШР 35 ТН-1, ШР 35 Хвалынка, ЛР 35 Хвалынка, СР 35 1С, ШР 35 Т-2, ШР 35 ТН-2, ШР 35 Чкаловка, ЛР 35 Чкаловка СР 35 2С	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.04.2026	31.05.2026
6.13.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Чкаловка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 120м2*	КР	01.05.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	В 35 Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	В 10 Т-1	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	КРУН 10 кВ	Покраска металлоконструкций	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.14.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Евгеньевка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1)-1 шт.*	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.15.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Новосельская*	*Ремонт разъединителей 35 кВ (ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2, ШР 35 Т-4, ЛР 35 Луговая)-4 шт. Замена трансформаторов тока 10 кВ (ТТ 10 Ф-3)-2 шт.*	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2, ШР 35 Т-4, ЛР 35 Луговая	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ТТ 10 Ф-3	Замена трансформаторов тока 10 кВ	КР	01.10.2026	31.10.2026
6.16.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Новорусановка*	*Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт. Ремонт секции шин 6-10 кВ. 8яч Ремонт трансформаторов СН 1шт.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС	В 35 Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ТТ 35 Руновка	Ремонт трансформаторов тока 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС	2С 10 кВ	Ремонт секции шин 6-10 кВ.	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.17.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Александровка*	*Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (ШР 35 Т-1)-1 шт.*	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС	В 35 Т-1	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ШР 35 Т-1	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.18.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Хвалынка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 6шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ. 1шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
	СРЭС	ПЭЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.12.2026	31.12.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.12.2026	31.12.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СРЭС	ПЭЭС	ШР 35 Т-1	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.12.2026	31.12.2026
	СРЭС	ПЭЭС	В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 Ф-3, В 10 Ф-4, В 10 Ф-9	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.12.2026	31.12.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.12.2026	31.12.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ТН-2 10	Замена трансформаторов напряжения 6-10 кВ.	КР	01.12.2026	31.12.2026
6.19.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Межзаводская*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 10 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт яч.еек 10 кВ 4шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
	СРЭС	ПЭЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СРЭС	ПЭЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ШР 35 Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С, ЛР 35 Спасск 2	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.06.2026	31.07.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ШР 35 Т-1, ШР 35 ОПН 1С, ЛР 35 Хвалынка, ЛР 35 Спасск 1	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СРЭС	ПЭЭС	СР 10	Ремонт разъединителей 10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.20.	СРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Сташевка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт яч.еек 10 кВ 4шт.*	КР	01.03.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	ОПН 35 Т-2	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	В 35 Т-1	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	КРУН 10 кВ (яч.. №1, №2, №12, №16)	Ремонт яч.еек 10 кВ	КР	01.03.2026	31.03.2026
6.21.	КрРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Измайлиха*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 12шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6шт.*	ТР	01.05.2026	31.08.2026
	КрРЭС	ПЭЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.08.2026
	КрРЭС	ПЭЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	31.08.2026
	КрРЭС	ПЭЭС	ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2, ОПН 35 Рощино, ОПН 35 Резерв	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.08.2026
	КрРЭС	ПЭЭС	ОПН 10 Т-1, ОПН 10 Т-2	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ	ТР	01.05.2026	31.08.2026
6.22.	КрРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Лукьяновка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1, СВ 10, В 10 Резерв-5, В 10 Резерв-6)-4 шт.*	КР	01.06.2026	31.07.2028
	КрРЭС	ПЭЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	31.07.2026
	КрРЭС	ПЭЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2026	31.07.2026
	КрРЭС	ПЭЭС	ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 ТН 2С	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.06.2026	31.07.2026
	КрРЭС	ПЭЭС	В 10 Т-1, СВ 10, В 10 Резерв-5, В 10 Резерв-6	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
	КрРЭС	ПЭЭС	ОРУ 35 кВ	Ремонт освещения	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.23.	ДРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Лазо*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.*	КР	01.04.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПЭЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.08.2026
	ДРЭС	ПЭЭС	В 35 Т-1, В 35 Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.05.2026	31.08.2026
	ДРЭС	ПЭЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПЭЭС	В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10, В 10 ф-1, В 10 ф-4	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.24.	ДРЭС	*ПЭС*	*ПС 35 кВ ЛДК*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ 4шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 6шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.*	ТР	01.09.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ДРЭС	ПЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПЭС	ОД 35 Т-1; КЗ 35 Т-1; ОД 35 Т-2; КЗ 35 Т-2	Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПЭС	ОПН 35 1С, ОПН 35 2С	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ДРЭС	ПЭС	ОПН 6 1С, ОПН 6 2С	Ремонт ограничителей перенапряжения 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПЭС	ТН 6 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.25.	ДРЭС	*ПЭС*	*ПС 35 кВ Веденка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт.*	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПЭС	ОПН 35 Т-1	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ДРЭС	ПЭС	ТН 35 1С	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.26.	ДРЭС	*ПЭС*	*ПС 35 кВ Малиново*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПЭС	В 35 Ракитное	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПЭС	ОПН 35 Т-1	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПЭС	ТН 10 1С	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.27.	ДРЭС	*ПЭС*	*ПС 35 кВ Новотроицкое*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 6шт. Замена выключателей 6-10 кВ 1шт.*	КР	01.06.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПЭС	В 35 Ракитное, В 35 Т-1	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПЭС	ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Ракитное	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ДРЭС	ПЭС	В 10 Ф-3 "Междуречье"	Замена выключателей 6-10 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
6.28.	ДРЭС	*ПЭС*	*ПС 35 кВ Ракитное*	*Ремонт трансформаторов СН 1шт.*	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.29.	ДРЭС	*ПЭС*	*ПС 35 кВ Рождественка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт.*	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПЭС	ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	ДРЭС	ПЭС	В 10 Т-1, В 10 Ф-7, В 10 Ф-8	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.30.	КРЭС	*ПЭС*	*ПС 35 кВ Шмаковка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Покраска металлоконструкций 240м2*	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	КРЭС	ПЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	КРЭС	ПЭЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	30.09.2026
	КРЭС	ПЭЭС	В 35 Кировка	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	КРЭС	ПЭЭС	КРУН 10	Покраска металлоконструкций	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.31.	КРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Руновка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1; Т-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт.*	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	КРЭС	ПЭЭС	Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	КРЭС	ПЭЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.32.	КРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Марьяновка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-2)-1 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10)-3 шт.*	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	КРЭС	ПЭЭС	Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	КРЭС	ПЭЭС	В 10 Т-1, В 10 Т-2, СВ 10	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.33.	КРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кВ Павло-Фёдоровка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ (В 10 Т-1)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1, В 35 Т-2.)-2 шт.*	КР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПЭЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПЭЭС	В 10 Т-1	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	КРЭС	ПЭЭС	В 35 Т-1, В 35 Т-2.	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.34.	КРЭС	*ПЭЭС*	*ПС 35 кКрыловка*	*Ремонт трансформаторов 35 кВ (Т-1, Т-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов СН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ35)-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ (ТН 35 1С; ТН 35 2С)-6 шт.*	КР	01.06.2026	31.07.2026
	КРЭС	ПЭЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	31.07.2026
	КРЭС	ПЭЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2026	31.07.2026
	КРЭС	ПЭЭС	В 35 Т-1, В 35 Т-2, СВ35	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2026	31.07.2026
	КРЭС	ПЭЭС	ТН 35 1С; ТН 35 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ	ТР	01.06.2026	31.07.2026
7.	*****	**ПЭЭС**	**ТП6-10/0,4 кВ**				
7.1.	ЛРЭС	ПЭЭС	*КТП-1071 «Котельная ЗЭС» г.Лесозаводск*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт ТМ (160)-1 шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
КТП-1071 «Котельная ЗЭС» г.Лесозаводск	ЛРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
КТП-1071 «Котельная ЗЭС» г.Лесозаводск	ЛРЭС	ПЭЭС	160	Ремонт ТМ	КР	01.09.2026	30.09.2026
7.2.	ЛРЭС	ПЭЭС	*КТП-1024 «П,Лагерь» с.Глазовка*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	ТР	01.10.2026	31.10.2026
КТП-1024 «П,Лагерь» с.Глазовка	ЛРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
7.3.	ЛРЭС	ПЭЭС	*КТП-1079 «Пекарня» с.Иннокентьевка*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
КТП-1079 «Пекарня» с.Иннокентьевка	ЛРЭС	ПЗЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.11.2026	30.11.2026
7.4.	ЛРЭС	ПЗЭС	*КТП-1031 «Быт» с.Орловка*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
КТП-1031 «Быт» с.Орловка	ЛРЭС	ПЗЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.12.2026	31.12.2026
7.5.	ПРЭС	ПЗЭС	*КТП-2064 «Быт» с. Емельяновка*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
КТП-2064 «Быт» с. Емельяновка	ПРЭС	ПЗЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
7.6.	ПРЭС	ПЗЭС	*КТП-2065 «Быт» с. Емельяновка*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.10.2026	31.10.2026
КТП-2065 «Быт» с. Емельяновка	ПРЭС	ПЗЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.10.2026	31.10.2026
7.7.	ПРЭС	ПЗЭС	*ЗТП-2115 "9эт.общежитие" п.Лучегорск*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.10.2026	31.10.2026
ЗТП-2115 "9эт.общежитие" п.Лучегорск	ПРЭС	ПЗЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.10.2026	31.10.2026
7.8.	ПРЭС	ПЗЭС	*ЗТП-2042 "ДК" п.Лучегорск*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ЗТП-2042 "ДК" п.Лучегорск	ПРЭС	ПЗЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
ЗТП-2042 "ДК" п.Лучегорск	ПРЭС	ПЗЭС		Ремонт строительной части ТП, КТП	КР	01.09.2026	30.09.2026
7.9.	ПРЭС	ПЗЭС	*КТП-2035 «Красный Яр» с.Красный Яр*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
КТП-2035 «Красный Яр» с.Красный Яр	ПРЭС	ПЗЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
7.10.	ПРЭС	ПЗЭС	*КТП-2142 «Нижняя» с. Светлогорье*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
КТП-2142 «Нижняя» с. Светлогорье	ПРЭС	ПЗЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.11.	ПРЭС	ПЭЭС	*КТП-2146 «Гаражи» с. Светлогорье*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
КТП-2146 «Гаражи» с. Светлогорье	ПРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
7.12.	ПРЭС	ПЭЭС	*ЗТП-2122 "д.33" п. Лучегорск,*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
ЗТП-2122 "д.33" п. Лучегорск,	ПРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
7.13.	СРЭС	ПЭЭС	*КТП-3002 «Скважина» с.Красный Кут*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт ТМ*	КР	01.10.2026	31.10.2026
КТП-3002 «Скважина» с.Красный Кут	СРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.10.2026	31.10.2026
КТП-3002 «Скважина» с.Красный Кут	СРЭС	ПЭЭС	100	Ремонт ТМ	КР	01.10.2026	31.10.2026
7.14.	СРЭС	ПЭЭС	*КТП-3081 «Скважина» с.Славинка*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт ТМ*	КР	01.10.2026	31.10.2026
КТП-3002 «Скважина» с.Красный Кут	СРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.10.2026	31.10.2026
КТП-3002 «Скважина» с.Красный Кут	СРЭС	ПЭЭС	100	Ремонт ТМ	КР	01.10.2026	31.10.2026
7.15.	СРЭС	ПЭЭС	*КТП-3362 «Мастерские» с.Новорусановка*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП*	КР	01.09.2026	30.09.2026
КТП-3362 «Мастерские» с.Новорусановка	СРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
КТП-3362 «Мастерские» с.Новорусановка	СРЭС	ПЭЭС	250	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР	01.09.2026	30.09.2026
7.16.	СРЭС	ПЭЭС	*КТП-160 КТП-160 кВА с.Степное*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Замена яч.еек ТП, панелей ЩО и т.д. ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП (160)-1 шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
КТП-160 КТП-160 кВА с.Степное	СРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
КТП-160 КТП-160 кВА с.Степное	СРЭС	ПЭЭС		Замена яч.еек ТП, панелей ЩО и т.д.	КР	01.09.2026	30.09.2026
КТП-160 КТП-160 кВА с.Степное	СРЭС	ПЭЭС	160	Ремонт строительной части ТП, КТП	КР	01.12.2026	31.12.2026
7.17.	КрРЭС	ПЭЭС	*ЗТП-4090 «Молодежная» п.Восток*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
ЗТП-4090 «Молодежная» п.Восток	КрРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.18.	КрРЭС	ПЭЭС	*ЗТП-4077 «Профилакторий» п.Восток*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
КТП-4036 «Ларионшкина» с.Рощино	КрРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.19.	КрРЭС	ПЭЭС	*ЗТП-4076 «Дымова» п.Восток*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.05.2026	31.05.2026
ЗТП-4076 «Дымова» п.Восток	КрРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
7.20.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5006 "Дом" г. Дальнереченск*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.05.2026	31.05.2026
КТП-5006 "Дом" г. Дальнереченск	ДРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
7.21.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5025 "Баня" с. Грушевое*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.05.2026	31.05.2026
КТП-5025 "Баня" с. Грушевое	ДРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
7.22.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5024 "Магазин" с. Пилорама*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
КТП-5024 "Магазин" с. Пилорама	ДРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.23.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5064 «Репко» с. Стретенка*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
КТП-5064 «Репко» с.Стретенка	ДРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.24.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5063 «Скважина» с.Стретенка*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
КТП-5063 «Скважина» с.Стретенка	ДРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.25.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5078 «Быт» с. Ясная Поляна*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
КТП-5078 «Быт» с. Ясная Поляна	ДРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.26.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5025 «Баня» с. Грушевое*	*Ремонт ТМ (160)-1 шт.*	КР	01.02.2026	28.02.2026
КТП-5025 «Баня» с. Грушевое	ДРЭС	ПЭЭС	160	Ремонт ТМ	КР	01.02.2026	28.02.2026
7.27.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5096 «П/совхоз» с. Междуречье*	*Ремонт ТМ (160)-1 шт.*	КР	01.01.2026	31.01.2026
КТП-160 «П/совхоз» с. Междуречье	ДРЭС	ПЭЭС	160	Ремонт ТМ	КР	01.01.2026	31.01.2026
7.28.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5094 «Баня» с. Междуречье*	*Ремонт ТМ (100)-1 шт.*	КР	01.01.2026	31.01.2026
КТП-100 «Баня» с. Междуречье	ДРЭС	ПЭЭС	100	Ремонт ТМ	КР	01.01.2026	31.01.2026
7.29.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5029 «Быт» с. Речное*	*Ремонт ТМ (100)-1 шт.*	КР	01.02.2026	28.02.2026
КТП-5029 «Быт» с. Речное	ДРЭС	ПЭЭС	100	Ремонт ТМ	КР	01.02.2026	28.02.2026
7.30.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5088 «Кооперативная» с. Орехово*	*Ремонт ТМ (250)-1 шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
КТП-5088 «Кооперативная» с.Орехово	ДРЭС	ПЭЭС	250	Ремонт ТМ	КР	01.03.2026	31.03.2026
7.31.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5030 «АВМ» с.Сальское*	*Ремонт ТМ (250)-1 шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
КТП-5030 «АВМ» с.Сальское	ДРЭС	ПЭЭС	250	Ремонт ТМ	КР	01.03.2026	31.03.2026
7.32.	ДРЭС	ПЭЭС	*КТП-5047 « Котельная» с.Малая-Веденка*	*Ремонт ТМ (250)-1 шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
КТП-5047 « Котельная» с.Малая-Веденка	ДРЭС	ПЗЭС	250	Ремонт ТМ	КР	01.03.2026	31.03.2026
7.33.	ДРЭС	ПЗЭС	*КТП-5123 « Пилорама» с. Ариадное*	*Ремонт ТМ (250)-1 шт.*	КР	01.11.2026	30.06.2026
КТП-5123 « Пилорама» с. Ариадное	ДРЭС	ПЗЭС	250	Ремонт ТМ	КР	01.11.2026	30.06.2026
7.34.	ДРЭС	ПЗЭС	*КТП-5095 «Школа» с.Междуречье*	*Ремонт ТМ (100)-1 шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
КТП-5095 «Школа» с.Междуречье	ДРЭС	ПЗЭС	100	Ремонт ТМ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.35.	ДРЭС	ПЗЭС	*КТП-5035 «Магазин» с. Сальское*	*Ремонт ТМ (250)-1 шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026
КТП-5035 «Магазин» с. Сальское	ДРЭС	ПЗЭС	250	Ремонт ТМ	КР	01.11.2026	30.11.2026
7.36.	ДРЭС	ПЗЭС	*КТП-5024 «Пилорама» с. Грушевое*	*Ремонт ТМ (100)-1 шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026
КТП-5024 Пилорама с. Грушевое	ДРЭС	ПЗЭС	100	Ремонт ТМ	КР	01.11.2026	30.11.2026
7.37.	ДРЭС	ПЗЭС	*КТП-5020 «Агрохимия» г. Дальнереченск*	*Ремонт ТМ (100)-1 шт.*	КР	01.02.2026	28.02.2026
КТП-5035 «Агрохимия» г. Дальнереченск	ДРЭС	ПЗЭС	100	Ремонт ТМ	КР	01.02.2026	28.02.2026
7.38.	КРЭС	ПЗЭС	*КТП-6129 «Новый посёлок» п. Кировский*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
КТП-6112 «Вишневая» с.Кировский	КРЭС	ПЗЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.39.	КРЭС	ПЗЭС	*КТП-6130 «Северный» п. Кировский*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
КТП-6203 «ВПО» с.Еленовка	КРЭС	ПЗЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
7.40.	КРЭС	ПЗЭС	*КТП-6164 «Быт» с. Межгорье*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт. Ремонт ТМ (160)-1 шт.*	КР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
КТП-6164 «Быт» с. Межгорье	КРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
КТП-6164 «Быт» с. Межгорье	КРЭС	ПЭЭС		Ремонт строительной части ТП, КТП	КР	01.08.2026	31.08.2026
КТП-6164 «Быт» с. Межгорье	КРЭС	ПЭЭС	160	Ремонт ТМ	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.41.	КРЭС	ПЭЭС	*КТП-6165 «Быт» с. Межгорье*	*Ремонт РУ10-0,4 кВ ()-1 шт. Ремонт ТМ*	КР	01.09.2026	30.09.2026
КТП-6165 «Быт» с. Межгорье	КРЭС	ПЭЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
КТП-6165 «Быт» с. Межгорье	КРЭС	ПЭЭС	160	Ремонт ТМ	КР	01.09.2026	30.09.2026
7.42.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 6028 Быт	*Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт.*	КР	01.01.2026	31.01.2026
КТП 6028 Быт	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-160	Ремонт ТМ	КР	01.01.2026	31.01.2026
7.43.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 3136 Пилорама	*Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт.*	КР	01.01.2026	31.01.2026
КТП 3136 Пилорама	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-100	Ремонт ТМ	КР	01.01.2026	31.01.2026
7.44.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 3088 Гараж	*Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.*	КР	01.01.2026	31.01.2026
КТПН 3088 Гараж	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-250	Ремонт ТМ	КР	01.01.2026	31.01.2026
7.45.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 2014 МТФ	*Ремонт ТМ (ТМ-63)-1 шт.*	КР	01.02.2026	28.02.2026
КТПН 3088 Гараж	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-63	Ремонт ТМ	КР	01.02.2026	28.02.2026
7.46.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 4068 Морозов	*Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт.*	КР	01.02.2026	28.02.2026
КТП 4068 Морозов	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-100	Ремонт ТМ	КР	01.02.2026	28.02.2026
7.47.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 6027 МТФ	*Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт.*	КР	01.02.2026	28.02.2026
КТП 4068 Морозов	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-160	Ремонт ТМ	КР	01.02.2026	28.02.2026
7.48.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 3011 БЫТ	*Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
КТПН 3011 БЫТ	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-400	Ремонт ТМ	КР	01.03.2026	31.03.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.49.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 6067 СТФ	*Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
КТП 6067 СТФ	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-160	Ремонт ТМ	КР	01.03.2026	31.03.2026
7.50.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 2080 ПИЛОРАМА	*Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.*	КР	01.03.2026	31.03.2026
КТПН 2080 ПИЛОРАМА	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-250	Ремонт ТМ	КР	01.03.2026	31.03.2026
7.51.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 3115 Быт	*Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт.*	КР	01.04.2026	30.04.2026
КТП 3115 Быт	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-160	Ремонт ТМ	КР	01.04.2026	30.04.2026
7.52.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 2022 БЫТ-1	*Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт.*	КР	01.04.2026	30.04.2026
КТП 2022 БЫТ-1	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-160	Ремонт ТМ	КР	01.04.2026	30.04.2026
7.53.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 6117 мечта	*Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт.*	КР	01.04.2026	30.04.2026
КТП 6117 мечта	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-400	Ремонт ТМ	КР	01.04.2026	30.04.2026
7.54.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 3002 СТФ	*Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт.*	КР	01.05.2026	31.05.2026
КТПН 3002 СТФ	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-100	Ремонт ТМ	КР	01.05.2026	31.05.2026
7.55.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 3110 Мастерские	*Ремонт ТМ (ТМ-63)-1 шт.*	КР	01.05.2026	31.05.2026
КТПН 3002 СТФ	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-63	Ремонт ТМ	КР	01.05.2026	31.05.2026
7.56.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 6075 МТФ	*Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.*	КР	01.05.2026	31.05.2026
КТП 6075 МТФ	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-250	Ремонт ТМ	КР	01.05.2026	31.05.2026
7.57.	ЦРО	ПЭЭС	ЗТП 3139 Быт	*Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
ЗТП 3139 Быт	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-250	Ремонт ТМ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.58.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 2082 МТФ-2	*Ремонт ТМ (ТМ-400)-1 шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
КТПН 2082 МТФ-2	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-400	Ремонт ТМ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.59.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 2035 Быт-2	*Ремонт ТМ (ТМ-250)-2 шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
КТПН 2035 Быт-2	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-250	Ремонт ТМ	КР	01.07.2026	31.07.2026
7.60.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 4011 Ферма	*Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
КТП 4011 Ферма	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-250	Ремонт ТМ	КР	01.07.2026	31.07.2026
7.61.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 1023 Насосная	*Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
КТПН 1023 Насосная	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-100	Ремонт ТМ	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.62.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 1023 Насосная	*Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт.*	КР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
КТПН 1023 Насосная	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-100	Ремонт ТМ	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.63.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 1120 Быт	*Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
КТП 1120 Быт	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-100	Ремонт ТМ	КР	01.09.2026	30.09.2026
7.64.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 1128 З.Ток	*Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт.*	КР	01.10.2026	31.10.2026
КТП 1128 З.Ток	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-100	Ремонт ТМ	КР	01.10.2026	31.10.2026
7.65.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 3013 З/ток	*Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.*	КР	01.10.2026	31.10.2026
КТПН 3013 З/ток	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-250	Ремонт ТМ	КР	01.10.2026	31.10.2026
7.66.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 6181 Пилорама	*Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.*	КР	01.10.2026	31.10.2026
КТП 6181 Пилорама	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-250	Ремонт ТМ	КР	01.10.2026	31.10.2026
7.67.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 2007 БЫТ-1	*Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026
КТП 2007 БЫТ-1	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-250	Ремонт ТМ	КР	01.11.2026	30.11.2026
7.68.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 1109 Быт	*Ремонт ТМ (ТМ-100)-1 шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026
КТП 1109 Быт	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-100	Ремонт ТМ	КР	01.11.2026	30.11.2026
7.69.	ЦРО	ПЭЭС	КТПН 1054 З.ток	*Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.*	КР	01.11.2026	30.11.2026
КТПН 1054 З.ток	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-250	Ремонт ТМ	КР	01.11.2026	30.11.2026
7.70.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 1156 Быт	*Ремонт ТМ (ТМ-160)-1 шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
КТП 1156 Быт	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-160	Ремонт ТМ	КР	01.12.2026	31.12.2026
7.71.	ЦРО	ПЭЭС	КТП 4032 БЫТ	*Ремонт ТМ (ТМ-250)-1 шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
КТП 4032 БЫТ	ЦРО	ПЭЭС	ТМ-250	Ремонт ТМ	КР	01.12.2026	31.12.2026
7.72.	ЦРО	ПЭЭС	КТП РЭС-3	*Ремонт строительной части ТП, КТП ()-1 шт.*	КР	01.12.2026	31.12.2026
КТП РЭС-3	ЦРО	ПЭЭС		Ремонт строительной части ТП, КТП	КР	01.12.2026	31.12.2026
7.73	СРЭС	ПЭЭС	*КТП СРЭС*	*Замена КТП 2шт.*	КР	01.09.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС		Замена КТП	КР	01.09.2026	31.10.2026
8.	*****	**ПЭЭС**	**Прочее оборудование**				
8.1.	*****	**ПЭЭС**	**Транспортные средства**				
8.1.1.	СМТ	ПЭЭС	NISSAN NP-300 A 726 ВС 125	*Ремонт: трансмиссии, ходовой части.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.2.	СМТ	ПЭЭС	МТЗ-82 30 20 ВМ 25	*Ремонт: гидравлической системы, рулевого управления, освещения, трансмиссии*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.3.	СМТ	ПЭЭС	КамАЗ-55111 Х 528 КЕ 25	*Ремонт: ДВС, трансмиссии, тормозной системы, пневмосистемы, сцепления, замена стекла*	КР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.4.	СМТ	ПЗЭС	УАЗ- 390995 О 437 ОА 125	*Ремонт: трансмиссии, передней и задней подвески, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения, электрооборудования. Замена сидений и стекла.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.5.	СМТ	ПЗЭС	КАМАЗ-5350-42 Е 790 КР 125,	*Ремонт: стрелы подъемника, системы охлаждения, трансмиссии, гидравлической системы, ходовой части, выхлопной системы.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.6.	СМТ	ПЗЭС	УАЗ-390945 К 015 МХ 125	*Ремонт : трансмиссии, передней и задней подвески, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения, электрооборудования. Замена ветрового стекла.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.7.	СМТ	ПЗЭС	Б-11.6000ВН В 68-48 25	*Ремонт: рабочего оборудования, гидравлической системы, системы подогрева двигателя.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.8.	СМТ	ПЗЭС	УРАЛ 44202-3511-82 Х 073 МР 125	*Ремонт: трансмиссии, тормозной системы. Замена ветрового стекла.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.9.	СМТ	ПЗЭС	ГАЗ-34039-32 15-70 ВН 25	*Ремонт: ходовой части, системы охлаждения, электрооборудования. Замена лебедки и тросов.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.10.	СМТ	ПЗЭС	SHANTUI SD-16 18-95 ВН 25	*Ремонт: гидравлической системы, рабочего оборудования, системы подогрева двигателя, замена стекол двери.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.11.	СМТ	ПЗЭС	ГАЗ-33081 С 913 ВН 125	*Ремонт: тормозной системы, системы охлаждения ДВС, трансмиссии, рулевого управления.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.12.	СМТ	ПЗЭС	КАМАЗ 53228 RC55713 С329ВН	*Ремонт: тормозной системы, системы охлаждения ДВС, трансмиссии, рулевого управления.*	КР	01.09.2026	31.09.2026
8.1.13.	ДРЭС	ПЗЭС	ГАЗ-3705Р7А 201ВС	*Ремонт: ДВС, трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.14.	ДРЭС	ПЗЭС	ГАЗ-3705Р7 В 623 ВХ	*Ремонт: Кабины, ДВС, трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы. Замена стекла.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.15.	ДРЭС	ПЗЭС	ГАЗ-33088 С 367 ОА	*Ремонт: трансмиссии, тормозной системы, освещения.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.16.	ДРЭС	ПЗЭС	УАЗ-390995 М 967 СВ	*Ремонт: рулевого управления, тормозной системы, освещения.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.17.	ДРЭС	ПЗЭС	УАЗ-390945 К 248 НУ	*Ремонт: трансмиссии, тормозной системы, ходовой части,освещения. Замена стекла.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.18.	ДРЭС	ПЗЭС	УАЗ-Патриот М 009 АС	*Ремонт: трансмиссии, охлаждения ДВС, тормозной системы, ходовой части, электрооборудования. Замена стекла.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.19.	ДРЭС	ПЗЭС	УАЗ-390995 К 012 МХ	*Ремонт: трансмиссии, тормозной системы, ходовая часть.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.20.	ДРЭС	ПЗЭС	ЗИЛ-131 СКБМ У 042 КН	*Ремонт: рулевого управления.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.21.	КРЭС	ПЗЭС	ГАЗ-33081(БКМ-317) С219ВН125	*Ремонт ходовой части, тормозной системы, системы охлаждения ДВС, трансмиссии, рулевого управления.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.22.	КРЭС	ПЗЭС	УАЗ-390995 О423ОА 125	*Ремонт ходовой части, тормозной системы, системы охлаждения ДВС, трансмиссии, рулевого управления.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.23.	КРЭС	ПЗЭС	ГАЗ-66 У 387 КН 25	*Ремонт ходовой части, тормозной системы, системы охлаждения ДВС, трансмиссии, рулевого управления.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.24.	ПРЭС	ПЗЭС	ПРЭС ,УАЗ 390995 В362ОО125	*Ремонт рулевого управления,тормозной системы,трансмиссии,электрооборудования,системы охлаждения*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.25.	ПРЭС	ПЗЭС	ПРЭС,ГАЗ-66 У683 КН 25	*Ремонт рулевого управления,тормозной системы,трансмиссии,электрооборудования,системы охлаждения*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.26.	ПРЭС	ПЗЭС	ПРЭС ,УАЗ 390994 С 851 ВН 125	*Ремонт трансмиссии,электрооборудования*	КР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.27.	ПРЭС	ПЭЭС	ПРЭС,481042-0000020(МКМ-200)на шасси УРАЛ-4320 Е 917 КС 125	*Ремонт электрооборудования,системы питания,системы охлаждения,рулевого управления*	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.28.	КрРЭС	ПЭЭС	NISSAN NP-300 А 186 ВС 125	*Ремонт: Тормозной ситемы, ходовой части, топливной системы.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.29.	КрРЭС	ПЭЭС	УАЗ-390995 Р 838 ОХ 125	*Ремонт: электрооборудования,ходовая часть, рулевого управления, трансмиссии, система питания.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.30.	КрРЭС	ПЭЭС	УАЗ-390995 О 439 ОА 125	*Ремонт: электрооборудования,ходовая часть, рулевого управления, трансмиссии, система питания.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.31.	КрРЭС	ПЭЭС	ГАЗ-27527 Е 995 КС 125	*Ремонт : ходовая часть ,трансмиссия,электрооборудование, тормозная система.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.32.	КрРЭС	ПЭЭС	НЕФАЗ -42111-10-12 С850 ВН 125	*Ремонт:электрооборудование,трансмиссия, рулевое управление.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.33.	КрРЭС	ПЭЭС	КАМАЗ-43118 С 574 ТО 125	*Ремонт : трансмиссии, , рулевого управления.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.34.	КрРЭС	ПЭЭС	ГАЗ-66-11 У 068 КН 25	*Ремонт: электрооборудования,ходовая часть, рулевого управления, трансмиссии, система питания.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.35.	КрРЭС	ПЭЭС	ЗИЛ 131 У 069 КН 25	*Ремонт: трансмиссии, электрооборудования , системы питания.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.36.	КрРЭС	ПЭЭС	ГАЗ 33081 Е 521 КС 125	*Ремонт: воздушная система , трансмиссия, рулевое управление.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.37.	СРЭС	ПЭЭС	ГАЗ-66 и мод. Гос.№ У 819 КН 25	*Ремонт : трансмиссии, передней и задней подвески, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения, электрооборудования.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.38.	СРЭС	ПЭЭС	ГАЗ-66-11 гос.№ у845кн	*Ремонт : трансмиссии, передней и задней подвески, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения, электрооборудования.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.39.	СРЭС	ПЭЭС	ДТ-75 гос.№ 30 29 ВМ 25	*Ремонт : трансмиссии, передней и задней подвески, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения, электрооборудования.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.40.	СРЭС	ПЭЭС	МТЗ-82 ВМ 3028	*Ремонт : трансмиссии, передней и задней подвески, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения, электрооборудования.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.41.	СРЭС	ПЭЭС	МТЗ-82 ВМ 3020	*Ремонт : трансмиссии, передней и задней подвески, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения, электрооборудования.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.42.	СРЭС	ПЭЭС	УАЗ-39099 гос.№ У 565 КН 25	*Ремонт : трансмиссии, передней и задней подвески, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения, электрооборудования.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.43.	СРЭС	ПЭЭС	РМ-С41А23 (на шасси ГАЗ)	*Ремонт : трансмиссии, передней и задней подвески, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения, электрооборудования.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.44.	СРЭС	ПЭЭС	УАЗ-3303 фургон гос.№ У 295 КН 25	*Ремонт : трансмиссии, передней и задней подвески, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения, электрооборудования.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.45.	СРЭС	ПЭЭС	УАЗ-390995 О 418 ОА 125, инв.№ PR0032365	*Ремонт : трансмиссии, передней и задней подвески, рулевого управления, топливной системы, системы охлаждения, электрооборудования.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.46.	СРЭС	ПЭЭС	УРАЛ-4320 МКМ-200 гос.№ Е 916 КС 125	*Ремонт: стрелы подъемника, системы охлаждения, трансмиссии, гидравлической системы, ходовой части, выхлопной системы.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.2.	*****	**ПЭЭС**	**АИИС КУЭ**				
8.2.1.	ПРЭС	ПЭЭС	*АИИС КУЭ Пожарского РЭС*	*Замена обогревателя 5шт. Замена трансформаторов тока 3шт.*	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЭЭС		Замена обогревателя	ТР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ПРЭС	ПЭЭС		Замена трансформаторов тока	ТР	01.06.2026	30.06.2026
8.2.2.	СРЭС	ПЭЭС	*АИИС КУЭ Спасского РЭС*	*Замена обогревателя 5шт. Замена трансформаторов тока 3шт.*	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС		Замена обогревателя	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС		Замена трансформаторов тока	ТР	01.08.2026	31.08.2026
8.2.3.	ДРЭС	ПЭЭС	*АИИС КУЭ Дальнереченского РЭС*	*Замена обогревателя 7шт.*	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПЭЭС		Замена обогревателя	ТР	01.07.2026	31.07.2026
8.2.4.	КРЭС	ПЭЭС	*АИИС КУЭ Кировского РЭС*	*Замена обогревателя 5шт. Замена трансформаторов тока 6шт.*	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	КРЭС	ПЭЭС		Замена обогревателя	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	КРЭС	ПЭЭС		Замена трансформаторов тока	ТР	01.08.2026	31.08.2026
8.3.	*	**ПЭЭС**	**Аварийный резерв**				
		ПЭЭС		*Аварийный резерв*			
		ПЭЭС	АВР (транспортные средства)			01.04.2026	30.06.2026
8.4.	*	**ПЭЭС**	**Средства малой механизации**				
		ПЭЭС		Средства малой механизации			
9.	*	**ПЭЭС**	**Здания и сооружения**				
9.1.	ПРЭС	ПЭЭС	*ЗТП-2099 «д.16» п.Лучегорск*	*Ремонт ж/б фундаментов 1м3*	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	ПРЭС	ПЭЭС		Ремонт ж/б фундаментов	ТР	01.05.2026	31.05.2026
9.2.	КрРЭС	ПЭЭС	*Административно - производственный корпус*	*Ремонт полов 10м2 Ремонт стен 182м2 Замена раковины 1шт.*	ТР	01.09.2026	30.11.2026
	КрРЭС	ПЭЭС		Ремонт полов	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	КрРЭС	ПЭЭС		Ремонт стен	ТР	01.11.2026	31.11.2026
	КрРЭС	ПЭЭС		Замена раковины	ТР	01.10.2026	31.10.2026
9.3.	ПРЭС	ПЭЭС	*Здание ЗРУ ПС «Губерово»*	*Ремонт фундамента 5м3*	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ПРЭС	ПЭЭС		Ремонт фундамента	ТР	01.04.2026	30.04.2026
9.4.	ПРЭС	ПЭЭС	*Здание АБК*	*Смена окон 3,8м3 Ремонт полов 15м2 Ремонт стен 10м2*	ТР	01.12.2026	30.12.2026
	ПРЭС	ПЭЭС		Смена окон	ТР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЭЭС		Ремонт полов	ТР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЭЭС		Ремонт стен	ТР	01.12.2026	31.12.2026
9.5.	ЛРЭС	ПЭЭС	*Башня водонапорная БП-25*	*Ремонт конструкции 11м3*	ТР	01.06.2026	31.06.2026
	ЛРЭС	ПЭЭС		Ремонт конструкции	ТР	01.06.2026	31.06.2026
9.6.	ДРЭС	ПЭЭС	*Производственный 2-х этажный корпус*	*Ремонт конструкции 11м3*	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ДРЭС	ПЭЭС		Ремонт конструкции	ТР	01.07.2026	31.07.2026
9.7.	ЛРЭС	ПЭЭС	*Ремонтные мастерские*	*Ремонт ворот 1шт.*	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ЛРЭС	ПЭЭС		Ремонт ворот	ТР	01.07.2026	31.07.2026
9.8.	ЛРЭС	ПЭЭС	*РПБ-5 Лесозаводск*	*Ремонт ворот 1шт. Смена светильников 10шт.*	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ЛРЭС	ПЭЭС		Ремонт ворот	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ЛРЭС	ПЭЭС		Смена светильников	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ЛРЭС	ПЭЭС		Ремонт насосного оборудования котельной	ТР	01.07.2026	31.07.2026
9.9.	ЛРЭС	ПЭЭС	*РПБ Пантелеймоновка*	*Ремонт котельного оборудования 10шт.*	ТР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЛРЭС	ПЭЭС		Ремонт котельного оборудования	ТР	01.09.2026	30.09.2026
9.10.	ЛРЭС	ПЭЭС	*Столярный цех № 1*	*Ремонт оборудования котельной 4шт.*	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ЛРЭС	ПЭЭС		Ремонт оборудования котельной	ТР	01.08.2026	31.08.2026
9.11.	ЛРЭС	ПЭЭС	*ТП № 1071 «Котельная ЗЭС»*	*Ремонт оборудования котельной 1шт.*	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ЛРЭС	ПЭЭС		Ремонт оборудования котельной	ТР	01.08.2026	31.08.2026
9.12.	ПРЭС	ПЭЭС	*Ремонтно-диспетчерский пункт*	*Смена окон 3шт.*	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЭЭС		Смена окон	ТР	01.09.2026	31.09.2026
'9.13.	ПРЭС	ПЭЭС	*Здание АБК*	*Ремонт узла отопления 2м*	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЭЭС		Ремонт узла отопления	ТР	01.08.2026	31.08.2026
9.14.	СРЭС	ПЭЭС	*ПС 35/10 кВ «Хвалынка»*	*Ремонт полов 15м2*	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	СРЭС	ПЭЭС		Ремонт полов	ТР	01.11.2026	30.11.2026
9.15.	СРЭС	ПЭЭС	*ПС 35-10 =МЕЖЗАВОДСКАЯ=*	*Ремонт бетонных полов 45м2*	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	СРЭС	ПЭЭС		Ремонт бетонных полов	ТР	01.09.2026	30.09.2026
9.16.	СРЭС	ПЭЭС	*ПС 35/10 кВ «Луговая»*	*Ремонт ограждения 20м2*	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	СРЭС	ПЭЭС		Ремонт ограждения	ТР	01.07.2026	31.07.2026
9.17.	ДРЭС	ПЭЭС	*Здание гаража на 4 а/м*	*Ремонт кровли 50м2*	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ДРЭС	ПЭЭС		Ремонт кровли	ТР	01.09.2026	30.09.2026
9.18.	КРЭС	ПЭЭС	*ПС 35/10 кВ «Руновка»*	*Ремонт маслоприемника 35м3*	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	КРЭС	ПЭЭС		Ремонт маслоприемника	ТР	01.07.2026	30.07.2026
9.19.	ПРЭС	ПЭЭС	*ЗРУ ПС «Губерово»*	*Ремонт ограждений 26шт.*	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЭЭС		Ремонт ограждений	ТР	01.09.2026	30.09.2026
10.	*****	**ПЭЭС**	**АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций**				
10.1.	*****	**ПЭЭС**	**Оборудование СДТУ**				
10.1.1.	ПРЭС	ПЭЭС	ПС 35 кВ Верхний Перевал	*Замена аккумуляторной батареи 2шт.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	СДТУ	Замена аккумуляторной батареи	КР	01.08.2026	31.08.2026
10.1.2.	КРЭС	ПЭЭС	ПС 35 кКрыловка	*Замена аккумуляторной батареи 2шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
	КРЭС	ПЭЭС	СДТУ	Замена аккумуляторной батареи	КР	01.07.2026	31.07.2026
10.1.3.	СРЭС	ПЭЭС	ПС 35 кВ Чкаловка	*Замена аккумуляторной батареи 2шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СРЭС	ПЭЭС	СДТУ	Замена аккумуляторной батареи	КР	01.06.2026	30.06.2026
10.1.4.	КрРЭС	ПЭЭС	ПС 110 кВ Восток	*Замена источника бесперебойного питания 1шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
	КрРЭС	ПЭЭС	СДТУ	Замена источника бесперебойного питания	КР	01.09.2026	30.09.2026
10.1.5.	КрРЭС	ПЭЭС	ПС 110 кВ Глубинная	*Замена источника бесперебойного питания 1шт.*	КР	01.08.2026	31.08.2026
	КрРЭС	ПЭЭС	СДТУ	Замена источника бесперебойного питания	КР	01.08.2026	31.08.2026
10.1.6.	КрРЭС	ПЭЭС	ПС 110 кВ Новопокровка	*Замена источника бесперебойного питания 1шт.*	КР	01.07.2026	31.07.2026
	КрРЭС	ПЭЭС	СДТУ	Замена источника бесперебойного питания	КР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.1.7.	ЛРЭС	ПЭЭС	ЛАЗ СДТУ Лесозаводский РЭС	*Замена коммутатора 2шт.*	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЛРЭС	ПЭЭС	СДТУ	Замена коммутатора	КР	01.06.2026	30.06.2026
10.1.8.	ПРЭС	ПЭЭС	РДП Пожарского РЭС	*Замена оборудования связи и передачи данных ТМ 2шт.*	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	СДТУ	Замена оборудования связи и передачи данных ТМ	КР	01.09.2026	30.09.2026
10.2	*	**ПЭЭС**	**РЗА**				
10.2.1.	СРЭС	ПЭЭС	*ПС 35 кВ Красный Кут*	*Профвосстановление РЗиА 2шт.* *Профвосстановление РЗиА 1шт.*	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РЗА (ТН-1 35, ТН-2 35)	Профвосстановление РЗиА	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РЗА (ТН-2 10)	Профвосстановление РЗиА	ТР	01.11.2026	30.11.2026
10.2.2.	СРЭС	ПЭЭС	*ПС 35 кВ Чкаловка*	*Профвосстановление РЗиА 2шт.* *Профвосстановление РЗиА 2шт.*	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РЗА (Т-1, Т-2)	Профвосстановление РЗиА	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РЗА (ТН-1 10, ТН-2 10)	Профвосстановление РЗиА	ТР	01.09.2026	30.09.2026
10.2.3.	СРЭС	ПЭЭС	*ПС 35 кВ Евгеньевка*	*Профвосстановление РЗиА 1шт.*	ТР	01.07.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РЗА (ТН-1 10)	Профвосстановление РЗиА	ТР	01.07.2026	31.08.2026
10.2.4.	СРЭС	ПЭЭС	*ПС 35 кВ Новорусановка*	*Профвосстановление РЗиА 2шт.* *Профвосстановление РЗиА 2шт.*	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РЗА (ТН-1 35, ТН-2 35)	Профвосстановление РЗиА	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РЗА (ТН-1 10, ТН-2 10)	Профвосстановление РЗиА	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.5.	СРЭС	ПЭЭС	*ПС 35 кВ Александровка*	*Профвосстановление РЗиА 1шт.*	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РЗА (Ф-4)	Профвосстановление РЗиА	ТР	01.06.2026	30.06.2026
10.2.6.	СРЭС	ПЭЭС	*ПС 35 кВ Межзаводская*	*Профвосстановление РЗиА 2шт.*	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РЗА (ТН-1 10, ТН-3 10)	Профвосстановление РЗиА	ТР	01.11.2026	30.11.2026
10.2.7.	СРЭС	ПЭЭС	*ВЛ 10 кВ Ф-31 Ключи-Прохоры*	*Профвосстановление РЗиА 2шт.*	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РЗА (СП-3)	Профвосстановление РЗиА	ТР	01.08.2026	31.08.2026
10.2.8.	ПРЭС	ПЭЭС	*ПС 35 кВ Губерово*	*Замена контактора 1шт.*	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЭЭС	РЗА (ТСН-2)	Замена контактора	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.9.	СРЭС	ПЭЭС	*ПС 35 кВ Александровка*	*Ремонт яч.еек РЗА КРУН 10 кВ 1шт.*	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СРЭС	ПЭЭС	РЗА (КРУН-10 с заменой микропроцессорных терминалов, реле)	Ремонт яч.еек РЗА КРУН 10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
10.2.10.	ПРЭС	ПЗЭС	*ПС 35 кВ Верхний Перевал*	*Замена и наладка РЗА Т-1 2шт.*	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	РЗА (КРУН-10)	Замена и наладка РЗА Т-1	ТР	01.05.2026	31.05.2026
10.2.11.	ДРЭС	ПЗЭС	*ПС 35 кВ Лазо*	*Замена контрольного кабеля 140м*	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ДРЭС	ПЗЭС	РЗА (В 35 Т-1)	Замена контрольного кабеля	ТР	01.09.2026	30.09.2026
10.2.12.	ЛРЭС	ПЗЭС	*ПС 35 кВ Пантелеймоновка*	*Замена датчика дуговой защиты 1шт.*	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ЛРЭС	ПЗЭС	РЗА (КРУН-10 2С)	Замена датчика дуговой защиты	ТР	01.06.2026	30.06.2026
10.2.13.	ДРЭС	ПЗЭС	*ПС 35 кВ Ракитное*	*Замена микропроцессорного терминала 1шт.*	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ДРЭС	ПЗЭС	РЗА (В 10 Т-1)	Замена микропроцессорного терминала	ТР	01.10.2026	31.10.2026
10.2.14.	СРЭС	ПЗЭС	*ПС 110 кВ Ключи*	*Замена датчика дуговой защиты 1шт.*	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	СРЭС	ПЗЭС	РЗА (яч.. ТСН-2 КРУН 10)	Замена датчика дуговой защиты	ТР	01.11.2026	30.11.2026
10.2.15.	ПРЭС	ПЗЭС	*ПС 110 кВ Малахит*	*Замена контрольного кабеля 160м*	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЗЭС	РЗА (КРУН-6, Т-1, Т-2)	Замена контрольного кабеля	ТР	01.06.2026	30.06.2026
		ПЦЭС	***Всего ремонт СП ПЦЭС***				
1.		**ПЦЭС**	**Линии электропередач 110 кВ**				
1.1	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Новоникольск — Гранит — Промышленная	обрезка крон деревьев 100шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
1.1.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 32/1-32/12, 33-35	обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
1.2.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Павловка-1	Замена изоляторов 18шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
1.2.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 126, 189	Замена изоляторов	КР	01.07.2026	31.07.2026
1.3.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Полевая — Липовцы	Установка информационных знаков 119шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.3.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 1-119	Установка информационных знаков	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.4.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 — Студгородок — 3 — Промышленная	Установка информационных знаков 79шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.4.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 1-45, 12-12/4, 19-19/16	Установка информационных знаков	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.5	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110кВ Хороль-Камень-Рыболов	Замена изоляторов 16шт. , Вырубка угрожающих деревьев 120шт. , ручная расчистка 1,08га	КР	01.11.2026	30.11.2026
1.5.1.	ХанРЭС	ПЦЭС	оп. № 5,11,13,30,80,102,125	Замена изоляторов	КР	01.11.2026	30.11.2026
1.5.2.	ХанРЭС	ПЦЭС	пр. оп. № № 26-28.78-80.115-121	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
1.5.3.	ХанРЭС	ПЦЭС	пр. оп. № № 26-28.78-80.115-121	ручная расчистка	КР	01.05.2026	31.05.2026
1.6	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 Ярославка-Хороль	установка птицезащитных устройств 30шт. , Вырубка угрожающих деревьев 15шт. , Механизированная расчистка 6,7га	КР	01.01.2026	31.12.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.6.1.	ХорРЭС	ПЦЭС	158,159,160,95-101	установка птицезащитных устройств	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.6.2.	ХорРЭС	ПЦЭС	239-240	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
1.6.3.	ХорРЭС	ПЦЭС	33-34,64-70,163-164,164-165,166-167,225-226,226-227,231-232,232-234,238-239,230-231,235-236	Механизированная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
1.7	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 Ярославка-Павловка 2	Вырубка угрожающих деревьев 300шт.	КР	01.03.2026	31.03.2026
1.7.1.	ХорРЭС	ПЦЭС	19-20,22-24,26-29,40-45,59-60,65-72	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.03.2026	31.03.2026
1.8	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 Ярославка-Черниговка-Дмитриевка-Спасск	установка птицезащитных устройств 6шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.8.1.	ХорРЭС	ПЦЭС	131,50	установка птицезащитных устройств	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.9	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 Ярославка-Ключи с отп. На ПС Дмитриевка	установка птицезащитных устройств 6шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.9.1.	ХорРЭС	ПЦЭС	131,50	установка птицезащитных устройств	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.10	*ЧРЭС*	*ПЦЭС*	*ВЛ 110 кВ Спасск-Ярославка с отпайками*	Механизированная расчистка 3,5га , ручная расчистка 0,37га , Ремонт /усиление/ фундаментов 7шт.	*КР*	*01.06.2026*	*31.08.2026*
1.10.1.	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №74-79, 84-90	Механизированная расчистка	КР	01.06.2026	30.06.2026
1.10.2.	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №90-94 79-80, 98-99	ручная расчистка	КР	01.07.2026	30.07.2026
1.10.3.	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №133, 135, 137, 141, 142	Ремонт /усиление/ фундаментов	КР	01.08.2026	31.08.2026
1.11	*ЧРЭС*	*ПЦЭС*	*ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка*	Механизированная расчистка 3,5га , ручная расчистка 0,37га	*КР*	*01.06.2026*	*31.08.2026*
1.11.1.	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол.оп. №74-79, 84-90	Механизированная расчистка	КР	01.06.2026	30.06.2026
1.11.2.	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №79-80, 98-99, 90-94	ручная расчистка	КР	01.07.2026	30.07.2026
1.12	*ЧРЭС*	*ПЦЭС*	*ВЛ 110 кВ М-Реттиховка*	ручная расчистка 0,15га , Ремонт /усиление/ фундаментов 9шт. , Ремонт провода 0,01км	*КР*	*01.09.2026*	*31.12.2026*
1.12.1.	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №58-59	ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.12.2.	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №1, 2, 24, 26	Ремонт /усиление/ фундаментов	КР	01.09.2026	30.09.2026
1.12.3.	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №58-59	Ремонт провода	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.13	ЧРЭС	ПЦЭС	*ВЛ 110кВ Вадимовка-Мучная*	Вырубка угрожающих деревьев 50шт. , ремонт элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске грозозащитного троса на ВЛ 1шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
1.13.1.	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №2-3, 10-12	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
1.13.2.	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №39	ремонт элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске грозозащитного троса на ВЛ	КР	01.04.2026	30.04.2026
1.14	*ЧРЭС*	*ПЦЭС*	*ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная*	Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт.	*КР*	*01.06.2026*	*30.06.2026*
1.14.1.	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №17	Ремонт /усиление/ фундаментов	КР	01.06.2026	30.06.2026
1.15	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 — Тереховка	Механизированная расчистка 34га	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.15.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 35-73	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.16	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Михайловка — ЖБИ-130	Механизированная расчистка 15га	КР	01.07.2026	31.07.2026
1.16.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 10-24	Механизированная расчистка	КР	01.07.2026	31.07.2026
1.17	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Надеждинская/Т — Уссурийск/Т	Механизированная расчистка просеки 40га.	КР	01.03.2026	31.03.2026
1.17.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 97-110, 126-147	Механизированная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
1.18	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Михайловка — ЖБИ-130	Установка антиприсадочных устройств 756шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
1.18.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	10-39, 50-56, 71-92, 108-114,116, 119, 120, 121-123, 125-126, 129-138	Установка антиприсадочных устройств	КР	01.07.2026	31.07.2026
1.19	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Надеждинская/Т — Уссурийск/Т	Установка ПЗУ 33шт.	КР	01.03.2026	31.03.2026
1.19.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175	Установка ПЗУ	КР	01.03.2026	31.03.2026
1.20	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Павловка-1	Установка антиприсадочных устройств 153шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
1.20.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166	Установка антиприсадочных устройств	КР	01.07.2026	31.07.2026
1.21	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Полевая	Установка антиприсадочных устройств 125шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
1.21.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110	Установка антиприсадочных устройств	КР	01.09.2026	30.09.2026
1.22	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 кВ Полевая — Липовцы	Установка антиприсадочных устройств 198шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
1.22.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 2-11, 78-100	Установка антиприсадочных устройств	КР	01.06.2026	30.06.2026
1.23	*УРЭС*	*ПЦЭС*	*ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Михайловка — ЖБИ-130*	*Установка ПЗУ 81шт.*	*КР*	*01.10.2026*	*31.10.2026*
1.23.1.	УРЭС	ПЦЭС	Оп. № 27/39-27/47	Установка ПЗУ	КР	01.10.2026	31.10.2026
1.24	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 110 Хороль-Приозёрная	Установка ПЗУ 159шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
1.24.1.	ХорРЭС	ПЦЭС	9-12,15,24-26,30-32,40-51,61-90	Установка ПЗУ	КР	01.11.2026	30.11.2026
2.		**ПЦЭС**	**Линии электропередач 35 кВ**				
2.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 — Воздвиженка	Выправка опор 1шт., Обваловка опор 1шт., Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
2.1.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 9	Выправка опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
2.1.2.	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 9	Обваловка опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
2.1.2.	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 38	Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные	КР	01.06.2026	30.06.2026
2.2.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Кожзавод-Водозабор-Баневур	Выправка опор 2шт., Обваловка опор 2шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.2.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 84, 86/19	Выправка опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.2.2.	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 84, 86/19	Обваловка опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.3.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 — Раковка	Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные 4шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
2.3.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 18, 47	Замена фарфоровых/стеклянных изоляторов на полимерные	КР	01.10.2026	31.10.2026
2.4	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Корсаковка-Покровка	Механизированная расчистка 4,1га	КР	01.04.2026	30.04.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Пр. № 157-177	Механизированная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.5	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Михайловка-Россия	Механизированная расчистка 0,85га, Замена изоляторов 27шт., Выправка опор 2шт.	КР	01.03.2026	30.06.2026
2.5.1	УРЭС	ПЦЭС	Пр. № 118-121	Механизированная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
2.5.2	УРЭС	ПЦЭС	Оп. № 62,102,136	Замена изоляторов	КР	01.06.2026	30.06.2026
2.5.3	УРЭС	ПЦЭС	Оп. №165,166	Выправка опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
2.6	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Павловка-2 — Россия	ручная расчистка 0,6га	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.6.1.	УРЭС	ПЦЭС	пр.оп. 9-11	ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.7	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 Камень-Рыболов-Новоселище-РП-3-Жариково	Установка гасителей вибрации 66шт., Замена изоляторов 24шт., обрезка крон деревьев 30шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.7.1	ХанРЭС	ПЦЭС	№№ 148-151,161-167	Установка гасителей вибрации	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.7.2	ХанРЭС	ПЦЭС	Опора № 40,94,97	Замена изоляторов	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.7.3	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп.№№ 14-15	обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.8	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Ильинка-Новокачаловка	ремонт траверс 1шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	№ 153	ремонт траверс	КР	01.11.2026	30.11.2026
2.9	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Камень-Рыболов-Ильинка-Платоновка	Механизированная расчистка 1,8га	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. №№ 12-16.46-54.63-64.90-91.10	Механизированная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
2.10	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 М-Речная	ручная расчистка 1,5га, Вырубка угрожающих деревьев 150шт.	*КР*	*01.12.26*	*31.12.26*
	ХорРЭС	ПЦЭС	46-48,49-51,77-78	ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	46-48,49-51,76-77,77-78	Вырубка угрожающих деревьев		01.12.2026	31.12.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.11	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ-35 Новодевица-Сиваковка	ручная расчистка 0,44га	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	*63-64, 64-65, 65-66*	ручная расчистка		01.12.2026	31.12.2026
2.12	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Жариково — Богуславка	Механизированная расчистка 6га , ручная расчистка 3,3га	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №22-31, 39-41, 44-48, 50-54, 68-74..	Механизированная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор № 1-5, 9-18..	ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
2.13	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Липовцы-Дружба	Механизированная расчистка 3га	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор № 183-191.	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
2.14	*ОРЭС*	*ПЦЭС*	*ВЛ-35кВ Ильичёвка -Н-Георгиевка*	ручная расчистка 3,4га	*КР*	01.02.26	28.02.26
	ОРЭС	ПЦЭС	оп. № 1-3, 22-28, 48-50, 163-165	ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
2.15	*ОРЭС*	*ПЦЭС*	*ВЛ-35 кВ Липовцы-Ильичёвка*	ручная расчистка 1,1га	*КР*	01.02.26	28.02.26
	ОРЭС	ПЦЭС	пр. оп. № 5-7, 38-40, 105-107	ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
2.16	*ОРЭС*	*ПЦЭС*	ВЛ 35 кВ Покровка-Полевая	ручная расчистка 0,9га	*КР*	*01.05.2026*	*31.05.2026*
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор № 16-18, 21-22, 30-31.	ручная расчистка	КР	01.05.2026	31.05.2026
2.17	*ОРЭС*	*ПЦЭС*	ВЛ 35 кВ Покровка-Новогеоргиевка	ручная расчистка 0,77га, Механизированная расчистка 7,67га	*КР*	*01.02.2026*	*28.02.2026*
	ОРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № 45-46, 50-51, 55-56, 57-58, 126-127, 6-7	ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № 33-38, 39-40, 46-47, 48-50, 62-63, 66-77, 127-130	Механизированная расчистка		01.02.2026	28.02.2026
2.18	*ОРЭС*	*ПЦЭС*	ВЛ 35 кВ Корсаковка-Алексей-Никольск-Покровка	*ручная расчистка 0,7га*	*КР*	*01.01.2026*	*31.01.2026*
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №№202-204, 209-210	ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
2.19	*МРЭС*	*ПЦЭС*	*ВЛ 35 кВ Осиновка-Ивановка*	Замена плашечных зажимов 12шт.	*КР*	*01.11.2026*	*30.11.2026*
	МРЭС	ПЦЭС	оп. № 6,45,79,117,168	Замена плашечных зажимов	КР	01.11.2026	30.11.2026
2.20	*МРЭС*	*ПЦЭС*	*ВЛ 35 кВПавловка-1-Карьерная-1-Осиновка*	ручная расчистка 0,77га, Замена плашечных зажимов 15шт.	*КР*	*01.10.2026*	*31.12.2026*
	МРЭС	ПЦЭС	пр. оп. №114-115, 126-128, 135-136	ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026
	МРЭС	ПЦЭС	оп. № 30,35,39,47,106	Замена плашечных зажимов	КР	01.12.2026	31.12.2026
2.21	*МРЭС*	*ПЦЭС*	*ВЛ 35 кВ Лузановка-Озёрная Падь*	Замена плашечных зажимов 15шт.	*КР*	*01.04.2026*	*30.04.2026*
	МРЭС	ПЦЭС	оп. № 49,56,61,65,68	Замена плашечных зажимов	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.22	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Раковка — Баневур	ручная расчистка 3,33га	КР	01.10.2026	31.10.2026
2.4.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 33-38	ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026
2.23	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Кожзавод-Водозабор-Баневур	Механизированная расчистка 12,54га	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 67-78, 86/7-86/22	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
2.24	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 — МЖК	ручная расчистка 2,4га	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 4-13	ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
2.25	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 35 кВ Ильинка-Новокачаловка	ручная расчистка 5,1га	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. №№ 72-73,84-87,89-96, 98-101,106-113,114-115, 123-133	ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.		**ПЦЭС**	**Линии электропередач 6-10 кВ**				
3.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Тимирязевка	ручная расчистка 0,5га, замена опор 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	пр оп 54-57	ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 43/9	замена опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.2.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 РП Кондратеновка	Замена траверс 1шт. , Замена изоляторов 12шт. , Замена РЛНД 1шт. , Замена опор 1шт. , установка траверс 1шт. , установка изоляторов 12шт. , установка РЛНД 1шт.	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 38/1	Замена траверс	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 38/1	Замена изоляторов	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. 38/1 Рл 195	Замена РЛНД		01.05.2026	31.05.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 52	Замена опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 38/61	установка траверс	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 38/61	установка изоляторов	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 38/61	установка РЛНД	КР	01.05.2026	31.05.2026
3.3.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 РП Кондратеновка	обрезка крон деревьев 100шт., замена опор 1шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 1-114	обрезка крон деревьев	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	104/8а	замена опор		01.11.2026	30.11.2026
3.4.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Баневур	Установка РЛНД 1шт., установка траверс 1шт., установка изоляторов 12шт., Замена укоса 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 37	Установка РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 37	установка траверс	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 37	установка изоляторов	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 43	Замена укоса	КР	01.06.2026	30.06.2026
3,5.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Кожзавод	Замена укоса 2шт., Замена траверс 1шт., Замена изоляторов 12шт.	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	Опоры № 53, 57	Замена укоса	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 122	Замена траверс	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 122	Замена изоляторов	КР	01.05.2026	31.05.2026
3,6.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС Кожзавод	замена опор 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 28	замена опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
3,7.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС Раковка	замена опор 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	Опора № 59	замена опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.8.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Новоникольск	Ремонт РЛНД 4шт. , Ремонт РЛНД 4шт. , обрезка крон деревьев 60шт. , обрезка крон деревьев 60шт. , Вывоз порубочных остатков 100м3	КР	01.07.2026	30.11.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Оп. № 3,20,21/1,21/10,	Ремонт РЛНД	КР	01.07.2026	31.07.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Оп. №,22,32,33,49.	Ремонт РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Пр.опор № 6-7,7-8,10-11,14-16,19-20	обрезка крон деревьев	КР	01.10.2026	31.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Пр.опор № 24-26,27-29,30-31,34-43,56-66.	обрезка крон деревьев	КР	01.11.2026	30.11.2026
	УРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.10.2026	30.11.2026
3.9.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Корсаковка	Замена РЛНД 2шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	УРЭС	ПЦЭС	РС-261 на оп.№162,РС-267 на оп. №346	Замена РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.10.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Корсаковка	ручная расчистка 0,55га, ручная расчистка 0,56га, Вырубка угрожающих деревьев 50шт.	КР	01.01.2026	31.03.2026
	УРЭС	ПЦЭС	пр.оп. 37-38,49-53,55-58,59-64,127-130,140-142,145-153	ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
	УРЭС	ПЦЭС	пр.оп. 37-38,49-53,55-58,59-64,127-130,140-142,145-153	ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
	УРЭС	ПЦЭС	пр.оп. 37-38,49-53,55-58,59-64,127-130,140-142,145-153	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.11.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Корсаковка	Механизированная расчистка 2,42га	КР	01.12.2026	31.12.2026
	УРЭС	ПЦЭС	пр.оп.№153-155,158-161,174-186,197-199,201-205,211-212,153/1-153/3,153/19-153/20, 153/21-153/71,153/107-153/110, 153/113-153/114,153/127-153/132, 152/135-153/143,153/151-153/153,153/154-153/155,153/160-153/163.	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.12.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Алексееникольск	ручная расчистка 0,3га	КР	01.11.2026	30.11.2026
	УРЭС	ПЦЭС	пр.оп. 142-145, 149-153	ручная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.13.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 РП Пуциловка	ручная расчистка 0,86га	КР	01.11.2026	30.11.2026
	УРЭС	ПЦЭС	пр.оп. 6-7,12-13,14-15,25-26,29-33	ручная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.14.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Родина	обрезка крон деревьев 35шт., Вывоз порубочных остатков 26м3	КР	01.10.2026	31.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	пр. оп. № 14-15,20/4-20/6,28-31	обрезка крон деревьев	КР	01.10.2026	30.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	пр. оп. № 14-15,20/4-20/6,28-31	Вывоз порубочных остатков	КР	01.10.2026	30.10.2026
3.15.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Родина	Замена опор 2шт., Переустановка опор 1шт., обрезка крон деревьев 55шт., Вывоз порубочных остатков 32м3	КР	01.05.2026	31.08.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Оп№18,21/2	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Оп№19	Переустановка опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	УРЭС	ПЦЭС	пр. оп. № 1-15.3-3/1,22-23	обрезка крон деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
	УРЭС	ПЦЭС	пр. оп. № 1-15.3-3/1,22-23	Вывоз порубочных остатков	КР	01.05.2026	31.05.2026
3.16.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Россия	Замена РЛНД 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Оп. №115/20	Замена РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.17.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Камень-Рыболов	Замена изоляторов 39шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	пр опор №№ 37-49	Замена изоляторов	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.18.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Мельгуновка	обрезка крон деревьев 60шт., вывоз порубочных остатков 30шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	пр опор №№ 104-106.110-114	обрезка крон деревьев	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	пр опор №№ 104-106.110-114	вывоз порубочных остатков	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.19.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Новоселище	Замена изоляторов 60шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Опора № 81-100	Замена изоляторов	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.20.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Новокачаловка	Вырубка угрожающих деревьев 180шт. , перетяжка провода 2,16км , ручная расчистка 0,69га	КР	01.04.2026	30.11.2026
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.опор №№ 90-91.121-122.146-148.167/2-167/8.178/6-178/15.303-305.312-315.	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № № 64-74.72-72/2	перетяжка провода	КР	01.11.2026	30.11.2026
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № 1-4, 121-122, 135-138, 146-148, 160-162, 163-168, 182-184, 167/6-167/8, 178/7-178/10, 178/18-178/19	ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.21.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Жариково	Вырубка угрожающих деревьев 106шт. , Вывоз порубочных остатков 73м3 , ручная расчистка 0,308га	КР	01.01.26	28.02.26
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № № 81-94,105-110,115-116,137-139,169-174,177-184	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.26	28.02.26
дв	ХанРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.02.26	28.02.26
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № № 76-78	ручная расчистка	КР	01.01.26	31.01.26
3.22.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Новокачаловка	Вырубка угрожающих деревьев 50шт., обрезка крон деревьев 20шт.	КР	01.10.26	31.12.26
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № № 23-24,29/12-29/13,38-39,70-74,72-72/1А,72-72/3	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.10.26	31.10.26
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № 42-44.46-47.54-56.60-61	обрезка крон деревьев	КР	01.10.26	31.10.26
3.23.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Новокачаловка	Вырубка угрожающих деревьев 30шт., Механизированная расчистка 3,04га	КР	01.03.26	31.03.26
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № № 221-224, 265-270, 394-395, 414 -417	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.03.26	31.03.26
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № № 417-467	Механизированная расчистка	КР	01.03.26	31.03.26
3.24.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Новокачаловка	Механизированная расчистка 3,8га	КР	01.05.26	31.05.26
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № № 5-14.18-25.32-37	Механизированная расчистка	КР	01.05.26	31.05.26
3.25.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 КОМИССАРОВО ПС ИЛЬИНКА	Механизированная расчистка 3,6га	КР	01.02.2026	28.02.2026
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № № 60-69.74-75.79-82.201-203.372-376	Механизированная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.26.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 отп ДВОРЯНКА ПС ИЛЬИНКА	Механизированная расчистка 2,6га	КР	01.12.2026	31.12.2026
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № № 775-782.800-810.869-885.948-954.974-984	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.27.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 отп БЕЛОБЕРЁЗОВАЯ ПС ИЛЬИНКА	Механизированная расчистка 2,8га	КР	01.12.2026	31.12.2026
дв	ХанРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № № 1113-1143.1151-1167.1196-1205.1236-1259.1270-1344.1355-1363	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.28.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Ярославка	ручная расчистка 4га	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	1-26,39/16-39/31,39/44-39/46,39/50-39/52,49-52,57-66,142-144,199-206,209-209/5,209-210	ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.29.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-13 ПС Ярославка	Вырубка угрожающих деревьев 0,5га , Установка РЛНД 50шт. , Установка РЛНД 1шт. , Установка опор 1шт. , Монтаж провода по трассе 0,15км , Замена РЛНД 1шт.	КР	01.02.2026	31.10.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	169-173	ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	196-197	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	72/29	Установка РЛНД	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	оп. 72/29а	Установка опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	пр оп 72/29-72/29а-72/30	Монтаж провода по трассе	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	Ртп 2723 оп. 210	Замена РЛНД		01.10.2026	31.10.2026
3.30.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС Хороль	замена опор 2шт., Замена РЛНД 1шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	91, 159	замена опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	Ртп 422/153/12/9/1а	Замена РЛНД	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.31.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Приозёрная	замена опор 1шт.	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	оп. № 86	замена опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
3.32.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Сиваковка	ручная расчистка 0,84га	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	20-21, 24-25, 28-32	ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.33.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Хороль	ручная расчистка 0,56га	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	3-4, 15-16, 17-18, 24-26	ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.34.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Хороль	ручная расчистка 2,66га	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	18/3-18/4, 18/11-18/12, 18/9/2-18/9/3, 3/1-3/2, 3/3-3/4, 3/6-3/7, 3/8-3/9, 3/11-3/13, 3/18-3/20, 2-3, 7-8, 16-17, 24-25, 25-25/1, 25/3/25/3, 25/6-25/8	ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.35.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Хороль	ручная расчистка 0,84га	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	161-162, 220/10/2-220/10/3, 252/3-252/4, 252/9-252/12	ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.36.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Новодевица	ручная расчистка 0,42га	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	15/7-15/8, 36/6-36/7, 42/2-42/3	ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.37.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Барано-Оренбургская	Замена опор 4шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Опоры № 203, 215, 88/3/16, 88/3/20.	Замена опор	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.38.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Приозерная	Переустановка опор 10шт., Перетяжка провода 2км, Замена вязок 27шт.	КР	01.03.2026	30.03.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	оп. № 179, 180, 181, 182, 184,185,186,187, 188,189	Переустановка опор	КР	01.03.2026	30.03.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	пр. оп. № 178-190	Перетяжка провода	КР	01.03.2026	30.03.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	оп. № 179,180,181,182,184,185,186,187,188 и 189	Замена вязок	КР	01.03.2026	30.03.2026
3.39.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ ф-10 ПС Липовцы	замена опор 6шт., Перетяжка провода 1,8км, Замена вязок 18шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	оп. №1/60/71, 1/60/72, 1/60/73, 1/60/87, 1/60/88 и 1/60/167	замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	пр. оп. № 1/60/70-1/60/74, 1/60/86-1/60/89 и 1/60/166-1/60/168	Перетяжка провода	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ОРЭС	ПЦЭС	оп. №1/60/71, 1/60/72, 1/60/73, 1/60/87, 1/60/88 и 1/60/167	Замена вязок	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.40.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Полевая	ручная расчистка 5га	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	оп. № 93-98, 131/59-131/61, 144/13-144/15, 157-160	ручная расчистка	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.41.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Покровка	обрезка крон деревьев 30шт., ручная расчистка 0,25га, Вывоз порубочных остатков 17м³	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №49-53	обрезка крон деревьев	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №79/5-79/7	ручная расчистка	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №№49-53, 79/5-79/7	Вывоз порубочных остатков	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.42.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Покровка	ручная расчистка 0,65га, Вывоз порубочных остатков 15м³	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №№47/24-47/29, 20/3-20/5	ручная расчистка	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №№47/24-47/29, 20/3-20/5	Вывоз порубочных остатков	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.43.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Покровка	ручная расчистка 0,15га	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №114-115	ручная расчистка	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.44.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Новогеоргиевка	Механизированная расчистка 7,101га	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №174-237	Механизированная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.45.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Покровка	ручная расчистка 1,053га	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №№ 109/1-109/8, 109/33-109/36	ручная расчистка	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.46.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Новогеоргиевка	ручная расчистка 1,863га	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №№219-235	ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.47.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Покровка	ручная расчистка 0,464га	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Прролет опор №№33-34, 77/57-77/58	ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.48.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Покровка	ручная расчистка 0,113га	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Прролет опор №№33-34, 77/57-77/58	ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.49.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Новогеоргиевка	ручная расчистка 0,75га	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Пролет опор №№45-46, 48-42	ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.50.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Ивановка	Механизированная расчистка 5,35га	КР	01.01.2026	31.01.2026
	МРЭС	ПЦЭС	пр. оп. № 81-83,84-86,87-89,99-103,115-116,129-136,139-140,144-151,156-155,159-161,174-190,94/7-94/15,94/28-94/33	Механизированная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.51.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Осиновка	Механизированная расчистка 3,78га	КР	01.02.2026	28.02.2026
	МРЭС	ПЦЭС	пр. оп. №7-32,46-48,54-55,75-78,83-86,110-112,121-126,149-153,160-163	Механизированная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.52.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ-1 0кВ Ф-6 ПС Осиновка	ручная расчистка 0,4га	КР	01.10.2026	30.10.2026
	МРЭС	ПЦЭС	пр.оп. № 12-16,14-14/1,17-18,39/7-39/9,49-50	ручная расчистка	КР	01.10.2026	30.10.2026
3.53.	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ ф-2 ПС Речная	Замена опор 2шт., Замена опор 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 18шт., Переустановка опор 1шт.	КР	01.05.2026	31.05.2026
	МРЭС	ПЦЭС	оп. № 17,18	Замена опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
	МРЭС	ПЦЭС	оп. № 19	Замена опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
	МРЭС	ПЦЭС	пр. оп 9-11, 14/2-14/3, 15-17, 25-27	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
	МРЭС	ПЦЭС	оп. № 13	Переустановка опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
3.54.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС М	Замена опор 1шт. , Замена траверс 1шт. , Ремонт РЛНД 3шт. , ручная расчистка 0,34Га , Вырубка угрожающих деревьев 150шт. , Вывоз порубочных остатков 5м3	КР	01.04.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №127	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №140/27	Замена траверс	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7337, РТП 7333, РТП 7336	Ремонт РЛНД	КР	01.04.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №148/43-148/44, 148/50 - 148/52	ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №107-110, 150-154, 244-247, 250-251, 252-253, 254-260, 200/8-200/9, 200/15-200/17, 221/2-221/9	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.55.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС М	Переустановка опор 14шт. , Замена колпачков 24шт. , Ремонт РЛНД 2шт. , Вырубка угрожающих деревьев 80шт. , Вывоз порубочных остатков 6м3	КР	01.04.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №6, 32, 33, 52, 61/10/2, 61/11, 61/12, 61/13, 61/18, 61/20, 80/7, 80/15, 80/14, 80/5	Переустановка опор	КР	01.06.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №76-88	Замена колпачков	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ТП 7138, РТП 7142	Ремонт РЛНД	КР	01.04.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №34-39, 43-44, 53-57, 62-65, 87-88, 97-99, 67/4-67/5, 80/4-80/5	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.06.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.06.2026	31.08.2026
3.56.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС М	Замена опор 1шт. , Переустановка опор 7шт. , Замена колпачков 18шт. , Ремонт РЛНД 2шт. , Вырубка угрожающих деревьев 100шт. , Вывоз порубочных остатков 10м3	КР	01.05.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №92/4	Замена опор	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №34, 35, 36, 37, 96, 101, 102	Переустановка опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №33-38	Замена колпачков	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7144, 7131	Ремонт РЛНД	КР	01.05.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №83-84, 87-88, 92-93, 101-102, 105-106, 107-108, 111-119,135-136,103/6/1-103/6/4, 103/10-103/12	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.05.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.05.2026	31.08.2026
3.57.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС М	Замена опор 1шт., Ремонт РЛНД 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.	КР	01.10.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №75	Замена опор	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7307	Ремонт РЛНД	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №46-47, 48-49, 50-51, 56-57, 57-58, 58-59, 61-62, 77-78	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.58.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Черниговка	Замена колпачков 18шт., Ремонт РЛНД 1шт.	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №29-35	Замена колпачков	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7199	Ремонт РЛНД	КР	01.05.2026	31.05.2026
3.59.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Черниговка	Замена изоляторов 8шт., Замена колпачков 18шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Вывоз порубочных остатков 10м3	КР	01.04.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №6, 12, 19, 49	Замена изоляторов	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №132-145	Замена колпачков	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №150-153, 200-205, 206-207, 209-220, 205-205/7	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.04.2026	30.09.2026
3.60.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Черниговка	Вырубка угрожающих деревьев 80шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №114-115, 115-115/3	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.61.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС Черниговка	Замена опор 4шт., Ремонт РЛНД 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.	КР	01.04.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №59, 60/1, 157, 160	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7076, РТП 7075	Ремонт РЛНД	КР	01.04.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №6-7, 8-10, 11-13, 15-16, 18-19, 20-21, 17-17/3, 44-47, 57-58, 60/125-60/130	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.09.2026
3.62.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Дмитриевка	Переустановка опор 12шт. , Замена колпачков 21шт. , Ремонт РЛНД 3шт. , Вырубка угрожающих деревьев 60шт. , Вывоз порубочных остатков 6м3	КР	01.05.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №13, 23, 26, 29, 31, 51, 68, 79, 80, 81, 87, 92	Переустановка опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №66-77	Замена колпачков	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7233, РТП 7231, РТП 7228	Ремонт РЛНД	КР	01.05.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №162/3-162/4, 162/5-162/6, 162/9-162/10, 162/10/2-162/10/3	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.63.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Дмитриевка	Демонтаж опор 4шт., Демонтаж провода (по трассе) 0,2км, Замена колпачков 30шт., Ремонт РЛНД 2шт.	КР	01.06.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №24/21/1, 24/21/2, 24/21/3, 24/21/4	Демонтаж опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №24/21-24/21/4	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №150-164	Замена колпачков	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7110, РС 762/24/2	Ремонт РЛНД	КР	01.06.2026	31.07.2026
3.64.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Дмитриевка	Ремонт РЛНД 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 80шт., Вывоз порубочных остатков 8м3	КР	01.08.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7176	Ремонт РЛНД	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. № 18-21, 33-37, 38-45	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.08.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.08.2026	30.09.2026
3.65.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Дмитриевка	Замена опор 1шт. , Переустановка опор 5шт. , Ремонт РЛНД 2шт. , обрезка крон деревьев 120шт. , Вывоз порубочных остатков 12шт.	КР	01.06.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №43	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №11, 26, 28, 50, 69	Переустановка опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7167, РТП 7169	Ремонт РЛНД	КР	01.06.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №1-2, 11-12, 13-14, 18-20, 26-28, 28-30, 33/1-33/2, 34-37, 52-55, 60-66	обрезка крон деревьев	КР	01.07.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.07.2026	31.08.2026
3.66.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Вадимовка	Замена опор 2шт. , Переустановка опор 1шт. , Ремонт РЛНД 1шт. , обрезка крон деревьев 60шт. , Вывоз порубочных остатков 6шт.	КР	01.04.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №39, 40	Замена опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №20	Переустановка опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7022	Ремонт РЛНД	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №27-27/1, 30-31, 37-40	обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.67.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Вадимовка	Ремонт РЛНД 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 80шт., Вывоз порубочных остатков 8шт.	КР	01.03.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7020, РТП 7002	Ремонт РЛНД	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №11-12, 16-17, 18-20, 17/1-17/2, 20-20/2, 57-59, 74-75, 95-97	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.03.2026	30.04.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.03.2026	30.04.2026
3.68.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Вадимовка	Ремонт РЛНД 1шт., Ремонт РЛНД 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 80шт.	КР	01.06.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7012	Ремонт РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РТП 7016	Ремонт РЛНД	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №27-29, 32-39, 50-51, 55-56, 68-72, 74-75	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.69.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Мучная	Замена опор 2шт., Переустановка опор 8шт., Замена колпачков 27шт., Вырубка угрожающих деревьев 80шт.	КР	01.01.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №32, 83	Замена опор	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №70, 72, 73, 74, 75, 76, 88, 89	Переустановка опор	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Оп. №2, 3, 4, 12, 14, 20, 25, 26, 43, 44, 45	Замена колпачков	КР	01.03.2026	30.03.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №19-20, 22-24, 38-39, 48-49, 56-58, 74-77, 81-82	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	28.02.2026
3.70.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Реттиховка	Замена РЛНД 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 300шт.	КР	01.10.2026	31.12.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	РС 749/1	Замена РЛНД	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	Прол. оп. №3-72	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.11.2026	31.12.2026
3.71.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-1 РП Кондратеновка	ручная расчистка 6,04га	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	Пр. № 21-22, 27-70, 77-79, 85-88	ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
3.74.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС Известковая	ручная расчистка 4,83га	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 40-73	ручная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.75.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС Раковка	ручная расчистка 5,89025га	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 23-59, 69-79, 83-108, 118-129	ручная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.77.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС Жариково	ручная расчистка 3,43га	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	пр оп №№ 81-94. №105-110.№115-116. №137-139.№169-174.№177-184.	ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.78.	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 10 кВ от ПС Черниговка	замена ВЛ на КЛ 0,1км, замена ВЛ на КЛ 0,125км, замена опор 1шт.	КР	01.07.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ф-2 пр.оп. 58-ТП 139-61	замена ВЛ на КЛ	КР	01.07.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ф-2 пр.оп. 74-76	замена ВЛ на КЛ	КР	01.07.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ф-13оп. 61	замена опор	КР	01.07.2026	31.08.2026
4.		**ПЦЭС**	**Линии электропередач 0,4 кВ**				
4.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Раковка Ф-2 ТП 1034	Демонтаж опор 2шт. , Демонтаж опор 3шт. , Установка опор 3шт. , Монтаж провода по трассе 0,33км , Демонтаж провода (по трассе) 0,632км	КР	01.08.26	31.08.26
	ЮРЭС	ПЦЭС	Опора № 1, 5	Демонтаж опор	КР	01.08.26	31.08.26
	ЮРЭС	ПЦЭС	Опора № 2, 3, 4	Демонтаж опор	КР	01.08.26	31.08.26
	ЮРЭС	ПЦЭС	оп. № 3/1, 4/1, 8/1	Установка опор	КР	01.08.26	31.08.26
	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 1-8, 2-2/1, 3-3/1, 8-8/1	Монтаж провода по трассе	КР	01.08.26	31.08.26
	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 1-8, 2-2/1, 3-3/1, 8-8/1	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.08.26	31.08.26
4.2.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Раковка Ф-3 ТП 1039	Демонтаж провода (по трассе) 2,43км, Монтаж провода по трассе 0,591км	КР	01.09.26	30.09.26
	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 1-17, 17-17/2	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.09.26	30.09.26
	ЮРЭС	ПЦЭС	пр. № 1-17, 17-17/2	Монтаж провода по трассе	КР	01.09.26	30.09.26
4.3.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Кайгановка	обрезка крон деревьев 100шт.	КР	01.02.26	28.02.26
	ЮРЭС	ПЦЭС	ТП 1114 ф-3 пр. № 9-22, 9-9/4	обрезка крон деревьев	КР	01.02.26	28.02.26
4.4.	ЮРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Каменушка	обрезка крон деревьев 100шт.	КР	01.02.26	28.02.26
	ЮРЭС	ПЦЭС	ТП 1111 ф-2 пр. № 11-15, 11-11/4, 11-11/1/3, 11-11/3а; Ф-3 пр. № 9-16, 9-9/3, 9-9/1/2	обрезка крон деревьев	КР	01.02.26	28.02.26
4.5.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Линевичи	замена опор 3шт. , замена опор 3шт. , Вырубка угрожающих деревьев 40шт. , Вырубка угрожающих деревьев 50шт. , Вырубка угрожающих деревьев 50шт. , Вырубка угрожающих деревьев 40шт. , Вырубка угрожающих деревьев 50шт.	КР	01.01.26	30.06.26
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20205 Ф-1 № 1,2,3.	замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20205 Ф-2 № 17/1,24/1, 24/2	замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20203 Ф-1 пр.оп. 13-20,26-28	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20203 Ф-1 пр оп 29-32,31-31/2,31/4-31/6.	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20203 Ф-2 пр оп 29-36	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.03.2026	31.03.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20203 Ф-2 пр оп 38-39,41-42,14/-14/2.	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20205 Ф-2 пр оп 17-31,26-26/3	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
	УРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.02.2026	31.05.2026
4.6.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Корсаковка	Замена опор 7шт. , Демонтаж опор 1шт. , Установка укоса 1шт. , Установка опор 1шт. , Замена опор 2шт. , замена провода 0,43км , замена провода 0,2км , Замена ответвлений к зданиям 36шт.	КР	01.09.2026	31.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20031 Ф-1 Оп. № 1,2,3/1,3/2,3/3,3/4,3/5	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20031 Ф-1 Оп. 3/6	Демонтаж опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20031 Ф-1 Оп. 3	Установка укоса	КР	01.09.2026	30.09.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20031 Ф-1 Пр.оп. № 8-9	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20031 Ф-2 оп. № 4,5	Замена опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20031 Ф-1 пр.оп. № 1-11,8-8/1,3-3/6	замена провода	КР	01.09.2026	30.09.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20031 Ф-2 пр.оп.№1-6	замена провода	КР	01.10.2026	31.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20031 Ф-1 ,Ф2	Замена ответвлений к зданиям	КР	01.10.2026	31.10.2026
4.7.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Пуциловка	обрезка крон деревьев 20шт., Вывоз порубочных остатков 20м3	КР	01.05.2026	31.05.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20221 Ф-1 пр.оп. № 5-7,9-13, Ф-2 пр.оп. №3-4,5-7,9-10,15-17,3-3/6,4/1-4/2.	обрезка крон деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20221 Ф-1 ,Ф-2	Вывоз порубочных остатков	КР	01.05.2026	31.05.2026
4.8.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Павловка	Замена опор 5шт., Замена опор 1шт., Замена ответвлений к зданиям 7шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП № 20090 Ф-1 Опора № 2/3,2/4,2/5,2/6,15	Замена опор		01.09.2026	30.09.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП № 20090 Ф-1 Опора № 2/7	Замена опор		01.09.2026	30.09.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП № 20090 Ф-1 Опора № №2/3,2/4,2/6,2/7,15	Замена ответвлений к зданиям		01.09.2026	30.09.2026
4.9.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Абрамовка	обрезка крон деревьев 40шт., Вывоз порубочных остатков 29м3	КР	01.12.2026	31.12.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20866 Ф-1 пр.оп. № 3-25,16/1-16/9,16/1-16/1/6.Ф-2 пр.оп. №2-18,8-8/9	обрезка крон деревьев		01.12.2026	31.12.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20866 Ф-1 ,Ф-2	Вывоз порубочных остатков		01.12.2026	31.12.2026
4.10.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Некруглово	обрезка крон деревьев 36шт., Вывоз порубочных остатков 25м3	КР	01.02.2026	28.02.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20080 Ф-2 пр.оп 7-18,6-6/10	обрезка крон деревьев		01.02.2026	28.02.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20080 Ф-2	Вывоз порубочных остатков		01.02.2026	28.02.2026
4.11.	УРЭС	ПЦЭС	ВЛ-0,4 кВ с.Григорьевка	обрезка крон деревьев 50шт., Вывоз порубочных остатков 32м3, обрезка крон деревьев 46шт., Вывоз порубочных остатков 30м3	КР	01.01.2026	31.01.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20067 Ф-1 пр.оп. №1-21,1-1/1/12,1/2-1/17,1/2-1/2/2 Ф-2 пр.оп. №1-16	обрезка крон деревьев		12.01.2026	31.01.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20067 Ф-1,Ф-2	Вывоз порубочных остатков		12.01.2026	31.01.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20069 Ф-1 пр.оп. №1-22, Ф-3 пр.оп. №1-18	обрезка крон деревьев		12.01.2026	31.01.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТП 20069 Ф-1 пр.оп. №1-22,Ф-3 пр.оп№1-18	Вывоз порубочных остатков		12.01.2026	31.01.2026
4.12.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4кВ с. Комиссарово	обрезка крон деревьев 50шт., вывоз порубочных остатков 20м3	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ТП № 3213 Ф-2 пр.оп. № 3/7-3/15,Ф-3 пр.оп. № 9-19	обрезка крон деревьев	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС		вывоз порубочных остатков	КР	01.08.2026	31.08.2026
4.13.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4кВ с. Ильинка	замена опор 12шт. , Установка опор 1шт. , Демонтаж провода (по трассе) 1,788км , Монтаж провода по трассе 0,485км , Замена ответвлений к зданиям 11шт.	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ТП 3127 Ф-2 оп. № 2/1-2/6. 2/7/1-2/7/6	замена опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ТП 3127 Ф-2 пр.оп. №2/2-2/3	Установка опор	КР	01.05.2026	31.05.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ХанРЭС	ПЦЭС	ТП 3127 Ф-2 пр.оп. № 2-2/7/6	Демонтаж провода (по трассе)	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ТП 3127 Ф-2 пр.оп. № 2-2/7/6	Монтаж провода по трассе	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ТП 3127 Ф-2 «Быт» от оп. № 2/1-2/6.2/7/2-2/7/6	Замена ответвлений к зданиям	КР	01.05.2026	31.05.2026
4.14.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 с.Поповка	Замена опор 6шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	ТП 2568 ф-3 оп. 1,2,4,5,6,7	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
4.15.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Богуславка ТП 5327	обрезка крон деревьев 56шт., вывоз порубочных остатков 22м³	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Ф-1 пр. оп. №№ 1-2, 1/1-1/2, 1/3-1/3/5, 1/3-1/4. Ф-2 пр. оп. №№ 2/2-2/5, 3-5, 5-5/1, 5/5-5/6, 6-7, 8-9, 9-9/1.	обрезка крон деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Ф-1 пр. оп. №№ 1-2, 1/1-1/2, 1/3-1/3/5, 1/3-1/4. Ф-2 пр. оп. №№ 2/2-2/5, 3-5, 5-5/1, 5/5-5/6, 6-7, 8-9, 9-9/1.	вывоз порубочных остатков	КР	01.01.2026	31.01.2026
4.16.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Богуславка ТП 5329	обрезка крон деревьев 25шт., вывоз порубочных остатков 9м³	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Ф-1 оп. № 1-8.	обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Ф-1 оп. № 1-8.	вывоз порубочных остатков	КР	01.04.2026	30.04.2026
4.17.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Богуславка ТП 5328	обрезка крон деревьев 50шт., вывоз порубочных остатков 19м³	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Ф-3 оп. № 3-7, 12-16.	обрезка крон деревьев	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	Ф-3 оп. № 3-7, 12-16.	вывоз порубочных остатков	КР	01.03.2026	31.03.2026
4.18.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Сергеевка	обрезка крон деревьев 79шт., вывоз порубочных остатков 30м³	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТП №5430 Ф-1 пр. оп. №№ 8-9. Ф-2 пр. оп.№№ 3-4; 8-9; 10-12; 12/1-12/2; 13-14; 14/1-14/2; 18-20. Ф-3 пр. оп. № № 9-17; 13/1-13/2; 16/3-16/4. Ф-4 пр. оп. №№ 4-5.	обрезка крон деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТП №5430 Ф-1 пр. оп. №№ 8-9. Ф-2 пр. оп.№№ 3-4; 8-9; 10-12; 12/1-12/2; 13-14; 14/1-14/2; 18-20. Ф-3 пр. оп. № № 9-17; 13/1-13/2; 16/3-16/4. Ф-4 пр. оп. №№ 4-5.	вывоз порубочных остатков	КР	01.05.2026	31.05.2026
4.19.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0.4 кВ с. Галенки ТП 5610	Замена ответвлений к зданиям 7шт., Замена ответвлений к зданиям 2шт., Перетяжка провода 0,38км	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТПН №5610 Ф-1 оп. №4,5,6,7,9,10.	Замена ответвлений к зданиям		01.10.2026	31.10.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТПН №5610 Ф-1 оп. №4,8	Замена ответвлений к зданиям		01.10.2026	31.10.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТПН №5610 Ф-1 пр. оп. №1-10	Перетяжка провода		01.10.2026	31.10.2026
4.20.	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ п.Липовцы ТП 5654 с-з им. Тельмана	Перетяжка провода 1км , Замена опор 1шт. , Замена опор 10шт. , Замена опор 3шт. , Замена ответвлений к зданиям 17шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5654 Ф-2 оп 4,5,6,7,9,10,11,15	Перетяжка провода	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5654 Ф-1 оп.13	Замена опор		01.11.2026	30.11.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5654 Ф-2 оп 4,5,6,7,9,10,11,13,20,12/1	Замена опор		01.11.2026	30.11.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	ТП 5654 Ф-2 оп 8,12,12/9	Замена опор		01.11.2026	30.11.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТП 5654 Ф-1 оп.9,11,13,2/1,2/2,2/3,Ф-2 оп 3,5,7,13,12/9,12/10	Замена ответвлений к зданиям		01.11.2026	30.11.2026
4.21	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0.4 кВ с.Галенки ТП 5596	Вырубка угрожающих деревьев 10шт., обрезка крон деревьев 30шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	ТП №5596 Ф-1 оп.1-9	Вырубка угрожающих деревьев		01.12.2026	31.12.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	ТП №5596 Ф-1 оп.1-9	обрезка крон деревьев		01.12.2026	31.12.2026
4.22	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0.4 кВ п.Липовцы Ф-1 КТП-СЦБ 4	Вырубка угрожающих деревьев 15шт., обрезка крон деревьев 40шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-СЦБ 4 Ф-1 пр. оп. 12-22, 12-12/6	Вырубка угрожающих деревьев		01.12.2026	31.12.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТП-СЦБ 4 Ф-1 пр. оп. 12-22, 12-12/6	обрезка крон деревьев		01.12.2026	31.12.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
4.23	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Запроточное	замена опор 2шт., обрезка крон деревьев 8шт., Вывоз порубочных остатков 10м³	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТП №5290 Ф-3 оп. № №5, 14	замена опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТП №5290 Ф-3 пр. оп. №12-14.	обрезка крон деревьев	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ОРЭС	ПЦЭС	КТП №5290 Ф-3 пр. оп. №12-14.	Вывоз порубочных остатков	КР	01.10.2026	31.10.2026
4.24	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с. Тарасовка	Замена опор 4шт. , замена опор 16шт. , Замена ответвлений к зданиям 8шт. , Замена ответвлений к зданиям 2шт. , обрезка крон деревьев 25шт. , Вывоз порубочных остатков 6м³	КР	01.06.2026	31.07.2026
	МРЭС	ПЦЭС	ТП 7059 Ф-1 оп. №.14,16,3/9,3/13	Замена опор	КР	01.07.2026	31.07.26
	МРЭС	ПЦЭС	ТП 7059 Ф-1 оп. №.5-13, 15, 3/1,3/2,3/3,3/10,3/11,3/12	замена опор	КР	01.07.2026	31.07.26
	МРЭС	ПЦЭС	ТП 7059 Ф-1 от оп. № 6,8,9,11,15,3/1,3/3	Замена ответвлений к зданиям	КР	01.07.2026	31.07.26
	МРЭС	ПЦЭС	ТП 7059 Ф-1 от оп. № 13,3/1	Замена ответвлений к зданиям	КР	01.07.2026	31.07.26
	МРЭС	ПЦЭС	ТП 7059 Ф-1 пр.оп. 1-16	обрезка крон деревьев	КР	01.06.2026	30.06.2026
	МРЭС	ПЦЭС	ТП 7059 Ф-1	Вывоз порубочных остатков	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.25	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0.4 кВ с. Кремово ТП 6815	обрезка крон деревьев 20шт., обрезка крон деревьев 15шт., Вывоз порубочных остатков 6м³	КР	01.04.2026	30.04.2026
	МРЭС	ПЦЭС	КТП №6815 Ф-1 в пр. оп 1-23	обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
	МРЭС	ПЦЭС	КТП №6815 Ф-2 в пр. оп 1-14	обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
	МРЭС	ПЦЭС	КТП №6815 Ф-1,2	Вывоз порубочных остатков	КР	01.04.2026	30.04.2026
4.26	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0.4 кВ с. Осиновка	обрезка крон деревьев 10шт., обрезка крон деревьев 30шт., обрезка крон деревьев 20шт., Вывоз порубочных остатков 12м³	КР	01.02.2026	28.02.2026
	МРЭС	ПЦЭС	КТП №6772 Ф-1 пр. оп 1-19,2-2/6, 2/3-2/3/4	обрезка крон деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
	МРЭС	ПЦЭС	КТП №6772 Ф-2 пр. оп 1-25,3-3/17	обрезка крон деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
	МРЭС	ПЦЭС	КТП №6772 Ф-3 пр. оп 3-22, 9-9/9	обрезка крон деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
	МРЭС	ПЦЭС	КТП №6772 Ф-1,2,3	Вывоз порубочных остатков		01.02.2026	28.02.2026
4.27	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0.4 кВ с. Кремово ТП 6816	обрезка крон деревьев 20шт., Вывоз порубочных остатков 6м³	КР	01.04.2026	30.04.2026
	МРЭС	ПЦЭС	Ф-1 в пр. оп № 1-16, 3-3/6	обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
	МРЭС	ПЦЭС	КТП-6816 Ф-1	Вывоз порубочных остатков	КР	01.04.2026	30.04.2026
4.28	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0.4 кВ с. Даниловка ТП 7290	обрезка крон деревьев 20шт., Вывоз порубочных остатков 6м³	КР	01.09.2026	30.09.2026
	МРЭС	ПЦЭС	КТП-7290 Ф-1 в пр. оп № 1-16	обрезка крон деревьев	КР	01.09.2026	30.09.2026
	МРЭС	ПЦЭС	КТП-7290 Ф-1	Вывоз порубочных остатков	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.29	МРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0.4 кВ с. Даниловка ТП 7232	обрезка крон деревьев 30шт., Вывоз порубочных остатков 8м³	КР	01.08.2026	30.08.2026
	МРЭС	ПЦЭС	Ф-1 в пр. оп № 1-26,7-7/12	обрезка крон деревьев	КР	01.08.2026	30.08.2026
	МРЭС	ПЦЭС	КТП-7232 Ф-1	Вывоз порубочных остатков	КР	01.08.2026	30.08.2026
4.30	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Вадимовка	Замена опор 1шт. , Замена опор 2шт. , Выправка опор 7шт. , Перетяжка провода 0,38км , Замена колпачков 72шт. , обрезка крон деревьев 180шт. , Вывоз порубочных остатков 18м³	КР	01.03.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП 7022 Ф-1 оп. №4/8	Замена опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП 7005 Ф-2 оп. № 12/6. КТПН 7014 Ф-1 №3/1	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7005 Ф-1 оп. №1, 4, 13, 14, 16; Ф-2 №12/3, 12/4	Выправка опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7005 Ф-1 прол. оп. № 1-2, 5-6, 13-13/1	Перетяжка провода	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7014 Ф-1 оп. №1-18	Замена колпачков	КР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЧРЭС	ПЦЭС	ТП 7014 Ф-1 пр.оп. 1-18, 2/5-2/13, 2/5/1А-2/5/3А. ТП 7024 Ф-1 пр.оп. 4-11, 6/1-6/10; Ф-2 пр.оп. 2-12, 6-6/2. ТП 7020 Ф-1 пр.оп. 5-8, 4/3-4/7, 4-4/1А, 4-4/1/1; Ф-2 пр.оп. 6-8, 12-13, 11-11/1. ТП 7022 Ф-1 пр.оп. 1-11, 4-4/4/8, 4/7-4/8	обрезка крон деревьев	КР	01.03.2026	30.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.03.2026	30.10.2026
4.31	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Грибное	обрезка крон деревьев 140шт., Вывоз порубочных остатков 14м³	КР	01.01.2026	28.02.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ТП 7076 Ф-1 пр.оп. 1-4, 6-8, 9-11, 20-21, 23-24, 9-9/1, 4/8-4/10, 4/3-4/3/4; Ф-2 пр.оп. 1-3, 6-8, 1/1-1/3	обрезка крон деревьев	КР	01.01.2026	28.02.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.01.2026	28.02.2026
4.32	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Искра	обрезка крон деревьев 100шт., Вывоз порубочных остатков 10м³	КР	01.04.2026	31.12.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ТП 7110 Ф-1 пр.оп. 1-13, 1-1/8, 1-1/4А, 2-2/2/4; Ф-2 пр.оп. 1-13, 4-4/9	обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	31.12.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.04.2026	31.12.2026
4.33	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Халкидон	обрезка крон деревьев 160шт., Вывоз порубочных остатков 16м³	КР	01.01.2026	31.12.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ТП 7265 Ф-1 пр.оп. 2-3, 6-7, 9-10, 13-16, 3/1-3/4; Ф-3 пр.оп. 1-21, 2-2/13. ТП 7266 Ф-1 пр.оп. 4-5, 7-10, 11-12, 14-15, 6-6/2; Ф-2 пр.оп. 7-29. ТП 7264 Ф-2 пр.оп. 4-5, 6-8, 9-11, 3-3/11, 7/3-7/6; Ф-3 пр.оп. 3-7, 13-15, 8/2-8/8, 9-9/8	обрезка крон деревьев	КР	01.01.2026	31.12.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.01.2026	31.12.2026
4.34	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Алтыновка	обрезка крон деревьев 80шт., Вывоз порубочных остатков 8м³	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ТП 7046 Ф-2 пр.оп. 1-4, 5-22, 5-5/27	обрезка крон деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.01.2026	31.01.2026
4.35	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Орехово	Замена опор 1шт., обрезка крон деревьев 200шт., Вывоз порубочных остатков 20м³	КР	01.03.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ТП 7307 Ф-2 оп. №3/10	Замена опор	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП 7305 Ф-1 прол. оп. №4-5, 2/1-2/2, 2/2-2/5,2/6-2/8; Ф-2 прол. оп. №3-4, 5-8, 14-16, 20-22, 4/1-4/2, 4/6-4/9, 4/10-4/12, 4/1/1-4/1/5, 17/1-17/2, 4/9/1-4/9/2; Ф-3 прол. оп. № 2-4, 5-9, 12-14, 4-4/3, 4/4-4/12	обрезка крон деревьев	КР	01.03.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.03.2026	31.10.2026
4.36	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Синий гай	Замена опор 2шт., обрезка крон деревьев 200шт., Вывоз порубочных остатков 20м³	КР	01.02.2026	31.12.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7090 Ф-2 №1, 2	Замена опор	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП 7094 Ф-1 прол. оп. № 1-17, 4-4/8; Ф-3 прол. оп. № 1-23, 7-7/4, 15-15/8. КТП 7095 Ф-1 прол. оп. №4-7, 1/1-1/9, 1/6/1-16/4; Ф-2 прол. оп. № 7-7/5. КТП 7092 Ф-1 прол. оп. №1-3, 1-1/1, 1А-4А, 2А-2А/2	обрезка крон деревьев	КР	01.02.2026	31.10.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.02.2026	31.10.2026
4.37	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Меркушевка	Замена опор 2шт., Замена колпачков 88шт., обрезка крон деревьев 160шт., Вывоз порубочных остатков 16м³	КР	01.05.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП 7233 Ф-1 оп. №4, 6	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП 7233 Ф-1 оп. № 1-24	Замена колпачков	КР	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7228 Ф-1 прол.оп. № 1-5; Ф-3 прол. оп. № 2-13; Ф-4 прол. оп. № 4-6. КТП 7232 Ф-1 прол. оп. № 1-17, 3-3/11, 12-12/5; Ф-2 прол. оп. № 1-15, 2-2/14; Ф-3 прол. оп. № 1-17, 10-10/15	обрезка крон деревьев	КР	01.05.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.05.2026	30.11.2026
4.38	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Монастырище	замена опор 1шт. , Установка опор 1шт. , Установка укоса 1шт. , обрезка крон деревьев 250шт. , Вывоз порубочных остатков 25м³	КР	01.03.2026	30.12.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7131 Ф-3 оп. №3	замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7138 Сельпо Ф-1 оп. №8	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТП 7130 Ф-3 оп. №9	Установка укоса	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ТП 7140 Ф-1 пр.оп. 16-22, 16/8-16/10; Ф-3 пр.оп. 4-5, 7-8,11-13. ТП 7139 Ф-2 пр.оп. 3-5, 15-26, 7/1-7/20, 15/1-15/10. КТПН 7138 Ф-2 прол. оп. № 14-17, 20-22; Ф-3 прол. оп. № 5-9. КТП 7135 Ф-1 прол. оп. № 1-6, 18-19, 9/1-9/2, 9/5-9/7; Ф-2 прол. оп. № 1-2, 5-6, 12-15, 6/5-6/9. КТП 7137 Ф-1 прол. оп. № 1-2, 4-6, 11-13, 3/1-3/2, 3/7-3/8, 4/8-4/11; Ф-2 прол. оп. №1-2, 5-6, 9-11, 2/2-2/3, 2/6-2/7, 2/8-2/9, 3/2-3/5, 3/10-3/11, 3/13-3/14, 7/2-7/4, 7/7-7/8. КТПН 7128 Ф-1 прол. оп. №3-4, 4-8; Ф-2 прол.оп. №1-17, 1-1/14, 1/4-1/4/12,6-6/10	обрезка крон деревьев	КР	01.03.2026	30.12.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.03.2026	30.12.2026
4.39	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Дмитриевка	Замена опор 1шт. , Замена опор 1шт. , Замена опор 1шт. , Замена опор 2шт. , обрезка крон деревьев 250шт. , Вывоз порубочных остатков 25м³	КР	01.02.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7168 Ф-4 оп. № 7/1	Замена опор	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	3ТП 7178 Ф-2 оп. №8	Замена опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7180 Ф-2 оп. №5/9А	Замена опор	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7169 Школа оп. №6, 7	Замена опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ТП 7180 Ф-1 пр.оп. 7-9, 11-14, 6/1-6/3, 14-14/4; Ф-2 пр.оп. 8-10, 11-12, 5/1-5/4, 5/1А-5/8А, 5/10А-5/15А; Ф-3 пр.оп. 4-6, 8-9, 13-14, 6-10, 5-5/3; Ф-4 пр.оп. 2-3, 4-10, 11-14. ТП 7174 Ф-2 пр.оп. 4-5, 7-9, 14-15. КТП 7165 Ф-1 прол. оп. №1-2, 4-5, 8-10, 14-16, 20-22, 4-4/1, 13-13/5, 14-14/3, 14/5-14/6, 7/10-7/12, 7/13-7/24, 7/13/1-7/13/5; Ф-3 прол. оп. №2-4, 7-9, 14-23, 13-13/3, 14-14/4. КТП 7171 Ф-2 прол. оп. №8-9, 2/1-2/7, 2/10-2/12	обрезка крон деревьев	КР	01.02.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.02.2026	30.11.2026
4.40	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Черниговка	Выправка опор 3шт., Вырубка угрожающих деревьев 80шт., Вывоз порубочных остатков 8м³	КР	01.01.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	КТПН 7194 Ф-1 оп. №2/5-2/8	Выправка опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	ТП 7205 Ф-1 пр.оп. 1-3, 11-12; Ф-2 пр.оп. 1-2, 3-8; ТП 7199 Ф-1 пр.оп. 1-4	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		Вывоз порубочных остатков	КР	01.01.2026	31.01.2026
4.41	ОРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Покровка	замена опор 8шт. , установка опор 2шт. , замена провода 0,34км , замена ответвлений к зданиям 16шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ОРЭС	ПЦЭС	ТП 11 Ф-3 оп. 10-17	замена опор	КР		
	ОРЭС	ПЦЭС	ТП 11 Ф-3 пр.оп. 10-17	установка опор	КР		
	ОРЭС	ПЦЭС	ТП 11 Ф-3 оп. 9-17	замена провода	КР		
	ОРЭС	ПЦЭС	ТП 11 Ф-3 оп. 9-17	замена ответвлений к зданиям	КР		
4.42	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ Черниговского РЭС	замена опор 11шт., замена провода 0,38км	КР	01.07.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	с.Черниговка ТП 104 ф-4 оп. 1, 1/1, ½, 1/3, ¼; ТП 110 ф-3 оп. 4/1, 4/2; ТП 110 ф-3 оп. 5,6,7; с.Реттиховка ТП 201 ф-2 оп. 5	замена опор	КР	01.07.2026	31.08.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС	с.Черниговка ТП 104 ф-4 пр.оп. 1-1/4; ТП 155 ф-1 пр.оп. 6-6/1б; ТП 110 ф-3 пр.оп. 5-7; п.Сибирцево ТП 18 ф-1 пр.оп. 10-11; с.Реттиховка ТП 201 ф-2 пр оп 5-Д/сад	замена провода	КР	01.07.2026	31.08.2026
4.48.	ХанРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ с.Нестеровка	замена провода 0,048км	КР	01.07.2026	31.08.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ТП 3541 ф-4 пр.оп. 4-4/2а	замена провода	КР	01.07.2026	31.08.2026
4.49.	ХорРЭС	ПЦЭС	ВЛ 0,4 кВ п.Ярославский	замена провода 0,66км	КР	01.07.2026	31.08.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС	ТП 6733 ф-1,2 пр.оп. ТП-5; Ф-3,4 пр.оп. ТП-8	замена провода	КР	01.07.2026	31.08.2026
5.		**ПЦЭС**	**Оборудование ПС 110 кВ**				
5.1	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "УССУРИЙСК-1"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт.	ТР,КР	01.09.2026	30.09.2026
5.1.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДТН 31500/110/35/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.1.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДТН 40000/110/35/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.1.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТХН-320 (ТМ-320)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.1.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН1-100 (ТМ-100)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.1.5	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН 2-100 (ТМ-100)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.1.6	ЮРЭС	ПЦЭС	В 110 К3	Ремонт выключателей 110 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
5.1.7	ЮРЭС	ПЦЭС	ШСВ 110	Ремонт выключателей 110 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
5.2	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "ПРОМЫШЛЕННАЯ"	Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт.	ТР,КР	01.06.2026	30.06.2026
5.2.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДН 16000/110/10)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.2.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДН 10000/110/10)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.2.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-160)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.2.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-160)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "КОЖЗАВОД"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	ТР,КР	01.08.2026	31.08.2026
5.3.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДТН 40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.3.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДНГ 31500/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.3.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-160)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.3.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-160)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.3.5	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-5 (ТМ-400/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.3.6	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-4 (ТМ-100/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "МЕЖДУРЕЧЬЕ"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Замена ОПН, разрядников 110 кВ 2шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 12шт.	ТР	01.10.2026	31.10.2026
5.4.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМН 10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
5.4.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН 6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
5.4.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.10.2026	31.10.2026
5.4.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.10.2026	31.10.2026
5.4.5	ЮРЭС	ПЦЭС	РВ-110 ЗОН Т-1, РВ-110 ЗОН Т-2	Замена ОПН, разрядников 110 кВ		01.10.2026	31.10.2026
5.4.6	ЮРЭС	ПЦЭС	РВ-6 ТН 1С №1; РВ-6 ТН 2С №1; РВ-6 ТН 1С №2; РВ-6 ТН 2С №2.	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ		01.10.2026	31.10.2026
5.5	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "УКФ"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт освещения, отопления 120шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт.	ТР,КР	01.05.2026	31.05.2026
5.5.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТРДН 25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.5.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТРДН 25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.5.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-40)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	30.05.2026
5.5.4	ЮРЭС	ПЦЭС	Здание ОПУ, ЗРУ 6	Ремонт освещения, отопления	ТР	01.12.2026	31.12.2026
5.5.5	ЮРЭС	ПЦЭС	СВ 110	Ремонт выключателей 110 кВ	КР	01.05.2026	30.05.2026
5.6	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "3"	Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов СН2шт.	ТР,КР	01.04.2026	30.04.2026
5.6.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДН 10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.6.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДН105000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.6.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1,2 (ТМ-40)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.7	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "ЛРЗ"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт.	ТР,КР	01.05.2026	31.05.2026
5.7.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.7.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.7.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.7.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	31.05.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.8	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "ГРАНИТ"	Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт.	ТР,КР	01.07.2026	31.07.2026
5.8.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
5.8.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
5.8.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2026	31.07.2026
5.8.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2026	31.07.2026
5.9	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 "СТУДГОРОДОК"	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт.	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.9.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДНС 10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.9.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.9.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.9.5	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-100)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.10	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Агрокомплекс	Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВ1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт.	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.10.1	УРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДТН 40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.10.2	УРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДТН 40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.10.3	УРЭС	ПЦЭС	ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.11	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ ЖБИ-130	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. ремонт помещения АКБ 1шт.	ТР; КР	01.05.2026	30.06.2026
5.11.1	УРЭС	ПЦЭС	Т-1(ТМН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.11.2	УРЭС	ПЦЭС	В 110 Т-1 ВМТ-110	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.11.3	УРЭС	ПЦЭС	ЛР 110 Агрокомплекс	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
5.11.4	УРЭС	ПЦЭС	Рпер 110 Агрокомплекс	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
5.11.5	УРЭС	ПЦЭС	ТН 110 1С	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.11.6	УРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
5.11.7	УРЭС	ПЦЭС	В 6 Т-2	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.05.2026	30.05.2026
5.11.8	УРЭС	ПЦЭС	Здания и сооружения (АКБ)	ремонт помещения АКБ	КР	01.05.2026	30.06.2026
5.12	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Михайловка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт.	ТР; КР	01.04.2026	31.05.2026
5.12.1	УРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМТГ 7500/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.12.2	УРЭС	ПЦЭС	ЛР 110 Уссурийск-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.12.3	УРЭС	ПЦЭС	В 110 Т-1 ВМТ-110	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.12.4	УРЭС	ПЦЭС	ТН 110 Т-1	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.12.5	УРЭС	ПЦЭС	ТТ 110 Т-1	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.12.6	УРЭС	ПЦЭС	В 35 Т-1	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.04.2026	30.04.2026
5.12.7	УРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДНС 10000/35)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.12.8	УРЭС	ПЦЭС	В 35 Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.04.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.13	УРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Новоникольск	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.	ТР; КР	01.07.2026	30.08.2026
5.13.1	УРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДТН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.13.2	УРЭС	ПЦЭС	ШР 35 Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
5.13.3	УРЭС	ПЦЭС	ТР 35 Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
5.13.4	УРЭС	ПЦЭС	ЛР 110 Уссурийск-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
5.13.5	УРЭС	ПЦЭС	ТН 110 Т-2	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
5.13.6	УРЭС	ПЦЭС	ТТ 110 Т-2	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
5.13.7	УРЭС	ПЦЭС	ШР 35 Борисовка (РЛНД2-35/600)	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
5.13.8	УРЭС	ПЦЭС	СР 35 1С (РНД31-35/600)	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
5.14	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 110кВ Камень-Рыболов	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт.	ТР; КР	01.05.2026	30.09.2026
5.14.1	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДТН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.14.2	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДТН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.14.3	ХанРЭС	ПЦЭС	В-35 Астраханка(С-35)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.14.4	ХанРЭС	ПЦЭС	В-35 Новоселище-РП3-Жариково (ВМД-35)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.14.5	ХанРЭС	ПЦЭС	В-35 Ильинка (ВМ-35)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.14.6	ХанРЭС	ПЦЭС	ЛР-35 Астраханка .(РЛНД-2-35\630)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.14.7	ХанРЭС	ПЦЭС	ШР-35 Астраханка.ТР-35 Т-1.ТР-35 Т-2.СР-35 1С.СР-35 2С.ШР-35 ТН-1.ШР-35 ТН-2.(РЛНД-1-35\630)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.15.	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Петровичи	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Замена ОПН, разрядников 110 кВ 2шт. , Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. , Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.	ТР; КР	01.05.2026	31.05.2026
5.15.1	ХорРЭС	ПЦЭС	ТДТН-10000/110 Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.15.2	ХорРЭС	ПЦЭС	В 110 Вадимовка (МКП-110)	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.15.3	ХорРЭС	ПЦЭС	С-35 В 35 Сиваковка	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.15.4	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-2-110/600 ШР 110 Т-2; РНДЗ-1-110/1000 СР 110 1С	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.15.5	ХорРЭС	ПЦЭС	ОД-110 ОД 110 Т-1; ОД 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.15.6	ХорРЭС	ПЦЭС	РВ 3ОН 110 Т-1; РВ 3ОН 110 Т-2	Замена ОПН, разрядников 110 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
5.15.7	ХорРЭС	ПЦЭС	РВ 10 Т-1; РВ 10 Т-2	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
5.15.8	ХорРЭС	ПЦЭС	РВ 10 ТН 10 1С; РВ 10 ТН 10 2С	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
5.16.	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Приозерная	Ремонт трансформаторов 110 кВ2шт.Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт.	ТР; КР	01.06.2026	30.06.2026
5.16.1	ХорРЭС	ПЦЭС	ТМН-6300/110 Т-1; Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.16.3	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-2-110/100 СР 110 2С; РНДЗ-1-110/1000 ШР 110 Т-2; Рпер 110 Липовцы; Рпер 110 Хороль	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.17.	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Хороль	Ремонт трансформаторов 110 кВ2шт.Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ1шт.	ТР; КР	01.07.2026	30.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.17.1	ХорРЭС	ПЦЭС	ТДТН-25000/110 Т-1; ТДТНГ-20000/110 Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
5.17.3	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-1-110/600 ШР 110 Камень-Рыболов; ШР 110 Петровичи; РНДЗ-2-110 100 ШР 110 ТН 1С	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
5.17.4	ХорРЭС	ПЦЭС	ВМГ-133 В 10 Ф-7	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
5.18.	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Ярославка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.	ТР; КР	01.08.2026	31.10.2026
5.18.1	ХорРЭС	ПЦЭС	ТДТНГ-31500/110 Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.18.2	ХорРЭС	ПЦЭС	ТДТНГ-31500/110 Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.18.3	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-1-110/600 ЛР 110 Сиб/Т; РНДЗ-1-110/1000 ЛР 110 Павловка-1	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.18.4	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-1-110/1000 ШР 110 1СШ Сиб/Т; РНДЗ-110/100 2СШ Сиб/Т	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
5.18.5	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-110/1000 ШР 110 1СШ Спасск; ШР 110 1СШ Ключи; ШР 110 1СШ Хороль; ШР 110 1СШ Павловка-1;	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.18.6	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-1-110/1000 ШР 110 2СШ Спасск; ШР 110 2СШ Павловка-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.18.7	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-1-35/1000 ШР 35 1СШ Т-2; ШР 35 1СШ Разрез-2; ШР 35 2СШ Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
5.18.8	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-2-35/600 ТР 35 Т-1	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.18.9	ХорРЭС	ПЦЭС	ВМП-10 В 6 Ф-11; В 6 Ф-25	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.19	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Липовцы	Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.	ТР; КР	01.03.2026	31.05.2026
5.19.1	ОРЭС	ПЦЭС	Т-1,Т-2,Т-3	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.19.2	ОРЭС	ПЦЭС	СВ 110	Ремонт выключателей 110 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
5.19.3	ОРЭС	ПЦЭС	ШР 110 Приозерная	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.19.4	ОРЭС	ПЦЭС	ЛР 35 Восток-1, ШР 35 Ильичевка, ТР 35 Т-3, ШР 35 ТН 2С, ЛР 35 Дружба	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.19.5	ОРЭС	ПЦЭС	СВ 35	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
5.19.6	ОРЭС	ПЦЭС	В 6 Т-1, В 6 Ф-16	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
5.19.7	ОРЭС	ПЦЭС	В 6 ф-9, В 6 Ф-10, В 6 ф-4, В 6 Ф-18	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.03.2026	31.03.2026
5.20	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Полевая	Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт.	ТР; КР	01.03.2026	30.06.2026
5.20.1	ОРЭС	ПЦЭС	Т-1, Т-2, Т-3	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.20.2	ОРЭС	ПЦЭС	В 110 Промышленная	Ремонт выключателей 110 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
5.20.3	ОРЭС	ПЦЭС	ШР 110 Уссурийск-2, СР 110 3С	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.20.4	ОРЭС	ПЦЭС	ЛР 35 Резерв, ШР 35 Резерв, ШР 35 Т-3, ТР 35 Т-3	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.20.5	ОРЭС	ПЦЭС	В 35 Т-2, В 35 Покровка-3	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.20.6	ОРЭС	ПЦЭС	В 10 Т-2 2С, СВ 10 1-2С, В 10 ТСН-1, В 10 ТСН-2, В 10 Ф-16	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.03.2026	31.03.2026
5.21.	МРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Павловка-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Замена ОПН, разрядников 110 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.	ТР; КР	01.03.2026	30.09.2026
5.21.1	МРЭС	ПЦЭС	ТДТНГ-10000/110 Т-1; ТДТН-10000/110 Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.21.2	МРЭС	ПЦЭС	МКП 110 В 110 Ярославка	Ремонт выключателей 110 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
5.21.3	МРЭС	ПЦЭС	МКП 110 В 110 Т-2	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.21.4	МРЭС	ПЦЭС	РЛНДЗ-110/600 СР 110 1С, СР 110 2С, ТР 110 Т-2.	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.21.5	МРЭС	ПЦЭС	ЗОН 110 Т-1	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
5.21.6	МРЭС	ПЦЭС	ОПН 110 ТН 1С, 2С.	Замена ОПН, разрядников 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.21.7	МРЭС	ПЦЭС	НКФ 110 ТН 110 2С.	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.21.8	МРЭС	ПЦЭС	РЛНДЗ-1-35/600 ШР 35 Т-1, ЛР, ШР 35 Озёрная падь, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 ТН 2С.	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.21.9	МРЭС	ПЦЭС	ВМД-35 В 35 Карьерная-1.	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.05.2026	31.05.2026
5.21.10	МРЭС	ПЦЭС	ТМ-180/6 ТСН-1	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.03.2026	31.03.2026
5.21.11	МРЭС	ПЦЭС	ТН 6 1С, ТН 6 2С.	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
5.22.	МРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Павловка-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ 2шт.	ТР; КР	01.03.2026	31.05.2026
5.22.1	МРЭС	ПЦЭС	ТДТН-16000/110 Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.22.2	МРЭС	ПЦЭС	ТДТН-16000/110 Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.22.3	МРЭС	ПЦЭС	МКП-110 В 110 2В	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.22.4	МРЭС	ПЦЭС	С-35М Разрез-2,3.	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.22.5	МРЭС	ПЦЭС	РЛНД-1-35/630 ЛР , ШР 35 Карьер-2-Отвал-3, ЛР, ШР 35 Отвал-2, ЛР, ШР 35 Разрез-2,3.	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.22.6	МРЭС	ПЦЭС	ТМ-160/6 ТСН-1, ТСН-2.	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.03.2026	31.03.2026
5.22.7	МРЭС	ПЦЭС	НТМИ 6 ТН 6 1С, 2С.	Ремонт трансформаторов напряжения 6-10 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
5.23.	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Вадимовка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Замена ОПН, разрядников 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 7шт.	ТР	01.04.2026	30.10.2026
5.23.1	ЧРЭС	ПЦЭС	ТДН-16000/110 Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.23.2	ЧРЭС	ПЦЭС	ТМН-6300/110 Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.23.3	ЧРЭС	ПЦЭС	ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2	Замена ОПН, разрядников 110 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
5.23.4	ЧРЭС	ПЦЭС	СВ 110	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
5.23.5	ЧРЭС	ПЦЭС	ШР 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
5.23.6	ЧРЭС	ПЦЭС	ЛР 110 Мучная	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.07.2026	30.07.2026
5.23.7	ЧРЭС	ПЦЭС	В 10 Ф-3.В 10 Ф-7. В 10 Ф-10. В 10 Т-1. В 10 Т-2. СВ 10. СР 10.	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.24.	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Дмитриевка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. ремонт ЗОН 110 2шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Ремонт обогрева В 110 2шт.	ТР	01.05.2026	30.09.2026
5.24.1	ЧРЭС	ПЦЭС	ТДН-10000/110 Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.24.2	ЧРЭС	ПЦЭС	ТМТГ-7500/110 Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
5.24.3	ЧРЭС	ПЦЭС	ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2	ремонт ЗОН 110	КР	01.05.2026	31.05.2026
5.24.4	ЧРЭС	ПЦЭС	В 110 Т-2	Ремонт выключателей 110 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
5.24.5	ЧРЭС	ПЦЭС	СР 110 2С, ЛР 110 Спасск	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
5.24.6	ЧРЭС	ПЦЭС	В 110 Т-1, В 110 Т-2	Ремонт обогрева В 110	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.25.	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ М	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , ремонт ВЧЗ 110 1шт. , Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. , ремонт ВЧЗ 35 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 9шт. , Ремонт секции шин 6-10 кВ. 2шт.	ТР; КР	01.06.2026	30.11.2026
5.25.1	ЧРЭС	ПЦЭС	ТМТГ-7500/110 Т-1/3	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.25.2	ЧРЭС	ПЦЭС	ТДТН-10000/110 Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.25.3	ЧРЭС	ПЦЭС	В 110 Т-1/3	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.25.4	ЧРЭС	ПЦЭС	ШР 110 ТН 1С. СР 110 1С	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.25.5	ЧРЭС	ПЦЭС	ЛР 110 Реттиховка	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.25.6	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЧЗ 110 М-Реттиховка	ремонт ВЧЗ 110	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.25.7	ЧРЭС	ПЦЭС	СР 35 2С	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
5.25.8	ЧРЭС	ПЦЭС	В 35 Т-1	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.08.2026	30.08.2026
5.25.9	ЧРЭС	ПЦЭС	В 35 Черниговка	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
5.25.10	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЧЗ 35 М-Черниговка	ремонт ВЧЗ 35	ТР	01.08.2026	30.08.2026
5.25.11	ЧРЭС	ПЦЭС	В 10 Ф-8. В 10 Ф-6. В 10 Ф-9. В 10 Ф-10. В 10 Ф-4. В 10 Ф-5. В 10 Ф-15. В 10 Ф-7. В 10 Ф-3	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
5.25.12	ЧРЭС	ПЦЭС	СШ 10 1С, СШ 10 2С	Ремонт секции шин 6-10 кВ.	КР	01.06.2026	30.06.2026
5.26.	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Мучная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , ремонт ЗОН 110 2шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. , Ремонт обогрева В 110 3шт.	ТР; КР	01.04.2026	30.09.2026
5.26.1	ЧРЭС	ПЦЭС	ТДН-10000/110 Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
5.26.2	ЧРЭС	ПЦЭС	ТДН-10000/110 Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
5.26.3	ЧРЭС	ПЦЭС	ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2	ремонт ЗОН 110	КР	01.07.2026	31.07.2026
5.26.4	ЧРЭС	ПЦЭС	СВ 110	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.26.5	ЧРЭС	ПЦЭС	ШР 110 Т-1	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
5.26.6	ЧРЭС	ПЦЭС	СР 110 2С	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.26.7	ЧРЭС	ПЦЭС	ЛР 110 Спасск	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
5.26.8	ЧРЭС	ПЦЭС	ТН 110 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.26.9	ЧРЭС	ПЦЭС	В 10 Резерв-1,2	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.04.2026	30.04.2026
5.26.10	ЧРЭС	ПЦЭС	В 110 Т-1, В 110 Т-2, СВ 110	Ремонт обогрева В 110	ТР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.27.	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Реттиховка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. , Замена ОПН, разрядников 110 кВ 2шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , ремонт ВЧЗ 110 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. , ремонт ВЧЗ 110 1шт. , Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. , Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 12шт.	ТР; КР	01.08.2026	30.09.2026
5.27.1	ЧРЭС	ПЦЭС	ТМТГ-5600/110 Т-1,ТМТГ-7500/110 Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.27.2	ЧРЭС	ПЦЭС	ЗОН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-2	Замена ОПН, разрядников 110 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.27.3	ЧРЭС	ПЦЭС	СР 110 1С	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.27.4	ЧРЭС	ПЦЭС	ШР 110 М	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
5.27.5	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЧЗ 110 М	ремонт ВЧЗ 110	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.27.6	ЧРЭС	ПЦЭС	ШР 110 Арсеньев-2. ЛР 110 Арсеньев-	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
5.27.7	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЧЗ 110 Арсеньев-2	ремонт ВЧЗ 110	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.27.8	ЧРЭС	ПЦЭС	РВ 35 Т-1, РВ 35 Т-1	Замена ОПН, разрядников 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
5.27.9	ЧРЭС	ПЦЭС	РВ 6 Т-1,Т-2,1С,2С	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.28.	ЧРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Черниговка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт. , Ремонт ОПН 110 1шт. , ремонт ВЧЗ 110 1шт. , ремонт ВЧЗ 35 1шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. , Ремонт выключателей 6-10 кВ 5шт. , Ремонт обогрева В 110 2шт.	ТР; КР	01.04.2026	31.12.2026
528.1	ЧРЭС	ПЦЭС	ТДТН-10000/110 Т-1; ТДН-10000/110 Т-2	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
528.2	ЧРЭС	ПЦЭС	В 110 Т-2	Ремонт выключателей 110 кВ	КР	01.10.2026	30.10.2026
528.3	ЧРЭС	ПЦЭС	ШР 110 Т-1	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
528.4	ЧРЭС	ПЦЭС	СР 110 1С	Ремонт разъединителей 110 кВ	СР	01.08.2026	31.08.2026
528.5	ЧРЭС	ПЦЭС	ТТ 110 Т-2	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
528.6	ЧРЭС	ПЦЭС	ОПН 110 Т-1	Ремонт ОПН 110	ТР	01.04.2026	30.04.2026
528.7	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЧЗ 110 Спасск	ремонт ВЧЗ 110	ТР	01.10.2026	30.10.2026
528.8	ЧРЭС	ПЦЭС	ВЧЗ 35 М	ремонт ВЧЗ 35	ТР	01.10.2026	30.10.2026
528.9	ЧРЭС	ПЦЭС	В 10 Ф-6, Ф-10	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
528.10	ЧРЭС	ПЦЭС	В 10 Резерв-1,2,3,4,5	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.12.2026	31.12.2026
528.11	ЧРЭС	ПЦЭС	В 110 Т-1, В 110 Т-2	Ремонт обогрева В 110	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.29.1	ЦРО	ПЦЭС	ПС Реттиховка НКФ 110	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	КР	01.03.2026	30.03.2026
5.29.2.	ЦРО	ПЦЭС	ПС Новоникольск НКФ 110 ТН 110	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
5.29.3.	ЦРО	ПЦЭС	ПС Павловка2 полусекция 1 НКФ-110	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	КР	01.10.2026	31.10.2026
6.		**ПЦЭС**	**Оборудование ПС 35 кВ**				
6.1	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "МЕЛЬКОМБИНАТ"	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	ТР,КР	01.08.2026	31.08.2026
6.1.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМН 6300/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.1.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН 6300/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.1.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.1.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.2	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "САХКОМБИНАТ"	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.2.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМ-4000/35/6)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.2.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН-4000/35/6)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.2.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.2.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.05.2026	31.05.2026
6.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "МОЛОКОЗАВОД"	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт.	КР,ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.3.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДТН 16000/110/35)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.3.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТД 16000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.3.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-25)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.3.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "ИЗВЕСТКОВАЯ"	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт.	КР,ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.4.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМН 4000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.4.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН 4000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.4.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН (ТМ-20/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.5	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "БАРАНОВСКИЙ ПОЛИГОН"	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.	КР,ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.5.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМН 6300/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.5.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН 6300/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.5.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.5.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-63)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.5.5	ЮРЭС	ПЦЭС	Коррозионное разрушение РВ-6 ТН 1С; РВ-6 ТН 2С.	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.6	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "РАКОВКА"	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт. , Ремонт трансформаторов СН 1шт.	ТР,КР	01.11.2026	30.11.2026
6.6.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН 6300/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.6.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМ 4000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.6.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-25)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.6.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-25)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.7	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "ТИМИРЯЗЕВКА"	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	ТР,КР	01.04.2026	30.04.2026
6.7.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМН 4000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.7.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН 6300/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.7.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-25/10)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.7.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-25/10)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.8	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "БАНЕВУР"	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	КР,ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.8.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН 2500/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.8.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМ-2500/35/10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.8.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-25/10)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.8.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ-25/10)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.9	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "УМЗ"	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт.	КР,ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.9.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДНС 16000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.9.2	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДНС 16000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.9.3	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-63/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.9.4	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-2 (ТМ 40/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.10	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 "ВОДОЗАБОР"	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов СН 1шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт.	КР,ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.10.1	ЮРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМ 3200/35У1)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.10.2	ЮРЭС	ПЦЭС	ТСН-1 (ТМ-40/6)	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.10.3	ЮРЭС	ПЦЭС	Коррозионное разрушение РВ-35 Т-1	Замена ОПН, разрядников 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.10.4	ЮРЭС	ПЦЭС	Коррозионное разрушение РВ-6	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.11	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Борисовка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 12шт.	ТР; КР	01.09.2026	30.09.2026
6.11.1	УРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМН 4000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.11.2	УРЭС	ПЦЭС	В 35 Т-2 (ВТ 35/630)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.11.3	УРЭС	ПЦЭС	СВ 35 (ВТ 35/630)	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
6.11.4	УРЭС	ПЦЭС	В 10 Т-1	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
6.11.5	УРЭС	ПЦЭС	В 10 Т-2	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.11.6	УРЭС	ПЦЭС	РВ 35 Т-1; РВ 35 Т-2	Замена ОПН, разрядников 35 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
6.11.7	УРЭС	ПЦЭС	РВ 10 Т-1; РВ 10 Т-2; РВ 10 ТН 1С; РВ 10 ТН 2С	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ		01.09.2026	30.09.2026
6.12	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Дубки	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт.	ТР	01.03.2026	31.03.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТДНС 16000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТДНС 16000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.03.2026	30.03.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	УРЭС	ПЦЭС	ТСН-2А	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.03.2026	30.03.2026
6.13	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Ленинское	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов СН1шт.	ТР	01.03.2026	30.03.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМН 6300/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.03.2026	30.03.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН 6300/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.03.2026	30.03.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТСН-2А	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.03.2026	30.03.2026
6.14	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Коммунар	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.	ТР; КР	01.11.2026	30.11.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН 4000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТАМ 5600/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТР 35 Т-1	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	УРЭС	ПЦЭС	ТР 35 Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	УРЭС	ПЦЭС	В 6 Т-1 (ВМГ 10/630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.11.2026	30.11.2026
	УРЭС	ПЦЭС	СВ 6 (ВМГ 10/630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.11.2026	30.11.2026
6.15	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Родина	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 35 кВ1шт.	ТР; КР	01.10.2026	30.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН 4000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	В 35 Михайловка (ВТ 35/800)	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.10.2026	30.10.2026
6.16	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Россия	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.	ТР; КР	01.10.2026	30.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМН 4000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН 4000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
6.17	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Алексее-Никольск	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 35 кВ1шт.	ТР; КР	01.10.2026	30.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМН 2500/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	В 35 Т-1 (ВТ 35/630)	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.10.2026	30.10.2026
6.18	УРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Корсаковка	Ремонт выключателей 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ1шт.	ТР; КР	01.10.2026	30.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	В 35 Т-1 (ВТ 35/630)	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.10.2026	30.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	В 35 Т-2 (ВТ 35/630)	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.10.2026	30.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС	СВ 10 (ВМГ 10/630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.10.2026	30.10.2026
6.21	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ АСТРАХАНКА	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-1(ТДНС-10000\35	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.22	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ Морозовка	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ3шт.	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМ-4000\35\6)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	РВ-6Т-1(РВС-6)	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.23	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35КВ ПЛАТОНОВКА	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ3шт.Ремонт разъединителей 35 кВ5шт.	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-1(ТД-10000\35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	РВ-6 Т-1(РВС-6)	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ЛР-35 Новокачаловка,ШР-35 Т-1,ШР-35- Т-2,ШР-35 Новокачаловка,ШР-35 Камень-Рыболов-Ильинка.	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.24	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ МЕЛЬГУНОВКА	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт.	ТР,	01.04.2026	31.10.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМ-2500 35\10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ЛР-35 РП-3.(РЛНД-2-35\630)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	В-35 РП-3 (С-35)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ШР-35 РП-3 .(РЛНД-1-35\630)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ЛР-35 РП-1-Морозовка.(РЛНД-2-35\630)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.25	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ Владимиро-Петровка	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ3шт.	ТР	01.03.2026	30.08.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-1(ТМН 2500 35\10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	В-10 Ф-2,3,4.(ВМГ-10-630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
6.26	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС35кВ Жариково	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт.	ТР,КР	01.08.2026	31.08.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМ-3200\35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМ-3200 \35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ШР-35 Богуславка,ЛР-35 Богуславка (РЛНД-35\630)	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ШР-35 Камень-Рыболов-Новоселище-РП-3,ЛР-35 Камень-Рыболов-Новоселище-РП-3(РЛНД-35\630)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	В-10 Ф-8,10.(ВМГ-133)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.27	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ Новоселище	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт.	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-1(ТМ 4000 35\10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	В-10 Ф-1,2,3,6.(ВМГ-10)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	РВ-10 Т-1(РВС-10)	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	РВ-10 1С	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.28	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35кВ Турий-Рог	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ4шт.	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМН-2500\35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМН-2500\35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ХанРЭС	ПЦЭС	В-10 Ф-2,3,6,7(ВМ-10)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.29	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новокачаловка	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 8шт.	ТР	01.03.2026	31.07.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ЛР-35 Ильинка,ЛР-35 Платоновка,ЛР-35 Турий-Рог (РНДЗ 2-35-1000)	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМН-4000\35\10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-2 (ТМ-4000\35\10).	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	В-10 Ф-1,2,3,4,6,7,9,11.(ВМГ-10\630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.03.2026	31.03.2026
6.30	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Рыбхоз	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-1 (ТМ560 35\0,4)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.31	ХанРЭС	ПЦЭС	ПС 35 Ильинка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 6шт.	ТР	01.04.2026	31.10.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-1(ТМН 4000 35\10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	Т-2(ТМН 4000 35\10)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	В-35 Новокачаловка(ВТ-35)	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	ЛР-35Камень-Рыболов(РНДЗ-2-35\1000	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	В-10 Ф-2,4,9,10.(ВМГ-10-630)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	РВ-10 Т-1(РВС-10), РВ-10 1С (РВС-10)	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС	РВ-10 Т-2(РВС-10), РВ-10 2С (РВС-10)	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.32.	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Луговая-Насосная	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 3шт.	ТР; КР	01.04.2026	30.04.2026
6.32.1	ХорРЭС	ПЦЭС	ТМН-4000/35 Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.32.2	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-1-35/1000 ЛР 35 Т-1	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.04.2026	30.04.2026
6.32.3	ХорРЭС	ПЦЭС	РВ 35 Т-1	Замена ОПН, разрядников 35 кВ	КР	01.04.2026	30.04.2026
6.32.4	ХорРЭС	ПЦЭС	РВ 6 Т-1	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	КР	01.04.2026	30.04.2026
6.33.	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новодевица	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт.	ТР; КР	01.10.2026	31.10.2026
6.33.1	ХорРЭС	ПЦЭС	ТМН-2500/35 Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.33.2	ХорРЭС	ПЦЭС	ВМ 35 В 35 Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.33.3	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-1-35/1000 ШР 35 Т-2; РНДЗ-2-35/1000 СР 35 2С	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.33.4	ХорРЭС	ПЦЭС	ВМ 35 В 35 Т-1	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.10.2026	31.10.2026
6.33.5	ХорРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-1-35/1000 ШР 35 Т-1; РНДЗ-2-35/1000 СР 35 1С	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.34.	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Петровичи-Насосная	Ремонт трансформаторов 35 кВ (ТДНС-10000/35 Т-1)-1 шт.	ТР; КР	01.04.2026	30.04.2026
6.34.1	ХорРЭС	ПЦЭС	ТДНС-10000/35 Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.36.	ХорРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Сиваковка-Насосная	Ремонт трансформаторов 35 кВ1шт.	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.36.1	ХорРЭС	ПЦЭС	ТДНС-10000/35 Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.37	*ОРЭС*	*ПЦЭС*	*ПС 35 кВ Барано-Оренбургская*	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 6шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 9шт.	*ТР*	*01.09.26*	*31.12.26*
6.37.1	ОРЭС	ПЦЭС	Т-1	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.37.2	ОРЭС	ПЦЭС	РВ 35 Т-1, ШР 35 Т-1, ШР 35 ТН-1	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.37.3	ОРЭС	ПЦЭС	В 10 Т-2, СВ 10, В 10 Ф-5 Резерв, В 10 Ф-7, В 10 Ф-8, В 10 Ф-11	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.37.4	ОРЭС	ПЦЭС	РВ 35 ТН	Замена ОПН, разрядников 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.37.5	ОРЭС	ПЦЭС	РВ-10 ТН 2С, РВ-10 Т-1, РВ-10 Т-2.	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.38	*ОРЭС*	*ПЦЭС*	*ПС 35 кВ Богуславка*	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт. Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт. Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ 12шт.	*ТР; КР*	*01.04.26*	*30.04.26*
6.38.1	ОРЭС	ПЦЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.38.2	ОРЭС	ПЦЭС	В 10 Т-1, В 10 Ф-4	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.38.3	ОРЭС	ПЦЭС	РВ-35 Т-1; РВ-35 Т-2	Замена ОПН, разрядников 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.38.4	ОРЭС	ПЦЭС	РВ-10 ТН 1С, РВ-10 ТН 2С, РВ-10 Т-1, РВ-10 Т-2	Замена ОПН, разрядников 6-10 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.39	*ОРЭС*	*ПЦЭС*	*ПС 35 кВ Дружба*	Ремонт трансформаторов 35 кВ2шт.Ремонт разъединителей 35 кВ10шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ2шт.	*ТР; КР*	*01.09.26*	*30.09.26*
6.39.1	ОРЭС	ПЦЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.39.2	ОРЭС	ПЦЭС	ЛР 35 Липовцы, ШР 35 Липовцы, ШР 35 ТН 1С, ШР 35 Т-1, СР 35 1С, СР 35 2С, ШР 35 Т-2, ШР 35 ТН 2С, ЛР 35 Б-Оренбургская, ШР 35 Б-Оренбургская	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.39.3	ОРЭС	ПЦЭС	СВ 6 , В 6 Ф-2	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.40	*ОРЭС*	*ПЦЭС*	*ПС 35 кВ Орбита*	Ремонт разъединителей 35 кВ5шт.Ремонт выключателей 35 кВ3шт.Ремонт выключателей 6-10 кВ5шт.	*ТР; КР*	*01.07.26*	*31.07.26*
6.40.1	ОРЭС	ПЦЭС	СР 35 2С, ШР 35 Т-2, ШР 35 Полевая-2, ЛР 35 Полевая-2, СР 35 1С	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.40.2	ОРЭС	ПЦЭС	СВ 35, В 35 Полевая-1, В 35 Полевая-2	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.40.3	ОРЭС	ПЦЭС	В-10 Резерв 6, СВ 10, В 10 ф-6, В 10 ф-8, В 10 ф-9	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.41	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Пограничная	Ремонт трансформаторов 35 кВ2шт.Ремонт разъединителей 35 кВ2шт.	ТР; КР	01.04.26	30.04.26
6.41.1	ОРЭС	ПЦЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.41.2	ОРЭС	ПЦЭС	ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.42	ОРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Покровка	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.	ТР; КР	01.08.26	31.08.26
6.42.1	ОРЭС	ПЦЭС	Т-1, Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.42.2	ОРЭС	ПЦЭС	В 35 Т-1, В 35 Полевая, В 35 Новогеоргиевка	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.42.3	ОРЭС	ПЦЭС	ЛР 35 Полевая	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.42.4	ОРЭС	ПЦЭС	В 10 Т-1 2С, В 10 Т-2 4С, В 10 Т-2 3С, В 10 Ф-1	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.43.	*МРЭС*	*ПЦЭС*	ПС 35 кВ Ивановка	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов СН 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.		01.07.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.43.1	*МРЭС*	*ПЦЭС*	ВМД 35 В 35 Речная.	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.07.2026	31.07.2026
6.43.2	*МРЭС*	*ПЦЭС*	РЛНДЗ-2-35/630 ЛР, ШР 35 Речная.	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.43.3	*МРЭС*	*ПЦЭС*	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформаторов СН	ТР	01.11.2026	30.11.2026
6.43.4	*МРЭС*	*ПЦЭС*	Т-1	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.43.5	*МРЭС*	*ПЦЭС*	Т-2	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.44.	*МРЭС*	*ПЦЭС*	*ПС 35 кВ Карьерная-1*	Ремонт отделителей 35 кВ 1шт. Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.	***ТР; КР***	01.07.2026	31.07.2026
6.44.1	МРЭС	ПЦЭС	ОДЗ-35/600 ОД 35 Т-1	Ремонт отделителей 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.44.2	МРЭС	ПЦЭС	КЗ-35 КЗ 35 Т-1	Ремонт короткозамыкателей 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.44.3	МРЭС	ПЦЭС	РНДЗ-1-35/630 ЛР 35 Павловка-1-Осиновка, ЛР 35 Павловка-1, ШР 35 Т-1, ШР 35 Т-2, СР 35 1С, СР 35 2С.	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.44.4	МРЭС	ПЦЭС	ТМ-6300/35 Т-1, Т-2.	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	31.07.2026
6.45.	МРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Озерная Падь	Ремонт трансформаторов 35 кВ2шт.Ремонт выключателей 35 кВ2шт.	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.45.1	МРЭС	ПЦЭС	ТМН-2500/35 Т-1, Т-2.	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.45.2	МРЭС	ПЦЭС	ВМД 35/630 В 35 Т-1, В 35 Лузановка.	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.46.	*МРЭС*	*ПЦЭС*	*ПС 35 кВ Осиновка*	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 4шт.	***ТР; КР***	01.08.2026	31.10.2026
6.46.1	МРЭС	ПЦЭС	ТМ-2500/35 Т-1, Т-2.	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.46.2	МРЭС	ПЦЭС	ТМ-1600 Т-3	Ремонт трансформаторов 10 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.46.3	МРЭС	ПЦЭС	ВМД-35/600 В 35 Т-1.	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.46.4	МРЭС	ПЦЭС	РЛНД-1-35/600 ЛР 35 Павловка-1-Карьерная-1	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.46.5	МРЭС	ПЦЭС	ВМГ-10-20/630 СВ 10.	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.10.2026	31.10.2026
6.46.6	МРЭС	ПЦЭС	ВМГ-10-20/630 В 10 Ф-2, Ф-3, Ф-4. Ф-6.	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.47.	*МРЭС*	*ПЦЭС*	*ПС 35 кВ Речная*	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт.	***ТР***	01.08.2026	31.10.2026
6.47.1	МРЭС	ПЦЭС	ТМ-3200/35 Т-1, Т-2.	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.47.2	МРЭС	ПЦЭС	РЛНДЗ-2-35 ЛР 35 М, ЛР 35 Ивановка .	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.08.2026	31.08.2026
6.47.3	МРЭС	ПЦЭС	ВМГ-133/600 В 6 Ф-2.	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.10.2026	31.10.2026
6.47.4	МРЭС	ПЦЭС	ВМГ-133/600 В 6 Ф-5.	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.10.2026	31.10.2026
7.		**ПЦЭС**	**ТП6-10/0,4 кВ**				
7.1	*ЮРЭС*	ПЦЭС	*КТП-1095 Чкалова-2 с.Воздвиженка*	Замена ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	*КР*	*01.08.26*	*31.08.26*
		ПЦЭС		Замена ТМ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.2	*ХанРЭС*	ПЦЭС	*ТП-3435 МТФ с.Турий Рог*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	*КР*	*01.08.26*	*31.08.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.2а	ХанРЭС	ПЦЭС	ТП 3047 с.Астраханка	капитальный ремонт ТП	КР	01.05.26	31.05.26
		ПЦЭС		капитальный ремонт ТП	КР		
7.3	*ОРЭС*	ПЦЭС	*КТП-5127 СТФ с.Фадеевка*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	*КР*	*01.08.26*	*31.08.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.4	*ОРЭС*	ПЦЭС	*КТП-5129 Мастерские с.Фадеевка*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.08.26*	*31.08.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.5	*ОРЭС*	ПЦЭС	*КТП-5068 Быт с.Синельниково-2*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.07.26*	*31.07.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.6	*ОРЭС*	ПЦЭС	*КТП-5290 З/ток с.Запроточное*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ 0,4 кВ Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.07.26*	*31.07.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.7.	*ОРЭС*	ПЦЭС	*КТП-5272 Быт с.Струговка*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.09.26*	*30.09.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.8	*ОРЭС*	ПЦЭС	*КТП-5273 Кафе с.Струговка*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.09.26*	*30.09.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.9	*ОРЭС*	ПЦЭС	*КТП-5274 Мастерские с.Струговка*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.09.26*	*30.09.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.10	*ОРЭС*	ПЦЭС	*СТП-5345 Центр с.Садовое*	Ремонт РУ 0,4-10 кВ 1шт. Ремонт контура заземления Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.09.26*	*30.09.26*
		ПЦЭС		Ремонт РУ 0,4-10 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт контура заземления	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.11	*ОРЭС*	ПЦЭС	*СТП-5329 Столовая с.Богуславка*	Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт. Ремонт контура заземления ТП 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	*КР*	*01.08.26*	*31.08.26*
		ПЦЭС		Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт строительной части ТП	КР		
		ПЦЭС		Ремонт контура заземления ТП	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.12	*ОРЭС*	ПЦЭС	*КТП-5322 Центр с.Богуславка*	Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт. Ремонт контура заземления Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.07.26*	*31.07.26*
		ПЦЭС		Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт контура заземления	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.13	*ОРЭС*	ПЦЭС	*КТП-5366 Быт с.Барано-Оренбургское*	Ремонт РУ 0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.06.26*	*30.06.26*
		ПЦЭС		Ремонт РУ 0,4 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт строительной части ТП	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.14	*ОРЭС*	ПЦЭС	*КТПН-5610 Набережная с.Галёнки*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ 10 кВ Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.06.26*	*30.06.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт РУ 10 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.15	*ОРЭС*	ПЦЭС	*КТП-5559 АВМ с.Степное*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	*КР*	*01.09.26*	*30.09.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.16	*ОРЭС*	ПЦЭС	*МТП-5557 МТФ-2 с.Степное*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ 10 кВ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	*КР*	*01.05.26*	*31.05.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт РУ 10 кВ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.17	*ОРЭС*	ПЦЭС	*МТП-5680 Село с.Дальнее*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт и окраска металлоконструкций 1шт.	*КР*	*01.06.26*	*30.06.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
		ПЦЭС		Ремонт РУ-0,4 кВ	КР		
7.18	*ЧРЭС*	ПЦЭС	*КТПН-7014 Некрасова с.Вадимовка*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.06.26*	*30.06.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.19	*ЧРЭС*	ПЦЭС	*КТП-7076 Пчелка с.Грибное*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.05.26*	*31.05.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.20	*ЧРЭС*	ПЦЭС	*КТПН-7147 Якименко с.Монастырище*	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ Ремонт и окраска металлоконструкций	*КР*	*01.07.26*	*31.07.26*
		ПЦЭС		Ремонт ТМ	ТР		
		ПЦЭС		Ремонт РУ10-0,4 кВ	КР		
		ПЦЭС		Ремонт и окраска металлоконструкций	КР		
7.21.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТМ-6-10/0,4 кВ 100 кВА*	Ремонт ТМ-100 кВА — 5 шт	*КР*	*01.01.26*	*31.12.26*
7.21.1.	ЦРО	ПЦЭС	ТР-Р 100	Ремонт ТМ	КР	01.01.2026	31.01.2026
7.21.2.	ЦРО	ПЦЭС	ТР-Р 100	Ремонт ТМ	КР	01.03.2026	30.03.2026
7.21.3.	ЦРО	ПЦЭС	ТР-Р 100	Ремонт ТМ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.21.4.	ЦРО	ПЦЭС	ТР-Р 100	Ремонт ТМ	КР	01.09.2026	30.09.2026
7.21.5.	ЦРО	ПЦЭС	ТР-Р 100	Ремонт ТМ	КР	01.12.2026	31.12.2026
7.22.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТМ-6-10/0,4 кВ 160 кВА*	Ремонт ТМ-160 кВА 6 шт	*КР*	*01.02.26*	*31.12.26*
7.22.1.	ЦРО	ПЦЭС	ТРАНС-Р 160	Ремонт ТМ	КР	01.02.2026	28.02.2026
7.22.2.	ЦРО	ПЦЭС	ТРАНС-Р 160	Ремонт ТМ	КР	01.03.2026	31.03.2026
7.22.3.	ЦРО	ПЦЭС	ТР-Р 160	Ремонт ТМ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.22.4.	ЦРО	ПЦЭС	ТР-Р 160	Ремонт ТМ	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.22.5.	ЦРО	ПЦЭС	ТР-Р 160	Ремонт ТМ	КР	01.10.2026	31.10.2026
7.22.6.	ЦРО	ПЦЭС	ТР-Р 160	Ремонт ТМ	КР	01.12.2026	31.12.2026
7.23.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТМ-6-10/0,4 кВ 250 кВА*	Ремонт ТМ-250 кВА — 6 шт.	*КР*	*01.01.26*	*30.11.26*
7.23.1.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТР-Р 250 КВА*	Ремонт ТМ	КР	01.01.2026	31.01.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.23.2.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТР-Р 250 КВА*	Ремонт ТМ	КР	01.02.2026	28.02.2026
7.23.3.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТРАНС-Р 250 КВА*	Ремонт ТМ	КР	01.04.2026	30.04.2026
7.23.4.	*ЦРО*	ПЦЭС	*Тр-р - 250 КВА*	Ремонт ТМ	КР	01.05.2026	31.05.2026
7.23.5.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТРАНС-Р ТМ 250 КВА*	Ремонт ТМ	КР	01.09.2026	30.09.2026
7.23.6.	ЦРО	ПЦЭС	ТРАНС-Р 250 КВА	Ремонт ТМ	КР	01.11.2026	30.11.2026
7.24.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТМ-6-10/0,4 кВ 400 кВА*	Ремонт ТМ-400 кВА — 6 шт	*КР*	*01.04.26*	*31.12.26*
7.24.1	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТР-Р 400КВА*	Ремонт ТМ	КР	01.04.2026	30.04.2026
7.24.2.	ЦРО	ПЦЭС	ТР-Р-400	Ремонт ТМ	КР	01.05.2026	31.05.2026
7.24.3.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТР-Р-400КВА*	Ремонт ТМ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.24.4.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТР-Р 400КВА*	Ремонт ТМ	КР	01.07.2026	31.07.2026
7.24.5.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТР-Р 400*	Ремонт ТМ	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.24.6.	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТР-Р-400КВА*	Ремонт ТМ	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ЦРО	ПЦЭС	*ТМ-6-10/0,4 кВ 630 кВА*	Ремонт ТМ-630 кВА — 1 шт	*КР*	*01.11.26*	*30.11.26*
7.36	*ЦРО*	ПЦЭС	*ТРАНС-Р 630 КВА.*	Ремонт ТМ	КР	*01.11.26*	*30.11.26*
8.		**ПЦЭС**	**Прочее оборудование**				
8.1.		**ПЦЭС**	**Транспортные средства**				
8.1.1.	СМТ	ПЦЭС	Автомобиль грузовой ПСС-131.22Э КАМАЗ-481230-04 Е507ЕЕ	Ремонт двигателя-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт.	КР	01.04.2026	15.04.2026
8.1.2.	СМТ	ПЦЭС	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ 27527 У281КС	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт. Ремонт выхлопной системы-1шт. Ремонт двигателя-1шт.	КР	15.04.2026	30.04.2026
8.1.3.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой ГАЗ-6612 БМ-302 У518КН	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт двигателя-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт буровой установки-1шт.	КР	01.05.2026	31.05.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.4.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой ГАЗ-6612 С170ВН	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт системы питания-1шт. Ремонт системы охлаждения-1 шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.6.	СМТ	ПЦЭС	БКМ-317 ГАЗ-3308 С209ВН	Ремонт двигателя-1шт. Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт Ремонт системы охлаждения-1 шт. Ремонт электрооборудования-1шт. Ремонт тормозной системы-1шт. Ремонт буровой установки-1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.7.	СМТ	ПЦЭС	Бульдозер Б11-6000ВР ВО 6846	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт. Ремонт ходовой части-1шт. Замена фильтров-1шт. Ремонт отвала-1шт. Ремонт гидравлической системы-1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.8.	СМТ	ПЦЭС	а/кран КС-2561 У263КН	Ремонт трансмиссии-1шт. Ремонт ходовой части-1шт. Ремонт выхлопной системы-1шт. Ремонт системы питания-1шт. Ремонт системы охлаждения-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
8.1.9.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой фургон УАЗ-390945 К584НС	Ремонт двигателя-1шт. Ремонт системы охлаждения-1 шт. Ремонт рулевого управления-1шт. Ремонт трансмиссии-1шт. Замена лобового стекла-1шт. Ремонт электрооборудования-1шт.	КР	10.10.2026	31.10.2026
8.1.11.	СМТ	ПЦЭС	Грузовой УАЗ 390995-04 О652ОА	Ремонт двигателя-1шт. Ремонт системы охлаждения-1 шт Ремонт трансмиссии-1шт. Замена лобового стекла-1шт. Ремонт рулевого управления-1шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
8.2.		**ПЦЭС**	**АИИС КУЭ**				
8.2.1.	ЮРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Южного УЭС	замена ПУ 8шт. , замена кабеля 160м , замена GSM-модема 1шт. , замена распределительной коробки 8шт. , замена шкафа 1шт. , замена автомата 1шт. , замена ОПН 1шт. , замена розетки 1шт. , замена GSM-антенны 1шт. , замена клеммных колодок 2шт. , замена трансформаторов тока 15шт. , замена зажимов 50шт.	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена ПУ			
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена кабеля			
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена GSM-модема			
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена распределительной коробки			
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена шкафа			
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена автомата			
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена ОПН			
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена розетки			
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена GSM-антенны			
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена клеммных колодок			
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена трансформаторов тока			
	ЮРЭС	ПЦЭС		замена зажимов			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.2.2.	УРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Уссурийского УЭС	замена ПУ 4шт. , замена кабеля 135м , замена GSM-модема 1шт. , замена распределительной коробки 4шт. , замена шкафа 1шт. , замена автомата 1шт. , замена ОПН 1шт. , замена розетки 1шт. , замена GSM-антенны 1шт. , замена зажимов 50шт.	ТР	01.06.2026	30.10.2026
	УРЭС	ПЦЭС		замена ПУ			
	УРЭС	ПЦЭС		замена кабеля			
	УРЭС	ПЦЭС		замена GSM-модема			
	УРЭС	ПЦЭС		замена распределительной коробки			
	УРЭС	ПЦЭС		замена шкафа			
	УРЭС	ПЦЭС		замена автомата			
	УРЭС	ПЦЭС		замена ОПН			
	УРЭС	ПЦЭС		замена розетки			
	УРЭС	ПЦЭС		замена GSM-антенны			
	УРЭС	ПЦЭС		замена зажимов			
8.2.3.	ХанРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Ханкайского УЭС	замена ПУ 12шт. , замена кабеля 200м , замена GSM-модема 1шт. , замена распределительной коробки 12шт. , замена шкафа 1шт. , замена автомата 1шт. , замена ОПН 1шт. , замена розетки 1шт. , замена GSM-антенны 1шт. , замена клеммных колодок 2шт. , замена зажимов 50шт.	ТР	01.06.2026	30.09.2026
	ХанРЭС	ПЦЭС		замена ПУ			
	ХанРЭС	ПЦЭС		замена кабеля			
	ХанРЭС	ПЦЭС		замена GSM-модема			
	ХанРЭС	ПЦЭС		замена распределительной коробки			
	ХанРЭС	ПЦЭС		замена шкафа			
	ХанРЭС	ПЦЭС		замена автомата			
	ХанРЭС	ПЦЭС		замена ОПН			
	ХанРЭС	ПЦЭС		замена розетки			
	ХанРЭС	ПЦЭС		замена GSM-антенны			
	ХанРЭС	ПЦЭС		замена клеммных колодок			
	ХанРЭС	ПЦЭС		замена зажимов			
8.2.4.	ХорРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ Хорольского РР РЭС	замена трансформаторов тока 66шт. , замена кабеля 150м , замена GSM-антенны 16шт. , замена ОПН 10шт. , замена зажимов 50шт.	ТР	01.06.2026	30.09.2026
	ХорРЭС	ПЦЭС		замена трансформаторов тока			
	ХорРЭС	ПЦЭС		замена кабеля			
	ХорРЭС	ПЦЭС		замена GSM-антенны			
	ХорРЭС	ПЦЭС		замена ОПН			
	ХорРЭС	ПЦЭС		замена зажимов			

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.2.5.	ОРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Октябрьского УЭС	замена трансформаторов тока 60шт. , замена кабеля 100м , замена зажимов 50шт.	ТР	01.06.2026	30.10.2026
	ОРЭС	ПЦЭС		замена трансформаторов тока			
	ОРЭС	ПЦЭС		замена кабеля			
	ОРЭС	ПЦЭС		замена зажимов			
8.2.6.	МРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Михайловского УЭС	замена клеммных колодок 2шт. , замена обогревателя 2шт. , замена шкафа 3шт. , замена зажимов 50шт.	ТР	01.06.2026	30.11.2026
	МРЭС	ПЦЭС		замена клеммных колодок			
	МРЭС	ПЦЭС		замена обогревателя			
	МРЭС	ПЦЭС		замена шкафа			
	МРЭС	ПЦЭС		замена зажимов			
8.2.7.	ЧРЭС	ПЦЭС	АИИС КУЭ РР Черниговского УЭС	замена трансформаторов тока 15шт. , замена клеммных колодок 5шт. , замена кабеля 60м , замена ПУ 2шт. , замена зажимов 50шт.	ТР	01.06.2026	30.11.2026
	ЧРЭС	ПЦЭС		замена трансформаторов тока			
	ЧРЭС	ПЦЭС		замена клеммных колодок			
	ЧРЭС	ПЦЭС		замена кабеля			
	ЧРЭС	ПЦЭС		замена ПУ			
	ЧРЭС	ПЦЭС		замена зажимов			
8.3.		**ПЦЭС**	**Прочее оборудование**				
8.3.1.	ЦРО	ПЦЭС	Кран козловой ККС-10	Ремонт грузоподьемного крана ККС-10	ТР	01.06.2026	30.06.2026
8.3.2.	ЦРО	ПЦЭС	Кран мостовой МС-10	Ремонт грузоподьемного крана МК-10	ТР	01.02.2026	28.02.2026
8.3.3.	ЦРО	ПЦЭС	Эл.котел бойлерная	Ремонт эл. бойлерной отопления РПБ	КР	01.07.2026	31.10.2026
8.3.4.	ЦРО	ПЦЭС	Канализация, водопровод	Ремонт системы водопровода и канализации	ТР	01.09.2026	31.12.2026
8.3.5.	ЦРО	ПЦЭС	Дегазационная установка	Замена цеолита, ремонт трубопроводов, замена вакуумного масла. Замена напорных шлангов	ТР	01.09.2026	30.09.2026
8.3.6.	ЦРО	ПЦЭС	Токарный станок	замена индустриального масла в станках	ТР	01.05.2026	31.12.2026
8.3.7.	ЦРО	ПЦЭС	Металлорежущий станок	замена ножей , обслуживание станка	ТР	01.04.2026	30.11.2026
8.3.8.	УРЭС	ПЦЭС	Электрокотельная базы РПБ УРЭС	Замена электрокотлов	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.4.		**ПЦЭС**	**Аварийный резерв**				
		ПЦЭС	АВР				
		ПЦЭС	АВР (транспортные средства)			01.04.2026	30.06.2026
		ПЦЭС	АВР (ПЗУ)			01.04.2026	30.06.2026
9.		**ПЦЭС**	**Здания и сооружения**				
9.1.	РЭУ	ПЦЭС	*Здание Ц/СКЛАДА*	побелка помещений 1700м²	КР	01.03.2026	15.04.2026
	РЭУ	ПЦЭС		побелка помещений			
9.2.	РЭУ	ПЦЭС	*Здание ОПУ ПС САХКОМБИНАТ*	Ремонт кровли 40м²	КР	16.04.2026	17.05.2026
	РЭУ	ПЦЭС		Ремонт кровли		16.04.2026	17.05.2026
9.3.	РЭУ	ПЦЭС	*Здание РПБ ОРЭС*	ремонт навеса 132м²	КР	17.05.2026	17.06.2026
	РЭУ	ПЦЭС		ремонт навеса			
9.4.	РЭУ	ПЦЭС	*Здание РПБ Хан РЭС*	ремонт навеса 132м²	КР	18.06.2026	15.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	РЭУ	ПЦЭС		ремонт навеса			
9.5.	РЭУ	ПЦЭС	*Здание ЗТП Библиотека п.Ярославский*	ремонт кровли 70м²	КР	01.11.2026	15.11.2026
	РЭУ	ПЦЭС		ремонт кровли	КР		
9.6.	РЭУ	ПЦЭС	*Здание ЗТП Дальэнерго п.Ярославский*	ремонт кровли 70м²	КР	16.11.2026	30.11.2026
	РЭУ	ПЦЭС		ремонт кровли	КР		
9.7.	РЭУ	ПЦЭС	*Здание ЗТП Школа с.Поповка*	ремонт кровли 80м² , ремонт плит перекрытий 5шт.	КР	01.12.2026	20.12.2026
	РЭУ	ПЦЭС		ремонт кровли			
	РЭУ	ПЦЭС		ремонт плит перекрытий			
9.8.	РЭУ	ПЦЭС	*Здание Гараж на 5 А.М. с.Черниговка*	ремонт кровли 60м²	КР	01.08.2026	30.09.2026
	РЭУ	ПЦЭС		ремонт кровли			
9.9.	УРЭС	ПЦЭС	Здание РПБ УРЭС	замена двери 14м² , Замена окна 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	УРЭС	ПЦЭС	кабинет мастера ПС	замена двери			
	УРЭС	ПЦЭС	кабинет мастера ПС	Замена окна			
9.10.	РЭУ	ПЦЭС	Холодный склад РЭУ	ремонт кровли 144м²	КР	01.07.26	31.07.26
		ПЦЭС		ремонт кровли	КР		
9.11.	РЭУ	ПЦЭС	Лабораторно-производственное помещение	замена дверного блока 1шт.	КР	01.07.26	31.07.26
	рэу	ПЦЭС	архив	замена дверного блока	КР		
9.12.	РЭУ	ПЦЭС	Здание АБК РПБ	замена окна 1шт.	КР	01.07.26	31.07.26
	рэу	ПЦЭС	кабинет РЗА	замена окна	КР		
9.13.	РЭУ	ПЦЭС	Столярный цех РЭУ	замена окна 2шт.	КР	01.07.26	31.07.26
		ПЦЭС		замена окна	КР		
9.14.	СИЗПИ	ПЦЭС	Здание АБК РПБ	замена дверей 5шт. , замена светильников 2шт.		01.10.26	31.10.26
	СИЗПИ	ПЦЭС	СИЗПИ	замена дверей			
	СИЗПИ	ПЦЭС	СИЗПИ	замена светильников			
9.15.	МРЭС	ПЦЭС	Ограждение ПС Карьерная-1	ремонт ограждения 98пог.м	КР	01.06.26	31.07.26
	МРЭС	ПЦЭС		ремонт ограждения			
9.16.	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС Уссурийск-1	замена кабельных лотков м	КР	01.07.26	30.09.26
	ЮРЭС	ПЦЭС	ОРУ-110	замена кабельных лотков			
10.		**ПЦЭС**	**АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций**				
10.1.		**ПЦЭС**	**Оборудование СДТУ**				
10.1.1.	СДТУ	ПЦЭС	ПС 110кВ Уссурийск-1	Замена модемов УПСТМ-02 3U (RS-232) (для крейта)3шт. Установка блока розеток 220В 19"3шт.	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЦЭС	Система телемеханики ПС 110/35/6 кВ "Уссурийск-1"	Замена модемов УПСТМ-02 3U (RS-232) (для крейта)		01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЦЭС	Система телемеханики ПС 110/35/6 кВ "Уссурийск-1"	Установка блока розеток 220В 19"		01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЦЭС	Система телемеханики ПС 110/35/6 кВ "Уссурийск-1"	Установка коммутатора D-Link DGS-1024D24		01.05.2026	31.05.2026
10.1.2.	СДТУ	ПЦЭС	ПС 110кВ Манзовка	Установка переключателя резервного питания "ПРП-1"1комп. Установка блока розеток 220В 19"3шт.	ТР	01.06.2026	01.06.2026
	СДТУ	ПЦЭС	ИБП MegaLine 1250 ВА 1 кВт	Установка переключателя резервного питания "ПРП-1"		01.06.2026	01.06.2026
	СДТУ	ПЦЭС	ИБП MegaLine 1250 ВА 1 кВт	Установка блока розеток 220В 19"		01.06.2026	01.06.2026
10.1.3.	СДТУ	ПЦЭС	ПС 110кВ Павловка-1	Замена шлюза Дельта-LX1шт.Замена блока питания Кассеты ЦВК-16У 80 Вт1шт.Установка переключателя резервного питания "ПРП-1"1комп.Установка ИБП SKAT 1000 ВА с АБ 150 АН с батареей TPL 1215001комп. Установка блока розеток 220В 19"3шт.	ТР	01.07.26	31.07.26

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СДТУ	ПЦЭС	Оборудование цифровой ВЧ-связи ЦВК-16 ПС "Павловка 1"	Замена шлюза Дельта-LX		01.07.26	31.07.26
	СДТУ	ПЦЭС	Оборудование цифровой ВЧ-связи ЦВК-16 ПС "Павловка 1"	Замена блока питания Кассеты ЦВК-16У 80 Вт		01.07.26	31.07.26
	СДТУ	ПЦЭС	Оборудование цифровой ВЧ-связи ЦВК-16 ПС "Павловка 1"	Установка переключателя резервного питания "ПРП-1"		01.07.26	31.07.26
	СДТУ	ПЦЭС	Оборудование цифровой ВЧ-связи ЦВК-16 ПС "Павловка 1"	Установка ИБП SKAT 1000 ВА с АБ 150 АН с батареей TPL 121500		01.07.26	31.07.26
	СДТУ	ПЦЭС	Оборудование цифровой ВЧ-связи ЦВК-16 ПС "Павловка 1"	Установка блока розеток 220В 19"		01.07.26	31.07.26
10.1.4.	СДТУ	ПЦЭС	ПС 110кВ Ярославка	Установка переключателя резервного питания "ПРП-1"1комп. Установка блока розеток 220В 19"3шт.	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	СДТУ	ПЦЭС	Цифровая АТС Т7	Установка переключателя резервного питания "ПРП-1"		01.08.2026	31.08.2026
	СДТУ	ПЦЭС	Цифровая АТС Т7	Установка блока розеток 220В 19"		01.08.2026	31.08.2026
10.2		**ПЦЭС**	**РЗА**				
10.2.1.	рза	ПЦЭС	ПС 35 кВ Россия	Замена РТ-40 на Блок микропроцессорный БЭМП РУ-ТТ, автоматических выключателей, переключателей кулачковых шт.4 Замена вторичных цепей РЗА км0,07 Монтаж указательных реле РУ-21, реле РТМ-1 и ламп типа СКЛ 11А шт.7	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	УРЭС	ПЦЭС	РУ-10кВ (В10 Ф-8)	Замена РТ-40 на Блок микропроцессорный БЭМП РУ-ТТ, автоматических выключателей, переключателей кулачковых		01.06.2026	30.06.2026
	УРЭС	ПЦЭС	РУ-10кВ (В10 Ф-8)	Замена вторичных цепей РЗА		01.06.2026	30.06.2026
	МРЭС	ПЦЭС	РУ-10кВ (В10 Ф-8)	Монтаж указательных реле РУ-21, реле РТМ-1 и ламп типа СКЛ 11А		01.06.2026	30.06.2026
10.2.2.	рза	ПЦЭС	ПС 35 кВ Коммунар	Замена РТ-40 на Блок микропроцессорный БЭМП РУ-ТТ, автоматических выключателей, переключателей кулачковых шт.4 Замена вторичных цепей РЗА км0,07 Монтаж указательных реле РУ-21, реле РТМ-1 и ламп типа СКЛ 11А шт.7	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	УРЭС	ПЦЭС	РУ-6кВ (В 6 Ф-1)	Замена РТ-40 на Блок микропроцессорный БЭМП РУ-ТТ, автоматических выключателей, переключателей кулачковых		01.07.2026	31.07.2026
	УРЭС	ПЦЭС	РУ-6кВ (В 6 Ф-1)	Замена вторичных цепей РЗА		01.07.2026	31.07.2026
	МРЭС	ПЦЭС	РУ-6кВ (В 6 Ф-1)	Монтаж указательных реле РУ-21, реле РТМ-1 и ламп типа СКЛ 11А		01.07.2026	31.07.2026
10.2.3.	рза	ПЦЭС	ПС 35 кВ Коммунар	Замена РТ-40 на Блок микропроцессорный БЭМП РУ-ТТ, автоматических выключателей, переключателей кулачковых шт.4 Замена вторичных цепей РЗА км0,07 Монтаж указательных реле РУ-21, реле РТМ-1 и ламп типа СКЛ 11А шт.7	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	УРЭС	ПЦЭС	РУ-6кВ (В 6 Ф-3)	Замена РТ-40 на Блок микропроцессорный БЭМП РУ-ТТ, автоматических выключателей, переключателей кулачковых		01.08.2026	31.08.2026
	УРЭС	ПЦЭС	РУ-6кВ (В 6 Ф-3)	Замена вторичных цепей РЗА		01.08.2026	31.08.2026
	МРЭС	ПЦЭС	РУ-6кВ (В 6 Ф-3)	Монтаж указательных реле РУ-21, реле РТМ-1 и ламп типа СКЛ 11А		01.08.2026	31.08.2026
10.2.4.	рза	ПЦЭС	ПС 35 кВ Коммунар	Замена РТ-40 на Блок микропроцессорный БЭМП РУ-ТТ, автоматических выключателей, переключателей кулачковых шт.4 Замена вторичных цепей РЗА км0,07 Монтаж указательных реле РУ-21, реле РТМ-1 и ламп типа СКЛ 11А шт.7	ТР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	УРЭС	ПЦЭС	РУ-6кВ (В 6 Ф-7)	Замена РТ-40 на Блок микропроцессорный БЭМП РУ-ТТ, автоматических выключателей, переключателей кулачковых		01.09.2026	30.09.2026
	УРЭС	ПЦЭС	РУ-6кВ (В 6 Ф-7)	Замена вторичных цепей РЗА		01.09.2026	30.09.2026
	МРЭС	ПЦЭС	РУ-6кВ (В 6 Ф-7)	Монтаж указательных реле РУ-21, реле РТМ-1 и ламп типа СКЛ 11А		01.09.2026	30.09.2026
10.2.5.	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Барановский полигон	Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты км 0,1	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	ТР-Р ТДНТ 6300/35КВ 1 ШТ Т-1	Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты		01.06.2026	30.06.2026
10.2.6.	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 35 кВ Новокачаловка	Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты км 0,1	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС Н-КАЧАЛОВКА Т-2 ТМ-4000 35/10	Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты		01.07.2026	31.07.2026
10.2.7.	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Павловка-1	Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты км 0,12	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	ТР-Р ТДНТ-10000/110 2 ШТ Т-1	Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты		01.09.2026	30.09.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	ТР-Р ТДНТ-10000/110 2 ШТ Т-2	Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты		01.09.2026	30.09.2026
10.2.8.	ЮРЭС	ПЦЭС	ПС 110 кВ Ярославка	Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты км 0,12	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ЮРЭС	ПЦЭС	ТР-Р ТДНТ-31500 110/35/10 ПС Ярославка Т-1	Замена дефектных контрольных кабелей газовой защиты		01.08.2026	31.08.2026
		ПЮЭС	***Всего ремонт СП ПЮЭС***				
1.		**ПЮЭС**	**Линии электропередач 110 кВ**				
1.1	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Спутник-Промузел	Ручная расчистка 0,3га Утилизация порубочных остатков 15м3	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.3-4, 5-8	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.3-8	Утилизация порубочных остатков	КР	01.01.2026	31.01.2026
1.2	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1,2	Ручная расчистка 0,12га Утилизация порубочных остатков 10м3 Обрезка крон деревьев 50шт.	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 4-5, 6-8, № 2-4, 5–8, 9-11	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2-11	Утилизация порубочных остатков	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 18-ЛП ВТЭЦ-2	Обрезка крон деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
1.3	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Обрезка крон деревьев 25шт. Утилизация порубочных остатков 6м3	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1–2, 3-6	Обрезка крон деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-12	Утилизация порубочных остатков	КР	01.02.2026	28.02.2026
1.4	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ-110 кВ 1Р - Мингородок	Обрезка крон деревьев 25шт. Утилизация порубочных остатков 5м3 Вырубка угрожающих деревьев 1шт. Демонтаж провода 3шт.	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1-3, 5-6, 8-9,14-16	Обрезка крон деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-16	Утилизация порубочных остатков	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 3	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1	Демонтаж провода	КР	01.02.2026	28.02.2026
1.5	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Волна - Бурун отпайка Котельная 2Р	Обрезка крон деревьев 60шт. Утилизация порубочных остатков 15м3	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2-4, 5-6, 8-ПС Кот.2Р, 10-11,13-16,17-19	Обрезка крон деревьев	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2-4, 5-6, 8-ПС Кот.2Р, 10-11,13-16,17-19	Утилизация порубочных остатков	КР	01.03.2026	31.03.2026
1.6	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Волна — 2Р	Установка зажима 1шт. Утилизация порубочных остатков 5м3 Обрезка крон деревьев 20шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 7-8	Установка зажима	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-4, 11-13	Утилизация порубочных остатков	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-4, 11-13	Обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
1.7	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р	Обрезка крон деревьев 32шт. Утилизация порубочных остатков 6м3 Ремонт заземляющего спуска 2шт. Ремонт опор 1шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.4-5, 6-7	Обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.16-20	Утилизация порубочных остатков	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.12, 13	Ремонт заземляющего спуска	КР	01.04.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.12, 13	Ремонт опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
1.8	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Волна - Владивостокская ТЭЦ-1 отпайка 1Р тяговая	Обрезка крон деревьев 53шт. Утилизация порубочных остатков 10м3	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 19-21,29-30, 33-35, 37-39, 40-41, 49-53	Обрезка крон деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.19-53	Утилизация порубочных остатков	КР	01.05.2026	31.05.2026
1.9	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ 2Р — Амурская отпайка 1Р тяговая	Обрезка крон деревьев 94шт. Утилизация порубочных остатков 20м3	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 11-12, 15-17, 19-20, 21-23, 21-35, 36-37, 42-43	Обрезка крон деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 11-43	Утилизация порубочных остатков	КР	01.05.2026	31.05.2026
1.10	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Чайка - Седанка	Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске 3шт.	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 62	Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске	КР	01.05.2026	31.05.2026
1.11	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1	Замена поврежденных изоляторов 171шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-5, 8-12	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.06.2026	30.06.2026
1.12	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная отпайка Голубинка	Обрезка крон деревьев 26шт. Ручная расчистка 0,06га Установка ПЗУ 42шт. Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске 11шт. Ремонт шлейфа грозотроса 1шт.Утилизация порубочных остатков 10м3	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 21-23, 36-37, 49-50	Обрезка крон деревьев	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-ЛП ВТЭЦ-2	Ручная расчистка	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17	Установка ПЗУ	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 15,28,29,52	Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 35	Ремонт шлейфа грозотроса	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 21-23, 36-37, 49-50, № 1-ЛП ВТЭЦ-2	Утилизация порубочных остатков	КР	01.05.2026	31.05.2026
1.13	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 — Залив отпайка Голубинка	Обрезка крон деревьев 50шт. Утилизация порубочных остатков 20м3 Ручная расчистка 0,06га Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске 7шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 21-23, 36-37, 49-50, 57-59, 61-62, 64-67	Обрезка крон деревьев	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1-ЛП, 21-23, 49-50, 57-59, 61-62, 64-67	Утилизация порубочных остатков	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-ЛП ВТЭЦ-2	Ручная расчистка	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 3,28, 52, 54, 55	Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске	КР	01.07.2026	31.07.2026
1.14	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Амурская — Залив	Обрезка крон деревьев 30шт. Утилизация порубочных остатков 8м3	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-7	Обрезка крон деревьев	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-7	Утилизация порубочных остатков	КР	01.07.2026	31.07.2026
1.15	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-1 — Орлиная	Обрезка крон деревьев 41шт. Утилизация порубочных остатков 8м3 Ручная расчистка 0,03га Вырубка угрожающих деревьев 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 4-7, 9-10	Обрезка крон деревьев	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 4-17	Утилизация порубочных остатков	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 16-17	Ручная расчистка	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 17	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.08.2026	31.08.2026
1.16	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Новицкое-Тайфун	Замена поврежденных изоляторов 120шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	№ 258,259,260,261,262	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.07.2026	31.07.2026
1.17	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Надеждинская тяговая-Уссурийск тяговая	Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Утилизация порубочных остатков 1м3	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 1-9	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 1-9	Утилизация порубочных остатков	КР	01.06.2026	30.06.2026
1.19	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Вокзальная тяговая-Фридман тяговая-Штыково	Ручная расчистка 0,5га Механизированная расчистка 10га Вырубка угрожающих деревьев 70шт. Замена поврежденных изоляторов 10шт.	КР	01.10.2026	31.12.2026
	АРЭС	ПЮЭС	пр.442-443,454-455	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	31.12.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	АРЭС	ПЮЭС	пр.415-440	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
	АРЭС	ПЮЭС	пр.383-389,399-401	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.12.2026	31.12.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 279	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.10.2026	31.10.2026
1.20	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Анисимовка тяговая-Штыково	Ручная расчистка 0,5га Механизированная расчистка 10га Восстановление дорог 201000м2 Замена поврежденных изоляторов 16шт.	КР	01.10.2026	31.12.2026
	АРЭС	ПЮЭС	пр.442-443,454-455	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	31.12.2026
	АРЭС	ПЮЭС	пр.415-440	Механизированная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
	АРЭС	ПЮЭС	пр.415-440	Восстановление дорог	КР	01.10.2026	30.10.2026
	АРЭС	ПЮЭС	оп.274,324	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.10.2026	31.10.2026
1.21	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Находка тяговая	Ручная расчистка 2га Замена поврежденных изоляторов 72шт. Монтаж грозотроса 2,23км	КР	01.03.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС	пр.68-69, 82-85	Ручная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
	НРЭС	ПЮЭС	№ 11, 12, 18	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС	№ 17-25	Монтаж грозотроса	КР	01.08.2026	30.09.2026
1.22	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Раздольное-2-Тереховка	Ручная расчистка 9,78га Вырубка угрожающих деревьев 500шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 13-15, 17-32	Ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 13-15, 17-32	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.23	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ—Уссурийск-1	Механизированная расчистка 11,17га	КР	01.03.2026	31.03.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 69-79, 80-81	Механизированная расчистка	КР	01.03.2026	31.03.2026
1.24	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Штыково-Факел № 1	Ручная расчистка 5,9га Вырубка угрожающих деревьев 300шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 9-17	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 9-17	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.11.2026	30.11.2026
1.25	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Штыково-Факел № 2	Ручная расчистка 5,56га Вырубка угрожающих деревьев 100шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 8-17	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 8-17	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.11.2026	30.11.2026
1.26	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Смоляниново тяговая-Садовая	Ручная расчистка 4,33га Вырубка угрожающих деревьев 70шт.	КР	01.01.2026	31.01.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 115-98; 86-85	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 115-98; 86-85	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
1.27	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Новицкое-Тайфун	Ручная расчистка 53га Вырубка угрожающих деревьев 2000шт.	КР	01.02.2026	31.03.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	№ 23-24,64-67,99-100,109-112,118-121,133-161,163-171	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	31.03.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	№ 23-24,64-67,99-100,109-112,118-121,133-161,163-171	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.2026	31.03.2026
1.28	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1,2	Ручная расчистка 3,33га Вырубка угрожающих деревьев 80шт. Обрезка крон деревьев 50шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	№ 29-31,35-37,41-42	Ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	№ 29-31,35-37,41-42	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	№ 29-31,35-37,41-42	Обрезка крон деревьев	КР	01.12.2026	31.12.2026
1.29	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Горностай -Лазурная	Ручная расчистка 19,8га Вырубка угрожающих деревьев 135шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-10, 45-47, 56-59, 85-89, 91-100	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-10, 45-47, 56-59, 85-89, 91-100	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
1.30	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Лазурная-Океан	Ручная расчистка 16,7га Вырубка угрожающих деревьев 270шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	29-42, 47-50, 60-63, 64-65; 66-69, 18-20	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	29-42, 47-50, 60-63, 64-65; 66-69, 18-20	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
1.31	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 110 кВ Волна-Чайка	Ручная расчистка 6,9га Вырубка угрожающих деревьев 100шт.	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 8-9, 11-12, 14-18, 19-23, 24-26, 30-33	Ручная расчистка	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 8-9, 11-12, 14-18, 19-23, 24-26, 30-33	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
2.		**ПЮЭС**	**Линии электропередач 35 кВ**				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.1	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ 35кв Чайка-Океанская	Монтаж муфт 2шт. Монтаж муфт 3шт. Разработка грунта в траншее 6м3 Засыпка грунтом траншеи 6м3	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.10.2026	31.10.2026
2.2	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 Русская-КЭТ-отпайка Зелёная	Ручная расчистка 0,6га	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2-5-П-1,П-2	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
3.3	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Владивостокская ТЭЦ-1 — Залив № 1,2	Обрезка крон деревьев 10шт. Утилизация порубочных остатков 2м3	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2-3	Обрезка крон деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2-3	Утилизация порубочных остатков	КР	01.01.2026	31.01.2026
2.4	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 Эгершельд-КЭТ-отпайка Зелёная	Ручная расчистка 0,03га Утилизация порубочных остатков 4м3 Обрезка крон деревьев 26шт.	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ П-1-П-2	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 11-14, 37-38	Утилизация порубочных остатков	КР	01.01.2026	31.01.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 11-14, 21-22, 37-38, 47-48, 49-50	Обрезка крон деревьев	КР	01.01.2026	31.01.2026
2.5	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Залив - Орлиная отпайка Телецентр	Обрезка крон деревьев 45шт. Утилизация порубочных остатков 10м3	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-5,3 9-9/1, 9/1-ПС ТЦ	Обрезка крон деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-9/4	Утилизация порубочных остатков	КР	01.02.2026	28.02.2026
2.6	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35кв РП-3 - Лазурная	Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Утилизация порубочных остатков 4м3 Обрезка крон деревьев 17шт.	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 15-45	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1-3, 11-12, 14-15	Утилизация порубочных остатков	КР	01.03.2026	31.03.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-3, 11-12, 14-15	Обрезка крон деревьев	КР	01.03.2026	31.03.2026
2.7	ВРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Русская - Эгершельд	Ремонт /усиление/ фундаментов 1шт. Ремонт опор 16шт. Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске 3шт. Ручная расчистка 0,06га Обрезка крон деревьев 58шт.Утилизация порубочных остатков 6м3	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 40	Ремонт /усиление/ фундаментов	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 57-78	Ремонт опор	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 72, П-1	Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.П-1-П-2-79	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1-7, 19-22, 36-55	Обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.7-14	Утилизация порубочных остатков	КР	01.04.2026	30.04.2026
2.8	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Ренессанс — Ипподром отпайка Седанка	Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске 2шт. Утилизация порубочных остатков 4м3 Обрезка крон деревьев 20шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 9	Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 18-20	Утилизация порубочных остатков	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-5, 11-14	Обрезка крон деревьев	КР	01.08.2026	31.08.2026
2.9	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Бурун - Академическая	Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт. Замена опор 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 2шт. Ремонт контура заземления 3шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2, 14	Ремонт /усиление/ фундаментов	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 7	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 15, 16	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 7, 11, 12	Ремонт контура заземления	КР	01.09.2026	30.09.2026
2.10	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Академическая - Ипподром	Замена плашечного зажима 3шт. Термическая сварка провода 1шт. Ручная расчистка 0,5га Обрезка крон деревьев 40шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 27	Замена плашечного зажима	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 32	Термическая сварка провода	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-4, 26-30, 32-34	Ручная расчистка	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-34	Обрезка крон деревьев	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-34	Утилизация порубочных остатков	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.11	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Голдобин - РП-4	Обрезка крон деревьев 50шт. Утилизация порубочных остатков 10м3 Замена поврежденных изоляторов 7шт. Ремонт опор 1шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2-15	Обрезка крон деревьев	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2-15	Утилизация порубочных остатков	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2	Ремонт опор	КР	01.12.2026	31.12.2026
2.12	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35кв Кролевцы-Многоудобное	Ручная расчистка 3га Механизированная расчистка 15,5га Восстановление дорог 201000м2	КР	01.01.2026	31.03.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 1-44	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.03.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 45-94	Механизированная расчистка	КР	01.01.2026	31.03.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 45-94	Восстановление дорог	КР	01.02.2026	28.02.2026
2.13	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей Ключ с отпайкой на пс Дачная	Ручная расчистка 2га	КР	01.05.2026	31.05.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ -44	Ручная расчистка	КР	01.05.2026	31.05.2026
2.14	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Западная – Надеждинская	Ручная расчистка 2га Выправка опор 3шт. Ремонт провода 3уч.	КР	01.04.2026	30.09.2026
	АРЭС	ПЮЭС	пр.1-2, 10-14,20-25,27-34,50-69,71-72, 74-77	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 25,50,58	Выправка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 8-9,50-51	Ремонт провода	КР	01.09.2026	30.09.2026
2.15	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Заводская-Угловая	Ручная расчистка 1га Утилизация порубочных остатков 1м3	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 2-3,5-6,8-9,15-16,17-24	Ручная расчистка	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС	№ 2-3,5-6,8-9,15-16,17-24	Утилизация порубочных остатков	КР	01.07.2026	31.07.2026
2.16	АРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Кролевцы-Владивосток	Ручная расчистка 3га Утилизация порубочных остатков 2м3	КР	01.08.2026	30.09.2026
	АРЭС	ПЮЭС	пр.2-3,4-9,17-21,27-28,29-33,36-37,43-45,50-52,59-62,63-64,68-71,91-95,97-104,102-105,106-110,127-129,135-137,139-146	Ручная расчистка	КР	01.08.2026	30.09.2026
	АРЭС	ПЮЭС	пр.2-3,4-9,17-21,27-28	Утилизация порубочных остатков	КР	01.08.2026	30.09.2026
2.17	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Находка-Рыбники	Замена поврежденных изоляторов 63шт. Замена цепной арматуры 11шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС	№ 1,2,3,4,5,12/3	Замена поврежденных изоляторов	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС	№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	Замена цепной арматуры	КР	01.06.2026	30.06.2026
2.18	НРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьева	Ручная расчистка 2га	КР	01.02.2026	28.02.2026
	НРЭС	ПЮЭС	№ 2-3, 6-7	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
2.19	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 35 кВ Залив — Голубинка отпайка Телецентр	Обрезка крон деревьев 45шт. Утилизация порубочных остатков 10м3	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-5,3 9-10, 11-11/2-ПС ТЦ	Обрезка крон деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-9/4	Утилизация порубочных остатков	КР	01.02.2026	28.02.2026
2.20	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ 35 кВ Лазо-Солнечная-Сокольи	Ручная расчистка 6,24га Вырубка угрожающих деревьев 860шт.	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	№ 208-210, 211-213, 214-215,229-232,249-254,257-260,262-272,275-278	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	28.02.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	№ 208-210, 211-213, 214-215,229-232,249-254,257-260,262-272,275-278	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.2026	28.02.2026
3.		**ПЮЭС**	**Линии электропередач 6-10 кВ**				
3.1	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ Ф-103, 203 от ПС 2Р	Монтаж муфт 4шт. Разработка грунта в траншее 6м3 Засыпка грунтом траншеи 6м3	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.2	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ Ф-3 от ПС А	Монтаж муфт 2шт. Монтаж муфт 4шт. Разработка грунта в траншее 3м3 Засыпка грунтом траншеи 3м3	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.3	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ Ф-12 от ПС Луговая	Монтаж муфт 2шт. Монтаж муфт 4шт. Разработка грунта в траншее 3м3 Засыпка грунтом траншеи 3м3	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.08.2026	31.08.2026
3.4	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ РП-1 — ЦРП г. Владивосток	Монтаж муфт 2шт. Монтаж муфт 6шт. Разработка грунта в траншее 4м3 Засыпка грунтом траншеи 4м3	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.5	ВРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ ТП-4 ТП-3 г. Владивосток	Монтаж муфт 1шт. Монтаж муфт 4шт. Разработка грунта в траншее 3м3 Засыпка грунтом траншеи 3м3	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.6	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ-6 кВ Ф-12 ПС Мингородок — ТП-3	Обрезка крон деревьев 40шт. Утилизация порубочных остатков 8м3 Замена вязок провода 126шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2-15	Обрезка крон деревьев	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 2-3,5-6,8-9,15-16,17-24	Утилизация порубочных остатков	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 1-42	Замена вязок провода	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.7	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Мингородок ТП-1- РП-1,2 отп.Морресурс	Замена изоляторов 30шт. Замена вязок проводов на опоре 30шт. Ручная расчистка 0,5гаВырубка угрожающих деревьев 40шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1-10	Замена изоляторов	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1-10	Замена вязок проводов на опоре	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1-6, 7-10	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1-6, 7-10	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.11.2026	30.11.2026
3.8	ВРЭС	ПЮЭС	КВЛ 6 кВ Ф-3 ПС "А" ТП-4- РП-1,2	Замена изоляторов 30шт. Замена вязок проводов на опоре 30шт. Ручная расчистка 0,5гаВырубка угрожающих деревьев 20шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1-10	Замена изоляторов	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1-10	Замена вязок проводов на опоре	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	оп.1-6, 7-10	Ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 7-9	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	№ 6-7	Установка ремонтного зажима на провод	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.9	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 от ПС Краскино	Замена опор 12шт.	КР	01.10.2026	31.12.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 120, 121, 122, 124, 129, 132, 138, 139, 140, 147/41, 147/41, 147/66	Замена опор	КР	01.10.2026	31.12.2026
3.10	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-7 от ПС Гвоздево	Замена опор 11шт.	КР	01.11.2026	31.12.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 65/71, 65/87, 65/90, 65/98, 65/100, 65/105, 65/106, 65/108, 65/112, 85/10, 85/12	Замена опор	КР	01.11.2026	31.12.2026
3.11	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-7 от ПС Раздольное-1	Ручная расчистка 1,4га Вырубка угрожающих деревьев 150шт.	КР	01.02.2026	31.03.2026
	НадРЭС	ПЮЭС	№ 344-345; 348-349; 353-354; 405-408; 416-424	Ручная расчистка	КР	01.02.2026	31.03.2026
	НадРЭС	ПЮЭС	№ 344-345; 348-349; 353-354; 405-408; 416-424	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.02.2026	31.03.2026
3.12	НадРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ Ф-28 от ПС Де-Фриз	Монтаж муфт 2шт. Монтаж муфт 8шт. Разработка грунта в траншее 9м3 Засыпка грунтом траншеи 9м3 Замена кабеля 0,1км	КР	01.06.2026	30.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.06.2026	30.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.06.2026	30.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.06.2026	30.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.06.2026	30.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Замена кабеля	КР	01.06.2026	30.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.13	НадРЭС	ПЮЭС	КЛ-10 кВ Ф-19 от ПС Раздольное-1	Монтаж муфт 2шт. Монтаж муфт 4шт. Разработка грунта в траншее 6м3 Засыпка грунтом траншеи 6м3 Замена кабеля 0,05км	КР	01.09.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.09.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.09.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.09.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.09.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Замена кабеля	КР	01.09.2026	31.10.2026
3.14	ПРРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ Ф-5 от ПС Партизан	Монтаж муфт 4шт. Монтаж муфт 3шт. Разработка грунта в траншее 4м3 Засыпка грунтом траншеи 4м3	КР	01.05.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	от по. № 8/2 до ТП-7331	Монтаж муфт	КР	01.05.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	от по. № 8/2 до ТП-7331	Монтаж муфт	КР	01.05.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	от по. № 8/2 до ТП-7331	Разработка грунта в траншее	КР	01.05.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	от по. № 8/2 до ТП-7331	Засыпка грунтом траншеи	КР	01.05.2026	30.06.2026
3.15	ПРРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ Ф-20 от ПС Партизан	Монтаж муфт 4шт. Монтаж муфт 6шт. Разработка грунта в траншее 4м3 Засыпка грунтом траншеи 4м3	КР	01.06.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	от ПС до ТП-7420	Монтаж муфт	КР	01.06.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	от ПС до ТП-7420	Монтаж муфт	КР	01.06.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	от ПС до ТП-7420	Разработка грунта в траншее	КР	01.06.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	от ПС до ТП-7420	Засыпка грунтом траншеи	КР	01.06.2026	31.07.2026
3.16	ПРРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ Ф-17 от ПС Партизан	Монтаж муфт 4шт. Монтаж муфт 4шт. Разработка грунта в траншее 4м3 Засыпка грунтом траншеи 4м3	КР	01.07.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.07.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.07.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.07.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.07.2026	30.09.2026
3.17	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС Екатериновка	Замена РЛНД 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 66/8	Замена РЛНД	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.18	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Екатериновка	Замена РЛНД 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 16/1	Замена РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.19	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Новицкое	Замена РЛНД 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 139/10/2	Замена РЛНД	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.20	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-25 ПС Екатериновка	Установка ПЗУ 33шт.	КР	01.09.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 77/9, 77/8, 77/7, 77, 78-84	Установка ПЗУ	КР	01.09.2026	31.10.2026
3.21	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Авангард	Ручная расчистка 4га	КР	01.01.2026	31.03.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 186-200, 265-279	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.03.2026
3.22	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС Сергеевка	Ручная расчистка 1,7га	КР	01.11.2026	31.12.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 88-100	Ручная расчистка	КР	01.11.2026	31.12.2026
3.23	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС Сергеевка	Замена РЛНД 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 262/4/2	Замена РЛНД	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.24	НРЭС	ПЮЭС	КЛ-10 кВ Ф-17 от ПС Промысловка	Монтаж муфт 4шт. Монтаж муфт 12шт. Разработка грунта в траншее 6м3 Засыпка грунтом траншеи 6м3 Замена кабеля 0,05км	КР	01.08.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.08.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.08.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.08.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.08.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Замена кабеля	КР	02.08.2026	30.09.2026
3.25	ШРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ Ф-16 от ПС Береговая-1	Монтаж муфт 6шт. Монтаж муфт 15шт. Разработка грунта в траншее 9м3 Засыпка грунтом траншеи 9м3 Замена кабеля 0,2км	КР	01.07.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.07.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.07.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.07.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.07.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена кабеля	КР	01.07.2026	30.09.2026
3.26	ШРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-4 от ПС Новый Мир	Ручная расчистка 2,9га	КР	01.01.2026	31.03.2026
	ШРЭС	ПЮЭС	№ 1-30	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	31.03.2026
3.27	ШРЭС	ПЮЭС	КЛ-6 кВ Ф-14 от ПС Береговая-1	Монтаж муфт 6шт. Монтаж муфт 15шт. Разработка грунта в траншее 9м3 Засыпка грунтом траншеи 9м3 Замена кабеля 0,2км	КР	01.05.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.05.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.05.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.05.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.05.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена кабеля	КР	01.05.2026	31.07.2026
3.28	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Кипарисово	Ручная расчистка 3,74га Вырубка угрожающих деревьев 600шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	НадРЭС	ПЮЭС	№ 94/25-94/49/11/14	Ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
	НадРЭС	ПЮЭС	№ 94/25-94/49/11/14	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.29	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Хасанская	Ручная расчистка 7,84га Вырубка угрожающих деревьев 165шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 58-60, 69-71, 76-79; 99-101, 157-163, 165-190, 80/11-80/16, 45/37-45/38, 45/40-45/46, 45/82-45/85, 45/92-45/97, 45/116-45/117, 45/126-45/127, 45/161-45/162, 45/173-45/174, 45/175-45/176, 45/223-45/228	Ручная расчистка	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 58-60, 69-71, 76-79; 99-101, 157-163, 165-190, 80/11-80/16, 45/37-45/38, 45/40-45/46, 45/82-45/85, 45/92-45/97, 45/116-45/117, 45/126-45/127, 45/161-45/162, 45/173-45/174, 45/175-45/176, 45/223-45/228	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.10.2026	31.10.2026
3.30	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Барабаш	Ручная расчистка 3,87га Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Обрезка крон деревьев 100шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 11-12,16-17-18,19-25,32-34,40-41,66-87,224-225,251-252,355-357,360-361	Ручная расчистка	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 11-12,16-17-18,19-25,32-34,40-41,66-87,224-225,251-252,355-357,360-361	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 1-9; 6-6/4	Обрезка крон деревьев	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.31	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Краскино	Ручная расчистка 3,6га Вырубка угрожающих деревьев 50шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 147/7-147/28; 147/39-147/47; 147/51-147/72	Ручная расчистка	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 147/17-147/18, 147/23-147/24, 147/39-147/40, 147/51-147/57, 147/69-147/73	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.32	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Приморская	Ручная расчистка 2,81га Вырубка угрожающих деревьев 100шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 157-162,164-176,179-188,192-193	Ручная расчистка	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 157-162,164-176,179-188,192-193	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.06.2026	30.06.2026
3.33	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Безверхово	Ручная расчистка 2,05га Вырубка угрожающих деревьев 200шт.	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 5-9,13/1-13/14,83-85,89-90,104-105	Ручная расчистка	КР	01.05.2026	31.05.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 5-9,13/1-13/14,83-85,89-90,104-105	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
3.34	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Занадворовка	Ручная расчистка 7,62га Вырубка угрожающих деревьев 250шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 1-8, 46-60; 115-134, 371-393	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 1-8, 46-60; 115-134, 371-393	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026
3.35	ХРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Занадворовка	Ручная расчистка 3,37га Вырубка угрожающих деревьев 200шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 1-6, 100-118,140/1-140/11	Ручная расчистка	КР	01.04.2026	30.04.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	№ 1-6, 100-118,140/1-140/11	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.04.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.36	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Сокольчи	Ручная расчистка 18,2023564га Вырубка угрожающих деревьев 1260шт.	КР	01.01.2026	28.02.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	295/66-295/181; 295/186-295/197; 408-428	Ручная расчистка	КР	01.01.2026	28.02.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	№ 1-2, 58-59, 141-148,165-166, 215-217,254-256, 292-295, 409-410, 431-436, 439-441, 476-481; 428/1-428/4; 451/2-451/3, 295/65-295/153,295/153-295/181,295/187-295/197	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.01.2026	28.02.2026
3.37	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Партизан	Ручная расчистка 3,61га Вырубка угрожающих деревьев 80шт. Обрезка крон деревьев 240шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 101-101/8; 41/1-41/32	Ручная расчистка	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 101-101/8; 41/1-41/32	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 101-101/8; 41/1-41/32	Обрезка крон деревьев	КР	01.09.2026	30.09.2026
3.38	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-22 ПС ХФЗ	Ручная расчистка 7,13га Вырубка угрожающих деревьев 800шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 1-48; 48/1-48/35	Ручная расчистка	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 1-48; 48/1-48/35	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.07.2026	31.07.2026
3.39	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Партизан	Ручная расчистка 3,93га Вырубка угрожающих деревьев 80шт. Обрезка крон деревьев 90шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 23-23/11; 23-26; 26-26/9; 26-40; 40-40/3	Ручная расчистка	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 23-23/11; 23-26; 26-26/9; 26-40; 40-40/3	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 23-23/11; 23-26; 26-26/9; 26-40; 40-40/3	Обрезка крон деревьев	КР	01.12.2026	31.12.2026
3.40	НадРЭС	ПЮЭС	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Кипарисово	Ручная расчистка 4,84га Вырубка угрожающих деревьев 600шт. Обрезка крон деревьев 60шт.	КР	01.05.2026	31.05.2026
	НадРЭС	ПЮЭС	№ 141-180	Ручная расчистка	КР	01.05.2026	31.05.2026
	НадРЭС	ПЮЭС	№ 141-180	Вырубка угрожающих деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
	НадРЭС	ПЮЭС	№ 212-218; 218-218/5	Обрезка крон деревьев	КР	01.05.2026	31.05.2026
4.		**ПЮЭС**	**Линии электропередач 0,4 кВ**				
4.1	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 7201 с. Беневское	Замена колпочков 100шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	№ 1-24, 21/1-21/3	Замена колпочков	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.2	ПРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 7206 с. Сокольчи	Замена зажима 50шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	№ 10,11,14,19,22,26,27, 29,30,9/1,9/2,14/2,14/4,14/5	Замена зажима	КР	01.07.2026	31.07.2026
4.3	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 7130 с. Золотая Долина	Замена опор 5шт. Замена ввода 5шт.	КР	01.08.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 13/5, 13/7, 13/8; № 13/4, 13/6	Замена опор	КР	01.08.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 13/4-13/7	Замена ввода	КР	01.08.2026	30.09.2026
4.4	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 7644 г. Партизанск	Замена опор 5шт. Установка опор 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 4, 5; № 6,7,8	Замена опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 4-8	Установка опор	КР	01.09.2026	30.09.2026
4.5	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 7350 г. Партизанск	Обрезка крон деревьев 146шт.	КР	01.02.2026	31.03.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 9/1-9/3	Обрезка крон деревьев	КР	01.02.2026	31.03.2026
4.6	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ от КТП 7484 г. Партизанск	Обрезка крон деревьев 182шт.	КР	01.04.2026	31.05.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	Ф-1 № 1-19, Ф-3 № 1-21	Обрезка крон деревьев	КР	01.04.2026	31.05.2026
4.7	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ЗТП 7259 с. Новицкое	Замена провода 0,05км	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 10/1-10/2	Замена провода	КР	01.07.2026	31.07.2026
4.8	ШРЭС	ПЮЭС	КЛ-0,4 кВ от КТП-81038 г. Большой Камень	Монтаж муфт 6шт. Монтаж муфт 10шт. Разработка грунта в траншее 10м3 Засыпка грунтом траншеи 10м3 Замена кабеля 0,07км	КР	01.08.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.08.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.08.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.08.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.08.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена кабеля	КР	01.08.2026	31.10.2026
4.9	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 от КТП-7484 г. Партизанск	Обрезка крон деревьев 500шт. Вывоз (утилизация) порубочных остатков 24,19 т	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	Ф-2 № 1-34, Ф-3 № 1-21	Обрезка крон деревьев	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	Ф-2 № 1-34, Ф-3 № 1-21	Вывоз (утилизация) порубочных остатков	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.10	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП-7420 г. Партизанск	Замена опор 11шт. Замена ввода 12шт. Установка опор 6шт. Замена провода 0,35км	КР	01.08.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена опор	КР	01.08.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена ввода	КР	01.08.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Установка опор	КР	01.08.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена провода	КР	01.08.2026	30.09.2026
4.11	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-7241 с. Владимиро-Александровское	Замена опор 16шт. Замена ввода 16шт. Замена провода 0,35км Установка счетчиков 16шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена ввода	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена провода	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Установка счетчиков	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.12	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-7095 с. Душкино	Обрезка крон деревьев 20шт. Замена опор 6шт. Установка опор 2шт. Замена провода 0,3км Установка счетчиков 4шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 1-3, 3-3/2, 3-5	Обрезка крон деревьев	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 1, 2, 3/1, 3/2, 3, 4	Замена опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 1-3, 3-3/2, 3-5	Установка опор	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 1-3, 3-3/2, 3-5	Замена провода	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 1-3, 3-3/2, 3-5	Установка счетчиков	КР	01.06.2026	30.06.2026
4.13	ШРЭС	ПЮЭС	КЛ-0,4 кВ от КТП-81037 г. Большой Камень	Монтаж муфт 12шт. Разработка грунта в траншее 12м3 Засыпка грунтом траншеи 12м3 Замена кабеля 0,6км	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Монтаж муфт	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Разработка грунта в траншее	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Засыпка грунтом траншеи	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена кабеля	КР	01.07.2026	31.07.2026
4.14	ПРРЭС	ПЮЭС	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-7235 с. Душкино	Установка опор 3шт. Замена провода 0,18км Установка счетчиков 3шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 1, 3-3/1, 3-6	Установка опор	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 1, 3-3/1, 3-6	Замена провода	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС	№ 1, 3-3/1, 3-6	Установка счетчиков	КР	01.08.2026	31.08.2026
5.		**ПЮЭС**	**Оборудование ПС 110 кВ**				
5.1.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ 1Р	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТ-16000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТ-16000/110)1шт.Замена трансформаторов тока 6-10 кВВ 6 Ф-6 (ТОЛ-10), Ф-18 (ТПОЛ-10)4шт.	КР, ТР	01.06.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТ-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТ-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-6 (ТОЛ-10), Ф-18 (ТПОЛ-10)	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
5.2.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ 2Р	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-40000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-40000/110)1шт.Ремонт разъединителей 110 кВШР 110 ТН 1С, ЛР 110 Восточная ТЭЦ, ЛР 110 Волна, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Волна, ШР 110 Бурун, СР 110 1С, СР 110 2С, ЛР 110 Амурская, ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2, ЛР 110 Бурун, ШР 110 СИ, ЛР 110 СИ, ШР 110 Восточная ТЭЦ, ШР 110 Амурская16шт.Замена трансформаторов тока 6-10 кВВ 6 Ф-1 (ТПОЛ-10), Ф-8 (ТПОЛ-10)4шт.	КР, ТР	01.08.2026	30.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	ШР 110 ТН 1С, ЛР 110 Восточная ТЭЦ, ЛР 110 Волна, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Волна, ШР 110 Бурун, СР 110 1С, СР 110 2С, ЛР 110 Амурская, ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2, ЛР 110 Бурун, ШР 110 СИ, ЛР 110 СИ, ШР 110 Восточная ТЭЦ, ШР 110 Амурская	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-1 (ТПОЛ-10), Ф-8 (ТПОЛ-10)	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР	01.10.2026	30.10.2026
5.3.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ А	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТНГ-40500/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-40000/110)1шт.	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТНГ-40500/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
5.4.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Амурская	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДН-25000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДН-25000/110)1шт.Ремонт выключателей 110 кВВ 110 Т-1, Т-2, СВ3шт.Ремонт разъединителей 110 кВЛР 110 ВЛ Амурская-Залив,ЛР 110 КВЛ 110 2Р – Амурская – с отпайкой на ПС 1Р/т2шт.	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	В 110 Т-1, Т-2, СВ	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 ВЛ Амурская-Залив,ЛР 110 КВЛ 110 2Р – Амурская – с отпайкой на ПС 1Р/т	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
5.5.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Барабаш	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТМТ-6300/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТМТ-6300/110)1шт.	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМТ-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМТ-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
5.6.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Бурная	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-40000/110/35/6)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-40000/110/35/6)1шт.	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110/35/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110/35/6)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.7.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Бурун	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-40000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-40000/110)1шт.Ремонт выключателей 110 кВВ 110 2Р Котельная, В 110 2Р, СВ 1103шт.Ремонт разъединителей 110 кВЛР 110 ВЛ "Волна-бурун с отп Котельная 2Р",ЛР 110 ВЛ "2Р-Бурун",СР 110 1С.,СР 110 2С.,ШР 110 ТН 2С.,ШР 110 ВЛ "2Р-Бурун",ШР 110 ВЛ "Волна-бурун с отп Котельная 2Р",ШР 110 Т-1,ШР 110 ТН 1С.,ШР 110Т-2 110 кВ10шт.Ремонт разъединителей 35 кВЗН СР 35 2С в ст 1С 35,ЛР 35 ВЛ Бурун - Академическая,СР 35 1С,СР 35 2С,ТР 35 Т-1,ТР 35 Т-2,ШР 35 ВЛ Бурун - Академическая,ШР 35 Т-1,ШР 35 Т-2,ШР 35 ТН 1С,ШР 35 ТН 2С11шт.	КР, ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	В 110 2Р Котельная, В 110 2Р, СВ 110	Ремонт выключателей 110 кВ	КР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 ВЛ "Волна-бурун с отп Котельная 2Р",ЛР 110 ВЛ "2Р-Бурун",СР 110 1С.,СР 110 2С.,ШР 110 ТН 2С.,ШР 110 ВЛ "2Р-Бурун",ШР 110 ВЛ "Волна-бурун с отп Котельная 2Р",ШР 110 Т-1,ШР 110 ТН 1С.,ШР 110Т-2 110 кВ	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	ЗН СР 35 2С в ст 1С 35,ЛР 35 ВЛ Бурун - Академическая,СР 35 1С,СР 35 2С,ТР 35 Т-1,ТР 35 Т-2,ШР 35 ВЛ Бурун - Академическая,ШР 35 Т-1,ШР 35 Т-2,ШР 35 ТН 1С,ШР 35 ТН 2С	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.08.2026	30.08.2026
5.8.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Волчанец	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-16000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-16000/110)1шт.	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
5.9.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-40000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-40000/110)1шт.	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.10.		ПЮЭС	ПС 110 кВ Голдобин	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-40000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-40000/110)1шт.	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
5.11.		ПЮЭС	ПС 110 кВ Голубинка	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-40000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-40000/110)1шт.	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.12.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Голубовка	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДН-16000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДН-16000/110)1шт.Замена трансформаторов тока 6-10 кВВ 6 Ф-8, 11, 20 (ТПЛ-10)6шт.Ремонт выключателей 110 кВВ 110 Т-2, СВ 110, В 110 Восточная/т, В 110 Широкая, В 110 Т-1 (МКП-110М)5шт.Ремонт трансформаторов 6 кВТСН-1 ,ТСН-2 (ТМ-160/6)2шт.Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВТН 110 1С, ТН 110 2С (НКФ-110)2шт.Ремонт разъединителей 110 кВЛР 110 Восточная/т, ШР 110 Восточная/т, ЛР 110 Широкая, ШР 110 Широкая, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, СР 110 1С, СР 110 2С (РЛНДЗ-1-110, РЛНДЗ-2-110)10шт.Ремонт выключателей 6-10 кВВ 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6, Ф-2, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 (ВМП-10К ПЭ-11)21шт.Ремонт собственных нужд подстанции3РУ 6кВ30шт.Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВТекущий ремонт ТН-6 1С, ТН-6 2С (НТМИ-6)2шт.	КР, ТР	01.07.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-8, 11, 20 (ТПЛ-10)	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР	01.07.2026	30.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС	В 110 Т-2, СВ 110, В 110 Восточная/т, В 110 Широкая, В 110 Т-1 (МКП-110М)	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС	ТСН-1 ,ТСН-2 (ТМ-160/6)	Ремонт трансформаторов 6 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС	ТН 110 1С, ТН 110 2С (НКФ-110)	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 Восточная/т, ШР 110 Восточная/т, ЛР 110 Широкая, ШР 110 Широкая, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, СР 110 1С, СР 110 2С (РЛНДЗ-1-110, РЛНДЗ-2-110)	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.07.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС	В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6, Ф-2, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 (ВМП-10К ПЭ-11)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС	3РУ 6кВ	Ремонт собственных нужд подстанции	ТР	01.11.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Текущий ремонт ТН-6 1С, ТН-6 2С (НТМИ-6)	Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ	ТР	01.11.2026	30.11.2026
5.13.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Горностай	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДН-25000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДН-25000/110)1шт.Ремонт разъединителей 110 кВШР 110 Т-1, ЛР 110 ВЛ Горностай - Лазурная, ШР 110 Т-2, Р пер. 110 Зеленый Угол, СР 110 1С, Р пер.110 Лазурная, ШР 110 Зеленый угол, СР 110 2С, ШР 110 ВЛ Горностай - Лазурная, ЛР 110 Зеленый угол10шт.	КР, ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	ШР 110 Т-1, ЛР 110 ВЛ Горностай - Лазурная, ШР 110 Т-2, Р пер. 110 Зеленый Угол, СР 110 1С, Р пер.110 Лазурная, ШР 110 Зеленый угол, СР 110 2С, ШР 110 ВЛ Горностай - Лазурная, ЛР 110 Зеленый угол	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.08.2026	30.08.2026
5.14.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Екатериновка	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-16000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДТН-16000/110)	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
5.15.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ ЖБФ	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДН 10000/110-70) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТДН 10000/110-70)	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН 10000/110-70)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН 10000/110-70)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.16.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Загородная	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-1 (ТДТН-40000/110) Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Т-2 (ТРДН-32000/110)	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТРДН-32000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.17.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Залив	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-40000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-40000/110)1шт.Ремонт выключателей 110 кВВ 110 ВТЭЦ-2, В 110 Бурная 2 цепь, В 110 Т-2, СВ 110, В 110 Т-1, В 110 Бурная 1 цепь, В 110 Амурская (МКП-110)7шт.	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	В 110 ВТЭЦ-2, В 110 Бурная 2 цепь, В 110 Т-2, СВ 110, В 110 Т-1, В 110 Бурная 1 цепь, В 110 Амурская (МКП-110)	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.18.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Ипподром	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-10000/110)1шт.	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
5.19.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Котельная-2Р	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-5 (ТДТНГ-10000/110/10)1шт.	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-5 (ТДТНГ-10000/110/10)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.20.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Краскино	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН 10000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН 10000/110)1шт.Ремонт выключателей 35 кВВ 35 Т-1, Т-22шт.Ремонт освещенияОРУ 354шт.Ремонт выключателей 35 кВВ35 Хасанская №1, В35 Хасанская №2, В35 Гвоздево3шт.Ремонт разъединителей 35 кВТР35 Т-1, ТР35 Т-2, ШР35 Т-1, ШР35 Т-2, СР35 1С, СР35 2С, ШР35 ТН1С, ШР35 ТН2С, ШР 35 Гвоздево, ШР35 Хасанская№1, ШР 35 Хасанская №2, ЛР 35 Гвоздево, ЛР35 Хасанская№1, ЛР 35 Хасанская №214шт.	КР, ТР	01.10.2026	30.10.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН 10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН 10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	В 35 Т-1, Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.07.2026	30.07.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	ОРУ 35	Ремонт освещения	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	В35 Хасанская №1, В35 Хасанская №2, В35 Гвоздево	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	ТР35 Т-1, ТР35 Т-2, ШР35 Т-1, ШР35 Т-2, СР35 1С, СР35 2С, ШР35 ТН1С, ШР35 ТН2С, ШР 35 Гвоздево, ШР35 Хасанская№1, ШР 35 Хасанская №2, ЛР 35 Гвоздево, ЛР35 Хасанская№1, ЛР 35 Хасанская №2	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.09.2026	30.10.2026
5.21.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Лазурная	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-16000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-16000/110)1шт.Ремонт разъединителей 110 кВРЛНД 110 кВ10шт.	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	РЛНД 110 кВ	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
5.22.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Мингородок	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТРДН-25000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТРДН-25000/110)1шт.Замена трансформаторов тока 6-10 кВВ 6 Ф-25 (ТПОЛ-10)2шт.	КР, ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТРДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТРДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-25 (ТПОЛ-10)	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР	01.08.2026	30.08.2026
5.23.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Находка	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТНГ-40500/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТНГ-40500/110)1шт.	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТНГ-40500/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТНГ-40500/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.24.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Новицкое	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДН-10000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДН-10000/110)1шт.Окраска оборудования, металлоконструкцийОРУ 1101м2Ремонт секции шинIС 6 кВ, IIС 6 кВ2шт.Ремонт трансформаторов тока 110 кВТТ 110 Южная, ТТ 110 Тайфун6шт.Ремонт разъединителей 110 кВЛР 110 Тайфун,ЛР 110 Южная,Рперем 110 Тайфун,Рперем 110 Южная,ШР 110 Тайфун,ШР 110 Южная6шт.Окраска оборудования, металлоконструкцийОРУ 1103м2Ремонт собственных нужд 6-10 кВКРУН 6 кВ1шт.Окраска оборудования, металлоконструкцийОРУ 1103м2Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВКЗ 110 Т-1,КЗ 110 Т-2,ОД 110 Т-1,ОД 110 Т-22шт.Ремонт трансформаторов 6 кВТСН-1, ТСН-22шт.Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВТН 6 1С, ТН 6 2С2шт.Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВТН 110 1С, ТН 110 2С6шт.Ремонт выключателей 110 кВСВ 110 кВ1шт.Ремонт разъединителей 110 кВСР 110 1С,СР 110 2С2шт.Ремонт выключателей 6-10 кВВ 6 кВ В 6 Т-2, В 6 ф-6, В 6 ф-8, В 6 ф-11, В 6 Т-1, СВ 66шт.	КР, ТР	01.03.2026	30.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ОРУ 110	Окраска оборудования, металлоконструкций	КР	01.07.2026	30.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	IС 6 кВ, IIС 6 кВ	Ремонт секции шин	КР	01.07.2026	30.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ТТ 110 Южная, ТТ 110 Тайфун	Ремонт трансформаторов тока 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 Тайфун,ЛР 110 Южная,Рперем 110 Тайфун,Рперем 110 Южная,ШР 110 Тайфун,ШР 110 Южная	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ОРУ 110	Окраска оборудования, металлоконструкций	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	КРУН 6 кВ	Ремонт собственных нужд 6-10 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ОРУ 110	Окраска оборудования, металлоконструкций	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	КЗ 110 Т-1,КЗ 110 Т-2,ОД 110 Т-1,ОД 110 Т-2	Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ТСН-1, ТСН-2	Ремонт трансформаторов 6 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ТН 6 1С, ТН 6 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ТН 110 1С, ТН 110 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	СВ 110 кВ	Ремонт выключателей 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	СР 110 1С,СР 110 2С	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	В 6 кВ В 6 Т-2, В 6 ф-6, В 6 ф-8, В 6 ф-11, В 6 Т-1, СВ 6	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.03.2026	30.03.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.25.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ НСРЗ	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДН-16000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДН-16000/110)1шт.Ремонт выключателей 6-10 кВВ-6 Ф-3, Ф-5, Ф-7, Ф-9, Ф-11, Ф-13, Ф-27, Ф-29, Ф-31, Ф-33 (ВМГ-133); В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6 (ВМПЭ-10), Ф-35, Ф-36 (ВМП-10К), Ф-14, Ф-22, Ф-26 (ВМГ-10)18шт.Ремонт собственных нужд подстанцииЗРУ 6кВ80шт.Замена трансформаторов тока 6-10 кВВ 6 Ф-35 (ТПЛ-10)2шт.Ремонт разъединителей 110 кВЛР-2 110 Находка, ЛР-1 110 Находка (РНДЗ-110)2шт.Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2, ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (ОДЗ-110М, КЗ-110)4шт.Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВТН 110 1С (3*НКФ-110-57)1шт.Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВТН-6 (НТМИ-6)2шт.Замена ОПН, разрядников 110 кВРВС-1106шт.	КР, ТР	01.09.2026	30.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС	В-6 Ф-3, Ф-5, Ф-7, Ф-9, Ф-11, Ф-13, Ф-27, Ф-29, Ф-31, Ф-33 (ВМГ-133); В 6 Т-1, В 6 Т-2, СВ 6 (ВМПЭ-10), Ф-35, Ф-36 (ВМП-10К), Ф-14, Ф-22, Ф-26 (ВМГ-10)	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.10.2026	30.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС	ЗРУ 6кВ	Ремонт собственных нужд подстанции	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-35 (ТПЛ-10)	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС	ЛР-2 110 Находка, ЛР-1 110 Находка (РНДЗ-110)	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС	ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2, ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-2 (ОДЗ-110М, КЗ-110)	Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС	ТН 110 1С (3*НКФ-110-57)	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС	ТН-6 (НТМИ-6)	Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС	РВС-110	Замена ОПН, разрядников 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.26.	ВРЭС, ЦРО	ПЮЭС	ПС 110 кВ Океан	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТМН-6300/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТМН-6300/110)1шт.	ТР	01.07.2026	30.10.2026
	ЦРО	ПЮЭС	Т-1 (ТМН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМН-6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
5.27.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Орлиная	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-40000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-40000/110)1шт.	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-40000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
5.28.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Преображение	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТМН-6300)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТМН-6300)1шт.Замена выключателей 6-10 кВВ 10 Ф-5, 7, 91шт.Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВОД 110 Т-1, ОД 110 Т-22шт.	КР, ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМН-6300)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМН-6300)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ПРЭС	ПЮЭС	В 10 Ф-5, 7, 9	Замена выключателей 6-10 кВ	КР	01.08.2026	30.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2	Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
5.29.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Промузел	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТРДН-25000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТРДН-25000/110)1шт.	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТРДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТРДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
5.30.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Седанка	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДН-16000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-16000/110)1шт.Ремонт собственных нужд подстанцииКРУ-6 кВ1шт.Ремонт разъединителей 110 кВЛР 110 (Резерв),ЛР 110 ВЛ Чайка - Седанка,РК 35 ВКЛ Чайка - Ипподром с отпайкой на ПС Седанка,Рпер 110 Т-1,Рпер 110 Т-2,СР 110 1С,СР 110 2С,ТР 110 Т-1,ТР 110 Т-2,ТР 35 Т-2,ШР 110 Т-1,ШР 110 Т-212шт.	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	КРУ-6 кВ	Ремонт собственных нужд подстанции	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 (Резерв),ЛР 110 ВЛ Чайка - Седанка,РК 35 ВКЛ Чайка - Ипподром с отпайкой на ПС Седанка,Рпер 110 Т-1,Рпер 110 Т-2,СР 110 1С,СР 110 2С,ТР 110 Т-1,ТР 110 Т-2,ТР 35 Т-2,ШР 110 Т-1,ШР 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
5.31.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Славянка	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН 16000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН 16000/110)1шт.	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН 16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
5.32.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Спутник	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-25000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-25000/110)1шт.	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
5.33.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Стройиндустрия	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТРДН-25000)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДН-16000)1шт.Ремонт разъединителей 110 кВОД 110 Т-1, ОД 110 Т-22шт.Ремонт выключателей 6-10 кВВ 6 кВ2шт.	КР, ТР	01.05.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТРДН-25000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	В 6 кВ	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.05.2026	30.05.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.34.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Тайфун	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДТН-10000)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН-10000)1шт.Замена трансформаторов 6-10 кВТСН-11шт.Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВОД 110 Т-1, ОД 110 Т-22шт.	КР, ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН-10000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН-10000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ТСН-1	Замена трансформаторов 6-10 кВ	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ОД 110 Т-1, ОД 110 Т-2	Ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.35.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Троица	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТМТН6300/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДТН10000/110)1шт.	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМТН6300/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН10000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
5.36.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ "Улисс"	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТРДН-25000)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТРДН-25000)1шт.Ремонт разъединителей 110 кВЛР 110 ВТЭЦ-2,ЛР 110 Патрокл,СР 110 1С,СР 110 2С,ШР 110 Т-1,ШР 110 Т-26шт.Ремонт выключателей 6-10 кВВ 6 Ф-11,В 6 Ф-12,В 6 Ф-14,В 6 Ф-16,В 6 Ф-3,В 6 Ф-36,В 6 Ф-4,В 6 Ф-42,В 6 Ф-44,В 6 Ф-5,В 6 Ф-53,В 6 Ф-54,В 6 Ф-7,В 6 Ф-9,В-6 Ф - 27,В-6 Ф - 28,В-6 Ф - 29,В-6 Ф - 31,МВ-6 кВ ф.№26,МВ-6 кВ ф.№30,МВ-6 кВ ф.№32,МВ-6 кВ ф.№3422шт.	КР, ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТРДН-25000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТРДН-25000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 ВТЭЦ-2,ЛР 110 Патрокл,СР 110 1С,СР 110 2С,ШР 110 Т-1,ШР 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-11,В 6 Ф-12,В 6 Ф-14,В 6 Ф-16,В 6 Ф-3,В 6 Ф-36,В 6 Ф-4,В 6 Ф-42,В 6 Ф-44,В 6 Ф-5,В 6 Ф-53,В 6 Ф-54,В 6 Ф-7,В 6 Ф-9,В-6 Ф - 27,В-6 Ф - 28,В-6 Ф - 29,В-6 Ф - 31,МВ-6 кВ ф.№26,МВ-6 кВ ф.№30,МВ-6 кВ ф.№32,МВ-6 кВ ф.№34	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
5.37.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Учебная	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДН-16000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДН-16000/110)1шт.	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
5.38.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ ХФЗ	Ремонт разъединителей 110 кВШР-2 110 Анисимовка/т,ШР-2 110 Вокзальная/т,ШР-2 110 ПаГРЭС №1,ШР-2 110 ПаГРЭС №2,ШР-2 110 Т-1,ШР-2 110 Т-26шт.Ремонт освещенияЩит управления1шт.	КР, ТР	01.06.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ШР-2 110 Анисимовка/т,ШР-2 110 Вокзальная/т,ШР-2 110 ПаГРЭС №1,ШР-2 110 ПаГРЭС №2,ШР-2 110 Т-1,ШР-2 110 Т-2	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	Щит управления	Ремонт освещения	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.39.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Чайка	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДНТ-16000)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДНТ-16000)1шт.Ремонт выключателей 35 кВВ 35 Ипподром,В 35 Океанская,В 35 Т-1,В 35 Т-2,СВ 354шт.Ремонт разъединителей 110 кВЛР 110 Спутник,ЛР ВЛ 110,СР 1С ВСТРОЕННЫЙ В PASS m 0,СР 2 ВСТРОЕННЫЙ В PASS m 0,ШР 110 Т 2,ШР 110 Т-1,ШР 110 ТН 110 2С7шт.	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНТ-16000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНТ-16000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	В 35 Ипподром,В 35 Океанская,В 35 Т-1,В 35 Т-2,СВ 35	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 110 Спутник,ЛР ВЛ 110,СР 1С ВСТРОЕННЫЙ В PASS m 0,СР 2 ВСТРОЕННЫЙ В PASS m 0,ШР 110 Т 2,ШР 110 Т-1,ШР 110 ТН 110 2С	Ремонт разъединителей 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
5.40.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Чуркин	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДН-25000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДН-25000/110)1шт.	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-25000/110)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
5.41.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 110 кВ Южная	Ремонт трансформаторов 110 кВТ-1 (ТДН-10000)1шт.Ремонт трансформаторов 110 кВТ-2 (ТДНГ-10000)1шт.	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-10000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНГ-10000)	Ремонт трансформаторов 110 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
5.42.	ЦРО	ПЮЭС	Ремонт вводов в ЦРО	Ремонт высоковольтных вводов 110 кВ 4шт.	КР	01.01.2026	30.12.2026
	ЦРО	ПЮЭС		Ремонт высоковольтных вводов 110 кВ	КР	01.01.2026	30.12.2026
6.		**ПЮЭС**	**Оборудование ПС 35 кВ**				
6.1.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Авангард	Замена трансформаторов тока 6-10 кВВ 6 Ф-5 (ТПЛМ-10), СВ-10 (ТПОЛ-10)4шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-5 (ТПЛМ-10), СВ-10 (ТПОЛ-10)	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
6.2.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Академическая	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТДН-16000/110)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТДН-16000/110)1шт.	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000/110)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.3.	ЦРО	ПЮЭС	ПС 35 кВ Астафьева	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТАМ-3200/35/6)1шт.	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ЦРО	ПЮЭС	Т-1 (ТАМ-3200/35/6)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
6.4.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Бархатная	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТД-10000/35)1шт.	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТД-10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.5.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Беневское	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТМ-630)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТМ-630)1шт.Окраска оборудования, металлоконструкцийОРУ 1101м2Ремонт секции шинОРУ 1102шт.Ремонт ячеек КРУ, КРУНКРУН 101шт.Ремонт выключателей 35 кВВ 35 Лазо1шт.Ремонт разъединителей 35 кВЛР 35 Лазо, ЛР 35 Тайфун, ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2, ШР 35 Лзао5шт.Ремонт трансформаторов 6 кВТСН-1,ТСН-22шт.Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВТН 10 1С, ТН 10 2С2шт.Ремонт выключателей 6-10 кВВ 10 ф-1, В 10 ф-10, В 10 ф-13, В 10 Т-1, СВ 10, В 10 Т-26шт.Замена ОПН, разрядников 35 кВОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-26шт.	КР, ТР	01.03.2026	30.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМ-630)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.03.2026	30.03.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМ-630)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ОРУ 110	Окраска оборудования, металлоконструкций	КР	01.07.2026	30.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ОРУ 110	Ремонт секции шин	КР	01.07.2026	30.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	КРУН 10	Ремонт ячеек КРУ, КРУН	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	В 35 Лазо	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ЛР 35 Лазо, ЛР 35 Тайфун, ТР 35 Т-1, ТР 35 Т-2, ШР 35 Лзао	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ТСН-1,ТСН-2	Ремонт трансформаторов 6 кВ	ТР	01.03.2026	30.03.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ТН 10 1С, ТН 10 2С	Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ	ТР	01.03.2026	30.03.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	В 10 ф-1, В 10 ф-10, В 10 ф-13, В 10 Т-1, СВ 10, В 10 Т-2	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.03.2026	30.03.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	ОПН 35 Т-1, ОПН 35 Т-2	Замена ОПН, разрядников 35 кВ	ТР	01.03.2026	30.03.2026
6.6.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Гайдамак	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТДНС 16000/35-У1)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТДНС 16000/35-У1)1шт.	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНС 16000/35-У1)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНС 16000/35-У1)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
6.7.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Гвоздево	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТМН-16000)1шт.Ремонт освещенияКРУН 103шт.Ремонт выключателей 6-10 кВВ 10 Т-1, Ф-1, 2, 6, 75шт.Ремонт разъединителей 35 кВЛР35 Краскино1шт.Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВТН 10 1С2шт.Ремонт ошиновки и контактных соединений на ОРУ, замена изоляторов на ОРУОРУ 351шт.	КР, ТР	01.06.2026	30.12.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМН-16000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	КРУН 10	Ремонт освещения	КР	01.12.2026	30.12.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	В 10 Т-1, Ф-1, 2, 6, 7	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	ЛР35 Краскино	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	ТН 10 1С	Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	ОРУ 35	Ремонт ошиновки и контактных соединений на ОРУ, замена изоляторов на ОРУ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.8.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Горная	Замена трансформаторов тока 6-10 кВВ 6 Ф-17 (ТПЛ-10)2шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ПРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-17 (ТПЛ-10)	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
6.9.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ 3	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТДНС-10000/35)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТДНС-10000/35)1шт.	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
6.10.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Инструментальный завод	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТДНС-10000/35)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТД-10000/35)1шт.	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТД-10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.11.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Коммунальная	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТМН-6300)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТМН-6300)1шт.	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМН-6300)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМН-6300)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.12.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ КЭТ	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТМ-5600)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТМ-3200)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-3 (ТМ-5600)1шт.	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМ-5600)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМ-3200)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-3 (ТМ-5600)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
6.13.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Лазо	Замена трансформаторов тока 6-10 кВСВ-10 (ТВЛМ-10)2шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	СВ-10 (ТВЛМ-10)	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР	01.06.2026	30.06.2026
6.14.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Луговая	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТМ-4000)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТМ-4000)1шт.	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМ-4000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМ-4000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
6.15.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Океанариум	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТМН-16000)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТМН-16000)1шт.	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМН-16000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМН-16000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
6.16.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Океанская	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТМ-6300)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТМ-6300)1шт.	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМ-6300)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТМ-6300)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.17.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Партизан	Замена выключателей 6-10 кВВ 6 Ф-51шт.Ремонт выключателей 35 кВВ 35 Т-1, В 35 Т-22шт.	КР	01.08.2026	30.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-5	Замена выключателей 6-10 кВ	КР	01.08.2026	30.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ПРЭС	ПЮЭС	В 35 Т-1, В 35 Т-2	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
6.18.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Парус	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТДНС-10000/35)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТДНС-10000/35)1шт.Замена трансформаторов тока 6-10 кВВ 6 Ф-4 (ТПЛ-10)2шт.	КР, ТР	01.10.2026	30.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС	В 6 Ф-4 (ТПЛ-10)	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР	01.10.2026	30.10.2026
6.19.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Посьет	Замена трансформаторов тока 6-10 кВФ-15 (ТПЛ-10)2шт.	КР	01.08.2026	30.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	Ф-15 (ТПЛ-10)	Замена трансформаторов тока 6-10 кВ	КР	01.08.2026	30.08.2026
6.20.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Приморская	Ремонт выключателей 6-10 кВВ 10 Т-1, Т-2, Ф-2, 4, 6, 8, 107шт.Ремонт трансформаторов 10 кВТСН-1, ТН 10 1С2шт.Ремонт ячеек 10 кВКРУН 1010шт.Ремонт освещенияКРУН 104шт.Ремонт разъединителей 35 кВЛР-1 35 Барабаш, ЛР-2 35 Барабаш2шт.Ремонт ошиновки и контактных соединенийОРУ 352шт.	КР, ТР	01.07.2026	30.12.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	В 10 Т-1, Т-2, Ф-2, 4, 6, 8, 10	Ремонт выключателей 6-10 кВ	КР	01.08.2026	30.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	ТСН-1, ТН 10 1С	Ремонт трансформаторов 10 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	КРУН 10	Ремонт ячеек 10 кВ	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	КРУН 10	Ремонт освещения	КР	01.12.2026	30.12.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	ЛР-1 35 Барабаш, ЛР-2 35 Барабаш	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.07.2026	30.07.2026
	ХРЭС	ПЮЭС	ОРУ 35	Ремонт ошиновки и контактных соединений	ТР	01.07.2026	30.07.2026
6.21.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Рыбники	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТДНС-10000/35)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТДНС-10000/35)1шт.	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНС-10000/35)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
6.22.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Рыбный порт	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТДТН -10000)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТДТН -10000)1шт.	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН -10000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН -10000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
6.23.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Сахарный ключ	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТДНС-16000)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТДНС-16000)1шт.Ремонт разъединителей 35 кВЛР 35 Океанская,ЛР 35 Спутник2шт.	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНС-16000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНС-16000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 35 Океанская,ЛР 35 Спутник	Ремонт разъединителей 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
6.24.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Связь	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТМ-4000)1шт.	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТМ-4000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
6.25.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Северная	Ремонт выключателей 6-10 кВВ 6 кВ2шт.	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	В 6 кВ	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.26.	ПРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Сокольчи	Ремонт выключателей 6-10 кВВ 10 кВ3шт.	ТР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС	В 10 кВ	Ремонт выключателей 6-10 кВ	ТР	01.09.2026	30.09.2026
6.27.	НРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Соленое озеро	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТДН-16000)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТДН-16000)1шт.	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДН-16000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДН-16000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
6.28.	ЦРО	ПЮЭС	ПС 35 кВ Соловей Ключ	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТД-10000)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТД-10000)1шт.	ТР	01.05.2026	30.06.2026
	ЦРО	ПЮЭС	Т-1 (ТД-10000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	ЦРО	ПЮЭС	Т-2 (ТД-10000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
6.29.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Телецентр	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТДТН -10000)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТДТН -10000)1шт.Ремонт выключателей 35 кВВ 35 Голубинка1шт.	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДТН -10000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДТН -10000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	В 35 Голубинка	Ремонт выключателей 35 кВ	ТР	01.05.2026	30.05.2026
6.30.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Ц	Ремонт трансформаторов 35 кВТ-1 (ТДНС-1000)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-2 (ТДНС-1000)1шт.Ремонт трансформаторов 35 кВТ-3 (ТДНС-1000)1шт.	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-1 (ТДНС-1000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-2 (ТДНС-1000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	Т-3 (ТДНС-1000)	Ремонт трансформаторов 35 кВ	ТР	01.07.2026	30.07.2026
6.31.	ВРЭС	ПЮЭС	ПС 35 кВ Эгершельд	Ремонт выключателей 35 кВВ 35 Бурная 1 цепь,В 35 Бурная 2 цепь,В 35 Зеленая,В 35 Русская,В 35 Т-1,В 35 Т-2,В 35 Торговый порт,СВ 358шт.Ремонт разъединителей 35 кВЛР 35 Зеленая,ЛР 35 Русская,ЛР 35 Торговый порт №1,ЛР 35 Торговый порт №2,ЛР-1 35 Бурна 1 цепь,ЛР-1 35 Бурная 2 цепь,ЛР-2 35 Бурна 1 цепь,ЛР-2 35 Бурная 2 цепь,СР 35 1С,СР 35 2С,ШР 35 Бурная 1 цепь,ШР 35 Бурная 2 цепь,ШР 35 Зеленая,ШР 35 Русская,ШР 35 Т-1,ШР 35 Т-2,ШР 35 ТН 1С,ШР 35 ТН 2С,ШР 35 Торговый порт19шт.	КР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	В 35 Бурная 1 цепь,В 35 Бурная 2 цепь,В 35 Зеленая,В 35 Русская,В 35 Т-1,В 35 Т-2,В 35 Торговый порт,СВ 35	Ремонт выключателей 35 кВ	КР	01.07.2026	30.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС	ЛР 35 Зеленая,ЛР 35 Русская,ЛР 35 Торговый порт №1,ЛР 35 Торговый порт №2,ЛР-1 35 Бурна 1 цепь,ЛР-1 35 Бурная 2 цепь,ЛР-2 35 Бурна 1 цепь,ЛР-2 35 Бурная 2 цепь,СР 35 1С,СР 35 2С,ШР 35 Бурная 1 цепь,ШР 35 Бурная 2 цепь,ШР 35 Зеленая,ШР 35 Русская,ШР 35 Т-1,ШР 35 Т-2,ШР 35 ТН 1С,ШР 35 ТН 2С,ШР 35 Торговый порт	Ремонт разъединителей 35 кВ	КР	01.07.2026	30.07.2026
7.		**ПЮЭС**	**ТП6-10/0,4 кВ**				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.1	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7088 с. Лазо	Покраска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт.Замена ТМ 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Покраска металлоконструкции	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена ввода от ТП до опоры	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена ТМ	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.2	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7137 с. Чистоводное	Покраска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Покраска металлоконструкции	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена ввода от ТП до опоры	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.3	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7154 с. Данильченково	Покраска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Покраска металлоконструкции	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена ввода от ТП до опоры	КР	01.07.2026	31.07.2026
7.4	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7165 с. Валентин	Покраска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт.Замена шлейфа 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Покраска металлоконструкции	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена ввода от ТП до опоры	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена шлейфа	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.5	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7185 с. Беневское	Покраска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Покраска металлоконструкции	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена ввода от ТП до опоры	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.6	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7208 с. Сокольчи	Покраска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Покраска металлоконструкции	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена ввода от ТП до опоры	КР	01.07.2026	31.07.2026
7.7	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7226 с. Чистоводное	Покраска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ПРЭС	ПЮЭС		Покраска металлоконструкции	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена ввода от ТП до опоры	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.8	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7249 с. Беневское	Покраска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Покраска металлоконструкции	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена ввода от ТП до опоры	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.9	ПРЭС	ПЮЭС	КТП-7271 с. Киевка	Покраска металлоконструкции 32м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена предохранителя 3шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Покраска металлоконструкции	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена ввода от ТП до опоры	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.10	НадРЭС	ПЮЭС	КТП-5193 с. Алексеевка	Замена предохранителя 8шт. Замена рубильника 4шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Замена рубильника	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.11	НадРЭС	ПЮЭС	КТП-5438 п. Шмидтовка	Замена проходного изолятора 4шт. Замена предохранителя 15шт. Замена рубильника 4шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Замена рубильника	КР	01.07.2026	31.07.2026
7.12	ПРРЭС	ПЮЭС	КТП-7401 г. Партизанск	Покраска металлоконструкции 30м2 Замена проходного изолятора 3шт. Замена автоматического выключателя 4шт. Замена предохранителя 6шт. Замена ввода от ТП до опоры 1шт.Замена шлейфа 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Покраска металлоконструкции	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена ввода от ТП до опоры	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена шлейфа	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.13	ПРРЭС	ПЮЭС	ТП-7007 с. Екатериновка	Замена автоматического выключателя 9шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.14	ПРРЭС	ПЮЭС	ТП-7099 с. Владимиро-Александровское	Замена предохранителя 16шт. Замена автоматического выключателя 8шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.07.2026	31.07.2026
7.15	ПРРЭС	ПЮЭС	ТП-7100 п. Волчанец	Замена предохранителя 16шт. Замена автоматического выключателя 8шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.16	ПРРЭС	ПЮЭС	ТП-7235 п. Душкино	Замена предохранителя 16шт. Замена автоматического выключателя 8шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.17	ПРРЭС	ПЮЭС	ТП-7418 г. Партизанск	Замена предохранителя 19шт. Замена автоматического выключателя 8шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.18	ПРРЭС	ПЮЭС	КТП-7395 г. Партизанск	Покраска металлоконструкции 30м2 Замена автоматического выключателя 12шт. Замена предохранителя 16шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Покраска металлоконструкции	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.10.2026	31.10.2026
7.19	ПРРЭС	ПЮЭС	КТП-7058 с. Новицкое	Замена автоматического выключателя 3шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.20	ПРРЭС	ПЮЭС	КТП-7059 с. Новицкое	Замена автоматического выключателя 2шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.21	ПРРЭС	ПЮЭС	КТП-7271 с. Новицкое	Замена автоматического выключателя 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.10.2026	31.10.2026
7.22	НРЭС	ПЮЭС	КТП-81215 п. Подъяпольск	Замена предохранителя 6шт. Замена рубильника 2шт. Замена автоматического выключателя 2шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Замена рубильника	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.23	НРЭС	ПЮЭС	КТП-82047 г. Фокино	Замена предохранителя 6шт. Замена рубильника 2шт. Замена автоматического выключателя 4шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.08.2026	31.08.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Замена рубильника	КР	01.08.2026	31.08.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.08.2026	31.08.2026
7.24	ШРЭС	ПЮЭС	ТП-81061 г. Большой Камень	Замена предохранителя 6шт. Замена рубильника 1шт. Замена автоматического выключателя 3шт. Замена трансформатора тока 3шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена рубильника	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена автоматического выключателя	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена трансформатора тока	КР	01.06.2026	30.06.2026
7.25	ШРЭС	ПЮЭС	КТП-80080 г. Большой Камень	Замена проходного изолятора 2шт. Замена предохранителя 16шт. Замена рубильника 2шт. Ремонт силового трансформатора 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена проходного изолятора	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена предохранителя	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена рубильника	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт силового трансформатора	КР	01.09.2026	30.09.2026
7.26	ЦРО	ПЮЭС		Ремонт трансформаторов I-II габарита 5шт.	КР	01.01.2026	30.12.2026
	ЦРО	ПЮЭС		Ремонт трансформаторов I-II габарита	КР	01.01.2026	30.12.2026
8.		**ПЮЭС**	**Транспортные средства, АИИС КУЭ, малая механизация, АВР**				
8.1.		**ПЮЭС**	**Транспортные средства**				
8.1.1.	ВРЭС	ПЮЭС	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A284BC	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.2.	ВРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 Н911НУ	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.3.	ВРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390945 О759СВ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы электрооборудования 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы электрооборудования	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.4.	ВРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33088 С371ОА	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.5.	ВРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 Х346АА	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.10.2026	31.10.2026
8.1.6.	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль NISSAN NP-300 А079ВС	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.7.	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 К489ВТ	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.07.2026	31.07.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.8.	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 Е576ЕЕ	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт специального оборудования 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт специального оборудования	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.9.	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33088 К988МУ	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт кузова 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.10.	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33088 Р191ОН	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт кузова 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.10.2026	31.10.2026
8.1.11.	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-332511 А510ВС	Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт.	КР	01.11.2026	31.11.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.11.2026	31.11.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.11.2026	31.11.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.11.2026	31.11.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.11.2026	31.11.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.11.2026	31.11.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.11.2026	31.11.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.11.2026	31.11.2026
8.1.12.	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390945 М986ОЕ	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт кузова 1шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.12.2026	31.12.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы выпуска отработавших газов	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.12.2026	31.12.2026
8.1.13.	ПРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-6611 Х527КЕ	Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт электрооборудования лаборатории 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования лаборатории	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.14.	АРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390945 М966ОЕ	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы выпуска отработавших газов	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.06.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.15.	АРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 В269ОО	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы выпуска отработавших газов	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.07.2026	31.07.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.16.	АРЭС	ПЮЭС	Бульдозер SD-16 25ВН18-93	Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы гидравлики 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.08.2026	31.08.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы гидравлики	КР	01.08.2026	31.08.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.08.2026	31.08.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.17.	АРЭС	ПЮЭС	Автомобиль NISSAN NP 300 А287ВС	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.09.2026	30.09.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.09.2026	30.09.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.09.2026	30.09.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.09.2026	30.09.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.09.2026	30.09.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.18.	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УРАЛ-4320 Х186АА	Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт ДВС 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.19.	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33088 Р196ОН	Ремонт рулевого управления 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.20.	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390945 К456МУ	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт ДВС 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.21.	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 В353ОН	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт ДВС 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.22.	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль КАМАЗ-5410 Х735КЕ	Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.10.2026	31.10.2026
8.1.23.	ХРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-315195-051 Е900ВК	Ремонт ДВС 1шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.11.2026	30.11.2026
8.1.24.	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 О644ОА	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.25.	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ 27527 У286КС	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы смазки 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.26.	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 Х306АА	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.08.2026	31.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.08.2026	31.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.08.2026	31.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.08.2026	31.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.08.2026	31.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.08.2026	31.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.08.2026	31.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.27.	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль КАМАЗ-43118 Н851ТХ	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.09.2026	30.09.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.09.2026	30.09.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.09.2026	30.09.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.09.2026	30.09.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.28.	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 К014МХ	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.10.2026	31.10.2026
8.1.29.	НадРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 В323ОН	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.11.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.11.2026	30.11.2026
8.1.30.	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ 27527 У277КС	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.06.2026	30.06.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.31.	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-220694-312-04 Е899ВК	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.07.2026	31.07.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.32.	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 В365ОН	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.10.2026	31.10.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.10.2026	31.10.2026
8.1.33.	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 М959ОЕ	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.11.2026	30.11.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.11.2026	30.11.2026
8.1.34.	НРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 Е580ЕЕ	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.12.2026	31.12.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.12.2026	31.12.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.12.2026	31.12.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.12.2026	31.12.2026
	НРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.12.2026	31.12.2026
8.1.35.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 Х913ТО	Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт кузова 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.36.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 С569ТР	Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт кузова 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.37.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33086 О245НК	Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт кузова 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.38.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-27527 М070ВУ	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.39.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-220694-312-04 Е901ВК	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.40.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33088 Р199ОН	Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.41.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33088 С405ОА	Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт кузова 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.42.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 О640ОА	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы смазки 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.43.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 Х883АН	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы смазки 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.10.2026	31.10.2026
8.1.44.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390945 К457МУ	Ремонт кузова 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы смазки 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.10.2026	31.10.2026
8.1.45.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 К011МХ	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы смазки 1шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.11.2026	30.11.2026
8.1.46.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390945 О665СВ	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.11.2026	30.11.2026
8.1.47.	ПРРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995-04 О645ОА	Ремонт ходовой части1шт. Ремонт электрооборудования1шт. Ремонт системы смазки1шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.12.2026	31.12.2026
8.1.48.	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль MITSUBISHI FUSO FIGHTER C270EC	Ремонт буровой установки 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт буровой установки	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.49.	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 Х362АА	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.50.	ШРЭС	ПЮЭС	Экскаватор - погрузчик TARSUS-ELAZ 888 25BH5210	Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.51.	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль КАМАЗ-5320 Х500КЕ	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы выпуска отработавших газов	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.52.	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 Х880АН	Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы выпуска отработавших газов	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.10.2026	31.10.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.10.2026	31.10.2026
8.1.53.	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-390995 Х332АА	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы выпуска отработавших газов	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.11.2026	30.11.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.11.2026	30.11.2026
8.1.54.	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-29892 Х390АА	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы выпуска отработавших газов	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.12.2026	31.12.2026
8.1.55.	ШРЭС	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-33081 Х356АА	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.12.2026	31.12.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.12.2026	31.12.2026
8.1.56.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль ISUZU FORWARD А002ВС	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.57.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль МАЗ 642508-231 С327ВН	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.06.2026	30.06.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.58.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль КамАЗ-43114 А312ВС	Ремонт гидравлической системы 1шт. Ремонт системы выпуска отработавших газов 1шт. Ремонт системы подогрева ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт гидравлической системы	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы выпуска отработавших газов	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы подогрева ДВС	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.59.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль NISSAN NP 300 А078ВС	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт рулевого управления	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.1.60.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль NISSAN NP 300 К704МА	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ДВС 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.08.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.61.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль TOYOTA CRAWN У111КН	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.08.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.62.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль TOYOTA CAMRY A009KO	Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.63.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ PATRIOT E048HK	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.1.64.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль TOYOTA HIACE C532BH	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кузова 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.10.2026	31.10.2026
8.1.65.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль ГАЗ-32217 К459МУ	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт.	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.10.2026	31.10.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.10.2026	31.10.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.1.66.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль КамАЗ 65115-049-97 С877ВН	Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы выпуска отработанный газов 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт ходовой части 1шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы выпуска отработанный газов	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.11.2026	30.11.2026
8.1.67.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль УАЗ-315195 К031ЕН	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт системы питания воздухом 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт системы выпуска отработанный газов 1шт.	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт тормозной системы	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ходовой части	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания воздухом	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы охлаждения	КР	01.11.2026	30.11.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы выпуска отработанный газов	КР	01.11.2026	30.11.2026
8.1.68.	СМТ	ПЮЭС	Экскаватор-погрузчик JCB BT39-57	Ремонт электрооборудования 1шт. Ремонт системы питания топливом 1шт. Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы смазки 1шт. Ремонт специального оборудования 1шт. Ремонт ДВС 1шт.	КР	01.12.2026	31.12.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования	КР	01.12.2026	31.12.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы питания топливом	КР	01.12.2026	31.12.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт трансмиссии	КР	01.12.2026	31.12.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт системы смазки	КР	01.12.2026	31.12.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт специального оборудования	КР	01.12.2026	31.12.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.12.2026	31.12.2026
8.1.69.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль TOYOTA HIACE С531ВН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт.	КР	01.05.2026	30.06.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.05.2026	31.05.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.1.70.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль TOYOTA HIACE С532ВН	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт кузова 1шт.	КР	01.07.2026	31.08.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.07.2026	31.07.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт кузова	КР	01.08.2026	31.08.2026
8.1.71.	СМТ	ПЮЭС	Автомобиль Mitsubishi OUTLANDER К077ЕН	Ремонт ДВС 1шт.	КР	01.09.2026	30.09.2026
	СМТ	ПЮЭС		Ремонт ДВС	КР	01.09.2026	30.09.2026
8.2.		**ПЮЭС**	**АИИС КУЭ**				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.2.1.	ВРЭС	ПЮЭС	АИИС КУЭ ВРЭС	Замена Счетчика эл/эн трехфазного СЭТ 1шт. Замена Счетчика эл/эн трехфазного Меркурий 1шт. Замена Блока питания SDR 10шт. Замена Терминала промышленного Teleofis 8шт.	ТР	01.04.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Замена Счетчика эл/эн трехфазного СЭТ	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Замена Счетчика эл/эн трехфазного Меркурий	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Замена Блока питания SDR	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Замена Терминала промышленного Teleofis	ТР	01.07.2026	31.07.2026
8.2.2.	АРЭС	ПЮЭС	АИИС КУЭ АРЭС	Замена Счетчика эл/эн трехфазного СЭТ 3шт. Замена Счетчика эл/эн трехфазного Меркурий 9шт.	ТР	01.05.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Замена Счетчика эл/эн трехфазного СЭТ	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Замена Счетчика эл/эн трехфазного Меркурий	ТР	01.06.2026	30.06.2026
8.2.3.	ХРЭС	ПЮЭС	АИИС КУЭ ХРЭС	Замена Трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10 1шт. Замена Счетчика эл/эн трехфазного Меркурий 6шт.	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Замена Трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Замена Счетчика эл/эн трехфазного Меркурий	ТР	01.08.2026	31.08.2026
8.2.4.	НадРЭС	ПЮЭС	АИИС КУЭ НадРЭС	Замена Трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10 2шт. Замена Устройства сбора и передачи данных УСПД СЕ805М 4шт.	ТР	01.07.2026	30.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Замена Трансформатора напряжения ЗНОЛ.06-10	ТР	01.08.2026	30.08.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Замена Устройства сбора и передачи данных УСПД СЕ805М	ТР	01.07.2026	31.07.2026
8.2.5.	ПРРЭС	ПЮЭС	АИИС КУЭ ПРРЭС	Замена Трансформатора напряжения НАЛИ-НТЗ-35 1шт. Замена Устройства сбора и передачи данных УСПД СЕ805М 4шт.	ТР	01.07.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена Трансформатора напряжения НАЛИ-НТЗ-35	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Замена Устройства сбора и передачи данных УСПД СЕ805М	ТР	01.07.2026	31.07.2026
8.2.6.	ШРЭС	ПЮЭС	АИИС КУЭ ШРЭС	Замена Устройства сбора и передачи данных УСПД СЕ805М 4шт.	ТР	01.07.2026	31.07.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Замена Устройства сбора и передачи данных УСПД СЕ805М	ТР	01.07.2026	31.07.2026
8.3.		**ПЮЭС**	**Малая механизация**				
8.3.1	ВРЭС	ПЮЭС	Бензопила 450E HUSQVARNA СП ПЮЭС №7	Ремонт средств малой механизации	ТР	01.04.2026	31.08.2026
8.3.2	АРЭС	ПЮЭС	БЕНЗОПИЛА 262XP	Ремонт средств малой механизации	ТР	01.05.2026	31.10.2026
8.3.3	ПРЭС	ПЮЭС	БЕНЗОПИЛА 262XP	Ремонт средств малой механизации	ТР	01.06.2026	31.07.2026
8.3.4	ПРЭС	ПЮЭС	БЕНЗОПИЛА 262XP	Ремонт средств малой механизации	ТР	01.08.2026	31.09.2026
8.3.5	ПРРЭС	ПЮЭС	Бензопила Stihl 180; 365	Ремонт средств малой механизации	ТР	01.08.2026	31.09.2026
8.4.		**ПЮЭС**	**ВЭФ**				
8.4.1	РЭУ	ПЮЭС	ТП 1101	Покраска здания ТП 47м2	КР	01.05.2026	31.05.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Покраска здания ТП	КР	01.05.2026	31.05.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
8.4.2	РЭУ	ПЮЭС	ТП 1102	Покраска здания ТП 47м2	КР	01.05.2026	31.05.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Покраска здания ТП	КР	01.05.2026	31.05.2026
8.4.3	РЭУ	ПЮЭС	ТП 1103	Покраска здания ТП 47м2	КР	01.05.2026	31.05.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Покраска здания ТП	КР	01.05.2026	31.05.2026
8.4.4	РЭУ	ПЮЭС	ТП 1104	Покраска здания ТП 47м2	КР	01.06.2026	30.06.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Покраска здания ТП	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.4.5	РЭУ	ПЮЭС	ТП 1201	Покраска здания ТП 47м2	КР	01.06.2026	30.06.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Покраска здания ТП	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.4.6	РЭУ	ПЮЭС	ТП 1202	Покраска здания ТП 47м2	КР	01.06.2026	30.06.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Покраска здания ТП	КР	01.06.2026	30.06.2026
8.4.7	РЭУ	ПЮЭС	ТП 1203	Покраска здания ТП 47м2	КР	01.07.2026	31.07.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Покраска здания ТП	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.4.8	РЭУ	ПЮЭС	ТП 1301	Покраска здания ТП 47м2	КР	01.07.2026	31.07.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Покраска здания ТП	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.4.9	РЭУ	ПЮЭС	ТП 1302	Покраска здания ТП 47м2	КР	01.07.2026	31.07.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Покраска здания ТП	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.4.10	РЭУ	ПЮЭС	ТП 1304	Покраска здания ТП 47м2	КР	01.07.2026	31.07.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Покраска здания ТП	КР	01.07.2026	31.07.2026
8.4.11	ВРЭС	ПЮЭС			КР	01.07.2026	30.09.2026
8.4.12	ВЭФ	ПЮЭС	Материалы ВЭФ (запасные части к ИБП)		КР	01.01.2026	31.12.2026
8.5.		**ПЮЭС**	**Аварийный резерв**				
		ПЮЭС	АВР (жалобы)		КР	01.01.2026	31.12.2026
		ПЮЭС	АВР		КР	01.01.2026	31.12.2026
		ПЮЭС	АВР (транспортные средства)			01.04.2026	30.06.2026
		ПЮЭС	АВР (транспортные средства)		КР	01.01.2026	31.12.2026
9.		**ПЮЭС**	**Здания и сооружения**				

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.1	ПРЭС	ПЮЭС	Здание АБК ПРЭС	Ремонт ограждения 110м2 Замена смесителей 5шт. Ремонт стен 833м2 Ремонт потолка 581м2 Замена розеток 10шт. Ремонт наружного освещения 10шт. Ремонт внутреннего освещения 42шт. Ремонт отопления гаражного бокса №2 1шт. Замена магнитных пускателей 4шт. Замена окон 3шт. Ремонт компрессора шино-монтажного поста 1шт.	КР	01.06.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт ограждения	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена смесителей	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт стен	КР	01.06.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт потолка	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена розеток	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт наружного освещения	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт внутреннего освещения	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт отопления гаражного бокса №2	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена магнитных пускателей	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Замена окон	КР	01.09.2026	30.09.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт компрессора шино-монтажного поста	КР	01.09.2026	30.09.2026
9.2	ПРЭС	ПЮЭС	Здание монтёрский пункт с.Лазо	Ремонт внутреннего освещения 1шт. Ремонт наружного освещения 1шт. Ремонт электропроводки 1шт. Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения 1шт. Ремонт системы отопления 1шт. Ремонт стен в гаражных боксах 109м2 Ремонт системы водоотведения 1шт. Ремонт системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1шт.	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт внутреннего освещения	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт наружного освещения	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт электропроводки	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы отопления	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт стен в гаражных боксах	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы водоотведения	КР	01.07.2026	31.07.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт системы вентиляции и кондиционирования воздуха	КР	01.07.2026	31.07.2026
9.3	ПРЭС	ПЮЭС	Здание ПС «ХФЗ»	Ремонт окон 1шт.	КР	01.08.2026	31.08.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт окон	КР	01.08.2026	31.08.2026
9.4	РЭУ	ПЮЭС	Здание АБК-2 ПЭС	Ремонт кабинета № 228 1шт.	КР	01.03.2026	31.03.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт кабинета № 228	КР	01.03.2026	31.03.2026
9.5	РЭУ	ПЮЭС	Здание АБК-3 ПЭС	Ремонт кабинета № 329 1шт.	КР	01.04.2026	30.04.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт кабинета № 329	КР	01.04.2026	30.04.2026
9.6	РЭУ	ПЮЭС	Здание ЗРУ-6кВ совмещённое с ОПУ ПС Амурская	Ремонт кровли 236м2	КР	01.05.2026	30.06.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт кровли	КР	01.05.2026	30.06.2026
9.7	РЭУ	ПЮЭС	Здание столярной мастерской	Ремонт внутренних бытовых помещений 2шт.	КР	01.10.2026	31.12.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт внутренних бытовых помещений	КР	01.10.2026	31.12.2026
9.8	РЭУ	ПЮЭС	Здание склада сборного РЭУ	Ремонт площадки возле склада сборного 150м2	КР	01.09.2026	31.10.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт площадки возле склада сборного	КР	01.09.2026	31.10.2026
9.9	РЭУ	ПЮЭС	Здание - цех ремонта оборудования с пристройкой	Ремонт лестничного марша 1шт.	КР	01.07.2026	31.08.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт лестничного марша	КР	01.07.2026	31.08.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.10	РЭУ	ПЮЭС	Здание пристройка к трансформаторной мастерской	Ремонт коридора 2 этажа 51м2 Ремонт комнаты приёма пищи 29м2 Ремонт женского туалета 2,1м2 Ремонт мужского туалета 2,1м2 Ремонт коридора 3 этажа 38м2 Ремонт кабинета №1 химической лаборатории 18м2 Ремонт кабинета №2 химической лаборатории 30га Покраска дверей 3,6м2	КР	01.03.2026	31.05.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт коридора 2 этажа	КР	01.03.2026	31.03.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт комнаты приёма пищи	КР	01.03.2026	31.03.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт женского туалета	КР	01.04.2026	30.04.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт мужского туалета	КР	01.04.2026	30.04.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт коридора 3 этажа	КР	01.05.2026	31.05.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт кабинета №1 химической лаборатории	КР	01.05.2026	31.05.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт кабинета №2 химической лаборатории	КР	01.05.2026	31.05.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Покраска дверей	КР	01.05.2026	31.05.2026
9.11	РЭУ	ПЮЭС	Здание ПС «А»	Ремонт коридора 1 этажа 43м2 Ремонт мужского туалета 7,48м2 Ремонт помещения бригады по ремонту ПС 15м2 Ремонт дверей помещения аккумуляторной ПС «А» 1шт. Ремонт помещения бригады по ремонту ВЛ и КЛ 78м2 Ремонт двери кабинета механика ВРЭС 1шт. Ремонт входных дверей в здание ПС «А» 1шт.	КР	01.02.2026	30.04.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт коридора 1 этажа	КР	01.02.2026	28.04.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт мужского туалета	КР	01.02.2026	28.04.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт помещения бригады по ремонту ПС	КР	01.03.2026	31.03.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт дверей помещения аккумуляторной ПС «А»	КР	01.03.2026	31.03.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт помещения бригады по ремонту ВЛ и КЛ	КР	01.02.2026	30.04.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт двери кабинета механика ВРЭС	КР	01.02.2026	30.04.2026
	РЭУ	ПЮЭС		Ремонт входных дверей в здание ПС «А»	КР	01.02.2026	30.04.2026
9.12	ПРЭС	ПЮЭС	Здание АБК ПРЭС	Ремонт внутренней и наружной системы канализации.	КР	01.04.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт внутренней и наружной системы канализации.	КР	01.04.2026	30.06.2026
9.13	ШРЭС	ПЮЭС	Здание ремонтного участка и гаража ШРЭС	Ремонт кровли	КР	01.04.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт кровли	КР	01.04.2026	30.06.2026
9.14	ШРЭС	ПЮЭС	Здание гаражные боксы ШРЭС	Ремонт кровли	КР	01.04.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт кровли	КР	01.04.2026	30.06.2026
9.15	ПРРЭС	ПЮЭС	Здание АБК ПРРЭС	Ремонт внутренних помещений 1 этажа Ремонт внутренних помещений 2 этажа Ремонт отмостки Ремонт гаражных боксов Ремонт ворот гаражных боксов Ремонт кровли	КР	01.04.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт внутренних помещений 1 этажа	КР	01.04.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт внутренних помещений 2 этажа	КР	01.04.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт отмостки	КР	01.04.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт гаражных боксов	КР	01.04.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт ворот гаражных боксов	КР	01.04.2026	30.11.2026
	ПРРЭС	ПЮЭС		Ремонт кровли	КР	01.04.2026	30.11.2026
9.16	НадРЭС	ПЮЭС	Здание гаража НадРЭС	Ремонт ворот	КР	01.04.2026	30.06.2026
	НадРЭС	ПЮЭС		Ремонт ворот	КР	01.04.2026	30.06.2026
9.17	ВРЭС	ПЮЭС	Здание ПС «2Р» ВРЭС	Ремонт подъездных путей Ремонт стоянки для автотранспорта Ремонт въезда на ПС	КР	01.04.2026	31.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт подъездных путей	КР	01.04.2026	31.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт стоянки для автотранспорта	КР	01.04.2026	31.05.2026
	ВРЭС	ПЮЭС		Ремонт въезда на ПС	КР	01.04.2026	31.05.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.18	ВРЭС	ПЮЭС	Здание ПС «Ц»	Ремонт фасада Ремонт решёток вентиляции Ремонт ворот трансформаторной №1,2,3,4	КР	01.04.2026	30.06.2026
	ЦРО	ПЮЭС		Ремонт фасада	КР	01.04.2026	30.06.2026
	ЦРО	ПЮЭС		Ремонт решёток вентиляции	КР	01.04.2026	30.06.2026
	ЦРО	ПЮЭС		Ремонт ворот трансформаторной №1,2,3,4	КР	01.04.2026	30.06.2026
9.19	ПРЭС	ПЮЭС	Здание ПС «Партизан»	Ремонт кровли Ремонт отмостки	КР	01.04.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт кровли	КР	01.04.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт отмостки	КР	01.04.2026	30.06.2026
9.20	АРЭС	ПЮЭС	Здание гаража на 12 автомобилей АРЭС	Ремонт пожарного вовдопровода	КР	01.04.2026	30.06.2026
	АРЭС	ПЮЭС		Ремонт пожарного вовдопровода	КР	01.04.2026	30.06.2026
9.21	НРЭС	ПЮЭС	Здание АБК ПС «Н» НРЭС	Ремонт наружной сети канализации	КР	01.04.2026	30.06.2026
	ПРЭС	ПЮЭС		Ремонт наружной сети канализации	КР	01.04.2026	30.06.2026
9.22	ШРЭС	ПЮЭС	Площадка для сбора металлолома	Ремонт площадки для сбора металлолома	КР	01.04.2026	30.06.2026
	ШРЭС	ПЮЭС		Ремонт площадки для сбора металлолома	КР	01.04.2026	30.06.2026
9.23		ПЮЭС	АВР (восстановление тротуаров и дорожного полотна после ремонта КЛ)		КР	01.01.2026	31.12.2026
10.		**ПЮЭС**	**Оборудование СДТУ и связи, РЗА и ПА**				
10.1		**ПЮЭС**	**Оборудование СДТУ**				
10.1.1.	СДТУ	ПЮЭС	Диспетчерский пункт ПРЭС. Оборудование Радиосвязи	Замена К=1,5. Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная 2шт. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну 2	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ТР	01.04.2026	30.04.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну	ТР	01.04.2026	30.04.2026
10.1.2.	СДТУ	ПЮЭС	ПС Горная. Оборудование Радиосвязи	Замена К=1,5. Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная 1шт. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну 1шт.	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ТР	01.05.2026	31.05.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СДТУ	ПЮЭС		Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну	ТР	01.05.2026	31.05.2026
10.1.3.	СДТУ	ПЮЭС	ПС Северная. Оборудование Радиосвязи	Замена К=1,5. Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарнаяшт.1Замена К=1,5. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питанияшт.1Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антеннушт.1	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну	ТР	01.05.2026	31.05.2026
10.1.4.	СДТУ	ПЮЭС	ЦУС ПЭС. Модуль Приток-АРБМ-01 + ПО диспетчера	Замена К=1,5. Система диспетчеризации НЕОН + АРМ диспетчера. Станционный комплекс АДК-СЦБ в телекоммуникационном шкафу 6шт. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну 1шт. Замена К=1,5. Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: до 100 5шт.Настройка сервера диспетчеризации. Комплексная настройка базовой станции 5шт.Замена К=1,5. Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная 4	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Система диспетчеризации НЕОН + АРМ диспетчера. Станционный комплекс АДК-СЦБ в телекоммуникационном шкафу	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная	ТР	01.05.2026	31.05.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СДТУ	ПЮЭС		Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: до 100	ТР	01.05.2026	31.05.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Настройка сервера диспетчеризации. Комплексная настройка базовой станции	ТР	01.05.2026	31.05.2026
10.1.5.	СДТУ	ПЮЭС	ПС Партизан. Оборудование Радиосвязи	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антеннуЗамена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антеннуЗамена К=1,5. Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм20,53Замена К=1,5. Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной13Замена К=1,5. Устройство бесперебойного питания (УБП), кВА: до 1013Замена К=1,5. Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: до 10023амена К=1,5. Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная23Замена К=1,5. Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: до 1002Настройка и программирование радиостанции. Комплексная настройка базовой станции1	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Устройство бесперебойного питания (УБП), кВА: до 10	ТР	01.06.2026	30.06.2026

№ п/п	РЭС	СП	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация ремонтов	Сроки выполнения работ	
					Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: до 100	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: до 100	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Настройка и программирование радиостанции. Комплексная настройка базовой станции	ТР	01.06.2026	30.06.2026
10.1.6.	СДТУ	ПЮЭС	ПС Улисс. ИБП Связи	Замена К=1,5. Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: свыше 100 до 200	ТР	01.06.2026	30.06.2026
	СДТУ	ПЮЭС		Замена К=1,5. Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: свыше 100 до 200	ТР	01.06.2026	30.06.2026
10.1.7.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС Краскино. ИБП Связи	Замена К=1,5. Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: свыше 100 до 200Замена К=1,5. Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: свыше 100 до 200	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Замена К=1,5. Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: свыше 100 до 200	ТР	01.08.2026	31.08.2026
10.1.8.	ХРЭС	ПЮЭС	ПС Славянка. Оборудование ВЧ Связи	Замена К=1,5. Фильтр присоединения. Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания 1шт. Замена К=1,5. Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 2,5м	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Замена К=1,5. Фильтр присоединения. Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания	ТР	01.08.2026	31.08.2026
	ХРЭС	ПЮЭС		Замена К=1,5. Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2	ТР	01.08.2026	31.08.2026
10.2		**ПЮЭС**	**РЗА**				
10.2.1.	РЗиА	ПЮЭС	ПС 110 кВ Штыково	Ремонт ячеек 6 кВ 9шт.	ТР	01.10.2026	30.10.2026
	СРЗА	ПЮЭС		Ремонт ячеек 6 кВ	ТР	01.10.2026	30.10.2026
10.3		**ПЮЭС**	**Оборудование СИЗПИ**				
10.3.1.	СИЗ ПИ	ПЮЭС	Передвижная лаборатория 2834 SV на шасси ГАЗ-27057 Х057МН	Ремонт электрооборудования лаборатории 1шт.	ТР	01.03.2026	31.03.2026
	СИЗ ПИ	ПЮЭС		Ремонт электрооборудования лаборатории	ТР	01.03.2026	31.03.2026