Таблица максимальной загрузки трансформаторов 110 кВ и 35 кВ за день контрольных замеров 18 декабря 2024 года по филиалу АО "ДРСК" - "Электрические сети Еврейской автономной области"

Наименование подстанции		Марка	Sном, МВА	тип тр.	01:00				04:00				10:00				19:00				Максимальное значение			
					P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загр. %	P МВт	Q МВар	S МВА	загрузка, %
ПС 110 кВ АРЗ	1Т	ТМН-2500/110/6	2,5	2-х обм.	0,03	0,02	0,04	1,55	0,04	0,03	0,05	1,88	0,06	0,04	0,07	2,98	0,04	0,03	0,05	1,84	0,06	0,04	0,07	3,0
ПС 110 кВ АРЗ	2Т	ТМН-2500/110/6	2,5	2-х обм.	0,14	0,05	0,15	5,87	0,14	0,05	0,15	6,12	0,26	0,05	0,26	10,41	0,14	0,05	0,14	5,77	0,26	0,05	0,26	10,4
ПС 110 кВ БВС	1Т	ТДТН-10000/110/35/10	10	3-х обм.	5,24	0,81	5,30	53,04	5,25	0,85	5,32	53,21	6,35	0,76	6,40	63,97	5,68	0,71	5,72	57,22	6,35	0,76	6,40	64,0
ПС 110 кВ БВС	2Т	ТМТН-16000/110/35/10	16	3-х обм.	4,10	1,01	4,22	26,39	3,71	0,87	3,81	23,81	4,48	1,06	4,60	28,75	4,35	1,03	4,47	27,93	4,48	1,06	4,60	28,8
ПС 110 кВ БВС	3Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	2,13	0,78	2,26	35,92	1,73	0,62	1,84	29,13	2,40	0,82	2,54	40,24	2,34	0,82	2,48	39,41	2,40	0,82	2,54	40,2
ПС 110 кВ СК	1Т	ТДТН-25000/110/35/6	25	3-х обм.	6,08	1,23	6,20	24,79	6,04	1,23	6,17	24,67	6,20	1,23	6,32	25,29	5,76	1,10	5,87	23,47	6,20	1,23	6,32	25,3
ПС 110 кВ СК	2Т	ТДТН-25000/110/35/6	25	3-х обм.	2,08	0,43	2,13	8,51	2,03	0,43	2,08	8,31	1,89	0,41	1,93	7,72	1,91	0,32	1,94	7,74	2,08	0,43	2,13	8,5
ПС 110 кВ КРС	1Т	ТДТН-10000/110/35/10	10	3-х обм.	4,17	0,75	4,24	42,40	4,11	0,76	4,18	41,83	3,83	0,64	3,88	38,81	3,64	0,60	3,69	36,89	4,17	0,75	4,24	42,4
ПС 110 кВ КРС	2Т	ТМН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,42	0,14	0,45	7,07	0,43	0,15	0,45	7,19	0,42	0,11	0,43	6,83	0,43	0,13	0,44	7,05	0,43	0,15	0,45	7,2
ПС 110 кВ Ленинск	1Т	ТДТН-25000/110-УХЛ1	25	3-х обм.	3,07	0,65	3,14	12,57	3,06	0,64	3,13	12,52	2,92	0,60	2,98	11,92	3,02	0,64	3,09	12,34	3,07	0,65	3,14	12,6
ПС 110 кВ Ленинск	2Т	ТДТН-25000/110	25	3-х обм.	3,57	0,77	3,65	14,60	3,33	0,74	3,41	13,63	3,57	0,68	3,63	14,53	3,69	0,73	3,76	15,05	3,69	0,73	3,76	15,0
ПС 110 кВ Дежнево	1Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,48	0,12	0,50	7,94	0,50	0,13	0,51	8,14	0,52	0,11	0,54	8,51	0,47	0,12	0,49	7,76	0,52	0,11	0,54	8,5
ПС 110 кВ Дежнево	2Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,32	0,00	0,32	5,02	0,32	0,00	0,32	5,04	0,30	0,00	0,30	4,76	0,32	0,00	0,32	5,11	0,32	0,00	0,32	5,1
ПС 110 кВ Биджан	1Т	ТДТН-10000/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,77	0,13	0,78	12,42	0,77	0,14	0,79	12,46	0,73	0,11	0,74	11,77	0,76	0,12	0,76	12,13	0,77	0,14	0,79	12,5
ПС 110 кВ Биджан	2Т	ТМТН-6300/110/35/10	6,3	3-х обм.	0,58	0,12	0,59	9,35	0,60	0,11	0,61	9,70	0,53	0,10	0,54	8,61	0,53	0,11	0,54	8,51	0,60	0,11	0,61	9,7
ПС 110 кВ Благословенное	1Т	ТДТН-1000/110/35/10	10	3-х обм.	6,03	0,26	6,04	60,37	6,01	0,26	6,02	60,15	6,84	1,56	7,01	70,12	5,84	0,29	5,85	58,49	6,84	1,56	7,01	70,1
ПС 110 кВ Благословенное	2Т	ТМ-6300/35/10	6,3	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 110 кВ Унгун	1Т	ТМТ-6300/110	6,3	3-х обм.	0,71	0,18	0,73	11,60	0,73	0,19	0,75	11,92	0,68	0,14	0,69	10,98	0,66	0,16	0,68	10,85	0,73	0,19	0,75	11,9
ПС 110 кВ Унгун	2Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	0,71	0,18	0,73	18,28	0,73	0,19	0,75	18,78	0,68	0,14	0,69	17,30	0,66	0,16	0,68	17,09	0,73	0,19	0,75	18,8
ПС 35 кВ ДСК	1Т	ТДНС-10000/35/6 У1	10	2-х обм.	3,98	0,65	4,03	40,31	4,01	0,67	4,07	40,66	3,69	0,66	3,75	37,52	3,62	0,64	3,67	36,72	4,01	0,67	4,07	40,7
ПС 35 кВ ДСК	2Т	ТДНС-10000/35/6 У1	10	2-х обм.	5,53	0,97	5,61	56,11	5,47	0,98	5,56	55,56	5,32	0,93	5,40	53,98	5,19	0,92	5,27	52,74	5,53	0,97	5,61	56,1
ПС 35 кВ Ключевое	1Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,65	0,09	0,66	41,06	0,68	0,09	0,68	42,64	0,61	0,08	0,62	38,57	0,59	0,08	0,59	36,90	0,68	0,09	0,68	42,6
ПС 35 кВ Камышовка	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Камышовка	2Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	1,92	0,33	1,95	48,78	2,88	0,44	2,91	72,82	2,86	0,40	2,89	72,23	2,65	0,39	2,67	66,86	2,88	0,44	2,91	72,8
ПС 35 кВ ПТФ	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	1,35	0,23	1,37	34,26	1,36	0,22	1,38	34,41	1,26	0,21	1,27	31,82	1,24	0,21	1,25	31,31	1,36	0,22	1,38	34,4
ПС 35 кВ ПТФ	2Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Новокуровка	1Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,14	0,06	0,16	9,73	0,13	0,05	0,14	8,65	0,14	0,06	0,16	9,73	0,19	0,08	0,21	12,97	0,19	0,08	0,21	13,0
ПС 35 кВ Новокуровка	2Т	ТМ-1000/35/10	1	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Хинганск	1Т	ТМ-3200/35/6	3,2	2-х обм.	0,32	0,07	0,33	10,38	0,32	0,08	0,33	10,41	0,30	0,06	0,31	9,60	0,32	0,07	0,33	10,24	0,32	0,07	0,33	10,4
ПС 35 кВ Хинганск	2Т	ТМН-6300/35/6	6,3	2-х обм.	0,26	0,08	0,27	4,23	0,23	0,07	0,24	3,77	0,32	0,08	0,33	5,24	0,31	0,08	0,32	5,08	0,32	0,08	0,33	5,2
ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	1Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	0,61	0,20	0,65	16,19	0,61	0,21	0,64	16,06	0,56	0,15	0,58	14,42	0,58	0,19	0,61	15,33	0,61	0,20	0,65	16,2
ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	2Т	ТМН-4000/35/6	4	2-х обм.	1,93	0,26	1,95	48,70	1,88	0,28	1,90	47,42	2,07	0,27	2,09	52,24	2,10	0,28	2,12	52,98	2,10	0,28	2,12	53,0
ПС 35 кВ Пашково	1Т	ТАМ-1800/35/10	1,8	2-х обм.	0,38	0,15	0,41	22,96	0,39	0,17	0,43	23,72	0,44	0,21	0,49	27,39	0,41	0,21	0,46	25,67	0,44	0,21	0,49	27,4
ПС 35 кВ Башурово	1Т	ТМН-1000/35/10	1	2-х обм.	0,15	0,04	0,16	16,04	0,13	0,05	0,14	13,86	0,19	0,05	0,20	19,55	0,15	0,04	0,15	15,12	0,19	0,05	0,20	19,6
ПС 35 кВ Башурово	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,03	0,01	0,03	1,88	0,03	0,01	0,03	1,94	0,03	0,01	0,03	2,11	0,03	0,01	0,03	1,93	0,03	0,01	0,03	2,1
ПС 35 кВ Известковое	1Т	ТМ-2500/35/6	2,5	2-х обм.	1,03	0,27	1,06	42,51	0,99	0,28	1,03	41,15	1,22	0,28	1,25	50,01	1,26	0,34	1,31	52,23	1,26	0,34	1,31	52,2
ПС 35 кВ Двуречье	1Т	ТМ-2500/35/6	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Двуречье	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,41	0,09	0,42	26,33	0,42	0,09	0,43	26,65	0,41	0,08	0,42	26,24	0,41	0,08	0,42	26,10	0,42	0,09	0,43	26,7
ПС 35 кВ Биракан	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Биракан	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,95	0,31	1,00	39,92	0,95	0,34	1,01	40,41	1,43	0,65	1,57	62,64	1,05	0,32	1,09	43,71	1,43	0,65	1,57	62,6
ПС 35 кВ Будукан	1Т	ТМН-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,21	0,10	0,23	9,25	0,21	0,10	0,23	9,32	0,31	0,11	0,33	13,24	0,31	0,09	0,32	12,91	0,31	0,11	0,33	13,2
ПС 35 кВ Бира	1Т	ТМ-2500/35/10	4	2-х обм.	1,00	0,25	1,03	25,83	0,94	0,24	0,97	24,16	1,00	0,21	1,03	25,67	1,09	0,22	1,12	27,93	1,09	0,22	1,12	27,9
ПС 35 кВ Лесоучасток	1Т	ТМН-10000/35/6	10	2-х обм.	0,32	0,34	0,47	4,70	0,47	0,40	0,61	6,12	0,22	0,10	0,24	2,44	0,31	0,21	0,37	3,71	0,47	0,40	0,61	6,1
ПС 35 кВ Лесоучасток	2Т	ТДНС-10000/35/6	10	2-х обм.	0,55	0,12	0,56	5,58	0,52	0,12	0,53	5,33	0,57	0,11	0,58	5,78	0,60	0,11	0,61	6,11	0,60	0,11	0,61	6,1
ПС 35 кВ Амурзет	1Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	2,20	0,44	2,24	56,09	2,16	0,46	2,21	55,21	2,01	0,34	2,04	50,99	2,12	0,44	2,16	54,01	2,20	0,44	2,24	56,1
ПС 35 кВ Амурзет	2Т	ТМ-6300/35/10	6,3	2-х обм.	1,68	0,45	1,74	27,67	1,66	0,48	1,73	27,44	1,63	0,37	1,67	26,55	1,64	0,46	1,70	26,99	1,68	0,45	1,74	27,7
ПС 35 кВ Самара	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ПС 35 кВ Самара	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,33	0,14	0,35	14,16	0,33	0,14	0,36	14,49	0,28	0,10	0,30	11,92	0,27	0,13	0,30	11,89	0,33	0,14	0,36	14,5
ПС 35 кВ Столбовое	1Т	ТМН-1000/35/10	1	2-х обм.	0,05	0,03	0,06	5,80	0,05	0,04	0,06	6,35	0,04	0,03	0,04	4,50	0,05	0,03	0,06	5,88	0,05	0,04	0,06	6,4
ПС 35 кВ Столбовое	2Т	ТМН-1000/35/10	1	2-х обм.	0,16	0,03	0,16	16,33	0,15	0,03	0,16	15,81	0,20	0,04	0,20	20,13	0,20	0,04	0,20	20,12	0,20	0,04	0,20	20,1
ПС 35 кВ Доброе	1Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,17	0,05	0,18	11,18	0,17	0,05	0,18	11,03	0,15	0,04	0,16	9,91	0,17	0,05	0,18	11,04	0,17	0,05	0,18	11,2
ПС 35 кВ Венцелево	1Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,04	0,02	0,04	2,74	0,04	0,02	0,04	2,69	0,04	0,01	0,04	2,67	0,03	0,02	0,04	2,37	0,04	0,01	0,04	2,7
ПС 35 кВ Венцелево	2Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,08	0,04	0,09	5,43	0,08	0,04	0,09	5,77	0,08	0,04	0,09	5,69	0,09	0,05	0,10	6,25	0,09	0,05	0,10	6,3
ПС 35 кВ Бабстово	1Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	0,23	0,08	0,24	6,12	0,25	0,09	0,26	6,58	0,21	0,06	0,22	5,47	0,21	0,07	0,22	5,47	0,25	0,09	0,26	6,6
ПС 35 кВ Бабстово	2Т	ТМ-4000/35/10	4	2-х обм.	1,38	0,37	1,43	35,75	1,27	0,36	1,32	32,90	1,32	0,31	1,35	33,83	1,39	0,34	1,43	35,67	1,39	0,34	1,43	35,7
ПС 35 кВ Воскресеновка	1Т	ТМН-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,05	0,19	12,04	0,17	0,04	0,17	10,74	0,15	0,04	0,16	9,75				
ПС 35 кВ Воскресеновка	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,19	0,05	0,19	11,94	0,13	0,08	0,15	9,52	0,13	0,08	0,15	9,25	0,12	0,08	0,15	9,12	0,19	0,05	0,19	11,9
ПС 35 кВ Горки	1Т	ТМ-1000/35/10	1	2-х обм.	0,05	0,00	0,05	5,00	0,05	0,00	0,05	5,00	0,06	0,01	0,06	6,08	0,05	0,00	0,05	5,00	0,06	0,01	0,06	6,1
ПС 35 кВ Горки	2Т	ТМ-1000/35/10	1	2-х обм.	0,12	0,04	0,13	12,65	0,10	0,04	0,11	10,77	0,11	0,05	0,12	12,08	0,11	0,03	0,11	11,40	0,12	0,04	0,13	12,6
ПС 35 кВ Опытная	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Опытная	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,09	0,01	0,09	3,62	0,08	0,03	0,09	3,42	0,07	0,03	0,08	3,05	0,09	0,02	0,09	3,69	0,09	0,01	0,09	3,6
ПС 35 кВ Надеждинск	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Надеждинск	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,40	0,07	0,41	16,24	0,41	0,07	0,41	16,50	0,34	0,06	0,34	13,65	0,33	0,06	0,34	13,50	0,41	0,07	0,41	16,5
ПС 35 кВ Дубовое	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,54	0,16	0,56	22,49	0,55	0,17	0,58	23,01	0,52	0,15	0,54	21,78	0,53	0,14	0,54	21,78	0,55	0,17	0,58	23,0
ПС 35 кВ Дубовое	2Т	ТМ-1600/35/10	1,6	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Найфельд	1Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Найфельд	2Т	ТМ-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,52	0,12	0,53	21,27	0,50	0,12	0,51	20,40	0,51	0,11	0,52	20,86	0,52	0,12	0,54	21,52	0,52	0,12	0,54	21,5
ПС 35 кВ Пронькино	1Т	ТМН-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,04	0,24	9,59	0,25	0,04	0,25	9,92	0,20	0,04	0,21	8,25				
ПС 35 кВ Пронькино	2Т	ТМН-2500/35/10	2,5	2-х обм.	0,49	0,09	0,50	19,91	0,27	0,05	0,27	10,86	0,30	0,05	0,30	12,18	0,23	0,05	0,24	9,40	0,49	0,09	0,50	19,9
ПС 35 кВ Центр	1Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	1,19	0,21	1,21	19,17	1,13	0,23	1,15	18,29	1,83	0,21	1,85	29,29	1,60	0,20	1,61	25,63	1,83	0,21	1,85	29,3
ПС 35 кВ Центр	2Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	3,30	0,46	3,33	52,93	3,34	0,49	3,38	53,64	3,79	0,42	3,81	60,49	3,37	0,38	3,39	53,82	3,79	0,42	3,81	60,5
ПС 35 кВ Валдгейм	1Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ПС 35 кВ Валдгейм	2Т	ТМН-4000/35/10	4	2-х обм.	1,78	0,21	1,80	44,88	1,75	0,21	1,77	44,15	1,58	0,20	1,59	39,70	1,41	0,18	1,42	35,53	1,78	0,21	1,80	44,9
ПС 35 кВ МК	1Т	ТМ-6300/35/6	6,3	2-х обм.	4,88	0,68	4,93	78,24	4,89	0,68	4,94	78,35	4,47	0,65	4,51	71,67	4,18	0,54	4,21	66,87	4,89	0,68	4,94	78,4
ПС 35 кВ МК	2Т	ТМ-5600/35/6	5,6	2-х обм.	3,06	0,48	3,10	55,28	2,99	0,48	3,02	54,01	2,77	0,41	2,80	49,99	2,68	0,39	2,71	48,44	3,06	0,48	3,10	55,3
ПС 35 кВ ЖБИ	1Т	ТДНС-10000/35/6	10	2-х обм.	2,29	0,47	2,34	23,37	1,89	0,45	1,94	19,40	3,17	0,45	3,20	32,00	3,15	0,47	3,19	31,87	3,17	0,45	3,20	32,0
ПС 35 кВ ЖБИ	2Т	ТМН-10000/35/6	10	2-х обм.	4,55	0,78	4,62	46,16	4,53	0,81	4,60	45,98	5,22	0,75	5,28	52,78	5,09	0,73	5,14	51,40	5,22	0,75	5,28	52,8
ПС 35 кВ ГЗУ	1Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	1,37	0,22	1,39	34,70	1,43	0,22	1,44	36,11	1,13	0,19	1,15	28,68	1,13	0,19	1,15	28,68	1,43	0,22	1,44	36,1
ПС 35 кВ ГЗУ	2Т	ТМ-4000/35/6	4	2-х обм.	0,67	0,10	0,68	16,97	0,65	0,10	0,66	16,38	0,79	0,10	0,80	19,94	0,62	0,10	0,63	15,78	0,79	0,10	0,80	19,9
ПС 35 кВ ЧТФ	1Т	ТДНС-10000/35/6	10	2-х обм.	3,44	1,28	3,67	36,68	3,05	1,25	3,30	32,96	4,95	1,13	5,08	50,78	5,24	1,14	5,37	53,66	5,24	1,14	5,37	53,7
ПС 35 кВ ЧТФ	2Т	ТМН-100000/35/6	10	2-х обм.	2,47	0,79	2,59	25,88	2,30	0,86	2,46	24,61	3,45	0,93	3,57	35,73	3,52	0,83	3,61	36,12	3,52	0,83	3,61	36,1
ПС 35 кВ ТЭЦ	1Т	ТДНС-16000/35/6	16	2-х обм.	3,60	2,52	4,39	27,46	3,42	2,34	4,14	25,90	4,32	2,34	4,91	30,71	3,78	1,98	4,27	26,67	4,32	2,34	4,91	30,7
ПС 35 кВ ТЭЦ	2Т	ТДНС-16000/35/6	16	2-х обм.	3,96	3,24	5,12	31,98	3,60	2,88	4,61	28,81	4,32	3,06	5,29	33,09	3,06	2,16	3,75	23,41	4,32	3,06	5,29	33,1