Параметры: Начало периода: 01.01.2026 0:00:00
Конец периода: 01.04.2026 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Работа АЧР, САОН, ГАО, АОПО

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Код признака	Погодные условия
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хехцир - Сита (С-24)	26.03.2026 14:17	26.03.2026 14:38	0:21	26.03.2026 14:38	0:21	САОН	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2. Отключены потребители ПС: АК, СДВ, Эмальзавод, Хехцир, РЦ, ХТЭЦ-1. 48,1 МВт 105000 человек. . 14-37 получена команда ТРДУ включить потребителей отключенных системной автоматикой. 14-38 включены потребители от ПС 220 Хехцир ВЛ 110 С-24, Ф-13 (5 МВт), 14-57 включены потребители от ПС 220 РЦ ВЛ 35 Т-28, Т-27 (7,1 МВт+4,9МВт фидера ХГЭС), 15-15 включены потребители от ПС 110 АК Ф:16,2,3,5,6,7,8,9,10,17,19,21,22,25,26, ВЛ 35 Т-32, Т-33, Т-34 (18.3 МВт), 15-10 включены потребители от ПС СДВ Ф:1,3,4,5,6,7,11,12,15,16,17,18,19,24,25,26,28а,29,30,32, 33,34,49,50,51,53,54,56 (11,8 МВт), 15-34 ХТЭЦ-1 включены Ф-1,25,28 (1 МВт). Все потребители включены. 27.03.26 выполнена послеаварийная проверка МКПА 1,2-го комплектов ВЛ 220 кВ Хабаровская – Левобережная, ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка1, 1АТ, 2АТ. Выявлена некорректная работа АОПО. Произведено изменение конфигурации, замечаний нет. 27.03.26 18:35 введен в работу МКПА 1-го комплекта, в 19:22 МКПА 2-го комплекта.			5,00				0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ АК - СРЗ (Т-32)	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.		гос. орг. - 1	0,90	8 059	13		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ АК - Горка (Т-34)	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			9,50	14 306	62		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ АК - СРЗ (Т-33)	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			2,50	8 707	20		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ РЦ - Эмальзавод №1 (Т-29)	26.03.2026 14:17	26.03.2026 14:58	0:41	26.03.2026 14:58	0:41	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			4,10	16 858	41		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ РЦ - Эмальзавод №2 (Т-28)	26.03.2026 14:17	26.03.2026 14:57	0:40	26.03.2026 14:57	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			3,00	21 963	40		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Хехцир\ 13	26.03.2026 14:17	26.03.2026 14:38	0:21	26.03.2026 14:38	0:21	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,02		2		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-16	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			1,10	10 733	10		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-6	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,06		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-12	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,44	1 000	12		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-1б	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,50	756	6		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-5	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,65		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-7	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,63		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-54	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,74		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-5	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,60	518	9		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-32	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,49	500	4		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-28А	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,58				0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-7	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,20		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-15	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,53	1 316	5		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ХТЭЦ-1\Ф-28	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:34	1:17	26.03.2026 15:34	1:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,03				0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-56	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,59		7		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ХТЭЦ-1\Ф-25	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:34	1:17	26.03.2026 15:34	1:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,04				0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-51	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,74	1 080	3		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ХТЭЦ-1\Ф-1	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:34	1:17	26.03.2026 15:34	1:17	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,50				0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-25	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,98	710	3		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-34	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,50		2		0°С, 0 м/с

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-19	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,60		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-17	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,68	2 577	4		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-30	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,40		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-49	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,03		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-29	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,42				0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-33	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,17		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-26	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,40		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-1	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,50		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-3	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			1,00	3 049	6		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-9	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,70		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-17	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,40	259	2		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-6	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,90	778	7		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-10	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,50		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-21	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,23	475	4		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-3	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,50		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-22	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,20	86	1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-4	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,30		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-24	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,56		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-2	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			1,20	1 296	2		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-11	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,50	500	7		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-19	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,50		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-53	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,30		1		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-25	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,20	648	12		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-8	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			1,00	1 728	13		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ АК\Ф-26	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:15	0:58	26.03.2026 15:15	0:58	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,50				0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-18	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,23	6 963	7		0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ СДВ\Ф-50	26.03.2026 14:17	26.03.2026 15:10	0:53	26.03.2026 15:10	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 Хабаровская по ВЛ 220 Хабаровская-Левобережная работа АОПО с формированием команды противоаварийной команды ОНХ-2.			0,26	135	2		0°С, 0 м/с