Параметры: Начало периода: 01.04.2025 0:00:00
Конец периода: 01.07.2025 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Работа АЧР, САОН, ГАО, АОПО																	
Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Погодные условия
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К – Богополь – Р	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:27	0:31	26.06.2025 16:27	0:31	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 10 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 5 кот. - 3 орг. связи - 13	3,04	6 689	101	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Западная - Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз 2 цепь	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:10	1:14	26.06.2025 17:10	1:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,52	240	58	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горелое – Николаевка	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			10,50			0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	14,50	13 090	93	+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка – Седанка	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:50	0:54	26.06.2025 16:50	0:54	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1	3,60	3 490	25	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-Учебная №1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:30	0:34	26.06.2025 16:30	0:34	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			4,30	840	35	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Прогресс	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:30	0:34	26.06.2025 16:30	0:34	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			14,36			0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Песчаная	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 кот. - 6 орг. связи - 1	3,00	1 150	51	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз I цепь	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:18	1:22	26.06.2025 17:18	1:22	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2	4,57	700	40	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Горелое – Горбуша	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			13,90	5 650	38	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:28	0:32	26.06.2025 16:28	0:32	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 2 орг. связи - 1	55,73	31 620	255	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая-ЖБФ №1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 15:56	0:00	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ 110 Широкая-ЖБФ №1 в резерве, без нагрузки.						+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – АСБ-1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:20	0:24	26.06.2025 16:20	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			0,55			+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-Учебная №2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:30	0:34	26.06.2025 16:30	0:34	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			7,00	3 000	38	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К – Богополь – Плавзавод	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:28	0:32	26.06.2025 16:28	0:32	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 7 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 7	2,80	3 190	45	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-1 – Прогресс	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:27	0:31	26.06.2025 16:27	0:31	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			6,34			0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая-ЖБФ №2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,20	1 630	77	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – ЛРЗ №1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			9,50	8 835	29	+32°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-НСРЗ	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:30	0:34	26.06.2025 16:30	0:34	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			5,70	5 100	86	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Гражданка	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:27	0:31	26.06.2025 16:27	0:31	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,49	2 896		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Город	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:27	0:31	26.06.2025 16:27	0:31	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			6,64	21 005		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Птицефабрика	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:43	0:47	26.06.2025 16:43	0:47	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			4,80	1 940	42	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 – Известковая	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,53	2 632	46	+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Шкотово	26.06.2025 15:56	26.06.2025 15:56	0:00	26.06.2025 16:43	0:47	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. На Х.Х						0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Межзаводская - 2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:20	0:24	26.06.2025 16:20	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН. Схема ремонтная.			6,48	14 167	188	+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Агрокомплекс – Дубки с отпайкой на ПС Ленинское №2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,30		9	+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьева	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		оборонный заказ - 1	4,40	4 553	51	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Мелькомбинат	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,96	150	10	+32°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Орлиная – Инструментальный завод	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:50	0:54	26.06.2025 16:50	0:54	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			11,50	8 220	73	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-УАМР	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,90	3 040	70	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Анучино	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:27	0:31	26.06.2025 16:27	0:31	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,17	4 147		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ К – Кавалерово	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:28	0:32	26.06.2025 16:28	0:32	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			5,93	10 500	76	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Шахтовая	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:43	0:47	26.06.2025 16:43	0:47	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Погашение ПС 35 кВ Шахтовая, Артемовская			16,00	14 310	102	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Горелое – Тайга – Краснореченск	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:28	0:32	26.06.2025 16:28	0:32	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,67	3 633	36	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ Широкая – Рыбники	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,90	3 650	23	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ К – Фабричная-2 №2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:28	0:32	26.06.2025 16:28	0:32	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30	500	6	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Суражевка	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:43	0:47	26.06.2025 16:43	0:47	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Быта нет			1,30		11	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лесозаводск – Карьер – Пантелеймоновка	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:22	0:26	26.06.2025 16:22	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН		орг. водосн. - 3 в/ч - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,40	2 797	49	+32°С, 2 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 – Воздвиженка – Тимирязевка	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			4,76	7 100	83	+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – АСБ – Цем. Завод-3	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:20	0:24	26.06.2025 16:20	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН. Схема ремонтная.			0,13			+32°С, 2 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ РП-3 – Лазурная	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:25	1:29	26.06.2025 17:25	1:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Погашение 1С 35 кВ Сахарный ключ, запитана действием АВР при включении ВЛ 35 кВ Чайка -Океанская			1,89	1 100	16	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – ЗСМ – Евгеньевка – Луговая	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:20	0:24	26.06.2025 16:20	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			6,27	8 693	75	+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	КЛ 35 кВ Чайка – Океанская	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:10	1:14	26.06.2025 17:10	1:14	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Погашение ПС 35 кВ Чайка, 2С 35 кВ Сахарный ключ		орг. связи - 1	9,13	8 200	52	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-2 – УМЗ	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			4,41	9 053	47	+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Студгородок	26.06.2025 15:56	26.06.2025 15:56	0:00	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. на хх						+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			6,00			+28°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лесозаводск – Тихменево	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:22	0:26	26.06.2025 16:22	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонная.ПС Тихменево запитана от ПС Лесозаводск.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,41	923	10	+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Аскольд	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:27	0:31	26.06.2025 16:27	0:31	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,76	1 756		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Агрокомплекс – Дубки с отпайкой на ПС Ленинское №1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,00		6	+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Барановский полигон	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	1,35	2 259	30	+32°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ К – Фабричная-2 №1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:28	0:32	26.06.2025 16:28	0:32	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,49	2 300	18	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Мебельная	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:43	0:47	26.06.2025 16:43	0:47	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. данные ЕДДС			5,40	6 650		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лесозаводск - Уссури	26.06.2025 15:56	26.06.2025 15:56	0:00	26.06.2025 16:22	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная. Нагрузки на ВЛ нет, на ХХ. ПС Уссури запитана от ПС Кировка.						+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Горелое – Рудник	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:28	0:32	26.06.2025 16:28	0:32	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			4,49			0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – МЖК	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			15,00	14 951	45	+32°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Партизанская ГРЭС – Партизан №1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			6,40	23 207	287	+28°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Горелое – Д	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:28	0:32	26.06.2025 16:28	0:32	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			5,27	11 805		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-13 Лесозаводск-Глазовка-Иннокентьевка	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:22	0:26	26.06.2025 16:22	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,26	1 756	23	+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-4 АО "КРДВ"-2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 15:56	0:00	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. На ХХ						+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:22	0:26	26.06.2025 16:22	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			0,08	365	16	+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ ВЛ 10 кВ Ф-5 "Спасск-Военный завод	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:20	0:24	26.06.2025 16:20	0:24	САОН САОН	-		РЗА ПП. САОН			0,27	102	7	+30°С, 3 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-3 Лесозаводск-База ЗЭС	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:22	0:26	26.06.2025 16:22	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			0,06		2	+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-17 Лесозаводск-с/х Лесозаводский	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:22	0:26	26.06.2025 16:22	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			0,07	52	8	+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-20 Лесозаводск-РСЦ	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:22	0:26	26.06.2025 16:22	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН			0,01	34	2	+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ ВЛ-10 кВ Ф-4 "Спасск-Прохоры"	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:20	0:24	26.06.2025 16:20	0:24	САОН	-		РЗА ПП. САОН		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	0,12	144	5	+30°С, 3 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-1 КПК-1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,80		1	+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-2 КПК-3	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,23		1	+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ключи\ ВЛ 10 кВ Ф-8 СК-2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:20	0:24	26.06.2025 16:20	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН. Выпали блинкера ;"Срабатывание устройств МКПА", "Срабатывание устройств УПАСК-2", "Неисправность устройств УПАСК-1"			1,40		1	+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-10 Лотос-3	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,20			+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-8 Лотос-2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,03		1	+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-9 Лотос-1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10		1	+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-5 КПК-2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,03		1	+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-15 Лесозаводск-Красное Знамя	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:22	0:26	26.06.2025 16:22	0:26	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН		мед. учр. - 1	0,28	818	11	+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-7 Зодчий	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1	0,03		4	+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ключи\ ВЛ 10 кВ Ф-31 Ключи-Прохоры	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:20	0:24	26.06.2025 16:20	0:24	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. САОН.Выпали блинкера ;"Срабатывание устройств МКПА", "Срабатывание устройств УПАСК-2", "Неисправность устройств УПАСК-1"		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 8	0,65	1 512	27	+32°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Агрокомплекс\Ф-12 Водоканал- 2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2	0,03		3	+30°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-47	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,01	750	5	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-4	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:31	2:35	26.06.2025 18:31	2:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,70	70	5	+26°С, 0 м/с, Ясно,

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-50	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,01	10	3	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-11	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,30	450	7	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-15	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,40	400	5	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-15 СК-2-1 (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:29	0:33	26.06.2025 16:29	0:33	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Производство			0,14		1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-27 Киразавод (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:31	0:35	26.06.2025 16:31	0:35	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,21	820	20	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \ Ф-25	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:28	1:32	26.06.2025 17:28	1:32	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	0,01	10	2	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-103	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1	1,20		1	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-406	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:37	0:41	26.06.2025 16:37	0:41	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,60	1 040	6	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\ Ф-3	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:36	1:40	26.06.2025 17:36	1:40	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,15	650	12	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\ Ф-6	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:36	1:40	26.06.2025 17:36	1:40	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,42	700	4	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-108	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:37	0:41	26.06.2025 16:37	0:41	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. работа СНОН			1,50	960	6	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 кот. - 1	0,75		3	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 1Р\Ф-4	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:05	1:09	26.06.2025 17:05	1:09	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,50	1 000	8	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-12	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,35	150	1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-42	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 3	0,70	800	7	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-22	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10	250	5	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-45	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,01	50	3	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-7	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,80	1 100	6	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-10	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,50	1 850	7	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-9	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,50	1 600	10	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-311	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:37	0:41	26.06.2025 16:37	0:41	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,60		1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-18	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,50	3 000	10	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-106	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,00	1 900	12	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-310	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:37	0:41	26.06.2025 16:37	0:41	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. работа СНОН			0,20	3 000	22	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-17	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30	340	9	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-6 ШРЭС (РП Садовая)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:34	0:38	26.06.2025 16:34	0:38	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,50	100	1	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-43	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:40	2:44	26.06.2025 18:40	2:44	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10	300	6	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-19	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:31	2:35	26.06.2025 18:31	2:35	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,65	1 000	7	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-17	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:31	2:35	26.06.2025 18:31	2:35	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,70	700	3	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-47	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:40	2:44	26.06.2025 18:40	2:44	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,35	600	2	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-7	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:31	2:35	26.06.2025 18:31	2:35	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,75	40	9	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-21	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:35	1:39	26.06.2025 17:35	1:39	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10	840	1	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-23	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:31	2:35	26.06.2025 18:31	2:35	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,85	700	8	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-15	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:31	2:35	26.06.2025 18:31	2:35	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,15	200	5	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-11	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:31	2:35	26.06.2025 18:31	2:35	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,75	1 100	7	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-12	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:40	2:44	26.06.2025 18:40	2:44	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,47	400	2	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:35	1:39	26.06.2025 17:35	1:39	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,40		1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-19	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:35	1:39	26.06.2025 17:35	1:39	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30		2	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-18 ШРЭС (РП Садовая)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:34	0:38	26.06.2025 16:34	0:38	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,50	100	1	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-41	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:40	2:44	26.06.2025 18:40	2:44	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30	100	8	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ В 6 Ф-209	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:45	0:49	26.06.2025 16:45	0:49	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,20	100	2	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\ Ф-20	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:45	0:49	26.06.2025 16:45	0:49	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,27	450	4	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ В 6 Ф-206	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:45	0:49	26.06.2025 16:45	0:49	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,14	100	2	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-109 МУП ВПЭС	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:45	0:49	26.06.2025 16:45	0:49	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,57	100	1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-110	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:45	0:49	26.06.2025 16:45	0:49	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,00	850	5	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-201	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:45	0:49	26.06.2025 16:45	0:49	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,06	3 000	22	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-204 МФК "Бурный"	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:45	0:49	26.06.2025 16:45	0:49	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,27			+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 1Р\Ф-6	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:05	1:09	26.06.2025 17:05	1:09	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,59	1 000	10	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 1Р\Ф-10	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:05	1:09	26.06.2025 17:05	1:09	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,26	600	4	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 1Р\Ф-12	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:05	1:09	26.06.2025 17:05	1:09	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,21	700	7	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 1Р\Ф-18	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:05	1:09	26.06.2025 17:05	1:09	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,98	50	8	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-15	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,26		10	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-16	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:45	0:49	26.06.2025 16:45	0:49	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,57	976	6	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-10	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:40	2:44	26.06.2025 18:40	2:44	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30	220	7	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-107	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:37	0:41	26.06.2025 16:37	0:41	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. работа СНОН			0,80	500	3	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-14	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 4	1,00	1 000	10	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 1Р\Ф-22	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:05	1:09	26.06.2025 17:05	1:09	СНОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,50	470	4	+26°С, 0 м/с, Ясно,

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-16	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,70	1 950	8	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-105	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,70	1 750	11	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-19	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10	50	6	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\Ф-14	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,10	1 500	5	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-408	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:37	0:41	26.06.2025 16:37	0:41	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,60	880	5	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-111 МУПВ "ВПЭС"	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:37	0:41	26.06.2025 16:37	0:41	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. работа САОН			0,40		1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-411	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:37	0:41	26.06.2025 16:37	0:41	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,20	2 250	14	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-9	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:31	2:35	26.06.2025 18:31	2:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,90	40	5	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-3	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:31	2:35	26.06.2025 18:31	2:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,40	250	3	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-5	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:31	2:35	26.06.2025 18:31	2:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,60	1 000	6	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурная \ Ф-309	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:37	0:41	26.06.2025 16:37	0:41	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. работа САОН			0,40	200	1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-20	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:45	0:49	26.06.2025 16:45	0:49	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,43		2	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:31	2:35	26.06.2025 18:31	2:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,15	40	4	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-13	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:34	0:38	26.06.2025 16:34	0:38	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,15			+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-23	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,45	20	1	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-37	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:40	2:44	26.06.2025 18:40	2:44	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30	300	5	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Стройиндустрия\ Ф-39	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:40	2:44	26.06.2025 18:40	2:44	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,00	500	7	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. связи - 1	0,15		2	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-15	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,10	1 027	10	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-24	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,60	20	1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-17	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30	3 000	10	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-14	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10		1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Орлиная \Ф-13	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:36	0:40	26.06.2025 16:36	0:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,40		1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-29 Квартал Комсомольский (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:31	0:35	26.06.2025 16:31	0:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,49	929	8	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-25	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2	0,05		1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 1Р\Ф-8 АО "Оборонэнерго"	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:05	1:09	26.06.2025 17:05	1:09	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,35	3 000	6	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-40	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,01	20	3	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-4	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:58	2:02	26.06.2025 17:58	2:02	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,90		7	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-35	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	0,89	6 644	10	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-29	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 3 орг. связи - 1	0,48	270	16	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-2 Усс.Эл.Сеть	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:31	0:35	26.06.2025 16:31	0:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10	1 021	1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-6	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:29	1:33	26.06.2025 17:29	1:33	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,04		1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-11	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:31	1:35	26.06.2025 17:31	1:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,69	550	17	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-13	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:02	2:06	26.06.2025 18:02	2:06	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	0,50	680	14	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 5	0,34	860	55	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\Ф-1 База общепита (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,77	2 581	4	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-18	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10	700	3	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-30	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:07	2:11	26.06.2025 18:07	2:11	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10		4	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\Ф-5 Водовод (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:40	0:44	26.06.2025 16:40	0:44	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,20	1 200	13	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\Ф-11 Северная насосная (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,40	701	23	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 1Р\Ф-28	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:05	1:09	26.06.2025 17:05	1:09	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,94	1 100	11	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-4	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,40	10	4	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-16	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	0,30	600	12	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\ Ф-19	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:36	1:40	26.06.2025 17:36	1:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,83	750	13	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-18	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:05	2:09	26.06.2025 18:05	2:09	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10		11	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-5 МУП УЭС	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:31	0:35	26.06.2025 16:31	0:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,38	3 914	13	+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-11	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:49	0:53	26.06.2025 16:49	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,15	100	3	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-4 МУП УЭС	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:31	0:35	26.06.2025 16:31	0:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,07	1 477	2	+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-13	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,07	90	2	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-17	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:49	0:53	26.06.2025 16:49	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,70	800	24	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-23	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:49	0:53	26.06.2025 16:49	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,90	1 800	11	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-16	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 12	0,35	670	6	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-25	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:49	0:53	26.06.2025 16:49	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,00	2 000	3	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-5	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:49	0:53	26.06.2025 16:49	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,50	100	5	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-27	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:49	0:53	26.06.2025 16:49	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,45	1 730	6	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-15	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:49	0:53	26.06.2025 16:49	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Быта нет			0,80		9	+25°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-32	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:30	1:34	26.06.2025 17:30	1:34	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10	70	1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-1 МУП УЭС	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:31	0:35	26.06.2025 16:31	0:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,72	5 194	11	+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,30	250	15	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-6 МУП УЭС	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:31	0:35	26.06.2025 16:31	0:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,53	3 050	13	+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-9	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:49	0:53	26.06.2025 16:49	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,50	1 000	11	+25°С, 0 м/с, Ясно, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-8 МУП УЭС	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:31	0:35	26.06.2025 16:31	0:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,44	1 105	5	+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\Ф-7	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:49	0:53	26.06.2025 16:49	0:53	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,90	750	8	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Уссурийск-1\Ф-11 ЖД	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:31	0:35	26.06.2025 16:31	0:35	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,44	9 600	8	+31°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-14	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		школы, д/с - 1	1,10	200	7	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-8	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,58	500	3	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-20	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:06	2:10	26.06.2025 18:06	2:10	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,02		2	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-4	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:34	0:38	26.06.2025 16:34	0:38	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,12		1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\Ф-7 Интернат (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,70	1 424	16	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\Ф-12 Больница (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:41	0:45	26.06.2025 16:41	0:45	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,00	3 204	7	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-24	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 4 орг. связи - 7	0,70	550	4	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-12 ШРЭС (м-кр Садовый)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:34	0:38	26.06.2025 16:34	0:38	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,03			0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-3 ШРЭС (м-кр Садовый)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:34	0:38	26.06.2025 16:34	0:38	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,10			0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-25	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:34	0:38	26.06.2025 16:34	0:38	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	0,10	600	13	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-22	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:06	2:10	26.06.2025 18:06	2:10	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,01		9	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-30	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:34	0:38	26.06.2025 16:34	0:38	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	0,80	700	13	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\Ф-18 База общепита (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,30	1 925	10	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:38	1:42	26.06.2025 17:38	1:42	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1	1,40	120	28	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\Ф-14 Квартал "Комсомольский (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,45	3 791	4	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-28	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:07	2:11	26.06.2025 18:07	2:11	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,10	131	7	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-18	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:30	1:34	26.06.2025 17:30	1:34	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			3,55	750	15	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-4	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:36	1:40	26.06.2025 17:36	1:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,51	300	5	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-1	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:36	1:40	26.06.2025 17:36	1:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,14	70	1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-9 ТЭЦ (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:33	0:37	26.06.2025 16:33	0:37	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. ТЭЦ (Центральная котельная г.Арсеньев)			0,24		1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-68	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:28	1:32	26.06.2025 17:28	1:32	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		кот. - 1	1,52	40	4	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-23	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:30	1:34	26.06.2025 17:30	1:34	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,56	1 500	10	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Залив\Ф-22	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:34	1:38	26.06.2025 17:34	1:38	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,08	1 150	7	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-20	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:34	0:38	26.06.2025 16:34	0:38	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,07			0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\Ф-13 Тубдиспансер (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,50	1 340	19	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-27	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,14		2	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \Ф-45	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:28	1:32	26.06.2025 17:28	1:32	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,63	1 200		0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-28	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.		школы, д/с - 2	1,10	210	5	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-2	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:57	2:01	26.06.2025 17:57	2:01	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,52	300	7	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-11 АМПЭС (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:32	0:36	26.06.2025 16:32	0:36	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,35	535	11	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\Ф-19 РП-3 (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,60	4 033	4	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 1Р\Ф-48	26.06.2025 15:56	26.06.2025 17:05	1:09	26.06.2025 17:05	1:09	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,60	1 000	10	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-8	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:07	2:11	26.06.2025 18:07	2:11	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,20	100	3	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-19	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:05	2:09	26.06.2025 18:05	2:09	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,90	650	8	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-7	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:35	0:39	26.06.2025 16:35	0:39	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,21	200	5	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-12	26.06.2025 15:56	26.06.2025 21:36	5:40	26.06.2025 21:36	5:40	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			2,00	200	15	+26°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-17 СК-2-2 (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:30	0:34	26.06.2025 16:30	0:34	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН. Производство			0,14		1	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Арсеньев-1\Ф-1 Мясокомбинат (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:34	0:38	26.06.2025 16:34	0:38	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,06	462	14	+32°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\Ф-8 Квартал Комсомольский (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:41	0:45	26.06.2025 16:41	0:45	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,95	3 045	4	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-26	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:07	2:11	26.06.2025 18:07	2:11	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,05		3	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-16	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:34	0:38	26.06.2025 16:34	0:38	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,43	600	12	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Молодежная\Ф-20 РП-3 (АБ)	26.06.2025 15:56	26.06.2025 16:25	0:29	26.06.2025 16:25	0:29	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,80	4 204	5	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-16	26.06.2025 15:56	26.06.2025 18:05	2:09	26.06.2025 18:05	2:09	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			1,55	1 300	20	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-8	26.06.2025 15:56	26.06.2025 19:12	3:16	26.06.2025 19:12	3:16	САОН	-		РЗА ПП. РиЧПН.			0,90	500	3	0°С, 0 м/с

Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-7	15.04.2025 17:24	15.04.2025 18:50	1:26	15.04.2025 18:50	1:26	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения:отключение ТГ-4(25 МВт) на НТЭЦ, остаточная генерация (10 МВт) на НТЭЦ, Задержка в передаче оперативной информации персоналом НТЭЦ. В 22-00 поступила инф-ия от персонала НТЭЦ: причина отключения ТГ-4 – возникновение дефицита паровой нагрузки вследствие неисправности на котлоагрегате №4 и срабатывания предохранительного клапана. На момент отключения в работе находились 2 котлоагрегата №3 работал на ТГ-1, №4 работал на ТГ-4. ТГ-4 был отключен оперативно. В 22-37 поступила информация о работе АЧР на НТЭЦ от ТРДУ.		гос. орг. - 5	0,02		2	0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-6	15.04.2025 17:24	15.04.2025 18:50	1:26	15.04.2025 18:50	1:26	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения:отключение ТГ-4(25 МВт) на НТЭЦ, остаточная генерация (10 МВт) на НТЭЦ, Задержка в передаче оперативной информации персоналом НТЭЦ. В 22-00 поступила инф-ия от персонала НТЭЦ: причина отключения ТГ-4 – возникновение дефицита паровой нагрузки вследствие неисправности на котлоагрегате №4 и срабатывания предохранительного клапана. На момент отключения в работе находились 2 котлоагрегата №3 работал на ТГ-1, №4 работал на ТГ-4. ТГ-4 был отключен оперативно. 22-37 поступила информация о работе АЧР на НТЭЦ от ТРДУ.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 13	0,67	2 680	16	+3°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-23	15.04.2025 17:24	15.04.2025 18:50	1:26	15.04.2025 18:50	1:26	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения:отключение ТГ-4(25 МВт) на НТЭЦ, остаточная генерация (10 МВт) на НТЭЦ, Задержка в передаче оперативной информации персоналом НТЭЦ. В 22-00 поступила инф-ия от персонала НТЭЦ: причина отключения ТГ-4 – возникновение дефицита паровой нагрузки вследствие неисправности на котлоагрегате №4 и срабатывания предохранительного клапана. На момент отключения в работе находились 2 котлоагрегата №3 работал на ТГ-1, №4 работал на ТГ-4. ТГ-4 был отключен оперативно. 22-37 поступила информация о работе АЧР на НТЭЦ от ТРДУ.		гос. орг. - 12 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 8 кот. - 4 орг. связи - 8	0,82	4 354	18	+3°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-31	15.04.2025 17:24	15.04.2025 18:50	1:26	15.04.2025 18:50	1:26	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения:отключение ТГ-4(25 МВт) на НТЭЦ, остаточная генерация (10 МВт) на НТЭЦ, Задержка в передаче оперативной информации персоналом НТЭЦ. В 22-00 поступила инф-ия от персонала НТЭЦ: причина отключения ТГ-4 – возникновение дефицита паровой нагрузки вследствие неисправности на котлоагрегате №4 и срабатывания предохранительного клапана. На момент отключения в работе находились 2 котлоагрегата №3 работал на ТГ-1, №4 работал на ТГ-4. ТГ-4 был отключен оперативно. 22-37 поступила информация о работе АЧР на НТЭЦ от ТРДУ.		гос. орг. - 7 орг. водосн. - 2 в/ч - 8 мед. учр. - 10 школы, д/с - 5 орг. связи - 36	1,13	5 843	12	0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-27	15.04.2025 17:24	15.04.2025 18:50	1:26	15.04.2025 18:50	1:26	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения:отключение ТГ-4(25 МВт) на НТЭЦ, остаточная генерация (10 МВт) на НТЭЦ, Задержка в передаче оперативной информации персоналом НТЭЦ. В 22-00 поступила инф-ия от персонала НТЭЦ: причина отключения ТГ-4 – возникновение дефицита паровой нагрузки вследствие неисправности на котлоагрегате №4 и срабатывания предохранительного клапана. На момент отключения в работе находились 2 котлоагрегата №3 работал на ТГ-1, №4 работал на ТГ-4. ТГ-4 был отключен оперативно. 22-37 поступила информация о работе АЧР на НТЭЦ от ТРДУ.		гос. орг. - 3 школы, д/с - 7 орг. связи - 18	0,75	5 210	10	+3°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\ Ф-36	15.04.2025 17:24	15.04.2025 18:50	1:26	15.04.2025 18:50	1:26	АЧР	-	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения:отключение ТГ-4(25 МВт) на НТЭЦ, остаточная генерация (10 МВт) на НТЭЦ, Задержка в передаче оперативной информации персоналом НТЭЦ. В 22-00 поступила инф-ия от персонала НТЭЦ: причина отключения ТГ-4 – возникновение дефицита паровой нагрузки вследствие неисправности на котлоагрегате №4 и срабатывания предохранительного клапана. На момент отключения в работе находились 2 котлоагрегата №3 работал на ТГ-1, №4 работал на ТГ-4. ТГ-4 был отключен оперативно. 22-37 поступила информация о работе АЧР на НТЭЦ от ТРДУ.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 11 орг. связи - 29	0,57	2 368	14	+3°С, 0 м/с, Пасмурно